CIUDAD Y FECHA DE REUNIÓN	NOMBRE DE PROVEEDOR	HORA INICIAL
El Jardín Tamaná, 26 de agosto de 2025		9:00:00 am
NÚMERO DE CONTRATO	**NÚMERO DE ACTA**	**HORA FINAL**
036 de 2025	*Acta 02*	9:50:00 am

OBJETO DEL CONTRATO (PROYECTO)

ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO EN EL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO EL JARDÍN TAMANA DEL MUNICIPIO DE CÁCERES, ANTIOQUIA, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 002 - 2025

OBJETIVO(S) DEL SEGUIMIENTO

1. Evaluar cambio de dimensiones en placa de cimentación
2. Exposición de variación de cantidades de obra

TEMAS PARA TRATAR RESPECTO AL OBJETO CONTRACTUAL DEL PROYECTO

Requerimiento por parte del proveedor de los tanques sedimentadores y floculadores de un área mayor para la placa de cimentación de los mismos

Necesidad de actualizar las cantidades de obras contractuales

DESARROLLO Y DECISIONES GENERALES DEL SEGUIMIENTO

En una inspección que se hizo con el proveedor de los tanques en PRFV, éste advirtió que las dimensiones de la placa de cimentación no eran suficientes para la debida distribución de los mismos y que era necesario aumentarla de 100 a 110 metros cuadrados.
Debido a lo anterior y por ser este un ítem fuerte en su peso económico, el ingeniero Wiston Palacio le solicita a la interventoría que avale dicho cambio.



El director de Interventoría expone que en un análisis de las cantidades de obra existen varios ítems contractuales habrá reducción de cantidades, en algunos se tiene que eliminar la cantidad, con lo cual se podrá realizar un balance de mayores y menores cantidades.

El ingeniero residente de obra, en conjunto con el residente de interventoría exponen que ya han realizado una propuesta de balance y lo presentan para estudio y aprobación de la interventoría y exponen que sí es posible el cambio de dimensiones de la placa de cimentación para los floculadores y sedimentadores.

Con lo anterior, se toma la decisión de realizar la losa de cimentación con las dimensiones requeridas

Se revisa el balance presentado por los ingenieros residentes y se da el aval por parte de la interventoría.

COMPROMISOS	RESPONSABLE
1. Vaciado de losa de cimentación con las dimensiones recomendadas.	Contratista
2. Realizar obras con base en el balance aprobado	Contratista - Interventoría

ASISTENCIA A LA REUNIÓN		
NOMBRE	**ROL / ENTIDAD / UNIDAD**	**FIRMA**
Wiston Palacio Maquilón	Representante legal y contratista de obra	
Humberto Esteban Vides Sajona	Representante legal y contratista de obra	
Henry Alvis Cuevas	Ingeniero director de interventoría	
Jonathan Anilio Gómez Mosquera	Ingeniero residente de obra	