CIUDAD Y FECHA DE REUNIÓN	NOMBRE DE PROVEEDOR	HORA INICIAL
El Jardín Tamaná, 7 de agosto de 2025		8:00:00 am
NÚMERO DE CONTRATO	**NÚMERO DE ACTA**	**HORA FINAL**
036 de 2025	*Acta 01*	9:20:00 am

OBJETO DEL CONTRATO (PROYECTO)

ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO EN EL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO EL JARDÍN TAMANA DEL MUNICIPIO DE CÁCERES, ANTIOQUIA, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 002 - 2025

OBJETIVO(S) DEL SEGUIMIENTO

1. Observación del desarrollo de actividades de obra
2. Aclaración del alcance de actividades en obra

TEMAS PARA TRATAR RESPECTO AL OBJETO CONTRACTUAL DEL PROYECTO

Revisión general del avance de obras

Mejoramiento y/o definición del alcance de los ítems del proyecto.

DESARROLLO Y DECISIONES GENERALES DEL SEGUIMIENTO

En desarrollo de una visita a la obra por parte de la alcaldesa y otros funcionarios de la administración municipal, se hizo un recorrido por toda la obra con lo cual, se hicieron varias aclaraciones y recomendaciones.

La alcaldesa hace la observación sobre el cerramiento del cárcamo donde está instalado el macromedidor de aguas tratadas ya que el mismo se encuentra por fuera del actual cerramiento y solicita que en lo posible se tenga en cuenta dicho cerramiento.
El ingeniero Wiston Palacio refiere que el trazado del cerramiento se corresponde con el plano entregado pero que revisará la posibilidad de hacer los ajustes pertinentes para realizarlo.

En cuanto al cerramiento en malla galvanizada, el Secretario de Planeación expresa la duda sobre si la parte inferior de la malla no lleva un muro en bloque, a lo cual el ingeniero Wiston Palacio comenta que en este cerramiento dentro del presupuesto no se contempla el muro en bloque, lo que hay es un aseguramiento de la parte inferior de la malla con un pisa malla en concreto; que posiblemente por el cambio brusco de nivel del terreno, se haga necesario realizar ese cambio de nivel con muros en bloque, así se realizará.

Por último, se hizo una explicación por parte del ingeniero director de interventoría de las condiciones encontradas y comenta que es muy posible realizar algunos cambios en el desarrollo de las obras sin variar el alcance del proyecto y para tal efecto se harán los comités necesarios para la aprobación requerida.

No habiendo más temas por tratar, se da por terminado este comité.

COMPROMISOS	RESPONSABLE
1. Evaluar la posibilidad de incluir el macromedidor dentro del cerramiento	Contratista
2. Asegurar el cerramiento en malla con la construcción de una cinta en concreto como pisamalla	Contratista - interventoría

ASISTENCIA A LA REUNIÓN		
NOMBRE	**ROL / ENTIDAD / UNIDAD**	**FIRMA**
Wiston Palacio Maquilón	Representante legal y contratista de obra	
Humberto Esteban Vides Sajona	Representante legal y contratista de obra	
Henry Alvis Cuevas	Ingeniero director de interventoría	
Jonathan Anilio Gómez Mosquera	Ingeniero residente de obra	