CRUP CITY CONTAINER
NIT. 900998408-9

Ibagué, 25 de septiembre de 2025

Señores:
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Bogotá D.C.


Asunto: Cotización para estudio de mercado INPEC

Cordial saludo señores,

Edward Alexander García, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.396.473, en calidad de Representante Legal de la empresa CRUP CITY CONTAINER, identificada con NIT. No. 900.998.408-9, por medio de la presente, me permito enviar la cotización por parte de nuestra empresa para su verificación y que se tenga en cuenta la misma para el proceso de selección cuyo objeto es la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de contenedores modulares, con destino a la comercialización de productos bajo la marca Libera Colombia®.

A continuación, nos permitimos presentar la cotización requerida, en concordancia con las especificaciones solicitadas de la siguiente manera:

COTIZACIÓN				
DESCRIPCIÓN	**UN**	**CANT**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL INCLUIDO IVA**
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de DOS (02) CONTENEDORES MODULARES de 20 pies. Cada uno de los contenedores se solicitará teniendo en cuenta las siguientes especificaciones técnicas: • Adecuación estructural y reforzamiento según diseño de contenedor en fichas técnicas, incluye aperturas tipo escaparate sobre muro longitudinal frontal con mecanización tipo malacate manual con cable de acero galvanizado y sistema de freno o antirretorno y de operación manual con manivela; perforaciones y pasantes para redes; acabado pintura poliuretano según colores en ficha técnica. • Plataforma para piso sobre puerta inferior de apertura principal en lámina prefabricada de fibrocemento de 20mm, sellado de juntas en silicona de alto desempeño con cinta sellante y pulimiento general de superficie. • Acabado aplicado para pisos de primer nivel en	UN	2	$34.000.000	$68.000.000



COTIZACIÓN				
DESCRIPCIÓN	**UN**	**CANT**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL INCLUIDO IVA**
pintura de tráfico epoxy color gris. • Mueble frontal (Mueble T.4) de 2,0m x 0,55/0,70m para cafetería, tipo isla corrediza con puertas de gabinetes y entrepaños internos; estructura principal en madera y acabado en tablero RH de 15mm, vitrina en vidrio, pasantes para circuito eléctrico a dos toma corrientes 110v; según diseño en fichas técnicas. • Mueble posterior (Mueble T.3) de 2,0m x 0,55m para cafetería, tipo isla fija con cajones superiores y rieles full extensión y gabinetes inferiores, estructura principal en madera y acabado en tablero RH de 15mm, mesón en acero inoxidable con poceta central, grifo flexible cromado y redes internas con puntos eléctricos, hidráulico y sanitario según diseño en fichas técnicas. • Estantería abierta tipo mural (Mueble T.2) en lámina RH de 15mm 4,2mx1,65mx0,35/0,4m con cajoneras inferiores extraíbles (rieles full extensión) y tubería metálica 3/4''x3/4'' (pintura electroestática color azul petróleo) según diseño. • Mueble exhibidor vertical (Mueble T.1) de cuatro niveles 0,5mx0,35x1,4 en madera RH color azul petróleo y beige claro; estructura en tubería cuadrada metálica de 3/4''con pintura electroestática según fichas técnicas. • Base de piso 26,23m2 (6,26m*4,19m) e=12cm en concreto 3000 psi reforzado general con malla electrosoldada 15x15 de 5mm y reforzado puntualmente en áreas de contacto con espesor de losa a 25 cm y parrilla metálica 0,45m*0,45m en varilla de 1/2'' cada 15cm, incluye preparación de la superficie por medios manuales (Descapote y nivelación), red de agua potable en pvc 1/2'' y sanitaria pvc 2'' y evacuación de material sobrante. • Red eléctrica general interna con conector PLUS hembra de sobreponer externo, tablero de 2 circuitos, tubería de 1/2'' y accesorios EMT, rieles omega, cable No. 12 y No. 14, 4 luminarias led panel de sobreponer y 4 tomacorrientes dobles y 2 tomacorrientes sencillos. • Medidor Eléctrico Consumo De Energía Tipo Vatímetro 110v. • Cada container deberá contar con DOS (02) Juegos de mesas con CUATRO (04) sillas en cada mesa con				

Dirección: Cl. 41 #16 01, Ibagué, Tolima
Teléfono: 302 591 9666


CRUP CITY CONTAINER
NIT. 900998408-9

COTIZACIÓN				
DESCRIPCIÓN	**UN**	**CANT**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL INCLUIDO IVA**
estructura metálica acabado pintura electroestática color azul petróleo, espaldar de sillas y tablero de mesa en lámina RH 15mm y cojinería espumada con tapizado color beige. • Logos publicitarios flotantes para fachadas laterales en lámina metálica 2mm y pintura electroestática colores y medidas según fichas técnicas. • Sistema fotovoltaico para iluminación y equipos eléctricos con potencia total aproximada de 1.200 Wp. Los paneles estarán montados sobre la cubierta del contenedor con estructura metálica inclinada para optimizar la captación solar. Energía administrada por controlador de carga solar tipo MPPT. Almacenamiento en un banco de baterías de ciclo profundo, suficiente para contar con energía continua durante 1 a 2 días de baja radiación solar. Conversión a corriente alterna mediante un inversor de onda pura de 3000W, que entregará energía a los tomacorrientes y luminarias del contenedor. El sistema eléctrico contará con protecciones para sobrecargas y cortocircuitos. • DOS (02) Cajas Registradoras Electrónicas.				
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA				**$68.000.000**

De igual manera, nos permitimos informar que la presente cotización tendrá una validez de noventa (90) días contados a partir de la fecha de suscripción de la cotización.

Atentamente,

EDWARD ALEXANDER GARCÍA
CC. No. 14.396.473
Representante Legal
CRUP CITY CONTAINER
NIT. No. 900.998.408-9
Dirección: Cl. 41 #16 01, Ibagué, Tolima
Teléfono: 302 591 9666



Tolima, 25 de septiembre de 2025

Cotización 1005-2025

Señor:
ARIEL COHEN RIVERA
Subdirector de Desarrollo de Habilidades Productivas INPEC
Dirección: Cra 26 No. 27-48
Correos electrónicos: juridica.subda@inpec.gov.co, ariel.cohen@inpec.gov.co, subdireccion.actividadesproductivas@inpec.gov.co


Referencia: Cotización para estudio de mercado INPEC.

Respetado saludo Ingeniero Ariel,

Por medio de la presente, CONTAINERS ORION COLOMBIA S.A.S. manifiesta su intención en participar en el estudio de mercado relacionado con la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de contenedores modulares, con destino a la comercialización de productos bajo la marca Libera Colombia®.


En respuesta al requerimiento formalizado mediante el Oficio Radicado No. 2025EE0249933, nos permitimos presentar a continuación la propuesta técnica y económica, en concordancia con las especificaciones solicitadas:

COTIZACIÓN				
DESCRIPCIÓN	**UN**	**CANT**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL INCLUIDO IVA**
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de DOS (02) CONTENEDORES MODULARES de 20 pies. Cada uno de los contenedores se solicitará teniendo en cuenta las siguientes especificaciones técnicas: • Adecuación estructural y reforzamiento según diseño de contenedor en fichas técnicas, incluye aperturas tipo escaparate sobre muro longitudinal frontal con mecanización tipo malacate manual con cable de acero galvanizado y sistema de freno o antirretorno y de operación manual con manivela; perforaciones y pasantes para redes; acabado pintura poliuretano según colores en ficha técnica. • Plataforma para piso sobre puerta inferior de apertura principal en lámina prefabricada de fibrocemento de 20mm, sellado de juntas en silicona de alto desempeño con cinta sellante y pulimiento general de superficie. • Acabado aplicado para pisos de primer nivel en pintura de tráfico epoxy color gris.	UN	2	$35.000.000	$70.000.000



COTIZACIÓN				
DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
• Mueble frontal (Mueble T.4) de 2,0m x 0,55/0,70m para cafetería, tipo isla corrediza con puertas de gabinetes y entrepaños internos; estructura principal en madera y acabado en tablero RH de 15mm, vitrina en vidrio, pasantes para circuito eléctrico a dos toma corrientes 110v; según diseño en fichas técnicas. • Mueble posterior (Mueble T.3) de 2,0m x 0,55m para cafetería, tipo isla fija con cajones superiores y rieles full extensión y gabinetes inferiores, estructura principal en madera y acabado en tablero RH de 15mm, mesón en acero inoxidable con poceta central, grifo flexible cromado y redes internas con puntos eléctricos, hidráulico y sanitario según diseño en fichas técnicas. • Estantería abierta tipo mural (Mueble T.2) en lámina RH de 15mm 4,2mx1,65mx0,35/0,4m con cajoneras inferiores extraíbles (rieles full extensión) y tubería metálica 3/4''x3/4'' (pintura electroestática color azul petróleo) según diseño. • Mueble exhibidor vertical (Mueble T.1) de cuatro niveles 0,5mx0,35x1,4 en madera RH color azul petróleo y beige claro; estructura en tubería cuadrada metálica de 3/4''con pintura electroestática según fichas técnicas. • Base de piso 26,23m2 (6,26m*4,19m) e=12cm en concreto 3000 psi reforzado general con malla electrosoldada 15x15 de 5mm y reforzado puntualmente en áreas de contacto con espesor de losa a 25 cm y parrilla metálica 0,45m*0,45m en varilla de 1/2'' cada 15cm, incluye preparación de la superficie por medios manuales (Descapote y nivelación), red de agua potable en pvc 1/2'' y sanitaria pvc 2'' y evacuación de material sobrante. • Red eléctrica general interna con conector PLUS hembra de sobreponer externo, tablero de 2 circuitos, tubería de 1/2'' y accesorios EMT, rieles omega, cable No. 12 y No. 14, 4 luminarias led panel de sobreponer y 4 tomacorrientes dobles y 2 tomacorrientes sencillos. • Medidor Eléctrico Consumo De Energía Tipo Vatímetro 110v. • Cada container deberá contar con DOS (02) Juegos de mesas con CUATRO (04) sillas en cada mesa con estructura metálica acabado pintura electroestática color azul petróleo, espaldar de sillas y tablero de mesa en lámina RH 15mm y				

grupoeliteibague@gmail.com | (+57) 302 348 3820 | Calle 5A No. 22-41 B/ El Carmen
Ibagué, Colombia



COTIZACIÓN				
DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
cojinería espumada con tapizado color beige. • Logos publicitarios flotantes para fachadas laterales en lámina metálica 2mm y pintura electroestática colores y medidas según fichas técnicas. • Sistema fotovoltaico para iluminación y equipos eléctricos con potencia total aproximada de 1.200 Wp. Los paneles estarán montados sobre la cubierta del contenedor con estructura metálica inclinada para optimizar la captación solar. Energía administrada por controlador de carga solar tipo MPPT. Almacenamiento en un banco de baterías de ciclo profundo, suficiente para contar con energía continua durante 1 a 2 días de baja radiación solar. Conversión a corriente alterna mediante un inversor de onda pura de 3000W, que entregará energía a los tomacorrientes y luminarias del contenedor. El sistema eléctrico contará con protecciones para sobrecargas y cortocircuitos. • DOS (02) Cajas Registradoras Electrónicas.				
			VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	$70.000.000

De igual manera, nos permitimos informar que la presente cotización tendrá una validez de noventa (90) días contados a partir de la fecha de suscripción de la cotización.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE GARCÍA MACHADO
CC. No. 1006156716
Representante Legal
CONTAINER ORION COLOMBIA
NIT. No. 1006156716-8
Dirección: Calle 5A No. 22-41 B/ El Carmen Ciudad de Ibagué
Teléfono: 3023483820

MODULARES & CONTENEDORES SAS

NIT 901288134-3

Ibagué, 25 de septiembre de 2025

Cotización 435-Ibagué

Señores:
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
Bogotá D.C.

ASUNTO: COTIZACION PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CONTENEDORES MODULARES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS A TRAVÉS DE LA MARCA LIBERA COLOMBIA®.

Cordial saludo,

En esta oportunidad MODULARES & CONTENEDORES SAS agradece la invitación para participar en el estudio de mercado relacionado con la adquisición, instalación y puesta en marcha de contenedores modulares para la comercialización de los productos a través de la marca Libera Colombia®.

De acuerdo a su requerimiento mediante Oficio Radicado 2025EE0249933, me permito cotizar las especificaciones técnicas de la siguiente manera:

COTIZACIÓN				
DESCRIPCIÓN	**UN**	**CANT**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL INCLUIDO IVA**
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de DOS (02) CONTENEDORES MODULARES de 20 pies. Cada uno de los contenedores se solicitará teniendo en cuenta las siguientes especificaciones técnicas: • Adecuación estructural y reforzamiento según diseño de contenedor en fichas técnicas, incluye aperturas tipo escaparate sobre muro longitudinal frontal con mecanización tipo malacate manual con cable de acero galvanizado y sistema de freno o antirretorno y de operación manual con manivela; perforaciones y pasantes para redes; acabado pintura poliuretano según colores en ficha técnica. • Plataforma para piso sobre puerta inferior de apertura principal en lámina prefabricada de fibrocemento de 20mm, sellado de juntas en silicona de alto desempeño con	UN	2	$41.500.000	$83.000.000

Calle 69 No. 28-25, Ibagué
320 328 4817
contacto@modularesycontenedores.com

COTIZACIÓN				
DESCRIPCIÓN	**UN**	**CANT**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL INCLUIDO IVA**
cinta sellante y pulimiento general de superficie. • Acabado aplicado para pisos de primer nivel en pintura de tráfico epoxy color gris. • Mueble frontal (Mueble T.4) de 2,0m x 0,55/0,70m para cafetería, tipo isla corrediza con puertas de gabinetes y entrepaños internos; estructura principal en madera y acabado en tablero RH de 15mm, vitrina en vidrio, pasantes para circuito eléctrico a dos toma corrientes 110v; según diseño en fichas técnicas. • Mueble posterior (Mueble T.3) de 2,0m x 0,55m para cafetería, tipo isla fija con cajones superiores y rieles full extensión y gabinetes inferiores, estructura principal en madera y acabado en tablero RH de 15mm, mesón en acero inoxidable con poceta central, grifo flexible cromado y redes internas con puntos eléctricos, hidráulico y sanitario según diseño en fichas técnicas. • Estantería abierta tipo mural (Mueble T.2) en lámina RH de 15mm 4,2mx1,65mx0,35/0,4m con cajoneras inferiores extraíbles (rieles full extensión) y tubería metálica 3/4''x3/4'' (pintura electroestática color azul petróleo) según diseño. • Mueble exhibidor vertical (Mueble T.1) de cuatro niveles 0,5mx0,35x1,4 en madera RH color azul petróleo y beige claro; estructura en tubería cuadrada metálica de 3/4''con pintura electroestática según fichas técnicas. • Base de piso 26,23m2 (6,26m*4,19m) e=12cm en concreto 3000 psi reforzado general con malla electrosoldada 15x15 de 5mm y reforzado puntualmente en áreas de contacto con espesor de losa a 25 cm y parrilla metálica 0,45m*0,45m en varilla de 1/2'' cada 15cm, incluye preparación de la superficie por medios manuales (Descapote y nivelación), red de agua potable en pvc 1/2'' y sanitaria pvc 2'' y evacuación de material sobrante. • Red eléctrica general interna con conector PLUS hembra de sobreponer externo, tablero de 2 circuitos, tubería de 1/2'' y accesorios EMT, rieles omega, cable No. 12 y No. 14, 4 luminarias led panel de sobreponer y 4 tomacorrientes dobles y 2 tomacorrientes sencillos. • Medidor Eléctrico Consumo De Energía Tipo Vatímetro 110v.				

MODULARES & CONTENEDORES SAS

NIT 901288134-3

COTIZACIÓN				
DESCRIPCIÓN	**UN**	**CANT**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL INCLUIDO IVA**
• Cada container deberá contar con DOS (02) Juegos de mesas con CUATRO (04) sillas en cada mesa con estructura metálica acabado pintura electroestática color azul petróleo, espaldar de sillas y tablero de mesa en lámina RH 15mm y cojinería espumada con tapizado color beige. • Logos publicitarios flotantes para fachadas laterales en lámina metálica 2mm y pintura electroestática colores y medidas según fichas técnicas. • Sistema fotovoltaico para iluminación y equipos eléctricos con potencia total aproximada de 1.200 Wp. Los paneles estarán montados sobre la cubierta del contenedor con estructura metálica inclinada para optimizar la captación solar. Energía administrada por controlador de carga solar tipo MPPT. Almacenamiento en un banco de baterías de ciclo profundo, suficiente para contar con energía continua durante 1 a 2 días de baja radiación solar. Conversión a corriente alterna mediante un inversor de onda pura de 3000W, que entregará energía a los tomacorrientes y luminarias del contenedor. El sistema eléctrico contará con protecciones para sobrecargas y cortocircuitos. • DOS (02) Cajas Registradoras Electrónicas				
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA				**$83.000.000**

La cotización tiene una vigencia de noventa (90) días calendarios a partir de la fecha.

Cualquier duda quedamos atentos.

Atentamente,

PIEDAD CONSTANZA PRIETO
CC. No. 38264945
Representante Legal
Modulares y Contenedores S.A.S.
NIT. No. 901.288.134-5
Dirección: Calle 69 No. 28 25 Ibagué
Teléfono: 3203284817