BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Objeto de la reunión:** | **SEGUIMIENTO CTO FDLCH 427-2024 Y CTO FDLCH-428-2024** | | | |
| **Fecha:** | **29/05/2025** | **Hora de inicio: 8:00 A.M** | **Modalidad:** | Presencial |
| **Lugar:** | **VIRTUAL** | **Hora de finalización: 10:00A.M** | | X Virtual |
| **Dependencia:** | | **Nombre del Responsable:** | | Telefónica |
| | | | | Mixta |

| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | |
| C.C | 39549955 | ESPERANZA QUEVEDO | MUJER | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | | | X | | | | | | X | rymchapinerovias428@gmail.com | |
| C.C | 51740684 | MARGARITA GOMEZ | MUJER | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | | | X | | | | | | X | rymchapinerovias428@gmail.com | |
| C.C | 52971511 | YINET BERNAL | MUJER | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | | | X | | | | | | X | rymchapinerovias428@gmail.com | |
| C.C | 1,067,726,377 | KATHERINE JIMENEZ | MUJER | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | | | X | | | | | | X | rymchapinerovias428@gmail.com | |
| C.C | 1,020,830,055 | DUVAN TAMAYO | HOMBRE | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | | | X | | | | | | X | rymchapinerovias428@gmail.com | |
| C.C | 1.049.655.335 | DANIELA FERNANDA BOLIVAR CASAS | MUJER | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV | | | X | | | | | | X | consorciohijvsocial@gmail.com | |
| C.C | 1.015.428.185 | DIANA MILENA CASTILLO GUERRA | MUJER | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV | | | X | | | | | | X | consorciohijvsocial@gmail.com | |
| C.C | 1.052.616 | GUILLERMO NUÑEZ CARREÑO | HOMBRE | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV | | | X | | | | | | X | consorciohijvsocial@gmail.com | |
| C.C | 1.049.637.797 | ERIKA LORENA LOZANO BARRERA | MUJER | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV | | | X | | | | | | X | consorciohijvsocial@gmail.com | |
| C.C | 1.010.178.560 | YURI NATALIA LOPEZ MEDINA | MUJER | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV | | | X | | | | | | X | consorciohijvsocial@gmail.com | |
| C.C | 6.774.345 | ELKIN HERNANDEZ | HOMBRE | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV | | | X | | | | | | X | consorciohijvsocial@gmail.com | |
| C.C | | ALEJANDRO REYES | HOMBRE | INFRAESTRUCTURA FDLCH | | | X | | | | | | X | alejandro.reyes@gobiernobogota.gov.co | |
| C.C | | | | | | | | | | | | | | | |

| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | |
| C.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.C | | | | | | | | | | | | | | | |


**CONSENTIMIENTO:** Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

## DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

| |
|---|
| **SE DA INICIO AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO :** |
| **DESARROLLO COMITÉ** |
| **1. TEMA PMT:** SE INFORMA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE EL CONTRATISTA ENVIO EL PMT No.1: DEL VERJON DESDE EL PR5+730 AL PR7 +760 Y EL PMT No.2: DE LA CRA 7A ENTRE CALLE 69 Y 70 (ACCION DE MOVILIDAD), Y QUE FUERON REVISADOS POR EL ESPECIALISTA DE LA INTERVENTORIA Y AMBOS SE DEVOLVIERON CON OBSERVACIONES PAR SER AJUSTADAS Y CONTINUAR CON EL PROCESO. |
| **2. APU CONTRACTUALES:** SE INFORMA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE SE REVISARON Y SE ENVIARON OBSERVACIONES A LOS APU CONTRACTUALES, Y POR PARTE DEL CONTRATISTA SE SOLICITA UNA MESA DE TRABAJO PARA REVISAR LAS OBSERVACIONES CONJUNTAMENTE Y AVANZAR EN LO AJUSTES PARA SU APROBACION, Y DE ESTA MANERA PODER ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS, YA QUE LOS CONTRACTUALES SON DE ESPACIO PUBLICO Y SON DE LOS CIV 2002001 Y 2003438 QUE SE EXCLUYERON. |
| **3. RESERVA PAC:** SE INFORMA POR PARTE DEL CONTRATISTA QUE ESTA MAÑANA ENVIARON EL PAC TRiMESTRAL, Y ESTE SE REVISARA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA PARA SACAR EL PAC DE LA INTERVENTORIA Y SE ENVIARA AL ING.ALEJANDRO REYES APOYO A LA SUPERVISION DEL FDLCH |
| **4.TEMA SOCIAL EL VERJON:** SE MANIFIESTA POR PARTE DEL ING.ALEJANDRO REYES APOYO A LA SUPERVISION DEL FDLCH, QUE SE DEBE TENER MUCHO CUIDADO CON LA COMUNIDAD, YA QUE LA COMUNIDAD DIJO QUE EL CONTRATISTA LES HABIA DICHO QUE SE IBA A SER TODA LA INTERVENCION DE LA VIA Y HABIAN PROGRAMADO UNA REUNION A LAS 10:00 A.M Y SE HABIA SOLICITADO EXOPLICACION AL ING.ALEJANDRO POR PARTE DEL DESPACHO DE LA ALCALDIA, SE SOLICITA AL CONTRATISTA ACLARAR: LA SOCIAL DEL CONTRATISTA EXPLICA QUE ELLOS SE ESTUVIERON EL DIA DE AYER (28-05-2025) EN EL VERJON Y SE COMUNICARON CON UNA LIDER, Y QUE LLEGARON COMO CUATRO PERSONAS Y SE LES EXPLICO QUE SE ESTABA HACIENDO RECONOCIMIENTO DE LOS TRAMOS Y QUE FALTABAN MUCHOS PROCESOS PARA SABER SI SE PODIAN INTERVENIR, YAQ UE ESTOS CIV ESTAN RESERVADOS POR PARTE DE LA UMV, LA COMUNIDAD MANIFESTO QUE ELLOS PREFIEREN LA INTERVENCION POR PARTE DEL CONTRATISTA Y ELLOS PASAN LA SOLICITU AL FDLCH, Y ASI MISMO DICEN QUE ELLOS PREFIEREN MENOS INTERVENCION DE LONGITUD DE VIA PARA QUE SE LES HAGA LAS CUNETAS TAMBIEN EN LOS TRAMOS A INTERVENIRSE.<br><br>DE LO ANTERIOR SE DICE POR PARTE DEL ING.ALEJANDRO REYES, QUE SE DEBE INFORMAR CON ANTICIPACION A LA SUPERVISION Y A LA INTERVENTORIA DE CUALQUIER COMUNICACIÓN O CONTACTO Y LO MISMO LAS VISITAS, PARA EVITAR CONFUSIONES Y/O MALENTENDIDOS CON LA COMUNIDAD.<br><br>POR PARTE DEL AREA SOCIAL DE LA INTEREVNTORIA SE SOLICITA QUE PARA ESE TIPO DE REUNIONES SE DEBE LEVANTAR UN ACTA, PARA EVITAR QUE LA COMUNIDAD MANIFIESTE O AFIRME COSAS QUE NO SON.<br><br>EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE HOY SE CONTINUA CON LA TOPOGRAFIA EN EL VERJON BAJO, PARA EVALUAR CANTIDADES Y PROYECTAR EL PRESUPUESTO, Y SE TENDRA EN CUENTA EN ALGUNOS TRAMOS CUNETAS Y EN ALGUNOS TRAMOS LA NECESIDAD DE UN FILTRO FRANCES. |
| **5. TEMA CIV :** EL CONTRATISTA MANIFIESTA SU PREOCUPACION PORQUE LOS TIEMPOS DE REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, YA HA PASADO MAS DE UN MES Y ELLOS TODAVIA NO TIENEN CLARO QUE HACER, SE ACLARA POR PARTE DEL ING.ALEJANDRO REYES APOYO A LA SUPERVISION DEL FDLCHA, QUE DESDE LA VISITA DEL 5 DE MAYO ENTRE CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y FDLCH, QUEDO CLARO QUE SE EXCLUIN LOS CIV 200201 Y EL 200348, PERO EL CIV DE LA CALLE 68 CON CRA 1 (2001416) ESE VA Y EL CIV 2001173 DE LA CALLE 70 ENTRE CRA 10 Y 9 TAMBIEN QUEDO DEFINIDO, POR LO TANTO EN ESTOS CIV SE PUEDE AVANZAR EN LA DOCUMENTACION Y TRAMITES ANTE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS.<br><br>CON RESPECTO AL CIV 2001416 - SE DEBE REVISAR EL TEMA DEL CAMBIO DE LA TUBERIA Y BUSCAR OPCIONES, POR LO CUAL SE DEBE SOLICITAR UNA REUNION CON LA EAAB.<br><br>EL CONTRATISTA MANIFIESTA SU PREOCUPACION YA QUE LOS TRAMITES CON LAS EMPRESAS, GENERAN ATRAZOS COMO SON CON LA SECRETARIA DE MOVILIDAD TEMA SEMAFOROS Y CON ENEL CODENSA, ASI MISMO LOS CIV 2002994,2002995,2002996,2002610 Y 2003154 DEL VERJON, YA QUE ESTAN RESERVADOS POR PARTE DE LA UMV, Y POR PARTE DEL FDLCH SE DEBE SOLICTAR QUITAR LA RESERVA Y QUE QUEDE BAJO EL FDLCH PARA PODER HACER LAS INTERVENCIONES.<br><br>EL CONTRATISTA PROPONE QUE PARA LOS CIV DE ACCIONES DE MOVILIDAD SE REALICEN LAS VISITAS CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA INTERVENTORIA Y FDLCH, PARA DEFINIR DE UNA VEZ EN TERRENO ASI MISMO QUE SE PIEDAN REALIZAR POR GRUPOS, EJM 5 CIV PARA JULIO, 5 PARA AGOSTO Y ASI SUCESIVAMENTE PARA SU INTERVENCION, YA QUE POR PARTE DE ELLOS SE VISITARON VARIOS PERO NECESITAN DEFINICION - SE DEFINE QUE LOS CIVQUE ESTAN AL REDEDOR DE METRO ENTRE LA CRA 13 Y LA AUTOPISTA - CARACAS NO S EINCLUYAN COMO CIV DE INTERVNCION, YA QUE NO SE SABE METRO COMO LOS TIENE INCLUIDOS, POR LO CUAL SE REVISARN LOS CIV QUE ESTEN DE LA CRA 13 HACIA LA CIRCUNVALAR ENTRE LA CALLE 75 Y CALLE 95<br><br>POR PARTE DE LA INTERVENTORIA SE SOLICITA AL CONTRATISTA IR ENTREGANDO LA INFORMACION CON RESPECTO A LOS CIV QUE ESTAN APROBADOS, ASI MISMO LA ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS POR EL TEMA DE LAS ACCIONES DE MOVILIDAD QUE SON EN ASFALTO Y DE ESTOS APU CONTRACTUALES NO SE TIENEN NADA, YA QUE PARA PODER INICIAR ACTIVIDADES DE OBRA SE DEBE CONTAR CON PRESUPUESTOS, PROGRAMACION DE OBRA Y DEMAS DOCUMENTOS NECESARIOS, LOS CUALES DEBEN ESTAR APROBADOS POR PARTE DE LA INTEREVNTORIA. |
| POR PARTE DEL FDLCH LAURA PEDREROS, EXPONE EL ESTADO DEL CIV 2000417 UBICADO ENL KRA 13A ENTRE CALLE 91 Y 92, TIENE MUCHOS DERECHOS DE PETICION Y POR EL TEMA DE ARBOLES LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE A MANIFESTADO QUE LAS AFECTACIONES EN LA CALZADA Y ANDENES NO ES POR LOS ARBOLES. SE REALIZARA VISITA Y SE VERIFICARA EN TERRENO, PARA VERIFICAR SI SE PUEDE INTERVENIR - SE INCLUYE REG.FOTOGRAFICO |
















Al respecto, la Alcaldía Local de Chapinero revisó su base el Sistema de Información Geográfica del Instituto de Urbano SIGIDU, encontrando la siguiente información:

| CIV | EJE VIAL | DESDE | HASTA | TIPO DE ELEMENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000417 | KR 13A | CL 91 | CL 92 | Calzada - Local | **PK_ID: 142200** **Tipo superficie:** Flexible |

*Tabla 1. Información del segmento*

**6. TEMA DE CICLORUTAS:** SE RECUERDA POR PARTE DEL FDLCH QUE SOLO SE PUEDEN INTERVENIR LOS TRAMOS SOBRE LA CALLE 66 ENTRE KRA 13 Y 14 Y CALLE 66 ENTRE KRA 13 Y 11, Y LA CALLE 64 ENTRE KRA 13 Y 14 Y CALLE 64 ENTRE KRA 13 Y 11, PERO PARA LOS TTRAMOS ENTRE LA KRA 13 Y 14, SE DEBE CONSULTAR CON METRO YA QUE ACTUALMENTE ESOS TRAMOS ESTAN CERRADOS

**7. TEMA PUENTES**: ESTA PENDIENTE REALIZAR LA VISITA DE LOS PUENTES, QUE PRINCIPALMENTE LA INTERVENCION ES POR LA ZONA DEL PARQUE EL VIRREY PARA LOS PUENTES PEATONALES

**8. TEMA ENTREGA INFORMACION**

8.1 SE SOLICITA AL CONTRATISTA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS PROGRAMAS Y PLANES APROBADOS A LA FECHA, ESTOS SE DEBEN RADICAR EN FISICO EN LA OFICINA DE LA INTERVENTORIA PARA PODER RADICAR EN EL FDLCH:ENTREGA PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN- PMARCD, PROGRAMA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SSTY PLAN DE GESTION SOCIAL - SE DEBEN ENTREGAR CON OFICIO INDEPENDIENTE Y FOLIACION

8.2 TEMA PIN AMBIENTAL: SE INFORMA EN COMITÉ POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE EL PMARCD YA FUE REVISADO Y APROBADO POR EL PIGA DEL FDLCH Y HOY SE RADICAR PARA LA SOLICITUD DEL PIN AMBIENTAL

8.3 PENDIENTE LA ENTREGA DE LOS AJUSTES SOLICITADOS DE LOS AVANCE DE LA DOCUMENTACION ENTREGAGA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA, EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE ENTRE HOY (29-05-2025) Y MAÑANA (30-05-2025), ENVIARA LOS AJUSTES

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:**

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 1. | TRAMITES ENTIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA | CONTRATISTA | P.SEMANA |
| 2. | ENVIARSE PROGRAMACION DEL PAC CONTRATISTA - INTERVENTORIA | INTERVENTORIA | 30/05/2025 |
| 3 | MESA DE TRABAJO REVISION OBSERVACIONES APU CONTRACTUALES A LAS 11.00 A.M (29-05-2025) | CONTRATISTA-INTERVENTORIA | 29/05/2025 |
| 4 | RECORRIDO CIV PARA ACCIONES DE MOVILIDAD MIERCOLES (4-06-2025) | CONTRATISTA-INTERVENTORIA-FDLCH | 4/06/2025 |
| 5 | RADICACION PLANES - PROGRAMAS APROBADOS | CONTRATISTA | P.SEMANA |
| 6 | ENTREGA DE LOS AJUSTES SOLICITADOS DE LOS AVANCE DE LA DOCUMENTACION ENTREGAGA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA | CONTRATISTA | 30/05/2025 |

**NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**
**NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.**

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objeto de la reunión: | Comité de obra 427 - 428 | | | | |
| Fecha: | 04/06/2025 | Hora de inicio: _____ | Modalidad: | Presencial X | |
| Lugar: | Alcaldía Local de Chapinero | Hora de finalización: _____ | | Virtual | |
| Dependencia: | Infraestructura | Nombre del Responsable: | | Telefónica | |
| | | | | Mixta | |

| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | |
| CC | 1052502832 | Laura Fernanda Pedraza | Laura P. | FDLCH | | | X | | | | | | X | laura.pedraza@gobiernobogota.gov.co | |
| CC | 1026830053 | Duvan Camilo Tamayo | Duvan. | R&M Interventoría | | | X | | | | | | X | lynchapinerosvias428@gmail.com | Duvan Tamayo |
| CC | 6.774.345 | Elquin Hernandez | Elquin | Consorcio Infraestructura | | | X | | | | | | | Jelur63@hotmail.com | |
| CC | 1013640203 | Hera Angelica Sarabia | Hera | Consorcio-Infraestructura | | | X | | | | | | X | hangelicasarabia@gmail.com | |
| CC | 1010178560 | Natalia Perez | Natalia P | Consorcio Infraestructura | | | X | | | | | | X | | Natalia Perez |
| CC | 1052666 | Guillermo Ruiz | Guillermo | Consorcio Infraestructura | | | X | | | | | | X | Gruizcarreno@gmail.com | |
| CC | 1015428185 | Diana Castillo C. | Diana Castillo | Consorcio Infraestructura | | | X | | | | | | | consorcioinfrasocial@gmail.com | Diana Castillo |
| CC | 79'945.525 | Alejandro Reyes Rojas | Alejandro | FDLCH | | | X | | | | | | X | alejandro.reyes@gobiernobogota.gov.co | |
| CC | 1000.284.115 | Santiago Castellanos | Santiago | FDLCH | | | X | | | | | | 1 | Santiago.Castellanos@gobiernobogota.gov.co | |

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 39.549.917 | Esperanza Oviedo | Mujer. | R&M. | | | X | | | | | | X | lynchapinerosvias428@gmail.com | |

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

- Se envia a las entidades de servicios publicos la notificacion para la intervencion de los segmentos viales, se esta a la espera de la respuesta de cada entidad. (enviar copia a la interventoria, enviar la respuesta de las radicadas de cada entidad)
- Se recibio la programacion del pac
- Se revisa los APUS y quedan aprobados por interventoria.
- se realizo por parte del contratista una lista resumen de los segmentos a visitar.
- se radica las Pilas - programas, el jueves los envia el contratista.
- El contratista enviara las observaciones subsanadas del personal el dia 05/06/2023.
- la interventoria envio unas observaciones del Plan de calidad.
- El contratista radicara el anticipo a la interventoria.
- El contratista se radicaron 2 PRT, sin embargo secretaria de movilidad nizo observacion del vejiga tiene tambien observaciones, hay un contrato en liquidacion con señafe. (PRT 7A entre calle 69 y 70 - vejiga)

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:**

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 1 | Radicar el anticipo en la oficina de interventoria | Contratista | |
| 2. | Revisar con Planeacion lo de la Adicion. | Supervisor FDLCH | |
| 3. | Realizar diagnostico de la Kr 113A entre la calle 41 y calle 42 | Contratista. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que posean formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

| | |
|---|---|
| **Objeto de la reunión:** | SEGUIMIENTO CTO FDLCH 427-2024 Y CTO FDLCH-428-2024 |
| **Fecha:** | 12/06/2025 |
| **Lugar:** | VIRTUAL |
| **Dependencia:** | |
| **Hora de inicio:** | 8:00 A.M |
| **Hora de finalización:** | 8:57 A.M |
| **Nombre del Responsable:** | |
| **Modalidad:** | Presencial / X Virtual / Telefónica / Mixta |

| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | |
| C.C | 39.549.955 | ESPERANZA QUEVEDO | MUJER | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | | | X | | | | | | X | rymchapinerovias428@gmail.com | |
| C.C | 51740684 | MARGARITA GOMEZ | MUJER | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | | | X | | | | | | X | rymchapinerovias428@gmail.com | |
| C.C | 52971511 | YINET BERNAL | MUJER | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | | | X | | | | | | X | rymchapinerovias428@gmail.com | |
| C.C | 1,067,726,377 | KATHERINE JIMENEZ | MUJER | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | | | X | | | | | | X | rymchapinerovias428@gmail.com | |
| C.C | 1,020,830,055 | DUVAN TAMAYO | HOMBRE | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | | | X | | | | | | X | rymchapinerovias428@gmail.com | |
| C.C | 1,049,655,335 | DANIELA FERNANDA BOLIVAR CASAS | MUJER | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV | | | X | | | | | | X | consorciohijvsocial@gmail.com | |
| C.C | 1,015,428,185 | DIANA MILENA CASTILLO GUERRA | MUJER | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV | | | X | | | | | | X | consorciohijvsocial@gmail.com | |
| C.C | 1.052.616 | GUILLERMO NUÑEZ CARREÑO | HOMBRE | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV | | | X | | | | | | X | consorciohijvsocial@gmail.com | |
| C.C | 1.049.637.797 | ERIKA LORENA LOZANO BARRERA | MUJER | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV | | | X | | | | | | X | consorciohijvsocial@gmail.com | |
| C.C | 1.010.178.560 | YURI NATALIA LOPEZ MEDINA | MUJER | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV | | | X | | | | | | X | consorciohijvsocial@gmail.com | |
| C.C | 6.774.345 | ELKIN HERNANDEZ | HOMBRE | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV | | | X | | | | | | X | consorciohijvsocial@gmail.com | |
| | 7.164.000 | VICTOR MANUEL REYES CARO | HOMBRE | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV | | | X | | | | | | X | consorciohijvsocial@gmail.com | |
| C.C | | ALEJANDRO REYES | HOMBRE | INFRAESTRUCTURA FDLCH | | | X | | | | | | X | alejandro.reyes@gobiernobogota.gov.co | |
| C.C | | LAURA PEDREROS | MUJER | INFRAESTRUCTURA FDLCH | | | X | | | | | | X | | |
| JMENTO | NÚMERO DE | | | | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | | |

| TIPO DE DOCU | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.C | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONSENTIMIENTO:** Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

## DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

**SIENDO LAS 8:00 AM DEL 12 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SE DA INICIO AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO :**

**DESARROLLO COMITÉ**

**1. COMPROMISO DEL COMITE ANTERIOR:** La interventoría informa que el contratista remitió la documentación correspondiente al anticipo el pasado 5 de junio del presente año. Asimismo, esta interventoría realizó la radicación física de dicha documentación ante la entidad el día viernes 6 de junio de 2025.
De igual forma, se atendieron y subsanaron las observaciones realizadas por parte de la Alcaldía en relación con la documentación anteriormente mencionada.

**2. APU CONTRACTUALES:** El día de ayer fueron remitidas las correcciones de los Análisis de Precios Unitarios (APU) por parte del contratista de obra, en atención a las observaciones realizadas el pasado lunes 12 de junio del presente año.Dichas correcciones serán revisadas por parte de la interventoría para su respectiva validación.

**3. DOCUMENTACION DEL LABORATORIO**:El día de ayer, 11 de junio de 2025, fue devuelta la documentación presentada por el contratista de obra correspondiente al laboratorio propuesto para la ejecución de ensayos.
Se aclara que la carta de certificación está dirigida a un consorcio distinto, y no al CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV. Asimismo, las certificaciones de calibración de los equipos presentan un periodo de vigencia superior a un año, por lo cual no cumplen con los requisitos establecidos.

**4.PLAN DE CALIDAD:** El contratista manifiesta que se estan haciendo los ajsutes solicitados, y se explicar por medio de oficio cuales ajustes s ehacen y cuales no, y se enviara en el transcurso del dia de hoy.

**5.COMPONENTE AMBIENTAL:** La profesional ambiental de la interventoría informa que el día de hoy, 12 de junio del presente año, se llevará a cabo una reunión virtual con el profesional ambiental de la Alcaldía Local de Chapinero, con el fin de realizar la apertura del PIN Ambiental.

**6. TEMA PMT** : El contratista de obra solicita se realice mesa de trabajo con el fin de revisar las observaciones emitidas por parte de la interventoría, argumentando que no considera necesaria la inclusión del análisis de accidentalidad y siniestralidad respecto a las obras que se ejecutarán.

Por su parte, la interventoria manifiesta que todo Plan de Manejo de Tránsito (PMT) que se pretenda radicar ante la Secretaría de Movilidad deberá contar previamente con aprobación por parte de interventoria confirma que se realizara a la mesa de trabajo para el dia de hoy a las 4:00 pm con los especialistas de transito y transporte de las partes.

**7. TEMA CIV's PRIORIZADOS :** El contratista de obra ha dado inicio a la presentación de los CIV's que, a la fecha, se encuentran priorizados. Entre estos, se destacan dos CIV's con intervención total:

* CIV 2001173, ubicado en la Calle 70 entre Carrera 9 y Carrera 10A.

*CIV 2001416, localizado en la Transversal 1 Este, entre Calle 68 y Avenida Circunvalar.

En relación con las acciones de movilidad, el contratista informa que los frentes de intervención han sido organizados en dos grupos:

Grupo 1: contempla la intervención de 19 CIV's.

Grupo 2: contempla la intervención de 17 CIV's.

Estos puntos han sido verificados durante los diferentes recorridos de obra realizados conjuntamente entre las partes.

Adicionalmente, el contratista manifestó haber remitido el día de ayer la solicitud de inclusión de ítems no previstos, los cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de la interventoría. No obstante, ya se han elaborado los presupuestos correspondientes a los CIV's mencionados anteriormente; sin embargo, estos se encuentran condicionados a la aprobación de los ítems no previstos, por lo que su carácter, por el momento, es meramente informativo. A continuación, se presenta el detalle de los CIV's mencionados anteriormente.

| Código de la Localidad | Código UPZ | Nombre de la UPZ | CIV | pk_id | Eje vial | Desde | Hasta | Long. | Ancho | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | UPZ97 | CHICO LAGO | 2001173 | 142960 | CL 70 | KR 9 | KR 10 A | | | 0 |
| 02 | UPZ90 | PARDO RUBIO | 2001416 | 141614 | TV 1E | CL 68 | Circunvalar | | | 0 |

GRUPO 1

| Código de la Localidad | Código UPZ | Nombre de la UPZ | CIV | pk_id | Eje vial | Desde | Hasta | Long | Ancho | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | JPZ88 | EL REFUGIO | 2000984 | 141914 | KR 9 | C. 77 | C. 78 | 113,92 | 7,49 | 853,19 |
| 02 | JPZ88 | EL REFUGIO | 2000944 | 142776 | C. 80 | AK 7 | KR 8 | 144,7 | 7,05 | 1020,14 |
| 02 | JPZ88 | EL REFUGIO | 2000595 | 143525 | C. 90 | KR 7A | KR 8 | 86,52 | 8,77 | 758,78 |
| 02 | JPZ88 | EL REFUGIO | 2000560 | 143527 | C. 90 | KR 9 | KR 9A | 100,59 | 8,96 | 901,29 |
| 02 | JPZ88 | EL REFUGIO | 2000521 | 143528 | C. 90 | KR 9A | KR 10 | 89,32 | 9,19 | 821,04 |
| 02 | JPZ88 | EL REFUGIO | 2000520 | 143529 | C. 90 | KR 10 | KR 11 | 89,02 | 9,31 | 828,58 |
| 02 | JPZ88 | EL REFUGIO | 2000519 | 142062 | KR 10 | C. 90 | C. 91 | 76,16 | 5,75 | 449,42 |
| 02 | JPZ88 | EL REFUGIO | 2000513 | 142049 | KR 9A | C. 91 | C. 92 | 80,64 | 6,83 | 550,77 |
| 02 | JPZ88 | EL REFUGIO | 2000547 | 142050 | KR 9 | C. 91 | C. 92 | 78,8 | 6,33 | 498,83 |
| 02 | JPZ88 | EL REFUGIO | 2000448 | 143548 | C. 91 | KR 8 | KR 9A | 184,05 | 9,75 | 1795,29 |
| 02 | JPZ88 | EL REFUGIO | 2000542 | 142048 | KR 9A | C. 90 | C. 91 | 78,08 | 6,49 | 506,41 |
| 02 | JPZ97 | CHICO LAGO | 2000565 | 142787 | KR 15 | C. 85 | C. 85 | 125,81 | 5,55 | 701,26 |
| 02 | JPZ97 | CHICO LAGO | 2000511 | 142268 | KR 18 | C. 85 | C. 85A | 52,88 | 5,31 | 209,11 |
| 02 | JPZ97 | CHICO LAGO | 2000499 | 142749 | KR 16 | C. 85A | C. 87 | 119,3 | 5,24 | 625,22 |
| 02 | JPZ97 | CHICO LAGO | 2000501 | 143186 | C. 81A | KR 15 | KR 16 | 70,4 | 5,83 | 410,43 |
| 02 | JPZ97 | CHICO LAGO | 2000444 | 142744 | C. 86 | KR 16 | KR 16A | 69,82 | 4,7 | 328,17 |
| 02 | JPZ97 | CHICO LAGO | 2000551 | 143139 | C. 82 | KR 19A | AK 20 | 82,59 | 9,54 | 787,91 |
| 02 | JPZ90 | SANTA ISABEL | 2000536 | 141949 | KR 1A | C. 56 | C. 57 | 84,06 | 6,25 | 525,38 |

GRUPO 2

| Código de la Localidad | CIV | pk_id | Eje vial | Desde | Hasta | Long | Ancho | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 2001518 | 141785 | CRA 4 | CL 61 | CL 60A | 101,40 | 7,55 | 767,34 |
| 02 | 2001568 | 141758 | CRA 4 | CL 60A | CL 59 | 171,35 | 7,26 | 1.242,55 |
| 02 | 2001534 | 141768 | CRA 4 | CL 60 | CL 58 A | 86,32 | 7,56 | 679,35 |
| 02 | 2001522 | 141782 | CRA 4 | CL 58 A | CLL 58 | 43,92 | 7,99 | 350,92 |
| 02 | 2001514 | 141781 | CRA 4 | CLL 58 | CL 57 | 13,10 | 9,07 | 120,17 |
| 02 | 2001547 | 141783 | CRA 4 | CL 57 | CLL 56 A | 32,05 | 7,80 | 249,99 |
| 02 | 2001554 | 141779 | CRA 4 | CLL 56 A | CLL 56 | 34,33 | 6,90 | 236,88 |
| 02 | 2001591 | 141778 | CRA 4 | CLL 56 | DG 55 | 108,79 | 8,16 | 871,41 |
| 02 | 2001708 | 142729 | DG55 | CRA 4 | CRA 3D | 55,26 | 8,60 | 483,84 |
| 02 | 2001715 | 142728 | DG55 | CRA 3D | TRANV3 | 11,65 | 10,36 | 462,57 |
| 02 | 2001742 | 141755 | TRANV3 | DG 55 | CLL54 | 31,24 | 8,75 | 197,48 |
| 02 | 2001756 | 141755 | TRANV3 | CLL54 | CLL 53 | 47,84 | 9,46 | 453,52 |
| 02 | 2001751 | 141754 | TRANV3 | CLL 53 | CLL 52D | 47,86 | 8,06 | 400,11 |
| 02 | 2001770 | 141753 | TRANV3 | CLL 52D | CLL 52 A | 33,20 | 7,66 | 184,79 |
| 02 | 2001739 | 141752 | TRANV3 | CLL 52 A | CLL 52 | 123,69 | 7,81 | 981,77 |
| 02 | 2001798 | 141751 | TRANV3 | CLL 52 | CLL 51 | 58,58 | 8,26 | 485,97 |
| 02 | 2001813 | 141750 | TRANV3 | CLL 51 | CLL 49 | 91,10 | 8,07 | 735,18 |

Respecto a la Transversal Primera Este, el contratista de obra propone realizar un ajuste a los diseños del frente de obra, dado que, según lo observado durante las visitas técnicas, el volumen de tránsito proyectado en los diseños actuales no corresponde con la realidad, presentándose un flujo vehicular muy bajo.


Por tal motivo, el contratista llevará a cabo un aforo vehicular con el fin de verificar la pertinencia de los diseños en este segmento vial. En caso de que los resultados del aforo lo justifiquen, se procederá a realizar los ajustes correspondientes, los cuales serán remitidos a la interventoría y a la Alcaldía Local para su revisión y aprobación.


Asi mismo se informa por parte de la supervision del FDLCH que se debe intervenir el CIV 2000417 de la kr13A entre calles 91 y calle 92 incluido el anden PKID 142200, ya que es prioritario porque se cuenta con demasiadas solicitudes por parte de la comunidad y se incluir para evaluar por parte del contratista.

**8. TEMA SERVICIOS PUBLICOS :** La supervisión solicita se informe si, a la fecha, se han recibido respuestas por parte de las empresas de servicios públicos,
Frente a esta solicitud, el contratista de obra manifiesta que aún no se ha recibido respuesta por parte de algunas de dichas empresas. No obstante, se elaborará y remitirá a la interventoría un cuadro detallado con la relación de los números de radicado correspondientes a las comunicaciones enviadas a cada empresa de servicios públicos.

**9.TEMA PUENTES:** Se informa por parte de la supervision del FDLCH, que los puentes peatonales visitados el 4 de junio de 2025, que no son puentes locales por lo cual no se pueden intervenir y por parte del FDLCH se estan buscando otras opciones para poder ser intervenidos con el contrato.

Se relacionan a continuacion los asistentes al presente comité de obra.





| |
|---|
| Siendo las 8:57 a m. del 12 de junio de 2025. se da por concluido el presente comité, quedando establecidos los siguientes compromisos: |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:**

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 1. | PLAN DE CALIDAD AJUSTADO POR PARTE DEL CONTRATISTA. | CONTRATISTA | 12/06/2025 |
| 2. | SUBSANACION DE LAS CERTIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO. | CONTRATISTA | P.SEMANA |
| 3 | REUNION AMBIENTAL PARA APERTURA DE PIN AMBIENTAL. | CONTRATISTA-INTERVENTORIA | 12/06/2025 |
| 4 | MESA DE TRABAJO CON LOS ESPECIALISTAS DE TRANSITO Y TRANSPORTE CONTRATISTA- INTERVENTORIA Y SDM, PARA EL TEMA DEL PMT DE LA CALLE 68 CON TRANSVESAL 1 ESTE | CONTRATISTA-INTERVENTORIA | 12/06/2025 |
| 5 | MESA DE TRABAJO CON LOS ESPECIALISTAS DE TRANSITO Y TRANSPORTE CONTRATISTA- INTERVENTORIA PARA CONSERTAR OBSERVACIONES DE LOS PMT | INTERVENTORIA | P.SEMANA |
| 6 | ENTREGA DE PRESUPUESTOS DE MANERA INFORMATIVA POR PARTE DEL CONTRATISTA A LA INTERVENTORIA. | CONTRATISTA | 12/06/2025 |
| 7 | REALIZAR AFORO VEHICULAR EN LA TRANSVERSAL PRIMERA ESTE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA PERTINENCIA DE LOS DISEÑOS ACTUALES PARA DICHO SEGMENTO VIAL. | CONTRATISTA | PROXIMA SEMANA |
| 8 | RELACIÓN DE NÚMEROS DE RADICADO CORRESPONDIENTES A LAS COMUNICACIONES ENVIADAS A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS | CONTRATISTA | 12/06/2025 |

**NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**
**NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.**

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objeto de la reunión:** | **SEGUIMIENTO CTO FDLCH 427-2024 Y CTO FDLCH-428-2024** | | |
| **Fecha:** | **26/06/2025** | **Hora de inicio: 8:10 A.M** | **Modalidad:** Presencial / **X Virtual** / Telefónica / Mixta |
| **Lugar:** | **VIRTUAL** | **Hora de finalización: 9:25 A.M** | |
| **Dependencia:** | | **Nombre del Responsable:** | |

| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | |
| CC | 39.549.955 | ESPERANZA QUEVEDO | MUJER | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | | | X | | | | | | X | rymchapinerovias428@gmail.com | |
| CC | 52971511 | YINET BERNAL | MUJER | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | | | X | | | | | | X | rymchapinerovias428@gmail.com | |
| CC | 1.067.726.377 | KATHERINE JIMENEZ | MUJER | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | | | X | | | | | | X | rymchapinerovias428@gmail.com | Katherine Jimenez Garza |
| CC | 1.020.830.055 | DUVAN TAMAYO | HOMBRE | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | | | X | | | | | | X | rymchapinerovias428@gmail.com | Duvan Tamayo |
| CC | 1.010.178.560 | NATALIA LOPEZ | MUJER | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV | | | X | | | | | | X | infraestructurahijv@gmail.com | |
| CC | 1.015.428.185 | DIANA MILENA CASTILLO GUERRA | MUJER | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV | | | X | | | | | | X | infraestructurahijv@gmail.com | |
| CC | 1.052.616 | GUILLERMO NUÑEZ CARREÑO | HOMBRE | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV | | | X | | | | | | X | infraestructurahijv@gmail.com | |
| CC | 1.049.637.797 | ERIKA LORENA LOZANO BARRERA | MUJER | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV | | | X | | | | | | X | infraestructurahijv@gmail.com | |
| CC | 1.013.640.203 | MARIA SANCHEZ | MUJER | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV | | | X | | | | | | X | infraestructurahijv@gmail.com | |
| CC | 6.774.345 | ELKIN HERNANDEZ | HOMBRE | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV | | | X | | | | | | X | infraestructurahijv@gmail.com | |
| CC | 7.164.000 | VICTOR MANUEL REYES CARO | HOMBRE | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV | | | X | | | | | | X | tecnica@vrcingenieria.com> | |
| CC | 79.945.525 | ALEJANDRO REYES RESTREPO | HOMBRE | INFRAESTRUCTURA FDLCH | | | X | | | | | | X | alejandro.reyes@gobiernobogota.gov.co | |
| CC | 1.032.502.832 | LAURA PEDREROS ARAQUE | MUJER | INFRAESTRUCTURA FDLCH | | | X | | | | | | X | laura.pedreros@gobiernobogota.gov.co | |
| CC | 1.000.284.715 | SANTIAGO CASTELLANOS ESPITIA | HOMBRE | INFRAESTRUCTURA FDLCH | | | X | | | | | | X | santiago.castellanos@gobiernobogota.gov.co | |
| CC | 1.049.618.534 | JESSICA HERNANDEZ | MUJER | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV | | | X | | | | | | X | infraestructurahijv@gmail.com | |

**CONSENTIMIENTO:** Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demas normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Proteccion de Datos Personales de la Secretaria Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaria Distrital de Gobierno – Oficina de Atencion al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atencion es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para fines estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaria Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

## DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

**SIENDO LAS 8:10 AM DEL 26 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SE DA INICIO AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO :**

**DESARROLLO COMITE**

**1. REVISIÓN A LOS COMPROMISOS PACTADOS EN EL COMITÉ DE OBRA DEL 19 DE JUNIO DEL 2025:**

***Compromiso No. 1:** A la fecha, este compromiso no ha sido cumplido. El contratista manifiesta que se encuentra en proceso de recopilación de las certificaciones requeridas. No obstante, la interventoría considera necesario que, de manera prioritaria, se presenten al menos aquellas certificaciones indispensables para la ejecución de los ensayos de laboratorio asociados a las actividades de obra, particularmente las relacionadas con las acciones de movilidad.

***Compromiso No. 2:** Se da cumplimiento a este compromiso, toda vez que el contratista de obra entregó la relación de radicados presentados ante las respectivas entidades de servicios públicos.

***Compromiso No. 3**:El contratista dio respuesta a las observaciones formuladas por la interventoría y, el día miércoles 25 de junio del presente año, presentó nuevamente la solicitud de inclusión de ítems no previstos. La interventoría realizará la revisión correspondiente de dicha documentación.

***Compromiso No. 4:** La Alcaldía, durante el comité, presentó el listado de segmentos viales que han sido verificados y priorizados por su parte. No obstante, se comprometió a remitir formalmente dicha información a la interventoría y al contratista, a más tardar el día martes 1 de julio de 2025.

**2. SEGMENTOS VIALES CICLORUTAS:** El contratista de obra manifestó la necesidad de que se presenten los estudios y diseños correspondientes a los segmentos viales destinados a la intervención de ciclorutas, toda vez que, a la fecha, dicha información no ha sido entregada y resulta indispensable para la entrega del informe de la etapa preliminar.

Frente a ello, la supervisión indicó que, si bien los diseños disponibles en el banco de estudios y diseños de la entidad datan del año 2018, el contratista debe adelantar un acercamiento con la empresa Metro Línea, con el fin de solicitar información sobre los segmentos viales que no podrán ser intervenidos por encontrarse actualmente ocupados por las obras del metro de Bogotá.
El contratista manifiesta la necesidad de que se definan y prioricen los segmentos viales que serán intervenidos en el marco de las actividades de ciclorutas y puentes. Aclara que aunque se han llevado a cabo visitas de campo para identificar posibles frentes de obra, a la fecha no se ha establecido ni priorizado ningún segmento específico.

Dado que la etapa preliminar ha finalizado, el contratista requiere dicha definición con el fin de elaborar el informe de apropiación y/o revisión de estudios y diseños. Esta información resulta fundamental para estructurar el presupuesto correspondiente, conforme a lo establecido en la oferta económica presentada.

**3. PRIORIZACION DE SEGMENTOS VIALES:** El contratista de obra manifiesta la necesidad de que se defina y entregue el listado de segmentos viales priorizados para la intervención. En respuesta, la Alcaldía presentó dicho listado, indicando los segmentos que pueden ser intervenidos. A la fecha, ya se encuentran definidos los siguientes CIV para actividades de reconstrucción:
· CIV 2001173: ubicado en la calle 70 entre carrera 9 y carrera 10A. - se incluira la intervencion del espacio publico principalmente el costado norte por tema de la domiciliarias.
· CIV 2001416: ubicado en la transversal 1ª entre calle 68 y la Avenida Circunvalar.
Para estos dos frentes de obra, es necesario que el contratista entregue los estudios y diseños correspondientes que permitan avanzar con la programación y ejecución de las actividades.
En particular, para el frente de obra de la calle 70, se considera viable incluir la intervención de espacio público, dado que se requiere el reemplazo de las acometidas en esta zona. Por lo tanto, es indispensable que se presenten los estudios y diseños necesarios para dicha intervención.
En relación con la priorización de los CIV incluidos en el Grupo 1, el contratista manifiesta que dos de estos segmentos ya han sido intervenidos previamente por parte del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Los segmentos en mención son:

· CIV 2000641, ubicado en la calle 84A entre carrera 15 y carrera 16.

· CIV 2002744, ubicado en la calle 84 Bis entre carrera 16 y carrera 16A.

Por tal motivo, se solicita a la entidad revisar y, de ser necesario, actualizar la priorización de los segmentos a intervenir, a fin de evitar la intervencion de segmentos viales que se encuentren priorizaodos por parte del IDU.

**4. DESGLOSE DE RUBROS:** El contratista presenta el desglose de los rubros conforme a lo establecido en la oferta económica. Al respecto, la interventoría informa que dicha información será revisada detalladamente. En caso de que el desglose presentado sea coherente y correcto, la interventoria procederá a remitirlo a la entidad contratante para su respectiva validacion y aprobacion.


| | OTRAS OBRAS | COSTO DIRECTO | VALOR CON A.I.U. Y GESTIONES |
|---|---|---|---|
| A6 | Obras de Ciclo-infraestructura con acciones de construcción y/o conservación (Incluye su propio costo directo + A.I.U. + actividades SG-SST y Plan de Manejo Ambiental y Costo actividades Gestión Social y Costos de actividades plan de Manejo de tráfico, señalización y desvíos ) | $ 560.444.287,00 | $ 729.086.577,00 |
| A7 | Obras de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones de conservación (Incluye su propio costo directo + A.I.U. + actividades SG-SST y Plan de Manejo Ambiental y Costo actividades Gestión Social y Costos de actividades plan de Manejo de tráfico, señalización y desvíos ) | $ 157.309.796,00 | $ 208.310.480,00 |
| A8 | TOTAL OFERTA ECONOMICA - CON ESTE VALOR SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS DE ACUERDO LAS FORMULAS DEL PLIEGO TIPO (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7) = | | $ 4.469.557.938,00 |
| A9 | COMPONENTE MALLA VIAL LOCAL - Acciones de Movilidad (Incluye su propio costo directo y el valor de sus propios actividades SG-SST y Plan de Manejo Ambiental y Costo actividades Gestión Social y Costos de actividades plan de Manejo de tráfico, señalización y desvíos, alojamiento). Se debe proponer de tal forma que al sumar con el renglón A8 el A10 de el valor total del presupuesto oficial = | | $ 2.905.119.783,00 |
| A10 | VALOR TOTAL CONTRATO PROPUESTO A EJECUTAR POR PARTE DEL PROPONENTE (A8 + A9) = | | $ 7.428.676.621,00 |

| | GESTIONES | PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE |
|---|---|---|
| ( C ) | Costo actividades SG-SST y Plan de Manejo Ambiental | 3,715% |
| ( D ) | Costo actividades Gestión social | 0,628% |
| ( E ) | Costo actividades Plan Manejo de tráfico, señalizacion y Desvios | 1,940% |

**5. TEMA PMT:** El contratista manifiesta que ha entregado los PMT correspondientes a los frentes 6, 7, 8, 9 y 10 para su revisión por parte del especialista designado por la interventoria. Asimismo, pregunta que si en los CIV donde se ejecuten acciones de movilidad, se aplicará la misma señalización actualmente existente.
Frente a ello, la supervisión aclara que es necesario realizar la consulta correspondiente ante la Secretaria de Movilidad, dado que la señalización actual podria estar sujeta a modificaciones, especialmente en los segmentos que incluyen zonas de parqueo pago (ZPP). Por lo tanto, se solicita al contratista gestionar formalmente dicha aclaración con la Secretaría de Movilidad antes de implementar la señalización en los frentes de obra.
El contratista manifiesta que, a la fecha, ya se cuenta con los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) debidamente aprobados, por lo cual consulta la viabilidad de dar inicio a las actividades de obra.
Frente a ello, la interventoría señala que el inicio de las actividades está condicionado a la aprobación de los ítems no previstos, los cuales serán revisados por la interventoria el dia de hoy para su posterior radicación ante la entidad.
Por su parte, la entidad aclara que, en caso de que la radicación de los ítems no previstos se realice a más tardar el día viernes, es probable que estos sean aprobados el dia martes de la siguiente semana, permitiendo así avanzar con el inicio de las actividades planificadas.

**6. ESTUDIOS Y DISEÑOS:** Por parte del contratista se solicita específicamente en cuento a Estudios y Diseños, cuales son los CIVs que deben ser revisados mediante oficio presentado por parte del contratista para confirmación de esos E&D y documentación que debe ser presentada por parte del Fondo de Desarrollo Local.
Se solicita exactamente lo que se debe ejecutar específicamente, en cuanto a cada uno de los componentes contractuales.

A continuación, se relacionan los asistentes al presente comité de obra:



Siendo las 9:25 am se da por terminado el comité de obra.

## COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 1. | La interventoria revisará los ajustes a los No previstos y si está todo ajustado, se firmarán para que el contratista radique en físico y poder radicar en el FDLCH a más tardar el (27-06-2025) | INTEREVNTORIA | 27/06/2025 |
| 2. | Respuesta por parte del FDLCH, PRIORIZACION SEGMENTOS VIALES Y COMPONENTES. | FDLCH | 2/07/2025 |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |

NOTA 1: En caso de ser una reunion virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunion.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objeto de la reunión:** | **SEGUIMIENTO CTO FDLCH 427-2024 Y CTO FDLCH-428-2024** | | |
| **Fecha:** | **2/07/2025** | **Hora de inicio: 4:00 PM** | **Modalidad:** Presencial / X Virtual / Telefónica / Mixta |
| **Lugar:** | **VIRTUAL** | **Hora de finalización: 5:10 PM** | |
| **Dependencia:** | | **Nombre del Responsable:** | |


| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | |
| C.C | 52971511 | YINET BERNAL | MUJER | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | | | X | | | | | | X | rymchapinerovias428@gmail.com | |
| C.C | 1,067,726,377 | KATHERINE JIMENEZ | MUJER | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | | | X | | | | | | X | rymchapinerovias428@gmail.com | Katherine Jimenez Garcia. |
| C.C | 1,020,830,055 | DUVAN TAMAYO | HOMBRE | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | | | X | | | | | | X | rymchapinerovias428@gmail.com | Duvan Tamayo |
| C.C | 1.010.178.560 | NATALIA LOPEZ | MUJER | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV | | | X | | | | | | X | infraestructurahijv@gmail.com | |
| C.C | 1.015.428.185 | DIANA MILENA CASTILLO GUERRA | MUJER | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV | | | X | | | | | | X | infraestructurahijv@gmail.com | |
| C.C | 1.052.616 | GUILLERMO NUÑEZ CARREÑO | HOMBRE | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV | | | X | | | | | | X | infraestructurahijv@gmail.com | |
| C.C | 1.049.637.797 | ERIKA LORENA LOZANO BARRERA | MUJER | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV | | | X | | | | | | X | infraestructurahijv@gmail.com | |
| C.C | 1,013,640,203 | MARIA SANCHEZ | MUJER | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV | | | X | | | | | | X | infraestructurahijv@gmail.com | |
| C.C | 6.774.345 | ELKIN HERNANDEZ | HOMBRE | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV | | | X | | | | | | X | infraestructurahijv@gmail.com | |
| C.C | 7.164.000 | VICTOR MANUEL REYES CARO | HOMBRE | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV | | | X | | | | | | X | tecnica@vrcingenieria.com> | |
| C.C | | ALEJANDRO REYES | HOMBRE | INFRAESTRUCTURA FDLCH | | | X | | | | | | X | alejandro.reyes@gobiernobogota.gov.co | |
| C.C | | LAURA PEDREROS | MUJER | INFRAESTRUCTURA FDLCH | | | X | | | | | | X | | |
| C.C | | SANTIAGO CASTELLANOS | HOMBRE | INFRAESTRUCTURA FDLCH | | | X | | | | | | X | | |
| C.C | 1.049.618.534 | JESSICA HERNANDEZ | MUJER | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV | | | X | | | | | | X | infraestructurahijv@gmail.com | |

**CONSENTIMIENTO:** Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

## DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

| |
|---|
| **SIENDO LAS 4:00 PM DEL 02 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SE DA INICIO AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO :** |
| **DESARROLLO COMITÉ** |
| **1. REVISIÓN A LOS COMPROMISOS PACTADOS EN EL COMITÉ DE OBRA DEL 19 DE JUNIO DEL 2025:**<br>*** Compromiso No. 1:** La interventoría informa que ha dado cumplimiento a la revisión y radicación de la solicitud presentada por parte del contratista de obra, relacionada con la inclusión de ítems no previstos. Asimismo, se deja constancia de que dicha documentación fue radicada ante la entidad el pasado 27 de junio del presente año.<br>***Compromiso No. 2:** La interventoría manifiesta que se ha dado cumplimiento a la respuesta emitida por parte de la supervisión en relación con la priorización de los segmentos viales. Dicho compromiso fue atendido el día 1 de julio de 2025 por parte de FDLCH. En elcual se puede evidenciar la priorizacion 3 segmentos viales para actividades de espacio publico, 22 CIV para acciones de movilidad y 2 de malla vial o reconstruccion. |
| **2. ITEMS NOPREVISTOS:** La supervisión informa que los ítems no previstos han sido aprobados y actualmente se encuentran en trámite de firma por parte de la alcaldesa local.<br>El contratista manifiesta que realizó una observación al acta del comité anterior, solicitando la inclusión de la grabación de dicha sesión, así como la incorporación de la solicitud relacionada con la definición de los segmentos viales. |
| **3. PRIORIZACION DE SEGMENTOS VIALES:** El contratista de obra manifiesta que, si bien se han priorizado segmentos viales correspondientes a espacio público, malla vial y acciones de movilidad, a la fecha aún no se han definido las actividades relacionadas con la intervención de puentes y ciclorutas. En este sentido, señala que, sin la definición de dichos segmentos, no es posible establecer un presupuesto estimado para estas dos categorías de intervención contempladas en el Contrato de Obra No. 427 de 2024.<br>Adicionalmente, el contratista solicita que se haga entrega de los estudios y diseños correspondientes a los segmentos viales priorizados, indicando que, hasta el momento, no cuenta con la información necesaria para adelantar la revisión técnica de dichos estudios y diseños.<br>Por otro lado, la entidad informa que se encuentra adelantando la revisión de los segmentos viales que podrían ser objeto de intervención en lo correspondiente a ciclorutas y puentes. No obstante, aclara que dicho proceso ha requerido más tiempo del previsto, en la medida en que se está realizando una verificación detallada segmento por segmento, con el fin de garantizar que estos no se encuentren reservados para intervenciones por parte de otras dependencias de la entidad y que, en efecto, sea viable su intervención dentro del alcance del contrato. |
| **4. SOLICITUD DE FIRMAS DE ACTAS DE COMITE VIRTUALES:** La interventoría solicita que se proceda con la firma de las actas de comité que han sido remitidas a través de correo electrónico, teniendo en cuenta que, a la fecha, no se cuenta con ninguna acta debidamente suscrita. Se recuerda que dichas actas constituyen un insumo fundamental para el seguimiento, control y trazabilidad de los contratos de obra e interventoría. |
| **5. INICIO DE OBRA PARA LAS ACCIONES DE MOVILIDAD:** La interventoría manifiesta que, el día 1 de julio del presente año, se realizó una solicitud al contratista de obra y se aclararon los pendientes que, hasta esa fecha, el contratista no había entregado para dar inicio a las actividades de obra. Se relacionó la documentación faltante correspondiente a los componentes social, técnico, SST y ambiental.<br>Se aclara que, por parte de la interventoría, no fue posible otorgar autorización para el inicio de actividades el martes 1 de julio de 2025, como lo había planteado el contratista, dado que fue únicamente hasta el día miércoles 2 de julio del presente año cuando el contratista cumplió con la entrega de dicha información.<br>A continuación, se desglosa la documentación que, a la fecha, está aprobada para dar inicio a las actividades de obra:<br>* Componente Social: El día de ayer se realizó la distribución de volantes informativos a la comunidad, comunicando el inicio de las actividades programadas para el jueves 3 de julio de 2025.<br>* Componente SSt y ambiental: En la fecha se aprobó la documentación correspondiente al personal operativo, volquetas y maquinaria que harán parte de la ejecución de las actividades asociadas a las acciones de movilidad.<br>* Componente tecnico: El contratista de obra presentó los presupuestos y programaciones correspondientes a los 18 Centros de Intervención Vial (CIV) que conforman el Grupo 1 de intervención. Asimismo, en la fecha se hizo entrega de la documentación de un nuevo laboratorio, el cual cuenta con todas las certificaciones vigentes requeridas para su operación.<br>Con base en lo anteriormente expuesto, la interventoría manifiesta que el contratista se encuentra en condiciones de dar inicio a las actividades correspondientes a las acciones de movilidad a partir del día jueves 3 de julio de 2025, iniciando en el Centro de Intervención Vial (CIV) No. 2000547, ubicado en la carrera 8 entre calle 91 y calle 92. |
| **5. SOLICITUD DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** El contratista de obra solicita la entrega del paquete completo de estudios y diseños correspondiente a cada uno de los rubros contemplados en la oferta económica. Si bien manifiesta tener conocimiento de la documentación elaborada por tres consultorías, responsables del diseño de una parte significativa de los segmentos viales, indica que dicha información no incluye en su totalidad los Centros de Intervención Vial (CIV) priorizados por la entidad.<br>Asimismo, señala que no se encuentran incluidos los diseños correspondientes a las intervenciones en ciclorutas y puentes. Frente a esto, la entidad manifiesta que se adelantarán las gestiones necesarias para identificar y recopilar toda la documentación disponible en el banco de estudios y diseños del FDLCH, relacionada con los segmentos viales que serán intervenidos en el marco del Contrato de Obra No. 427 de 2024. |
| A continuación, se relacionan los asistentes al presente comité de obra: |




Siendo las 5:10 pm se da por terminado el comité de obra.

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:**

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 1. | **Inicio de actividades de obra de acciones de movilidad.** | **CONTRATISTA** | **3/07/2025** |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |

**NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**
**NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.**

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objeto de la reunión: | Comité contratos 427 y 428 de 2024 | Hora de inicio: 2:00 | Modalidad: Presencial X / Virtual / Telefónica / Mixta |
| Fecha: | 10-07-2025 | Hora de finalización: 3:30 | |
| Lugar: | Alcaldía de chapinero | Nombre del Responsable: | |
| Dependencia: | Infraestructura | | |

| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO: ASESOR | CARGO: DIRECTIVO | CARGO: PROFESIONAL | CARGO: TÉCNICO/TECNÓLOGO | CARGO: AUXILIAR | TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA | TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL | TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB. | TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1069726377 | Katherine Jimenez G | Mujer | RyM Interventoría | | | X | | | | | | X | 3105576329 | |
| CC | 52971511 | Yineth Bernal | - | RyM Interventoría | | | X | | | | | | X | 3007228068 | |
| CC | 1013647203 | María A. Sánchez | María. | Consorcio Infraestructura HL JV | | | X | | | | | | X | 3112028582 | |
| CC | 6.774345 | Elquin Fernandez H | Elquin | Consorcio Infraestructura | | | X | | | | | X | | 3102460916 | |
| CC | 39.549.955 | Esperanza Quevedo. | Mujer. | RyM Interventoría | | | X | | | | | | X | 3197391077 | |
| CC | 51740.684 | Margarita Gómez G. | Mujer | RyM CEI | | | X | | | | X | | | 3158662999 | |

**CONSENTIMIENTO:** Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de ese consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:
Fecha:
Lugar:
Dependencia:

Hora de inicio: _____
Hora de finalización: _____
Nombre del Responsable:

Modalidad: Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta

| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO: ASESOR | CARGO: DIRECTIVO | CARGO: PROFESIONAL | CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO | CARGO: AUXILIAR | TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA | TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL | TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB. | TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | 1052616 | Guillermo Muñoz | Guillermo | Asesor Infraestructura HIJV | | | X | | | | | | | gmonerocarsen@gmail.com | |
| X | 1010178560 | Lopez Medina | Natalia | HIJV | | | X | | | | | | | | Natalia Lopez |
| X | 1049651502 | Jclean Chaparro | Jclean | HIJV | | | X | | | | | | | jcl.arq.tio@gmail.com | Jclean Chaparro |
| CC | 1.049631799 | Lorena Lozano B! | Lorena L. | Infra. HIJV. | | | X | | | | | | | natalia.peshmingaleria@gmail.com | Lorena Lozano B! |
| CC | 1.049.655.355 | Daniela F. Rodriguez Cobos | Daniela | Infra. HIJV | | | X | | | | | | X | infraestructurahijv@gmail.com | Daniela Rodriguez |
| CC | 1054881 | Diana Castillo Cuervo | Diana. | Infraestructura HIJV | | | X | | | | | | X | carecottersocial@gmail.com | Diana Castillo |

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

CC 1049618534 Jessica Hernández C. Jessica HIJV X infraestructurahijv@gmail.com Jessica Fernanda
CC 1032502832 Laura Fernanda Pedreros A. —o— FDLCH Infraestructura X laura.pedreros@gobierno
CC 1000284715 Santiago Castellanos E FDLCH Infraestructura X bogota.gov.co
C.C. 77945.527 Alejandro Reyes Ramos Alcalde FDLCH X Santiago.Castellanos y bogotabogota.gov.co
algomadrid.reyes@gobiernobogota.gov.co

ARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

DO LAS 2:00 PM DEL 10 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SE DA INICIO AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO :

ARROLLO COMITÉ

EVISIÓN A LOS COMPROMISOS PACTADOS EN EL COMITÉ DE OBRA DEL 2 DE JULIO DEL 2025:

ompromiso No. 1: Iniciar actividades de acciones de movilidad el (3-07-2025) COMPROMISO CUMPLIDO.

SE INFORMA EN UNITE QUE YA SE TERMINARON LOS CIV 2000547 - 2000548 - 2000513.

- SE INFORMA POR PARTE DEL CONTRATISTA QUE YA SE RADICARON LOS AJUSTES DEL PNT DE LA CALLE 70 SOLICITADOS POR PARTE DE LA SDM Y SE ESPERA QUE LA PROXIMA SEMANA SALGA APROBADO
- CON RESPECTO A LOS CIV DE ACCIONES DE MOVILIDAD, SE DEBE SOLICITAR LOS DISEÑOS EN LA SDM PARA IMPLEMENTARLOS EN TODOS CIV.
- SE INFORMA POR PARTE DEL CONTRATISTA QUE EN EL CIV 2000595, SE ESTA REALIZANDO ACTIVIDAD DE PINTURA EN ESTE CIV, SE AVERIGUARA ESTA NOCHE POR PARTE DEL CONTRATISTA - INTERVENTORIA EN LOS TRABAJOS DE ACCIONES DE MOVILIDAD
- SE CONSULTARA POR PARTE DEL FOLCH CON LA SDM QUIEN ESTA REALIZANDO LA DEMARCACION EN LOS CIV DE ACCIONES DE MOVILIDAD PARA COORDINAR ENTRE AMBOS CONTRATISTAS.
- SE INFORMA POR PARTE DEL CONTRATISTA QUE EL LUNES (14-07-2025), VISITA CON EAAB A LAS 9:00 A.M. -SE [redacted] CONFIRMARA VISITA MAÑANA.
- SE INFORMA POR PARTE DEL AREA SOCIAL QUE SE AMPLIO LAS FECHAS DE INICIO CON UN RANGO MAS AMPLIO PARA LOS TRAMOS DE LA CALLE 90.

TAMBIEN SE INFORMA QUE VAN A EMPEZAR LAS ACTAS DE VECINDAD DE LA CALLE 70. LA PROXIMA SEMANA.

- En las revisiones de los ciclo-infraestructura por parte de la entidad, se evidencia que todos los segmentos estan reservados por la UMV, por el IDU o hacen parte de garantias de trabajos realizados
- La entidad esta adelantando un proceso de adición y prorroga de los contratos 427 del 2024 y 428 del 2024 con el fin de poder atender más segmentos que requieren intervención por su estado y la afectación que presenta a la comunidad.

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:**

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 1. | RADICACION HOJA VIDA LABORATORIO. | CONTRATISTA | 11-07-2025. |
| 2. | Visita con el acueducto en la Tv 1 este con calle 88 | Contratista | 15-07-2025 |
| 3. | Aceptación adicion y Prorroga Contrato 427-2024 | Contratista | 14-07-2025 |
| 4. | Aceptación adicion y prorroga Contrato 428-2024 | Interventoria | 14-07-2025 |
| 5. | Informe tecnico de obra | Interventoria | 14-07-2025. |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

# *Anexo 4. COMUNICADOS MES ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-COMPONENTE TECNICO*

**OFC-COP-427-02T-001-2025**

Bogotá D.C., 07 de marzo de 2025.

Señores
**R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S**
**CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ.**
Carrera 38A N.º 25 – 58 Bogotá D.C - rymchapinerovias428@gmail.com

**Referencia:** **Contrato de Obra No. 427-2024-COP-FDLCH (120365)**, Objeto: "REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMETANCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO, Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y ESPACIO PUBLICO, INTERVENCION DE CICLO INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION DE PUENTES DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C"

**Asunto:** **ENTREGA PAQUETE No. 1 – HOJAS DE VIDA Y RESPUESTA COMUNICADO No. R&M-001- 428-2024 DEL 17/02/2025.**

Cordial Saludo.

Por medio del presente documento nos permitimos dar respuesta parcial a las solicitudes indicadas en el comunicado No. R&M-001- 428-2024 en los siguientes términos:

1. Se remite copia de la propuesta económica y Minuta del contrato para los fines pertinentes. El organigrama y desglose discriminado del AIU se entregarán en los plazos establecidos en el pliego de condiciones, anexo técnico y demás documentos que hacen parte integral del contrato una vez se encuentre firmada el acta de inicio.

2. Los planes y programas respectivos se entregarán en los plazos establecidos en el pliego de condiciones, anexo técnico y demás documentos que hacen parte integral del contrato una vez se encuentre firmada el acta de inicio.

3. Lo pertinente a Diagnósticos, Estudios y Diseños se entregará en los plazos establecidos en el pliego de condiciones, anexo técnico y demás documentos que hacen parte integral del contrato una vez se encuentre firmada el acta de inicio.

4. El presupuesto, APUs y programación de obra se entregarán en los plazos establecidos en el pliego de condiciones, anexo técnico y demás documentos que hacen parte integral del contrato una vez se encuentre firmada el acta de inicio.

5. Teniendo en cuenta que dentro de los documentos que hacen parte integral del contrato las hojas de vida son el único entregable previo a la firma de acta de inicio, por medio del presente se remite un primer paquete de hojas de vida en el cual se encuentran el siguiente personal:

| | |
|---|---|
| **DIRECTOR DE OBRA** | IVÁN CAMILO LÓPEZ |
| **RESIDENTE DE OBRA** | GUILLERMO NUÑEZ CARREÑO |
| **ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE** | VICTOR MANUEL REYES CARO |
| **ESPECIALISTA EN GEOTECNICA VIAL Y PAVIMENTOS** | JESSICA IVONNE HERNÁNDEZ |
| **ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS O HIDROLOGÍA** | OMAR ARCHILA |
| **ESPECIALISTA AMBIENTAL** | MARÍA ANGÉLICA SÁNCHEZ |
| **ESPECIALISTA SST** | NATALIA LÓPEZ |
| **ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN** | LORENA LOZANO BARRERA |
| **PROFESIONAL ESPECIALISTA EN URBANISMO Y/O PROFESIONAL EN RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES Y/O CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO** | JULIANA SÁNCHEZ |
| **TOPOGRAFO** | SERGIO ORTIZ |
| **RESIDENTE ADMINISTRATIVO**<br><br>**NOTA:** Con el fin de mejorar las condiciones administrativas y de personal indicadas en el Anexo Técnico, se propone el cargo de Residente Administrativo reemplazando el de secretaria y celador. Lo anterior, garantizando que el desarrollo del contrato será el correcto. | DANIELA BOLÍVAR CASAS |
| **CONDUCTOR** | VICTOR RINCÓN |

Se anota, que en el menor tiempo posible se harán llegar las hojas de vida restantes para completar la totalidad de lo requerido.

6. Las actividades preliminares y los entregables respectivos se iniciarán una vez se firme el acta de inicio de obra.

7. El inventario forestal se entregará en los plazos establecidos en el pliego de condiciones, anexo técnico y demás documentos que hacen parte integral del contrato una vez se encuentre firmada el acta de inicio.

En este sentido, el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV cumplirá con los requisitos del pliego de condiciones y demás documentos que hacen parte integral del mismo en los plazos establecidos para cada uno de los fines.

Sin otro particular, agradecemos su comprensión.

Cordialmente,

***JESÚS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS***
CC. No. 6.774.345 de Tunja
Representante Legal

*Proyectó: Lorena Lozano B.*
*Revisó y aprobó: Ing. Elquin Hernández R.*

**OFC-COP-427-02T-002-2025**

Bogotá D.C., 13 de marzo de 2025.

Señores
**R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S**
**CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ.**
Carrera 38A N.º 25 – 58 Bogotá D.C - rymchapinerovias428@gmail.com

**Referencia:** **Contrato de Obra No. 427-2024-COP-FDLCH (120365)**, Objeto: "REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMETANCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO, Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y ESPACIO PUBLICO, INTERVENCION DE CICLO INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION DE PUENTES DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C"

**Asunto:** ALCANCE AL COMUNICADO OFC-COP-427-02T-001-2025 con asunto "ENTREGA PAQUETE No. 1 – HOJAS DE VIDA Y RESPUESTA COMUNICADO No. R&M-001- 428-2024 DEL 17/02/2025." – ENTREGA PAQUETE No. 2 HOJAS DE VIDA

Cordial Saludo.

Dando alcance al comunicado del asunto con No. OFC-COP-427-02T-001-2025 y teniendo en cuenta que dentro de los documentos que hacen parte integral del contrato las hojas de vida son el único entregable previo a la firma de acta de inicio, por medio del presente se remite un segundo paquete de hojas de vida en el cual se encuentran el siguiente personal:

| | |
|---|---|
| **RESIDENTE SOCIAL** | DIANA CASTILLO GUERRA |
| **CADENERO** | DUVAN LOPEZ |
| **INSPECTOR DE OBRA** | DANIEL HERNANDEZ |
| **ADMINISTRADOR-ALMACENISTA** | ELKIN LEONARDO HERNÁNDEZ MUÑOZ |
| **LABORATORISTA** | YIMI ALMONACID DUARTE |
| **ESPECIALISTA REDES SECAS** | ANDRES JIMENEZ |
| **ESPECIALISTA ESTRUCTURAL** | HERNÁN MAHECHA |
| **ESPECIALISTA FORESTAL** | DIANA ROA |

Así las cosas, con esta documentación se completa la remisión de la totalidad de Hojas de vida requeridas en el Anexo Técnico.

En este sentido, el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV cumplirá con los requisitos del pliego de condiciones y demás documentos que hacen parte integral del mismo en los plazos establecidos para cada uno de los fines.

Sin otro particular, agradecemos su comprensión.

Cordialmente,



***JESÚS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS***
CC. No. 6.774.345 de Tunja
Representante Legal

*Proyectó: Lorena Lozano B.*
*Revisó y aprobó: Ing. Elquin Hernández R.*

**OFC-COP-427-02T-003-2025**

Bogotá D.C., 1 de abril de 2025.

Señores
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO**
Carrera 13 #54-74
Bogotá D.C

**Referencia:** **Contrato de Obra No. 427-2024-COP-FDLCH (120365)**, Objeto: "REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMETANCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO, Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y ESPACIO PUBLICO, INTERVENCION DE CICLO INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION DE PUENTES DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C"

**Asunto:** REMISIÓN CARTA DE COMPROMISO ACTUALIZACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO CONFORME ACTA DE INICIO – VERIFICACIÓN GARANTÍAS Y COMPROBANTES DE PAGO (**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No. 85303 Y GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 24756)**

Cordial Saludo.

Por medio del presente y conforme lo solicitado vía telefónica, por medio del presente se remite lo requerido en los siguientes términos:

1. En ANEXO No. 1 adjunto al presente se adjunta carta de compromiso actualización de garantías del contrato conforme acta de inicio.

2. En ANEXO No. 2 adjunto al presente documento se remite el instructivo de verificación estipulado por la asegurado BERKLEY COLOMBIA SEGUROS junto con los certificados de verificación de la Garantía de cumplimiento No. 85303 Y la garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 24756 respectivamente. El cual puede ser revisado y comprobado por el FDLCH en el siguiente enlace https://col.berkleyonline.com.ar:8443/BIWebCO/servlet/com.berkleycomercial10.hwcertific01 digitando los siguientes No. Que se encuentran registrados en cada una de las así:

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No. 85303**

**CODIGO DE VERIFICACION :**
0500085303000006BOG202501081020508

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electronico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN GARANTÍA DE RCE No. 24756**

**CODIGO DE VERIFICACION :**
0600024756000015BOG202502111245142

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electronico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

3. En ANEXO No. 3., se remiten los documentos soporte de pago de las pólizas del asunto para los fines pertinentes.

Sin otro particular,

Cordialmente,

***JESÚS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS***
CC. No. 6.774.345 de Tunja
Representante Legal

*Proyectaron: Lorena Lozano B y Daniela Bolívar*
*Revisó y aprobó: Ing. Elquin Hernández R.*

C.C. R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S

# ANEXO No. 1

infraestructurahijv@gmail.com
licitacioneshmringeniria@gmail.com
320 493 7065
Área Contable
Carrera 24 # 40-69
OFC. 503
Bogotá D.C.

Bogotá D.C., 1 de abril de 2025.

Señores
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO**
Carrera 13 #54-74
Bogotá D.C

**Referencia:** **Contrato de Obra No. 427-2024-COP-FDLCH (120365)**, Objeto: "REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMETANCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO, Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y ESPACIO PUBLICO, INTERVENCION DE CICLO INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION DE PUENTES DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C"

**Asunto:** CARTA DE COMPROMISO ACTUALIZACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No. 85303 Y GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 24756) CONFORME ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA.

Por medio del presente documento CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV de acuerdo con lo estipulado en el contrato de la referencia y demás documentos que hacen parte integral del mismo, se compromete a realizar la debida actualización de las Garantías de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual una vez se encuentre firmada el Acta de Inicio del mismo.

Dichas garantías serán actualizadas y remitidas al FDLCH en los términos establecidos y conforme lo indica la Ley, posterior a la firma del acta en mención por todas las partes.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

***JESÚS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS***
CC. No. 6.774.345 de Tunja
Representante Legal

# ANEXO No. 2

infraestructurahijv@gmail.com
licitacioneshmringeniria@gmail.com
320 493 7065
Área Contable
Carrera 24 # 40-69
OFC. 503
Bogotá D.C.

Berkley Colombia Seguros
a Berkley Company

www.berkley.com.co

**FECHA:** 01/04/2025

**CONSECUTIVO:** 000000000004838

**BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A**

**NIT: 900.814.916-1**

**CERTIFICA QUE:**

La Póliza 06-00024756 Endoso 0001 fue expedida el 11 de FEBRERO de 2025 y estará vigente en el periodo indicado, siempre y cuando se haya pagado la prima de manera oportuna.

**TOMADOR:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV

**ASEGURADO:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV

**BENEFICIARIO:** TERCEROS AFECTADOS

**LIMITE ASEGURADO:** COP 711.750.000,00

**VIGENCIA:** **Desde** 11/02/2025

**Hasta** 31/08/2025

**Firma:**

**BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A**

*Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionpolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.*

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Berkley Colombia Seguros
a Berkley Company

Berkley Colombia Seguros
a Berkley Company

www.berkley.com.co

**FECHA:** 01/04/2025

**CONSECUTIVO:** 000000000014176

**BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A**

**NIT: 900.814.916-1**

**CERTIFICA QUE:**

La Póliza 05-00085303 Endoso 0000 fue expedida el 08 de ENERO de 2025 y estará vigente en el periodo indicado, siempre y cuando se haya pagado la prima de manera oportuna.

| | | |
|---|---|---|
| **TOMADOR:** | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV | |
| **ASEGURADO:** | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | |
| **BENEFICIARIO:** | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | |
| **TIPO DE PRODUCTO:** | CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES | |
| **VIGENCIA:** | **Desde** | 28/12/2024 |
| | **Hasta** | 31/08/2030 |
| **LIMITE ASEGURADO:** | COP | 8.910.091.945,20 |
| **VALOR PRIMA:** | COP | 52.475.184,00 |
| **IVA:** | COP | 9.970.285,00 |
| **PRIMA TOTAL:** | COP | 62.445.469,00 |

Se expide la presente certificación a solicitud del asegurado a los 01 días del mes de ABRIL de 2025.

**Firma:**

**BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A**

*Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionpolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.*

Berkley Colombia Seguros
a Berkley Company

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# ANEXO No. 3

infraestructurahijv@gmail.com
licitacioneshmringeniria@gmail.com

320 493 7065
Área Contable

Carrera 24 # 40-69
OFC. 503
Bogotá D.C.

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

## Pago en Línea

**Empresa:** **INCITECO SAS**

**Tipo Identificación:** **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800104214**

**Generado por:** **Zulay Ortiz Espinosa**

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

| | |
|---|---|
| **Nro. Autorización** | 555444 |
| **Empresa:** | Berkley International Seguros Colombia SA - BOGOTÁ 2025 |
| **Factura** | 127450263 |
| **Referencia de Pago 1** | 0 |
| **Valor a Pagar** | $100,925.00 |
| **Fecha Transacción** | 2025/03/14 |
| **Estado** | Exitosa |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto Origen** | AHO4621 |
| **Nro. Producto** | *****4621 |

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

## Pago en Línea

**Empresa:** INCITECO SAS
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800104214
**Generado por:** Zulay Ortiz Espinosa

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

| | |
|---|---|
| **Nro. Autorización** | 556453 |
| **Empresa:** | Berkley International Seguros Colombia SA - BOGOTÁ 2025 |
| **Factura** | 127450543 |
| **Referencia de Pago 1** | 0 |
| **Valor a Pagar** | $1,158,799.00 |
| **Fecha Transacción** | 2025/03/14 |
| **Estado** | Exitosa |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto Origen** | AHO4621 |
| **Nro. Producto** | *****4621 |

OcciRed

enga una sucursal del Banco en su escritorio

www.

## Transacciones Realizadas

**Empresa:** INCITECO SAS

**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800104214

**Generado por:** jovana elquin

### Detalle

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Pagos Virtuales PSE | Cuenta Ahorros | AHO4621 |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| *****4621 | 2025/03/14 | 2025/03/14 |
| **Estado** | | |
| Todos | | |

| | |
|---|---|
| **Canal** | WEB |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto Origen** | AHO4621 |
| **Nro. Producto** | *****4621 |
| **Valor a Pagar** | $62,445,469.00 |
| **Factura** | 127437086 |
| **Referencia de Pago 1** | 0 |
| **Fecha Transacción** | 2025/03/14 |
| **Empresa** | Berkley International Seguros Colombia SA - BOGOTÁ 2025 |

| |
|---|
| **Número de Autorización** |
| **Estado** |
| **Usuario Crea** |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** |
| **Código de Error** |
| **Descripción de Código de Error** |

Berkley Colombia Seguros
a Berkley Company

www.berkley.com.co

Nit. 900.814.916-1

| | |
|---|---|
| Fecha: 14/03/2025 03:15:22-p.m. | Recibo de Caja No. 127450263 |
| Recibimos de: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV | Identificación: 9019012936 |
| La suma de: CIEN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS COLOMBIANOS PESOS | Valor $: $ 100,925.00 |
| Forma de pago: TRANSACCIÓN PSE | Banco: BANCO DE OCCIDENTE |

Estado de transacción: APROBADA

Por concepto de: Pago prima póliza del ramo de BOGOTÁ 2025

06 ; 00024756 ; 0001

; ;
; ;
; ;
; ;
; ;
; ;
; ;
; ;
; ;

"La retención en la fuente a título de ICA deberá ser practicada, pagada y certificada en la ciudad de BOGOTÁ 2025 "

Firma autorizadora:

Gerente Financiero
Berkley International Seguros Colombia S.A.

Sello:

Berkley Colombia Seguros
a Berkley Company

Berkley Colombia Seguros
a Berkley Company

www.berkley.com.co

Nit. 900.814.916-1

| | |
|---|---|
| Fecha: 14/03/2025 03:17:51-p.m. | Recibo de Caja No. 127450543 |
| Recibimos de: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV | Identificación: 9019012936 |
| La suma de: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS | Valor $: $ 1,158,799.00 |
| Forma de pago: TRANSACCIÓN PSE | Banco: BANCO DE OCCIDENTE |

Estado de transacción: APROBADA

Por concepto de: Pago prima póliza del ramo de BOGOTÁ 2025

06 ; 00024756 ; 0000
; ;
; ;
; ;
; ;
; ;
; ;
; ;
; ;
; ;

"La retención en la fuente a título de ICA deberá ser practicada, pagada y certificada en la ciudad de BOGOTÁ 2025 "

Firma autorizadora:

Gerente Financiero
Berkley International Seguros Colombia S.A.

Sello:

Berkley Colombia Seguros
a Berkley Company

Berkley Colombia Seguros
a Berkley Company

www.berkley.com.co

Nit. 900.814.916-1

| | |
|---|---|
| Fecha: 14/03/2025 12:41:03-p.m. | Recibo de Caja No. 127437086 |
| Recibimos de: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV | Identificación: 9019012936 |
| La suma de: SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS | Valor $: $ 62,445,469.00 |
| Forma de pago: TRANSACCIÓN PSE | Banco: BANCO DE OCCIDENTE |

Estado de transacción: APROBADA

Por concepto de: Pago prima póliza del ramo de BOGOTÁ 2025

05 ; 00085303 ; 0000

; ;
; ;
; ;
; ;
; ;
; ;
; ;
; ;
; ;

"La retención en la fuente a título de ICA deberá ser practicada, pagada y certificada en la ciudad de BOGOTÁ 2025 "

Firma autorizadora:

Gerente Financiero
Berkley International Seguros Colombia S.A.

Sello:

Berkley Colombia Seguros
a Berkley Company

**OFC-COP-427-02T-004-2025**

Bogotá D.C., 04 de abril de 2025.

Señores
**R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S**
**CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ.**
Carrera 38A N.º 25 – 58 Bogotá D.C - rymchapinerovias428@gmail.com

**Referencia:** **Contrato de Obra No. 427-2024-COP-FDLCH (120365)**, Objeto: "REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMETANCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO, Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y ESPACIO PUBLICO, INTERVENCION DE CICLO INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION DE PUENTES DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C"

**Asunto:** **RESPUESTA COMUNICADO No. RESPUESTA COMUNICADO No. R&M-002- 428-2024 – EVALUACIÓN HOJAS DE VIDA**

Cordial Saludo.

Por medio del presente y conforme lo acordado en comité de seguimiento realizado en instalaciones del FDLCH el día 04/4/2025, nos permitimos dar respuesta al comunicado del asunto en los siguientes términos:

1. A folio No. 1 del documento "EVALUACION HOJAS DE VIDA" se indica respecto al Especialista de Pavimentos:

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE PAVIMENTOS | CUMPLE | 3/08/2014 | CUMPLE | PROYECTA S.A.S. | 12/09/2016 | 30/09/2018 | 740 | NO CUMPLE | NO APROBADO | REVISAR CONTRATOS CERTIFICADOS DADO QUE NO CUMPLEN CON EL OBJETO SOLICITADO PARA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROFESIONAL |
| | | | | PROYECTA S.A.S. | | | | | | |
| | | | | PROYECTA S.A.S. | | | | | | |
| | | | | CONSORCIO JH CHAPINERO | 23/11/2020 | 7/03/2022 | 470 | | | |
| | | | | TOTAL EXPERIENCIA EN AÑOS | | | 3,38 | | | |

**RESPUESTA 1:** En el documento denominado "JESSICA HERNÁNDEZ_INFRA CHAP_(Firmado)" enviado adjunto al comunicado No. OFC-COP-427-02T-001-2025 se evidencia que, dentro de las funciones detalladas de las certificaciones adjuntas, se describe lo siguiente:

Diseño de pavimento de vías rurales:

- Placa huella en el municipio de la Tebaida Departamento de Quindío.
- Placa huella en el municipio de Quimbaya Departamento de Quindío.
- Placa huella en el municipio de Quimbaya II Departamento de Quindío.
- Placa huella en el municipio de Génova Departamento de Quindío.
- Placa huella en el municipio de Pijao Departamento de Quindío.
- Placa huella en el municipio de Buenavista Departamento de Quindío.
- Placa huella en el municipio de Túquerres Departamento de Nariño.
- Placa huella en el municipio de Santiago Departamento de Putumayo.
- Placa huella en el municipio de Puerto escondido Departamento de Córdoba.
- Placa huella en el municipio de El Pital Departamento de Huila.
- Placa huella en el municipio de Tello Departamento de Huila.
- Placa huella en el municipio de Oporapa Departamento de Huila.
- Placa huella en el municipio de Curiti Departamento de Santander.
- Placa huella en el municipio de Puerto Boyacá vereda el Marfil Departamento de Boyacá.
- Placa huella en el municipio de Puerto Boyacá vereda de Puerto pinzón Departamento de Boyacá.
- Placa huella en el municipio de Subachoque Departamento de Cundinamarca.
- Placa huella en el municipio de San juan de Rioseco Departamento de Cundinamarca.

Diseño de pavimento y señalización de vías urbanas:

- Construcción en pavimento rígido, en el Municipio de Funes Departamento de Nariño.
- Construcción en pavimento rígido, en el Municipio de Sandoná Departamento de Nariño.
- Construcción en pavimento rígido, en el Municipio de Pueblo nuevo Departamento de Córdoba.
- Construcción en pavimento rígido, en el Municipio de Magüi Payán Departamento de Nariño.
- Construcción en pavimento rígido, en el Municipio de Tuta Departamento de Boyacá.'
- Construcción en pavimento rígido, en el Municipio de Duitama Departamento de Boyacá.
- Construcción en pavimento rígido, en el Municipio de Macanal Departamento de Boyacá.
- Construcción en pavimento rígido, en el Municipio de Castilla la Nueva Departamento de Meta.
- Construcción en pavimento rígido, en el Municipio de Curití Departamento de Santander.

*Folio No. 19 del documento "JESSICA HERNÁNDEZ_INFRA CHAP_(Firmado)"*

2. **SEGÚN CONTRATO NO. 34 DE 2017 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS Y PROYECTA SAS. INTEGRAR CAPACIDADES TÉCNICAS, OPERATIVAS, LOGÍSTICAS Y FINANCIERAS, ENTRE ECOPETROL Y LA FCM PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN VEHÍCULO DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS QUE APOYE AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LA CALIDAD DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DE ENTIDADES TERRITORIALES Y COMUNIDADES ÉTNICAS NACIONALES RECONOCIDAS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE ECOPETROL PARA LA VIGENCIA 2010-2018.**

Funciones desempeñadas:

- Viabilidad de proyectos en campo de acuerdo a disposiciones técnicas requeridas
- Diseño de pavimentos con metodología Shell e IngePav
- Generación de planos: modulación de losas de concreto, estructura de pavimento, diseño de señalización
- Diseño de señalización según manual de señalización 2015
- Realización de memorias de cantidades de obra y carteras de campo.
- Elaboración de inventario de vías terciarias y urbanas mediante la utilización de herramientas GIS-CAD

Para los proyectos:

- Mejoramiento de la vía terciaria que comunica la vereda San Antonio con el Resguardo Indígena Santa Rosa del Guamuez, en el municipio de Valle del Guamuez, departamento del Putumayo.
- Mejoramiento de las vías urbanas del corregimiento de Provincia del municipio de Sabana de Torres, departamento de Santander

*Folio No. 20 del documento "JESSICA HERNÁNDEZ_INFRA CHAP_(Firmado)"*

Para los proyectos:

- Mejoramiento de la carrera 5 desde la calle 31 al intercambiador Ruta del Sol en el municipio de Puerto Boyacá, departamento de Boyacá.
- Reconstrucción y mejoramiento urbano de la carrera quinta y calle séptima a con pavimento flexible en el municipio de Puerto Boyacá, departamento de Boyacá

*Folio No. 20 del documento "JESSICA HERNÁNDEZ_INFRA CHAP_(Firmado)"*

En este sentido, se aclara que las certificaciones presentadas **SI CUMPLEN** con la experiencia especifica del perfil en 3 proyectos como especialista de geotecnia vial y pavimentos en 1. **CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN** O REHABILITACIÓN O ADECUACIÓN O AMPLIACIÓN O **MEJORAMIENTO** O MANTENIMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN DE **INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.**

**2.** A folio No. 1 del documento "EVALUACION HOJAS DE VIDA" se indica respecto al Especialista de Redes Secas:

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERO ELECTRICISTA | [illegible] | INGENIERIA ELECTRONICO | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CONTRATO DADAR | [illegible] | [illegible] | 427 | [illegible] | * NO CUMPLE CON EL PERFIL SOLICITADO, PRESENTA DOS (2) TITULOS<br>* NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA SOLICITADA DADO QUE LOS CONTRATOS APORTADOS NO CUMPLEN CON EL OBJETO SOLICITADO Y TAMPOCO CUMPLE CON EL TIEMPO SOLICITADO |
| | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | TOTAL EXPERIENCIA EN AÑOS | | | 1.21 | | |

**RESPUESTA 2:** En el documento denominado "ANDRES JIMENEZ_INFRA CHAP_(Firmado)" enviado adjunto al comunicado No. OFC-COP-427-02T-002-2025 se evidencia que el profesional cumple con dos títulos de base: Ingeniero Electrónico e Ingeniero Electricista (lo cual cumple con el perfil solicitado). De allí, se deriva que solicitar una especialización en la misma área cursada en el pregrado resulta innecesario, dado que las profundizaciones del pregrado ya cubren de manera integral los conocimientos y habilidades fundamentales que exigirían un posgrado en el mismo campo.

Por otra parte, se solicita tener en cuenta la experiencia aportada mediante las siguientes certificaciones

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°2774/2021 | CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD." GRUPO 1 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | BOGOTÁ DC | PROFESIONAL | 22/02/2022 | 22/02/2023 | 12,2 |
| N°2932-2022 | "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD | | | | 10/07/2023 | 10/12/2023 | 5,1 |
| N°3187-2023 | CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD. GRUPO 1. | | | | 05/01/2024 | 27/10/2024 | 9,9 |
| No. 3188-2023 | CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION, DE LOS ESCENARIOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD | | | | 20/04/2024 | 27/10/2024 | 6,3 |

Dado que la intervención de Parques y/o escenarios deportivos en área urbanas corresponde a CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE **ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO** A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS O ALAMEDAS PEATONALES.

**3.** A folios No. 1 y No. 2 del documento "EVALUACION HOJAS DE VIDA" se indica respecto al de los residentes: Ambienta, Forestal y SST lo siguiente:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERO AMBIENTAL | CUMPLE | ESPECIALISTA EN GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | CUMPLE | APROBADO | CUMPLE | CONSORCIO VIAL 48 | 7/08/2019 | 2/11/2019 | 116 | CUMPLE | APROBADO | * NO CUMPLE CON EL POSGRADO SOLICITADO | |
| | | | | | | CONSORCIO VIAL 48 | 16/12/2021 | 31/08/2022 | 288 | | | | |
| | | | | | | CONSORCIO VIAL 48 | 6/11/2019 | 30/12/2019 | 54 | | | | |
| | | | | | | CONSORCIO VIAL 48 | 7/12/2023 | 7/08/2025 | 486 | | | | |
| | | | | | | TOTAL EXPERIENCIA EN AÑOS | | | 3.55 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | CUMPLE | NO APROBADO | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | CONSORCIO VIAL | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CUMPLE | NO APROBADO | * NO APORTA LA INFORMACIÓN SOLICITADA |
| | | | | | | | | TOTAL EXPERIENCIA EN AÑOS | | | [illegible] | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | CUMPLE | NO APROBADO | NO CUMPLE | [illegible] | CUMPLE | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CUMPLE | NO APROBADO | * NO APORTA LA INFORMACIÓN SOLICITADA |
| | | | | | | | | TOTAL EXPERIENCIA EN AÑOS | | | [illegible] | | | |

**RESPUESTA 3:** Para los 3 casos las profesionales propuestas **cumplen** con un pregrado de base en las áreas específicas Ambiental, Forestal y Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo que solicitar una especialización en la misma área cursada en el pregrado resulta innecesario, dado que las profundizaciones del pregrado ya cubren de manera integral los conocimientos y habilidades fundamentales que exigirían un posgrado en el mismo campo.

Adicional a lo anterior, se solicita tener en cuenta el literal f del numeral 7 del anexo técnico "7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL" el cual indica:

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:


| Postgrado con título | Requisitos de Experiencia General | Requisitos de Experiencia Específica |
|---|---|---|
| Especialización | Veinticuatro (24) meses | Doce (12) meses |
| Maestría | Treinta y seis (36) meses | Dieciocho (18) meses |
| Doctorado | Cuarenta y ocho (48) meses | Veinticuatro (24) meses |

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.
- No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

Dado que, en el caso de las 3 profesionales, las certificaciones aportadas acreditan más de DOCE (12) meses de experiencia especifica que conforme lo indicado en el anexo técnico, validan totalmente la equivalencia del posgrado solicitado. Por lo que se solicita se evalúen cómo SI CUMPLE para todos los efectos.

4. A folio No. 2 del documento "EVALUACION HOJAS DE VIDA" se indica respecto al perfil del restaurador y/o Urbanista lo siguiente:



**RESPUESTA 4:** En el documento denominado "JULIANA SÁNCHEZ_INFRA CHAP_ (Firmado)" enviado mediante comunicado No. OFC-COP-427-02T-001-2025 se indica que para el caso particular la profesional acredita la siguiente experiencia:

| | | EXPERIENCIA ESPECIFICA COMO PROFESIONAL INDEPENDIENTE O EMPLEADO EN EMPRESAS PI | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRATO UNION TEMPORAL MONUMENTOS TEYFU - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL | EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES - INMUEBLES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC | TEMISTOCLES SUÁRES RODRIGUEZ | BOGOTÁ DC | RESTAURADORA DE BIENES MUEBLES |
| 2 | 325 - 2016 | CONTRATO DE OBRA A MONTO AGOTABLE PARA LA INTERVENCIÓN DE MONUMENTOS EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC | TEMISTOCLES SUÁRES RODRIGUEZ | BOGOTÁ DC | RESTAURADORA RESIDENTE |
| | | | | | |

Certificaciones que cumplen con el requisito de CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, anotando que las intervenciones de espacio publico se refieren a intervenciones de bienes muebles o inmuebles puntualmente.

Teniendo en cuenta la experiencia del contratista en proyectos de este tipo con la Localidad de Chapinero durante la ejecución del contrato No. 263 de 2023; para los tramites con el IDPC para el trámite de permisos para intervención de bienes muebles e inmuebles en este tipo de proyectos se debe cumplir con un perfil profesional muy específico, el cual cumple la especialista propuesta por su trayectoria en el Instituto Distrital de Patrimonio y Cultural que se acredita en las siguientes certificaciones.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 326 DE 2017 | PRESTAR SERIVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN SITIO DE LAS INTERVENCIONES ADELANTADAS SOBRE BIENES MUEBLES ES ESPACIO PÚBLICO | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL | BOGOTÀ DC | PROFESIONAL EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES |
| 2 | 257 DE 2018 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL IDPC PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN SITIO DE LAS INTEREVNCIONES ADELANTADAS SOBRE BIENES MUEBLES EN ESPACIO PÚBLICO | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL | BOGOTÁ DC | |
| 3 | 122 DE 2020 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DESDE LA DISCIPLINA DE CONSERVACIÓN - RESTAURACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN E INTERVENCIÓN SOBRE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE BOGOTÁ D.C. | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL | BOGOTÁ DC | |

Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos se acredite la hoja de vida de la profesional propuesta.

**5.** A folio No. 2 del documento "EVALUACION HOJAS DE VIDA" se indica respecto a los cargos de Celador y secretaria lo siguiente:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO CUMPLE | | NO CUMPLE | | NO CUMPLE | N/A | | NO CUMPLE | NO APROBADO | NO APORTAN DOCUMENTACION DE CELADOR, aportan perfil de un residente administrativo el cual no es solicitado dentro de los pliegos de condiciones, ficha tecnica y demas documentos propios del proceso de seleccion. |
| | | | | | TOTAL EXPERIENCIA EN AÑOS | 0.00 | | | |
| NO CUMPLE | | NO CUMPLE | | NO CUMPLE | N/A | | NO CUMPLE | NO APROBADO | NO APORTAN DOCUMENTACION DE LA SECRETARIA, aportan perfil de un residente administrativo el cual no es solicitado dentro de los pliegos de condiciones, ficha tecnica y demas documentos propios del proceso de seleccion. |
| | | | | | TOTAL EXPERIENCIA EN AÑOS | 0.00 | | | |

**RESPUESTA 5:** Al respecto, mediante comunicado No. OFC-COP-427-02T-001-2025 se aclaró que con el fin de mejorar las condiciones administrativas y de personal indicadas en el Anexo Técnico para el contrato, se aportó la hoja de vida de la ingeniera DANIELA FERNANDA BOLIVAR CASAS *(Ver documento DANIELA BOLIVAR_INFRA CHAP_(Firmado).pdf)* en el cargo de Residente Administrativo reemplazando el de secretaria y celador. Lo anterior, garantizando un óptimo desarrollo del contrato aportando un perfil profesional que soporte de manera más completa las actividades de este.

**6.** A folio No. 2 del documento "EVALUACION HOJAS DE VIDA" se indica respecto al cargo de conductor:

| | | |
|---|---|---|
| NO CUMPLE | NO APROBADO | No aporta fotocopia de la licencia de conduccion, unico documento con el cual se puede verificar el personal. |

**RESPUESTA 6:** Adjunto al presente comunicado se anexa licencia de conducción del Sr. Victor Rincón.

Así las cosas, se dan por atendidas todas las observaciones recibidas con el objetivo de que bajo lo expuesto todas estas sean validadas y aprobadas por la Interventoría.

Sin otro particular, agradecemos su comprensión.

Cordialmente,

***JESÚS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS***
CC. No. 6.774.345 de Tunja
Representante Legal

*Proyectó: Lorena Lozano B.*
*Revisó y aprobó: Ing. Elquin Hernández R.*

**OFC-COP-427-02T-005-2025**

Bogotá D.C., 09 de abril de 2025.

Señores
**R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S**
**CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ.**
Carrera 38A N.º 25 – 58 Bogotá D.C - rymchapinerovias428@gmail.com


**Referencia:** **Contrato de Obra No. 427-2024-COP-FDLCH (120365)**, Objeto: "REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMETANCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO, Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y ESPACIO PUBLICO, INTERVENCION DE CICLO INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION DE PUENTES DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C"

**Asunto:** **RESPUESTA COMUNICADO No. R&M-005-428-2024 - HOJAS DE VIDA**

Cordial Saludo.

Por medio del presente nos permitimos dar respuesta al comunicado del asunto en los siguientes términos:

1. A folio No. 2 del documento "CUADRO DE VERIFICACION DE PERFILES V2" se indica:



**RESPUESTA 1**: Teniendo en cuenta que el anexo técnico indica lo siguiente:

| | | |
|---|---|---|
| Especialista Forestal o profesional ambiental, con especialización o maestría o doctorado en el área ambiental, forestal o afines. | Experiencia General mínima de dos (2) años. | Deberá acreditar experiencia específica, mínimo con dos (2) proyectos como residente forestal en proyectos de 1. CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O ADECUACIÓN O AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS; 2. CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS O ALAMEDAS PEATONALES; 3. PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO |

Se aclara que en la hoja de vida de la Especialista Forestal enviada inicialmente, se acreditó una experiencia especifica de 57.9 meses lo que corresponde en años a 4.8 aproximadamente. Tiempo que cumple con los 24 y 12 meses establecidos para aplicar la equivalencia por experiencia general y/o especifica respectivamente en el caso del título de posgrado. Sin embargo, en Anexo No. 1, se remite nuevamente la Hoja de vida de la profesional adicionando más certificaciones:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDU-060-2011 | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS LOCALES Y ESPACIO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE USME, RAFAEL URIBE URIBE, CIUDAD BOLÍVAR Y SAN CRISTOBAL EN BOGOTA D.C. EN EL MARCO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE EL GOBIERNO ALEMÁN A TRAVÉS DEL KFW Y EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ PROGRAMA SUR DE CONVIVENCIA – FASE II." | UNION TEMPORAL INGENIERIA LH 2012 | BOGOTÁ DC | ESPECIALISTA FORESTAL | 24/02/2012 | 25/02/2013 | 12.2 |
| FDLUSA-CO-146-2019 | REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO EN BOGOTA D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE. | CONSORCIO MALLA VIAL USAQUEN | BOGOTÁ DC | ESPECIALISTA FORESTAL | 28/07/2019 | 20/12/2020 | 17.0 |
| CDP-095-2011 | CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LOS DIFERENTES PARQUES DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR | CONSORCIO CB 201 | BOGOTÁ DC | ESPECIALISTA FORESTAL | 01/11/2012 | 30/04/2013 | 6.0 |

Página 1

Acreditando una experiencia adicional de 35.2 meses. Ratificando el cumplimiento de la exigencia de equivalencia para el título de posgrado exigido; por lo que se solicita de manera atenta a la interventoría aprobar la hoja de vida de la profesional presentada para este perfil.

2. A folio No. 2 del documento "CUADRO DE VERIFICACION DE PERFILES V2" se indica:

| | | |
|---|---|---|
| NO CUMPLE | NO APROBADO | NO APORTAN DOCUMENTACION DEL CELADOR, aportan perfil de un residente administrativo el cual no es solicitado dentro de los pliegos de condiciones, anexo tecnico y demas documentos propios del proceso de selección. |
| NO CUMPLE | NO APROBADO | NO APORTAN DOCUMENTACION DE LA SECRETARIA, aportan perfil de un residente administrativo el cual no es solicitado dentro de los pliegos de condiciones, anexo tecnico y demas documentos propios del proceso de selección. |

**RESPUESTA 2**: Se atienden las observaciones y en Anexo No. 2 se remiten las hojas de vida del celador y secretaria para aprobación.

Así las cosas, se dan por atendidas todas las observaciones recibidas con el objetivo de completar la totalidad de aprobaciones por la Interventoría.

Sin otro particular, agradecemos su comprensión.

Cordialmente,

***JESÚS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS***
CC. No. 6.774.345 de Tunja
Representante Legal

*Proyectó: Lorena Lozano B.*
*Revisó y aprobó: Ing. Elquin Hernández R.*

**OFC-COP-427-02T-005-2025**

Bogotá D.C., 09 de abril de 2025.

Señores
**R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S**
**CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ.**
Carrera 38A N.º 25 – 58 Bogotá D.C - rymchapinerovias428@gmail.com

**Referencia:** **Contrato de Obra No. 427-2024-COP-FDLCH (120365)**, Objeto: "REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMETANCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO, Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y ESPACIO PUBLICO, INTERVENCION DE CICLO INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION DE PUENTES DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C"

**Asunto:** **RESPUESTA COMUNICADO No. R&M-005-428-2024 - HOJAS DE VIDA**

Cordial Saludo.

Por medio del presente nos permitimos dar respuesta al comunicado del asunto remitiendo en formato físico las hojas de vida aprobadas por la Interventoría así:

| CARGO | NOMBRE |
|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | IVAN CAMILO LOPEZ |
| RESIDENTE DE OBRA | GUILLERMO NUÑEZ CARREÑO |
| ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE | VICTOR MANUEL REYES CARO |
| ESPECIALISTA GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS | JESSICA IVONNE HERNÁNDEZ CASTAÑEDA |
| ESPECIALISTA ESTRUCTURAL | LUIS HERNAN MAHECHA PULIDO |
| ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS | OMAR JOHANNY ARCHILA MENDOZA |
| ESPECIALISTA EN REDES ELECTRICA | ANDRES FELIPE JIMENEZ VILLAMIL |
| ESPECIALISTA AMBIENTAL | MARIA ANGELA SANCHEZ |
| ESPECIALISTA FORESTAL | DIANA PATRICIA ROA MARTINEZ |

| CARGO | NOMBRE |
|---|---|
| ESPECIALISTA SST | YURI NATALIA LOPEZ MEDINA |
| ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN | ERIKA LORENA LOZANO |
| PROFESIONAL SOCIAL | DIANA MILENA CASTILLO GUERRA |
| RESTAURADOR | JULIANA ANDREA SANCHEZ RODRIGUEZ |
| INGENIERO CATASTRAL O TOPOGRAFICO. | SERGIO LEONARDO ORTIZ PARADA |
| CADENERO | DUVAN FELIPE LOPEZ AGUILAR |
| ADMINISTRADOR O ALMACENISTA | ELKIN LEONARDO HERNÁNDEZ MUÑOZ |
| CELADOR | WILSON GERARDO BENAVIDES |
| SECRETARIO | EDWIN MAURICIO LOPEZ |
| LABORATORISTA | YIMY ALMONACID DUARTE |
| CONDUCTOR | VICTOR HUGO RINCON AYALA |

La anterior documentación se remite en 248 Folios debidamente organizados en carpetas y en 2 tomos:

- TOMO 1 (1-200 Pág.)
- TOMO2 (201-248 Pág.)

Sin otro particular,

Cordialmente,

***JESÚS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS***
CC. No. 6.774.345 de Tunja
Representante Legal

*Proyectó: Lorena Lozano B.*
*Revisó y aprobó: Ing. Elquin Hernández R*

**OFC-COP-427-02T-007-2025**

Bogotá D.C., 29 de abril de 2025.

Señores
**R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S**
**CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ.**
Carrera 38A N.° 25 – 58 Bogotá D.C - rymchapinerovias428@gmail.com

**Referencia:** **Contrato de Obra No. 427-2024-COP-FDLCH (120365)**, Objeto: "REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMETANCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO, Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y ESPACIO PUBLICO, INTERVENCION DE CICLO INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION DE PUENTES DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C"

**Asunto:** **ENTREGA HOJA DE VIDA LABORATORIO**

Cordial Saludo.

Por medio del presente nos permitimos entregar hoja de vida de laboratorio que va a estar disponible para trabajar en el contrato de la referencia, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.6 LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES, para su revisión, aprobación y fines pertinentes.

Se anexa:

1. Hoja de vida Laboratorio MACROVIAS.

Cordialmente,

***JESÚS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS***
CC. No. 6.774.345 de Tunja
Representante Legal
*Proyectó: Daniela Fernanda Bolivar Casas*
*Revisó y aprobó: Ing. Elquin Hernández Rojas*

**OFC-COP-427-02T-008-2025**

Bogotá D.C., 06 de mayo de 2025.

Señores
**R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S**
**CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ.**
Carrera 38A N.º 25 – 58 Bogotá D.C - rymchapinerovias428@gmail.com

**Referencia:** **Contrato de Obra No. 427-2024-COP-FDLCH (120365)**, Objeto: "REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMETANCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO, Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y ESPACIO PUBLICO, INTERVENCION DE CICLO INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION DE PUENTES DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C"

**Asunto:** **ENTREGA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES**

Cordial saludo.

Por medio del presente y estando dentro del plazo establecido en el Anexo Técnico del contrato de la referencia, se remite la totalidad de los análisis de precios unitarios contractuales correspondientes a la oferta económica en formato Excel y PDF firmado para su revisión y firma.

Adicional y teniendo en cuenta lo conversado en los comités y recorridos realizados a la fecha, se entregará la programación de obra una vez se definan los segmentos de intervención en la etapa de preliminares.

Sin otro particular,

Cordialmente,

***JESÚS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS***
CC. No. 6.774.345 de Tunja
Representante Legal

*Proyectó: Lorena Lozano B.*
*Revisó y aprobó: Ing. Elquin Hernández R*

**OFC-COP-427-02T-009-2025**

Bogotá D.C., 13 de mayo de 2025.

Señores
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO**
Carrera 13 #54-74
Bogotá D.C

**Referencia:** **Contrato de Obra No. 427-2024-COP-FDLCH (120365)**, Objeto: "REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMETANCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO, Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y ESPACIO PUBLICO, INTERVENCION DE CICLO INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION DE PUENTES DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C"

**Asunto:** RESPUESTA COMUNICADO R&M-008-428-2025 - REMISIÓN GARANTIAS DE CUMPLIMEINTO Y RCE CONFORME ACTA DE INICIO

Cordial Saludo.

Por medio del presente y conforme lo solicitado mediante comunicado No. R&M-008-428-2025 se remiten las pólizas del contrato de la referencia ajustadas y conforme acta de inicio para revisión previo al cargue de las mismas en la plataforma SECOP II.

Sin otro particular,

Cordialmente,

***JESÚS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS***
CC. No. 6.774.345 de Tunja
Representante Legal

*Proyectaron: Lorena Lozano B*
*Revisó y aprobó: Ing. Elquin Hernández R.*

*C.C. Supervisión FDLCH*

**OFC-COP-427-02T-011-2025**

Bogotá D.C., 29 de mayo de 2025.

Señores
**R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S**
**CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ.**
Carrera 38A N.° 25 – 58 Bogotá D.C - rymchapinerovias428@gmail.com

**Referencia:** **Contrato de Obra No. 427-2024-COP-FDLCH (120365)**, Objeto: "REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMETANCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO, Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y ESPACIO PUBLICO, INTERVENCION DE CICLO INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION DE PUENTES DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C"

**Asunto:** **ENTREGA PLAN DE CALIDAD**

Cordial Saludo.

Por medio del presente nos permitimos entregar Plan de calidad para su revisión, aprobación y fines pertinentes el cual contiene la organización, responsabilidades, recursos y procedimientos, controles, las inspecciones, pruebas y registros, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.16 CALIDAD Y ESTABILIDAD EN LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.

Se anexa:

1. Plan de Calidad
2. Mapa de procesos
3. Organigrama
4. Programa de capacitación
5. Programa de auditorías internas
6. Plan de Inspección y ensayos

Cordialmente,

***JESÚS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS***
CC. No. 6.774.345 de Tunja
Representante Legal
*Proyectó: Daniela Fernanda Bolivar Casas*
*Revisó y aprobó: Ing. Elquin Hernández Rojas*

**OFC-COP-427-02T-012-2025**

Bogotá D.C., 03 de junio de 2025.

Señores
**EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ**
Carrera 52 #44 C-55
Bogotá D.C.

**Referencia:** **Contrato de Obra No. 427-2024-COP-FDLCH (120365)**, Objeto: "REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMETANCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO, Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y ESPACIO PUBLICO, INTERVENCION DE CICLO INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION DE PUENTES DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C"

**Asunto:** SOLICITUD DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DE SEGMENTOS VIALES DE RECOSNTRUCCIÓN.

Cordial Saludo.

Nos dirigimos a esta Entidad con el fin de notificarle que, en el marco del contrato de obra de la referencia, se ha adjudicado los siguientes segmentos viales. Decisión tomada después de evaluar las necesidades y objetivos del proyecto, además, de las necesidades de la comunidad que reside en los sectores seleccionados, evaluando la viabilidad técnica y económica.

De acuerdo con la solicitud realizada y aprobada por la Entidad contratante, el cronograma de obra aún no se ha definido puesto que aún no se cuenta con los permisos y visitas en los sectores priorizados con ESP, las cuales varían desde la firma del acta de inicio.

| ORDEN | TIPO DE INTERVENCIÓN | COMPONENTE | CIV | PK-ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conservación | Malla vial | 2001416 | 141614 |
| 2 | Conservación | Malla vial | 2001173 | 142960 |

De acuerdo con la intervención de los segmentos viales, nos gustaría solicitar a la Entidad sea asignado un delegado al proyecto y a su vez nos sea suministrada la información que se tenga de estos segmentos para poder llevar a cabo las actividades que correspondan.

Agradeceríamos su pronta respuesta a esta consulta para poder coordinar eficazmente los próximos pasos, nos encontramos a su disposición en caso de requerirse.

Cordialmente,

***JESÚS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS***
CC. No. 6.774.345 de Tunja
Representante Legal
*Proyectó: Daniela Fernanda Bolivar Casas*
*Revisó y aprobó: Ing. Elquin Hernández Rojas*

**OFC-COP-427-02T-038-2025**

Bogotá D.C., 24 de junio de 2025.

Señores
**R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S**
**CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ.**
Carrera 38A N.° 25 – 58 Bogotá D.C - rymchapinerovias428@gmail.com

**Referencia:** **Contrato de Obra No. 427-2024-COP-FDLCH (120365)**, Objeto: "REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMETANCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO, Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y ESPACIO PUBLICO, INTERVENCION DE CICLO INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION DE PUENTES DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C"

**Asunto:** **RESPUESTA PARCIAL COMUNICADO No. R&M-033-428-2024 - SOLICITUD MESA DE TRABAJO PRESENCIAL PARA REVISIÓN ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS No. 1**

ALCANCE COMUNICADOS No. OFC-COP-427-02T-034-2025 Y OFC-COP-427-02T-037-2025

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta lo manifestado por la Interventoría en el comunicado No. R&M-033-428-2024 y la complejidad de los requerimientos allí consignados, de manera cordial se solicita de carácter urgente programar una mesa de trabajo presencial con la Interventoría y si es posible, con la supervisión del contrato para poder dar trámite de manera ágil a las observaciones y de este modo continuar con la gestión de la aprobación del acta de fijación de precios No. 1.

**Fecha propuesta**: jueves 26 de junio de 2025

**Hora**: 10+30 AM

**Lugar:** Carrera 24 #40-69 Oficina 503, Bogotá DC

La fecha tentativa propuesta por el contratista se sugiere teniendo en cuenta el desarrollo del comité de seguimiento semanal, pensando en que la misma se atienda posterior a este.

Sin otro particular,

Cordialmente,

***JESÚS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS***
CC. No. 6.774.345 de Tunja
Representante Legal

*Proyecto: Lorena Lozano B.*
*Reviso: Guillermo Nuñez.*
*Reviso y aprobo: Ing. Elquin Hernández R*

**OFC-COP-427-02T-039-2025**

Bogotá D.C., 24 de junio de 2025.

Señores

**EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.**

Avenida Calle 24 #37-15

Bogotá D.C.

**Referencia: Contrato de Obra No. 427-2024-COP-FDLCH (120365)**, Objeto: "REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMETANCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO, Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y ESPACIO PUBLICO, INTERVENCION DE CICLO INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION DE PUENTES DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C"

**Asunto:** Solicitud recorrido por segmentos viales de construcción

Cordial Saludo.

Por medio del presente, me permito solicitar formalmente recorrido con el delegado de la zona 1, sobre los segmentos viales a ejecutar durante el contrato de la referencia, con el fin de coordinar los documentos a entregar para el inicio de las intervenciones.

Dejando el siguiente orden para el recorrido de identificación:

| ORDEN | TIPO DE INTERVENCIÓN | COMPONENTE | CIV | PK-ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conservación | Malla vial | 2001416 | 141614 |
| 2 | Conservación | Malla vial | 2001173 | 142960 |

Gracias por la atención prestada y esperamos una respuesta de su parte con la fecha a disponibilidad de la Entidad.

Cordialmente,

***JESÚS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS***
CC. No. 6.774.345 de Tunja
Representante Legal
*Proyectó: Daniela Fernanda Bolivar Casas*
*Revisó y aprobó: Ing. Elquin Hernández Rojas*

**OFC-COP-427-02T-040-2025**

Bogotá D.C., 25 de junio de 2025.

Señores
**R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S**
**CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ.**
Carrera 38A N.º 25 – 58 Bogotá D.C - rymchapinerovias428@gmail.com

**Referencia:** **Contrato de Obra No. 427-2024-COP-FDLCH (120365)**, Objeto: "REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMETANCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO, Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y ESPACIO PUBLICO, INTERVENCION DE CICLO INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION DE PUENTES DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C"

**Asunto:** **RESPUESTA COMUNICADO No. R&M-033-428-2024**

*ALCANCE COMUNICADOS No. OFC-COP-427-02T-038-2025, OFC-COP-427-02T-037-2025 Y OFC-COP-427-02T-034-2025*

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta lo manifestado por la Interventoría en el comunicado No. R&M-033-428-2024, se emite respuesta en los siguientes términos:

1. En atención a la observación formulada, se aclara que la inclusión de ítems no previstos se enmarca en el alcance de una acción de movilidad, la cual, conforme al artículo 2 del Decreto Distrital 064 de 2015, corresponde a una intervención de carácter puntual, superficial y de mejora temporal, orientada a optimizar las condiciones de movilidad y accesibilidad en tramos específicos de la malla vial.

   Dado este enfoque, el proceso de identificación y justificación de los ítems no previstos se basó en las condiciones observadas directamente durante las inspecciones visuales preliminares, en las que se reconocieron situaciones particulares que requerían soluciones adicionales para garantizar la continuidad, funcionalidad y seguridad de las intervenciones.

   En este contexto, la justificación técnica presentada no está orientada a desarrollar un documento con estructura de estudio detallado, sino a exponer de manera directa y práctica las razones por las cuales cada ítem adicional resultaba necesario, en coherencia con el tipo de intervención que se está ejecutando y con base en criterios de experiencia profesional, conocimiento del proceso constructivo y atención a condiciones puntuales en campo.

Con el fin de aclarar y formalizar estos elementos, se propone abordar este tema en una mesa de trabajo técnica, donde se revisen los casos específicos, se expongan los criterios aplicados y se deje constancia documentada de los ítems incorporados como resultado de condiciones identificadas durante la fase preliminar de reconocimiento.

2. ***Ausencia de diagnóstico técnico que sustente la necesidad de fresado de pavimento:***

La solicitud de inclusión de ítems relacionados con actividades de fresado no presenta un diagnóstico técnico que evidencie las condiciones actuales del pavimento. Es de aclarar que el diagnóstico para este tipo de intervención implica una evaluación detallada del estado de la capa asfáltica existente, considerando daños como grietas, ahuellamientos o deformaciones, con el fin de determinar la necesidad del fresado y su espesor. Dicho proceso debe contemplar inspecciones visuales, determinación de la severidad de los daños, justificación técnica del fresado y definición precisa del espesor a retirar.
Frente a la observación sobre la falta de diagnóstico técnico que justifique las actividades de fresado, se aclara que la intervención corresponde a una acción de movilidad, entendida según el Decreto Distrital 064 de 2015 como una actuación puntual y superficial, dirigida a mejorar condiciones de circulación sin modificar la estructura del pavimento ni requerir estudios técnicos complejos.
Por la naturaleza de este tipo de intervención, no se considera necesaria una caracterización profunda de la severidad de los daños, como la que se plantea en la observación. En su lugar, es suficiente con una inspección visual técnica, que ya fue realizada, y que permitió identificar deterioros superficiales que justifican la necesidad de realizar fresado localizado para garantizar la regularidad superficial y la funcionalidad del tramo.

No obstante, con el fin de asegurar una validación conjunta del alcance de las actividades a ejecutar, se elaborará un acta técnica que incluya registro fotográfico y una descripción general del estado del tramo, con el objetivo de evidenciar las condiciones existentes y sustentar técnicamente la necesidad de las actividades de fresado.

Esta medida permite atender la observación formulada, sin exceder los requerimientos técnicos aplicables a las acciones de movilidad y en concordancia con la normatividad distrital vigente.

3. ***Falta de sustento técnico para la selección de la mezcla asfáltica y el espesor de reemplazo:***

Respecto a la solicitud de inclusión de ítems relacionados con la instalación de mezcla asfáltica tipo MD-19, se hace necesario que el contratista presente una justificación técnica que demuestre que dicha mezcla cumple con los requerimientos funcionales y estructurales necesarios para la rehabilitación de los segmentos viales contemplados en el contrato. Dicha justificación debe basarse en el estado actual de deterioro evidenciado durante la etapa preliminar.

Igualmente, es indispensable sustentar técnicamente el espesor de mezcla propuesto para reemplazo, de manera coherente con el diagnóstico y la estrategia de intervención definida.



infraestructurahijv@gmail.com
licitacioneshmringeniria@gmail.com
320 493 7065
Área Contable
Carrera 24 # 40-69
OFC. 503
Bogotá D.C.

Lo anterior cobra mayor relevancia teniendo en cuenta que el contratista cuenta con un especialista en geotecnia vial y pavimentos, de acuerdo con lo estipulado en el anexo técnico, capítulo 7 "Información sobre el personal profesional", donde se establece que dicho profesional debe presentar los resultados de la etapa preliminar de verificación de diagnósticos, estudios y diseños, así como formular las recomendaciones y conceptos correspondientes a las condiciones encontradas en campo, incluyendo aquellas derivadas de situaciones imprevistas.

***RESPUESTA:***

En cuanto a la selección de la mezcla asfáltica tipo MD-19 y el espesor propuesto de reemplazo de 10 cm, se aclara que esta decisión técnica está enmarcada en el enfoque de acción de movilidad establecido en el Decreto Distrital 064 de 2015, el cual contempla intervenciones puntuales y superficiales sin necesidad de rediseño estructural del pavimento existente.

La mezcla asfáltica densa en caliente tipo MD-19 se selecciona con base en sus propiedades mecánicas y su conformidad con la normativa técnica vigente. Su diseño de gradación continua proporciona una alta resistencia a la deformación plástica (ahuellamiento) y a la fatiga, condiciones típicas del tránsito urbano que involucra ciclos repetidos de frenado, aceleración y maniobras a baja velocidad. Esta elección se encuentra alineada con las Especificaciones Técnicas Generales del IDU (artículo 620-18), que definen la mezcla MD-19 (mezcla densa con tamaño máximo de agregado de 19 mm) como una solución adecuada para la construcción de capas de rodadura en vías urbanas, por su durabilidad, estabilidad volumétrica y comportamiento ante cargas variables.

Adicionalmente, el espesor propuesto de 10 cm (100 mm) se encuentra dentro del rango definido por el Instituto para este tipo de mezcla, el cual contempla espesores compactados entre 60 mm y 100 mm, dependiendo de las condiciones de la vía y el nivel de intervención. Esta solución se justifica también teniendo en cuenta:

- El promedio de espesor removido mediante fresado, el cual puede variar por condiciones propias del pavimento existente y su nivel de deterioro.
- La necesidad de garantizar una adecuada nivelación y regularidad superficial de la vía.
- La restitución del espesor total de la capa removida, considerando el material remanente o sobrante que puede quedar tras el fresado y que debe ser compensado para restablecer la funcionalidad del tramo.
- La experiencia técnica en intervenciones similares, donde se ha comprobado que un espesor tipo de 10 cm es suficiente para recuperar las condiciones funcionales y asegurar la adherencia y el desempeño adecuado de la nueva capa.

Finalmente, según el Visor de Precios Unitarios del IDU, específicamente en el capítulo de actividades de conservación, los ítems definidos para reposición de carpeta asfáltica establecen espesores mínimos de 10 cm y utilizan mezcla tipo MD-19, lo que confirma la pertinencia de esta especificación en el contexto de acciones de movilidad urbana.

4. En atención a su requerimiento se informa que se realizarán los diseños de señalización y demarcación para los segmentos que se le van a rehabilitar o reconstruir, los cuales deben ser revisados, aprobados y entregados ante la SDM. Respecto a los segmentos que van a ser fresados o se les va a realizar acciones de movilidades, se procederá con la restitución de la demarcación y dispositivos que se tienen antes de su intervención. *(Concepto Especialista de Tránsito del Contratista)*

5. En el mismo sentido del punto anterior, la justificación de la inclusión de estos ítems se basa en que las obras de intervención una vez se ejecuten requieren de está reposición de señalización.


6. Teniendo en cuenta lo manifestado por la Interventoría, se elimina el NP13 – Construcción de cunetas del acta de fijación de precios No. 1. Puesto que es una actividad que a la fecha no se requiere de manera prioritaria para la ejecución de intervenciones correspondientes a acciones de movilidad urbanas.

7. Teniendo en cuenta lo manifestado por la Interventoría, se elimina el NP13 – Construcción de cunetas del acta de fijación de precios No. 1. Puesto que es una actividad que a la fecha no se requiere de manera prioritaria para la ejecución de intervenciones correspondientes a acciones de movilidad urbanas.

8. Al respecto de la documentación que conforme manifiesta la Interventoría, es necesaria para la inclusión de ítems no previstos; se da respuesta en los siguientes términos:

   8.1. *"Oficio remisorio que enliste detalladamente los ítems no previstos solicitados, con su respectiva justificación técnica, acompañado del pantallazo del visor del IDU donde se evidencie el ítem tomado como referencia."*

   **RESPUESTA:** En comunicado OFC-COP-427-02T-034-2025 cómo se menciona por parte de la Interventoría se remitió la justificación que describe el proceso constructivo asociado a cada ítem, sin embargo, en complemento a esta justificación, en el presente comunicado se remite la justificación técnica asociada a las condiciones identificadas en campo, producto de las inspecciones preliminares realizadas con acompañamiento de la Interventoría y la supervisión del FDLCH. Adicional, en los anexos que acompañan el comunicado No. OFC-COP-427-02T-037-2025 se puede verificar que en el formato Excel denominado "200625_ACTA_DE_FIJACION_DE_PRECIOS_NO_PREVISTOS_No. 1_RTA_OBS_1_160625.xlsx" se adjuntaron los pantallazos del visor IDU, incluso, se remitió el archivo Excel de ese visor descargado directamente de la página web del Instituto de Desarrollo Urbano, así:




Sin embargo, con el fin de atender esta observación se remite nuevamente la información en mención así:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | JUSTIFICACIÓN TÉCNICA |
|---|---|---|
| NP1 | FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL). | El fresado permite la remoción de la capa superior del pavimento dañado, con una maquina fresadora que corta y remueve el material, dejando una superficie lisa, para luego después del barrido y el riego de liga, instalación de una nueva carpeta asfáltica, corrigiendo grietas y deformaciones. Realizando la remoción del pavimento deteriorado para una correcta adherencia del nuevo asfalto. El horario nocturno minimiza el impacto en la movilidad. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO | 7792 | FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO - HORARIO NOCTURNO | M3 | $ 123.396 | Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | JUSTIFICACIÓN TÉCNICA |
|---|---|---|
| NP2 | NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | Cuando la carpeta asfáltica existente, no permite dejar remanente, debido a espesores de la capa asfáltica existente iguales a los aprobados para el fresado, se requiere nivelar y compactar la capa granular después de la remoción de la carpeta asfáltica. Garantizando la capacidad estructural de la vía. |
| | CAPAS GRANULARES 3800 NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE M2 $ 1.757 Actualización 2025-I Fase I | |
| NP3 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | Después de la actividad de fresado, se requiere el barrido, limpieza, para el riego de liga con emulsión de rompimiento rápido, que permita la adherencia entre las capas asfálticas. Mejorando la adherencia entre capas de pavimento y prolongando la durabilidad. |
| | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO 3866 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMIN M2 $ 3.505 Actualización 2025-I Fase I | |
| NP4 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas) | Una vez realizado el fresado, barrido y el riego de liga, es necesario reemplazar la carpeta asfáltica fresada con mezcla nueva que permita llegar nuevamente a las cotas de rasante modificadas, tratando de corregir deformaciones y otros defectos superficiales de la superficie de rodadura. Reposición estructural de la carpeta asfáltica que responde al diagnóstico técnico del estado de la vía. |
| | PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO 8618 MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEM M3 $ 1.256.298 Actualización 2025-I Fase I | |
| NP5 | CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA | Normalmente se requiere hacer cortes utilizando una cortadora con disco diamantado en el inicio y final del tramo fresado, que permita dar una mejor apariencia en los acabados. Delimita adecuadamente las zonas a intervenir evitando daños colaterales. |
| | JUNTAS PARA PAVIMENTOS 3811 CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA D ML $ 2.659 Actualización 2025-I Fase I | |
| NP6 | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | En los sitios donde no es posible hacer el corte de la capa superior del pavimento, se requiere hacer usos de martillos neumáticos para remover la capa asfáltica dañada, que normalmente esta actividad se realiza en los alrededores de los pozos, sumideros y sitios de difícil acceso. Retirando el |



infraestructurahijv@gmail.com
licitacioneshmringeniria@gmail.com
320 493 7065
Área Contable
Carrera 24 # 40-69
OFC. 503
Bogotá D.C.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | JUSTIFICACIÓN TÉCNICA |
|---|---|---|
| | | pavimento deteriorado para nuevas estructuras viales. |
| | DEMOLICIONES 3010 DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). M3 $ 38.781 Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 | |
| NP7 | PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. | La señalización de las vías, normalmente requiere de la demarcación de carriles y líneas de bordes, que se realiza con pintura de acuerdo a los planos aprobados por la interventoría y la secretaria de Movilidad y con el fin de mejorar la seguridad vial. |
| | DEMARCACION DE PAVIMENTOS 5220 PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A ML $ 18.776 Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 | |
| NP8 | PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC). | Las marcas viales son requeridas en sitios específicos de la vía, que permite brindar información a los usuarios, sobre restricciones, prevenciones, información general, etc. Señalización horizontal para seguridad de peatones y ciclistas. |
| | DEMARCACION DE PAVIMENTOS 8566 PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA M2 $ 144.457 Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 | |
| NP9 | PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. | Imprimante negro que se coloca previa a la demarcación con el objeto de garantizar una superficie lisa y mejor calidad de pintura. Base para demarcaciones reflectivas, mejora adherencia. |
| | DEMARCACION DE PAVIMENTOS 5225 PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SU ML $ 4.323 Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 | |
| NP10 | PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. | Imprimante que se coloca antes de las marcas viales, con el objeto de garantizar mayor homogeneidad y calidad de la pintura. Aumenta contraste y vida útil de señalización. |
| | DEMARCACION DE PAVIMENTOS 5227 PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO M2 $ 26.586 Actualización 2024-I Fase II | |
| NP11 | TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | Elementos que se colocan como señalización que ayudan a orientar a los usuarios de la vía, principalmente en horas de la noche, se colocan de acuerdo con los planos de señalización aprobados, en concordancia con el manual de señalización. Elemento de señalización nocturna y seguridad vial. |
| | DEMARCACION DE PAVIMENTOS 3433 TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTF UN $ 9.046 Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 | |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | JUSTIFICACIÓN TÉCNICA |
|---|---|---|
| NP12 | ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION. | Elementos que generan una restricción en la velocidad de operación de los vehículos, en sitios de alta circulación de peatones, establecimientos educativos, en general lugares donde se requiere que haya una disminución de la velocidad de los vehículos. Delimitan carriles y áreas peatonales o ciclistas. Reducción de riesgos. |
| | DEMARCACION DE PAVIMENTOS 4569 ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTAL UN $ 10.907 Actualización 2024-I Fase II + MO 2025 | |
| NP13 | LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES) | Es recomendable que después de realizar todas las actividades de fresado y pavimentación, se haga la limpieza de los sumideros existente, en razón a que normalmente la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, no hace mantenimiento a estas obras de drenaje. Evita inundaciones. Mejora el sistema de drenaje pluvial. |
| | REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE 3724 LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DIS UN $ 104.695 Actualización 2025-I Fase I | |
| NP14 | MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA) | Una vez realizado el fresado, barrido y el riego de liga, es necesario reemplazar la carpeta asfáltica fresada con mezcla nueva que permita llegar nuevamente a las cotas de rasante modificadas, tratando de corregir deformaciones y otros defectos superficiales de la superficie de rodadura. Reposición estructural de la carpeta asfáltica que responde al diagnóstico técnico del estado de la vía. Lo anterior teniendo en cuenta los dispuesto en el Plan de Manejo Ambiental y conforme a los Decretos 442 de 2015 y 265 de 2016 y el Decreto 507 de 2023. |

*8.2. "Análisis de precios unitarios (APU) completos."*

**RESPUESTA:** En comunicado OFC-COP-427-02T-034-2025 se encuentran la totalidad de los APUs bajo los mismos criterios que se usaron para realizar los APUs contractuales, por lo que se eleva la consulta respecto a que se hace referencia en la observación con el término: "Completos".

*8.3. "Balance financiero actualizado, en el cual se relacionen los ítems presentados y se evidencie que su inclusión no afecta el equilibrio financiero del contrato."*

**RESPUESTA:** Nuevamente se reitera la manifestación por parte del contratista respecto a la imposibilidad de construir un balance financiero del contrato, toda vez que a la fecha no se cuenta con la totalidad de segmentos definidos para intervención y esto es insumo fundamental para poder entregar un balance total del contrato. Sin embargo, es de anotar que por parte de CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV y con base en la intención manifestada por el FDLCH en los diferentes comités de seguimiento semanal respecto a la intervención de los tramos de construcción No. 200173 y 2001416, se están adelantando las actividades complementarias que permitan consolidar la información y los insumos necesarios para la realización de los presupuestos de manera más acertada de estos CIVs, cómo visitas y reconocimiento en campo, levantamiento topográfico entre otras. Cabe resaltar que los ítems contractuales en su gran mayoría no corresponden a actividades de intervención en malla vial, si no a espacio público únicamente. Por esto, la necesidad de ir incorporando estos ítems no previstos.

Sin embargo, de carácter informativo se relaciona la siguiente tabla que discrimina los rubros disponibles según la oferta económica para tener claridad al respecto:

| RUBRO | DESCRIPCIÓN | COSTO DIRECTO | A.I.U. 27,1700% | Costo actividades SG-SST y Plan de Manejo Ambiental obras de espacio público 2,7150% | Costo actividades Gestión social obras de espacio público 0,6283% | Costo actividades Plan Manejo de trafico, señalizacion y Desvios obras de espacio público 1,9409% | COSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | VALOR OBRAS **ESPACIO PÚBLICO** | $ 2.021.706.429,00 | $ 549.297.637,00 | $ 54.889.330,00 | $ 12.702.381,00 | $ 39.239.300,00 | **$ 2.571.004.066,00** |
| A2 | Costo Etapa preliminar de apropiación de **Estudios y diseños** existentes en el Banco de Diseños del FDLCH | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | **$ 92.117.682,00** |
| A3 | Costo actividades SG-SST y Plan de **Manejo Ambiental** obras de espacio público (OBRAS ESPACIO PÚBLICO) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | **$ 54.889.330,00** |
| A4 | Costo actividades **Gestión social** obras de espacio público (OBRAS ESPACIO PÚBLICO) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | **$ 12.702.381,00** |

| RUBRO | DESCRIPCIÓN | COSTO DIRECTO | A.I.U. 27,1700% | Costo actividades SG-SST y Plan de Manejo Ambiental obras de espacio público 2,7150% | Costo actividades Gestión social obras de espacio público 0,6283% | Costo actividades Plan Manejo de trafico, señalizacion y Desvios obras de espacio público 1,9409% | COSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 | Costo actividades Plan **Manejo de tráfico, señalización** y desvíos obras de espacio público (OBRAS ESPACIO PÚBLICO) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | **$ 39.239.300,00** |
| A6 | Obras de **Ciclo-infraestructura** con acciones de construcción y/o conservación | $ 550.444.287,00 | $ 149.555.712,78 | $ 14.944.562,00 | $ 3.458.441,00 | $ 10.683.573,00 | **$ 729.086.576,00** |
| A7 | Obras de **Puentes vehiculares y/o peatonales** de escala local sobre cuerpos de agua con acciones de conservación | $ 157.269.796,00 | $ 42.730.203,57 | $ 4.269.875,00 | $ 988.126,00 | $ 3.052.449,00 | **$ 208.310.450,00** |
| A9 | **COMPONENTE MALLA VIAL LOCAL - Acciones de Movilidad** | $ 2.798.964.407,00 | $ 762.608.042,00 | $ 80.231.475,00 | $ 18.567.011,00 | $ 57.355.901,00 | **$ 3.717.726.836,00** |
| | | | | | | **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 7.425.076.621,00** |

**Nota:** Es importante anotar que esta discriminación se hizo con base en lo señalado en la oferta económica pactada para el contrato de la referencia. Teniendo en cuenta los lineamientos del fondo para cada uno de los rubros allí establecidos.

*8.4. "Programación de obra actualizada."*

**RESPUESTA:** Nuevamente se reitera la manifestación por parte del contratista respecto a la imposibilidad de construir una programación de obra del contrato, toda vez que a la fecha no se cuenta

con la totalidad de segmentos definidos para intervención y esto es insumo fundamental para poder entregar un cronograma total del contrato. Sin embargo, de carácter preliminar e informativo se remite la programación y orden de intervención de los que serían los posibles segmentos de acciones de movilidad pertenecientes al grupo 1.

8.5. *"Acta de fijación de ítems no previstos, según lo estipulado en el comité del pasado 19 de junio del presente año."*

**RESPUESTA:** Se remitirá en comunicado independiente lo solicitado

9. Se anota que aun cuando dentro del presupuesto de las acciones de movilidad Grupo 1 de carácter preliminar e informativo enviado mediante comunicado OFC-COP-427-02T-032-2025 no se discriminaron de manera puntual los componentes ambientales, sociales ni el Plan de Manejo de Tráfico, el contratista con base en la tabla adjunta en el numeral 8.3. donde se establece que el valor total disponible para acciones de movilidad es de $ 3.717.726.836,00, así:

| RUBRO | DESCRIPCIÓN | COSTO DIRECTO | A.I.U. 27,1700% | Costo actividades SG-SST y Plan de Manejo Ambiental obras de espacio público 2,7150% | Costo actividades Gestión social obras de espacio público 0,6283% | Costo actividades Plan Manejo de trafico, señalizacion y Desvios obras de espacio público 1,9409% | COSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A9 | COMPONENTE MALLA VIAL LOCAL - Acciones de Movilidad | $ 2.798.964.407,00 | $ 762.608.042,00 | $ 80.231.475,00 | $ 18.567.011,00 | $ 57.355.901,00 | **$ 3.717.726.836,00** |

Tuvo en cuenta este valor tope al momento de realizar la propuesta de intervención de acciones de movilidad, información que en ejercicio de la Interventoría también se podía constatar con la información de la oferta económica que fue entregada dentro de los documentos enviados al inicio del contrato en comunicado No. OFC-COP-427-02T-001-2025 del 07/03/2025. Por lo que no se entiende por qué se hace referencia a que la omisión de estos aspectos puede representar un riesgo de desequilibrio económico en el desarrollo del contrato. Si bien, el contratista ha velado por garantizar la sostenibilidad técnica y financiera de las actividades propuestas y con este fin a realizado las propuestas de intervención.

Así las cosas, cómo se solicitó en comunicado No. OFC-COP-427-02T-038-2025 para poder definir conjuntamente y avanzar con la elaboración y aprobación del acta de fijación de precios No. 1 se reitera la solicitud de programar una mesa de trabajo.

Sin otro particular,

Cordialmente,

***JESÚS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS***
CC. No. 6.774.345 de Tunja
Representante Legal

*Proyecto: Jessica H - Lorena Lozano B.*
*Reviso: Guillermo Nuñez.*
*Reviso y aprobó: Ing. Elquin Hernández R*

**OFC-COP-427-02T-041-2025**

Bogotá D.C., 25 de junio de 2025.

Señores
**R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S**
**CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ.**
Carrera 38A N.º 25 – 58 Bogotá D.C - rymchapinerovias428@gmail.com

**Referencia:** **Contrato de Obra No. 427-2024-COP-FDLCH (120365)**, Objeto: "REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMETANCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO, Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y ESPACIO PUBLICO, INTERVENCION DE CICLO INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION DE PUENTES DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C"

**Asunto:** **PROGRAMACIÓN ETAPA PRELIMINAR**

Cordial saludo.

Por medio del presente documento se remite la programación correspondiente a la etapa preliminar del contrato de la referencia conforme se indica en el Anexo técnico. Allí se encuentran detalladas las actividades de revisión, verificación, elaboración de planes, documentos y gestiones ante terceros dentro de los tiempos establecidos. Sin embargo, es de resaltar que a la fecha debido a que no se cuenta con la definición formal de los segmentos y/o elementos priorizados y preseleccionados que conforme el Anexo técnico deben ser entregados por el Fondo de Desarrollo Local en la etapa preliminar, las actividades de ajuste y/o complementación de diagnósticos, estudios y diseños existentes continúan en gestión.

Se anota, que dichas actividades se ejecutaron desde el inicio del contrato con el debido acompañamiento de la Interventoría y de la supervisión del FDLCH. Sin embargo, el avance que se ha tenido hasta la fecha ha estado sujeto a las distintas determinaciones que se han presentado en el desarrollo del contrato, una de ellas, las tareas que se adelantaron inicialmente en los 5 CIVs de la vereda el Verjón de los cuales se alcanzó a realizar topografía, presupuestos preliminares y solicitud de PMT; segmentos que luego fueron descartados para intervención ya que no cumplían con lo pertinente para su ejecución dentro del alcance del contrato de la referencia por localizarse en zona rural de la localidad.

Adicional a lo anterior, en la medida en que se han definido posibles intervenciones, conforme se acuerda durante los comités y recorridos de seguimiento semanal, se ha avanzado en el desarrollo de las actividades de los segmentos viales de la Carrera 4 entre Calles 60ª y Calle 59, adelantando las tareas de inspecciones y presupuestos preliminares.

De este modo, con el fin de avanzar se reitera nuevamente la necesidad de que el FDLCH defina de manera definitiva los segmentos que harán parte de la ejecución del presente contrato y conforme el Anexo Técnico sean entregados los insumos de Estudios y diseños existentes en el Banco de Diseños del FDLCH.

Sin otro particular,

Cordialmente,



***JESÚS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS***
CC. No. 6.774.345 de Tunja
Representante Legal

*Proyectó: Lorena Lozano B.*
*Revisó: Guillermo Nuñez.*
*Revisó y aprobó: Ing. Elquin Hernández R*

Anexos:

- *Documentos en formato Project y PDF de la programación de la etapa preliminar*

**OFC-COP-427-02T-042-2025**

Bogotá D.C., 25 de junio de 2025.

Señores
**R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S**
**CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ.**
Carrera 38A N.º 25 – 58 Bogotá D.C - rymchapinerovias428@gmail.com

**Referencia:** **Contrato de Obra No. 427-2024-COP-FDLCH (120365)**, Objeto: "REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMETANCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO, Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y ESPACIO PUBLICO, INTERVENCION DE CICLO INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION DE PUENTES DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C"

**Asunto:** **REMISIÓN ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS No. 1 (PRECIOS NO PREVISTOS DEL 1 AL 14) CONFORME OBSERVACIONES ATENDIDAS EN COMUNICADO No. OFC-COP-427-02T-040-2025**

*ALCANCE COMUNICADOS No. OFC-COP-427-02T-038-2025, OFC-COP-427-02T-037-2025, OFC-COP-427-02T-034-2025 Y OFC-COP-427-02T-031-2025*

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta lo manifestado por la Interventoría en el comunicado No. R&M-033-428-2024, se envía nuevamente el Acta De Fijación De Precios No. 1 con los ajustes correspondientes y con base en las justificaciones relacionadas en comunicado No. OFC-COP-427-02T-042-2025 anexo al presente documento.

Sin otro particular,

Cordialmente,

***JESÚS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS***
CC. No. 6.774.345 de Tunja
Representante Legal

*Proyecto: Lorena Lozano B.*
*Reviso: Guillermo Nuñez.*
*Reviso y aprobó: Ing. Elquin Hernandez R*

Anexos:

- OFC-COP-427-02T-040-2025-RESPUESTACOMUNICADO No. R&M-033-428-2024 Y ALCANCE COMUNICADO No. OFC-COP-427-02T-038-2025
- 250625_APUs_NPs_CTO_427_V2_AFP_1_(INT) en formato Excel y PDF
- 250625_ACTA_DE_FIJACION_DE_PRECIOS_NO_PREVISTOS_No. 1_RTA_OBS_1_200625 en formato Excel y PDF
- 250625_INFORMACIÓN RUBROS CONTRATO en formato Excel
- 250625_PROGRAMACION ACCIONES DE MOVILIDAD GRUPO 1_V.0 en formato Project y PDF

**OFC-COP-427-02T-043-2025**

Bogotá D.C., 25 de junio de 2025.

Señores
**R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S**
**CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ.**
Carrera 38A N.° 25 – 58 Bogotá D.C - rymchapinerovias428@gmail.com

**Referencia:** **Contrato de Obra No. 427-2024-COP-FDLCH (120365)**, Objeto: "REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMETANCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO, Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y ESPACIO PUBLICO, INTERVENCION DE CICLO INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION DE PUENTES DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C"

**Asunto:** **ENTREGA PROGRAMACIÓN PRELIMINAR (INFORMATIVA) ORDEN DE INTERVENCIÓN ACCIONES DE MOVILIDAD URBANAS GRUPO 1**

Cordial saludo.

Por medio del presente documento se remite la programación preliminar e informativa de lo que sería el orden de intervención de los CIVs correspondientes al Grupo 1 de acciones de movilidad urbanas propuesto por el contratista. Es de anotar que dicha programación estará sujeta a la aprobación de PMTs por parte de la SDM, por lo que si es necesario la misma se ajustará conforme las necesidades de la obra.

Sin otro particular,

Cordialmente,

***JESÚS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS***
CC. No. 6.774.345 de Tunja
Representante Legal

*Proyectó: Lorena Lozano B.*
*Revisó: Guillermo Nuñez.*
*Revisó y aprobó: Ing. Elquin Hernández R*

Anexos:

- *Documentos en formato Project y PDF de la programación Grupo 1 de acciones de movilidad urbanas*

**OFC-COP-427-02T-044-2025**

Bogotá D.C., 25 de junio de 2025

Señores
**R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S**
**CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ.**
Carrera 38A N.° 25 – 58 Bogotá D.C - rymchapinerovias428@gmail.com

**Referencia: Contrato de Obra No. 427-2024-COP-FDLCH (120365)**, Objeto: "REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMETANCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO, Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y ESPACIO PUBLICO, INTERVENCION DE CICLO INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION DE PUENTES DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C"

**Asunto:** Radicación Plan de Calidad

Cordial Saludo.

Por medio del presente, me permito realizar la radicación de manera física del plan de calidad en cumplimiento de las obligaciones del contratista del contrato de la referencia, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

***JESÚS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS***
CC. No. 6.774.345 de Tunja
Representante Legal
Folios 29 sin incluir este
*Proyectó: Daniela Fernanda Bolivar Casas*
*Revisó y aprobó: Ing. Elquin Hernández Rojas*