DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	PRONE	**Contrato AOM**	GGC-733-19	**Etapa Contrato AOM**	AOM	**Fecha Informe**	15-09-2025	**Periodo Informe**	sep-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-733-19	**Etapa Contrato**	AOM	**Departamento**	ARAUCA

Municipio	SARAVENA	**Contratista**	ENELAR S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	1

Interventor	HCR INGENIEROS S.A.S. y SOLUCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA S.A.S., CONSORCIO INTERPRONE 2019	**Fiducia**	FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	**Encargo Fiduciario**	PRONE-GGC-733-19

CONTRATO DE AOM

Contratista	ENELAR S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	FREDDY RODRIGUEZ TORRES	**Apoyo Jurídico**	ANGELA MARCELA MARTIN BEDOYA	**Supervisor**	Carlos Arturo Rodriguez Sanchez

Objeto del Contrato AOM

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO LA ESPERANZA MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE".

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del Fondo PRONE asignados para llevar a cabo El Proyecto, ejecutando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contarto del administrador.
Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los terminos del artículo 87,9 de la Ley 142 de 1994, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos de distribución aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la infraestructura para el Proyecto descrito en el Apéndice Técnico.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
Poliza de Cumplimiento	49-44-101020699	$ 256.219.913,80	23/08/2023	19-12-2024	Seguros del Estado S.A.
Devolucion de pagos	49-44-101020699	$ 640.549.784,50	24/08/2023	20-12-2024	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción Contrato AOM	06-12-2019	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	13-07-2022
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	13-07-2022	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	13-07-2022

Fecha de terminación del contrato AOM	19-12-2039	**Fecha para liquidación contrato AOM**	19-12-2039	**Termino legal para liquidación AOM**	6361 DÍAS

Número de otrosíes	7	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
OTROSI No 1	05-11-2021	El 05 de noviembre de 2021, se suscribió por las partes el Otrosí No. 1, en el cual se modificó el Anexo No. 2 "Cronograma", estableciendo como fecha de finalización de la etapa 4, el 05 de junio de 2022.
OTROSI No 2	05-06-2022	El 05 de junio de 2022, se suscribió por las partes el Otrosí No. 2, mediante el cual se prorrogó el plazo para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero del contrato hasta el 05 de marzo de 2023.
OTROSI No 3	03-04-2023	El 03 de marzo de 2023, se suscribió por las partes el Otrosí No. 3, mediante el cual se prorrogó el plazo para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero del contrato hasta el 05 de junio de 2023.
OTROSI No 4	02-06-2023	El 02 de junio de 2023, se suscribió por las partes el Otrosí No. 4, mediante el cual se prorrogó el plazo para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero del contrato hasta el 03 de septiembre de 2023.
OTROSI No 5	29-08-2023	El 29 de agosto de 2023, se suscribió por las partes el Otrosí No. 5, mediante el cual se prorrogó el plazo para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero del contrato hasta el 02 de noviembre de 2023.
OTROSI No 6	02-11-2023	El 02 de noviembre de 2023, se suscribió por las partes el Otrosí No. 6, mediante el cual se prorrogó el plazo para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero del contrato hasta el 19 de diciembre de 2023.
OTROSI No 7	19-12-2023	El 19 de diciembre de 2023, se suscribió el otrosí 7, mediante el cual se modificó el subnumeral bb) del numeral 1 de la Cláusula Décima del contrato, ampliando el término por sesenta y seis (66) días calendario contados, es decir, hasta el 23 de febrero de 2024 con la finalidad de suscribir el Acta de Terminación y Balance Financiero del Contrato PRONE GGC 733 de 2019

Número de usuarios energizados	403	**Fecha acta energización de usuarios**	13-07-2022

Avance contrato AOM	12%	**Ultimo informe Constratista**	

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	**Acciones a realizar ultimo informe**
Se debe elaborar otro sí No. 7 al contrato	Modificar la constitución de pólizas todo riesgo sobre los activos.
se encuentra dentro del plazo para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero de conformidad con los plazos establecidos contractualmente	Se debe constituir las pólizas sobre la anterior modificación y ampliando plazos de cobertura

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
A la fecha se encuentra dentro del plazo para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero de conformidad con los plazos establecidos contractualmente.	26/07/2024	NO	Acta de Terminación y Balance financiero	Acta de Terminación y Balance financiero
Polizas de la etapa de Administracion de la construcción y puesta en Operación estan por vencerse	26/07/2024	SI	Polizas cumplimiento	Polizas
No se encontraron polizas de la etapa de AOM	26/07/2024	SI	Polizas etapa AOM	Polizas
No existe Carpeta de la etapa de AOM	26/07/2024	SI	Carpeta etapa AOM	Carpeta digital
Radicado 2-2024-027612 SOLICITUD MODIFICACION CLAUSULA PÓLIZAS ETAPA AOM CONTRATO PRONE GGC-733 DE 2019	15/05/2025	SI	Modificación de la cláusula de garantías AOM	Otrosí
Radicado 2-2024-025879 Solicitud actualización de la póliza del contrato PRONE GGC 733 de 2019	15/05/2025	SI	Polizas etapa AOM	Polizas
Radicado 2-2024-019872 Solicitud documentación Contrato PRONE GGC 733 de 2019 para suscripción de ATBF	15/05/2025	SI	Acta de Terminación y Balance financiero	Acta de Terminación y Balance financiero
Radicado 2-2025-027269 Requerimiento ampliación de vigencia de la garantía de cumplimiento del contrato PRONE GGC 733 de 2019	15/09/2025	SI	Polizas etapa AOM	Polizas

Firma	FREDDY RODRIGUEZ TORRES