DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	PRONE	**Contrato AOM**	PRONE-GGC-734-19	**Etapa Contrato AOM**	LIQUIDACIÓN - AOM	**Fecha Informe**	15-09-2025	**Periodo Informe**	sep-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	PRONE	**Contrato**	PRONE-GGC-734-19	**Etapa Contrato**	LIQUIDACIÓN - AOM	**Departamento**	CHOCÓ		
Municipio	Quibdo			**Contratista**	DISPAC S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	1		
Interventor	DEPI S.A.S.	**Fiducia**	CORFICOLOMBIANA S.A.			**Encargo Fiduciario**	PRONE-GGC-734-19		

CONTRATO DE AOM

Contratista	DISPAC S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	FREDDY RODRIGUEZ TORRES	**Apoyo Jurídico**	ANGELA MARCELA MARTIN BEDOYA	**Supervisor**	Carlos Arturo Rodriguez Sanchez

Objeto del Contrato AOM

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnorm ales del Mercado de Com ercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los m unicipios del Sistema Interconectado Nacional - SIN conform e los reglam entos técnicos vigentes, m ediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN ANTONIO MUNICIPIO DE NOVITA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los térm inos del presente C ontrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Norm alización de Redes Eléctricas- PRONE.

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato, el O PERADOR DE RED deberá adm inistrar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo El Proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN ANTONIO MUNICIPIO DE NOVITA , ejecutando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de contratación de obras, las actividades de sum inistro, co nstrucció n y liquidación de obras, las actividades de recibo y term inación del contrato del adm inistrador.

Así m ism o, deberá energizar y recibir en aporte, en los térm inos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Adm inistración, Operación y M antenim iento (en adelante AOM), efectu ar la reposición de los activos de distribución aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto descrito en el Apéndice Técnico.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	09-12-2019		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	05-10-2022	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	05-10-2022		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	05-10-2022	
Fecha de terminación del contrato AOM	15-01-2040	**Fecha para liquidación contrato AOM**	15-01-2040	**Termino legal para liquidación AOM**	6305 DÍAS
Número de otrosíes	9	**Suspendido**	NO	**Desde** / **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
Otrosí No. 1	13 de abril de 2021	por medio del cual, se modificó el plazo de ejecución del contrato, hasta el 28 de agosto de 2021, así como el Anexo 2 “Cronograma”, del contrato .
Otrosí No. 2	27 de agosto de 2021	por medio del cual, se modificó el plazo de ejecución del contrato, hasta el 11 de noviembre de 2021, así como la modificación del Anexo 2 “Cronograma”, del contrato.
Otrosí No. 3	24 de diciembre de 2021	por medio del cual, se modificó el plazo de ejecución del contrato, hasta el 10 de abril de 2022, así como la modificación del Anexo 2 “Cronograma”, del contrato
Otrosí No. 4	31 de marzo de 2022	por medio del cual, se modificó el plazo de ejecución de la Actividad de administración de la Construcción y Puesta en Operación del Contrato, hasta el 25 de mayo de 2022, y se modificó el Anexo 2“cronograma” del contrato.
Otrosí No. 5	25 de mayo de 2022	por medio del cual, se modificó el plazo para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero, hasta el 24 de marzo de 2023, mediante el cual se modificó el Anexo 2 “cronograma” para incluir la etapa Suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero, se modifica el plazo de la Actividad de administración de la Construcción y Puesta en Operación del Contrato, hasta el 24 de junio de 2022, y se modificó el Anexo 2“cronograma” del contrato.
Otrosí No. 6	24 de marzo de 2022	por medio del cual, se amplió el plazo para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero, hasta el 30 de mayo de 2023.
Otrosí No. 7	29 de mayo de 2022	por medio del cual, se amplió el plazo para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero, por dos meses adicionales y se modifica la cláusula décima segunda del contrato, respecto de las garantías de la etapa de AOM.
Otrosí No. 8	21 de julio de 2023	por medio del cual, se amplió el plazo para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero, por un mes adicional.
Otrosí No. 9	30 de agosto de 2023	por medio del cual, se amplió el plazo para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero, por un mes adicional.

Número de usuarios energizados	98	**Fecha acta energización de usuarios**	05-10-2022
Avance contrato AOM	11%	**Ultimo informe Constratista**	

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
pólizas de AOM	No han sido aprobadas por el GGC.

Lista de Reuniones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
Faltan Actas de Terminación y Balance Financiero.	25/11/2024	SI	Actas de Terminación y Balance Financiero	Terminación y Balance Financiero
Se deben remitir las pólizas de la etapa AOM al GGC, para su aprobación	25/11/2024	SI	Polizas AOM	Polizas de cumplimiento
Radicado 2-2024-016030 Respuesta a radicados interno No. 1-2024-008051, y requerimiento de pólizas AOM	15/05/2025	SI	Pólizas AOM	Pólizas AOM
Radicado 3-2025-019281 Remisión para aprobación de póliza de cumplimiento del contrato PRONE GGC 737 de 2019.	15/09/2025	SI	Pólizas AOM	Pólizas AOM
Radicado 3-2025-038497 Remisión de documentos para publicación en SECOP I – Contrato PRONE GGC No. 737 de 2019	15/09/2025	SI	Documentación SECOP I	SECOP I

Firma	FREDDY RODRIGUEZ TORRES