**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo** | PRONE | **Contrato AOM** | GGC-772-19 | **Etapa Contrato AOM** | LIQUIDACIÓN - AOM | **Fecha Informe** | 29-09-2025 | **Periodo Informe** | sep-25 |

**CONTRATO DE EJECUCION**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo** | PRONE | **Contrato** | GGC-772-19 | **Etapa Contrato** | LIQUIDACIÓN - AOM | **Departamento** | ATLÁNTICO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Municipio** | Santa Lucia | **Contratista** | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E | **Número de proyectos** | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Interventor** | CIVEL - PROINGES | **Fiducia** | Alianza Fiduciaria | **Encargo Fiduciario** | PRONE-GGC-772-19 |

**CONTRATO DE AOM**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contratista** | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E | **Apoyo técnico** | FREDDY RODRIGUEZ TORRES | **Apoyo Jurídico** | Mónica Beatriz Pinto Rondón | **Supervisor** | María Victoria Ramírez Martínez |

**Objeto del Contrato AOM**

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en Los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional -SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA FÉ EN DIOS el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en Los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

**Alcance del Contrato AOM**

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo EL Proyecto, ejecutando las actividades previas a la contratación de obras, Las actividades de contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato del administrador.
Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de La Ley 142 de 1994, la infraestructura construida, realizar Las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos de distribución aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto descrito en el Apéndice Técnico.

**Pólizas**

| Tipo de Garantía | Número de Póliza | Valor Asegurado | Fecha de aprobación | Fecha de vencimiento | Entidad Aseguradora |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de suscripción Contrato AOM** | 13-12-2019 | | **Fecha acta de inicio Contrato AOM** | 10-08-2022 | |
| **Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación** | 10-08-2022 | | **Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM** | 10-08-2022 | |
| **Fecha de terminación del contrato AOM** | 30-12-2039 | **Fecha para liquidación contrato AOM** | 30-12-2039 | **Termino legal para liquidación AOM** | 6351 DÍAS |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número de otrosíes** | 0 | **Suspendido** | NO | **Desde** | |
| | | | | **Hasta** | |

**Resumen trámites jurídicos del contrato**

| Consecutivo | Fecha de modificación | Objeto/detalle |
|---|---|---|
| Otrosí N° 1 | 30 de septiembre de 2020 | mediante el cual se cedió el contrato PRONE GGC 772-2019 a la empresa CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P, a partir del 01 de octubre de 2020. |
| Otrosí N° 2 | 04 de mayo de 2021 | mediante el cual se modificó el plazo de la actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación y como consecuencia se modificó el anexo 2 “cronograma” del contrato PRONE GGC 772-19 |
| Otrosí N° 3 | 04 de mayo de 2021 | mediante el cual se modificó el plazo de ejecución de las actividades de Suministro y Construcción de obras y liquidación hasta el 21 de marzo de 2022, y se mantiene el plazo de ejecución de la actividad de |
| Otrosí N° 4 | 22 de marzo de 2022 | mediante el cual se modificó el plazo de la actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación y como consecuencia se modificó el anexo 2 “cronograma” del contrato PRONE GGC 772-19 |
| Otrosí N° 5 | 15 de julio de 2022 | mediante el cual se modificó el plazo de la Actividad Administración de la Construcción y Puesta en Operación y como consecuencia se modificó el anexo 2 “cronograma” del contrato PRONE GGC 772-19 |
| Otrosí N° 6 | 15 de septiembre de 2022 | mediante el cual se modificó el plazo de la Actividad Administración de la Construcción y Puesta en Operación y como consecuencia se modificó el anexo 2 “cronograma” del |
| Otrosí N° 7 | 02 de diciembre de 2022 | mediante el cual se modificó el plazo de la Actividad Administración de la Construcción y Puesta en Operación y como consecuencia se modificó el anexo 2 “cronograma” del contrato PRONE GGC 772-19 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número de usuarios energizados** | 200 | **Fecha acta energización de usuarios** | 10-08-2022 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Avance contrato AOM** | 12% | **Ultimo informe Constratista** | |

| Conclusiones Evaluación Técnica - último informe | Acciones a realizar ultimo informe |
|---|---|
| La clausula de garantias necesita modificación | FRENTE ALAS ACTIVIDADES DE AOM Y REPOSICIÓN |
| | |

**Lista de Reuniones**

| Reuniones realizadas | Visitas de campo realizadas |
|---|---|
| | |

**Observaciones Apoyo Técnico**

| Comentario | Fecha de Creación | Requiere seguimiento | Nombre Documento | Tipo de Documento |
|---|---|---|---|---|
| Se encuentra en elaboración de Acta de Terminación y Balance financiero | 30/09/2024 | SI | Acta de Terminación y Balance financiero | Acta de Terminación y Balance financiero |
| No tiene Polizas AOM | 30/09/2024 | SI | Carpeta AOM | Polizas de cumplimiento e Informes AOM |
| Radicado 2-2024-027617 SOLICITUD MODIFICACION CLAUSULA GARANTIAS CONTRATO PRONE 772 DE 2019 | 19/05/2025 | SI | PólizasAOM | Polizas AOM |
| Radicado 2-2025-006975 Reiteración de solicitud con radicado No.2-2024-027617 del 16 de agosto de 2024, sobre revisión y/o aprobación de la propuesta de modificación de la cláusula de garantías AOM para el contrato PRONE-GGC-772-2019. | 29/09/2025 | SI | PólizasAOM | Polizas AOM |

| **Firma** | FREDDY RODRIGUEZ TORRES |
|---|---|