Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-1366-2024	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	26-08-2025	**Periodo Informe**	15-05-2025 - 13-06-2025
Departament	Caquetá	**Municipio**	San Vicente del Caguán	**Comité**	CAFAER	**Número acta**	69	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADOR DEL CAQUETA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Andres Mauricio Ruiz Molano	**Apoyo Jurídico**	Kelly Michelle Orozco	**Supervisor**	VICTOR JOSE PATERNINA NOVOA		
Interventor		**Fiducia**	Fiduciaria de Occidente S.A.	**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CON MONTAJE DE SUBESTACIÓN 34.5 KV Y SUBESTACIÓNES EN POSTE PARA LA ZONA RURAL DE CRISTALINA Y BAJO LOZADA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, EL OPERADOR DE RED deberá administrar y ejecutar los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo el Proyecto, realizando las actividades de la FASE IACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN la cual se desarrolla así: Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra y Contratación De Obra, Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra y Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura, y de las actividades inherentes a la FASE II-ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (en adelante AOM).

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	61-44-10105743	$ 11.305.484.968		24-01-2028	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	61-44-10105743	$ 2.826.371.242		24-01-2030	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	61-44-10105743	$ 2.826.371.242		24-01-2027	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	61-44-10105743	$ 11.305.484.968		24-01-2028	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	61-44-10105743	$ 2.826.371.242		24-01-2030	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	61-44-10105743	$ 2.826.371.242		24-01-2027	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	61-44-10105743	$ 11.305.484.968		24-01-2028	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	61-44-10105743	$ 2.826.371.242		24-01-2030	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	61-44-10105743	$ 2.826.371.242		24-01-2027	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	61-44-10105743	$ 11.305.484.968		24-01-2028	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	61-44-10105743	$ 2.826.371.242		24-01-2030	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	61-44-10105743	$ 2.826.371.242		24-01-2027	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	15-01-2025	Fecha acta de inicio	15-01-2025	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	14-02-2027

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	15-01-2025	24-01-2025	%0,83	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	15-01-2025	03-02-2025	%0,83	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos para la contratación de la interventoría según corresponda.	03-02-2025	17-02-2025	%0,83	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	17-02-2025	03-03-2025	%0,83	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	03-03-2025	17-03-2025	%0,83	%100
Etapa 1	Elaboración de pliego de contratación de Obra	15-01-2025	03-02-2025	%0,83	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda para el contrato de obra y/o suministro	03-02-2025	17-02-2025	%0,83	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas para el contrato de obra y/o suministro	17-02-2025	03-03-2025	%0,83	%100
Etapa 1	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	03-03-2025	22-03-2025	%0,89	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	22-03-2025	07-04-2025	%0,83	%0
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	07-04-2025	26-04-2025	%0,83	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	07-04-2025	26-04-2025	%0,83	%30
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	07-04-2025	26-04-2025	%0,83	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	07-04-2025	26-04-2025	%0,83	%0
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	07-04-2025	26-04-2025	%0,83	%0
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	07-04-2025	21-04-2025	%0,83	%100
Etapa 1	Enviar cronograma de obra con horizonte mensual aprobado por la interventoría	21-04-2025	05-05-2025	%0,83	%0
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	05-05-2025	14-05-2025	%0,83	%0
Etapa 2	Avance de obra del 30%	15-05-2025	11-09-2025	%15	%0
Etapa 2	Avance de obra del 60%	11-09-2025	30-12-2026	%15	%0
Etapa 2	Avance de obra del 80%	30-12-2026	19-04-2026	%15	%0
Etapa 2	Acta de recibo de obras	19-04-2026	14-06-2026	%15	%0
Etapa 2	Actas de liquidación de los contratos	14-06-2026	14-07-2026	%10	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
	de suministro y obra, según corresponda				
Etapa 3	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	15-07-2026	23-08-2026	%3	%0
Etapa 3	Acta de liquidación Contrato de Interventoria	23-08-2026	20-09-2026	%3	%0
Etapa 3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	20-09-2026	18-12-2026	%3	%0
Etapa 3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato.	18-12-2026	16-01-2027	%3	%0
Etapa 3	Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación.	16-01-2027	14-02-2027	%3	%0

Fecha de terminación del contrato	14-02-2047	**Fecha para liquidación contrato**	13-08-2047	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde** **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%26,25	**Avance contrato real**	%8,75	**Retraso contrato**	%17,5		
Avance obra proyectado	%-148	**Avance de obra real**	%	**Retraso obra**	%		
Ultimo informe Constratista	15-05-2025 - 13-06-2025	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**		**Acciones a realizar – último informe**			

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%0	**Valor Total del Contrato**	$ 56.527.424.841	**Valor Total Pagado**	$ 0

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
10-04-2025	1	PRIMER DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2024	$ 28.263.712.421	Grabado
11-07-2025	2	SEGUNDO DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2025	$ 8.432.446.953	Grabado
22-10-2025	3	TERCER DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2025	$ 8.525.780.499	Grabado
17-06-2026	4	CUARTO DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2026	$ 4.503.527.278	Grabado

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
18-11-2026	5	QUINTO DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2026	$ 6.801.957.690	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Novedades

Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo