ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	12 Junio 25	ACTA No.	24
HORA DE INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:			
DEPENDENCIA:	Técnica - Interventoría - Contratista -		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Contrato de obra ICCU-139 de 2025 - Metodología Inventarios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Compromisos de la reunión anterior

Se da inicio a la reunión con la presentación de los asistentes y se da lectura a los Compromisos de la reunión anterior se informa que en cuanto a la metodología de trabajo de Campo que estaba pendiente por aprobación se hizo una mesa conjunta interventoría y Contratista y se aprobó el 16 mayo 2025. Respecto al informe que se había solicitado Por parte del ICCU en relación a novedades en el trampo se informa que Fue remitido Por lo que la supervisión del ICCU informa que se consultara internamente acerca de los Sectores en los municipios que Faltan por definir.

Por Parte del Contratista se manifiesta la importancia de la definición de los sectores que estan Pendientes Por alguna definición del tramo Para evitar mayores retrazos. Al respecto la Interventoría informa desde inicios de mayo se sostubo reunión en ICCU con el estructurador del Proyecto y los Sectores están definidos asi como los tramos que tienen Pendiente alguna definición por lo que actualmente se Puede ejecutar al 100%. todos los sectores definidos Por loque este NO es motivo dre retrazo

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia diligenciada por cada uno de los participantes.

Powered by CamScanner

ICCU	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :		ACTA No.	
HORA DE INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:			
DEPENDENCIA:	Técnica - Interventoría - Contratista -		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Contrato de obra ICCU-139 de 2025 - Metodología Inventarios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

• tramo simijaca: Por parte del residente de interventoría se consulta sobre este tramo ya que tiene 2 tramos en pavimento flexible en muy mal estado y ya que se había hablado en reunión con el estructurador de Proyecto ICCU la posibilidad de que el contratista en su análisis de presupuesto posterior a la caracterización pueda realizar un mejoramiento con Fresado y que con el material producto se pueda utilizar en diseño para mejoramiento. Se informa por el contratista que es importante tener en cuenta que la actividad de Fresado no esta actualmente en los ítems del contrato.

• Ruta crítica

Dentro de la reunión del pasado 15 de mayo 2025 en los compromisos se solicitó el Plan de contingencia ya que se encontraban retrazos en inventarios y visitas de caracterización con especialistas. a la Fecha interventoría informa que no se ha recibido dicho plan. A la Fecha la interventoría informa que tan solo quedan 18 días para la realización de apiques y laboratorios. El contratista manifiesta que entregará el plan de Contingencia y que realizará en los tiempos lo que se encuentra 100%. definido, pero que requiere que lo antes posible la definición de los tramos que tienen alguna novedad quede definido.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia diligenciada por cada uno de los participantes.

Powered by CamScanner

ICCU	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :		ACTA No.	
HORA DE INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:			
DEPENDENCIA:	Técnica - Interventoría - Contratista -		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Contrato de obra ICCU-139 de 2025 - Metodologia Inventarios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Sectores por definición

Simijaca: 2.26 km (tramo con pavimento o placa huella).

Se solicita la presentación de NP de Fresado y de apique sobre asfalto existente. Para el lunes 16/06/2025.

La Palma: 923m PH

Topaipi: 2.92 km PH

Villagomez: 345 m PH

Susa: 738.3 m PH

Simijaca: 2.267 km PH

Manta: 2.0343 km PH

Choconta: 2.3347 km PH

Sesquile: 3.20 km PH

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
• Reenviar informe tramos con novedad al nuevo supervisor ICCU	12 Jun 2025
• No previsto apique sobre pavimento (susa) No previsto Fresado	16 Jun 2025
• Plan de contingencia	13 Jun 2025

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia diligenciada por cada uno de los participantes.

Powered by CamScanner

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :		ACTA No.	
HORA DE INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:			
DEPENDENCIA:	Técnica - Interventoria - Contratista -		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Contrato de obra ICCU-139 de 2025 - Metodologia Inventarios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

ASISTENCIA

Jonathan Castañeda - Interventoria - Inspector
Carolina Peña Lopez - Ing. Residente - Interventoría.
Edgar Mauricio Beltrán C. - Director Interventoría
Helen Sanchez Coronado - Coordinadora Administrativa - Interventoría
Armando Mendoza - Director de obra - Consorcio YVY
Wilson A. SANTANDER D. - SUPERVISOR ICCU
Luz Angela SANABRIA - SUBDIRECTORA TECNICA. SCV. ICCU
Juan Sebastian Cruz Acevedo - Ingeniero de Apoyo - Interventoría
DAVID DUARTE MEJIA - ING GERENTE PROYECTOS - CONSORCIO YVY.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia diligenciada por cada uno de los participantes.

Powered by CamScanner