ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	17-mar-24	**ACTA No.**	**3**
HORA DE INICIO:	3:00 p. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	3:30 p. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	Virtual		
DEPENDENCIA:	Técnica -ICCU - Interventoría - Contratista - Secretario de planeación Yacopí		

OBJETO DE LA REUNIÓN

contrato de obra ICCU-139 de 2025 -Intervencion en el municipio YACOPI

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Inicialmente se mencionó por parte de la dirección de Interventoria los recorridos iniciales prograamdos a realizar que son los siguientes día Miercoles 19 de marzo 2025 Municipio La palma 8:30AM, Yacopi 2:00PM y día 20 de marzo 2025 Topaipi y Villagomez.

Por parte del supervisor del contrato de ICCU Ing jairo Novoa se informa que en la reunión se encuentra el Ingeniero Yair Contreras Estructurador de proyecto en el ICCU, se informa por el Ingeniero Yair que para este tramo como se habia comentado con la Alcaldesa es que para este tramo de Yacopi no salió todo el corredor del tramo que se seleccionó para el tramo de fondo de caminos sino un tramo especifico de 20.15 km (de acuerdo al anexo técnico contractual) debido a que la idea era favorecer a la mayor cantidad de municipios y debido a que este corredor era tan largo se decidió hacerlo en diferentes fases. Inicialmente se proyectó que se iniciaria desde el casco Urbano de Yacopí y allí de manera continua se deberia hacer la primera Intervención. La unica restricción que habria seria que en el momento en que el contratista o la Interventoria encontraran una condición particular sea bien de las placa huellas o de algun sitio inestable que requiera una intervención grande se tendrian que dejar esas ventanas de lo contratrio todo seria de manera continua. Se informa que se había comentado con la Alcaldesa que para definición de algunas caracteristicas se realizaria con la comunidad. Se solicita al municipio la definición del k0+000 para inicio del proyecto y la longitud de manera continua, no puede ser sectorizado para que en intervenciones posteriores se continue desde el punto fin. Por parte de la secretaria de planeación de Yacopi el Ingeniero Helman Murcia informa que lo mas probable es que el K0+000 no inicie desde el casco urbano del municipio ya que en este sector la vía se encuentra en muy buen estado, por tanto el punto inicial se correria tendiendo en cuenta lo que hablen con el jefe de maquinaria del municipio y teniendo en cuenta lo que diga la Alcaldesa.

El Ingeniero Yair Contreras menciona que seria importante que por parte del Municipio se pueda tener definido el inicio en lo posible ell día de hoy en la tarde para que asi el Supervisor ICCU del proyecto Ing. Jairo Nova pueda entregarle ese punto de inicio al Interventor y al contratista y asi dejar esa coordenada dentro del acta de localización que se realizará, para no tener inconveniente en la ejecución del proyecto en su primera fase que es de caracterización y el tema de apiques. Se informa pior el Secretario de planeación que en lo posible en la tarde del día de hoy se estaría remitiendo el punto de inicio. Se informa por parte de Interventoría que la visita está agendada para el miercoles 19 de marzo 2025 a las 2pm.

Por parte del secretario de planeación se consulta acerca de ¿que obras se realizarán en el tramo a seleccionar?, se informa por el Ing. Yair de ICCU que el proyecto como ya se conoce por parte del municipio, establece que se va a realizar una intervencion con lo que el INVIAS denomina "Nuevas Tecnologias" para poder mejorar la rasante existente dependiendo de las patologias que se establezcan una vez se determine el comportamiento fisico, quimico y mecanico del suelo existente. Es sabido que ese corredor vial constantemente ha venido teniendo mantenimientos y se ha extendido un material de afirmado de manera continua, por tanto la idea es poder con el diseño de mezcla generar una superficie que tenga una competencia diferente en resistencia y permitir que el trafico que pasa lo haga de una manera adecuada. Dentro del proyecto se tienen definidos mantenimientos de obras de drenaje en cuanto a limpieza de alcantarillas, en algunos sectores si asi se determina por el contratista de obra si se requiere o no una capa de Slurry, sin embargo la gran cantidad de las longitudes extendidas debe funcionar si esta capa de recubrimiento. como se mencionada anteriormente hay unos sectores de sitios criticos que no va a ser posible atenderlos por la magnitud que se tenga en los sitios por esa razon en estos puntos se dejaria una ventana de no intervención lo cual habrá que documentarlo. Por tanto sitios criticos no lo incluiria el contrato. Se reitera la importancia de que la zona de intervención sea ubicada lo mas cerca al casco Urbano.

El Ingeneiro Jairo Nova menciona la importancia de que por parte del municipio se tenga establecido antes de la visita el punto de inicio para poder concertarlo el día de la visita.

CONCLUSIONES

Las mencionadas en el acta

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Definición punto inicio por parte del municipio - Se informa que en lo posible en horas de la tarde del día de hoy se remitiria información.	17-mar-25

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia diligenciada por cada uno de los participantes.

Marca temporal	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	EMAIL
17/03/2025 15:28:39	HELEN SANCHEZ	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	COORDINADORA ADMINISTRATIVA	
17/03/2025 15:30:03	HELEN SANCHEZ	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	COORDINADORA ADMINISTRATIVA	helen.sanchez@tpfingenieria.com
17/03/2025 15:32:52	Juan Andrés Garzón Cha	ICCU	Ing. Apoyo	andres.garzon@cundinamarca.gov.co
17/03/2025 15:35:37	JAIRO ANTONIO NOVA R	ICCU	APOYO A LA SUPERVISION	jairo.nova@cundinamarca.gov.co
17/03/2025 15:35:42	Armando Mendoza Marti	CONSORCIO YVY	Director de Obra	amendozam04@gmail.com
17/03/2025 15:35:42	HELMAN MURCIA	ALCALDIA	SECRETARIO DE PLANEACION	secplaneacion@yacopi-cundinamarca.gov.co
17/03/2025 15:35:58	Mary Paola Beltran	ICCU	Profesional Especializado	maryp.beltran@cundinamarca.gov.co
17/03/2025 15:37:38	carolina peña lopez	Interventoria - consorcio ICCU 050	Ing. Residente	carolina.pena@tpfingenieria.com
17/03/2025 15:47:42	Edgar Mauricio Beltrán C	Consorcio INTERVUAL ICU050	Director Interventoría	director1.intervial050@gmail.com