ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	1-ago-25	**ACTA No.**	**34**
HORA DE INICIO:	2:00 p. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	
LUGAR DE REUNIÓN:	Virtual		
DEPENDENCIA:	Técnica		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento - Contrato de obra ICCU-139 de 2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Area Ambiental - Documento Paga
Se presenta la profesional Ambiental Ing. Maria Fernanda Armesto por parte del contratista.
Se solicita por el ICCU tener en cuenta el documento de referencia "Guia ambiental", asi mismo se informa que se realizó visita a los tramos de Río Negro se debe verificar si se requiere solicitud de permisos ambientales en algun municipio.
Se informa por Interventoría que antes de radicar cualquier informe por parte del contratista, se recomienda revisar en conjunto con Interventoria. Tener en cuenta que la observacion principal es separar los PAGA y presentar uno por cada una de las 3 provincias.
2. Seguimiento Técnico
Se realizó seguimiento de avances semanales en el cuadro dispuesto por ICCU "LOTE 2 - Actividades Ejecutadas - ICCU-139-2025" el cual se adjunta y hace parte integral de esta acta.
Temas:
TOPOGRAFIA
Se informa que se debe entregar por parte del contartista para caracterización la parte de Altimetria y planos planta perfil)
Se solicita por el ICCU dejar identificado sitios criticos y obras hidraulicas - se informa por Interventoria y contratista que estos puntos fueron definidos en el inventario. Se informa poe el contartista fechas de inicio de la actividad de topografia en los diferentes municipios:
*ALMEIDAS
Manta - 4 agosto 2025
Choconta - 8 agosto 2025
Sesquile - 13 agosto 2025
*RIO NEGRO
La Palma - 4 agosto 2025
Villagomez - 11 agosto 2025
Topaipi - Yacopi - 13 agosto 2025
*UBATE
Simijaca - 11 agosto 2025
Susa - 11 agosto 2025
Tausa - 13 agosto 2025
Ubate- 5 agosto 2025

ALCANTARILLAS
Se informa por Interventoría que el contratista remitió oficios YVY-134-25 y YVY-158-25 con el presupuesto de obras de drenaje y solicitud de priorizacion, este comunicado se respondio con el comunicado ICCU-S-155-2025 solicitando las memorias de calculo y diseño de alcantarilla tipo. Por otro lado en cuanto a la definicion de obras de drenaje a intervenir se solicita la entrega de la propuesta de intervención.
Reunion contratista e interventoria para ver el tema - martes 4 pm contratista e Interventoría.
LABORATORIOS
Se indica por parte de Interventoría que no es claro la selección de fabricantes, ya que se seleccionaron 3. No se ha evidenciado acompañamiento de fabricantes en las visitas a laboratorio.
Se informa por parte de ICCU la importancia del acompañamiento por parte de los fabricantes segun lo estipulado en la norma.
Se informa por el contratista que se seguira haciendo muestreos con otros fabricantes.
CRONOGRAMA
ICCU informa que de acuerdo a las viosistas realizadas al sector de Rio negro una de las vias que reviste mayor complejidad por acceso y por el estado de la misma es la vía del municipio de Yacopí por lo que recomienda no dejar para el final las intervenciones en este municipio, Interventoria informa que realizó observacion al programa presentado por el contratista por este concepto.
ALTERNATIVAS
Se recomienda tener en cuenta que en caso del no cumplimiento tecnico de los productos a utilizar en los suelos se deben ir buscando alternativas para el mejoramiento de los tramos de a cuerdo a lo indicado en el Anexo técnico del contrato de obra - teniendo en cuenta tambien las garantias de estabilidad de obra.
Se llevara a cabo reunion miercoles en la tarde ICCU - Interventoría
Reunion martes 4 pm contratista e Interventoria. - (tema de Obras hidraulicas)
ANTICIPOS CTO. OBRA -INTERVENTORIA
Se informa que al parecer estarian para martes o miercoles de la siguiente semana. (5 o 6 de agosto 2025.)

CONCLUSIONES

Las mencionadas en el acta.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	**ES-MC-FR-06**
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	**VERSIÓN**	**1**
	ACTA DE REUNIÓN	**FECHA**	**23/02/2025**

COMPROMISOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Ref: Priorizacion Intervención alcantarillas Rta al comunicado comunicado ICCU-S-155-2025.	Del 4 al 6 de agosto 2025.
Los mencionados en el acta y en el cuadro de seguimiento adjunto.	

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia a la reunión.

Marca temporal	NOMBRE COMPLETO	ENTIDAD	CARGO	CORREO ELECTRONICO
1/08/2025 14:41:16	MARIA FERNANDA ARMESTO	CONSORCIO YVY	PROFESIONAL AMBIENTAL	ing.mariafarmesto@gmail.com
1/08/2025 14:41:34	HELEN ANDREA SANCHEZ CORONADO	INTERVENTORIA	COORDINADORA ADMINISTRATIVA	HELEN.SANCHEZ@TPFINGENIERIA.COM
1/08/2025 15:09:32	Maria Paula Escobar F	ICCU	Contratista	maria.escobar@cundinamarca.gov.co
1/08/2025 16:07:50	Carlos Arturo Chaparro Sánchez	Interventoría	Especialista Ambiental	ambiental1.intervial050@gmail.com
1/08/2025 16:14:20	Edgar Mauricio Beltrán Cardenas	Consorcio Intervial 8CCU-050	Director *nterventoris	edgar.beltran@tpfingenieris.con.co
1/08/2025 16:27:45	Sindy Angélica Ramos Gaitán	Consorcio YVY	Director de obra	director3yvy@gmail.com
1/08/2025 16:28:08	ARMANDO MENDOZA MARTINEZ	CONSORCIO YVY	DIRECTOR DE OBRA	amendozam04@gmail.com
1/08/2025 16:30:06	ORLANDO RODRIGUEZ ROZO	CONSORCIO YVY	DIRECTOR DE OBRA - PROVINCIA UBATÉ	director2yvy@gmail.com
1/08/2025 17:06:25	Wilson Santander	ICCU	Supervisor	Wilson.santander@cundinamarca.gov.co
4/08/2025 14:27:06	carolina peña lopez	Consorcio Intervial ICCU 050	Ing. Residente	carolina.pena@tpfingenieria.com

LOTE 2. INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RIONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATO ICCU-139-2025 OBR	CONSORCIO YVY	$ 34.436.321.680,00	Fecha i	1/04/2025
CONTRATO ICCU-220-2025 INT	CONSORCIO INTERVIAL 050	$ 3.865.474.025,00	Fecha i	1/04/2025

FECHA ACTUALIZACIÓN : **1/08/2025**

$ 2.662.834.441,00 | **LONGITUD TOTAL (KM)** 128,79 | 68,81% | **$ 1.832.236.439,75**

TRAMO	PROVINCIA	MUNICIPIO	PROYECTO	KM	FASE I: En ejecución	FASE I: En revisión de INT	FASE I: Aprobado	FASE I: INF	FASE II: Apiques	FASE II: En lab	FASE II: En revisión de INT	FASE II: Aprobado	FASE II: INF	Avance aproximado de actividades del tramo	% AVANCE DEL TRAMO	% DE INCIDENCIA LONGITUD TOTAL A INTERVENIR	AVANCE DEL TRAMO X % TOTAL	OBSERVACIONES	ENTREGA ICCU	REV FASE I
		CHOCONTÁ	**CHOCONTÁ - HATO FIERO - LENGUAZAQUE**		**43%**				**63%**						80,0%	6,71%	5,367%			
1		*Cambió en un segmento el track inicial, solicitado por la Alcaldia del municipio al ICCU y conceptuado favorablemente por ICCU.	Longitud contractual	8,64	x	25/07/2025	30/07/2025	no						TOPOGRAFIA	50,0%			*21/07/2025 informe fase I Recibido 18 jul 2025. *08/08/2025 INFORME FINAL FASE I * Topografía 08/08/2025		
			Levantamiento	8,78	x	18/07/2025	28/07/2025	no						INVENTARIO VIAL	80,0%					
			Longitud de placa huella encontrada	2,13					x				si	APIQUES (22)	100,0%			*08/08/2025 INFORME FINAL FASE II		
			Longitud disponible para intervención	6,65						x	4/08/2025	11/08/2025	no	LABORATORIOS (22)	90,0%					
		SESQUILÉ	**VÍA SESQUILÉ GUATAVITA - HATO - RANCHERA - EL UVAL - EL HATO**		**43%**				**63%**						80,0%	13,54%	10,833%			
2	**ALMEIDAS**		Longitud contractual	17,44	x	25/07/2025	30/07/2025	no						TOPOGRAFIA	50,0%			*21/07/2025 informe fase I *08/08/2025 INFORME FINAL FASE I *13/08/2025 - Inicio Topografía		
			Levantamiento	17,38	x	18/07/2025	28/07/2025	no						INVENTARIO VIAL	80,0%					
			Longitud de placa huella encontrada	3,24					x				si	APIQUES (47)	100,0%					
			Longitud disponible para intervención	14,14						x	8/08/2025	13/08/2025	no	LABORATORIOS (47)	90,0%			Estratigrafia 20 de julio presenta		
		MANTA	**MANTA (LAS PUERTAS) - SAN GERONIMO - Y DE CUBIA**		**43%**				**63%**						80,0%	6,97%	5,578%			
3		*El tramo unicamente llega hasta 500 m antes de salgado, se solicitó por el Alcalde que el tramo llegué por lo menos hasta el cruce de Minas. Por tanto según lo consultado con el ICCU se revisará en campo si con el presupuesto que presente el contratista es posible llegar hasta el punto solicitado y tambien teniendo en cuenta la long de placa huella que se tiene en el tramo.	Longitud contractual	8,98	x	29/07/2025	4/08/2025	no						TOPOGRAFIA	50,0%			*21/07/2025 informe fase I *08/08/2025 INFORME FINAL FASE I * Inicio de topografía 04/08/2025		
			Levantamiento	8,98	x	18/07/2025	28/07/2025	no						INVENTARIO VIAL	80,0%					
			Longitud de placa huella encontrada	1,97					x				si	APIQUES (24)	100,0%					
			Longitud disponible para intervención	7,01						x	4/08/2025	11/08/2025	no	LABORATORIOS (24)	90,0%			Estratigrafia		
		LA PALMA	**LA PALMA - ÚTICA (LA CAÑADA - ZUMBE)**		**43%**				**33%**						57,5%	15,92%	9,152%			
4			Longitud contractual	20,50	x	30/07/2025	5/08/2025	no						TOPOGRAFIA	50,0%			*21/07/2025 informe fase I *08/08/2025 INFORME FINAL FASE I *04/08/2025 - Inicio Topografía		
			Levantamiento	20,79	x	18/07/2025	28/07/2025	no						INVENTARIO VIAL	80,0%					
			Longitud de placa huella encontrada	0,76					x				si	APIQUES (59)	100,0%					
			Longitud disponible para intervención	20,03						x	18/08/2025	22/08/2025	no	LABORATORIOS (0)	0,0%					
		VILLAGOMEZ	**VARIANTE BUENAVISTA CRUCE ESCUELA VIEJA - PUENTE TABLA (LIMITE CON PACHO)**		**43%**				**33%**						57,5%	1,95%	1,121%			
5	**RIONEGRO**		Longitud contractual	2,51	x	23/07/2025	29/07/2025	no						TOPOGRAFIA	50,0%			*21/07/2025 informe fase I *08/08/2025 INFORME FINAL FASE I *11/08/2025 - Inicio Topografía		
			Levantamiento	2,52	x	18/07/2025	28/07/2025	no						INVENTARIO VIAL	80,0%					
			Longitud de placa huella encontrada	0,30					x				si	APIQUES (8)	100,0%					
			Longitud disponible para intervención	2,22						x	11/08/2025	14/08/2025	no	LABORATORIOS (0)	0,0%					
		TOPAIPÍ	**PUENTE IBAMA - SUARAZ - SAN ANTONIO**		**43%**				**33%**						57,5%	18,01%	10,358%			
6		*Cambio en un segmento el track inicial, solicitado por la Alcaldia del municipio al ICCU y conceptuado favorablemente por ICCU.	Longitud contractual	23,20	x	30/07/2025	5/08/2025	no						TOPOGRAFIA	50,0%			*21/07/2025 informe fase I *08/08/2025 INFORME FINAL FASE I * 13/08/2025 - Inicio Topografía		
			Levantamiento	22,91	x	18/07/2025	28/07/2025	no						INVENTARIO VIAL	80,0%					
			Longitud de placa huella encontrada	2,87					x				si	APIQUES (63)	100,0%					
			Longitud disponible para intervención	20,04						x	11/08/2025	14/08/2025	no	LABORATORIOS (0)	0,0%					
		YACOPI	**GALÁPAGOS - THERAN - LLANO MATEO - YACOPI - NARANJAL**		**43%**				**33%**						57,5%	15,65%	8,996%			
7			Longitud contractual	20,15	x	1/08/2025	6/08/2025	no						TOPOGRAFIA	50,0%			*21/07/2025 informe fase I *08/08/2025 INFORME FINAL FASE I * 13/08/2025 - Inicio Topografía		
			Levantamiento	20,15	x	18/07/2025	28/07/2025	no						INVENTARIO VIAL	80,0%					
			Longitud de placa huella encontrada	1,33					x				si	APIQUES (65)	100,0%					
			Longitud disponible para intervención	18,82						x	20/08/2025	25/08/2025	no	LABORATORIOS (0)	0,0%					

TRAMO	PROVINCIA	MUNICIPIO	PROYECTO	KM	FASE I				FASE II					Avance aproximado de actividades del tramo	% AVANCE DEL TRAMO	% DE INCIDENCIA CON RESPECTO A LONGITUD TOTAL A INTERVENIR	AVANCE DEL TRAMO X % INCIDENCIA SOBRE EL TOTAL	OBSERVACIONES	ENTREGA ICCU	REV FASE I
					En ejecución	En revisión de INT	Aprobado	INFORME	Apiques	En lab	En revisión de INT	Aprobado	INFORME							
		SIMIJACA	**VIA NACIONAL - VÍA VEREDA EL PANTANO**		**43%**				**67%**						82,5%	4,44%	3,664%			
8			Longitud contractual	5,72	x	25/07/2025	30/07/2025	no						TOPOGRAFIA	50,0%			*21/07/2025 informe fase I *08/08/2025 INFORME FINAL FASE I * 11/08/2025 - Inicio de Topografía		
			Levantamiento	5,72	x	18/07/2025	28/07/2025	no						INVENTARIO VIAL	80,0%					
			Longitud de placa huella encontrada	2,27					x				si	APIQUES (13)	100,0%					
			Longitud disponible para intervención	3,45						x	4/08/2025	11/08/2025	no	LABORATORIOS (13)	100,0%					
9	UBATE	**SUSA**	**VEREDA CÓQUIRA - TIMINGUITA - TABLÓN - NUTRIAS**		**43%**				**67%**						82,5%	5,54%	4,574%			
		*Cambio en el tramo inicial planteado, solicitado por la Alcaldia del municipio al ICCU y conceptuado favorablemente por ICCU.	Longitud contractual	7,14	x	26/07/2025	31/07/2025	no						TOPOGRAFIA	50,0%			*21/07/2025 informe fase I *08/08/2025 INFORME FINAL FASE I * 11/08/2025 - Inicio Topografía		
			Levantamiento	7,95	x	18/07/2025	28/07/2025	no						INVENTARIO VIAL	80,0%					
			Longitud de placa huella encontrada	1,08					x				si	APIQUES (23)	100,0%					
			Longitud disponible para intervención	6,87						x	4/08/2025	11/08/2025	no	LABORATORIOS (23)	100,0%					
10		**TAUSA**	**FLORIDA - PALOGRUESO - SANABRIA - PIEDRA MOLINO**		**43%**				**63%**						80,0%	5,21%	4,168%			
			Longitud contractual	6,71	x	28/07/2025	4/08/2025	no						TOPOGRAFIA	50,0%			*21/07/2025 informe fase I *08/08/2025 INFORME FINAL FASE I * 13/08/2025 - Inicio de topografía		
			Levantamiento	6,68	x	18/07/2025	28/07/2025	no						INVENTARIO VIAL	80,0%					
			Longitud de placa huella encontrada	0,73					x				si	APIQUES (19)	100,0%					
			Longitud disponible para intervención	5,95						x	4/08/2025	11/08/2025	no	LABORATORIOS (19)	90,0%					
11		**UBATE**	**LAS FAVORITAS - SANTA HELENITA - ALTAMIRA Y TAUSAVITA**		**43%**				**67%**						82,5%	6,06%	4,997%			
		*Cambio en el tramo inicial planteado, solicitado por la Alcaldia del municipio al ICCU y conceptuado favorablemente por ICCU.	Longitud contractual	7,80	x	28/07/2025	4/08/2025	no						TOPOGRAFIA	50,0%			*21/07/2025 informe fase I *08/08/2025 INFORME FINAL FASE I *05/08/2025		
			Levantamiento	5,48	x	18/07/2025	28/07/2025	no						INVENTARIO VIAL	80,0%					
			Longitud de placa huella encontrada	0,16					x				si	APIQUES (17)	100,0%					
			Longitud disponible para intervención	5,32						x	6/08/2025	11/08/2025	no	LABORATORIOS (17)	100,0%					