ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	14-08-2025	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	9:00 am	HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:	ICCO		
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN TECNICA FCU.		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Reunión Avance y Seguimiento. Hoja 1/1
CONTRATOS - ICCO 124 DE 2025
- ICCO 220 DE 2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

CONCLUSIONES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
~~Edgar Mauricio Beltrán Cadena~~	~~edgar.beltran@bpsingeniería.com~~	
Orlando Rodríguez Ruiz	director2yuy@gmail.com	
Sindy Ramos Gaitán	director2yuy@gmail.com	
WILSON A SANTANDER D.	wilson.santander@cundinamarca.gov.co.	
Juan Sebastian Cruz Acevedo	ingeniero.jscr@gmail.com	
Edwin Alexander Vargas Melgar	residente1.interventor150@gmail.com	
Maria Paula Escobar Fernández	maria.escobar@cundinamarca.gov.co	Maria Paula E.
Carolina Peña López	Carolina.Pena@tpfingenieria.com	
Luz Angela Sanabria - ICCO		

Powered by CamScanner

ICCU	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	14 ago 2025	ACTA No.	38
HORA DE INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:	ICCU - Gobernación		
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento cto 139-2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Tema - alcantarillas -
   - > Supervisión Iccu manifiesta la importancia de intervenir en los tramos que se vayan a estabilizar. iniciar mes ago.
   - > Se manifiesta que lo evidenciado despues de realizar los inventarios es que las alcantarillas definidas por el momento para cambio superan el presupuesto actual definido para este item.
   - > Se informa que se debe tener las cantidades claras de alcantarillas de remplazo por parte del contratista, una propuesta inicial semana del 18 al 22 de agosto. posteriormente se podria socializar con las secretarias de planeación.
2. Informes sitios criticos.
   - > Se encuentra pendiente por parte del contratista la presentación del informe de sitios criticos esta presentación quedó definido. para el 19 de agosto 2025.
3. Laboratorios faltantes La Palma 18 y ya copi 20 ago 25.

Powered by CamScanner

ICCU	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :		ACTA No.	
HORA DE INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:			
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

> Se informa por Interventoría que se han remitido por Parte del Contratista resultados de ensayos, Pero no Se ha Presentado soportes de tramos homogeneos, formula de trabajo y Soporte escogencia de Proveedores estabilizantes quimicos. Se informó Por Interventoría los Compromisos adquiridos Por el contratista Segun el acta de Comité 37. Se informa Por interv. que se requiere caracterización de Fuentes de material cercanas a tramos.

4. Anticipo Cto. obra.

> Se informa Por interventoría que se informó verbalmente Por el dir. de obra del Contratista que no se haría uso del recurso de anticipo. Se informa por Iccu que el recurso ya está habilizado.

5. Ambiental

> Por Parte del área ambental supervisión Iccu se informa que se debe tener en Cuenta si se requiere alguna solicitud de Permisos de intervención Por el tema de evacuación de alcantarillas. Area ambiental Se reunirá el día de hoy Para este tema

* Proxima reunión Jueves 21 agosto 2025 — 9:00 Am.

Powered by CamScanner

ICCU	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :		ACTA No.	38
HORA DE INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:			
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

6. otros

Respecto a los items contractuales el contratista menciona que el diseño geometrico y señalización vertical deberian tenerse en cuenta, se informa por parte de interventoría que igualmente se debe tener en cuenta las pendientes para la adecuada conducción de aguas en los tramos, de acuerdo a los alcances contractuales.

Powered by CamScanner

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

CONCLUSIONES

Las mencionadas en el acta.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO
• Alcantarillas - Cantidades definitivas de Construcción, Propuesta inicial.	18 al 22 Ago 25
. Informes Sitios críticos -	19 Ago 25
. Laboratorios Faltantes	18 y 20 Ago 25
· Compromisos adquiridos por el Contratista acta de reunión N° 37. - Socializados por interventoría. -	

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia a la reunión.

Powered by CamScanner