ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	9-sep-25	**ACTA No.**	**45**
HORA DE INICIO:	10:00 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	
LUGAR DE REUNIÓN:	Virtual		
DEPENDENCIA:	Técnica		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento Contrato de obra 139-2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos acta anterior

1.Se informa los compromisos del acta anterior Nº43.
-Informe Alcantarillas seleccionadas para intervención o construcción
Alcantarillas - La Palma - Se presentó informe por parte del contratista el 26 de agosto 2025, donde informan construcción de 13 alcantarillas. En revisión por Interventoría.

Topaipi - Villagómez 9 septiembre 2025. Yacopí - 19 sep. 2025. Entregado 8 sep. 2025 y Villagómez 9 sep. 2025

Provincia Ubaté - Ubaté y Susa entrega informa - 4 sep. 2025. Entregado jueves 4 septiembre 2025, con el YVY-232-25. en revisión por Interventoría

Provincia Almeidas - manta 4 sep. 2025 y Chocontá Sesquilé - 8 sep. 2025 . Por entrega por parte del contratista 9 sep. 2025.

-Limpieza de alcantarillas

Se informa por parte de Interventoría que no se ha dado inicio nuevamente a las actividades de mantenimiento y limpieza de alcantarillas. se informa por parte del contratista que hoy remitirá solicitud para pasar al ingeniero inspector a ingeniero residente y remitirán otra HV para inspector. Se informan las siguientes fechas:

	Cronograma Ejecución YVY-173-25		Fechas actuales propuestas
PROGRAMACION	LIMPIEZA ALCANTARILLAS	ESTADO ACTUAL	
UBATÉ	15-jul-25	Inició el 14 de julio	
SUSA	15-jul-25	Inició 16 jul 2025 - no se ha registrado actividad desde 1 ago 2025. - Informan que terminan las 2 alcantarillas que faltan.	Estarian pte. Por culminar 2 alcantarillas de limpieza.
TAUSA	17-sep-25		
SIMIJACA	29-oct-25		Se informa que las 2 estructuras hidraulicas que aparecen son 2 compuertas por lo que no se intervienen para limpieza y mantenimiento.
CHOCONTA	30-jul-25	No ha iniciado	8 sep 2025 *Se informa que se inicia hoy 9 sep 2025.
SESQUILE	30-sep-25		8 sep 2025 *Se informa que se iniciría el 12 sep 2025.
MANTA	15-jul-25	Inició 22 jul 2025 - En ejecución-	
VILLAGOMEZ	14-ago-25	No ha iniciado	15-sep-25
LA PALMA	5-ago-25	No ha iniciado	8 sep 2025 *Se informa que se inició el 08 sep 2025.
TOPAIPI	4-ago-25	No ha iniciado	15-sep-25
YACOPI	27-ago-25	No ha iniciado	22-sep-25

*PMT

PMT Mantenimiento rutinario - 3 y 6 de septiembre 2025. Susa 9 de septiembre 2025. recibido el viernes 5 sep. 2025. En revisión por Interventoría
PMT Ejecución Intervención Rasante - Susa 9 de septiembre 2025. recibido el viernes 5 sep. 2025. En revisión por Interventoría -
Se solicita por Interventoría actualizar tema de transito y análisis del tema de colegios cercanos a los tramos para no afectar a la población por los cierres propuestos.

Rocería
Se informa por el contratista que se inició esta actividad el día de hoy en el tramo de Manta.

Inicio de actividades de ejecución

*Tema social

Se informa por parte del ICCU que se ha evidenciado inconvenientes con temas de inicio de levantamiento de actas de vecindad, se informa por Interventoría que en el comité social del día 8 de septiembre 2025 el contratista se comprometió a entrega de la metodología con la atención de observaciones y se realizará revisión conjunta de la misma en el comité programado para el miércoles 10 sep. 2025. Se informa que por parte de la profesional social del ICCU se tiene un correo donde se informa que la contratación de alcantarillas no estaría supeditado a las actas de vecindad por lo que se podría realizar la actividad a la par sin embargo se debe socializar el PMT y volantes.

Se informa por Interventoría que el día de hoy 9 sep. 2025 se remite la revisión del PMT. Se informa por Interventoría que se debe indagar acerca de los horarios de la escuela que no se afecte por los cierres propuestos por horarios por parte del contratista en el PMT.

*Cronograma de Intervención en SUSA - Se remitirá cronograma de intervención hoy 9 sep. 2025 en la tarde.
*Topografía - Se informa por el contratista que el día jueves 11 de septiembre 2025 estaría iniciando con Topografía.

*Simijaca: se indica que como allí no se tiene intervención de alcantarillas se podría ir iniciando con intervención posterior a la elaboración de actas de vecindad. Sin embargo se informa por interventoría que allí no se tiene caracterización del sector con pavimento en mal estado.

Se solicita por parte del ICCU el inicio cuanto antes de las intervenciones para el cumplimiento de plazos contractuales. celeridad en el tema social.

Presupuestos

* Se informa por parte del contratista que el día de hoy 9 septiembre 2025 estaría remitiendo el presupuesto de La Palma.

*Simijaca: Se informa por el contratista que en cuanto intervenga con profundización de apiques, intervendrá el sector del tramo de Simijaca que esta con pavimento en mal estado. Se consulta por la Interventoría por el APU no previsto para que se remita con la atención de observaciones.

***Diseños**

Se informa por Interventoría que el día viernes se realizó mesa de trabajo especialistas de pavimentos contratista e Interventoría, se realizó revisión de diseño y se llegó a acuerdos de entregas de soportes por parte del contratista:

Documento de diseño: el compromiso estaba para el día 8 de septiembre 2025, el contratista informa que continua trabajando en el documento y que hará entrega el día 9 sep. 2025.

Materia orgánica Alta: Para el sector de SUSA se encontraron valores altos de MO (hasta del 10% entre apiques del 16 al 20) por lo anterior se realizará apiques de verificación de MO Susa (se aclara por el contratista que son 4 apiques) Se iniciaría el 9 sep. 2025.

CBR inalterado: Se informa por el contratista que en SUSA no se realizaron CBR inalterados por el material de grava para los otros tramos se esperaría la entrega para el día viernes 12 de septiembre 2025.

***Fechas para inicio de actividades:**

PMT:

Para todos los tramos tener en cuenta - Atender observación y evaluación del tema de colegios cercanos- tráfico.
Susa - En revisión interventoría por el momento - Atender observación y evaluación del tema de colegios cercanos- para tema de horarios de afectación.
Simijaca - PMT 10 sep. 2025
Manta - PMT 10 sep. 2025
La Palma - PMT 10 sep. 2025

ACTAS DE VECINDAD:

Susa - En revisión interventoría por el momento - Atender observación y evaluación del tema de colegios cercanos- para tema de horarios de afectación.
Simijaca - 15 sep. 2025
Manta -
La Palma - Pte. Profesional social - en revisión HV por la Interventoría el día de hoy 9 sep. 2025 se remite la aprobación sin embargo se informa que en la HV del personal se indica que vive en Bogotá por lo que se recomienda personal de la zona ya que los desplazamientos son muy extensos.

ALCANTARILLAS:

Susa - 17 Sep. 2025
Simijaca - 15 sep. 2025
Manta -
La Palma -

ESTABILIZACIÓN

Susa - 27 sep. 2025
Simijaca - 27 sep. 2025

Se solicita por el ICCU dar prioridad a inicio de actividades de estabilidad en los tramos que ya se esté cumpliendo de acuerdo a los ensayos.

*Sitios críticos -Diagnóstico-

Se informa por parte de Interventoría que se recibió el informe de visitas a los tramos, sin embargo no como tal un diagnóstico el contratista informa que lo que estaría pendiente es el informe Geotécnico se espera resultados de CBR inalterados y resultados de los tramos donde se están haciendo nuevas mezclas. viernes 12 sep. 205 da fecha tentativa el contratista en cuanto salgan los ensayos con las nuevas mezclas.

* Fuentes de material

Sector Ubaté
Sutatausa y Cucunuba se informa por el contratista que el día 1 sep. 2025 se llevo la muestra a laboratorio. Se informa que se realizaron los ensayos y se remitiría el informe Fecha entrega 10 sep. 2025.

Sector Río negro
Se informa que debido al factor climático aun no se ha podido obtener la muestra.

* Solicitud fichas Excel - inventarios -
Recibido.

* Sectores que no están cumpliendo con el 1MPa - Se informa que se continua con la ejecución de ensayos con la nueva formula del estabilizantes Terrasil. Igualmente se informa que se inicia con ensayos de cepillado, secado. Se programa para viernes 12 septiembre 2025 informe con las nuevas formulas.

*Próxima reunión de seguimiento - jueves 18 de agosto 2025 - reunión presencial en tramo SUSA. a las 9 am.

CONCLUSIONES

Las mencionadas en el acta.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Los consignados en el acta.	

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia a la reunión.

Marca temporal	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	EMAIL
9/9/2025 10:01:08	Juan Sebastian Cruz Acevedo	ICCU	Ingeniero de Apoyo	ingeniero.jsca@gmail.com
9/9/2025 10:06:24	JONATHAN CASTAÑEDA	CONSORCIO INTERVIAL 050	INGENIERO CIVIL	ingeniero.intervial050@gmail.com
9/9/2025 11:04:42	ARMANDO MENDOZA MARTINEZ	CONSORCIO YVY	DIRECTOR DE OBRA	amendozam04@gmail.com
9/9/2025 11:05:31	Sindy Angélica Ramos Gaitán	Consorcio YVY	Director de obra	director3yvy@gmail.com
9/9/2025 11:07:00	Edgar MAuricio Beltran Cardenas	Consorcio Intervial ICCU-o50	Director Interventoría	edgar.beltran@tpfingenieria.com
9/9/2025 11:18:53	WILSON A. SANTANDER	ICCU	SUPERVISOR	wilson.santander@cundinamarca.gov.co
9/9/2025 11:25:12	LUZ ANGELA SANABRIA	ICCU	SUBDIRECTORA TENICA ... C V... ICCU	luzangela.sanabria@cundinamarca.gov.co
9/9/2025 13:44:38	CAROLINA PEÑA LOPEZ	CONSORCIO INTERVIAL 050	ING. RESIDENTE INTERV	CAROLINA.PENA@TPFINGENIERIA.COM
9/9/2025 14:53:08	ORLANDO RODRIGUEZ ROZO	CONSORCIO YVY	DIRECTOR DE OBRA - PROVINCIA UBATÉ	director2yvy@gmail.com