Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-762-2019	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	30-09-2025	**Periodo Informe**	04-12-2022 - 31-12-2022
Departamento	Guaviare	**Municipio**	Miraflores	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	69+71	**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Jose Antonio Osorio Sánchez	**Apoyo Jurídico**	Edna Yuliette Gonzalez Garcia	**Supervisor**	LUIS ALBERTO ORJUELA LOPEZ		
Interventor	Desarrolladora De Proyectos Sas	**Fiducia**	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Ampliación de la cobertura y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la instalación de soluciones solares fotovoltaicas, según el Proyecto ?DISEÑO DE LA SOLUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA VIVIENDA INDIVIDUAL CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE FNCER, UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE? del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas ? FAZNI. Dicho objeto incluye pero no se limita a la realización de las obligaciones indicadas para las Etapas: Previa, Instalación, Administración Operación y Mantenimiento y Devolución de la Infraestructura

Alcance del Contrato

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA VIVIENDA INDIVIDUAL CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE FNCER, UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE del fondo de Apoyo Finaciero para Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNI. Dicho objeto incluye pero no se limita a la realización de las obligaciones indicadas para las Etapas. Previa, Instalación, AdministraciónOperación y Mantenimiento y Devolcuión de la Infraestructura.

Pólizas					
Tipo de Garantía	**Número de Póliza**	**Valor Asegurado**	**Fecha de aprobación**	**Fecha de vencimiento**	**Entidad Aseguradora**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-1010-54556	$ 951,132,508	30-10-2020	23-08-2022	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	65-44-101179835	$ 3,804,530,032	30-10-2020	23-08-2023	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	65-44-101179835	$ 9,511,325,080	30-10-2020	23-08-2023	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	65-44-101179835	$ 951,132,508	30-10-2020	23-02-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	65-44-101179835	$ 3,804,530,032		10-01-2027	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	65-44-101179835	$ 9,511,325,080		11-11-2026	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	65-44-101179835	$ 951,132,508		10-11-2029	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-1010-54556	$ 951,132,508		10-01-2027	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	65-44-101179835	$ 3,804,530,032		19-01-2024	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-101054556	$ 0		19-01-2023	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-1010-54556	$ 951,132,508	30-10-2020	23-08-2022	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	65-44-101179835	$ 3,804,530,032	30-10-2020	23-08-2023	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	65-44-101179835	$ 9,511,325,080	30-10-2020	23-08-2023	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	65-44-101179835	$ 951,132,508	30-10-2020	23-02-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	65-44-101179835	$ 3,804,530,032		10-01-2027	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	65-44-101179835	$ 9,511,325,080		19-01-2024	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	65-44-101179835	$ 951,132,508		19-07-2023	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-1010-54556	$ 951,132,508		10-01-2027	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	65-44-101179835	$ 3,804,530,032		19-01-2024	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-101054556	$ 0		19-01-2023	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	30-10-2020	**Fecha acta de inicio**	30-10-2020	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	14-12-2022

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Suscripción de Encargo Fiduciario (Plazo 15 días a partir del contrato)	15-09-2020	30-09-2020	%1	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad (En caso de aplicar)	15-09-2020	21-09-2022	%1	%100
Etapa 1	Realización de Socialización y Capacitación de Usuarios	30-10-2020	29-11-2020	%1	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Realizar el Replanteo y Verificación de los Usuarios Beneficiarios del Proyecto en el Campo y Tramitar las Sustituciones de los mismos (Si aplican)	29-11-2020	23-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Informe del Replanteo del 25% de los usuarios validados	29-11-2020	29-12-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Informe del Replanteo del 50% de los usuarios validados	29-12-2021	14-03-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Informe del Replanteo del 100% de los usuarios validados	14-03-2021	23-04-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Verificar y realizar los tramites de consultas previas, en caso de ser necesarias	30-10-2020	19-11-2020	%0.5	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o Zonas de reserva y similares.	30-10-2020	19-11-2020	%1	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentren ubicadas en zonas de alto riesgo.	30-10-2020	19-11-2020	%1	%100
Etapa 1	Elaboración de Pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	30-10-2020	04-12-2020	%1	%100
Etapa 1	Publicación de Pliegos o invitación directa según corresponda	04-12-2020	08-01-2021	%1	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas	08-01-2021	12-02-2021	%1	%100
Etapa 1	Firma de contratos de suministro y obras, según corresponda, y suscripción de actas de inicio	12-02-2021	19-03-2021	%1	%100
Etapa 1	Presentación de cronograma de obra aprobado al Ministerio	19-03-2021	23-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Ubicar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño grafico será acordado con el MINISTERIO	19-03-2021	23-04-2021	%1	%100
Etapa 2	Suscripción del acta de Terminación de la Etapa de Previa	23-04-2021	28-05-2021	%1	%100
Etapa 2	Socialización inicial proceso de instalación inicio de obras de instalación	21-06-2021	31-07-2021	%2	%100
Etapa 2	Gestión compra materiales IMPORTADOS Incluye trámite excención de IVA	29-05-2021	08-07-2021	%4	%100
Etapa 2	Gestión compra materiales NACIONALES	29-05-2021	08-07-2021	%3	%100
Etapa 2	Adecuación terreno para hincado de postes (cimentación para estructuras)	31-07-2021	29-09-2021	%1	%100
Etapa 2	Transporte de materiales Nacionales a obra	08-07-2021	17-08-2021	%2	%100
Etapa 2	Transporte de materiales Importados a obra	08-07-2021	17-08-2021	%2	%100
Etapa 2	Instalación de 423 SSFV correspondiente al 40%	18-08-2021	06-11-2021	%8	%100
Etapa 2	Hincada de postería y armado de estructura internas	18-08-2021	17-09-2021	%1	%100
Etapa 2	Instalacion modulos FV y acometida principal	18-08-2021	07-10-2021	%2	%100
Etapa 2	Capacitación y entrega de SSFV a beneficiarios	08-10-2021	28-10-2021	%1	%100
Etapa 2	Entrega y aprobación por interventoría	18-08-2021	06-11-2021	%2	%100
Etapa 2	Tramite de pago correspondiente al 40% de avance	07-11-2021	15-11-2021	%2	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 2	Instalación de 211 SSFV correspondiente al 60%	07-09-2021	16-11-2021	%8	%100
Etapa 2	Hincada de postería y armado de estructuras internas	07-09-2021	07-10-2021	%1	%100
Etapa 2	Instalacion modulos FV y acometida principal	07-09-2021	17-10-2021	%2	%100
Etapa 2	Capacitación y entrega de SSFV a beneficiarios	18-10-2021	07-11-2021	%1	%100
Etapa 2	Entrega y aprobación por interventoría	07-09-2021	16-11-2021	%2	%100
Etapa 2	Tramite de pago correspondiente al 60% de avance	17-11-2021	25-11-2021	%2	%100
Etapa 2	Instalación de 211 SSFV correspondiente al 80%	17-10-2021	26-12-2022	%8	%100
Etapa 2	Hincada de postería y armado de estructura internas	17-10-2021	16-11-2021	%1	%100
Etapa 2	Instalacion modulos FV y acometida principal	17-10-2021	26-11-2021	%2	%100
Etapa 2	Capacitación y entrega de SSFV a beneficiarios	27-11-2021	17-12-2021	%1	%100
Etapa 2	Entrega y aprobación por interventoría	17-10-2021	26-12-2022	%2	%100
Etapa 2	Tramite de pago correspondiente al 80% de avance	27-12-2022	04-01-2022	%2	%100
Etapa 2	Instalación de 211 SSFV correspondiente al 100%	15-07-2022	13-11-2022	%8	%100
Etapa 2	Hincada de postería y armado de estructura internas	15-01-2022	14-02-2022	%1	%100
Etapa 2	Instalacion modulos FV y acometida principal	15-01-2022	24-02-2022	%2	%100
Etapa 2	Capacitación y entrega de SSFV a beneficiarios	25-02-2022	17-03-2022	%1	%100
Etapa 2	Entrega y aprobación por interventoría	15-01-2022	26-03-2022	%2	%100
Etapa 2	Tramite de pago correspondiente al 100% de avance	14-11-2022	22-11-2022	%2	%100
Etapa 2	Proceso de entrega operador de red	22-11-2022	29-11-2022	%1	%100
Etapa 2	Elaboración informe final	29-11-2022	06-12-2022	%1	%100
Etapa 2	Liquidación del contrato del contratista de instalación	07-12-2022	14-12-2022	%2	%100
Etapa 2	Acta de recibo de Instalación– Interventoría	14-12-2020	31-12-2021	%3	%100

Fecha de terminación del contrato	29-09-2027	**Fecha para liquidación contrato**	29-09-2027	**Termino legal para liquidación**	29-09-2027

Número de otrosíes	9	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-762-2019-02	18-12-2020	ADICIONAR el numeral 3.2.1 - ?Lugar de Ejecución? al Capítulo III ? ?ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO?
GGC-762-2019-03	23-10-2020	Otrosí 3 (23/10/20) Modificó el literal m del numeral 13.3 del Capítulo XIII "Garantías y Mecanismos de Cobertura de Riesgos", Modificó los subnumerales (i) y (ii) del literal (b) del numeral 13.5 del CAPITULO XIII -"Garantías y Mecanismos de Cobertura de Riesgos, Modificó los subnumerales (i) y (iii) del literal (a) del numeral 13.6 del Capítulo XIII -"Garantías y Mecanismos de Cobertura de Riesgos.

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-762-2019-01	14-12-2020	Ampliación de la cobertura y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la instalación de soluciones solares fotovoltaicas, según el Proyecto DISEÑO DE LA SOLUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA VIVIENDA INDIVIDUAL CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE FNCER, UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas ? FAZNI. Dicho objeto incluye pero no se limita a la realización de las obligaciones indicadas para las Etapas: Previa, Instalación, Administración Operación y Mantenimiento y Devolución de la Infraestructura
GGC-762-2019-01	14-12-2020	Ampliación de la cobertura y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la instalación de soluciones solares fotovoltaicas, según el Proyecto DISEÑO DE LA SOLUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA VIVIENDA INDIVIDUAL CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE FNCER, UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas ? FAZNI. Dicho objeto incluye pero no se limita a la realización de las obligaciones indicadas para las Etapas: Previa, Instalación, Administración Operación y Mantenimiento y Devolución de la Infraestructura
GGC-762-2019-04	24-08-2021	Otrosì 4 (24/08/21) Se aclara el literal a y b del numeral 3.7 Plazo del contrato de acuerdo a lo establecido en el literal a) numeral 8.12.
GGC-762-2019-04	24-08-2021	Otrosì 4 (24/08/21) Se aclara el literal a y b del numeral 3.7 Plazo del contrato de acuerdo a lo establecido en el literal a) numeral 8.12.
GGC-762-2019-05	23-11-2021	Otrosì 5 modificar y adicionar los páragrafos primero y segundo al capítulo IV "Aspectos económicos del contrato" y se prórroga la etapa de instalación hasta 23 de julio de 2022 y modifica el anexo 2 cronograma.
GGC-762-2019-05	23-11-2021	Otrosì 5 modificar y adicionar los páragrafos primero y segundo al capítulo IV "Aspectos económicos del contrato" y se prórroga la etapa de instalación hasta 23 de julio de 2022 y modifica el anexo 2 cronograma.
GGC-762-2019-06	16-11-2022	Solicitud de prórroga de la Etapa de instalación del anexo 2 cronograma

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	1057	**Número de usuarios energizados**	1057	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%100	**Retraso contrato**	%0
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%144,8	**Retraso obra**	%-44,8

Ultimo informe Constratista	04-12-2022 - 31-12-2022	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Contrato 100% ejecutado y con suscripción de acta de recibo de infraestructura.	**Acciones a realizar – último informe**	Pendiente suscripción de acta de terminación, una vez se allegue cierre fiduciario.

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%100	**Valor Total del Contrato**	$ 19,022,650,159	**Valor Total Pagado**	$ 19,022,650,159

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
16-12-2020	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2019 - Pago RECHAZADO a la fecha de 07-12-2020.	$ 9,511,325,079	Pagado
30-12-2021	2	primer pago parcial del segundo desembolso de recursos vigencia 2019 y 2020	$ 408,528,041	Pagado
31-05-2021	3	segundo pago parcial del segundo desembolso de la vigencia 2020	$ 736,070,347	Pagado
29-10-2021	4	TERCER PAGO PARCIAL DEL SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	$ 750,467,811	Pagado

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
15-12-2021	5	DESEMBOLSO ETAPA PREVIA E INSTALACION VALOR LIQUIDO CERO VL0	$ 3,954,304,524	Pagado
16-11-2022	6	Octavo y noveno pago vigencia 2021 - DESEMBOLSO VALOR LIQUIDO CERO MEDIANTE OTROSI No 5	$ 3,661,954,356	Pagado
07-12-2022	7	Sexto pago etapa de instalación recursos vigencia 2021	$ 1,830,977,178	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	1

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
El acta se encuentra en revisión por parte de la nueva supervisión para su aprobación y posterior cargue en la plataforma NEON. Así mismo, está pendiente la suscripción del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones, actualmente en proceso de validación por la supervisiónEl acta se encuentra en revisión por parte de la nueva supervisión para su aprobación y posterior cargue en la plataforma NEON. Así mismo, está pendiente la suscripción del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones, actualmente en proceso de validación por la supervisión	30-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Este contrato cuenta con el borrador del acta de terminación de la etapa de ejecución, para posterior validación del supervisor y remisión al área contractual con el fin de gestionar su suscripción	29-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Cuenta con acta de terminación de la etapa de instalación proyectada, sin embargo, se definieron nuevas fechas para permitir al nuevo supervisor realizar la revisión, emitir su aprobación y dar paso a la remisión formal de cada documento al Grupo de Gestión Contractual, puntualmente se tiene prevista como fecha de revisión el día 7 de agosto 2025.	30-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Acta de terminación y balance financiero en revisión de apoyo jurídico.	01-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Este contrato tiene el borrador del acta de terminación y balance financiero en revisión jurídica, para proceder a enviar al área contractual	29-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Para el presente mes el operador de red envía el certificado de cierre de la fiducia, por lo cual se tiene programado para el mes de mayo la radicación en el área contractual del acta de terminación y balance financiero	30-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se cuenta con aprobación de informe de interventoría y está pendiente el borrador de acta de terminación y balance financiero, así como el certificado de cumplimiento de obligaciones, el cual está en elaboración por parte del apoyo técnico, ya que la misma no pudo ser radicada en el mes de diciembre porque no se cuenta con cierre fiduciario.	31-03-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se actualiza porcentaje de ejecución de contrato al 100%. Pendiente suscripción de acta de terminación, una vez se allegue cierre fiduciario.	16-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se requiere que se actualice por parte del operador las actividades que ya fueron ejecutadas en la plataforma, para que se pueda ver la ejecución real del proyecto. Se esta en elaboración de acta de terminación y balance	01-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha pendiente cierre de la fiducia para poder suscribir el acta de terminación y balance financiero.	30-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Pendiente cierre de la fiducia para poder suscribir el acta de terminación y balance financiero.	01-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes de julio se realizaron ajustes en el acta de terminación, las cuales están en revisión del apoyo financiero	02-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato con 100% De Obra Y Con Acta De Recibo. Fue necesario realizar ajustes al acta de terminación la cual está pendiente de radicación por parte de intereventoría al Ministerio.	02-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato Con 100% De Obra Y Con Acta De Recibo. Esta en revisión y suscripción acta de terminación de etapa de ejecución.	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**