Energía			**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**						AvanzaME		
Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-762-2019	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**		**Periodo Informe**	Tercer Trimestre		
Departamento	Guaviare	**Municipio**	Miraflores	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	69+71	**Número de proyectos**	1		
Contratista	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Lina Julieth Bernal Niampira	**Apoyo Jurídico**	Saul Ricardo Archila Contreras	**Supervisor**	Olga Rocio Joya Benavidez				
Interventor	Desarrolladora De Proyectos Sas	**Fiducia**	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	**Encargo Fiduciario**							

Objeto del Contrato

Ampliación de la cobertura y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la instalación de soluciones solares fotovoltaicas, según el Proyecto ?DISEÑO DE LA SOLUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA VIVIENDA INDIVIDUAL CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE FNCER, UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE? del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas ? FAZNI. Dicho objeto incluye pero no se limita a la realización de las obligaciones indicadas para las Etapas: Previa, Instalación, Administración Operación y Mantenimiento y Devolución de la Infraestructura

Alcance del Contrato

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA VIVIENDA INDIVIDUAL CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE FNCER, UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
del fondo de Apoyo Finaciero para Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNI. Dicho objeto incluye pero no se limita a la realización de las obligaciones indicadas para las Etapas. Previa, Instalación, AdministraciónOperación y Mantenimiento y Devolcuión de la Infraestructura.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-1010-54556	$ 951,132,508	30-10-2020	23-08-2022	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	65-44-101179835	$ 3,804,530,032	30-10-2020	23-08-2023	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	65-44-101179835	$ 9,511,325,080	30-10-2020	23-08-2023	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	65-44-101179835	$ 951,132,508	30-10-2020	23-02-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	65-44-101179835	$ 3,804,530,032		10-01-2027	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	65-44-101179835	$ 9,511,325,080		11-11-2026	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	65-44-101179835	$ 951,132,508		10-11-2029	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-1010-54556	$ 951,132,508		10-01-2027	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	65-44-101179835	$ 3,804,530,032		19-01-2024	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-101054556	$ 0		19-01-2023	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-1010-54556	$ 951,132,508	30-10-2020	23-08-2022	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	65-44-101179835	$ 3,804,530,032	30-10-2020	23-08-2023	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	65-44-101179835	$ 9,511,325,080	30-10-2020	23-08-2023	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	65-44-101179835	$ 951,132,508	30-10-2020	23-02-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	65-44-101179835	$ 3,804,530,032		10-01-2027	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	65-44-101179835	$ 9,511,325,080		19-01-2024	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	65-44-101179835	$ 951,132,508		19-07-2023	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-1010-54556	$ 951,132,508		10-01-2027	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	65-44-101179835	$ 3,804,530,032		19-01-2024	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-101054556	$ 0		19-01-2023	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	30-10-2020	**Fecha acta de inicio**	30-10-2020	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	14-12-2022

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Realizar el Replanteo y Verificación de los Usuarios Beneficiarios del Proyecto en el Campo y Tramitar las	28-11-2020	6/17/2021	%1	%100
Etapa 1	Informe del Replanteo del 25% de los usuarios validados	28-11-2020	15-12-2020	%0.5	%100
Etapa 1	Informe del Replanteo del 50% de los usuarios validados	16-12-2020	25-01-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Informe del Replanteo del 100% de los usuarios validados	25-01-2021	8/30/2021	%0.5	%100

Etapa 1	Verificar y realizar los tramites de consultas previas, en caso de ser necesarias	28-11-2020	6/17/2021	%0.5	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o Zonas de reserva y similares	N/A	N/A	%1	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución	N/A	N/A	%1	%100
Etapa 1	Elaboración de Pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	30-10-2020	1-11-2020	%1	%100
Etapa 1	Publicación de Pliegos o invitación directa según corresponda	4-Dec-2020	1-11-2020	%1	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas	8-Jan-2021	13-11-2020	%1	%100
Etapa 1	Firma de contratos de suministro y obras, según corresponda, y suscripción de actas de inicio	12-02-2021	28-11-2020	%1	%100
Etapa 1	Presentación de cronograma de obra aprobado al Ministerio	19-03-2021	28-06-2021	%1	%100
Etapa 1	Ubicar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño grafico será acordado con el	19-03-2021	15-06-2021	%1	%100
Etapa 2	Suscripción del acta de Terminación de la Etapa de Previa	23-Apr-2021	3/14/2022	%1	%100
Etapa 2	Socialización inicial proceso de instalación inicio de	21-06-2021	31-07-2021	%2	%100
Etapa 2	Gestión compra materiales IMPORTADOS Incluye trámite excención de IVA	29-05-2021	8-07-2021	%4	%100
Etapa 2	Gestión compra materiales NACIONALES	29-05-2021	8-07-2021	%3	%100
Etapa 2	Adecuación terreno para hincado de postes (cimentación para estructuras)	31-07-2021	5/31/2023	%1	%100
Etapa 2	Transporte de materiales Nacionales a obra	8-07-2021	5/31/2023	%2	%100
Etapa 2	Transporte de materiales Importados a obra	8-07-2021	5/31/2023	%2	%100
Etapa 2	Instalación de 423 SSFV correspondiente al 40%	29-11-2021	3-11-2022	%8	%100
Etapa 2	Hincada de postería y armado de estructura internas	29-11-2021	10-03-2022	%1	%100
Etapa 2	Instalacion modulos FV y acometida principal	6-Dec-2021	10-08-2022	%2	%100
Etapa 2	Capacitación y entrega de SSFV a beneficiarios	14-10-2022	21-10-2022	%1	%100
Etapa 2	Entrega y aprobación por interventoría	29-11-2021	21-10-2022	%2	%100
Etapa 2	Tramite de pago correspondiente al 40% de avance	4-11-2022	9-11-2022	%2	%100

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 2	Instalación de 211 SSFV correspondiente al 60%	4-11-2022	31-12-2022	%8	%100
Etapa 2	Hincada de postería y armado de estructuras	8-Jan-2022	28-07-2022	%1	%100
Etapa 2	Instalacion modulos FV y acometida principal	28-10-2022	31-12-2022	%2	%100
Etapa 2	Capacitación y entrega de SSFV a beneficiarios	17-11-2022	31-12-2022	%1	%100
Etapa 2	Entrega y aprobación por interventoría	4-11-2022	31-12-2022	%2	%100
Etapa 2	Tramite de pago correspondiente al 60% de avance	25-05-2023	31-05-2023	%2	%100
Etapa 2	Instalación de 211 SSFV correspondiente al 80%	22-Dec-2022	7-07-2023	%8	%100
Etapa 2	Hincada de postería y armado de estructura internas	22-Dec-2022	26-04-2023	%1	%100
Etapa 2	Instalacion modulos FV y acometida principal	22-Dec-2022	1-07-2023	%2	%100
Etapa 2	Capacitación y entrega de SSFV a beneficiarios	6-Jan-2023	1-07-2023	%1	%100
Etapa 2	Entrega y aprobación por interventoría	2-Jan-2023	1-07-2023	%2	%100
Etapa 2	Tramite de pago correspondiente al 80% de avance	30-06-2023	1-07-2023	%2	%100
Etapa 2	Instalación de 211 SSFV correspondiente al 100%	10-Jan-2023	5-11-2023	%8	%100
Etapa 2	Hincada de postería y armado de estructura internas	10-Jan-2023	9-07-2023	%1	%100
Etapa 2	Instalacion modulos FV y acometida principal	9-07-2023	7-09-2023	%2	%100
Etapa 2	Capacitación y entrega de SSFV a beneficiarios	7-09-2023	7-10-2023	%1	%100
Etapa 2	Entrega y aprobación por interventoría	7-10-2023	6-09-2023	%2	%100
Etapa 2	Tramite de pago correspondiente al 100% de avance	30-11-2023	5-12-2023	%2	%100
Etapa 2	Proceso de entrega operador de red	1-Dec-2023	5-12-2023	%1	%100
Etapa 2	Elaboración informe final	27-11-2023	27-11-2023	%1	%100
Etapa 2	Liquidación del contrato del contratista de instalación	30-11-2023	30-11-2023	%2	%100
Etapa 2	Acta de recibo de Instalación– Interventoría	20-11-2023	20-11-2023	%3	%100

Fecha de terminación del contrato	29-09-2027	**Fecha para liquidación contrato**	29-09-2027	**Termino legal para liquidación**	29-09-2027

Número de otrosíes	9	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
GGC-762-2019-02	18-12-2020	ADICIONAR el numeral 3.2.1 - ?Lugar de Ejecución? al Capítulo III ? ?ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO?
GGC-762-2019-03	23-10-2020	Otrosí 3 (23/10/20) Modificó el literal m del numeral 13.3 del Capítulo XIII "Garantías y Mecanismos de Cobertura de Riesgos", Modificó los subnumerales (i) y (ii) del literal (b) del numeral 13.5 del CAPITULO XIII -"Garantías y Mecanismos de Cobertura de Riesgos, Modificó los subnumerales (i) y (iii) del literal (a) del numeral 13.6 del Capítulo XIII "Garantías y Mecanismos de Cobertura de Riesgos

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
GGC-762-2019-01	14-12-2020	Ampliación de la cobertura y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la instalación de soluciones solares fotovoltaicas, según el Proyecto DISEÑO DE LA SOLUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA VIVIENDA INDIVIDUAL CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE FNCER, UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas ? FAZNI. Dicho objeto incluye pero no se limita a la realización de las obligaciones indicadas para las Etapas: Previa, Instalación, Administración Operación y Mantenimiento y Devolución de la Infraestructura
GGC-762-2019-01	14-12-2020	Ampliación de la cobertura y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la instalación de soluciones solares fotovoltaicas, según el Proyecto DISEÑO DE LA SOLUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA VIVIENDA INDIVIDUAL CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE FNCER, UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas ? FAZNI. Dicho objeto incluye pero no se limita a la realización de las obligaciones indicadas para las Etapas: Previa, Instalación, Administración Operación y Mantenimiento y Devolución de la Infraestructura
GGC-762-2019-04	24-08-2021	Otrosì 4 (24/08/21) Se aclara el literal a y b del numeral 3.7 Plazo del contrato de acuerdo a lo establecido en el literal a) numeral 8.12.
GGC-762-2019-04	24-08-2021	Otrosì 4 (24/08/21) Se aclara el literal a y b del numeral 3.7 Plazo del contrato de acuerdo a lo establecido en el literal a) numeral 8.12.
GGC-762-2019-05	23-11-2021	Otrosì 5 modificar y adicionar los páragrafos primero y segundo al capítulo IV "Aspectos económicos del contrato" y se prórroga la etapa de instalación hasta 23 de julio de 2022 y modifica el anexo 2 cronograma.
GGC-762-2019-05	23-11-2021	Otrosì 5 modificar y adicionar los páragrafos primero y segundo al capítulo IV "Aspectos económicos del contrato" y se prórroga la etapa de instalación hasta 23 de julio de 2022 y modifica el anexo 2 cronograma.
GGC-762-2019-06	16-11-2022	Solicitud de prórroga de la Etapa de instalación del anexo 2 cronograma

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	1057	**Número de usuarios energizados**	1057	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	% 100	**Avance contrato real**	% 100	**Retraso contrato**	% 0
Avance obra proyectado	% 100	**Avance de obra real**	% 144,8	**Retraso obra**	%-44,8

Ultimo informe Constratista	04-12-2022 - 31-12-2022	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Contrato 100% ejecutado y con suscripción de acta de recibo de infraestructura.	**Acciones a realizar – último informe**	Pendiente suscripción de acta de terminación, una vez se allegue cierre fiduciario.

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%100	**Valor Total del Contrato**	$ 19,022,650,159	**Valor Total Pagado**	$ 19,022,650,159

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
16-12-2020	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2019 - Pago RECHAZADO a la fecha de 07-12- 2020.	$ 9,511,325,079	Pagado
30-12-2021	2	primer pago parcial del segundo desembolso de recursos vigencia 2019 y 2020	$ 408,528,041	Pagado
31-05-2021	3	segundo pago parcial del segundo desembolso de la vigencia 2020	$ 736,070,347	Pagado
29-10-2021	4	TERCER PAGO PARCIAL DEL SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	$ 750,467,811	Pagado

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
15-12-2021	5	DESEMBOLSO ETAPA PREVIA E INSTALACION VALOR LIQUIDO CERO VL0	$ 3,954,304,524	Pagado
16-11-2022	6	Octavo y noveno pago vigencia 2021 - DESEMBOLSO VALOR LIQUIDO CERO MEDIANTE OTROSI No 5	$ 3,661,954,356	Pagado
7-12-2022	7	Sexto pago etapa de instalación recursos vigencia 2021	$ 1,830,977,178	Pagado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**

1	1

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
El acta se encuentra en revisión por parte de la nueva supervisión para su aprobación y posterior cargue en la plataforma NEON. Así mismo, está pendiente la suscripción del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones, actualmente en proceso de validación por la supervisiónEl acta se encuentra en revisión por parte de la nueva supervisión para su aprobación y posterior cargue en la plataforma NEON. Así mismo, está pendiente la suscripción del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones, actualmente en proceso de validación por la supervisión	30/09/2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Acta de terminación y balance financiero en revisión de apoyo jurídico.	1-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Este contrato tiene el borrador del acta de terminación y balance financiero en revisión jurídica, para proceder a enviar al área contractual	29-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Para el presente mes el operador de red envía el certificado de cierre de la fiducia, por lo cual se tiene programado para el mes de mayo la radicación en el área contractual del acta de terminación y balance financiero	30-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se cuenta con aprobación de informe de interventoría y está pendiente el borrador de acta de terminación y balance financiero, así como el certificado de cumplimiento de obligaciones, el cual está en elaboración por parte del apoyo técnico, ya que la misma no pudo ser radicada en el mes de diciembre porque no se cuenta con cierre fiduciario.	31-03-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se actualiza porcentaje de ejecución de contrato al 100%. Pendiente suscripción de acta de terminación, una vez se allegue cierre fiduciario.	16-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se requiere que se actualice por parte del operador las actividades que ya fueron ejecutadas en la plataforma, para que se pueda ver la ejecución real del proyecto. Se esta en elaboración de acta de terminación y balance	1-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
A la fecha pendiente cierre de la fiducia para poder suscribir el acta de terminación y balance financiero.	30-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Pendiente cierre de la fiducia para poder suscribir el acta de terminación y balance financiero.	1-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes de julio se realizaron ajustes en el acta de terminación, las cuales están en revisión del apoyo financiero	2-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato con 100% De Obra Y Con Acta De Recibo. Fue necesario realizar ajustes al acta de terminación la cual está pendiente de radicación por parte de intereventoría al Ministerio.	2-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato Con 100% De Obra Y Con Acta De Recibo. Esta en revisión y suscripción acta de terminación de etapa de ejecución.	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Novedades

Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo