Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-798-2019	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**		**Periodo Informe**	TercerTrimestre
Departamento	Putumayo	**Municipio**	Puerto Leguízamo	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	69-71	**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Lina Julieth Bernal Niampira	**Apoyo Jurídico**	Saul Ricardo Archila Contreras	**Supervisor**	Olga Rocio Joya Benavidez		
Interventor	Consorcio Inter-Fazni E&P 2020	**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**	FIDUCIARIA CORFICOLOMB S.A				

Objeto del Contrato

Ampliación de la cobertura y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la instalación de soluciones solares fotovoltaicas, según el Proyecto ?INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 1154 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO? del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas ? FAZNI. Dicho objeto incluye pero no se limita a la realización de las obligaciones indicadas para las Etapas: Previa, Instalación, Administración Operación y Mantenimiento y Devolución de la Infraestructura

Alcance del Contrato

El alcance del presente contrato corresponde a la ejecución, por parte del Contratista de las actividades previas, las actividades de instalación, las actividades de administración, operación y mantenimiento y la devolución de la infraestructura para el proyecto descrito en el Apéndice técnico.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	65-44-101179832	$ 4,146,250,943	03-11-2020	10-02-2027	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-101054554	$ 1,036,565,236	03-11-2020	10-02-2027	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	65-44-101179832	$ 10,365,652,357		12-12-2026	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	65-44-101179832	$ 1,036,565,236		11-12-2029	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	65-44-101179832	$ 4,146,250,943	03-11-2020	10-02-2027	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-101054554	$ 1,036,565,236	03-11-2020	10-02-2027	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	65-44-101179832	$ 10,365,652,357		12-12-2026	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	65-44-101179832	$ 1,036,565,236		11-12-2029	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	03-11-2020	**Fecha acta de inicio**	03-11-2020	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	25-10-2022

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario. (plazo 15 días a partir de la firma del contrato)	15-09-2020	30-09-2020	100%	100%
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	30-12-2019	14-01-2020	100%	100%
Etapa 1	Realización de socialización y capacitación de usuarios.	03-11-2020	22-06-2021	100%	100%
Etapa 1	Realizar el replanteo y verificación de los usuarios	03-12-2020	22-06-2021	100%	100%
Etapa 1	Informe del replanteo del 25% de los usuarios validados.	03-12-2020	02-01-2021	100%	100%
Etapa 1	Informe del replanteo del 50% de los usuarios validados.	02-01-2021	18-03-2021	100%	100%
Etapa 1	Informe del replanteo del 100% de los usuarios validados.	18-03-2021	22-06-2021	100%	100%
Etapa 1	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	03-11-2020	22-06-2021	100%	100%
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de la existencia y suscribir las servidumbres y/o permisos de paso necesarios.	N/A	N/A	100%	100%
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de licencias o permisos ambientales necesarios y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar).	N/A	N/A	100%	100%
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en	03-11-2020	22-06-2021	100%	100%
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente	03-11-2020	22-06-2021	100%	100%
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato	03-11-2020	08-12-2020	100%	100%
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	08-12-2020	12-01-2021	100%	100%
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	12-01-2021	16-02-2021	100%	100%
Etapa 1	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	16-02-2021	23-03-2021	100%	100%

Etapa 1	Presentación de cronograma de obra aprobado al Ministerio	23-03-2021	22-06-2021	100%	100%
Etapa 1	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	23-03-2021	22-06-2021	100%	100%
Etapa 2	Suscripción del acta de Terminación de la Etapa de Previa	22-06-2021	02-07-2021	100%	100%
Etapa 2	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (Desplegar las actividades de ejecución, se debe incluir el plazo previsto	02-07-2021	06-10-2022	100%	100%
Etapa 2	Acta de recibo de Instalación – Interventoría	06-10-2022	31-01-2023	100%	100%
Etapa 2	Acta de terminación de la instalación, acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios	31-01-2023	30/07//2023	100%	100%

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
GGC-798-2019-02	17-09-2020	Otrosí 2 (17/09/2020) Incluir numeral 3.2.1, incluir una parágrafo 3.5 del Capítulo III Aspectos generales del contrato, suprimir y modificar 4.8 del capitulo IV, Modificar Literal (e) numeral 5.2 capitulo V, Suprimir numerales 6.2 y 6.3 del capitulo VI, modificar Capítulo VI, modificar cronograma. -
GGC-798-2019-03	27-10-2020	Otrosí 3 (27/10/2020) Modificar literal m del numeral 13.3, (i) y (ii) del 13.5 y (i) y (ii) literal (a) del numeral 13.6 Capitulo XIII Garantías. -
GGC-798-2019-01	29-03-2022	El presente Contrato, en los términos de la Ley 80 de 1993, tiene por objeto la ejecución, por parte del Contratista, de la ampliación de la cobertura y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la instalación de soluciones solares fotovoltaicas, según el Proyecto ?INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 1154 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO? del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNI. Dicho objeto incluye pero no se limita a la realización de las obligaciones indicadas para las Etapas: Previa, Instalación, Administración Operación y Mantenimiento y Devolución de la Infraestructura.
GGC-798-2019-04	01-06-2021	Otrosí 4 Aclarar el literal (a) y (b) en su numeral (ii) del Numeral 3.7-PLAZO se tendrá cuatro (4) meses para la suscripción del acta de terminación de la instalación. Lo anterior se sustenta de acuerdo con el literal (a) del numeral 8.12 -TERMINACIÓN DE LA ETAPA DE INSTALACIÓN del capítulo VIII ETAPA DE INSTALACIÓN, Prorrogar la etapa previa hasta el 2 de julio de 2021 y la instalación hasta 22 de febrero de 2023, Modificar Anexo 2 que corresponde al Cronograma.
GGC-798-2019-05	29-12-2022	Otrosí 5 Modificar y adicionar los páragrafos primero y segundo al capítulo IV "Aspectos económicos del contrato".
GGC-798-2019-06	23-11-2022	Memorando solicitud de prórroga hasta el 15 de abril de 2023
GGC-798-2019-07	16-12-2022	Solicitud de prorroga cronograma
GGC-798-2019-08	28-11-2023	Solicitud de prórroga

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	1154	**Número de usuarios energizados**	1154	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	% 100	**Avance contrato real**	% 100	**Retraso contrato**	% 0		
Avance obra proyectado	% 100	**Avance de obra real**	% 100	**Retraso obra**	% 0		
Ultimo informe Constratista	15-10-2022 - 25-10-2022	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Contrato terminado al 100%	**Acciones a realizar – último informe**	Falta suscripción de acta de terminación, la cual se encuentra pendiente por que no se ha podido realizar el cierre fiduciario		

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%100	**Valor Total del Contrato**	$ 20,731,304,714	**Valor Total Pagado**	$ 20,731,304,714

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
04-12-2020	1	primer desembolso vigencia 2019	$ 10,365,652,357	Pagado
19-12-2020	2	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SEGUNDO DESEMBOLSO	$ 450,914,974	Pagado
11-08-2021	3	tercer desembolso vigencia 2020	$ 630,562,374	Pagado
14-12-2021	4	PAGOS DE LA ETAPA PREVIA E INSTALACIÓN VALOR LIQUIDO CERO VL0	$ 5,311,068,114	Pagado
31-08-2022	5	Quinto pago etapa de instalación recursos vigencia 2021	$ 1,986,553,448	Pagado
19-10-2022	6	Sexto desembolso recursos vigencia 2021, DESEMBOLSO VALOR LIQUIDO CERO MEDIANTE OTROSI No 5	$ 1,986,553,447	Pagado

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	1

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Se recomienda que el acta sea revisada y aprobada por la nueva supervisión para su posterior cargue en la plataforma NEON. De igual manera, se sugiere adelantar la suscripción del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones, el cual se encuentra en proceso de validación por la supervisión	30-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El apoyo jurídico cargo el borrador de Acta de Terminación y Balance financiero en plataforma Neón, la cual ya cuenta con revisiones técnicas, jurídicas y financieras, y se está a la espera de la aprobación por parte del supervisor para envío al área contractual	01-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El borrador del acta de terminación y balance financiero ya cuenta con revisión técnica y jurídica y está ya se encuentra en revisión por parte de la parte jurídica para envío al área contractual.	30-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se está en revisión del apoyo financiero el acta de terminación de la etapa de instalación, para proceder a radicar en el área contractual.	30-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se está en elaboración por parte del apoyo técnico y jurídico del acta de terminación de la etapa de instalación y certificación de cumplimiento de obligaciones del contrato.	31-03-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Para este mes ya se cuenta con cierre fiduciario. Pendiente suscripción de acta de terminación y balance financiero	16-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se esta en elaboración de acta de terminación y balance. A la fecha está pendiente el cierre fiduciario.	01-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Pendiente cierre fiduciario para suscripción del acta de terminación de la etapa de instalación.	30-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Pendiente cierre fiduciario para suscripción del acta de terminación de la etapa de instalación.	01-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Este contrato tiene pendiente cierre fiduciario para la suscripción del acta de terminación y balance financiero, En vista que es un contrato 2019, desde el apoyo anterior no se tramitaron informes en avánzame, sin embargo en la ultima reunión de seguimiento se acorde reportar el informe final y porcentajes de ejecución total en la plataforma.	02-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato Con Obra Al 100% Y Acta De Recibo. Se Está Consolidando Toda La Información Y Gestionando El Cierre Fiduciario Para La Suscripción Del Acta De Terminación De La Etapa De Instalación. Se solicita al operador la actualización en avanzame de las actividades de liquidación y documentación las cuales están pendientes de registrar como terminadas	02-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato con obra al 100% y acta de recibo. Se está consolidando toda la información y gestionando el cierre fiduciario para la suscripción del acta de terminación de la etapa de instalación	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato con 100% de obra y con acta de recibo, para el mes de abril se llevó acabo el último desembolso y se está a la espera del borrador del acta de terminación de la etapa de ejecución. Se solicita a contratista e interventor actualizar plataforma avánzame ya que este contrato se estaba soportando sus avances mediante formatos Word y Excel.	07-05-2024		Alarma Apagada	Informe final de interventoría	ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

contrato en liquidación, ya fue recibido por parte del ministerio finalizado pendiente la equipotencialización de los sistemas. El contrato vence el 30 de julio de 2023. La interventoría va a solicitar la suspensión del contrato. la Interventoría envío periodo de cura a DISPAC por incumplimiento, la cual vence el 26 de julio de 2023.	24-07-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El contrato fue recibido por parte del ministerio quedando pendiente la equipotencialialidad. El contrato fue ejecutado en el 100%. Peniente el pago del 100% de las soluciones. Radicaro una prorroga para la liquidación hasta el 30 de julio.	30-05-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Dispac tiene 1000 instaldas completas. La interventoría ha recibido 1000. aprobadas por la interventoría 693. ya estan listo para facturar el 60%, se tiene programado facturar en el mes de octubre. Dispac va a solicitar prorroga por 60 días calendario.	30-09-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Novedades

Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo