DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-656-2020	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**		**Periodo Informe**	Tercer Trimestre
Departamento	Chocó	**Municipio**	Alto Baudó	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	74	**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Lina Julieth Bernal Niampira	**Apoyo Jurídico**	Saul Ricardo Archila Contreras	**Supervisor**	Olga Rocio Joya Benavidez		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, el CONTRATISTA deberá ejecutar las actividades previas y de instalación de las soluciones solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM) y posterior devolución de la infraestructura conforme a las condiciones del presente contrato

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	43618	$ 5,184,368,638		02-02-2024	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	43618	$ 1,296,092,159		02-02-2026	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
PAGO ANTICIPADO	43618	$ 9,492,578,976		02-02-2024	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	13729	$ 1,296,092,159		02-02-2023	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
CUMPLIMIENTO	43618	$ 5,184,368,638		05-02-2024	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	43618	$ 1,296,092,159		05-02-2026	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
PAGO ANTICIPADO	43618	$ 9,492,578,976		05-02-2024	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	13729	$ 1,296,092,159		05-02-2023	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S

Fecha de suscripción	16-04-2021	**Fecha acta de inicio**	16-04-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	08-10-2022

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Apertura de cuenta bancaria.(plazo a partir de la firma del contrato)	31-12-2021	03-01-2021	%1.09	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	31-12-2021	15-01-2021	%1.07	%100
Etapa 1	Realización de socialización y capacitación de usuarios.	16-04-2021	16-05-2021	%1.07	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	16-04-2021	06-05-2021	%1.07	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	06-05-2021	26-05-2021	%1.07	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	26-05-2021	15-06-2021	%1.07	%100
Etapa 1	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	15-06-2021	05-07-2021	%1.07	%100
Etapa 1	Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplican) - y actas de verificacion de usuarios.	05-07-2021	03-10-2021	%1.07	%100
Etapa 1	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	03-10-2021	23-10-2021	%1.07	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares	03-10-2021	23-10-2021	%1.07	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	03-10-2021	23-10-2021	%1.07	%100

Etapa 1	Presentacion de cronograma de instalacion validado por la interventoria para aprobacion del Ministerio	03-10-2021	23-10-2021	%1.07	%100
Etapa 1	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	05-07-2021	25-07-2021	%1.07	%100
Etapa 1	Suscripcion del acta de Terminacion de la Etapa de Previa	23-10-2021	12-11-2021	%1.07	%100
Etapa 2	Actividades o items relevantes de suministro y construccion	12-11-2021	09-08-2022	%76.39	%100
Etapa 2	Actas de avance de instalacion, actas de recibo individuales	09-08-2021	05-02-2025	%4.3	%100
Etapa 2	Acta de recibo y entrega de la infraestructura entre el contratista interventoria y ministerio	05-02-2025		%4.3	80%

Fecha de terminación del contrato	15-10-2022	**Fecha para liquidación contrato**	15-10-2022	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	4	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
GGC-656-2020-01	26-08-2021	El plazo del presente Contrato es de CIENTO CUARENTA Y DOS (142) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del presente Contrato, desagregados de la siguiente manera: (i) VEINTIDOS (22) meses para el desarrollo de las etapas previa y de instalación y (ii) ciento veinte meses (120), esto es diez (10) años para la etapa de AOM.

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
GGC-656-2020-02	06-12-2021	solicitud de modificación de la Cláusula Vigésima Sexta ? Lugar de ejecución será en los municipios ?Alto Baudó, Bajo Baudó, Cantón de San Pablo, El Litoral de San Juan, Riosucio y Atrato? y no en Puerto Asís, así mismo se deberá ajustar el municipio de ejecución del contrato en la plataforma SECOP II.
GGC-656-2020-03	28-10-2022	Se modifica el lugar de ejecución con la finalidad de incluir el municipio de Medio Baudó al mismo.
GGC-656-2020-04	17-11-2022	Se modifica la cláusula segunda del contrato correspondiente al "PLAZO", en donde se estipula que el término de ejecución del contrato es de "CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) MESES Y TRES (3) DÍAS". Así mismo, se modifica el anexo No. 2 correspondiente al cronograma.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	1390	**Número de usuarios energizados**	10	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	% 100	**Avance contrato real**	% 13,93	**Retraso contrato**	% 86,07
Avance obra proyectado	% 100	**Avance de obra real**	% 24	**Retraso obra**	% 76

Ultimo informe Constratista	24-07-2022 - 22-08-2022	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Los indicadores de actas de energización presentados deben ser reiniciados por ser primera presentacion en AVANZAME ya que a la fecha se tienen cero soluciones solares energizadas. El avance del 13,93% corresponde al reportado.	**Acciones a realizar – último informe**	Se solicita un PLAN DE ACCIÓN para la recuperación de actividades atrasadas (personal, logística de transporte e instalación) y la incorporación inmediata del seguimiento de las obligaciones en materia ambiental. Se recomienda incrementar el proceso de socialización con las comunidades y con las autoridades locales.

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%36.58	**Valor Total del Contrato**	$ 25,921,843,189	**Valor Total Pagado**	$ 9,482,586,387

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
20-08-2021	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	$ 7,764,457,053	Pagado
05-10-2022	2	Segundo desembolso vigencia 2021	$ 1,718,129,334	Pagado
06-10-2022	3	Tercer desembolso vigencia 2021	$ 1,718,129,334	Pagado
07-10-2022	4	Cuarto desembolso vigencia 2021	$ 1,718,129,334	Pagado
21-10-2022	5	Quinto desembolso vigencia 2021	$ 1,718,129,334	Pagado
09-12-2022	6	Sexto desembolso vigencia 2022	$ 5,642,434,400	Pagado
09-12-2022	7	Septimo desembolso vigencia 2022	$ 5,642,434,400	Pagado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
5	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

A la fecha se está en trámites con la nueva supervisión para la suscripción del acta de recibo de la infraestructura y posteriormente realizar la proyección del acta de terminación de la etapa de ejecución. También se están realizando tramites para los pagos por vigencias expiradas de los desembolsos tres, cuarto y quinto.	30-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realiza borrador del acta de recibo de infraestructura, el cual está en revisión por parte del apoyo jurídico, para su suscripción.	01-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se validan el total de actas individuales del proyecto y se está a las espera de las subsanaciones de las observaciones registradas en algunas de ellas. Se está revisando el tema de la visita de recibo, ya que la zona presenta problemas de orden público que dificultan la entrada de terceros. Es necesario que el operador actualice el cronograma para evidencia real en la plataforma del avance del proyecto.	02-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha la interventoría y el operador presentaron al Ministerio el 100% de las actas de recibo individuales, las cuales están siendo validadas por el apoyo técnico, para proceder a coordinación de visita de recibo del proyecto.	31-03-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se está en revisión y validación de soluciones instaladas por parte de la nueva interventoría para el recibo del 100% del proyecto. Este contrato tiene vigencias expiradas que no fueron tramitadas este año.	16-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realiza tramite contractual, para que DISPAC S.A. E.S.P realice la contratación de la interventoría quien revisará y recibirá el 100% de las soluciones que fueron instaladas.	29-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se esta tramitando modificación contractual para contratación de interventoría mediante DISPAC S.A. E.S.P.	01-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Este contrato no cuenta con interventoría para el recibo de las soluciones instaladas; por lo tanto, su revisión se está llevando a cabo desde las áreas técnicas, jurídicas y financieras para determinar el proceder adecuado	01-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Este contrato no cuenta con interventoría para el recibo de las soluciones instaladas; por lo tanto, su revisión se está llevando a cabo desde las áreas técnicas, jurídicas y financieras para determinar el proceder adecuado.	01-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Se encuentra pendiente el cierre fiduciario para inicio de liquidación, el operador cuenta con la documentación inicial y se está en elaboración de acta de terminación. Debido a condiciones que se establecieron por parte de la interventoría al Ministerio en reunión sostenida el 26 de julio de 2024, se concluyó que no se continuará con el recibo por parte de esta interventoría y la misma entrará a liquidación. Se analizará entre Ministerio y DISPAC S.A. E.S.P. la posibilidad de una nueva contratación de la interventoría que permita recibir el 100% de los sistemas instalados.	02-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Este Contrato Tiene Pendiente El Recibo Del 100% De Su Ejecución. De acuerdo a reuniones sostenidas entre DISPAC S.A. E.S.P., la interventoría y el Ministerio donde se acordó realizar el recibo que se encuentra pendiente por parte de la interventoría, ya se encuentra con cronograma de recibo para iniciar las labores en campo.	02-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Actualmente se está gestionando el posible recibo del 100% por parte de la interventoría, se han realizado reuniones con el contratista, la interventoría y el Ministerio para analizar y coordinar la gestión de recibo, se está pendiente de respuesta por parte del apoyo juridico para viabilizar la misma.	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Este contrato tiene pendiente el recibo del 100% de su ejecución, se han realizado diversas reuniones con apoyos jurídicos y la coordinación contractual, para revisar el tema de la interventoría, puesto que a la misma no se le realizó prorroga y está en etapa de liquidación.	07-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Novedades

Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo