DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-721-2019	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**		**Periodo Informe**	Tercer Trimestre
Departamento	Guainía	**Municipio**	Inírida	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	69+71	**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Lina Julieth Bernal Niampira	**Apoyo Jurídico**	Saul Ricardo Archila Contreras	**Supervisor**	Olga Rocio Joya Benavidez		
Interventor	Ardco Construcciones Sas	**Fiducia**	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Ampliación de la cobertura y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la instalación de soluciones solares fotovoltaicas, según el Proyecto ?CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SOLUCIONES CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA (FNCE) CON SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (ZNI) DE LAS LOCALIDADES, SANTA ROSA, YURI, LAGUNA NIÑAL, BACHACO, MATRACA, LAGUNA MURE, PUERTO VALENCIA, GARZA MORICHAL, SABANITAS, CAÑO COLORADO, LA ESPERANZA, SANTA RITA, BERROCAL, YURIZAL, TIGRE, CARTAGENA, SEJAL, TABAQUEN, SAN JOSE, MANACAL, TONINA, NIÑAL, DANACO, PUNTA BRAVA, FRITO TSIPANAPE, CATANACUNAME, SABANITA, SANTA FE, PLAYA BLANCA, PUNTA BARBOSA, SANTA MARTA, CAPACO, BUENA VISTA, PUNTA DE ANGEL, CHAVENY, DUCUTIBAPO, CARRIZAL, CABEZÓN, GALILEA, SAN RAFAEL, PORVENIR, FRONTERA Y GUADALUPE, DEL
DEPARTAMENTO DEL GUANIA? del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas ? FAZNI. Dicho objeto incluye pero no se limita a la realización de las obligaciones indicadas para las Etapas: Previa, Instalación, Administración Operación y Mantenimiento y Devolución de la Infraestructura

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, el CONTRATISTA deberá ejecutar las actividades previas y de instalación de las soluciones solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM) y posterior devolución de la infraestructura conforme a las condiciones del presente contrato

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	3004367	$ 10,710,088,429		02-12-2026	PREVISORA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1023149	$ 714,005,895		02-12-2026	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3004367	$ 0		28-01-2028	PREVISORA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1023149	$ 714,005,895		28-01-2028	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3004367	$ 2,856,023,581	24-12-2021	27-06-2025	PREVISORA
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	3004367	$ 714,005,895	24-12-2021	20-06-2023	PREVISORA
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	3004367	$ 7,140,058,953	24-12-2021	20-12-2023	PREVISORA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1023149	$ 714,005,895	24-12-2021	20-12-2022	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3004367	$ 10,710,088,429		02-12-2026	PREVISORA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1023149	$ 714,005,895		02-12-2026	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3004367	$ 0		28-01-2028	PREVISORA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1023149	$ 714,005,895		28-01-2028	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3004367	$ 2,856,023,581	24-12-2021	27-06-2025	PREVISORA
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	3004367	$ 714,005,895	24-12-2021	20-06-2023	PREVISORA
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	3004367	$ 7,140,058,953	24-12-2021	20-12-2023	PREVISORA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1023149	$ 714,005,895	24-12-2021	20-12-2022	PREVISORA

Fecha de suscripción	30-10-2020	**Fecha acta de inicio**	04-12-2019	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	01-05-2023

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Apertura de cuenta bancaria. **(plazo 15 días a partir de la firma del contrato)**	15-09-2020	30-09-2019	1%	100%
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad (En caso de aplicar)	30-12-2019	14-01-2020	1%	100%
Etapa 1	Realización de Socialización y Capacitación de Usuarios	30-10-2020	29-11-2020	1%	100%
Etapa 1	Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las	29-11-2020	13-02-2021	1%	100%
Etapa 1	Informe del replanteo del 100% de los usuarios validados.	13-02-2021	25-03-2021	1%	100%
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas	25-07-2021	23-09-2021	1%	100%
Etapa 1	Firma de contratos de suministro y obras, según corresponda, y suscripción de actas de inicio	23-09-2021	23-11-2021	1%	100%
Etapa 1	Realizar el Replanteo y Verificación de los Usuarios Beneficiarios del Proyecto en el Campo y Tramitar las Sustituciones de los mismos (Si aplican)	25-11-2021	23-01-2022	1%	100%
Etapa 1	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser Necesarias	24-01-2022	23-03-2022	1%	100%
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de la existencia y suscribir las servidumbres y/o permisos de paso	27-03-2021	01-05-2022	1%	100%
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de licencias o permisos ambientales necesarios y planes de	02-05-2022	19-05-2022	1%	100%
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación	20-05-2022	30-05-2022	1%	100%
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentren ubicadas en zonas de alto riesgo.	01-06-2022	31-08-2021	1%	100%
Etapa 1	Presentación de cronograma de instalación validado por la interventoría para aprobación del Ministerio	15-09-2020	22-09-2020	1%	100%
Etapa 1	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	15-09-2020	22-09-2021	1%	100%
Etapa 1	Suscripción del acta de Terminación de la Etapa de Previa	25-09-2023	25-09-2023	1%	100%
Etapa 2	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción	30-11-2023	30-11-2023	75%	100%
Etapa 2	Actas de avance de Instalación, Actas de Recibo Individuales	30-11-2023	30-11-2023	2,5%	100%
Etapa 2	Acta de Recibo y Entrega de la Infraestructura entre	27-11-2023	27-11-2023	2,5%	100%
Etapa 2	Acta de Terminación de la instalación entre CONTRATISTA, INTERVENTORÍA y MME	30-11-2023	30-11-2023	5,0%	3%

Fecha de terminación del contrato	29-11-2027	**Fecha para liquidación contrato**	29-11-2027	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	10	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-721-2019-01	10-12-2020	El presente Contrato, en los términos de la Ley 80 de 1993, tiene por objeto la ejecución, por parte del Contratista, de la ampliación de la cobertura y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la instalación de soluciones solares fotovoltaicas, según el Proyecto "CONSTRUCCIÓN. IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SOLUCIONES CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA (FNCE) CON SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (ZNI) DE LAS LOCALIDADES, SANTA ROSA, YURI, LAGUNA NIÑAL. BACHACO, MATRACA. LAGUNA MURE, PUERTO VALENCIA, GARZA MORICHAL, SABANITAS, CAÑO COLORADO, LA ESPERANZA, SANTA RITA, BERROCAL, YURIZAL, TIGRE, CARTAGENA, SEJAL, TABAQUEN, SAN JOSE. MANACAL, TONINA, NIÑAL, DANACO, PUNTA BRAVA. FRITO TSIPANAPE, CATANACUNAME, SABANITA, SANTA FE, PLAYA BLANCA, PUNTA BARBOSA, SANTA MARTA. CAPACO, BUENA VISTA, PUNTA DE ANGEL. CHAVENY, DUCUTIBAPO, CARRIZAL, CABEZÓN, GALILEA, SAN RAFAEL. PORVENIR, FRONTERA Y GUADALUPE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUANIA" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNI. Dicho objeto incluye pero no se limita a la realización de las obligaciones indicadas para las Etapas: Previa, Instalación, Administración Operación y

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-721-2019-02	16-12-2020	Incluir en el numeral 3.2.1 al capitulo 3 ´´Aspectos Generales del contrato´´
GGC-721-2019-04	17-12-2021	Solicitud Otrosí No. 4 Contrato FAZNI GGC 721 de 2019
GGC-721-2019-03	31-08-2021	Solicitud de modificación contrato 721 de 2019
GGC-721-2019-05	06-12-2021	Otrosì 5 modificar y adicionar los páragrafos primero y segundo al capítulo IV "Aspectos económicos del contrato" y se prórroga la etapa de instalación hasta 23 de julio de 2022 y modifica el anexo 2 cronograma.
GGC-721-2019-06	10-11-2022	prórroga de la etapa de instalación otrosí 6
GGC-721-2019-07	14-11-2022	Se carga el memorando y otrosí No. 7
GGC-721-2019-08	28-04-2023	Solicitud de prórroga de la etapa de instalación
GGC-721-2019-09	05-05-2023	Solicitud de prórroga otrosí 9
GGC-721-2019-10	18-09-2023	Solicitud de prorroga etapa de instalación

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	798	**Número de usuarios energizados**	319	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	% 100	**Avance contrato real**	% 67,4	**Retraso contrato**	% 32,6		
Avance obra proyectado	% 100	**Avance de obra real**	% 50	**Retraso obra**	% 50		
Ultimo informe Constratista	05-09-2022 - 04-10-2022	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Se mantienen importantes atrasos en la ejecución de las actividades, se recomienda implementar un plan de choque con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales en los 100 días adicionales otorgados para tal fin.	**Acciones a realizar – último informe**	Se esta trabajando en campo, en proceso de ejecución y recepción técnica de SISFV.		

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%79.23	**Valor Total del Contrato**	$ 14,280,117,905	**Valor Total Pagado**	$ 11,314,327,787

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
04-12-2020	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2019	$ 7,140,058,952	Pagado
31-12-2021	2	primer pago parcial del segundo desembolso vigencia 2019 y 2020	$ 304,212,960	Pagado
29-10-2021	3	segundo pago parcial del segundo desembolso vigencia 2020	$ 1,123,798,831	Pagado
15-12-2021	4	TERCER Y CUARTO DESEMBOLSO VALOR LIQUIDO CERO VL0	$ 2,965,790,118	Pagado
29-09-2022	5	Desembolso vigencia 2021	$ 686,564,261	Pagado
25-11-2022	6	Desembolso vigencia 2021	$ 686,564,261	Pagado
23-11-2022	7	Desembolso vigencia 2021	$ 686,564,261	Pagado
07-12-2022	8	sexto pago vigencia 2021	$ 686,564,261	Pagado
30-12-2022	9	séptimo pago vigencia 2021 - DESEMBOLSO VALOR LIQUIDO CERO MEDIANTE OTROSI No 5	$ 686,564,261	Pagado
06-12-2023	10	Primer y segundo pago etapa de instalación vigencia expirada	$ 2,965,790,118	Pagado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Este contrato cuenta con el borrador del acta de terminación de la etapa de ejecución, se está en ajustes por parte del apoyo técnico y jurídico para posterior validación de la nueva supervisión.	30-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realiza el borrador del acta de terminación y balance financiero, la cual se encuentra en revisión por parte del apoyo jurídico.	01-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se requiere que se actualice por parte del operador las actividades que ya fueron ejecutadas en la plataforma, para que se pueda ver la ejecución real del proyecto. Se esta en elaboración de acta de terminación y balance. A la fecha está pendiente el cierre fiduciario.	01-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

se continua pendiente el cierre fiduciario para poder suscribir el acta de terminación de la etapa de ejecución, sin embargo, se ha adelantado su elaboración desde la parte técnica y jurídica	30-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha se continua pendiente el cierre fiduciario para poder suscribir el acta de terminación de la etapa de ejecución	01-09-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
No se ha podido realizar el cierre fiduciario debido a que hace falta el pago de un contrato derivado por parte de DISPAC SA ESP, de acuerdo a reunión de seguimiento que se tuvo de julio, el operador se comprometió a darle celeridad a este tramite para la primera semana de agosto, Una vez realizado el	02-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Este Contrato Se Encuentra 100% Terminado, Está Pendiente Cierre Fiduciario Para La Correspondiente Suscripción Del Acta De Terminación De La Etapa De Ejecución e envió de informe final por parte de la interventoría.	02-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Este contrato se encuentra 100% terminado, está pendiente cierre fiduciario para la correspondiente suscripción del acta de terminación de la etapa de ejecución	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Vigencia expirada -	08-09-2022	30-11-2022	Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades

Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo