DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-814-2019	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**		**Periodo Informe**	Tercer Trimestre
Departamento	Córdoba	**Municipio**	Tierralta	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	70+74	**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Lina Julieth Bernal Niampira	**Apoyo Jurídico**	Saul Ricardo Archila Contreras	**Supervisor**	Olga Rocio Joya Benavidez		
Interventor	Consorcio Proises	**Fiducia**	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	**Encargo Fiduciario**	394806 -E.F. DISPAC CAFAZNI 070 TOLIMA TIERRA ALTA 814.				

Objeto del Contrato

INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 1034 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA CÓRDOBA"

Alcance del Contrato

INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 1034 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA CÓRDOBA

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	65-44-101180132	$ 3,943,485,601		27-04-2027	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-101054565	$ 971,792,812		27-04-2027	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	65-44-101180132	$ 9,717,928,123		26-02-2027	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	65-44-101180132	$ 988,546,332		25-02-2030	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	65-44-101180132	$ 3,943,485,601		27-04-2027	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-101054565	$ 971,792,812		27-04-2027	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	65-44-101180132	$ 9,717,928,123		26-02-2027	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	65-44-101180132	$ 988,546,332		25-02-2030	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	01-12-2020	**Fecha acta de inicio**	01-12-2020 **re**	**Fecha de terminación de administración de cursos o terminación de instalación**	14-01-2024

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción de Encargo Fiduciario (Plazo 15 días a partir del contrato)	01-12-2020	15-12-2020	%0.5	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad (En caso de aplicar)	01-12-2020	02-12-2020	%0.5	%100

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Realización de Socialización y Capacitación de Usuarios	01-12-2020	31-12-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Realizar el Replanteo y Verificación de los Usuarios Beneficiarios del Proyecto en el Campo y Tramitar las Sustituciones de los mismos (Si aplican)	31-12-2021	25-08-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Informe del Replanteo del 25% de los usuarios validados	31-12-2021	30-01-2021	%1	%100
Etapa 1	Informe del Replanteo del 50% de los usuarios validados	30-01-2021	15-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Informe del Replanteo del 100% de los usuarios validados	15-04-2021	25-08-2021	%1	%100
Etapa 1	Verificar y realizar los tramites de consultas previas, en caso de ser necesarias	01-12-2020	21-12-2020	%1	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o Zonas de reserva y similares.	26-06-2021	05-11-2021	%1	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentren ubicadas en zonas de alto riesgo.	26-06-2021	30-12-2022	%1	%100
Etapa 1	Elaboración de Pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	01-12-2020	05-01-2021	%1	%100
Etapa 1	Publicación de Pliegos o invitación directa según corresponda	05-01-2021	09-02-2021	%1	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas	09-02-2021	16-03-2021	%1	%100

Etapa 1	Firma de contratos de suministro y obras, según corresponda, y suscripción de actas de inicio	16-03-2021	20-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Presentación de cronograma de obra aprobado al Ministerio	18-05-2021	22-06-2021	%1	%100
Etapa 1	Ubicar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño grafico será acordado con el MINISTERIO	18-05-2021	22-06-2021	%1	%100
Etapa 1	Suscripción del acta de Terminación de la Etapa de Previa	02-03-2022	16-03-2022	%1	%100
Etapa 2	Socialización inicial proceso de instalación inicio de obras de instalación.	17-03-2022	01-04-2022	%3	%100
Etapa 2	Gestión compra materiales IMPORTADOS .Incluye trámite excención de IVA.	17-03-2022	16-05-2022	%7	%100
Etapa 2	Gestión compra materiales NACIONALES.	17-03-2022	16-05-2022	%6	%100
Etapa 2	Adecuación terreno para hincado de postes (cimentación para estructuras).	11-04-2022	10-06-2022	%5	%100
Etapa 2	Transporte de materiales Nacionales a obra.	16-05-2022	30-06-2022	%5	%100
Etapa 2	Transporte de materiales Importados a obra.	16-05-2022	30-06-2022	%2	%100
Etapa 2	Hincada de postería.	30-06-2022	14-08-2022	%7	%100
Etapa 2	Armado de estructura paneles.	30-06-2022	28-09-2022	%7	%100
Etapa 2	Instalaciones internas.	30-06-2022	28-09-2022	%7	%100
Etapa 2	Instalacion modulos FV y acometida principal.	30-06-2022	28-09-2022	%7	%100
Etapa 2	Instalacion SPT.	30-06-2022	28-09-2022	%7	%100
Etapa 2	Armado y conexionado de gabinetes.	30-06-2022	05-08-2022	%7	%100
Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 2	Instalacion de gabinete, conexión a tablero de distribución.	18-07-2022	17-08-2022	%7	%100
Etapa 2	Pruebas funcionales y Capacitación básica a usuarios y entrega a conformidad.	05-08-2022	04-09-2022	%2	%100
Etapa 2	Verificación de actas y registros documentales.	04-09-2022	19-09-2022	%2	%100
Etapa 2	Elaboración informe final.	19-09-2022	04-10-2022	%1	%100
Etapa 2	Acta de recibo de Instalación– Interventoría.	04-10-2022	31-12-2022	%1	%100
Etapa 2	Acta de Terminación de la Instalación y Acta Recibo de infraestructura y Entrega de Inventarios.	31-12-2022	14-01-2024	%2	%50

Fecha de terminación del contrato	31-01-2028	**Fecha para liquidación contrato**	31-01-2028	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	13	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-814-2019-02	22-09-2020	Otrosí 2 (22/09/2020) adicionar al literal (a) valor del contrato del numeral 3.3, modificar 3.4 del Capítulo III Aspectos generales del contrato, suprimir y modificar 4.8 del capítulo IV Aspectos económicos, Incluir numeral 3.2.1 capitulo III, Incluir parágrafo al numeral 3.5 Capítulo III Perfeccionamiento e inicio de ejecución, Modificar literal e) del numeral 3.5 del Capitulo V, Suprimir numerales 6.2 y 6.3 del capítulo VI, Modificar Capítulo VI manejo de recursos, Modificar cronograma, Modificar anexo 1 del proyecto, Modificar c) y d) del numeral 8.8 del capítulo VIII Etapa de instalación, Adicionar numeral 20.9.1 del capítulo
GGC-814-2019-03	26-10-2020	Otrosí 3 (26/10/2020) Modificar literal m) del numeral 13.3, (i) y (ii) del literal b) del 13.5 y (i) y (ii) literal (a) del numeral 13.6 Capitulo XIII Garantías.
GGC-814-2019-01	14-12-2020	el numeral 3.5 ?Perfeccionamiento e Inicio de Ejecución del Contrato? del Capítulo III ? ? ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO?.
GGC-814-2019-04	28-07-2021	Otrosí 4 (28/06/21) Se aclara el literal (a) y (b) en su numeral (ii) del Numeral 3.7-Plazo Del Contrato y De Las Etapas De Ejecución del Capítulo III Aspectos Generales Del Contrato, toda vez que el operador acabe las actividades de instalación deberá suscribir el acta de recibo de la instalación a partir de la suscripción del acta de recibo de la instalación, se tendrá cuatro (4) meses para la suscripción del acta de terminación de la instalación. Lo anterior se sustenta es de acuerdo con el literal (a) del numeral 8.12 -TERMINACIÓN DE LA ETAPA DE INSTALACIÓN del capítulo VIII ETAPA DE INSTALACIÓN, Prórroga Etapa previa hasta el 30 de agosto de 2021 y la instalación 20 de febrero de 2023 y se
GGC-814-2019-05	27-08-2021	Otrosì 5 (27/08/21) Modificar el tèrmino de la etapa previa hasta 15/10/21 y la epata de instalaciòn hasta 23/10/22. Se actualiza cronograma
GGC-814-2019-06	14-10-2021	Otrosí 6 prórrogar la etapa previa hasta el 30 de noviembre de 2021 y modificación del anexo 2 cronograma
GGC-814-2019-07	23-11-2021	Otrosí 7 Modificar y adicionar los páragrafos primero y segundo al capítulo IV "Aspectos económicos del contrato".
GGC-814-2019-08	24-11-2021	Otrosì 8 Modificar el tèrmino de la etapa previa hasta 15/01/2022 y actulizar el anexo 2 cronograma.
GGC-814-2019-09	15-01-2022	Otrosì 9 Modificar el tèrmino de la etapa previa hasta 16/03/2022 y actulizar el anexo 2 cronograma.
GGC-814-2019-10	21-10-2022	- Otrosí No. 10 de fecha 21 de octubre de 2022 se prorroga la fecha final de la actividad 2 hasta el 30 de noviembre de 2022 y actividad 3 hasta el 30 de marzo de 2023 de la Etapa de instalación del anexo 2 ?cronograma?
GGC-814-2019-11	24-04-2023	Memorando Solicitud otrosí 11
Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

GGC-814-2019-12	27-04-2023	De conformidad con el memorando con No. 3-2023-009240 del 18 de abril de 2023, el cual hace parte integral de la presente modificación, la Dirección de Energía Eléctrica en calidad de supervisor del contrato FAZNI GGC No. 814 de 2019 solicitó Otrosí, en el sentido de realizar prórroga de la fecha final contemplada en la Etapa de Instalación del ?anexo 2 cronograma? del contrato celebrado entre MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. DISPAC S.A. E.S.P., por el
GGC-814-2019-13	13-07-2023	Solicitud de prórroga Etapa de Instalación

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	1034	**Número de usuarios energizados**	1034	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	% 100	**Avance contrato real**	% 99	**Retraso contrato**	% 1
Avance obra proyectado	% 100	**Avance de obra real**	% 99	**Retraso obra**	% 1

Ultimo informe Constratista	17-09-2023 - 16-10-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Se realizaron gestiones para la visita del Ministerio de Minas y Energia en el mes de Octubre Se envio al Ministerio de Minas y Energia el Acta Recibo de infraestructura y Entrega de Inventarios.	**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%100	**Valor Total del Contrato**	$ 19,717,428,005	**Valor Total Pagado**	$ 19,717,428,005

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
25-12-2020	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2019	$ 9,717,928,122	Pagado
30-07-2021	2	PRIMR PAGO PARCIAL DEL SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	$ 1,098,379,008	Pagado
13-10-2021	3	SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	$ 701,742,144	Pagado
15-12-2021	4	DESEMBOLSO VALOR LIQUIDO CERO VL0	$ 4,312,207,481	Pagado
31-08-2022	5	Octavo pago etapa de instalación recursos vigencia 2021	$ 1,943,585,625	Pagado
29-11-2022	6	Noveno pago vigencia 2021 - DESEMBOLSO VALOR LIQUIDO CERO MEDIANTE OTROSI No 7	$ 1,943,585,625	Pagado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se recomienda que el acta sea revisada y aprobada por la nueva supervisión para su posterior cargue en la plataforma NEON. De igual manera, se sugiere adelantar la suscripción del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones, el cual se encuentra en proceso de validación por la supervisión	30-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS
En vista de actualización del documento el apoyo jurídico cargo nuevamente el borrador de Acta de Terminación y Balance financiero en plataforma Neón, para enviar al área contractual.	01-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Fue necesario modificar el acta de terminación y balance en nueva versión para su cargue correspondiente en Neón para revisión del área contractual, a la fecha está en revisión del apoyo financiero.	30-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Para el presente mes se está a la espera de observaciones por parte del área contractual respecto al acta de terminación y balance que fue radicada por la Dirección de energía.	30-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha se está a la espera de la aprobación del acta de terminación y balance por parte del área	31-03-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS

contractual					GARANTIZADAS
Se cuenta con certificado de cumplimiento de obligaciones y se remite acta de terminación al área contractual, para suscripción de la misma.	29-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
continua en revisión de los apoyos financiero el acta de terminación y balance financiero, para poder remitir al área contractual	01-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se continua en revisión de los apoyos financiero el acta de terminación y balance financiero, para poder remitir al área contractual	30-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha está en revisión de los apoyos financiero el acta de terminación y balance financiero, para poder remitir al área contractual	01-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
EN el mes de julio se realizaron ajustes en el acta de terminación, las cuales están en revisión del apoyo financiero	02-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato Con 100% De Obra Y Con Acta De Recibo. Esta En Revisión Y Suscripción Acta De Terminación De Etapa De Ejecución a la cual se le realizaron ajustes técnicos y jurídicos	02-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato Con 100% De Obra Y Con Acta De Recibo. Esta en revisión y suscripción acta de terminación de etapa de ejecución	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Contrato con 100% de obra y visita y acta de recibo realizada se realizó la revisión del acta de terminación de e la etapa de ejecución, se está en revisión el tema reportado por DISPAC sobre SSFVI	07-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se suscribe acta de recibo y entrega de la infraestructura, el contratista y la interventoria se encuentran trabajando en el borrador del acta de finalizacion de la etapa de instalacion, se encuentra pendiente el cierre de la cuenta bancaria.	05-12-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En octubre se realizo visita de recibo por parte del ministerio de minas y energia del 2 al 6 de octubre encontrandose las soluciones conformes y en buen estado, la interventoria comparte acta de recibo y entrega de la infraestructura y al revisar los anexos se encuentra pendiente la firma de DISPAC S.A. E.S.P. en las actas de recibo individuales, a la fecha se encuentra pendiente la subsanacion para continuar con la suscripcion del acta de recibo y entrega y finalmente con la suscripcion del acta de finalizaion de la etapa de instalacion. El 30 de octubre del 2023 se suscribe OTROSÍ NO. 15 prorrogando la etapa de instalacion hasta el 14 de enero del 2023	31-10-2023		Alarma Apagada	acta de visita tierralta	ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En septiembre se encuentran en la recolección de documentación para la terminación de la etapa de instalación y pendiente ultimo pago. La obra física se encuentra ejecutada al 100%, a la espera de la consecución de documentación para finalizar la etapa de Instalación. se programa visita de recibo por parte del ministerio del 2 al 6 de octubre del 2023	31-10-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

En agosto Se realizo solicitud de prorroga Por 63 días mediante otrosí No. 14 debido a la recolección de documentación para la terminación de la etapa de instalación y pendiente ultimo pago. La obra física se encuentra ejecutada al 100%, a la espera de la consecución de documentación para finalizar la etapa de Instalación .	31-10-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
en mayo Se realizo solicitud de prorroga Por 60 días debido a la recolección de documentación para la terminación de la etapa de instalación y pendiente ultimo pago. La obra física se encuentra ejecutada al 100%, a la espera de la consecución de documentación para finalizar la etapa de Instalación . Se aprobo el listado del 100% de los usuarios beneficiados	31-10-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En marzo La obra física se encuentra ejecutada al 100%, a la espera de la consecución de documentación para finalizar la etapa de Instalación . Pendiente aprobación del listado final de beneficiarios para liquidar contratos de obra.	31-10-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Novedades

Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo