EL SUPERVISOR DESIGNADO

CERTIFICA:

Que el contratista: CONSORCIO 115 SAN ANTONIO, contrato de obra No. 381 de 2024, con NIT 901899814-5, ejecutó a satisfacción las cantidades de obra que se relacionan a continuación:

ACTIVIDADES (CANTIDADES DE OBRA) EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA	
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1,1	Movilización y desmovilización del campamento	GLB	1	$ 2.600.000,00	$ 2.600.000,00	1	$ 2.600.000,00
1,2	Excavación	M3	71	$ 236.773,00	$ 16.810.883,00	71	$ 16.810.883,00
1,3	Relleno compactado	M3	48	$ 183.127,00	$ 8.790.096,00	48	$ 8.790.096,00
1,4	Concreto FC=21 Mpa	M3	33	$ 1.546.593,00	$ 51.037.569,00	33	$ 51.037.569,00
1,5	Concreto pobre FC=14 Mpa	M3	7,85	$ 1.094.513,00	$ 8.591.927,05	7,85	$ 8.591.927,05
1,6	Acero de refuerzo de 420 Mpa	kg	2920	$ 11.415,00	$ 33.331.800,00	2920	$ 33.331.800,00
1,7	Micropilotes inyectados	ml	240	$ 556.995,00	$ 133.678.800,00	240	$ 133.678.800,00
1,8	Suministro y movilización a la ubicación de la torre E13	und	1	$ 215.177.217,00	$ 215.177.217,00	1,0	$ 215.177.217,00
1,9	Montaje de torre E13 e instalación de herrajes	und	1	$ 47.888.967,00	$ 47.888.967,00	1,0	$ 47.888.967,00
1,10	Desmantelamiento de torre E13 existente y transporte	und	1	$ 25.997.034,00	$ 25.997.034,00	1,0	$ 25.997.034,00
1,11	Tensado y flechado conductor torre E8 dentro de las distancias mínimas de seguridad	glb	1	$ 89.280.766,00	$ 89.280.766,00	1	$ 89.280.766,00
1,12	Trinchos metálicos en malla eslabonada calibre n°10, tubos perforación acero al carbón	ml	132	$ 1.231.731,00	$ 162.588.492,00	132	$ 162.588.492,00
1,13	Compra e instalación del sistema puesta a tierra SPT	gbl	1	$ 7.922.082,00	$ 7.922.082,00	1,0	$ 7.922.082,00
1,14	Construcción de canales perimetrales y coronación	ml	120	$ 374.773,00	$ 44.972.760,00	120	$ 44.972.760,00
1,15	Construcción de canales de descole	ml	30	$ 675.147,00	$ 20.254.410,00	30	$ 20.254.410,00
1,16	Construcción de filtros francés	ml	120	$ 258.903,00	$ 31.068.360,00	120	$ 31.068.360,00
1,17	Suministro, tendido, tensado y flechado del conductor ASCR 556,5 KCMIL, entre las torres	glb	1	$ 350.002.216,00	$ 350.002.216,00	0,5	$ 175.001.108,00
	Costos directos				**$ 1.249.993.379,05**		**$ 1.074.992.271,05**
	Administración 21%				$ 262.498.609,60		$ 225.748.376,92
	Imprevistos 3%				$ 37.499.801,37		$ 32.249.768,13
	Utilidad 5%				$ 62.499.668,95		$ 53.749.613,55
	TOTAL (AIU)				$ 362.498.079,92		$ 311.747.758,60
	TOTAL APROXIMADO AL PESO				$ 1.612.491.459		$ 1.386.740.030
	SERVICIOS						
1,18	Estudios de suelos y diseños estructurales para micropilotaje y de refuerzo de las torres	und	1	61.450.000	61.450.000	1	61.450.000
1,19	Comision topográfica	glb	1	16.081.300	16.081.300	1	16.081.300
	TOTAL DE COSTOS DIRECTOS SERVICIOS			$	77.531.300,00	$	77.531.300,00
	IVA 19%			$	14.730.947,00	$	14.730.947,00
	TOTAL SERVICIOS			$	92.262.247,00	$	92.262.247,00
	Total Iva			**$**	**14.730.947,00**	**$**	**14.730.947,00**
	Ajuste al peso			$	1.704.753.706	**$**	**1.479.002.277**
	VALOR TOTAL			**$**	**1.704.753.706**	**$**	**1.479.002.277**

Además, se CERTIFICA que las pólizas que amparan el contrato de obra se encuentran al día, debidamente actualizadas.

Adicionalmente se CERTIFICA que el contratista de obra ha presentado el informe correspondiente a la inversión del Anticipo de obra, el cual cumple con lo presentado en el Plan de Inversión del Anticipo aprobado para el inicio del contrato; esta interventoría CERTIFICA que ha revisado los soportes presentados, y se ha verificado los movimientos del manejo de la cuenta conjunta y los rendimientos financieros generados a la fecha.

Así mismo se CERTIFICA que el CONSORCIO 115 SAN ANTONIO se encuentra al día en aportes a seguridad social, y parafiscales, en concordancia con las siguientes planillas:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	CCF	FIC
2024-12	9479419372	$ 83.400	$437.100	$145.200	$0	$0	$83.400	$0
2025-05	9486840373	$24.800	$99.200	$43.200	$0	$0	$24.800	$0
2025-05	9486336135	$81.700	$530.600	$142.200	$0	$0	$82.900	$73.175
2025-05	9486837389	$178.000	$227.800	$7.500	$0	$0	$0	$0
2025-05	9486777852	$178.000	$227.800	$99.100	$0	$0	$0	$0
2025-05	9486961607	$65.300	$83.600	$36.400	$0	$0	$0	$0
2025-05	9486978402	$178.000	$227.800	$14.900	$0	$0	$0	$0
2025-06	9487910927	$779.600	$3.121.200	$1.356.200	$0	$0	$782.600	$548.812
2025-06	9487911306	$154.300	$197.400	$85.900	$0	$0	$0	$0
2025-06	9487877798	$178.000	$227.800	$7.500	$0	$0	$0	$0
2025-06	9887888235	$178.000	$227.800	$99.100	$0	$0	$0	$0
2025-06	9487656919	$178.000	$227.800	$34.700	$0	$0	$0	$0
2025-07	9487869358	$178.000	$227.800	$14.900	$0	$0	$0	$0
2025-07	9489670894	$833.500	$3.331.400	$1.449.400	$0	$0	$843.600	$500.225
2025-07	9489615837	$178.000	$227.800	$99.100	$0	$0	$0	$0
2025-07	9489149202	$178.000	$227.800	$7.500	$0	$0	$0	$0
2025-07	9489454224	$178.000	$227.800	$99.100	$0	$0	$0	$0
2025-07	9489615638	$178.000	$227.800	$34.700	$0	$0	$0	$0
2025-07	9489120407	$178.000	$227.800	$14.900	$0	$0	$0	$0
2025-08	9491385747	$ 1.298.700	$ 5.193.200	$ 2.260.400,00			$ 1.379.300,00	
2025-08	9491041084	$178.000	$227.800	$99.100	$0	$0	$0	$0
2025-08	9491099136	$178.000	$227.800	$34.700	$0	$0	$0	$0
2025-08	9491548894	$178.000	$227.800	$14.900	$0	$0	$0	$0
2025-08	9491147308	$178.000	$227.800	$99.100	$0	$0	$0	$0
2025-08	9490538227	$ 178.000	$ 227.800	$ 7.500,00	$ 0,00	$0	$0	$0

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, se CERTIFICA el cumplimiento de las actividades(obras ejecutadas), la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes, y se avala la información suministrada para la firma del ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA.

La presente se expide a los dieciséis (29) días del mes de septiembre de 2025.

NOMBRE WILFREDO GARZÓN MARTÌNEZ
CARGO director de O&M de subestaciones y STR
Supervisor Designado

✉ Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
PBX.: (8) 6344680 Línea gratuita nacional: 018000910182
www.enerca.com.co
Yopal – Casanare

Vigilado Superservicios