MARRUECOS

18005026 - 18005042 - 18005057

Scanned with CamScanner

	• Personal : 2 Oficiales — 1 Inspector SST 8 ayudantes — 1 Topógrafo 1 Operario — 1 Inspector Obra.
	• Maquinaria y Equipos : 1 Mulcargador.
	• clima : Mañana nublado y tarde Nublada.
	Diego Rodriguez — SANDRA. CADENA RC Rintex
02/09/2025	• Actividades : * Llenado y compactación de cajas de inspección para conformación de espacio Público K0+00 + K0+028. (ambos costados)
	* Construcción de cajas de inspección (levantamiento mampostería) y se completan hiladas faltantes en ladrillos a K0+00 - K0+0
	* Instalación de Bordillo prefabricado a-80, K0+00 - K0+02
	(costado Izquierdo)
	* Traviego de material de excavación y acopio para el respectivo cargue.
	• Personal • 2 Oficiales — 1 Topógrafo 8 ayudantes — 1 Inspector SST 1 Operario — 1 Inspector obra.
	• Maquinaria y Equipos : Mulcargador, 1 canguro.
	• clima : Mañana nublada con llovizna y tarde soleada.
	Diego Rodriguez — SANDRA CADENA RC. Rintex
03/09/2025	• Actividades : * Llenado y compactación de cajas de inspección para conformación de Espacio Público. K0+028 - K0+058.
	CUV : 1800 5042
	* Instalación de Bordillo Prefabricado para conformación de Espacio Publico (ambos costados). K0+028 - K0+058.
	CUV : 1800 5042.
	* Cargue y transporte de material de excavación. (limpieza)
	* Personal : 2 Oficiales — 1 Topógrafo 8 ayudantes — 1 Inspector SST 1 Operario — 1 Inspector obra.
	• Maquinaria y Equipo : 1 Mulcargador., 1 canguro.

Scanned with CamScanner

	• clima : Mañana nublada con lloviznas y tarde soleada.
	Diego Rodriguez — R. interv. — SANDRA CADENA RC
.04/09/2025	• Actividades : * Relleno y compactación de anden para conformación de espacio público, CIV : 1800506 Km 0+00 - Km 0+026. (Ambos costados)
	* Instalación de bordillo prefabricado para espacio publico (Ambos costados) Km 0+058 - Km 0+084. CIV = 1800507.
	• Personal : 2 Oficiales — 1 Inspector SST
	8 Ayudantes — 1 Inspector obra
	1 Operario — 1 Topógrafo.
	• Maquinaria y Equipos : 1 Mini cargador
	1 Vibrocompactador (Rana)
	• clima : mañana con llovizna y tarde soleada.
	Diego Rodriguez — R. interv — SANDRA CADENA RC
.05/09/2025	• Actividades : * Llenado y compactación de anden para conformación de espacio público. Km 0+026 - Km 0+084. CIV = 1800502 y CIV = 1800507.
	* Instalación de cuneta prefabricada para conformación de vía. Km 0+00 - Km 0+082.
	* Instalación bordillo prefabricado A-80, para conformación de espacio Publico. Km 0+58 - Km 0+082.
	• Personal : 2 Oficiales — 1 Inspector SST
	8 ayudantes — 1 Inspector obra
	1 Operario — 1 Topógrafo.
	• Maquinaria y Equipos : Vibrocompactador tipo rana.
	1 Mini cargador
	• clima : Mañana y tarde nublada con lloviznas.
	Diego Rodriguez — R. interv — SANDRA CADENA RC

Scanned with CamScanner

30

07/09/2025

- Actividades: * Relleno, humectación y compactación de base granular para conformación de vía.
  CU: 18005026, 18005042, 18005057. KM 00 - KM 082.
- * Personal: 2 Oficiales, 1 Inspector SST
  6 ayudantes, 1 Topógrafo
  1 operario, 1 Inspector de obra.
- * Maquinaria y Equipo: 1 Minicargador
  1 vibrocompactador tipo rana
- * Clima: Mañana y tarde soleada.

Diego Rodriguez. SANDRA CADENA RC
Ingeo

08/09/2025

- Actividades: * Nivelación y humectación de recebo para base granular para conformación de vía.
  KM 00 - KM 084, CU: 18005026, 18005042 y 18005057.
  * Nivelación e instalación de marcos y tapas para cajas de inspección.
  KM 00 - KM 084.
- Personal: 2 Oficiales, 1 Topógrafo
  4 ayudantes, 1 Inspector SST
  1 operario, 1 Inspector obra.
- Maquinaria y Equipos: 1 Minicargador
  1 vibrocompactador tipo rana.
- Clima: Mañana y tarde soleada.

Diego Rodriguez
SANDRA CADENA RC
Ingeo.

Scanned with CamScanner

156

09/09/2025

* Actividades : • Fundición de concreto MR para conformación de vía, KO + 06 – KO + 084. en CIV : 18005026, CIV : 18005042 y CIV : 18005059. con bomba estacionaria.
• Excavación e instalación de cajillas de medidores del agua en CIV : 18005026.
• Estampado de moldes para concreto KO+06 – KO+ 084. CIV : 18005026, CIV : 18005042 y CIV : 18005059.
* Personal : 2 Oficiales 1 Inspector SST
9 ayudantes 1 Topógrafo
1 Inspector de obra.
* Maquinaria y Equipos : Bomba Estacionaria
* Clima : Mañana y tarde soleada.

Diego Rodriguez. R. interv SANDRA CADENA R

10/09/2025.

* Actividades : * Instalación y nivelación de Marcos y tapas para Cajas de inspección KO+08 – KO+092.
* Instalación de cajillas y Medidores del agua en costado derecho de los CIV : 18005026, 18005042 y 18005059.
* Personal : 2 oficiales 1 Inspector SST
9 ayudantes 1 Topógrafo
1 Inspector obra
* Maquinaria y Equipos :
* Clima : Mañana y tarde soleada.

SANDRA CADENA R

R interv Diego Rodriguez

Scanned with CamScanner

11/09/2025

* Actividades: * Fundición de concreto MR para conformación de anden para espacio público, costado derecho KO+00 - KO+070, CUV: 18005026, 18005042 y 18005057.
* Instalación de cajillas para medidores del agua. CUV: 18005026.
* Personal: 2 oficiales, 1 Inspector SST; 4 ayudantes, 1 Inspector obra; 1 operario, 1 Inspector topografo
* Maquinaria y Equipos: 1 Mini cargador
* clima: Mañana y tarde soleada

L. Mtto

Diego Rodriguez
SANDRA CADENA RC

12/09/2025.

* Actividades: * Instalación de cajillas y medidores del agua en los predios del KO+00 - KO+082, todo el costado izquierdo para conformación de espacio público. CUV: 18005026, CUV: 18005042 y CUV: 18005057.
* Personal: 2 Oficiales, 1 Inspector SST; 8 ayudantes, 1 Topógrafo; 1 boal, 1 Inspector obra
* Clima: Mañana y tarde soleada.

L. Mtto

Diego Rodriguez
SANDRA CADENA

13/09/2025.

* Actividades: Fundición de concreto 3000 PSI para conformación de espacio público, anden costado izquierdo tramo faltante KO+070 - KO+082 del CUV: 18005057 y fundición de espacio público anden costado izquierdo KO+00 - KO+082. CUV: 18005026, CUV: 18005042, y CUV: 18005057.
* Personal: 2 Oficiales, 1 Inspector SST; 8 ayudantes, 1 Inspector obra; 1 boal, 1 Topógrafo.
* Maquinaria y Equipos: Herramienta Menor
* Clima: Mañana soleada.

Diego Rodriguez

Scanned with CamScanner

19/09/2025.	• Actividades = * Pañete de cajas de inspección para conformación de espacio público en K0+00 – K0+ 092. de los CIV: 18005026, CIV = 18005042 y CIV = 18005052. • Personal = 2 Oficiales 1 Inspector SST 8 ayudantes 1 Topógrafo 1 Boal 1 Inspector Ostra. • Maquinaria y Equipos = • Clima = Mañana nublada y tarde soleada. Diego Rodrguez SANDRA CADENA RQ
16/09/2025.	• Actividades = * Aplicación de pañete en cajas de inspección para conformación de espacio público, costado derecho K0+00 – K0+ 058, CIV = 18005026 y CIV = 18005042. * Se realiza formaleteado de pasos para fundida de escalones en los predios del CIV = 18005026 y 18005042. * Se realiza fundida de escalones en los predios del CIV = 18005026 y CIV = 18005042, K0+00 – K0+ 058. • Personal = 2 Oficiales 1 Inspector SST. 8 ayudantes 1 Inspector Ostra 1 Boal 1 Topógrafo. • Maquinaria y Equipos = • Clima = Mañana y tarde soleada. Diego Rodrguez SANDRA CADENA R

Scanned with CamScanner

17/09/2025

- Actividades: * Aplicación de pañete en muros de cajas de inspección para conformación de espacio público.
  KO1 058 - KO+078. CV: 18005057
  * Instalación de formaleta para fundida de escalones costado izquierdo CV: 18005042 KO1 058 - KO+058.
- Personal: 1 Oficial, 1 Topógrafo; 4 ayudantes, 1 Inspector SST; 1 Boal, 1 Inspector obra.
- Maquinaria y Equipos:
- clima: Mañana nublada y tarde soleada.

R. Interv

Diego Rodriguez
SANDRA CARENA R

18/09/2025

- Actividades: * Afinado de pañete en muros de cajas de Inspección CV: 18005057. KO+058 - KO+078.
  * Excavación para sumideros en CV: 18005042 y CV: 18005057.
- Personal: 1 Oficial, 1 Topógrafo; 3 ayudantes, 1 Inspector SST; 1 Boal, 1 Inspector obra.
- clima: Mañana y tarde soleada

R. Interv

Diego Rodriguez
SANDRA CARENA R

19/09/2025

- Actividades: * Excavación manual para construcción de sumideros en CV: 18005026, CV: 18005042, CV: 18005057.
  * Vaciado de concreto para fundida de escalones en el CV: 18005026, Predio: $46^A - 46^S$, $46^A - 50^S$, $46^A - 52^S$, $46^A - 56^S$, $49^A - 38^S$, $49^A - 62^S$, y $49^A - 64^S$.
- Personal: 1 Oficial, 1 Topógrafo; 3 ayudantes, 1 Inspector SST; 1 Boal, 1 Inspector obra
- clima: Mañana y tarde soleada

Diego Rodriguez

Scanned with CamScanner

20/09/2025	• Actividades : * Excavación Manual y Perfilado para instalación de parrillas para sumidero en CIV : 18005057, 18005042 y CIV : 18005026. * Armado de parrilla para sumidero en bocacalle del CIV : 18005057. • Personal : 1 Oficial 1 Topógrafo 4 ayudantes 1 Inspector SST 1 boal 1 Inspector de obra • Clima : Mañana y tarde soleada. R. Interno Diego Rodriguez SANDRA CARENAS
22/09/2025.	• Actividades : * Excavación Manual para Pozo en CIV : 18005026 * Instalación de parrilla y Formaleta para fundida de concreto en sumidero de CIV : 18005042. , CIV : 18005057. * Armado de parrillas para sumideros. • Personal : 1 Oficial 1 Topógrafo 5 ayudantes 1 Inspector SST 1 boal 1 Inspector obra. • Clima : Mañana y tarde soleada R. Interno Diego Rodriguez. SANDRA CARENAS
23/09/2025.	• Actividades : * Vaciado de concreto para conformación de sumideros CIV : 18005057 y CIV : 18005042. * Construcción Pozo de inspección en CIV : 18005026. • Personal : 1 Oficial 1 Topógrafo 5 ayudantes 1 Inspector SST 1 boal 1 Inspector obra • Maquinaria y Equipos : 1 Mixer. • Clima : Mañana y tarde soleada. R. Interno SANDRA CARENA Diego Rodriguez

Scanned with CamScanner

24/09/2025
- Actividades = * Desarmado de formaletas en sumideros.
  * Construcción y aplicación de pañete en muros para conformación de pozo de inspección CIV = 19005026.
  * Trasiego de material y acarreo proveniente de excavación.
- Personal = 1 Oficial, 1 Inspector SST; 2 ayudantes, 1 Inspector Obra; 1 Boal, 1 Topógrafo.
- clima = mañana y tarde soleada.

R. interv

Diego Rodriguez
Ares

25/09/2025
- Actividades = * Armado de parrillas para conformación de sumideros en CIV = 19005042 y CIV = 19005026.
  * Relleno de recebo en excavación manual de pozo
  * Trasiego de material de excavación y acarreo para liberación de vía.
- Personal = 1 Oficial, 1 Topógrafo; 3 ayudantes, 1 Inspector SST; 1 boal, 1 Inspector obra.
- Maquinaria equipo = 1 Minicargador
- clima = mañana y tarde nublada.

R. interv

Diego Rodriguez
Ares

26/09/2025
- Actividades = * Instalación de parrilla para conformación de sumideros CIV = 19005042 y CIV = 19005026.
  * Instación de formaleta para vaciado de concreto en sumideros CIV = 19005042 y CIV = 19005026.
  * Remates en fachadas de viviendas afectadas en parte inferior.
- Personal = 1 Oficial, 1 Topógrafo; 3 ayudantes, 1 Inspector SST; 1 Boal, 1 Inspector obra
- clima = mañana y tarde soleada

Scanned with CamScanner

27/09/2025.	• Actividades - * Limpieza de vía, * Remates en fachadas de predios afectados por demoliciones K0+00 - K0+076. * Remates en escalones fundidos * Traslado de material y acopio de material de excavación. • Personal: 1 Oficial, 1 Topógrafo, 3 ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Boal, 1 Inspector obra. • clima: Mañana y tarde soleada. R. Interno Olga Colque Ape
29/09/2025	• Actividades: * Vaciado de concreto para conformación de sumideros en CIV: 18005042 y CIV: 18005026. * Limpieza de vía. * compactación de relleno al rededor de pozo de inspección. • Personal: 2 oficiales, 1 Topógrafo, 3 ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Boal, 1 Inspector obra • Maquinaria y Equipo: 1 vibrocompactador tipo rana • Clima: Mañana y tarde soleada. R. Interno Ape
30/09/25	Se continua con la fundida del concreto para la conformación de los sumideros verificando su vibrado adecuado para evitar vacios en los CIV's 18005042 y 18005026, ademas se realizo jornada de orden y aseo.
	Personal - 2 Oficiales, 1 Topografo, 3 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Boal, 1 inspector obra Maquinaria - 1 V. brocompactador Clima - Soleado.

Scanned with CamScanner

Esperanza

Civ 10000-3126-3182

Scanned with CamScanner

clima: soleado

30-08-25 Se continua con la construccion de cajas de inspeccion costado Izquierdo cajas de .60x.60 entre la Foto25-Foto35

Personal: 2Boal
3Ayudantes
1inspectorsst
1inspectortec
clima: soleado

31-08-25 Domingo

1-09-25 lunes Se realica excavacion mecanica Para instalacion tuberica de 8" y instalacion de tuberia 6" e instalacion gce 6"x8", instalacion triturado 3/4". 18003182

Personal: 1Boal
3Ayudantes
1oficial
1inspectorsst
1inspectortec
maquinaria 1Retroexcavadora

clima: soleado

2-09-25 Se continua con la excavacion mecanica Para instalacion tuberia de 8" e instalacion Domiciliarias entre la Foto00 - Foto33 18003182

Personal: 1 Boal clima: soleado
1 inspector tec
1 inspector sst
1 oficial
3 Ayudantes
maquinaria: 1 Retroexcavadora ARO
R. inter

3-09-25 Se continua con la excavacion mecanica de tuberia de 8" e instalacion tub 6", instalacion yee entre la foto 03 - foto 33 en el civ 18003182.

Personal: 1 Boal clima: soleado
1 inspector tec
1 inspector sst
1 oficial
3 Ayudantes
maquinaria: 1 Retroexcavadora ARO
R. inter

4-09-25 Se continua con la instalacion tuberia de 6" para Domiciliarias, instalacion triturado, instalacion B200 para llenos tuberia entre la foto 13 - foto 33. 18003182.

clima: soleado maquinaria: 1 Retroexcavadora
Personal: 1 Boal
1 inspector tec
1 oficial
1 inspector sst
3 Ayudantes ARO

Scanned with CamScanner

5-09-25 1800818Z se continua con la instalacion de tuberia de Domiciliarias Ø6" entre la Ko to 20 - Ko to 33 llenos con material en B200 Para recubrimiento tuberia,

Personal: 1Boal clima:soleado
1 inspector tec
1 inspector sst
1 oficial
3 Ayudantes
1 operador

maquinaria: 1 Retroexcavadora. ARC

R. Inter

6-09-25 se realiza llenos de tuberia entre la Ko 000 - Ko 033 de Ø8" y 6", limpieza cajas de inspeccion e instalacion tuberia 10" Para conexion sumidero.

Personal: 1Boal clima:soleado
1 inspector tec
1 inspector sst
1 oficial
3 Ayudantes
1 operador

Maquinaria: 1 Retroexcavadora: ARC

R. Inter

Scanned with CamScanner

7-09-25	Domingo
8-09-25	18003182 Se continua con la instalacion de B200 para lleno de tuberia Ø8" y 6", limpieza acopio de material de excavacion y trasciego a mas de 30ml.
	Personal: 1Boal clima: soleado 1inspector sst 1inspector tec 1oficial 3Ayudantes 1operador ARC & intesa
9-09-25	Se continua con la instalacion de B200 para lleno de tuberia de Ø8" y Ø6" entre las abscisas k0+000 - k0+033 compactacion material con canguro, trasciego material a mas de 30 ml para cargue volqueta.
	Personal: 1inspector tec clima: 1inspector sst 1oficial 3Ayudantes 1operador 1Boal maquinaria: 1 minicargador ARC & intesa
10-09-25	Limpieza orden y aseo Personal = 2 Boal clima: Soleado ARC

Scanned with CamScanner

11-09-25 Limpieza orden y aseo. Arreglo de cerramiento
Personal = 2 Obral Clima = Soleado ARC
Ing. Residente de Obra

12-09-25 Limpieza orden y aseo
Personal = 2 Obral Clima = Soleado ARC
Ing. Residente de Obra

13-09-25 Limpieza orden y aseo
Personal = 2 Obral Clima = Soleado ARC
Ing. Residente de Obra

14-09-25 Domingo sin actividades

15-09-25 Limpieza orden y aseo
Personal = 2 Obral Clima = Soleado ARC
Ing. Residente de Obra

16-09-25 Limpieza de via con minicargador, cargue de cunetas y aseo de tramo
Personal = 2 Obral Clima = Soleado
1 operador
Maquinaria = 1 minicargador ARC
Ing. Residente de Obra.

Scanned with CamScanner

17-09-25 Civ 18003126 se realiza instalación de geotextil, pea, geocelda entre la ro1000-ro1033.

Personal = 1 oficial
1 local
2 ayudantes
1 operador
1 inspector tecn
1 inspector sst.

Clima = Soleado

Maquinaria = 1 minicargador.

ARC

R. Final.

18-09-25 Se realiza instalación de estabilizado entre las abscisas ro1000 - ro1033, compactación y humectación de material civ 18003126

Personal = 1 oficial
1 local
2 ayudantes
1 operador
1 inp. sst
1 insp. tec.

Clima = Soleado

Maquinaria = 1 minicargador.

ARC

R. interes

19-09-25 Civ 18003126 se realiza excavación para instalación de sardinel de la ro1000-ro1033. costado derecho

Personal = 1 oficial
1 local
2 ayudantes
1 operador
1 insp. tec
1 insp. sst.

Clima = Soleado

Maquinaria = 1 minicargador.

ARC

R. Mateo

Scanned with CamScanner

170

20-09-25 Civ 18003126 se realiza excavacion manual para instalacion de sardinel A-16 de la 10+000 - 10+033 costado izquierdo

Personal = 1 oficial
1 boal
2 ayudantes
1 operador
1 insp. tec
1 insp. sst.

Clima = Soleado

Maquinaria = 1 minicargador.

Ape

R. interv

21-09-25 Domingo sin actividades.

22-09-25 Civ 18003126 se empieza con la instalacion de sardinel A-10 costado derecho de la 10+000 - 10+033

Personal = 1 oficial
1 boal
2 ayudantes
1 insp. sst
1 insp. tecni.

Clima = Soleado

Ape

R interv

23-09-25 Civ 18003126 se continua con la instalacion de sardinel a-10 por el costado izquierdo de la 10+000 - 10+033.

Personal = 1 oficial
1 boal
2 ayudantes
1 insp. sst
1 insp. tecni.

Clima = Soleado.

Ape

R. interv

24.09.25 civ 18003126 se realica Fundida con concreto MR45 entre las abscisas K0+000 - K0+033 Para via, estampado ostiva de Pescado.

NKA

Scanned with CamScanner

Personal: 2oficial clima: soleado
6 Ayudantes
1 Boal
2 operador
1 inspector tec
1 inspector sst
Maquinaria: 1 minicargador. ARC
R. Inter

25-09-25 se realizan cortes de concreto para Dilatacion placas, se da inicio a la Demolicion andenes costado derecho entre la koto00 - koto15.
Personal: 1 Boal
4 Ayudantes clima: soleado
2 operador
1 inspector tec
1 inspector sst
Maquinaria: 1 minicargador ARC
R. Inter

26-09-25 Se realiza Demolicion de anden costado Derecho civ 18003126 entre las abscisas Koto 15 - Koto 33 costado Derecho.

Personal: 1 Boal clima: soleado
2 oficiales
3 Ayudantes
1 inspector tec
1 inspectors sst
Maquinaria: 1 minicargador ARC

27-09-25 se continua con la Demolicion de andenes costado Izquierdo entre la Ko+000 - Ko+015.

Personal: 1Boal clima: soleado
1 oficial
3 Ayudantes
1 inspector tec
1 inspectorsst
Maquinaria: 1 minicargador Apc
1 Pintor

28-09-25 Domingo

29-09-25 se continua con la Demolicion de andenes costado Izquierdo entre las abscisas Ko+015 Ko+033 civ 18003126.

Personal: 1Boal clima: soleado
1 oficial
3 Ayudantes
1 inspector tec
1 inspectorsst
Maquinaria: 1 minicargador Apc
1 Pintor

30-09-25 se da inicio a la excavación para instalacion tuberia 4" acueducto civ 18003126 entre las abscisas Ko+000 - Ko+033 costado derecho, con un ancho Aprox de .40 x Prof de .80cm

clima: soleado


Scanned with CamScanner

Pijaos

1800 3163 - [illegible]

Scanned with CamScanner

1 Inspector SST
1 Topografo
1 Inspector obra







30/08/2025 Actividad: Se realiza mezcla de estabilizado primera capa cerca y compactación de material del Kotozz-Koto57 en el CIV: 18003163

Personal: 1 Coal
3 Ayudantes
3 Oficiales
2 operadores
1 Inspector SST
1 Topografo
1 Inspector obra

Maquinaria:
1 minicargador
1 vibro compactador





01/09/2025 Actividad: Se realiza mezcla de estabilizado segunda capa, cerco y compactación del material del Kotozz-Koto57, se realiza reunión técnica para definición de trabajos andenes con la participación del área técnica del contratista, área técnica de la interventoría y por parte del supervisor de la alcaldía local en el CIV: 18003163

Personal: 1 Coal
3 Ayudantes
3 Oficiales
2 operadores
1 Inspector SST
1 Topografo

Maquinaria:
1 minicargador
1 vibro compactador

	1 Inspector obra ARC
	La interventoria area tecnica realiza acompañamiento a las actividades de, Mezcla de estabilizados nivelacion y colocacion del material en generalidad
2/09/2025	Actividad: se realiza instalacion de sardinel A-10 del Foto22-Foto57 en ambos costados de la via en el civil 8003163 personal: 13 oal 2 Oficiales 2 Ayudantes 1 Inspector SST 1 Topografo 1 Inspector obra ARC R. interv.
3/09/2025	Actividad: se realiza Fundida de via KR-45 del Foto05-Foto35, se la instalacion de los doveles y de los parrillas de Refuerzo del pozo residual Foto22 en el civil 8003163 personal: 13 oal maquinaria: 3 Oficiales 1 minicargador 3 Ayudantes 1 operador 1 Inspector SST 1 Topografo 1 Inspector obra ARC R. interv.

Scanned with CamScanner

04/09/2025 Actividad: se realiza fundido de concreto MR-45 del Foto35 - Foto45, con la instalación de los dovelas en el civil 8003/63

personal: 1 Boal — Maquinaria: 1 mini cargador
3 Oficiales
3 Ayudantes
1 operador
1 Inspector SST
1 Topografo
1 Inspector obra

ARC

El interventor

05/09/2025 Actividad: se realiza jornada de orden aseo y limpieza de todo el segmento vial, y cortes de concreto de sellas juntas

personal: 1 Boal
1 oficial
1 Ayudante
1 Inspector SST
1 Topografo
1 Inspector obra

ARC

El interventor

6/09/2025	Actividad: se realiza jornada de orden, aseo y limpieza de todo el segmento vial en el civ: 18003163 Personal: 1 Boal 1 Oficial 1 Ayudante 1 Inspector SST 1 Topografo 1 Inspector obra ARC Interventor
8/09/2025	Actividad: se inicia con la excavación manual para las cajas de Inspección en ambos costados de la via en el civ: 18003163 personal: 1 Boal 1 Oficial 1 Ayudante 1 Inspector SST 1 Topografo 1 Inspector obra ARC Interventor
9/09/2025	Actividad: se continua con la excavación manual para las cajas de Inspección en ambos costados de los andenes en el civ: 18003163 personal: 1 Boal 1 Inspector obra 1 Oficial 1 Inspector SST 1 Ayudante 1 Topografo ARC

Scanned with CamScanner

10/09/2025 Actividad: se continua con la excavación manual para los cajos de Inspección en ambos costados de los anden es en el civil 800 3163
personal: 1 3001
1 Oficial
1 Ayudante
1 Inspector SST
1 Topografo
1 Inspector obra ARC

11/09/2025 Actividad: se continua con la excavación manual para los cajos de Inspección en ambos costados de los anden es en el civil 800 3163
personal: 1 3001
1 Oficial
1 Ayudante
1 Inspector SST
1 Topografo
1 Inspector obra ARC

12/09/2025 Actividad: se realiza excavación mecanica, cajeo de via del Kato60 - Kato73, en el civil 800 3163
personal: 1 3001
1 Oficial
1 Ayudante
1 Inspector SST
1 Topografo
1 Inspector obra ARC

Scanned with CamScanner

4/09/2025	Actividad: Se realiza jornada de orden, aseo y limpieza de todo el segmento vial, se espera visita del Acueducto en el civil 8003163 personal: 1 Boal 1 Oficial 1 Ayudante 1 Inspector SST 1 Topografo 1 Inspector obra ARC Pinteros
5/09/2025	Actividad: Se realiza la instalación de Geotextil y de Geoceldo del Esto60 - Esto73, compactación del material, se espera visita por parte del Acueducto en el civil 8003163 personal: 1 Baal 1 Oficial 2 Ayudantes 2 Operadores 1 Inspector SST 1 Topografo 1 Inspector obra ARC Pinteros Maquinaria: 1 Minicargador 1 Vibrocompactador
6/09/2025	Actividad: Se realiza mezcla de estabiliza & capa, cero y compactación del material del Esto60 - Esto73 en el civil 8003163 personal: 1 Boal 1 Oficial

Scanned with CamScanner

22

2 Ayudantes
2 operadores
1 Inspector SST
1 Topografo
1 Inspector obra

Maquinaria:
1 Mini cargador
1 Vibro compactador

ARC

& interventoría

17/09/2025 Actividad: se realiza mezcla de estabilizado e capa, cereo y compactación del material del Kato60-Kato73 en el CIV: 1800363

personal: 13 aal
1 Oficial
2 Ayudantes
2 operadores
1 Inspector SST
1 Topografo
1 Inspector obra

Maquinaria:
1 Mini cargador
1 Vibro compactador

ARC

& interventoría

18/09/2025 Actividad: se continua con la excavación manual de las cajas de inspección en ambos costados de los anderes en el CIV: 1800363

personal: 13 aal
1 Oficial
1 Ayudante
1 Inspector SST
1 Topografo
1 Inspector obra

ARC

19/09/2025	Actividad: se continua con la extracción manual de los cajos de Inspección en ambos costados de los anderes en el civ: 18003163 personal: 1 Boal 1 Ayudante 1 oficial 1 Inspector obra 1 Topografo 1 Inspector SST ARC R interno
20/09/2025	Actividad: se realiza jornada de aseo, orden y limpieza de todo el segmento vial en el civ: 18003163 personal: 1 Boal 1 Ayudante 1 oficial 1 Inspector SST 1 Topografo 1 Inspector SST ARC R interno
22/09/2025	Actividad: se realiza manipostetura de los cajos de Inspección en ambos costados, se continua al espera de la visita por parte del acueducto en el civ: 18003163 personal: 1 Boal 1 Ayudante 1 oficial 1 Inspector SST ARC

Scanned with CamScanner

	1 Topografo 1 Inspector obra
23/09/2025	Actividad: Se continua con la manposteria de los cajos de Inspeccion en ambos costados, se continua a la espera de la visita por parte del Acueducto en el civ: 1800363 personal: 4 Boal 1 Ayudante 1 Oficial 1 Inspector obra 1 Topografo 1 Inspector SST R Interventoria
24/09/2025	Actividad: se continua con la manposteria de los cajos de Inspeccion en ambos costados del orden, se continua a la espera de la visita por parte del Acueducto en el civ: 1800363 personal: 4 Boal 1 Ayudante 1 Oficial 1 Inspector SST 1 Topografo 1 Inspector obra R Interventoria

Scanned with CamScanner

5/09/2025	Actividad: se continua con la mamposteria de los cajas de Inspeccion en ambos costados del anden en el civil 8003163 personal: 1 Boal 1 Ayudante 1 oficial 1 Inspector SST 1 Topografo 1 Inspector obra ARE Jm Rintew
6/09/2025	Actividad: se continua con la mamposteria de los cajas de Inspeccion en ambos costados del anden, se continua a la espera de visita por parte del Acueducto en el civil 8003163 personal: 1 Boal 1 Ayudante 1 oficial 1 Inspector SST 1 Topografo 1 Inspector obra ARE Jm Rintew
7/09/2025	Actividad: se realiza jornada de aseo, orden y limpieza de todo el segmento vial en el civil 8003163 personal: 1 Boal 1 Ayudante 1 oficial 1 Inspector SST



Scanned with CamScanner

	1 Topografo 1 Inspector obra Apc Ing. Interv
29/09/2025	Actividad: Se inicia con la excavación manual para los vigas de los muros estructurales en el civ: 8003163 personal: 1 Sobal 1 Oficial 2 Ayudantes 1 Inspector SST 1 Topografo 1 Inspector obra Apc Ing. Interv
30/09/2025	Actividad: Se continua con la excavación manual para los vigas de los muros estructurales en ambos costados de los anderes en el civ: 8003163 personal: 1 Sobal 1 Oficial 2 Ayudantes 1 Inspector SST 1 Topografo 1 Inspector obra Apc Ing. Interv


Scanned with CamScanner

Molinos Sur
18005161

Scanned with CamScanner

	
30-08-25	se continua con la Demolicion de anden costado Derecho entre la Koto75 - Koto85 x 1.20 ancho Aproximado. Personal: 1Boal 1 inspector tec 3 Ayudantes 1 inspectorsst 1operador 1comision top Clima: soleado (Pers) Maquinaria: 1 minicargador 
31-08-25	Domingo
1-09-25	se realiza instalacion de tuberia sardinel costado Derecho entre la Koto00 - Koto15, se continua con la excavacion de andenes entre las mismas abscisas e instalacion de PeA, limpieza orden y aseo Personal: 1Boal clima: soleado 1oficial 2Ayudantes 1operador mini Maquinaria: 1 minicargador. 
2-09-25	Se continua con la instalacion de sardinel costado Derecho entre las abscisas Koto15 y Koto50 se instala sardinel A10 - A85 y se realiza fundida de Hombros.

Scanned with CamScanner

	Personal: 1Boal clima: soleado 1inspector sst 1inspector tec 1oficial 2Ayudantes 1operador Maquinaria: 1minicargador  Q inter
3-09-25	Se continua con la instalacion de sardinel A10 A-85 y A80 entre las abscisas Ko+050 - Ko+085 costado Derecho de la via, se realiza limpieza orden y aseo.
	Personal: 1inspector sst clima: soleado 1inspector tec 1Boal 1oficial 2Ayudantes 1operador maquinaria: 1minicargador  Q inter
4-09-25	Se continua con la instalacion de sardinel A-10 Bordillo A-80 - Bajo Rampa A-85 costado Izquierdo entre las abscisas Ko+000 - Ko+020, se realiza limpieza orden y aseo.
	Personal: 1inspector tec clima: soleado 1inspectos sst) 1Boal

Scanned with CamScanner

	2 Agudantes 1 operador 1 oficial 2 interv
5-09-25	Se continua con la instalacion de cardinel A-10, Bajo Rampa A-85 - Bordillo A80, costado Izquierdo entre las Abscisas Koto20 - Koto60. Personal: 1 inspectorsst clima: soleado 1 inspectortec 1 Boal 2 Agudantes 1 oficial 1 operador Maquinaria: 1 minicargador 2 interv
6-09-25	Se continua con la instalacion de cardinel A-10- Bajo Rampa A-85- Bordillo A80 costado izquierdo entre las abscisas Koto60 - Koto85. Personal: 1 Boal clima: soleado 1 inspectorsst 1 inspector tec 1 oficial 3 Agudantes 1 operador Maquinaria: 1 minicargador 2 interv

Scanned with CamScanner

7-09-25 Domingo

8-09-25 se realiza excavación mecanica Para instalacion tubelia Domiciliaria 6 mL X.60 X1.20 AProx Profundidad en la abscisa Koto65, se realiza instalacion tubelia 6", silla T 06", se Da inicio a la Demolicion de andenes costado Izquierdo entre las abscisas - Koto00 - Koto15,

Personal: 1Boal clima: soleado
1 inspectorsst
1 inspectortec
3 Ayudantes
1 oficial
1 operador
Maquinaria: 1 Minicargador

R Interventor

9-09-25 se continua con la Demolicion de andenes costado Izquierdo entre la Koto15 - Koto30, se realiza instalacion PeA costado derecho anden compactacion y Nivelacion material de llenos.

Personal: 1Boal clima: soleado
4 Ayudantes
1 operador
1 inspectorsst
1 inspectortec
Maquinaria: 1 minicargador

R interventor

Scanned with CamScanner

2-09-25	Se realiza compactación de andenes entre la rotonda - rotonda, Nivelación de cajas de inspección y cajillas de acueducto. Se instala tubería de drenaje de bajantes (agua lluvias) Personal = 1 Oficial 4 ayudantes 1 inspector tecn. 1 inspector sst Clima = Soleado E. interventor
11-09-25	Se realiza compactación de andenes entre la rotonda - rotonda. Nivelación de marcos tapa de cajas de inspección, cajilla de acueducto. Se instala tubería de drenajes Personal = 1 Oficial 4 ayudantes 1 inspector tecn 1 inspector sst Clima = Soleado R. interventor
12-09-25	Se realiza compactación de andenes entre la rotonda - rotonda, Nivelación de marcos tapa de cajas de inspección, cajillas de acueducto. Se instala tubería de drenajes. Personal = 1 Oficial 4 ayudantes 1 inspector tec 1 inspector sst Clima = Soleado E. interventor
13-09-25	Limpieza orden y aseo de tramo Personal = 2 Oficiales Clima = Soleado

34

14-09-25 Domingo sin actividades.

15-09-25 Instalación de bordillo A-80 costado requerido para separación de orden y compa. Nivelación de marcos tapas de cajas de inspección

Personal = 1 oficial
3 oyudantes
1 boal
1 operador
1 inspector sst
1 inspector tecn

Clima = Soleado

Maquinaria = 1 minicargador.

2 interv

16-09-25 Se realiza Fundida en concreto 3000 PSI entre la vereda - vereda costado derecho.

Personal = 2 oficiales
4 oyudantes
1 boal
1 operador
1 inspector sst
1 inspector tecn.

Clima = Soleado

Maquinaria = 1 minicargador.

2 interv.

17-09-25 Se realiza toma de asentados de andenes en los abscisas vereda; vereda; ambos costados. Se realiza fundida anden costado requerido entre la vereda - vereda y anden costado derecho de la vereda - vereda

Personal = 2 oficiales
4 ayudantes
1 boal
1 operador
1 inspector sst
1 inspector tecn.

Clima = Soleado

Maquinaria = 1 minicargador

18-09-25 1	Se realiza excavación manual e instalación de sardinel A-10 para demarcación de curvas de la vereda - vereda. Costado derecho e izquierdo y de la vereda - vereda se realizan las mismas actividades Personal = 2 oficiales Clima = Soleado 4 ayudantes 1 Gasf 1 inspector SST 1 inspector tec Residente
19-09-25	Se realiza fundida con concreto 3000 psi de orden costado izquierdo entre la vereda - vereda Personal = 2 oficiales Clima = Soleado 4 ayudantes 1 Gasf 1 inspector SST 1 inspector técni Residente
20-09-25	Se realiza fundida en concreto 3000 PSI de orden costado izquierdo entre la vereda - vereda Personal = 2 oficiales Clima = Soleado 4 ayudantes 1 Gasf 1 inspector SST inspector técni Residente

Scanned with CamScanner


21-09-25 Domingo sin actividades

22-09-25 Se realiza excavación entre la rotoo-rotoo5 para instalación de tubería de 10" PVC para conexión de sumideros a pozo existente costado oriental de la vía.

Personal = 1 oficial
2 ayudantes
1 Gual
1 operador
1 insp. SST
1 insp. tecn.

Clima = Soleado

Maquinaria = 1 retro excavadora.




R. Infante

23-09-25 Se realiza excavación entre la rotoo-rotoo5 para instalación de tubería de 10" PVC para conexión de sumideros a pozo existente costado occidental.

Personal = 1 oficial
2 ayudantes
1 Gual
1 operador
1 insp. SST
1 insp-tecni

Clima = Soleado

Maquinaria = 1 retro excavadora.



R. Infante

24-09-25 Se realiza instalación de tubería y tubería de 10" PVC para sumideros en la rotoo-rotoo5 costado oriental y de la rotoo-rotoo5 costado occidental.

Personal = 1 oficial
2 ayudantes
1 Gual
1 operador
1 insp. SST
1 insp-tecn.

Clima = Soleado

Maquinaria = 1 retro excavadora.

Scanned with CamScanner

25-09-25 Se da inicio a instalacion de cuneta costado derecho de la rotoco - rotoqo e instalacion de capa de sbg-potencializador entre la rotoco-rotoqo x 0,40 x 0,10.

Personal = 1 oficial
2 ayudantes
1 Gasfiter
1 operador
1 insp-ssl
1 insp-tecn.
1 operador

Clima = Soleado.
Maquinaria: 1 minicargador

Sinter

26-09-25 Se continua con la instalacion de cuneta costado Derecho entre la rotoqo - rotoqs e instalacion de capa de sbg-potencializador entre la rotoqo -rotoqs x.40 x.10.

Personal = 1 oficial
2 ayudantes
1 Gasfiter
1 operador
1 insp-tecn
1 insp-ssl

Maquinaria 1 minicargador

Sinter

27-09-25 Se continua con la instalación de cuneta costado Izquierdo. entre la rotoco - rotoqo e instalación de capa de sbg-potencializador entre la rotoco - rotoqo x0,40 x0,10.

Personal = 1 oficial
2 ayudantes

Maquinaria = 1 minicargador

Scanned with CamScanner

1 Gral
1 operador
1 inspecta tecn
1 inspecta sst.

Clima = Soleado

R. interv

28-09-25 Domingo

29-09-25 Se continua con la instalacion de cuneta costado izquierdo entre la rotato- rotoss e instalacion de capa de 3dg - potencializador desde la rototo- rotoss x0.40 x0.10.

Personal = 1oficial
2 Gral
2 ayudantes
1 operador
1 inspector sst
1 inspector tecn

Clima = Soleado

Maquinaria = 1 mini cargador.

R. interv

30-09-25 Se da inicio a la instalación de 3dg - potencializador entre la rotoss - rotoyo ESC 6.00 x 0.15, se compacta y carga volqueta.

Personal = 1oficial
1 Gral
2 ayudantes
1 operador
1 inspector sst.
1 inspector tecnico.

R. interv

Hospital de San Carlos

1800-1834

Scanned with CamScanner

15sept/25	Excavación y compactación mecánica en todo el tramo, compactación de subrasante, KM 0+730, disposición final de RCD, aseo y limpieza, adecuación de pozos existentes (pozo 6).

Personal	1 oficial (contratista)
	3 Ayudantes (admin)
	2 Ayudantes (contratista)
	1 inspector obra
maquinaria	minicargador (admin)
	vibrocompactador ingersoll rand 24
	retroexcavadora yanmar
Tiempo	seco

Rubén

16sept/2025	se instaló geotextil longitud aprox 46m de ancho 8m, se instalaron 5cm de agregado reciclado, se instaló geoceldas, relleno de geoceldas con agregado reciclado, construcción de pozos de mampostería.

Personal	1 oficial (contratista)
	3 ayudantes (admin)
	2 ayudantes (contratista)
	1 inspector obra
maquinaria	minicargador (admin)
	vibrocompactador
	ingersoll rand
Tiempo	seco

La interventoría ambiental realizo visita técnica al tramo revisando y controlando el proceso de instalación, aseo y relleno de capa de base para Geoceldas, obra Ejecutada

Rubén

16

3/sept/2025 se realiza la construcción de poza en mampostería KO+1+1, con pañete interior, exterior, instalación geotextil, instalación geotextil en tramo faltante, instalación de geoceldo en todo el tramo, relleno de geoceldo con agregado reciclado.

Personal	1 oficial (contratista)
	3 ayudantes (admin)
	1 ayudante (contratista)
	1 operador
	1 inspector obra
maquinaria	minicargador (admin)
	vibrocompactador
	ingersoll Rand
Tiempo	seco

R. Interv

4/sept/2025 se realiza la construcción de poza en mampostería KO+122.50, nivelación capa de relleno de geoceldo y compactación.

Personal	1 oficial (contratista)
	3 ayudantes (admin)
	1 ayudante (contratista)
	1 operador
	1 inspector obra
maquinaria	minicargador (admin)
	vibrocompactador
	Ingersoll Rand
Tiempo	seco.

La interventoría área técnica realiza acompañamiento al proceso constructivo encontrando todo en normalidad y realizando la continuación del debido proceso de instalación de geoceldas y llenos con material reciclado.

Dra Soleado R. interv

Scanned with CamScanner

15sept/2025 se realiza demolición de andenes costado izquierdo, se instala 1° capa de estabilizado en todo el tramo, se instala también la geomalla, se instala estabilizado y se compactan con vibrocompactador.

Personal	1 oficial (contratista)
	3 ayudantes (admin)
	1 operador
	1 ayudante (contratista)
	1 inspector obra
maquinaria	mini cargador (Bobcat)
	vibrocompactador
	Ingersoll Rand
Tiempo	soleado.

R. Inter

16sept/2025 se realiza aseo general en el tramo, se realiza excavación manual para tubería de red domiciliaria.

Personal	1 oficial (contratista)
	3 ayudantes (admin)
	1 ayudante (contratista)
	1 inspector obra
maquinaria	vibrocompactador
	Ingersoll Rand
Tiempo	soleado

Se realizan capacitaciones desde el aula teórica en conjunto y bajo la supervisión de la docente Paola. al tema trabajando todo en normalidad.

R. Inter.

7/sept/2025 se realizo reco de capa de subbase granular, nivelación 1° capa.

Personal	3 ayudantes (admin)
	1 operador
maquinaria	minicargador (admin)
	vibrocompactador
	ingeniero Pavi-
Tiempo	volcado

Kintex

8/sept/2025 Alineamiento para niveles de instalación de sardinel ambos costados, por área parte de topografía, se realiza también aseo y limpieza en el tramo.

Personal	1 ayudante (admin)
	1 inspector de obra
Tiempo	volcado
maquinaria	1 vibrocompactador
	ingeniero Pavi

Kintex

9/sept/2025 se inicia la instalación de sardinel, cortado y nivelado.

Personal	1 oficial (contratista)
	3 ayudantes (admin)
maquinaria	minicargador (admin).
Tiempo	volcado.

Kintex