CONSORCIO LURUACO	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	5 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**PERIODO No.**	26	DEL	**29/08/2025**	AL	**4/09/2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LURUACO, REPELÓN - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	497 DE 2024	CONTRATO No.:	492 DE 2024
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	OCHO (8) MESES	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	OCHO (8) MESES
PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:		PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:	
FECHA DE INICIACIÓN	MARZO 7 DE 2025	FECHA DE INICIACIÓN	MARZO 7 DE 2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	NOVIEMBRE 6 DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	NOVIEMBRE 6 DE 2025
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	245	PLAZO ACTUALIZADO:	245
PLAZO TRANSCURRIDO:	181 EQUIVALE AL 73,88%	PLAZO TRANSCURRIDO:	181 EQUIVALE AL 73,88%
VALOR INICIAL :	$ 537.000.000,00	VALOR INICIAL :	$ 6.198.582.045,25
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 537.000.000,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 6.198.582.045,25
VALOR PAGADO:	$ 264.459.473,88	VALOR PAGADO:	$ 3.984.441.042,20
VALOR POR PAGAR:	$ 272.540.526,12	VALOR POR PAGAR:	$ 2.214.141.003,05
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO	INTERVENTOR:	CONSORCIO LURUACO

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
0	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	7/03/2025		
1	**CAPITULO I - RECUPERACIÓN ARROYO LIMÓN**			
1.1	Localización, Trazado y Replanteo	5/04/2025		
1.2	Limpieza para recuperación ambiental	9/07/2025		
1.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	14/07/2025		
2	**CAPITULO II - RECUPERACIÓN ARROYO NEGRO**			
2.1	Localización, Trazado y Replanteo	21/03/2025	10/03/2025	
2.2	Limpieza para recuperación ambiental	20/05/2025	10/04/2025	
2.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	25/05/2025	1/05/2025	
3	**CAPITULO III - RECUPERACIÓN CAÑO DE VILLA ROSA**			
3.1	Localización, Trazado y Replanteo	21/03/2025	17/03/2025	
3.2	Limpieza para recuperación ambiental	27/06/2025	20/06/2025	
3.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	2/07/2025	6/06/2025	
4	**CAPITULO IV - RECUPERACIÓN CAÑO EL PORVENIR**			
4.1	Localización, Trazado y Replanteo	5/04/2025	19/03/2025	
4.2	Limpieza para recuperación ambiental	2/11/2025		
4.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	7/11/2025		
5	**CAPITULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL**			
5.1	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxigeno	7/11/2025		
5.2	Analisis de Calidad del Agua Parametros Hidrobiologicos (Parametros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna	7/11/2025		
5.3	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	7/11/2025		
5.4	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	7/11/2025		
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS	7/11/2025		
Plazo del proyecto en días		245		

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 4.521.865.602,01	72,95%	18,15%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 5.646.908.243,22	91,10%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

NA

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
NA		

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Durante esta semana se inspeccionaron las actividades como limpieza Arroyo de Piedra, retiro y disposición del Caño El Porvenir. En términos generales el contratista de obra continúa con un avance muy significativo de acuerdo con las actividades programadas.

CONSORCIO LURUACO	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	5 DE SEPTIEMBRE DE 2025	PERIODO No.	26	DEL	29/08/2025	AL	4/09/2025

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

En el Caño El Porvenir, la interventoría tuvo a su cargo la supervisión de la limpieza, retiro y disposición final de los sedimentos y en Arroyo de Piedra inspección de las actividades de limpieza.

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Viernes 29 de agosto. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+420 hasta la K0+410 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográfica y del entorno natural. La interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+140 hasta la K0+100 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 518m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

Sábado 30 de agosto. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+410 hasta la K0+400 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográfica y del entorno natural. La interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+100 hasta la K0+060 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 490m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Domingo 31 de agosto. No se programaron actividades constructivas.

Lunes 1 de septiembre. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+400 hasta la K0+390 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográfica y del entorno natural. La interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+060 hasta la K0+040 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 518m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

Martes 2 de septiembre. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+390 hasta la K0+380 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográfica y del entorno natural. La interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+040 hasta la K0+020 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 518m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

Miércoles 3 de septiembre. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+380 hasta la K0+370 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográfica y del entorno natural. La interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+020 hasta la K0+000 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. Se realizó el control topográfico en el frente de obra del Caño El Porvenir, entre las Abscisas K0+140 hasta la K0+000. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 518m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Jueves 4 de septiembre. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+370 hasta la K0+360 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográfica y del entorno natural. Se realizaron las actividades de controles topográficos, en conjunto con el contratista de obra, de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+420 hasta la K0+360. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

En resumen, el contratista alcanzó un avance del 91,1%, superando el avance programado en un 18,15% actividades de limpieza, retiro y disposición de sedimentos en el frente Caño El Porvenir, así como las actividades de limpieza en Arroyo de Piedra

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA


LIMPIEZA CAÑO EL PORVENIR K0+140 A K0+000


LIMPIEZA CAÑO EL PORVENIR K0+140 A K0+000


LIMPIEZA CAÑO EL PORVENIR K0+140 A K0+000


DISPOSICION DE RESIDUOS CAÑO EL PORVENIR


DISPOSICION DE RESIDUOS CAÑO EL PORVENIR


LIMPIEZA ARROYO PIEDRA K0+420 A K0+360


LIMPIEZA ARROYO PIEDRA K0+420 A K0+360


CONTROLES TOPOGRÁFICOS


CONTROLES TOPOGRÁFICOS

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: HERNANDO SANDOVAL RUIZ