ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

ECOVIAS SAS



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
N° 28

01 - 31 DE MAYO- DE 2025

Versión 01
Bogotá, D.C. 15 junio de 2025

ECOVIAS S.A.S.
DISEÑO HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Copias de este documento serán entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

ÁREAS O DEPENDENCIA		N°. DE COPIAS
Copia N°.1	Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz	1 (Original)
Copia N°.2	Biblioteca del Proyecto	1 (Copia)

CONTROL DE VERSIONES

ÍNDICE VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN	FOLIOS

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN



TITULO DOCUMENTO:		INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°. 28		
PERIODO:		**1 al 31 de mayo de 2025**		
NUMERO DE REVISIÓN			1	2
RESPONSABLE ELABORACIÓN	Nombre:	José Plata Giraldo		
	Firma:			
	Fecha:	15/06/2025		
RESPONSABLE REVISIÓN Director de Interventoría	Nombre:	Ermy A. Hurtado R.		
	Firma:			
	Fecha:	15/06/2025		
Vo. Bo. Representante Legal	Nombre:	Luiggi Pugliese Mercado		
				
	Fecha:	15/06/2025		

TABLA CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN....10

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO....13

2.1 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO....13
2.1.1 Descripción / alcance y meta física inicial....13
2.1.2 Descripción / Alcance y meta física actualizada....15
2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO....16
2.2.1 Localización de las obras....16
2.2.2 Localización del campamento y/o oficinas....21
2.3 ANTECEDENTES....22
2.4 ESTADO INICIAL SITIO DE LAS OBRAS....23
2.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO....24

3 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS....28

4 CONTRATO DE OBRA Nº. 478 DEL 10/02/2022 CONSORCIO GAVIONES 95....29

4.1 GENERALIDADES....29
4.1.1 Datos del contrato 478 del 10/02/2022.....29
4.1.2 Pólizas o garantías del contrato de obra.....30
4.1.3 Otrosí, Adición y Prórroga....33
4.1.4 Suspensiones y Reinicios al Contrato de Obra....33
4.1.5 Actas De Modificaciones De Cantidades De Obras....35
4.1.6 ítems o precios no previstos....35
4.2 ACTIVIDADES TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO....36
4.2.1 Etapa de Pre-construcción....36
4.2.2 Etapa de construcción....36
4.2.3 Valores ejecutados....38
4.3 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA....44
4.4 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE OBRA....44
4.4.1 Control de personal de obra....44
4.4.2 Control de aportes legales y seguridad social contrato de obra....45
4.5 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA....45
4.5.1 Informe financiero y presupuestal....45
4.5.2 Forma de pago del contrato....46
4.5.3 Actas de recibo parcial de obra....46
4.6 ANTICIPO DE OBRA....47
4.6.1 Datos generales del anticipo de obra....47
4.6.2 Órdenes de pago o de giro....47
4.6.3 Plan de inversión del anticipo vs inversión del anticipo....50
4.6.4 Reintegro de rendimientos financieros....50
4.6.5 Amortización del anticipo....51
4.7 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO....51
4.8 FUENTE DE MATERIALES....51
4.9 SEGUIMIENTO ENSAYOS DE LABORATORIO....52
4.10 SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO....52
4.11 PROGRAMA DE OBRA Y DE INVERSIONES....52
4.12 ESTADO DE AVANCE DE OBRA Y DE INVERSIONES....52
4.13 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE OBRA....53
4.13.1 Actas de comité de obra o actas de reunión....53
4.13.2 Bitácora de obra....53
4.14 GESTIÓN AMBIENTAL....53
4.15 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST)....53
4.16 GESTIÓN SOCIAL....53
4.17 ESTADO DEL CONTRATO....53

5 CONTRATO DE OBRA Nº. 479 DEL 10/02/2022 CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL. 55

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 55
5.1.1 Datos del contrato 479 del 10/02/2022. 55
5.1.2 Pólizas o garantías del contrato de obra 56
5.1.3 Otrosí, Adición y prórroga 58
5.1.4 Suspensiones y reinicios al contrato de obra 59
5.1.5 Actas de Modificaciones de Cantidades de obra 61
5.1.6 Ítems o precios no previstos 61
5.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO Y ACUMULADAS 63
5.2.1 Etapa de Preconstrucción 63
5.2.2 Etapa de construcción 63
5.2.3 Valores ejecutados 66
5.3 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 78
5.4 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE OBRA 78
5.4.1 Control de personal de obra 78
5.4.2 Control de aportes legales y seguridad social contrato de obra 79
5.5 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 79
5.5.1 Informe financiero y presupuestal 79
5.5.2 Forma de pago del contrato 80
5.5.3 Actas de recibo parcial de obra 80
5.6 ANTICIPO DE OBRA 81
5.6.1 Datos generales del anticipo de obra 81
5.6.2 Órdenes de pago o de giro 81
5.6.3 Plan de inversión anticipo vs inversión del anticipo 85
5.6.4 Reintegro de rendimientos financieros 85
5.6.5 Amortización del anticipo 86
5.7 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 87
5.8 FUENTE DE MATERIALES 87
5.9 SEGUIMIENTO ENSAYOS DE LABORATORIO 87
5.10 SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO 88
5.11 PROGRAMA DE OBRA Y DE INVERSIONES 88
5.12 ESTADO DE AVANCE DE OBRA Y DE INVERSIONES 88
5.13 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE OBRA 89
5.13.1 Actas de comité de obra o actas de reunión 89
5.13.2 Bitácora de obra 90
5.14 GESTIÓN AMBIENTAL 90
5.15 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST) 90
5.16 GESTIÓN SOCIAL 90
5.17 ESTADO DEL CONTRATO 90

6 CONTRATO DE SERVICIOS - 480 DEL 22/02/2022 SOLUCIONES GEOESPACIALES S.A.S. 91

6.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 91
6.1.1 Datos del contrato 480 del 22/02/2022. 91
6.1.2 Pólizas o garantías contrato de servicios 92
6.2 MODIFICACIONES AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 93
6.2.1 Otrosí, Adición y Prórroga 93
6.2.2 Suspensión y Reinicio al Contrato de servicios 93
6.2.3 Ítems o Precios No Previstos 93
6.3 CONTROL DE EQUIPOS 93
6.4 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE OBRA 93
6.4.1 Personal contratista 93
6.5 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 93
6.5.1 Forma de pago del contrato 93
6.5.2 Actas parciales 94
6.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE OBRA 94

6.6.1 Reuniones realizadas 94
6.7 REVISIÓN DOCUMENTACIÓN INICIAL 94
6.8 ACTIVIDADES EJECUTADAS 94
6.9 GESTIÓN AMBIENTAL 95
6.10 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST) 95
6.11 GESTIÓN SOCIAL 95
6.12 ANOTACIONES DE LA INTERVENTORÍA 95
6.13 ESTADO DEL CONTRATO 98

7 PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS –SGT, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ). 99

7.1 INFORMACIÓN GENERAL 99
7.1.1 DATOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS –SGT, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ). 99
7.2 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 99
7.2.1 Etapa de Preconstrucción 99
7.2.2 Etapa de construcción 100
7.2.3 Valores ejecutados 103
7.2.4 Maquinaria y equipo de obra 104
7.2.5 Personal y control de aportes 106
7.3 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 106
7.4 FUENTE DE MTERIALES 107
7.5 SEGUIMIENTO ENSAYOS DE LABORATORIO 107
7.5.2 Estado de avance de obra 108
7.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE OBRA 111
7.6.1 Actas de comité de obra o actas de reunión 111
7.6.2 Bitácora de obra 112
7.7 GESTIÓN AMBIENTAL 113
7.8 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST) 113
7.9 GESTIÓN SOCIAL 114
7.10 ESTADO DEL PROYECTO 116

8 CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-REGALIAS-161-2022 DEL 14/02/2022 116

8.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 116
8.1.1 Datos del contrato de interventoría 116
8.2 PÓLIZAS O GARANTÍA CONTRATO INTERVENTORÍA 117
8.3 MODIFICACIONES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 120
8.3.1 Otrosíes. Adiciones y Prórrogas 120
8.3.2 Suspensiones y Reinicios al Contrato de Interventoría 121
8.3.3 Actas modificativas al contrato de interventoría 122
8.4 SEGUIMIENTO REALIZADO POR INTERVENTORÍA 122
8.5 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA 123
8.5.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS 123
8.6 CONTROL DE CORRESPONDENCIA 126
8.7 REGISTRO FOTOGRÁFICO 134
8.8 EQUIPO Y SEDE DE LA INTERVENTORÍA 134
8.8.1 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA 135
8.9 PERSONAL INTERVENTORÍA 135
8.10 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORÍA. 137
8.10.1 Forma de pago del contrato. 137
8.10.2 Actas de costos / Recibos parcial de Interventoría 138
8.11 OTROS COMPONENTES 139
8.11.1 Gestión ambiental 139
8.11.2 Salud ocupacional y seguridad en el trabajo (SST) 141
8.11.3 Gestión social 142

8.11.4 Estado del contrato 142

9 COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA 143

10 CONCLUSIONES 144

11 RECOMENDACIONES 146

12 ANEXOS 147

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 CIV Del Proyecto 13
Tabla 2 Alcance Del Proyecto 15
Tabla 3 Vereda de la Cuenca del Rio Sumapaz 15
Tabla 4 Vereda de la Cuenca del Rio Blanco 15
Tabla 5 Localización De Los Tramos 20
Tabla 6 Estado Inicial De Las Vías De La Localidad De Sumapaz 23
Tabla 7 Ficha técnica del proyecto 24
Tabla 8 Estado De Los Contratos 28
Tabla 9 Suscripción, Legalización, Plazo y Valor CTO 478 29
Tabla 10 Datos Póliza 30
Tabla 11 Pólizas actualizadas a la fecha. 32
Tabla 12 Otrosí y Adición - Contrato de Obra 478 33
Tabla 13 Suspensiones y Reinicios Contrato de Obra 478 33
Tabla 14 Actas de Modificaciones de Cantidades de Obra contrato 478 35
Tabla 15 Ítems No previstos contrato 478 35
Tabla 16 Actividades de Construcción contrato 478 36
Tabla 17 Valores Ejecutados Contrato 478 38
Tabla 18 Maquinaria y Equipo Contrato 478 44
Tabla 19 Control Personal en Obra Contrato 478 44
Tabla 20 Vigencias del Contrato 45
Tabla 21 Actas de Recibo Parcial de Obras 46
Tabla 22 Generales del Anticipo de Obra 47
Tabla 23 Órdenes de Pago o de Giro 48
Tabla 24 Plan de Inversión del Anticipo VS Inversión Anticipo 50
Tabla 25 Rendimientos financieros Anticipo de Obra 50
Tabla 26 Amortización Anticipo Contrato de Obra 478 51
Tabla 27 Avance del Contrato 478 52
Tabla 28 Actas de Comité de Obra y Reuniones 53
Tabla 29 Suscripción, Legalización, Plazo y Valor CTO 479 55
Tabla 30 Datos de las Pólizas Contrato 479 56
Tabla 31 Pólizas Actualizadas a la Fecha Contrato 479 57
Tabla 32 Otrosíes y Adiciones Contrato de Obra 479 58
Tabla 33 Suspensiones y Reinicios Contrato de Obra 479 59
Tabla 34 Actas de Modificaciones de Cantidades de Obra 61
Tabla 35 Ítem o Precios No Previstos 61
Tabla 36 Documentación Organizativa Inicial 63
Tabla 37 Actividades de Construcción Contrato 479 63
Tabla 38 Valores Ejecutados Contrato 479 67
Tabla 39 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 479 78

Tabla 40 Control de Personal de Obra 78
Tabla 41 Vigencias del Contrato de Obra..... 80
Tabla 42 Actas de Recibo Parcial de Obras 80
Tabla 43 Datos Generales del Anticipo 81
Tabla 44 Órdenes de Pago o Giro..... 81
Tabla 45 Plan de Inversión del Anticipo VS Inversión Anticipo 85
Tabla 46 Rendimientos Financieros Anticipo de Obra 86
Tabla 47 Amortización Anticipo Contrato de Obra..... 86
Tabla 48 Fuente materiales CEV 87
Tabla 49 Avance del Contrato 479 88
Tabla 50 Actas de Comité de Obra 89
Tabla 51 Contrato de Prestación de Servicios - SOLGEO S.A.S 91
Tabla 52 Datos de las Pólizas Contrato 480 92
Tabla 53 Pólizas Actualizadas del Contrato 92
Tabla 54 Relación de Actas Pagadas 94
Tabla 55 Actas de Comité de Obra y Reuniones..... 94
Tabla 56 Entrega de Productos Contrato de Servicios 480 95
Tabla 57 Suscripción, Legalización, Plazo Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá 99
Tabla 58 Actividades ejecutadas. 100
Tabla 59 Valores ejecutados 103
Tabla 60 Maquinaria y Equipo UAERMV.....104
Tabla 61 Tabla Relación de lluvias.....106
Tabla 62 Cantidades ejecutados en el periodo.....111
Tabla 63 Actas de Comité de Obra 111
Tabla 64 Suscripción, Legalización, Plazo y Valor 116
Tabla 65 Datos pólizas contrato interventoría 117
Tabla 66 Pólizas del contrato de interventoría 119
Tabla 67 Otrosíes, Adiciones y Prórrogas Contrato 161 - Interventoría.....120
Tabla 68 Suspensiones y Reinicios al Contrato 161 - Interventoría.....121
Tabla 69 Actas de Modificaciones Costos de Interventoría 122
Tabla 71 Correspondencia enviada a contrato 478 126
Tabla 72 Correspondencia enviada a Contrato 479 127
Tabla 73 Correspondencia enviada a UAERMV.....128
Tabla 74 Correspondencia enviada a FDRS 129
Tabla 75 Correspondencia recibida Contrato 478 129
Tabla 76 Correspondencia recibida Contrato 479 131
Tabla 77 Correspondencia recibida UAERMV.....132
Tabla 78 Correspondencia recibida FDRS 133
Tabla 79 Certificados calibración Topografía 135
Tabla 80 Personal Contrato 161 ECOVIAS S.A.S - Interventoría.....135
Tabla 81 Plan de cargas Interventoría 136
Tabla 82 Relación Actas parciales Contrato 161- Interventoría.....138

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización general del proyecto (Localidad de Sumapaz) 17
Ilustración 2 Localización del proyecto 17
Ilustración 3 Localización CIV – 20036004, 20076282, 20036002, 20036005, 20076283 y 20036001 Las Animas (Cuenca Río Blanco – UPR4) tomado de anexo técnico –Cto 161-2022 18
Ilustración 4 Localización CIV – 20076251, 20042003, 20042001, 20076258, 20042002, 20076254, 20076256, 20076255, 20076257, 20076259, 20076253, 20076252, 20076250 y 20042004 El Toldo – San Antonio (Cuenca Río Sumapaz – UPR5) tomado de anexo técnico –Cto 161-2022 18
Ilustración 5 Ilustración 5 Localización CIV – 20047005, 20047001, 20047002 y 20076233 Santo Domingo – Capitolio (Cuenca Río Sumapaz – UPR5) tomado de anexo técnico –Cto 161-2022..... 19
Ilustración 6 Localización CIV – 20025003, 20023004, 20023002, 20023003, 20076242, 20025001, 20025002 y 20023001 Tunal Bajo – Tunal Alto (Cuenca Río Sumapaz – UPR5) tomado de anexo técnico –Cto 161-2022..... 19
Ilustración 7 Ubicación Oficina – Campamento Consorcio Gaviones 95 21
Ilustración 8 Ubicación Oficina – Campamento Consorcio Estabilización Vial. 22
Ilustración 9 Ubicación Oficina - Campamento UAERMV..... 22

ANEXOS

ANEXO Nº. 01 DOCUMENTACIÓN CONTRATO 479 DEL 10/02/2022
1.A BITÁCORA DE OBRA DEL PERIODO

ANEXO N°. 02 DOCUMENTACIÓN ENTIDAD EJECUTORA UAERMV
2.A BITÁCORA DE OBRA DEL PERIODO.

ANEXO Nº. 04 DOCUMENTACIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-REGALIAS-161-2022 DEL 14/02/2022
3.A INFORMES SEMANALES
3.B CERTIFICADOS CALIBRACIÓN EQUIPOS TOPOGRAFÍA
3.C INFORME COMPONENTE AMBIENTAL
3.D INFORME COMPONENTE SST
3.E INFORME GESTIÓN SOCIAL
3.F CONCEPTOS ESPECIALISTAS

1 INTRODUCCIÓN

La localidad de Sumapaz tiene una red vial rural en regulares condiciones con superficie de afirmado en igual estado, sus anchos viales varían entre los 4,50 metros más hasta 7 metros más en promedio y con mínimas obras de arte, por lo cual es pertinente adelantar intervenciones a nivel de mantenimiento vial, con lo cual se pretende mejorar las condiciones de transporte de productos agrícolas generados en la región, transporte de comunidad en general y una fácil accesibilidad escolar.

En septiembre del 2019, la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), presento la formulación para la implementación del proyecto de mejoramiento de vías terciarias en la localidad del Sumapaz, Bogotá D.C. con la intervención aproximadamente de 33.08 kilómetros de vía, con el propósito de solucionar la ineficiencia en la conectividad vial rural de Bogotá D.C. hacia el sector urbano y los municipios aledaños, la cual dificulta la intercomunicación terrestre de los habitantes rurales y con ello, aportar de manera significativa al desarrollo de las áreas rurales y a la mejora de la calidad de vida de la población de la ruralidad del Distrito Capital y en consecuencia de sus municipios colindantes. Teniendo en cuenta lo descrito en la ficha técnica de MGA del 29 de diciembre de 2019 según el código del proyecto BPIN 2018000050020, se tiene proyectado una población beneficiada de 8.281.030 personas.

Mediante este informe, se ofrece al lector un contexto más amplio en el desarrollo de las actividades NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL DE SUMAPAZ, desde el punto de vista técnico, administrativo, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo - SST de los sectores Animas Bajas, Capitolio, Laguna Verde, San Antonio y Tunales de la localidad de Sumapaz durante el periodo comprendido del **1 al 31 de mayo de 2025**, con el fin del cumplimiento del Plan de Desarrollo Local "Sumapaz en paz, más productiva y ambiental para todos" 2017- 2020.

A fin de ejecutar las actividades de interventoría, el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz convocó el Concurso de Méritos Ni FDRS-CMA-182-2021, cuyo objeto es la REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR., mediante la Resolución Nº 008 del 04 de febrero de 2022.

Este proceso de Concurso de Méritos le fue adjudicado a **ECOVÍAS S.A.S**, mediante la Resolución NI. 008 del 04 de febrero de 2022 por un valor inicial del contrato de $3.104.380.144,00**,** en un plazo inicialmente establecido de quince (15) meses.

La entidad contratante frente a las necesidades de la región por mejorar las vías de acceso, adelanto el proceso de licitación púbica Nº LP-006-2021 con el fin de contratar lo que se requiere para la ejecución de obras hidráulicas y muros gaviones para el proyecto "mejoramiento de vías terciarias en Bogotá" y la ejecución de las obras viales por parte de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, para el proyecto del Sistema General de Regalías – SGR identificado con código BPIN 2018000050020, El cual va a ser ejecutado por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial -UAERMV, mediante un modelo de ejecución mixta, que contempla dos procesos de obra independientes, los cuales se describen a continuación:

Obras hidráulicas (Subdrenes, Berma-cunetas, box culvert) y muros en gavión los cuales se ejecutarán mediante el contrato que surja de la Licitación pública Nº LP-006-2021, cuyo objeto es " CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁHULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO" MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020", Publicado por UAERMV el 5 de octubre de 2021, en la plataforma SECOP II, por un valor estimado de 24.641.217.103, es importante mencionar que dicho proceso licitatorio se adelantara por lotes, teniendo en cuenta la magnitud del proyecto y se distribuirá de la siguiente manera: Lote 1- San Antonio I (K13 +820- K6+910), Capitolio y Laguna Verde, (Valor estimado de $12.013.390,090) y Lote 2 – San Antonio II (K6+910+K0+00), Unión Tunales y Animas Bajas (Valor estimado de 12.627.827.013)

Instalación de material granular y del fresado estabilizado en las vías, serán ejecutadas directamente por la UAERMV, por un valor aproximado de $32.927.529.354

El CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº. 478 DEL 10/02/2022 fue adjudicado al Consorcio Gaviones 95. "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON

CÓDIGOBPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.) el cual tendrá a cargo las obras hidráulicas (Subdrenes, Berma-cunetas, box culvert) y muros en gavión mencionadas en el objeto del contrato.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº. 479 DEL 10/02/2022 fue adjudicado al Consorcio Estabilización Vial. "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.") el cual tendrá a cargo las obras hidráulicas (Subdrenes, Berma- cunetas, box culvert) y muros en gavión mencionadas en el objeto del contrato.

Instalación del material granular y del fresado estabilizado en las vías, serán ejecutadas directamente por la UAERMV, el CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 deberá supervisar las actividades ejecutadas por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV, conforme al proyecto Código BPIN 2018000050020 cuyo objeto es "Mejoramiento de las Vías Terciarías en Bogotá"

Respecto a los contratos de prestación de servicios mediante la comunicación 189-1-389 del 29 de noviembre de 2023 se hace entrega de contratos según Modificatorio N°. 2 del contrato CIN REGALIAS-161-2022, y se da respuesta a los comunicados 20237020009711 y 20237010010252.

El presente informe mensual de interventoría a cargo de **ECOVIAS S.A.S.,** describe el proyecto, la información de los contratos de ejecución y las actividades sobre su correspondiente contrato de interventoría, el avance de las obras ejecutadas y la gestión de interventoría para llevar a cabo el seguimiento técnico, administrativo, financiero hasta el período correspondiente al presente informe mensual.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.1 Descripción / alcance y meta física inicial

El alcance de las obras a ejecutar para el Contrato de obra se encuentra definido en el Anexo 1 – Anexo Técnico, en su numeral "*ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE*".

Actividades de pre-construcción

Como parte de esta etapa, se debe realizar la verificación técnica y revisión de los diseños entregados, el contratista de obra tendrá la obligación de validar, revisar y apropiarse de los Estudios, diseños y cantidades de obra entregados por el Fondo de Desarrollo Local FDL de Sumapaz, todas las observaciones que surtan a partir de la revisión por parte del contratista de obra deberán ser solicitadas al FDL (Fondo de Desarrollo Local del Sumapaz) a través de la Interventoría.

Etapa de Construcción

Se llevará a cabo la construcción de vías en aproximadamente 33,08 km lineales en la localidad de Sumapaz, los cuales se dividen TREINTA Y CINCO (35) segmentos viales pre – seleccionados divididos entre la Cuenca Rio Blanco y Cuenca Rio Sumapaz.

- Tramo Animas Bajas: Longitud 4280 m
- Tramo Laguna Verde: Longitud 2958.7 m
- Tramo San Antonio: Longitud 13820 m
- Tramo Capitolio: Longitud 4555.5 m
- Tramo Unión-Tunales: Longitud 7465,8 m

Relación de CIV del Proyecto

Tabla 1 CIV Del Proyecto

CIV CONTRATO		
N°.	**TRAMO**	**CIV**
1	LAGUNA VERDE (CUENCA RIO BLANCO – UPR4)	2003900
2		20039002
3		20039003
4	LAS ANIMAS (CUENCA RIO BLANCO – UPR4)	20036004
5		20076282
6		20036002

CIV CONTRATO		
N°.	**TRAMO**	**CIV**
7		20036005
8		20076283
9		20036001
10	SAN ANTONIO (CUENCA RIO SUMAPAZ – UPR5)	20076251
11		20042003
12		20042001
13		20076258
14		20042002
15		20042002
16		20076256
17		20076257
18		20076255
19		20076259
20		20076253
21		20076252
22		20076250
23		20042004
24	CAPITOLIO (CUENCA RIO SUMAPAZ – UPR5)	20047005
25		20047001
26		20047002
27		20076233
28	TUNAL ALTO (CUENCA RIO SUMAPAZ – UPR5)	20025003
29		20023004
30		20023002
31		20023003
32		20076242
33		20025001
34		20025002
35		20023001

Construcción de obras hidráulicas y gaviones

Se ejecutarán Obras hidráulicas y muros gaviones PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020" el cual se establece en dos grupos (GRUPO 1 y GRUPO 2), es importante tener en cuenta que durante la etapa de ejecución del contrato es posible identificar necesidades de intervención vial las cuales se pueden intervenir previa aprobación de la gerencia del proyecto. dichas acciones deberán estar en el marco de la cadena de valor validada por el SGR, en la etapa de aprobación del proyecto.

- Construcción / ampliación de alcantarillas
- Construcción de cunetas, sub-drenes y muros en gaviones
- Instalación de material granular
- Instalación de rodadura en fresado estabilizado.

Se estableció la intervención de 33,08 kilómetros de vías terciarias, distribuidos en los siguientes tramos de la localidad:

Tabla 2 Alcance Del Proyecto

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	OBJETIVO	CARACTERISTICAS
San Antonio I	Construcción de obras hidráulicas, Gaviones, y Estabilización con fresado.	Longitud 6910 m (K6 + 911 - K 13 + 820)
Capitolio		Longitud 4555.5 m (K0 +00 – K4 + 555.48)
Laguna verde		Longitud 2958.70 m (K0 +00 – K2 + 958.65)
San Antonio II	Construcción de obras hidráulicas, Gaviones, y Estabilización con fresado.	Longitud 6910 m (K0 +00 - K6 + 910)
Animas Bajas		Longitud 4280 m (K0 +00 – K4 + 281.94)
Unión Tunales		Longitud 7465,8 m (K0 +00 – K7 + 465.8)

Los tramos del proyecto están ubicados en las dos cuencas del municipio de Sumapaz como se relacionan en la siguiente tabla:

Tabla 3 Vereda de la Cuenca del Rio Sumapaz

N° TRAMO	NOMBRE DE TRAMO	NOMBRE DE CUENCA	LONGITUD TRAMO
9	San Antonio I	Río Sumapaz	6.910,00 m
6	Capitolio	Río Sumapaz	4.555,50 m
7	Laguna verde	Río Blanco	2.958,70 m
LONGITUD TOTAL			**14.424,20 m**

Tabla 4 Vereda de la Cuenca del Rio Blanco

N° TRAMO	NOMBRE DE TRAMO	NOMBRE DE CUENCA	LONGITUD TRAMO
9	San Antonio II	Río Sumapaz	6.910,00 m
5	Unión Tunales	Río Sumapaz	7.465,80 m
8	Animas Bajas	Río Blanco	4.280.00 m
LONGITUD TOTAL			**18.655.80 m**

2.1.2 Descripción / Alcance y meta física actualizada

A la fecha de corte del presente informe, el alcance inicialmente establecido y descrito en el numeral anterior no ha tenido modificaciones.

2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.2.1 Localización de las obras

El proyecto está ubicado en Sumapaz la cual es la localidad número 20 del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra ubicada sobre un macizo de la Cordillera Oriental de los Andes colombianos, al extremo sur del casco urbano de Bogotá.

La localidad de Sumapaz tiene los siguientes límites, según el Acuerdo 9 de 1986 del Concejo de Bogotá:

Noroeste: Pasca

Norte: Localidad de Usme

Noreste: Une

Oeste: Arbeláez, San Bernardo

Este: Gutiérrez

Suroeste: Cabrera

Sur: Colombia (Huila)

Sureste: Cubarral, Guamal (Meta)

La Localidad 20 lindera en sentido contrario a las manecillas del reloj, como sigue: partiendo al norte de la Laguna de Chisacá, en dirección sur por el divorcio de aguas hasta el nacimiento del río Pilar y por este aguas abajo hasta encontrar el río Sumapaz; se remonta dicho curso de agua hasta su nacimiento en el Alto de las Oseras, límite con el departamento del Huila; a continuación en dirección nordeste se sigue por la cumbre de la cordillera para encontrar el cerro Nevado del Sumapaz y luego al norte hallar el nacimiento del río Chochal en el alto de Torquita; se gira luego al oriente para encontrar la Sierra Leona de Santa Bárbara y posteriormente el Páramo del Gallo, sector del nacimiento del río del mismo nombre; por dicho río aguas abajo hasta la confluencia de la quebrada Tanques y por ella hasta su nacimiento; en dirección norte se encuentra el río Blanco y buscando el nacimiento de este último se llega al Portezuela; aguas arriba al río Portezuela confluye el río Pozo, por el que se sigue hasta su nacimiento en el sitio denominado Boca grande en la Cuchilla de Cauquillos; a continuación hacia el oeste y por el divorcio de aguas se arrima a la Laguna de Chizacá, punto de partida.

La Localidad 20 de Sumapaz se localiza sobre la cordillera Oriental, entre los 2.700 y 4.100 m s. n. m., donde se encuentra el Páramo de Sumapaz, considerado el más grande del mundo. Una extensión del territorio es considerada como área de reserva natural desde el año 1977 por resolución del INDERENA.

En el Sumapaz se genera uno de los más importantes recursos hídricos de Colombia que forman parte de las cuencas de los ríos Magdalena y Orinoco.



Ilustración 1 Localización general del proyecto (Localidad de Sumapaz)




Ilustración 2 Localización del proyecto

Sumapaz produce también parte de los depósitos de agua que abastecerán a la Bogotá del futuro. Las 75.756 ha de la Localidad de Sumapaz con sus 35.928 ha de pajonal, 25.017 de frailejón y pajonal, 5.402 de bosque natural, 1856 de turbera y 106 de lagunas, además de sus 1.128 km de ríos y quebradas, conforman un conjunto natural que cumple un importante papel en el ciclo del agua, tanto regulando los flujos desde la montaña, como alimentando los depósitos subterráneos.

Acorde con el anexo técnico del contrato los segmentos a intervenir en el desarrollo del contrato serían los siguientes:



Ilustración 3 Localización CIV – 20036004, 20076282, 20036002, 20036005, 20076283 y 20036001 Las Animas (Cuenca Río Blanco – UPR4) tomado de anexo técnico –Cto 161-2022



Ilustración 4 Localización CIV – 20076251, 20042003, 20042001, 20076258, 20042002, 20076254, 20076256, 20076255, 20076257, 20076259, 20076253, 20076252, 20076250 y 20042004 El Toldo – San Antonio (Cuenca Río Sumapaz – UPR5) tomado de anexo técnico –Cto 161-2022



Ilustración 5 Ilustración 5 Localización CIV – 20047005, 20047001, 20047002 y 20076233 Santo Domingo – Capitolio (Cuenca Río Sumapaz – UPR5) tomado de anexo técnico –Cto 161-2022



Ilustración 6 Localización CIV – 20025003, 20023004, 20023002, 20023003, 20076242, 20025001, 20025002 y 20023001 Tunal Bajo – Tunal Alto (Cuenca Río Sumapaz – UPR5) tomado de anexo técnico –Cto 161-2022

A continuación, se describe los frentes de trabajo acorde al Contrato de interventoría N°. CIN-REGALÍAS-161-2022 del 14/02/2022 para el presente periodo:

En la siguiente tabla se observa la localización por tramos:

Tabla 5 Localización De Los Tramos

TRAMO	VEREDA	PUNTO	ABCISA	ELIPSOIDALES		MAGNA_SIRGAS	
				LATITUD	LONGITUD	ESTE	NORTE
1	UNION-TUNALES	INICIO	K0+000	3°57'15,00413"	74°20'8,57726"	971324,288	929008,196
		FIN	K2+951,39	3°58'23,66157"	74°20'42,79571"	970269,355	932117,473
2	UNION-TUNALES	INICIO	K0+000	3°58'23,61470"	74°20'42,80898"	970268,945	931116,034
		FIN	K2+042,66	3°59'4,70976"	74°21'6,42207"	969540,933	932378,586
3	UNION-TUNALES	INICIO	K0+000	3°59'4,0245"	74°21'9,49511"	969446,128	932357,568
		FIN	K0+254,009	3°59'4,58649"	74°21'17,20487"	969208,302	932374,911
4	UNION-TUNALES	INICIO	K0+000	3°59'7,92971"	74°21'14,40663"	969294,657	932477,575
		FIN	K0+703,08	3°58'57,13488"	74°21'31,70969"	968760,777	932146,172
5	UNION-TUNALES	INICIO	K0+000	3°58'53,67945"	74°21'32,09895"	968748,732	932040,035
		FIN	K1+667,17	3°59'2,91601"	74°21'42,23541"	968436,137	932323,861
6	CAPITOLIO	INICIO	K0+000	4°0'17,92877"	74°20'29,73087"	970673,512	934627,277
		FIN	K4+555,48	4°1'55,53772"	74°21'3,49074"	969633,11	937625,867
7	LAGUNA VERDE	INICIO	K0+000	4°10'20,84222"	74°10'31,40611"	989132,433	953142,71
		FIN	K2+958,65	4°11'14,85303"	74°9'45,72219"	990541,537	954801,583
8	ANIMAS BAJAS	INICIO	K0+000	4°9'23,50798"	74°10'6,34926"	989905,001	951381,497
		FIN	K4+281,94	4°7'54,78787"	74°10'56,89428"	988345,765	948656,498
9	SAN ANTONIO	INICIO	K0+000	4°2'40,85478"	74°18'37,77219"	974128,395	939016,468
		FIN	K13+823,50	4°6'28,27641"	74°19'50,76241"	971879,144	946002,837

2.2.2 Localización del campamento y/o oficinas

A la fecha de corte del presente informe, se cuentan con las siguientes oficinas para el proyecto:

Contratista Gaviones 95: Av. carrera 19 N° 95-12/20 – TEL 6014327903 BOGOTA D.C

Contratista Estabilización vial: Carrera 17 N° 142–25 – TEL: 6017023060, BOGOTA D.C.

UAERMV: Calle 26 N° 69-76 piso Torre aire piso 3 - TEL: 6013779555 EXT 1001, BOGOTA D.C.

A continuación, se presenta la ubicación de las oficinas y campamentos de cada uno de los contratistas:



Ilustración 7 Ubicación Oficina – Campamento Consorcio Gaviones 95



Ilustración 8 Ubicación Oficina – Campamento Consorcio Estabilización Vial




Ilustración 9 Ubicación Oficina - Campamento UAERMV

2.3 ANTECEDENTES

Las vías de la localidad de Sumapaz se caracterizan por su fácil deterioro físico, originado en los problemas de humedad ambiental y en el hecho de ser solamente recebadas, es decir que, aproximadamente 360,94 kilómetros de las vías existentes, no tienen estructura de pavimento, a excepción de las calles de los centros poblados, lo cual hace que las velocidades de desplazamiento sean menores y por ende los tiempos de un punto a otro sean mayores, lo que muchas

veces se traduce en la no prestación del servicio integrado de transporte dentro de la localidad o en trayectos de hasta 6 horas.

Adicionalmente, vale la pena aclarar que en los estudios previos del contrato de obra, la Entidad Contratante informa que en épocas de lluvias las vías pueden quedar inservibles para la circulación de vehículos, esto debido a la alta pluviosidad que caracteriza la región y demás factores climáticos, situaciones que genera que algunas veredas queden incomunicadas y dificulte el transporte y comercialización de los productos agropecuarios que se producen en la región, cuya economía gira en torno a la agricultura y la ganadería, las actividades escolares, la atención médica, la provisión de bienes y servicios, procedentes tanto del centro urbano de Bogotá como de los municipios vecinos.

Por lo anterior, se presenta la necesidad de intervenir la malla vial de la Localidad de Sumapaz por medio de reconstrucción y/o rehabilitación de las vías acorde con el Plan de Desarrollo Local 2017-2020 "SUMAPAZ EN PAZ, MÁS PRODUCTIVA Y AMBIENTAL PARA TODOS".

2.4 ESTADO INICIAL SITIO DE LAS OBRAS

En la actualidad las vías a intervenir en Sumapaz para el presente contrato, en gran porcentaje se encuentran únicamente en afirmado, no cuentan con una estructura de pavimento, por esto presentan un fuerte deterioro, lo cual hace necesario una intervención para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región

La extensión de la malla vial de la localidad a intervenir es de 33.08 km-carril (Incluye vía rural principal y no principal), la cual se categoriza de la siguiente manera:

Tabla 6 Estado Inicial De Las Vías De La Localidad De Sumapaz

Tramo	Longitud (m)	Fresado Estabilizado Mal Estado (m)	Recebo en Mal estado (m)
Ánimas Bajas	4280	0	4280
Laguna Verde	2958,7	0	2958,7
San Antonio	13820	1000	12820
Capitolio	4555,5	0	4555,5
Unión - Tunales	7465,8	2000	5465,8
Total	33080,0	3000	30080

De igual forma, se evidencia existen tramos viales cuya superficie es en afirmado, esto se da debido a que en ciertos sectores se restringen las intervenciones al ser consideradas zonas de protección ambiental.

2.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto contempla las siguientes características técnicas:

Tabla 7 Ficha técnica del proyecto

LOCALIZACIÓN EN EL PROYECTO	ESTRUCTURA / COMPONENTE	CARACTERÍSTICAS
LOTE N° 1 **CAPITOLIO**	**Estructura de Rodadura En Fresado Estabilizado y obras Hidráulicas**	✓ Longitud total: 4555.50 m ✓ Numero de calzada: 1 ✓ Número de carriles: 1 ✓ Ancho carril: 4.60 m ✓ Fresado Estabilizado (espesor): 15 cm ✓ Base Granular clase B (espesor): 15 cm ✓ Construcción de 9 alcantarillas. En concreto de 3500 PSI, diámetro Ø 34" 36". ✓ Construcción de Filtro: Dimensiones 0.60mx0.67m, material drenante 1" y 3", tubería perforada de 6" y geotextil NT 2500 con longitud aproximada de 5209 m ✓ Construcción de Cuneta: de 0.60Mx0.45mx 0.15m y una sección transversal de 0.14 m^2 longitud de 5209 m
LOTE N° 1 **LAGUNA VERDE**	**Estructura de Rodadura En Fresado Estabilizado y obras Hidráulicas**	✓ Longitud total: 2958.70 m ✓ Numero de calzada: 1 ✓ Número de carriles: 1 ✓ Ancho carril: 4.60 m ✓ Fresado Estabilizado (espesor): 15 cm ✓ Base Granular clase B (espesor): 15 cm ✓ Construcción de 9 alcantarillas: En concreto de 3500 PSI, diámetro Ø 34" 36". ✓ Construcción de Filtro: 3435 m, Dimensiones 0.60mx0.67m, material drenante 1" y 3", tubería perforada de 6" y geotextil NT 2500. ✓ Construcción de Cuneta: 3435 m, 0.60Mx0.45mx 0.15m y una sección transversal de 0.14 $m^{2.}$
LOTE N° 1 **SAN ANTONIO 1**	**Estructura de Rodadura En Fresado Estabilizado y obras Hidráulicas**	✓ Longitud total: 6910 m ✓ Numero de calzada: 1 ✓ Número de carriles: 1 ✓ Ancho carril: 4.60 m ✓ Fresado Estabilizado (espesor): 15 cm ✓ Base Granular clase B (espesor): 15 cm ✓ Construcción de 32 alcantarillas: En concreto de 3500 PSI, diámetro Ø 34" 36". ✓ Construcción de Filtro: 7160 m, Dimensiones 0.60mx0.67m, material

LOCALIZACIÓN EN EL PROYECTO	ESTRUCTURA / COMPONENTE	CARACTERÍSTICAS
		drenante 1" y 3", tubería perforada de 6" y geotextil NT 2500. ✓ Construcción de Cuneta: 7160 m, 0.60Mx0.45mx 0.15m y una sección transversal de 0.14 $m^{2.}$
LOTE N° 2 **LA UNION TUNALES SECTOR 1**	**Estructura de Rodadura En Fresado Estabilizado y obras Hidráulicas**	✓ Longitud total: 1380 m ✓ Numero de calzada: 1 ✓ Número de carriles: 1 ✓ Ancho carril: 4.60 m ✓ Fresado Estabilizado (espesor): 15 cm ✓ Base Granular clase B (espesor): 15 cm ✓ Construcción de 6 alcantarillas, en concreto de 3500 PSI, tubería de 24" y 36". ✓ Construcción de Filtro: longitud 1380 m, Dimensiones 0,60m x 0,67m; Incluye material granular drenante entre 1" y 2", tubería perforada de 4" y geotextil NT 2500 o similar. ✓ Construcción de Berma/ Cuneta: longitud con 1380 m, tipo 1. Área transversal 0,14m2 (0.50x.145x015) m. Resistencia concreto 3500psi. Tipo 2 Área transversal 0,16m2. Resistencia concreto 3500psi (0.60mX0.50mX0.15m)
LOTE N° 2 **LA UNION TUNALES SECTOR 2**	**Estructura de Rodadura En Fresado Estabilizado y obras Hidráulicas**	✓ Longitud total: 3002,48 m ✓ Numero de calzada: 1 ✓ Número de carriles: 1 ✓ Ancho carril: 4.60 m ✓ Fresado Estabilizado (espesor): 15 cm ✓ Base Granular clase B (espesor): 15 cm ✓ Construcción de 4 alcantarillas: en concreto de 3500 PSI, tubería de 24" y 36". ✓ Construcción de Filtro: 3002,48 m, Dimensiones 0,60m x 0,67m; Incluye material granular drenante entre 1" y 2", tubería perforada de 4" y geotextil NT 2500 o similar ✓ Construcción de Berma/ Cuneta: tipo 1. Área transversal 0,14m2 (0.50x.145x015) m. Resistencia concreto 3500psi. Tipo 2 Área transversal 0,16m2. Resistencia concreto 3500psi (0.60mX0.50mX0.15m) con una longitud aproximada de 3002,48 m.
LOTE N° 2	**Estructura de Rodadura En Fresado Estabilizado y obras Hidráulicas**	✓ Longitud total: 260 m ✓ Numero de calzada: 1 ✓ Número de carriles: 1 ✓ Ancho carril: 4.60 m ✓ Fresado Estabilizado (espesor): 15 cm ✓ Base Granular clase B (espesor): 15 cm

LOCALIZACIÓN EN EL PROYECTO	ESTRUCTURA / COMPONENTE	CARACTERÍSTICAS
LA UNION TUNALES SECTOR 3		✓ Construcción de Filtro: 260 m, Dimensiones 0,60m x 0,67m; Incluye material granular drenante entre 1" y 2", tubería perforada de 4" y geotextil NT 2500 o similar. ✓ Construcción de tipo 1. Área transversal 0,14m2 (0.50x.145x015) m. Resistencia concreto 3500psi. Tipo 2 Área transversal 0,16m2. Resistencia concreto 3500psi (0.60mX0.50mX0.15m) con una longitud aproximada de 260 m.
LOTE N° 2 **LA UNION TUNALES SECTOR 4**	**Estructura de Rodadura En Fresado Estabilizado y obras Hidráulicas**	✓ Longitud total: 1640 m ✓ Numero de calzada: 1 ✓ Número de carriles: 1 ✓ Ancho carril: 4.60 m ✓ Fresado Estabilizado (espesor): 15 cm ✓ Base Granular clase B (espesor): 15 cm ✓ Construcción de 2 alcantarillas: en concreto de 3500 PSI, tubería de 24" y 36". ✓ Construcción de Filtro: 200 m, Dimensiones 0,60m x 0,67m; Incluye material granular drenante entre 1" y 2", tubería perforada de 4" y geotextil NT 2500 o similar. ✓ Construcción de tipo 1. Área transversal 0,14m2 (0.50x.145x015) m. Resistencia concreto 3500psi. Tipo 2 Área transversal 0,16m2. Resistencia concreto 3500psi (0.60mX0.50mX0.15m) con una longitud aproximada de 200 m.
LOTE N° 2 **LA UNION TUNALES SECTOR 5**	**Estructura de Rodadura En Fresado Estabilizado y obras Hidráulicas**	✓ Longitud total: 1640 m ✓ Numero de calzada: 1 ✓ Número de carriles: 1 ✓ Ancho carril: 4.60 m ✓ Fresado Estabilizado (espesor): 15 cm ✓ Base Granular clase B (espesor): 15 cm ✓ Construcción de 3 alcantarillas: en concreto de 3500 PSI, tubería de 24" y 36". ✓ Construcción de Filtro: 1640 m, Dimensiones 0,60m x 0,67m; Incluye material granular drenante entre 1" y 2", tubería perforada de 4" y geotextil NT 2500 o similar. ✓ Construcción de tipo 1. Área transversal 0,14m2 (0.50x.145x015) m. Resistencia concreto 3500psi. Tipo 2 Área transversal 0,16m2. Resistencia concreto 3500psi (0.60mX0.50mX0.15m) con una longitud aproximada de 1640 m.
LOTE N° 2	**Estructura de Rodadura En Fresado Estabilizado y obras Hidráulicas**	✓ Longitud total: 4280 m ✓ Numero de calzada: 1 ✓ Número de carriles: 1 ✓ Ancho carril: 4.60 m ✓ Fresado Estabilizado (espesor): 15 cm ✓ Base Granular clase B (espesor): 15 cm

LOCALIZACIÓN EN EL PROYECTO	ESTRUCTURA / COMPONENTE	CARACTERÍSTICAS
ANIMAS BAJAS SECTOR 8		✓ Construcción de 3 alcantarillas, en concreto de 3500 PSI, tubería de 24" y 36". ✓ Construcción de Filtro: 1640 m, Dimensiones 0,60m x 0,67m; Incluye material granular drenante entre 1" y 2", tubería perforada de 4" y geotextil NT 2500 o similar. ✓ Construcción de tipo 1. Área transversal 0,14m2 (0.50x.145x015) m. Resistencia concreto 3500psi. Tipo 2 Área transversal 0,16m2. Resistencia concreto 3500psi (0.60mX0.50mX0.15m) con una longitud aproximada de 1640 m.
LOTE N° 2 **SAN ANTONIO II SECTOR 9**	**Estructura de Rodadura En Fresado Estabilizado y obras Hidráulicas**	✓ Longitud total: 6910 m ✓ Numero de calzada: 1 ✓ Número de carriles: 1 ✓ Ancho carril: 4.60 m ✓ Fresado Estabilizado (espesor): 15 cm ✓ Base Granular clase B (espesor): 15 cm ✓ Construcción de 38 alcantarillas. en concreto de 3500 PSI, tubería de 24" y 36". ✓ Construcción de Filtro: 7159,90 m, Dimensiones 0,60m x 0,67m; Incluye material granular drenante entre 1" y 2", tubería perforada de 4" y geotextil NT 2500 o similar. ✓ Construcción de tipo 1. Área transversal 0,14m2 (0.50x.145x015) m. Resistencia concreto 3500psi. Tipo 2 Área transversal 0,16m2. Resistencia concreto 3500psi (0.60mX0.50mX0.15m) con una longitud aproximada de 7159,90 m.

3 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

A continuación, se hace un recuento del estado de los contratos de Obra:

Tabla 8 Estado De Los Contratos

N°	CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PROCESO DE SELECCIÓN	ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN INICIAL	PLAZO INICIAL (Meses)	PLAZO ACTUALIZADO (MESES)	% DE AVANCE DEL CONTRATO	FIN	ESTADO
1	478 DEL 10/02/2022	Contrato De Obra Publica	CONSORCIO GAVIONES 95	10/02/2022	LP – 006 – 2021	03 de marzo de 2022 nota 1: etapa pre-construcción 08 de agosto de 2022 nota 2: etapa construcción	07 de mayo de 2023, fecha terminación acta de inicio etapa 2 construcción	11	VEINTIDOS (22) MESES Y VEINTIDOS (22) DÍAS	27.91 %	25-10-2025	En ejecución
2	479 DEL 10/02/2022	Contrato De Obra Publica	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	10 /02/2022	LP – 006 – 2021	03 de marzo de 2022 nota 1: etapa pre-construcción 18 de Julio de 2022 nota 2: etapa construcción	17 de abril de 2023 modificatorio 1 nota: esta fecha es actualizada prorroga 01	11	VEINTIDOS (22) MESES	71,2 %	1-05-2025	En ejecución
3	480 DEL 22/02/2022	Contrato De Prestación De Servicios	SOLUCIONES GEOESPACIALES S.A.S.	03/03/2022	LP–011–2021	3 de marzo de 2022	02/06/2023	15	QUINCE (15) MESES	33%	2/06/2023	FINALIZO TIEMPO CONTRACTUAL

Nota: de fecha 1 de abril de 2025 y una vez superadas todas las causales que dieron motivos a la suspensión del contrato 478, 479 y contrato de interventoría 161 de 2022, se da reinicio de actividades de obra.

4 CONTRATO DE OBRA Nº. 478 DEL 10/02/2022 CONSORCIO GAVIONES 95

4.1 GENERALIDADES

4.1.1 Datos del contrato 478 del 10/02/2022.

A continuación, se describen los aspectos contractuales del contrato de obra

Tabla 9 Suscripción, Legalización, Plazo y Valor CTO 478

ENTIDAD CONTRATANTE:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
CONTRATO DE OBRA N°:	COP-478 del 10/02/2022
OBJETO:	"Contrato para la ejecución de obras hidráulicas y muros gaviones para el proyecto "mejoramiento de vías terciarias en Bogotá", del sistema general de regalías - SGR identificado con código BPIN 2018000050020". contrato para la ejecución de obras hidráulicas y muros gaviones para el proyecto " mejoramiento de vidas terciarias en Bogotá", del sistema general de regalías - SGR identificado con código BPIN 2018000050020. (san Antonio i (k13+820-k6+910), capitolio y laguna verde.)
PROCESO DE SELECCIÓN N°:	LP-006-2021
DATOS DEL CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO GAVIONES 95
NIT:	901.563.341-0
INTEGRANTES DEL CONSORCIO	- PROMCIVILES (70%) S.A.S NIT 901.001.320-5
	- PROMOTORA PUGA LTDA (30%) NIT 830.024.796-9
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
DIRECCIÓN Y CIUDAD:	Av. Carrera 19 número 95-12/20- BOGOTA D.C
TELÉFONO:	601-4327903
MODIFICATORIO N°.1	"El contrato consta de dos (2) tipos de actividades inherentes a la ejecución misma del proyecto, que se identifican así: ACTIVIDADES DE PRECONSTRUCCIÓN y ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, las cuales podrán realizarse de manera simultánea. Parágrafo 1. Los tramos o kilómetros que pasen a etapa de obra deberán contar con las respectiva apropiación y validación propia de las actividades de pre-construcción".
OTROS DATOS DEL CONTRATO	
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10 de febrero de 2022
FECHA DE INICIO ETAPA PRECONSTRUCCION	3 de marzo de 2022
VALOR INICIAL:	$ 11.624.693.181,00 Incluido IVA sobre utilidad
VALOR ACTUALIZADO:	$ 11.624.693.181,00 Incluido IVA sobre utilidad
PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	02 DE FEBRERO DE 2023
FECHA INICIO CONTRUCCIÓN	8 DE AGOSTO DE 2022
PRORROGA N°. 1	DOS (2) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS
SUSPENSIÓN N°. 1	21 DE ABRIL DE 2023 (DOS 02 MESES)
AMPLIACIÓN 1 – SUSPENSIÓN 1	UN (01) MES

AMPLIACIÓN 2 – SUSPENSIÓN 1	ONCE (11) DÍAS
AMPLIACIÓN 3 – SUSPENSIÓN 1	UN (1) MES
AMPLIACIÓN 4 – SUSPENSIÓN 1	UN (1) MES
AMPLIACIÓN 5 – SUSPENSIÓN 1	VEINTIDÓS (22) DÍAS CALENDARIO
AMPLIACIÓN 6 – SUSPENSIÓN 1	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
AMPLIACIÓN 7 – SUSPENSIÓN 1	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
AMPLIACIÓN 8 – SUSPENSIÓN 1	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
AMPLIACIÓN 9 – SUSPENSIÓN 1	DOS (2) MESES CALENDARIO
REINICIO 1	5 DE FEBRERO DE 2024
PRORROGA 2.	NUEVE (9) MESES
SUSPENSIÓN 2	DOS (2) MESES A PARTIR DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2024
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 2	DOS (2) MESES A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 17 DE AGOSTO DE 2024
AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN 2	UN (1) MES Y DIECISÉIS (16) DIAS PARTIR DEL 17 DE AGOSTO AL 1 DE OCTUBRE DE 2024
AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN 2	UN (1) MES A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2024
AMPLIACIÓN 4 SUSPENSIÓN 2	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 21 DE ENERO DE 2025
AMPLIACIÓN 5 SUSPENSIÓN 2	UN (1) MES A PARTIR DEL 21 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2025
AMPLIACIÓN 6 SUSPENSIÓN 2	1 MES Y 10 DÍAS A PARTIR DEL 21 DE FEBRERO AL 1 DE ABRIL DE 2025
REINICIO N°2	1 DE ABRIL DE 2025
PLAZO TOTAL ACTUALIZADO PRORROGA 2.	VEINTIDÓS (22) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	25 DE OCTUBRE DE 2025
VALOR ANTICIPO:	$ 2.324.938.636
INTERVENTOR:	ECOVIAS S.A.S
SUPERVISOR:	UAERMV

4.1.2 Pólizas o garantías del contrato de obra.

El contratista otorgó a favor de la entidad las siguientes pólizas o garantías según los amparos de conformidad con lo establecido por el contrato de obra:

Tabla 10 Datos Póliza

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**SEGUROS DEL ESTADO**			
AMPARO	**PÓLIZA N°**	**CERTIFICADO O ANEXO**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**EXPEDIDA / MODIFICADA SEGÚN**
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	0	22-FEB-2022	CONTRATO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	0	22-FEB-2022	CONTRATO

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**SEGUROS DEL ESTADO**			
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	3	01-ABR-2022	ACTA DE INICIO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	3	31-MAR-2022	ACTA DE INICIO
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	4	27-JUL-22	MODIFICACIÓN Nº. 1 y PRÓRROGA Nº. 1
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	4	27-jul-22	MODIFICACIÓN N°. 1 y PRÓRROGA Nº. 1
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	6	8-may-2023	SUSPENSIÓN N° 1
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	5	8-may-2023	SUSPENSIÓN N° 1
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	9	31-jul-2023	AMPLIACIÓN 1 Y 2 A LA SUSPENSIÓN 1
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	6	28-jul-2023	AMPLIACIÓN 1 Y 2 A LA SUSPENSIÓN 1
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	11	4-ago-2023	AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN 1.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	7	2-ago-2023	AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN 1.
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	12	6-sep-2023	AMPLIACIÓN 4 SUSPENSIÓN 1
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	8	6-sep-2023	AMPLIACIÓN 4 SUSPENSIÓN 1
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	19	27-nov-2023	AMPLIACIÓN 9 SUSPENSIÓN 1
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	12	27-nov-2023	AMPLIACIÓN 9 SUSPENSIÓN 1
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	21	13-dic-2023	AMPLIACIÓN 10 SUSPENSIÓN 1
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	13	13-dic-2023	AMPLIACIÓN 10 SUSPENSIÓN 1
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	23	12-feb-2024	MODIFICACIÓN 2 PRÓRROGA 2

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**SEGUROS DEL ESTADO**			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	14	9-feb-2024	MODIFICACIÓN 2 PRÓRROGA 2

A la fecha de este informe, el contratista no ha realizado la entrega requerida para la actualización de las pólizas de acuerdo con el reinicio del contrato. A pesar de que la interventoría, mediante la comunicación 186-1-651 el 6 de mayo de 2025, enfatizara la importancia de enviar los documentos relacionados con el reinicio del contrato, hasta la fecha del presente informe, el contratista no ha enviado lo solicitado.

En la siguiente tabla se indican las vigencias y valores asegurados según contrato de obra:

Tabla 11 Pólizas actualizadas a la fecha.

AMPARO	**REQUISITOS CONTRACTUALES**		**DATOS DE LA PÓLIZA EMITIDA**		
	Vigencia contractual	**% contractual**	**Desde**	**Hasta**	**Valor asegurado**
CUMPLIMIENTO					
a). Cumplimiento del contrato	Hasta la liquidación del contrato	10%	3-mar-22	10-may-25	$ 1.162.469.319,00
b). Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo	100%	3-mar-22	10-may-25	$ 2.324.938.637,00
c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	Plazo del contrato y tres (3) años más.	5%	3-mar-22	10-nov-27	$ 581.234.660,00
d). Estabilidad y calidad de las obras.	Cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras.	20%	5 AÑOS, 0 MESES Y -1 DIAS		$ 2.324.938.637,00
RESPONSABILIDAD CIVIL					
a). Predios labores y operaciones	Igual al período de ejecución del contrato.	5%	3-mar-22	10-nov-24	$ 581.234.660,00
b). Daño emergente y lucro cesante	Igual al período de ejecución del contrato.	5%			$ 290.617.330,00
c) Perjuicios extrapatrimoniales	Igual al período de ejecución del contrato.	5%			$ 290.617.330,00

No se realizaron actualizaciones a las pólizas en el presente periodo, se espera que el contratista las actualice para el siguiente periodo.

4.1.3 Otrosí, Adición y Prórroga

En la siguiente tabla se muestra el otrosí o Modificatorio al contrato.

Tabla 12 Otrosí y Adición - Contrato de Obra 478

DOCUMENTO	FECHA	PRORROGA	VALOR	MOTIVO
MODIFICACIÓN Nº 1 y PRORROGA Nº 1	25/07/2022	2 meses y 22 días	N/A	Modificar el párrafo segundo de la cláusula cuarta del contrato prorrogar el plazo del contrato.
MODIFICACIÓN Nº 2 y PRORROGA Nº 2	8/02/2024	9 meses	N/A	Modificar el párrafo segundo de la cláusula cuarta del contrato prorrogar el plazo del contrato.

En el presente periodo no se presentaron Otrosíes y/o modificaciones al contrato de obra 478.

4.1.4 Suspensiones y Reinicios al Contrato de Obra

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las suspensiones y/o reinicios al contrato de obra 478:

Tabla 13 Suspensiones y Reinicios Contrato de Obra 478

Documento Acta			Fecha inicio	Fecha fin	Tiempo de suspensión	Fecha reinicio	Motivo
Suspensión Reinicio	Ampliación o prórroga	Fecha documento	Suspensión	Suspensión			
Suspensión N°. 1	-	21-abr-23	21-abr-23	20-jun-23	DOS (2) MESES	-	La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°. 1	Ampliación 1	20-jun-23	21-jun-23	20-jul-23	UN (1) MES	-	La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°. 1	Ampliación 2	19-jul-23	21-jul-23	31-jul-23	ONCE (11) DÍAS	-	La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°. 1	Ampliación 3	1-ago-23	1-ago-23	31-ago-23	TREINTA Y UN (31) DÍAS	-	La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico

Documento Acta			Fecha inicio	Fecha fin	Tiempo de suspensión	Fecha reinicio	Motivo
Suspensión N°. 1 Reinicio	Ampliación o prórroga	Fecha documento	Suspensión	Suspensión			
Suspensión N°. 1	Ampliación 4	30-ago-23	1-sep-23	1-oct-23	TREINTA Y UN (31) DÍAS	-	La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico.
Suspensión N°. 1	Ampliación 5	29-sep-23	2-oct-23	23-oct-23	VEINTIDÓS (22) DÍAS	-	La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico.
Suspensión N°. 1	Ampliación 6	23-oct-23	24-oct-23	6-nov-23	QUINCE (15) DIAS		La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°. 1	Ampliación 7	03-nov-23	7-nov-23	20-nov-23	QUINCE (15) DIAS		La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°. 1	Ampliación 8	20-nov-23	21-nov-23	4-dic-23	QUINCE (15) DIAS		La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°. 1	Ampliación 9	4-dic-23	5-dic-23	4-feb-24	DOS (2) MESES		La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Reinicio	N/A	5-Feb-24	N/A	N/A	N/A	5-Feb-2024	Se superan las causales que dieron lugar a la suspensión N° 1.
Suspensión 2	N/A	17-abr-24	17-Abr-24	16-Jun-24	DOS (2) MESES	17-jun-2024	Tramites y aprobaciones requeridas para la incorporación de recursos de la interventoría
Suspensión 2	Ampliación 1	17-jun-24	17-jun-24	17-ago-24	DOS (2) MESES		No se superan los motivos que motivaron la suspensión del contrato
Suspensión 2	Ampliación 2	1-ago-24	17-ago-24	1-oct-24	UN (1) MES Y DIECISÉIS DÍAS		Tramites y aprobaciones requeridas para la incorporación de recursos de la interventoría
Suspensión 2	Ampliación 3	1-oct-24	1-oct-24	1-nov-24	UN (1) MES		Tramites y aprobaciones requeridas para la incorporación de recursos de la interventoría
Suspensión 2	Ampliación 4	1-nov-24	1-nov-24	21-ene-25	DOS (2) MESES y VEITE (20) DÍAS		Tramites y aprobaciones requeridas para la incorporación de recursos de la interventoría

Documento Acta			Fecha inicio	Fecha fin	Tiempo de suspensión	Fecha reinicio	Motivo
Suspensión Reinicio	Ampliación o prórroga	Fecha documento	Suspensión	Suspensión			
Suspensión 2	Ampliación 5	24-ene-25	21-ene-25	21-feb-25	UN (1) MES		Tramites y aprobaciones requeridas para la incorporación de recursos de la interventoría
Suspensión 2	Ampliación 6	22-feb-25	21-feb-25	1-abr-25	UN (1) MES Y DIEZ DÍAS	1-abr-2025	Tramites y aprobaciones requeridas para la incorporación de recursos de la interventoría
Reinicio 1	N/A	1-abr-25				1-abr-25	Se superan las causales que motivaron la suspensión.

4.1.5 Actas De Modificaciones De Cantidades De Obras

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las modificaciones a las cantidades de obra del presupuesto contractual del contrato de obra 478:

Tabla 14 Actas de Modificaciones de Cantidades de Obra contrato 478

ACTA MODIFICATIVA Nº	FECHA	MOTIVO			
		AJUSTE MAYORES Y MENORES COSTOS	PRORROGA	ADICIÓN EN VALOR	COMENTARIOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.1.6 ítems o precios no previstos

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a la incorporación de ítems o precios no previstos inicialmente en la propuesta económica precontractual del contrato de obra 478:

Tabla 15 Ítems No previstos contrato 478

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario Reversado al Mes Base (mar/2022)
NP-01	Construcción de berma cuneta de 0,60m de ancho y sección transversal de 0,16 m2, en concreto de 3500 PSI; (Incluye corte de dilatación cada 2,0m, curado e impermeabilización. No incluye acero de refuerzo	ML	$ 135.463,00
NP-03	Excavación manual en material común (incluye cargue)	M3	$ 31.915,00
NP-04	Construcción de filtro de drenaje. Dimensiones 060mX0,67m; Incluye material granular drenante entre 1" y 3", tubería perforada de 6"y geotextil NT 2500 o similar.	ML	$ 176.724,00
NP-05	Limpieza de alcantarillas con diámetro menor o igual a Ø= 36"; Incluye limpieza de descoles hasta 5,0m y cargue. No incluye retiro de sobrantes ni disposición final.	UND	$ 71.495,00
NP-06	Limpieza y rocería de cunetas en tierra.	M2	$ 1.966,00
NP-07	Traslado de cerca en alambre de púas; (Incluye remoción de cerca e instalación definitiva).	ML	$ 8.801,00
NP-08	Protección de taludes tipo 1 con producto enrollado para control de erosión de tipo agro manto temporal. (Mezcla fértil)	M2	$ 34.891,00

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario Reversado al Mes Base (mar/2022)
NP-09	Descapote a máquina en material común (E=0,10m incluye cargue, no incluye disposición final de sobrantes).	M2	$ 2.394,00
NP-10	Conformación de taludes existentes (Incluye acarreo a acopio interno en el tramo)	M2	$ 1.395,00
NP-11	Construcción de filtro de drenaje. Dimensiones 0,60mX0,67m; incluye material granular drenante de 1" a 3", tubería perforada de 4" y geotextil NT 2500 o similar.	ML	$ 153.399,00
NP-12	Excavaciones varias en roca	M3	$ 67.754,00
NP-13	Protección de taludes tipo 2 con producto enrollado para control de erosión de tipo manto temporal. (Semilla)	M2	$ 25.408,00

Se dio aval a los ítems no previstos mediante comunicación 186-1-205 del 1 de marzo de 2024, para incluirlos dentro de la modificación N°3 al contrato de obra 478-2022, para el presente periodo no se tramitaron ítems no previstos.

4.2 ACTIVIDADES TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO

4.2.1 Etapa de Pre-construcción

En la siguiente tabla se mencionan actividades realizadas en la etapa de pre-construcción.

Tabla Documentación Organizativa Inicial Contrato 478

REQUERIMIENTO	REFERENCIA CONTRACTUAL	ESTADO DEL DOCUMENTO
D-27-2022-25	Comunicación apropiación parcial de estudios y diseños.	El día 9 de agosto de 2022 el contratista realiza la apropiación parcial mediante comunicación D-27-2022-25 a pesar de las entregas de los levantamientos topográficos y diseño geométrico realizados por parte de la entidad y revisados por la interventoría, se continuo con las actividades de obra con el único propósito de no suspender la ejecución del contrato, quedado pendiente por recibir la información definitiva de los estudios y diseños revisados y aprobados por la UAERMV y/o la interventoría.

4.2.2 Etapa de construcción

En la siguiente tabla se registran las actividades de obra de construcción del CONTRATO DE OBRA 478.

Tabla 16 Actividades de Construcción contrato 478

UBICACIÓN / ABCISADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
TRAMO CAPITOLIO (k0+098 a k0+0400)	Sin actividades debido a reinicio del contrato	- Actividades de filtro

UBICACIÓN / ABCISADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
TRAMO CAPITOLIO K0+098 al k1+000	Sin actividades debido a reinicio del contrato	- Se hicieron actividades de rocería o limpieza en el tramo se realiza traslado de cercas en los predios adyacentes a la vía descapote de material común - Conformación, corte y perfilado de taludes.
TRAMO CAPITOLIO K1+000.00 - K0+690.00	Sin actividades debido a reinicio del contrato	- Excavación y construcción de filtros: se realiza la actividad de excavación y construcción de filtros; el cual es tipo francés de medidas 0.67m de profundo y 0.6m de ancho con material drenante de 1" a 3", y con tubería perforada de 4", lo anterior recubierto de geotextil no tejido calibre 2500

Con fecha 1 de abril de 2025, se reanuda el contrato de obra 478-2022 tras haber superado las causales que llevaron a la suspensión del mismo. En esta fecha, la interventoría envía al contratista el acta de reinicio del contrato a través de la comunicación 186-1-638, solicitando al contratista que retome las actividades de obra y que envíe documentos como la programación de obra, los documentos de ingreso del personal y la actualización de las vigencias, entre otros. A pesar de lo anterior y de lo observado durante el periodo, el consorcio Gaviones 95 no lleva a cabo actividades de obra. Además, mediante la comunicación 186-1-651 el 6 de mayo de 2025, enfatizara la importancia de enviar los documentos relacionados con la ejecución del contrato, hasta la fecha del presente informe, el contratista no ha enviado lo solicitado.

4.2.3 Valores ejecutados

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los valores contractuales actualizados, valores ejecutados en el período, valores acumulados y los saldos:

Tabla 17 Valores Ejecutados Contrato 478

ITEM	DESCRIPCION	V/RES CONTRACTUALES				EJECUTADOS PRESENTE MES		V/R PAGADO		PENDIENTE EJECUTAR	
		UND	V/R UNITARIO	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL
1	**ALCANTARILLAS**		**$ 6.053.645,00**		$ 3.667.900.766,43				**$ 0,00**		**$ 3.667.900.766,43**
1,01	Excavación mecánica en material común. Incluye cargue.	M3	$ 8.744,00	1302,24	$ 11.386.786,56	0	$ 0,00	0	$ 0,00	1302,24	$ 11.386.786,56
1,02	Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado. (Distancia de transporte aprox. 85 Km. Aprox.) A distancia mayor del acarreo libre (90 m), en sitio autorizado por la entidad ambiental competente	M3	$ 153.629,00	1302,24	$ 200.061.828,96	0	$ 0,00	0	$ 0,00	1302,24	$ 200.061.828,96
1,03	Retiro de tubería. Incluye cargue, retiro y disposición en sitio autorizado.	M	$ 582.150,00	67,77	$ 39.452.305,50	0	$ 0,00	0	$ 0,00	67,77	$ 39.452.305,50
1,04	Relleno en recebo común. (Suministro e instalación. Extendido manual, Humedecimiento y Compactación. No incluye transporte)	M3	$ 240.042,00	2035,54	$ 488.615.092,68	0	$ 0,00	0	$ 0,00	2035,54	$ 488.615.092,68
1,05	Suministro e instalación de tubería para alcantarillado D=36" (900 mm)	M	$ 1.733.590,00	412,27	$ 714.707.149,30	0	$ 0,00	0	$ 0,00	412,27	$ 714.707.149,30

ITEM	DESCRIPCION	V/RES CONTRACTUALES				EJECUTADOS PRESENTE MES		V/R PAGADO		PENDIENTE EJECUTAR	
		UND	V/R UNITARIO	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL
1,06	Demolición de estructuras en concreto reforzado. Incluye cargue y retiro a sitio autorizado	M3	$ 278.216,00	152,37	$ 42.391.771,92	0	$ 0,00	0	$ 0,00	152,37	$ 42.391.771,92
1,07	Concreto de limpieza grava común. Resistencia 2000 PSI (14 Mpa). Incluye transporte, suministro, colocación y curado.	M3	$ 704.070,00	83,67	$ 58.909.536,90	0	$ 0,00	0	$ 0,00	83,67	$ 58.909.536,90
1,08	Concreto. Resistencia 14 Mpa. (G) (Ciclópeo)	M3	$ 546.701,00	539,41	$ 294.895.986,41	0	$ 0,00	0	$ 0,00	539,41	$ 294.895.986,41
1,09	Acero de refuerzo: Incluye Suministro, Figurado y Fijación	KG	$ 7.632,00	108793,1	$ 830.308.939,20	0	$ 0,00	0	$ 0,00	108793,	$ 830.308.939,20
1,1	Junta fría en estructuras de concreto. e= 25 cm. Incluye adhesivo epóxido para pegar concreto fresco con endurecido y la instalación de cinta PVC para sellar e impermeabilizar juntas frías en estructuras de concreto.	M	$ 49.907,00	1164,6	$ 58.121.692,20	0	$ 0,00	0	$ 0,00	1164,6	$ 58.121.692,20
1,11	Concreto para Alcantarilla. Resistencia 24,5 Mpa hasta 28 Mpa. (3500 PSI - 4000 PSI)	M3	$ 874.482,00	991,38	$ 866.943.965,16	0	$ 0,00	0	$ 0,00	991,38	$ 866.943.965,16
1,12	Concreto para Box. Resistencia 24,5 Mpa hasta 28 Mpa. (3500 PSI - 4000 PSI)	M3	$ 874.482,00	71,02	$ 62.105.711,64	0	$ 0,00	0	$ 0,00	71,02	$ 62.105.711,64
2	**CUNETAS**		**$ 699.513,72**		$ 4.078.708.030,98				**$ 297.708.225,00**		**$ 3.780.999.805,20**

ITEM	DESCRIPCION	V/RES CONTRACTUALES				EJECUTADOS PRESENTE MES		V/R PAGADO		PENDIENTE EJECUTAR	
		UND	V/R UNITARIO	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL
2,01	Excavación mecánica en material común. Incluye cargue.	M3	$ 8.744,00	5180,7	$ 45.300.040,80	0	$ 0,00	1416,08	$ 12.382.238,00	3764,61	$ 32.917.802,30
2,02	Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado. (Distancia de transporte aprox. 85 Km. Aprox.) A distancia mayor del acarreo libre (90 m), en sitio autorizado por la entidad ambiental competente	M3	$ 153.629,00	5180,7	$ 795.905.760,30	0	$ 0,00	1416,08	$ 217.551.569,00	3764,61	$ 578.354.191,46
2,03	Relleno en recebo común. (Suministro e instalación. Extendido manual, Humedecimiento y Compactación. No incluye transporte)	M3	$ 240.042,00	1552,03	$ 372.552.385,26	0	$ 0,00	282,34	$ 67.774.418,00	1269,68	$ 304.777.966,81
2,04	Acero de refuerzo: Incluye Suministro, Figurado y Fijación	KG	$ 7.632,00	81044,16	$ 618.529.029,12	0	$ 0,00	0	$ 0,00	81044,1	$ 618.529.029,12
2,05	Construcción de Berma / Cuneta, de 0,70 m de ancho y espesor 0,20 m. en Concreto reforzado de 3500 PSI. No incluye acero de refuerzo. Incluye corte de dilatación cada 2,0 m. suministro, instalación y conformación de la superficie de apoyo.	M	$ 149.245,00	15051,9	$ 2.246.420.815,50	0	$ 0,00	0	$ 0,00	15051,9	$ 2.246.420.815,50

ITEM	DESCRIPCION	V/RES CONTRACTUALES				EJECUTADOS PRESENTE MES		V/R PAGADO		PENDIENTE EJECUTAR	
		UND	V/R UNITARIO	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL
2,06	Construcción de berma/cuneta de 0,60 m de ancho y espesor 0,15 m. En concreto reforzado de 3000 PSI No incluye acero de refuerzo. Incluye corte de dilatación cada 2 m.	M	$ 140.221,72		$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00
3	**SUBDRENES**		**$ 474.667,00**		**$ 3.402.237.579,65**				**$ 94.033.451,00**		**$ 3.308.204.127,89**
3,01	Excavación mecánica en material común. Incluye cargue.	M3	$ 8.744,00	6208,1	$ 54.283.626,40	0	$ 0,00	579,12	$ 5.063.825,00	5628,98	$ 49.219.801,12
3,02	Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado. (Distancia de transporte aprox. 85 Km. Aprox.) A distancia mayor del acarreo libre (90 m), en sitio autorizado por la entidad ambiental competente	M3	$ 153.629,00	6208,1	$ 953.744.194,90	0	$ 0,00	579,12	$ 88.969.626,00	5628,98	$ 864.774.568,42
3,03	Construcción de filtro de Drenaje. Dimensiones 0,50 m x 1,0 m. Incluye material granular drenante entre 1" y 3", tubería perforada de 4" y geotextil NT 3000 o similar.	M	$ 156.147,00	15333,05	$ 2.394.209.758,35	0	$ 0,00	0	$ 0,00	15333,0	$ 2.394.209.758,35
3,04	Construcción de filtro de Drenaje. Dimensiones 0,60m x 0,67m; Incluye material granular drenante entre 1" y 3", tubería perforada de 4" y geotextil NT 2500 o similar	M	$ 156.147,00	15333,05		0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00

ITEM	DESCRIPCION	V/RES CONTRACTUALES				EJECUTADOS PRESENTE MES		V/R PAGADO		PENDIENTE EJECUTAR	
		UND	V/R UNITARIO	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL
4	**MURO GAVIONES**		**$ 1.616.114,65**		**$ 160.321.032,72**				**$ 0,00**		**$ 160.321.032,72**
4,01	Excavación mecánica en material común. Incluye cargue.	M3	$ 8.744,00	338,24	$ 2.957.570,56	0	$ 0,00	0	$ 0,00	338,24	$ 2.957.570,56
4,02	Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado. (Distancia de transporte aprox. 85 Km. Aprox.) A distancia mayor del acarreo libre (90 m), en sitio autorizado por la entidad ambiental competente	M3	$ 153.629,00	133,54	$ 20.515.616,66	0	$ 0,00	0	$ 0,00	133,54	$ 20.515.616,66
4,03	Relleno en recebo común. (Suministro e instalación. Extendido manual, Humedecimiento y Compactación. No incluye transporte)	M3	$ 240.042,00	75	$ 18.003.150,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	75	$ 18.003.150,00
4,04	Concreto. Resistencia 14 Mpa. (G) (Ciclópeo)	M3	$ 546.701,00	25,5	$ 13.940.875,50	0	$ 0,00	0	$ 0,00	25,5	$ 13.940.875,50
4,05	Gaviones de Malla de Alambre de Acero Entrelazado Clase 1. Recubrimiento de Zinc. (galvanizado).	M3	$ 333.028,00	315	$ 104.903.820,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	315	$ 104.903.820,00
4,06	Conformación de Muro con Geocontainer - Geotextil 2,20 x 1,10 x 0,60 = 1,45 m³ (HYDROBLOCK o equivalente). Incluye lleno con material de sitio, compactación manual y cierre.	M	$ 333.970,65			0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00

ITEM	DESCRIPCION	V/RES CONTRACTUALES				EJECUTADOS PRESENTE MES		V/R PAGADO		PENDIENTE EJECUTAR	
		UND	V/R UNITARIO	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL
SUBTOTAL DE OBRA					**$ 11.309.167.409,78**		**$ 0,00**		**$ 391.741.676,00**		**$ 10.917.425.732,24**
	GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y SST	1,81%			**$ 204.695.930,00**		**$ 0,00**		**$ 7.090.524,00**		**$ 197.605.406,00**
	IMPLEMENTACIÓN DE PMT	0,78%			**$ 88.211.506,00**		**$ 0,00**		**$ 3.055.585,00**		**$ 85.155.921,00**
	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19	0,20%			**$ 22.618.335,00**		**$ 0,00**		**$ 783.483,00**		**$ 21.834.851,00**
TOTALES					**$ 11.624.693.181,00**		**$ 0,00**		**$ 402.671.268,00**		**$ 11.222.021.910,24**
PORCENTAJE EJECUCIÓN ACUMULADA							**0,00%**		**3,46%**		**96,54%**
AMORTIZACION ANTICIPO		20%	$ 2.324.938.636,00				**$ 0,00**		**$ 80.534.254,00**		**$ 2.244.404.382,00**
AMORTIZACION EN GARANTÍA (NO APLICA)											
TOTAL, NETO A PAGAR									**$ 322.137.014,00**		**$ 8.977.617.528,24**

Para el presente periodo, se encuentra en revisión el acta parcial N°3 , se espera se revise en su totalidad y se valide en campo.
A la fecha de este informe, el contratista no ha realizado la entrega requerida para la actualización de las pólizas de acuerdo con el reinicio del contrato. A pesar de que la interventoría, mediante la comunicación 186-1-651 el 6 de mayo de 2025, enfatizara la importancia de enviar los documentos relacionados con el reinicio del contrato, hasta la fecha del presente informe, el contratista no ha enviado lo solicitado.

4.3 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a la maquinaria y equipo destinados a la ejecución de las obras:

Tabla 18 Maquinaria y Equipo Contrato 478

N°	TIPO DE EQUIPO	EQUIPO MÍN. REQUERIDO	CANT.	MARCA	MODELO	CAPACIDAD	COMENTARIOS
	EQUIPO PARA ACTIVIDADES EN OBRA						
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A la fecha de este informe, el contratista no ha realizado la entrega requerida para la actualización de las pólizas de acuerdo con el reinicio del contrato. A pesar de que la interventoría, mediante la comunicación 186-1-651 el 6 de mayo de 2025, enfatizara la importancia de enviar los documentos relacionados con el reinicio del contrato, hasta la fecha del presente informe, el contratista no ha enviado lo solicitado.

4.4 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE OBRA

4.4.1 Control de personal de obra

En la siguiente tabla se registran los datos del personal mínimo requerido y el personal dispuesto para el desarrollo del contrato de obra:

Tabla 19 Control Personal en Obra Contrato 478

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CONTRATISTA	CARGO
1	Luis Orlando Pulido García	C GAVIONES 95	Director Proyecto
2	Juan Camilo Luna	C GAVIONES 95	Ingeniero Residente
3	Paul Rangel Páez	C GAVIONES 95	Profesional en Seguridad Industrial
4	Cesar Augusto Delgado Avellaneda	C GAVIONES 95	Profesional Ambiental
5	Wilson Orlando Rodríguez Sanabria	C GAVIONES 95	Cadenero
6	Andrés Alberto García Posada	C GAVIONES 95	Profesional Social
7	Maximino Becerra Yacumal	C GAVIONES 95	Topógrafo
8	Katherine Tovar	C GAVIONES 95	Analista Talento Humanoc
9	Yesica Arias	C GAVIONES 95	Analista de Nomina
10	Hernán Arévalo Días.	C GAVIONES 95	Inspector de obra
11	Walter Andrés Albino Beltrán	C GAVIONES 95	Conductor
12	Ana Jennifer Torres T.	C GAVIONES 95	Auxiliar de Tráfico
13	Arístides Pardo Niño	C GAVIONES 95	Oficial de obra
14	José Jefferson Viuche Viuche	C GAVIONES 95	Ayudante de obra

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CONTRATISTA	CARGO
15	Maydoseny Favela Serrato	PROMOTORA PUGA	Auxiliar de tráfico
16	Orlando Hernández Martínez	PROMOTORA PUGA	Conductor
17	Sebastián Elías Echavarría R.	C GAVIONES 95	Operador
18	Brayan Alexander Torres V.	C GAVIONES 95	Ayudante de obra
19	Duván Sanabria Poveda	C GAVIONES 95	Conductor
20	Julián Yesid Fajardo Sánchez	C GAVIONES 95	Operador múltiple
21	Fredy Neil Sánchez Polo	C GAVIONES 95	Conductor Camión
22	Ángel Yair Mora Torres	C GAVIONES 95	Ayudante de obra
23	Dilan Andrés Cano Romero	C GAVIONES 95	Ayudante de obra
24	Oscar Zornosa López	C GAVIONES 95	Mensajero
25	Cristian Daniel Quiroga Hernández	C GAVIONES 95	Conductor

No se registra personal de obra en campo, por esto, no es posible validar la totalidad de los mismos, se realiza requerimiento mediante comunicación 186-1-651 el 6 de mayo de 2025, enfatizara la importancia de enviar los documentos relacionados con la ejecución del contrato, hasta la fecha del presente informe, el contratista no ha enviado lo solicitado.

4.4.2 Control de aportes legales y seguridad social contrato de obra

Lo relacionado al control de aportes legales y de seguridad social se encuentra en el anexo N°3.D informe SST de interventoría.

4.5 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

4.5.1 Informe financiero y presupuestal

Para respaldar las obligaciones contraídas, la entidad contratante cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 921 del 17 de septiembre de 2021, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera, del cual se reservará la suma de $ 11.624.693.181,00, del rubro 00AR-2402-0603-2018-00005-0020 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ.

Lo anterior según lo estipulado en el Contrato de obra N° 478. de 2021 en el parágrafo primero de la cláusula séptima.

Tabla 20 Vigencias del Contrato

VIGENCIA	VALOR
2022	11.624.693.181,00
Valor Contrato	11.624.693.181,00

4.5.2 Forma de pago del contrato

Conforme con lo establecido en el Contrato de Obra, en su Cláusula octava – Forma de Pago, el valor del contrato se pagará así:

"*El proceso de selección es a precios unitarios sin formula de reajuste, teniendo en cuenta que, las cantidades de obra pueden variar de acuerdo con las intervenciones requeridas en cada tramo vial establecido de acuerdo al grupo, según sea determinado en la revisión a los diseños entregados, producto realizado previo al inicio de la ejecución de las obras.".*
Se pagarán al contratista las sumas a las que se refiere el valor del contrato así:

A.) Etapa de Construcción: *"Se ordenará el pago al contratista hasta el 95% del valor total de la etapa de construcción del contrato, pago que se hará mediante acta parciales de obra mensualmente; el saldo del 5% del valor total de la etapa de construcción será pagado contra la suscripción del acta de liquidación del contrato.".*

"Parágrafo 1: Por ser la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV, designada como ejecutora de recursos del Sistema General de Regalías, en función del Acuerdo 099 de 31 de diciembre de 2019, expedido por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión de la Región Centro Oriente, deberá hacer uso del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías -SPGR, para realizar la gestión de ejecución de estos recursos y ordenar el pago de las obligaciones legalmente adquiridas, directamente desde la cuenta única del SGR a las cuentas bancarias de los destinatarios finales.".

4.5.3 Actas de recibo parcial de obra

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las actas de recibo parcial de obras:

Tabla 21 Actas de Recibo Parcial de Obras

N°	FECHA	PERÍODO	COSTO DIRECTO	VALOR COMPONENTES	VALOR TOTAL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	TOTAL PAGADO
1	14/12/2022	AGOSTO A OCTUBRE 2022	$ 391.741.676,00	$ 10.929.592,00	$ 402.671.268,00	$ 80.534.254,00	$ 322.137.014,00
2	14/12/2022	ENERO A 21 ABRIL 2023	$ 571.370.780,00	$ 0,00	$ 571.370.780,00	$ 114.274.156,00	$ 457.096.624,00
TOTAL			**$ 963.112.456,00**	**$ 10.929.592,00**	**$ 974.042.048,00**	**$ 194.808.410,00**	**$ 779.233.638,00**

Mediante oficio 186-1-162, del 22 de diciembre de 2022, la interventoría dio concepto favorable al Acta parcial 1 de obra presentada por el consorcio Gaviones 95, por un valor de $ 402.671.268. (periodo de agosto a octubre de 2022).

El día 27 de septiembre de 2024, se firmó el acta N°14 donde se da aval para el pago del acta de recibo parcial N°2 donde se reconocen las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1 1de enero al 21 de abril del año 2024, por un valor de $ 457.096.624,00.

4.6 ANTICIPO DE OBRA

4.6.1 Datos generales del anticipo de obra

En la siguiente tabla se registran los datos generales correspondientes al anticipo de obra otorgado:

Tabla 22 Generales del Anticipo de Obra

ANTICIPO CONTRATO INICIAL	
Valor total anticipo	$ 2.324.938.636
Valor retenido por la entidad	$ 211.569.146,00
Valor ingresado al Fideicomiso	$ 2.113.369.220,00
Porcentaje	20%
Entidad Fiduciaria	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S. A
Nombre del Fideicomiso	Consorcio Gaviones 95
Fecha desembolso anticipo	Septiembre de 2022
Fecha de cierre del Fideicomiso	Aún está abierto

4.6.2 Órdenes de pago o de giro

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a las órdenes de pago o de giro aprobadas:

Tabla 23 Órdenes de Pago o de Giro

ORDEN DE GIRO N.º	FECHA TRANSACCIÓN	BENEFICIARIO	VALOR ($)	N.º ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO (N° de factura y fecha, Concepto y Contrato proveedor)	OFICIO REMISORIO
ORDEN DE OPERACIÓN No 1	25/10/2022	RENTAL EP SAS	$ 303,530,069.00	1	No de Factura y fecha: Factura de venta 132 del 29/09/2023 y Factura de venta 133 del 29/09/2023. Factura de compra P001-81 del 30/09/2022 y factura de compra P001-80 del 30-09-2023 del consorcio Gaviones 95. Factura relacionada a orden de pago 288448-1 de Alianza fiduciaria. Concepto: Transporte y alquiler de maquinaria	En revisión mediante ofidio 186-0-16 del 18/10/2022.
ORDEN DE OPERACIÓN No 2	25/10/2022	CONSORCIO GAVIONES 95	$ 295,930,079.00	2	No de Factura y fecha: Factura de venta N°. 415 del 28/09/2022 de OMR Ingeniería y comercia y Factura de compra P-001-45 del Consorcio Gaviones 95 el 28/09/2022. Factura relacionada a orden de pago 288448-2 de Alianza fiduciaria. Concepto: Reembolso- Material hidráulico Geotextil y tubería	Aprobado mediante ofidio 186-0-16 del 18/10/2022.
ORDEN DE OPERACIÓN No 3	25/10/2022	CEMEX COLOMBIA	$ 100,000,000.00	2	No de Factura y fecha: Factura proforma 80029369625-6825445224 del 27/09/2022 de CEMEX Factura relacionada a orden de pago 288448-5 de Alianza fiduciaria. Concepto: Reembolso- Anticipo concreto y cemento	Aprobado mediante ofidio 186-0-16 del 18/10/2022.
ORDEN DE OPERACIÓN No 4	28/10/2022	CANTERA VILLA PAULA	$ 50,000,000.00	2	No de Factura y fecha: Factura proforma FPF-RC-93 del 26/09/2022 Factura relacionada a orden de pago 289948 de Alianza Concepto: Materiales- Anticipo triturado.	Aprobado mediante ofidio 186-0-16 del 18/10/2022.
ORDEN DE OPERACIÓN No 5	25/10/2022	CONSTRITURAR SAS	$ 10,000,000.00	2	No de Factura y fecha: Factura proforma N°. 198 de 2022 de 09/09/2022, Factura relacionada a orden de pago 289448-3 de Alianza Concepto: Materiales-anticipo granulares. (suministro de agregados pétreos)	Aprobado mediante ofidio 186-0-16 del 18/10/2022.
ORDEN DE OPERACIÓN No 6	28/10/2022	CONSORCIO GAVIONES 95	$ 304,084,508.00	2	No de Factura y fecha: Orden de compra N°. 2. del 02/06/2022 de ALR Group SAS, Concepto: Tubería de 36" No de Factura y fecha: FPF-RC-88 del 19/06/2022 de Cantera Villa Paula SAS, Concepto: Triturado. No de Factura y fecha: FPF-RC-93 del 09/09/2022 de Cantera Villa Paula SAS, Concepto: Triturado. No de Factura y fecha: FPF-RC-93 del 28/09/2022 de Cantera Villa Paula SAS, Concepto: Triturado. No de Factura y fecha: FPF-RC-93 del 30/09/2022 de Cantera Villa Paula SAS, Concepto: Triturado. No de Factura y fecha: FPF-RC-107 del 10/10/2022 de Cantera Villa Paula	

ORDEN DE GIRO N.°	FECHA TRANSACCIÓN	BENEFICIARIO	VALOR ($)	N.° ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO (N° de factura y fecha, Concepto y Contrato proveedor)	OFICIO REMISORIO
					SAS, Concepto: Triturado. No de Factura y fecha: ODC 022 del 23/09/2022 de Cemex de Colombia SA Concepto: Concreto y cemento. No de Factura y fecha: ODC 025 del 10/10/2022 de Cemex de Colombia SA Concepto: Concreto y cemento. No de Factura y fecha: ODC 027 del 27/10/2022 de Tecnología de polietileno de Colombia SA. Concepto: Tubo alcantarillado 36" Factura relacionada a orden de pago 28102022 del 28/10/2022 de Alianza	
ORDEN DE OPERACIÓN No 7	28/10/2022	CEMEX COLOMBIA	$ 100,000,000.00	2	No de Factura y fecha: Proforma 80030488536-6926843674 del 28/10/2022, Factura relacionada a orden de pago 28102022 del 28/10/2022 de Alianza Concepto: Materiales-anticipo concreto y cemento. (cemento súper resistente y derecho a escombreras).	
ORDEN DE OPERACIÓN No 8	28/10/2022	CONSTRITURAR SAS	$ 10,000,000.00	2	No de Factura y fecha: Factura proforma N°. 207 de 2022 del 01/10/2022. Factura relacionada a orden de pago 28102022 del 28/10/2022 de Alianza Concepto: Materiales-anticipo granulares (Agregados pétreos)	
TOTAL			**$ 1,173,544.656,00**			

La interventoría realizará el seguimiento a los desembolsos del anticipo solicitados por el contratista firmando las órdenes de pago que estén acordes con el plan de inversión actualizado y aprobado, y con el lleno de los requisitos de los soportes correspondientes.

4.6.3 Plan de inversión del anticipo vs inversión del anticipo

A continuación, se relaciona el plan de inversión del anticipo del contra Nº 478:

Tabla 24 Plan de Inversión del Anticipo VS Inversión Anticipo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO 21 de octubre de 2022. 186-0-006		ACUMULADO TOTAL INVERSIÓN	SALDO
		%	Valor		
1	**Transporte y alquiler de maquinaria**	30.9	$ 718,406,039.00	$ 303.530.069,00	$ 414.875.970,00
2	**Materiales**	60	$ 1,394,963,181.00	$ 870.014.587,00	$ 524.948.594,00
	SUBTOTAL		**$ 2,113,369,220.00**	**$ 1,173.544.656,00**	**$ 939.824.564,00**
	Descuento entidad por contribución especial y estampillas	9.1	$ 211,569,416.00		
	TOTAL	100	**$ 2,324,938,636.00**		

4.6.4 Reintegro de rendimientos financieros

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los rendimientos o intereses financieros generados y su respectiva devolución o reintegro a la entidad:

Tabla 25 Rendimientos financieros Anticipo de Obra

N°	PERIODO CAUSADO	CUENTA BANCARIA BANCOLOMBIA Nº04000003568	VALOR GIRO REALIZADO	FECHA DE GIRO
1	sep-22	$ 938.188,27	$ 938.188,27	11-oct-22
2	oct-22	$ 1.027.591,05	$ 1.027.591,05	9-nov-22
3	nov-22	$ 385.777,52	$ 385.777,52	7-dic-22
4	dic-22	$ 326.776,52	$ 326.776,52	10-ene-23
5	ene-23	$ 150.365,96	$ 150.365,96	7-feb-23
6	feb-23	$ 135.854,95	$ 135.854,95	8-mar-23
7	mar-23	$ 150.435,49	$ 150.435,49	12-abr-23
8	abr-23	$ 145.589,59	$ 145.589,59	11-may-23
9	may-23	$ 150.438,15	$ 150.438,15	16-jun-23
10	jun-23	$ 145.599,88	$ 145.599,88	24-jul-23
11	jul-23	$ 150.459,33	$ 150.459,33	31-ago-23
12	ago-23	$ 150.471,58	$ 150.471,58	29-sep-23
13	sep-23	$ 145.612,84	$ 145.612,84	17-oct-23
14	oct-23	$ 150.444,28	$ 150.444,28	22-nov-23
15	nov-23	$ 145.599,80	$ 145.599,80	19-feb-24
16	dic-23	$ 150.467,08	$ 150.467,08	19-feb-24
17	ene-24	$ 150.518,10	$ 150.518,10	19-feb-24

N°	PERIODO CAUSADO	CUENTA BANCARIA BANCOLOMBIA Nº04000003568	VALOR GIRO REALIZADO	FECHA DE GIRO
18	abr-24	$ 72.969,90	N/A	30-abr-24
19	may-24	$ 75.414,84	N/A	31-may-24
20	jun-24	$ 72.994,30	N/A	30-jun-24
21	jul-24	$ 77.413,33	$ 296.780,00	31-jul-24
22	ago-24	$ 78.152,14	$ 75.413,00	31-ago-24
23	sep-24	$ 72.968,70	N/A	N/A
24	oct-24	$ 75.394,43	$ 148.365,00	31-oct-24
25	nov-24	$ 72.963,02	$ 77.332,02	30-nov-24
26	dic-24	$ 75.389,19	$ 74.891,30	31-dic-24
27	ene-25	$ 75.394,84	$ 77.420,07	31-ene-25
28	feb-25	$ 68.095,48	$ 77.426,10	28-feb-25
29	mar-25	$ 75.393,78	$ 70.096,90	31-mar-25
	Total	**$ 5.492.734,34**	**$ 5.497.914,78**	
		Total, rendimiento	**$ 5.497.914,78**	

4.6.5 Amortización del anticipo

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las amortizaciones de anticipo deducidas de las actas de recibo parcial de obras:

Tabla 26 Amortización Anticipo Contrato de Obra 478

VALOR CONTRATO	VALOR ANTICIPO	VALOR ACTA PARCIAL Nº 1	VALOR AMORTIZACIÓN
$11.624.693.108.51	$ 2,324,938,636.00	$ 402.671.268	$ 80.534.254
TOTAL			**$ 80.534.254**

4.7 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

El reporte del estado del tiempo se encuentra de manera general para los frentes de obra en el numeral 7.3 del presente informe.

4.8 FUENTE DE MATERIALES

Para el presente periodo, el contratista no realizó actividades de obra, se espera que para el siguiente el contratista de obra presente la documentación correspondiente; A la fecha de este informe, el contratista no ha realizado la entrega requerida para la actualización de las pólizas de acuerdo con el reinicio del contrato. A pesar de que la interventoría, mediante la comunicación 186-1-651 el 6 de mayo de 2025, enfatizara la importancia de enviar los documentos relacionados con el reinicio del contrato, hasta la fecha del presente informe, el contratista no ha enviado lo solicitado.

4.9 SEGUIMIENTO ENSAYOS DE LABORATORIO

Para el presente periodo, el contratista no realizó actividades de obra, se espera que para el siguiente el contratista de obra presente la documentación correspondiente.

4.10 SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO

Para el presente periodo y con fecha de corte del 31 de mayo de 2025, el contrato 478 de 2022 no presenta avance de obra, se está a la espera de que el contratista presente la documentación de reinicio, cronogramas de obra y plan de acción.

4.11 PROGRAMA DE OBRA Y DE INVERSIONES

Con fecha 1 de abril de 2025, se reanuda el contrato de obra 478-2022 tras haber superado las causales que llevaron a la suspensión del mismo. En esta fecha, la interventoría envía al contratista el acta de reinicio del contrato a través de la comunicación 186-1-638, solicitando al contratista que retome las actividades de obra y que envíe documentos como la programación de obra, los documentos de ingreso del personal y la actualización de las vigencias, entre otros. A pesar de lo anterior y de lo observado durante el periodo, el consorcio Gaviones 95 no lleva a cabo actividades de obra. Además, mediante la comunicación 186-1-651 el 6 de mayo de 2025, enfatizara la importancia de enviar los documentos relacionados con la ejecución del contrato, hasta la fecha del presente informe, el contratista no ha enviado lo solicitado.

4.12 ESTADO DE AVANCE DE OBRA Y DE INVERSIONES

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes al resumen del avance financiero de las obras ejecutadas a la fecha:

Tabla 27 Avance del Contrato 478

Valor total del contrato:	$ 11.624.693.181,00	Programado o ejecutado MES	Programado o ejecutado ACUMULADO
Fecha de corte datos:	No aplica a la fecha		
PROGRAMADO / EJECUTADO			
Obra Programada	**Porcentaje**	No aplica a la fecha	91%
	Valor		$ 10.597.511.958,83
Obra Ejecutada	**Porcentaje**		8,84%
	Valor		$ 1.027.181.221,68
		Adelanto / Atraso	82,16% Atraso

El atraso que presenta contrato 478, es imputable al contratista dado que se reinició el contrato de obra el día 1 de abril de 2025, a la fecha del presente informe no ejecuto ni realizó actividades durante el periodo.

4.13 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE OBRA

4.13.1 Actas de comité de obra o actas de reunión

En la siguiente tabla se registran las diferentes reuniones y comités llevados a cabo durante el período:

Tabla 28 Actas de Comité de Obra y Reuniones

ACTAS DE COMITÉS / REUNIÓN LEVANTADAS		
ACTA N°	**FECHA**	**TEMAS TRATADOS**
N/A	N/A	– N/A

Para el presente periodo, no se presentaron actividades de obra, por esto, no se realizaron comités de obra.

4.13.2 Bitácora de obra

Para el presente periodo y con fecha de corte del 31 de mayo de 2025, el contrato 478 de 2022 no presenta avance de obra, se está a la espera de que el contratista presente la documentación de reinicio, cronogramas de obra y plan de acción.

4.14 GESTIÓN AMBIENTAL

El seguimiento a la gestión ambiental se encuentra anexa al numeral N°. 3.B

4.15 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST)

El seguimiento a la gestión ocupacional se encuentra anexa al numeral N°. 3.C

4.16 GESTIÓN SOCIAL

El seguimiento a la gestión social se encuentra anexa al numeral N°. 3.D

4.17 ESTADO DEL CONTRATO

Estado del contrato 478 del 20/05/2022: Para el presente periodo y con fecha de corte del 31 de mayo de 2025, el contrato 478 de 2022 no presento actividades

de obra, se ve con gran preocupación el estado del contrato, se estudiará para el siguiente periodo de no darse avance de obra, la pertinente notificación a la entidad por incumplimiento de contrato.

5 CONTRATO DE OBRA Nº. 479 DEL 10/02/2022 CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL.

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

5.1.1 Datos del contrato 479 del 10/02/2022.

A continuación, se observan las generalidades del contrato 479 Consorcio Estabilización Vial:

Tabla 29 Suscripción, Legalización, Plazo y Valor CTO 479

ENTIDAD CONTRATANTE:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
CONTRATO DE OBRA N°:	**COP- 479 del 10/02/2022**
OBJETO:	"Contrato para la ejecución de obras hidráulicas y muros gaviones para el proyecto " mejoramiento de vías terciarias en Bogotá", del sistema general de regalías - SGR identificado con código BPIN 2018000050020 (san Antonio ii (k6+910-k0+000), unión tunales y animas bajas.").
PROCESO DE SELECCIÓN N°:	LP – 006 – 2021
DATOS DEL CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VÍAL**
NIT:	**901.563.835-7**
INTEGRANTES DEL CONSORCIO	- MAQUINAS AMARILLAS S.A.S (70%) NIT 901.460.130-0
	- TERRABLANCA S.A.S (30%) NIT 900.459.311-1
REPRESENTANTE LEGAL:	HERNANDO LAVERDE MANJARRES
DIRECCIÓN Y CIUDAD:	Carrera 17 N° 142 – 25 BOGOTA D.C.
TELÉFONO:	601-7023060
MODIFICATORIO N°.1	El párrafo segundo de la Cláusula Cuarta del Contrato 479 de 2022 - Plazo del Contrato y se adiciona un parágrafo más, estableciéndose de la siguiente manera:
	"El contrato consta de dos (2) tipos de actividades inherentes a la ejecución misma del proyecto, que se identifican así: ACTIVIDADES DE PRECONSTRUCCIÓN y ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, las cuales podrán realizarse de manera simultánea. Parágrafo 1. Los tramos o kilómetros que pasen a etapa de obra deberán contar con las respectiva apropiación y validación propia de las actividades de preconstrucción".
OTROS DATOS DEL CONTRATO	
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/02/2022
FECHA DE INICIO ETAPA PRECONSTRUCCION	3 de marzo de 2022
VALOR INICIAL:	$ 12.494.588.139,00 Incluido IVA sobre utilidad
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 12.494.588.139,00 Incluido IVA sobre utilidad
PLAZO INICIAL:	Once (11) meses
PRORROGA Nº. 1	Dos (2) meses y quince (15) días
PLAZO TOTAL ACTUALIZADO	Trece (13) meses y quince (15) días
PRORROGA 1.	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	02 de febrero de 2023

FECHA INICIO CONTRUCCIÓN	18 de julio de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	14 de abril de 2023 dos (02) mes.
AMPLIACIÓN 1 - SUSPENSIÓN 1	UN (01) MES
AMPLIACIÓN 2- SUSPENSIÓN 1	QUINCE (15) DÍAS
AMPLIACIÓN 3- SUSPENSIÓN 1	TREINTA Y DOS (32) DÍAS
AMPLIACIÓN 4- SUSPENSIÓN 1	DIECISÉIS (16) DÍAS
AMPLIACIÓN 5- SUSPENSIÓN 1	SIETE (7) DÍAS
AMPLIACIÓN 6- SUSPENSIÓN 1	QUINCE (15) DÍAS
REINICIO N° 1	10 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA N°. 2	OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
SUSPENSIÓN 2	DOS (2) MESES A PARTIR DEL 17 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2024
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 2	DOS (2) MESES A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 17 DE AGOSTO DE 2024
AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN 2	UN (1) MES Y DIECISÉIS (16) DIAS PARTIR DEL 17 DE AGOSTO AL 2 DE OCTUBRE DE 2024
AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN 2	DOS (2) MESES A PARTIR DEL 2 DE OCTUBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2024
AMPLIACIÓN 4 SUSPENSIÓN 2	UN (1) MES Y VEINTICINICO (25) DIAS A PARTIR DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 27 DE ENERO DE 2025
AMPLIACIÓN 5 SUSPENSIÓN 2	UN (1) MES A PARTIR DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2025
AMPLIACIÓN 6 SUSPENSIÓN 2	DOS (2) MESES A PARTIR DEL 27 DE FEBRERO AL 27 DE ABRIL DE 2025
REINICIO N° 2	1 DE ABRIL DE 2025
PLAZO ACTUALIZADO	VEINTIDÓS (22) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	9 DE JUNIO DE 2025
VALOR ANTICIPO:	Hasta un 20% del valor básico del contrato
INTERVENTOR:	ECOVIAS S.A.S
SUPERVISOR:	UAERMV

5.1.2 Pólizas o garantías del contrato de obra

El contratista otorgó a favor de la entidad las siguientes pólizas o garantías según los amparos de conformidad con lo establecido por el contrato de obra:

Tabla 30 Datos de las Pólizas Contrato 479

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**NACIONAL DE SEGUROS**			
AMPARO	**PÓLIZA N°**	**CERTIFICADO O ANEXO**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**EXPEDIDA / MODIFICADA SEGÚN**
CUMPLIMIENTO	400038644	0	23-feb-22	Contrato
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	400038646	0	23-feb-22	Contrato

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**NACIONAL DE SEGUROS**			
CUMPLIMIENTO	400038644	2	26-abr-22	Acta inicio
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	400038646	2	26-abr-22	Acta inicio
CUMPLIMIENTO	400038644	3	21-jul-22	Modificación N°. 1 y prórroga N°. 1 13/07/2022
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	400038646	3	21-jul-22	Modificación N°. 1 y prórroga N°. 1 13/07/2022
CUMPLIMIENTO	400038644	4	27-abr-23	Suspensión N°. 1 - 14/04/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	400038646	4	27-abr-23	Suspensión N°. 1 - 14/04/2023
CUMPLIMIENTO	400038644	5	18-ago-23	Ampliación 1,2 ,3 y 4 a la suspensión
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	400038646	5	22-ago-23	Ampliación 1,2 ,3 y 4 a la suspensión
CUMPLIMIENTO	400038644	7	13-oct-23	Prorroga N°. 2
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	400038646	7	13-oct-23	Prorroga N°. 2
CUMPLIMIENTO	400038644	11	4-abr-25	Reinicio 2
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	400038646	10	4-abr-25	Reinicio 2

Las pólizas actualizadas de acuerdo al reinicio del contrato se encuentran en el anexo 2.A

Tabla 31 Pólizas Actualizadas a la Fecha Contrato 479

AMPARO	**REQUISITOS CONTRACTUALES**		**DATOS DE LA PÓLIZA EMITIDA**		
	Vigencia contractual	**% contra**	**Desde**	**Hasta**	**Valor asegurado**
CUMPLIMIENTO					
a). Cumplimiento del contrato	Hasta la liquidación del contrato	10%	3-mar-22	9-dic-25	$ 1.249.458.813,90
b). Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo	100%	3-mar-22	9-jun-25	$ 2.498.917.627,80

AMPARO	REQUISITOS CONTRACTUALES		DATOS DE LA PÓLIZA EMITIDA		
	Vigencia contractual	% contra	Desde	Hasta	Valor asegurado
c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	Plazo del contrato y tres (3) años más.	5%	3-mar-22	9-jun-28	$ 624.729.406,95
d). Estabilidad y calidad de las obras.	Cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras.	20%	26-jun-24	9-jun-30	$ 2.498.917.627,80
RESPONSABILIDAD CIVIL					
a). Predios labores y operaciones	Igual al período de ejecución del contrato.	5%	15-sep-23	9-jun-25	624,729,407.00
b). Contratistas y subcontratistas	Igual al período de ejecución del contrato.	5%			312,364,703.00
c) Perjuicios extrapatrimoniales	Igual al período de ejecución del contrato.	5%			312,364,703.00
d) Responsabilidad civil patronal	Igual al período de ejecución del contrato.	5%			312,364,703.00
e) Vehículos propios y no propios	Igual al período de ejecución del contrato.	5%			312,364,703.00

5.1.3 Otrosí, Adición y prórroga

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los otrosíes, adiciones en valor y prórrogas al contrato de Obra 479:

Tabla 32 Otrosíes y Adiciones Contrato de Obra 479

DOCUMENTO	FECHA	PRORROGA	VALOR	MOTIVO
MODIFICACIÓN Nº 1 y PRORROGA Nº 1 de 2022	13/07/2022	2 meses y 15 días	N/A	Modificar el párrafo segundo de la cláusula cuarta del contrato prorrogar el plazo del contrato

MODIFICACIÓN Nº 2 y PRORROGA Nº 2 de 2022	10/10/2023	8 meses y 15 días	N/A	Modificar el párrafo segundo de la cláusula cuarta del contrato prorrogar el plazo del contrato
MODIFICACIÓN N° 3	30/11/2023	N/A	N/A	Modificar el formulario 1. Propuesta Económica Grupo 2.

No se realizaron modificaciones en el presente periodo

5.1.4 Suspensiones y reinicios al contrato de obra

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las suspensiones y/o reinicios al CONTRATO DE OBRA 479:

Tabla 33 Suspensiones y Reinicios Contrato de Obra 479

Documento Acta			Fecha inicio	Fecha fin	Tiempo de suspensión	Fecha reinicio	Motivo
Suspensión / Reinicio	Ampliación o prórroga	Fecha documento	Suspensión	Suspensión			
Suspensión N°.1	-	21-abr-23	21-abr-23	20-jun-23	DOS (2) MESES	-	La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°.1	Ampliación N°1	20-jun-23	21-jun-23	20-jul-23	UN (1) MES	-	La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°.1	Ampliación N°2	19-jul-23	21-jul-23	31-jul-23	ONCE (11) DÍAS	-	La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°.1	Ampliación N°3	1-ago-23	1-ago-23	31-ago-23	TREINTA Y UN (31) DÍAS	-	La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°.1	Ampliación N°4	30-ago-23	1-sep-23	1-oct-23	TREINTA Y UN (31) DÍAS	-	La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico.
Suspensión N°.1	Ampliación N°5	29-sep-23	2-oct-23	23-oct-23	VEINTIDÓS (22) DÍAS	-	La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico.

Documento Acta			Fecha inicio	Fecha fin	Tiempo de suspensión	Fecha reinicio	Motivo
Suspensión / Reinicio	Ampliación o prórroga	Fecha documento	Suspensión	Suspensión			
Suspensión N°.1	Ampliación N°6	23-oct-23	24-oct-23	6-nov-23	QUINCE (15) DIAS		La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°.1	Ampliación N°7	3-nov-23	7-nov-23	20-nov-23	QUINCE (15) DIAS		La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°.1	Ampliación N°8	20-nov-23	21-nov-23	4-dic-23	QUINCE (15) DIAS		La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°.1	Ampliación N°9	4-dic-23	5-dic-23	4-feb-24	DOS (2) MESES		La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Reinicio N°1	N/A	5-feb-24	N/A	N/A	N/A	5-feb-24	Se superan las causales que dieron lugar a la suspensión N° 1.
Suspensión N°2	-	17-abr-24	17-abr-24	17-jun-24	DOS (2) MESES	17/06/2024	Tramites y aprobaciones requeridas para la incorporación de recursos de la interventoría
Suspensión N°2	Ampliación N°1	17-jun-24	17-jun-24	17-ago-24	DOS (2) MESES		No se superan los motivos que motivaron la suspensión del contrato
Suspensión N°2	Ampliación N°2	1-ago-24	17-ago-24	1-oct-24	UN (1) MES Y DIECISÉIS DÍAS		Tramites y aprobaciones requeridas para la incorporación de recursos de la interventoría
Suspensión N°2	Ampliación N°3	1-oct-24	1-oct-24	1-nov-24	UN (1) MES		Tramites y aprobaciones requeridas para la incorporación de recursos de la interventoría
Suspensión N°2	Ampliación N°4	1-nov-24	1-nov-24	21-ene-25	DOS (2) MESES y VEITE (20) DÍAS		Tramites y aprobaciones requeridas para la incorporación de recursos de la interventoría

Documento Acta			Fecha inicio	Fecha fin	Tiempo de suspensión	Fecha reinicio	Motivo
Suspensión / Reinicio	Ampliación o prórroga	Fecha documento	Suspensión	Suspensión			
Suspensión N°2	Ampliación N°5	24-ene-25	21-ene-25	21-feb-25	UN (1) MES		Tramites y aprobaciones requeridas para la incorporación de recursos de la interventoría
Suspensión N°2	Ampliación N°6	22-feb-25	21-feb-25	1-abr-25	UN (1) MES Y DIEZ DÍAS	1-abr-25	Tramites y aprobaciones requeridas para la incorporación de recursos de la interventoría
Reinicio N°2	N/A	1-abr-24	N/A	N/A	N/A	1-abr-24	Se superan las causales que dieron lugar a la suspensión N°.2

5.1.5 Actas de Modificaciones de Cantidades de obra

Durante el desarrollo del contrato no se realizaron modificaciones de cantidades de obra al contrato Nº. 479.

Tabla 34 Actas de Modificaciones de Cantidades de Obra

ACTA MODIFICATIVA N°	FECHA	MOTIVO			
		AJUSTE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	ÍTEMS NO PREVISTOS	ADICIONAL EN VALOR	COMENTARIOS
Balance N°1 cantidades	17-oct-23	Se realiza ajuste de las cantidades de acuerdo a la inclusión de ítems no previstos	Se realiza inclusión de ítems no previstos dado que se presentaron actividades en obra no contempladas	N/A	Se realiza inclusión de ítems no previstos, se realiza el balance de obra N° 1 dada la necesidad del ajuste a los precios de acuerdo con el índice de costos de la construcción de obras civiles esta actualización se realiza cada mes calendario

5.1.6 Ítems o precios no previstos

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a la incorporación de ítems o precios no previstos inicialmente en la propuesta económica precontractual del contrato de obra 479:

Tabla 35 Ítem o Precios No Previstos

Acta de precios no previstos						
Ítem	**Descripción**	**Un**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Valor total**	**Acta de modificación N°.**
NP-2	Construcción de filtro de Drenaje. Dimensiones 0,60m x 0,67m; Incluye material granular drenante entre 1" y 2", tubería perforada de 4" y geotextil NT 2500 o similar.	ml	11.215,22	$ 206.609,00	$ 2.317.165.389,00	N° 1
NP-3	Excavación Manual Zanjas (Incluye acarreo al acopio)	m3	417,56	$ 42.380,00	$ 17.696.193,00	N° 1
NP-4	Excavaciones varias en roca. Incluye cargue	m3	388,53	$ 89.661,00	$ 34.835.988,00	N° 1
NP-5	Limpieza de alcantarillas (incluye limpieza de tubería de 24", limpieza de descoles en una longitud de máximo 5 metros, incluye cargue de material) (No incluye transporte ni disposición en sitio autorizado).	UND.	59	$ 65.709,00	$ 3.876.831,00	N° 1
NP-6	Limpieza de alcantarillas (incluye limpieza de tubería de 36", limpieza de descoles en una longitud de máximo 5 metros, incluye cargue de material) (No incluye transporte ni disposición en sitio autorizado).	UND.	41	$ 148.414,00	$ 6.084.974,00	N° 1
NP-7	Limpieza y rocería de cunetas en tierra	m2	10.983,00	$ 2.612,00	$ 28.687.596,00	N° 1
NP-8	Traslado de cerca en alambre púas, incluye remoción de cerca, instalación parcial e instalación definitiva.	ml	14.704,19	$ 9.809,00	$ 144.233.430,00	N° 1
NP-9	Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión de tipo manto temporal	m2	756,5	$ 33.808,00	$ 25.575.752,00	N° 1
NP-10	Disposición de escombros (RCD) en sitio autorizado	Viaje (12m3)	Por definir en Obra	$ 115.577,00	Por definir en Obra	N° 1
NP-11	Construcción para Berma/Cuenta tipo 1. Área transversal 0,14m2. Resistencia concreto 3500psi	ml	9.049,12	$ 155.086,00	$ 1.403.391.824,00	N° 1
NP-12	Construcción para Berma/Cuenta tipo 2. Área transversal 0,16m2. Resistencia concreto 3500psi	ml	1.476,00	$ 180.584,00	$ 266.542.524,00	N° 1

Para el presente periodo no se presentaron ítems no previstos, se espera que para el presente periodo el contratista aclare si con los ítems relacionados en su objeto contractual son los suficientes para llevar a terminación y feliz término el contrato.

5.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO Y ACUMULADAS

5.2.1 Etapa de Preconstrucción

En la siguiente tabla se mencionan actividades realizadas en la etapa de preconstrucción.

Tabla 36 Documentación Organizativa Inicial

REQUERIMIENTO	**REFERENCIA CONTRACTUAL**	**ESTADO DEL DOCUMENTO**
CEV/22-143	INFORME DEFINITIVO D6E APROPIACION DE DISEÑOS N°. 03 TRAMOS 1,2,3,4,5,8 Y 9	El 12 enero de 2023, hacen entrega del informe definitivo de apropiación de los diseños de los tramos No 1 al 5 Sector Tunales, 8 y 9 San Antonio y Animas Bajas. Teniendo en cuenta los diseños suministrados por la UAERMV. En el cual el Consorcio describe el resultado de la revisión de los diseños, los ajustes propuestos y los anexos correspondientes

5.2.2 Etapa de construcción

En la siguiente tabla se registran las actividades de obra de construcción del CONTRATO DE OBRA 479.

Tabla 37 Actividades de Construcción Contrato 479

UBICACIÓN / ABCISADO	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS**
San Antonio, vereda El Toldo	Perfilación de Berna-Cuneta, retiro de remanente de fresado estabilizado de la abscisa K4+800 a la K4+680 , conformación de rasante. Extendido y compactación material de relleno B - 200 para conformación de cuneta de la abscisa K5+410 a la K+340. Se realizan trabajos de mejoramiento al material granular instalado de B-200 con el fin de alistar segmento libre para fundir cunetas. Sobre el K2+150 donde está ubicada la alcantarilla se	Se realizan construcción de filtro con instalación de geotextil NT 2500, tubería perforada 4", relleno con material drenante 1"-3". Se realizó excavación mecánica para filtros Se realiza replanteo, excavaciones para filtros de las abscisas hasta, Se realizó excavación y retiro de material para la construcción de cunetas. Excavación para filtro 48*1,24*0,60 desde la abscisa K1+460 a la abscisa K1+425borde izquierdo. Instalación de geotextil, tubo perforado, material pétreo filtrante para filtro 48*1,24*0,60 desde la

UBICACIÓN / ABCISADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
	trabajó en la protección de entibados de laterales, Se fundió placa de descarga en la alcantarilla . Se realizan trabajos de instalación de formaleta para fundir cunetas, limpieza de formaletas. Instalación de concreto reforzado para cuneta en concreto de 3.000 psi en sitio sobre el K+238, K5+225,K5+216. Sobre la abscisa K2+150 en la alcantarilla descole costado derecho de la vía continúan trabajos de figuración y amarre de acero para aletas.	abscisa K1+460 a la abscisa K1+425borde izquierdo. Sello de filtro con b-200 88*0,60*0,20 desde la abscisa K1+460 a la abscisa K1+425borde izquierdo. Excavación para filtro 48*1,24*0,60 desde la abscisa K1+460 a la abscisa K1+425borde izquierdo. Instalación de geotextil, tubo perforado, material pétreo filtrante para filtro 48*1,24*0,60 desde la abscisa K1+460 a la abscisa K1+425borde borde izquierdo. Sello de filtro con b-200 88*0,60*0,20 desde la abscisa K1+460 a la abscisa K1+425borde izquierdo. instalación de geotextil, tubo perforado, material pétreo filtrante para filtro 48*1,24*0,60 desde la abscisa K1+400 a la abscisa K1+335 borde izquierdo.
Unión Tunales K0+150 a K2+271 y K2+270 a K2+395	Se realiza instalación de formaleta, instalación de acero y vaciado de concreto para construcción de berma cuneta intercalada desde el k0+120 al k0+250 costado izquierdo. Se realiza instalación de formaleta, instalación de acero y vaciado de concreto para construcción de berma cuneta intercalada desde el k0+110 al k2+270 costado derecho.	Se hizo excavación para filtro y Se inició lleno del filtro.
Unión Tunales K1+554	Se realiza revisión de excavación para construcción de filtro desde la abscisa K1+165-k1+285 Se realiza revisión de excavación para construcción de filtro desde la abscisa K1 +355-k1+290 costado izquierdo.	Se realizó figurado del acero para la estructura del encole y descole de la alcantarilla ubicada en la abscisa. Se funde la estructura del encole de la alcantarilla ubicada en la abscisa k1+554 Instalación de geotextil, tubo perforado y material pétreo desde la abscisa k1+200 a la abscisa k1+155. Instalación de geotextil, tubo perforado y material pétreo para construcción de filtro desde la abscisa k1+155 a la abscisa k1+100.
Unión Tunales K2+395	Tramo 2: * se instalan formaletas de los módulos de cunetas(12 und). Se recomienda realizar buen manejo de aguas para evitar pérdida de finos en módulos ya compactados. K0+800-k0+880. * Se realiza alistamiento de intermedios para posterior fundida. * K0+800-k0+880. * Después de la inspección realizada en campo, se aprueban 12 cunetas(módulos), para su vaciado de concreto.	Se realizó armado y figurado de acero de la alcantarilla. Se fundió la zapata de la estructura del encole de la alcantarilla ubicada en la alcantarilla de la abscisa k2+395. Se termina con la instalación de la formaleta de aletas de descole de la alcantarilla k2+395 del tramo 1 y se funde en concreto de 3500 psi Excavación en borde de vía para la construcción de cuneta desde la abscisa K2+290 hasta la abscisa K2+330 Instalación de acero y formaleta desde la abscisa K2+205 a la K2+270, instalación de concreto borde derecho.

UBICACIÓN / ABCISADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
	* Se realiza el vaciado con concreto de 12 módulos de cunetas. * Se realiza alistamiento de 10 módulos para vaciado de concreto desde K0+800 hasta K0+870. * Se realiza el vaciado con concreto a 16 módulos de cunetas. * Se realiza el retiro de 9 módulos ya fundidos y se realiza aplicación de antisol para su curado. K0+750 a k0+780. * Se realiza replanteo, alistamiento y nivelación de sitio para módulos del k0+800 al K0+880 * Se lleva a cabo compactación de base mejorada, según recomendación de interventoría	Vaciado de concreto para construcción de cuneta desde la abscisa k2+395 hasta la abscisa k2+360 borde izquierdo. Perfilado y compactación para construcción de cunetas desde la abscisa k2+390 hasta la abscisa k2+435 borde izquierdo y derecho. Vaciado de concreto para construcción de cunetas en intermedios de la abscisa k2+390 a la abscisa k2+420 costado derecho. Vaciado de concreto para construcción de cunetas intercaladas desde la abscisa k2+390 hasta la abscisa k2+420 costado derecho. Desencofrado de formaleta para construcción de cuneta desde la abscisa k2+530 a la abscisa k2+545 borde izquierdo. Desencofrado de formaleta para construcción de cuneta desde la abscisa k2+530 a la abscisa k2+579 borde derecho. Excavación y replanteo para construcción de cunetas desde la abscisa k2+590 hasta la abscisa k2+620 Instalación de formaleta, instalación de acero y vaciado de concreto para construcción de berma cuneta intercalada desde el k2+576 al k2+590 costado izquierdo. Instalación de formaleta, instalación de acero y vaciado de concreto para construcción de berma cuneta intercalada desde el k2+580 al k2+590 costado derecho. Tramo 1 instalación de formaleta, instalación de acero y vaciado de concreto para construcción de berma cuneta intercalada desde el k2+735 al k2+775 costado izquierdo. instalación de formaleta, instalación de acero y vaciado de concreto para construcción de berma cuneta intercalada desde el k2+742 al k2+775 costado derecho.
Unión Tunales T1 K0+000 a K2+951.39 T2 K0+000 a K2+042,66 T3 K0+000 a K0+254,009 T4 K0+000 a K0+703,08 T5 K0+000 a K1+667,17	Se realiza instalación de formaleta, instalación de acero y vaciado de concreto para construcción de berma cuneta intercalada desde el k0+120 al k0+250 costado izquierdo. Se realiza instalación de formaleta, instalación de acero y vaciado de concreto para construcción de berma cuneta intercalada desde el k0+110 al k2+270 costado derecho. Se realiza excavación, instalación de geotextil, instalación de tubo perforado e instalación de material pétreo filtrante para construcción de filtro desde la abscisa k0840 a la abscisa k0+920 costado izquierdo.	Se realizó armado y figurado de acero de la alcantarilla. Se fundió la zapata de la estructura del encole de la alcantarilla ubicada en la alcantarilla de la abscisa K2+395. Se termina con la instalación de la formaleta de aletas de descole de la alcantarilla K2+395 del tramo 1 y se funde en concreto de 3500 PSI Se realizo levantamiento topográfico para verificación de la adaptación del diseño geométrico K0+ 890, realizando limpieza y alistando pista para la construcción de cunetas. Limpieza, excavación y compactación con apisonador desde K2+145 hasta K2+160 Excavación desde la abscisa K0+160 hasta la abscisa K0+240

UBICACIÓN / ABCISADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
	Se realiza excavación, instalación de geotextil, instalación de tubo perforado e instalación de material pétreo filtrante para construcción de filtro desde la abscisa k0+920 a la abscisa k0+950 costado izquierdo. Se realiza revisión de nivelación de material pétreo para construcción de filtro desde la abscisa K0+735-k0+860 lado izquierdo. Se realiza revisión por parte de topografía de nivelación de material pétreo para construcción de filtro desde la abscisa K0+000-k0+045 costado izquierdo. Se realiza revisión por parte de topografía de nivelación de material pétreo para construcción de filtro desde la abscisa K0+860-k0+980 costado izquierdo.	Excavación y replanteo para cuneta desde la abscisa K2+175 hasta la abscisa K2+205 borde Izquierdo, Se dejó una ventana desde la abscisa K2+165 hasta la abscisa K2+175 Vaciado de concreta cuneta borde derecho desde la abscisa K0+065 hacia mayores intercalado cada dos metros. Excavación desde la abscisa K0+340 hasta la abscisa K0+365 Este tramo se realizó con martillo neumático. Y pasando el puente desde la abscisa K0+380 hasta la abscisa K0+420 Excavación para construcción de filtro desde la abscisa k0+950 hasta la abscisa k0+895. Instalación Geotextil, Instalación tubo perforado, instalación Material pétreo filtrante desde la abscisa K0+740 a la K0+765. Construcción de filtro, excavación, instalación de geotextil, instalación de tubo perforado e instalación de material pétreo desde la abscisa k1+400 a la abscisa k1+345 costado derecho. Limpieza de alcantarilla en la abscisa k0+130.

5.2.3 Valores ejecutados

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los valores contractuales actualizados, valores ejecutados en el período, valores acumulados y los saldos:

Tabla 38 Valores Ejecutados Contrato 479

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
A09	Excavación mecánica en material común. Incluye cargue.	m3	$ 8.948,00	956,81	$ 8.561.535,88	71,3	$ 637.992,40	432,07	$ 3.866.162,36
A17	Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 85 Km aprox.). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	$ 157.212,00	956,81	$ 150.422.013,72	71,3	$ 11.209.215,60	432,07	$ 67.926.588,84
A29	Retiro de tubería. Incluye cargue, retiro y disposición en sitio autorizado.	m	$ 595.728,00	16,5	$ 9.829.512,00		$ 0,00	16,5	$ 9.829.512,00
A27	Relleno en recebo común (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación. No incluye transporte)	m3	$ 245.641,00	253,0138001	$ 62.150.562,87	36,05	$ 8.855.358,05	163,2738001	$ 40.106.739,53

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
A10	Suministro e instalación de tubería para alcantarillado D=36" (900mm).	m	$ 1.774.025,00	98	$ 173.854.450,00	13	$ 23.062.325,00	59	$ 104.667.475,00
A14	Demolición de estructuras en concreto reforzado. Incluye cargue y retiro a sitio autorizado.	m3	$ 284.706,00	27,11	$ 7.718.379,66		$ 0,00	27,11	$ 7.718.379,66
A18	Concreto de limpieza grava común. Resistencia 2000 PSI (14 Mpa). Incluye transporte, suministro, colocación y curado.	m3	$ 720.491,00	1,12	$ 806.949,92		$ 0,00	0	$ 0,00
A20	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclópeo)	m3	$ 559.452,00	41,93	$ 23.457.822,36		$ 0,00	41,93	$ 23.457.822,36
A16	Acero de refuerzo; incluye Suministro, Figurado y Fijación.	Kg	$ 7.811,00	10755,59	$ 84.011.913,49		$ 0,00	9179,19	$ 71.698.653,09

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
A02	Junta fría en estructuras de concreto e=25cm. Incluye adhesivo epóxico para pegar concreto fresco con endurecido y la instalación de cinta PVC para sellar e impermeabilizar juntas frías en estructuras de concreto.	m	$ 51.072,00	109,9	$ 5.612.812,80	11	$ 561.792,00	105,9	$ 5.408.524,80
A01	Concreto para Alcantarilla. Resistencia 24,5Mpa hasta 28Mpa (3500psi - 4000psi).	m3	$ 894.878,00	140,3	$ 125.551.383,40	13,19	$ 11.803.440,82	85,33	$ 76.359.939,74
	CUNETAS								
A09	Excavación mecánica en material común. Incluye cargue.	m3	$ 8.948,00	4349,93	$ 38.923.173,64	132,94	$ 1.189.547,12	3213,65	$ 28.755.740,20

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
A17	Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 85 Km aprox.). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	$ 157.212,00	5885,42	$ 925.258.649,04	132,94	$ 20.899.763,28	3213,65	$ 505.224.343,80
A27	Relleno en recebo común (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación. No incluye transporte)	m3	$ 245.641,00	4643,48	$ 1.140.629.070,68	270,65	$ 66.482.736,65	2529,18	$ 621.270.304,38
A16	Acero de refuerzo; incluye Suministro, Figurado y Fijación.	Kg	$ 7.811,00	18123,06	$ 141.559.221,66	4062,63	$ 31.733.202,93	0	$ 0,00

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
A03	Construcción de Berma/Cuneta de 0,70m de ancho y espesor 0,20m, en Concreto reforzado de 3500 psi; no incluye acero de refuerzo, incluye corte de dilatación cada 2,00m, suministro, instalación y conformación de la superficie de apoyo.	m	$ 152.726,00		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00
	SUBDRENES								
A09	Excavación mecánica en material común. Incluye cargue.	m3	$ 8.948,00	2372,49	$ 21.229.040,52	214,33	$ 1.917.824,84	2650,86	$ 23.719.895,28
A17	Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 85 Km aprox.). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	$ 157.212,00	5195,30364	$ 816.764.075,85	214,33	$ 33.695.247,96	2650,86	$ 416.747.002,32

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
A03	Construcción de filtro de Drenaje. Dimensiones 0,60m x 0,67m; Incluye material granular drenante entre 1" y 3", tubería perforada de 4" y geotextil NT 2500 o similar.	m	$ 159.789,00		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00
	MURO GAVIONES								
A09	Excavación mecánica en material común. Incluye cargue.	m3	$ 8.948,00		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00
A17	Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 85 Km aprox.). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	$ 157.212,00		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
A27	Relleno en recebo común (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación. No incluye transporte)	m3	$ 245.641,00		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00
A20	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclópeo)	m3	$ 559.452,00		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00
A19	Gaviones de Malla de Alambre de Acero Entrelazado Clase 1; recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	$ 340.796,00		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00
	ITEMS NO PREVISTOS								
NP-2	Construcción de filtro de Drenaje. Dimensiones 0,60m x 0,67m; Incluye material granular drenante entre 1" y 2", tubería perforada de 4" y geotextil NT 2500 o similar.	ml	$ 206.609,00	11203,68	$ 2.314.781.121,12	533,13	$ 110.149.456,17	6502,91	$ 1.343.559.732,19

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP-3	Excavación Manual Zanjas (Incluye acarreo al acopio)	m3	$ 42.380,00	672,53	$ 28.501.821,40	179,09	$ 7.589.834,20	0	$ 0,00
NP-4	Excavaciones varias en roca. Incluye cargue	m3	$ 89.661,00	4358,3	$ 390.769.536,30		$ 0,00	0	$ 0,00
NP-5	Limpieza de alcantarillas (incluye limpieza de tubería de 24", limpieza de descoles en una longitud de máximo 5 metros, incluye cargue de material) (No incluye transporte ni disposición en sitio autorizado).	UND.	$ 65.709,00	12	$ 788.508,00		$ 0,00	0	$ 0,00

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP-6	Limpieza de alcantarillas (incluye limpieza de tubería de 36", limpieza de descoles en una longitud de máximo 5 metros, incluye cargue de material) (No incluye transporte ni disposición en sitio autorizado).	UND.	$ 148.414,00	2	$ 296.828,00		$ 0,00	0	$ 0,00
NP-7	Limpieza y rocería de cunetas en tierra	m2	$ 2.612,00	7058,26	$ 18.436.175,12		$ 0,00	6849,76	$ 17.891.573,12
NP-8	Traslado de cerca en alambre púas, incluye remoción de cerca, instalación parcial e instalación definitiva.	ml	$ 9.809,00	2578,64	$ 25.293.879,76		$ 0,00	2439,64	$ 23.930.428,76
NP-9	Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión de tipo manto temporal	m2	$ 33.808,00	1950	$ 65.925.600,00		$ 0,00	0	$ 0,00

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP-10	Disposición de escombros (RCD) en sitio autorizado	Viaje	$ 115.577,00		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00
NP-11	Construcción para Berma/Cuenta tipo 1. Área transversal 0,14m2. Resistencia concreto 3500psi	ml	$ 155.086,00	3628,46	$ 562.723.347,56	947	$ 146.866.442,00	0	$ 0,00
NP-12	Construcción para Berma/Cuenta tipo 2. Área transversal 0,16m2. Resistencia concreto 3500psi	ml	$ 180.584,00	466	$ 84.152.144,00		$ 0,00	0	$ 0,00
SUBTOTAL DE OBRA		**$ 12.155.451.055,00**			$ 7.228.009.528,75		$ 476.654.179,02		$ 7.704.663.707,77
	GESTION AMBIENTAL	1,81%	$ 220.013.664,10		$ 63.200.303,44		$ 8.627.440,64		$ 71.827.744,08
	IMPLEMENTACIÓN DE PMT	0,78%	$ 94.812.518,23		$ 40.726.588,43		$ 3.717.902,60		$ 44.444.491,03
	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19	0,20%	$ 24.310.902,11		$ 2.770.973,56		0		$ 2.770.973,56
Componentes	SST-Ambiental-PMT						$ 83.278.584,92		$ 83.278.584,92
TOTALES		**$ 12.494.588.139,43**			**$ 7.334.707.394,00**		**$ 572.278.107,00**		**$ 7.906.985.501,00**

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
PORCENTAJE EJECUCIÓN ACUMULADA					**58,70%**		**4,58%**		**63,28%**
PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR					**72,54%**				**36,72%**
AMORTIZACION ANTICIPO		20%	$ 2.498.917.627,89		$ 1.466.941.479,00		$ 114.455.621,00		$ 1.581.397.100,00
Total pagado después de amortización					$ 5.867.765.915,00		$ 457.822.486,00		$ 6.325.588.401,00

Para el presente periodo no se tramitaron actas parciales dado el reinicio del contrato, se espera que para el presente periodo el contratista retome las actividades de cobro para que cuente con flujo de caja para la ejecución de actividades.

5.3 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a la maquinaria y equipo destinados a la ejecución de las obras:

Tabla 39 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 479

N°	TIPO DE EQUIPO	Equipo mín. requerido	CANT.	MARCA	MODELO	CAPACIDAD	COMENTARIOS
1	ESTACIÓN TOTAL	SI	1	HITARGET	HTS-420R S/N: H232590	N/A	CALIBRACIÓN VIGENTE HASTA 3-09-2025
2	NIVEL AUTOMÁTICO	SI	1	TOPCON	AT-B4A S/N: JY5238	N/A	CALIBRACIÓN VIGENTE HASTA 23-10-2025

5.4 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE OBRA

5.4.1 Control de personal de obra

En la siguiente tabla se relaciona el personal que se presentó cambio o modificación para el reinicio de actividades de obra:

Tabla 40 Control de Personal de Obra

Personal CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL			
ITEM	**NOMBRE DEL PESONAL DE OBRA**	**No. IDENTIFICACION**	**CARGO**
1	Ing. Hernando Laverde	1,032,362,624	Director de obra
2	Ing. Alejandra Cangrejo	1.020.732.799	Coordinadora de proyectos
3	Ing. Richard Betancourt Rodríguez	1.069.751.169	Residente técnico
4	Gloria Liliana Sepúlveda Garzón	52.499.577	Coordinadora HSEQ
5	Elvia Alejandra Limas Plazas	11.022.351.286	Profesional Social
6	Lorena Andrea Gómez Ramírez	1.032.388.748	Profesional ambiental
7	Luis David Franco Muñoz	1.010.233.913	Ing. Topógrafo
8	Francisco Javier Molina Rey	1.003.486.864	Aux. cadenero
9	Francy Yolima Sanabria Penagos	1.001.170.073	Aux. de operaciones
10	Diana Cristina Avellaneda Hernández	1.002.548.039	Aux. de operaciones
11	Marly Yudeyby Cruz Guzmán	1.003.671.153	Aux. de operaciones
12	Elvia María Camargo López	1.023.029.173	Aux. de operaciones
13	Hermes Guerrero Vargas	79.815.760	Operario de minicargador
14	Ferney Castro	12.277.155	Operario de minicargador

Personal CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL			
ITEM	**NOMBRE DEL PESONAL DE OBRA**	**No. IDENTIFICACION**	**CARGO**
15	Jorge Leonardo Tejedor Aguilar	1.055.552.094	conductor de volqueta
16	Rafael Niño Galindo		conductor de volqueta
17	Pablo David Plazas Novoa	79.583.074	conductor de volqueta
18	Julián Mauricio Preciado Mosos	1110466774	Supervisor de obra
19	Sebastián Perilla Castiblanco	1007912209	Supervisor de obra
20	Cesar Agusto Moscote Polo	1079934649	Maestro de obra
21	Luis Alfredo Moscote Polo	1079937109	Oficial
22	Leonel Saavedra Reyes	13959536	Oficial
23	Duván Alexander Peñaloza Valbuena	10075190465	Ayudante de obra
24	Manuel Darío Saumeth Pardo	1120738400	Ayudante de obra
25	Samuel Delgado Naranjo	1.007.297.818	Ayudante de obra
26	Yulian David Romero Poveda	1022946347	Ayudante de obra
27	Edison Ancizar Díñate Susa	1023036214	Ayudante de obra
28	Habiasney Pineda Cruz	1069230764	Ayudante de obra
29	Lenin José Moscote Polo	1128178531	Ayudante de obra
30	Libier Duván Ramírez Robayo	1022925239	Ayudante de obra
31	Luis Hernando Ramirez Peñaloza	3125436	Ayudante de obra
32	Anderson Fabian Runza Susa	1069751058	Ayudante de obra
33	Miller Andrés Ramírez Peñaloza	3125370	Ayudante de obra
34	José Yeferson Viuche Viuche	1006093160	Ayudante de obra
35	Julián Manuel Quiroga Palacios	1001287552	Ayudante de obra
36	Elkin Steven Caro Peñaloza	1032656213	Ayudante de obra
37	Edgar Mancilla Salas	91447428	Laboratorista
38	Luis Fernando Acevedo Pulido	1031170075	Operario

5.4.2 Control de aportes legales y seguridad social contrato de obra

Para el presente periodo, el contratista remitió las planillas de seguridad social, esta se encuentra en revisión

5.5 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

5.5.1 Informe financiero y presupuestal

Para respaldar las obligaciones contraídas, la entidad contratante cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 921 del 17 de septiembre de 2021, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera, del cual se reservará la suma de $12.494.588.139, del rubro 00AR-2402-0603-2018-00005-0020 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ.

Lo anterior según lo estipulado en el Contrato de obra No 479 de 2021 en el parágrafo primero de la cláusula séptima.

Tabla 41 Vigencias del Contrato de Obra

VIGENCIA	VALOR
2022	12.494.588.139,00
Valor Contrato	12.494.588.139,00

5.5.2 Forma de pago del contrato

Conforme con lo establecido en el Contrato de Obra, en su Cláusula OCTAVA – Forma de Pago, el valor del contrato se pagará así:

"El presente proceso de selección es a precios unitarios sin formula de reajuste, teniendo en cuenta que, las cantidades de obra pueden variar de acuerdo con las intervenciones requeridas en cada tramo vial establecido de acuerdo al grupo, según sea determinado en la revisión a los diseños entregados, producto realizado previo al inicio de la ejecución de las obras.".

"Se pagarán al contratista las sumas a las que se refiere el valor del contrato así: A.) Etapa de Construcción: Se ordenará el pago al contratista hasta el 95% del valor total de la etapa de construcción del contrato, pago que se hará mediante acta parciales de obra mensualmente; el saldo del 5% del valor total de la etapa de construcción será pagado contra la suscripción del acta de liquidación del contrato.".

"Parágrafo 1: Por ser la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV, designada como ejecutora de recursos del Sistema General de Regalías, en función del Acuerdo 099 de 31 de diciembre de 2019, expedido por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión de la Región Centro Oriente, deberá hacer uso del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías -SPGR, para realizar la gestión de ejecución de estos recursos y ordenar el pago de las obligaciones legalmente adquiridas, directamente desde la cuenta única del SGR a las cuentas bancarias de los destinatarios finales.".

5.5.3 Actas de recibo parcial de obra

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las actas de recibo parcial de obras.

Tabla 42 Actas de Recibo Parcial de Obras

ACTA N°	VALOR TOTAL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO ACTA
Nº.1	$ 524.185.578,30	$ 104.837.115,66	$ 419.348.462,64
Nº.2	$ 597.781.674,00	$ 119.556.335,00	$ 478.225.339,00

ACTA N°	VALOR TOTAL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO ACTA
Nº.3	$ 302.174.608,00	$ 60.434.922,00	$ 241.739.686,00
Nº.4	$ 2.006.652.038,00	$ 401.330.408,00	$ 1.605.321.630,00
Nº.5	$ 257.878.866,00	-	$ 257.878.866,00
Nº.6	$ 2.160.794.379,00	$ 432.158.876,00	$ 1.728.635.503,00
Nº.7	$ 336.780.963,00	-	$ 336.780.963,00
Nº.8	$ 1.743.119.117,00	$ 348.623.823,00	$ 1.394.495.294,00
Nº.9	$ 286.398.725,00	-	$ 286.398.725,00
Nº.10	$ 572.278.107,00	$ 114.455.621,00	$ 457.822.486,00
TOTAL	**$ 8.788.044.055,30**	**$ 1.581.397.100,00**	**$ 7.206.646.954,64**

No se tramitaron actas parciales para el presente periodo.

5.6 ANTICIPO DE OBRA

5.6.1 Datos generales del anticipo de obra

En la siguiente tabla se muestra los datos del anticipo:

Tabla 43 Datos Generales del Anticipo

ANTICIPO CONTRATO INICIAL	
Valor total anticipo	$ 2.498.917.628
Valor retenido por la entidad	$ 227.516.124
Valor ingresado al Fideicomiso	$ 2.271.516.124
Porcentaje	20%
Entidad Fiduciaria	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S. A
Nombre del Fideicomiso	15192
Fecha desembolso anticipo	21 ABRIL DE 2021
Fecha de cierre del Fideicomiso	Aun abierto

5.6.2 Órdenes de pago o de giro

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a las órdenes de pago o de giro aprobadas:

Tabla 44 Órdenes de Pago o Giro

ORDEN DE GIRO N.º	FECHA TRANSACCIÓN	BENEFICIARIO	VALOR ($)	N.º ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO (N° de factura y fecha, Concepto y Contrato proveedor)	OFICIO REMISORIO
ORDEN DE OPERACIÓN No 6	19/10/2022	MEXICHEM COLOMBIA SAS	$ 45,981,600.00	3	No de Factura y fecha: WBG14415 de 29/07/2022 Concepto: Geotextil no tejido 2500 3.5	APROBADA - oficio 186-0-015 - 11 de octubre del 2022

ORDEN DE GIRO N.º	FECHA TRANSACCIÓN	BENEFICIARIO	VALOR ($)	N.º ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO (N° de factura y fecha, Concepto y Contrato proveedor)	OFICIO REMISORIO
ORDEN DE OPERACIÓN No 6	19/10/2022	MEXICHEM COLOMBIA SAS	$ 16,553,376.00	3	No de Factura y fecha: WBG14522 de 03/08/2022 Concepto: Geotextil no tejido 2500 3.5	APROBADA - oficio 186-0-015 - 11 de octubre del 2022
ORDEN DE OPERACIÓN No 6	19/10/2022	MAQUINAS AMARILLAS SAS	$ 519,022,906.45	3	No de Factura y fecha: Cuenta de cobro 01/08/2022 Concepto: FC FEFB20936 HIERRO FIGURADO 3/8348939FC FEFB20960 HIERRO FIGURADO 3/81724846701FC NAC007001 DRAINPIPE 4"HD/2LARGO (m):50/100ALTO FC FEFB21149 HIERRO RECTO 1/22022-0998 OC MAQ2804	APROBADA - oficio 186-0-015 - 11 de octubre del 2022
ORDEN DE OPERACIÓN No 6	19/10/2022	MAQUINAS AMARILLAS SAS	$ 68,421,000.00	1	No de Factura y fecha: 3584 de 05/09/2022 Concepto: Servicio de transporte por carretera Bogotá anticipo del 20% transporte de material y escombro contrato N°. 479.	APROBADA - oficio 186-0-015 - 11 de octubre del 2022
ORDEN DE OPERACIÓN No 6	19/10/2022	MAQUINAS AMARILLAS SAS	$ 43,337,711.00	2	No de Factura y fecha: 3584 de 05/09/2022 Concepto: Servicio de alquiler de maquinaria y equipo.	APROBADA - oficio 186-0-015 - 11 de octubre del 2022
ORDEN DE OPERACIÓN No 7	18/10/2022	TERRABLANCA S.A.S	$ 27,455,185.00	3	No de Factura y fecha: Factura 1464 de 10/05/2022 Concepto: Tubo alcantarillado 900mm SN-4 HEDPE	APROBADA - oficio 186-0-015 - 11 de octubre del 2022

ORDEN DE GIRO N.º	FECHA TRANSACCIÓN	BENEFICIARIO	VALOR ($)	N.º ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO (N° de factura y fecha, Concepto y Contrato proveedor)	OFICIO REMISORIO
ORDEN DE OPERACIÓN No 8	19/10/2022	MAQUINAS AMARILLAS SAS	$ 104,124,125.00	3	No de Factura y fecha: Factura de venta 1472 del 31/05/2022, TECNOLOGÍA DE POLIETILENO DE COLOMBIA. No de Factura y fecha: Factura de venta 1471 del 26 de mayo de 2022, TECNOLOGÍA DE POLIETILENO DE COLOMBIA. No de Factura y fecha: FACTURA ELECTRÓNICA 2028143881 de 03/08/2022 Concepto: Reembolso tubería alcantarillado, y cemento.	APROBADA - oficio 186-0-015 - 11 de octubre del 2022
ORDEN DE OPERACIÓN No 8	19/10/2022	MAQUINAS AMARILLAS SAS	$ 12,000,000.00	4	No de Factura y fecha: Cuenta de cobro del 18/07/2022 Concepto: ANTICIPO AL SUBCONTRATO DE OBRA No SCO-007-2022, EL CUAL TIENE COMO OBJETO MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS TALES COMO ALCATARILLAS, CUNETAS Y SUBDRENES PARA LOS TRAMOS 1 AL 3 PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO No 479 de 2022 Contrato proveedor: SCO 007-2022	APROBADA - oficio 186-0-015 - 11 de octubre del 2022
ORDEN DE OPERACIÓN No 9	25/11/2022	MAQUINAS AMARILLAS SAS	$ 309,301,480.00	2	No de Factura y fecha: 3727 del 04/11/2022 Concepto: Alquiler de maquinaria y equipo para el	APROBADA - oficio 186-0-019 - 11 de octubre del 2022

ORDEN DE GIRO N.º	FECHA TRANSACCIÓN	BENEFICIARIO	VALOR ($)	N.º ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO (N° de factura y fecha, Concepto y Contrato proveedor)	OFICIO REMISORIO
					contrato 479 de 2022. Contrato proveedor: SCO 008-2022, SCO 010-2022	
ORDEN DE OPERACIÓN No 9	25/11/2022	MAQUINAS AMARILLAS SAS	$ 572,269,480.00	1	No de Factura y fecha: 3730 del 08/11/2022 Concepto: Transporte de material de construcción y excavación contrato No 479 de 2022. Contrato proveedor: SCO 009-2022	APROBADA - oficio 186-0-019 - 11 de octubre del 2022
ORDEN DE OPERACIÓN No 9	25/11/2022	MAQUINAS AMARILLAS SAS	$ 198,833,171.00	3	No de Factura y fecha: Factura 3729 del 04 de noviembre de 2022. Concepto: Suministro de materiales para el contrato 479	APROBADA - oficio 186-0-019 - 11 de octubre del 2022
ORDEN DE OPERACIÓN No 9	25/11/2022	MAQUINAS AMARILLAS SAS	$ 137,077,400.00	3	No de Factura y fecha: Cuenta de cobro del 09/09/2022, Factura E56657 del 23/09/2022 Concepto: Reembolso de costos/gastos correspondientes al periodo de agosto de 2022, concepto: SISMO R 1/2 x 12 m (Varillas de 7" pulgada)	APROBADA - oficio 186-0-019 - 11 de octubre del 2022
ORDEN DE OPERACIÓN No 9	25/11/2022	MAQUINAS AMARILLAS SAS	$ 75,153,376.00	3	No de Factura y fecha: Cuenta de cobro 10 de octubre de 2022, factures 2116 del 12/09/2022, 2153 del 22/09/2022 y 2217 del 13/10/2022 Construtriturar SAS Concepto: Reembolso de	APROBADA - oficio 186-0-019 - 11 de octubre del 2022

ORDEN DE GIRO N.º	FECHA TRANSACCIÓN	BENEFICIARIO	VALOR ($)	N.º ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO (N° de factura y fecha, Concepto y Contrato proveedor)	OFICIO REMISORIO
					material Triturado de 1.5" y de 2"a 3"	
TOTAL			**$2.129.530.810,45**			

La interventoría realizará el seguimiento a los desembolsos del anticipo solicitados por el contratista firmando las órdenes de pago que estén acordes con el plan de inversión actualizado y aprobado, y con el cumplimiento de los requisitos de los soportes correspondientes.

5.6.3 Plan de inversión anticipo vs inversión del anticipo

Se relaciona en la siguiente tabla la inversión y saldos que quedan del anticipo a corte del presente Informe:

Tabla 45 Plan de Inversión del Anticipo VS Inversión Anticipo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIÓN APROBADO 04 DE ENERO DE 2023 186-0-026		ACUMULADO TOTAL INVERSIÓN	SALDO
		%	VALOR		
1	**Transporte de material**	28.2	$ 640.690.480	$ 640.690.480	$ 0
2	**Alquiler de maquinaria y equipos**	15.5	$ 352.639.191	$ 352.639.191	$ 0
3	**Compra de materiales y accesorios**	50.3	$ 1.143.651.595	$ 1.124.201.139,45	$ 19.450.455,55
4	**Pago de salarios y jornales**	6	$ 134.534.858	$ 12.000.000	$ 122.534.858
	SUB TOTAL	**N/A**	**$ 2.271.516.124**	**$ 2.129.530.810**	**$ 141.985.314**
	Descuento entidad por contribución especial y estampillas	**N/A**	**$ 227.401.504**	**$ 227.401.504**	**$ 0**
	TOTAL		**$ 2.498.917.628**	**$ 2.356.932.314**	**$ 141.985.314**

5.6.4 Reintegro de rendimientos financieros

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los rendimientos o intereses financieros generados y su respectiva devolución o reintegro a la entidad:

Tabla 46 Rendimientos Financieros Anticipo de Obra

PERIODO CAUSADO	CUENTA BANCARIA BANCOLOMBIA Nº04000003568	VALOR GIRO REALIZADO	FECHA DE GIRO
ago-22	$ 1.129.431,87	$ 1.129.431,87	7-sep-22
sep-22	$ 1.210.245,49	$ 1.210.245,49	7-oct-22
oct-22	$ 1.057.632,62	$ 1.057.632,62	4–nov-22
nov-22	$ 618.912,62	$ 618.912,62	13-dic-22
dic-22	$ 37.556,13	$ 37.556,13	6-ene-23
ene-23	$ 37.496,36	$ 37.496,36	6-feb-23
feb-23	$ 33.867,41	$ 33.867,41	3-mar.23
mar-23	$ 37.495,37	$ 37.495,37	4-abr-23
abr-23	$ 36.286,08	$ 36.286,08	5-may-23
may-23	$ 37.496,01	$ 37.496,01	6-jun-23
jun-23	$ 36.286,56	$ 36.286,56	5-jul-23
jul-23	$ 37.495,70	$ 37.495,70	8-ago-23
ago-23	$ 37.496,67	$ 37.496,67	5-sep-23
sep-23	$ 36.286,09	$ 36.286,09	9-oct-23
oct-23	$ 37.496,90	$ 37.496,90	3-nov-23
nov-23	$ 36.285,47	$ 36.285,47	4-dic-23
dic-23	$ 31.482,75	$ 31.482,75	24-ene-24
ene-24	$ 7,90	$ 7,90	31-ene-24
TOTAL	$ 4.489.258,00	$ 4.489.258,00	
TOTAL RENDIMIENTO		$ 4.489.258,00	

5.6.5 Amortización del anticipo

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las amortizaciones de anticipo deducidas de las actas de recibo parcial de obras:

Tabla 47 Amortización Anticipo Contrato de Obra

ACTA N°	VALOR TOTAL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO ACTA
Nº.1	$ 524.185.578,30	$ 104.837.115,66	$ 419.348.462,64
Nº.2	$ 597.781.674,00	$ 119.556.335,00	$ 478.225.339,00
Nº.3	$ 302.174.608,00	$ 60.434.922,00	$ 241.739.686,00
Nº.4	$ 2.006.652.038,00	$ 401.330.408,00	$ 1.605.321.630,00
Nº.5	$ 257.878.866,00	-	$ 257.878.866,00
Nº.6	$ 2.160.794.379,00	$ 432.158.876,00	$ 1.728.635.503,00
Nº.7	$ 336.780.963,00	-	$ 336.780.963,00

ACTA N°	VALOR TOTAL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO ACTA
Nº.8	$ 1.743.119.117,00	$ 348.623.823,00	$ 1.394.495.294,00
Nº.9	$ 286.398.725,00	-	$ 286.398.725,00
Nº.10	$ 572.278.107,00	$ 114.455.621,00	$ 457.822.486,00
TOTAL	**$ 8.788.044.055,30**	**$ 1.581.397.100,66**	**$ 7.206.646.954,64**

5.7 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

El reporte del estado del tiempo se encuentra de manera general para los frentes de obra en el numeral 7.3 del presente informe.

5.8 FUENTE DE MATERIALES

Las fuentes de los materiales dispuestos en obra por el CEV, son de proveedores y escombreras que figuran en el directorio de proveedores de materiales de construcción, por lo anterior cuentan con la respectiva Licencia Ambiental y Permiso Minero para desarrollar la actividad.

Para el presente periodo ingresaron los siguientes materiales en el desarrollo del contrato de la obra:

Tabla 48 Fuente materiales CEV

MATERIAL	CANTIDAD (M3)	PROVEEDOR
N/A	N/A	N/A

Se encuentra en revisión esta documentación ya que se recibió el día 6 de junio del año 2025.

5.9 SEGUIMIENTO ENSAYOS DE LABORATORIO

Para el presente periodo y en vista del reinicio del contrato, Consorcio Estabilización Vial viene llevando a cabo actividades de construcción de cunetas y de excavaciones para filtros, estos documentos serán remitidos y plasmados para el siguiente informe.

Los ensayos tomados en el presente periodo son:

Resultados de las tomas de densidades de campo por medio del método cono y arena en el Tramo 2 unión tunales y en el tramo 9 san Antonio el toldo. Durante este periodo se realizaron pruebas de densidades en tramo 2 por el método de

cono y arena en el tramo comprendido desde la abscisa K0+705 hasta la abscisa K0+942 por el borde Izquierdo, ubicado en el tramo 2 Unión Tunales.

También se realizaron pruebas de densidades en tramo 9 por el método de cono y arena en el tramo comprendido desde la abscisa K5+145 hasta la abscisa K5+410 por el borde Derecho, ubicado en el tramo 9 San Antonio el toldo.

5.10 SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO

El contrato 479 con fecha de reinicio del 1 de abril de 2025 se encuentra realizando actividades de topografía para la adaptación de diseños, verificación del estado de las obras en etapa de suspensión se presenta el siguiente avance del proyecto:

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN
TRAMO ANIMAS BAJAS	N/A	N/A	N/A
TRAMO SAN ANTONIO	71,00%	51,08%	-19,92%
TRAMO UNIÓN-TUNALES	71,00%	51,08%	-19,92%

5.11 PROGRAMA DE OBRA Y DE INVERSIONES

Al corte del presente informe se viene haciendo seguimiento al cronograma de obra de acuerdo a lo estipulado en el anexo técnico, de lo cual y para el

5.12 ESTADO DE AVANCE DE OBRA Y DE INVERSIONES

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes al resumen del avance financiero de las obras ejecutadas a la fecha:

Tabla 49 Avance del Contrato 479

Valor total del contrato:	$ 12.494.588.139,00		
Fecha de corte datos:	31-may-2025	Programado o ejecutado	Programado o ejecutado
PROGRAMADO / EJECUTADO		MES	ACUMULADO
Obra Programada	Porcentaje		71,2%
	Valor		$ 8.896.146.754,97
Obra Ejecutada	Porcentaje		96,8%
	Valor		$ 12.091.012.942,11
		Adelanto / Atraso	25,6%

El atraso presentado a la anterior tabla obedece a la necesidad de implementar ítems no previstos para la culminación de las obras por parte del consorcio Estabilización Vial.

5.13 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE OBRA

5.13.1 Actas de comité de obra o actas de reunión

En la siguiente tabla se registran las diferentes reuniones y comités llevados a cabo durante el período:

Tabla 50 Actas de Comité de Obra

ACTAS DE COMITÉS / REUNIÓN LEVANTADAS		
N°	**FECHA**	**TEMAS TRATADOS**
64	6-may-25	- Actualización PMT implementación en campo. - Envió documentación maquinaria y personal del componente SST Solicitud de profesional SST - Presentación personal para el reinicio de la obra - Cronogramas y planes de trabajo
65	16-mayo-25	- Recorrido obra - Actualización PMT implementación en campo. - Envió documentación maquinaria y personal del componente SST Solicitud de profesional SST - Presentación personal para el reinicio de la obra - Cronogramas y planes de trabajo - Estado informes mensuales componentes - Fecha y presentación reunión de inicio
66	22-may-25	- Recorrido obra - Actualización PMT implementación en campo. - Envió documentación maquinaria y personal del componente SST Solicitud de profesional SST - Presentación personal para el reinicio de la obra - Cronogramas y planes de trabajo - Estado informes mensuales componentes - Estado actas parciales del contrato - Informe puntos críticos
67	30-may-25	- Recorrido obra - Actualización PMT implementación en campo. - Envió documentación maquinaria y personal del componente SST Solicitud de profesional SST - Presentación personal para el reinicio de la obra - Cronogramas y planes de trabajo - Estado informes mensuales componentes - Estado actas parciales del contrato - Informe puntos críticos

Las actas de comité se encuentran en elaboración, revisión y firmas por las partes que asistieron a las mismas.

5.13.2 Bitácora de obra

La bitácora de obra para el contrato 479 de 2022, se encuentra anexa en el numeral 1.A

5.14 GESTIÓN AMBIENTAL

El seguimiento a la gestión ambiental se encuentra anexa al numeral N°. 3.B

5.15 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST)

El seguimiento a la salud ocupacional y seguridad en el trabajo se encuentra anexa al numeral N°. 3.C

5.16 GESTIÓN SOCIAL

El seguimiento a la gestión social se encuentra anexa al numeral N°. 3.D

5.17 ESTADO DEL CONTRATO

Para el presente periodo el contrato 479 de 2022, el contratista Consorcio estabilización Vial realizó actividades de topografía, excavación, perfilación, instalación geotextil y de tubería perforada para filtro e instalación de material drenante.

6 CONTRATO DE SERVICIOS - 480 DEL 22/02/2022 SOLUCIONES GEOESPACIALES S.A.S.

6.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

6.1.1 Datos del contrato 480 del 22/02/2022.

A continuación, se relacionan los datos generales del contrato de Servicios N° 480 del 10/02/2022.

Tabla 51 Contrato de Prestación de Servicios - SOLGEO S.A.S

ENTIDAD CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
CONTRATO N°.	**480 DEL 10/02/2022**
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE DOS (2) COMISIÓN DE TOPOGRÁFICAS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO, CONTROL, MEDICIÓN, LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020.
DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA	SOLUCIONES GEOESPACIALES S.A.S – SOLGEO S.A.S
NIT	900.087.400-1
REPRESENTANTE LEGAL	ANDREA SABOGAL GUERRERO
DIRECCIÓN - CIUDAD	Cl 42 27 A 6 1, oficina 403 Bogotá.
TEELEONO	601-660 92 10
CORREO	solgeosas@gmail.com
DATOS DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 639.793.440,00 Incluido IVA sobre utilidad
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 639.793.440,00 Incluido IVA sobre utilidad
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) MESES
PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIO	03 DE MARZO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	02 DE JUNIO DE 2023
INTERVENTORIA	ECOVIAS S.A.S

6.1.2 Pólizas o garantías contrato de servicios

A continuación, se relacionan las pólizas del contrato:

Tabla 52 Datos de las Pólizas Contrato 480

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS EQUIDAD			
AMPARO	PÓLIZA N°	CERTIFICADO O ANEXO	FECHA DE EXPEDICIÓN	EXPEDIDA / MODIFICADA SEGÚN
CUMPLIMIENTO	63-44-101012306	0	24- FEB-2022	CONTRATO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	63-40-101022720	0	24- FEB-2022	CONTRATO

Tabla 53 Pólizas Actualizadas del Contrato

AMPARO	**REQUISITOS CONTRACTUALES**		**DATOS DE LA PÓLIZA EMITIDA**		
	Vigencia contractual	**% contractual**	**Desde**	**Hasta**	**Valor asegurado**
CUMPLIMIENTO					
a). Cumplimiento del contrato	A partir de la suscripción del contrato, el plazo del contrato y seis meses mas	10%	22/02/2022	9/12/2023	$ 63.979.344,00
b). Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	Plazo del contrato y 3 años mas	5%	22/02/2022	9/06/2026	$ 31.989.672,00
d). Calidad del Servicio	Suscripción del contrato y un año más partir de la entrega final del servicio	20%	22/02/2022	9/06/2024	$ 127.958.699,00
RESPONSABILIDAD CIVIL					
a). Predios labores y operaciones	Igual al periodo de ejecución y cuatro	200 SMMLV	22/02/2022	9/06/2023	$ 200.000.000,00

6.2 MODIFICACIONES AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

6.2.1 Otrosí, Adición y Prórroga

Durante el desarrollo del contrato no se presentaron otrosí, adición o prorrogas al contrato de prestación de servicios.

6.2.2 Suspensión y Reinicio al Contrato de servicios

Durante el desarrollo del contrato no se presentaron suspensiones y reinicios al contrato de prestación de servicios.

6.2.3 Ítems o Precios No Previstos

El contrato 480 de 2022 no contó con ítem no previstos, teniendo en cuenta que es un contrato de prestación de servicios, el cual se denomina *"CONTRATAR EL SERVICIO DE DOS (2) COMISIONES TOPOGRÁFICAS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO, CONTROL, MEDICIÓN, LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020"* **(Tomado del contrato 480 entre SOLGEO S.A.S y la UAERMV)**

6.3 CONTROL DE EQUIPOS

Contrato terminado el 2 de junio de 2023.

6.4 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE OBRA

6.4.1 Personal contratista

Contrato terminado el 2 de junio de 2023.

6.5 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

6.5.1 Forma de pago del contrato

Del contrato 480 entre SOLGEO S.A.S y la UAERMV se establece la siguiente forma de pago:

> *"La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, ordenará el pago al CONTRATISTA el valor del contrato en mensualidades vencidas por el valor*

adjudicado de las dos (2) comisiones topográficas por periodo de mes vencido, previa verificación a satisfacción por el Interventor del contrato de la siguiente manera" **(Tomado del contrato 480 entre SOLGEO S.A.S y la UAERMV)**

6.5.2 Actas parciales

A continuación, se describe lo pagado en actas para el contrato 480 de 2022

Tabla 54 Relación de Actas Pagadas

ACTA PARCIAL	PERIODO	VALOR	APROBADO COMUNICADO
1	3-mar-22 AL 2-abr-22	$42.652.896,00	186-1-056 del 23-mayo-22
2	3-abr-22 al 2-may-22	$42.652.896,00	186-1-056del 23-mayo-22
3	3 may-22 al 2jun-22	$42.652.896,00	186-1-061 del 6-junio-22
4	3-jun-22 al 2-jul-22	$42.652.896,00	186-1-71 del 7-julio-22
5	3-jul-22 al 2-ago-22	$42.652.896,00	186-1-093 del 19-agosto-22
TOTAL		$ 213.264.480,00	

6.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE OBRA

6.6.1 Reuniones realizadas

En la siguiente tabla se registran las diferentes reuniones y comités llevados a cabo durante el período:

Tabla 55 Actas de Comité de Obra y Reuniones

ACTAS DE COMITÉS / REUNIÓN LEVANTADAS		
ACTA N°	**FECHA**	**TEMAS TRATADOS**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

No se realizaron reuniones para el presente periodo.

6.7 REVISIÓN DOCUMENTACIÓN INICIAL

Se llevó a cabo la revisión de la documentación inicial del contrato de prestación de servicios 480 del 10/02/2022, correspondiente a la documentación previa a la firma del acta de inicio y con la firma de esta.

6.8 ACTIVIDADES EJECUTADAS

No se realizaron actividades en el presente periodo, contrato terminado el 2 de junio de 2023

A continuación, se relaciona la entrega de productos a la fecha del presente informe por parte del contratista de topografía a la interventoría:

Tabla 56 Entrega de Productos Contrato de Servicios 480

FECHA RECIBIDO	PRODUCTO
17/05/2023	Entrega radiación Km 1 Ánimas Bajas
19/05/2023	Entrega radiación Km 2 Ánimas Bajas
23/05/2023	Entrega radiación Km 3 Ánimas Bajas
25/05/2023	Entrega radiación Km 4 Ánimas Bajas

6.9 GESTIÓN AMBIENTAL

Durante la ejecución del contrato, SOLGEO S.A.S hizo uso adecuado y eficiente de los recursos, dando cumplimiento al PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental), documento interno de la UAERMV

6.10 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST)

Contrato terminado el 2 de junio de 2023.

6.11 GESTIÓN SOCIAL

No aplica, dado que es un contrato de prestación de servicios.

6.12 ANOTACIONES DE LA INTERVENTORÍA

- Soluciones Geoespaciales SAS al momento de realizar las actividades de topografía, no se percató que había colocado los deltas con referencias temporales (estacas), esa actividad de referenciación y amojonamiento ha debido ejecutarse con suficientes referencias de control (permanentes y suplementarias) al momento de realizar la poligonal y nivelación de los tramos a intervenir. La problemática derivada de esto se evidencia al momento que inician las actividades de localización y replanteo los contratistas hidráulicos, al no encontrar las referencias que permitan el amarre correspondiente.

- Soluciones Geoespaciales SAS, debe garantizar que los productos elaborados por el personal (comisiones de topografía) cumplan con el objetivo para el cual fueron contratados, no siendo otro que la información topográfica requerida para la ejecución de la totalidad de las obras

contempladas en el alcance del proyecto de regalías, de tal forma que esta debe ser consistente y permanente en el tiempo.

- Las diferencias encontradas en la topografía al momento de realizar la localización y replanteo deben ser corregidas por la firma Soluciones Geoespaciales SAS sin costo adicional al contrato.

- El plazo transcurrido en la ejecución de actividades correctivas no puede ser contabilizado para reconocimiento económico, toda vez que es obligación del contratista Soluciones Geoespaciales SAS atender estos requerimientos, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

- Los atrasos de los contratos 478 y 479 de 10/02/2022 por repetición de actividades de topografía, son totalmente atribuibles a la firma Soluciones Geoespaciales SAS

- La interventoría en comité de seguimiento semanal de obra N°. 3 del contrato de obra pública 479 de 10/02/2022, celebrado el 11 de agosto de 2022 informó a la UAERMV y a los demás asistentes, la necesidad de suspender el contrato de prestación de servicios 480 de 22/02/2022, solicitud que se hace teniendo en cuenta la entrega y terminación de los levantamientos de topografía programados (última entrega 29 de julio de 2022). La UAERMV no atendió lo solicitado por la interventoría.

- La información cargada en el drive no evidencia el seguimiento diario a los contratos de obra 478 y 479 de 10/02/2022.

- Los trabajos que se vienen realizando desde el mes de agosto de 2022, corresponden a correcciones del levantamiento inicial.

- Importante aclarar que, las certificaciones para liberación de pago que fueron remitidos mediante oficios con consecutivo que se relacionan a continuación:

  - ✔ 186-1-056 de fecha 23 de mayo de 2022 (actas parciales 1 y 2).
  - ✔ 186-1-061 de fecha 06 de junio de 2022 (acta parcial 3).
  - ✔ 186-1-071 de fecha 07 de julio de 2022 (acta parcial 4).
  - ✔ 186-1-093 de fecha 19 de agosto de 2022 (acta parcial 5).

Se expidieron de conformidad a la revisión que consistió básicamente en comprobar la información del levantamiento, debidamente organizado y con los datos o información requerida (carteras de campo, datos crudos, Rinex,

coordenadas, descripciones, esquemas, formatos, hojas de campo, imágenes y la revisión de parámetros a partir de la estructura digital y teniendo en cuenta la información entregada, error angular, error en distancia, error permitido, precisión etc..) ejecutada en oficina por las comisiones de topografía de la interventoría a los productos parciales y finales que, en cada una de las entregas realizadas por parte de SOLGEO S.A.S., se incluyeron en el link o drive colocado.

Dando respuesta al oficio 20230428 de 28 de abril de 2023, La topografía de la interventoría reviso los documentos entregados por el Contratista Soluciones Geoespaciales de los tramos San Antonio I y II en campo, del tramo San Antonio reviso 6 km dando concepto favorable a las observaciones hechas el 24 de abril 2023, a la revisión d ocumental.

Dando respuesta al comunicado 20230428 recibido el 28 de abril de 2023, la topografía de la interventoría revisa el producto 20230327 donde el contratista SOLUCIONES GEOESPACIALES SAS Entrega 5 km San Antonio 1, dando visto bueno a las observaciones remitidas el pasado de 24 abril de 2023, con respeto a lo documental.

La topografía de la interventoría reviso el producto 20230317 Entrega 4 km San Antonio 1 del contratista SOLUCIONES GEOESPACIALES SAS, Recibido el 28/04/2023 mediante documento "20230428 Respuesta a Interventoría Entrega km 4, 5 y 6" donde da respuesta a las observaciones enviadas por la interventoría mediante correo electrónico el 25/04/2023, siendo atendidas y subsanadas de manera correcta, las observaciones remitidas por la interventoría el pasado 24 de abril de 2023, en el campo documental.

Lo anterior en cumplimiento a lo señalado en la CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO del contrato de prestación de servicios N°. 480 del 22 de febrero de 2022, que indica lo siguiente:

"CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO: La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, ordenará el pago al CONTRATISTA el valor del contrato en mensualidades vencidas por el valor adjudicado de las dos (2) comisiones topográficas por periodo de mes vencido, previa verificación a satisfacción por el Interventor del contrato de la siguiente manera:
PARÁGRAFO PRIMERO: Por ser la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV, designada como ejecutora de recursos del Sistema General de Regalías, en función del Acuerdo 099 de 31 de diciembre de 2019, expedido por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión de la Región Centro Oriente, deberá hacer uso del Sistema de

Presupuesto y Giro de Regalías -SPGR, para realizar la gestión de ejecución de estos recursos y ordenar el pago de las obligaciones legalmente adquiridas, directamente desde la cuenta única del SGR a las cuentas bancarias de los destinatarios finales, de esta manera, la UAERMV realizará la gestiones de ordenación del gasto, para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realice el giro final".

De esta manera corresponde al representante legal de la UAERMV o a su delegado del nivel directivo, ordenar el gasto sobre las apropiaciones que se hayan incorporado al presupuesto de la Entidad en su capítulo independiente para regalías. Esto en función de la Circular Externa 023 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

De acuerdo con lo anterior, la UAERMV gestionará el giro a través del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías, administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ordenando mensualmente el pago al CONTRATISTA del servicio prestado de las dos (2) comisiones topográficas; verificados a satisfacción por el Interventor del contrato, y, si a ello hubiere lugar, autorizadas por el gerente del proyecto de la UAERMV.

Se cancelará mensualmente por periodo de mes vencido el servicio, con la presentación de la factura; se requerirá para el pago de la factura, Certificación de cumplimiento de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, de conformidad con lo señalado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003. Previa suscripción de preacta y acta por parte del contratista y el Interventor del contrato en los formatos establecidos por la entidad, la cual exige, además, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, así como lo estipulado en el Manual de Supervisión e Interventoría de la UAERMV.

Las facturas deberán ser presentadas por el valor mensual de servicio prestado, y verificados a satisfacción por el Interventor del contrato.
Posteriormente, y verificando el cumplimiento de los requerimientos descritos, el Interventor del contrato efectuará la correspondiente certificación para que se proceda a la orden de transferencia realizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cuenta corriente o de ahorros que el contratista señale, previos los descuentos de ley; dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega por parte del contratista de los requisitos ya mencionados.

6.13 ESTADO DEL CONTRATO

Estado del contrato 480 del 10/02/2022**: Finalizado tiempo contractual, sin recibo de los productos a satisfacción.**

7 PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS –SGT, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).

7.1 INFORMACIÓN GENERAL

7.1.1 DATOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS –SGT, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).

A continuación, se observan las generalidades del Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá a cargo de la UAERMV:

Tabla 57 Suscripción, Legalización, Plazo Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá

NOMBRE PROYECTO	PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).
DATOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA	
ENTIDAD EJECUTORA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV**
NIT:	**900127032**
GERENTE DEL PROYECTO	JULIO CESAR PINZÓN REYES
DIRECCIÓN Y CIUDAD:	CALLE 26 N°. 69-76 BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO:	601-3779555
OTROS DATOS DEL PROYECTO	
VALOR INICIAL DEL PROYECTO:	$ 76.864.101.256
VALOR ACTUAL DEL PROYECTO:	$ 80.542.350.280
FECHA INICIO ETAPA CONSTRUCCIÓN	17 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA DE EJECUCIÓN DE OBRA ACTUALIZADA:	30 DE DICIEMBRE DE 2026
INTERVENTOR:	ECOVIAS S.A.S

7.2 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

7.2.1 Etapa de Preconstrucción

El proyecto con la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL a la fecha se encuentra haciendo

ajustes a la implantación del diseño geométrico para implementar en la ejecución de las obras, validando el componente topográfico, la no entrega de estos productos ha derivado en la demora el inicio de actividades por parte de los contratistas hidráulicos, así como para la UAERMV.

A corte del presente informe falta la adaptación del diseño geométrico de San Antonio, Laguna verde y Animas Bajas.

7.2.2 Etapa de construcción

Para el presente periodo se registran las actividades de obra realizadas a los tramos viales por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIA en la siguiente tabla:

Tabla 58 Actividades ejecutadas.

UBICACIÓN / ABCISADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
TRAMO UNIÓN TUNALES	Actividades realizadas En tramo 02 se realiza demolición parcial de sobre ancho de pavimento en un costado en una franja de 0.15 m de ancho entre abscisas k0+120 y k0+220. En tramo 04 se realiza perfilación de subrasante entre abscisas k0+377 y k0+430. Se extiende base granular para protección de subrasante entre abscisas k0+377 y k0+430. Comisión de topografía de interventoría revisa niveles de subrasante entre abscisas k0+380 y k0+430. En tramo 02 se realiza demolición parcial de sobre ancho de pavimento en ambos costados en una franja de 0.15 m de ancho entre abscisas k0+220 y k0+320. En tramo 04 se realiza perfilación de subrasante entre abscisas k0+430 y k0+520. Comisión de topografía de interventoría revisa niveles de subrasante entre abscisas k0+430 y k0+490. En tramo 02 se realiza demolición parcial de sobre ancho de pavimento en ambos costados en una franja de 0.15 m de ancho entre abscisas k0+320 y k0+430. En el tramo 04 se realiza replanteo de borde de vía en ambos costados entre abscisas k0+300 y k0+360. Se cérea base granular entre abscisas k0+377 y k0+490. Comisión de topografía de interventoría revisa niveles de base granular entre abscisas k0+380 y k0+440. En tramo 02 se realiza demolición	- Localización y replanteo del terreno (K2+030 a K0+120) - Apiques para filtro cada 10m (K2+030 a K0+120) - Corte y nivelación de subrasante (K2+060 a K2+120) Nivelación de la subrasante del tramo 02, se está trabajando desde el k0+000 hasta k0+230, k0+250 hasta k0+410 del tramo 02. - Instalación de base granular (K2+030 a K2+170) - K2+240 – K2+360, k0+110 a k0+140, k0+110 a k0+140, k0+120 a k0+140 del ramo 02, k0+105 hasta k0+220, k0+100 y k0+300 del tramo 02. k0+147 y k0+258 tramo 2, k0+258 hacia mayores, k0+280 y k0+370 tramo 2, k0+250 y k0+370 Nivelación de la subrasante (Corte de subrasante y relleno con material RAP) - Extendida y compactación de base granular tipo B (e=15cm) - Extendida y compactación de Fresado estabilizado "MBR" (e=15cm) - Fresado estabilizado instalado hasta la abscisa K2+310, k2+670 – k2+780, k2+050 tramo 01 y k0+120 tramo 02, k2+950 del tramo 01 y k0+105 del tramo 02, 0+160 y k0+210 tramo 2 - Se extiende material RAP desde k0+000 hasta k0+160 del tramo 02, k0+300 y k0+400 - - Céreo de nivel de subrasante desde k0+190 hacia mayores - - Se realiza recorrido del segmento 2 en conjunto entre las comisiones de topografía de la UAERMV y la interventoría donde se evidencia en campo los deltas y placas topográficas, k0+250 y k0+370 del tramo 02 - - Se corrige base granular desde k0+000 hasta k0+110, tramo 02. - - Instalación y compactación de base granular entre abscisas k0+110 a k0+140, k0+110 a k0+140, k0+120 a k0+140 del ramo 02, k0+105 hasta k0+220, k0+100 y k0+300 del tramo 02.

UBICACIÓN / ABCISADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
	parcial de sobre ancho de pavimento en ambos costados en una franja de 0.15 m de ancho entre abscisas k0+430 y k0+525. En tramo 04 se realiza perfilación de subrasante entre abscisas k0+290 y k0+365. Se extiende base granular para proteger subrasante entre abscisas k0+290 y k0+365. Comisión de topografía de interventoría revisa niveles de base granular entre abscisas k0+430 y k0+490. También se revisan niveles de subrasante entre abscisas k0+360 y k0+290.	k0+147 y k0+258 tramo 2, k0+258 hacia mayores, k0+280 y k0+370 tramo 2, k0+250 y k0+370 - - Imprimación entre abscisask2+950 del tramo 01 y k0+120 del tramo 02, k0+110 y k0+160, k0+110 y k0+0+168 del tramo 02 - - Se realiza céreo de MBR instalado el día anterior entre abscisas k2+670 – k2+780, - Extendido, compactación y céreo base granular entre k2+905 y k0+110 (tramo 2), k2+050 tramo 01 y k0+120 tramo 02, k2+950 del tramo 01 y k0+105 del tramo 02, 0+160 y k0+210 tramo 2, - - Compactación de MBR con compactador sobre neumáticos entre abscisas k2+670 y k2+780, entre abscisas k2+670 y k2+770, k2+780 del tramo 01 hacia mayores y k2+780 y k2+950 del tramo 01, k2+155 hasta k2+250. - - Se extiende material RAP desde k0+000 hasta k0+160 del tramo 02, k0+300 y k0+400 - - Se realiza nivelación de la subrasante del tramo 02, se está trabajando desde el k0+000 hasta k0+230, k0+250 hasta k0+410 del tramo 02. - - Realiza replanteo de vía sobre el k0+300 del tramo 2. - - Humectación y compactación de fresado estabilizado entre abscisas k2+780 y k2+950 - - Se realizan ensayos de densidades entre abscisas k0+110 y k0+250 del tramo 02, k0+250 y k0+400 del tramo 02.
TRAMO CAPITOLIO	Actividades realizadas Replanteo entre abscisas k3+670 y k3+600. Se realiza fresado, céreo estabilizado entre abscisas k3+785 y 3+680. Se realiza perfilación de subrasante entre abscisas k3+680 y k3+640. Perfilación y conformación de subrasante entre abscisas k3+755y k3+680. Se realiza excavación para reparación de fallo entre abscisas k3+760 y k3+745, se mejora con rajón y se sella con recebo B-200. Comisión de topografía de interventoría realiza revisión de niveles de subrasante entre abscisas k3+780 y k3+680 excavación para reparación de fallo entre abscisas k3+770 y k3+748, se mejora con rajón y se sella con recebo B-200. Se realiza excavación para reparación de fallo entre abscisas k3+748y k3+715, se mejora con rajón y se sella con recebo B-200. Viernes 12 de abril de 2024. Clima: Seco céreo de base granular entre abscisas k3+785 y k3+680. Se realiza excavación para fallo entre abscisas k3+685 y k3+680, se mejora con rajón y	- Limpieza de alcantarillas en abscisa k0+790 hacia menores. - Reparación de "fallos" de forma manual con ayuda del minicargador en k4+080, k4+100, k3+740, k3+570, k3+500, k3+765 - Conformación de subrasante entre k1+435 a k1+470. - Replanteo del diseño geométrico de k1+635 hacia menores, k1+500 hacia menores. Así mismo, replantea niveles de rasante de vía de k1+635 – k1+500, k1+120 hacia menores, k1+100 – k1+070, k1+300 y k1+400, - Relleno y nivelación de subrasante con material seleccionado B200 entre abscisas k1+525 y k1+635 - Humectación de base granular entre abscisas k1+525 y k1+635, k1+525 y k1+635 - Conformación y nivelación de la subrasante con material seleccionado desde k1+254 hasta k1+330. - Jueves 26 de octubre: - Limpieza de vía y manejo de aguas en k3+500 - Limpieza de alcantarillas en abscisa k0+790 hacia menores. - Reparación de "fallos" de forma manual con ayuda del minicargador en k4+080, k4+100, k3+740, k3+570, k3+500, k3+765 - Conformación de subrasante entre k1+435 a k1+470. - Replanteo del diseño geométrico de k1+635

UBICACIÓN / ABCISADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
	se sella con recebo B-200. Se realiza excavación para fallo entre abscisas k3+691 y k3+685, se mejora con rajón y se sella con recebo B-200. imprimación con emulsión de rompimiento lento entre abscisas k3+785 y k3+680. Se extiende fresado estabilizado entre abscisas k3+785 y k3+680.	hacia menores, k1+500 hacia menores. Asi mismo, replantea niveles de rasante de vía de k1+635 – k1+500, k1+120 hacia menores, k1+100 – k1+070, k1+300 y k1+400, Relleno y nivelación de subrasante con material seleccionado B200 entre abscisas k1+525 y k1+635 - Humectación de base granular entre abscisas k1+525 y k1+635, k1+525 y k1+635 - Conformación y nivelación de la subrasante con material seleccionado desde k1+254 hasta k1+330.
SAN ANTONIO	Actividades realizadas Se realiza excavación para reparación de fallos entre abscisas k5+257 y k5+267, costado izquierdo, de 10mx2.2mx0.40m, se mejora con rajón y se sella con recebo B-200. Se extiende base granular para proteger la subrasante entre abscisas k5+285 y k5+292. Se realiza excavación para reparación de fallos entre abscisas k5+274 y k5+285 costado derecho con medidas 11mx2.50mx0.60m, se mejora con rajón y se sella con recebo B-200. Se realiza excavación para reparación de fallos entre abscisas k5+257 y k5+267, costado izquierdo, con medidas 11mx2.50mx0.60m, se mejora con rajón y se sella con recebo B-200. Se realiza excavación para reparación de fallos entre abscisas k5+255 y k5+257 con medidas 2mx4mx0.60m, se mejora con rajón y se sella con recebo B-200. Se realiza céreo de base granular entre abscisas k5+255 y k5+290. Se realiza excavación para reparación de fallos entre abscisas k5+248 y k5+254, costado izquierdo, con medidas 6mx4.60mx0.80m, se mejora con rajón y se sella con recebo B-200. Entre abscisas k5+230 y k5+240 se realiza excavación para reparación de fallo en el costado derecho con un volumen de 10m x 1.2m x 1.5m, se mejora con retal y se sella con recebo B-200. Se realiza perfilación de subrasante entre abscisas k5+130 y k5+160. Se extiende base granular como protección de subrasante entre abscisas k5+130 y k5+185. Se realiza céreo de fresado estabilizado entre abscisas k5+255 y k5+330. Comisión de topografía de interventoría realiza revisión de niveles de fresado estabilizado entre abscisas k6+600 y k6+230, también se revisan niveles de subrasante entre abscisas k5+160 y k5+130.	- Humectación y compactación de base granular entre abscisas k0+410 y k0+600. - Corte de subrasante realizado el día anterior entre abscisas k6+370 y k6+250. Aunque el personal de obra recibió el diseño geométrico ajustado, topógrafo de la UMV tuvo que realizar ajustes que deben ser enviados al diseñador geométrico para que quede en planos récord. - Reparación de fallo en abscisa k6+100 con medidas 11m x 2.5m x 0.45m. Comisión de topografía de interventoría realiza revisión de subrasante entre abscisas k6+250 y k6+110. Se replantea borde de vía y niveles entre abscisas k6+150 y k6+080.

7.2.3 Valores ejecutados

Para el periodo del presente informe se cuenta con los siguientes valores ejecutados de obra:

Tabla 59 Valores ejecutados

ITEM	CÓDIGO ACTIVIDAD UMV	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	V/UNITARIO	V/PARCIAL
1		**BASES**				
1,1	A09	Excavación mecánica en material común. Incluye cargue.	m3	1803,63	$ 7.396	$ 13.339.647
1,2	A17	Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 85 Km aprox.). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	1803,63	$ 190.164	$ 342.985.495
1,3	A27-A	Nivelación y Mejoramiento de subrasante con material seleccionado. No incluye transporte.	m3	0	$ 245.717	$ 0
1,4	A15-A	Base granular clase B (BG_B). Incluye Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación.	m3	3869,25	$ 363.096	$ 1.404.909.198
1,5	A34	Recuperación de subrasante con material pétreo en puntos de baja o nula capacidad portante. Incluye sello con material seleccionado.	m3	0	$ 340.820	$ 0
2		**RODADURA EN FRESADO**				
2,1	A24-A	Acopio, mezclado, extendida, compactación y nivelación de material fresado (RAP). Incluye estabilización con emulsión CRL-1 al 2,4% y cemento al 2%. (Incluye transporte y trasiegos)	m3	3738,63	$ 460.657	$ 1.722.226.080
	TOTAL, COSTO DIRECTO					**$ 3.483.460.421**
				Administración	27,87%	$ 970.840.419
				Imprevistos	5,00%	$ 174.173.021

ITEM	CÓDIGO ACTIVIDAD UMV	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	V/UNITARIO	V/PARCIAL
1		**BASES**				
				TOTAL, AI	**32,87%**	**$ 1.145.013.440**
		TOTAL, OBRA				**$ 4.628.473.861**
	P01	**VALOR PARA LA GESTION AMBIENTAL PAGA**				$ 136.323.523,11
	T01	**VALOR PARA PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN - PMT**				$ 39.734.397,70
	S01	**VALOR GESTIÓN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**				$ 34.698.958,27
	VALOR MES OBRA + COMPONENTES					**$ 4.839.230.740,08**

Las cantidades de obra relacionadas en la tabla anterior corresponde a los frentes de obra de Unión Tunales y Capitolio para el periodo de abril 2025

7.2.4 Maquinaria y equipo de obra

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a la maquinaria y equipo destinados a la ejecución de las obras viales:

Tabla 60 Maquinaria y Equipo UAERMV

MAQUINARIA Y VEHICULOS EN OBRA - PROYECTO DE REGALIAS			
TRAMO UNION TUNALES			
ITEM	**EQUIPO**	**PLACA / MÓVIL**	**UBICACIÓN**
1	CARRO TANQUE - CHEVROLET	JTS314	CTO 523-PROYECTO REGALIAS
2	VIBROCOMPACTADOR DE UN CILINDRO – AMMANN	VI8BG-02	CTO 523-PROYECTO REGALIAS
3	MINICARGADOR – CASE	MCM-02	CTO 523-PROYECTO REGALIAS
4	VIBROCOMPACTADOR DE UN CILINDRO – CAT	4-VCC-08	MISIONALIDAD UMV
5	VIBROCOMPACTADOR DE DOS CILINDROS – CASE	4VC-10	MISIONALIDAD UMV
6	COMPACTADOR NEUMATICO – DYNAPAC	4-CND-02	MISIONALIDAD UMV
7	MOTONIVELADORA - NEW HOLLAND	4MNN-07	MISIONALIDAD UMV
8	MOTONIVELADORA – CASE	4MCA-01	MISIONALIDAD UMV

MAQUINARIA Y VEHICULOS EN OBRA - PROYECTO DE REGALIAS			
9	MINICARGADOR – CASE	4-MCS-17	MISIONALIDAD UMV
TRAMO CAPITOLIO			
ITEM	**EQUIPO**	**PLACA / MÓVIL**	**UBICACIÓN**
1	MOTONIVELADORA - SHANTUI	MTN-03	CTO 523-PROYECTO REGALIAS
2	RETROEXCAVADORA - CASE	4RCC-10	MISIONALIDAD UMV
3	MINICARGADOR - CASE	4-MCS-19	MISIONALIDAD UMV
4	VIBROCOMPACTADOR DE UN CILINDRO – CAT	4-VCC-09	MISIONALIDAD UMV
VOLQUETAS			
1	VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNATIONAL	JQV208	TRANSPORTE DE MATERIAL
2	VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNATIONAL	JQV209	TRANSPORTE DE MATERIAL
3	VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNATIONAL	JQV210	TRANSPORTE DE MATERIAL
4	VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNATIONAL	JQV211	TRANSPORTE DE MATERIAL
5	VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNATIONAL	LIS842	TRANSPORTE DE MATERIAL
6	VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNATIONAL	LIS843	TRANSPORTE DE MATERIAL
7	VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNATIONAL	LIS844	TRANSPORTE DE MATERIAL
8	VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNATIONAL	LIS845	TRANSPORTE DE MATERIAL
9	VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNATIONAL	LIS846	TRANSPORTE DE MATERIAL
CAMIONETAS			
1	CAMIONETA FORD 4X4 PLATÓN	GUR702	TRASLADO DE PERSONAL
2	CAMIONETA VOLKSWAGEN 4X4 PLATÓN	LPZ493	TRASLADO DE PERSONAL
3	CAMIONETA FORD 4X4 PLATÓN	LUM667	TRASLADO DE PERSONAL
4	CAMIONETA FORD 4X4 PLATÓN	JUZ077	TRASLADO DE PERSONAL
5	CAMIONETA JAC 4X4 PLATÓN	WDS029	TRASLADO DE PERSONAL
6	CAMIONETA FORD 4X4 PLATÓN	GUR747	TRASLADO DE PERSONAL

7.2.5 Personal y control de aportes

7.2.5.1 Control personal obra

Durante el presente periodo informado, la UAERMV, hizo entrega de listado de personal directo de la UAERM, designados para el proyecto del presente periodo, el cual se relaciona en el informe SST, anexo numeral 4F

7.2.5.2 Control de aportes legales y seguridad social

Durante el presente periodo la UAERMV, no ha entregado planillas de Seguridad Social la cual tiene como fecha límite de entrega el día 05 de cada mes.

La interventoría realizará la solicitud formar al cumplirse el plazo que tienen para la entrega de la misma, es decir después del 5 día del mes de mayo.

7.3 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se presenta el estado del tiempo en la siguiente tabla:

Tabla 61 Tabla Relación de lluvias

FECHA	U. TUNALES	CAPITOLIO	SAN ANTONIO	ESTADO DEL CLIMA
1/05/2025	11:00 pm – 3:30 pm	11:00 pm – 3:30 pm	11:00 pm – 3:30 pm	Lluvias
2/05/2025	7:00 am – 5:00 pm	7:00 am – 5:00 pm	7:00 am – 5:00 pm	Lluvias
3/05/2025	11:30 am – 1:00 pm	11:30 am – 1:00 pm	11:30 am – 1:00 pm	Lluvias
5/05/2025	2:00 pm – 4:30 pm	2:00 pm – 4:30 pm	2:00 pm – 4:30 pm	Lluvias
4/05/2025	Seco	Seco	Seco	Seco
6/05/2025	9:00 am – 11:30 am	9:00 am – 11:30 am	9:00 am – 11:30 am 3:40 pm – 4:30 pm	Lluvias
7/05/2025	8:30 am – 10:00 am	8:30 am – 10:00 am	8:30 am – 10:00 am	Lluvias
8/05/2025	2:00 pm – 4:30 pm	2:00 pm – 4:30 pm	2:00 pm – 4:30 pm	Lluvias
9/05/2025	7:30 am – 11:00 am	7:30 am – 11:00 am	7:30 am – 11:00 am	Lluvias
10/05/2025	7:00 am – 5:00 pm	7:00 am – 5:00 pm	7:00 am – 5:00 pm	Lluvias
11/05/2025	Seco	Seco	Seco	Seco
12/05/2025	7:00 am – 5:00 pm	7:00 am – 5:00 pm	7:00 am – 5:00 pm	Lluvias
13/05/2025	11:30 am – 1:00 pm	11:30 am – 1:00 pm	11:30 am – 1:00 pm 2:00 pm – 3:45 pm	Lluvias
14/05/2025	1:30 pm – 4:00 pm	1:30 pm – 4:00 pm	1:30 pm – 4:00 pm	Lluvias

FECHA	U. TUNALES	CAPITOLIO	SAN ANTONIO	ESTADO DEL CLIMA
15/05/2025	11:20 am – 3:20 pm	11:20 am – 3:20 pm	11:20 am – 3:20 pm	Lluvias
16/05/2025	10:00 am – 2:40 pm	10:00 am – 2:40 pm	10:00 am – 2:40 pm	Lluvias
17/05/2025	9:00 am – 10:30 am	9:00 am – 10:30 am	9:00 am – 10:30 am	Lluvias
18/05/2025	Seco	Seco	Seco	Seco
19/05/2025	9:00 am – 12:00 m	9:00 am – 12:00 m	9:00 am – 12:00 m 1:00 pm – 3:00 pm	Lluvias
20/05/2025	7:30 am – 8:30 am	7:30 am – 8:30 am	7:30 am – 8:30 am	Lluvias
21/05/2025	7:30 am – 10:30 am	7:30 am – 10:30 am	7:30 am – 10:30 am	Lluvias
22/05/2025	9:30 am – 10:30 am	9:30 am – 10:30 am	9:30 am – 10:30 am	Lluvias
23/05/2025	8:30 am – 9:30 am	8:30 am – 9:30 am	8:30 am – 9:30 am	Lluvias
24/05/2025	Seco	Seco	Seco	Seco
25/05/2025	Seco	Seco	Seco	Seco
26/05/2025	9:00 am – 1:30 pm	9:00 am – 1:30 pm	9:00 am – 1:30 pm	Lluvias
27/05/2025	9:00 am – 11:30 am	9:00 am – 11:30 am	9:00 am – 11:30 am	Lluvias
28/05/2025	7:00 am – 5:00 pm	7:00 am – 5:00 pm	7:00 am – 5:00 pm	Soleado
29/05/2025	7:00 am – 5:00 pm	7:00 am – 5:00 pm	7:00 am – 5:00 pm	Soleado
30/05/2025	9:00 am – 11:30 am	9:00 am – 11:30 am	9:00 am – 11:30 am	Lluvias
31/05/2025	Seco	Seco	Seco	Seco

7.4 FUENTE DE MTERIALES

La entidad ejecutora cuenta con suministro de material por parte de las INVESASKK SAS de las canteras de Monteolivo e Incomineria, se solicitaron los certificados de material en los comités de seguimiento realizados en el presente mes, los comités de seguimiento se relacionan en el numeral 7.6.1.

7.5 SEGUIMIENTO ENSAYOS DE LABORATORIO

La Unidad de Mantenimiento Vial no ha entregado la documentación correspondiente a los ensayos de laboratorio dado que la entrega del informe mensual del componente técnico se encuentra pendiente, se espera que para el siguiente periodo entregue la totalidad de la documentación.

7.5.1.1 Cronograma del Obra

Para el presente periodo se tiene que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL presenta un atraso al

cronograma de obra, del cual se tiene que para el tramo Unión Tunales se tiene un avance programado de 100%, una ejecución del 42% para un atraso del 58%; Para el tramo Capitolio se tiene un avance programado de 54%, una ejecución de 62% para un atraso del 8%, para el tramo San Antonio un avance programado del 21%, una ejecución del 10.81%, para un atraso del 10.19%.

7.5.2 Estado de avance de obra

Durante el presente periodo la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL ejecuto las siguientes actividades:

TRAMO UNION TUNALES

Actividades:

- Nivelación de la subrasante (Corte de subrasante o relleno con material seleccionado)
- Extendida y compactación de base granular tipo B (e=15cm). Incluye suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación.
- Extendida y compactación de Fresado estabilizado "MBR" (e=15cm)

- En tramo 02 se realiza demolición parcial de sobre ancho de pavimento en un costado en una franja de 0.15 m de ancho entre abscisas k0+120 y k0+220. En tramo 04 se realiza perfilación de subrasante entre abscisas k0+377 y k0+430. Se extiende base granular para protección de subrasante entre abscisas k0+377 y k0+430. Comisión de topografía de interventoría revisa niveles de subrasante entre abscisas k0+380 y k0+430.

- En tramo 02 se realiza demolición parcial de sobre ancho de pavimento en ambos costados en una franja de 0.15 m de ancho entre abscisas k0+220 y k0+320. En tramo 04 se realiza perfilación de subrasante entre abscisas k0+430 y k0+520. Comisión de topografía de interventoría revisa niveles de subrasante entre abscisas k0+430 y k0+490.

- En tramo 02 se realiza demolición parcial de sobre ancho de pavimento en ambos costados en una franja de 0.15 m de ancho entre abscisas k0+320 y k0+430. En el tramo 04 se realiza replanteo de borde de vía en ambos costados entre abscisas k0+300 y k0+360. Se cérea base granular entre abscisas k0+377 y k0+490. Comisión de topografía de interventoría revisa niveles de base granular entre abscisas k0+380 y k0+440.

- En tramo 02 se realiza demolición parcial de sobre ancho de pavimento en ambos costados en una franja de 0.15 m de ancho entre abscisas k0+430 y k0+525. En tramo 04 se realiza perfilación de subrasante entre abscisas k0+290 y k0+365. Se extiende base granular para proteger

subrasante entre abscisas k0+290 y k0+365. Comisión de topografía de interventoría revisa niveles de base granular entre abscisas k0+430 y k0+490. También se revisan niveles de subrasante entre abscisas k0+360 y k0+290.

TRAMO CAPITOLIO

Actividades:

- Nivelación de la subrasante (Corte de subrasante o relleno con material seleccionado)
- Extendida y compactación de base granular tipo B (e=15cm). Incluye suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación.
- Extendida y compactación de Fresado estabilizado "MBR" (e=15cm)
- Recuperación de subrasante con material pétreo en puntos de baja o nula capacidad portante.

- Replanteo entre abscisas k3+670 y k3+600. Se realiza fresado, céreo estabilizado entre abscisas k3+785 y 3+680.

- Se realiza perfilación de subrasante entre abscisas k3+680 y k3+640.

- Perfilación y conformación de subrasante entre abscisas k3+755y k3+680. Se realiza excavación para reparación de fallo entre abscisas k3+760 y k3+745, se mejora con rajón y se sella con recebo B-200. Comisión de topografía de interventoría realiza revisión de niveles de subrasante entre abscisas k3+780 y k3+680

- excavación para reparación de fallo entre abscisas k3+770 y k3+748, se mejora con rajón y se sella con recebo B-200. Se realiza excavación para reparación de fallo entre abscisas k3+748y k3+715, se mejora con rajón y se sella con recebo B-200.

- céreo de base granular entre abscisas k3+785 y k3+680. Se realiza excavación para fallo entre abscisas k3+685 y k3+680, se mejora con rajón y se sella con recebo B-200. Se realiza excavación para fallo entre abscisas k3+691 y k3+685, se mejora con rajón y se sella con recebo B-200.

- imprimación con emulsión de rompimiento lento entre abscisas k3+785 y k3+680. Se extiende fresado estabilizado entre abscisas k3+785 y k3+680

TRAMO SAN ANTONIO - TOLDO

Actividades:

- Nivelación de la subrasante (Corte de subrasante o relleno con material seleccionado)
- Extendida y compactación de base granular tipo B (e=15cm). Incluye suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación.
- Extendida y compactación de Fresado estabilizado "MBR" (e=15cm)
- Recuperación de subrasante con material pétreo en puntos de baja o nula capacidad portante.

- Se realiza excavación para reparación de fallos entre abscisas k5+257 y k5+267, costado izquierdo, de 10mx2.2mx0.40m, se mejora con rajón y se sella con recebo B-200. Se extiende base granular para proteger la subrasante entre abscisas k5+285 y k5+292.

- Se realiza excavación para reparación de fallos entre abscisas k5+274 y k5+285 costado derecho con medidas 11mx2.50mx0.60m, se mejora con rajón y se sella con recebo B-200. Se realiza excavación para reparación de fallos entre abscisas k5+257 y k5+267, costado izquierdo, con medidas 11mx2.50mx0.60m, se mejora con rajón y se sella con recebo B-200. Se realiza excavación para reparación de fallos entre abscisas k5+255 y k5+257 con medidas 2mx4mx0.60m, se mejora con rajón y se sella con recebo B-200.

- Se realiza céreo de base granular entre abscisas k5+255 y k5+290. Se realiza excavación para reparación de fallos entre abscisas k5+248 y k5+254, costado izquierdo, con medidas 6mx4.60mx0.80m, se mejora con rajón y se sella con recebo B-200.

- Entre abscisas k5+230 y k5+240 se realiza excavación para reparación de fallo en el costado derecho con un volumen de 10m x 1.2m x 1.5m, se mejora con retal y se sella con recebo B-200. Se realiza perfilación de subrasante entre abscisas k5+130 y k5+160. Se extiende base granular como protección de subrasante entre abscisas k5+130 y k5+185. Se realiza céreo de fresado estabilizado entre abscisas k5+255 y k5+330. Comisión de topografía de interventoría realiza revisión de niveles de fresado estabilizado entre abscisas k6+600 y k6+230, también se revisan niveles de subrasante entre abscisas k5+160 y k5+130.

Tabla 62 Cantidades ejecutados en el periodo

ITEM	CÓDIGO ACTIVIDAD UMV	DESCRIPCIÓN	UN	CANT
1		**BASES**		
1,1	A09	Excavación mecánica en material común. Incluye cargue.	m3	158,46
1,2	A17	Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 85 Km aprox.). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	126,19
1,3	A27-A	Nivelación y Mejoramiento de subrasante con material seleccionado. No incluye transporte.	m3	121,02
1,4	A15-A	Base granular clase B (BG_B). Incluye Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación.	m3	168,71
1,5	A34	Recuperación de subrasante con material pétreo en puntos de baja o nula capacidad portante. Incluye sello con material seleccionado.	m3	
2		**RODADURA EN FRESADO**		
2,1	A24-A	Acopio, mezclado, extendida, compactación y nivelación de material fresado (RAP). Incluye estabilización con emulsión CRL-1 al 2,4% y cemento al 2%. (Incluye transporte y trasiegos)	m3	306,46

7.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE OBRA

7.6.1 Actas de comité de obra o actas de reunión

En la siguiente tabla se registran las diferentes reuniones y comités llevados a cabo durante el período:

Tabla 63 Actas de Comité de Obra

ACTAS DE COMITÉS / REUNIÓN LEVANTADAS		
ACTA N°	**FECHA**	**TEMAS TRATADOS**
42	8/06/2025	- Avance de obra - Documentación y acciones faltantes UAERMV para inicio y continuidad de las obras - Informes mensuales pendientes - Entregar hojas de vida de maquinaria - Actividades reinicio - Cronograma obra - Reunión de reinicio
43	16/05/2025	- Avance de obra - Documentación y acciones faltantes UAERMV para inicio y continuidad de las obras - Informes mensuales pendientes - Entregar hojas de vida de maquinaria - Actividades reinicio - Cronograma obra - Reunión de reinicio
44	22/05/2025	- Recorrido obra - Actualización PMT implementación en campo.

ACTAS DE COMITÉS / REUNIÓN LEVANTADAS		
ACTA N°	**FECHA**	**TEMAS TRATADOS**
		- Envió documentación maquinaria y personal del componente SST Solicitud de profesional SST - Presentación personal para el reinicio de la obra - Cronogramas y planes de trabajo - Estado informes mensuales componentes - Estado actas parciales del contrato - Informe puntos críticos
45	30/05/2025	- Recorrido obra - Actualización PMT implementación en campo. - Envió documentación maquinaria y personal del componente SST Solicitud de profesional SST - Presentación personal para el reinicio de la obra - Cronogramas y planes de trabajo - Estado informes mensuales componentes - Estado actas parciales del contrato

Las actas de reunión antes mencionadas se anexarán en el informe mensual del siguiente periodo, ya que, se encuentran en revisión y firmas por las partes que intervinieron.

7.6.2 Bitácora de obra

Se anexa copia de la bitácora de obra de fecha de inicio de labores de obra del 1 al 31 de mayo del 2025 donde se indican las labores realizadas y las indicaciones dadas por la interventoría. Anexo bitácora de obra 2.A

7.7 GESTIÓN AMBIENTAL

- Se requiere que la UAERMV atienda con prontitud las observaciones/requerimientos de la interventoría, especialmente en lo concerniente al manejo del líquido para imprimación asfáltica, solicitud realizada durante el comité de seguimiento semanal

- En lo concerniente al manejo del material resultante de excavaciones, se hace necesario que el material sea retirado a la mayor brevedad (sin superar las 72 horas), debido a que se presentan obstrucciones para el tránsito de los habitantes del sector, solicitud dada en el comité de seguimiento semanal

- Es necesario que la UAERMV retire el material de RCD que se encuentra en los bordes de la vía, como también en la limpieza de los encoles y descoles en las alcantarillas, solicitud dada en el comité de seguimiento semanal

- Se requiere la protección y cubrimientos del material acopiado para evitar pérdidas por material debido a las altas lluvias

- No se realizaron hallazgos de elementos arqueológicos que se tuvieran que reportas ante el ICANH.

El informe Ambiental se encuentra anexo al numeral 3.B

7.8 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST)

Para el presente periodo la UAERMV, presentó el 09 de junio de 2025, el informe mensual del mes de mayo de 2025, el cual tiene fecha límite hasta el 05 de mayo de 2025, este se encuentra en revisión.

En cuanto al informe SST de abril de 2025, enviado el 06-05-2025, mediante correo electrónico, se emitirá comunicado con observaciones.

Durante el presente periodo la UAERMV, realizó el reporte del personal de la UMV, SINTRAUNIOBRAS, contrato 936 (maquinaria), conductores camioneta y vigilancia, para un total de 99 trabajadores, se adjunta documento soporte C1.

Durante el presente periodo la UAERMV, hizo entrega de los soportes de las capacitaciones, inducciones, reinducciones y/o entrenamientos, correspondientes al mes de abril de 2025, el cual va en el informe mensual SST.

La Interventoría ha verificado la disponibilidad de 08 baterías sanitarias portátiles a disposición del personal operativo en tramo, las cuales están distribuidas así: 2 baterías sanitarias portátiles en Unión Tunales, 2 baterías sanitarias portátiles en tramo Capitolio y 4 baterías sanitarias en el Tramo San Antonio; dando cumplimiento a la Ley 09 del 1979 y la resolución 2400 de 1979.

Durante el presente periodo la UAERMV, no se evidencia un punto de hidratación para los trabajadores en obra, yendo contra la reglamentación Resolución 2400, Artículo 23º. "El agua para consumo humano debe ser potable, es decir, libre de contaminaciones físicas y bacteriológicas. Para la provisión de agua para beber se deben instalar fuentes de agua con vasos individuales, o instalarse surtidores mecánicos."

El informe SST se encuentra anexo al numeral 3.C

7.9 GESTIÓN SOCIAL

Para el periodo del presente informe, se realiza las siguientes actividades representativas:

Tramo Unión Tunales

A la fecha de cierre del presente informe la profesional social de la entidad ejecutora continua en la implementación del punto de atención al usuario como lo establece el PAGA (Plan de acción de la guía ambiental -PAGA). No se evidencia aviso informativo, Cuenta con los volantes informativos, el PMT, y el afiche informativo. Así mismo realiza atención móvil, con el fin de recepcionar en el frente de obra todas las inquietudes de la comunidad.

Frente de Capitolio

En el tramo de Capitolio, la interventoría da aval para que se implemente el punto de atención a la comunidad móvil, por cuanto que no se evidencia un predio cercano donde realizará atención en una carpa móvil de la UAERMV, cuenta con los volantes informativos, el PMT, y el afiche informativo.

Frente San Antonio El Toldo

En el tramo de San Antonio, la interventoría da aval para que se implemente el punto de atención a la comunidad móvil, por cuanto que no se evidencia un predio cercano donde realizará atención en una carpa móvil de la UAERMV,

cuenta con los volantes informativos, el PMT, y el afiche informativo. La interventoría solicita un oficio donde se justifique su ubicación, dando alcance a lo establecido en el Plan de gestión social.

El informe de gestión social se encuentra en el anexo 3.D

7.10 ESTADO DEL PROYECTO

A la fecha el ejecutor UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, se encuentra activo y en ejecución.

8 CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-REGALIAS-161-2022 DEL 14/02/2022

8.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

8.1.1 Datos del contrato de interventoría

En la siguiente tabla se muestran las generalidades del Contrato 161 del 14 de febrero de 2022:

Tabla 64 Suscripción, Legalización, Plazo y Valor

ENTIDAD CONTRATANTE:	**FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ**
CONTRATO DE OBRA N°:	CIN-REGALIAS-161-2022 del 14/02/2022
OBJETO:	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, social y jurídica, a la ejecución del proyecto "mejoramiento de vías terciarias en Bogotá" con código BPIN "2018000050020" financiado con recursos del sistema general de regalías SGR.
PROCESO DE SELECCIÓN N°:	FDRS-CMA-182-2021
DATOS DEL INTERVENTOR:	
CONTRATISTA INTERVENTOR:	ECOVIAS S.A.S
NIT:	890.104.625-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
DIRECCIÓN Y CIUDAD:	CARRERA 45 N° 85-50 - BARRANQUILLA
TELÉFONO:	3126700442
CORREO	Intersumapaz.ecovias@gmail.com
MODIFICATORIO Nº.1	MODIFICAR EL ANEXO Nº1 ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA DE OBRA, MODIFICACIÓN ALCANCE DEL CONTRATO.
OTROS DATOS DEL CONTRATO	
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	4 DE FEBRERO DE 2022
FECHA DE INICIO	03 DE MARZO DE 2022
VALOR INICIAL:	$ 3.104.380.144,00 Incluido IVA.
ADICION N°. 1	$ 66.865.059, 00 Incluido IVA
ADICION N°. 2	$ 119.900.452,00 Incluido IVA
ADICION N°. 3	$ 3.682.565.081,00 Incluido IVA
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 6.973.710.736,00 Incluido IVA.
PLAZO INICIAL:	QUINCE (15) MESES

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	02 DE JUNIO DE 2023
PRÓRROGA Nº. 1 y MODIFICACIÓN N°. 2	2 MESES
PRÓRROGA N°. 2 Y MODIFICATORIO N°. 3	4 MESES Y 29 DÍAS
PRÓRROGA N°. 3	2 MESES
PRÓRROGA N°. 4	1 MES
PRÓRROGA N°. 5	20 DÍAS CALENDARIO
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 1	Dos (2) meses a partir del 17 de junio al 16 de agosto de 2024
AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN 1	Un (1) mes y quince (15) días partir del 17 de agosto al 2 de octubre de 2024
AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN 1	Dos (2) meses a partir del 2 de octubre al 2 de diciembre de 2024
AMPLIACIÓN 4 SUSPENSIÓN 1	Un (1) mes y veinticinco (25) días a partir del 2 de diciembre de 2024 al 26 de enero de 2025
AMPLIACIÓN 5 SUSPENSIÓN 1	Un (1) mes a partir del 27 de enero al 27 de febrero de 2025
AMPLIACIÓN 6 SUSPENSIÓN 1	Dos (2) meses a partir del 27 de febrero al 26 de abril de 2025
REINICIO N°1	1 de abril de 2025
PRÓRROGA N°. 6 ADICIÓN N° .3	NUEVE (9) MESES DESDE EL 4 DE ABRIL DE 2025 AL 4 DE ENERO DE 2026
PLAZO ACTUALIZADO	TREINTA Y CUATRO(4) MESES Y DIECINUEVE (19) DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	4 DE ENERO DE 2026
VALOR ANTICIPO:	N/A
SUPERVISOR:	DIEGO GARCIA BEJARANO
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 1	Dos (2) meses a partir del 17 de junio al 16 de agosto de 2024

8.2 PÓLIZAS O GARANTÍA CONTRATO INTERVENTORÍA

El contratista otorgó a favor de la entidad las siguientes pólizas o garantías según los amparos de conformidad con lo establecido por el contrato de obra:

Tabla 65 Datos pólizas contrato interventoría

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**SEGUROS DEL ESTADO**			
AMPARO	**PÓLIZA N°**	**CERTIFICADO O ANEXO**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**EXPEDIDA / MODIFICADA SEGÚN**
CUMPLIMIENTO	85-44-101115012	0	21-feb-22	CONTRATO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	85-40-101051606	0	21-feb-22	CONTRATO
CUMPLIMIENTO	85-44-101115012	1	7-mar-22	MODIFICACIÓN N°.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	85-40-101051606	1	7-mar-22	MODIFICACIÓN N°.

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**SEGUROS DEL ESTADO**			
CUMPLIMIENTO	85-44-101115012	2	7-mar-22	ACTA DE INICIO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	85-40-101051606	2	7-mar-22	ACTA DE INICIO
CUMPLIMIENTO	85-44-101115012	6	28-jul-23	MODIFICACIÓN N°. 2 y PRÓRROGA N°. 1
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	85-40-101051606	7	28-jul-23	MODIFICACIÓN N°. 2 y PRÓRROGA N°. 1
CUMPLIMIENTO	85-44-101115012	7	23-08-23	MODIFICACIÓN N° 4 Y PRÓRROGA N° 2
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	85-40-101051606	8	22-08-23	MODIFICACIÓN N° 4 Y PRÓRROGA N° 2
CUMPLIMIENTO	85-44-101115012	10	17-01-2024	PRÓRROGA N° 3
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	85-40-101051606	9	29-12-23	PRÓRROGA N° 3
CUMPLIMIENTO	85-44-101115012	11	5-03-24	PRÓRROGA N° 4 ADICIÓN N° 1
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	85-40-101051606	11	5-03-24	PRÓRROGA N° 4 ADICIÓN N° 1
CUMPLIMIENTO	85-44-101115012	14	1-04-2024	PRÓRROGA N° 5 ADICIÓN N° 2
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	85-40-101051606	12	1-04-2024	PRÓRROGA N° 5 ADICIÓN N° 2
CUMPLIMIENTO	85-44-101115012	15	14-04-2025	REINICIO N°1
CUMPLIMIENTO	85-44-101115012	16	14-04-2025	REINICIO N°1
CUMPLIMIENTO	85-44-101115012	17	23-04-2025	PRÓRROGA N° 6 ADICIÓN N° 3
CUMPLIMIENTO	85-44-101115012	18	23-04-2025	PRÓRROGA N° 6 ADICIÓN N° 3
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	85-40-101051606	13	23-04-2025	REINICIO N°1
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	85-40-101051606	14	23-04-2025	PRÓRROGA N° 6 ADICIÓN N° 3

A través de la comunicación 186-0-072 se enviaron las pólizas actualizadas, y se está a la espera de la aprobación por parte de la entidad. Hasta la fecha de este informe, no se ha otorgado el aval, a pesar de las solicitudes y aclaraciones realizadas por la interventoría.

En la siguiente tabla se indican las vigencias y valores asegurados de conformidad con la Cláusula Décima séptima del contrato de interventoría:

Tabla 66 Pólizas del contrato de interventoría

AMPARO	REQUISITOS CONTRACTUALES		DATOS DE LA PÓLIZA EMITIDA		
	Vigencia contractual	% contractual	Desde	Hasta	Valor asegurado
CUMPLIMIENTO					
a). Cumplimiento del contrato	Hasta la liquidación del contrato	10%	3-mar-22	04-feb-26	$ 697.371.073,60
c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	Plazo del contrato y tres (3) años más.	5%	3-mar-22	04-ene-29	$ 348.685536,60
c). Calidad del servicio	Vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.	30%	2-ago-23	21-abr-2029	$ 2.092.113.220,80
RESPONSABILIDAD CIVIL					
a). Predios labores y operaciones	Igual al período de ejecución del contrato.	No debe ser inferior a Trescientos (300) SMMLV.	3-mar-22	4-ene-26	$ 427.050.000,00

8.3 MODIFICACIONES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

8.3.1 Otrosíes. Adiciones y Prórrogas

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los otrosíes, adiciones en valor y prórrogas al contrato de interventoría:

Tabla 67 Otrosíes, Adiciones y Prórrogas Contrato 161 - Interventoría

DOCUMENTO	FECHA	PRORROGA	VALOR	MOTIVO
Modificatorio Nº 1	27-diciembre-2022	—	—	*(…) El alcance de la interventoría objeto del presente proceso, no incluye Contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales, los cuales serán supervisadas directamente por la UAERMV. (Tomado de acta de modificatorio N° 1 contrato CIN-REGALÍAS-161-2022)*
Prórroga N°. 1 y modificación N°. 2	2-junio-2023	2 meses	—	Prórroga 2 meses y modificación forma de pago como se indica a continuación: *(…) Prorrogar el contrato por un plazo de 2 meses, tiempo en el cual se continuará con la revisión, verificación en campo y aprobación de los productos del Contrato No. 480 de 2022, correspondiente a la topografía, así como la revisión y aprobación de la documentación previa al inicio de actividades de Obra de la UAERMV, relativas a las obras hidráulicas que actualmente se encuentran suspendidas (Tomado de acta de modificatorio N° 2 contrato CIN-REGALÍAS-161-2022)*
Modificación N°3	14-jul-2023	-	—	Modificar el formulario electrónico de la plataforma SECOP de la cláusula 17 del contrato garantías.
Prórroga N°. 2 y Modificación N°. 4	2-ago-2023	4 meses 29 días	—	Prorrogar el contrato por un término de 4 meses y 29 días a partir del día 3 de agosto del año 2023.
Prórroga N°. 3	29-dic-2023	2 meses	—	Prorrogar el contrato por un término de 2 meses.
Prórroga N°. 4 y Adición N° 1	20-feb-2024	1 meses	$66.865.059	Prorrogar el contrato por un término de 1 mes, adicionar al contrato el valor de $66.865.059
Prórroga N°.5 y Adición N° 2	26-mar-2024	20 días	$119.900.452,00	Prorrogar el contrato por un término de 20 días, adicionar al contrato el valor de $119.900.452,00

DOCUMENTO	FECHA	PRORROGA	VALOR	MOTIVO
Prórroga N°.6 y Adición N° 3	2-abr-2025	9 meses	$ 3.682.565.08,00	Prorrogar el contrato por un término de 9 meses, adicionar al contrato el valor de $ 3.682.565.08,00

8.3.2 Suspensiones y Reinicios al Contrato de Interventoría

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las suspensiones y reinicios del contrato de interventoría:

Tabla 68 Suspensiones y Reinicios al Contrato 161 - Interventoría.

Documento Acta			Fecha inicio Suspensión	Fecha fin Suspensión	Tiempo de suspensión	Fecha reinicio Suspensión Reinicio	Motivo Ampliación o prórroga
Suspensión Reinicio	Ampliación o prórroga	Fecha documento					
Suspensión N°.1	-	17-abr-24	17-abr-24	15-jun-24	Dos (2) meses	16-06-24	Búsqueda de recursos para ejecución contrato interventoría
	1	17-jun-24	17-jun-24	16-ago-24	Dos (2) meses	17-08-24	Búsqueda de recursos para ejecución contrato interventoría
	2	16-ago-24	17-ago-24	1-oct-24	Un (1) Mes y Quince (15) días	2-oct-24	Búsqueda de recursos para ejecución contrato interventoría
	3	2-oct-24	2-oct-24	1-dic-24	Dos (2) Meses	2-dic-24	Búsqueda de recursos para ejecución contrato interventoría
	4	2-dic-24	2-dic-24	26-ene-25	Un (1) Mes y Veinticinco (25) días	27-ene-25	Búsqueda de recursos para ejecución contrato interventoría
	5	27-ene-25	27-ene-25	26-feb-25	Un (1) Mes	27-feb-25	Búsqueda de recursos para ejecución contrato interventoría
	6	27-feb-25	27-feb-25	26-abr-25	Dos (2) Meses	27-abr-25	Búsqueda de recursos para ejecución contrato interventoría
Reinicio N°1	-	1-abr-25	-	-	-	1-abr-25	-

8.3.3 Actas modificativas al contrato de interventoría

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las modificaciones a los costos del presupuesto contractual del contrato de interventoría:

Tabla 69 Actas de Modificaciones Costos de Interventoría

ACTA MODIFICATIVA N°	FECHA	MOTIVO			
		AJUSTE MAYORES Y MENORES COSTOS	PRÓRROGA	ADICIONAL EN VALOR	COMENTARIOS
MODIFICACIÓN N°. 2	26 de mayo de 2023	N/A	1	N/A	Se ajustan las tarifas de los profesionales de acuerdo con la lista de precios de referencia del IDU, adicionalmente se ajustan la dedicación de los profesionales dadas las necesidades en campo.
MODIFICACIÓN N°. 4	2 de agosto de 2023	N/A	2	N/A	Se ajusta la cantidad de personal de acuerdo a simultaneidad de los tres ejecutores de obra.

8.4 SEGUIMIENTO REALIZADO POR INTERVENTORÍA

A continuación, se relaciona los contratos y proyectos a los cuales la interventoría realiza control y seguimiento en el presente informe:

- CONTRATO DE OBRA PUBLICA 478 DEL 10/02/2022 Consorcio Gaviones 95 En ejecución.

- CONTRATO DE OBRA PUBLICA 479 DEL 10/02/2022 Consorcio Estabilización Vial, En ejecución.

- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 480 DEL 22/02/2022 Soluciones Geoespaciales S.A.S, finalizado tiempo contractual.

- Proyecto de la entidad ejecutora UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL para el PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS –SGT, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ), se realiza seguimiento de actividades de obra iniciadas desde el 17 de julio de 2023. En ejecución.

8.5 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

8.5.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contrato de interventoría Nº. CIN-161 del 14/02/2022, en el periodo comprendido entre 1 de 31 de mayo de 2025, se realiza el seguimiento a los contratos activos indicados en el informe mensual,

A continuación, se describen las actividades realizadas por el personal de la interventoría:

8.5.1.1 Actividades realizadas componente Topográfico.

El componente topográfico realiza las siguientes actividades durante el periodo del presente informe:

8.5.1.1.1 Actividades en campo y oficina

Frente Unión Tunales

- Control y revisión de fondo de excavación y lleno con material granular entre las abscisas K0+000 – K0+040 tramo unión tunales – Segmento 5
- Control y revisión de fondo de excavación y lleno con material granular entre las abscisas K0+380 – K0+456 tramo unión tunales – Segmento 5
- Control y revisión de fondo de excavación y lleno con material granular entre las abscisas K1+025 – K1+100 tramo unión tunales – Segmento 5
- Control y revisión de fondo de excavación y lleno con material granular entre las abscisas K1+170 – K1+250 tramo unión tunales – Segmento 5
- Control y revisión de fondo de excavación entre las abscisas K1+346 – K1+560 tramo unión tunales – Segmento 5
- Control y revisión de fondo de excavación entre las abscisas K0+730 – K0+896 tramo unión tunales – Segmento 2

Frente Capitolio

- Control y revisión de niveles en la capa de subrasante las abscisas K4+100 – K4+170
- Revisión actividad de localización y replanteo de diseño entre las abscisas K4+100 – K4+170

- Control y revisión de niveles en la capa de subrasante las abscisas K4+100 – K4+220
- Control y revisión de niveles en la capa de base entre las abscisas K4+220 – K4+470 y K3+910 – K4+020
- Control y revisión de fondo de excavación y lleno con material granular entre las abscisas K3+380 – K3+676 tramo capitolio

Frente San Antonio 2

- Revisión actividad de localización y replanteo de diseño entre las abscisas K5+070 – K5+160
- Cuantificación de cantidades de excavación y/o lleno entre las abscisas K5+070 – K5+160
- Cuantificación de cantidades de base granular entre las abscisas K5+070 – K5+160
- Cuantificación de cantidades de fresado estabilizado entre las abscisas K5+070 – K5+160
- Revisión de niveles de rasante entre las abscisas K5+660 – K6+750
- Control y revisión de fondo de excavación y lleno con material granular entre las abscisas K0+930 – K1+365
- Control y revisión de fondo de excavación entre las abscisas K2+380 – K2+510

8.5.1.1.2 Observaciones realizadas durante el periodo

Debido a que se evidencia diferencias en la información de altimetría que genera el equipo de topografía de la UAERMV en campo con respectos a la información entregada por el contratista soluciones geoespaciales sas de los deltas del tramo san antonio 2, se realiza la recomendación y se resalta la importancia de realizar procedimientos topograficos manteniendo precisiones mínimas, lo anterior para evitar reprocesos y cambios en las obras que ejecutan el consorcio estabilización y la UAERMV.

Para el tramo 4 el consorcio estabilización vial realizó el precedimiento de poligonal abierta con puntos de control, lo anterior con el fin de generar información X, Y para los deltas de este tramo, para lo cual se logró evidenciar fallas en el procedimiento realizado, por parte de la interventoría se hacen la respectivas observaciones para que se implementes buenas practicas para el desarrollo de estas actividades.

8.5.1.1.3 Observaciones Especialista diseño Geométrico y de tráfico.

Para el presente periodo el especialista de diseño geométrico y de gráfico realizó la revisión del PMT presentado para el contratista Gaviones 95 para el contrato de obra 478-2022, del cual se emite informe avalando y revisando los documentos para la remisión del PMT.

8.5.1.2 Profesional Residente Técnico y Director.

Para el presente periodo, el director y residente de obra realizaron el debido acompañamiento a las actividades de obra, así como también el acompañamiento a las diferentes mesas técnicas y comités de seguimiento semanal realizados en el los numerales 4.13.1 para Gaviones 95, 5.13.1 para Consorcio estabilización Vial y 7.6.1 para la entidad ejecutora UAERMV.

Se presenta el avance y actividades realizadas semanalmente, prueba de esto se encuentran los informes semanales en el numeral 3.A.

Adicionalmente se realizan las siguientes actividades

- Respuesta a los requerimientos de los ejecutores del proyecto.
- Recorridos de obra.
- Asistencia comités de obra .
- Elaboración de comunicaciones.

8.5.1.3 Profesional de calidad:

El profesional de calidad para el periodo del presente informe realizó el acompañamiento en la elaboración de informes mensuales.

8.5.1.4 Especialista en Geotecnia y Pavimentos

Para el presente periodo el especialista de Geotecnia y Pavimentos realizó la revisión del informe de apropiación a los diseños N°.9, remitido por el Consorcio Estabilización Vial para el contrato de obra 479-2022, del cual se emite informe revisando y avalando los documentos para su implementación en campo.

8.5.1.5 Especialista Estructural

El profesional no desempeño labores en el presente periodo.

8.5.1.6 Especialista Hidráulico

Para el presente periodo, el especialista hidráulico mediante comunicación 186-1- 684 del 29 de mayo de 2025, emite concepto a la comunicación remitida por el contratista Consorcio Gaviones 95 donde remiten el ajuste a la geometría de la cuneta.

8.5.1.1 Profesional Jurídico

Para el presente periodo el profesional jurídico de la interventoría realizo el acompañamiento correspondiente a los conceptos emitidos hacia las diferentes entidades y/o contratistas, así como la verificación jurídica a los documentos suscritos, suspensiones, reinicios y demás.

8.6 CONTROL DE CORRESPONDENCIA

Para el manejo y control de correspondencia acorde con el sistema de gestión de calidad, se han establecido consecutivos independientes para los oficios que se emiten y reciben en la oficina o campamento del proyecto cercana a las obras y para los oficios que se emiten y reciben en la oficina central en Barranquilla, por lo que se diferencia con el número central del código consecutivo de correspondencia:

Correspondencia enviada y recibida por:

Contrato 478

Contrato 479

Entidad ejecutora UAERMV

Fondo Desarrollo Local de Sumapaz.

A continuación, se relaciona la correspondencia generada por la interventoría para el presente periodo y recibida por parte de los contratistas.

Tabla 70 Correspondencia enviada a contrato 478

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO
186-1-651	6-may.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Solicitud de documentación por Reinicio contrato de obra.
186-1-659	16-may.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Respuesta a correo electrónico del 8-05-2025, PMT Laguna Verde.
186-1-662	19-may.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Reiteración solicitud de soporte de consignación de los rendimientos financieros generados por el anticipo e informe de Fiducia.
186-1-663	26-may.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Rta. Comunicado G95 con fecha 19-03-25, "Entrega de informes mensuales 1 al 12 de los componentes social, ambiental, SST y técnico.
186-1-666	22-may.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Respuesta comunicación D-13-2025-37 HOJA DE VIDA RESIDENTE DE OBRA
186-1-667	22-may.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Respuesta comunicación D-14-2025-37 HOJA DE VIDA RESIDENTE DE OBRA
186-1-681	29-may.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Respuesta comunicado D-18- 2025-37. Observaciones informe ambiental No 13V1
186-1-683	29-may.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Respuesta al correo electrónico del 19-03-25. "Plan de Gestión Social V4.".

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO
186-1-684	29-may.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Repuesta comunicado D-21, "Ajuste a la geometría de la berma cuneta.
186-1-701	22-may.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Solicitud de Paz y Salvos pagos pendientes a la comunidad Consorcios Gaviones 95.
186-1-702	22-may.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Respuesta a comunicado: D-24-2025-37 "Informes SST # 14 abril 2025 y # 15 mayo 2025 V1.

Tabla 71 Correspondencia enviada a Contrato 479

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO
186-1-652	7-may.-2025	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	Respuesta comunicado CEV/22/382 del 23-04-25, "Programación de obra." …
186-1-653	7-may.-2025	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	Respuesta al comunicado CEV/22- 388, del 5-05-25, "Informe mensual Social No 18 V1. CEV." …
186-1-656	8-may.-2025	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	Respuesta al comunicado CEV/22- 380, del 23-04-25, "Informe de apropiación de diseños parcial – V8.".
186-1-657	8-may.-2025	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	Respuesta comunicado CEV/22-387. Observaciones informe ambiental No 18
186-1-667	20-may.-2025	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	Observaciones Componente Ambiental y SST CEV.
186-1-668	22-may.-2025	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	Respuesta al comunicado CEV/22- 395, del 12-05-25, "Informe mensual técnico No. 18– V1.".
186-1-669	22-may.-2025	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	Respuesta al comunicado CEV/22- 385, "Preacta No. 7. V1.".
186-1-671	28-may.-2025	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	Respuesta a comunicado CEV/22-347-25 Informe del componente Ambiental No.16 V-02
186-1-672	27-may.-2025	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	Respuesta a comunicados CEV/22-398 y CEV/22-401 Informe del componente Ambiental No.18 V2.
186-1-673	28-may.-2025	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	Respuesta al correo electrónico del 19 de mayo del 2025, Informes mensuales Social N°14-V5, N°15-V4, N°16-V3, N°17-V2. CEV.
186-1-675	28-may.-2025	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	Respuesta al comunicado CEV/22- 392, del 7-05-25, Actas de vecindad sector San Antonio II El Toldo. CEV.
186-1-677	28-may.-2025	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	Respuesta a comunicados CEV/22-393 "Informe de apropiación de diseño V-9.".
186-1-679	28-may.-2025	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	Respuesta a comunicados CEV/22-396 y CEV/22-402, "atención de observaciones PAGA V5.".
186-1-682	29-may.-2025	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	Respuesta a comunicado CEV/22- 400, del 15-05-25, "Informe mensual Social N°. 18 V2. CEV.

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO
186-1-700	22-may.-2025	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	Respuesta a comunicado CEV/22-386 Informe del componente Ambiental No.17 V-4.

Tabla 72 Correspondencia enviada a UAERMV

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO
186-1-650	5-may.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Observaciones al Componente Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo SST
186-1-654	8-may.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Incumplimiento del componente Seguridad y Salud en el Trabajo SST
186-1-655	8-may.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Observaciones Informe Ambiental No. 11, remitido mediante correo electrónico el 5-05-25.
186-1-658	12-may.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Observaciones del componente ambiental
186-1-660	13-may.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Concepto y Traslado comunicado CEV/22-397 del 12-may-25, "SOLICITUD DE MODIFICATORIO N°4, adición, inclusión de ítems no previstos y prórroga del contrato de Obra.".
186-1-661	19-may.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Respuesta a correo electrónico del 14 de mayo de 2025 "Situaciones presentadas en el recorrido del 13 de mayo de 2025 tramo capitolio.":
186-1-664	19-may.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Respuesta al correo electrónico del 7 de mayo del 2025, Informe mensual Social No. 11 V1. UAERMV.
186-1-665	19-may.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Solicitud entrega de consolidado de actas de reuniones con la comunidad realizadas en el frente de obra de Capitolio.
186-1-670A	27-may.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Respuesta Radicado 20251920027421, "Presentación documento comportamiento del material fresado estabilizado UAERMV instalado en las vías rurales de la localidad de Sumapaz.".
186-1-670	28-may.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Concepto y Traslado comunicado CEV/22-403 del 26-may-25, "Solicitud de prórroga N° 3.".

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO
186-1-674	28-may.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Reiteración solicitud entrega de cronograma, compromiso Procuraduría.
186-1-676	28-may.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Respuesta a radicado 20251900012421 del 5-02- 2025. Traslado Derechos de Petición de la comunidad de Sumapaz sobre "Solicitud de cumplimiento de pagos pendientes."
186-1-678	28-may.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Respuesta a radicado 20241900099611 del 4-09-2024. "Solicitud de paz y salvo del proveedor, señora Marcela Martínez Vereda Laguna Verde."
186-1-680	29-may.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Solicitud de uniformes identitarios en personal de maquinaria, contratado por la UAERMV.
186-1-685	30-may.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Respuesta a radicado 20241900113161 del 12-nov-24, Respuesta a su comunicado con radicado UMV 20241120105212 con asunto "respuesta radicada 20241900079611 del

Tabla 73 Correspondencia enviada a FDRS

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO
186-1-686	30-may.-2025	Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz	Informe mensual de interventoría N°. 27, periodo 1 al 30 de abril de 2025.

A continuación, se relaciona la correspondencia recibida por destinatario

Tabla 74 Correspondencia recibida Contrato 478

CÓDIGO CONSECUTIVO DE RECIBIDO	FECHA DE RECIBO	ENTIDAD DE ORIGEN	ASUNTO TRATADO	REFERENCIA O CÓDIGO EXTERNO
186-3-1151	7-may-25	Consorcio Gaviones 95	Respuesta comunicado No. 186-1-651 con asunto "Solicitud de documentación por Reinicio contrato de obra"	D-11-2025-37
186-3-1167	16-may-25	Consorcio Gaviones 95	Compromisos reunión del 21 de abril de 2025	D-12-2025-37
186-3-1169	21-may-25	Consorcio Gaviones 95	Hoja de vida Residente de Obra	D-13-2025-37
186-3-1171	22-may-25	Consorcio Gaviones 95	Respuesta al comunicado No. 186-1-666 de fecha 22.05.2025 cuyo asunto es "Respuesta comunicación D-13-2025-37 HOJA DE VIDA RESIDENTE DE OBRA"	D-14-2025-37

CÓDIGO CONSECUTIVO DE RECIBIDO	FECHA DE RECIBO	ENTIDAD DE ORIGEN	ASUNTO TRATADO	REFERENCIA O CÓDIGO EXTERNO
186-3-1172	23-may-25	Consorcio Gaviones 95	Respuesta al comunicado No. 186-1-662 de fecha 19.05.2025 cuyo asunto es "Reiteración solicitud de soportes de consignación de los rendimientos financieros generados por el anticipo e informe de fiducia"	D-15-2025-37
186-3-1179	27-may-25	Consorcio Gaviones 95	Respuesta al comunicado No. 186-1-659 de fecha 16/05/2025 con asunto "Respuesta a correo electrónico del 8-05-2025, PMT Laguna Verde"	D-16-2025-37
186-3-1182	27-may-25	Consorcio Gaviones 95	Entrega de informe ambiental N° 14 abril del 2025.	D-18-2025-37
186-3-1183	27-may-25	Consorcio Gaviones 95	Entrega del plan de adaptación de la guía ambiental PAGA-V3 2025.	D-17-2025-37
186-3-1185	29-may-25	Consorcio Gaviones 95	Pólizas modificaciones	D-20-2025-37
186-3-1186	29-may-25	Consorcio Gaviones 95	alcance al comunicad D 15-2024-34 Respuesta al comunicado No. 186-1-662 de fecha 19.05.2025 cuyo asunto es "Reiteración solicitud de soportes de consignación de los rendimientos financieros generados por el anticipo e informe de fiducia	D-22-2025-37

A continuación, se relaciona la correspondencia recibida por parte del contratista Estabilización vial para el presente periodo.

Tabla 75 Correspondencia recibida Contrato 479

CÓDIGO CONSECUTIVO DE RECIBIDO	FECHA DE RECIBO	ENTIDAD DE ORIGEN	ASUNTO TRATADO	REFERENCIA O CÓDIGO EXTERNO
186-3-1145	2-may-25	Consorcio Estabilización Vial	Preacta de obra No 7– V1	CEV/22-385
186-3-1146	5-may-25	Consorcio Estabilización Vial	Respuesta oficio 186-1-617 Informe No 17 Ambiental	CEV/22-386
186-3-1147	5-may-25	Consorcio Estabilización Vial	Informe mensual ambiental No 18	CEV/22-387
186-3-1148	5-may-25	Consorcio Estabilización Vial	nforme mensual social No 18	CEV/22-388
186-3-1149	6-may-25	Consorcio Estabilización Vial	SOLICITUD DE MODIFICATORIO No 4, Inclusión de la Adición, ítems no previstos y prórroga del contrato.	CEV/22-389
186-3-1150	6-may-25	Consorcio Estabilización Vial	Informe mensual SST No 18	CEV/22-390
186-3-1152	7-may-25	Consorcio Estabilización Vial	Diseño de mezcla actualizado	CEV/22-391
186-3-1153	7-may-25	Consorcio Estabilización Vial	Radicación de actas de vecindad del tramo San Antonio II	CEV/22-392
186-3-1154	8-may-25	Consorcio Estabilización Vial	Informe de apropiación de diseños V9	CEV/22-393
186-3-1155	9-may-25	Consorcio Estabilización Vial	Respuesta oficio 186-1645 HV Profesional SST	CEV/22-394
186-3-1157	12-may-25	Consorcio Estabilización Vial	Informe mensual técnico No 18	CEV/22-395
186-3-1158	12-may-25	Consorcio Estabilización Vial	PAGA – V5	CEV/22-396
186-3-1159	12-may-25	Consorcio Estabilización Vial	SOLICITUD DE MODIFICATORIO No 4, adición, inclusión de ítems no previstos y prórroga del Contrato de Obra.	CEV/22-397
186-3-1160	13-may-25	Consorcio Estabilización Vial	Respuesta oficio 186-1-657 Informe mensual ambiental No 18 – V2	CEV/22-398
186-3-1161	13-may-25	Consorcio Estabilización Vial	Respuesta oficio 186-1-649 Pólizas de reinicio del contrato	CEV/22-399
186-3-1165	15-may-25	Consorcio Estabilización Vial	Respuesta 186-1- 653 Informe social No 18 - V2	CEV/22-400

CÓDIGO CONSECUTIVO DE RECIBIDO	FECHA DE RECIBO	ENTIDAD DE ORIGEN	ASUNTO TRATADO	REFERENCIA O CÓDIGO EXTERNO
186-3-1174	26-may-25	Consorcio Estabilización Vial	Informe ambiental No 18 - V2	CEV/22-401
186-3-1175	26-may-25	Consorcio Estabilización Vial	Atención observaciones al PAGA – V5	CEV/22-402
186-3-1177	27-may-25	Consorcio Estabilización Vial	Respuesta oficio 186-1-668 Informe mensual técnico No 18 - V2	CEV/22-404
186-3-1178	27-may-25	Consorcio Estabilización Vial	Respuesta oficio 186-1-669 - Acta de obra No 28 de la preacta de obra No 7	CEV/22-405
186-3-1181	27-may-25	Consorcio Estabilización Vial	Solicitud de prórroga No. 3	CEV/22-403
186-3-1187	30-may-25	Consorcio Estabilización Vial	Hojas de vida	CEV/22-406

A continuación, se relaciona la correspondencia recibida por parte del contratista UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL para el presente periodo:

Tabla 76 Correspondencia recibida UAERMV

CÓDIGO CONSECUTIVO DE RECIBIDO	FECHA DE RECIBO	ENTIDAD DE ORIGEN	ASUNTO TRATADO	REFERENCIA O CÓDIGO EXTERNO
186-3-1162	14-may-25	Unidad Administrativa Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Solicitud de emisión de concepto integral frente solicitud realizada por CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL mediante comunicación CEV/22-389 de 6 de mayo de 2025 Rad UAERMV 20251120069492	20251920057791
186-3-1163	14-may-25	Unidad Administrativa Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Comunicaciones Oficiales_documentos facilitativos - Solicitud de seguimiento y cumplimiento del giro de los rendimientos financieros generados por los anticipos de los contratos 478 y 479 de 2022, del proyecto: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020".	20251920057711
186-3-1164	14-may-25	Unidad Administrativa Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Solicitud de proyección acta de liquidación contrato 480 de 2022	20251150053671
186-3-1166	16-may-25	Unidad Administrativa Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Remisión soportes vigencia Planes de Manejo de Tráfico (PMT), que se vienen implementando en las obras de los frentes en intervención	20251920057751

CÓDIGO CONSECUTIVO DE RECIBIDO	FECHA DE RECIBO	ENTIDAD DE ORIGEN	ASUNTO TRATADO	REFERENCIA O CÓDIGO EXTERNO
186-3-1168	21-may-25	Unidad Administrativa Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Respuesta a comunicados con radicados UAERMV 20251120071212 "186 1-656 Rta. comunicado CEV-22-380, del 23-04-25, "Informe de apropiación de diseños parcial – V8" y 20251120074932 "Concepto y Traslado comunicado CEV/22 397 del 12-may-25, "SOLICITUD DE MODIFICATORIO N°4, adición, inclusión de ítems no previstos y prórroga del contrato de Obra.	20251920061061
186-3-1170	21-may-25	Unidad Administrativa Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Reiteración a comunicados "Alcance a reunión conjunta con ECOVIAS y Consorcio Gaviones 95" y "Solicitud de información referente a los trámites de entrega de las obras hidráulicas a las entidades competentes", reinicio de actividades en tramos intervenidos e inicio paralelo en todos los tramos del proyecto	20251900061731
186-3-1173	23-may-25	Unidad Administrativa Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Entrega Adaptación diseño geométrico frente 08 – ANIMAS BAJAS – segmento 02	20251920063391
186-3-1176	26-may-25	Unidad Administrativa Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Respuesta radicado UMV-20251120070052: Respuesta comunicado No. 186-1-651 con asunto "Solicitud de documentación por Reinicio contrato de obra"	20251900063611
186-3-1180	27-may-25	Unidad Administrativa Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Solicitud de información detallada sobre actividades y estructuras hidráulicas – Contratos obras hidráulicas en ejecución: Contrato 478 del 2022 Consorcio Gaviones 95 y Contrato 479 del 2022 Consorcio Estabilización Vial y aclaraciones alcance de los contratos.	20251900064861

A continuación, se relaciona la correspondencia recibida por parte del contratista Fondo de Desarrollo Local para el presente periodo:

Tabla 77 Correspondencia recibida FDRS

CÓDIGO CONSECUTIVO DE RECIBIDO	FECHA DE RECIBO	ENTIDAD DE ORIGEN	ASUNTO TRATADO	REFERENCIA O CÓDIGO EXTERNO
186-3-1156	12-may-25	Alcaldia Rural de Sumapaz	Observaciones a las condiciones actuales de ejecución de las obras hidráulicas de mejoramiento vial	20257020009121

8.7 REGISTRO FOTOGRÁFICO

El registro fotográfico de las actividades realizadas para el periodo, anexo 3.A

8.8 EQUIPO Y SEDE DE LA INTERVENTORÍA

El equipo disponible de la interventoría se describe a continuación:

Equipo de oficina:

- ✓ Equipos de Computación de Escritorio y Portátiles
- ✓ Equipos de Escáner e Impresión.
- ✓ Dotación de oficina
- ✓ Alquiler de camioneta
    - o Alquiler camioneta incluye conductor 3
- ✓ Alquiler campamento
    - o Oficina 3
- ✓ Alquiler equipos de computo
    - o Portátil 8 unidades
- ✓ Alquiler de impresora
    - o Impresora 2
- ✓ Servicios públicos
    - o Energía y aseo
- ✓ Alquiler de equipo topografía
    - o Estación mira y nivel (2)

Sede de la interventoría:

Oficina como sede de la interventoría Bogotá Urbana y Rural Sumapaz.

8.8.1 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

Tabla 78 Certificados calibración Topografía

EQUIPO	MODELO	SERIE
Nivel electrónico marca HI TARGET	HT-32	331090106
Nivel automático marca KOLIDA	KL-32	1205599
Estación Total HI TARGET	HTS-420R	H236518
Estación Total KOLIDA	KTS442UT	K156143

8.9 PERSONAL INTERVENTORÍA

A continuación, se relaciona el personal que participo para el presente periodo.

Tabla 79 Personal Contrato 161 ECOVIAS S.A.S - Interventoría

N°	PROFESIONAL	NOMBRE
1	Directora de Interventoría	Ermy Alcier Hurtado Romero
2	Residente de interventoría	José Luis Usuga Gómez
3	Residente de interventoría	José Antonio Plata Giraldo
4	Residente de interventoría	Salen Najar Logreira
5	Residente social	Eva Isabel Bernal Yasso
6	Residente SST	Jesús Antonio Rincón Benavides
7	Profesional Ambiental	Yesenia Hernández Ramírez
8	Ingeniero Auxiliar	David Leonardo Ochoa Vanegas
9	Secretaria	Leydi Lorena Terreros Larrota
10	Topógrafo	Julián David Ortiz Henao
11	Topógrafo	Cesar Ali Martínez Barón
12	Cadenero 1	Jhon Jaider Hernández Crúzate
13	Cadenero 1	Neley Isabel Alcalá Molina
14	Cadenero 1	Orlando Sandoval Pavon
15	Cadenero 2	Roger Antonio Orellano Cuberos
16	Cadenero 2	Diego Segundo Fontalvo Conde
17	Cadenero 2	Magaly Yulieth Lasso Cerón
18	Inspector	Brayan Geovanny Mendoza Diaz
19	Inspector	Jeisy Loana Altamar Rodríguez
20	Inspector	Carlos Julio Macana Sechagua
21	Abogada	Eliana Melissa Gil Vega

Tabla 80 Plan de cargas Interventoría

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR"					
CARGO / OFICIO	**CANT.**	**SALARIO BASE AJUSTADO**	**DEDICACION (%)**	**DEDICACION (MESES)**	**VALOR TOTAL**
PERSONAL PROFESIONAL					
Director de Interventoría	1	$ 10.640.000,00	100%	1,00	$ 10.640.000,00
Ingeniero Residente de Interventoría	3	$ 9.060.000,00	100%	1,00	$ 27.180.000,00
Profesional Ambiental	1	$ 8.172.000,00	90%	1,00	$ 7.354.800,00
Profesional Social	1	$ 7.287.000,00	100%	1,00	$ 7.287.000,00
Profesional SST	1	$ 7.287.000,00	100%	1,00	$ 7.287.000,00
Especialista en Geotecnia	1	$ 9.060.000,00	20%	1,00	$ 1.812.000,00
Especialista en Pavimentos	1	$ 9.060.000,00	20%	1,00	$ 1.812.000,00
Especialista Hidráulico	1	$ 9.060.000,00	20%	1,00	$ 1.812.000,00
Especialista Estructural	1	$ 9.060.000,00	20%	1,00	$ 1.812.000,00
Especialista en Tráfico	1	$ 9.060.000,00	20%	1,00	$ 1.812.000,00
Especialista en diseño Geométrico	1	$ 9.060.000,00	20%	1,00	$ 1.812.000,00
Abogado	1	$ 7.287.000,00	20%	1,00	$ 1.457.400,00
PERSONAL TÉCNICO					
Topógrafo	2	$ 3.555.000,00	100%	1,00	$ 7.110.000,00
Laboratorista	0	$ 3.149.000,00	50%	1,00	$ 0,00
Inspector	3	$ 3.555.000,00	100%	1,00	$ 10.665.000,00
Técnico auxiliar de Ingeniería	1	$ 3.410.000,00	100%	1,00	$ 3.410.000,00
Secretaria	1	$ 1.920.000,00	100%	1,00	$ 1.920.000,00
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO					
Cadenero I	3	$ 2.204.000,00	100%	1,00	$ 6.612.000,00
Cadenero II	3	$ 1.920.000,00	100%	1,00	$ 5.760.000,00
					$ 107.555.200,00
FACTOR MULTILICADOR				**2,36**	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					$ 253.830.272,00
OTROS COSTOS DIRECTOS					
Alquiler de Camioneta (Incluye conductor) Código IDU 9165	4	$ 8.352.000,00	100%	1,00	$ 33.408.000,00
Alquiler de oficinas (Sumapaz)	2	$ 2.470.867,00	100%	1,00	$ 4.941.734,00
Alquiler de equipos de computo	8	$ 198.320,00	100%	1,00	$ 1.586.560,00
Alquiler de impresora	2	$ 390.137,00	100%	1,00	$ 780.274,00
Papelería	1	$ 650.229,00	100%	1,00	$ 650.229,00
Caja menor	2	$ 390.137,00	100%	1,00	$ 780.274,00
Laboratorios y pruebas	0	$ 19.506.847,00	45%	1,00	$ 0,00
Alquiler de equipo de topografía (estación, mira y nivel) Código IDU 9115	2	$ 4.716.913,00	100%	1,00	$ 9.433.826,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					$ 51.580.897,00
FACTOR MULTILICADOR				**1,15**	

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR"		
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL		$ 59.318.033,00
SUBTOTAL PRESUPUESTO PARA LA INTERVENTORIA		313.148.305,00
IVA SOBRE EL VALOR BASE DE LA INTERVENTORIA	19,00%	59.498.178,00
Periodo del 1 al 31 de mayo de 2025		**372.646.483,00**

8.10 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORÍA.

8.10.1 Forma de pago del contrato.

Teniendo en cuenta la **Prorroga N°.1 y Modificación N°2**, al contrato de interventoría donde se estipulo:

"CLÁUSULA SEGUNDA*. Modificar la* ***CLÁUSULA 8*** *del contrato "FORMA DE PAGO", la cual quedará de la siguiente manera: 1****. 90% DEL VALOR DEL CONTRATO ASÍ****: El FDRS pagará al INTERVENTOR, mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos del personal aprobado por el FDRS y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados, probados por el contratista y aprobados por el Supervisor del Contrato, previa presentación y aprobación del informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor designado para el efecto, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar. La cuenta de Cobro debe ser refrendada por el representante del interventor y el Supervisor del Contrato. En todo caso tales pagos de Interventoría deberán corresponder a los recursos realmente invertidos por el INTERVENTOR en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programación establecida y aprobada por el FDRS a través del Supervisor. La cuenta deberá presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de los trabajos*".

1. 10% DEL VALOR DEL CONTRATO DISTRIBUIDOS ASÍ:

A. UN PAGO DEL 5% CON:

• Recibo a satisfacción de las obras de malla vial, obras hidráulicas y demás que sean requeridas. • Entrega de informe final de interventoría.
• Entrega de planos récord al momento del pago. Conforme lo mencionado en los estudios previos y anexo 1 – anexo técnico.

B. EL 5% RESTANTE CON: • Suscripción acta de liquidación contrato de obra e interventoría.

8.10.2 Actas de costos / Recibos parcial de Interventoría

La siguiente tabla contiene la relación de actas parciales de la interventoría.

Tabla 81 Relación Actas parciales Contrato 161- Interventoría

ACTA N°	FECHA	PERÍODO	VALOR BÁSICO ($)	I.V.A. ($)	VALOR TOTAL ACTA ($)	Estado
1	24/06/2022	3 al 31 mar 2022	$ 55.901.203	$ 10.621.229	$ 66.522.432	Pagada
2	24/06/2022	01 al 30 abr de 2022	$ 55.901.203	$ 10.621.229	$ 66.522.432	Pagada
3	10/08/2022	01 al 31 May de 2022	$ 55.901.203	$ 10.621.229	$ 66.522.432	Pagada
4	10/08/2022	01 al 30 jun de 2022	$ 55.901.203	$ 10.621.229	$ 66.522.432	Pagada
5	26/06/2023	01 al 31 jul de 2022	$ 55.901.203	$ 10.621.229	$ 66.522.432	Pagada
6	26/06/2023	01 al 30 ago. de 2022	$ 55.901.203	$ 10.621.229	$ 66.522.432	Pagada
7	26/06/2023	01 al 30 sep de 2022	$ 55.901.203	$ 10.621.229	$ 66.522.432	Pagada
8	28/06/2023	01 al 30 oct de 2022	$ 55.901.203	$ 10.621.229	$ 66.522.432	Pagada
9	28/06/2023	01 al 30 nov de 2022	$ 55.901.203	$ 10.621.229	$ 66.522.432	Pagada
10	28/06/2023	01 al 30 dic de 2022	$ 95.866.838	$ 18.214.699	$ 114.081.537	Pagada
11	28/06/2023	01 al 31 ene de 2023	$ 55.901.203	$ 10.621.229	$ 66.522.432	Pagada
12	5/07/2023	01 al 28 feb de 2023	$ 55.901.203	$ 10.621.229	$ 66.522.432	Pagada
13	5/07/2023	01 al 31 mar de 2023	$ 55.901.203	$ 10.621.229	$ 66.522.432	Pagada
14	5/07/2023	01 al 30 abr de 2023	$ 55.901.199	$ 10.621.228	$ 66.522.427	Pagada
15	23/08/2023	1 jun al 2 de jul de 2023	$ 120.484.194,12	$ 22.891.997	$ 143.376.191	Pagada
16	8/09/2023	3 jul al 2 de ago de 2023	$ 124.655.621,01	$ 23.684.568	$ 148.340.189	Pagada
17	25/09/2023	3 al 31 de ago de 2023	$ 152.297.324,10	$ 28.936.492	$ 181.233.815	Pagada
18	13/10/2023	1 al 30 de sep de 2023	$ 163.938.636,00	$ 31.148.341	$ 195.086.977	Pagada
19	29/11/2023	1 al 31 de oct de 2023	$ 163.938.636,00	$ 31.148.341	$ 195.086.977	Pagada
20	7/12/2023	1 al 30 de nov de 2023	$ 163.938.636,00	$ 31.148.341	$ 195.086.977	Pagada
21	18/01/2024	1 al 31 de dic de 2023	$ 163.938.636,00	$ 31.148.341	$ 195.086.977	Pagada
22	28/02/2024	1 al 31 de enero de 2024	$ 178.574.851,26	$ 33.929.222	$ 212.504.073	Pagada
23	22/02/2024	1 al 29 de febrero de 2024	$ 191.812.047,06	$ 36.444.289	$ 228.256.336	Pagada
24	22/02/2024	1 al 31 de marzo de 2024	$ 195.036.915,13	$ 37.057.014	$ 232.093.929	Pagada
25	22/02/2024	1 al 17 de abril de 2024	$ 104.013.185,71	$ 19.762.505	$ 123.775.691	Pagada
26	15/05/2025	1 al 30 de abril de 2025	$ 239.497.906,72	$ 45.504.602	$ 285.002.509	Pendiente
27	15/07/2025	1 al 31 de mayo de 2025	$ 281.833.474,79	$ 53.548.360	$ 335.381.835	Pendiente
Total			$ 2.784.709.062	$ 529.094.728	$ 3.649.185.624	
Total, Facturas Pagadas					**$ 3.028.801.280**	
Total, Facturas Pendiente Pago					**$ 620.384.344**	

8.11 OTROS COMPONENTES

8.11.1 Gestión ambiental

Para el presente se precisa lo siguiente A continuación, se hace una relación de los productos que están pendientes por entregar por parte de la UAERMV así:

Tramo CAPITOLIO

- Acopio de combustible no tiene identificación ni señalización según SGA.
- Falta orden y aseo en tramo
- Alcantarilla K4+456 con acumulación de material.
- Material base granular y MBR no lo están cubriendo en su totalidad.
- Una de las unidades sanitarias sin agua para el lavado de manos.
- Punto ecológico en orden.
- Se observan señales verticales tiradas a un lado de la vía en K4+260.

Solicitud:

- Se le reitera la importancia del agua potable para el lavado de manos y así evitar focos de contaminación en los trabajadores.
- Se le solicita a la UAERMV, exigir al contratista que realiza el aseo a las unidades sanitarias realizar el mantenimiento y reparación de las mismas en los tiempos acordados.
- Se solicita a la UAERMV, realizar permanentemente limpieza y retiro de material y RCD en alcantarillas y en vía.

Tramo UNIÓN TUNALES

- Material RCD en K0+150 y 200, sin retirar.
- Se observa señales transito verticales a un lado de la vía en tramo 5
- Alcantarilla K2+390 con acumulación de material instalado en la vía
- Se observa de RCD, en K2+623 producto de la limpieza de zanja descole alcantarilla
- RCD al lado de la vía sin señalización adecuada
- Material base granular cubierto en acopio
- Unidades sanitarias sin agua para el lavado de manos.
- Acopio de combustible de la AUERMV, en orden y etiquetado.

Solicitud:

- Se solicita a la UAERMV, el retiro de material RCD, y material retirado de alcantarillas que hay a lo largo del tramo.

- Se solicita el retiro de restos de MBR del canal descole de alcantarilla en K2+623

SAN ANTONIO TOLDO

- Se observa derrame de emulsión asfáltica en K5+490.
- Canecas de emulsión vacías en vía.
- Una de las dos unidades sanitarias sin agua para el lavado de manos
- Retroexcavadora marca DEERE, presenta escape de hidráulico en brazo de uña
- Se observa RCD sin señalizar en K5+,840,400,965

Solicitud:

- Se solicita a la UAERMV, mantener debidamente etiquetado el acopio de sustancias químicas según SGA.
- Dotar de agua a las unidades sanitarias para el lavado de manos
- Se solicita el retiro de RCD del tramo y/o la señalización del mismo.
- Se solicita el retiro de inmediato de canecas y no dejarlas al lado de las cantarillas donde posiblemente genere contaminación y exponiendo a que los lugareños puedan tomar estas canecas las cuales necesitan un manejo ambiental adecuado.
- Se solicita la limpieza de emulsión asfáltica en el punto observado

El informe del componente ambiental se encuentra anexo al numeral 4.B

8.11.2 Salud ocupacional y seguridad en el trabajo (SST)

- Se realiza mesas de trabajo con la UAERMV y el CEV, para acordar temas relacionados con requerimientos pendientes de comités y en los comunicados, enviados.

- Seguimiento de las actividades en materia de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo adelantados por la UAERMV y de acuerdo con su plan de trabajo de la Etapa de Construcción.

- Durante el periodo objeto del presente informe se dio seguimiento a la accidentalidad para el contrato de obra, no se presentaron accidentes o incidentes en el periodo, según lo reportado por la parte de la UAERMV y el CEV.

- Seguimiento al suministro de elementos de protección personal de la UAERMV, reposición por deterioro, inspección y entrega oportuna.

- Seguimiento de las actividades relacionadas con el COPASST, conformación y actas de reuniones.

- Revisión de las planillas de pago de Seguridad Social, donde se refleje el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las obligaciones de Seguridad Social del contrato de obra.

- El Residente SST de la Interventoría intervino en los comités integrales y en aquellos espacios donde se solicitó su participación.

- La interventoría lleva control en la bitácora del componente SST, en la cual se realiza las anotaciones de novedades en terreno, con el fin de socializarlas con la profesional SST de la UAERMV y CEV.

- La Interventoría reporta el uso de dos vehículos tipo camioneta durante el periodo reportado, los cuales realizan el transporte de los profesionales de la interventoría para las actividades de recorridos a obra y asistencia a comités.

Adicionalmente se anexa el informe del componente SST en el numeral 4.C

8.11.3 Gestión social

El área social de la Interventoría realizó las labores de seguimiento, acompañamiento, control y verificación de las actividades de Gestión Social realizadas por la entidad ejecutora, en virtud de las obligaciones establecidas en el anexo técnico. Mediante:

- Recorridos
- Comités de seguimiento integral
- Comités de seguimiento social
- Verificación de documentación.
- Llamados de atención
- Bitácora social
- Lista de chequeo.

Se anexa el informe social de interventoría en el numeral 4.D

8.11.4 Estado del contrato

Estado del contrato N°. 161 del 14/02/2022. **En ejecución de actividades de obra a contratos 478, 479 y seguimiento actividades de obra a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.**

9 COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA

Para el presente periodo, la interventoría realizo el seguimiento y control de los contratos relacionados en el informe, así mismo se realizó a través de la correspondencia el control y seguimiento a las observaciones presentadas por los contratistas, a partir del 1 de abril de 2025 los contratos 478, 479 y 161.

El presente documento corresponde a la versión V1, del informe mensual Nº. 28, en este informe se tomaron en consideración las observaciones realizadas por la supervisión del FDRS a los informes anteriores.

Se continua con los requerimientos por parte del componente SST, a la UAERMV en cuanto a la entrega de la documentación referente a la afiliación del personal de obra, así como las hojas de vida de la maquinaria que se encuentra en obra, adicional de los productos entregados para la adaptación de los diseños, todo esto en vista del reinicio del contrato.

El contrato 478 de 2022, Consorcio Gaviones 95 para el presente periodo reinicio el día 1 de abril de 2025, sin embargo, se evidencia en campo que no realizó actividades de obra.

Se el contrato 479 de 2022, Consorcio Estabilización Vial, para el presente reinicia actividades de obra el día 1 de abril de 2025, se realizaron actividades de excavación, perfilación, instalación geotextil y de tubería perforada para filtro e instalación de material drenante.

10 CONCLUSIONES

- El contrato 478 de 2022, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2025 el contratista de obra no realizó actividades de obra, presenta un avance ejecutado del 17.91%.

- El contrato 479 de 2022 para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2025, realizó actividades de excavación, perfilación, instalación geotextil y de tubería perforada para filtro e instalación de material drenante, se presenta un avance general ejecutado del 71,2% y programado del 96,8, de lo anterior se evidencia un atraso del 25.6% el cual se ha informado en los diferentes comités de seguimiento semanal.

- Para la ejecución por parte de la UAERMV presenta un atraso al cronograma de obra, del cual se tiene que para el tramo Unión Tunales se tiene un avance programado de 100%, una ejecución del 42% para un atraso del 58%; Para el tramo Capitolio se tiene un avance programado de 54%, una ejecución de 62% para un atraso del 8%, para el tramo San Antonio un avance programado del 21%, una ejecución del 10.81%, para un atraso del 10.19%.

- La interventoría da respuesta y realizó observaciones a los documentos enviados por el contratista hidráulico y la UAERMV, donde se revisó y se emitió observaciones a los productos como lo fueron informes mensuales, adaptación de los diseños geométricos, revisión de adaptación, de ítems no previstos y de actas parciales.

- Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2025, se realizaron comités de obra con los ejecutores, donde se realizaron observaciones y precisiones tales como:

    - Caracterización de los materiales
    - Documentación y acciones faltantes UAERMV para inicio y continuidad de las obras
    - Avance de obra
    - Coordinación de personal, maquinaria y comisión de topografía.
    - Implementación laboratorio 100%
    - Programación semanal de actividades por componente
    - Entrega del plan de inspección de ensayos.
    - Documentación de las canteras que están suministrando el material pétreo.
    - Entrega de los informes mensuales de cada componente.

- Con el inicio de obras del 17 de julio de 2023 por parte de UAERMV la interventoría mediante múltiples comunicaciones solicita al contratista para que entregue la documentación referente al ingreso de personal, hoja de vida de la maquinaria empleada para la ejecución de las obras, dicho requerimiento a fecha de corte del presente informe sigue sin ser atendido en su totalidad.

- La UAERMV con los inconvenientes que ha tenido en cuanto al suministro de la maquinaria y materiales pétreos, no ha podido avanzar en la ejecución por los bajos rendimientos que se están presentando lo que posiblemente ocasionara que no se culmine a tiempo todas las actividades contempladas de obra

- Por otra parte, se le ha reiterado a la UAERMV que las demoras en la entrega de las adaptaciones de los diseños geométricos están repercutiendo en el avance de la ejecución de las obras hidráulicas en los diferentes tramos, y que si los atrasos relacionados en el presente comunicado llegan afectar la terminación de las obras hidráulicas y la terminación de la ejecución de obra a cargo de la UAERMV los tiempos adicionales que se tomen y afecten el cronograma deberán ser asumidos por la UAERMV.

11 RECOMENDACIONES

- Se sugiere a la entidad FDRS, comunicar a la UAERMV que es urgente que entregue los conceptos hidráulicos para dar celeridad a la continuación de las obras, estos se vienen reiterando en cada comité de seguimiento realizado semanalmente.

- Se sugiere nuevamente a la entidad hacer saber a la UAERMV sobre la recomendación hecha, de dar mayor celeridad a la realización de ajustes a los diseños geométricos de los tramos viales. De igual manera, tener mayor responsabilidad con el cumplimiento de los compromisos establecidos en los comités de seguimiento, así como también el cumplimiento de los cronogramas remitidos, dado que al evaluar el avance de obra se evidencia un claro atraso en la ejecución de obra.

- Se sugiere a la entidad informar a la UAERMV y a su diseñador geométrico realizar visitas a campo con el fin de evidenciar de primera mano las observaciones realizadas por contratistas de obra e interventoría a fin de poder realizar los respectivos ajustes de manera eficaz y eficientemente. Lo anterior, evitando así los constantes reprocesos en la obtención de diseños geométricos definitivos para los tramos viales del proyecto.

12 ANEXOS

ANEXO NO. 01
DOCUMENTACION CONTRATO 479
DEL 10/02/2022

1.A BITÁCORA DE OBRA DEL PERIODO

Norma

100 - 0F

Actas, anotaciones varias.


100 hojas rayadas - 200 folios.

CIN-REGALIAS-
161 - 2022

CEV UNIÓN
TUNALES

TÉCNICO

PAPEL BLANCO



Producto Norma fabricado por Carvajal Educación S.A.S. Cali – Colombia, una empresa CARVAJAL.

Powered by CamScanner

JUEVES 1 DE MAYO DEL 2025. clima: lluvia moderada de 2:30-3:30pm

* Se inicio actividades a las 7:00Am. A 5:00pm, sin ninguna novedad. Se raliza replanteo de borde us para cunetas, se compacta terreno para fases densidades. Se realiza orden y aseo. se deja todo señalizado.
* Personal = (4) Aguadantes, (1) oficial, (1) inspector, (1) topografo, (1) residente de obra, (1) Prof. social, (1) Prof. SST, (3) Aux de operacion, (1) operador.
* Personal interventoria = (1) residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. Social, (1) Prof. Ambiental, (1) inspector.
* Maquinaria y equipos = (1) minicargador, (1) Nivel topografico, (1) Estacion total, (1) mezcladora, (1) Rana, (1) Canguro, (1) cortadora, (1) vibrador.
* clima = lluvia de 2:00pm. A 3:30pm.
* Se retroalimenta al personal encargado de obra la importancia de respetar las alturas de nacho comun para garantizar la altura de cuneta de 0.15m.

Residente SST

VIERNES 2 DE MAYO DEL 2025. clima: lluvia

* Se inicia: Actividades a las 7:00Am. A 5:00pm; sin ninguna novedad, se realiza replanteo, compactacion de terreno para armar Formaleta de cunetas. Se realiza orden y aseo se deja todo señalizado.
* Personal = (4) Aguadantes, (1) oficial, (1) inspector, (1) topografo, (1) residente de obra, (1) Prof. social, (1) Prof. SST, (3) Aux. de operacion, (1) operador.
* Personal interventoria = (1) residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. social, (1) Prof. Ambiental.
* Maquinaria y Equipos = (1) minicargador, (1) Nivel de topografia, (1) Estacion total, (1) Mezcladora, (1) Rana, (1) Canguro, cortadora, (1) vibrador.
* clima = Con lluvias leves durante el dia.

CSV

SABADO 3 DE MAYO DEL 2025

* No se realizo Actividades en este turno.

Res Residente

Ing. CGV

DOMINGO 4 DE MAYO DEL 2025

* No se realizo Actividades en este turno

Res Residente

Ing. CGV

LUNES 5 DE MAYO DEL 2025

* Se Inicia Actividades a las 7:00Am. A 5:00Pm, Sin ninguna novedad, Se realiza perfilado, compactacion de terreno para Instalac. Formaleta para cunetas K0+710 a K0+740. Se saca densidades. se realiza orden y Aseo. Se deja todo señalizado.

* Personal = (4) Ayudantes, (1) Oficial, (1) Inspector, (1) topografia, (3) Aux. de operacion, (1) residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. social, (1) operador.

* Personal Interventoria = (1) residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. Social, (1) Prof. Ambiental, (1) Inspector.

* Maquinaria y Equipos = (1) minicargador, (1) Nivel de topografia, (1) Estacion total, (1) Mezcladora, (1) Pana, (1) canguro, (1) cortadora, (1) vibrador.

* Clima = lluvioso de 3:00pm. A 4:30 pm.

Res Residente

Ing. CGV

MARTES 6 DE MAYO DEL 2025

* Se Inicia Actividades a las 7:00Am. A 5:00Pm. Sin ninguna novedad, Se realiza armado de formaleta, se completa terreno otrora por lluvias. se cuadra. modulos. se realiza orden y Aseo. Se deja todo señalizado.

* Personal = (4) Ayudantes, (1) oficial, (1) inspector, (1) topografia (3) Aux. de operacion, (1) residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. social, (1) operador.

Powered by CamScanner

*Personal Interventoria = (1) residente de obra, (1) Prof. Social, (1) Prof SST, (1) Prof. Ambiental, (1) inspector.
*Maquinaria y Equipos = (1) minicargador, (1) Nivel de topografia, (1) Estacion total, (1) Mezcladora, (1) Rana, (1) canguro, (1) cortadora,
*Clima = lluvias de 3:40Pm. A 4:30 Pm.
*Instalacion de formaleta K0+700 - K0+940 y Modulos armados
* No se está respetando el espesor de 0,15m de espesor de concreto R.E
* Recebo común instalado está siendo desplazado por el agua.

Ing. Residente

CEV

MIERCOLES 7 DE MAYO DEL 2025 Clima: Sera Moderado - Manana
* Se inicio actividades A las 7:00 Am. A 5:00pm., sin ninguna novedad. Se Funde cunetas tipo 1B. Con concreto 3500 PSI. de la K0+705 A K0+735. Se realizo orden y Aseo, se deja todo señalizado.
* Personal = (4) Ayudantes, (1) Oficial, (1) inspector, (1) Topografo, (1) residente de obra, (1) Prof. SST, (1) Prof. Social, (1) operador.
* Personal Interventoria = (1) residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. Social, (1) Prof. Ambiental, (1) inspector.
* Maquinaria y Equipos = (1) minicargador, (1) Nivel de topografia, (1) Estacion total, (1) Mezcladora, (1) Rana, (1) canguro, (1) cortadora, (1) vibrador.
* clima = Soleado.

NOTA: Segun inspección realizada por la interventoria se evidencia que falta mayor manejo de Aguas escorrentias, ya que esto genera socavación de los modulos ya Fundidos.

Ing. Residente

CEV

JUEVES 8 DE MAYO DEL 2025. Clima: Sera. Moderado. Manana
* Se inicio Actividades a las 7:00 Am. A 5:00pm. Sin ninguna novedad. Se realiza alistamiento de terreno y compactacion para Armar formaleta para cunetas, se realiza manejo de Aguas para Poder trabajar. Se realiza orden y Aseo, se deja todo señalizado.
* Personal = (4) Ayudantes, (1) oficial, (1) inspector, (1) topografo, (1) residente tecnico, (3) Aux. operacion, (1) operador, (1) Prof. SST, (1)

Norma

Prof. social.

* Personal interventoria = (1) residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. social, (1) Prof. Ambiental, (1) inspector.
* Maquinaria y equipos = (1) mini cargador, (1) Nivel de topografia, (1) Estacion total, (1) Mezcladora, (1) Canguro, (1) Rana, (1) compactadora.
* clima = lluvias de 2:00pm. A 4:30pm.

NOTA: se recomienda mayor amplitud de manejo de Aguas lluvias, ya que esto genera saturacion del material ya compactado

Ing. Edgar Rodriguez CEO

VIERNES 9 DE MAYO DEL 2025

* Se inicio Actividades a las 7:00Am. A 5:00pm., sin ninguna novedad, se realizo compactacion a terreno para sacar densidades, se realizo Armado de Formaleta para cuneta. Se realizo orden y Aseo. se dejo señalizado todo.
* Personal = (4) Ayudantes, (1) oficial, (1) inspector, (1) topografo, (1) Aux. de operacion, (1) residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. Social.
* Personal interventoria = (1) residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof Social (1) Prof. Ambiental, (1) inspector.
* Maquinaria y equipos: (1) mini cargador, (1) Nivel de topografia, (1) Estacion total, (1) Mezcladora, (1) Canguro, (1) Rana, (1) compactadora, (1) Vibrador.
* clima: lluvias de 7:30AM a 11:00Am.
* Se evidencia caudal de aguas corrientes superficiales y que pasan por algunos modulos de las cunetas. Abscisa

Ing. Edgar Rodriguez CEO

SABADO 10 DE MAYO DEL 2025

* Se inicia Actividades a las 7:00 Am. A 11:00 Am., Sin ninguna novedad, se realizo compactacion y se Armo Formaleta para cunetas. se realizo orden y Aseo. se dejo todo señalizado.
* Personal = (4) Ayudantes, (1) oficial, (1) inspector, (1) topografo, (1) Aux. de operacion, (1) residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. Social.

Powered by CamScanner

* Personal interventoria = (1) residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. Social (1) Prof. Ambiental, (1) inspector.
* Maquinaria y Equipos = (1) minicargador, (1) Nivel de topografia, (1) estacion total, (1) Mezcladora, (1) Rana, (1) canguro, (1) cortadora, (1) Vibrador.
* Clima = Soleado.

NOTA: se evidencia que el manejo de Aguas lluvias es ineficiente con respecto al caudal actual, se recomienda desvio por cortados

DOMINGO 11 DE MAYO DEL 2025.

* No se realizo Actividades en este tramo

LUNES 12 DE MAYO DEL 2025.

* Se inicia Actividades a las 7:00 Am. A 5:00 Pm. Sin ninguna novedad, se modifico Formaleta segun medidas y se Armo Formaleta 26 metros desde la K0+750 a K0+800, Se nivelo y Asegure para Fundir. Se realizo orden y Aseo, se dejo todo señalizado.
* Personal = (4) Ayudantes, (1) Oficial, (1) inspector, (3) Aux de operacion, (1) residente tecnico, (1) Topografo, (1) Prof. Social (1) Prof. SST, (1) operador.
* Personal interventoria = (1) residente tecnico, (1) Prof. social, (1) Prof. SST, (1) Prof. Ambiental, (1) inspector.
* Maquinaria y Equipos = (1) minicargador, (1) Nivel de topografia, (1) Estacion total, (1) Mezcladora, (1) Rana, (1) Canguro, (1) cortadora, (1) vibrador.
* Clima = se presentan lluvias leves durante el dia

NOTA: Segun observaciones anteriores, se solicita mayor ajuste del espesor de formaleta, ya que genera sobreanchos en el modulo.

MARTES 13 DE MAYO DEL 2025.

* Se inicia actividades a las 7:00 Am. A 5:00 Pm., Sin ninguna novedad, se Funde cuneta tipo 1b con concreto 3500 PSI de

la KO+750 a KO+800. Se realiza orden y aseo. Se deja todo señalizado.

*Personal = (3) Ayudantes, (1) oficial, (1) inspector, (1) Topografo, (3) Aux. de operacion, (1) residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. social, (1) conductor.

*Personal interventoria = (1) residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. social, (1) Prof. Ambiental, (1) inspector.

* Maquinaria y Equipos: (1) minicargador, (1) Nivel de topografia, (1) Estacion total, (1) Mezcladora, (1) Rana, (1) canguro, (1) vibradora

*Clima: lluvias de 2:00pm a 3:45 pm Afectando las Actividades

x Se realiza toma de muestras de concreto, se realiza vibrado de concreto en modulos

Ref Eiovan

CGV

MIERCOLES 14 DE MAYO DEL 2025

*Se iniciaron Actividades a las 7:00Am. A 5:00pm., Sin ninguna novedad, se replantea y compacta terreno para cunetas en tramo 2, se instala formaleta de cunetas. se realizo orden y aseo, se deja todo señalizado.

*Personal = (3) Ayudantes, (1) oficial, (1) inspector, (3) Aux. de operacion, (1) topografo, (1) operador, (1) Prof SST, (1) Prof. social.

*Personal Interventoria = (1) residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. Social = (1) Prof. Ambiental, (1) inspector.

*Maquinaria y Equipos = (1) minicargador, (1) Nivel de topografia (1) Estacion total, (1) Mezcladora, (1) Rana, (1) canguro, (1) vibradora.

* Se requiere cooperacion de la UMV para demoler roca que impide el normal avance de instalacion de modulos

*Clima: lluvias de 7:30p.m. a 4:00p.m.

Ref Eiovan

CGV

JUEVES 15 DE MAYO DEL 2025

*Se iniciaron Actividades a las 7:00Am. A 5:00pm., Sin ninguna novedad, se fundieron cunetas tipo 1B en tramo 2 KO+800 A KO+850 borde izq. con concreto de 3500PSI. se realiza orden y Aseo. Se deja todo señalizado.

*Personal: (5) Ayudante, (1) oficial, (3) Aux. de operacion, (1) inspector.

Powered by CamScanner

(1). residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. social. (1) operador.
*Personal Interventoria = (1) residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof Social (1) Prof. Ambiental, (1) Inspector.
*Maquinas y Equipos = (1) minicargador, (1) Nivel de topografia, (1) Estacion total, (1) Mezcladora, (1) Bana, (1) canguro, (1) cortadora.
*clima = lluvias de 11:20Am. A 3:20p.m. Afectando Actividades.
NOTA: Se evidencia socavación de modulos, costado posterior, se recomienda mayor manejo de Aguas escorrentias.

Rectoria CEV

VIERNES 16 DE MAYO DEL 2025
*Se inician actividades a las 7:00Am. A 5:00p.m. Sin ninguna novedad. Se replanteo y compacto terreno para cunetas, se formaleteo cunetas intermedias tramo 2 K0+800 a K0+850 borde izquierdo, se realizo orden y Aseo, se dejo todo señalizado.
*Personal = (5) Ayudantes, (1) Oficial, (1) inspector, (3) Aux. de operacion, (1) residente tecnico, (1) topografo, (1) Prof. SST, (1) Prof. social, (1) operador.
*Personal Interventoria = (1) residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof Social (1) Prof. Ambiental, (1) Inspector.
*Maquinaria y Equipos = (1) mini cargador, (1) Nivel de topografia, (1) Estacion total, (1) Bana, (1) Canguro, (1) cortadora, (1) Mezcladora.
*clima = lluvias de 10:00Am. A 2:40p.m. Afectando Actividades.
*Se recomienda manejo de aguas lluvias en area perif. mediante instalacion de K0+940 - K0+990 para que no afecte la instalacion del concreto.

Rectoria CEV

SABADO 17 DE MAYO DEL 2025
*Se realizo Actividades de 7:00Am. A 10:00Am., Sin ninguna novedad, Se Alista Formaleta para Fundir Cunetas, se compacta terreno para toma de densidades. Se realiza orden y Aseo. Se deja todo señalizado.
*Personal = (6) Ayudantes, (1) oficial, (1) inspector, (1) Topografo, (3) Aux. de operacion, (1) operador, (1) Prof. SST, (1) Prof. Social. (1) residente tecnico.

Powered by CamScanner

*Personal Interventoria = (1) residente tecnico, (1) Prof SST, (1) Prof. Social (1) Prof Ambiental, (1) inspector.
*Maquinaria y Equipos = (1) mini cargador, (1) Nivel de topografia, (1) Estacion total, (1) Mezcladora, (1) Rana, (1) Canguro, (1) cortadora, (1) Vibrador.
*clima = lluvias de 9 Am A 10:30 Am. Afectando Actividades.
NOTA: se solicita mayor exactitud en el espesor del concreto, hay zonas donde no comple la altura.

CEV

DOMINGO 18 DE MAYO DEL 2025
* No se realizo Actividades en el tramo

CEV

LUNES 19 DE MAYO DEL 2025
* Se inicia Actividades a las 7:00Am. A 5:00Pm. Sin ninguna novedad, se realizo manejo de Aguas, instalo Formaleta para Fundir cunetas, se replanteo y compacto terreno. se realizo orden y Aseo, se dejo todo socializado.
* Personal = (5) Ayudantes, (1) Oficial, (1) Inspector, (3) Aux. de operacion (1) topografo, (1) operador, (1) residente de obra, (1) Prof. SST, (1) Prof. Social.
* Personal Interventoria = (1) residente tecnico, (1) Prof SST, (1) Prof. Social (1) Prof. Ambiental, (1) inspector.
* Maquinaria y Equipos = (1) Mini cargador, (1) Nivel de topografia, (1) Estacion total, (1) Mezcladora, (1) Rana, (1) canguro, (1) cortadora.
* clima = lluvias de 9:00 Am A 12:00Pm. - 1:30 - 3:00 pm
* Se observan 3 marbles con socavacion ubicados en la parte inferior PO + 960 por lluvias

CEV

MARTES 20 DE MAYO DEL 2025 clima: lluvia moderada 07:30-830
Personal CEV 1 inspector; 2 auxiliares de trafico; 5 ayudantes
1. oficial, 1 operador de minicargador.
Personal Interventoria: 1 Residente Tecnico, 1 Inspector, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 auxiliar

Topógrafo 1 Maniobrador, 1 Albañil, 1 plomero
1 Vibrador de concreto
Actividades: Llevó a cabo la inspección de campo
se aprueban 12 módulos para curado para verter con-
creto.
• Se lleva a cabo vertido de concreto en 12 módulos para
curado
• Se realiza abastecimiento de 10 módulos para vaciado de
concreto abscisa Ko+830 - Ko+875
Observaciones: Se recomienda manejo de cinta flexible en
área parcialmente instalada del Ko+960-Ko+820. con el fin
que no comprometa instalación de concreto

Residente CEV.

Miércoles 21 Mayo de 2025 Clima: Medio Nublado 09:30 - 13:30 am
Personal CEV: 1 Inspector, 2 albañiles de fragua. 01:00 06:30 pm
5 ayudantes, 1 oficial, 1 operador Maniobrador, 1 Residente Técnico
1 profesional SST, 1 profesional social, 1 Topógrafo
Personal Intervantoría: 1 Residente Técnico, 1 Inspector, 1 profesional
social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental
Actividades: Se vierte concreto a 16 módulos para curado
• Se realiza el retiro de 9 módulos ya fundidos y se le
aplica antisol para su curado Ko+750a-Ko+795
• Módulo ubicado en la abscisa Ko+910 - Ko+915, presenta
desprendimiento de la carpeta de rodado debido al golpe generado
por carro accidentado el 19/05/25.

Residente CEV

Jueves 22 Mayo 2025 Clima Medio Nublado 09:30 - 03:30 am
Personal CEV: 1 Inspector, 2 albañiles de fragua, 5 ayudantes
1 oficial, 1 operador Maniobrador. 1 Residente Técnico 1 profesional
social. 1 profesional SST.

Personal Intervenciones: 1 Residente Técnico 1 Residente SST 1 prevencionista 1 Topógrafo 1 Profesional Social, 1 Inspector, 1 Conductor
Maquinaria: 1 Motoniveladora, 1 Motoniveladora, 1 plancha vibratoria, 1 vibrador de concreto, 1 generador de energía
Actividades: Se lleva a cabo replanteo, alineamiento y nivelación de sitio para modulos Km 1+875 - Km 1+890
Se realiza retiro de 16 modulos ya fundidos y Replanteo antiguo Km 1+900 - Km 1+980
Observaciones: Se evidencia algunas parasidades en el costado frontal del tramo de la ruta. Se debe tener mayor vibrado de concreto para evitar hormigueros

Ing. Cisneros

CEV

Viernes 23 Mayo de 2025 clima: Lluvia Moderada 0930 am - 0930 pm
Personal CEV: 1 Inspector, 2 auxiliares de topografía Especializado, 1 operario, 1 operador de Mini, 1 Residente Técnico 1 profesional SST, 1 profesional Social
Personal Interventoría: 1 profesional Técnico 1 profesional SST, 1 Profesional Social, 1 Inspector
Maquinaria: 1 Motoniveladora, 1 Motoniveladora, 1 plancha vibratoria, 1 vibrador de concreto, 1 generador de energía
Actividades: Se realiza replanteo, alineamiento y nivelación de sitio para modulos del Km 1+830 - Km 1+880
Compactación de base mejorada, según observaciones Interventoría
Observaciones
Se recomienda mejor compactación de base mejorada en concreto, en pisos o rampa del Km 1+830 al Km 1+810

Ing. Cisneros

CEV

Sábado 24 Mayo de 2025
Sin actividad

Ing. Cisneros

CEV

Domingo 25-Mayo-2025
Sin actividades

R. Chavez

CEV

Lunes 26 Mayo 2025 Clima Lluvia 9:00AM - 1:30pm.
Personal CEV: 1 Inspector, 2 asistentes de trafico, 3 ayudantes 1 Operador, 1 operador de Retroexcavadora
Personal Laboratorio: 1 Residente Tecnico, 1 practicante ambiental, 1 Inspector, 1 practicante SST, 1 practicante social.
Maquinaria: 1 Retroexcavador, 1 Motoniveladora, 1 plancha vibratoria, 1 vibrador de concreto, 1 generador de energia.
Actividades: Replanteo, alistamiento y nivelacion de subbase para modulos del Mat 800 al M1+000
* Compactacion de Base Reciclada.
Observaciones: Se recomienda hacer aseo y limpieza en áreas donde se ha fundido concreto, con el fin que este desperdicios no se mezcle al desprendimiento del fresado por abrasión

R. Chavez

CEV

Martes 27 Mayo 2025 Clima Lluvia Moderada 09:00 - 11:30 am
Personal CEV: 1 Inspector, 2 asistentes de trafico, 3 ayudantes 1 Operador, 1 operador Retro, 1 Res Tecnico, 1 practicante social 1 practicante SST. 1 Inspector
Personal Interventoria: 1 Residente Tecnico, 1 Residente SST, 1 practicante ambiental, 1 practicante social, 1 Inspector.
Maquinaria en obra: 1 Retroexcavador, 1 Motoniveladora, 1 plancha vibradora de concreto, 1 generador de energia
Actividades: Replanteo, Alistamiento y Nivelacion de subbase para fundir modulos del Mat 900 - Mat 940

R. Chavez

CEV

Powered by CamScanner

Viernes 23 Mayo del 2025 clima: Seco
Personal CEV: 1 Inspector, 2 auxiliares de tráfico, 4 ayudantes, 1 oficial, 1 operador Minicargador, 1 Residente Técnico, 1 profesional Social, 1 profesional SST.
Personal Interventoría: 1 Residente Técnico, 1 Residente Ambiental, 1 profesional Social, 1 Inspector, 1 profesional SST
Maquinaria en obra: 1 Minicargador, 1 Mezcladora concreto, 1 placa vibratoria, 1 vibrador de concreto, 1 generador de energía.
Actividades: * Replanteo, Alistamiento y Nivelación de sitio para posterior fundida de módulos intermedios del Mod 895 - Mod 955
Total 11 Módulos
* Se fundieron 14 Módulos previamente aprobados por Interventoría. Se solicita mayor vibrador de concreto para evitar porosidades.

Jueves 29 Mayo del 2025 clima: Seco
Personal CEV: 1 Inspector, 2 auxiliares de tráfico, 4 ayudantes, 1 oficial, 1 operador de Minicargador
Personal Interventoría: 1 Residente Técnico, 1 profesional ambiental, 1 Residente SST, 1 Inspector, 1 profesional Social
Maquinaria en obra: 1 Minicargador, 1 Mezcladora de concreto, 1 Vibrador de concreto, 1 vibrador de concreto, 1 generador de energía.
Actividades: Replanteo, Alistamiento, nivelación de sitio para módulos intermedios Mod 895 - Mod 955. 14 Módulos
* Se llevo a cabo fundida de 11 módulos previamente aprobados por interventoría. Se solicita mas vibrador para evitar hormigueros

Viernes 30 Mayo de 2025 clima Lluvia Radicada 08:00 - 11:30 am
Personal CEV: 1 Inspector, 2 auxiliares de tráfico, 4 ayudantes, 1 oficial, 1 operador Minicargador
Personal Interventoría: 1 profesional Técnico, 1 profesional Ambiental, 1 profesional SST, 1 Inspector, 1 profesional Social

Maquinaria en obra: 1 Minicargador, 1 Retroexcavadora, 1 placa vibratoria, 1 vibrador de concreto, 1 generador de energía
Actividades: Replanteo, abastecimiento y Nivelación de área para módulos intermedios del K0+940 - K0+990.
11 Modulos * Se lleva a cabo alisado y pulido de parte frontal de módulos debido a porosidades en los dientes de cuneta.

Sábado 31 Mayo de 2025
No se reportan actividades

Domingo 1 Junio de 2025
Festivo No se reportan actividades

Lunes 2 Junio de 2025
Festivo No se reportan actividades

Martes 3 Junio de 2025 Clima: Seco
Personal CGV: 1 Inspector, 2 Lix. Tráfico; 4 Ayudantes, 1 Oficial 1 operador Minicargador
Maquinaria y equipo en obra: 1 Minicargador, 1 Retroexcavadora, 1 placa vibratoria, 1 vibrador de concreto, 1 generador eléctrico.
Personal Interventoría: 1 Residente Técnico, 1 Inspector, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 profesional ambiental
Actividades de obra: Se realiza replanteo, abastecimiento y nivelación de sitios para modulos K0+990 - K1+060. Total 11 modulos - Se lleva a cabo fundida de 13 modulos previamente aprobados por interventoría. Se solicita mayor vibrado en el concreto para evitar porosidad y presencia de vacios. K0+915 - K0+970.

* Maquinaria y Equipos = (1) minicargador, (1) Nivel de topografia, (1) Estación total, (1) retro con llantas, (1) volqueta.
* clima Soleado.

Ing. Inter. COV CEV.

MIERCOLES 30 DE ABRIL DEL 2025

* Se Inicio Actividades a las 7:00Am. A 5:00Pm., Sin ninguna novedad, se realiza replanteo de borde de via y se corto Fresado K4+850 A K4+100 borde Derecho. Se realizo orden y Aseo, se dejo Señalizado muy bien en el punto de trabajo.
* observacion = Se pide cuadrar el tablestacado de la alcantarilla K2+150 ya que por las lluvias se desvio y puede quedar sin paso Vehicular.
* Personal = (5) Ayudantes, (2) oficiales, (1) inspector, (3) Aux de operaciones, (2) operadores, (1) residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. Social, (1) Topografo, (1) conductor volqueta.
* Personal Interventoria = (1) residente tecnico, (1) Profe. SST, (1) Prof. Social, (1) Prof. Ambiental, (1) inspector.
* Maquinaria y Equipos = (1) minicargador, (1) nivel de topografia, (1) Estacion total, (1) retro con llantas, (1) volqueta, (1) Cortadora (1) Mezcladora, (1) canguro, (1) Rana.
* clima lluvia de 2Pm A 4Pm.

Ing. Inter. COV CEV.

JUEVES 1 DE MAYO DEL 2025

* Se Inicia Actividades a las 7:00Am. A 5:00Pm., Sin ninguna novedad, se realiza replantro de borde de via y se realizo corte de Fresado K4+100 A K3+800 borde derecho. se realizo Figurado de Acero para alcantarillas. Se realizo orden y Aseo. Se dejo señalizado muy bien en el punto de trabajo
* Personal = (5) Ayudantes, (2) Oficiales, (1) inspector, (3) Aux de operacion, (2) Operadores, (1) residente tecnico, (1) Prof. SST, (1)

Prof. Social, (1) topografo, (1) conductor volqueta.
* Personal interventoria = (1) residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. Social, (1) Prof. Ambiental, (1) inspector.
* Maquinaria y Equipos = (1) minicargador, (1) nivel de topografia (1) estacion total, (1) retro con llantas, (1) volqueta, (1) compactadora, (1) mezcladora, (1) canguro, (1) Rana.
* Clima = lluvias de 11am a 3pm. Afectando Actividades.

Observaciones: Cuadrilla a la espera ingreso de Formaletas. se solicita intervencion en alcantarilla del KM75.

CGV

VIERNES 2 DE MAYO DEL 2025

* Se inicio Actividades a las 7:00Am. A 5:00Pm., sin ninguna novedad, se realizo compactacion y Armado de Formaleta para Fundir cunetas borde derecho. y se corto Acero y Figuro para alcantarillas. Se realizo orden y Aseo, se dejo señalizado muy bien en el Punto de trabajo.
* Personal = (5) Ayudantes, (2) oficiales, (1) inspector, (1) Aux de operaciones, (2) operadores, (1) residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. social, (1) topografo, (1) conductor volqueta.
* Personal interventoria = (1) residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. social, (1) Prof. Ambiental, (1) inspector.
* Maquinaria y Equipos = (1) minicargador, (1) nivel de topografia, (1) estacion total, (1) retro con llantas, (1) volqueta, (1) compactadora, (1) mezcladora, (1) canguro, (1) Rana.
* Clima = lluvias de 1:00pm. A 3:40pm. Afectando Actividades.

Observaciones:

CGV

SABADO 3 DE MAYO DEL 2025

* Se inicia actividades a las 7:00a.m. A 3:00p.m. Sin ninguna novedad, se realizo entivado y replanteo nivelacion de la alcantarilla K2+150. Se cuadro Formaleta para Fundir cunetas, se realizo orden y Aseo, se dejo todo señalizado.
* Personal = (5) Ayudantes, (2) Oficiales, (1) Inspector, (3) Aux. de operacion (2) operadores, (1) residente tecnico, (1) Prof. SST. (1) Prof. Social. (1) topografo, (1) conductor volqueta.
* Personal interventoria = (1) residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. Social, Prof. Ambiental, (1) inspector.
* Maquinaria y Equipos = (1) minicargador, (1) nivel de topografia, (1) Estacion total, (1) retro con llantas, (1) volqueta, (1) cortadora, (1) Rana (1) Mezcladora, (1) canguro.
* Clima = lluvias de 11:30 a 1:00p.m Afectando Actividades.

DOMINGO 4 DE MAYO DEL 2025

No se realizaron Actividades en el Tramo

LUNES 5 DE MAYO DEL 2025

*Se inicia Actividades a las 7:00 Am. A 5:00p.m. Sin ninguna novedad, se realizo compactacion y limpieza de terreno para cunetas por lluvias toco cuadrar otravez para poder Fundir. se empezo armado y perfilado de zapata alcantarilla K2+150. Descole. Se realizo orden y Aseo, se dejo todo señalizado.
* Personal = (5) Ayudantes, (2) Oficiales, (1) inspector, (3) Aux de operacion (2) operadores, (1) residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) prof. social, (1) Topografo, (1) conductor volqueta.
* Personal interventoria = (1) residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. social, (1) Prof. Ambiental, (1) inspector.
* Maquinaria y Equipos = (1) minicargador, (1) nivel de topografia, (1) estacion total, (1) retro con llantas, (1) volqueta, (1) cortadora, (1) Rana,

(1) Mezcladora, (1) canguro.
* clima = lluvias de 2:00p.m. a 4:30p.m.
Observaciones: Se requiere realizar apuntalamiento en la alcantarilla para proteger terreno

MARTES 6 DE MAYO DEL 2025
* Se inicia Actividades a las 7:00A.m. A 5:00p.m. Sin ninguna novedad, se realizo armado Formaleta y se completo para realizar densidades. se armo zapata alcantarilla K2+150 un 50%, se limpio solado por lluvias tenia lodo. Se realizo orden y Aseo, se dejo todo señalizado.
# Personal = (5) Ayudantes, (2) oficiales, (1) inspector, (3) Aux. de operación, (2) operadores, (1) residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. Social, (1) topografo, (1) conductor volqueta.
* Personal interventoria = (1) residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. Social (1) Prof. Ambiental, (1) inspector.
* Maquineria y Equipos = (1) minicargador, (1) nivel de topografia, (1) Estacion total, (1) retro con llantas, (1) volqueta, (1) Rana, (1) cortadora, (1) mezcladora, (1) canguro.
* clima = lluvioso durante el dia Afectando Actividades 9:00A.m. A 11:30A.m. y 2:00p.m. A 4:30p.m.
Observaciones: -lluvia impide toma de densidades-repega mal para el Arroyo - Solicita apuntalamiento en alcantarilla del K1+725 - Formaleta envia sin señalizar

MIERCOLES 7 DE MAYO DEL 2025
* Se inicia Actividades a las 7:00A.m. A 5:00p.m. Sin ninguna Novedad, se realizo armado de Formaleta, nivelacion, Aseguro de Formaleta para Fundir, se cuadraron Acopios y la Capa. Se armo zapata y Figuro Acero para aletas. Se realizo orden y Aseo, se dejo todo señalizado.
* Personal = (5) Ayudantes, (2) oficiales, (1) inspector, (3) Aux. de operacion (2) Operadores, (1) residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. Social,

(1) topografo, (1) conductor de volqueta.
* Personal interventoria = (1) residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. Social, (1) Prof. Ambiental, (1) inspector, 1 conductor.
* Maquinaria y Equipos = (1) minicargador, (1) Nivel de topografia, (1) Estacion total, (1) Retro de llanta, (1) volqueta, (1) Mezcladora, (1) Rana, (1) Canguro, (1) cortadora.
* clima = lluvias de 8:30 Am. A 10:40 Am. Afectando Actividades.

Observaciones: En la tarde se tuvo dificultades. Nuevamente solicita apuntalamiento en alcantarilla del K1+725. Para evitar demoras o posibles accidentes.

JUEVES 8 DE MAYO DEL 2025

* Se inicia Actividades a las 7:00 Am. A 5:00 Pm. Sin ninguna novedad. Se realizo Fundida de 20 metros de cuneta, modo en Agachado, se realizo Figuracion de acero para cunetas y Alcantarillas, Se realizo orden y Aseo, se dejo todo señalizado. Se replanteo Alcantarilla Proyectada K0+729.
* Personal = (5) Ayudantes, (2) Oficiales, (1) inspector, (3) Aux. de operaciones, (2) operadores, (1) residente tecnico, (1) Prof. social, (1) Prof. SST, (1) conductor volqueta, (1) topografo.
* Personal interventoria = (1) residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. Social, (1) Prof. Ambiental, (1) inspector, 1 conductor.
* Maquinaria y equipos = (1) minicargador, (1) retro llantas, (1) nivel de topografia, (1) Estacion total, (1) Mezcladora, (1) Rana, (1) Canguro, (1) cortadora, (1) vibrador concreto.
* clima = lluvioso de 1:30 Pm. a 5:00 Pm. Afectando Actividades.

Observaciones. Se solicita pasar niveles y utilizar hilos para el manejo de los alineamientos secuencia uno a uno. y esteticamente conserve la visual.

VIERNES 9 DE MAYO DEL 2025

* Se inicia Actividades a las 7:00 Am. A 5:00 Pm. Sin ninguna novedad. Se realizo desencofrado de Fundida cuneta y se cuadro modulos para Fundir. Se realizo armado de Alcantarilla

Desde KZ+150 zapata, se inicia a Formaletear para Fundir, se realizo orden y Aseo se deja todo señalizado.

* Personal = (8) Ayudantes, (2) oficiales, (1) inspector, (3) Aux. de operacion, (2) operadores, (1) topografo, (1) residente de obra, (1) Prof. SST, (1) Prof. social, (1) Prof. Ambiental, (1) conductor volqueta.
* Personal interventoria = (1) residente tecnico, (1) Prof. social, (1) Prof. SST, Prof. Ambiental, (1) inspector.
* Maquinaria y Equipos = (1) minicargador, (1) nivel de topografia, (1) Estacion total, (1) retro de llantas, (1) mezcladora, (1) Bomba, (1) volqueta (1) cortadora, (1) canguro.
* clima = lluvias de 9:00Am A 11:30Am. Afectando Actividades.

OBSERVACIONES: Se solicita utilizar el desmoldante necesario para evitar descascaramientos. al retirar formaleta -El terreno en la abscisa KZ+150 especial ceder.

Bueno

CGV

SABADO 10 DE MAYO DEL 2025.

* Se inician Actividades 7:00Am. A 11:00Am, sin ninguna novedad, se realiza orden y Aseo de todos los Acopios y carpa, se deja todo señalizado.
* Personal = (8) Ayudantes, (2) Oficiales, (1) inspector, (3) Aux. de operacion, (2) operadores, (1) topografo, (1) residente de obra, (1) Prof. SST, (1) Prof. social, (1) Prof. Ambiental, (1) conductor Volqueta,
* Personal interventoria = (1) residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. social, (1) Prof. Ambiental, (1) inspector.
* Maquinaria y Equipos = (1) minicargador, (1) nivel de topografia, (1) Estacion total, (1) retro de llantas, (1) Mezcladora, (1) Bomba, (1) volqueta (1) cortadora, (1) canguro.
* clima = lluvias constantes.

Observaciones: Se solicita nuevamente asegurar terreno la noche anterior hubo desprendimiento en masa. -Los alrededores no tienen el debido tratamiento de concreto. Se solicita ejecutar breve este proceso

Bueno

CGV

DOMINGO 11 DE MAYO DEL 2025.

No se realizaron Actividades en el frente

Bueno

CGV

LUNES 12 DE MAYO DEL 2025

* Se inicio Actividades a las 7:00Am. A 5:00Pm. Sin ninguna novedad. Se Fundio 16 metros de cunetas, se realizo replanteo y toma de densidades de la Abscisa KS+330 y KS+240 Borde Derecho. se realizo orden y Aseo, se dejo todo señalizado.
* Personal = (8) Ayudantes, (2) oficiales, (1) inspector, (1) Topografo, (3) Aux. de operacion, (2) operadores, (1) conductor, (1) residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. Social.
* Personal interventoria = (1) residente tecnico, (1) Prof. Social, (1) Prof. SST, (1) Prof. Ambiental, (1) inspector.
* Maquinaria y Equipos = (1) minicargador, (1) Nivel de topografia (1) Estacion Total, (1) retro con llantas, (1) mezcladora, (1) Rana (1) canguro, (1) cortadora.
* clima = lluvias de 2:30Pm. A 4Pm. Afectando las Actividades

Observaciones: Se solicita informar a la interventoria cuando tengan programadas las tareas de densidades. El ACPM utilizado en la formaleta esta dejando huella en el frexo del instalado registro fotografico.

CGV

MARTES 13 DE MAYO DEL 2025

* Se inicio Actividades a las 7:00Am. A 5:00Pm. Sin ninguna novedad, se Fundieron 22 metros de cuneta entre la Abscisa KS+310 A KS+253 borde derecho. se Ajusto Acero de zapata y Formaleta, se limpio para Poder Fundir zapata y se llevo todo lo necesario para la Fundida. se realizo orden y Aseo, se dejo todo señalizado.
* Personal = (8) Ayudantes, (2) oficiales, (1) inspector, (1) Topografo (3) Aux. de operacion, (1) conductor, (2) operadores, (1) residente tecnico (1) Prof. SST, (1) Prof. Social,
* Personal interventoria = (1) residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. Social (1) Prof. Ambiental, (1) inspector.
* Maquinaria y Equipos = (1) minicargador, (1) Nivel de topografia, (1) Estacion total, (1) mezcladora, (1) volqueta, (1) Rana, (1) Canguro (1) cortadora.
* clima = lluvias de 11:30Am. a 1:00Pm. y 3:00Pm. A 4:30Pm.

Afectando Actividades durante el dia.

Observaciones.- Se evidencia filtración de agua a modulo recien fundido socavando por debajo se recomienda hacer manejo de aguas.- Se aprecia alteración de marqueo en la cara externa se deben cuidar la forma de plantilla del vibrado.- Se solicita hacer limpieza para evitar caida material en la zapata ya que le va a fundir pata la cuadrilla.

MIERCOLES 14 DE MAYO DEL 2025.

* Se Inicia Actividades A las 7:00Am. A 5:00p.m., Sin ninguna novedad, Se realizo replanteo y compactacion para cunetas, Se desencofro Formaleta de cunetas Fundidas. Se Fundio Zapata con concreto 3500 PSI. se realizo orden y Aseo. Se de todo señalizado.
* Personal = (8) Ayudantes, (2) oficiales, (1) inspector, (1) topografo (1) residente tecnico, (3) Aux. de operacion, (1) conductor, (2) operadores
* Personal interventoria = (1) residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. Social, (1) Prof. Ambiental, (1) inspector.
* Maquinaria y Equipos = (1) minicargador, (1) Nivel de topografia, (1) Estacion total, (1) Mezcladora, (1) retro con llanta, (1) cortadora, (1) Rana (1) canguro, (1) vibrador.
* clima = lluvia de 10Am. A 11Am. y de 1:00p.m. A 3:00p.m. Afectando las Actividades realizadas.

Observacion:- Al utilizar tabla para fundir cara externa de cuneta se solicita cuantificar el acabado. Se reitera nuevamente el manejo de entibado en la alcantarilla del K21+180 donde existe el desprendimiento del terreno natural, Peligro de un accidente para las personas que trabajan en el lugar.

JUEVES 15 DE MAYO DEL 2025

* Se Inicia Actividades A las 7:00Am. A 5:00p.m., Sin ninguna novedad, Se realizo Fundida de 10 metros de cunetas con concreto de 3500psi. Se revisaron niveles de aletas del descole de alcantarilla. se realizo orden y Aseo, se dejo todo Señalizado
* Personal = (8) Ayudantes, (2) oficiales, (1) inspector, (1) topografo, (3) Aux. de operacion, (1) residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. Social, (2) operadores, (1) conductor.
* Personal interventoria = (1) residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. Social, (1) Prof. Ambiental, (1) inspector.

* Maquinaria y Equipos = (1) mini cargador, (1) nivel de topografia, (1) Estación total, (1) retro con llantas, (1) contadora, (1) Rana, (1) Canguro, (1) volquete, (1) vibrador.
* clima = lluvias de 11:30 Am. A 3:30 Pm. Afectando Actividades.

Observaciones: KST368 a KST386 se observan 5 modulos donde el material quedo expuesto por lluvias se solicita se informe. que manejo se le dara para solventar este hallazgo. Nuevamente el terreno natural evidenciado y el cuadrista no toma medidas correctivas continua excediendo y el cuadrista no toma medidas correctivas oficiar.

VIERNES 16 DE MAYO DEL 2025.

* Se Inicia Actividades 7:00 Am. A 5:00 Pm. Sin ninguna novedad. Se realizo Fundida de 20 metros de cuneta con concreto 3500 PSI. Se replanteo y compacto para Armar formaleta para cunetas. Llego Acero para Figurar y se descargo. Se realizo orden y Aseo, se dejo todo señalizado.
* Personal = (7) Aguadientes, (2) oficiales, (1) inspector, (1) topografo, (3) Aux. de operación, (1) conductor, (1) Prof. SST, (1) Prof. social, (1) residente tecnico.
* Personal Interventoria = (1) residente tecnico, (1) Prof. Social (1) Prof. SST, (1) Prof. Ambiental, (1) inspector.
* Maquinaria y Equipos - (1) minicargador, (1) Nivel de Topografia, (1) Estación total, (1) Mezcladora, (1) contadora, (1) Rana, (1) Canguro, (1) vibrador, (1) retro con llantas.
* clima = lluvias de 11:30 Am. A 2:00 Pm. Afectando las Actividades.

Observaciones: Continuan observados los modulos donde el material quedo expuesto del 368 al KST386 - continuan alcantarillas sin hacer hallazgo de tablestacado por seguridad del personal se informa al SST para que se tomen las medidas necesarias o se oficie.

SABADO 17 DE MAYO DEL 2025.

* Se Iniciaron Actividades de 7:00 Am. A 11:00 Am., Sin ninguna novedad, se realizo triplateo, compactacion para instalar Formaleta para cunetas, se realizo orden

y Aseo, se dejo todo señalizado.
* Personal: (7) Ayudantes, (2) oficiales, (1) inspector, (1) topografo (3) Aux. de operacion, (1) residente tecnico, (1) conductor, (2) operadores, (1) Prof. SST, (1) Prof. social.
* Personal interventoria = (1) residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. social, (1) Prof. Ambiental. (1) inspector.
* Maquinaria y Equipos = (1) mini cargador, (1) retro con llantas, (1) nivel de topografia, (1) estacion total, (1) volqueta, (1) Bomba, (1) Mezcladora, (1) canguro, (1) cortadora.
* clima = se presentaron lluvias 9:00Am. A 10:30Am.

Novedad: Retiro de ayudantes por voluntad propia quienes en esta zona continua alcantarilla sin ejecutar trabajos de entibado para proteger personal y vehiculos. - continua en observacion y sin intervencion por parte del contratista ante via a atacar la exposicion de material suelo expuesto en los modulos de las cunetas

Domingo 18 de mayo del 2025.
No se realizaron actividades en el tramo

Lunes 19 de mayo del 2025
* Se iniciaron Actividades a las 7:00Am. A 5:00pm. Sin ninguna novedad. Se realizo replanteo, compactacion para armar Formaleta de cunetas, se reviso niveles de altura de Alcantarillas K2+150, se corto Acero y Figuro para la losa de erosion de descole K2+150. Se realizo mejoramiento de entibado alcantarilla. Se realizo orden y Aseo. Se dejo todo señalizado.
* Personal = (7) Ayudantes, (2) oficiales, (1) inspector, (1) topografo, (1) residente tecnico, (3) Aux. de operacion, (1) conductor, (2) operadores. (1) Prof. SST, (1) Prof. social.
* Personal Interventoria = (1) residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. social, (1) Prof. Ambiental, (1) inspector.
* Maquinaria y equipos = (1) mini cargador, (1) retro con llantas (1) nivel de topografia, (1) Estacion total, (1) Mezcladora, (1) Bomba (1) canguro, (1) cortadora, (1) Vibrador. (1) volqueta.
* clima = lluvia durante el dia 9:00Am. A 1:00pm. y lluvias

de 2:00p.m. A 4:00p.m. Afectando las Actividades.

Observaciones: El contratista realizo remoke en los modulos que no habia asi. Observación sobre la KS+365 a KS+356 este triangulito se ve bien pero seguira en observación para la entrega final. - Cuadrilla 19 atendida sin novedad ya se aplico por parte de profesional SST de interventoria.

Recibido

CGU

MARTES 20 DE MAYO DEL 2025 Clima: lluvia moderada Gamaseu. de inicio actividades de 7am a 5pm Se fundieron cunetas modulos 8 en concreto en sitio del KS+303 al KS+272 se realizan trabajos de replanteo y capacitación para posteriormente hacer fundida. Esto sobre la KS+303 al KS+140 cada 2 mt dejando modulo alterno por cuneta ya fundido. Sobre el K2+150. se realizan trabajos de zamaneele acero de 1/2 para placa cuña erosiva ubicada sobre el costado derecho. Se realizo empalme de descoladeras con cno. sobre las abscisas KS+235, KS+116 y KS+114. Personal de obra: 1 inspector, 1 topografica, 2 oficiales, 1 auxiliar de topografia, 6 ayudantes, 1 conductor de camioneta, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 Ingeniero Tecnico. 2 operarios. Personal de Interventoria: 1 inspector, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 profesional social, 1 conductor, 1 Ingeniero residente tecnico. Maquinaria y Equipo: 1 Retroexcavadora, 1 Martillo 1 Mezcladora, 1 Motobomba, 1 apisonador, 1 placa vibratoria, 1 planta electrica, 1 vibro de concreto, 1 volqueta doble.

Observaciones: Se solicita realizar el achique de cunetas por la filtración de aguas de escorrentia y para bombear a limpiar la zona verde contaminada. Se solicita dentro un mejor acabado al concreto a la vista.

Recibido

CGU

Miercoles 21-Mayo/2025. Clima: Seco.
Se realizan trabajos de construcción berma cuneta concreto en sitio, con refuerzo entre abscisas Ks+410 a l. Ks+233 por modulos de 2mt. en total 11
Sobre la Kz+150 se funde la placa contra erosión en concreto echo en obra.
Personal: 1 Inspector, 1 topografo, 1 cadenero, 2 ayudantes 1 auxiliar de trafico, 6 ayudantes, 1 conductor de volqueta 1 operador minicargadora, 1 operador minicargadora 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 Residente de obra.
Personal Interventoria: 1 Inspector 1 profesional ambiental 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 conductor, 1 ingeniero residente tecnico.
Maquinaria y Equipo: 1 Retroexcavadora, 1 Minicargador, 1 Mezcladora, 1 compactador, 1 Aplanador, 1 rana, 1 planta electrica, 1 vibro de concreto, 1 volqueta doble.
Observaciones: Nuevamente se solicita al contratista empezar a hacer los llenos de atras de las cunetas, con el fin de proteger la estructura granular y ademas ir realizando limpieza a la carretera. solicita mejorar las acabados en las cunetas.

Jueves 22-Mayo/2025: Clima: Lluvia moderada 9:00 am a. 11:00am y de 4pm a 6:00pm.
Inician Actividades de Tarea 5pm
Se realizan labores de construcción de berma cuneta en concreto fundido en sitio sobre el Ks+236 y Ks+218 con acero de refuerzo, 5 unidades de modulos. Tambien sobre ese sector continuan trabajos de reperfilado y compactación para instalar geomalla y organizar aceros, sobre los Ks+230 al Ks+180.
Se inicia armado de aceros en la alcantarilla para estructura de descole en aletas y cabezal sobre Kz+150

Personal de obra: 1 inspector, 1 topografo, 1 cadenero, 2 oficiales, 2 auxiliares de trafico 6 ayudantes, 1 conductor camioneta/volqueta 1 operador de minicargador, 1 operador de retroexcavadora. 1 Ingeniero residente.
Personal de interventoria: 1 inspector, 1 profesional ambiental, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 conductor, 1 ingeniero residente tecnico.
Maquinaria y Equipo: 1 Retrocargador, 1 minicargador, 1 mezcladora, 1 cortadora, 1 apisonador tipo rana, 1 planta electrica, 1 vibro de concreto, 1 volqueta doble.
Observaciones: Se solicita nuevamente realizar trabajos de entibados y aseguramiento del terreno natural en las alcantarillas de K2+150 y del K1+500. La interventoria ficara llamado de atencion.

Viernes. 23 - Mayo del 2025 Clima: Seco.
Inicio actividades de 9am a 5pm.
Continuan trabajos de construccion de cunetas en concreto echo en obra con acero de refuerzo. 7 modulos de 2 metros aprox. sobre los K5+239 al K5+219. sobre el costado derecho de la via, En el K2+150 Finaliza la instalacion de formaleta y entrega de apuntalamientos y seguros de la misma. Acero de refuerzo.
Personal de obra: 1 inspector, 2 oficial, 6 ayudantes 2 auxiliar de trafico, 1 conductor camioneta/volqueta 1 Retroexcavadora, 1 minicargador, 1 mezcladora, 1 cortadora, 1 apisonador, 1 rana, 1 vibro de concreto 1 planta electrica. 1 residente tecnico de obra.
Personal de Interventoria: 1 inspector, 1 profesional ambiental, 1 profesional social, 1 profesional SST 1 conductor camioneta 1 inspectero residente tecnico

Maquinaria y Equipo: 1 minicargador, 1 Retroexcavadora, 1 mezcladora, 1 cortadora, 1 Apisonador, 1 Rana, 1 vibro de concreto, 1 planta eléctrico.

Observaciones: Se solicita cuidar los empalmes cuando el hombro forma ángulo con la placa de la cuneta ya que se evidencia trapezon, se solicita disequizar más la formaleta en esa área. Por otro lado tablear se solicita aseguar y apuntalar bien la formaleta para evitar se abra cuando se funda.

D-33 CGV

Viernes) 24 de Mayo del 2025 Clima: lluvia moderada
Sábado de 10:00 am a 11:00 am y del 2:00 pm a 1:00 pm
Sobre el sector de cunetas en el KST 4+0 y KST 1+40 se realizan labores de aseo y limpieza del área. En el K2+150 se revisa apuntalamiento de formaleta y se realizan retiro de agua empozada y aseo general.

Personal de obra: 1 inspector, 1 ayudantes 2 oficiales, 2 auxiliares de tráfico, 1 cargador camioneta/volqueta, 1 profesional ingeniero civil 1 operador de retroexcavadora y 1 operador de motoniveladora.

Personal de interventoría: 1 inspector de obra, 1 profesional ambiental, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 ingeniero civil técnico, Maquinaria y equipos: 1 minicargador, 1 Retro excavadora, 1 mezcladora, 1 cortadora, 1 apisonador, 1 Rana, 1 vibro concreto, 1 planta eléctrica.

D-3 CGV

Domingo 25 - Mayo /2025. Clima: Seco, Dominical.

Feriados.

CEV

Lunes. 26 - Mayo /2025. Clima: lluvia moderada de 8:00 am a 10:00 am.
Personal en alcantarilla sobre el (Ks1+400) al Ks1+250 concentrado en instalacion de formaleta para fundir cabezal y aletas segun programacion el martes 27 de mayo.
Sobre el ramo de cunetas Ks1+400 al Ks1+250 Iniciaron actividades de atraque de cunetas se fundieron 8 modulos de cunetas en concreto reforzado entre los Ks1+190 a Ks1+290.
Personal de obra: Inspector de obra, 2 oficiales 5 ayudantes. 2 auxiliar de trafico, 1 Boal, 1 operador de mini cargador, 1 operador de retroexcavadora, 1 conductor. 1 Residente de obra.
Personal de interventoria: Inspector de obra, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 profesional. 1 profesional social, 1 conductor volqueta 1 Residente tecnico.
Maquinaria y Equipo: 1 minicargador, 1 Retroexcavadora, 1 volqueta doble troque, 1 planta electrica 1 vibro para concreto, 1 Mezcladora, 1 trompo, 1 Pulidor.

Observaciones: Se recomienda mejorar en los acabados en las cunetas y los empalmes al fundir y hacer pulimento entre modulos. se solicita hacer limpieza de los restos de concreto que quedan sobre la via despues de fundir las cunetas. Se recomienda apuntalar y asegurar bien la formaleta para el cabezal de alcantarilla

CEV

Martes 27 - Mayo del 2025. Clima: lluvia moderada de 8:00 AM a 10:00 AM y de 3:00 PM. a 4:30 PM lluvia fuerte.

Inicio de actividades de 7am a 5pm

Terminan trabajos de construccion e instalacion de formaleta (encofrado) para estribos de acceso. En el sector de cunetas Km 2+020 al Km 1+190 se instalan formaleta y realizan trabajos de replanteo y conformacion de terreno para fundir.

Personal de obra: 1 inspector, 2 oficiales, 5 ayudantes, 2 auxiliar de trafico, 1 operador de minicargador, 1 operador de retroexcavadora, 1 conductor de camioneta, 1 Residente tecnico de obra.

Personal de Interventoria: 1 inspector, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 auxiliar, 1 Ingeniero residente de Interventoria.

Maquinaria: 1 minicargador, 1 Retroexcavadora, 1 vagueta doble hoja, 1 planta electrico, 1 vibro para concreto 1 mezcladora, 1 zona, 1 apisonador.

Observaciones: Tener cuidado en los empalmes cuando se funda las cunetas.

Miercoles 28 - Mayo de 2025: Clima Seco.

Inicio de actividades de 7am a 5pm

Sobre el KZ+150 Alcantarilla se funde estructura de acceso concreto reforzado.

Personal obra: 1 inspector, 1 topografo, 1 cadenero, 1 profesional social, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 operador retroexcavadora

Personal: 1 conductor, 1 operador de mini, 1 laboratorista, 1 Residente de obra.

Personal de Interventoria: 1 inspector, 1 profesional Ambiental 1 profesional Social, 1 profesional SST, 1 conductor, 1 ingeniero ambiental, 1 ingeniero residente tecnico.

Maquinaria y equipos: 1 Retroexcavadora 1 Minicargadora, 1 volqueta doble troque, 1 planta electrica, 1 vibro para concreto, 1 mezcladora, 1 Rana, 1 apisonador.

Observaciones: Durante la construcción del cabezal de esta alcantarilla, se detecte que no se realiza la segunda toma de muestra de concreto segun lo establecido en los procedimientos de control de calidad. Dicha omisión implica que la muestra obtenida no es representativa del concreto utilizado para la construcción del elemento, la falta de representatividad de esta muestra, puede afectar la evaluación de calidad del concreto, por lo tanto la seguridad y durabilidad del cabezal. Este ejecutó continuará en observación y reporte.

Residente. CEV

Jueves 29 - Mayo del 2025. Clima seco.
Se inician actividades de 7am a 5pm.
Continuan trabajos de demolición de cunetas en concreto, reforzado sobre el KS+220 A KS+145. 18 modulos. KS+410 a KS+408 otro modulo fundido, En modulos intermedios continuan trabajos de replanteo y revisión de copa granular. KS+210 A KS+140. En el sector donde esta ubicado la alcantarilla KZ+150 se desencopra para iniciar trabajos de lleno con material seleccionado.

Personal en obra: (2) Oficiales, (5) Ayudantes, (1) Inspector, (2) Aux de operación, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) residente de obra, (1) Prof. social, (1) Prof. SST, (2) operadores, (1) conductor.
Personal interventoria: (1) Residente tecnico, (1) Prof. social, (1) Prof. Ambiental, (1) Prof. SST, (1) inspector, (1) conductor.

Maquinaria y Equipos: (1) Retroexcavadora, (1) Minicargador, (1) volqueta doble troque, (1) Planta electrica, (1) vibro para concreto (1) Mezcladora, (1) Rana, (1) canguro.

Observaciones: -Nose evidencia utilizacion de vibro de concreto. -Se solicita realizar la reparacion del Pozo K2+150 afectado por los trabajos de construccion de alcantarilla-Se solicita compactar atraque de cunetas

VIERNES 30 - MAYO DEL 2025

Se inicia Actividades de 7:00 Am. a 5pm.
se realizo replanteo y alistamiento de terreno para instalar Formaleta de cunetas, se desencofro Formaleta de cunetas ya Fundida. Se realizo orden y Aseo, se dejo todo señalizado.

Personal en obra: (2) oficiales, (5) Ayudantes, (1) inspector, (2) Aux. de operacion, (1) topografo, (1) cadenero, (1) Residente tecnico, (1) Prof. Social, (1) Prof. SST, (2) operadores, (1) conductor.

Personal interventoria: (1) Residente tecnico, (1) Prof SST, (1) Prof. Social (1) Prof Ambiental, (1) inspector, (1) conductor.

Maquinaria y Equipos: (1) Retroexcavadora, (1) Minicargador, (1) Volqueta doble troque, (1) Planta electrica, (1) vibro para concreto, (1) Mezcladora, (1) Rana, (1) canguro,

Clima: Clima seco en la mañana, lluvias de la tarde lluvias afectando las Actividades 2:30p.m. a 4:00p.m.

Observaciones: Se solicita estabilizar el area del lleno en el borde izquierdo y perdida de banca sobre la estructura de escale de la alcantarilla, K2+150, de lo contrario el contratista asumira riesgo ante cualquier eventualidad

SABADO 31 - MAYO DEL 2025

No se realizo actividades en el tramo

DOMINGO 1 - JUNIO DEL 2025

NO se realizo Actividades en el tramo

ANEXO NO. 02 DOCUMENTACIÓN ENTIDAD EJECUTORA UAERMV

2.A BITÁCORA DE OBRA DEL PERIODO.

Observación: Aún está varado el retrocargador asignado al frente desde el 15-04-25.
En desplazamiento de banca abscisa K44+880 se hace caso omiso de recomendación evitar paso de tráfico pesado, lo cual genera un desplazamiento mayor. I

Edgar Sabogal
Ing. Ensayos

Gabriel Peña
U.M.V.

A pesar de haberse dado las indicaciones, hay paso de camiones de papa, bultos y otros vehículos, propios de las actividades de la comunidad.

Jueves 01 de mayo de 2025 Clima: lluvia moderada Vigilancia: 5/24h
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 residente SST y 1 residente ambiental
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 Operal, 2 Ayudantes y 2 auxiliares de tráfico.
Personal contrato 936: 1 operario de retrocargador, 1 operario de motoniveladora, 1 operario de minicargador, 1 operario de vibrocompactador y 1 conductor de volqueta sencilla.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector y 1 conductor
Maquinaria asignada: 1 retrocargador (varado), 1 retrocargador, 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador y 1 volqueta sencilla.
Actividades realizadas: Conformación de sobrancho.
Observaciones: se realiza observación de parte de la comunidad por el empleo de baños por los trabajadores; asignado a obra. Aún esta varado el retrocargador asignado al frente desde el 15-04-25. En desplazamiento de banca en el carril izquierdo en el K44+880, se hace caso omiso de la recomendación interponer el paso de volquetas y tráfico pesado mientras intervenc.

Edgar Sabogal
Ing. Ensayos

Gabriel Peña
U.M.V.

A pesar de haberse dado las indicaciones por el grupo de la comunidad a bordo del Dos Social, la comunidad no interrumpe sus actividades propias

Viernes 02 de mayo de 2025 Clima: lluvia moderada Vigilancia: 5/24h
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 residente SST y 1 residente ambiental
Personal contrato 609: 1 inspector; 1 operal, 2 ayudantes y 2

auxiliares tráfico
Personal contrato 936: 1 operario de retrocargador, 1 operario de motoniveladora, 1 operario de minicargador, 1 operario de vibrocompactador y 1 conductor de volqueta sencilla.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector y 1 conductor
Maquinaria asignada: 1 retrocargador (varado), 1 retrocargador, 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador y 1 volqueta sencilla.
Actividades realizadas: Cargue de material acopiado, extendida de base.
Observaciones: sin observación área de desplazamiento de banca.

Edgar Sabogal
Ing. Ensayos

Gabriel Peña
U.M.V.

Sábado 03 de mayo de 2025 clima: lluvia moderada Vigilancia: 5/24h
No se evidencian actividades en este frente de obra, por parte de la UMV

Edgar Sabogal
Ing. Ensayos

NO se programan actividades de obra para este día de semana por parte de la U.M.V.

Gabriel Peña. U.M.V.

Domingo 04 de mayo de 2025 clima: lluvia moderada Vigilancia: 5/24h
No se evidencian actividades en este frente de obra, por parte de la UMV

Edgar Sabogal
Ing. Ensayos

Gabriel Peña
U.M.V.

Lunes 05 de mayo de 2025 Clima: lluvia moderada Vigilancia 5/24h
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional ambiental, 1 profesional social y 1 residente SST.
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 Operal, 2 ayudantes y 2 auxiliares de tráfico.
Personal contrato 936: 1 operario de retrocargador, 1 operario de motoniveladora, 1 operario de minicargador, 1 operario de vibrocompactador y 1 conductor de volqueta sencilla
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector y 1 conductor.
Maquinaria asignada: 1 retrocargador (varado), 1 retrocargador, 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador y 1 volqueta sencilla.

Actividades realizadas: Cerce y perfilamiento de subrasante K3+320 a K3+380, y manejo de aguas encauzadas Lidos.
Observación: En observación área de desplazamiento de bancada, se evidencia mayor afectación del área en mención y falta de intervención del punto.

Se llevó a cabo con el grupo de Ingeniería de la UAM, con visita al punto de desplazamiento de la bancada de K0.

Ing. Rafael Peña U.A.M.V.

Martes 06 de mayo de 2025 Clima: Lluvia moderada Vigilancia: 5:15 PM
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST.
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 oficial, 2 ayudantes y 2 auxiliares de tráfico.
Personal contrato 936: 1 operario de retrocargador, 1 operario de motoniveladora, 1 operario de minicargador, 1 operario de vibrocompactador y 1 conductor de volqueta sencilla.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector y 1 conductor
Maquinaria evidenciada: 1 retrocargador (cerrado), 1 retrocargador, 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador y 1 volqueta sencilla
Actividades realizadas: perfilamiento de subrasante, extendido de base granular y cerce de base granular K3+380 a K3+490
Observaciones: En observación área de desplazamiento de bancada, se evidencia mayor afectación del área en mención y falta de intervención del punto. Se evidencia en la abscisa K0+580 un pelle para intervención. Se evidencian sitios puntuales con saturación de base granular, se mencionan al encargado realizar el remplazo de los puntos saturados.

Ing. Edgar Salamanca Res. Viales

Ing. Rafael Peña U.A.M.V.

Miercoles 07 de mayo de 2025 Clima: Lluvia moderada Vigilancia: 5:15 PM
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST.
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 oficial, 2 ayudantes y 2 auxiliares de tráfico.

Personal contrato 936: 1 operario de retrocargador, 1 operario de motoniveladora, 1 operario de minicargador, 1 operario de vibrocompactador y 1 conductor de volqueta sencilla, el operario de vibro esta enfermo
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector y 1 conductor
Maquinaria evidenciada: 1 retrocargador (cerrado), 1 retrocargador, 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador y 1 volqueta sencilla
Actividades realizadas: se realiza intervención de pelle en el punto K3+470 al K3+480, sin embargo se puede verificar que agregan base y el material presenta hundimiento por pelle de lajas, se solicita al encargado el retiro de la base

Ing. Edgar Salamanca Res. Viales

Se hace socialización con el personal de obra sobre posible existencia de incrustación de fallas

Ing. Rafael Peña

Jueves 08 de mayo de 2025 Clima: Seco Vigilancia: 5:15 PM
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST y 1 profesional ambiental
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 oficial, 2 ayudantes y 2 Auxiliares de tráfico
Personal contrato 936: 1 operario de retrocargador, 1 operario de motoniveladora, 1 operario de minicargador, el operario de vibrocompactador esta enfermo, 1 conductor de volqueta sencilla,
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector y 1 conductor.
Maquinaria evidenciada: 1 retrocargador (cerrado), 1 retrocargador, 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador y 1 Volqueta sencilla
Actividades realizadas: se realiza intervención de pelle en el punto K3+470 al K3+480, se solicita al encargado del frente retirar la base por hundimiento. Se realiza extendido de base granular en abscisas K3+450 al K3+480. Se realiza recorrido de obra en conjunto de interventoría y contratista.
Observación: en observación el área de desplazamiento de bancada K1+890, se realizan recorrido depiendo una intervención rápida para evitar mayor afectación; entre ellas, la construcción de gaviones para desvió de agua hacia gradas existentes

construcción de filtro y retiro de material saturado. Debemos se dispone abrir una ventana para evitar que el agua llegue al siguiente punto propiciando una mayor afectación. Se evidencian sobre puntuales con sobreexcavación de base granular, se menciona al encargado realizar el reemplazo de los puntos K3+350 y realizar manejo de aguas inmediatamente. El punto K3+850, se evidencia un acopio con disposición para acopio de material petreo, este genera una contaminación de los materiales y exposiciones a lluvia por no estar sobre un suelo mejorado.

Edgar Sabonaro
Re Ecovias

Daniel Peña
U.M.V.

Viernes 09 de mayo de 2025 Clima: Lluvia moderada Vigilancia: 5:/24h
Personal UAEMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST y 1 profesional ambiental.
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 oficial, 2 ayudantes y 2 auxiliares de tráfico.
Personal contrato 936: 1 operador de retrocargador, 1 operario de motoniveladora, 1 operario de mini-cargador, 1 operario de vibrocompactador y 1 conductor de volqueta sencilla.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector y 1 conductor.
Maquinaria evidenciada: 1 retrocargador (cuenta), 1 retrocargador, 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador y 1 volqueta sencilla.
Actividades realizadas: Se realiza intervención de falla en el punto K3+472 al K3+510. Sin embargo se puede reflejar que ningun base y el material presenta hundimiento por falta de sujeción. Se realiza observación y se solicita el retiro de la base granular.
Observaciones: En observación al área de desplazamiento de banca no hay con las alternativas contempladas en el espacio de la observación anterior se deja como punto de compromiso para el lunes 12 de mayo. Sin embargo se evidencian afectaciones por las lluvias del desplazamiento de vía. Es recomendable que se intervengan lo mas pronto posible para no generar perdida total de banca. Se evidencia la llegada de un vibrocompactador

de (8) Ocho toneladas Dynapac

Edgar Sabonaro
Re Ecovias

Daniel Peña
U.M.V.

Sabado 10 de mayo de 2025 Clima: Lluvia moderada Vigilancia: 5:/24h
No se evidencian actividades en este frente de obra, por parte de la UMV.

No se programan actividades de obra en este frente de obra, por este fin de semana

Edgar Sabonaro
Re Ecovias

Daniel Peña. U.M.V.

Domingo 11 de mayo de 2025 Clima: Lluvia moderada Vigilancia: 5:/24h
No se evidencian actividades en este frente de obra, por parte de la UMV.

Edgar Sabonaro
Re Ecovias

Daniel Peña.
U.M.V.

Lunes 12 de mayo de 2025 Clima: Lluvia/Seco Vigilancia: 5:/24h
Personal UAEMV. 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST y 1 profesional ambiental.
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 oficial, 2 ayudantes y 2 auxiliares de tráfico.
Personal contrato 936: 1 operador de retrocargador, 1 operario de motoniveladora, 1 operario de mini-cargador, 1 operario de vibrocompactador y 1 conductor de volqueta sencilla.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector y 1 conductor.
Maquinaria evidenciada: 1 retrocargador (cuenta), 1 retrocargador, 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador y 1 volqueta sencilla.
Actividades realizadas: se realiza intervencion de cano aproximado en base granular del punto K3+340 al K3+390, se cubren y señalizan acopios petreos, se reciben 5 viajes de base granular.
Observaciones: En observación del área de desplazamiento de bancada K3+390, se evidencia que el vibrocompactador de (8) ocho toneladas Dynapac se ve el dia viernes 09-05, se retiran 8 viajes de material RCD. Una de las volquetas prestará se encuentra varada en tramo. Desde el 14 de abril se tiene en

...mente de frente una máquina retrocargador vereda (John Deere) No se le ha realizado ningún arreglo.

Se informa esta oportunidad al inspector de maquinaria en obra para que atienda la operación de maquinaria con mayor rapidez

Martes 13 de mayo de 2025 Clima: Seco Vigilancia: 24/24h

Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental.

Personal contrato 209: 1 inspector, 1 oficial, 2 ayudantes y 2 auxiliares de tráfico

Personal contrato 936: 1 operador de retrocargador, 1 operario de motoniveladora, 1 operario de minicargador, 1 operario de vibrocompactador y 1 conductor de volqueta sencilla

Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector y 1 conductor.

Maquinaria evidenciada: 1 retrocargador (vereda), 1 retrocargador, 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador y 1 volqueta sencilla

Actividades realizadas: Se realiza escarificación aproximada a la cota de subrasante del punto K3+450 al K3+390, se retiran (2) dos viajes de base granular del acopio K3+320 y se trasladan al acopio K3+290.

Observaciones: a través de la verificación en el tramo, se puede evidenciar que la base instalada el 12 de mayo, no se realizo la compactación adecuada con el peso operativo en el vibrocompactador, lo que genera que el material presente un alto contenido de humedad y por ende no cumpla con las especificaciones técnicas. Se evidencia que el vibrocompactador de 8 toneladas Cynapac ya se encuentra operativo. Se evidencia que el acopio de material PCO del K3+440 ya se encuentra limpio y con disposición a entrega al propietario. Una de las volquetas Foriland se encuentra varada en tramo. Desde el 14 de abril se dispuso en inicio de tramo una máquina retrocargador vereda (John Deere) No se le ha realizado ningún arreglo se solicita que la comisión de topografía esté presente para poder verificar y materializar los niveles de subrasante y base granular

Cada frente de obra tiene su grupo de topografía independiente. Las siguientes mediciones sobre el proceso de nivelación y el cierre general se realizarán en acompañamiento de topografía.

Jueves 15 de mayo de 2025 Clima: Lluvia moderada Vigilancia: 24/24h

Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST y 1 profesional ambiental

Personal contrato 209: 1 inspector, 1 oficial, 2 ayudantes y 2 auxiliares de tráfico.

Personal contrato 936: 1 operador de retrocargador, 1 operario de motoniveladora, 1 operario de minicargador, 1 operario de

vibrocompactador y 1 conductor de volqueta sencilla.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector y 1 conductor.
Maquinaria evidenciada: 1 retrocargador (varado), 1 retrocargador, 1 motoniveladora, 1 minicargador, 1 vibrocompactador y 1 Volqueta sencilla.
Actividades realizadas: Se realizo perfilamiento y conformacion de subrasante del punto K3+330 al K3+400. Se realizo cargue de base granular aprovechado en abscisa K3+630 al K3+500.
Observaciones: Se evidencia la llegada de una camioneta de topografía para poder verificar y motonivelar los niveles. Desde el 14 de abril se tiene en inicio de tramo una maquina retrocargador varada (John Deere) No se le ha realizado ningún arreglo.

Edgar Sabanero
Ing. Civil
Rafael Peña
U.M.V.

Viernes 16 de mayo de 2025 Clima: lluvia moderada Vigilancia: 8/24h
Personal UAERMV: 1 residente técnico; 1 profesional social, 1 profesional SST y 1 profesional ambiental.
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 oficial, 2 ayudantes y 2 auxiliares de tráfico.
Personal contrato 936: 1 operador de retrocargador y 1 operador de motoniveladora, 1 operador de minicargador, 1 operador de vibrocompactador y 1 conductor de volqueta sencilla.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector y 1 conductor.
Maquinaria evidenciada: 1 retrocargador (varado), 1 retrocargador, 1 motoniveladora, 1 minicargador, 1 vibrocompactador y 1 Volqueta sencilla.
Actividades realizadas: Perfilamiento y conformacion de subrasante en abscisa K3+330 al K3+000. Se retira el material saturado. Se translada base granular desde acopio K4+780 al K3+600. Se extiende mezcla de material pétreo.
Observaciones: Se evidencia gran presencia de lluvia durante

la mayoría de jornada laboral. Desde el 14 de abril se tiene en inicio de tramo una maquina retrocargador varada (John Deere). No se le ha realizado ningún arreglo. Se evidencia la llegada de 2 baterias sanitarias portatiles en buen estado y aseadas.

Edgar Sabanero
Ing. Civil
Rafael Peña
U.M.V.

Sábado 17 de mayo de 2025 Clima: lluvia moderada Vigilancia: 8/24h
No se realizan actividades en este frente de obra, por parte de la UMV, por receso fin de semana.

Edgar Sabanero
Ing. Civil
Rafael Peña
U.M.V.

Domingo 18 de mayo de 2025 Clima: sin lluvia Vigilancia: 8/24h
No se realizan actividades en este frente de obra, por parte de la UMV, por receso de fin de semana.

Edgar Sabanero
Ing. Civil
Rafael Peña
U.M.V.

Lunes 19 de mayo de 2025 Clima: lluvia moderada Vigilancia: 8/24h
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, y 1 profesional ambiental.
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 oficial, 3 ayudantes y 2 auxiliares de tráfico.
Personal contrato 936: 1 operador de retrocargador, 1 operador de motoniveladora, 1 operador de minicargador, 1 operador de vibrocompactador, 1 conductor de volqueta sencilla.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector y 1 conductor.
Maquinaria evidenciada: 1 retrocargador (varado), 1 retrocargador, 1 motoniveladora, 1 minicargador, 1 vibrocompactador y 1 Volqueta sencilla.
Actividades realizadas: Se realiza intervencion de pelle en abscisa K2+420. En inspeccion de campo, se evidencia que el dueño de los predios donde estan los acopios de la

UMV en abscisas K1+990, K1+020 y K1+780, los cuales carecen aún tuberías recibido por parte de la UMV. Se evidencia que realizan mantenimiento de las maquinas y no se protege los suelos donde escurre los aceites e hidrocarburos. Se observa contaminación por aceite en el pavimento.

Observaciones: Se evidencia el ingreso de nuevo ayudante a obra. Se evidencia cambio de operario de motoniveladora. Desde el 14 de abril se tiene en inicio de tramo una maquina retrocargador varado (Titan Deere) No se le ha realizado ningun arreglo. Se evidencia unidad ejecutora de bioingeniería de UMV, realizando labores de rehabilitacion y mitigacion de la abscisa K1+250.

Jhon Salamanca
Ing Civil

Julieth Rojas
U.M.V.

Martes 20 de mayo de 2025 Clima: lluvia moderada Vigilancia: SI/ESMAD

Personal UAE RMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental.

Personal contrato 609: 1 inspector, 1 oficial, 3 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico, y 1 comision topografica.

Personal contrato 936: 1 operador de retrocargador, 1 operador de motoniveladora, 1 operador de minicargador, 1 operador de vibrocompactador, 1 conductor de volqueta sencilla

Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector y 1 conductor.

Maquinaria evidenciada: 1 retrocargador (varado), 1 retrocargador, 1 motoniveladora, 1 minicargador, 1 vibrocompactador y 1 volqueta sencilla.

Actividades realizadas: Intervencion de falla en abscisa K2+420. Se evidencia retiro de material saturado y conformacion de gaviones. Se realiza perfilacion de subrasante entre K3+360 al K3+210. Se realiza extendida de base granular en K3+360 a K3+210.

Observaciones: Desde el 14 de abril se tiene en inicio de tramo una maquina retrocargador (varado) Jhon Deere. No se le ha realizado ningun arreglo. Se evidencia que los acopios de materiales petreos estan en contacto con lodo y materiales contaminantes. Se regulariza cierre de movilidad en los puntos K2+220 al K1+250.

Jhon Salamanca
Ing Civil

Julieth Rojas
U.M.V.

Se ha seguido monitoreando con el contratista de maquinaria la reparacion del retrocargador varado y debido que esta en mantenimiento del proyecto.

Miercoles 21 de mayo de 2025 Clima: lluvia moderada Vigilancia: SI/ESMAD

Personal UAE RMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST y 1 profesional ambiental.

Personal contrato 609: 1 inspector, 1 oficial, 3 ayudantes y 2 auxiliares de tráfico, y 1 comision topografica.

Personal contrato 936: 1 operador de retrocargador, 1 operador de motoniveladora, 1 operador de minicargador, 1 operador de vibrocompactador, 1 conductor de volqueta sencilla

Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector y 1 conductor.

Maquinaria evidenciada: 1 retrocargador (varado), 1 retrocargador, 1 motoniveladora, 1 minicargador, 1 vibrocompactador y 1 volqueta sencilla

Actividades realizadas: Se realiza intervencion de punto critico en K2+200 y K1+250. Se evidencia retiro de material saturado por lluvias y se le aplica grasado estabilizado. Se realiza la perfilacion de subrasante entre K2+200 a K1+700. Se realiza extendida de esp en punto critico K2+090 al K2+050.

Observaciones: Desde el 14 de abril se tiene en inicio de tramo una maquina retrocargador varado (Titan Deere) No se le ha realizado ningun arreglo. Se evidencia que la cuadrilla de grupo Bioingeniería de la UMV, realizo labores de rehabilitacion y mitigación del punto K1+300. Sin embargo no se retiro en su totalidad el material saturado y por ende cuando se agrega el grasado se contamina y genera un colchon. Se regulariza acuerdo de movilidad en abscisas K2+220 y al K1+250.

Jhon Salamanca
Ing Civil

Julieth Rojas
U.M.V.

Jueves 22 de mayo de 2025 Clima: Lluvia moderada Vigilancia: Si/24h
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST y 1 profesional ambiental.
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 oficial, 3 Ayudantes y 2 auxiliares de tráfico, 1 comision topografica.
Personal contrato 936: 1 operador de retrocargador, 1 operador de motoniveladora, 1 operador de minicargador, 1 operador de vibrocompactador, 1 operador de vibrocompactador doble rodillo y 1 conductor de volqueta sencilla.
Personal de interventoria: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector y 1 conductor
Maquinaria evidenciada: 1 retrocargador (cornado), 1 retrocargador, 1 motoniveladora, 1 minicargador, 1 vibrocompactador 8tn (cornado) 1 vibrocompactador doble rodillo y 1 volqueta sencilla.
Actividades realizadas: Se atienden puntos criticos, Se realiza remoción de escombro (limpieza de cunetas) en abscisa K2+050 y K1+800, Perfilado en via (retiro de material saturado por lluvias) en abscisas K2+020 a K1+830, Entendida de RSF en abscisas K2+020 y K1+830.
Observaciones: llega vibrocompactador de rodillo doble a frente.

Viernes 23 de mayo de 2025 Clima: Seco Vigilancia: Si/24h
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 oficial, 3 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico, 1 comision topografica.
Personal contrato 936: 1 operador de retrocargador, 1 operador motoniveladora, 1 operador de minicargador, 1 operador de vibrocompactador, 1 operador de vibrocompactador doble rodillo y 1 conductor de volqueta sencilla.
Personal de interventoria: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector y 1 conductor
Maquinaria evidenciada: 1 retrocargador (cornado), 1 retrocargador, 1 motoniveladora, 1 minicargador, 1 vibrocompactador 8tn (cornado)

1 vibrocompactador doble rodillo y 1 volqueta sencilla
Actividades realizadas: se atienden puntos criticos, Retiro de movilidad en K3+340 a K3+128.5, Se lleva a cabo acopio de movilidad en K2+110 a K2+195 en ambos costados
Observaciones: El frente de obra tiene maquinaria suficiente que implica un retraso en el normal desarrollo de actividades.

Sábado 24 de mayo de 2025 Clima: lluvia moderada Vigilancia Si/24h
No se evidencian actividades en este frente de obra por parte de la UMV debido a receso de fin de semana

Domingo 25 de mayo de 2025 Clima: Seco Vigilancia Si/24h
No se evidencian actividades en este frente de obra por parte de la UMV debido a receso de fin de semana

Lunes 26 de mayo de 2025 Clima: lluvia moderada Vigilancia Si/24h
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional Social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental
Personal contrato 609: 1 inspector de obra, 1 oficial, 3 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico, 1 ECAC, 1 comision topografica.
Personal contrato 936: 1 operador de retrocargador, 1 operador de motoniveladora, 1 operador de minicargador, 1 operador de vibrocompactador, 1 operador de vibrocompactador doble rodillo y 1 conductor de volqueta sencilla.
Personal de interventoria: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector y 1 conductor.
Maquinaria evidenciada: 1 retrocargador, 1 moto niveladora, 1 minicargador, 1 vibrocompactador 8tn, 1 vibrocompactador 4 tn y 1 volqueta sencilla.
Actividades realizadas: Reperfilamiento de subrasante entre abscisa

K3+425 a K3+450
Observaciones: En el punto K3+445 se evidencia que la tuberia instalada previamente por gaviones 95 esta presentando falla de apuntalamiento en el encole y descole de la alcantarilla lo cual genera perdida de material y hundimiento en la via.

Edgar Salamanca
Ing. Residente

Rafael Ros
C.M.V.

Martes 27 de mayo de 2025 Clima: Seco Vigilancia: 3/24h
Personal UAECMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental y 1 profesional SST.
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 oficial, 3 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico, 1 BOAC y 1 comisión topografica
Personal contrato 936: 1 operador de retrocargador, 1 operador de motoniveladora, 1 operador de minicargador, 1 operador de vibrocompactador 8 ton, 1 operador de vibrocompactador 4 ton y 1 conductor de volqueta sencilla.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector, y 1 conductor
Maquinaria evidenciada: 1 retrocargador, 1 motoniveladora, 1 minicargador, 1 vibrocompactador 8 ton, 1 vibrocompactador 4 ton, y 1 volqueta sencilla
Actividades realizadas: Se realiza intervencion de falla, excavacion, mejoramiento con rajon y sello con base granular en abscisa K3+430
Observaciones: Se informa que se presenta falla continua sobre las abscisas K3+400 al K3+360, se solicita tener material disponible para atender este punto lo mas rapido posible

Edgar Salamanca
Ing. Residente

Rafael Ros
C.M.V.

Miercoles 28 de mayo de 2025 Clima: Seco Vigilancia: 3/24h
Personal UAECMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental.
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 BOAC, 2 auxiliares de tráfico, y 1 comisión topografica

Personal contrato 936: 1 operador de retrocargador, 1 operador de motoniveladora, 1 operador de minicargador, 1 operador de vibrocompactador 8 ton, 1 operador de vibrocompactador 4 ton y 1 conductor de volqueta sencilla.
Personal interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector y 1 conductor
Maquinaria evidenciada: 1 retrocargador, 1 motoniveladora, 1 minicargador, 1 vibrocompactador 8 ton, 1 vibrocompactador 4 ton, y 1 volqueta sencilla
Actividades realizadas: Se realiza perfilamiento de subrasante entre K3+305 a K3+215. Se realiza extendida de base granular para proteger la subrasante, se realiza intervencion de falla excavacion, mejoramiento con rajon y sello con base granular) K3+420 y K3+405,
Observaciones: Se evidencia el cambio de un minicargador nuevo por uno de bastante uso. El operador manifiesta que el equipo nuevo no habia presentado falla y que no se le habia informado del cambio. Se evidencia que el minicargador nuevo no cuenta con la informacion de identificacion, marca, modelo de referencia del contrato. Adicionalmente se evidencia que una vez en operacion el equipo presenta fallas hidraulicas, perdida de potencia y se pegan los mandos En abscisas K3+415 y K3+410 se evidencia contaminacion del material granular aplicado. Se Solicita retiro del mismo.

Edgar Salamanca
Ing. Residente

Rafael Ros
C.M.V.

Jueves 29 de mayo de 2025 Clima: Seco Vigilancia: 3/24h
Personal UAECMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector y 1 conductor
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 oficial, 3 Ayudantes, 1 BOAC, 1 comisión topografica, 2 auxiliares de trafico
Personal contrato 936: 1 operador de retrocargador, 1 operador de motoniveladora, 1 operador de minicargador, 1 operador de vibrocompactador 8 ton, 1 operador de vibrocompactador 4 ton

y 1 conductor de volqueta sencilla.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector, 1 conductor.
Maquinaria evidenciada: 1 retrocargador, 1 motoniveladora, 1 minicargador, 1 vibrocompactador 8 tn, 1 vibrocompactador 4 tn y 1 volqueta sencilla.
Actividades realizadas: Se realiza conformación con base granular en abscisa K37+400 a K37+350. Se realiza extendida de base granular para proteger sobrecapa. Se evidencia que se cargan 3 viajes de RCD aprobados en abscisa K0+370, Se realiza cerco aproximado en base granular, cierre y demarcación con policombra en puntos de alcantarilla.
Observaciones: Se evidencia que el minicargador que llego el día 28-05-25 no cuenta con la información del contratista, numeros de identificación, movil, ni marca, numero de contrato ni ninguna otra información. Adicionalmente se evidencia que una vez en operación, el equipo presenta fallas hidraulicas, perdida de potencia y se pegan los mandos estan bloqueados. En el punto K37+415 al K37+410 se evidencia contaminación del material granular aplicado. Se solicita el retiro del mismo.

Viernes 30 de mayo de 2025 Clima: Nublado Vigilancia: 5:00 a 17:00
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental.
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 operario, 2 Ayudantes, 1 Boal, 1 comisión topográfica y 2 Auxiliares de tráfico
Personal contrato 936: 1 operador de retrocargador, 1 operador de motoniveladora, 1 operador de minicargador, 1 operador de vibrocompactador 8 tn, 1 operador de vibrocompactador 4 tn

1 conductor de volqueta sencilla.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 inspector, 1 conductor.
Maquinaria evidenciada: 1 retrocargador, 1 motoniveladora, 1 minicargador, 1 vibrocompactador 8 tn, 1 vibrocompactador 4 tn y 1 volqueta sencilla.
Actividades realizadas: se realiza conformación con base granular para proteger la sobrecapa.
Se realiza cerco aproximado en base granular 0.10 mts.
Observaciones: se evidencia que el personal Boal de la UMV realiza cierre y demarcación de alcantarilla K37+415 afectada por la remoción de masas y falta de apuntalamiento en area de cuneta y descole.

Sábado 31 de mayo de 2025 Clima: Seco Vigilancia: 5:00/24h
No se realizan actividades en este frente de obra por parte de la UMV debido a receso por fin de semana.

Domingo 01 de junio de 2025 Clima: Nublado Vigilancia: 5:00/24h
No se realizan actividades en este frente de obra por parte de la UMV debido a receso por fin de semana

Lunes 02 de junio de 2025 Clima: Lluvia moderada Vigilancia: 5:00/24h
No se realizan actividades en este frente de obra por parte de la UMV debido a receso por fin de semana puente festivo.

vibrocaupactador, 1 operador de retroexca.
vadora, 1 volquete.
Personal contrato 936: 1 operador de moto
niveladora, 1 operador de retroexcavadora.
Personal contrato 609: 1 inspector (de apoyo)
1 oficial, 2 ayudantes, 1 Boal, 2 auxiliar trafico
1 comision topografica.
Personal de Interventoria: 1 Residente tecnico
1 inspector de obra, 1 profesional SST, 1 profesional
ambiental, 1 profesional social, 1 Director de
obras, 1 conductor de camioneta.
Actividades de obra: Continuan trabajos de
excavación para fallas.

Observaciones: Se le solito al contratista, mejorar el proceso
de excavación para las cajas de las fallas.
- Solicitud del inspector encargado de ese frente.

Jueves: 1 de Mayo del 2023. Clima: lluvia moderada de 2:30 a 4:00 pm
Ingreso de personal a obra: 7:00 am.
Personal AUERHV: 1 ingeniero tecnico.
Maquinaria: 1 motoniveladora, 1 vibrocaupactador, 1 minicargador (vereda) 1 Retroexcavadora, 1 volqueta.
Personal contrato 936: 1 operador minicargador, 1 operador motoniveladora, 1 operador de retroexcavadora, 1 operador de vibrocaupactador, 1 conductor de vibrocaupactador.
Personal Contrato 609: 1 Residente tecnico 1 inspector (de apoyo), 1 oficial, 2 ayudantes 1 Boal, 2 auxiliar de trafico, 1 comision de topografia.
Personal de Interventoria: 1 Residente tecnico 1 inspector, 1 profesional SST, 1 profesional social 1 profesional Ambiental, 1 profesional conductor.

Actividades de obra: Continuan trabajos de suministro, instalacion y caupactacion de base granular del k+ al k+ tambien trabajos de perfilacion mecanico para mantenimiento de la via y manejo de agua.

Viernes 2 Mayo de 2023: Clima: Tiempo seco.
Ingreso personal a obra: 7:00 am.
Personal AUERHV: 1 ingeniero tecnico.
- Maquinaria: 1 Retroexcavadora, 1 minicargador 1 motoniveladora, 1 vibrocaupactador, 1 volqueta.
- Personal contrato 936: 1 operador de motoniveladora, 1 operador de retroexcavadora, 1 operador de vibro, 1 operador de minicargador 1 Conducter de volqueta.
- Personal Contrato 609: 1 inspector (de apoyo) 1 oficial, 2 ayudantes, 1 Boal, 2 auxiliar de trafico, 2 conductores camioneta.
- Personal Interventoria: 1 ingeniero residente tecnico, 1 profesional SST, 1 inspector, 1 profesional ambiental, 1 profesional social, 1 profesional conductor.
- Actividades: Inician trabajos de excavacion mecanico, lleno con rejecu y sello para retiro de falla sobre abscisas del k+ al k+ y del k+ al k+

Sabado 3 de Mayo de 2025 Clima: Tiempo seco.
No se realizaron actividades.

Dia sabado. No se programaron actividades de obra durante este dia.

Domingo 4 de Mayo /2025. Clima: Lluvioso
No actividades. Dominical.

Lunes 5 de Mayo 2025 Clima: lluvia moderada de 7am a 10am y de 2pm a 5pm
Ingreso de personal a obra: 7:00 am
Personal UAERMV: 1 ingeniero Residente obra
Maquinaria: 1 Motoniveladora, 1 vibrocompactador, 1 minicargador, 1 Retroexcavadora, 1 volqueta
·Personal Contrato 936: 1 operador Motoniveladora, 1 operador vibrocompactador. 1 operador minicargador, 1 Operador retroexcavadora, 1 conductor volqueta, 1 conductor camioneta.
· Personal contrato 609: 1 inspector, 1 topógrafo 2 Ayudantes, 1 Boal, 1 auxiliar de topografía 1 comisión topográfica.
·Personal interventoría: 1 ingeniero tecnico 1 inspector, 1 profesional ambiental, 1 profesional social, Profesional SST. 1 conductor.
·Actividades de obra. Conformación de subrasante del K3+870 al K3+970.
Extendida y compactación de B6
Observaciones: Ingreso Inspector de obra en propiedad para dar frente. Ingresa a obra tandem.

Martes: 6 Mayo de 2025 Clima: lluvia moderada de 9am a 10am y de 2pm a 5pm.
Ingreso de personal a obra: 7:00 am
Personal UAERMV: 1 ingeniero Residente tecnico

·Personal UAERMV: 1 ingeniero tecnico obra
·Maquinaria en obra: 1 Motoniveladora, 2 vibrocompactador 1 minicargador, 1 Retroexcavadora, 1 motoniveladora, 1 volqueta.
Personal contrato 936: 1 operador, motoniveladora, 1operador de vibrocompactador, 1 operador de minicargador, 1 operador de retroexcavadora. 1 operador volqueta, 2 conductores camioneta
·Personal contrato 609: 1 inspector, 1 topógrafo, 2 ayudantes, 1 Boal, 2 auxiliar de topógrafo, 1 comisión de topografía.
·Personal interventoría: 1 Residente Tecnico 1 inspector de obra, 1 profesional ambiental, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 conductor
·Actividades de obra: Perfilación de subrasante sobre K3+870 al K3+970 Instalación Bordo
Observaciones: Ingreso el dia anterior en la tarde. 1 vibrocompactador Tandem. Amman.

Miercoles 7 Mayo de 2025 lluvia moderada de 7am a 11am y de 1pm a 3pm
-Ingreso de personal a obra, 7:00 am.
Personal UAERMV: 1 ingeniero residente Tecnico
·Maquinaria en obra: 1 Motoniveladora, 2 vibrocompactador, 1 minicargador, 1 Retroexcavadora, 1 volqueta doble
·Personal contrato 936: 1 operador motoniveladora, 1 Minicargador, 2 vibrocompactadores, 1 Retroexcavadora, 1 conductor Volqueta doble
·Personal contrato 609: 1 inspector, 1 topógrafo, 2 ayudante 1 Boal, 1 auxiliar de topografía, 1 comisión topográfica
Personal de Interventoría: 1 Ingeniero tecnico, 1 inspector, 1 profesional ambiental, 1 profesional

SST, 1 conductor, 1 profesional social.
Actividades de obra: Retiro de material granular, recuperado (lodo) por lluvias, puntos todo el día anterior se retiro. y se realiza reemplazo por material seco. y se extiende y compacta sobre la K3+420 a la K3+370

Observaciones: Sobre el K1+420 se evidencia desplazamiento de masa de la banca se recomienda intervención en el punto. En el K0+520 se le recomienda al contratista el retiro y reemplazo del material granular.

Jueves 8 de Mayo del 2025 Tiempo lluvia moderada de 2a 3pm.
Ingreso a obra 7:20 am.
Personal AUERMV: 1 ingeniero residente, técnico.
Maquinaria: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador, 1 minicargador, 1 Retroexcavadora, 1 vibrocompactador
Taludeo, 1 conductor de volqueta
Personal contrato 936: 1 operador motoniveladora, 2 operador de vibrocompactador, 1 operador minicargador, 1 operador de retroexcavadora, 1 conductor de volqueta.
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, 2 auxiliar de trafico, 1 comisión topografía.
Personal de interventoría: 1 ingeniero técnico, 1 inspector, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST.
Actividades de obra: Se realizan actividades de de instalación de base aproximado del K3+370 AL K3+320 Construcción de cunetas en tierra para manejo de escorrentía superficial.

Costado izquierdo entre K3+320 al K3+161 Taludeo se realizan trabajos de excavación de fallas mejoramiento con rajón y sello con fresado luego acciones de movilidad en 2 puntos específicos del tramo entre K1 y K2. ① K1+830 al K1+853 sobre costado derecho ② K2+060 al K2+064 sobre costado izquierdo.

Observaciones: El avance de obra se ve afectado por el rigor de la lluvia. Continuan desatendidos los mantenimientos en los puntos específicos de ecofiltros.

Viernes 9 - Mayo del 2025 Tiempo lluvia moderada 9am a 10 am y 1pm a 2pm.
- Ingreso obra 7am.
- Personal AUERMV 1 ingeniero residente
- Maquinaria: 1 motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 vibrocompactador, 1 minicargador 1 vibrocompactador, 1 volqueta.
- Personal contrato 936: 1 operador motoniveladora, 1 operador vibrocompactador, 1 operador minicargador, 1 operador retroexcavadora, 1 conductor volqueta.
- Personal contrato 609: 1 inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 Boal, 2 auxiliar, de trafico 1 comisión topográfica.
- Personal de interventoría: 1 ingeniero técnico, 1 inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental.
- Actividades de obra: Se retiran y se confirman 3 fallas sobre el K1 se realiza excavación manual, mejoramiento con rajón, y se sella asf

@-200 y lo fresado las actividades se ejecutaron @ k1+120 al k1+125 costado izquierdo derecho, @ k1+150 al k1+153 costado derecho de y @ k1+780 al k1+782 costado derecho de la vía.

Observaciones: En el km 67 vía Bogotá se encuentra volqueta vacía con material de fresado. La unidad ejecutora se retira 1 hora antes del horario.

Se firma en constancia este siguiente de retiro entregado del personal del frente de obra.

Sábado 10 de Mayo del 2025 tiempo seco
No se realizan trabajos de obra.

Domingo 11 de Mayo del 2025 tiempo seco
No se realizan trabajos de obra.

Lunes 12 de Mayo del 2025 tiempo Seco
Ingreso de obra: personal ingresa 7am.
personal UAERHV: Ingeniero residente.
tecnico
Maquinaria: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactadortandem 1 volqueta
Contratista 936: 1 operador retroexcavadora, 1 operador vibrocompactador, 1 operador minicargador 1 operador motoniveladora 2 operadores vibrocompactador 1 conductor volqueta.
Contratista 609: 1 inspector, 1 oficial, 1 Bodi 2 ayudantes, 2 auxiliar de trafico. 1 cami topografica.

Personal de interventoria: 1 ingeniero tecnico 1 Inspector de obra, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 conductor.
Actividades de obra: Se realizan trabajos de perfilación sobre el k3+30 al k3+280 para instalación y compactación de Base granular: también se realizan repaleteo en los bordes de vía.
Observaciones: El inspector de obra presenta calamidad domestica. El topografo se encuentra incapacitado, Minicargador se encuentra varado

Martes 13 de Mayo del 2025. Tiempo: lluvia moderada 11 a 12m y 2:30 a. 3:30pm
- Ingreso a obra: personal ingresa 7am.
- Personal UAERHV Ingeniero residente.
- Maquinaria: 1 motoniveladora, 1 retroexcavadora. 1 Minicargador 2 vibrocompactadores, 1 camioneta 1 conductor de volqueta.
- Contratista 936 1 operador retroexcavadora. 1 operador de Minicargador, 1 operador de motoniveladora, 2 operador de vibrocompactador, 1 conductor, 1 camioneta,
- Contratista 609: 1 inspector, 1 oficial, 1 Bodi, 2 ayudantes 2 auxiliar de trafico, 1 conductor topografica.
- Personal de interventoria: 1 ingeniero residente tecnico, 1 inspector de obra, 1 profesional SST, 1 profesional, social, 1 profesional ambiental, 1 conductor,

Actividades de obra: Se realizan trabajos de perfilación de vía, se extiende y compacta base granular, se realizan repaleteos de borde de vía, k3+240 al k3+150.

Observaciones: Inspector de obra presenta cubrimiento domestico, Topografo se encuentra mapeando. El acopio de concreto en obra se encuentra en malas condiciones, apariencia de endurecimiento, se encuentra el minicargador varado.

Se tomaron 10 medidas puntuales para estar al cumplimiento gris.

Nombre Peña. C.A.V.

Miercoles 14 de Mayo de 2025: Trabajo Hombre Maquinaria

- Ingreso a obra: Personal ingreso a las 9:00 am.
- Personal UAERMV: 1 ingeniero Residente tecnico
- Maquinaria: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora 1 Minicargador, 2 vibrocompactadores 1 volquete, 1 camioneta.
- Personal contratista 936: 1 operador motoniveladora 2 operadores retroexcavadora, 1 operador minicargador, 1 operador de compactador, 1 operador de volqueta, 1 conductor camioneta.
- Personal contrato 609: 1 ingeniero residente 1 inspector, 1 residente social, 1 profesional ambiental, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 Boal 2 auxiliar de trafico, 1 consultor topografico.
- Personal interventoria: 1 residente tecnico 1 Inspector, 1 profesional, social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 conductor
- Actividades: Se realizo excavacion para retiro de fallo, sobre la K6+830 al K6+815 se instalo tapon y se sello con concreto caudo. Se realizo trabajos de perfilacion para manejo de aguas lluvias. se extiende base sobre el K7 al K7

Observaciones: Sobre el K6+830 se genero inmovilidad en ambos sentidos de la carretera en punto critico. la unidad de mantenimiento atendio el

requerimiento trasladar retroexcavadora para atender perdida en sentido hacia la ciudad fallo, se maneja gira limitada el camion aljibe del contrato 936 de maquinaria.

Jueves 15 de Mayo de 2025. Clima: Nublado lluvias 930 am a 4:00pm

- Personal UAERMV 2 ingeniero residente
- Ingreso personal a obra: 7am
- Maquinaria: 1 Motoniveladora, 2 Retroexcavadora 1 Camioneta 2 vibrocompactadores, 1 volqueta 1 Minicargador 1 volqueta. 1 camioneta.
- Personal contrato 936: 1 operador motoniveladora 2 operadores retroexcavadora, 1 operador de minicargador, 1 operador de camioneta, 1 operador de volqueta, 1 conductor de camioneta.
- (Se rea) Actividades: se realizaron trabajos de replanteo en borde de via, cunetas de topografia. trabajos sobre terreno, se extiende capa de base aprovechada para proteger rasante.
- Personal contrato 609: 1 oficial, 2 ayudantes 1 Boal, 2 auxiliares de trafico, 1 consultor topografia.

Observaciones: No hay presencia de inspector nuevamente.

- Desde el dia 7 MAYO/25 hay un compactador neumatico sin ninguna funcion en el frente del contrato 936 y a la fecha no se ha retirado del frente ademas esta compuesto propiedad privada. Este caso se pone en consideracion a la parte social Al dia de hoy no se terminaron las actividades del mantenimiento del fallo sobre el K6 por motivo ideal en el terreno ya que el talud adyacente presenta desprendimiento continuo de material suelto. Minicargador y vibrocompactador son varados.

Personal de Interventoria: 1 Director, 1 Ingeniero Tecnico, 1 inspector, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 conductor.

El mismo personal de la mañana llego a acompañar en el recorrido del predio en donde esta el vibrocompactador averiado.

Viernes: 16 de Mayo del 2025. Tiempo: lluvias fuertes
- Ingreso personal de obra 7:30.
- Personal UAERNV: 1 ingeniero tecnico
- Maquinaria: 1 motoniveladoras, 2 Retroexcavadora 1 Huracapador, 2 vibrocompactadora, 1 valqueter 1 camioneta
- Personal contrato 936: 1 operador minicargador 1 operador motoniveladora, 1 operadores vibrocompactador, 2 operadores retroexcavadoras, 1 conductor volqueter, 1 conductor camioneta
- Personal contrato 609: 2 ayudante, 1 oficial 1 Boal, 2 auxiliares de trafico, 1 comisión topografica.
- Personal Interventoria: 1 ingeniero tecnico, 1 inspector obra, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional sst, 1 profesional conductor.
- Actividades: Construcción de conformación y cerco de base granular aproximado sobre el K3+300 al K3+290. Continuan trabajos de accesos de movilidad, perfilación, retiro de material suelto se excava, se instala, 1 apoyo, se instala sello con material de recebo.

Sabado 17 Mayo del 2025: Clima lluvia fuerte todo el dia.
No se realizaron labores, no hay personal debido

Domingo 18 - Mayo / 2025 Clima lluvia fuerte. Dominical.

Lunes 19 - Mayo / 2025 : Clima
- Ingreso personal a obra.
- Personal UAERNV : 1 ingeniero tecnico.
- Maquinaria: 1 Motoniveladora. 1 Huracapador 2 Retroexcavadores, 3 vibrocompactadores. 1 volqueta. 1 camioneta.
- Personal contrato 936: 1 operador de minicargador, 1 operador motoniveladora, 3 operadores de vibrocompactador, 1 conductor de volqueta. 1 conductor de camioneta.
- Personal contrato 609 1 inspector, 1 oficial, 2 ayudantes 2 auxiliares de trafico, 1 Boal, 1 Comisión topografica
- Personal Interventoria 1 ingeniero tecnico residente 1 inspector, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 profesional ambiental. 1 conductor camioneta.

Actividades: Sobre el K3+300 al K3+290 Continuan trabajos de accesos de movilidad por nivelación y manejo de aguas. de extremidad mientras compacta Box Culvert tipo con el fin de proteger la vestia por lo tanto es un aproximado sobre el K3+290 al K3+280.

Observaciones. Maquinaria vereda 1 vibrocompactador y los 2 retroexcavadores, Inspector y topografo no se presentaron por calamidad domestica y

permiso laboral. Evidencia de 2 puntos antes para atacar urgente. K2+800, K2+600, K1+120.

Beltrán

Julián Díaz Peña. U.P.V.

Martes 21 de Mayo /2025 : Clima: lluvia moderado de 6.00 am a 9:00 am.

- Ingreso de personal a obra: 7 am.
- Personal UAERMV.: 1 Residente tecnico.
- Maquinaria: 1 motoniveladora, 1 Minicargador. 3 Vibrocompactador, 2 Retro excavadora. 1 Volquete 1 Camioneta.
- Personal contrato 936: 1operador motoniveladora, 1 operador minicargador, 1 operador vibrocompactador, 2 operadores de retroexcavadoras. 1 conductor de volqueta.
- Personal contrato 609: 2ayudantes, 1 topografo, 1 Boal, 2 auxiliar de trafico, 1 contratista topografia,
- Personal Interventoria: 1 ingeniero residente tecnico 1 inspector, 1 profesional SST, 1 profesional social 1 profesional ambiental, 1 conductor de camioneta.
- Actividades.

ANEXO NO. 03 DOCUMENTACION CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-REGALIAS-161-2022 DEL 14/02/2022

3.A INFORMES SEMANALES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORIA
NO. CONTRATO		CIN-161-2022
OBJETO	PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020".	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$35.684.399.806,00	$6.973.710.736,00
ANTICIPO	$0,00	$0,00
PLAZO INICIAL	TREINTA Y NUEVE (39) MESES, VEINTINUEVE (29) DIAS	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIO	3/03/2022	3/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2026	4/01/2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ECOVIAS S.A.S - Interventor-Supervisión actividades de Obra	DIEGO GARCIA BEJARANO - Alcalde Local de la Alcaldía Local de Sumapaz ECOVIAS S.A.S - Interventor
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	98	17
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	10	2

DEL lunes, 28 de abril de 2025 **AL** domingo, 4 de mayo de 2025

AVANCES DE OBRA

	PROGRAMADO		EJECUTADO	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	57,00%	1,03%	16,78%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 14.208.742.003,79	$ 256.754.460,77	$ 4.182.854.224,97

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO ANIMAS BAJAS	N/A	N/A	N/A	
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	
TRAMO SAN ANTONIO	21,00%	10,81%	-10,19%	* Se realiza manejo de aguas lluvias, nivelacion de subrasante con material de fresado. * Se realizan trabajos de excavación para retiro de fallos sobre costado izquierdo entre las abscisas K2+260 a la K2+265 y sobre costado derecho entre la abscisas K2+280 a la K2+290, se mejora con rajon y se sella con B-200, se conforma subrasante con base granular. * Se realizan trabajos de excavación para retiro de fallos sobre costado derecho entre las abscisas K2+222 a la K2+225, al igual sobre el costado derecho entre la abscisas K2+233 a la K2+237 , así como entre las abscisas K2+450 a la K2+455, se mejora con rajon y se sella con B-200 * Se raelizo trabajos de limpieza en via por acumulación de lodos entre las abscisas K2+325 al K2+340, se realizan trabajos de manejo de de aguas lluvias entre la abscisas K2+340 y la K2+490, se extiende base granular para poteger la rasante del K2+240 al K2+300. * Se realizan trabajos de acciones de movilidad
TRAMO CAPITOLIO	62,00%	54,00%	-8,00%	Manejo de aguas lluvias. Arreglo de cerca * Excavación de fallo. K1+800. * Trasiego de rajon para cajas de fallos. K1+800. * Manejo de aguas lluvias. K3+310 * Excavación de fallo. * Manejo de aguas lluvias * Conformación de subrasante. * Cargue de material Acopiado. K1+000 * Extendida de base.
TRAMO UNIÓN-TUNALES	100,00%	42,00%	-58,00%	*Traslado de carpa para nuevo punto. *Retiro de base saturada.K0+380 *Manejo de aguas lluvias.K0+600 *Perfilacion de subrasante. K0+400. Extendida de base. K0+400 *Perfilacion de subrasante.Extendida de base * Perfilacion de subrasante. K0+240. Extendida de base. K0+440 * Perfilacion de subrasante.K0+420 * Extendida de base. k0+420 * Manejo de aguas lluvias.

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". OBRAS DE CALZADA A CARGO DE LA UAERMV	GLB	35.684.399.806,00	0,00%	$ 0,57	1,03%	16,78%

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN TÉCNICA

UNIÓN TUNALES

Personal disponible en tramo 05
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 BOAL.
Personal disponible en el tramo 04.
Personal UAERMV: 1 ingenierp, 1 residente ambiental, 1 ingeniero residente técnico, Profesional SST, Profesional Social
Personal contrato 609: 1 topógrafo, 2 cadeneros, 1 inspector, 1 inspector, 1 BOAL, 2 ayudantes, 2 auxiliar de tráfico. 1 tecnologa SST
1 conductor de volqueta, 1 operario de retro cargador, 1 operario de motoniveladora, 1 operario de vibro compactador.
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 conductor.1 profesional ambiental
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 retro cargador, 1 motoniveladora, 1 vibro compactador

Actividades realizadas
Lunes 28 de abril de 2025. Clima: Seco
*Traslado de carpa para nuevo punto.
*Retiro de base saturada.K0+380
*Manejo de aguas lluvias.K0+600
Martes 29 de abril de 2025. Clima: Seco
*Perfilacion de subrasante. K0+400. Extendida de base. K0+400
Miércoles 30 de abril de 2025. Clima: Seco
*Perfilacion de subrasante.Extendida de base
Jueves 01 de abril de 2025. Clima: Seco
* Perfilacion de subrasante. K0+240. Extendida de base. K0+440
Viernes 02 de abril de 2025. Clima: Lluvia moderada de 9:00 a 11:00 am
* Perfilacion de subrasante.K0+420
* Extendida de base. k0+420

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA UNIÓN TUNALES
Se evidencia que el inspector se encuentra en asamblea por parte del sindicato. Se evidencia señal de tráfico en mal estado sin recoger tras observación. Se replantea el área K0+360 a K0+420 en campo modificando el trazado ajustando el ancho de vía a 4,50m para poder construir los módulos de cuneta. En observación la señal de tráfico sin recoger. Se evidencia áreas puntuales en la base con humedad se recomienda al encargado remplazar la base instalada. En observación la señal de tráfico sin recoger. **Nota** En recorrido en tramo 1 se realiza una alerta temprana en abscisa K2+025 por generación de punto crítico, además abscisa K2+050 se observa que no hay fresado entre el espacio de la cuneta y el fresado, en tramo 2 entre abscisas K0+705 y K0+810 el fresado presenta desgaste y exceso de material fino suelto que podría ocasionar un accidente. Se evidencian áreas puntuales con presencia de humedad en la base, por lo que se recomienda al responsable proceder con el reemplazo de la base instalada. Adicionalmente, se observa que el material RCD, retirado para el manejo de agua, está siendo acopiado sobre la vía en el K1+150 (Cruce Tunal - La Playa), lo cual no es adecuado. Por otra parte, es indispensable recuperar en su totalidad el equipo de maquinaria, ya que actualmente se presentan ventanas en la vía debido a la ausencia del minicargador con equipo para demolición de roca y del vibrocompactador tipo tándem

CAPITOLIO

Personal disponible en tramos
1 conductor de volqueta, 1 operario de retro cargador, 1 operario de motoniveladora, 1 operario de vibro compactador y 1 operario de minicargador.
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 conductor.1 profesional ambiental
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 retro cargador, 1 vibro compactador, Personal disponible en tramos
Personal UAERMV: 1 ingeniero, 1 residente ambiental, 1 ingeniero residente técnico, Profesional SST, Profesional Social. 1 profesional ambiental
Personal contrato 609: 1 topógrafo, 2 cadeneros, 1 inspector, 1 oficial, 1 BOAL, 2 ayudantes, 2 auxiliar de tráfico.
1 conductor de volqueta, 1 operario de retro cargador, 1 operario de motoniveladora, 1 operario de vibro compactador y 1 operario de minicargador.
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 conductor camioneta. 1 profesional ambiental
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 retro cargador, 1 motoniveladora, 1 vibro compactador y 1 minicargador

Actividades realizadas
Lunes 28 de abril de 2025. Clima: Seco
Manejo de aguas lluvias. Arreglo de cerca
Martes 29 de abril de 2025. Clima: Seco
* Excavación de fallo. K1+800.
* Trasiego de rajon para cajas de fallos. K1+800.
* Manejo de aguas lluvias. K3+310
Miércoles 30 de abril de 2025. Clima: Seco
* Excavación de fallo.
* Manejo de aguas lluvias
Jueves 01 de abril de 2025. Clima: Lluvia moderada 2:30 a 4:00 pm
* Conformación de subrasante.
Viernes 02 de abril de 2025, Clima seco y lluvioso
* Cargue de material Acopiado. K1+000

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA CAPITOLIO: Se vara motoniveladora desde el 27-04-25. Aún está Varado el retrocargador asignado al tramo desde el 15-04-25. * Se vara motoniveladora desde el 27-04-25. Informan que la máquina va a ser cambiada por otra que viene de Bogotá el día de hoy. * Aún está Varado el retro cargador asignado al tramo desde el 15-04-25. - Se evidencia un desplazamiento de banca en el carril izquierdo en el k1+480, se recomienda interrumpir el paso de volquetas y tráfico pesado mientras se interviene. Aún está Varado el retro cargador asignado al tramo desde el 15-04-25. En desplazamiento de banca en el carril izquierdo en el K1+480, se hace caso omiso de la recomendación interrumpir el paso de volquetas y tráfico pesado mientras se interviene. En desplazamiento de banca en el carril izquierdo en el K1+480, se hace caso omiso de la recomendación interrumpir el paso de volquetas y tráfico pesado mientras se interviene. En observación área de desplazamiento de bancada

TRAMO SAN ANTONIO 2 - TOLDO

Personal disponible en el tramo
Personal UAERMV: 1 ingeniero residente técnico, 1 residente ambiental, Profesional SST, Profesional Social
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal
Personal contrato 936: 1 conductor de volqueta, 1 operario de retro cargador, 1 operario de motoniveladora, 1 operario de vibro compactador y 1 operario de minicargador.
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional ambiental, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 conductor.
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 retro cargador, 1 motoniveladora, 1 vibro compactador, 1 minicargador, 1 volqueta.

Actividades realizadas
Lunes 28 de abril de 2025. Clima: Seco
* Se realiza manejo de aguas lluvias, nivelacion de subrasante con material de fresado.
Martes 29 de abril de 2025. Clima: Lluvia moderada.
Se realizan trabajos de excavación para retiro de fallos sobre costado izquierdo entre las abscisas K2+260 a la K2+265 y sobre costado derecho entre la abscisas K2+280 a la K2+290, se mejora con rajon y se sella con B-200, se conforma subrasante con base granular.
Miércoles 30 de abril de 2025. Clima: Seco
Se realizan trabajos de excavación para retiro de fallos sobre costado derecho entre las abscisas K2+222 a la K2+225, al igual sobre el costado derecho entre la abscisas K2+233 a la K2+237 , así como entre las abscisas K2+450 a la K2+455, se mejora con rajon y se sella con B-200
Jueves 01 de mayo de 2025. Clima: Seco
Se raelizo trabajos de limpieza en via por acumulación de lodos entre las abscisas K2+325 al K2+340, se realizan trabajos de manejo de de aguas lluvias entre la abscisas K2+340 y la K2+490, se extiende base granular para poteger la rasante del K2+240 al K2+300.
Viernes 02 de abril de 2025, Clima: Lluvia moderada
Se realizan trabajos de acciones de movilidad
Sábado 03 de abril de 2025. Clima: Seco
No se reportan actividades
Domingo 04 de abril de 2025. Clima: Seco
Dominical

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA SAN ANTONIO 2- TOLDO se le solicita al contratista atacar los sitios puntuales donde se produjo daño al filtro existente en el proceso de perfilamiento de vía para el manejo de aguas, se reitera el ingreso del inspector en propiedad sea lo más breve posible, los dias 28 y 29 de abril personal del sindicato de la UMV se encontraba en asamblea extraordinaria. el contratista ddebe continiar retirando los fallos de la via con la mejor técnica.

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL COMPONENTE SOCIAL

✔ Tramo de Unión Tunales.
El contratista realizó acercamiento con la comunidad, con el fin de revisar y solicitar firma con propietarios de actas de compromiso para subsanar los informes 14, 15, 16, 17.

✔ Tramo de San Antonio El Toldo.
Programa de información y participación comunitaria.

La profesional social de la Consorcio Estabilización Vial realizó acta de compromiso con la señora Nidia Hernández, como encargada del predio ubicado en la k4+670, en donde se genera el compromiso que al momento de iniciar la construcción de la alcantarilla pluvial en este espacio se hará el retiro del cercado, para salvaguardarlo, durante el proceso constructivo, y posterior a este se dejará instalado nuevamente.

De igual manera se realiza acta de gestión externa con la señora Nidia Hernández, en donde se deja que la señora en mención no autorizo la construcción de la alcantarilla pluvial en el predio ubicado en k4+170.

2. RECORRIDO INTERVENTORIA – UAERMV- CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL.
La interventoría participó en el recorrido realizado conjuntamente en el tramo vial de San Antonio El Toldo y Unión Tunales, con el objetivo de revisar el estado del componte social.

3. COMITÉ INTEGRAL INTERVENTORIA – UAERM – CONSORCIO DE ESTABILIZACIÓN VIAL.
se participa de un comité de obra interventoría - UMV proyecto de Regalías Sumapaz, # 63, donde se encuentran los componentes SST, administrativo técnico, ambiental y social. con el fin de realizar seguimiento al proyecto.

4. COMITÉ SOCIAL INTERVENTORIA – UAERM – CONSORCIO DE ESTABILIZACIÓN VIAL.
La interventoría realizó comité de seguimiento social # 21, con el fin de revisar el complimiento a las actividades establecidas en el componente.

5. MESA DE TRBAJO INTERVENTORIA – UAERM – CONOSRCIO DE ESTABILIZACIÓN VIAL.
La interventoría realizó mesa de trabajo con el fin de socializar los formatos soportes de la ejecución del Plan de Gestión Social. esta socialización es realizada por la profesional social de la Unidad de Mantenimiento Vial a la profesional social del Consorcio Estabilización Vial

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

OBSERVACIONES A LA UAERMV
Componente SST 5ta semana de abril 2025:
Observaciones Tramo Capitolio:

Personal UMV / 30-04-2025
1 inspector
1 Oficial
2 Ayudantes
2 Auxiliar Tráfico
1 Operador vibrocompactador
1 Operador retrocargador
1 Conductor de volqueta
1 Conductor de camioneta.
1 operador Motoniveladora
1 operador Minicargador
1 Vigilante

Maquinaria y equipos de obra
1 Motoniveladora (varada desde el 27-04-2025)
1 retrocargador
1 retrocargador (Varado desde el 15-04-2025)
1 Vibrocompactador (No tiene kit de seguridad: extintor, botiquín de primeros auxilios)
1 Volqueta sencilla (No tiene kit de seguridad: extintor, botiquín de primeros auxilios)

Observaciones SST:
● Se observa equipos de emergencia en orden (camilla, Botiquín de primeros auxilios, extintor tiene fecha de vencimiento en abril de 2025, y kits antiderrames
● Trabajadores con sus EPP y dotación en orden
● Señalización de seguridad en orden
● No se evidencia punto de hidratación
● Operarios de maquinaria amarilla, contrato 936 de 2024, Consorcio HyC no se evidencia preoperacional.
● Operarios de maquinaria sin uniforme identitario en obra.
● Se realiza observación de crear preoperacional para cada máquina ya que se evidencia que se está utilizando un solo formato para todas.
● PMT (el 29-04-2025 se realizó trabajos de arreglo de fallos sin colocar el PMT)
● Se realiza comité integral de obra el 25-04-2025.
● Informes semanales de abril, al día
● No se ha realizado mantenimiento de unidades sanitarias.
● Falta señalización de acopios de material pétreo.
● Se realiza observación de operadores de maquinaria, los cuales no están realizando el diligenciamiento de preoperacionales a primera hora de la jornada

Observaciones SST Tramo Tunales:
Personal UMV / 30-04-2025

1 Inspector
2 Ayudantes
2 Auxiliares de tráfico
1 Boal
1 Comisión topográfica
1 Tecnologa SST
1 operador de Vibrocompactador
1 Operador Retrocargador
1 Operador Motoniveladora
1 Conductor Volqueta
1 Vigilante

Maquinaria y equipos de obra
1 vibro compactador
1 Retrocargador
1 Motoniveladora

Observaciones SST:
- Se observa equipos de emergencia en orden (camilla, Botiquín de primeros auxilios, extintor y kit antiderrames
- Señales de tráfico botadas en tramo (se solicitó el retiro de dichas señales aun lugar adecuado)
- Trabajadores con sus EPP y dotación en orden
- No se evidencia punto de hidratación
- Operarios de maquinaria amarilla, contrato 936 de 2024, Consorcio HyC preoperacionales diligenciados en orden
- PMT en orden

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

Actividades Desarrolladas
1.Recorridos a1. Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por la entidad ejecutora.
2. Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
3. Recorrido conjunto con la profesional ambiental de la UMV al frente San Antonio con el fin de verificar condiciones de acopios de RCD y Pétreos.
4. Participación del comité de seguimiento No 41; donde se genera compromisos de remitir oficio solicitando evacuación de RCD a sitio de disposición autorizado.

Frente Capitolio
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia:
- En el Km 1+000; 1+900; Km 3+600 y 3+770 se evidencia acopio de materiales pétreos sin la implementación de las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04.
- Se verifico que la UMV mantiene el punto de acopio de RESPEL y combustibles señalizado y etiquetaron las canecas de acuerdo al Sistema globalmente armonizado SGA.
- Cabe mencionar que algunos acopios cuentan con cubrimiento y delimitación, al respecto se solicita que todos se implementen de esta manera.
- Dos unidades sanitarias portátiles en sitio, sin el mantenimiento respectivo
- Se evidencia en el km 0+485 arrastre de materiales pétreos al predio privado, se solicita realizar limpieza de inmediato, este es reiterativo.
- En el Km 1+830 aún se evidencia materiales pétreos depositado directamente en el cauce y ronda de la fuente hídrica, es necesario que la UMV tome las medidas correctivas necesarias para retirar dicho material de la quebrada.
- Se verifico que donde realizaron la acción de movilidad k1+030 se mantiene el área correctamente señalizada con triple cinta. Se sugiere a la UMV realizar jornada de mejoramiento de señalización en todas las alcantarillas intervenidas.
- Se solicito aislamiento, señalización de las alcantarillas intervenidas con el fin de disminuir el riesgo vial y evitar el aporte de materiales pétreos a los cauces intervenidos.
- Se cuenta con Kit de emergencias y atención de derrames en sitio.
- Se mantiene punto ecológico activo y señalizado

Frente Tunales
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia:
- Se evidencia en sitio punto ecológico con tapa, el cual se mantiene ubicado para protegerlo de la acción de la lluvia con el fin de evitar proliferación de vectores y malos olores por descomposición de los residuos.
- Las canecas de almacenamiento de combustible se mantienen rotuladas de acuerdo con el sistema globalmente armonizado se sugiere se realice seguimiento a la permanencia de esta señalización y se mantenga el área ordenada.
- Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
- Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. En el Km 1+400 se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Lo anterior según lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
- Se evidencia que el acopio de RCD ubicado sobre la via desde el 01 de mayo, lo cual fue informado a la profesional ambiental de la UMV, la interventoría ratifico a la UMV que no es viable la ubicación de ningún tipo de acopio en áreas de espacio publico (vías). KM 1+550.
- Se evidencia tramo intervenido con la implementación correcta del PMT (señales verticales móviles 200 y 100 mts via cerrada, banderero, 30, barricada) y dos auxiliares de tráfico en sitio con los elementos necesarios para la actividad.
- Se cuenta con Kit de emergencias y atención de derrames en sitio.
- Se sugiere mantener orden y aseo a lo largo de todo el frente de obra.
- Se solicito aislamiento, señalización de las alcantarillas intervenidas con el fin de disminuir el riesgo vial y evitar el aporte de materiales pétreos a los cauces intervenidos.
- En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.

Frente San Antonio
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia:
- Se evidencio un derrame en la via principal troncal bolivariana a la altura de la entrada a San Juan frente a la casa de la Señora Balbina, ocasionado por el contratista de maquinaria, el cual se solicito recolectar de manera inmediata, con el fin de minimizar el riesgo vial en el área.
- Se evidencian 3 unidades sanitarias portátiles USP con lavamanos en el frente, sin mantenimientos respectivos.
- El punto de acopio de RESPEL y combustibles se mantiene señalizado y etiquetadas las canecas de acuerdo al Sistema globalmente armonizado SGA. Se solicito que a este punto se adecue la cubierta para evitar que caiga agua lluvia sobre las canecas que se mantienen en el acopio temporal y realice la limpieza de las estibas plásticas las cuales presentan saturación por las lluvias.
- Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
- Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior según lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
- Se evidencia en sitio punto ecológico con tapa, y protegido de la acción de la lluvia.
- Se evidencia tramo intervenido con la implementación correcta del PMT (señales 200 y 100 mts inicio de obra, banderero, 30, barricada) y dos auxiliares de tráfico en sitio con los elementos necesarios para la actividad.
- Se cuenta con Kit de emergencias y atención de derrames en sitio.
- Se sugiere mantener orden y aseo a lo largo de todo el frente de obra.
- Se solicito aislamiento, señalización de las alcantarillas intervenidas con el fin de disminuir el riesgo vial y evitar el aporte de materiales pétreos a los cauces intervenidos.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

A la fecha no se presentan items no previstos.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)



Descripción Foto 1.

Tunal. Tramo 05. Perfilacion de exceso de barro en subrasante. K0+380



Descripción Foto 2.

Tunal Tramop 05. Perfilacion de exceso de barro en subrasante.



Descripción Foto 3.

Frente Capitolio: Excavación para fallos. K3+500



Descripción Foto 4.

Frente Capitolio: Excavación para fallos. K3+500



Descripción Foto 5

Unión Tunales. Tramo 2. Punto ecológico, en sitio. K0+850



Descripción Foto 6

Unión Tunales. Tramo 2. Campamento temporal implementado. K0+850



Descripción Foto 7

Reunión de inicio San Antonio 1 con la comunidad.



Descripción Foto 8

Comité de seguimiento integral # 41

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORÍA
NO. CONTRATO		CIN-161-2022
OBJETO	PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020".	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$35.684.399.806,00	$6.973.710.736,00
ANTICIPO	$0,00	$0,00
PLAZO INICIAL	TREINTA Y NUEVE (39) MESES, VEINTINUEVE (29) DIAS	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIO	3/03/2022	3/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2026	4/01/2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ECOVIAS S.A.S - Interventor-Supervisión actividades de Obra	DIEGO GARCIA BEJARANO - Alcalde Local de la Alcaldía Local de Sumapaz ECOVIAS S.A.S - Interventor
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	98	17
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	10	2

DEL lunes, 5 de mayo de 2025 **AL** domingo, 11 de mayo de 2025

AVANCES DE OBRA

	PROGRAMADO		EJECUTADO	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	57,00%	1,03%	16,78%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 14.208.742.003,79	$ 256.754.460,77	$ 4.182.854.224,97

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO ANIMAS BAJAS	N/A	N/A	N/A	
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	
TRAMO SAN ANTONIO	21,00%	10,81%	-10,19%	Tramo 9: Conformación de subrasante. Extendida de base. Perfilacion de subrasante. Manejo de aguas lluvias. Cereo de base granular. Excavación de Fallos. Manejo de aguas lluvias.
TRAMO CAPITOLIO	62,00%	54,00%	-8,00%	**UMV:** Cereo y perfilamiento de subrasante k3+520 a k3+570. Manejo de aguas. Perfilamiento de subrasante, extendido de base granular y cereo de base granular k3+520 a k3+570. - Se realiza intervención de fallo en el punto k3+470 al k3+480. Sin embargo se puede verificar que agregan base y el material presenta undimiento por falta de rajon. Se realiza observacion y se solicita el retiro de la base granular. Se realiza manejo de aguas en las abscisas k3+530 al k0+520. - Se realiza intervención de fallo en el punto k3+470 al k3+480. Sin embargo se puede verificar que agregan base y el material presenta undimiento por falta de rajon. Se realiza observacion y se solicita el retiro de la base granular. - se realiza extendido de base granular en las abscisas k3+450 al k3+480. - Se realiza recorrido de obra en conjunto de interventoría y contratista. Se realiza intervención de fallo en el punto k2+470 al k3+510. Sin embargo se puede verificar que agregan base y el material presenta undimiento por falta de rajon. Se realiza observacion y se solicita el retiro de la base granular.
TRAMO UNIÓN-TUNALES	100,00%	42,00%	-58,00%	**Tramo 5. UMV:** - Conformacion de capa de vía(rajon y base granular)k0+340-k0+360. - Conformación de eje a través de carpeta base estabilizada con cemento. K0+ 340-k0+360. - Cereo de base granular K0+210-K0+360. - Por otra parte, se puede evidenciar que ya se demolió la roca sobre vía dejando los RCD sobre la capa vegetal del predio colindante.K0+210. - Manejo de aguas lluvias en las abscisas K0+415 - K0+460. - Replanteo de bordes de vía en las abscisas K1+885 al K2+000. **Tramo 2;** se presenta la afectación en el carril izquierdo por caída de árbol.

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". OBRAS DE CALZADA A CARGO DE LA UAERMV	GLB	35.684.399.806,00	0,00%	$ 0,57	1,03%	16,78%

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN TÉCNICA

UNIÓN TUNALES

Personal disponible en tramo 05
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 BOAL.
Personal disponible en el tramo 04.
Personal UAERMV: 1 ingenierp, 1 residente ambiental, 1 ingeniero residente técnico, Profesional SST, Profesional Social
Personal contrato 609: 1 topógrafo, 2 cadeneros, 1 inspector, 1 inspector, 1 BOAL, 2 ayudantes, 2 auxiliar de tráfico. 1 tecnologa SST
1 conductor de volqueta, 1 operario de retro cargador, 1 operario de motoniveladora, 1 operario de vibro compactador y 1 operario de minicargador.
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 conductor.
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 retro cargador, 1 motoniveladora, 1 vibro compactador y 1 minicargador.

Actividades realizadas
Lunes 05 de mayo de 2025. Clima:

Martes 06 de mayo de 2025. Clima:
- Conformacion de capa de vía(rajon y base granular)k0+340-k0+360. - Conformación de eje a través de carpeta base estabilizada con cemento. K0+ 340-k0+360. - Cereo de base granular K0+210-K0+360.
Miércoles 07 de mayo de 2025. Clima: lloviznas 09:00-11:00am
- Por otra parte, se puede evidenciar que ya se demolió la roca sobre vía dejando los RCD sobre la capa vegetal del predio colindante.K0+210. - Manejo de aguas lluvias en las abscisas K0+415 - K0+460. - Replanteo de bordes de vía en las abscisas K1+885 al K2+000.
Jueves 08 de mayo de 2025. Clima:

Viernes 09 de mayo de 2025. Clima:

Sábado 10 de mayo de 2025. Clima:

Domingo 11 de mayo de 2025. Clima: Seco

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA UNIÓN TUNALES: - Se evidencian áreas puntuales con presencia de humedad en la base costado izquierdo k0+330- k0+370, por lo que se recomienda al responsable proceder con el reemplazo de la base instalada. Adicionalmente, se observa que el material RCD, retirado para el manejo de agua, está siendo acopiado sobre la vía en el K1+150 (Cruce Tunal - La Playa), lo cual no es adecuado. - Por otra parte, se puede evidenciar que ya se demolió la roca sobre vía dejando los RCD sobre la capa vegetal del predio colindante.K0+210. - Se recomienda hacer manejo de aguas ya que se afecta el material ya compactado sobre los bordes de la vía.* En la abscisa K0+470 se evidencia el acopio conjunto de materiales provenientes del CEV y la UMV, lo cual está generando la contaminación cruzada entre el material granular de río y el material MVR almacenado en el mismo punto. Esta práctica no cumple con los criterios de manejo y segregación de materiales establecidos en el pliego de condiciones y puede comprometer la calidad de los insumos. Adicionalmente, se observa que el paso habilitado sobre la calzada presenta un ancho reducido de aproximadamente 3.5 metros, sin señalización preventiva ni recubrimiento con

CAPITOLIO

Personal disponible en tramos
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 BOAL.
Personal UAERMV: 1 ingeniero, 1 residente ambiental, 1 ingeniero residente técnico, Profesional SST, Profesional Social
Personal contrato 609: 1 topógrafo, 2 cadeneros, 1 inspector, 1 inspector, 1 BOAL, 2 ayudantes, 2 auxiliar de tráfico. 1 tecnologa SST
1 conductor de volqueta, 1 operario de retro cargador, 1 operario de motoniveladora, 1 operario de vibro compactador y 1 operario de minicargador.
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 conductor.
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 retro cargador, 1 vibro compactador, Personal disponible en tramos
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 BOAL.
Personal UAERMV: 1 ingeniera, 1 residente ambiental, 1 ingeniero residente técnico, Profesional SST, Profesional Social
Personal contrato 609: 1 topógrafo, 2 cadeneros, 1 inspector, 1 inspector, 1 BOAL, 2 ayudantes, 2 auxiliar de tráfico. 1 tecnologa SST
1 conductor de volqueta, 1 operario de retro cargador, 1 operario de motoniveladora, 1 operario de vibro compactador y 1 operario de minicargador.
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 conductor.
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 retro cargador, 1 motoniveladora, 1 vibro compactador y 1 minicargador (varado)

Actividades realizadas
Lunes 05 de mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada 8:00 a 11:00 am - 2:00-5:00 pm
Cereo y perfilamiento de subrasante k3+520 a k3+570. Manejo de aguas
Martes 06 de mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada 2:00-4:30 pm
perfilamiento de subrasante, extendido de base granular y cereo de base granular k3+520 a k3+570.
Miércoles 07 de mayo de 2025. Clima:
Se realiza intervención de fallo en el punto k3+470 al k3+480. Sin embargo se puede verificar que agregan base y el material presenta undimiento por falta de rajon. Se realiza observacion y se solicita el retiro de la base granular. - se realiza manejo de aguas en las abscisas k3+530 al k0+520.
Jueves 08 de mayo de 2025. Clima: seco
- Se realiza intervención de fallo en el punto k3+470 al k3+480. Sin embargo se puede verificar que agregan base y el material presenta undimiento por falta de rajon. Se realiza observacion y se solicita el retiro de la base granular. - se realiza extendido de base granular en las abscisas k3+450 al k3+480. - Se realiza recorrido de obra en conjunto de interventoría y contratista
Viernes 09 de mayo de 2025. Clima: lluvias moderadas 07:00 11:30

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA CAPITOLIO: En observación área de desplazamiento de bancada, se evidencia mayor afectación del área en mención y falta de intervención del punto. En observación área de desplazamiento de bancada, se evidencia mayor afectación del área en mención y falta de intervención del punto. Se evidencia en la abscisa K0+580 un fallo para intervención.Se evidencian sitios puntuales con saturación de base granular. Se menciona al encargado realizar el remplazo de los punto.K0+520. - En observación del área de desplazamiento de bancada k1+490, se realiza recorrido definiendo una intervención rápida para evitar mayor afectación. Entre ellas, contrucción de gusanillo para desvió de agua hacia grietas existentes, contrucción de filtro y retiro de material saturado. Adicionalmente se define abrir una ventana para evitar que el agua llegue al siguiente punto provocando mayor afectación. - Se evidencian sitios

TRAMO SAN ANTONIO 2 - TOLDO

Personal disponible en el tramo
Personal UAERMV: 1 ingeniero residente técnico, 1 residente ambiental, Profesional SST, Profesional Social
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal
Personal contrato 936: 1 conductor de volqueta, 1 operario de retro cargador, 1 operario de motoniveladora, 1 operario de vibro compactador y 1 operario de minicargador.
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional ambiental, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 conductor.
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 retro cargador, 1 motoniveladora, 1 vibro compactador, 1 minicargador, 1 volqueta.

Actividades realizadas
Lunes 05 de mayo de 2025. Clima:
Conformación de subrasante. Extendida de base.
Martes 06 de mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada 9:00 a 10:00am y 2:00 a 5:00pm
Perfilacion de subrasante.
Miércoles 07 de mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada 7:00 a 12:00 am y 12:00 a 3:00 pm
Perfilacion de barro en subrasante para mejoramiento de movilidad.
Cereo aproximado de base.
Jueves 08 de mayo de 2025. Clima:
Manejo de aguas lluvias. Cereo de base granular.
Viernes 09 de mayo de 2025. Clima:
Excavación de Fallos. Manejo de aguas lluvias.
Sábado 10 de mayo de 2025. Clima:

Domingo 11 de mayo de 2025. Clima: Seco

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA SAN ANTONIO 2- TOLDO : Ingresa el día 05-05-25 vibrocompactador Amman doble tándem. Las lluvias impiden un óptimo avance de obra. En observación geotextil debido a la afectación. Las lluvias impiden un óptimo avance de obra. En observación geotextil debido a la afectación. Las lluvias impiden un óptimo avance de obra. En observación geotextil debido a la afectación. La unidad ejecutora se retira del frente antes de cumplir su jornada laboral. En kilómetro 67 vía Bogotá urbana se encuentra volqueta varada con material fresado estabilizado.

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

Actividades desarrolladas por el componente social.

[redacted]

Programa de información y participación comunitaria
•El componente social realiza entrega de volantes a la comunidad con el fin de inviar al ejercicio control social la cual debe dar cumplimiento según lo establecido por el Departamento Nacional de planeación (DNP) en el marco de los proyectos de regalías.

•La profesional social realiza acta de compromiso con la señora Milena Susa, con el fin de solicitar un espacio para guardar materiales pétreos.

Programa de atención al Usuario
•La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.

Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.

[redacted]

Programa de atención al Usuario
La profesional social de la UMV realiza atención a la comunidad, con el fin de establecer un contacto cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras.

La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de afiche informativo, volante y PMT.

Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.

Tramo de Capitolio.
Programa de información y participación comunitaria
El componente social realiza entrega de volantes a la comunidad con el fin de inviar al ejercicio control social la cual debe dar cumplimiento según lo establecido por el Departamento Nacional de planeación (DNP) en el marco de los proyectos de regalías.

Programa de atención al Usuario
La profesional social de la UMV Realizar atención a la comunidad, con el fin de establecer un contacto cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras.
El componente social participa en un recorrido conjunto con la interventoría del proyecto, con el objetivo de revisar el estado actual de las cercas y verificar los permisos requeridos para el ingreso a los predios colindantes con el área de intervención, verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad el cual se evidencia la instalación del afiche informativo, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes.

Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.

[redacted]
Programa de información y participación comunitaria
La profesional social de la Unidad de mantenimiento vial entrega a la población directa o indirecta dos comunicados con el fin, de informar sobre el inicio de actas de vecindad y cuáles son las maquinas que se ubicarían en la vereda, los cuales fueron revisados y aprobados por la interventoría.

Programa de atención al Usuario
La profesional social de la UMV Realizar atención a la comunidad, con el fin de establecer un contacto cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras.

2. RECORRIDO INTERVENTORIA – UAERMV.
La interventoría realizó recorrido conjunto en los frentes de obra activos, con el de realizar seguimiento a las actividades de gestión social.

3. COMITÉ INTEGRAL INTERVENTORIA – UAERMV
se participa de un comité de obra interventoria - UMV proyecto de Regalías Sumapaz, # 42 donde se encuentran los componentes SST, administrativo técnico, ambiental y social. con el fin de realizar seguimiento al proyecto.

4. COMITÉ SOCIAL INTERVENTORIA – UAERMV
La interventoría realiza el comité de seguimiento social # 33, con el fin de revisar el complimiento a las actividades establecidas en el componente.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

Personal UMV / 09-05-2025
1 inspector. 1 Oficiales. 2 Ayudantes. 1 Boal. 2 Auxiliar Tráfico. 1 Comisión Topográfica. 1 operador minicargador. 1 Operadores de Motoniveladora. 1 Operadores de retrocargador. 2 operadores de vibrocompactador.
1 Conductores camioneta. 1 vigilante.
Maquinaria y equipos de obra. 1 Motoniveladora. 2 Vibrocompactador. 1 minicargador. 1 Retrocargador. 1 volqueta
Observaciones SST:
- Se observa equipos de emergencia en orden (camilla, Botiquín de primeros auxilios, extintor y kit antiderrames)
- Trabajadores con sus EPP y dotación en orden
- Señalización de seguridad en orden
- No se evidencia punto de hidratación
- Operarios de maquinaria amarilla, contrato 936 de 2024, Consorcio HyC preoperacional en orden.
- Operarios de maquinaria sin uniforme identitario en obra.
- Se realiza observación de crear preoperacional para cada máquina ya que se evidencia que se está utilizando un solo formato para todas.
- PMT en orden
- Se realiza comité integral de obra No. 42 el 08-05-2025.
- Informes semanales de abril, al día
- No se ha realizado mantenimiento de unidades sanitarias.
- Se subsana observación del 07 de mayo de 2025, por extintores vencidos en maquinaria.

Observaciones SST Tramo Tunales tramo 5:

Personal UMV / 07-05-2025
1 inspector. 2 Ayudantes. 2 Auxiliares de tráfico. 1 Boal. 1 Comisión topográfica. 1 Tecnologa SST. 1 operador de Vibrocompactador. 1 Operador Retro cargador. 1 Operador Motoniveladora. 1 Conductor Volqueta. 1 conductor de carro tanque. 1 vigilante
Maquinaria y equipos de obra: 1 vibrocompactador. 1 Retro cargador. 1 Motoniveladora. 1 carro tanque JTR-530. 1 volqueta Forland
Observaciones SST:
- Se observa equipos de emergencia en orden (camilla, Botiquín de primeros auxilios, extintor y kit antiderrames
- Señales de tráfico botadas fue subsanada
- Trabajadores con sus EPP y dotación en orden
- No se evidencia punto de hidratación
- Operarios de maquinaria amarilla, contrato 936 de 2024, Consorcio HyC preoperacionales diligenciados en orden
- Operarios de maquinaria sin uniforme identitario
- PMT en orden
- Se realiza mesa de trabajo del componente SST, el día 06-05-2025, con el fin de revisar informes mensuales de octubre, noviembre y diciembre de 2023, se realiza retroalimentación al respecto.
Personal UMV / 07-05-2025
1 inspector. 1 Oficiales. 2 Ayudantes. 1 Boal. 2 Auxiliar Tráfico. 1 Comisión Topografica
1 operador minicargador. 1 Operadores de Motoniveladora. 1 Operadores de retrocargador.
2 operadores de vibrocompactador. 1 Conductores camioneta. 1 vigilante
Maquinaria en obra: 1 Motoniveladora. 1 Vibro compactador. 1 minicargador. 1 Retrocargadores. 1 volqueta
Observaciones SST:
- Personal con EPP en orden

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS –SGT, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).
Actividades Desarrolladas
1. Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por la entidad ejecutora.
2. Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
3. Recorrido conjunto con la profesional ambiental de la UMV al frente Capitolio con el fin de verificar condiciones de acopios de RCD y Pétreos.
4. Mesa de trabajo con la profesional ambiental el 07 de mayo
5. Revisión del informe mensual No 11
6. Participación del comité de seguimiento No 42; donde se genera compromisos de remitir oficio solicitando evacuación de RCD a sitio de disposición autorizado.

Frente Capitolio
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia:
- En el Km 1+000; 1+900; Km 3+500 , Km 3+610 y 3+770 se evidencia acopio de materiales pétreos sin la implementación de las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04.
- Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
Cabe mencionar que algunos acopios de material de construcción y demolición RCD cuentan con cubrimiento y delimitación, al respecto se solicita que todos se implementen de esta manera.
- Frente de obra Capitolio Km 3+500 se encuentra un acopio de materiales pétreos junto con un acopio de residuos de construcción y demolición RCD, es necesario adecuar dichos acopios ya que es evidente que se está presentado contaminación cruzada de los materiales, se sugiere que estos dos tipos de acopio de materiales se manejen por separado o se tomen las medidas necesarias para evitar la contaminación de los mismos. Así mismo se evidencia que el acopio de RCD no cuenta con las medidas ambientales descritas en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS) de igual manera se solicita la evacuación inmediata del mismo y realizar la limpieza del área.
- En el frente de obra Capitolio Km 3+370 se evidencia un acopio de materiales pétreos ocupando una parte del carril de la via, de acuerdo a lo anterior se requiere adecuación del mismo para evitar obstaculizar el tránsito vehicular, se reitera a la entidad ejecutora que no es viable la ubicación de ningún tipo de acopio sobre los espacios públicos.
- Se verifico que la UMV mantiene el punto de acopio de RESPEL y combustibles señalizado y etiquetaron las canecas de acuerdo al Sistema globalmente armonizado SGA.
- Dos unidades sanitarias portátiles en sitio, sin el mantenimiento respectivo
- Se evidencia en el km 0+485 arrastre de materiales pétreos al predio privado, se solicita realizar limpieza de inmediato, este es reiterativo.
- En el Km 1+830 aún se evidencia materiales pétreos depositado directamente en el cauce y ronda de la fuente hídrica, es necesario que la UMV tome las medidas correctivas necesarias para retirar dicho material de la quebrada. este es reiterativo.
- Se verifico que donde realizaron la acción de movilidad k1+030 se mantiene el área correctamente señalizada con triple cinta. Se sugiere a la UMV realizar jornada de mejoramiento de señalización en todas las alcantarillas intervenidas.
- Se solicito aislamiento, señalización de las alcantarillas intervenidas con el fin de disminuir el riesgo vial y evitar el aporte de materiales pétreos a los cauces intervenidos.
- Se cuenta con Kit de emergencias y atención de derrames en sitio.
- Se mantiene punto ecológico activo y señalizado
- Se solicito verificar en el Km 2+500 la ocurrencia de un incidente con un árbol, evaluar la situación y proceder a los ajustes respectivos.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

A la fecha no se presentan items no previstos.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)



Descripción Foto 1.

San Antomio tramo 9: Excavación para fallos. K0+120



Descripción Foto 2.

San Antomio tramo 9: Excavación para fallos. K0+080



Descripción Foto 3.

Tunal tramo 5; Conformacion de capa de vía(rajon y base granular)k0+340-k0+360.



Descripción Foto 4.

Tunal tramo 5; Conformacion de capa de vía(rajon y base granular)k0+340-k0+360.



Descripción Foto 5

San Antonio.Perfilacion de subrasante.



Descripción Foto 6

San Antonio.Perfilacion de subrasante.



Descripción Foto 7

Frente Capitolio: Acopio de Pétreo con medidas de manejo implementadas pero ocupando parte de via.



Descripción Foto 8

Frente Capitolio: Acopio de RCD que requiere adecuación. Contaminación cruzada con petreo



Descripción Foto 9

Comité de obra



Descripción Foto 10

Recorrido conjunto

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORÍA
NO. CONTRATO		CIN-161-2022
OBJETO	PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020".	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$35.684.399.806,00	$6.973.710.736,00
ANTICIPO	$0,00	$0,00
PLAZO INICIAL	TREINTA Y NUEVE (39) MESES, VEINTINUEVE (29) DIAS	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIO	3/03/2022	3/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2026	4/01/2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ECOVIAS S.A.S - Interventor-Supervisión actividades de Obra	DIEGO GARCIA BEJARANO - Alcalde Local de la Alcaldía Local de Sumapaz ECOVIAS S.A.S - Interventor
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	98	17
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	10	2

DEL lunes, 12 de mayo de 2025 **AL** domingo, 18 de mayo de 2025

AVANCES DE OBRA

	PROGRAMADO		EJECUTADO	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	57,00%	1,03%	16,78%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 14.208.742.003,79	$ 256.754.460,77	$ 4.182.854.224,97

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO ANIMAS BAJAS	N/A	N/A	N/A	
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	
TRAMO SAN ANTONIO	21,00%	10,81%	-10,19%	* Perfilacion de subrasante. Extendida de base * Perfilacion de subrasante.- Extendida de base.-Replanteo bordes de via * Excavación de Fallo.- Mejoramiento con Rajon.-Sello con recebo común.-Manejo de aguas lluvias.-Extendida de base.- Extendida de base.- * Cereo de base granular.-Acción de movilidad San Antonio 1.
TRAMO CAPITOLIO	62,00%	54,00%	-8,00%	* Se realiza cereo aproximado en base granular del punto k3+540 al k3+490. - se cubren y señalan acopios pétreos. - Se reciben 5 viajes de base granular * Se realiza escarificación aproximado a subrasante del punto k3+430 al k3+390. - Se retiran 2 viajes de base granular del acopio k3+320 y se trasladan al acopio k3+240. * Se realiza escarificación y aplicacion de base granular del punto k3+510 al k3+470.- Se realiza cereo de base granular en absisas K3+510 - K3+470. * Se realiza perfilamiento conformación de subrasante del punto k3+360 al k3+400.- Se realiza cereo de base granular aproximado en absisas K3+430 - K3+400. * Se realiza perfilamiento conformación de subrasante del punto k3+330 al k3+000. Se retira el material saturado.- Se realiza traslada base granular desde acopio k1+780 a k3+600.- Se evidencia que cubrieron y señalaron los acopios pétreos.
TRAMO UNIÓN-TUNALES	100,00%	42,00%	-58,00%	Tramo 5: - - * Se realiza prueba de densidades con 5 puntos de referencia de muestra. Se recibe prueba con 98.6. - Se realiza extendida de carpeta de fresado sobre emulsión asfáltica. K0+210-K0+450.. - Se realiza imprimación de la carpeta de fresado estabilizado en k0+210+k0+450. - Se realiza cereo aproximado de fresado * Sello de fresado con material cernido.- Cereo de fresado. * Sello de fresado con material cernido.* Instalacion de y sello de fresado estabilizado k0+210 a K0+440.- Replanteo y materialización de niveles entre K0+455 a K0+525.-* Manejo de aguas escorrentías k0+440 a K0+460. * Instalacion y sello de fresado estabilizado k0+210 a K0+440.- Replanteo y materialización de niveles entre K0+455 a K0+585.- Manejo de aguas escorrentías k0+470 a K0+570 costado derecho.- Se realiza acción de movilidad entre K0+575 a K0+600(Curva). Se aplica base granular. * Se realiza extendida de carpeta de fresado sobre 0.08 a nivel 0. K0+205-K0+450.- Se realiza imprimación de la carpeta de fresado estabilizado en k0+210+k0+450.- Se realiza cereo de carpeta fresado estabilizado

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". OBRAS DE CALZADA A CARGO DE LA UAERMV	GLB	35.684.399.806,00	0,00%	$ 0,57	1,03%	16,78%

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN TÉCNICA

UNIÓN TUNALES

Personal disponible en tramo 05
11 Residente Técnico, 1 conductor de volqueta, 1 operario de retro cargador, 1 operario de motoniveladora, 1 operario de vibro compactador y 1 operario de minicargador.
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 minicargador. 1 mezcladora, 1 placa vibratoria. 1 vibrador de concreto
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.

Actividades realizadas
Lunes 12 de mayo de 2025. Clima: Seco
-- Se realiza prueba de densidades con 5 puntos de referencia de muestra. Se recibe prueba con 98.6. - Se realiza extendida de carpeta de fresado sobre emulsión asfáltica. K0+210-K0+450.. - Se realiza imprimación de la carpeta de fresado estabilizado en k0+210+k0+450. - Se realiza cereo aproximado de fresado
Martes 13 de mayo de 2025. Clima: seco
- Se realiza extendida de carpeta de fresado sobre 0.08 a nivel 0. K0+205-K0+450.- Se realiza imprimación de la carpeta de fresado estabilizado en k0+210+k0+450.- Se realiza cereo de carpeta fresado estabilizado
Miércoles 14 de mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada 11:00 a 11:59 am
-Sello de fresado con material cernido.-Cereo de fresado.
Jueves 15 de mayo de 2025. Clima: : Lluvia moderada 10:30 a 12:00 am- 12:30-4:30pm
- Sello de fresado con material cernido.* Instalacion de y sello de fresado estabilizado k0+210 a K0+440.- Replanteo y materialización de niveles entre K0+455 a K0+525.-* Manejo de aguas escorrentías k0+440 a K0+460.
Viernes 16 de mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada 09:30 a 12:00 am- 12:30-2:30pm
-* Instalacion y sello de fresado estabilizado k0+210 a K0+440.- Replanteo y materialización de niveles entre K0+455 a K0+585.- Manejo de aguas escorrentías k0+470 a K0+570 costado derecho.
* Se realiza acción de movilidad entre K0+575 a K0+600(Curva). Se aplica base granular.
Sábado 17 de mayo de 2025. Clima:
-
Domingo 18 de mayo de 2025. Clima: Seco

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA TUNALES: - En la abscisa K0+470 donde esta el acopio conjunto, se evidencia que retiran MVR para instalación de fresado en vía. Sin embargo se evidencia que aún hay material caído sobre cuerpo de agua. - Se evidencia el retiro de batería baños portátiles de este frente de obra.- * Se solicita al inspector, que una vez evidenciada la llegada de 5 volquetas, se pueda evacuar el material RCD que está sobre la vía. -- Topografo presenta calamidad doméstica.- Se requiere manejo de agua lluvia en borde izquierdo entre abscisas K0+150 a K0+200 pues la escorrentía satura el borde, por lo cual se generan ahuellamientos del material fresado estabilizado..-* Se requiere manejo de agua lluvia en borde izquierdo entre abscisas K0+150 a K0+200 y k0+440 a K0+580, pues la escorrentía satura el borde, por lo cual se generan.-* Ahuellamientos del material fresado estabilizado. -* En el k0+455 a K0+540 se presenta desprendimiento de talud izquierdo. Se requiere intervención ya que se afecto cerca de predios privados.
* Se evidencia que en K0+450 hay una alcantarilla colmatada costado izq. Se solicita poder realizar mantenimiento y limpieza. - El topógrafo del tramo no se encuentra en la zona debido a la calamidad familiar.

CAPITOLIO

Personal disponible en tramo 05: 1 Residente técnico. 1 inspector. 1 Oficial. 2 Ayudantes. 2 Auxiliar Tráfico. 1 Operador vibrocompactador. 1 Operador retrocargador. 1 Conductor de volqueta. 1 Conductor de camioneta. 1 operador Motoniveladora. 1 operador Minicargador
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 Motoniveladora. 1 retrocargador. 1 retrocargador (Varado- Jhon Deere). 1 Vibrocompactador 8tn(varado). 1 Volqueta sencilla. 1 camioneta 4x4.
Personal de interventoría disponible: 1 Residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.

Actividades realizadas
Lunes 12 de mayo de 2025. Clima: seco
- Se realiza cereo aproximado en base granular del punto k3+540 al k3+490. - se cubren y señalan acopios pétreos.- - Se reciben 5 viajes de base granular.
Martes 13 de mayo de 2025. Clima:
- Se realiza escarificación aproximado a subrasante del punto k3+430 al k3+390. - Se retiran 2 viajes de base granular del acopio k3+320 y se trasladan al acopio k3+240.
Miércoles 14 de mayo de 2025. Clima: lloviznas 09:00-11:00am
-- Se realiza escarificación y aplicacion de base granular del punto k3+510 al k3+470.- Se realiza cereo de base granular en absisas K3+510 - K3+470.
Jueves 15 de mayo de 2025. Clima: lluvia moderada mañana 10:30-12:00 tarde 12:30-04:30
- Se realiza perfilamiento conformación de subrasante del punto k3+360 al k3+400.- Se realiza cereo de base granular aproximado en absisas K3+430 - K3+400.
Viernes 16 de mayo de 2025. Clima:
- Se realiza perfilamiento conformación de subrasante del punto k3+330 al k3+000. Se retira el material saturado.- Se realiza traslada base granular desde acopio k1+780 a k3+600.- Se evidencia que cubrieron y señalaron los acopios pétreos.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA CAPITOLIO: - En observación del área de desplazamiento de bancada k1+490, se realiza recorrido definiendo una intervención rápida para evitar mayor afectación. Entre ellas, contrucción de gusanillo para desvió de agua hacia grietas existentes, contrucción de filtro y retiro de material saturado. Adicionalmente se define abrir una ventana para evitar que el agua llegue al siguiente punto provocando mayor afectación. La actividad quedó con fecha de compromiso para el lunes 12 de mayo. Sin embargo a la fecha se evidencia que se registra filtraciones por las fisuras del desplazamiento de la vía. Es recomendable que se intervenga lo más pronto posible para no generar pérdida total de banca.- - Se evidencia que el vibrocompactador de 8 Toneladas Dynapac se varo el día viernes..- se retiran 4 viajes de material RCD. - una de las volquetas Forland se encuentra varada en tramo.- - Desde el 14 de abril se tiene en inicio de tramo una máquina retrocargador varada(Jhon Deere). No se le ha realizado ningún arreglo.--- A través de la verificación en el tramo, se puede evidenciar que la base instalada el día 12 de mayo, no se le realizó la compactación necesaria con el peso operativo adecuado del vibrocompactador adecuado. Lo que genera que el material presente alto contenido de humedad y por ende no cumpla con las especificaciones técnicas. - Se evidencia que el vibrocompactador de 8 Toneladas Dynapac ya se encuentra operativo . - Se evidencia que el acopio de material RCD del K3+440 ya se encuentra limpio y con disposición a entregar al propietario. - Una de las volquetas Forland se encuentra varada en tramo. - Desde el 14 de abril se tiene en inicio de tramo una máquina retrocargador varada(Jhon Deere). No se le ha realizado ningún arreglo. - Se solicita que la comisión de topografía esté presente para poder verificar y materializar los niveles de subrasante y base granular..-* Se evidencia que la máquinaria en tramo está encendida durante la mayoría de jornada laboral aún sin estar realizando actividades. Está orientacion fue dada por el contratista de maquinaria. - Desde el 14 de abril se tiene en inicio de tramo una máquina retrocargador varada(Jhon Deere). No se le ha realizado ningún arreglo.- Se solicita que la comisión de topografía esté presente para poder verificar y materializar los niveles de subrasante y base granular. --* Se evidencia que la máquinaria en tramo está encendida durante la mayoría de jornada laboral aún sin estar realizando actividades. Está orientacion fue dada por el contratista de maquinaria.-- Desde el 14 de abril se tiene en inicio de tramo una máquina retrocargador varada(Jhon Deere). No se le ha realizado ningún arreglo.-- Se evidencia la llegada de una comisión de topografía para poder verificar y materializar los niveles.
- Se evidencia gran presencia de lluvia durante la mayoría de jornada laboral- - Desde el 14 de abril se tiene en inicio de tramo una máquina retrocargador varada(Jhon Deere). No se le ha realizado ningún arreglo.- Se evidencia la llegada de 2 baterías de sanitarios portátiles en buen estado y aseados.

TRAMO SAN ANTONIO 2 - TOLDO

Personal disponible en el tramo
1 inspector, 1 Oficial, 2 Ayudantes. 1 Boal. 2 Auxiliar Tráfico. 1 Comisión Topografica. 1 operador minicargador. 1 Operadores de Motoniveladora. 1 Operadores de retrocargador. 2 operadores de vibrocompactador. 1 Conductores camioneta
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional ambiental, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 conductor.
Maquinaria evidenciada en el tramo:1 Motoniveladora. 2 Vibrocompactador. 1 minicargador. 1 Retrocargador. 1 volqueta

Actividades realizadas
Lunes 12 de mayo de 2025. Clima: seco
--Perfilacion de subrasante. Extendida de base
Martes 13 de mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada 11:00 a 11:59 am y 2:30 a 3:30 pm
-Perfilacion de subrasante.- Extendida de base.-Replanteo bordes de via
Miércoles 14 de mayo de 2025. Clima: 11:00 a 11:59 am
-Excavación de Fallo.- Mejoramiento con Rajon.-Sello con recebo común.-Manejo de aguas lluvias.-Extendida de base.
Jueves 15 de mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada 9:30am a 4:00pm
-Extendida de base.
Viernes 16 de mayo de 2025. Clima:
-Cereo de base granular.-Acción de movilidad San Antonio 1.
Sábado 17 de mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada 8:30 a 11:00 am

Domingo 18 de mayo de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA SAN ANTONIO 2- TOLDO :-Acopio de actividad acción de movilidad en abscisas K0+100 y K0+120 dispuestos en borde derecho sin señalización.- Inspector de obra presenta calamidad doméstica, Topógrafo se encuentra incapacitado.- Se observa cemento mal acopiado en contacto con el suelo y endurecido.- Minicargador Bobcat Varado. Se atiende el requerimiento de la comunidad en la intervención de punto crítico para la movilidad K6+830 en el cual quedaron dos camiones cargados sin posibilidad de subir la pendiente.-Se traslada retrocargador para punto crítico sin embargo queda varado en el camino abscisa K6+600, en tramo hay otro retrocargador pero no le funciona la tracción 4x4..-Apoya actividades Carrotanque contrato 936 maquinaria.- El día 14-05-25 no se realiza actividad de extendida de base.-Entre abscisas K6+910 y K6+850 se afecta la movilidad, la intervención que se

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS –SGT, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).

Actividades desarrolladas por el componente social.

Tramo de Unión Tunales.

Programa de información y participación comunitaria
•El componente social realiza reunión externa con la presidente de Junta de acción comunal, por cuanto que la comunidad no permitia el paso de las volquetas indican que dañan la vía, se llego a acuerdo para permitir el paso.

Programa de atención al Usuario
•La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.
Vallas informativas. La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.

Reunión de control social
La profesional social de la UMV, hace entrega de la presentación para la reunión de control social, se encentra en revisión por parte de la interventoría.
Tramo de San Antonio El Toldo.

Programa de atención al Usuario
La profesional social de la UMV realiza atención a la comunidad, con el fin de establecer un contacto cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras.

La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de afiche informativo, volante y PMT.

Vallas informativas



Tramo de San Antonio 1.
Programa de información y participación comunitaria
La profesional social de la Unidad de mantenimiento vial programa levantamiento de actas de vecindad en el tramo vial para la semana del 18 al 25 de mayo del 2025

Programa de atención al Usuario
La profesional social de la UMV Realizar atención a la comunidad, con el fin de establecer un contacto cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras.

2. RECORRIDO INTERVENTORIA – UAERMV.
La interventoría realizó recorrido conjunto en los frentes de obra activos, con el de realizar seguimiento a las actividades de gestión social.

3. COMITÉ INTEGRAL INTERVENTORIA – UAERMV
se participa de un comité de obra interventoría - UMV proyecto de Regalías Sumapaz, # 43 donde se encuentran los componentes SST, administrativo técnico, ambiental y social. con el fin de realizar seguimiento al proyecto.

4. COMITÉ SOCIAL INTERVENTORIA – UAERMV
La interventoría realiza el comité de seguimiento social # 34, con el fin de revisar el complimiento a las actividades establecidas en el componente.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

OBSERVACIONES A LA UAERMV
Componente SST 2da semana de mayo 2025:
Observaciones Tramo Capitolio:

Personal UMV / 15-05-2025
1 inspector, 1 Oficial, 2 Ayudantes, 2 Auxiliar Tráfico, 1 comisión topográfica, 1 Operador vibro compactador, 1 Operador retrocargador, 1 Conductor de volqueta, 1 operador Motoniveladora . 1 operador Minicargador , 1 vigilante, Maquinaria y equipos de obra, 1 Motoniveladora , 1 retrocargador, 1 retrocargador (Varado-Jhon Deere), 1 Vibro compactador 8tn, 1 Volqueta sencilla., Observaciones SST:
•Se observa equipos de emergencia en orden (camilla, Botiquín de primeros auxilios, extintor y kit antiderrames)
•Trabajadores de Sintrauniobras con sus EPP y dotación en orden
•Está pendiente subsanar overoles autorizados en operadores de maquinaria
•Señalización de seguridad en orden
•No se evidencia punto de hidratación
•Operarios de maquinaria amarilla, contrato 936 de 2024, Consorcio HyC preoperacional en orden.
•Se realiza observación de crear preoperacional para cada máquina ya que se evidencia que se está utilizando un solo formato para todas.
•PMT en orden
•Se realiza comité integral de obra en forma virtual No. 43 el 16-05-2025.
•Informes semanales de mayo 2025, al día
•Fueron retiradas unidades sanitarias el día 11-05-2025 y reemplazadas por otras unidades sanitarias de diferente contratista el día 16-05-2025

Observaciones SST Tramo Tunales tramo 5:

Personal UMV / 15-05-2025
1 inspector, 2 Ayudantes, 2 Auxiliares de tráfico, 1 Boal , 1 Comisión topográfica, 1 Tecnóloga SST, 1 operador de Vibro compactador, 1 Operador Retro cargador, 1 Operador Motoniveladora, 1 Conductor Volqueta, 2 conductores de carro tanque., 1 vigilante, Maquinaria y equipos de obra, 1 vibro compactador, 1 Retro cargador, 1 Motoniveladora, 1 carro tanque JTR-530, 1 carro emulsión, 1 volqueta Doble troque
Observaciones SST:
•Se observa equipos de emergencia en orden (camilla, Botiquín de primeros auxilios, extintor y kit antiderrames
•Trabajadores con sus EPP y dotación en orden
•No se evidencia punto de hidratación
•Operarios de maquinaria amarilla, contrato 936 de 2024, Consorcio HyC preoperacionales diligenciados en orden
•Operarios de maquinaria sin uniforme identitario
•PMT en orden
•Señalización SGA en acopio combustible en orden
Observaciones SST Tramo San Antonio:

Personal UMV / 15-05-2025
1 Inspector,1 Oficiales, 2 Ayudantes, 1 Boal, 2 Auxiliar Tráfico, 1 Comisión Topografica, 1 operador minicargador, 1 Operadores de Motoniveladora, 1 Operadores de retrocargador, 2 operadores de vibrocompactador, 1 Conductores camioneta, 1 conductor de volqueta, 1 Conductor de Carrotanque.
1 vigilante
Maquinaria en obra:
1 Motoniveladora, 1 Vibrocompactador, 1 Vibrocompactador (Varado), 1 minicargador (varado), 1 Retrocargador(varado), 1 Retrocargador (varado), 1 Carrotanque, 1 volqueta doble
Observaciones SST:
•Personal con EPP en orden
•PMT en orden
•Operadores de maquinaria contrato 936 de 2024, Consorcio HyC, preoperacional en orden (en comité integral se solicitó un preoperacional acorde a cada máquina).
•Operadores de maquinaria no están portando uniforme identitario
•No se observa puntos de hidratación.
•Señalización de acopios de sustancias químicas y de seguridad en orden
•Realizan entrega de kits de seguridad a maquinaria (extintor y botiquin)

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

Actividades Desarrolladas
1. Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por la entidad ejecutora.
2. Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
3. Recorrido conjunto con la profesional ambiental de la UMV al frente San Antonio con el fin de verificar
4. Participación del comité de seguimiento No 43; donde se realiza seguimiento alas actividades desarrolladas por el componente.

Frente Capitolio
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia:
-En el Km 1+000; 1+900; Km 3+500 , Km 3+610 y 3+770 se evidencia acopio de materiales pétreos con medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04, parcialmente implementadas.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
Cabe mencionar que algunos acopios de material de construcción y demolición RCD cuentan con cubrimiento y delimitación, al respecto se solicita que todos se implementen de esta manera.
-Km 3+500 el RCD fue evacuado y adecuado el acopio.
-Se retira viajes de base granular del acopio del km 3+320 al acopio km 3+240.
-En el frente de obra Capitolio Km 3+370 se evidencia un acopio de materiales pétreos el cual fue acordonado para evitar obstaculizar la via.
-Se verifico que la UMV mantiene el punto de acopio de RESPEL y combustibles señalizado y etiquetaron las canecas de acuerdo al Sistema globalmente armonizado SGA.
-Se evidencio retiro de unidades sanitarias portátiles el día 12 de mayo.
-Se evidencia en el km 0+485 arrastre de materiales pétreos al predio privado, se solicita realizar limpieza de inmediato, este es reiterativo.
-En el Km 1+830 aún se evidencia materiales pétreos depositado directamente en el cauce y ronda de la fuente hídrica, es necesario que la UMV tome las medidas correctivas necesarias para retirar dicho material de la quebrada. este es reiterativo.
-Se verifico que donde realizaron la acción de movilidad k1+030 se mantiene el área correctamente señalizada con triple cinta. Se sugiere a la UMV realizar jornada de mejoramiento de señalización en todas las alcantarillas intervenidas.
-Se solicito aislamiento, señalización de las alcantarillas intervenidas con el fin de disminuir el riesgo vial y evitar el aporte de materiales pétreos a los cauces intervenidos.
-Se cuenta con Kit de emergencias y atención de derrames en sitio.
-Se mantiene punto ecológico activo y señalizado
-En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
-Se verifico en el Km 2+500 la ocurrencia de un incidente con un árbol, se procedió a adecuar las raíces y taparlas nuevamente.
Frente Tunales
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia:
-En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
-Se evidencia en sitio punto ecológico con tapa, el cual se mantiene ubicado para protegerlo de la acción de la lluvia con el fin de evitar proliferación de vectores y malos olores por descomposición de los residuos.
-Las canecas de almacenamiento de combustible se mantienen rotuladas de acuerdo con el sistema globalmente armonizado se sugiere se realice seguimiento a la permanencia de esta señalización y se mantenga el área ordenada.
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
Cabe mencionar que algunos acopios de material de construcción y demolición RCD cuentan con cubrimiento y delimitación, al respecto se solicita que todos se implementen de esta manera.
-En el Tramo 5 Unión Tunales desde el día 30 de abril se volvió a emplear el acopio para residuos de construcción y demolición RCD que se encuentra sobre la via en el Km 1+550, es claro que sobre espacio público no está autorizado la ubicación de ningún tipo de acopio, por lo cual se solicita retirar este material RCD de manera inmediata, igualmente no se encuentra señalizado ni cubierto, lo cual fue informado a la profesional ambiental de la UMV, la interventoría ratifico a la UMV que no es viable la ubicación de ningún tipo de acopio en áreas de espacio público (vías).
-En este tramo se encuentran dos acopios de RCD Km 0+600 y Km 0+590, los cuales se encuentran delimitados, pero no se evidencian cubiertos ni señalizados, adicionalmente superan el tiempo máximo permitido para el almacenamiento de los materiales sobrantes de excavación y escombros en la obra, de acuerdo a lo anterior se requiere su retiro hacia sitio de disposición final autorizado. Lo anterior según lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RCD).
-Se evidencio que al finalizar la semana iniciaron a adecuar el acopio de fresado estabilizado ubicado en el tramo dos, de igual manera se colocó la contención para evitar que este material continue cayendo al costado del mismo acopio, se implementó polisombra mixta.
-En el periodo se evacuaron viajes de RCD a sitio de disposición final autorizado.
-Se evidencia tramo intervenido con la implementación correcta del PMT 8 señales (señales verticales móviles 200 y 100 mts via cerrada, banderero, 30, barricada) y dos auxiliares de tráfico en sitio con los elementos necesarios para la actividad.
-Se cuenta con Kit de emergencias y atención de derrames en sitio.
-Se sugiere mantener orden y aseo a lo largo de todo el frente de obra.
-Se solicito aislamiento, señalización de las alcantarillas intervenidas con el fin de disminuir el riesgo vial y evitar el aporte de materiales pétreos a los cauces intervenidos.
-Se evidencio retiro de unidades sanitarias portátiles el día 12 de mayo.)
Frente San Antonio
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia:
-En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
-El punto de acopio de RESPEL y combustibles se mantiene señalizado y etiquetadas las canecas de acuerdo al Sistema globalmente armonizado SGA. El punto de acopio de sustancias químicas fue adecuado y cubierto.
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS). acopio km 2+350, km 1+655 y km 0+730.
Cabe mencionar que algunos acopios de material de construcción y demolición RCD cuentan con cubrimiento y delimitación, al respecto se solicita que todos se implementen de esta manera.
-Se evidencia en sitio punto ecológico con tapa, y protegido de la acción de la lluvia.
-Se evidencia tramo intervenido con la implementación correcta del PMT (señales 200 y 100 mts inicio de obra, banderero, 30, barricada) y dos auxiliares de tráfico en sitio con los elementos necesarios para la actividad.
-Se cuenta con Kit de emergencias y atención de derrames en sitio.
-Se sugiere mantener orden y aseo a lo largo de todo el frente de obra.
-Se solicito aislamiento, señalización de las alcantarillas intervenidas con el fin de disminuir el riesgo vial y evitar el aporte de materiales pétreos a los cauces intervenidos.
-En comité de obra No 43 se reiteró a la UMV evacuar hacia sitio de disposición final autorizado los materiales RCD almacenados en distintos acopios, lo anterior debido a que superan en tiempo máximo permitido para permanencia en obra.
-Se evidencio retiro de unidades sanitarias portátiles el día 12 de mayo.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

A la fecha no se presentan items no previstos.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)



Descripción Foto 1.

Frente Tunales. Tramo 5: Perfilacion de subrasante. K0+210



Descripción Foto 2.

Frente Tunales. Tramo 5: Perfilacion de subrasante. K0+210



Descripción Foto 3.

Frente Tunales. Tramo 5: Se realiza prueba de densidades con 5 puntos de referencia de muestra. Se recibe prueba con 98.6



Descripción Foto 4.

Frente Tunales: Se realiza imprimación de la carpeta de fresado estabilizado en k0+210+k0+450.



Descripción Foto 5

Frente Tunales: Charla SST sobre diligenciamiento de preoperacionales en máquinas



Descripción Foto 6

Frente Capitoilo: Subsanación sobre ausencia de Kit de carretera



Descripción Foto 7

Frente Tunales. Acompañamiento recorrido con procuraduría



Descripción Foto 8

Frente Tunales: Inspección de Kit control de derrames



Descripción Foto 9

Verificación instalación punto de atención móvil cartelera informativa



Descripción Foto 10

Recorrido Conjunto frente Capitolio



Descripción Foto 11

frente Capitolio: Se reciben 5 viajes de base granular



Descripción Foto 12

Frente Capitolio: Se realiza cereo aproximado en base granular del punto k3+540 al k3+490.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORÍA
NO. CONTRATO		CIN-161-2022
OBJETO	PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020".	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$35.684.399.806,00	$6.973.710.736,00
ANTICIPO	$0,00	$0,00
PLAZO INICIAL	TREINTA Y NUEVE (39) MESES, VEINTINUEVE (29) DIAS	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIO	3/03/2022	3/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2026	4/01/2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ECOVIAS S.A.S - Interventor-Supervisión actividades de Obra	DIEGO GARCIA BEJARANO - Alcalde Local de la Alcaldía Local de Sumapaz ECOVIAS S.A.S - Interventor
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	98	17
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	10	2

DEL lunes, 19 de mayo de 2025 **AL** domingo, 25 de mayo de 2025

AVANCES DE OBRA

	PROGRAMADO		EJECUTADO	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	57,00%	1,03%	16,78%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 14.208.742.003,79	$ 256.754.460,77	$ 4.182.854.224,97

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO ANIMAS BAJAS	N/A	N/A	N/A	
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	
TRAMO SAN ANTONIO	21,00%	10,81%	-10,19%	Basicamente en esta semana sólo se realizarón acciones de movilidad sobre el K2+800 y K1+120 hasta la K1+180, se retiran fallos existentes se realizó excavación mecanica, lleno con rajón y sello con fresado sobre el K2+600 . Se realiza trabajos de canalizacion de agua. Se extiende capa de base granular aproximada para proteger rasante.
TRAMO CAPITOLIO	62,00%	54,00%	-8,00%	* Se realiza intervencion de fallo en punto K2+420 * En inspección en campo, se evidencia que el dueño de los predios donde están los acopios de la UMV de los punto K1+390, K1+020, K1+780, los están cercando sin aún haberlos recibido por parte de la UMV. * Se evidencia que realizan mantenimiento de las máquinas y no se protege las zonas donde escurre los aceites o hidráulicos. Se evidencia reguero de aceite en el piso.N37 * Se realiza intervencion de fallo en punto K2+420. Se evidencia retiro de material saturado y confirmación de gusanillo. * Se realiza perfilacion de subrasante entre k3+360 a k3+210. * se realiza extendida de carpeta de base granular en k3+360 a k3+210
TRAMO UNIÓN-TUNALES	0,00%	42,00%	42,00%	TRAMO 5. * Se realizó el perfilamiento de subrasante k0+450 a K0+500. * Replanteo y materialización de niveles de subrasante entre K0+450 a K0+500. * Manejo de aguas escorrentías entre k0+450 a K0+620. Costado izquierdo. * Se realizó el perfilamiento de subrasante k0+455 a K0+500. * Replanteo y materialización de niveles de subrasante entre K0+455 a K0+500. * Se realiza extendida de base granular para proteger subrasante entre k0+455 a k0+500. * Se evidencia que el punto de información y carpa de personal ubicado en el k0+050, fue traslado en su totalidad para el k0+600. * Se realizó intervencion y rehabilitación del punto crítico del centro poblado de la unión. Este punto es de acceso a los tramos de regalías. * Replanteo y materialización de niveles de subrasante entre K0+500 a K0+550. * Se retira fallo sobre costado derecho curva k+600 a k0+610. * Se realiza perfilamiento de subrasante entre k0+450 a k0+465.

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". OBRAS DE CALZADA A CARGO DE LA UAERMV	GLB	35.684.399.806,00	0,00%	$ 0,57	1,03%	16,78%

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN TÉCNICA

UNIÓN TUNALES

Personal disponible en tramo 05
1 inspector. 2 Ayudantes. 1 Auxiliares de tráfico. 1 Boal. 1 Comisión topográfica. 1 Tecnologa SST. 1 operador de Vibrocompactador. 1 Operador Retro cargador. 1 Operador Motoniveladora. 1 Conductor Volqueta. 2 conductores de carro tanqueor.
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 vibrocompactador. 1 Retro cargador. 1 Motoniveladora. 1 carro tanque JTR-530. 1 carro emulsión. 1 volqueta Doble troque
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.

Actividades realizadas
Lunes 19 de mayo de 2025. **Clima**: Lluvia moderada 10:30 a 12:00 am- 01:30-04:00 pm
* Se realizó el perfilamiento de subrasante k0+450 a K0+500.
* Replanteo y materialización de niveles de subrasante entre K0+450 a K0+500.
* Manejo de aguas escorrentías entre k0+450 a K0+620. Costado izquierdo.
Martes 20 de mayo de 2025. **Clima:** Lluvia moderada 07:00 a 08:30 am
* Se realizó el perfilamiento de subrasante k0+455 a K0+500.
* Replanteo y materialización de niveles de subrasante entre K0+455 a K0+500.
* Se realiza extendida de base granular para proteger subrasante entre k0+455 a k0+500.
* Se evidencia que el punto de información y carpa de personal ubicado en el k0+050, fue traslado en su totalidad para el k0+600.
Miércoles 21 de mayo de 2025. **Clima**: Lluvia moderada 07:00 a 09:30 am
* Se realizó intervencion y rehabilitación del punto crítico del centro poblado de la unión. Este punto es de acceso a los tramos de regalías.
* Replanteo y materialización de niveles de subrasante entre K0+500 a K0+550.
Jueves 22 de mayo de 2025. **Clima:** Lluvia moderada 07:00 a 09:30 am
* * Se retira fallo sobre costado derecho curva k+600 a k0+610.
* Se realiza perfilamiento de subrasante entre k0+450 a k0+465
Viernes 23 de mayo de 2025. **Clima: Seco**
Replanteo d vía con comisión de topografía

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA TUNALES: - ** 1 auxiliar de tráfico está de permiso por día de la familia. * En el punto k0+210, se evidencia un empaque de combustible o aceite, dejado sobre el borde de vía costado izq.
* Se requiere manejo de agua lluvia en borde izquierdo entre abscisas K0+150 a K0+20, pues la escorrentía satura el borde, por lo cual se generan ahuellamientos del material fresado estabilizado. * En el k0+455 a K0+540 se presenta desprendimiento de talud izquierdo. Se requiere intervención ya que se afecto cerca de predios privados. * En k0+605, se evidencia material RCD sobre vía el cual no permite la circulación de aguas escorrentías por el borde de vía afectando la subrasante. * En el punto k1+150, se evidencia que además del acopio de RCD que hay sobre vía, se está acopiando material pétreo sin tapar ni señalar. Se realiza observación al inspector para su retiro. *** 1 ayudante y un cadenero están de permiso por día de la familia. * En el punto k0+410 al k0+400, se evidencia que se requiere manejo de agua lluvia en borde izquierdo, pues la escorrentía satura el borde, por lo cual se generan ahuellamientos del material fresado estabilizado. * En el k0+600 a

CAPITOLIO

Personal disponible en tramo 05
1 inspector. 1 Oficial. 3 Ayudantes. 2 Auxiliar Tráfico. 1 comisión topografica. 1 Operador vibrocompactador. 1 Operador retrocargador. 1 Conductor de volqueta. 1 operador Motoniveladora. 1 operador Minicargador
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 Motoniveladora. 1 retrocargador. 1 retrocargador (Varado- Jhon Deere). 1 Vibrocompactador 8tn. 1 Volqueta sencilla.
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.

Actividades realizadas
Lunes 19 de mayo de 2025. Clima:
- Se realiza intervencion de fallo en punto K2+420.
- En inspección en campo, se evidencia que el dueño de los predios donde están los acopios de la UMV de los punto K1+390, K1+020, K1+780, los están cercando sin aún haberlos recibido por parte de la UMV.
- Se evidencia que realizan mantenimiento de las máquinas y no se protege las zonas donde escurre los aceites o hidráulicos. Se evidencia reguero de aceite en el piso.

Martes 20 de mayo de 2025. Clima:
* Se realiza intervencion de fallo en punto K2+420. Se evidencia retiro de material saturado y confirmación de gusanillo.
* Se realiza perfilacion de subrasante entre k3+360 a k3+210.
* se realiza extendida de carpeta de base granular en k3+360 a k3+210

Miércoles 21 de mayo de 2025. Clima: lluvia moderada mañana 07:00-09:30am -tarde 03:00-05:30pm
* Se realiza intervencion de punto critico en K2+200 y k1+250. Se evidencia retiro de material remanente saturado por lluvias y se le aplica fresado para su estabilizado.
* Se realiza la perfilación de subrasante entre k2+200 a k2+240.
* se realiza extendida de rap en punto crítico k2+090 a k2+050.

Jueves 22 de mayo de 2025. Clima: :
* Se atacaron puntos críticos
* Se realiza remoción de escombro (limpieza de cunetas) K2+050 a K1+800
* Perfilada de vía (retiro de material saturado por lluvias) entre abscisas K2+020 a K1+800
* Extendida de rap entre abscisas K2+020 a K1+830

Viernes 23 de mayo de 2025. Clima:
* Se atacaron puntos críticos
* Perfilacion [illegible] K2+120 a K2+200 y K2+220 a K2+180

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA CAPITOLIO: - * Se evidencia el ingreso de nuevo ayudante a tramo. * Se evidencia cambio de operario de motoniveladora. - Desde el 14 de abril se tiene en inicio de tramo una máquina retrocargador varada(Jhon Deere). No se le ha realizado ningún arreglo. - Se evidencia cuadrilla de grupo de bioingeniería de UMV, realizando labores de rehabilitación y mitigación del punto K1+500.. - Desde el 14 de abril se tiene en inicio de tramo una máquina retrocargador varada(Jhon Deere). No se le ha realizado ningún arreglo. - Se evidencia cuadrilla de grupo de bioingeniería de UMV, realizando labores de rehabilitación y mitigación del punto K1+500. - se evidencia que los acopios destinados para material pétreo, no presentan mejoramiento de carpeta y por tanto el material se contamina y se satura con facilidad. - Se requieren acciones de movilidad en los puntos k2+220 y k1+250.. - Desde el 14 de abril se

TRAMO SAN ANTONIO 2 - TOLDO
Personal disponible en el tramo
Personal UAERMV: 1 ingeniero residente técnico, 1 residente ambiental, Profesional SST, Profesional Social
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 2 boal, 1 conductor camioneta
Personal contrato 936: 1 conductor de volqueta, 1 operarador de retroexcavadora, 1 operardor de motoniveladora, 2 operador de vibrocompactador y 1 operarador de minicargador.
Personal de interventoría disponible: 1 Ingeniero residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional ambiental, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 conductor.
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 retroexcavadora, 1 motoniveladora, 3 vibro compactador, 1 minicargador, 1 volqueta.

Actividades realizadas
Lunes 19 de mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada de 9:00 a 12:00 am y de 1:00 pm a 3:00 pm
Continuan trabajos de acciones de movilidad manejo de agua sobre el K3+360 al K3+290, se extiende y compacta capa de base granular aproximada para proteger rasante sobre la abscisa K3+290 hasta la K3+280.
Martes 20 de mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada 06:00 am a 09:00 am
Se realizan trabajos de acciones de movilidad, se retira para disposición final material de excavación en acopio ubicado en el K1+700 limpieza y adecuación del lugar para acopiar material de RAP. retiro y limpieza sobre el sector de donde los tractores estan sacando caraga K2+800
Miércoles 21 de mayo de 2025. Clima: Lluvias de 09:00 am a 11:00 am
Continuan trabajos de acciones de movilidad sobre el K2+800 sector donde los tractores afectaron la vía , se retira fallo existente, excavación mecanica, lleno con rajón y sello con fresado desde K2+600. se realizan trabajos de canalizacion de agua para no continuar afectando la vía sobre el .
Jueves 22 de mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada de 9:30 a 10:30 am y de 12:00 pm a 3:00 pm
Se realizan trabajos retiro fallo existente, se realizó excavación mecanica, lleno con rajón y sello con fresado, tambien se realizaron trabajos de acciones de movilidad y manejo de aguas
Viernes 23 de mayo de 2025, Clima: Seco
Continuan trabajos de acciones de movilidad, retiro fallo existente, se realizó perfilación en vía, excavación mecanica, lleno con rajón y sello con fresado desde la abscisa K1+120 hasta la K1+180 con material de RAP
Sabado 24 de mayo de 2025. Clima: Seco
No hay personal en obra, no se realizan actividades
Domingo 25 de mayo de 2025. Clima: Seco
Dominical.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA SAN ANTONIO 2- TOLDO : ingreso de inspector de obra,el minicargador, las dos retros y el vibro compactador hamman continuan varados se encuentra, continua el mal manejo en el acopio del cemento. desde el 7 de abril se encuentra en predio privado aparcadao un compactador de llanta propiedad del contrato 936 y hasta la fecha no ha sido retirado, esta situacion se remite al componente social para que le de manejo desde esa área. Se evidencian dos puntos criticos hundimientos de via que deben entrar a intervencion inmediata sobre el K2+800, el K2+600, el K1+210, el K6+850; sobre el K2+800 la UMV realizo limpieza del material de tierra negra que arrastran los tractores qienes sacan la carga de papa, razón por la cual se informa al componente social para hacer intervención con el propietario de dicha finca, pues si continua este trasalado de tractores terminaran afectando de forma mayor este tramo de vía, ademas de la contaminacion de las capa de granulares extentido y obviamente el desarrollo de las activades propias del la obra.

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO GESTIÓN SOCIAL INTERVENTORIA
SEMANAL DEL 19 al 25 DE MAYO DEL 2025
PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS –SGT, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).

Actividades desarrolladas por el componente social.

[illegible]

Programa de atención al Usuario
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.
• Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente en el frente de obra.
• Reunión de control social
La profesional social de la UMV informó que la reunión de control social que se tenía programada, es cancelada por cuanto que la comunidad manifiesta, hasta que no se avance en desarrollo de las obras no aceptan reuniones.

[illegible]

Programa de atención al Usuario
La profesional social de la UMV realiza atención a la comunidad, con el fin de establecer un contacto cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras.
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de afiche informativo, volante y PMT.
• Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

Personal UMV / 21-05-2025
Inspector. 1 Oficial. 3 Ayudantes. 2 Auxiliar Tráfico. 1 comisión topográfica
1 Operador Vibrocompactador. 1 Operador retrocargador. 1 Conductor de volqueta
1 operador Motoniveladora. 1 operador Minicargador. 1 vigilante
Maquinaria y equipos de obra: 1 Motoniveladora. 1 retrocargador. 1 retrocargador (Varado- Jhon Deere). 1 Vibrocompactador 8tn. 1 Volqueta sencilla.
Observaciones SST:
•Se observa equipos de emergencia en orden (camilla, Botiquín de primeros auxilios, extintor y kit antiderrames)
•Trabajadores de Sintrauniobras con sus EPP y dotación en orden
•Está pendiente subsanar overoles autorizados en operadores de maquinaria
•Se realiza observación de señalización de seguridad en acopios
•No se evidencia punto de hidratación
•Operarios de maquinaria amarilla, contrato 936 de 2024, Consorcio HyC preoperacional en orden.
•Se realiza observación de crear preoperacional para cada máquina ya que se evidencia que se está utilizando un solo formato para todas.
•PMT en orden
•Se realiza comité integral de obra No. 44 el 22-05-2025.
•Informes semanales de mayo 2025, al día
Observaciones SST Tramo Tunales tramo 5:
Personal UMV / 22-05-2025
1 inspector. 2 Ayudantes. 1 Auxiliares de tráfico. 1 Boal. 1 Comisión topográfica
1 Tecnologa SST. 1 operador de Vibrocompactador. 1 Operador Retro cargador
1 Operador Motoniveladora. 1 Conductor Volqueta. 1 conductores de carro tanque
1 Vigilante
Maquinaria y equipos de obra: 1 vibrocompactador. 1 Retro cargador. 1 Motoniveladora
1 carro tanque. 1 carro emulsión. 1 volqueta Doble troque
Observaciones SST:
•Se observa equipos de emergencia en orden (camilla, Botiquín de primeros auxilios, extintor y kit antiderrames)
•Trabajadores de sintrauniobras con sus EPP y dotación en orden
•No se evidencia punto de hidratación
•Operarios de maquinaria amarilla, contrato 936 de 2024, Consorcio HyC, preoperacionales diligenciados en orden.
•Operarios de maquinaria sin uniforme identitario
•PMT en orden
•Señalización SGA en acopio combustible en orden
•Se observan 2 unidades sanitarias.
•Se realiza observación de instalar lavamanos

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

Informe Semanal: SEMANA 19 al 25 de mayo 2025
Componente Ambiental

PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS –SGT, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).
Actividades Desarrolladas
1. Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por la entidad ejecutora.
2. Diligenciamiento diario de la bitácora del componente

2. Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
3. Recorrido conjunto con la profesional ambiental de la UMV al frente de obra Capitolio, con el finde verificar estado de acopios.
4. Participación del comité de seguimiento No 44; donde se realiza seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente.

Frente Capitolio

Se realiza recorrido de obra donde se evidencia:
- En el Km 1+000; 1+900; Km 3+500 , Km 3+610 y 3+770 se evidencia acopio de materiales pétreos con medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04, parcialmente implementadas, requieren adecuación, especialmente cubrimiento.
- Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).

Cabe mencionar que algunos acopios de material de construcción y demolición RCD cuentan con cubrimiento y delimitación, al respecto se solicita que todos se implementen de esta manera.
- Km 3+250 el RCD acopio de RCD al costado de via, sin señalizar ni cubrir.
- Se verifico que la UMV mantiene el punto de acopio de RESPEL y combustibles señalizado y etiquetaron las canecas de acuerdo al Sistema globalmente armonizado SGA.
- Se mantiene dos unidades sanitarias portátiles, del proveedor Bamocol, estas no poseen lavamanos.
- Se evidencia en el km 0+485 arrastre de materiales pétreos al predio privado, se solicita realizar limpieza de inmediato, este es reiterativo.
- En el Km 1+830 aún se evidencia materiales pétreos depositado directamente en el cauce y ronda de la fuente hídrica, es necesario que la UMV tome las medidas correctivas necesarias para retirar dicho material de la quebrada. este es reiterativo.
- Se verifico que donde realizaron la acción de movilidad k1+030 se mantiene el área correctamente señalizada con triple cinta. Se sugiere a la UMV realizar jornada de mejoramiento de señalización en todas las alcantarillas intervenidas.
- Se solicito aislamiento, señalización de las alcantarillas intervenidas con el fin de disminuir el riesgo vial y evitar el aporte de materiales pétreos a los cauces intervenidos.
- Se cuenta con Kit de emergencias y control de derrames en sitio.
- Se mantiene punto ecológico activo y señalizado.
- En este frente se evidencio un derrame de combustible en el periodo, fuga de aceite de motoniveladora.
- Se verifico que donde realizaron la acción de movilidad k1+030 se mantiene el área correctamente señalizada con triple cinta. Se sugiere a la UMV realizar jornada de mejoramiento de señalización en todas las alcantarillas intervenidas.
- Se solicito aislamiento, señalización de las alcantarillas intervenidas con el fin de disminuir el riesgo vial y evitar el aporte de materiales pétreos a los cauces intervenidos.
- Se cuenta con Kit de emergencias y control de derrames en sitio.
- Se mantiene punto ecológico activo y señalizado.
- En este frente se evidencio un derrame de combustible en el periodo, fuga de aceite de motoniveladora.

Frente Tunales

Se realiza recorrido de obra donde se evidencia:
- En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
- Se evidencia en sitio punto ecológico con tapa, el cual se mantiene ubicado para protegerlo de la acción de la lluvia con el fin de evitar proliferación de vectores y malos olores por descomposición de los residuos.
- Las canecas de almacenamiento de combustible se mantienen rotuladas de acuerdo con el sistema globalmente armonizado se sugiere se realice seguimiento a la permanencia de esta señalización y se mantenga el área ordenada.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

A la fecha no se presentan items no previstos.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)



Descripción Foto 1.

Se lleva a cabo acción de movilidad (fallo) en K3+130 a K3+128.5. (6.0*1.0*0.40)m



Descripción Foto 2.

Se lleva a cabo acción de movilidad (fallo) en K3+130 a K3+128.5. (6.0*1.0*0.40)m



Descripción Foto 3.

Se retira fallo sobre costado derecho curva k+600 a k0+610. Tunal tramo 5



Descripción Foto 4.

San Antonio Tractor contaminando y afectando la via.



Descripción Foto 5

San Antonio Extendida y compactación de base granular.



Descripción Foto 6

San antonio Acciones de movilidad, retiro y mejoramiento de fallo.



Descripción Foto 7

Frnete Tunales. Charla SST sobre diligenciamiento de preoperacionales en máquinas



Descripción Foto 8

Frente Tunales. PMT implemenrado



Descripción Foto 9

Recorrido San Antonio El Toldo Verificación de instalación de Valla informativa.



Descripción Foto 10

Verificación instalación punto de atención móvil cartelera informativa, San Antonio El Todo.



Descripción Foto 11

Unidades sanitarias.



Descripción Foto 12

Acopio de pétreos con medidas de manejo ambiental

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORÍA
NO. CONTRATO		CIN-161-2022
OBJETO	PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020".	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$35.684.399.806,00	$6.973.710.736,00
ANTICIPO	$0,00	$0,00
PLAZO INICIAL	TREINTA Y NUEVE (39) MESES, VEINTINUEVE (29) DIAS	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIO	3/03/2022	3/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2026	4/01/2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ECOVIAS S.A.S - Interventor-Supervisión actividades de Obra	DIEGO GARCIA BEJARANO - Alcalde Local de la Alcaldía Local de Sumapaz ECOVIAS S.A.S - Interventor
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	98	17
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	10	2

DEL lunes, 26 de mayo de 2025 **AL** domingo, 1 de junio de 2025

AVANCES DE OBRA

PROGRAMADO			EJECUTADO	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	57,00%	1,03%	16,78%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 14.208.742.003,79	$ 256.754.460,77	$ 4.182.854.224,97

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO ANIMAS BAJAS	N/A	N/A	N/A	
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	
TRAMO SAN ANTONIO	21,00%	10,81%	-10,19%	Continúan trabajos de acciones de movilidad sobre el KO+250 al KO+ 350, perfilacion y manejo de aguas. Retiro de material de excavación para conformación con materia de RAP sobre K1+ 250 alcantarilla. Retiro y disposición final de 3 viajes de material RCD del acopio ubicado sobre K1+ 58 Continúan trabajos de acciones de movilidad sobre el KO+350 al KO+570 , perfilacion y manejo de aguas. Retiro y mejoramiento de fallos con rajón, sello con RAP puntuales K0+270, K0+ 300, K0+ 360 K0+510 K0+570 Retiro y disposición final de 3 viajes de material RCD del acopio ubicado en el K0+700 Continúan trabajos de perfilacion y nivelación de rasante en el K3+250 al K3+230. Así como la instalación y compactación de SBG B sobre estas mismas abscisas. En el acopio ubicado sobre la K3+250 se hizo limpieza por trabajos adyacentes K3+230 a K3+160 Trasiego de RCD K3+230 a K3+220 Perfilacion de subrasante. Vigilancia Si/24h Unidades Sanitarias 4und
TRAMO CAPITOLIO	62,00%	54,00%	-8,00%	* Se realiza intervencion de fallo en punto K3+420 costado derecho (6.0×2.0×0.60)m * Se lleva a cabo acción de movilidad en K3+430 costado izquierdo (6.0×2.0×0.60)m * Se realiza perfilamiento de subrasante entre K3+425 a K3+450. Se realiza extendida de base granular para proteger la subrasante. * Se realiza intervención de fallo (cajón, capa de rajon y sello con base granular) k3+430. * Se realiza perfilamiento de subrasante entre K3+305 a K3+215. Se realiza extendida de base granular para proteger la subrasante. * Se realiza intervención de fallo (cajón, capa de rajon y sello con base granular) k3+420 y k3+405. * Se realiza confirmación con base granular en K3+400 a K3+350. Se realiza extendida de base granular para proteger la subrasante. * Se evidencia que se cargan 3 viajes de RCD acopiados sobre k0+310. * Se realiza cereo aproximado en base granular. * Cierre y demarcación con polisombra en puntos de alcantarilla * Se realiza conformación con base granular en K3+350 a K3+330. Se realiza extendida de base granular para proteger la subrasante. * Se realiza cereo aproximado en base granular 0.10mts.
TRAMO UNIÓN-TUNALES	100,00%	42,00%	-58,00%	* Implementación PMT * Se realiza perfilamiento de subrasante entre k0+540 a k0+560. * Se realiza extendida de base granular para protección de subrasante k0+540 a k0+560. 20x4.6x.10. * Se realiza perfilamiento de subrasante entre k0+620 a k0+560. * Se realiza extendida de base granular para protección de subrasante k0+620 a k0+560. 20x4.6x.10. * Se evidencia que retiraron una cantidad de RCD sobre vía. Sin embargo aún hay presencia de más de 2 viajes. * Se realiza perfilamiento de subrasante entre k0+585 a k0+640. * Se realiza extendida de base granular para protección de subrasante k0+585 a k0+640. 55x4.6x.10. * Se evidencia que retiraron una cantidad de RCD sobre vía. Sin embargo aún hay presencia de más de 1 viaje. * Se realiza el perfilamiento de subrasante entre k0+630 a k0+660. * Se realiza extendida de base granular para protección de subrasante k0+605 a k0+640. 35x4.6x.10.

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". OBRAS DE CALZADA A CARGO DE LA UAERMV	GLB	35.684.399.806,00	0,00%	$ 0,57	1,03%	16,78%

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN TÉCNICA

UNIÓN TUNALES

Personal disponible en tramo 05
1 inspector. 2 Ayudantes. 12Auxiliares de tráfico. 1 Boal. 1 Comisión topográfica. 1 Tecnologa SST. 1 operador de Vibrocompactador. 1 Operador Retro cargador. 1 Operador Motoniveladora. 1 Conductor Volqueta. 1 conductores de carro tanqueo.
Maquinaria evidenciada en el tramo: 2 vibrocompactador. 1 Retro cargador. 1 Motoniveladora. 1 carro tanque JTR-530. 1 carro emulsión. 1 volqueta Doble troque
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.

Actividades realizadas
Lunes 26 de mayo de 2025. **Clima**: Seco
* Implementan PMT
Martes 27 de mayo de 2025. **Clima:** lluvias moderadas mañana 09:00-11:30.
* Se realiza perfilamiento de subrasante entre k0+540 a k0+560.
* Se realiza extendida de base granular para protección de subrasante k0+540 a k0+560. (20x4.6x.10)m
Miércoles 28 de mayo de 2025. **Clima**: lluvias moderadas tarde 02:00-03:00pm
* Se realiza perfilamiento de subrasante entre k0+620 a k0+560.
* Se realiza extendida de base granular para protección de subrasante k0+620 a k0+560. 20x4.6x.10.
* Se evidencia que retiraron una cantidad de RCD sobre vía. Sin embargo aún hay presencia de más de 2 viajes.
Jueves 29 de mayo de 2025. **Clima:** Seco
* Se realiza perfilamiento de subrasante entre k0+585 a k0+640.
* Se realiza extendida de base granular para protección de subrasante k0+585 a k0+640. 55x4.6x.10.
* Se evidencia que retiraron una cantidad de RCD sobre vía. Sin embargo aún hay presencia de más de 1 viaje.
Viernes 30 de mayo de 2025. **Clima:** lluvias moderadas mañana 09:00 - 11:00.
* Se realiza el perfilamiento de subrasante entre k0+630 a k0+660.
* Se realiza extendida de base granular para protección de subrasante k0+605 a k0+640. 35x4.6x.10.
Sábado 31 de mayo de 2025. **Clima:**
-
Domingo 01 de junio de 2025. **Clima:**

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA TUNALES: - Sin actividad por falta de comisión de topografía. * Se evidencia que el material RCD proveniente de la perfilación de la subrasante, está siendo acopiado sobre la vía 50 MTS adelante causando contaminación y esparcimiento sobre la vía. De igual manera impide el tránsito de las aguas escorrentías sobre cunetas. Se solicita volquetas para poder evacuar material sobre vía. * En el punto k0+380 se evidencia una grieta producto del desplazamiento de la vía. Se solicita revisión. * No se evidencia volqueta de uso interno para transporte de material en el frente de obra. * No se evidencia que se proteja la subrasante con material granular tan pronto se termina la intervención, es decir, se tiene que esperar a que llegue la volqueta asignada al tramo para realizar la labor. * La valla ubicada en el k1+150, se encuentra destemplada y con falta de perforación para contrarrestar vientos.

CAPITOLIO

Personal disponible en tramo 05
1 inspector. 1 Oficial. 2 Ayudantes. 2 Auxiliar Tráfico. 1 comisión topografíca. 1 Operador vibrocompactador. 1 Operador retrocargador. 1 Conductor de volqueta. 1 operador Motoniveladora. 1 operador Minicargador
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 Motoniveladora. 1 retrocargador. 1 Vibrocompactador 8tn. 1 Volqueta sencilla.
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.
Actividades realizadas
Lunes 26 de mayo de 2025. Clima: Seco
- Se realiza intervencion de fallo en punto K3+420 costado derecho (6.0×2.0×0.60)m
- Se lleva a cabo acción de movilidad en K3+430 costado izquierdo (6.0×2.0×0.60)m
Martes 27 de mayo de 2025. Clima: Seco
- Se realiza perfilamiento de subrasante entre K3+425 a K3+450. Se realiza extendida de base granular para proteger la subrasante.
- Se realiza intervención de fallo (cajón, capa de rajon y sello con base granular) k3+430.
Miércoles 28 de mayo de 2025. Clima: Seco
- Se realiza perfilamiento de subrasante entre K3+305 a K3+215. Se realiza extendida de base granular para proteger la subrasante.
- Se realiza intervención de fallo (cajón, capa de rajon y sello con base granular) k3+420 y k3+405.
Jueves 29 de mayo de 2025. Clima: Seco
- Se realiza confirmación con base granular en K3+400 a K3+350. Se realiza extendida de base granular para proteger la subrasante.
- Se evidencia que se cargan 3 viajes de RCD acopiados sobre k0+310.
- Se realiza cereo aproximado en base granular.
- Cierre y demarcación con polisombra en puntos de alcantarillas.
Viernes 30 de mayo de 2025. Clima: Clima: lluvias moderadas mañana 09:30-11:30
- Se realiza conformación con base granular en K3+350 a K3+330. Se realiza extendida de base granular para proteger la subrasante.
- Se realiza cereo aproximado en base granular 0.10mts.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA CAPITOLIO: - por falta de personal, en el material que sale excavadora, se pierde rajón que serviría de mejoramiento para las acciones de movilidad - Se requieren acciones de movilidad en los puntos k2+220 y k1+250. - En el punto K3+415, se evidencia que la tubería instalada previamente por gaviones 95, está presentando falta de apuntalamiento en el encole y descole de la alcantarilla lo cual genera pérdida de material y hundimiento de la vía. - Se evidencia que se presenta un fallo continuo sobre las abscisas k3+400 a k3+360. Se solicita tener material a disposición para atender este punto lo más rápido posible.* Se evidencia el cambio de un minicargador nuevo por uno ya de bastante uso. El operador manifiesta que el equipo nuevo no había presentado falla y que no se le había informado del cambio. * Se evidencia que el minicargador nuevo no cuenta con la información del contratista, marca, número de contrato ni ningún otra información. Adicionalmente se evidencia que una vez en operación, el equipo presenta fallas hidráulicas, pérdida de potencia y se pegan los mandos. - En el punto K3+415, se evidencia que la tubería instalada previamente por gaviones 95, está presentando falta de apuntalamiento en el encole y descole de la alcantarilla lo cual genera pérdida de material y hundimiento de la vía. - En el k3+415 a K3+410 se evidencia contaminacion del material granular aplicado. Se solicita el retiro del mismo. Se evidencia que el minicargador que llegó el día 28-05-25 no cuenta con la información del contratista, marca, número de contrato ni ningún otra información. Adicionalmente se evidencia que una vez en operación, el equipo presenta fallas hidráulicas, pérdida de potencia y se pegan los mandos. Está bloqueado.

TRAMO SAN ANTONIO 2 - TOLDO

Personal disponible en tramo 05 1 Inspector. 1 Oficial. 2 Ayudantes. 2 Auxiliar de tráfico. 1 Boal. 1 Comisión topográfica. 1 Operador de Minicargador. 1 Operador de Motoniveladora. 2 Operadores de Retroexcavadora. 3 Operadores de Vibrocompactadores
1 Conductor de camioneta
Maquinaria y equipos de trabajo: 1 Minicargador. 1 Motoniveladora. 1 Vibrócompactador. 2 Retroexcavadora (Caterpillar varada). 2 Vibrocompactadores. (varados) . 3 Volquetas doble troque.
Personal Interventoría: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.

Actividades realizadas
Lunes 26 de mayo de 2025. Clima: lluvia moderada de 8:00 AM a 10:00 AM
Continúan trabajos de acciones de movilidad sobre el KO+250 al KO+ 350, perfilacion y manejo de aguas.
Retiro de material de excavación para conformación con materia de RAP sobre K1+ 250 alcantarilla.
Retiro y disposición final de 3 viajes de material RCD del acopio ubicado sobre K1+ 580.
Martes 27 de mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada de 8:00 AM a 10:00 AM y de 3:00 PM a 4:30 PM Lluvia fuerte
Continúan trabajos de acciones de movilidad sobre el KO+350 al KO+570 , perfilacion y manejo de aguas.
Retiro y mejoramiento de fallos con rajón, sello con RAP puntuales K0+270, K0+ 300, K0+ 360 K0+510 K0+570
Retiro y disposición final de 3 viajes de material RCD del acopio ubicado en el K0+700
Miércoles 28 de mayo de 2025. Clima: seco
Continúan trabajos de perfilacion y nivelación de rasante en el K3+250 al K3+230. Así como la instalación y compactación de SBG B sobre estas mismas abscisas.
En el acopio ubicado sobre la K3+250 se hizo limpieza por trabajos adyacentes
Jueves 29 de mayo de 2025. Clima: seco
K3+230 a K3+160 Trasiego de RCD
K3+230 a K3+220 Perfilacion de subrasante.
Vigilancia Si/24h Unidades Sanitarias 4und
Viernes 30 de mayo de 2025. Clima:
No se reportan actividades

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA SAN ANTONIO 2- TOLDO :- Del sector K2+800 se observa nuevamente el paso de tractores, continúa el paso con bastante material saturado. Se sugiere a la unidad hacerle mantenimiento a la maquinaria.
Al igual se recomienda que a el momento de retiro de material de escombro hacer limpieza a la zona de acopio. Aparece un punto critico sobre el K2+950.**/ Del sector K2+800 se observa nuevamente el paso con bastante material saturado las lluvias perjudican más el estado.
Se sugiere a la unidad hacerle mantenimiento a la maquinaria. Al igual se recomienda que a el momento de retiro de material de escombro hacer limpieza a la zona limpieza y adecuación. Aparece dos puntos critico sobre el K1+050 y K0+185. Ingreso de Material RAP para mejoramientos. En este frente de obra desde el viernes ingreso y está parqueada en el campamento una motoniveladora con operador y el inspector (Apoyando el frente por permiso a el inspector encargado) de obra para San Antonio 1, en espera del resto de personal y equipo.**/Del sector K2+800 se observa nuevamente el paso con bastante material saturado. Se sugiere a la unidad hacerle mantenimiento a la maquinaria. Aparece punto critico sobre el K2+500. Ingreso de Material RAP para mejoramientos. En este frente de obra desde el viernes ingreso y está parqueada en el campamento una motoniveladora con operador y el inspector (Apoyando el frente por permiso a el inspector encargado) de obra para San Antonio 1, en espera del resto de personal y equipo. Continúa la salida de tractores por la vía. **/ Se evidencian tres pasos criticos para la movilidad en abscisas K2+800, K1+925 y K1+100.

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

[redacted]

Programa de atención al Usuario
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.

Programa de información y participación comunitaria.

•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente en el frente de obra.

[redacted]
Programa de atención al Usuario
La profesional social de la UMV Realizar atención a la comunidad, con el fin de establecer un contacto cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras.
El componente social participa en un recorrido conjunto con la interventoría del proyecto, con el objetivo de revisar el estado actual de las cercas y verificar los permisos requeridos para el ingreso a los predios colindantes con el área de intervención, verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad el cual se evidencia la instalación del afiche informativo, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes.

Programa de información y participación comunitaria
•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.

Actas de reunión extraordinaria
La profesional social hace entrega del alambre al señor Gustavo Cataño, con el fin de realizar reposición al arreglo de la cerca del predio.

Acta de compromiso
La profesional social hace entrega del alambre al señor Alex Cifuentes, con el fin de realizar reposición al arreglo de la cerca del predio.

Volante informativo
La profesional social hace entrega de volante informativo por imprimación de calzada la cual realizara un cierre por 2 horas.

2. RECORRIDO INTERVENTORIA – UAERMV.
La interventoría realizó recorrido conjunto en los frentes de obra activos, con el de realizar seguimiento a las actividades de gestión social.

3. COMITÉ INTEGRAL INTERVENTORIA – UAERMV
se participa del comité de obra interventoría - UMV proyecto de Regalías Sumapaz, # 45, donde se encuentran los componentes SST, administrativo técnico, ambiental y social. con el fin de realizar seguimiento al proyecto.

4. COMITÉ SOCIAL INTERVENTORIA – UAERMV
La interventoría realiza comité de seguimiento social interventoría - UMV proyecto de Regalías Sumapaz, # 35, con el fin de realizar seguimiento al proyecto.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

Observaciones Tramo Capitolio:

Personal UMV / 29-05-2025
1 Inspector, 1 Oficial, 2 Boal, 2 Ayudantes, 2 Auxiliar Tráfico, 1 comisión topografía, 1 Operador vibrocompactador, 1 Operador retrocargador, 1 Conductor de volqueta, 1 operador Motoniveladora, 1 operador Minicargador, 1 vigilante
Maquinaria y equipos de obra
1 Motoniveladora
1 Retrocargador
1 Vibrocompactador 8tn
1 vibrocompactador 4tn
1 Volqueta sencilla.
1 minicargador (varado)

Observaciones SST:
•Se observa equipos de emergencia en orden (camilla, Botiquín de primeros auxilios, extintor y kit antiderrames)
•Trabajadores de Sintrauniobras con sus EPP y dotación en orden
•Está pendiente subsanar overoles autorizados en operadores de maquinaria, se genera comunicado con la solicitud.
•Se realiza observación de señalización de seguridad en acopios.
•No se evidencia punto de hidratación
•Operarios de maquinaria amarilla, contrato 936 de 2024, Consorcio HyC preoperacional en orden.
•Se realiza observación de crear preoperacional para cada máquina ya que se evidencia que se está utilizando un solo formato para todas.
•PMT en orden
•Se observa etiquetado de sustancias químicas.
•Campamento en orden y aseo
•Se realiza comité integral de obra No. 454 el 30-05-2025.
•Informes semanales de mayo 2025, al día

Observaciones SST Tramo Tunales tramo 5:

Personal UMV / 29-05-2025
1 oficial, 2 Ayudantes, 2 Auxiliares de tráfico, 1 Boal, 1 Tecnologa SST, 2 operarios de Vibrocompactador, 1 Operador Retro cargador, 1 Operador Motoniveladora, 2 conductores de carro tanque, 1 operario minicargador, 1 Vigilante

Maquinaria y equipos de obra
2 vibrocompactador
1 Retro cargador
1 Motoniveladora

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

Actividades Desarrolladas
1Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por la entidad ejecutora.
2Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
3Recorrido conjunto con la profesional ambiental de la UMV al frente de obra Tunales, con el fin de verificar estado de acopios.
4Participación del comité de seguimiento No 44; donde se realiza seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente.

Frente Capitolio
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia:
En el Km 1+000; 1+900; Km 3+500 se evidencia acopio de materiales pétreos con medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04, parcialmente implementadas, requieren adecuación, especialmente cubrimiento.
Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
Cabe mencionar que algunos acopios de material de construcción y demolición RCD cuentan con cubrimiento y delimitación, al respecto se solicita que todos se implementen de esta manera.
Km 3+000 acopio pétreos que requiere adecuación.
Se verifico que la UMV mantiene el punto de acopio de RESPEL y combustibles señalizado y etiquetaron las canecas de acuerdo al Sistema globalmente armonizado SGA.
Se mantiene dos unidades sanitarias portátiles, del proveedor Bamocol, estas no poseen lavamanos, cuentan con mantenimientos semanales.
Se evidencia en el km 0+485 arrastre de materiales pétreos al predio privado, se solicita realizar limpieza de inmediato, este es reiterativo.
En el Km 1+830 aún se evidencia materiales pétreos depositado directamente en el cauce y ronda de la fuente hídrica, es necesario que la UMV tome las medidas correctivas necesarias para retirar dicho material de la quebrada. este es reiterativo.
Se verifico que donde realizaron la acción de movilidad k1+030 se mantiene el área correctamente señalizada con triple cinta. Se sugiere a la UMV realizar jornada de mejoramiento de señalización en todas las alcantarillas intervenidas.
Se solicito aislamiento, señalización de las alcantarillas intervenidas con el fin de disminuir el riesgo vial y evitar el aporte de materiales pétreos a los cauces intervenidos.
Se cuenta con Kit de emergencias y control de derrames en sitio.
Se mantiene punto ecológico activo y señalizado.

Frente Tunales
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia:
En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
Se evidencia en sitio punto ecológico con tapa, el cual se mantiene ubicado para protegerlo de la acción de la lluvia con el fin de evitar proliferación de vectores y malos olores por descomposición de los residuos.
Las canecas de almacenamiento de combustible se mantienen rotuladas de acuerdo con el sistema globalmente armonizado se sugiere se realice seguimiento a la permanencia de esta señalización y se mantenga el área ordenada.
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
Cabe mencionar que algunos acopios de material de construcción y demolición RCD cuentan con cubrimiento y delimitación, al respecto se solicita que todos se implementen de esta manera.
En el Tramo 5 Unión Tunales desde el día 30 de abril se volvió a emplear el acopio para residuos de construcción y demolición RCD que se encuentra sobre la via en el Km 1+550, es claro que sobre espacio público no está autorizado la ubicación de ningún tipo de acopio, por lo cual se solicita retirar este material RCD de manera inmediata la UMV procedió a señalizarlo y cubrirlo, la interventoría ratifico a la UMV que no es viable la ubicación de ningún tipo de acopio en áreas de espacio público (vías).
Se solicita retiro de RCD de acopios que superan el tiempo máximo permitido para el almacenamiento de los materiales sobrantes de excavación y escombros en la obra, de acuerdo a lo anterior se requiere su retiro hacia sitio de disposición final autorizado. Lo anterior según lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RCD).
Se mantiene acopio de fresado estabilizado ubicado en el tramo dos cubiertos y señalizado, de igual manera se colocó la contención para evitar que este material continue cayendo al costado del mismo acopio, se implementó polisombra mixta.
Se evidencia tramo intervenido con la implementación correcta del PMT 8 señales (señales verticales móviles 200 y 100 mts via cerrada, banderero, 30, barricada) y dos auxiliares de tráfico en sitio con los elementos necesarios para la actividad.
Se cuenta con Kit de emergencias y atención de derrames en sitio.
Se evidencia que el día 27 realizaron jornada de orden y aseo en el campamento y frente de obra.
Se solicito aislamiento, señalización de las alcantarillas intervenidas con el fin de disminuir el riesgo vial y evitar el aporte de materiales pétreos a los cauces intervenidos.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

A la fecha no se presentan items no previstos.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)



Descripción Foto 1.

Frente Capitolio: Se realiza intervencion de fallo en punto K3+420 costado derecho (6.0×2.0×0.60)m



Descripción Foto 2.

Frente Capitolio: Se realiza intervencion de fallo en punto K3+420 costado derecho (6.0×2.0×0.60)m



Descripción Foto 3.

Frente Tunales: Se realiza perfilamiento de subrasante entre k0+540 a k0+560.



Descripción Foto 4.

Comité de seguimiento integral # 45



Descripción Foto 5

Frente Tunales: Punto ecológico, zona de hidratación y kit de emergencias en orden



Descripción Foto 6

Pétreo acopiado

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORÍA
NO. CONTRATO	479-2022	CIN-161-2022
OBJETO	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (SAN ANTONIO II (K6+910-K0+000), UNIÓN TUNALES Y ANIMAS BAJAS.").	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VÍAL	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$12.494.588.139,00	$6.973.710.736,00
ANTICIPO	$2.498.917.628,00	N/A
FECHA DE INICIO	3/03/2022	3/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	9/06/2025	4/01/2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	DIEGO GARCIA BEJARANO - Alcalde Local de la Alcaldía Local de Sumapaz	DIEGO GARCIA BEJARANO - Alcalde Local de la Alcaldía Local de Sumapaz
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	98	17
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	10	2

DEL lunes, 28 de abril de 2025 **AL** domingo, 4 de mayo de 2025

AVANCES DE OBRA

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	57,00%		1,03%	16,78%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 14.208.742.003,79		$ 256.754.460,77	$ 4.182.854.224,97

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO ANIMAS BAJAS	N/A	N/A	N/A	
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	
TRAMO SAN ANTONIO	21,00%	10,81%	-10,19%	Corte de pavimento. Perfilamiento manual de borde de via para conformar berma cuneta. Instalación y compactación de B200. Retiro de material saturado
TRAMO CAPITOLIO	62,00%	54,00%	-8,00%	
TRAMO UNIÓN-TUNALES	100,00%	42,00%	-58,00%	Tramo 2; Perfilamiento de Berma-cuneta desde la abscisa k0+710 a k0+910. Conformación y compactación de Berma-cuneta. K5+360; K5+370; K5+390. Conformación de berma cuneta. K+790. Corte y retiro de sobre-ancho en pavimento fresado estabilizado. K0+990. Compactación de recebo común en Berma-cuneta. K0+770; K0+725; K0+910; K0+940 Corte y retiro de sobre-ancho en pavimento fresado estabilizado. K0+990

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". OBRAS DE CALZADA A CARGO DE LA UAERMV	GLB	12.494.588.139,00	0,00%	$ 0,57	1,03%	16,78%

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN TÉCNICA

UNIÓN TUNALES

Personal contrato: 1 linspector. 2 auxiliares de tráfico. 4 Ayudantes. 1 Oficial. 1 operador Minicargador. 1 conductor de camioneta
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental. 1 conductor.
Maquinaria utilizada en obra: 1 Minicargador. 1 Mezcladora. 1 Cortadora

Tramo 2
Actividades realizadas
Lunes 28 de abril de 2025. Clima: Seco
Perfilamiento de Berma-cuneta desde la abscisa k0+710 a k0+910
Martes 29 de abril de 2025. Clima: Lluvia moderada de 2 pm a 6 pm
Conformación de berma cuneta: K5+360; K5+370; K5+390.
Miércoles 30 de abril de 2025. Clima: Seco
Corte y retiro de sobre-ancho en pavimento fresado estabilizado. K0+990.
Jueves 01 de mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada 2:30 a 3:30 pm
Compactación de recebo común en Berma-cuneta. K0+770; K0+725; K0+910; K0+940
Corte y retiro de sobre-ancho en pavimento fresado estabilizado. K0+990
Viernes 02 de mayo de 2025. Clima:: Seco
No se evidencia la presencia de personal operativo en el frente de obra correspondiente a este tramo.
Sábado 03 de mayo de 2025. Clima: Seco
No se evidencia la presencia de personal operativo en el frente de obra correspondiente a este tramo.
Domingo 04 de mayo de 2025. Clima:
No se evidencia la presencia de personal operativo en el frente de obra correspondiente a este tramo.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA UNIÓN TUNALES; - se evidencia que se hace necesaria la demolición de roca para instalación de cuneta.k0+840- se recomienda por parte de la interventora no generar ninguna afectación en cortes a raíces de árboles. De igual manera se solicita dar manejo o tratamiento a las que se lleguen a cortar o afectar. Se recubre geotextil con recebo común. Ingresa oficial a apoyar la cuadrilla. A la espera de ingreso de formaletas. Se retroalimenta al personal encargado de la importancia de respetar las alturas de recebo común para garantizar la altura de cuneta de 0,15m. **Nota 1.** En recorrido en tramo 1 se observa que las varillas ancladas a los módulos no hacen sujeción al cercado, aún no se inicia con la intervención de los ingresos a predios y no se fijan agromantos se verifica que se pueden manipular sin romper con cuidado, si bien se aprecia el mantenimiento en algunos no se efectúan tal actividad en todos. **Nota 2.** En recorrido en tramo 1 se realiza una alerta temprana en abscisa K2+025 por generación de punto crítico, además abscisa K2+050 se observa que no hay fresado entre el espacio de la cuneta y el fresado, en tramo 2 entre abscisas K0+705 y K0+810 el fresado presenta desgaste y exceso de material fino suelto que

TRAMO CAPITOLIO

Personal disponible en el tramo:
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 Profesional Ambiental. 1 conductor.
Maquinaria evidenciada en el tramo:.

Actividades realizadas

Lunes 28 de abril de 2025. Clima:

Martes 29 de abril de 2025. Clima:

Miércoles 30 de abril de 2025. Clima:

Jueves 01 de mayo de 2025

Viernes 02 de mayo de 2025. Clima:

Sábado 03 de mayo de 2025. Clima:

Domingo 04 de mayo de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA CAPITOLIO:

FRENTE SAN ANTONIO -EL TOLDO

Personal Consorcio Estabilizacion Vial 1 Residente técnico. 1 Inspector. 2 Auxiliares de tráfico. 2 oficiales. 6 ayudantes. 1 conductor de camioneta. 1 operador de minicargador. 1 topógrafo. 1 cadenero.
Personal de interventoría disponible: 2 residente técnico, 2 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1profesional ambiental. 1 conductor.
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 minicargador. 1 mezcladora. 1 cortadra. 1 apisonador

Actividades realizadas
Lunes 28 de Abril de 2025. Clima: Seco
Perfilación de Berna-Cuneta, retiro de remanente de fresado estabilizado de la abscisa K4+800 a la K4+680 , conformación de rasante.
Martes 29 de Abril de 2025. Clima: Lluvia moderada en la tarde
Extendido y compactación material de relleno B - 200 para conformación de cuneta de la abscisa K5+410 a la K+340.
Miércoles 30 de Abril de 2025. Clima: Seco
Perfilación de Berna-Cuneta, retiro de remanente de fresado estabilizado desde la abscisa K4+600 a la K4+350, retiro de material saturado.
Jueves 1 de Mayo de 2025. Clima: Seco
Mantenimiento del confinamieto en alcantarilla ubicada en la abscisa K2+150
Viernes 2 de Mayo de 2025. Clima SecoNo se reportan actividades
No se reportan actividades
Sábado 3 de Mayo de 2025. Clima: Seco
No se reportan actividades
Domingo 4 de Mayo de 2025. Clima: Seco
OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA SAN ANTONIO 2- TOLDO Continuan residuos de material de excavación de los trabajos en las cunetas sobre la vegetación existente causando afectación. El contratista se compromete a realizar las reparaciones necesarias en las alacantarillasa donde la estabilidad de la via esta afectadad por falta de mantenimiento en el entibado y deterioro de las bolsacreto existente.
A la espera del ingreso de formaletas para iniciar trabajos de fundida de cunetas.

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

CONTRATO DE OBRA No. 479 – DEL 10/02/2022 CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO GESTIÓN SOCIAL INTERVENTORIA
SEMANAL DEL 28 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DEL 2025.

1.ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL COMPONENTE SOCIAL

El contratista realizó acercamiento con la comunidad, con el fin de revisar y solicitar firma con propietarios de actas de compromiso para subsanar los informes 14, 15, 16, 17.
2.RECORRIDO INTERVENTORIA – UAERMV- CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL.
La interventoría participó en el recorrido realizado conjuntamente en el tramo vial de San Antonio El Toldo y Unión Tunales, con el objetivo de revisar el estado del componte social.

3.COMITÉ INTEGRAL INTERVENTORIA – UAERM – CONSORCIO DE ESTABILIZACIÓN VIAL.
se participa de un comité de obra interventoría - UMV proyecto de Regalías Sumapaz, # 63, donde se encuentran los componentes SST, administrativo técnico, ambiental y social. con el fin de realizar seguimiento al proyecto
4.COMITÉ SOCIAL INTERVENTORIA – UAERM – CONSORCIO DE ESTABILIZACIÓN VIAL.
La interventoría realizó comité de seguimiento social # 21, con el fin de revisar el complimiento a las actividades establecidas en el componente.

5.MESA DE TRBAJO INTERVENTORIA – UAERM – CONOSRCIO DE ESTABILIZACIÓN VIAL.
La interventoría realizó mesa de trabajo con el fin de socializar los formatos soportes de la ejecución del Plan de Gestión Social. esta socialización es realizada por la profesional social de la Unidad de Mantenimiento Vial a la profesional social del Consorcio Estabilización Vial.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

OBSERVACIONES AL CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VÍAL
Componente SST 5ta semana de abril 2025:
Observaciones SST Tramo Tunales:
Personal / 30-04-2025
1 Inspector
2 Auxiliares de trafico
4 Ayudantes
1 Oficial
1 operador de Minicargador

Maquinaria en obra:
1 Minicargador
1 Mezcladora
1 cortadora
1 Rana

Observaciones SST
- Se realiza comité integral el 30 de abril 2025
- Personal manipulando rana apisonadora, sin protección auditiva
- Dotación en orden
- Contratista no tiene unidades sanitarias en terreno
- Se evidencia varillas sin retirar, en cunetas ya terminadas, en tramo 1, se solicitó el retiro de estas mediante comunicado.
- Carpa de resguardo para el personal en la zona hecha con plástico negro.
- Acopio de gravilla con fresado en Tunales tramo 4 K0+480, sin señalización de seguridad

Observaciones SST Tramo San Antonio:

Personal en obra: 01-05-2025
1 Inspector
1 Topógrafo
1 Cadenero
2 Oficiales
2 Auxiliares de trafico
6 ayudantes
1 conductor camioneta
1 Operador de Minicargador.

Maquinaria y equipos en obra:
1 Minicargador
1 Mezcladora
1 Cortadora
1 Apisonador
1 placa vibratoria (Rana)

Observaciones SST
- **Se evidencia carpa de campamento, se subsana observación de completar kit de emergencia (botiquín, camilla, kit antiderrames, extintor)**
- **Dotación en orden**
- **Personal manipulando rana apisonadora, sin protección auditiva**
- **PMT en orden**
- **Están pendientes informes SST semanales.**
- **No hay unidades sanitarias en terreno.**
- **Queda programada reunión para acordar cierres viales con los controladores de tráfico (UMV – CEV)**

OBSERVACIONES AL CONSORCIO GAVIONES 95
Componente SST 4ta semana de abril 2025:
- **Para esta semana el consorcio Gaviones 95, no se observa personal en obra**

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

Actividades Desarrolladas
1. Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por el Contratista.
2. Se realiza recorrido con la profesional Ambiental del Consorcio, el día 19 de abril, de lo cual se realiza acta de recorrido y se establecen compromisos.
3. Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
4. Participación del comité de seguimiento No 62; donde se genera compromisos adecuación de acopios de RCD y pétreos de los frentes de obra.

Frente Tunales

- Se evidencian acopios de hierro señalizados
- Tramo 2 km 0+260 residuos de una alcantarilla en predio privado, se solicitó retiro y el consorcio se comprometió retirar dichos materiales para el día 08 de mayo.
- Km 0+760 acopio de arena de río y gravilla sin medidas de manejo ambiental, se requiere su adecuación. Km 1+070 acopio de gravilla y arena ocupando parte de la vía, materiales sin cubrir ni señalizar, es necesario su adecuación con el fin de cumplir las medidas de manejo ambiental para acopio de materiales.
- En obra aún no se evidencia, kit de emergencias y control de derrames, unidades sanitarias,
- En obra se evidencio la adecuación de un campamento temporal, donde se ubicó punto ecológico, camilla.
- Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
- Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior según lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
- En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
- Se sugiere mantener orden y aseo a lo largo de todo el frente de obra.
- Se requiere aislamiento de todas las alcantarillas intervenidas en las áreas donde aún continúan con actividades con el fin de evitar aporte de sedimentos y materiales pétreos a los cauces y/o rondas de los cuerpos de agua y disminuir el riesgo vial.

Frente San Antonio

- Se requiere que todos los acopios de hierro y tubería sean señalizados y delimitados, se encuentran parcialmente implementados.
- En obra aún no se evidencia kit control de derrames, unidades sanitarias,
- En lo corrido de la semana se implemento una carpa con punto ecológico, kit de emergencias y punto de hidratación.
- Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
- Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior según lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
- Se requiere aislamiento de todas las alcantarillas intervenidas en las áreas donde aún continúan con actividades con el fin de evitar aporte de sedimentos y materiales pétreos a los cauces y/o rondas de los cuerpos de agua y disminuir el riesgo vial.
- En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
- Se sugiere mantener orden y aseo a lo largo de todo el frente de obra.
- El día 29 de abril se llevo a acabo recorrido con la profesional ambiental e Ing Residente del CEV, donde se establecieron compromisos de adecuaciones de acopios.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

A la fecha no se presentan items no previstos.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)



Descripción Foto 1.

Tunal Tramop 2. Perfilamiento de Berma-cuneta desde la abscisa k0+710 a k0+910



Descripción Foto 2.

Tunal Tramop 2. .Perfilamiento de Berma-cuneta desde la abscisa k0+710 a k0+910



Descripción Foto 3.

San Juan: Comité de seguimiento integral # 63



Descripción Foto 4.

Comité de seguimiento social # 21



Descripción Foto 5

Carpa parcialmente organizada, Frente -Tunales tramo 2



Descripción Foto 6

Material pétreo acopiado, delimitado y cubierto. Unión Tunales tramo 2



Descripción Foto 7

Tunales: Compactación de recebo común en Berma-cuneta.



Descripción Foto 8

Tunales: Compactación de recebo común en Berma-cuneta.



Descripción foto 9

San Antonio perfilado y retiro de remanente fresado estabilizado.



Descripción foto 10

San Antonio. Instalación y compactación de B200

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORÍA
NO. CONTRATO	479-2022	CIN-161-2022
OBJETO	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (SAN ANTONIO II (K6+910-K0+000), UNIÓN TUNALES Y ANIMAS BAJAS.").	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VÍAL	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$12.494.588.139,00	$6.973.710.736,00
ANTICIPO	$2.498.917.628,00	N/A
FECHA DE INICIO	3/03/2022	3/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	9/06/2025	4/01/2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	DIEGO GARCIA BEJARANO - Alcalde Local de la Alcaldía Local de Sumapaz	DIEGO GARCIA BEJARANO - Alcalde Local de la Alcaldía Local de Sumapaz
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	98	17
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	10	2

SEMANA N. 46 **DEL** lunes, 5 de mayo de 2025 **AL** domingo, 11 de mayo de 2025

AVANCES DE OBRA

PROGRAMADO			EJECUTADO	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	57,00%	1,03%	16,78%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 14.208.742.003,79	$ 256.754.460,77	$ 4.182.854.224,97

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO ANIMAS BAJAS	N/A	N/A	N/A	
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	
TRAMO SAN ANTONIO	21,00%	10,81%	-10,19%	Limpieza de alcantarilla K2+150. Armado acero de refuerzo K2+150. Reproceso Alistamiento y compactación de estructura Berma-Cuneta. Muestreo de densidades. Armado de refuerzo en zapata para alcantarilla. * Alistamiento y compactación de estructura Berma-Cuneta k5+380-k5+260. * Armado de refuerzo en zapata para alcantarilla.(Se realiza retiro de material contaminante sobre acero de refuerzo). Instalación de concreto elaborado in situ. Desencofrado de módulos fundidos. Alistamiento de berma-Cuneta. Armado de refuerzo para zapata K2+150. Manejo de aguas lluvias. Cereo de base granular. Excavación de Fallos. Manejo de aguas lluvias. Instalación de concreto in situ. Alistamiento de berma-Cuneta.
TRAMO CAPITOLIO	62,00%	54,00%	-8,00%	
TRAMO UNIÓN-TUNALES	100,00%	42,00%	-58,00%	**Tramo 2:** Se evidencia la instalación de formaleta para vaciado de cunetas en las abscisas K0+700-K0+740. Se evidencia una totalidad de 9 módulos armados. Instalación de formaleta para vaciado de cunetas en las abscisas K0+730-K0+760. Se evidencia una totalidad de 5 módulos armados. - Adicionalmente se reciben y aprueban 7 módulos para posterior fundida con concreto de refuerzo vibrado. Se verifica medida de espesor de concreto y se recibe prueba de densidad del recebo. K0+705-K0+730. - Fundida de 3 módulos (no aprobados por interventoría) K0+730-K0+740. - Durante la mañana se presentan lluvias que interrumpen la ejecución de actividades. En horas de la tarde se realiza replanteo y compactación de recebo en módulos de cuentas. K0+750-k0+770. - Retiro de formaleta de los 4 módulos anteriormente fundidos. - Se realiza replanteo y compactación de recebo en módulos de cunetas. K0+750-k0+780.

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". OBRAS DE CALZADA A CARGO DE LA UAERMV	GLB	12.494.588.139,00	0,00%	$ 0,57	1,03%	16,78%

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN TÉCNICA

UNIÓN TUNALES

Personal disponible en tramo 02: 1 ingeniero residente. 1 Inspector, 2 auxiliares de tráfico, 3 ayudantes, 1 oficial, 1 operador de maquinaría.

Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 conductor. 1 profesional ambiental

Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 retro cargador, 1 motoniveladora, 1 vibro compactador y 1 minicargador.

Actividades realizadas
Lunes 05 de mayo de 2025. Clima:

Martes 06 de mayo de 2025. Clima: seco moderada-mañana
Se evidencia la instalación de formaleta para vaciado de cunetas en las abscisas K0+700-K0+740. Se evidencia una totalidad de 9 módulos armados.
Miércoles 07 de mayo de 2025. Clima: lloviznas 09:00-11:00am
- Instalación de formaleta para vaciado de cunetas en las abscisas K0+730-K0+760. Se evidencia una totalidad de 5 módulos armados. - Adicionalmente se reciben y aprueban 7 módulos para posterior fundida con concreto de refuerzo vibrado. Se verifica medida de espesor de concreto y se recibe prueba de densidad del recebo. K0+705-K0+730
Jueves 08 de mayo de 2025. Clima: seco moderada-mañana
- Fundida de 3 módulos (no aprobados por interventoría) K0+730-K0+740.
Viernes 09 de mayo de 2025. Clima: lluvia moderada 07:00-11:30
Durante la mañana se presentan lluvias que interrumpen la ejecución de actividades. - En horas de la tarde se realiza replanteo y compactación de recebo en módulos de cuentas. K0+750-k0+770.
Sábado 10 de mayo de 2025. Clima: seco
- Retiro de formaleta de los 4 módulos anteriormente fundidos. - Se realiza replanteo y compactación de recebo en módulos de cunetas. K0+750-k0+780.
Domingo 11 de mayo de 2025. Clima: Seco

OBSERVACIONES Y SOUCITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA UNIÓN TUNALES: - Se evidencia que el recebo de la base de las cunetas se encuentra suelto, lo que podría comprometer la estabilidad y funcionalidad del sistema de drenaje. Se recomienda compactación adecuada según especificaciones técnicas. - Realizada la inspección visual se percibe que hay material vegetal debajo de la formaleta y acero de refuerzo. - No se evidencia la separacion adecuada del piso al acero de refuerzo, lo que podría exponerlo a la humedad y favorecer el proceso de corrosión. - El acero de refuerzo no está debidamente acomodado a las formaletas, lo cual está ocasionando que esté quedando pegado a la misma y se vea expuesto una vez se retire el encofrado. - No se evidencia el alineamiento de los hombros de las cunetas. - No se está respetando el espesor de .15 m de espesor de concreto. Como se evidencia en el registro fotográfico, hay alturas de menos de 10 CM.- - En algunos módulos hay presencia de agua de escorrentías el cual no se desvió en su momento y provocó el lavado finos de la capa base la cuneta. En este momento se instaló la formaleta sobre dichos puntos los cuales seguirán presentando afectación una vez se funda el mismo. - Se evidencia que el recebo común, previamente dispuesto y compactado en las cunetas, está siendo desplazado por la acción hidráulica de las aguas provenientes de las escorrentías superficiales. **Nota:** Se realiza el recorrido con el fin de verificar el estado actual de las observaciones realizadas al CEV, con respecto a las observaciones del tramo 1 y 2 del frente tunales. Sin embargo, se evidencia que no se ha adelantado ningún trabajo de mejora o intervención a las observaciones ya realizadas en anteriores comités. Por tal motivo a la fecha se encuentra en el mismo estado. - A través de la inspección visual, se puede evidenciar que los módulos instalados no cuentan con la medida correcta que garantice un

CAPITOLIO

Personal disponible en tramo

Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 conductor.
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 retro cargador, 1 vibro compactador, Personal disponible en tramos
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 conductor.

Actividades realizadas:
Lunes 05 de mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada 8:00 a 11:00 am - 2:00-5:00 pm

Martes 06 de mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada 2:00-4:30 pm

Miércoles 07 de mayo de 2025. Clima:

Jueves 08 de mayo de 2025. Clima: seco

Viernes 09 de mayo de 2025. Clima: lluvias moderadas 07:00 11:30

Sábado 10 de mayo de 2025. Clima:

Domingo 11 de mayo de 2025. Clima: Seco

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA CAPITOLIO:

San Antonio

Personal disponible en tramo

Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 conductor.
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 retro cargador, 1 vibro compactador, Personal disponible en tramos
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 conductor.

Actividades realizadas:
Lunes 05 de mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada 8:00 a 11:00 am - 2:00-5:00 pm
Limpieza de alcantarilla K2+150.
Martes 06 de mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada 9:00 a 10:00 am y 2:00 a 5:00 pm
Armado acero de refuerzo K2+150.
Miércoles 07 de mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada 7:00 a 12:00 am y 12:00 a 3:00 pm
Reproceso Alistamiento y compactación de estructura Berma-Cuneta. Muestreo de densidades. Armado de refuerzo en zapata para alcantarilla.
Jueves 08 de mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada 2:00 a 3:00 pm
Instalación de concreto elaborado in situ.
Viernes 09 de mayo de 2025. Clima: lluvias moderadas 07:00 11:30. Desencofrado de módulos fundidos.. Alistamiento de berma-Cuneta.. Armado de refuerzo para zapata K2+150.
Sábado 10 de mayo de 2025. Clima:
* Alistamiento y compactación de estructura Berma-Cuneta k5+380-k5+260. * Armado de refuerzo en zapata para alcantarilla.(Se realiza retiro de material contaminante sobre acero de refuerzo)
Domingo 11 de mayo de 2025. Clima: Seco
Instalación de concreto in situ. Alistamiento de berma-Cuneta.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA SAN ANTONIO: Ingresan dos ayudantes en apoyo a la unidad ejecutora. Se requiere apuntalamiento en alcantarilla K1+725 . La lluvia impide la toma de densidades, se reprograman para el día 07-05-25. Se requiere apuntalamiento en alcantarilla K1+725. Se evidencia formaletas en vía sin señalizar. En horas de la tarde se realiza muestreo de densidades.Se requiere apuntalamiento en alcantarilla K1+725 e intervención inmediata de las tres alcantarillas previamente excavadas, para evitar derrumbes y afectaciones en la movilidad . * Se evidencian muestras de cilindros sin debido tratamiento o curado posterior a 24 HRS de toma de muestra. * Se requiere apuntalamiento en alcantarilla K2+150 e intervención inmediata, para evitar derrumbes y afectaciones en la movilidad. Los módulos de cunetas fundidos no muestran un alineamiento constante, se debe implementar un hilo para línea y nivel. Se

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

1.ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL COMPONENTE SOCIAL

El contratista se encuentra realizando acercamiento con la comunidad, con el fin de revisar y solicitar firma con propietarios de actas de compromiso para subsanar los informes 14, 15, 16, 17.

Programa de atención al Usuario
•Para la semana que corresponde del 05 al 11 de mayo de 2025, la profesional social realizó instalación de la cartelera informativa en la oficina, quedando pendiente la instalación de los puntos de atención satélites.

A la fecha de cierre del presente informe no se presentan PQRS.

Vallas informativas

El contratista cuenta con la instalación de dos vallas móviles.

Pasacalles

Pendiente instalación de dos pasacalles, el contratista informa que para la próxima semana se realizará su instalación.

Programa de información y participación comunitaria.
El contratista se encuentra realizando acercamiento con la comunidad, con el fin de revisar y solicitar firma con propietarios de actas de compromiso para subsanar los informes 14, 15, 16, 17.

Programa de atención al Usuario
•Para la semana que corresponde del 05 al 11 de mayo de 2025, la profesional social realizó instalación de la cartelera informativa en la oficina, quedando pendiente la instalación de los puntos de atención satélites.

A la fecha de cierre del presente informe no se presentan PQRS.

Vallas informativas

El contratista cuenta con la instalación de unas vallas móviles, se encuentra pendiente realizar la instalación de otra valla móvil.

Pasacalles

Pendiente instalación de un pasacalle, el contratista informa que para la próxima semana se realizará su instalación.

2.Vinculación de personal mano de obra.

El Consorcio Estabilización vial cuenta en total con 32 personas vinculadas al contrato de los cuales quince (15) corresponden a la parte profesional y diecisiete (17) personas están vinculados como mano de obra no calificada, entre el personal no calificado ocho (8) personas vinculadas al proyecto son residentes de la Localidad Sumapaz, lo que corresponde al 47% del personal del área de influencia directa del proyecto y ocho (8) de ellos corresponden a mujeres con un 25% dando así cumplimiento al Dto. 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Con relación a las personas en condición de vulnerabilidad el contrato tiene vinculados a ochos personas.

La interventoría evidencia que no se realiza cumplimiento con el porcentaje indicado en el contrato el cual establece un 70%.

3.RECORRIDO INTERVENTORIA – UAERMV- CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL.
La interventoría participó en el recorrido realizado conjuntamente en el tramo vial de San Antonio El Toldo y Unión Tunales, con el objetivo de revisar el estado del componte social.

4.COMITÉ INTEGRAL INTERVENTORIA – UAERM – CONSORCIO DE ESTABILIZACIÓN VIAL.
se participa de un comité de obra interventoría - UMV proyecto de Regalías Sumapaz, # 64, donde se encuentran los componentes SST, administrativo técnico, ambiental y social. con el fin de realizar seguimiento al proyecto.

5.COMITÉ SOCIAL INTERVENTORIA – UAERM – CONSORCIO DE ESTABILIZACIÓN VIAL.
La interventoría realizó comité de seguimiento social # 22, con el fin de revisar el complimiento a las actividades establecidas en el componente.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

Componente SST 1ra semana de mayo 2025:
Observaciones SST Tramo 2 Tunales:
Personal / 10-05-2025
1 inspector. 2 auxiliares de tráfico. 3 ayudantes. 1 oficial. 1 operador de minicargador
Maquinaria en obra:
1 Minicargador. 1 Mezcladora. 1 cortadora. 1 placa vibratoria. 1 vibrador de concreto
Observaciones SST
•Se realiza comité integral el 08 de mayo 2025
•Personal manipulando mezcladora, sin protección auditiva, respiratoria ni gafas de seguridad
•Dotación en orden
•Contratista no tiene unidades sanitarias en terreno
•Se evidencia varillas sin retirar, en cunetas ya terminadas, en tramo 1, se solicitó el retiro de estas mediante comunicado.
•Mezcladora sin guarda de seguridad
•Dos carpas de resguardo para el personal en la zona.
•PMT en orden
•Se realiza observación en comité de dejar zona de trabajo en orden durante el horario de almuerzo

Observaciones SST Tramo San Antonio:

Personal en obra: 09-05-2025
1 Inspector. 1 Topógrafo. 1 Cadenero. 2 Oficiales. 2 Auxiliares de trafico. 8 ayudantes. 1 conductor camioneta. 1 Operador de Minicargador.
Maquinaria y equipos en obra:
1 Minicargador. 1 Mezcladora. 1 Cortadora. 1 Apisonador. 1 placa vibratoria
Observaciones SST
•Se evidencia carpa de campamento, se subsana observación de completar kit de emergencia (botiquín, camilla, kit antiderrames, extintor)
•Dotación en orden
•Personal manipulando rana apisonadora, se subsana observación de tapa oídos en operadores
•PMT en orden
•Están pendientes informes SST semanales.
•No hay unidades sanitarias en terreno.
•Se realiza reunión para acordar cierres viales con los controladores de tráfico (UMV – CEV)
•Señalización d acopios en orden

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

Actividades Desarrolladas
1.Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por el Contratista.
2.Se realiza recorrido con la profesional Ambiental del Consorcio, el día 19 de abril, de lo cual se realiza acta de recorrido y se establecen compromisos.
3.Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
4.Revisión del informe mensual No 18
5.Elaboración de la calificación del mes de abril del componente
6.Participación del comité de seguimiento No 63; donde se genera compromisos adecuación de acopios de RCD y pétreos de los frentes de obra y otros descritos en el acta.

Frente Tunales

-Se evidencian acopios de hierro señalizados
-Tramo 2 km 0+260 residuos de una alcantarilla en predio privado, se solicitó retiro y el consorcio se comprometió retirar dichos materiales para el día 08 de mayo. Es reiterativo
-Km 0+760 acopio de arena de río y gravilla sin medidas de manejo ambiental, se requiere su adecuación. Km 1+070 acopio de gravilla y arena ocupando parte de la vía, materiales sin cubrir ni señalizar, es necesario su adecuación con el fin de cumplir las medidas de manejo ambiental para acopio de materiales.
-En obra aún no se evidencia, kit de emergencias y control de derrames, unidades sanitarias,
-En obra se evidencio la adecuación de un campamento temporal, donde se ubicó punto ecológico, camilla.
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
-En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
-Se sugiere mantener orden y aseo a lo largo de todo el frente de obra.
-Se requiere aislamiento de todas las alcantarillas intervenidas en las áreas donde aún continúan con actividades con el fin de evitar aporte de sedimentos y materiales pétreos a los cauces y/o rondas de los cuerpos de agua y disminuir el riesgo vial.
-En recorrido realizado el día 08 de mayo se evidencio: bolsas de cemento incorrectamente almacenadas, desorden en el área donde se encuentran realizando la mezcla de cemento lo que ocasiona contaminación en el suelo y agua superficial por arrastre a la cuneta, la via requiere limpieza permanente cuando estén realizando esta actividad.
-Se solicito tener precaución con la aplicación de ACPM a las formaletas, pues trazas de este producto se evidencian en el agua superficial que transcurre de forma natural por la cuneta.
Frente San Antonio

-Se requiere que todos los acopios de hierro y tubería sean señalizados y delimitados, se encuentran parcialmente implementados.
-Se requiere adecuación de acopios de pétreos según compromisos adquiridos en acta de recorrido del 29 de abril con la profesional ambiental y el ingeniero residente.
-En obra aún no se evidencia kit control de derrames, unidades sanitarias,
-En lo corrido de la semana se evidencia una carpa con punto ecológico, kit de emergencias y punto de hidratación.
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
-Se requiere aislamiento de todas las alcantarillas intervenidas en las áreas donde aún continúan con actividades con el fin de evitar aporte de sedimentos y materiales pétreos a los cauces y/o rondas de los cuerpos de agua y disminuir el riesgo vial.
-En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
-Se sugiere mantener orden y aseo a lo largo de todo el frente de obra.
-Se solicito no depositar residuos de excavación sobre las zonas verdes donde se encuentra vegetación nativa del páramo.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

A la fecha no se presentan items no previstos.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)



Descripción Foto 1.

Frente San Antonio. Limpieza de alcantarilla K2+150.



Descripción Foto 2.

San Antonio Armado acero de refuerzo K2+150.



Descripción Foto 3.

Frente Tunales; Formaleta y hierro listo para fundida de cuneta. K0+750



Descripción Foto 4.

Frente Tunales: Cuneta fundida K0+705



Descripción Foto 5

Comité de seguimiento integral # 64



Descripción Foto 6

Recorrido conjunto



Descripción Foto 7

Personal manipulando mezcladora, sin protección auditiva, respiratoria ni gafas de seguridad, falta guarda de seguridad en mezcladora



Descripción Foto 8

Punto ecológico y kit de emergencias en obra



Descripción Foto 9

Carpa parcialmente organizada, se requiere jornada de orden y aseo



Descripción Foto 10

Frente Tunales: Fundida de cunetas, se requiere implementar medidas de manejo ambiental para fundida.



Descripción Foto 11

Implementación de PMT



Descripción Foto 12

Punto Ecológico

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORÍA
NO. CONTRATO	479-2022	CIN-161-2022
OBJETO	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (SAN ANTONIO II (K6+910-K0+000), UNIÓN TUNALES Y ANIMAS BAJAS.").	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VÍAL	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$12.494.588.139,00	$6.973.710.736,00
ANTICIPO	$2.498.917.628,00	N/A
FECHA DE INICIO	3/03/2022	3/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	9/06/2025	4/01/2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	DIEGO GARCIA BEJARANO - Alcalde Local de la Alcaldía Local de Sumapaz	DIEGO GARCIA BEJARANO - Alcalde Local de la Alcaldía Local de Sumapaz
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	98	17
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	10	2

SEMANA N. _____ **DEL** lunes, 12 de mayo de 2025 **AL** domingo, 18 de mayo de 2025

AVANCES DE OBRA

PROGRAMADO			EJECUTADO	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	57,00%	1,03%	16,78%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 14.208.742.003,79	$ 256.754.460,77	$ 4.182.854.224,97

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO ANIMAS BAJAS	N/A	N/A	N/A	
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	
TRAMO SAN ANTONIO	21,00%	10,81%	-10,19%	Tramo 9: -Instalación de concreto in situ. Armado de acero para Aletas Alcantarilla K2+150.-Toma de densidades en Berma-cuneta. -Instalación de concreto in situ.-Encofrado para zapata en Alcantarilla K2+150.-Corte de pavimento en mal estado para instalación de concreto. -Instalación de concreto in situ en zapata de estructura de descole Alcantarilla K2+150.Desencofrado de módulos fundidos.-Alistamiento de Berna cuneta -Instalación de concreto in situ para módulos de cuneta. -Desencofrado de zapata fundida en Alcantarilla K2+150 -Desencofrado de concreto para módulos de cuneta fundidos.
TRAMO CAPITOLIO	62,00%	54,00%	-8,00%	
TRAMO UNIÓN-TUNALES	100,00%	42,00%	-58,00%	Tramo 2: - Instalacion y fijación de formaletas para módulos de cunetas. - Se realiza replanteo y compactación de recebo en módulos de cunetas. K0+740-k0+780. - Manejo de aguas escorrentías para evitar socavación y pérdida de finos en material ya compactado.. - Instalacion y fijación de formaletas para módulos de cunetas. - Se realiza fundida de módulos de cunetas en concreto. K0+740-k0+780. - Manejo de aguas escorrentías para evitar socavación y pérdida de finos en material ya compactado -Desencofrado de módulos de cuneta fundidos. . Alistamiento de berma- cuneta para fundida. - Se realiza vaciado de concreto a módulos de cunetas(14und). Se recomienda tapar con plástico para evitar daño por acción de lluvia.K0+790-k0+845. - Se realiza el retiro de formaletas de los módulos de cunetas(14und). Se recomienda realizar curado del concreto para evitar daños. K0+790-k0+845 -* Se realiza alistamiento de intermedios para posterior fundida.- K0+710-k0+730.

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". OBRAS DE CALZADA A CARGO DE LA UAERMV	GLB	12.494.588.139,00	0,00%	$ 0,57	1,03%	16,78%

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN TÉCNICA

UNIÓN TUNALES

Personal disponible en tramo 05
1 conductor de volqueta, 1 operario de retro cargador, 1 operario de motoniveladora, 1 operario de vibro compactador y 1 operario de minicargador.
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor. 2 auxiliares de tráfico, 2 ayudantes, 1 oficial, 1 operador minicargador
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 minicargador. 1 mezcladora, 1 placa vibratoria. 1 vibrador de concreto

Actividades realizadas
Lunes 12 de mayo de 2025. Clima: Seco
- Instalacion y fijación de formaletas para módulos de cunetas.- Se realiza replanteo y compactación de recebo en módulos de cunetas. K0+740-k0+780. - Manejo de aguas escorrentías para evitar socavación y pérdida de finos en material ya compactado.
Martes 13 de mayo de 2025. Clima: seco
- Instalacion y fijación de formaletas para módulos de cunetas.- Se realiza fundida de módulos de cunetas en concreto. K0+740-k0+780.- Manejo de aguas escorrentías para evitar socavación y pérdida de finos en material ya compactado.
Miércoles 14 de mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada 11:00 a 11:59 am
-Desencofrado de módulos de cuneta fundidos. Alistamiento de berma- cuneta para fundida
Jueves 15 de mayo de 2025. Clima: : Lluvia moderada 10:30 a 12:00 am- 12:30-4:30pm
-Se realiza vaciado de concreto a módulos de cunetas (14und). Se recomienda tapar con plástico para evitar daño por acción de lluvia.K0+790-k0+845
Viernes 16 de mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada 09:30 a 12:00 am- 12:30-2:30pm
- Se realiza el retiro de formaletas de los módulos de cunetas(14und). Se recomienda realizar curado del concreto para evitar daños. K0+790-k0+845. * Se realiza alistamiento de intermedios para posterior fundida. - K0+710-k0+730.
Sábado 17 de mayo de 2025. Clima:
aseo y limpieza
Domingo 18 de mayo de 2025. Clima: Seco

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA TUNALES: - se realiza la aprobación de 10 módulos para vaciado de concreto. K0+740-K0+770. - Se puede evidenciar que la formaleta de los módulos de las cunetas ya tienen un ajuste que garantizan los 15 CM según inspección realizada en campo. - se realiza la aprobación de 2 módulos para vaciado de concreto. K0+770-K0+775. - Se observa que se realiza toma de muestras de concreto y se realiza vibrado de concreto en módulos. **Se recomienda** manejo de aguas lluvias en área previamente instalada del K0+710 al K0+740, con el propósito de que no comprometa la instalación de concreto in situ para módulos intermedios.Se acuerda con el responsable de frente la entrega de 14 módulos en abscisas K0+794 a K0+846 para instalación de concreto in situ.- Se requiere de la cooperación de la UMV para la demolición de roca que impide la continuidad de instalación..-En frente San Antonio y Tunales funden módulos de cuneta en horas de la mañana el día 15-05-25 con lo cual el único laboratorista asignado no podría extraer la muestra de cilindros para ensayo.-- Se recomienda manejo de aguas lluvias en área previamente instalada del K0+710 al K0+740, con el propósito de que no comprometa la instalación de concreto in situ para módulos intermedios.
- Se acuerda con el responsable de frente la entrega de 14 módulos en abscisas K0+794 a K0+846 para instalación de concreto in situ. - Se requiere de la cooperación de la UMV para la demolición de roca que impide la continuidad de instalación.- -Se evidencia la llegada de 2 obreros más a frente de la obra. - Se recomienda manejo de aguas lluvias en área previamente instalada del K0+740 al K0+790, con el propósito de que no comprometa la instalación de concreto in situ para módulos intermedios. * Se requiere de la cooperación de la UMV para la demolición de roca que impide la continuidad de instalación. - Se evidencia el arreglo de geomantos instalados en tramo 1. **Nota**: En el k0+720, lugar de intervención de CEV, se evidencia un choque de un carro particular con uno de los módulos ya fundidos. Se evidencia afectación de junta de fresado con berma-cuneta. Se recomienda señalizar la intervención para garantizar la visualización de los actores viales.

CAPITOLIO

Actividades realizadas
Lunes 12 de mayo de 2025. Clima:

Martes 13 de mayo de 2025. Clima:

Miércoles 14 de mayo de 2025. Clima: lloviznas 09:00-11:00am

Jueves 15 de mayo de 2025. Clima:

Viernes 16 de mayo de 2025. Clima:

Sábado 17 de mayo de 2025. Clima:

Domingo 18 de mayo de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA CAPITOLIO:

TRAMO SAN ANTONIO 2 - TOLDO

Personal disponible en el tramo
1 residente, 1 Inspector. 1 Topógrafo, 1 Cadenero, 2 Oficiales, 2 Auxiliares de trafico, 8 ayudantes, 1 conductor camioneta y/o volqueta doble. 1 Operador de Minicargador.
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional ambiental, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental ,1 conductor.
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 Minicargador, 1 Mezcladora, 1 Cortadora, 1 Apisonador, 1 placa vibratoria, 1 Generador eléctrico, 1 Vibrador de concreto. 1 Volqueta doble

Actividades realizadas
Lunes 12 de mayo de 2025. Clima:
Instalación de concreto in situ. Armado de acero para Aletas Alcantarilla K2+150. Toma de densidades en Berma-cuneta
Martes 13 de mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada 11:00 a 11:59 am y 2:30 a 3:30 pm
-Instalación de concreto in situ.- Encofrado para zapata en Alcantarilla K2+150.-Corte de pavimento en mal estado para instalación de concreto.
Miércoles 14 de mayo de 2025. Clima: 11:00 a 11:59 am
Instalación de concreto in situ en zapata de estructura de descole Alcantarilla K2+150.-Desencofrado de módulos fundidos.-Alistamiento de Berna cuneta
Jueves 15 de mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada 9:30am a 4:00pm
-Instalación de concreto in situ para módulos de cuneta. Desencofrado de zapata fundida en Alcantarilla K2+150
Viernes 16 de mayo de 2025. Clima:
Instalación de concreto in situ para módulos de cuneta
Sábado 17 de mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada 8:30 a 11:00 am
Desencofrado de concreto para módulos de cuneta fundidos
Domingo 18 de mayo de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA SAN ANTONIO 2- TOLDO : El desmoldante para la formaletas empleado es ACPM el cual está dejando manchas en el fresado, se realiza observación para implementar kid antiderrames
Entre módulos se observa escorrentía de aguas lluvias que podría socavar el módulo recién fundido. La instalación de concreto in Situ reciente evidencia mayor porosidad, se resalta el uso de vibrador de concreto.En alcantarilla K2+150 se recibe acero de refuerzo para Zapata, sin embargo aún se debe realizar una limpieza exhaustiva de los aceros y el concreto de baja densidad pues debido a continuos derrumbes de los bordes en la excavación se contamina el área de instalación. Se requiere reforzar el apuntalamiento el para evitar que se abra la formaleta. Se autoriza al contratista el empleo de tabla burra como confinamiento de cunetas

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL COMPONENTE SOCIAL
Programa de información y participación comunitaria
[redacted]
La profesional social realiza la instalación del Punto satélite en la casa de la señora Diana Cifuentes y de la presidenta de Junta de acción comunal Arnidia Runza.
La profesional social realiza acta de compromiso con el fin de solicitar alquiler de baño para los trabajadores en la casa de la señora Diana Cifuentes.

Programa de atención al Usuario
La profesional social realiza la instalación de carpa móvil, con el fin de realizar atención a la comunidad, en el frente de obra.
A la fecha de cierre del presente informe no se presentan PQRS.

Vallas informativas
El contratista cuenta con la instalación de dos vallas móviles.
Pasacalles
Pendiente instalación de dos pasacalles, el contratista informa que para la próxima semana se realizará su instalación.
[redacted]
Programa de información y participación comunitaria.
La profesional social realiza la instalación del Punto satélite en la casa del señor Luis Bustos y la escuela del Toldo.
La profesional social realiza acta de compromiso con el fin de solicitar alquiler de baño para los trabajadores en la casa de la señora Diana Cifuentes.

Programa de atención al Usuario
La profesional social realiza la instalación de carpa móvil, con el fin de realizar atención a la comunidad, en el frente de obra.
A la fecha de cierre del presente informe no se presentan PQRS.
Vallas informativas
El contratista cuenta con la instalación de unas vallas móviles, el contratista se compromete a realizar su instalación la Próxima semana.
Pasacalles
Pendiente instalación del pasacalle, el contratista informa que para la próxima semana se realizará su instalación.

Programa de atención al Usuario
A la fecha de cierre del presente informe no se presentan PQRS.
Vallas informativas
El contratista cuenta con la instalación de unas vallas móviles, se encuentra pendiente realizar la instalación de otra valla móvil.
Pasacalles
Pendiente instalación de un pasacalle, el contratista informa que para la próxima semana se realizará su instalación.
2. Vinculación de personal mano de obra.
El Consorcio Estabilización vial cuenta en total con 32 personas vinculadas al contrato de los cuales quince (15) corresponden a la parte profesional y (14) personas están vinculados como mano de obra no calificada, entre el personal no calificado nueve (9) personas vinculadas al proyecto son residentes de la Localidad Sumapaz, lo que corresponde al 64,28% del personal del área de influencia directa del proyecto y ocho (8) de ellos corresponden a mujeres con un 25% dando así cumplimiento al Dto. 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Con relación a las personas en condición de vulnerabilidad el contrato tiene vinculados a ochos personas.
La interventoría evidencia que no se realiza cumplimiento con el porcentaje indicado en el contrato el cual establece un 70%, de mano de obra no calificada.

3. RECORRIDO INTERVENTORIA – UAERMV- CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL.
La interventoría participó en el recorrido realizado conjuntamente en el tramo vial de San Antonio El Toldo y Unión Tunales, con el objetivo de revisar el estado del componte social.

4. COMITÉ INTEGRAL INTERVENTORIA – UAERM – CONSORCIO DE ESTABILIZACIÓN VIAL.
se participa de un comité de obra interventoría - UMV proyecto de Regalías Sumapaz, # 65, donde se encuentran los componentes SST, administrativo técnico, ambiental y social. con el fin de realizar seguimiento al proyecto.

5. COMITÉ SOCIAL INTERVENTORIA – UAERM – CONSORCIO DE ESTABILIZACIÓN VIAL.
La interventoría realizó comité de seguimiento social # 23, con el fin de revisar el complimiento a las actividades establecidas en el componente.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

Observaciones SST Tramo Tunales tramo 5:
Observaciones SST Tramo 2 Tunales:
Personal / 16-05-2025
1 inspector
2 auxiliares de tráfico
5 ayudantes
1 oficial
1 operador de minicargador

Maquinaria en obra:
1 Minicargador
1 Mezcladora
1 placa vibratoria
1 vibrador de concreto
Observaciones SST
•Se realiza comité integral de forma virtual el 16 de mayo 2025
•Dotación en orden
•Contratista no tiene unidades sanitarias en terreno
•Se reitera el retiro de varillas en cunetas ya terminadas, en tramo 1
•Dos carpas de resguardo para el personal en la zona.
•PMT en orden
•Se realiza observación de EPPs tirados en el suelo (orden y aseo)
•Se solicitó en comité socializar el buen parqueo de motos en zonas diferentes a la vía donde transitan los vehículos
•Se solicitó la contratación de el segundo SST en campo
•Se realizó en comité no seguir transportando trabajadores en el platón de la camioneta

Observaciones SST Tramo San Antonio:

Personal en obra: 16-05-2025
1 inspector
2 auxiliares de tráfico
5 ayudantes
1 oficial
1 operador de minicargador

Maquinaria y equipos en obra:
1 Minicargador
1 Mezcladora
1 placa vibratoria
1 vibrador de concreto
Observaciones SST
•Se evidencia carpa de campamento, con kit de emergencia (botiquín, camilla, kit antiderrames, extintor)
•Dotación en orden
•PMT en orden
•No hay unidades sanitarias en terreno.
•Señalización d acopios en orden
•Se solicitó el entibado de excavación

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

Actividades Desarrolladas
1. Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por el Contratista.
2. Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
3. Revisión de PAGA entregado el día 15 de mayo
4. Participación del comité de seguimiento No 64; donde se genera compromisos adecuación de acopios de RCD y pétreos de los frentes de obra y otros descritos en el acta.

Frente Tunales

-Se evidencian acopios de hierro señalizados
-Tramo 2 km 0+260 residuos de una alcantarilla en predio privado, se solicitó retiro y el consorcio se comprometió retirar dichos materiales para el día 14 de mayo. Es reiterativo
-Km 0+760 acopio de arena de río y gravilla sin medidas de manejo ambiental, se requiere su adecuación. Km 1+070 acopio de gravilla y arena ocupando parte de la vía, materiales sin cubrir ni señalizar, es necesario su adecuación con el fin de cumplir las medidas de manejo ambiental para acopio de materiales.
-En obra se evidencia, kit de emergencias y control de derrames, cartelera informativa
-En obra se evidencio la adecuación del campamento temporal, donde se ubicó punto ecológico,
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
Cabe mencionar que algunos acopios se encuentran delimitados y cubiertos, medidas que se deben mantener para todos lo sitios destinados como acopios.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
-En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
-Se sugiere mantener orden y aseo a lo largo de todo el frente de obra.
-Se requiere aislamiento de todas las alcantarillas intervenidas en las áreas donde aún continúan con actividades con el fin de evitar aporte de sedimentos y materiales pétreos a los cauces y/o rondas de los cuerpos de agua y disminuir el riesgo vial.
-En recorrido realizado se evidencia que las bolsas de cemento fueron acopiadas en bolsas rojas y señalizado el área donde están almacenadas temporalmente.
-PMT correctamente implementado con las señales necesarias y dos auxiliares de tráfico en sitio.
Frente San Antonio

-Se requiere que todos los acopios de hierro y tubería sean señalizados y delimitados, se encuentran parcialmente implementados.
-Se requiere adecuación de acopios de pétreos según compromisos adquiridos en comité No 64 con la profesional ambiental y el ingeniero residente.
-En obra aún se evidencia kit control de derrames, kit de emergencias y cartelera implementada
-En lo corrido de la semana se evidencia una carpa con punto ecológico, kit de emergencias y punto de hidratación.
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
-Se requiere aislamiento de todas las alcantarillas intervenidas en las áreas donde aún continúan con actividades con el fin de evitar aporte de sedimentos y materiales pétreos a los cauces y/o rondas de los cuerpos de agua y disminuir el riesgo vial.
-En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
-Se sugiere mantener orden y aseo a lo largo de todo el frente de obra.
-Se solicito no depositar residuos de excavación sobre las zonas verdes donde se encuentra vegetación nativa del páramo. De igual manera se solicito que los residuos de concreto sean dispuestos de manera adecuada y no se depositen en zonas verdes o taludes.
-Se solicito evacuar el RCD que se encuentra frente a la carpa.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

A la fecha no se presentan items no previstos.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)



Descripción Foto 1.

Frente San Antonio: Instalación de concreto in situ. K2+150



Descripción Foto 2.

Frente San Antonio: Instalación de concreto in situ. K2+150



Descripción Foto 3.

frente Tunales:Instalacion y fijación de formaletas para módulos de cunetas. K0+790



Descripción Foto 4.

Frente Tunales: Se realiza fundida de módulos de cunetas en concreto. K0+740



Descripción Foto 5

Frente Tunales: Kit de emergencia, kit control derrames y punto ecológico y cartelera informativa.



Descripción Foto 6

Frente Tunales: Residuos peligrosos correctamente almacenados.



Descripción Foto 7

Frente San Antonio: Carpa parcialmente organizada, se requiere jornada de orden y aseo



Descripción Foto 8

Frente San Antonio: Implementación de PMT.



Descripción Foto 9

Instalación de puntos satélites Unión Tunales



Descripción Foto 10

Instalación de puntos satélites San Antonio El Toldo



Descripción Foto 11

Frente San antonio. Se solicitó orden y aseo en punto de mezclado además de instalar la guarda de seguridad



Descripción Foto 12

Frente Tunales: Entrega de EPPs

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORÍA
NO. CONTRATO	479-2022	CIN-161-2022
OBJETO	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (SAN ANTONIO II (K6+910-K0+000), UNIÓN TUNALES Y ANIMAS BAJAS.").	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VÍAL	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$12.494.588.139,00	$6.973.710.736,00
ANTICIPO	$2.498.917.628,00	N/A
FECHA DE INICIO	3/03/2022	3/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	9/06/2025	4/01/2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	DIEGO GARCIA BEJARANO - Alcalde Local de la Alcaldía Local de Sumapaz	DIEGO GARCIA BEJARANO - Alcalde Local de la Alcaldía Local de Sumapaz
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	98	17
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	10	2

SEMANA N. 44 **DEL** lunes, 19 de mayo de 2025 **AL** domingo, 25 de mayo de 2025

AVANCES DE OBRA

	PROGRAMADO		EJECUTADO	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	57,00%	1,03%	16,78%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 14.208.742.003,79	$ 256.754.460,77	$ 4.182.854.224,97

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO ANIMAS BAJAS	N/A	N/A	N/A	
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	
TRAMO SAN ANTONIO	21,00%	10,81%	-10,19%	Se realizan trabajos de mejoramiento al material granular instalado de B-200 con el fin de alistar segmento libre para fundir cunetas. Sobre el K2+150 donde esta ubicada la alcantarilla se trabajo en la proteccion de entibados de laterales, Se fundio placa de descarga en la alcantarilla . Se realizan trabajos de instalación de formaleta para fundir cunetas, limpieza de formaletas. Instalación de concreto reforzado para cuneta en concreto de 3.000 psi en sitio sobre el K+238, K5+225,K5+216. Sobre la abscisa K2+150 en la alcantarilla descole costado derecho de la vía continuan trabajos de figuración y amarre de acero para aletas.
TRAMO CAPITOLIO	62,00%	54,00%	-8,00%	
TRAMO UNIÓN-TUNALES	0,00%	42,00%	42,00%	Tramo 2: * se instalan formaletas de los módulos de cunetas(12 und). Se recomienda realizar buen manejo de aguas para evitar pérdida de finos en módulos ya compactados. K0+800-k0+880. * Se realiza alistamiento de intermedios para posterior fundida. * K0+800-k0+880. * Después de la inspección realizada en campo, se aprueban 12 cunetas(modulos), para su vaciado de concreto. * Se realiza el vaciado con concreto de 12 módulos de cunetas. * Se realiza alistamiento de 10 módulos para vaciado de concreto desde K0+800 hasta K0+870.

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". OBRAS DE CALZADA A CARGO DE LA UAERMV	GLB	12.494.588.139,00	0,00%	$ 0,57	1,03%	16,78%

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN TÉCNICA

TRAMO UNIÓN TUNALES

Personal disponible en tramo 05

1 conductor de volqueta, 1 operario de retro cargador, 1 operario de motoniveladora, 1 operario de vibro compactador y 1 operario de minicargador.
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor. 2 auxiliares de tráfico, 2 ayudantes, 1 oficial, 1 operador minicargador
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 minicargador. 1 mezcladora, 1 placa vibratoria. 1 vibrador de concreto

Actividades realizadas

Lunes 19 de mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada 11:30 a 12:00 am- 12:30-3:30pm
* se instalan formaletas de los módulos de cunetas(12 und). Se recomienda realizar buen manejo de aguas para evitar pérdida de finos en módulos ya compactados. K0+800-k0+880.
* Se realiza alistamiento de intermedios para posterior fundida.
* K0+800-k0+880.
Martes 20 de mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada 07:30 a 08:30 am
* Después de la inspección realizada en campo, se aprueban 12 cunetas(modulos), para su vaciado de concreto.
* Se realiza el vaciado con concreto de 12 módulos de cunetas.
* Se realiza alistamiento de 10 módulos para vaciado de concreto desde K0+800 hasta K0+870.
Miércoles 21 de mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada 07:30 a 10:30 am- tarde 05:00-06:00 pm
* Se realiza el vaciado con concreto a 16 módulos de cunetas.
* Se realiza el retiro de 9 módulos ya fundidos y se realiza aplicación de antisol para su curado. K0+750 a k0+780.
Jueves 22 de mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada 09:30 a 10:30 am
*Se realiza replanteo, alistamiento y nivelación de sitio para módulos k0+875 a k0+990.
* Se realiza el retiro de 16 módulos ya fundidos y se realiza aplicación de antisol para su curado. K0+750 a k0+780.
Viernes 23 de mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada 07:30 a 09:30 am
*. Se realiza replanteo, alistamiento y nivelación de sitio para módulos del k0+800 al K0+880
* Se lleva a cabo compactación de base mejorada, según recomendación de interventoría

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA TUNALES: - * Se recomienda manejo de aguas lluvias en área previamente instalada del K0+740 al K0+820, con el propósito de que no comprometa la instalación de concreto in situ para módulos intermedios. * Se requiere de la cooperación de la UMV para la demolición de roca que impide la continuidad de instalación. * Se evidencian 3 módulos con afectación de socavación en parte inferior del módulo. k0+760. * Se recomienda manejo de aguas lluvias en área previamente instalada del K0+740 al K0+820, con el propósito de que no comprometa la instalación de concreto in situ para módulos intermedios. * Se requiere de la cooperación de la UMV para la demolición de roca que impide la continuidad de instalación. * Se le solicita al contratista el poder contar con el equipo de perforación para poder realizar los anclajes de los recalces de los cabezales de las alcantarillas. Esto teniendo en cuenta que se debe hacer antes de pasar con los módulos. * El módulo ubicado en la abscisa K0+710 a k0+715, presenta desprendimiento de la carpeta de fresado debido al golpe generado por el carro que se accidentó el día 14-05-25. Se espera remplazo del mismo o sugerencia de reparación de la misma. * * Se recomienda manejo de

TRAMO CAPITOLIO

Personal disponible en tramo 05
1 conductor de volqueta, 1 operario de retro cargador, 1 operario de motoniveladora, 1 operario de vibro compactador y 1 operario de minicargador.
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor. 2 auxiliares de tráfico, 2 ayudantes, 1 oficial, 1 operador minicargador
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 minicargador. 1 mezcladora, 1 placa vibratoria. 1 vibrador de concreto

Actividades realizadas
Lunes 19 de mayo de 2025. Clima:
*
Martes 20 de mayo de 2025. Clima:
*
Miércoles 21 de mayo de 2025. Clima:
*
Jueves 22 de mayo de 2025. Clima:
*
Viernes 23 de mayo de 2025. Clima:
*.
Sábado 24 de mayo de 2025. Clima:
*
Domingo 25 de mayo de 2025. Clima: Seco

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA CAPITOLIO:

FRENTE SAN ANTONIO 1 -EL TOLDO
Personal Consorcio Estabilizacion Vial 1 Residente técnico. 1 Inspector. 2 Auxiliares de tráfico. 2 oficiales. 5 ayudantes. 1 conductor de camioneta. 1 operador de minicargador. 1 topógrafo. 1 cadenero.
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental. 1 conductor.
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 minicargador. 1 mezcladora. 1 cortadra. 1 apisonador, 1 retroexcavadora, 1 vibro para concreto, 1 planta electrica, 1 volqueta, 1 placa vibratoria (rana)

Actividades realizadas
Lunes 19 de mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada de 9:00 a 12:00 am y de 1:00 pm a 3:00 pm
Se realizan trabajos de mejoramiento al material granular instalado de B-200 con el fin de alistar segmentos para continuar con la labor de construcción de cunetas, sobre el K2+150 donde esta ubicada la alcantarilla, se realizan trabajos de protección del terreno pero continua en observación de dichas estructura ubicada al margen derecho de la vía.
Martes 20 de mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada 11:00 am a 12: 00 pm y 2:30 pm a 3:30 pm
Se realizan trabajos construcción en concreto reforzado cuneta en concreto de 3.000 psi en sitio, entre abscisas K5+253 al K5+238 continuan trabajos de mejoramiento al material granular instalado de B-200 con el fin de alistar segmentos para continuar con la labor de construcción de cunetas .En la alcantarilla ubicada sobre el K2+150 amarre de aceros para placa de descarga.
Miércoles 21 de mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada de 9:00 a 11:00 am
Se realizan trabajos en los modulos sin instalar para adecuar terreno, mantenimiento en la capa granular, compactando, limpiando y organizando para fundida. En la alcantarilla ubicada sobre el K2+150 se funde placa de descarga.
Jueves 22 de mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada de 9:30 a 10:30 am y de 12:00 pm a 3:00 pm
Se realizan trabajos de armado de acero de diametro de 1/2 para aletas sobre la K2+150 en la alcantarilla. Construcción en concreto reforzado de cuneta en concreto de 3.000 psi en sitio, entre abscisas K5+238 al K5+225 en total 10 modulos costado derecho de la vía.
Viernes 23 de Mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada de 9:00 am a 10:00 am y de 2:00 pm y 5:00 pm
Continuan trabajos de Construcción en concreto reforzado de cuneta en concreto de 3.000 psi en sitio, entre abscisas K5+225 , K5+216 en total 7 modulos costado derecho de la vía. Sobre la K2+150 en la alcantarilla continuan trabajos de amarre de acero para aletas.
Sabado 24 de Mayo de 2025. Clima: Seco
Continuan trabajos de retiro de formaletas en los modulos de las cunetasón, limpieza y conformacion de recebo instalado para fundir la otra semana.
Domingo 25 de Mayo de 2025. Clima: Seco
No hay personal en obra, no se realizan actividades.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA SAN ANTONIO 2- Se solicita al contratista hacer un efectivo tratamiento de aguas superficial con el fin de no saturar los granulares instalados. El ACPM utilizado para la formaleta se esta vertiendo a la via por mal proceso de aplicación, se le hace observacion al contratista. El minicargador se encuetra varado. Se observa en la ultimo vaciado de concreto en cunetas que se hormigoneo el concreto se solicita utilizar debidamente el vibro de concreto. En la alcantarilla ubicada sobre el K2+150 se revisa y continua en observación el tema de proteccion de taludes laterales por medio de tablestacado ya que tiene peligro inminente por agua y material suelto que se desprende de lo lados. Se observa que el alineamiento del hombro en las cunetas no se esta reflejando continuidad, se suguiere que utilicen el hilo para dar linea y nivel. Se presentan 5 modulos de cuneta entre las abscisas K5+368 al K 5+386 con lavado de cemento exponiendo el materia grueso, se evidencio esta semana que lograron hacer el mantenimiento de estos modulos igualmente quedaran pendientes para recibir. Se solicita acompañamiento área SST por eminente riesgo de deslizamiento de terreno, para personal y vehiculos. El contratista hizo caso omiso a la instrucción dada en comite del día 16 de mayo en el que se le solicito hacer mantenimiento en el cruce de la alcantarilla ubicada en la K1+520 para la protección de la tubería de 36" que ellos mismos instalarón, ya que las bolsa cretos instaladas cedieron, carece de entibado y por ende genero un fallo sobre vía, además de el trafico de las maquinas que ingresan y pertenecen a ese mismo grupo. Se solicita empezar hacer el lleno de la parte trasera en las cunetas (atraque). Se solicita al contratista mejorar en los acabados de los elementos de concreto (cunetas) ya que se observan muchos fallos al vibrar el concreto y utilización de herramientas de acabado, boquilleras, llana metalica y demás.

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

CONTRATO DE OBRA No. 479 – DEL 10/02/2022 CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO GESTIÓN SOCIAL INTERVENTORIA
SEMANAL DEL 19 al 25 DE MAYO DEL 2025.

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL COMPONENTE SOCIAL

• Tramo de Unión Tunales.

[redacted]
La profesional social realizó acta de compromiso con el señor Rafael Romero, encargado del predio
ubicado k1+860, quien autorizo sacar el agua.
• Puntos satélites
El contratista realizó la instalación de dos puntos satélites los cuales se encuentran en:
Casa de la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Tunal Bajo
Casa de la señora Diana Cifuentes.
[redacted]
La profesional social realiza la instalación de carpa móvil, con el fin de realizar atención a la comunidad, en el frente de obra.
A la fecha de cierre del presente informe no se presentan PQRS.
• Vallas informativas
El contratista cuenta con la instalación de dos vallas móviles establecidas contractualmente.
• Pasacalles
Pendiente instalación de dos pasacalles, en la presente semana la profesional social realizó acta de compromiso son el fin de solicitar el espacio para la instalación del pendón, para esta actividad se dejó como soporte de la actividad el acta de compromiso.
• Tramo de San Antonio El Toldo.
[redacted]
La profesional social realizó acta de compromiso con la señora María Chavarro propietaria del predio ubicado k3+850 quien autorizo sacar el agua, para actividades de obra.
• Puntos satélites
El contratista realizó la instalación de dos puntos satélites los cuales se encuentran en:
Casa del señor Luis Bustos
Colegio del Toldo.
[redacted]
La profesional social realiza la instalación de carpa móvil, con el fin de realizar atención a la comunidad, en el frente de obra.
A la fecha de cierre
• Vallas informativas
El contratista cumple con la instalación de las vallas informativas móviles.
• Pasacalles
Pendiente instalación del pasacalle, el contratista informa que realizó acta de compromiso con relación al permiso para la instalación del pasacalle en la entrada al tramo de San Antonio El Toldo.

2. Vinculación de personal mano de obra.
El Consorcio Estabilización vial cuenta en total con 31 personas vinculadas al contrato de los cuales quince (15) corresponden a personal de mano de obra calificada y dieciséis (16) trabajadores pertenecen a personal de mano de obra no calificada, entre el personal no calificado, siete (7) personas vinculadas al proyecto son residentes de la Localidad Sumapaz, lo que corresponde al 43, 75 % del personal del área de influencia directa del proyecto. Del personal total contratado, siete (7) de ellos corresponden a mujeres lo que corresponde a un 22,58 %
La interventoría evidencia que no se realiza cumplimiento con el porcentaje indicado en el contrato el cual establece un 70%, de mano de obra no calificada.
3. RECORRIDO INTERVENTORIA – UAERMV- CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL.
La interventoría participó en el recorrido realizado conjuntamente en el tramo vial de San Antonio El Toldo y Unión Tunales, con el objetivo de revisar el estado del componte social.
4. COMITÉ INTEGRAL INTERVENTORIA – UAERM – CONSORCIO DE ESTABILIZACIÓN VIAL.
se participa de un comité de obra interventoría - UMV proyecto de Regalías Sumapaz, # 65, donde se encuentran los componentes SST, administrativo técnico, ambiental y social. con el fin de realizar seguimiento al proyecto.

El Consorcio Estabilización vial cuenta en total con 31 personas vinculadas al contrato de los cuales quince (15) corresponden a personal de mano de obra calificada y dieciséis (16) trabajadores pertenecen a personal de mano de obra no calificada, entre el personal no calificado, siete (7) personas vinculadas al proyecto son residentes de la Localidad Sumapaz, lo que corresponde al 43, 75 % del personal del área de influencia directa del proyecto. Del personal total contratado, siete (7) de ellos corresponden a mujeres lo que corresponde a un 22,58 %

La interventoría evidencia que no se realiza cumplimiento con el porcentaje indicado en el contrato el cual establece un 70%, de mano de obra no calificada.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

OBSERVACIONES AL CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VÍAL
Componente SST 3ra semana de mayo 2025:
Observaciones SST Tramo 2 Tunales:
Personal / 22-05-2025
1 inspector. 2 auxiliares de tráfico. 5 ayudantes. 1 oficial. 1 operador de minicargador
Maquinaria en obra: 1 Minicargador. 1 Mezcladora. 1 placa vibratoria. 1 vibrador de concreto. 1 generador de energía
Observaciones SST
- **Se realiza comité integral el 22 de mayo 2025**
- **Dotación en orden**
- **Contratista no tiene unidades sanitarias en terreno, se realiza subsanación de esta observación mediante actas de préstamo de baños en casas del sector donde se realizan trabajos.**
- **En comité se realiza observación del retiro de una varilla en Tunales tramo 1**
- **Dos carpas de resguardo para el personal en la zona.**
- **PMT en orden**
- **Se realiza observación de EPPs tirados en el suelo (orden y aseo)**
- **Se solicitó en comité socializar el buen parqueo de motos en zonas diferentes a la vía donde transitan los vehículos**
- **Se solicitó la contratación de el segundo SST en campo**
- **Se solicitó en comité no seguir transportando trabajadores en el platón de la camioneta**

Observaciones SST Tramo San Antonio:
Personal en obra: 16-05-2025
1 Inspector. 1 Oficial. 4 Ayudantes. 2 Auxiliar de tráfico. 1 Conductor Camioneta. 1 Operador de Retroexcavadora. 1 Operador de Minicargador
Maquinaria y equipos en obra: 1 Minicargador. 1 Retroexcavadora. 1 Mezcladora. 1 Cortadora. 1 Apisonador. 1 Placa vibratoria. 1 Vibró de Concreto. 1 Planta Eléctrica

Observaciones SST
- **Se evidencia carpa de campamento, con kit de emergencia (botiquín, camilla, kits antiderrames, extintor)**
- **Dotación de trabajadores en orden**
- **PMT en orden**
- **No hay unidades sanitarias en terreno, se subsana esta observación mediante actas de préstamo de baños en casas de la zona.**
- **Señalización de acopios en orden**
- **Se solicitó el entibado de excavación**
- **Se evidencia capacitaciones en terreno**

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

Informe Semanal: SEMANA 19 al 25 de mayo 2025.
Componente Ambiental

CONTRATO DE OBRA No. 479 – DEL 10/02/2022 CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL

Actividades Desarrolladas
1. Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por el Contratista.
2. Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
3. Mesa de trabajo con la profesional Ambiental con el fin de verificar PAGA e Informe mensual No 18
4. Participación del comité de seguimiento No 65; donde se realiza seguimiento al componente.

Frente Tunales

- Se evidencian acopios de hierro señalizados
- Tramo 2 km 0+260 residuos de una alcantarilla en predio privado, se solicitó retiro y el consorcio se comprometió retirar dichos materiales para el día 26 de mayo. Es reiterativo
- Km 0+760 acopio de arena de río y gravilla con medidas de manejo ambiental. Km 1+070 acopio de gravilla y arena ocupando parte de la vía, materiales cubiertos y señalizados se requiere que estos acopios se ubiquen de tal manera que no obstaculicen la vía, es necesario su adecuación con el fin de cumplir las medidas de manejo ambiental para acopio de materiales.
- En obra se evidencia, kit de emergencias y control de derrames, cartelera informativa
- En obra se evidencio la adecuación del campamento temporal, donde se ubicó punto ecológico,
- Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.

Cabe mencionar que algunos acopios se encuentran delimitados y cubiertos, medidas que se deben mantener para todos lo sitios destinados como acopios.
- Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
- En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
- Se sugiere mantener orden y aseo a lo largo de todo el frente de obra.
- Se requiere aislamiento de todas las alcantarillas intervenidas en las áreas donde aún continúan con actividades con el fin de evitar aporte de sedimentos y materiales pétreos a los cauces y/o rondas de los cuerpos de agua y disminuir el riesgo vial.
- En recorrido realizado se evidencia que las bolsas de cemento fueron acopiadas en bolsas rojas y señalizado el área donde están almacenadas temporalmente.
- PMT correctamente implementado con las señales necesarias y dos auxiliares de tráfico en sitio.

Frente San Antonio

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

A la fecha no se presentan items no previstos.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)

Componente Técnico



Descripción Foto 1.

Se recomienda realizar buen manejo de aguas para evitar pérdida de finos en módulos ya compactados. K0+800-k0+880



Descripción Foto 2.

se instalan formaletas de los módulos de cunetas(12 und). Se recomienda realizar buen manejo de aguas para evitar pérdida de finos en módulos ya compactados. K0+800-k0+880



Descripción Foto 3.

* Se realiza alistamiento de intermedios para posterior fundida. * K0+800-k0+880.



Descripción Foto 4.

San antonio Suministro e intalacion de concreto con acero de refuerzo para cunetas k5+225



Descripción Foto 5

San antonio instalacion de Formaleta y acero de refuerzo para construccion de cunetas K5+238.



Descripción Foto 6

San antonio Se funde en concreto reforzado placa de descarga en alcantarilla del K2+150

Componente SST



Descripción Foto 7

Frebte San Antonio. Punto ecológico y kit de emergencias en orden



Descripción Foto 8

Frente Tunales. Trabajadores con EPPs en orden

Componente Social



Descripción foto 9

Verificación de Instalación valla informativa San Antonio El Toldo.



Descripción foto 10

Verificación Instalación de puntos móvil de atención a la comunidad Unión Tunales.

Componente Ambiental



Descripción foto 11

Residuos de Excavación acopiada en zona donde se encuentra vegetación nativa



Descripción foto 12

Acopio de pétreos cubierto y delimitado.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORÍA
NO. CONTRATO	479-2022	CIN-161-2022
OBJETO	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (SAN ANTONIO II (K6+910-K0+000), UNIÓN TUNALES Y ANIMAS BAJAS.").	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VÍAL	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$12.494.588.139,00	$6.973.710.736,00
ANTICIPO	$2.498.917.628,00	N/A
FECHA DE INICIO	3/03/2022	3/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	9/06/2025	4/01/2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	DIEGO GARCIA BEJARANO - Alcalde Local de la Alcaldía Local de Sumapaz	DIEGO GARCIA BEJARANO - Alcalde Local de la Alcaldía Local de Sumapaz
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	98	17
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	10	2

SEMANA N. 44 **DEL** lunes, 19 de mayo de 2025 **AL** domingo, 25 de mayo de 2025

AVANCES DE OBRA

PROGRAMADO			EJECUTADO	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	57,00%	1,03%	16,78%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 14.208.742.003,79	$ 256.754.460,77	$ 4.182.854.224,97

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO ANIMAS BAJAS	N/A	N/A	N/A	
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	
TRAMO SAN ANTONIO	21,00%	10,81%	-10,19%	Inician trabajos sobre el K2+150 alcantarilla borde derecho vía, instalación y armado de formaleta metalica para estructura de escole. Sobre el K5+400 al K5+200 inician actividades de atraque de cuneta. Se funden 8 modulos de berma cuneta entre las abscisas K5+190 al K5+290. Terminan trabajos sobre el K2+150 alcantarilla armado de formaleta metalica se deja listo para vaciado de concreto al dia de mañana 28 de mayo. Entre abscisas K5+250 al K5+190 continuan trabajos de mejoramiento al material granular instalado de B-200. En la alcantarilla ubicada sobre el K2+150 se funde estructura de descole, concreto reforzado elaborado en sitio. Construcción berma cuneta en concreto reforzado de 3.000 psi en sitio, entre abscisas K5+220 al K5+145 en total 18 modulos, sobre el K5+220 al K5+145 1 modulo. Sobre el K5+210 al K5+140 conformación y mantenimiento de capa granular instalada.
TRAMO CAPITOLIO	62,00%	54,00%	-8,00%	
TRAMO UNIÓN-TUNALES	0,00%	42,00%	42,00%	Tramo 2 * Se realiza replanteo, alistamiento y nivelación de sitio para módulos del k0+870 al K2+030 * Se lleva a cabo compactación de base mejorada, según recomendación de interventoría * Se realiza replanteo, alistamiento y nivelación de sitio para módulos del k0+900 al K0+940 * Se realiza replanteo, alistamiento y nivelación de sitio para módulos intermedios k0+875 a k0915. Total 11 módulos. * Se realiza fundida de 14 módulos previamente aprobados por interventoría. Se solicita mayor vibrado de concreto para evitar porosidad y huecos. * Se realiza perfilamiento de subrasante entre k0+585 a k0+640.

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". OBRAS DE CALZADA A CARGO DE LA UAERMV	GLB	12.494.588.139,00	0,00%	$ 0,57	1,03%	16,78%

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN TÉCNICA

"**TRAMO UNIÓN TUNALES**

Personal disponible en tramo 05
1 conductor de volqueta, 1 operario de retro cargador, 1 operario de motoniveladora, 1 operario de vibro compactador y 1 operario de minicargador.
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor. 2 auxiliares de tráfico, 2 ayudantes, 1 oficial, 1 operador minicargador
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 minicargador. 1 mezcladora, 1 placa vibratoria. 1 vibrador de concreto

Actividades realizadas
Lunes 26 de mayo de 2025. Clima: Seco
*** Se realiza replanteo, alistamiento y nivelación de sitio para módulos del k0+870 al K2+030**
*** Se lleva a cabo compactación de base mejorada, según recomendación de interventoría**
Martes 27 de mayo de 2025. Clima: lluvia moderada 09:00 - 11-30 am.
*** Se realiza replanteo, alistamiento y nivelación de sitio para módulos del k0+900 al K0+940**
Miércoles 28 de mayo de 2025. Clima: Seco
*** Se realiza replanteo, alistamiento y nivelación de sitio para módulos intermedios k0+875 a k0915. Total 11 módulos.**
*** Se realiza fundida de 14 módulos previamente aprobados por interventoría. Se solicita mayor vibrado de concreto para evitar porosidad y huecos.**
Jueves 29 de mayo de 2025. Clima: Seco
*** Se realiza perfilamiento de subrasante entre k0+585 a k0+640.**
*** Se realiza extendida de base granular para protección de subrasante k0+585 a k0+640. 55x4.6x.10.**
*** Se evidencia que retiraron una cantidad de RCD sobre vía. Sin embargo aún hay presencia de más de 1 viaje.**
Viernes 30 de mayo de 2025. Clima: lluvia moderada mañana 09:00 -11:30.
*** Se realiza replanteo, alistamiento y nivelación de sitio para módulos intermedios k0+940 a k0+990. Total 16 módulos.**
*** Se realiza el arreglo y pulido de parte frontal de los módulos. Esto teniendo en cuenta que a pesar del vibrado de concreto aún se evidencia porosidad en el concreto. K0+885 a K0+905**
Sábado 31 de mayo de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA TUNALES: * Se recomienda compactación de base mejorada con cemento con pisón o rana del K0+870 al K1+030, con el propósito de que no comprometa la instalación de concreto. * Se recomienda hacer aseo y limpieza en áreas donde se ha fundido cunetas con el fin de que ese desperdicio no se sume al desprendimiento del fresado y aumente su abrasión. * Renuncia un ayudante de obra y falta otro por incapacidad. * Se liberan 10 módulos para fundir cuneta del K0+870 al K0+894. *** Se recomienda compactación de base mejorada con cemento con pisón o rana del K0+870 al K1+030, con el propósito de que no comprometa la instalación de concreto. * Se recomienda hacer aseo y limpieza en áreas donde se ha fundido cunetas con el fin de que ese desperdicio no se sume al desprendimiento del fresado y aumente su abrasión. * Se liberan 10 módulos para fundir las cunetas del K0+900 al K0+940. * No se evidencia la llegada de herramientas ni materiales para perforaciones y anclajes de recalce de alcantarillas. * Se evidencia porosidad en los hombros costado frontal. Se recomienda arreglar o demoler y volver hacer. * Se recomienda hacer aseo y limpieza en áreas donde se ha fundido cunetas con el fin de que

" **TRAMO CAPITOLIO**

Personal disponible en tramo 05
1 conductor de volqueta, 1 operario de retro cargador, 1 operario de motoniveladora, 1 operario de vibro compactador y 1 operario de minicargador.
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor. 2 auxiliares de tráfico, 2 ayudantes, 1 oficial, 1 operador minicargador
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 minicargador. 1 mezcladora, 1 placa vibratoria. 1 vibrador de concreto

Actividades realizadas
Lunes 19 de mayo de 2025. Clima:
*****
Martes 20 de mayo de 2025. Clima:
*****
Miércoles 21 de mayo de 2025. Clima:
*****
Jueves 22 de mayo de 2025. Clima:
*****
Viernes 23 de mayo de 2025. Clima:
***.**
Sábado 24 de mayo de 2025. Clima:
*****
Domingo 25 de mayo de 2025. Clima: Seco"

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA CAPITOLIO:
FRENTE SAN ANTONIO 1 -EL TOLDO
Personal Consorcio Estabilizacion Vial 1 Residente técnico, 1 Inspector, 2 Auxiliares de tráfico, 2 oficiales, 6 ayudantes. 1 conductor de camioneta, 1 operador de minicargador, 1 topógrafo, 1 cadenero.
Personal de interventoría disponible: 1 Residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 conductor.
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 minicargador. 1 mezcladora. 1 cortadora. 1 apisonador, 1 retroexcavadora, 1 vibro para concreto, 1 planta electrica, 1 volqueta, 1 placa vibratoria (rana), 1 Volqueta.

Actividades realizadas
Lunes 26 de mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada de 8:00 a 10:00 am
Inician trabajos sobre el K2+150 alcantarilla borde derecho de instalación y armado de formaleta metalica para fundir cabezal y aletas, estructura de escole. Sobre el K5+400 al K5+200 inician actividades de atraque de cunetas, al igual se funden 8 modulos de berma cuneta entre las abscisas K5+190 al K5+290
Martes 27 de mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada 8:00 am a 10:00 am y 3:00 pm a 4:30 pm
Se terminan trabajos sobre el K2+150 alcantarilla borde derecho de instalación y armado de formaleta metalica se deja listo para vaciado de concreto para el dia de mañana 28 de mayo, entre abscisas K5+250 al K5+190 continuan trabajos de mejoramiento al material granular instalado de B-200 con el fin de alistar segmentos, para continuar con la labor de construcción de cunetas.
Miércoles 28 de mayo de 2025. Clima: Seco
Se realizan trabajos en la alcantarilla ubicada sobre el K2+150 se funde estructura de descole aletas y cabezal en concreto reforzado de 3.500 psi en sitio.
Jueves 29 de mayo de 2025. Clima: Seco
Se realizan actividades de construcción berma cuneta en concreto reforzado de 3.000 psi en sitio, entre abscisas K5+220 al K5+145 en total 18 modulos, sobre el K5+220 al K5+145 1 modulo, sobre el K5+210 al K5+140 conformación limpieza y revision de capa granular instalada para continuar con la instalación de acero y formaleta para fundir, todo esto sobre el costado derecho de la vía. Retiro parcial de formaleta para empezar a conformar el terreno.
Viernes 30 de Mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada 9:00 am a 11:00 am y 3:00 pm a 5:30 pm
Continuan trabajos conformación, mantenimiento y revision de capa granular instalada para continuar con la instalación de acero y formaleta entre abscisas K5+145 a la K5+178. Sobre el K2+150 en la alcantarilla inician trabajos de lleno por capas para conformar terreno que va en vía.
Sabado 31 de Mayo de 2025. Clima: Seco

Sabado 31 de Mayo de 2025. Clima: Seco

Se realizan trabajos de adecuación y matenimiento del area de traba

Domingo 01 de Junio de 2025. Clima: Seco
Dominical

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA SAN ANTONIO 2- Se solicita al contratista realizar compactación all lleno que se realiza por detras de la estrctura de berma cuneta (atraque) con el fin de garantizar que por las aguas superficiles no se sature el materia instalado y termine socavandose, Se observa en la ultimo vaciado de concreto en cunetas que se hormigoneo el concreto se solicita utilizar debidamente el vibro de concreto. nuevamrnte se recomienda tener mas precaución el los acabados de concreto para las cunetas en empalmes del modulo nuevo con el ya fundido, pues se observan muchos fallos al vibrar el concreto y utilización de herramientas de acabado, boquilleras, llana metalica y demás, para fundir los modulos nuevos se solicita organizar y revisar esa capa granular pizar si es necesario. En la alcantarilla ubicada sobre el K2+150 se revisa y continua en observación el tema de proteccion de taludes laterales por medio de tablestacado ya que tiene peligro inminente por agua y material suelto que se desprende de lo lados. Se observa que el alineamiento del hombro en las cunetas no se esta reflejando continuidad, se suguiere que utilicen el hilo para dar linea y nivel. sobre la alcatarilla ubicada en el K2+150 se recomienda apuntalar y asegurar bien la formaleta. Se solicita al contratista a tomar dos muestras de concreto (cilindros) en diferentes momentos de la fundidas para las estructuras de escole para asegurar tener las muestras necesarias y representativas, pues para esta alcantarilla sólo se tomo una unica muestra inicial, la estructura quedara en observación.

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

CONTRATO DE OBRA No. 479 – DEL 10/02/2022 CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO GESTIÓN SOCIAL INTERVENTORIA
SEMANAL DEL 26 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2025.

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL COMPONENTE SOCIAL

• Tramo de Unión Tunales.

[redacted]
Acta de compromiso:
La profesional social realizó acta de compromiso con la señora Carmenza Mayorga, quien autoriza la instalación del pasacalle en Tunal Alto.

Acta de vecindad:
acta de vecindad en abscisa k2+170 de la vereda Tunal Alto, esta actividad se hizo de fachada, ya que el predio se encuentra solo.

• Puntos satélites
El contratista realizó el mantenimiento de dos puntos satélites los cuales se encuentran en:
Casa de la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Tunal Bajo
Casa de la señora Diana Cifuentes.
Se evidencia que cuanta con afiche informativo, volantes informativos.

• Vallas informativas
El contratista cuenta con la instalación de dos vallas móviles establecidas contractualmente.

• Pasacalles
El contratista realizó la instalación de los pasacalles que se encontraban pendientes en Tunal Alto y Tunal Bajo, realiza actas de compromiso en los puntos de instalación.

[redacted]
Durante la semana del presente informe el contratista realizó la sensibilización al personal de obra, el tema a tratar resolución de conflictos.

[redacted]
La profesional social, realiza atención a la comunidad, con el fin de establecer un contacto cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras.
La profesional social realiza la instalación de carpa móvil en el tramo vial de Unión Tunales, con el fin de realizar atención a la comunidad, en el frente de obra.
Cuenta con un punto de atención a la comunidad Fijo, el cual esta ubicado en la Unión y cuanta con una linea de atención móvil 3204461693, el correo electrónico socialconsorcioev@gmail.com
Quien realiza atención a la comunidad.
A la fecha de cierre del presente informe no se presentan PQRS.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

OBSERVACIONES AL CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VÍAL
Componente SST 4ta semana de mayo 2025:
Observaciones SST Tramo 2 Tunales:
Personal / 29-05-2025
1 inspector
2 auxiliares de tráfico
4 ayudantes
1 oficial
1 operador de minicargador
Maquinaria en obra:
1 Minicargador
1 Mezcladora
1 placa vibratoria
1 vibrador de concreto
1 generador de energía
Observaciones SST
• Se realiza comité integral el 30 de mayo 2025
• Dotación en orden
• Contratista no tiene unidades sanitarias en terreno, se realiza subsanación de esta observación mediante actas de préstamo de baños en casas del sector donde se realizan trabajos.
• Dos carpas de resguardo para el personal en la zona.
• PMT en orden
• Se solicitó la contratación de el segundo SST en campo
• Se observa kit de emergencias en orden
• Punto de hidratación en orden
• Punto ecológico en orden
Observaciones SST Tramo San Antonio:
Personal en obra: 29-05-2025
1 residente
1 Profesional social
1 Inspector
2 Oficial
5 Ayudantes
2 Auxiliar de tráfico
1 Boal
1 Comisión topográfica
1 Operador de 1Minicargador
1 Operador de Retroexcavadora
1 Conductor de camioneta
1 Conductor de Volqueta

Maquinaria y equipos en obra:
1 Planta Eléctrica
1 Minicargador
1 Retroexcavadora
1 Volquetas doble troque
1 Camioneta
1 Planta eléctrica.
1 Vibró para concreto.
1 Mezcladora
1 Mezcladora
1 Cortadora
Observaciones SST
• Se evidencia carpa de campamento, con kit de emergencia (botiquín, camilla, kits antiderrames, extintor)
• Dotación de trabajadores en orden
• PMT en orden
• No hay unidades sanitarias en terreno, se subsana esta observación mediante actas de préstamo de baños en casas de la zona.
• Señalización de acopios en orden
• Se realizó la observación de entibar excavación de alcantarillas en San Antonio, se está realizando, por presentarse lluvia, se paró la actividad, quedó como compromiso en comité integral terminar de entibar todas las alcantarillas a intervenir el 10 de junio
• Se evidencia capacitaciones en terreno

OBSERVACIONES AL CONSORCIO GAVIONES 95
Componente SST 4ta semana de mayo 2025 tramo Laguna Verde
• Para esta semana el consorcio Gaviones 95, realiza labores de replanteo topográfico
• En comité integral, se reitera el envío de documentación de profesional SST y la presencia del profesional.

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

Informe Semanal: SEMANA 26 de mayo al 01 de junio 2025.
Componente Ambiental

CONTRATO DE OBRA No. 479 – DEL 10/02/2022 CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL.

Actividades Desarrolladas
1. Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por el Contratista.
2. Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
3. Revisión y aprobación de PAGA V5
4. Revisión y aprobación de Informe No 18 V2
5. Revisión y aprobación de informe No 16 V2
6. Participación del comité de seguimiento No 66; donde se realiza seguimiento al componente.

Frente Tunales

- Se evidencian acopios de hierro señalizados
- Tramo 2 km 0+260 residuos de una alcantarilla en predio privado, se solicitó retiro y el consorcio se comprometió retirar dichos materiales para el día 26 de mayo y no se ha cumplido. Es reiterativo
- Km 0+760 acopio de arena de río y gravilla con medidas de manejo ambiental. Km 1+070 acopio de gravilla y arena ocupando parte de la vía, materiales cubiertos y señalizados se requiere que estos acopios se ubiquen de tal manera que no obstaculicen la vía, es necesario su adecuación con el fin de cumplir las medidas de manejo ambiental para acopio de materiales.
- En obra se evidencia, kit de emergencias y control de derrames, cartelera informativa
- En obra se evidencio la adecuación del campamento temporal, donde se ubicó punto ecológico,
- Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
Cabe mencionar que algunos acopios se encuentran delimitados y cubiertos, medidas que se deben mantener para todos lo sitios destinados como acopios.
- Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
- En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
- Se sugiere mantener orden y aseo a lo largo de todo el frente de obra.

- Se requiere aislamiento de todas las alcantarillas intervenidas en las áreas donde aún continúan con actividades con el fin de evitar aporte de sedimentos y materiales pétreos a los cauces y/o rondas de los cuerpos de agua y disminuir el riesgo vial.
- En recorrido realizado se evidencia que las bolsas de cemento se mantienen acopiadas en bolsas rojas y señalizado el área donde están almacenadas temporalmente.
- PMT correctamente implementado con las señales necesarias y dos auxiliares de tráfico en sitio.

Frente San Antonio

- Se requiere que todos los acopios de hierro y tubería sean señalizados y delimitados, se encuentran parcialmente implementados.
- Se requiere mantener medidas de manejo de acopios de pétreos en el periodo se evidencio acopio en el km 2+600 sin medidas.
- En obra se evidencia kit control de derrames, kit de emergencias y cartelera implementada
- En lo corrido de la semana se evidencia una carpa con punto ecológico al cual se solicito en el periodo adecuación.
- Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
- Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
- Se requiere aislamiento de todas las alcantarillas intervenidas en las áreas donde aún continúan con actividades con el fin de evitar aporte de sedimentos y materiales pétreos a los cauces y/o rondas de los cuerpos de agua y disminuir el riesgo vial.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

A la fecha no se presentan items no previstos.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)

Componente Técnico



Descripción Foto 1.

Frente Tunales: Se realiza replanteo, alistamiento y nivelación de sitio para módulos intermedios k0+875 a k0915. Total 11 módulos.



Descripción Foto 2.

Frente Tunales:Se realiza fundida de 14 módulos previamente aprobados por interventoría. Se solicita mayor vibrado de concreto para evitar porosidad y huecos.



Descripción Foto 3.

Frente Tunales:Se realiza fundida de 14 módulos previamente aprobados por interventoría.



Descripción Foto 4.

San Antonio proceso de vibracion de concreto estructura de escole alcantarilla K2+150



Descripción Foto 5

San Antonio proceso de construcción estructura de escole para alcanatrilla, vaciado de concreto K2+150.



Descripción Foto 6

San Antonio estructura de escole alcantarilla del K2+150

Componente Social



Descripción Foto 7

Verificación Instalación de pasacalle Unión Tunales Alto



Descripción Foto 8

Verificación mantenimiento de punto satélite informativo Unión Tunales.

Componente SST



Descripción foto 9

Punto ecológico, zona de hidratación y kit de emergencias en orden



Descripción foto 10

Se solicitó señalizar con cinta de peligro, a alcantarillas 1 metro a la redonda

Componente Ambiental



Descripción foto 11

Se requiere delimitación del área en obra



Descripción foto 12

Bolsas de cemento inadecuadamente dispuestas

3.B INFORME COMPONENTE AMBIENTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

ECOVIAS SAS



INFORME MENSUAL AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA N° 28

DEL 01 al 31 DE MAYO - DE 2025

Versión 01
Bogotá, D.C. mayo 2025

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Copias de este documento serán entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

ÁREAS O DEPENDENCIA		N°. DE COPIAS
Copia N°.1	Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz	1 (Original)
Copia N°.2	Biblioteca del Proyecto	1 (Copia)

CONTROL DE VERSIONES

ÍNDICE VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN MODIFCACIÓN	FOLIOS
01		Emisión del documento	113

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN




TITULO DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°. 28			
PERIODO:	**01 al 31 de mayo de 2025**			
NUMERO DE REVISIÓN			1	2
RESPONSABLE ELABORACIÓN Profesional Ambiental	Nombre:	Yesenia Hernández Ramirez		
	Firma:			
	Fecha:	16/06/2025		
RESPONSABLE REVISIÓN Director de Interventoría	Nombre:	Ermy A. Hurtado R.		
	Firma:			
	Fecha:	16/06/2025		
Vo. Bo. Representante Legal	Nombre:	Luiggi Pugliese Mercado		
	Firma:			
	Fecha:	16/06/2025		

TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO....8
2. Objeto del proyecto. 9
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 10
4. OBJETIVOS. 12
4.1 General 12
4.2 Específicos 12
5. GESTIÓN AMBIENTAL EN OBRA: 13
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UAERMV....13
5.1 Conformación de grupo de gestión social y ambiental. 13
5.2 Sensibilización ambiental al personal de obra. 14
5.3 Cumplimiento de los requerimientos legales 16
5.4 Manejo Integral de materiales de construcción 19
5.5 Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales 23
5.6 Manejo y disposición final de escombros y RCD 27
5.7 Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y peligrosos. 31
5.8 Manejo preventivo de eventos de inestabilidad de origen natural o antrópico en taludes viales....35
5.9 Control de emisiones atmosféricas....35
5.10 Manejo de aguas superficiales....37
5.11 Manejo integral de residuos líquidos, domésticos e industriales 39
5.12 Protección de ecosistemas sensibles....43
5.13 Protección de fauna en obra....43
5.14 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos de obra y sitios de acopio 44
5.15 Manejo de Maquinaria, equipo y vehículo 48
5.16 Manejo del descapote y cobertura vegetal. 52
5.17 Proyecto Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural. 52
6. CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL CTO. 479 DE 2022. 53
6.1 Conformación de grupo de gestión social y ambiental. 53
6.2 Sensibilización ambiental al personal de obra. 54
6.3 Cumplimiento de los requerimientos legales 56

6.4 Manejo Integral de materiales de construcción 57
6.5 Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales 60
6.6 Manejo y disposición final de escombros y RCD 63
6.7 Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y peligrosos. 66
6.8 Manejo preventivo de eventos de inestabilidad de origen natural o antrópico en taludes viales 69
6.9 Control de emisiones atmosféricas. 70
6.10 Manejo de aguas superficiales 72
6.11 Manejo integral de residuos líquidos, domésticos e industriales 74
6.12 Protección de ecosistemas sensibles 76
6.13 Protección de fauna en obra 76
6.14 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos de obra y sitios de acopio 76
6.15 Manejo de Maquinaria, equipo y vehículo 79
6.16 Manejo del descapote y cobertura vegetal. 81
6.17 Proyecto Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural. 81
7. CONSORCIO GAVIONES 95 CTO. 478 DE 2022 82
7.1 Conformación de grupo de gestión social y ambiental. 82
7.2 Capacitación y concienciación para el personal de obra 83
7.3 Cumplimiento de los requerimientos legales 84
7.4 Manejo Integral de materiales de construcción 86
7.5 Explotación de fuentes de materiales 88
7.6 Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales 89
7.7 Manejo y disposición final de escombros y RCD 91
7.8 Manejo integral de residuos sólidos convencionales y peligrosos. 94
7.9 Manejo de aguas superficiales 97
7.11 Manejo integral de residuos líquidos, domésticos e industriales 99
7.12 Manejo del descapote y cobertura vegetal. 101
7.13 Protección de fauna en obra 101
7.14 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos de obra y sitios de acopio 102
7.15 Manejo de Maquinaria, equipo y vehículo 104
6.17 Proyecto Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural. 106
8. gestion realizada por la interventoria 106

9. CONCLUSIONES.....111

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas ubicación de los tramos del proyecto. 11
Tabla 2. Estado actual de la malla vial. 11
Tabla 3 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental UMV 13
Tabla 4. Conformación del grupo Socioambiental UMV.....14
Tabla 5 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental UMV 14
Tabla 6 Capacitaciones realizadas UMV 15
Tabla 7 Permisos de ocupación de cauce otorgados por la CAR.....17
Tabla 8 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental UMV 18
Tabla 9 Verificación cumplimiento ficha manejo de materiales construcción UMV.....20
Tabla 10 Relación de Proveedores y cantidades UMV 21
Tabla 11 Verificación cumplimiento ficha de señalización UMV 23
Tabla 12 Verificación cumplimiento ficha manejo de RCD UMV 27
Tabla 13. Relación de material RCD evacuado UMV 29
Tabla 14 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental UMV 31
Tabla 15 Reporte de residuos generados UMV 34
Tabla 16 Cumplimiento general medida de manejo UMV.....35
Tabla 17 Cumplimiento general medida de manejo UMV.....38
Tabla 18 Cumplimiento general medida de manejo UMV.....40
Tabla 19 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos de obra y sitios de acopio UMV 44
Tabla 20 Ubicación de acopios Tunales 46
Tabla 21 Ubicación acopios San Antonio-Toldo.....47
Tabla 22 Ubicación acopios Capitolio.....47
Tabla 23 Manejo Maquinaria, equipo y vehículo UMV 48
Tabla 24 Relación de vehículos UMV.....49
Tabla 25 Relación de maquinaria UMV 50
Tabla 26 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental CEV.....53
Tabla 27 Conformación del grupo socioambiental CEV.....53
Tabla 28 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental CEV.....54
Tabla 29 Capacitaciones realizadas CEV.....55
Tabla 30 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental CEV.....56
Tabla 31 Verificación cumplimiento ficha manejo de materiales construcción CEV 58
Tabla 32 Relación de Proveedores y cantidades CEV.....59
Tabla 33 Verificación cumplimiento ficha de señalización CEV.....60

Tabla 34 Verificación cumplimiento ficha manejo de RCD CEV 63
Tabla 35 Relación de material RCD dispuesto CEV 65
Tabla 36 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental CEV 66
Tabla 37 Reporte de residuos generados CEV 69
Tabla 38 Cumplimiento general medida de manejo CEV 70
Tabla 39 Cumplimiento general medida de manejo CEV 72
Tabla 40 Cumplimiento general medida de manejo CEV 74
Tabla 41 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos de obra y sitios de acopio CEV 76
Tabla 42 Manejo Maquinaria, equipo y vehículo CEV 79
Tabla 43 Relación de vehículos CEV 80
Tabla 44 Relación de maquinaria CEV 80
Tabla 45 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental Gaviones 95 82
Tabla 46 Conformación del grupo socioambiental Gaviones 95 82
Tabla 47 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental Gaviones 95 83
Tabla 48 Capacitaciones realizadas Gaviones 95 83
Tabla 49 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental Gaviones 95 85
Tabla 50 Verificación cumplimiento ficha manejo de materiales construcción Gaviones 95 86
Tabla 51 Relación de Proveedores y cantidades Gaviones 95 87
Tabla 52 Verificación cumplimiento ficha de señalización Gaviones 95 89
Tabla 53 Verificación cumplimiento ficha manejo de RCD Gaviones 95 91
Tabla 54 Relación de material RCD dispuesto Gaviones 95 93
Tabla 55 Verificación cumplimiento ficha manejo de residuos sólidos convencionales Gaviones 95 94
Tabla 56 Reporte de residuos generados Gaviones 95 97
Tabla 57 Verificación cumplimiento ficha manejo de aguas superficiales Gaviones 95 98
Tabla 58 Verificación cumplimiento ficha manejo integral de residuos líquidos, domésticos e industriales Gaviones 95 99
Tabla 59 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos de obra y sitios de acopio Gaviones 95 102
Tabla 60 Manejo Maquinaria, equipo y vehículo Gaviones 95 104
Tabla 61 Relación de vehículos Gaviones 95 104
Tabla 62 Relación de maquinaria Gaviones 95 105
Tabla 63 Relación de correspondencia enviada y recibida 109

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Ubicación de los tramos del proyecto. 10
Imagen 2. Jurisdicción el territorio CAR-Municipios de Cundinamarca y Bogotá rural 11
Imagen 3 Plano de PMT aprobado UMV 26
Imagen 4 Plano de PMT aprobado CEV 63
Imagen 4 Plano de PMT aprobado Consorcio Gaviones 91

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Capacitación Ambiental UMV 16
Ilustración 2 Manejo de materiales de Construction Capitolio UMV 22
Ilustración 3 Manejo de materiales de Construction Tunales UMV 22
Ilustración 4 Manejo de materiales de Construction San Antonio UMV 23
Ilustración 5 Señalización campamentos UMV 24
Ilustración 6 Señalización emergencia en frente de obra UMV 25
Ilustración 7 PMT implementado Tunales UMV 25
Ilustración 8 PMT implementado Capitolio UMV 26
Ilustración 9 PMT implementado San Antonio UMV 26
Ilustración 10 Acopios de RCD San Antonio UMV 30
Ilustración 11 Acopios de RCD Capitolio UMV 30
Ilustración 12 Acopios de RCD Tunales UMV 31
Ilustración 13 Puntos ecológicos Capitolio / Tunales UMV 33
Ilustración 14 Centro de acopio temporal de Respel Capitolio / Tunales UMV 34
Ilustración 15 cubrimiento de materiales San Antonio / Tunales UMV 37
Ilustración 16 manejo aguas superficiales San Antonio/Capitolio UMV 39
Ilustración 17 Unidades Sanitarias Capitolio / San Antonio UMV 41
Ilustración 18 Unidades Sanitarias Tunales UMV 42
Ilustración 19 Kit atención derrames Tunales / Capitolio UMV 42
Ilustración 20 Campamentos Tunales UMV 45
Ilustración 21 Campamentos Capitolio UMV 45
Ilustración 22 Campamentos San Antonio UMV 46
Ilustración 23 Equipos en obra Tunales UMV 50
Ilustración 24 Equipos en obra Capitolio UMV 51
Ilustración 25 Equipos en obra San Antonio UMV 51
Ilustración 26 Capacitación Ambiental CEV 55
Ilustración 27 Manejo de materiales de Construction Tunales / San Antonio CEV 60
Ilustración 28 Señalización en obra CEV 61
Ilustración 29 PMT Implementado San Antonio CEV 62
Ilustración 30 PMT Implementado Tunales CEV 62
Ilustración 31 Acopios de RCD San Antonio/Tunales CEV 66

Ilustración 32 Puntos ecológicos San Antonio / Tunales CEV 68
Ilustración 33 Cubrimiento de materiales CEV 71
Ilustración 34 delimitación de alcantarillas CEV 73
Ilustración 35 Kit Control de derrames CEV 75
Ilustración 36 Campamentos San Antonio CEV 78
Ilustración 37 Campamentos Tunales CEV 78
Ilustración 38 Equipos en obra CEV 80
Ilustración 39 Capacitación Ambiental Gaviones 95 84
Ilustración 40 Manejo de materiales de Construction Gaviones 95 predio identificado como acopio 88
Ilustración 41 Actividades en obra Gaviones 95.....90
Ilustración 42 PMT Implementado San Antonio Gaviones 95.....90
Ilustración 43 Acopios de RCD Gaviones 95.....94
Ilustración 44 Puntos ecológicos Gaviones 95 96
Ilustración 45 Unidades Sanitarias Gaviones 95 100
Ilustración 46 Kit control de derrames Gaviones 95.....100
Ilustración 47 Actividades Gaviones 95 103
Ilustración 48 Equipos en obra Gaviones 95 105
Ilustración 49 participación en comités integrales 107
Ilustración 50 participación en comités integrales 108
Ilustración 51 participación en comités integrales 108
Ilustración 52 Recorrido ambiental UMV / Recorrido ambiental CEV-UMV.....109

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Antecedentes.

La localidad de Sumapaz está ubicada sobre la Cordillera Oriental, allí tiene lugar el Parque Nacional Natural Sumapaz, su extensión es de 154.000 hectáreas con alturas sobre el nivel del mar que oscilan entre 1.500 y 4.360 metros y temperaturas entre 2 y 19 grados centígrados, las veredas de la localidad se intercomunican entre sí y con la zona urbana de Bogotá mediante una red de vías carreteables y peatonales. El transporte de los productos de la región se realiza a lomo de mula, salvando grandes distancias hasta donde pueden ser embarcados en vehículos. La localidad está ubicada en zona del páramo más grande del mundo lo que hace que la pluviosidad sea alta en gran parte del año y esto influye en la disminución de visibilidad y exige precaución en la conducción de vehículos, las alturas de la localidad sobre el nivel del mar varían entre 2200msnm y 3900msnm en las vías de la localidad.

La Localidad de Sumapaz tienen una red vial rural en regulares condiciones con superficie de afirmado en regular estado, las vías de la localidad cuentan con anchos variables de 4,50 hasta 7mts en promedio y con mínimas obras de arte que considerando que el mantenimiento de vías es altamente oneroso, frente a los presupuestos locales, la SDP-IDU consideran que es pertinente adelantar intervenciones a nivel de mantenimiento vial, con lo cual se pretende mejorar las condiciones de transporte de productos agrícolas generados en la región, trasporte de comunidad en general y una fácil accesibilidad escolar.

2. OBJETO DEL PROYECTO.

El desarrollo del proyecto busca mejorar la infraestructura de la red vial terciaria, con el fin de optimizar la intercomunicación, movilidad y el tránsito al interior de la localidad, hacia los centros poblados y la zona urbana con el fin de impulsar y fortalecer el concepto de ciudad región, mediante el mantenimiento y rehabilitación de la red vial terciaria en mal estado de la ruralidad de Bogotá D.C, en la localidad de Sumapaz, La implementación de las soluciones planteadas permitirá mejorar la intercomunicación terrestre en la población rural al disponer de infraestructura mejorada para tal fin.

El proyecto cuyo objeto es "MEJORAR LA INTERCOMUNICACION Y ACCESIBILIDAD TERRESTRE DE LOS HABITANTES RURALES DE LA LOCALIDAD DEL SUMAPAZ".

Las obras buscan lograr beneficios económicos y sociales, originados en los ahorros en tiempo para los usuarios, en costos de operación de los vehículos y mayor oportunidad y calidad de los productos agrícolas y agroindustriales de dichos municipios.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El lugar de ejecución del contrato es en la ciudad de Bogotá D.C., localidad 20 (Sumapaz). La localidad de Sumapaz se encuentra ubicada al sur de la ciudad de Bogotá, con los siguientes límites:


- *Por el Norte*: con la localidad de Usme, Bogotá D.C.
- *Por el Sur*: con el Departamento de Huila.
- *Por el Oriente*: con los municipios de Chipaque, Une, Gutiérrez del departamento de Cundinamarca y San Juan de Cubarral en el departamento del Meta.
- *Por el Occidente*: con los municipios de Pasca, Arbeláez, San Bernardo y Cabrera del departamento de Cundinamarca.

Imagen 1. Ubicación de los tramos del proyecto.



Fuente: Anexo Técnico.

Imagen 2. Jurisdicción el territorio CAR-Municipios de Cundinamarca y Bogotá rural



Fuente: https://www.car.gov.co/vercontenido/2430

Tabla 1. Coordenadas ubicación de los tramos del proyecto.

TRAMO	LONGITUD (m)	Coordenadas eje inicio		Coordenadas eje fin	
		ESTE	NORTE	ESTE	NORTE
1. Unión Tunales	940	71.323,05	28.973,98	70.263,94	31.071,71
2. Unión Tunales	2042,66	70.267,12	31.082,64	69.538,72	32.345,68
3. Unión Tunales	250	69.443,88	32.324,65	69.209,96	32.342,85
4. Unión Tunales	703,8	69.292,34	32.444,70	68.757,63	32.113,11
5. Unión Tunales	1530	68.746,24	32.006,96	68.433,47	32.290,91
8. Animas bajas	1870	89.909,19	51.357,74	88.350,20	48.633,31
9. San Antonio II K6+910 - K0+000	6910	74.127,41	38.986,50	71.879,91	45.974,27

Fuente: Anexo Técnico.

La extensión total de la malla vial de la localidad es de 357,25 km-carril (incluye rural principal y no principal), la cual se categoriza de la siguiente manera.

Tabla 2. Estado actual de la malla vial.

Bueno Km-Carril	Regular Km-Carril	Malo Km-Carril	Total Km-Carril
28.32	113.02	215.92	357.25

Fuente: Anexo Técnico

Malla vial rural principal cuenta con una extensión total de 222,96 km-carril donde solo 18,94 km-carril, se encuentran en buenas condiciones, lo cual corresponde al 9% del estado total de la malla vial.

4. OBJETIVOS.

4.1 General

Presentar el informe de gestión ambiental correspondiente a las actividades constructivas ejecutadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2025 por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UAERMV y CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL. en el desarrollo del contrato de interventoría No. 161 de 2022, por medio de la descripción de las actividades ejecutadas desde el componente ambiental con el fin de evidenciar el cumplimiento a satisfacción del seguimiento, control y verificación a la ejecución de los contratos de obra No. 479 de 2022, 478 de 2022 y UAERMV.

4.2 Específicos

- Supervisar las actividades ambientales ejecutadas por los contratistas de obra y entidad ejecutora en desarrollo de los programas del PAGA.
- Revisar y dar concepto a los informes ambientales remitidos por los contratistas de obra y entidad ejecutora.
- Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente por parte de los contratistas de obra y entidad ejecutora.
- Presentar el informe de cumplimiento a los programas ambientales implementados por los contratistas de obra y entidad ejecutora.
- Especificar y detallar el seguimiento ejecutado por la interventoría de las actividades realizadas por los contratistas de obra y entidad ejecutora dentro del componente ambiental durante el periodo del presente informe.

5. GESTIÓN AMBIENTAL EN OBRA:

A continuación, se hará una descripción de las actividades realizadas propias de interventoría y del seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista de obra durante el transcurso que abarca este informe mensual de actividades de Interventoría, es decir, del 01 al 31 de mayo de 2025. Lo anterior de acuerdo a las fichas presentadas en el PAGA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UAERMV

5.1 Conformación de grupo de gestión social y ambiental.

Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista realice y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 3 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental UMV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se cuenta con el grupo de gestión socioambiental conformado.				
El personal socioambiental se encuentra en el lugar donde se desarrollan las actividades de obra.				

Fuente: Ecovias SAS

La interventoría realizó requerimiento de actualización al documento PAGA, el cual se encuentra aprobado, sin embargo requiere que se ajustado debido a que es necesario incluir las resoluciones de permisos de ocupación de cauce POC expedidas por la CAR en la ficha PGH-3.1-10, así mismo se requirió la actualización de la ficha PAC 2.5-08 con respecto al código de colores descritos en la misma ya que se debe implementar el mencionado en la resolución 2184 de 2019, este documento en el periodo aún no ha sido entregado por la entidad ejecutora. A continuación, se presenta la conformación del grupo de gestión Socioambiental (véase tabla No3).

Tabla 4. Conformación del grupo Socioambiental UMV

NOMBRE	CARGO
Rafael Darío Peña	Director de obra
Camilo Rojas	Coordinador de obra
Jorge Luis Aldana	Coordinador de obra
Ruby Ruiz	Residente social
Paola Vidal	Profesional ambiental
Jhoanna Ortiz	Profesional en seguridad y salud en el trabajo

Fuente: Ecovias

De acuerdo con la anterior tabla se evidencia que la entidad ejecutora cumple con el personal requerido socioambiental, el cual se encuentra en obra realizando las funciones asignadas. En el informe de la entidad ejecutora se encuentra como soporte el acta de conformación del grupo socioambiental.

Indicador:
Número de profesionales contratados x100% 6 / 6 * 100 = 100%
Número total de profesionales propuestos

Número de capacitaciones Ejecutadas x100% 0 / 0 * 100 = 100 %
Número de Capacitaciones programadas

Número de requerimientos ambientales cumplidos x100% 0 / 0 * 100 = 0 %
Número de requerimientos ambientales generados

5.2 Capacitación ambiental al personal de obra.

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para la capacitación y educación ambiental del personal vinculado al proyecto**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista realice y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 5 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental UMV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se realiza la jornada de capacitación mensual programada.				

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se cuenta con los soportes de la jornada de capacitación ejecutada, como listas de asistencia, actas, registro fotográfico, etc.				

Fuente: Ecovias SAS

De igual manera se verificó el cumplimiento según el cronograma de capacitaciones desde el componente ambiental, que se realizaron las siguientes capacitaciones al personal:

Tabla 6 Capacitaciones realizadas UMV

COMPONENTE	CAPACITACIÓN	FECHA
Ambiental	Acciones que se pueden realizar en contra del cambio climático	27/05/2025 Unión Tunales, Capitolio y San Antonio Toldo 21/05/2025.
Ambiental / Fauna	La importancia de la flora, fauna silvestre y los recursos hidrobiológicos presentes en la zona del proyecto	27/05/2025 Unión Tunales, Capitolio y San Antonio Toldo 21/05/205
Ambiental / Operadores	Sensibilización operadores de maquinaria – La implementación de buenas prácticas ambientales durante el abastecimiento de combustible y el mantenimiento de los equipos	06 y 13 /05/2025 San Antonio Toldo, capitolio y tunales

Fuente: Cronograma de capacitaciones UAERMV.

La UAERMV se encargó de realizar la capacitación ambiental los días 06, 13, 21 y 27 de mayo de 2025 al personal, abarcando los temas mencionados en la tabla anterior y fueron dictadas por la profesional ambiental de la UAERMV, con el fin de generar conciencia a los trabajadores. Adicionalmente, el componente ambiental realiza diariamente recomendaciones relacionadas con la adecuada clasificación de residuos sólidos y el orden y aseo.

Ilustración 1 Capacitación Ambiental UMV





Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Indicador:

Número de capacitaciones Ejecutadas x 100% 3 / 2 * 100 = 150 %
Número de Capacitaciones programadas

Número de personas capacitadas x 100% 22 / 22 * 100 = 100 %
Número de personas laborando

5.3 Cumplimiento de los requerimientos legales

De acuerdo al numeral 5 del **ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA.** "Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o pin ambiental". Para este período no se gestionaron licencias y/o permisos ambientales para el proyecto.

Cabe resaltar que, para la ejecución de la obra de acuerdo al tipo de intervención a realizar, se contempla conservar el ancho de vía existente, lo cual indica que no se requiere de aprovechamiento forestal, por ende, no se hace necesario tramitar permiso de aprovechamiento forestal ante la Corporación Autónoma de Cundinamarca – CAR.

En cuanto a los proveedores de materiales cuentan con los permisos y licencias ambientales vigentes aplicables para esta actividad al igual que los sitios destinados para la disposición final de materiales generados en obra.

De igual manera para la disposición final de residuos peligrosos RESPEL, se realiza con gestores autorizados que cuentan con los permisos ambientales respectivos para este tipo de disposición final. En el periodo no se realizó disposición al respecto.

Respecto al proveedor de unidades sanitarias móviles, cuenta con permisos de vertimientos de residuos líquidos conforme la legislación ambiental aplicable.

Se cuenta con los permisos de ocupación de cause para las actividades de obra que así lo requieren los cuales fueron tramitados por la UMV ante la autoridad ambiental competente CAR y se encuentran vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025, a continuación, se presenta una relación de los 26 permisos.

Tabla 7 Permisos de ocupación de cauce otorgados por la CAR

Ítem	Tramo - Eje	Resolución DJUR No.	No obra	X	Y	Tipo de estructura
1	6	DJUR No. 50217000407	9	69832.2633	36041.6394	Alcantarilla
2	7	DJUR No. 50207101514	1	89036.9370	53545.9021	Alcantarilla
3	7	DJUR No. 50207101619	5	89626.2609	54058.6332	Alcantarilla
4	7	DJUR No. 50207101516	4	893.950.076	539.639.805	Alcantarilla
5	7	DJUR No. 50207101593	7	90157.8506	54548.8398	Alcantarilla
6	7	DJUR No. 50207101511	11	89121.4578	53145.7027	Alcantarilla
7	7	DJUR No. 50207101472	12	88969.1424	53639.6127	Alcantarilla
8	7	DJUR No. 50207101513	13	90060,359	54353.3766	Alcantarilla
9	7	DJUR No. 50207101510	1	89146.9021	53294.6516	Box Culvert
10	8	DJUR No. 50207101805	3	88437.0723	49357.8023	Alcantarilla
11	9	DJUR No. 50207101708	1	73975.3255	39031.5353	Alcantarilla
12	9	DJUR No. 50217000280	2	73878.5675	39095.0290	Alcantarilla
13	9	DJUR No. 50217000382	3	73789.2318	39088.8337	Alcantarilla
14	9	DJUR No. 50217000346	4	73620.8499	39054.7930	Alcantarilla
15	9	DJUR No. 50217000300	14	72819.9388	39345.5892	Alcantarilla

Ítem	Tramo - Eje	Resolución DJUR No.	No obra	X	Y	Tipo de estructura
16	9	DJUR No. 50217000400	28	72110.4257	41229.3950	Alcantarilla
17	9	DJUR No. 50217000405	30	72215.5387	41396.2893	Alcantarilla
18	9	DJUR No. 50217000404	31	72320.0143	41389.3555	Alcantarilla
19	9	DJUR No. 50217000301	50	73217.5781	43664.2644	Alcantarilla
20	9	DJUR No. 50217000282	51	73088.1471	43736.1109	Alcantarilla
21	9	DJUR No. 50217000291	52	72863.0448	43836.3417	Alcantarilla
22	9	DJUR No. 50217000290	54	72576.6176	43942.3628	Alcantarilla
23	9	DJUR No. 50217000285	57	72342.2990	44308.9482	Alcantarilla
24	9	DJUR No. 50217000284	60	72007.3719	44556.6936	Alcantarilla
25	9	DJUR No. 50217000292	62	72130.0204	44757.7796	Alcantarilla
26	9	DJUR No. 50217000318	1	72475.2651	44264.1579	Box Culvert

Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista realice y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 8 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental UMV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se cuenta con los permisos de ocupación de cauce vigentes				
Los proveedores de materiales cuentan con las licencias ambientales y títulos mineros respectivos vigentes				

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los sitios de disposición final de RCD cuentan con los permisos ambientales respectivos vigentes				
El proveedor de unidades sanitarias móviles, cuenta con permisos de vertimientos de residuos líquidos conforme la legislación ambiental aplicable.				
En el periodo del presente informe se realizaron requerimientos por parte de la autoridad ambiental competente.				

Indicadores:

Número de Permisos obtenidos / *100% = 26/26 * 100 = 100%
Número de permisos requeridos

N° requerimientos cumplidos/ x 100% = 0 / 0 * 100 = 0%
Total de Requerimientos generados por la autoridad ambiental

N° de fuentes de materiales utilizadas para el proyecto /* 100 = 1 / 1 * 100 = 100%
N°de fuentes con permisos ambientales al día

5.4 Manejo Integral de materiales de construcción

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo y disposición de residuos de construcción y demolición RCD en los frentes de trabajo**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 9 Verificación cumplimiento ficha manejo de materiales construcción UMV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los frentes de trabajo cuentan con los acopios delimitados				
Los acopios se encuentran cubiertos con un material impermeable				
Todos los vehículos de transporte de materiales cumplen con la normativa vigente y lo ofertado en el PAGA.				
Se implementa las medidas definidas en el PAGA para controlar las emisiones de material particulado en la obra.				
Todos los proveedores de materiales cuentan con permisos ambientales y/o mineros vigentes.				
Se cuenta con todos los certificados de adquisición de materiales pétreos de los proveedores autorizados.				

Fuente: Ecovias SAS

De acuerdo al numeral 5 del **ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA**.

"*Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra*".

Todos los materiales provienen de fuentes legales, es decir, que cuentan con permisos ambientales y/o mineros, aspecto que es verificado por la interventoría.

Durante el período se realizaron las siguientes actividades:

- Cubrimiento de materiales pétreos en el frente de obra Tunales, Capitolio y San Antonio, con el fin de evitar la dispersión de materiales y aumento de la concentración de material particulado en el área de influencia directa. Al respecto cabe mencionar que no todos los acopios RCD y pétreos se encuentran cubiertos, señalizados y demarcados. Algunos cumplen parcialmente con las medidas descritas en las fichas PAC-2.1-04 y PAC-2.4-07.
- Se verifico que los vehículos para el transporte de estos materiales cuentan con los documentos vigentes y realizan el cubrimiento de la carga al transportarla para evitar dispersión de materiales en las vías.

- Se evidencia que se mantienen las puertas de descarga de materiales herméticamente cerradas durante el trasporte.
- Se sugiere a la UMV que no se almacenen materiales cerca de cuerpos de agua o zonas verdes, según se describen en las fichas de manejo ambiental y permisos de ocupación de cauce POC.
- En el periodo se envió comunicado 186-1-658 cuyo asunto fue observaciones al componente ambiental para todos los frentes, donde se describen las condiciones de los acopios y se solicita adecuarlos.
- En bitácora del componente se encuentran las anotaciones realizadas al respecto.

A continuación, se relacionan los proveedores de materiales en el periodo con las respectivas cantidades:

Tabla 10 Relación de Proveedores y cantidades UMV

CONSOLIDADO DE MATERIAL USADO EN OBRA						
ITEM	**RAZON SOCIAL**	**CATEGORIA**	**MATERIAL**	**CANTIDAD (M3)**	**CANTIDAD (TON)**	**PERMISO AMBIENTAL**
abr-25						
1	CANTERA MONTEOLIVOJULIA GOMEZ INVERSIONES Y EXPLOTACIONES MERKAKI SAS.	**Agregados petreos**	PE-BGB-SA-SGR BASE GRANULAR CLASE B (BG-B).	166	273,709	RESOLUCION DGEN No 20237000215 CAR de 30/03/2023. CONTRATO DE CONCESION MINERA EXP GKA-081 hasta 05/05/2039
2	UMV MISIONALIDAD	**Agregados petreos**	FRESADO	36,78	60,645	MATERIAL SUMINISTRADO PORLA ENTIDAD EJECUTORA A TRAVEZ DEL CONTRATO DE MISIONALIDAD
			MBR	344,86	568,622	
			BASE TIPO B	85,42	140,845	
			RAJON	22,3	36,769	
			RETAL DE CONCRETO	90,92	149,913	
TOTAL				**746,28**	**1230,50**	
may-25						
1	PARA EL PERIODO LA UMV NO HA CONSOLIDADO LAS CANTIDADES RAZON PORLA CUAL ESTE REPORTE SE REALIZARA MES VENCIDO.					

Fuente: Informe UMV

Nota: debido a que la entidad ejecutora UMV no ha realizado la consolidación de materiales empleados y no se cuenta con el certificado respectivo el reporte de estas cantidades se realizará mes vencido.

Indicador:

N de proveedores que cumplan la normatividad / No. de proveedores empleados x100% 1 / 1 *100= 100 %

No. De requerimientos atendidos x100% 0 / 1*100 = 0 %
No requerimientos reportados por la interventoría

Volumen material certificado x100% 746,28 / 746,28 *100 = 100 %
Volumen material usado en el mes

Ilustración 2 Manejo de materiales de Construction Capitolio UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 3 Manejo de materiales de Construction Tunales UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 4 Manejo de materiales de Construction San Antonio UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

5.5 Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para la implementación de señalización en los frentes de trabajo y en el campamento de obra**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 11 Verificación cumplimiento ficha de señalización UMV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los frentes de trabajo cuentan con el respectivo PMT aprobado e implementado				
Los frentes de trabajo cuentan con la señalización preventiva, informativa y de emergencia correspondiente y en buen estado.				
Los elementos de atención de emergencia y control de derrame se encuentran señalizados				
Los acopios de materiales se encuentran señalizados				

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se cuenta con las vallas informativas en obra				

Fuente: Ecovias SAS

A la fecha por parte del contratista de obra se cuenta con la instalación de un campamento de obra adecuado, por lo que se ha implementado a la fecha la señalización preventiva, informativa y de emergencia necesaria; se contempla un plan de manejo de tránsito típico con un total de 8 señales por frente de obra.

Durante las jornadas de inspección y seguimiento realizadas en el mes de mayo de 2025 por parte del componente Ambiental de la interventoría se pudo evidenciar la señalización que se mantiene instalada hasta la fecha y se tomó el respectivo registro fotográfico, el cual es presentado a continuación:

Ilustración 5 Señalización campamentos UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 6 Señalización emergencia en frente de obra UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

- ✓ **PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO**

La entidad ejecutora cuenta con la aprobación de los Planes de Manejo de Tránsito para la ejecución de las actividades de obra, de acuerdo con los seguimientos realizados, se evidenció que cuentan con señalización vertical móvil instalada en cada uno de los frentes activos la cual costa de 8 señales (señales de via cerrada a 200 mts y 100mts, banderero, 30, barricada y 2 auxiliares de tráfico) los auxiliares cuentan con los elementos necesarios en cuanto a dotación y EPP además radios de comunicación y chalecos reflectivos.

Ilustración 7 PMT implementado Tunales UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 8 PMT implementado Capitolio UMV




Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 9 PMT implementado San Antonio UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Imagen 3 Plano de PMT aprobado UMV



Fuente: Ecovias

Indicador:

No de Frentes de obra señalizados adecuadamente x100 = 3 / 3 * 100 = 100 %
No total de Frentes de obra

No de Señales instaladas x100% = 24 / 24 * 100 = 100 %
No de Señales requeridas en el PMT

5.6 Manejo y disposición final de escombros y RCD

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo y disposición de residuos de construcción y demolición RCD en los frentes de trabajo**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 12 Verificación cumplimiento ficha manejo de RCD UMV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los frentes de trabajo cuentan con los acopios RCD delimitados				
Los acopios se encuentran cubiertos con un material impermeable				

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los RCD se evacuan hacia sitio de disposición en el tiempo indicado en el PAGA				
Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente y lo ofertado en el PAGA.				
Se implementa las medidas definidas en el PAGA para controlar las emisiones de material particulado en la obra.				
Todos los sitios de disposición cuentan con permisos ambientales vigentes				
Se cuenta con todos los certificados disposición de residuos de construcción y demolición RCD				

Fuente: Ecovias SAS

A continuación, se hace una descripción del manejo y disposición final de los escombros realizado por la UAERMV y se presenta como soporte el registro fotográfico levantado en el mes de mayo de 2025 por esta interventoría en las actividades de seguimiento de los diferentes componentes.

Para la disposición de escombros se emplea un sitio de disposición final que cuenta con los debidos permisos ambientales vigentes, quien emite el certificado respectivo por las cantidades gestionadas en este sitio. La UAERMV lleva un registro de las cantidades generadas y dispuestas en el periodo.

Para el periodo del presente informe el contratista de obra continuó la remoción del material de excavación proveniente de los sitios de intervención, mediante excavadoras, transportando el material retirado hasta los acopios temporales y posteriormente al sitio de disposición final. Durante la verificación realizada por la interventoría se evidencia que los vehículos empleados para el transporte son los aprobados, cuentan con los documentos vigentes completos y durante el procedimiento de transporte al salir del frente de obra cubren los volcos de las volquetas para evitar la dispersión de los materiales transportados y posibles regueros en las vías circundantes. Al respecto se realizaron observaciones al componente ambiental para realizar seguimiento al cumplimiento de esta medida. De igual manera se solicitó mejorar los acopios en cuanto a cubrimiento, señalización y delimitación de lo cual se tiene evidencia mediante oficio 186-1-658 observaciones al componente ambiental y anotaciones en bitácora

del componente ambiental. De igual manera se solicitó en comités de obra el retiro hacia sitio de disposición final autorizado los RCD acopiados en los frentes de obra y que superan el tiempo máximo permitido.

En cumplimiento de la Resolución 1257 de 2021, la entidad ejecutora remitió los soportes (certificados) de disposición final de RCD; el residuo producto de la excavación es entregado a la empresa máquinas amarillas identificado con NIT 900.459.311-1, la cual cuenta con autorización ambiental; durante el período se realizó disposición de material al sitio autorizado, en un volumen de 406 m3 que fueron llevados al lugar de disposición final. El número de PIN asignado para la obra es 22183.

A continuación, se presenta la relación de material dispuesto en el periodo.

Tabla 13. Relación de material RCD evacuado UMV

CONSOLIDADO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION					
ITEM	**SITIO DE DISPOSICION**	**MATERIAL**	**CANTIDAD (M3)**	**CANTIDAD (TON)**	**PERMISO AMBIENTAL**
abr-25					
1	MAQUINAS AMARILLAS	Excavacion	168	227,18	Resolución número 1480 de 2014 ANLA
2	GENERADO EN EL PERIODO	Excavacion	350	577,098	Pendiente por evacuar. 350-168= 182 m3
may-25					
1	MAQUINAS AMARILLAS	Excavacion	406	669,433	Resolución número 1480 de 2014 ANLA
2	GENERADO EN EL PERIODO	Excavacion	706,44	1164,814	Pendiente por evacuar. 706-406= 300 m3
TOTAL			706,44	1164,814	
jun-25					

Nota: El valor en toneladas que se relaciona es el que aparece en el certificado de el sitio de disposicion final y el otro se toma del cuadro de conversion de la SDA

Fuente: Ecovias SAS /Informe UMV

NOTA: de acuerdo a la tabla anterior en el periodo de los 706,44 m3 generados se dispusieron 406 m3 en máquinas amarillas, quedando el restante almacenado en obra en los acopios temporales.

Indicador:

$$\%\ Disposicion\ de\ RCD = \frac{\text{M3}\ de\ RCD\ dispuestos\ durante\ el\ periodo \times 100}{\text{M3}\ de\ RCD\ generados\ durante\ el\ periodo}$$

$$\frac{406}{706{,}44} \times 100\% = 57{,}47\%$$

$$\%\ Disposición\ de\ RCD = \frac{\text{M3 } de\ RCD \text{ aprovechado } el\ periodo \times 100}{\text{M3 } de\ RCD\ generados\ durante\ el\ periodo}$$

$$\frac{0}{706{,}44} \times 100\% = 0\%$$

Requerimientos respondidos/ *100 = 0 / 0 * 100 = 0 %
requerimientos emitidos por autoridades, Interventoría y entidad contratante)

Ilustración 10 Acopios de RCD San Antonio UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 11 Acopios de RCD Capitolio UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 12 Acopios de RCD Tunales UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

5.7 Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y peligrosos.

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo y disposición final de residuos sólidos, convencionales, especiales y peligrosos**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que se cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 14 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental UMV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Cuenta con puntos ecológicos en sitio y en condiciones adecuadas.				
Cuenta con el registro de la cantidad y tipo de residuos generados en el mes.				
Se realiza de manera correcta la disposición de los RESO no aprovechables.				
Se realiza de manera correcta la disposición de los RESO aprovechables.				
Se cuenta con un área de almacenamiento temporal de RESPEL en condiciones adecuadas.				
Cuenta con el manifiesto de recolección, transporte y disposición				

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
final de los RESPEL gestionados en el presente mes.				

Fuente: Ecovias

Desde la interventoría se realiza un seguimiento específico a la gestión ambiental realizada por parte de la entidad ejecutora de obra, abarcando de esta manera el manejo de residuos sólidos no aprovechables, aprovechables y de residuos peligrosos durante el periodo que correspondiente a cada uno de los informes mensuales.

Es importante mencionar que durante el presente periodo por parte de la interventoría se realiza una revisión y/o seguimiento de la generación de residuos (aprovechables, no aprovechables, peligrosos) a través de la verificación del formato de registro diligenciado por la entidad ejecutora y de la jornada de inspección y seguimiento ejecutada en el mes de mayo de 2025.

- **Residuos sólidos Convencionales**

Durante el periodo del presente informe por parte de la entidad ejecutora de obra se informa que se generaron residuos ordinarios ya que se cuenta a la fecha con tres campamentos de obra, los cuales fueron dispuestos y recolectados por el prestador de servicio de aseo de la localidad del Sumapaz (Empresa de Servicios Públicos PROMOAMBIENTAL – E.S.P), servicio de recolección prestado los días miércoles.

Por parte de Interventoría, con el fin de realizar un seguimiento a la generación de residuos se solicitó a la entidad ejecutora la planilla de generación de residuos en el presente mes el cual se encuentra adjunto en el informe respectivo.

- ✓ **Puntos Ecológicos**

Durante los recorridos del presente mes realizados por parte de Interventoría se identificó que los puntos ecológicos instalados en los campamentos se encontraran en condiciones adecuadas, como se puede evidenciar a continuación:

Ilustración 13 Puntos ecológicos Capitolio / Tunales UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

- **Residuos peligrosos**

Durante el periodo del presente informe se generaron Residuos Peligrosos - RESPEL los cuales fueron almacenados temporalmente para su disposición final. Se presenta la planilla de generación de residuos peligrosos**,** diligenciada por el contratista de obra donde reporta la cantidad de residuos peligrosos generados en el mes de mayo de 2025.

Es importante mencionar que las empresas encargadas de realizar la gestión de los Residuos Peligrosos generados en el frente de trabajo cuentan con los documentos ambientales vigentes, para el periodo la UMV no entrego ningún volumen para certificar.

- ✓ **Centro de acopio temporal de residuos peligrosos - respel**

Durante las jornadas de inspección se verificó la instalación y mantenimiento del centro de acopio temporal de Residuos Peligrosos y combustibles y de la zona en la que se establecieron estibas plásticas y las canecas para abastecimiento de combustible los cuales se encontraban en buenas condiciones, en sitio se verifico la permanencia de las hojas de seguridad de los productos químicos y los rótulos según el SGA.

A continuación, se presenta el registro fotográfico del centro de acopio temporal de Residuos Peligrosos – RESPEL / combustibles.

Ilustración 14 Centro de acopio temporal de Respel Capitolio / Tunales UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

- **Reporte de Residuos Generados**

En la siguiente tabla a modo de seguimiento se presenta el tipo y la cantidad de residuos generados por la UAERMV de obra durante el mes de mayo de 2025. El reporte de los residuos generados es reportado y verificado durante este mes específicamente a través de las planillas de generación de residuos diligenciadas a manera de control por parte de la entidad ejecutora.

Tabla 15 Reporte de residuos generados UMV

CONSOLIDADO RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS					
PERIODO Mes/Año	**Tipo Residuo/ Cantidad / Unidad de medida**				
	Aprovechables (kg)	**No Aprovechables (Kg)**	**Orgánicos (kg)**	**RESPEL (Kg)**	**TOTAL**
Abril/2025	48	53,3	0	17	118,33
Mayo/2025	45,5	59,9	0	12,3	117,7
TOTAL	**93,5**	**113,2**	**0**	**29,3**	**236,03**

*Como residuos peligrosos en esta tabla se presenta la cantidad de elementos contaminados por RESPEL

Fuente: Ecovias

Con respecto a los respel durante el periodo se generaron 17 Kg de recipientes contaminados, los cuales también se mantienen almacenados hasta que se cuente con una cantidad suficiente para su recolección.

Volumen de residuos aprovechables x 100 = 45,5 / 117,7 * 100 =38,65 %

Volumen total de residuos generados

Volumen de residuos No aprovechables x 100 = 59,9 / 117,7 * 100 =50,89 %
Volumen total de residuos generados

Volumen de residuos peligrosos certificados x 100% = 12,3/ 117,7 * 100 = 14 %
Volumen total de residuos peligrosos generados

5.8 Manejo preventivo de eventos de inestabilidad de origen natural o antrópico en taludes viales

Durante el periodo de ejecución de actividades, no se realizaron actividades de obra que afecten taludes.

Indicador:

N.º de derrumbes presentados para el periodo / x100% = 0 / 0 * 100 = 0%
Total, de derrumbes que requieren intervención.

5.9 Control de emisiones atmosféricas

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el control de emisiones atmosféricas. Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 16 Cumplimiento general medida de manejo UMV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los acopios se encuentran cubiertos con un material impermeable				
Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente y lo ofertado en el PAGA.				

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los vehículos respetan los límites de velocidad para la circulación en los frentes de obra				
Para el presente mes se realizó humectación de via, se presenta la certificación del agua suministrada por proveedor autorizado,				

Durante el periodo la interventoría procedió a realizar seguimiento al cubrimiento de materiales pétreos empleados en los frentes de obra, con el fin de evitar al aumento de material particulado en el área de influencia de la obra. Para el control/prevención de dispersión de material particulado, para el periodo no se realizó humectaciones en diferentes tramos de las vías, debido a las constantes precipitaciones registradas en la zona, lo que ha contribuido a la disminución del material particulado generado por el tránsito de vehículos aledaños.

Igualmente, se verifica que los puntos de acopio de materiales pétreos se mantengan separados, cubiertos con plásticos, debidamente demarcados y señalizados, cumpliendo con lo establecido en la ficha PAC 2.1.04, con el propósito de prevenir afectaciones a los ecosistemas cercanos y a la población flotante del sector.

La interventoría sugiere a la UAERMV que cuando circulen vehículos por las áreas de influencia indirecta de construcción, se deberá realizar a velocidades moderadas para que no se levanten en exceso partículas de polvo, de igual manera realizar los mantenimientos periódicos requeridos del equipo empleado en obra.

Se verifico que los vehículos cuentan con los certificados de revisión técnico mecánica vigente. Se evidencio que los vehículos destinados al transporte de materiales cuentan con carpas con el fin de evitar emisión de partículas por acción del viento, al respecto se realizó observación en el frente de obra tunales debido a que se evidencio vehículos cargados sin la correcta implementación de la carpa. Cabe mencionar que no todos los acopios se encuentran cubiertos, lo cual fue comunicado a la entidad ejecutora quien genero acciones para subsanar dichas observaciones en todos los frentes de obra.

De igual manera se implementan las acciones respectivas en cuanto al manejo ambiental del ruido.

Indicador:

No de frentes humectados x100% = 2 / 3 * 100 = 66,7 %
No de frentes de obra

Volumen de agua utilizada al mes para humectación de vía = 25 M3
Nota: La cantidad de agua reportada para humectación de la via, corresponde a la empleada en los frentes de obra para actividades constructivas.

N acopio de material adecuadamente cubiertos / x 100% = 12 / 15 * 100 = 80%
Total de puntos de acopio de material

Ilustración 15 cubrimiento de materiales San Antonio / Tunales UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

5.10 Manejo de aguas superficiales

De acuerdo al desarrollo de las obras fue necesario tramitar ante la autoridad ambiental los permisos de ocupación de cauce que se relacionan a continuación, los cuales fueron prorrogados hasta el 31 de diciembre de 2025 como último plazo otorgado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, mediante **AUTO DRBC No. 01256000051 de 6 FEB. 2025** y según lo estipulado en la misma Resolución, no se contemplan nuevas ampliaciones.

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo de aguas superficiales. Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 17 Cumplimiento general medida de manejo UMV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se realiza el manejo del agua de escorrentía generada en los sitios de intervención.				
Se mantienen los puntos de hidratación en los campamentos.				
Se cuenta en obra con punto de lavado de manos.				
Se presenta la certificación del agua suministrada en el mes para actividades de obra por parte de proveedor autorizado.				

Fuente: Ecovias SAS

Durante el período no se generaron afectaciones por actividades constructivas a los cuerpos de agua presentes en la zona de influencia del proyecto.

En los recorridos realizados por Interventoría, se evidenció que el lavado de manos se realiza en la zona de baños portátiles que se encuentran en cada uno d ellos tramos intervenidos.

En el seguimiento realizado por la interventoría en el periodo a la UAERMV se evidencio el cumplimiento de las medidas de manejo indicadas en la ficha como es, disposición final adecuada de RCD en sitios autorizados, acopio temporal de los mismos cumpliendo con las distancias establecidas en el PAGA para cuerpos de agua, quebradas,etc., sin embargo, debido a las condiciones particulares del área de intervención (zona rural de paramo) no es posible cumplir estrictamente con la distancia mínima de 30 metros establecida por la normatividad ambiental vigente. Por lo tanto, se han implementado medidas de manejo y control para minimizar el riesgo de afectación a las fuentes hídricas como es el aislamiento de las alcantarillas por medo de polisombra, respecto al lavado y mantenimiento de equipos se realiza en lugares adecuados para tal fin.

Por otro lado, durante el mes de mayo, no se ha realizado la limpieza de las alcantarillas debido a la falta de personal idóneo para esta labor lo anterior según lo reportado por la UMV, de parte de interventoría se ha solicitado manejo de aguas para evitar el aporte de sedimentos y materiales pétreos que por escorrentía son arrastrados hacia las alcantarillas con el fin de prevenir la colmatación de las mismas. Se evidencia polisombras desgastadas las cuales se solicitó realizar ajustes.

Ilustración 16 manejo aguas superficiales San Antonio/Capitolio UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Indicador:

No de requerimientos cumplidos / x 100% = 0 / 0 * 100 = 0 %
No de requerimientos establecidos por la interventoría

N de monitoreos ejecutados x100% = 0 / 0 * 100 = 0 %
N monitoreos programados

5.11 Manejo integral de residuos líquidos, domésticos e industriales

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales. Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que la entidad ejecutora cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 18 Cumplimiento general medida de manejo UMV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Las aguas provenientes de los baños portátiles se entregan a gestor autorizado de manera mensual.				
Se cuenta con el certificado de disposición final de lodos del presente mes.				
Cuenta con los certificados de los mantenimientos de las Unidades Sanitarias Portátiles – USP.				
Se realizan los mantenimientos de manera semanal los requeridos				
Cuenta con kit de derrames en el frente de trabajo.				

Fuente: Ecovias

Como parte del cumplimiento a la Resolución 2400 de 1979, se tiene instalado en cada frente de obra unidades sanitarias portátiles (USP) para uso del personal en campo, distribuidas por género, al respecto la UMV cumple con la distribución de estas USP en cantidad por frente, sin embargo, no se está cumpliendo con la frecuencia de mantenimientos descritos en el artículo 17 de la resolución 2400 de 1979, el cual establece que debe realizarse dos veces por semana, en el periodo se realizó cambio de proveedor el día 12 de mayo se retiraron las unidades del proveedor Boga y se trajeron unas del proveedor Bamocol el día 15 de mayo.

Se realizó una revisión de las unidades sanitarias ubicadas en los campamentos de obra a continuación se menciona lo encontrado durante estas inspecciones.

El contratista cuenta con unidades sanitarias portátiles (Baño Flushing con lavamanos) en el campamento de obra.

Las unidades sanitarias fueron retiradas por la empresa proveedora BOGA y suministradas unas nuevas por parte del proveedor Bamocol. Por parte de la interventoría se solicitó la documentación de la empresa proveedora y dicha documentación aun no ha sido entregada.

La entidad ejecutora cuenta con 7 unidades sanitarias, distribuidas de la siguiente forma:

- 2 baños en el frente de obra tunales
- 4 baños en el frente de obra San Antonio

- 2 baños en el frente de obra Capitolio

Por parte de Interventoría a modo de seguimiento y control para la disposición final de los lodos generados en el campamento de obra se realiza la verificación del certificado entregado por la empresa Bamocol a la UMV, en el que se soporte que se realizó la disposición final a cada una de las Unidades Sanitarias Portátiles – USP instaladas a la fecha en el frente de trabajo. En cuanto a este certificado aún no ha sido aportado por parte de la UMV, para el periodo se adjunta el correo soporte donde se solicita el certificado respectivo.

Al respecto en las jornadas de verificación se identificó que desde el 16 de mayo fecha en la cual se realizó el cambio de proveedor se realizó mantenimiento a dichas unidades sanitarias de manera semanal.

A continuación, se presenta el registro fotográfico de las unidades sanitarias portátiles instalados en obra.

Ilustración 17 Unidades Sanitarias Capitolio / San Antonio UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 18 Unidades Sanitarias Tunales UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

- ✓ **KIT DE CONTROL DE DERRAMES**

Durante la jornada de inspección ejecutada en mayo de 2025 se realizó la verificación al kit de derrames presente en el frente de trabajo específicamente en el sitio de acopio temporal de RESPEL ubicado en las carpas móviles de Capitolio, San Antonio y Unión Tunales, evidenciando que este se encuentra en sitio y en condiciones adecuadas. Además, se realiza la verificación de los elementos del kit de derrames de algunas máquinas en medio de los recorridos realizados por el Componente ambiental de Interventoría.

Ilustración 19 Kit atención derrames Tunales / Capitolio UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Indicador:
N total de baños reportados en obra x100% 8 / 6 * 100 = 133 %
N de Baños requeridos

Volumen de la disposición de los lodos de los baños portátiles certificados = No se cuenta con información, puesto que la UMV no ha presentado soporte

N° de mantenimientos realizados x 100% 2 / 4 * 100 = 50 %
N° de mantenimientos programados

5.12 Protección de ecosistemas sensibles

Según la caracterización ambiental del área del proyecto no se ve afectado ningún ecosistema sensible, sin embargo, por su cercanía a la zona del páramo de Sumapaz y el paso por áreas consideradas sensibles como son cuerpos de agua, se realizan actividades que conlleven a la minimización, control y mitigación de posibles impactos por las actividades del proyecto, lo cual es verificado por la interventoría. En las inducciones al personal se socializa que se encuentra prohibido que los trabajadores extraigan de estos ecosistemas especímenes vegetales y la caza de animales.

Indicador:
No. áreas sensibles protegidas x100% 0 / 0 * 100 = 0 %
No total de áreas sensibles identificadas

5.13 Protección de fauna en obra

Una de las medidas de manejo implementadas por la UAERMV para este componente es la sensibilización a los trabajadores lo cual se realiza inicialmente en el proceso de inducción y capacitaciones programadas de manera periódica. De igual manera se implementa en obra para conductores de vehículos respetar los límites de velocidad para disminuir el riesgo de atropellamiento de fauna silvestre. Se socializa que está completamente prohibido la caza o comercialización de especies.

Para el periodo se procedió a realizar la siguiente capacitación con el personal, La importancia de especies de flora, la fauna silvestre y recursos hidrobiológicos en la zona del proyecto y su función en el ecosistema.

Indicador:
N° de capacitaciones programadas x 100% 1 / 1 * 100 = 100 %
N° Capacitaciones ejecutadas

5.14 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos de obra y sitios de acopio

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para las actividades de instalación, funcionamiento y desmantelamiento de instalaciones temporales y sitios de acopio. Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 19 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos de obra y sitios de acopio UMV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
El contratista cuenta con permisos y/o autorizaciones ante las autoridades competentes, dueños o representante legal del área a ocupar.				
Cuenta con un baño por cada quince trabajadores, dotados con todos los elementos necesarios de aseo personal, ya sean fijos o portátiles. Estos baños deben contar con las medidas pertinentes de mantenimiento periódico (2 veces por semana).		8 baños		
El campamento cuenta con los elementos necesarios para la atención de emergencias.				
El campamento cuenta con punto ecológico.				
El campamento se encuentra en condiciones adecuadas de aseo y orden.				
El campamento cuenta con señalización respectiva				

La entidad ejecutora obra cuenta con un campamento de obra en cada uno de los frentes de trabajo (Unión-tunales, Capitolio y San Antonio) el cual consta de una carpa móvil en la zona cercana a las áreas de intervención, adecuados con los elementos necesarios para la atención

de emergencias y elementos para los trabajadores. Durante las jornadas de seguimiento e inspección realizadas por la interventoría en el mes de mayo de 2025, se realizó una verificación de los aspectos del área ambiental en cada uno de los campamentos.

Es importante mencionar que durante el recorrido por los campamentos se pudo evidenciar que cuenta con: punto ecológico, kit de emergencia, kit de derrames, unidades sanitarias en buenas condiciones y en sitio, como se evidencia en el siguiente registro fotográfico.

Ilustración 20 Campamentos Tunales UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 21 Campamentos Capitolio UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 22 Campamentos San Antonio UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

De acuerdo a las inspecciones de campo, se tienen instalados tres campamentos temporales móviles tipo carpa, los cuales de acuerdo a las necesidades y avances de actividades constructivas van cambiando de ubicación. A continuación, se presenta una relación de los campamentos y acopios por frente de obra.

Tabla 20 Ubicación de acopios Tunales

ACOPIOS UNION TUNALES						
ITEM	TIPO DE MATERIAL	ABSCISA	REQUIERE PERMISO		NOMBRE DEL PROPIETARIO	ESTADO
			SI	NO		
1	Pétreos	K2+623	x		Arnidia Runza	Activo
2	RCD	K2+623	x		Arnidia Runza	Activo
3	Pétreos	K0+470	x		Yesid Susa	Activo
4	Pétreos	K0+760	x		Pablo Melo	Activo
5	Pétreos	K1+615	x		JAC	Activo
6	Pétreos	K0+470		x	Via	Activo
7	RCD	K0+590	x		Abiesnei Pineda	Activo
8	Pétreos	K1+130	x		Evangelino Mora	Activo
9	Pétreos	La Unión	x		Milena Susa	Activo

Fuente: Ecovias / Informe UMV

Tabla 21 Ubicación acopios San Antonio-Toldo

ACOPIOS SAN ANTONIO TOLDO						
ITEM	TIPO DE MATERIAL	ABSCISA	REQUIERE PERMISO		NOMBRE DEL PROPIETARIO	ESTADO
			SI	NO		
1	RCD	k0+690	x		Audel Tautiva	Activo
2	Pétreos	k2+620	x		Albino Torres	Activo
3	Pétreos-Campamento	k3+100	x		Luis Bustos	Activo
4	Pétreos	k3+890	x		Luis Bustos	Activo
5	Pétreos	k4+200	x		Nidia Hernández	Activo

Fuente: Ecovias / Informe UMV

Tabla 22 Ubicación acopios Capitolio

ACOPIOS CAPITOLIO						
ITEM	TIPO DE MATERIAL	ABSCISA	REQUIERE PERMISO		NOMBRE DEL PROPIETARIO	ESTADO
			SI	NO		
1	Pétreos	k1+525	x		Emiro Poveda	Activo
2	Pétreos	k2+150	x		Jhon Peñaloza	Activo
3	Pétreos	k3+420	x		Gustavo Castaño	Activo
4	Campamento	k3+310	x		Adelmo Mora	Activo
5	RCD	k3+450	x		Gustavo Castaño	Activo
6	Pétreos	k3+610	x		Sadi Melo	Activo

Fuente: Ecovias / Informe UMV

Indicadores:

No. Campamentos manejados x 100% 3 / 3 * 100 =100 %
No. Campamentos establecidos

No actividades ejecutadas x 100% 5 / 5 * 100 =100 %
No de actividades programadas

No de requerimientos atendidos x 100% 0 / 0 * 100 =0 %
No total de requerimientos realizados por la interventoría

5.15 Manejo de Maquinaria, equipo y vehículo

Dentro de la revisión que realiza el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 23 Manejo Maquinaria, equipo y vehículo UMV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Cuenta con Plan de Manejo de Tránsito.				
Cuenta con el diligenciamiento de las fichas pre – operacionales de cada uno de los equipos.				
Cuenta con Stiker de identificación				
Se cuenta con certificado de revisión tecnicomecanica de los vehículos según aplique.				
No se evidencia lavado de vehículos en cuerpos de agua.				

Fuente: Ecovias

Dentro del informe de seguridad y salud en el trabajo se encuentran los soportes de los preoperacionales de los equipos empleados y activos en campo.

- ✓ **RELACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA**

Durante el presente periodo por parte del componente ambiental de la interventoría se hace la respectiva revisión de algunos de los preoperacionales de los vehículos y maquinaria presentes en obra.

Para el periodo de mayo se evidenciaron dos (2) derrames por parte de los contratistas de la maquinaria generalmente por el uso inadecuado del combustible para el abastecimiento de la maquinaria en el frente Capitolio y San Antonio, lo cual fue informado a la profesional ambiental de la UMV con el fin de tomar las medidas correctivas necesarias, en cada uno de los tramos intervenidos se cuenta con áreas para el almacenamiento temporal de combustibles, canecas rotuladas, hojas de seguridad de los productos químicos y estibas plásticas. Para el periodo se solicitó adecuación del punto de almacenamiento de San Antonio Toldo.

Se identificó que, en el presente periodo, la entidad ejecutora cuenta con los equipos presentes en campo los cuales se listan a continuación:

Tabla 24 Relación de vehículos UMV

EQUIPO	MARCA	PLACA	MODELO	PIN	VENCIMIENTO TECNICOMECANICA
VEHICULOS					
CAMIONETA	FORD	JOU555	2020	N/A	13/05/2025
CAMIONETA	RENAULT	LUM416	2023	N/A	22/02/2026
CAMIONETA	RENAULT	KRL939	2024	N/A	N/A
CAMIONETA	MITSUBISHI	OLO408	2019	N/A	04/12/2025
CAMIONETA	MITSUBISHI	OKZ958	2018	N/A	15/11/2025
CAMIONETA	JAC	VAK540	2023	N/A	29/10/2025
CARROTANQUE	CHEVROLET	JTR530	2018	N/A	28/10/2025
CARROTANQUE	CHEVROLET	XCV275	2018	N/A	13/11/2025
VOLQUETA SENCILLA	FOTON	EQP440	2019	N/A	15/11/2025
VOLQUETA DOBLETROQUE	INTERNATIONAL	LIS842	2023	22230	N/A
VOLQUETA DOBLETROQUE	INTERNATIONAL	LIS843	2023	22229	N/A
VOLQUETA DOBLETROQUE	INTERNATIONAL	LIS844	2023	22228	N/A
VOLQUETA DOBLETROQUE	INTERNATIONAL	LIS845	2023	22227	N/A
VOLQUETA DOBLETROQUE	INTERNATIONAL	LIS846	2023	22226	N/A
VOLQUETA DOBLETROQUE	INTERNATIONAL	JQV208	2022	22222	N/A
VOLQUETA DOBLETROQUE	INTERNATIONAL	JQV209	2022	22223	N/A
VOLQUETA DOBLETROQUE	INTERNATIONAL	JQV210	2022	22224	N/A
VOLQUETA DOBLETROQUE	INTERNATIONAL	JQV211	2022	22225	N/A

Fuente: Ecovias SAS

Tabla 25 Relación de maquinaria UMV

MAQUINARIA			
No.	**EQUIPO**	**MARCA/REFERENCIA**	**No MOVIL**
UNION TUNALES			
1	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	MNC-100-01
2	VIBROCOMPACTADOR 8 TON	INGERSOL RAND	VIBG-100-01
3	RETROCARGADOR	JHON DEERE	REC-100-01
4	MINICARGADOR (CON MARTILLO)	CASE	MIC-100-01
5	CARROTANQUE AGUA	CHEVROLET	CT-100-01
SAN ANTONIO - TOLDO			
1	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	MNC-100-02
2	VIBROCOMPACTADOR 12 TON	CATERPILLAR	VIBG-100-03
3	RETROCARGADOR	LUQING	REC-100-03
4	MINICARGADOR (CON MARTILLO)	BOBCAT	MIC-100-02
SAN ANTONIO - TOLDO			
1	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	MNC-100-02
2	VIBROCOMPACTADOR 12 TON	CATERPILLAR	VIBG-100-03
3	RETROCARGADOR	LUQING	REC-100-03
4	MINICARGADOR (CON MARTILLO)	BOBCAT	MIC-100-02
CAPITOLIO			
1	MOTONIVELADORA	GALEON	MNC-100-03
2	VIBROCOMPACTADOR 4 TON	HAMM	VIBG-100-03
3	RETROCARGADOR	TEREX	REC-100-02
4	MINICARGADOR (CON MARTILLO)	MACTRACK	MIC-100-03

Fuente: Informe UAERMV

A continuación, se presenta un registro fotográfico de los equipos empleados:

Ilustración 23 Equipos en obra Tunales UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 24 Equipos en obra Capitolio UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 25 Equipos en obra San Antonio UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

- ✓ **MANTENIMIENTO**

Se realiza seguimiento y verificación del mantenimiento de vehículos, equipos o maquinaria mediante la revisión de los certificados correspondientes a las actividades realizadas durante el mes de mayo; estos certificados según informa la entidad ejecutora UMV serán adjuntados en el informe del próximo mes (junio 2025), dado que la información debe ser consolidada con base en las reparaciones efectuadas durante mayo de 2025. Al respecto la UMV adjunta soporte de correo remitido al contratista de maquinaria donde se solicitan los certificados de los mantenimientos realizados.

Indicadores:

No de vehículos con revisión técnico-mecánica/ *100% 6 / 15 * 100 =40 %
No de vehículos utilizados en el proyecto

Nota: *Actualmente solo 6 vehículos cuentan con la revisión de la técnica mecánica; los otros 9 vehículos restantes son modelo 2022 y 2023 por lo tanto todavía no aplica.*

N de derrames atendidos *100% 2 / 2 * 100 =100 %
N de derrames presentados

5.16 Manejo del descapote y cobertura vegetal.

De acuerdo al numeral 5 del **ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA**.

"Manejo de vegetación, no aplica para el contrato"

Para el presente período, no se realizaron actividades de remoción de cobertura vegetal, descapote, ni aprovechamiento forestal. Cabe mencionar que para el contrato no se cuenta con ningún tipo de permiso para realizar aprovechamiento forestal.

5.17 Proyecto Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural.

Durante el período no se realizaron hallazgos de elementos arqueológicos que se tuvieran que reportar ante el ICANH. A la fecha en el área de influencia del contratista de obra, no se presenta ningún hallazgo arqueológico fortuito, por lo que no se ha hecho necesario implementar esta medida de manejo ambiental. En el momento en el que se genere un hallazgo se reportará en el informe respectivo tanto de obra como de interventoría y se hará el seguimiento correspondiente.

6. CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL CTO. 479 DE 2022.

Durante el período, se realizó el seguimiento a las siguientes actividades.

6.1 Conformación de grupo de gestión social y ambiental.

Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista realice y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 26 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental CEV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se cuenta con el grupo de gestión socioambiental conformado.				
El personal socioambiental se encuentra en el lugar donde se desarrollan las actividades de obra.				

Fuente: Ecovias SAS

La interventoría realizó requerimiento de actualización al documento PAGA, el cual se encuentra aprobado mediante oficio 186-1-679. A continuación, se presenta la conformación del grupo de gestión Socioambiental (véase tabla No15).

Tabla 27 Conformación del grupo socioambiental CEV

NOMBRE	CARGO
Hernando Laverde Manjarres	Director de obra
Alejandra Limas Plazas	Residente social
Lorena Andrea Gómez Ramirez	Profesional ambiental
Gloria Sepúlveda	Profesional en seguridad y salud en el trabajo

Fuente: Consorcio Estabilización Vial

De acuerdo con la anterior tabla se evidencia que el contratista cumple con el personal requerido socioambiental, el cual se encuentra en obra realizando las funciones asignadas.

Indicador:
Número de profesionales contratados x100% 4 / 4 * 100 = 100%
Número total de profesionales propuestos

Número de capacitaciones Ejecutadas x100% 0 / 0 * 100 = 0 %
Número de Capacitaciones programadas

Número de requerimientos ambientales cumplidos x100 0 / 0 * 100 = 0 %
Número de requerimientos ambientales generados

6.2 Capacitación ambiental al personal de obra.

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para la capacitación y educación ambiental del personal vinculado al proyecto**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista realice y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 28 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental CEV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se realiza la jornada de capacitación mensual programada.				
Se cuenta con los soportes de la jornada de capacitación ejecutada, como listas de asistencia, actas, registro fotográfico, etc.				

Fuente: Ecovias SAS

De igual manera se verificó el cumplimiento según el cronograma de capacitaciones desde el componente ambiental, que se realizaron las siguientes capacitaciones al personal:

Tabla 29 Capacitaciones realizadas CEV

COMPONENTE	CAPACITACIÓN	FECHA
Ambiental	Manejo de RCD en obra	12/05/2025 Tunales. 28/05/2025 Toldo.
Ambiental	Uso eficiente del agua y energía	21/05/2025 Toldo, Tunales.
Ambiental	Funciones de la brigada de orden aseo y limpieza BOAL	19/05/2025 Toldo, Tunales.
Ambiental	Manejo de derrames	28/05/2025

Fuente: Cronograma de capacitaciones Estabilización.

El Contratista se encargó de realizar la capacitación ambiental los días 12, 19, 21 y 28 de mayo de 2025 al personal, abarcando los temas mencionados en la tabla anterior y fueron dictadas por la profesional Ambiental y SST del Consorcio Estabilización vial, con el fin de generar conciencia a los trabajadores.

Ilustración 26 Capacitación Ambiental CEV



Fuente: Componente Ambiental CEV

Indicador:

Número de capacitaciones Ejecutadas x100% 4 / 4 * 100 = 100 %
Número de Capacitaciones programadas

Número de personas capacitadas x 100% 32 / 32 * 100 = 100 %
Número de personas laborando

6.3 Cumplimiento de los requerimientos legales

De acuerdo al numeral 5 del **ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA.** "Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o pin ambiental". Para este período no se gestionaron licencias y/o permisos ambientales para el proyecto.

Cabe resaltar que, para la ejecución de la obra de acuerdo al tipo de intervención a realizar, se contempla conservar el ancho de vía existente, lo cual indica que no se requiere de aprovechamiento forestal, por ende, no se hace necesario tramitar permiso de aprovechamiento forestal ante la Corporación Autónoma de Cundinamarca – CAR.

En cuanto a los proveedores de materiales cuentan con los permisos y licencias ambientales vigentes aplicables para esta actividad al igual que los sitios destinados para la disposición final de materiales generados en obra.

De igual manera para la disposición final de residuos peligrosos RESPEL, se realiza con gestores autorizados que cuentan con los permisos ambientales respectivos para este tipo de disposición final. En el periodo no se realizó disposición al respecto.

Respecto al proveedor de unidades sanitarias móviles, cuenta con permisos de vertimientos de residuos líquidos conforme la legislación ambiental aplicable.

Se cuenta con los permisos de ocupación de cause para las actividades de obra que así lo requieren los cuales fueron tramitados ante la autoridad ambiental competente CAR y se encuentran vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025.

Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista realice y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 30 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental CEV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se cuenta con los permisos de ocupación de cauce vigentes				
Los proveedores de materiales cuentan con las licencias ambientales y títulos mineros respectivos vigentes				

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los sitios de disposición final de RCD cuentan con los permisos ambientales respectivos vigentes				
El proveedor de unidades sanitarias móviles, cuenta con permisos de vertimientos de residuos líquidos conforme la legislación ambiental aplicable.				
En el periodo del presente informe se realizaron requerimientos por parte de la autoridad ambiental competente.				

Fuente: Ecovias SAS

Indicadores:

Número de Permisos obtenidos /*100% = 0 / 0 * 100% = 0 %
Número de permisos requeridos

N° requerimientos cumplidos/ x 100% = 0 / 0 * 100% = 0 %
Total de Requerimientos generados por la autoridad ambiental

N° de fuentes de materiales utilizadas para el proyecto / * 100 = 2 / 2 * 100% = 100 %
N°de fuentes con permisos ambientales al día

6.4 Manejo Integral de materiales de construcción

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo y disposición de residuos de construcción y demolición RCD en los frentes de trabajo**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 31 Verificación cumplimiento ficha manejo de materiales construcción CEV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los frentes de trabajo cuentan con los acopios delimitados				
Los acopios se encuentran cubiertos con un material impermeable				
Todos los vehículos de transporte de materiales cumplen con la normativa vigente y lo ofertado en el PAGA.				
Se implementa las medidas definidas en el PAGA para controlar las emisiones de material particulado en la obra.				
Todos los proveedores de materiales cuentan con permisos ambientales y/o mineros vigentes.				
Se cuenta con todos los certificados de adquisición de materiales pétreos de los proveedores autorizados.				

Fuente: Ecovias SAS

De acuerdo al numeral 5 del **ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA**.

"*Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra*".

Todos los materiales provienen de fuentes legales, es decir, que cuentan con permisos ambientales y/o mineros, aspecto que es verificado por la interventoría.

Durante el período se realizaron las siguientes actividades:

- Cubrimiento de materiales pétreos en el frente de obra Tunales y San Antonio, con el fin de evitar la dispersión de materiales y aumento de la concentración de material particulado en el área de influencia directa. Al respecto cabe mencionar que no todos los acopios RCD y pétreos se encuentran cubiertos, señalizados y demarcados. Algunos cumplen parcialmente con las medidas descritas en las fichas PAC-2.1-04 y PAC-2.4-07.
- Se verifico que los vehículos para el transporte de estos materiales cuentan con los documentos vigentes y realizan el cubrimiento de la carga al transportarla para evitar dispersión de materiales en las vías.

- Se evidencia que se mantienen las puertas de descarga de materiales herméticamente cerradas durante el trasporte.
- Se sugiere al contratista que no se almacenen materiales cerca de cuerpos de agua o zonas verdes, según se describen en las fichas de manejo ambiental y permisos de ocupación de cauce POC.
- En el periodo se realizó solicitudes de adecuación de acopios de materiales pétreos y RCD durante los comités integrales realizados al igual que se dejó consignado en bitácora e informes semanales respectivos.

A continuación, se relacionan los proveedores de materiales en el periodo con las respectivas cantidades:

Tabla 32 Relación de Proveedores y cantidades CEV

CONSOLIDADO DE MATERIAL USADO EN OBRA						
ITEM	**RAZON SOCIAL**	**CATEGORIA**	**MATERIAL**	**CANTIDAD (M3)**	**CANTIDAD (TON)**	**PERMISO AMBIENTAL**
abr-25						
1	AGREGADOS DE ORIENTE SAS	**Agregados petreo**	Arena	30	49,466	RES 500.41-17-0120 Corporinoquia de 26/01/2017 Registro Minero: EXP:IGJ-08051X hasta 02/02/2045
2		**Agregados petreo**	Grava	30	49,466	
TOTAL				**60**	**98,931**	
may-25						
1	AGREGADOS DE ORIENTE SAS	**Agregados petreo**	Arena	30	49,466	RES 500.41-17-0120 Corporinoquia de 26/01/2017 Registro Minero: EXP:IGJ-08051X hasta 02/02/2045
2		**Agregados petreo**	Grava	30	49,466	
3	MAQUIANS AMARILLAS	**Agregados petreo**	Recebo	60	98,931	Informe Técnico 00259 de 2022 Rad.2022IE24021 Informe Técnico 00876 de 2025 Rad.2025IE59007
TOTAL				**180**	**296,793**	

Fuente: Ecovias SAS

Indicador:

No. de proveedores empleados x100% 2 / 2 *100= 100 %
N de proveedores que cumplan la normatividad

Volumen material certificado x100% 120 / 120 *100 = 100 %
Volumen material usado en el mes

Ilustración 27 Manejo de materiales de Construction Tunales / San Antonio CEV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

6.5 Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para la implementación de señalización en los frentes de trabajo y en el campamento de obra**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 33 Verificación cumplimiento ficha de señalización CEV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los frentes de trabajo cuentan con el respectivo PMT aprobado e implementado				
Los frentes de trabajo cuentan con la señalización preventiva, informativa y de emergencia correspondiente y en buen estado.				
Los elementos de atención de emergencia y control de derrame se encuentran señalizados				
Los acopios de materiales se encuentran señalizados				

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se cuenta con las vallas informativas en obra				

Fuente: Ecovias SAS

A la fecha por parte del contratista de obra se cuenta con la instalación de un campamento de obra adecuado, por lo que se ha implementado a la fecha la señalización preventiva, informativa y de emergencia necesaria, se contempla un plan de manejo de tránsito con un total de 10 señales por frente de obra.

Durante las jornadas de inspección y seguimiento realizadas en el mes de mayo de 2025 por parte del componente Ambiental de la interventoría se pudo evidenciar la señalización que se mantiene instalada hasta la fecha y se tomó el respectivo registro fotográfico, el cual es presentado a continuación:

Ilustración 28 Señalización en obra CEV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

- ✓ **PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO**

El Contratista cuenta con la aprobación de los Planes de Manejo de Tránsito para la ejecución de las actividades de obra, de acuerdo con los seguimientos realizados, se evidenció que cuentan con señalización vertical móvil instalada en cada uno de los frentes activos la cual costa de 10 por tramo como se muestra en la imagen 4 los auxiliares cuentan con los elementos necesarios en cuento a dotación y EPP además radios de comunicación y chalecos reflectivos.

Ilustración 29 PMT Implementado San Antonio CEV




Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 30 PMT Implementado Tunales CEV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Imagen 4 Plano de PMT aprobado CEV



Fuente Ecovias

Indicador:

No de Frentes de obra señalizados adecuadamente x100 2 / 2 = 0 %
No total de Frentes de obra

No de Señales instaladas x100% 30 / 30 = 100 %
No de Señales requeridas en el PMT

6.6 Manejo y disposición final de escombros y RCD

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo y disposición de residuos de construcción y demolición RCD en los frentes de trabajo**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 34 Verificación cumplimiento ficha manejo de RCD CEV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los frentes de trabajo cuentan con los acopios RCD delimitados				

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los acopios se encuentran cubiertos con un material impermeable				
Los RCD se evacuan hacia sitio de disposición en el tiempo indicado en el PAGA				
Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente y lo ofertado en el PAGA.				
Se implementa las medidas definidas en el PAGA para controlar las emisiones de material particulado en la obra.				
Todos los sitios de disposición cuentan con permisos ambientales vigentes				
Se cuenta con todos los certificados disposición de residuos de construcción y demolición RCD				

Fuente: Ecovias SAS

A continuación, se hace una descripción del manejo y disposición final de los escombros realizado por el Contratista y se presenta como soporte el registro fotográfico levantado en el mes de mayo de 2025 por esta interventoría en las actividades de seguimiento de los diferentes componentes.

Para la disposición de escombros se emplea un sitio de disposición que cuenta con los debidos permisos ambientales vigentes, quien emite el certificado respectivo por las cantidades gestionadas en este sitio. El contratista lleva un registro de las cantidades generadas y dispuestas en el periodo.

Para el periodo del presente informe el contratista de obra no realizo disposición de materiales de RCD en sitio autorizado debido a que la cantidad generada fue mínima y permanecen acopiados en obra para su retiro posteriormente. En cumplimiento de la Resolución 1257 de 2021, el contratista remite los soportes (certificados) de disposición final de RCD cuando se disponen; el material producto de la excavación es entregado a la empresa maquinas amarillas identificada con NIT 900.459.311-1, la cual cuenta con autorización ambiental para hacer el manejo y disposición final de RCD.

A continuación, se presenta la relación de material dispuesto en el periodo.

Tabla 35 Relación de material RCD dispuesto CEV

CONSOLIDADO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION					
ITEM	**SITIO DE DISPOSICION**	**MATERIAL**	**CANTIDAD (M3)**	**CANTIDAD (TON)**	**PERMISO AMBIENTAL**
abr-25					
1	MAQUINAS AMARILLAS	No aplica para el periodo	0	0	Resolución número 1480 de 2014 ANLA
may-25					
1	MAQUINAS AMARILLAS	No aplica para el periodo	0	0	Resolución número 1480 de 2014 ANLA
TOTAL			**0**	**0,00**	

Fuente: Ecovias SAS

Indicadores:

$$\%\ Disposicion\ de\ RCD = \frac{\text{M3 } de\ RCD\ dispuestos\ durante\ el\ periodo \times 100}{\text{M3 } de\ RCD\ generados\ durante\ el\ periodo}$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

$$\%\ Disposición\ de\ RCD = \frac{\text{M3 } de\ RCD \text{ aprovechado } el\ periodo \times 100}{\text{M3 } de\ RCD\ generados\ durante\ el\ periodo}$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

Ilustración 31 Acopios de RCD San Antonio/Tunales CEV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

6.7 Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y peligrosos.

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo y disposición final de residuos sólidos, convencionales, especiales y peligrosos**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que se cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 36 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental CEV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Cuenta con puntos ecológicos en sitio y en condiciones adecuadas.				
Cuenta con el registro de la cantidad y tipo de residuos generados en el mes.				
Se realiza de manera correcta la disposición de los RESO no aprovechables.				
Se realiza de manera correcta la disposición de los RESO aprovechables.				
Se cuenta con un área de almacenamiento temporal de RESPEL en condiciones adecuadas.				
Cuenta con el manifiesto de recolección, transporte y disposición				

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
final de los RESPEL gestionados en el presente mes.				

Fuente: Ecovias

Desde la interventoría se realiza un seguimiento específico a la gestión ambiental realizada por parte del contratista de obra, abarcando de esta manera el manejo de residuos sólidos no aprovechables, aprovechables y de residuos peligrosos durante el periodo correspondiente al informe presentado.

Es importante mencionar que durante el presente periodo por parte de la interventoría se realiza una revisión y/o seguimiento de la generación de residuos (aprovechables, no aprovechables, peligrosos) a través de la verificación en campo mediante la jornada de inspección y seguimiento ejecutada en el mes de mayo de 2025.

- **Residuos sólidos Convencionales**

Durante el periodo del presente informe por parte de la entidad ejecutora de obra se informa que se generaron residuos ordinarios ya que se cuenta a la fecha con tres campamentos de obra, los cuales fueron dispuestos y recolectados por el prestador de servicio de aseo de la localidad del Sumapaz (Empresa de Servicios Públicos PROMOAMBIENTAL – E.S.P), servicio de recolección prestado los días miércoles.

Por parte de Interventoría, con el fin de realizar un seguimiento a la generación de residuos se solicitó al contratista la planilla de generación de residuos en el presente mes lo cual se presenta en la tabla 33 del presente informe.

- ✓ **Puntos Ecológicos**

Durante los recorridos del presente mes realizados por parte de Interventoría se identificó que los puntos ecológicos instalados en los campamentos se encontraran en condiciones parcialmente adecuadas, requerían mantenerlos con las bolsas respectivas, como se puede evidenciar a continuación:

Ilustración 32 Puntos ecológicos San Antonio / Tunales CEV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

- **Residuos peligrosos**

Durante el periodo del presente informe no se entregaron Residuos Peligrosos - RESPEL al respectivo gestor para su disposición final. Se presenta la tabla 33 donde se relaciona la generación de residuos peligrosos**,** donde reporta la cantidad de residuos peligrosos generados en el mes de mayo de 2025. El gestor encargado de realizar la disposición final de estos residuos es RECIPROIL empresa aprobada por la SDA con la resolución 190 de 2011.

- ✓ **Centro de acopio temporal de residuos peligrosos - respel**

En el periodo se evidenció un área destinada al acopio de RESPEL puesto que se generó este residuo por parte del consorcio, específicamente bolsas de cemento. Estas se mantienen acopiadas para su entrega a gestor autorizado.

- **Reporte de Residuos Generados**

En la siguiente tabla a modo de seguimiento se presenta el tipo y la cantidad de residuos generados por el contratista de obra durante el mes de mayo de 2025. El reporte de los residuos generados es verificado durante este mes específicamente a través de las inspecciones realizadas en obra.

.

Tabla 37 Reporte de residuos generados CEV

CONSOLIDADO RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS					
PERIODO Mes/Año	**Tipo Residuo/ Cantidad / Unidad de medida**				
	Aprovechables (kg)	**No Aprovechables (Kg)**	**Orgánicos (kg)**	**RESPEL (Kg)**	**TOTAL**
Abril/2025	0	5	0	0	5
Mayo/2025	0	6	0	20	26
TOTAL	**0**	**11**	**0**	**0**	**21**

Como residuos peligrosos en esta tabla se presenta la cantidad de bolsas de cemento y elementos contaminados por RESPEL
Fuente: Ecovias

Indicadores:

Volumen de residuos Aprovechables x 100 = 0 / 0 * 100 = 0 %
Volumen total de residuos generados

Volumen de residuos No aprovechables x 100 = 6 / 16 * 100 =37,5 %
Volumen total de residuos generados

Volumen de residuos peligrosos certificados x 100% = 0 / 10 * 100 =0 %
Volumen total de residuos peligrosos generados

6.8 Manejo preventivo de eventos de inestabilidad de origen natural o antrópico en taludes viales

Durante el periodo de ejecución de actividades, no se realizaron actividades de obra que afecten taludes.

Indicador:

N.º de derrumbes presentados para el periodo / x100% = 0 / 0 * 100 = 0%
Total, de derrumbes que requieren intervención.

6.9 Control de emisiones atmosféricas.

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el control de emisiones atmosféricas. Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 38 Cumplimiento general medida de manejo CEV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los acopios se encuentran cubiertos con un material impermeable				
Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente y lo ofertado en el PAGA.				
Los vehículos respetan los límites de velocidad para la circulación en los frentes de obra				
Para el presente mes se realizó humectación de via, se presenta la certificación del agua suministrada por proveedor autorizado,				

Fuente: Ecovias SAS

Durante el periodo la interventoría procedió a realizar seguimiento al cubrimiento de materiales pétreos empleados en los frentes de obra, con el fin de evitar al aumento de material particulado en el área de influencia de la obra. Para el control/prevención de dispersión de material particulado, para el periodo no se realizó humectaciones en diferentes tramos de las vías, debido a las constantes precipitaciones registradas en la zona, lo que ha contribuido a la disminución del material particulado generado por el tránsito de vehículos aledaños.

Igualmente, se verifica que los puntos de acopio de materiales pétreos se mantengan separados, cubiertos con plásticos, debidamente demarcados y señalizados, cumpliendo con lo establecido en la ficha PAC 2.1.04, con el propósito de prevenir afectaciones a los ecosistemas cercanos y a la población flotante del sector**.**

La interventoría sugiere al consorcio que cuando circulen vehículos por las áreas de influencia indirecta de construcción, se deberá realizar a velocidades moderadas para que no se levanten

en exceso partículas de polvo, de igual manera realizar los mantenimientos periódicos requeridos del equipo empleado en obra.

Se verifico que los vehículos cuentan con los certificados de revisión técnico mecánica vigente. Se evidencio que los vehículos destinados al transporte de materiales cuentan con carpas con el fin de evitar emisión de partículas por acción del viento, al respecto se realizó observación en el frente de obra tunales debido a que se evidencio vehículos cargados sin la correcta implementación de la carpa. Cabe mencionar que no todos los acopios se encuentran cubiertos, lo cual fue comunicado a la entidad ejecutora quien genero acciones para subsanar dichas observaciones en todos los frentes de obra.

De igual manera se implementan las acciones respectivas en cuanto al manejo ambiental del ruido.

Indicador:

No de frentes humectados x100% = 0 / 0*100%= 0 %
No de frentes de obra

Volumen de agua utilizada al mes para humectación de vía = 0

N acopio de material adecuadamente cubiertos x 100% =4 / 5*100%= 80 %
total de puntos de acopio de material

Ilustración 33 Cubrimiento de materiales CEV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

6.10 Manejo de aguas superficiales

De acuerdo al desarrollo de las obras fue necesario tramitar ante la autoridad ambiental los permisos de ocupación de cauce, los cuales fueron prorrogados hasta el 31 de diciembre de 2025 como último plazo otorgado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, mediante **AUTO DRBC No. 01256000051 de 6 FEB. 2025.**

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo de aguas superficiales. Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 39 Cumplimiento general medida de manejo CEV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se realiza el manejo del agua de escorrentía generada en los sitios de intervención.				
Se mantienen los puntos de hidratación en los campamentos.				
Se cuenta en obra con punto de lavado de manos.				
Se presenta la certificación del agua suministrada en el mes para actividades de obra por parte de proveedor autorizado.				

Fuente: Ecovias SAS

Durante el período no se generaron afectaciones por actividades constructivas a los cuerpos de agua presentes en la zona de influencia del proyecto.

En el seguimiento realizado por la interventoría en el periodo al Consorcio se evidencio el cumplimiento de las medidas de manejo indicadas en la ficha como es, disposición final adecuada de RCD en sitios autorizados, acopio temporal de los mismos cumpliendo con las distancias establecidas en el PAGA para cuerpos de agua, quebradas,etc., sin embargo, debido a las condiciones particulares del área de intervención (zona rural de paramo) no es posible cumplir estrictamente con la distancia mínima de 30 metros establecida por la normatividad ambiental vigente. Por lo tanto, se han implementado medidas de manejo y

control para minimizar el riesgo de afectación a las fuentes hídricas como es el aislamiento de las alcantarillas por medo de polisombra, respecto al lavado y mantenimiento de equipos se realiza en lugares adecuados para tal fin.

Por otro lado, durante el mes de mayo, no se ha realizado la limpieza de las alcantarillas, de parte de interventoría se ha solicitado manejo de aguas para evitar el aporte de sedimentos y materiales pétreos que por escorrentía son arrastrados hacia las alcantarillas con el fin de prevenir la colmatación de las mismas.

El agua para actividades de obra es suministrada a través de canecas y llevadas al frente de obra de predios cercanos que cuentan con autorización y de los cuales se procedió a levantar acta de autorización con los propietarios de los predios de acuerdo a la siguiente relación:

- En el frente Unión Tunales predio del señor Rafael Romero Km 1+860
- En el frente San Antonio-Toldo predio de la señora María Chavarro Km 3+850

Indicador:

No de requerimientos cumplidos / x 100% = 0 / 0 * 100 = 0 %
No de requerimientos establecidos por la interventoría

N de monitoreos ejecutados /x100% = 0 / 0 * 100 = 0 %
N monitoreos programados

Ilustración 34 delimitación de alcantarillas CEV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

6.11 Manejo integral de residuos líquidos, domésticos e industriales

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales. Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 40 Cumplimiento general medida de manejo CEV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Las aguas provenientes de los baños portátiles se entregan a gestor autorizado de manera mensual.				
Se cuenta con el certificado de disposición final de lodos del presente mes.				
Cuenta con los certificados de los mantenimientos de las Unidades Sanitarias Portátiles – USP.				
Cuenta con kit de derrames en el frente de trabajo.				

Fuente: Ecovias

Como parte del cumplimiento a la Resolución 2400 de 1979, según los acuerdos realizados desde el área social del proyecto actualmente se hace uso de los baños aledaños a las zonas de intervención de la obra, de acuerdo a ello se realiza verificación y seguimiento al buen uso y correcto funcionamiento de las unidades sanitarias con el fin de reforzar el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico.

El Contratista de obra cuenta con 2 unidades sanitarias para el servicio de los trabajadores alquiladas en viviendas cercanas a la obra, distribuidas de la siguiente forma:

- 1 baño en el frente de obra tunales predio de la señora Diana Cifuentes k1+790
- 1 baño en el frente de obra San Antonio- Toldo predio de la señora María Chavarro k3+850.

De estos dos lugares se cuenta con las actas de autorización respectivas.

- ✓ **KIT DE CONTROL DE DERRAMES**

Durante la jornada de inspección ejecutada en mayo de 2025 se realizó la verificación al kit de derrames presente en el frente de trabajo específicamente ubicado en las carpas, evidenciando que este se encuentra en sitio y en condiciones adecuadas. Además, se realiza la verificación de los elementos del kit de derrames en medio de los recorridos realizados por el Componente ambiental de Interventoría.

Ilustración 35 Kit Control de derrames CEV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Indicador:
N total de baños reportados en obra x100% = 2 / 2 * 100 = 100 %
N de Baños requeridos

Volumen de la disposición de los lodos de los baños portátiles certificados = 0

N° de mantenimientos realizados x100% = 3 / 3 * 100 = 0 %
N° de mantenimientos programados

El contratista no conto con USP en el periodo.

6.12 Protección de ecosistemas sensibles

Según la caracterización ambiental del área del proyecto no se ve afectado ningún ecosistema sensible, sin embargo, por su cercanía a la zona del páramo de Sumapaz y el paso por áreas consideradas sensibles como son cuerpos de agua, se realizan actividades que conlleven a la minimización, control y mitigación de posibles impactos por las actividades del proyecto, lo cual es verificado por la interventoría. En las inducciones al personal se socializa que se encuentra prohibido que los trabajadores extraigan de estos ecosistemas especímenes vegetales y la caza de animales.

Indicador:
No. áreas sensibles protegidas/ x100% = 0 / 0 * 100 = 0 %
No total de áreas sensibles identificadas

6.13 Protección de fauna en obra

Una de las medidas de manejo implementadas por el contratista para este componente es la sensibilización a los trabajadores lo cual se realiza inicialmente en el proceso de inducción y capacitaciones programadas de manera periódica. De igual manera se implementa en obra para conductores de vehículos respetar los límites de velocidad para disminuir el riesgo de atropellamiento de fauna silvestre. Se socializa que está completamente prohibido la caza o comercialización de especies.

Indicador:
N° de capacitaciones programadas x 100% = 0 / 0 * 100 = 0 %
N° Capacitaciones ejecutadas

6.14 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos de obra y sitios de acopio

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para las actividades de instalación, funcionamiento y desmantelamiento de instalaciones temporales y sitios de acopio. Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 41 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos de obra y sitios de acopio CEV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
El contratista cuenta con permisos y/o autorizaciones ante las autoridades competentes, dueños o representante legal del área a ocupar.				
Cuenta con un baño por cada quince trabajadores, dotados con todos los elementos necesarios de aseo personal, ya sean fijos o portátiles. Estos baños deben contar con las medidas pertinentes de mantenimiento periódico (2 veces por semana).				
El campamento cuenta con los elementos necesarios para la atención de emergencias.				
El campamento cuenta con punto ecológico.				
El campamento se encuentra en condiciones adecuadas de aseo y orden.				
El campamento cuenta con señalización respectiva				

Fuente: Ecovias

El contratista de obra cuenta con un campamento de obra en cada uno de los frentes de trabajo el cual consta de una carpa móvil en la zona cercana a las áreas de intervención, adecuados con los elementos necesarios para la atención de emergencias y elementos para los trabajadores. Durante las jornadas de seguimiento e inspección realizadas por la interventoría en el mes de mayo de 2025, se realizó una verificación de los aspectos del área ambiental en cada uno de los campamentos.

Es importante mencionar que durante el recorrido por los campamentos se pudo evidenciar que cuenta con: punto ecológico, kit de emergencia, kit de derrames, al respecto se solicitó una jornada de orden y aseo en los mismos; como se evidencia en el siguiente registro fotográfico.

Ilustración 36 Campamentos San Antonio CEV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 37 Campamentos Tunales CEV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

De acuerdo a las inspecciones de campo, se tiene instalado dos campamentos temporales móviles tipo carpa.

Indicadores:

No. Campamentos manejados x 100% = 2 / 2 * 100 =100 %
No. Campamentos establecidos

No actividades ejecutadas x 100% = 35 / 35 * 100 =100 %
No de actividades programadas

No de requerimientos atendidos x 100% = 1 / 2 * 100 =50 %
No total de requerimientos realizados por la interventoría

6.15 Manejo de Maquinaria, equipo y vehículo

Dentro de la revisión que realiza el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 42 Manejo Maquinaria, equipo y vehículo CEV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Cuenta con Plan de Manejo de Tránsito.				
Cuenta con el diligenciamiento de las fichas pre – operacionales de cada uno de los equipos.				
Cuenta con Stiker de identificación				
Se cuenta con certificado de revisión tecnicomecanica de los vehículos según aplique.				
No se evidencia lavado de vehículos en cuerpos de agua.				

Fuente: Ecovias

Dentro del informe de seguridad y salud en el trabajo se encuentran los soportes de los preoperacionales de los equipos empleados y activos en campo.

- ✓ **RELACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA**

Durante el presente periodo por parte del componente ambiental de la interventoría se hace la respectiva revisión de algunos de los preoperacionales de los vehículos y maquinaria presentes en obra.

Se identificó que, en el presente periodo, el contratista cuenta con los equipos presentes en campo los cuales se listan a continuación:

Tabla 43 Relación de vehículos CEV

EQUIPO	MARCA	PLACA	MODELO	PIN	VENCIMIENTO TECNICOMECANICA
VEHICULOS					
VOLQUETA DOBLETROQUE	FOTON	GUV203	2021	18772	25/12/2025
VOLQUETA DOBLETROQUE	FOTON	LPY886	2023	22029	14/09/2025
VOLQUETA DOBLETROQUE	KENWORTH	SKX047	2008	6828	26/02/2026
VOLQUETA DOBLETROQUE	KENWORTH	SKX048	2008	6829	20/03/2026
CAMIONETA	FORD	KXY360	2023	N/A	N/A

Fuente: Informe Consorcio Estabilización vial y Ecovias SAS

Tabla 44 Relación de maquinaria CEV

MAQUINARIA			
No.	**EQUIPO**	**MARCA/REFERENCIA**	**MODELO**
1	MINICARGADOR	CASE	2018
2	MINICARGADOR	CASE	2024
3	RETROCARGADOR	JHON DEERE 310SJ	2011

Fuente: Informe Consorcio Estabilización vial

A continuación, se presenta un registro fotográfico de los equipos empleados:

Ilustración 38 Equipos en obra CEV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Indicadores:

No de vehículos con revisión técnico-mecánica/ *100% 5 / 5 * 100 = 100 %
No de vehículos utilizados en el proyecto

N de derrames atendidos *100% 0 / 0 * 100 = 0 %
N de derrames presentados

6.16 Manejo del descapote y cobertura vegetal.

De acuerdo al numeral 5 del **ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA**.

"Manejo de vegetación, no aplica para el contrato"

Para el presente período, no se realizaron actividades de remoción de cobertura vegetal, descapote, ni aprovechamiento forestal. Cabe mencionar que para el contrato no se cuenta con ningún tipo de permiso para realizar aprovechamiento forestal.

6.17 Proyecto Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural.

Durante el período no se realizaron hallazgos de elementos arqueológicos que se tuvieran que reportar ante el ICANH. A la fecha en el área de influencia del contratista de obra, no se presenta ningún hallazgo arqueológico fortuito, por lo que no se ha hecho necesario implementar esta medida de manejo ambiental. En el momento en el que se genere un hallazgo se reportará en el informe respectivo tanto de obra como de interventoría y se hará el seguimiento correspondiente.

7. CONSORCIO GAVIONES 95 CTO. 478 DE 2022

Durante el período, El consorcio realizo actividades de localización y replanteo básicamente.

7.1 Conformación de grupo de gestión social y ambiental.

Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista realice y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 45 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental Gaviones 95

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se cuenta con el grupo de gestión socioambiental conformado.				
El personal socioambiental se encuentra en el lugar donde se desarrollan las actividades de obra.				

Fuente: Ecovias SAS

La interventoría realizó requerimiento de actualización al documento PAGA, el cual se encuentra aprobado, sin embargo, requiere que se ajustado debido a que es necesario incluir las resoluciones de permisos de ocupación de cauce POC expedidas por la CAR en la ficha PGH-3.1-10, se está a la espera de que sea entregado para su revisión y concepto. A continuación, se presenta la conformación del grupo de gestión Socioambiental (véase tabla No 42).

Tabla 46 Conformación del grupo socioambiental Gaviones 95

NOMBRE	CARGO
Andrés García Posada	Residente social
Cesar Augusto Delgado A	Profesional ambiental
Paul Rangel Páez	Profesional en seguridad y salud en el trabajo

Fuente: Consorcio Gaviones 95

Indicador:

Número de profesionales contratados x100% 3 / 3 * 100 = 100%
Número total de profesionales propuestos

Número de requerimientos ambientales cumplidos x100% 0 / 0 * 100 = 0 %
Total de requerimientos ambientales generados

7.2 Capacitación y concienciación para el personal de obra

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para la capacitación y educación ambiental del personal vinculado al proyecto**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista realice y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 47 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental Gaviones 95

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se realiza la jornada de capacitación mensual programada.				
Se cuenta con los soportes de la jornada de capacitación ejecutada, como listas de asistencia, actas, registro fotográfico, etc.				

Fuente: Ecovias SAS

De igual manera se verificó el cumplimiento según el cronograma de capacitaciones desde el componente ambiental, que se realizaron las siguientes capacitaciones al personal:

Tabla 48 Capacitaciones realizadas Gaviones 95

COMPONENTE	CAPACITACIÓN	FECHA
Ambiental	Limpieza y cuidados de obras de drenaje	28/05/2025

Fuente: Informe mensual Gaviones 95

El Contratista se encargó de realizar la capacitación ambiental el día 28 de mayo de 2025 al personal, abarcando los temas mencionados en la tabla anterior y fueron dictadas por el profesional ambiental del Consorcio Gaviones 95, con el fin de generar conciencia a los trabajadores.

Ilustración 39 Capacitación Ambiental Gaviones 95





Fuente: Componente Ambiental Gaviones95

Indicador:
Número de capacitaciones Ejecutadas x100% 1 / 1 * 100 = 100 %
Número de Capacitaciones programadas

Número de personas capacitadas / x 100% 5 / 5 * 100 = 100%
Número de personas en el frente de obra.

7.3 Cumplimiento de los requerimientos legales

De acuerdo al numeral 5 del **ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA.** "Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o pin ambiental". Para este período no se gestionaron licencias y/o permisos ambientales para el proyecto.

Cabe resaltar que, para la ejecución de la obra de acuerdo al tipo de intervención a realizar, se contempla conservar el ancho de vía existente, lo cual indica que no se requiere de aprovechamiento forestal, por ende, no se hace necesario tramitar permiso de aprovechamiento forestal ante la Corporación Autónoma de Cundinamarca – CAR.

En cuanto a los proveedores de materiales cuentan con los permisos y licencias ambientales vigentes aplicables para esta actividad al igual que los sitios destinados para la disposición final de materiales generados en obra.

De igual manera para la disposición final de residuos peligrosos RESPEL, se realiza con gestores autorizados que cuentan con los permisos ambientales respectivos para este tipo de disposición final. En el periodo no se realizó disposición al respecto.

Se cuenta con los permisos de ocupación de cause para las actividades de obra que así lo requieren los cuales fueron tramitados ante la autoridad ambiental competente CAR y se encuentran vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025.

Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista realice y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 49 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental Gaviones 95

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se cuenta con los permisos de ocupación de cauce vigentes				
Los proveedores de materiales cuentan con las licencias ambientales y títulos mineros respectivos vigentes				
Los sitios de disposición final de RCD cuentan con los permisos ambientales respectivos vigentes				
El proveedor de unidades sanitarias móviles, cuenta con permisos de vertimientos de residuos líquidos conforme la legislación ambiental aplicable.				
En el periodo del presente informe se realizaron requerimientos por parte de la autoridad ambiental competente.				

Fuente: Ecovias SAS

Indicadores:

Número de Permisos obtenidos / *100% = 0 / 0 * 100 = 0%
Número de permisos requeridos

N° requerimientos cumplidos/ x 100% = 0 / 0 * 100 = 0%
Total de Requerimientos generados por la autoridad ambiental

N° de fuentes de materiales utilizadas para el proyecto /* 100 = 1 / 1 * 100 = 0%
N°de fuentes con permisos ambientales al día

7.4 Manejo Integral de materiales de construcción

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo y disposición de residuos de construcción y demolición RCD en los frentes de trabajo**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 50 Verificación cumplimiento ficha manejo de materiales construcción Gaviones 95

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los frentes de trabajo cuentan con los acopios delimitados				
Los acopios se encuentran cubiertos con un material impermeable				
Todos los vehículos de transporte de materiales cumplen con la normativa vigente y lo ofertado en el PAGA.				
Se implementa las medidas definidas en el PAGA para controlar las emisiones de material particulado en la obra.				
Todos los proveedores de materiales cuentan con permisos ambientales y/o mineros vigentes.				
Se cuenta con todos los certificados de adquisición de materiales pétreos de los proveedores autorizados.				

Fuente: Ecovias SAS

De acuerdo al numeral 5 del **ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA**.

"*Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra*".

Todos los materiales provienen de fuentes legales, es decir, que cuentan con permisos ambientales y/o mineros, aspecto que es verificado por la interventoría.

Durante el período se realizaron las siguientes actividades:

- Cubrimiento de materiales pétreos en el frente de obra laguna verde, con el fin de evitar la dispersión de materiales y aumento de la concentración de material particulado en el área de influencia directa. Al respecto cabe mencionar que no todos los acopios de pétreos se encuentran cubiertos, señalizados y demarcados. Algunos cumplen parcialmente con las medidas descritas en las fichas PAC-2.1-04 y PAC-2.4-07.
- Se verifico que los vehículos para el transporte de estos materiales cuentan con los documentos vigentes y realizan el cubrimiento de la carga al transportarla para evitar dispersión de materiales en las vías.
- Se evidencia que se mantienen las puertas de descarga de materiales herméticamente cerradas durante el trasporte.
- Se sugiere al contratista que no se almacenen materiales cerca de cuerpos de agua o zonas verdes, según se describen en las fichas de manejo ambiental y permisos de ocupación de cauce POC.
- En el periodo se contó con 1 acopio de triturado.

A continuación, se relacionan los proveedores de materiales en el periodo con las respectivas cantidades:

Tabla 51 Relación de Proveedores y cantidades Gaviones 95

CONSOLIDADO DE MATERIAL USADO EN OBRA						
ITEM	**RAZON SOCIAL**	**CATEGORIA**	**MATERIAL**	**CANTIDAD (M3)**	**CANTIDAD (TON)**	**PERMISO AMBIENTAL**
abr-25						
1	No aplica para el periodo	**Agregados petreo**	No aplica	0	0,000	No aplica para el periodo
TOTAL				**0**	**0**	
may-25						
1	CONSTRITURAR	**Agregados petreo**	Triturado	50	82,44	Res CAR 0407/2022
TOTAL				**50**	**82,44**	

Indicadores:

Volumen de insumos utilizados / *100= 50 / 50 * 100 = 0%
volumen de insumos proyectados

Planes de acción implementadas en el periodo / x 100= 0 / 0 * 100 = 0%
planes de acción programados)

Ilustración 40 Manejo de materiales de Construction Gaviones 95 predio identificado como acopio



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

7.5 Explotación de fuentes de materiales

El Consorcio cuenta con proveedores autorizados y todos los materiales provienen de fuentes legales, es decir, que cuentan con permisos ambientales y/o mineros, aspecto que es verificado por la interventoría.

Indicadores:

No. de proveedores que cumplan la normatividad / x 100 = 1/1 * 100= 100 %
No requerimientos reportados por la interventoría

Número de requerimientos por actividades de explotación x 100= 0 / 0 * 100 = 0%
Número de requerimientos presentados

7.6 Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para la implementación de señalización en los frentes de trabajo y en el campamento de obra**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 52 Verificación cumplimiento ficha de señalización Gaviones 95

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los frentes de trabajo cuentan con el respectivo PMT aprobado e implementado				
Los frentes de trabajo cuentan con la señalización preventiva, informativa y de emergencia correspondiente y en buen estado.				
Los elementos de atención de emergencia y control de derrame se encuentran señalizados				
Los acopios de materiales se encuentran señalizados				
Se cuenta con las vallas informativas en obra				

Fuente: Ecovias SAS

A la fecha por parte del contratista de obra no se cuenta con la instalación de campamento de obra, por lo que no se ha implementado a la fecha la señalización preventiva, informativa y de emergencia necesaria, se contempla un plan de manejo de tránsito con un total de 10 señales por frente de obra, se aclara que una vez inicien las actividades constructivas el contratista procederá a implementar dicha señalización.

Durante las jornadas de inspección y seguimiento realizadas en el mes de mayo de 2025 por parte del componente Ambiental de la interventoría se pudo evidenciar que no se ha implementado señalización ni campamentos móviles en el área. Las actividades ejecutadas en el periodo básicamente corresponden a replanteo topográfico, reunión de socialización y descargue de materiales.

Ilustración 41 Actividades en obra Gaviones 95





Fuente: Componente Ambiental Ecovias

- ✓ **PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO**


El Contratista en el periodo procedió a presentar a la interventoría el Plan de manejo de tráfico respectivo el cual procedió a ser revisado por el especialista respectivo.

Ilustración 42 PMT Implementado San Antonio Gaviones 95

No aplica para el periodo	No aplica para el periodo

Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Imagen 5 Plano de PMT aportado Consorcio Gaviones



Fuente Ecovias

Indicadores:

No de Frentes de obra señalizados adecuadamente x100= 0 / 0 * 100 = 0%
No total de Frentes de obra

No de Señales instaladas x100%= 0 / 0 * 100 = 0%
No de Señales requeridas en el pmt

7.7 Manejo y disposición final de escombros y RCD

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo y disposición de residuos de construcción y demolición RCD en los frentes de trabajo**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 53 Verificación cumplimiento ficha manejo de RCD Gaviones 95

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los frentes de trabajo cuentan con los acopios RCD delimitados				

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los acopios se encuentran cubiertos con un material impermeable				
Los RCD se evacuan hacia sitio de disposición en el tiempo indicado en el PAGA				
Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente y lo ofertado en el PAGA.				
Se implementa las medidas definidas en el PAGA para controlar las emisiones de material particulado en la obra.				
Todos los sitios de disposición cuentan con permisos ambientales vigentes				
Se cuenta con todos los certificados disposición de residuos de construcción y demolición RCD				

Fuente: Ecovias SAS

En cumplimiento de la Resolución 1257 de 2021, el contratista en el periodo no realizo generación ni disposición de residuos de construcción y demolición RCD en el periodo. En el periodo se realizó actividad de rocería y replanteo topográfico.

En el periodo se procedió a realizar un recorrido conjunto con el área social en el tramo Capitolio con el fin de identificar el estado de los acopios empleados por el contratista, este se llevo a acabo el día 14 de mayo y del cual se procedió a levantar acta por parte de la interventoría la cual fue socializada a todos los participantes.

A continuación, se presenta la relación de material dispuesto en el periodo con el fin de llevar la trazabilidad respectiva.

Tabla 54 Relación de material RCD dispuesto Gaviones 95

CONSOLIDADO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION					
ITEM	**SITIO DE DISPOSICION**	**MATERIAL**	**CANTIDAD (M3)**	**CANTIDAD (TON)**	**PERMISO AMBIENTAL**
abr-25					
1	CEMEX	No aplica para el periodo	0	0	Resolucion SDA No 1280 – 2017. Resolucion ANLA No 1506 – 2006 y No 1480 – 2014
may-25					
1	CEMEX	No aplica para el periodo	0	0	Resolucion SDA No 1280 – 2017. Resolucion ANLA No 1506 – 2006 y No 1480 – 2014
TOTAL			**0**	**0,00**	

Fuente: Ecovias SAS /Informe Gaviones 95

Indicadores:

$$\%\ Disposicion\ de\ RCD = \frac{\text{Ton}\ de\ RCD\ dispuestos\ durante\ el\ periodo \times 100}{\text{Ton}\ de\ RCD\ generados\ durante\ el\ periodo}$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

$$\%\ Disposición\ de\ RCD = \frac{\text{Ton}\ de\ RCD\ \text{aprovechado}\ el\ periodo \times 100}{\text{Ton}\ de\ RCD\ generados\ durante\ el\ periodo}$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

Inspecciones realizadas/ x 100= 0 / 0 * 100 = 0%
Inspecciones programadas

Requerimientos respondidos/ x100= 1/1 *100= 0%
requerimientos emitidos por autoridades, Interventoría y entidad contratante

Ilustración 43 Acopios de RCD Gaviones 95



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

7.8 Manejo integral de residuos sólidos convencionales y peligrosos.

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo y disposición final de residuos sólidos, convencionales, especiales y peligrosos**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que se cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 55 Verificación cumplimiento ficha manejo de residuos sólidos convencionales Gaviones 95

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Cuenta con puntos ecológicos en sitio y en condiciones adecuadas.				
Cuenta con el registro de la cantidad y tipo de residuos generados en el mes.				
Se realiza de manera correcta la disposición de los RESO no aprovechables.				
Se realiza de manera correcta la disposición de los RESO aprovechables.				
Se cuenta con un área de almacenamiento temporal de RESPEL en condiciones adecuadas.				

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Cuenta con el manifiesto de recolección, transporte y disposición final de los RESPEL gestionados en el presente mes.				
Los tanques o recipientes garantizan la confinación total del aceite usado almacenado.				

Fuente: Ecovias SAS

Desde la interventoría se realiza un seguimiento específico a la gestión ambiental realizada por parte del contratista de obra, abarcando de esta manera el manejo de residuos sólidos no aprovechables, aprovechables y de residuos peligrosos durante el periodo correspondiente a cada uno de los informes mensuales

Es importante mencionar que durante el presente periodo por parte de la interventoría se realiza una revisión y/o seguimiento de la generación de residuos (aprovechables, no aprovechables, peligrosos) a través de la verificación en campo y de la jornada de inspección y seguimiento ejecutada en el mes de mayo de 2025.

- **Residuos sólidos Convencionales**

Durante el periodo del presente informe por parte del contratista de obra se informa que se generaron residuos ordinarios ya que se cuenta a la fecha un campamento que funciona como oficina, estos residuos fueron dispuestos y recolectados por el prestador de servicio de aseo de la localidad del Sumapaz (Empresa de Servicios Públicos PROMOAMBIENTAL – E.S.P), servicio de recolección prestado los días miércoles.

Por parte de Interventoría, con el fin de realizar un seguimiento a la generación de residuos se solicitó al contratista la planilla de generación de residuos en el presente mes lo cual se presenta en la tabla 52 del presente informe.

- ✓ **Puntos Ecológicos**

Durante los recorridos del presente mes realizados por parte de Interventoría se identificó que no se cuenta con puntos ecológicos instalados ya que no se han implementado campamentos móviles.

Ilustración 44 Puntos ecológicos Gaviones 95	
No aplica para el periodo	No aplica para el periodo
Fuente: Componente Ambiental Ecovias	

- **Residuos peligrosos**

Durante el periodo del presente informe no se entregaron Residuos Peligrosos - RESPEL al respectivo gestor para su disposición final. Se presenta la tabla 52 donde se relaciona la generación de residuos peligrosos**,** diligenciada por el contratista de obra donde reporta la cantidad de residuos peligrosos generados en el mes de mayo de 2025.

- ✓ **Centro de acopio temporal de residuos peligrosos - respel**

En el periodo no se evidenció un área destinada al acopio de RESPEL ni tampoco se generó este residuo por parte del consorcio.

- **Reporte de Residuos Generados**

En la siguiente tabla a modo de seguimiento se presenta el tipo y la cantidad de residuos generados por el contratista de obra durante el mes de mayo de 2025. El reporte de los residuos generados es verificado durante este mes específicamente a través de las inspecciones realizadas en obra.

Tabla 56 Reporte de residuos generados Gaviones 95

CONSOLIDADO RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS					
PERIODO Mes/Año	**Tipo Residuo/ Cantidad / Unidad de medida**				
	Aprovechables (kg)	**No Aprovechables (Kg)**	**Orgánicos (kg)**	**RESPEL (Kg)**	**TOTAL**
Abril/2025	0	2	0	0	2
Mayo/2025	0	4	0		4
TOTAL	**0**	**6**	**0**	**0**	**6**

Como residuos peligrosos en esta tabla se presenta la cantidad de filtros y elementos contaminados por RESPEL
Fuente: Ecovias

Indicador:
Cantidad de residuos recolectados, separados y dispuestos / x 100= 4 / 4 * 100 = 100%
cantidad de residuos generados (kg/mes).

Volumen de residuos peligrosos certificados / x 100%= 0 / 0 * 100 = 0%
Volumen total de residuos peligrosos generados

7.9 Manejo de aguas superficiales

De acuerdo al desarrollo de las obras fue necesario tramitar ante la autoridad ambiental los permisos de ocupación de cauce que se relacionan a continuación, los cuales fueron prorrogados hasta el 31 de diciembre de 2025 como último plazo otorgado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, mediante **AUTO DRBC No. 01256000051 de 6 FEB. 2025** y según lo estipulado en la misma Resolución, no se contemplan nuevas ampliaciones.

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo de aguas superficiales. Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 57 Verificación cumplimiento ficha manejo de aguas superficiales Gaviones 95

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se realiza el manejo del agua de escorrentía generada en los sitios de intervención.				
Se mantienen los puntos de hidratación en los campamentos.				
Se cuenta en obra con punto de lavado de manos.				
Se presenta la certificación del agua suministrada en el mes para actividades de obra por parte de proveedor autorizado.				

Fuente: Ecovias SAS

Por otro lado, durante el mes de mayo, no se ha realizado la limpieza de las alcantarillas debido a que no se han iniciado las actividades constructivas.

Durante el período no se generaron afectaciones por actividades constructivas a los cuerpos de agua presentes en la zona de influencia del proyecto, y de acuerdo a las actividades de obra realizadas no se requirió agua para las mismas. Sin embargo, se conto con punto de hidratación para el personal, cuyo volumen se reporta a continuación.

Indicador:

Personal:

Volumen de agua suministrado / *100= 20lts / 20 lts* 100 = 0%
Volumen de agua requerido

Actividades de obra:

Volumen de agua suministrado / *100= 0 / 0 * 100 = 0%
Volumen de agua requerido

7.11 Manejo integral de residuos líquidos, domésticos e industriales

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales. Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 58 Verificación cumplimiento ficha manejo integral de residuos líquidos, domésticos e industriales Gaviones 95

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Las aguas provenientes de los baños portátiles se entregan a gestor autorizado de manera mensual.				
Se cuenta con el certificado de disposición final de lodos del presente mes.				
Cuenta con los certificados de los mantenimientos de las Unidades Sanitarias Portátiles – USP.				
Cuenta con kit de derrames en el frente de trabajo.				


Fuente: Ecovias

Como parte del cumplimiento a la Resolución 2400 de 1979, se tiene concertado con personal de la comunidad el alquiler de baños de casas cercanas, de lo cual se cuenta con las actas respectivas desarrolladas por el componente social.

A continuación, se presenta el registro fotográfico de las unidades sanitarias usada en obra.

Ilustración 45 Unidades Sanitarias Gaviones 95





Fuente: Componente Ambiental Gaviones 95

- ✓ **KIT DE CONTROL DE DERRAMES**

Durante la jornada de inspección ejecutada en mayo de 2025 se evidenció que el contratista aun no posee con este elemento en obra ya que no han iniciado actividades constructivas.

Ilustración 46 Kit control de derrames Gaviones 95

No aplica para el periodo	No aplica para el periodo

Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Indicador:
N total de baños disponibles x100% = 1 / 1 * 100 = 100%
N de baños requeridos

Volumen de la disposición de los lodos de los baños portátiles certificados: No aplica

N° de mantenimientos realizados / *100= 3 / 3 * 100 = 100%
N° de mantenimientos programados

7.12 Manejo del descapote y cobertura vegetal.

De acuerdo al numeral 5 del **ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA**.

"Manejo de vegetación, no aplica para el contrato"

Para el presente período, no se realizaron actividades de descapote de maleza, ni aprovechamiento forestal. Cabe mencionar que para el contrato no se cuenta con ningún tipo de permiso para realizar aprovechamiento forestal.

Según la caracterización ambiental del área del proyecto no se ve afectado ningún ecosistema sensible, sin embargo, por su cercanía a la zona del páramo de Sumapaz y el paso por áreas consideradas sensibles como son cuerpos de agua, se realizan actividades que conlleven a la minimización, control y mitigación de posibles impactos por las actividades del proyecto, lo cual es verificado por la interventoría. En las inducciones al personal se socializa que se encuentra prohibido que los trabajadores extraigan de estos ecosistemas especímenes vegetales y la caza de animales.

Indicador:

Volumen de material aprovechado / *100= 0 / 0 * 100 = 0%
volumen de material retirado

No. áreas sensibles protegidas / *100= 0 / 0 * 100 = 0%
No total de áreas sensibles identificadas

7.13 Protección de fauna en obra

Una de las medidas de manejo implementadas por el contratista para este componente es la sensibilización a los trabajadores lo cual se realiza inicialmente en el proceso de inducción y capacitaciones programadas de manera periódica. De igual manera se implementa en obra para conductores de vehículos respetar los límites de velocidad para disminuir el riesgo de

atropellamiento de fauna silvestre. Se socializa que está completamente prohibido la caza o comercialización de especies.

Indicadores:

N° de individuos afectados= 0
N° de individuos rescatados= 0
N° de individuos relocalizados= 0

N° de capacitaciones programadas / *100%= 0 / 0 * 100 = 0%
N° Capacitaciones ejecutadas

7.14 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos de obra y sitios de acopio

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para las actividades de instalación, funcionamiento y desmantelamiento de instalaciones temporales y sitios de acopio. Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 59 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos de obra y sitios de acopio Gaviones 95

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
El contratista cuenta con permisos y/o autorizaciones ante las autoridades competentes, dueños o representante legal del área a ocupar.				
Cuenta con un baño por cada quince trabajadores, dotados con todos los elementos necesarios de aseo personal, ya sean fijos o portátiles. Estos baños deben contar con las medidas pertinentes de mantenimiento periódico (2 veces por semana).	1 baños			
El campamento cuenta con los elementos necesarios para la atención de emergencias.				

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
El campamento cuenta con punto ecológico.				
El campamento se encuentra en condiciones adecuadas de aseo y orden.				
El campamento cuenta con señalización respectiva				

Fuente: Ecovias

Es importante mencionar que durante el recorrido se pudo evidenciar que el contratista aun no posee campamentos móviles ubicados en el frente de obra, puesto que aún no han iniciado con las actividades constructivas. Las actividades que desarrollaron en el periodo fueron replanteo topográfico.

Ilustración 47 Actividades Gaviones 95



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

De acuerdo a las inspecciones de campo, se tiene instalado dos campamentos temporales móviles tipo carpa.

Indicadores:
Inspecciones realizadas / x 100= 0 / 0 * 100 = 0%
Inspecciones programadas

No de requerimientos atendidos x 100%= 0 / 0 * 100 = 0%
No total de requerimientos realizados por la interventoría

7.16 Manejo de Maquinaria, equipo y vehículo

Dentro de la revisión que realiza el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 60 Manejo Maquinaria, equipo y vehículo Gaviones 95

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Cuenta con Plan de Manejo de Tránsito.				
Cuenta con el diligenciamiento de las fichas pre – operacionales de cada uno de los equipos.				
Cuenta con Stiker de identificación				
Se cuenta con certificado de revisión tecnicomecanica de los vehículos según aplique.				
No se evidencia lavado de vehículos en cuerpos de agua.				

Fuente: Ecovias

Dentro del informe de seguridad y salud en el trabajo se encuentran los soportes de los preoperacionales de los equipos empleados y activos en campo.

- ✓ **RELACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA**

Durante el presente periodo por parte del componente SST y ambiental de la interventoría se hace la respectiva revisión de algunos de los preoperacionales de los vehículos presentes en obra.

Se identificó que, en el presente periodo, el contratista cuenta con los equipos disponibles los cuales se listan a continuación:

Tabla 61 Relación de vehículos Gaviones 95

EQUIPO	PLACA	PIN	Vencimiento Tecnicomecanica
DOBLETROQUE	ETM925	18203	19/02/2026

Fuente: Informe Consorcio Gaviones 95

Tabla 62 Relación de maquinaria Gaviones 95

MAQUINARIA			
No.	**EQUIPO**	**MARCA/REFERENCIA**	**MODELO**
1	Minicargador	Caterpillar 236D EGP030	2019
2	Retrocargador	Caterpillar 428F – EGP016	2019

Fuente: Informe Consorcio Gaviones 95

A continuación, se presenta un registro fotográfico de los equipos disponibles:

Ilustración 48 Equipos en obra Gaviones 95





Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Indicadores:

N° equipos con certificación técnico mecánico /x 100= 1 / 1* 100 = 0%
Número de equipos empleados

Número de accidentes por causa de equipo o maquinaria/ x 100 = 0 / 0 * 100 = 0%
Número de accidentes en el periodo

No de derrames atendidos/ *100= 0 / 0 * 100 = 0%
No de derrames presentados

6.17 Proyecto Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural.

Durante el período no se realizaron hallazgos de elementos arqueológicos que se tuvieran que reportar ante el ICANH. A la fecha en el área de influencia del contratista de obra, no se presenta ningún hallazgo arqueológico fortuito, por lo que no se ha hecho necesario implementar esta medida de manejo ambiental. En el momento en el que se genere un hallazgo se reportará en el informe respectivo tanto de obra como de interventoría y se hará el seguimiento correspondiente.

8. GESTION REALIZADA POR LA INTERVENTORIA

A continuación, se describen las actividades desarrolladas por la interventoría en desarrollo del contrato 161 de 2022 durante el periodo de informe con el fin de verificar y realizar seguimiento a las actividades propuestas y ejecutadas por los contratistas.

- Recorridos de obra
- Seguimiento a actividades realizadas por el componente ambiental de la entidad ejecutora.
- Seguimiento a actividades desarrolladas por el componente ambiental del Consorcio Estabilización Vial.
- Solicitud y Revisión de informes mensuales contratistas.
- Verificación correcta implementación y cumplimiento de las medidas de manejo ambiental propuestas en el PAGA.
- Revisión documentos de vehículos.
- Verificación de orden y aseo en el campamento y frentes de obra
- Verificación permanencia en campamento y frentes de obra del kit de atención de emergencias (camilla, botiquín, extintor y kit de atención de derrames).
- Seguimiento en obra de permanencia y mantenimiento de puntos ecológicos en los frentes de obra.
- Verificación en obra mediante los recorridos realizados del cumplimiento de las medidas de manejo ambiental para los acopios de RCD y materiales pétreos en cada uno de los frentes de obra.
- Verificación de la permanencia en cada frente de obra de unidades sanitarias necesarias para el personal de obra.
- Verificación permanencia en obra de la señalización preventiva, informativa y reglamentaria necesaria.
- Inspecciones de áreas en campo
- Revisión de registros de capacitación
- Revisión de certificaciones de proveedores de materiales
- Revisión de certificaciones de disposición de residuos de construcción y demolición RCD.
- Acompañamiento a capacitaciones en sitio.

- Verificación de la correcta disposición final de residuos sólidos convencionales y peligrosos.
- La interventoría realizo un registro fotográfico de las actividades desarrolladas en el periodo con el fin de evidenciar la gestión, avances, desarrollo e implementación del Cronograma de actividades y manejo ambiental en obra.
- Estructuración de oficios para la entidad ejecutora y Consorcio Estabilización.
- Participación en comités integrales de seguimiento
- Acompañamiento a reuniones con la comunidad de San Antonio
- Desarrollo de recorridos y mesas de trabajo con los profesionales ambientales de la entidad ejecutora y contratistas.
- Diligenciamiento de bitácoras
- Realización de la Calificación mensual a los contratistas

Ilustración 49 participación en comités integrales





Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 50 participación en comités integrales



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 51 participación en comités integrales



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 52 Recorrido ambiental UMV / Recorrido ambiental CEV-UMV





Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Tabla 63 Relación de correspondencia enviada y recibida

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**REMITIDA A**
05/05/2025	186-1-650	Observaciones al componente ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo SST.	Entidad Ejecutora UMV
08/05/2025	186-1-655	Observaciones informe ambiental No 11, remitido mediante correo electrónico el 05/05/2025.	Entidad Ejecutora UMV
12/05/2025	186-1-658	Observaciones al componente ambiental.	Entidad Ejecutora UMV
08/05/2025	186-1-657	Respuesta. comunicado CEV-22-387. Observaciones informe ambiental No. 18	Consorcio Estabilización Vial
20/05/2025	186-1-667	Observaciones al componente ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo SST.	Consorcio Estabilización Vial
22/05/2025	186-1-700	Respuesta comunicado CEV-22-386 Aprobación informe ambiental No 17-V4	Consorcio Estabilización Vial.
27/05/2025	186-1-672	Respuesta comunicados CEV-22-398 y CEV-22-401 Informe del componente Ambiental No.18 V2	Consorcio Estabilización Vial.
28/05/2025	186-1-679	Respuesta comunicados CEV-22-396 y CEV-22-402, atención de observaciones PAGA V5- Aval.	Consorcio Estabilización Vial.

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**REMITIDA A**
28/05/2025	186-1-671	Respuesta comunicado CEV-22-347 Aprobación informe ambiental No 16 V2	Consorcio Estabilización Vial.
28/05/2025	186-1-681	Respuesta comunicado D-18- 2025-37. Observaciones informe ambiental No. 13-V1.	Consorcio Gaviones 95
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**REMITIDA POR**
05/05/2025	CEV/22-386	Respuesta oficio 186-1-617 Informe No 17 ambiental	Consorcio Estabilización Vial.
05/05/2025	CEV/22-387	Informe mensual ambiental No 18	Consorcio Estabilización Vial
12/05/2025	CEV/22-396	PAGA –V5	Consorcio Estabilización Vial
13/05/2025	CEV/22-398	Respuesta oficio 186-1-657 Informe mensual ambiental No 18 – V2	Consorcio Estabilización Vial
26/05/2025	CEV/22-401	Informe Ambiental No 18 - V2	Consorcio Estabilización Vial
26/05/2025	CEV/22-402	Atención observaciones al PAGA-V5	Consorcio Estabilización Vial
27/05/2025	D-17-2025-37	Entrega del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA – V3 2025	Consorcio Gaviones 95
27/05/2025	D-18-2025-37	Entrega de informe Ambiental No 13 abril de 2025	Consorcio Gaviones 95

Fuente: Ecovias

A continuación, se presenta un listado de todos los anexos que hacen parte del informe mensual No. 28 de actividades de interventoría para dar cumplimiento a satisfacción del seguimiento, control y verificación a la ejecución de los contratos de obra 478/479 de 2022 y el de la Entidad Ejecutora UMV.

Anexo No 1 Registro de Bitácora

Anexo No 2 Calificaciones mensuales (listas de chequeo)

Anexo No 3 Actas componente ambiental

Anexo No 4 Correspondencia enviada / Correspondencia Recibida

9. CONCLUSIONES

- Durante el periodo de este informe, la UMV cuenta con tres campamentos de obra ubicados en cada uno de los frentes de intervención: La unión-tunales; Capitolio y San Antonio.
- Durante el periodo de este informe, el Consorcio Estabilización vial cuenta con dos campamentos de obra ubicados en cada uno de los frentes de intervención: La unión-tunales y San Antonio.
- Durante el periodo de este informe, el Consorcio Gaviones 95 cuenta con un campamento de obra ubicado en el frente de intervención laguna Verde.
- En el periodo no se realizó disposición de Residuos Peligrosos de parte de ningún contratista ni entidad Ejecutora UMV.
- Interventoría llevó a cabo jornadas de inspección y seguimiento en el frente de obra y campamentos de la UMV, Consorcio Estabilización vial y consorcio Gaviones 95 con el fin de verificar las actividades del componente ambiental.
- Interventoría realiza la verificación de los vehículos y maquinaria presentes en obra y el diligenciamiento de los preoperacionales de estos equipos, junto con el componente SST.
- Se realiza el seguimiento y acompañamiento a diferentes actividades realizadas por la entidad ejecutora y Contratistas en cada uno de los frentes de obra activos en el periodo.
- Se requirió a la Entidad Ejecutora para que implemente todas las medidas de manejo ambiental descritas en las fichas PAGA en cuanto a acopios de materiales pétreos y RCD.
- Se solicito a la Entidad ejecutora evacuar los residuos de excavación depositados en acopios temporales hacia sitios de disposición final autorizados en el menor tiempo posible con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la ficha de manejo respectiva, lo anterior debido a que en el periodo se evidencio acopios en obra que superaban el tiempo máximo permitido que son 72 horas.
- Se requirió al Consorcio Estabilización vial para que implemente todas las medidas de manejo ambiental descritas en las fichas PAGA en cuanto a acopios de materiales pétreos y RCD.
- Se verifico el diligenciamiento de la planilla de control de residuos sólidos, registro que es fundamental para el cálculo de los indicadores de cumplimiento descritos en la ficha de manejo ambiental respectiva de parte de la entidad ejecutora, respecto a los contratistas se genera una tabla dentro del informe donde se discrimina las cantidades de residuos generados.
- La Entidad ejecutora y Contratistas entregaron la actualización del Plan de

adaptación de la guía ambiental PAGA conforme a los nuevos tiempos establecidos para terminación de los contratos y nueva ampliación de los permisos de ocupación de cause.

- Interventoría llevó a cabo jornadas de inspección y seguimiento en los frentes de obra y campamentos de la UMV, Consorcio Estabilización Vial y Consorcio Gaviones con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas de manejo del componente ambiental.
- Durante el periodo del presente informe, Interventoría se encargó de verificar la gestión de los residuos generados solidos en el frente de obra y el campamento de los contratistas y entidad ejecutora.
- Para el periodo se requirió a la entidad ejecutora mejorar en cuanto a las medidas de manejo ambiental que se toman durante la actividad de suministro de combustible ya que se evidenciaron derrames en los frentes San Antonio y Capitolio.
- En el periodo se registraron derrames de combustibles en el tramo Capitolio y San Antonio a cargo de la entidad ejecutora UMV una vez informados se tomaron las medias respectivas necesarias para recolectar por medio de material absorbente y retiro del terreno contaminado, almacenando los RESPEL para realizar la disposición final por medio de gestor autorizado, en cuanto a los contratistas no se evidenciaron derrames en el periodo.

A. 1

REGISTRO DE BITACORA

BITACORA ENTIDAD EJECUTORA UMV

01-05-2025 Tramo Capitolio
En recorrido se evidencia una caipa dotada con los elementos requeridos segun la ficha del PAGA, Kit de Emergencia Completo, Kit control de derrames, puntos Ecologicos Organizado, 2 unidades Sanitarias sin mantenimiento. Canecas de almacenamiento de Combustible rotuladas. No se evidencian derrames de Combustible, aún permanece en el Km 1+030 el acopio de piedra que requiere adecuación y retiro del material que por arrastre llego al predio privado, se evidencia que varios alcantarillas requieren protección para evitar aporte de sedimentos por arrastre o por actividades de obra.
En general se hace necesario adecuar acopios y que estas medida se mantengan.
San Antonio: Caipa con elementos necesario, puntos ecologicos organizados y señalizados, 4 unidades Sanitarias en Sitio 1 fuera de servicio y la restante sin mantenimiento periodico, PMT implementado correctamente, aux de trafico en sitio cumpliendo su función. Es necesario adecuar el area de acopio de Respel y Combustible, colocar techo que evite el aporte de agua a la caneca y estibas.
Yerenia HR. Jessica Paola Vidal P.

02-05-2025 San Antonio - Toldo.
En el area se evidencia Caipa dotada con el Kit Control de derrames, punto ecologico Organizado, señalizacion en sitio, Unidades Sanitarias (3) sin mantenimientos, se requiere retiro de RCD acopiado en varios puntos hacia sitio de disposicion final autorizado, es necesario mantener acopios con medidas de manejo ambiental descritas en el PAGA. PMT implementado correctamente.
Union Tunales: Se evidencia nuevamente acopio de RCD Km 1+550 se solicita al inspector evaluar de este sitio en el menor tiempo posible y dejarlo delimitado a lo largo del tramo en el Km 0+600 se encuentran dos acopios mas delimitados pero sin cubrir, En el

area esta ubicada una caipa con la elementos requeridos de atencion de emergencias y Kit control de derrames, punto Ecologico. Verificacion de PMT instalado aprobado.
Jerenia HR Jessica Paola Vidal P.

03-05-2025.
La entidad ejecutora no realizo actividades en obra
Jerenia HR. Jessica Paola Vidal P.

04-05 2025.
La Entidad Ejecutora no realizo actividades en obra
Jerenia HR. Jessica Paola Vidal P.

05-05-2025. Tramo Capitolio.
Se evidencian zonas acopios con medidas de manejo ambiental implementadas correctamente, es necesario organizar el area de acopio que se encuentra cerca donde se encuentra ubicada la Caipa; en la Caipa se evidencia Kit de Emagencia, Kit control de derrame, punto Ecologico Organizado y con bolsas adecuadas; Verificacion de la instalacion del PMT aprobado. se recomienda mantener medidas de manejo en acopios. San Antonio: tramo con PMT implementado de manera correcta, auxiliares de trafico en sitio, senales Verticales instaladas y baricada, Caipa con elementos necesarios, Canecas de Respel rotuladas, Unidades Sanitarias en sitio sin mantenimiento.
Jerenia HR. Jessica Paola Vidal P.

06-05-2025 - Union Tunales.
Se verifica el kit antiderrames el cual se encuentra completo y en buen estado, Punto ecologico cubierto y organizado, Dique de sustancias quimicas organizado y canecas con sus respectivos rotulos y hojas de seguridad. En cuanto al Retiro de material RCDs; se despacharon 42 m³ del material para la disposicion Final.
Capitolio: Se verifica la adecuacion de la caipa para el area de Respel y combustible con el objetivo de resguar-

dar el acopio de las precipitaciones, verificación de la instalación del PMT. Así mismo se verifica que todos los elementos del kit contidenome este en buen estado y completo. En cuanto al retiro de material al Predio Privado, esto a la espera de ingreso de nuevo personal (Bodega).
En los frentes de obra se vienen realizando recorridos con la Profesional SST con el objetivo de verificar e indicar al inspector como debe ser el manejo de los materiales en cuanto a Demarcación, Protección y Cubrimiento. En cuanto a los baterías sanitarias se ha venido realizando las gestiones correspondientes a la Supervisora del contrato.
Jessica Paola Vidal P Ofenta HR

07-05-2025 San Antonio
se realiza verificación de la correcta implementacion el PMT, en total 8 señales Verticales moviles instaladas, una barricada en cada costado y dos auxiliares de trafico.
Kit de control de derrames ubicado en Cuspa, con elementos necesarios, se notoc que el punto de acopio de sustancias quimicas requiere adecuacion, punto ecologico con tapas bolsas y Organizado, se evidencia varios acopios de RCD que requieren evacuacion hacia sitio de disposicion final.
TUNNELS: Cuspa dotada con elementos necesarios, punto ecologico, kit de emergencia, kit control de derrames. PMT implementado correctamente, se evidencia algunos acopios de RCD que requieren evacuacion hacia sitio de disposición final.
Yesenia HR: Jessica Paola Vidal P.

08-05-2025 Capitolio
Se realizo recorrido conjunto con entidad ejecutora donde se evidencian acopios de RCD con medidas de manejo parcialmente implementadas, no se encuentran cubiertos y requieren evacuacion hacia sitio de disposición final

en uno de los puntos Km 3+500 se encuentra un acopio. Compartido peteos con RCD, se requiere adecuación del mismo para evitar una contaminación cruzada de los materiales. y Organización del area, se evidencia un campamento móvil con Kit control de derrames, punto ecologico con tapa y area de acopio de sustancias quimicas cubierto.
TUNALES: En recorrido se evidencia Campamento Organizado con elementos necesarios. Se evidencia que los acopios de RCD no han sido evaluados, en el Km 1+550 se Volvio acopiar RCD ocupando parte de la via, por lo cual se requiere retiro de este material del lugar y realizar limpieza de la via.

Participacion en Comite integral, con el fin de realizar Seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente, se describen los compromisos en Comite anterior y se trata el tema de evaluacion de RCD hacia sitio de disposicion final.
Yeremia HR Jessica Pada Vidal P.

09-05-2025: Tunales
En recorridos realizados durante la semana se evidencio un acopio de material peteos implementado en el tramo 4 Km 0+470, en el cual se requiere se implementen todas las medidas de manejo ambiental de acuerdo con la ficha PAC-2.1-04 y PAC-2.7-10. En este acopio se requiere implementar un mecanismo de contención en la parte posterior del acopio, con el fin de retener la caida de materiales hacia la ronda del cuerpo hidrico y se solicita se retiren los materiales que se evidencian depositados en la ronda del mismo. En general se requiere retiro de RCD hacia sitio de disposicion final.
Jessica Pada Vidal P.

10-05-2025:
La Entidad Ejecutora no realizo actividades en obra
Yeremia HR. Jessica Pada Vidal P.

11-05-2025

11-05-2025.
La entidad ejecutora no realizo actividades en obra.
Jeenia HR. Jessica Paola Vidal P.

12-05-2025. Tramo Union Tunda.
Se evidencia que permanece el acopio en el tramo 3 ubicado sobre la via y no se encuentra acordonado ni cubierto, de igual manera permanecen la demas acopios de RCD, el inspector informa que estan llegando 4 Volquetas doble troque para evacuar dichos residuos hacia sitio de disposicion final. El acopio de petreos ubicado en tramo 4. aun no se ha instalado el sistema de contencion
Jeenia HR. Jessica Paola Vidal P.

13-05-2025
San Antonio.= Se realiza adecuación del techo del acopio de Sustancias quimicas con sus respectivas rotulos. En cuanto a las baterias Sanitarios, se realizó el retiro de las mismas el dia 12-05-2025 donde se espera para la Proxima semana la instalación de nuevas unidades. Desde el area ambiental y SST se verifica que los acopios de materiales petreos cumplan con las especificaciones establecidas en el PAC 2.1-04. Asi mismo ha retirado material Producto de excavación para su disposición Final.
Capitolio = Se realiza la limpieza y adecuacion del acopio de RCDs donde se retiran 56m³ de materiales para la disposición Final. Se verifica Preoperacionales y acopios de materiales Petreos que cumplan con el PAC 2.1-04.
Jeenia HR. Jessica Paola Vidal P
14-05-2025
Capitolio = Se realiza recorrido en conjunto con los componentes Social y ambiental de la interventoria, Gaviones SAS y UMV con el objetivo de verificar acopios de materiales Petreos y RCDs que cumplan con las medidas de manejo ambiental y Permisos, Para asi dar las indicaciones Pertinentes.
Jeenia HR Jessica Paola Vidal P

15-05-2025.

Union Tunales: Se realiza mecanismo de contención con polisombra en el acopio ubicado en el segmento 4 - Km 1+850 con el FIN de evitar la caida de material en la parte trasera del acopio; Se deja señalizado y cubierto. En cuanto a los materiales RCDs Se espera realizar el retiro antes del 16-05-2025. En inspección de pregtracadiles en el segmento vial se evidencia correctamente diligenciado.

San Antonio-toldo: Se evidencia correcto implementacion de PMT, auxiliares de trafico en sitio, campamento con elementos necesarios. Se evidencian varios acopio de RCD sin evaluar, que requieren retirar hacia sitio de disposición final, es necesario adelantar varios acopios que se evidencian sin cubrimiento ni señalización.

Km 11500 acopio a costado de via y Km 11+800 acopio donde mantienen todos los materiales combinados (Region, retal de Concreto, RCD y base) es necesario adelantar de manera vigente este acopio.

Ingeniero HR. Jesus Pedro Vidal P.

16-05-2025.

Participación en comité integral, con el fin de realizar seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente se describen los compromisos adquiridos en el comite anterior y se tratan otros temas los cuales quedan registrados en el acta respectiva.

Capitolio: se evidencia retiro de RCD y clausura parcial del acopio que se encontraba compartido RCD y petreos, el cual fue señalizado y con respecto a los demas acopios de petreos se encuentran con medida de manejo ambiental implementadas y otros que requieren mejorar esta medida de acuerdo a lo que establece la ficha PAC 21-04. se evidencia PMT correctamente implementado, con dos auxiliares de tráfico en sitio.

Ingeniero HR. Jesus Pedro Vidal P.

Powered by CamScanner

A 09-2025
La Entidad Ejecutora no realizo actividades constructivas.
Jefatura HR. Jessica Paola Vidal P

18-05-2025.
La Entidad Ejecutora no realizo actividades constructivas.
Jefatura HR Jessica Paola Vidal P.

19-05-2025 Arama Union Juncal
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia acopio de petreo sobre la Vía Km 1+500 sin medidas de manejo ambiental implementadas, lo cual se informa a la profesional para que se tomen las medidas correctivas necesarias.
Se encuentra el personal realizando movimiento de campamento movil, se recomienda una vez se complete el movimiento dejar de Campo en adecuadas condiciones de orden y limpieza se evidencia señales verticales moviles instalados, se recomienda que el personal de manejo de trafico permanezca en sitio.
Se evidencia acopio de RCD parcialmente cubierto, se requiere la evacuacion de estos materiales hacia sitio de disposición final autorizado.
Jefatura HR. Jessica Paola Vidal P

20-05-2025 - San Antonio
En recorrido de obra se evidencia derrame de Combustible considerable en el area de la Campo donde se encuentra el punto RESPEL, se Solicita recolectar de inmediato ya que por escorrentia puede presentar lavado de material y contaminar fuentes hidricas cercanas, en la campo cuentan con el Kit contra derrames especifico para limpiar la zona, el material recolectado es necesario disponerlo como RESPEL.
En Campo se evidencia punto ecologico, con canecas respectivas Kit de emergencias Completo, PMT implementado Correctamente, se evidencia acopio de petreos ubicado en este sitio parcialmente cubierto, se evidencian USP

en el sitio.
Capitolio: Se requiere mejorar el aislamiento de la alcantarilla para evita el apoite de sedimentos, se evidencia Culpa movil en sitio con elementos necesarios, se sugiere Colocar en sitio la hoja de seguridad del ACPM, punto Ecologico Organizado y con bolsa requeridas, Kit de Control de derrames en el area correctamente ubicado, señalización informativa y de Emergencia instalada. 2 UsP en sitio, se recomiendo delimitar el acopio de petreos ubicado en el Km 3+100. donde se encuentra Rajon.
Yaenia HR Jessica Paola Vidal P.

21-05-2025 Union tuneles.
Se evidencia acopio de materiales petreos en un predio en la Union, el cual se encuentra cubierto y señalizado se requiere evaluar el PMT de los acopios temporales, se sugiere no acopiar materiales en espacio publico, el PMT se encuentra correctamente instalado con las señales verticales necesarias y dos auxiliares de trafico en el frente. Se evidencia una Culpa empleada como campamento movil la cual contiene los elementos como, punto ecologico kit control de derrames, Kit de Emergencia, cinta de cinta informativa, punto de acopio de Respel y Combustibles con estibas plasticas, se recomienda realizar jornada de orden y aseo en el frente recolectando botella plásticas abandonadas.
Yaenia HR. Jessica Paola Vidal P.

Todo - Juan Antonio.
Se realiza organizacion del Punto ecologico y clasificacion de los residuos solidos con el fin de ser entregados a la empresa encargada de la recolección y disposición Final. Se realiza instalación de hoja de seguridad de las sustancias quimicas, y se realiza la adecuada recolección de ACPM que se encuentra al lado de la carpa con el fin de darle la disposición Final adecuada en las instalaciones de Bogotá. Se verifica los preoperacionales y a su vez se hace entrega de los mismos

Yerenice H R Jessica Paola Vidal P.

22-05-2025 San Juan - Toldo - Capitolio.
Se realiza recorrido en los frentes de obra Toldo y capitolio con el fin de verificar los compromisos e identificar Puntos Criticos. Tambien se participa en comite integral con el fin de dar seguimiento a los compromisos adquiridos.
Yerenica H R Jessica Paola Vidal P.

23-05-2025. Union Tunales
Se realiza acompañamiento en el segmento Vial donde se organiza, se cobre y se delimita acopio temporal de RCDs, el cual se tiene previsto el retiro Primordial del material ubicado en el segmento K1+500. Se reitera al inspector realizar jornada de orden y aseo por el movimiento de campamento y a su vez el retiro y la limpieza de los RCDs a borde de Vid
capitolio: Se evidencia PMT correctamente implementado con dos cono de trafico en sitio, caipa movil en sitio con elementos necesarios, hojas de seguridad en sitio area de almacenamiento de sustancias quimicas en orden, mantener acopios con medidas de manejo ambiental
Yerenica H A Jessica Paola Vidal P.

24-05-2025
la entidad ejecutora no realizo actividades constructivas
Yerenica H R. Jessica Paola Vidal P.

25-05-2025
la entidad ejecutora no realizo actividades constructivas
Yerenica H R. Jessica Paola Vidal P.

26-05-2025 San Antonio.
se realiza recorrido, donde se evidencia un derrame considerable de combustible en el area contigua a la caipa donde almacenan temporalmente las sustancias quimicas

lo anterior fue comunicado inmediatamente al area ambiental de la UTAN para tomar las medidas correctivas pertinentes. se evidencia en el Km 3+240 acopio de RCD fuera de la zona delimitada e invadiendo la via. el material que se encuentra en la zona de la capa esta delimitado y cubierto., se evidencian 3 USP en sitio, se recomienda mejorar los aislamientos de la alcantarilla con polisombra

Jerente HA. Jessica Paola Vidal P.

27-05-2025 Martes

en recorrido se evidencia que se realizo jornada de aseo y orden en el area de campamento movil, punto ecologico ordenado, area de almacenamiento temporal de sustancias quimicas organizada, reactivos rotulados, Kit de Emergencia y control de derrames completo y en sitio señalizado, Residuos sobre convencionales en bolsa respectiva para su evacuación final. se evidencian 2 USP en sitio a las vials se realizo mantenimiento el dia de hoy 27-05-2025, se evidencio RCD acopiado en el Km 1+500 delimitado y Cubierto. Capitulo 2 En el tramo se evidencia PMT correctamente implementado con auxiliatico en sitio, Capa movil en sitio dotada con elementos especificos, 2 USP en sitio con mantenimiento, se requiere unirse con la labores de adecuación de protección de alcantarillas, se evidencian polisombra muy deterioradas. en acopio de pétreos se evidencia Cubierto y delimitado en el Km 3+100. El personal inicia con el proceso de retiro de los materiales granulares que se encuentran en el cauce y ronda de la quebrada.

Jerente HA. Jessica Paola Vidal P.

28-05-2025 San Antonio

Se realiza recorrido y se evidencia jornada de adecuación de acopios, cubrimiento y señalización en todo el tramo, campamento movil organizado, punto ecologico Cubierto y con bolsas blancas, Kit de Control de derrames en sitio.

PMT correctamente implementado, señalización informativa preventiva y de emergencia instalada. se requiere en el Km 37+100 verificar estado de arbusto afectados por obicación de material petreo, se sugiere realizar limpieza y adecuación del área, evaluar la instalación de contención.
Jerenia HR. Jessica Paola Vidal P.

29-05-2025 : Túnales
Se realiza recorrido donde se evidencia un campamento correctamente organizado, cuenta señalización, Kit de Control de derrames en sitio y completo, se evidencia acopio de RCD sobre la vía el cual se encuentra cubierto y delimitado, al respecto es necesario realizar las gestiones respectivas para su evacuación hacia sitio de disposición final, en frente 2 se evidencia acopio de petreos cubiertos y señalizado además se mantiene la contención.
Jerenia H.R. Jessica Paola Vidal P.

30-05-2025
Se realiza recorrido por la frente de San Antonio y túnales previo a la realización del comité integral con el fin de evidencia actividades. Participación en comité integral con el fin de realizar seguimiento a las actividades realizadas por el componente, se dictaron los compromisos y se desarrollan otros temas los cuales quedan registrados en acta respectiva
Jerenia HR. Jessica Paola Vidal P.
Toldo: Se atiende derrame presentado en campamento donde se realizo la recolección del material contaminado utilizando paños absorbentes los cuales fueron debidamente empaquetados en bolsas rojas y almacenados temporalmente en el dique de san juan.
Capitolio: Se inician labores de protección de alcantarillas el día 28 de mayo, esta actividad se esta llevando a cabo de manera progresiva en todos los tramos.

Powered by CamScanner

-La actividad del retiro de RCDs para su disposición Final se ha llevado a cabo de forma continua entodos los tramos. Para la semana del 26 de mayo al 30 de mayo salio una cantidad de 252 m3 de RCDs para la escombrera los Manas.

Yesenia H R Jessica Paola Vidal P.

31-05-2025 Toldo:

Implementación de PMT con sus respectivas auxiliares de trafico. Campamento con los elementos necesarios, 4 unidades sanitarias y Punto ecologico con sus respectivas bolsas.

Yesenia HR Jessica Paola Vidal P.

Powered by CamScanner

BITACORA
CONSORCIO
ESTABILIZACION VIAL

01-05-2025 Tramo San Antonio
Se evidencia calpa implementada, donde se evidencio un punto ecologico el cual requiere ubicacion de bolsas, no se evidencia KH control de derrames, en el area se recomendo no obviar residuos de excavacion sobre costado donde se encuentra vegetacion nativa, es necesario mantener medidas de manejo ambiental sobre acopios de petreos y RCD.
Union tunales: Se requiere mantener medidas de manejo ambiental en el area de acopios de RCD y petreos.
En tramo se evidencia 1 calpa parcialmente implementada requiere complementar ubicacion de elementos necesarios de Yesenia HA.

Lorena Gomez
CEU

02-05-2025 Union tunales
En el area se evidencia una calpa con un punto ecologico y una camilla, no se evidencia peisonal en el punto de obra, aun permanece el residuo de alcantarilla en el

Powered by CamScanner

predio privado que requiere retiro, se requiere mantener medidas de manejo ambiental en acopios implementados.
Yesenia HA. Lorena Gomez CGV

05-05-2025
No se desarrollaron actividades por parte del Contratista en obra
Yesenia HA. Lorena Gomez CGV

04-05-2025
No se desarrollaron actividades por parte del Contratista en obra
Yesenia HA. Lorena Gomez CGV

05-05-2025 San Antonio
En recorrido de obra se evidencia una carpa implementada con el punto ecologico, se requiere mantener medida de manejo ambiental en acopios de petreos y RCD, permanecen los acopios de petreos sin recoger como se menciono en el recorrido del 29 de abril, se requiere su ubicacion, PMT implementado de manera correcta con las señales verticales respectivas.
Union tunales: Se mantiene un punto ecologico en el tramo el acopio de hierro se encuentra delimitado, es necesario mejorar las medidas de manejo ambiental para acopios de petreos y RCD.
Yesenia HA. Lorena Gomez CGV

06-05-2025 Union tunales
Durante el recorrido de obra se evidencia un campamento temporal implementado con punto ecologico (canecas Blanca, Negra y Verde), los residuos de alcantarilla aun no han sido evacuados del predio privado, se sugiere mantener medidas de manejo en los acopios, no se evidencia la señalizacion de los mismos.
San Antonio: se evidencia punto Ecologico, sin bolsas adecuadas, carpa movil en sitio, y no se han recolectado los acopios de gravilla que se menciono en recorrido del

29 de Abril, se requiere no disponer residuos de excavación en el area cerca donde se encuentra vegetación nativa.
Yenenica HA

07-05-2025 San Antonio-toldo
durante el recorrido se evidencia que el material B200 acopiado sobre la via no ha sido retirado como se acordo en el Comite integral realizado el dia 30 de Abril. se encuentra delimitado parcialmente y no esta cubierto lo que ha ocasionado arrastre del mismo sobre la vía por las lluvias presentadas.
Se requiere realizar proteción de las alcantarillas que se encuentran en intervención.
Yunales: Se requiere mantener medida de manejo ambiental en acopios de petreos, punto ecologico en sitio. PMIT implementado no se evidencia señalización de acopios.
Yesenia HR.

08-05-2025 · tunales.
En recorrido de obra se evidencia una Cuipo implementada parcialmente, no se encuentra el Kit control de derrames, el punto Ecologico permanece en tapa, se recomienda almacenar los bolsas de Cemento de manera Correcta, Se sugiere aislar el suelo donde se encuentran realizando la actividad de fundida de Concreto con mezcladora dado que se evidencia arrastre de mezcla por el agua superficial hacia la cuneta, se recomienda realizar limpieza de Via donde estan haciendo la actividad, se sugiere tener precaución con la apliación del ACPM a la formaletas.
Participacion en Comite de obra integral, con el fin de realizar seguimiento a las actividades desarrolladas por el Componente, se describen los compromisos adquiridos en Comite anterior, se enfatiza en el cumplimiento de entrega del documento PAGA actualizado ya que es un requisito Contractual, se realiza entrega del informe mensual No 18, el cual fue revisado y observado por la interventoria
Yesenia HR.

09-05-2025 · San Antonio

En el sitio se evidencia PMT implementado de manera correcta con las señales verticales respectivas, auxiliares de tránsito en sitio, se sugiere no colocar residuos de excavación sobre la zona verde donde se encuentra vegetación nativa, calipa de obra implementada, se evidencia un punto ecológico que requiere adecuación y organización. Se recomienda señalizar la tubería que se encuentra ubicada en diferentes puntos del tramo.

Jerenia HR. Jorge Gomez CEV

10-05-2025 túnales.

En la calipa ubicada aún no se cuenta con Kit control de derrames, se requiere complementar el kit de emergencia, falte ubicar extintor, se requiere señalizar los elementos ubicados, Organizar el punto donde se encuentran almacenada la bolsa de cemento para posterior disposición final, punto ecológico en sitio, PMT implementado, se sugiere verificar los acopios para que cumplan con las medida de manejo.

Jerenia HR. Jorge Gomez CEV

11-05-2025 San Antonio:

Se recomienda realizar una jornada de Orden y aseo en el campamento temporal, se evidencia que los acopios de gravilla no han sido recolectados en un solo punto según compromiso adquirido en acta del 29 de abril., algunos acopios de tubería fueron señalizados y otros de hierro. Respecto a acopios de RCD se requiere que sean cubiertos y delimitados, no han realizado adecuación del acopio de RCD ubicado en el Km 5+270 se solicita no acopiar material de excavación en zona verde donde se encuentra Vegetación nativa

Jerenia HR. Jorge Gomez CEV

Powered by CamScanner

12-05-2025 Tramo Orion-Tunal9
En recorrido de Verificación se evidencia que la cuipa empleada como Campamento temporal fue adecuada, se colocaron el Kit control de derrames, punto ecologico con tapa y bolsa, cumilla fue protegida con Vinipel, ubicaron cartelera informativa se sugiere coloca y mantener en el campamento las hojas de seguridad de los productos quimicos empleados como cemento ACPM y para el caso de la combustible es necesario coloca las etiquetas respectiva segun el SGA.
Jefencia HSE. Ivan Cano CSV

13-05-2025 San Antonio-toldo.
Se evidencia que continuan colocando material de excavación sobre la zona Verde donde se encuentra Vegetacion nativa, se solicita recolectar ese material y acopiarlo en un sitio adecuado para posterior disposicion final en sitio autorizado; se recomienda realiza limpieza del area donde desarrollan las fundidas ya que esta queda contaminada con residuo de cemento, se recomienda almacenar de manera correcta las bolsas de cemento que se emplean durante la jornada laboral, se evidencian acopios de gravilla sin recolectar como se habia acordado en acta de recorrido y Comite integral. Se evidencia PMT correctamente implementado.
Jefencia HSE. Ivan Cano CSV

14-05-2025 Tramo Orion-Tunal9.
Se mantiene en sitio campamento temporal con elementos como Kit de Emergencia, Kit control de derrames, punto Ecologico, zona Señalizada de almacenamiento de Respel (Bolsas de cemento), se evidencia PMT correctamente implementado, dos auxiliares de trafico en sitio, aun no han evacuado los residuos de alcantarilla ubicada en predio privado, se requiere realizar limpieza del Area empleada para realizar la fundicion.
Jefencia HSE Ivan Cano CSV

Powered by CamScanner

15-05-2025 San Antonio - toldo.
Se realiza recorrido, donde se evidencia PMT correctamente implementado, auxiliares de trafico en sitio, campamento movil implementado, se evidencia punto ecologico que requiere organización, kit de emergencia completo y control de derrame en sitio, se evidencia que aún no han retirado el material (vegetal) RCD de la zona Verde, se solicita retiro del acopio de RCD que se encuentra frente a la Calpuy se solicita que el material sobrante de concreto que queda de la fundida de alcantarillas no se disponga sobre areas Verdes o taludes, sino que debe disponerse como RCD. se evidencia que aún permanecen acopios de gravilla sin retirar, se evidencia material petreo recebo obstruido sobre la via obstaculizando parte de la misma se requiere adecuación, retiro.
Yerenia HA Lorena Gómez CAV

16-05-2025.
Participación en comite de obra integral, con el fin de realizar seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente, se dejan los compromisos adquiridos en comite anterior, se entregaron los informes semanales, PAGA el cual se encuentra en revisión por parte de interventoria, se programo mesa de trabajo para la proxima semana con el fin de realizar los ajustes requeridos, se realizo entrega de informe No 18 con los ajustes, lo cual sera revisado por la interventoria.
Yerenia HR Lorena Gómez CAV

17-05-2025 diamo Union - tunidos
Se evidencia que se mantiene campamento con elementos necesarios, se verifica PMT correctamente implementado punto ecologico organizado, señalizado y con bolsa requerida
Yerenia HR Lorena Gomez CAV

Powered by CamScanner

18-05-2025.
No se desarrollan actividades por parte del Contratista en obra.
Yerenia HR.

19-05-2025. San Antonio.
Se Verifica que el Kit Control de derrames permanece en sitio con los elementos requeridos, no se evidencia derrames en el area, Campamento temporal en sitio con elementos (Camilla, botiquin, extintor), Punto Ecologico. Se requiere contar en sitio con las hoja de seguridad de los productos quimicos empleados. y rotular los recipientes, se requiere iniciar con el proceso de limpieza de la zona Verde donde depositan residuos de excavacion.
Yerenia HR.

20-05-2025. San Antonio
En recorrido se evidencia que continuan colocando residuos de excavacion en zona Verde donde se encuentra la Vegetacion natural, se solicita de manera inmediata comentar con la limpieza del area y no volver a colocar residuos sobre este corredor; se cuenta con Kit control de derrames en sitio, Kit de Emergencia, se solicita revisar el montacargas ya que no es claro pero se evidencia fuga de Combustible o aceite, no han realizado la evacuacion del RCD que se encuentra en el acopio del Km 5+270.
Tunales: Se evidencia PMT correctamente implementado, con dos auxiliares de trafico en sitio, cuenta con Kit control de derrames y Kit de Emergencia en sitio señalizados.
Bolsas de cemento Organizadas y señalizadas.
Yerenia HR.

21-05-2025 Tunales:
Se mantiene en sitio campamento temporal con Kit de control de derrames y de Emergencia, PMT correctamente implementado, con auxtrafico en sitio, aun no se han

Powered by CamScanner

18-05-2025.
No se desarrollan actividades por parte del Contratista en obra.
Yerenia H&R.

19-05-2025. San Antonio.
Se Verifica que el Kit Control de derrames permanece en sitio con los elementos requeridos, no se evidencia derrames en el area, Campamento temporal en sitio con elementos (camilla, botiquin, extintor), Punto Ecologico. Se requiere contar en sitio con la hoja de seguridad de los productos quimicos empleados. y rotular los recipientes, se reguere iniciar con el proceso de limpieza de la zona Verde donde depositaron residuos de excavacion.
Yerenia HR.

20-05-2025. San Antonio
En recorrido se evidencia que continuan colocando residuos de excavacion en zona Verde donde se encuentra la Vegetacion natural, se solicita de manera inmediata comenta con la limpieza del area y no volver a colocar residuos sobre este corredor; se cuenta con Kit control de derrames en sitio, Kit de Emergencia, se solicita revisar el manifiesto ya que no es claro pero se evidencia fuga de Combustible o aceite, no han realizado la evacuacion del RCD que se encuentra en el acopio del Km 5+270.
Tunales: se evidencia PMT correctamente implementado, con dos auxiliares de trafico en sitio, cuenta con Kit control de derrames y Kit de Emergencia en sitio señalizados. Bolsas de cemento Organizada y señalizada.
Yerenia HR.

21-05-2025 Tunales.
Se mantiene en sitio campamento temporal con Kit de control de derrames y de Emergencia, PMT correctamente implementado. con auxtrafico en sitio, aun no se han

evacuado los residuos de la alcantarilla. ubicada en el predio privado, se sugiere realizar adecuación del área donde realizan las fundidas. se realiza verificación de la versión del PAGA remitido por el Concesionario.
Jerenia HA. Lorena Gómez CGV

22-05-2023.
Se realiza mesa de trabajo con la profesional ambiental con el fin de socializar las observaciones del PAGA y del Informe N. 18 del cual se genera acta.
Participación de comité integral con el fin de realizar seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente, se describen los compromisos adquiridos en el comité anterior.
Jerenia HR. Lorena Gómez CGV

23-05-2015 San Antonio.
Se solicita realizar jornada de Orden y aseo en el tramo de construcción de cunetas y en la cuipa, adecuar el punto ecológico, dar un manejo adecuado a los residuos de concreto. Se enfatiza en generar la limpieza de la zona Verde. donde colocaron material de excavación, es necesario señalizar las tuberías que se encuentran acopladas en predios privados a lo largo del tramo.
Jerenia HA Lorena Gómez CGV

24-05-2025 San Antonio
Se realiza jornada de Orden y aseo y se retira el material de excavación ubicado en la zona Verde donde se encuentra la Vegetación nativa de palomo.
Jerenia H.R Lorena Gómez CGV

25-05-2025.
No se desarrollaron actividades por parte del contratista de obra.
Jerenia HR. Lorena Gómez CGV

26-05-2025 San Antonio.
Se evidencia material acopiado petreo y RCD sin cubrir ni señalizar y ocupando parte de Vía, se evidencia el retiro de la grevilla de los acopios ubicados en el Km 6+000, se realiza la limpieza realizado en la zona verde, se requiere etiquetado de recipientes de combustible, recomendar al personal hacer un buen uso del punto ecologico, se sugiere almacena de forma correcta los bolsas de Cemento ubicados en el Km 2+500, se recomienda dar un manejo adecuado a los residuos de concreto al lavar la mezcladora, ya que los encuentra estan llegando a zona verde aledaña, donde se encuentra Vegetación natural.
Yeferia HA — Lorena Gomez CEV

27-05-2025 Tunala
Se evidencia recolecion de vasos desechables y botella plastica. se mantiene señalizada el area de acopio de residuos peligrosos, el punto ecologico se encuentra organizado, Kit de control de derrame en sitio, Caipa Ordenada, PMT implementado con las señals Verticals requerida.
Yeferia HR. — Lorena Gomez CEV

28-05-2025.
Se realiza revoin de PAGA remitido en su US donde se evidencia que cumple con la parametros y se procede a generar el oficio de aprobacion, de igual manera se revisa el informe No 18 V2 el cual fue subsanado y se procede a generar oficio de aprobacion. asi mismo se realiza trazabilidad de entrega de informe No 16 donde se evidencia que fueron subsanadas las observacions y se procede a generar oficio de aprobacion del informe No 16 V2.
Yeferia HR. Se realiza acompañamiento a fundida de Estructura de encole en San Antonio, se sugiere hacer un correcto manejo de los bolsas de Cemento.
Yeferia HR. — Lorena Gomez CEV

Powered by CamScanner

29-05-2025 San Antonio
Se realiza recorrido donde se evidencia un campamento movil, con los elementos necesarios, un Kit control de derrames con elementos completos, se evidencian zonas delimitadas, PMT correctamente implementado con auxiliares de trafico y señalizacion vertical.
Se evidencio algunos acopios de tuberia señalizados los acopios de material petreo se requiere mantengan cubiertos y delimitados
Jerente HR Laura Gomez
CAV

30-05-2025
Recorrido de obra en los dos frentes de trabajo Tocaima y San Antonio con el fin de evidenciar actividades para pertinente realizar Comite.
Participacion en comite integral con el fin de realizar seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente, se describen los compromisos adquiridos en comite anterior y se tratan temas varios los cuales quedan registrados en acta respectiva
Jerente HR. Laura Gomez
CAV

31-05-2025
Se realizan jornada de orden y aseo en los frentes en intervencion
Jerente HR. Laura Gomez

Powered by CamScanner

BITACORA
CONSORCIO GAVIONES
95

01-05-2025

No se desarrollaron actividades en obra

Jesenia H.R. Cav. Delegado

02-05-2025
Se desarrolla verificación por parte de interventoría del informe No 12 del componente ambiental, junto con sus anexos
Jerenia HR. Cesar Delgado.

03-05-2025
No se desarrollan actividades en obra.
Jerenia HR Cesar Delgado.

04-05-2025
No se desarrollaron actividades en obra.
Jerenia HR Cesar Delgado.

05-05-2025
El Contratista desarrolla actividades de replanteo topográfico en el tramo laguna Verde.
Jerenia HR. Cesar Delgado

06-05-2025
Se verifica que se desarrollan actividades de replanteo topográfico en el tramo de laguna Verde.
Jerenia HR. Cesar Delgado.

07-05-2025
Se evidencia desarrollo de actividades de replanteo topográfico en el tramo de laguna Verde.
Jerenia HR Cesar Delgado.

08-05-2025
se evidencia desarrollo de actividades de replanteo topográfico en el tramo Laguna Verde.
Jerenia HR. Cesar Delgado.

09-05-2025
Se realiza recorrido de obra por el tramo Laguna Verde, donde se evidencia que desarrollan actividades de

Powered by CamScanner

replanteo topografico, y se verifican ubicacion de alcantarillas.
Participacion en comite integral, con el fin de realizar seguimiento a las actividades desarrolladas para el componente se genero compromiso de recorrido al frente de obra Capitolio con el fin de verificar estado de avance de RCD y pedraes, se solicita tener en sitio actas respectivas para la verificacion, en este comite se solicita entrega de informes semanales, actualizacion de PAGA para lo cual se generara una mesa de trabajo.
Jesenia HA. Cesar Delgado

10-05-2025
se desarrollan actividades de obra, de replanteo topografico
Jesenia HA. Cesar Delgado

11-05-2025
se desarrollan actividades en obra. replanteo topografico
Jesenia HA Cesar Delgado

12-05-2025
se evidencian actividades de replanteo topografico en el tramo laguna Verde, al igual que actividad de rocera en el tramo.
Jesenia HA. Cesar Delgado.

13-05-2025
se evidencia desarrollo de actividades de limpieza de costado de via (rocera) en el tramo laguna Verde, se recomienda deja la area correctamente organizada.
Jesenia HA Cesar Delgado.

14-05-2025
se evidencian actividades de replanteo topografico en el tramo laguna Verde

Jesenia HA. Cesar Delgado

Powered by CamScanner

14-05-2025.
Se realiza recorrido conjunto con profesionales ambientales y sociales de la entidad Ejecutora UMV, Consorcio Gaviones GS e interventoria Erovial, donde se desarrollo una Verificación en campo de los acopios de materiales petreos y RCD que fueron empleados por el consorcio gaviones en el tramo Capitolio, de lo anterior se genera acta de recorrido respectiva debidamente registrada. Se genera Compromiso para realizar la Verificacion documental de las actas de apertura y cierre levantadas por el Consorcio gaviones con los propietarios de los predios para el dia 22 de Mayo de 2025.
Yerenia HR. Cesar Delgado

15-05-2025.
Se evidencia desarrollo de actividades de replanteo topografico en el tramo laguna Verde.
Yerenia HR. Cesar Delgado.

16-05-2025
Participacion en comite integral con el fin de realizar seguimiento a las actividades desarrolladas por el Componente, se describen compromisos adquiridos en el comite anterior y se tratan otros temas los cuales quedan registrados en el acta respectiva. Se programa mesa de trabajo para el dia martes 20 de mayo.
Yerenia HR Cesar Delgado

17-05-2025:
No se desarrollaron actividades por parte del Contratista en obra
Yerenia HR. Cesar Delgado

18-05-2025
No se desarrollaron actividades por parte del Contratista en obra
Yerenia HR - Cesar Delgado

Powered by CamScanner

19-05-2025 Laguna Verde.
se realizan actividades de replanteo topografico y se logra ubicar en campo en el area de intervencion, se recomienda no ver ingresen materiales, mantener delimitado cubierto y señalizado.
Yerenia HR. Cesar Delgado

20-05-2025
Se realiza mesa de trabajo con el profesional ambiental del Consorcio Cayenas donde se tratan temas de ajuste de PAGA y se realizan recomendaciones para la entrega de informes mensuales, se informa que a partir del mes de mayo se realizaran calificaciones mensuales basados en los programas del PAGA, con el fin de dar cumplimiento al anexo tecnico de la interventoria, se compromete a entregar el PAGA ajustado el dia 28 Mayo
Yerenia HR. Cesar Delgado

21-05-2025
Acompañamiento a reunion de socialización con comunidad en el Colegio Jaime Cayon. Participacion en comite integral, con el fin de realizar seguimiento a actividades desarrollada por el componente, se dexiben compromisos adquiridos en el Comite anterior y se tratan otros temas los cuales quedan registrados en el acta especifica
Yerenia HA Cesar Delgado.

22-05-2025 laguna Verde.
nivelacion de terreno natural, localizacion de alcantarilla. K 0+130.
Yerenia HR Cesar Delgado.

23-05-2025
se realizan actividades de replanteo topografico, nivelacion del terreno y localizacion de alcantarilla K 0+625
Yerenia HR Cesar Delgado

24-05-2025 Laguna Verde
realización de apiques a lo largo del tramo para Verificar la estructura del Suelo. El profesional del Consorcio trabajo en los ajustes del PAGA.
Jerenia HR. Cesar Delgado.

25-05 2025 Laguna Verde
actividades de replantreo topográfico, nivelación del terreno, y localización de alcantarillas.
Jerenia HR. Cesar Delgado.

26-05-2025 laguna Verde
Se evidencian actividades en el tramo de replanteo topográfico, busqueda de acopios, adecuación de campamento. y el profesional ambiental del Consorcio trabaja en la Entrega del informe del mes de abril de 2025.
Jerenia HR. Cesar Delgado.

27-05-2025
El Consorcio realiza entrega de PAGA V3 por medio de Comunicado D-17-2025-37. y entrega de Informe de abril mediante comunicado D-18-2025-37. Estos productos seran revisados por la interventoría y posteriormente se emitira concepto.
Jerenia HR. Cesar Delgado.

28-05-2025
El se procede a realizar revisión del PAGA V3, donde se evidencia que el documento cumple con los parametros de Entrega y se Solicita ajustes: Pag 1 ajuste Verificar colocar la firmas de parte del Contratista y entregar la empresa nombrada en el documento. Una vez se realice la entrega con lo anteriormente descrito se procedera a remitir oficio de aprobacion de la V3 presentada.
Jerenia HR Cesar Delgado

29-05-2025

Se procede a revisar el informe No 13 del periodo del 01-al 30 Abril, con el fin de generar oficio con las observaciones evidenciadas. Participación en comite No 45 integral de obra con el fin de realizar seguimiento a actividades desarrolladas por el componente, se describen compromisos adquiridos en el comite anterior y se tratan otros temas los cuales quedan registrados en el acta respectiva.

Yerenia HR. Cesar Delgado

30-05-2025

Se realizan actividades de replanteo topografico en el frente de obra laguna Verde

Yerenia HR Cesar Delgado

31-05-2025

No se desarrollaron actividades constructiva por parte del Contratista de obra

Yerenia HR Cesar Delgado.

Powered by CamScanner

A. 2

REGISTROS CALIFICACION MENSUAL AMBIENTAL

CALIFICACION MENSUAL ENTIDAD EJECUTORA UMV

BOGOTÁ	CONTRATO DE OBRA 479 DE 2022 CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.) suscrito con la UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022	ECOVIAS BAS

FECHA ELABORACION: 05/06/2025 CALIFICACION COMPONENTE AMBIENTAL



PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DE 2025 ENTIDAD EJECUTORA UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

ÍTEM	Parámetros Evaluados por Actividad	C1	C2	C3	C4	CALIFICACION
		100%	50%	0,0%	N/A	
Programa 1 Gestión del proyecto						
1	El personal ambiental permanece en el proyecto el tiempo requerido.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
2	El personal ambiental cumple con las funciones establecidas.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
3	El profesional ambiental asistió a los comités de seguimiento integral y social a los cuales fue convocado.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
4	El contratista entregó para aprobación de la Interventoría el PAGA	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	0%
5	Realiza las sensibilización con el personal vinculado al proyecto de acuerdo con la información establecida en las fichas PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
6	Se cuenta con los soportes de la jornada de capacitación ejecutada, como listas de asistencia, actas, registro fotográfico, etc.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
7	Se cuenta con los permisos ambientales requeridos para la realización de las actividades en obra	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa 2 Manejo de actividades constructivas						
8	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
9	Todos los proveedores de materiales cuentan con permisos ambientales y/o mineros vigentes.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
10	Los RCD se evacuan hacia sitio de disposicion en el tiempo indicado en el PAGA	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
11	El campamento de obra y sitios temporales cuentan con la señalizacion, preventiva, informativa y de emergencia de acuerdo a lo ofertado en el PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
12	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente y lo ofertado en el PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
13	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
14	Se cuenta con todos los certificados de adquisición de materiales pétreos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
15	Se cuenta con todos los certificados de disposición de escombros RCD.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
16	Se realiza de manera correcta la disposición de los RESO Aprovechables, no aprovechables y reciclables.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%

17	Cuenta con el registro de la cantidad y tipo de residuos generados en el mes.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
18	Se cuenta con puntos ecológicos organizados, limpios, señalizados, cubiertos y en adecuadas condiciones.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
19	Se cuenta con un área de almacenamiento temporal de RESPEL en condiciones adecuadas.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
20	Cuenta con el manifiesto de recolección, transporte y disposición final de los RESPEL gestionados en el presente mes.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
21	Se implementa las medidas definidas en el PAGA para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
22	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
Programa 3 Gestión hídrica						
23	Cuenta con un baño por cada quince trabajadores, dotados con todos los elementos necesarios de aseo personal, ya sean fijos o portátiles. Estos baños deben contar con las medidas pertinentes de mantenimiento periódico (2 veces por semana).	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
24	Las aguas provenientes de los baños portátiles se entregan a gestor autorizado de manera mensual.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
25	Se cuenta con el certificado de disposición final de lodos del presente mes.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	0%
26	Cuenta con los certificados de los mantenimientos de las Unidades Sanitarias Portátiles – USP.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	0%
27	Cuenta con kit de derrames en el frente de trabajo.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
28	Se mantienen los puntos de hidratación en los campamentos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
29	Se presenta la certificación del agua suministrada en el mes para actividades de obra	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	0%
30	Se realiza el manejo del agua de escorrentía generada en los sitios de intervención	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa 4 Biodiversidad y servicios ecosistémicos						
31	Se respeta el 100% de las rondas de protección de fuentes hídricas	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
32	La instalación de infraestructura como campamentos, equipos, maquinaria o materiales no se realiza cerca a los cuerpos de agua superficiales.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
33	Los vehículos respetan los limites de velocidad en zonas identificadas como mayor probabilidad de atropellar fauna silvestre.	3	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
34	Ningún trabajador del proyecto atenta contra la integridad física de los individuos de fauna encontrados en el área de influencia de la obra	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa 5 Manejo de instalaciones temporales						
35	El contratista cuenta con permisos y/o autorizaciones ante las autoridades competentes, dueños o representante legal del área a ocupar.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%

36	El campamento cuenta con los elementos necesarios para la atención de emergencias como: Extintores, botiquines, camillas, etc.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
37	El campamento se encuentra debidamente señalizado y ordenado	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
38	El campamento cuenta con punto ecológico.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
39	Se cuenta con los registros de preoperacionales de vehículos y maquinaria correctamente diligenciados	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
40	Se cuenta con los documentos de los equipos que se encuentran en obra y los listados completos de los mismos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
41	Los vehiculos que tranmsportan RCD cuentan con el PIN respectivo	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Reportes						
42	Proporcionó a la Interventoría y/o al Fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz, la información del PAGA .	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	0%
43	Tiene disponibilidad el Fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz y la Interventoría de todos los soportes de las actividades que realizó durante la ejecución de actividades de obra del proyecto.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
44	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe mensual de Gestión Ambiental	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
45	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe semanal de Gestión Ambiental	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
46	Cumplió con las observaciones emitidas sobre los productos entregados a la Interventoría y/ al Fondo de desarrollo Rural del Sumapaz de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No Cumplió	N/A	50%
TOTAL CALIFICACIÓN MES DE MAYO						82%

OBSERVACIONES	No aplica para el periodo

	
	Profesional Ambiental de Interventoría ECOVIAS SAS
ACEPTÓ	
	Profesional Ambiental de LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

CALIFICACION MENSUAL

CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

BOGOTÁ	CONTRATO DE OBRA 479 DE 2022 CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.) suscrito con la UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022	ECOVIAS SAS

FECHA DE ELABORACION: 05/06/2025 CALIFICACION COMPONENTE AMBIENTAL

PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DE 2025 CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

ÍTEM	Parámetros Evaluados por Actividad	C1	C2	C3	C4	CALIFICACION
		100%	50%	0,0%	N/A	
Programa 1 Gestión del proyecto						
1	El personal ambiental permanece en el proyecto el tiempo requerido.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
2	El personal ambiental cumple con las funciones establecidas.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
3	El profesional ambiental asistió a los comités de seguimiento integral y social a los cuales fue convocado.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
4	El contratista entregó para aprobación de la Interventoría el PAGA	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
5	Realiza las sensibilización con el personal vinculado al proyecto de acuerdo con la información establecida en las fichas PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
6	Se cuenta con los soportes de la jornada de capacitación ejecutada, como listas de asistencia, actas, registro fotográfico, etc.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
7	Se cuenta con los permisos ambientales requeridos para la realización de las actividades en obra	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa 2 Manejo de actividades constructivas						
8	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
9	Todos los proveedores de materiales cuentan con permisos ambientales y/o mineros vigentes.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
10	Los RCD se evacuan hacia sitio de disposicion en el el teimpo indicado en el PAGA	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
11	El campamento de obra y sitios temporales cuentan con la señalizacion, preveniva, informativa y de emergencia de acuerdo a lo ofertado en el PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
12	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente y lo ofertado en el PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
13	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
14	Se cuenta con todos los certificados de adquisición de materiales pétreos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
15	Se cuenta con todos los certificados de disposición de escombros RCD.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
16	Se realiza de manera correcta la disposición de los RESO Aprovechables, no aprovechables y reciclables.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
17	Cuenta con el registro de la cantidad y tipo de residuos generados en el mes.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
18	Se cuenta con puntos ecológicos organizados, limpios, señalizados, cubiertos y en adecuadas condiciones.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%

19	Se cuenta con un área de almacenamiento temporal de RESPEL en condiciones adecuadas.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
20	Cuenta con el manifiesto de recolección, transporte y disposición final de los RESPEL gestionados en el presente mes.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
21	Se implementa las medidas definidas en el PAGA para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
22	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa 3 Gestión hídrica						
23	Cuenta con un baño por cada quince trabajadores, dotados con todos los elementos necesarios de aseo personal, ya sean fijos o portátiles. Estos baños deben contar con las medidas pertinentes de mantenimiento periódico (2 veces por semana).	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
24	Las aguas provenientes de los baños portátiles se entregan a gestor autorizado de manera mensual.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
25	Se cuenta con el certificado de disposición final de lodos del presente mes.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
26	Cuenta con los certificados de los mantenimientos de las Unidades Sanitarias Portátiles – USP.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
27	Cuenta con kit de derrames en el frente de trabajo.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
28	Se mantienen los puntos de hidratación en los campamentos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
29	Se presenta la certificación del agua suministrada en el mes para actividades de obra	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
30	Se realiza el manejo del agua de escorrentía generada en los sitios de intervención	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa 4 Biodiversidad y servicios ecosistémicos						
31	Se respeta el 100% de las rondas de protección de fuentes hídricas	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
32	La instalación de infraestructura como campamentos, equipos, maquinaria o materiales no se realiza cerca a los cuerpos de agua superficiales.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
33	Los vehículos respetan los limites de velocidad en zonas identificadas como mayor probabilidad de atropellar fauna silvestre.	3	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
34	Ningún trabajador del proyecto atenta contra la integridad física de los individuos de fauna encontrados en el área de influencia de la obra	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa 5 Manejo de instalaciones temporales						
35	El contratista cuenta con permisos y/o autorizaciones ante las autoridades competentes, dueños o representante legal del área a ocupar.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
36	El campamento cuenta con los elementos necesarios para la atención de emergencias como: Extintores, botiquines, camillas, etc.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
37	El campamento se encuentra debidamente señalizado y ordenado	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
38	El campamento cuenta con punto ecológico.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
39	Se cuenta con los registros de preoperacionales de vehículos y maquinaria correctamente diligenciados	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%

40	Se cuenta con los documentos de los equipos que se encuentran en obra y los listados completos de los mismos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
41	Los vehiculos que tranmsportan RCD cuentan con el PIN respectivo	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Reportes						
42	Proporcionó a la Interventoría y/o al Fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz, la información del PAGA .	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
43	Tiene disponibilidad el Fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz y la Interventoría de todos los soportes de las actividades que realizó durante la ejecución de actividades de obra del proyecto.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
44	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe mensual de Gestión Ambiental	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
45	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe semanal de Gestión Ambiental	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
46	Cumplió con las observaciones emitidas sobre los productos entregados a la Interventoría y/ al Fondo de desarrollo Rural del Sumapaz de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No Cumplió	N/A	100%
TOTAL CALIFICACIÓN MES DE MAYO						96%

OBSERVACIONES	No aplica para el periodo
ELABORÓ	
	Profesional Ambiental de Interventoría ECOVIAS SAS
ACEPTÓ	
	Profesional Ambiental del CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL

CALIFICACION MENSUAL CONSORCIO GAVIONES 95

BOGOTÁ	CONTRATO DE OBRA 479 DE 2022 CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.) suscrito con la UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022	ECOVIAS SAS



FECHA DE ELABORACION: 05/06/2025 CALIFICACION COMPONENTE AMBIENTAL

PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DE 2025 CONSORCIO GAVIONES 95

ÍTEM	Parámetros Evaluados por Actividad	C1	C2	C3	C4	CALIFICACION
		100%	50%	0,0%	N/A	
Programa 1 Gestión del proyecto						
1	El personal ambiental permanece en el proyecto el tiempo requerido.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
2	El personal ambiental cumple con las funciones establecidas.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
3	El profesional ambiental asistió a los comités de seguimiento integral y social a los cuales fue convocado.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
4	El contratista entregó para aprobación de la Interventoría el PAGA	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
5	Realiza las sensibilización con el personal vinculado al proyecto de acuerdo con la información establecida en las fichas PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
6	Se cuenta con los soportes de la jornada de capacitación ejecutada, como listas de asistencia, actas, registro fotográfico, etc.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
7	Se cuenta con los permisos ambientales requeridos para la realización de las actividades en obra	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa 2 Manejo de actividades constructivas						
8	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
9	Todos los proveedores de materiales cuentan con permisos ambientales y/o mineros vigentes.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
10	Los RCD se evacuan hacia sitio de disposicion en el tiempo indicado en el PAGA	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
11	El campamento de obra y sitios temporales cuentan con la señalizacion, preveniva, informativa y de emergencia de acuerdo a lo ofertado en el PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
12	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente y lo ofertado en el PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
13	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
14	Se cuenta con todos los certificados de adquisición de materiales pétreos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
15	Se cuenta con todos los certificados de disposición de escombros RCD.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
15	Se realiza de manera correcta la disposición de los RESO Aprovechables, no aprovechables y reciclables.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
17	Cuenta con el registro de la cantidad y tipo de residuos generados en el mes.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
18	Se cuenta con puntos ecológicos organizados, limpios, señalizados, cubiertos y en adecuadas condiciones.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%

19	Se cuenta con un área de almacenamiento temporal de RESPEL en condiciones adecuadas.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
20	Cuenta con el manifiesto de recolección, transporte y disposición final de los RESPEL gestionados en el presente mes.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
21	Se implementa las medidas definidas en el PAGA para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
22	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa 3 Gestión hídrica						
23	Cuenta con un baño por cada quince trabajadores, dotados con todos los elementos necesarios de aseo personal, ya sean fijos o portátiles. Estos baños deben contar con las medidas pertinentes de mantenimiento periódico (2 veces por semana).	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
24	Las aguas provenientes de los baños portátiles se entregan a gestor autorizado de manera mensual.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
25	Se cuenta con el certificado de disposición final de lodos del presente mes.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
26	Cuenta con los certificados de los mantenimientos de las Unidades Sanitarias Portátiles – USP.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
27	Cuenta con kit de derrames en el frente de trabajo.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
28	Se mantienen los puntos de hidratación en los campamentos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
29	Se presenta la certificación del agua suministrada en el mes para actividades de obra	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
30	Se realiza el manejo del agua de escorrentía generada en los sitios de intervención	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
Programa 4 Biodiversidad y servicios ecosistémicos						
31	Se respeta el 100% de las rondas de protección de fuentes hídricas	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
32	La instalación de infraestructura como campamentos, equipos, maquinaria o materiales no se realiza cerca a los cuerpos de agua superficiales.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
33	Los vehículos respetan los limites de velocidad en zonas identificadas como mayor probabilidad de atropellar fauna silvestre.	3	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
34	Ningún trabajador del proyecto atenta contra la integridad física de los individuos de fauna encontrados en el área de influencia de la obra	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa 5 Manejo de instalaciones temporales						
35	El contratista cuenta con permisos y/o autorizaciones ante las autoridades competentes, dueños o representante legal del área a ocupar.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
36	El campamento cuenta con los elementos necesarios para la atención de emergencias como: Extintores, botiquines, camillas, etc.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
37	El campamento se encuentra debidamente señalizado y ordenado	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
38	El campamento cuenta con punto ecológico.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
39	Se cuenta con los registros de preoperacionales de vehículos y maquinaria correctamente diligenciados	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A

40	Se cuenta con los documentos de los equipos que se encuentran en obra y los listados completos de los mismos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
41	Los vehiculos que tranmsportan RCD cuentan con el PIN respectivo	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Reportes						
42	Proporcionó a la Interventoría y/o al Fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz, la información del PAGA .	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
43	Tiene disponibilidad el Fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz y la Interventoría de todos los soportes de las actividades que realizó durante la ejecución de actividades de obra del proyecto.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
44	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe mensual de Gestión Ambiental	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	0%
45	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe semanal de Gestión Ambiental	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	0%
46	Cumplió con las observaciones emitidas sobre los productos entregados a la Interventoría y/ al Fondo de desarrollo Rural del Sumapaz de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No Cumplió	N/A	100%
TOTAL CALIFICACIÓN MES DE MAYO						94%

OBSERVACIONES	No aplica para el periodo
ELABORÓ	
	Profesional Ambiental de Interventoría ECOVIAS SAS
ACEPTÓ	
	Profesional Ambiental del CONSORCIO GAVIONES 95

A. 3

ACTAS COMPONENTE AMBIENTAL

ACTAS COMPONENTE AMBIENTAL ENTIDAD EJECUTORA UMV

BOGOTÁ | MOVILIDAD DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-V029
Versión: 0
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso: 10.0.3.5010

Objeto de la reunión:	Mesa de trabajo Componente Ambiental Ecovica - UMV entidad Ejecutora.
Fecha:	07 de Mayo del 2025
Hora de inicio:	8:00am
Hora de finalización:	____
Modalidad:	X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta
Lugar:	Almacen UMV San Juan
Dependencia:	Componente Ambiental
Nombre del Responsable:	Jerenia Hernandez Ecovica SAS

TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	52784808	Jerenia Hernandez R	Prof Ambiental	Interventoria Ecovica SAS			/							3Umcpaz ambiental. 161@ gmail.com	Jerenia HR.
CC	1030669189	Jessica Paola Vidal P	Prof Ambiental	UAERMV			x						x	Jessica.vidal@ umv.gov.co	Jessica Paola Vidal P.

CONSENTIMIENTO: Quien suscribe este datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Manifiesta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos podrá ser dirigida exclusivamente a la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, vía página web http://www.gobiernobogota.gov.co y en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene al derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización y solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiendo que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinado caso para el ajuste a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAL-3002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gobiernobogota.gov.co/transparencia/sistema-integrado-de-gestion-mdj

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se desarrolla mesa de trabajo presencial con la profesional ambiental de la UTAV donde se tratan los siguientes temas:

1. Se desarrolla la calificación mensual del componente ambiental del periodo del 01 al 30 de Abril del 2025; donde se obtiene un resultado del 77%. de cumplimiento, lo anterior se basa en cada uno de los programas descritos en el PAGA, es claro que esta calificación se desarrolla para dar cumplimiento al anexo técnico de la Interventoria.

2. Se realiza una Verificación de las Resoluciones de los permisos de Ocupación de Cauce POC, en total 26, con el fin de Verificar las Coordenadas, CAR N° Resolución, numeración de elemento y estado (existente-proyectada).

3. Por ultimo se Verifican los Compromisos adquiridos en el acta del 23 de abril, donde se evidencia cumplimiento del compromiso No 2 y 3, cumplimiento parcial del N° 1 y 5, y no cumplimiento del compromiso N° 4. que es el mantenimiento de las Unidades Sanitarias.

4. La Interventoria Solicita remitir los documentos ambientales de los sitios de disposicion final de RCD y Unidades Sanitarias Portatiles.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Remitir Archivo de POC con Coordenadas Verificadas por topografia	Prof Amb UMV	13/05/2025
2	Remitir Calificación mensual Firmada	Prof Amb UMV	07/05/2025
3	Evacuación de RCD ubicados en acopio temporal del tramo San Antonio	Prof Amb UMV	16/05/2025
4	Gestionar Mantenimiento Unidades Sanitarias.	Prof Amb UMV.	16/05/2025
5.	Adecuar Area acopio combustible San Antonio	Prof Amb UMV.	14/05/2025
6.	Remitir Doc ambientales de Procedures USP - sitio disposicion final	Prof Amb UMV	09/05/2025

Powered by CamScanner

ACTAS COMPONENTE AMBIENTAL CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso: 410-S.A.-70169

Objeto de la reunión:	Mesa de trabajo Componente ambiental Ecovias - Consorcio Estabilizacion Vial CEV.
Fecha:	07 de Mayo de 2025.
Lugar:	Virtual Oficina interventoria Santana
Dependencia:	Componente Ambiental
Hora de inicio:	10:00 am
Hora de finalización:	11:00 am
Nombre del Responsable:	Yenia Hernandez Ecovias SAS.
Modalidad:	Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Completos en letra legible)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TECNICO/TECNOLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	52704808	Yenia Hernandez M	Prof Ambiental	Interventoria Ecovias SAS			✓						✓	yumajer1@gmail.com 3167	Yenia HR.
CC	1032389745	Lorena Andrea G.	Prof Ambiental	Consorcio Estabilizacion			✓						✓	andregrat@gmail.com	Lorena Gome

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, CONSIENTE de la Ley 1581 de 2012, dando cumplimiento a lo dispuesto, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y confiable. Así mismo, otorga que cualquier consulta o actuación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser ejercida verbalmente o por correo ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, en la página web: www.gobiernobogota.gov.co y en el teléfono de atención en SUPERCADE. Manifiesta que conoce que los datos personales serán almacenados, y podrán ser usados, entre otras actividades, para fines estadísticos, de mantenimiento poblacional y con determinados fines para el ejercicio de las competencias misionales de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver S.M.: 3940 Manual de Atención Telefónica y Presencial para personas con discapacidad, disponible en: https://gobiernobogota.gov.co/transparencia/control-integridad-gestion-etc

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se desarrolla mesa de trabajo Virtual con la profesional ambiental del CEV donde se tratan los siguientes temas:

1. Se desarrolla la Calificacion mensual del componente del periodo del 01 - al 30 de abril del 2025, donde se obtiene una resultado de 82% de cumplimiento la lista aplicada contiene los programas descritos en el PAGA, es claro que esta calificación se desarrolla bajo el cumplimiento al apexo tecnico de la intervention, esta calificacion es aceptada por el CEV quien procede a firmar el registro.

2. El Consorcio remitio el informe mensual del periodo de abril el dia 03 de Mayo, la interventoria se encuentra en revision del mismo una vez se cuente con las observaciones estas seran remitidas para la subsanacion respectiva.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Remitir Soporte firmado por todos los paltes	Interventoria	08-05-2025
2	Remitir Observacions informe Abril No 18	Consorcio CEV Interventoria	08/05/2025

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GOLGPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 79003

Objeto de la reunión:	Mesa de trabajo componente ambiental Ecovias - Consorcio Estabilización Vial. C.E.V.
Fecha:	22 de Mayo de 2025
Hora de inicio:	10:00 am
Hora de finalización:	11:30am
Modalidad:	X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta
Lugar:	Virtual Oficina interventoría Santa Ana
Dependencia:	componente ambiental.
Nombre del Responsable:	Yaenia Hernández Ecovia SAS

TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS (nombres+ apel)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNOLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
a	52784808	Yaenia Hernandez R.	Prof Ambiental	Ecovias SAS			—							gimapaz.ambiental 161 @gmail.com	Yaenia HR.
a	1032388799	Lorena Andrea Gomez	Prof Ambiental	Consorcio Estabilización Vial			x						x	andrea2292@hotmail	Lorena Gomez

CONSENTIMIENTO: Que registro mis datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables sobre la protección y tratamiento de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Declaro que he sido informado/a sobre el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a revocar mi autorización sobre el uso que se le dé a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos proporcionados, a no facilitar mi información a terceros sin mi autorización, salvo en los casos previstos en la ley. De igual manera entiendo que los datos aquí consignados serán usados para actividades de tratamiento pertinentes y necesarios para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

1 Ver SAL-M002 Manual de Atención Diferencial y Poblacional para personas con discapacidad. Disponible en https://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/gestion-del-conocimiento/manuales

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se desarrollo mesa de trabajo ante Virtual con la profesional ambiental del CEV donde se tratan los siguiente temas

1. Revision del Documento Plan de adaptacion de la Guia Ambiental PAGA remitido el dia 12 de Mayo, del cual la interventoria procedio a realizar la revision respectiva, encontrando observaciones de forma las cuales se socializaron en la presente mesa de trabajo y fueron aceptadas y subsanadas por el contratista; a continuacion se describen
- Colocar firmas en los cronogramas del anexo No 3 y ajustar el periodo reportado (Abril)
- Ajustar la numeracion de las fichas de la pag 38 y 39 de acuerdo al enlace presentado.
- En la ficha PAC 2.5-08 ajustar el codigo de colores reportado y hacerlo de acuerdo a la normatividad vigente resolución 2184 de 2021
- Colocar una hoja donde se registren las firmas, trazabilidad de Versiones.
- Incluir una tabla de resumen del contrato.
se solicita una vez se realicen los ajustes se remita la V5 del documento por medio de oficio.

2. Revision de Informe No 18 Abril 2025 V2 remitido el dia 15 mayo, del cual la interventoria realizo la revision respectiva encontrando observaciones de forma las cuales se socializan en la presente mesa de trabajo, las cuales son aceptadas por el contratista, quien procedera a realizar el ajuste respectivo y remitir el documento para aprobacion

3. Respecto a los informes semanales, estos se han entregado de manera periodica y se encuentran presentados correctamente, se sugiere que cuando se describan las actividades se discrimine en cual frente fue ejecutada.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Entrega de Plan adaptacion de la Guia Ambiental PAGA	Prof Ambiental CEV	27/05/2025
2	Entrega de informe No 18 Abril de 2025 ajustado	Prof Ambiental CEV	27/05/2025

NOTA 1: Cada vez que se cree un nuevo riesgo se anota en el reporte de riesgos generado por la plataforma de monitoreo y ejecución de sus gestores formulados

NOTA 2: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los compromisos de la reunión

Powered by CamScanner

ACTAS COMPONENTE AMBIENTAL CONSORCIO GAVIONES 95

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-1029
Versión: 1
Vigente: 21 de agosto de 2024
Caso ORFEO: 7600

Objeto de la reunión:	Acta de recorrido Componente ambiental y Social Ecoltec - UMV - Consorcio Gobierno 95.
Fecha:	14 de Mayo de 2025
Lugar:	frente de obra, Capitolio
Dependencia:	Componentes ambiental - social
Hora de inicio:	10:00 am
Hora de finalización:	12:30 pm
Nombre del Responsable:	Yesenia Hernandez - Isabel Bonilla
Modalidad:	X Presencial; Virtual; Telefónica; Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (nombre o razón)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	47473041	Martha Becerra Y.	Topografo Insp.	Gov. 95			X						X	Yeabyahotmail.com	
CC	1012321860	Cesar Delgado Avellaneda	R. Ambiental	Gov 95			X						X	cesardelgadoavellaneda@gmail.com	
CC	1005531124	Rubys Ruiz Arnedo	R. Social	UAERHV			X						X	rubysruizo@hotmail.com	
CC	1030669188	Jessica Pedo Vidal ?	Residente Amb	UAERMV			X						X	Jessica.vidal@umv.gov.co	Jessica Pedo Vidal P.
CC	52171811	Isabel Bonilla Y.	Ro. Social	Ecovos SAS			/						/	161@gmail.com Interempresarial	Isabel B. Y.
CC	52184808	Yesenia Hernandez R.	R. Ambiental	Ecovos SAS			/						/	supervaz.ambiental 161@gmail.com	Yesenia H R.


COMENTARIOS: Para registrar sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que autoriza y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable. Así mismo, que conoce la página web www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención 3397000. Manifiesta que con los datos proporcionados sean ejercidos los derechos de acceso, actualización y rectificación, a solicitar prueba de esta autorización, a obtener información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el incumplimiento de las leyes sobre esta materia, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para todas las actividades, de carácter interno, administrativo, académico y de investigación como para el acceso a la sede institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver GIC-FOR2 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gobiernobogota.gov.co/transparencia/gestion-corporativa/gestion-ntg

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se realiza recorrido conjunto componente ambiental y Social de interventoria Ecovias, entidad Ejecutora UMV y Consorcio Gaviones, con el fin de Verificar acopios de material petreo y RCD, determinar Estado en cuanto a medidas de manejo ambiental, ubicaciones y Permisos. Levantamiento de actas de apertura y cierre de los acopios ubicados en predios privados.
Km 0+835 Acopio de RCD Clausurado predio privado; Km 1+080 acopio de petreo ubicado costado de via clausurado; km 1+380 acopio de petreo ubicado costado izquierdo de via clausurado; Km 2+150 acopio de RCD predio privado señor Castellanos, clausurado; Km 2+490 acopio RCD ubicado en predio privado señor Hector, clausurado; Km 2+660 acopio RCD predio privado señor nestor; acopio clausurado; Km 3+100 acopio de RCD ubicado en predio privado señor Gustavo, acopio clausurado; Km 3+300 acopio de RCD ubicado en predio privado margen derecho señor adelmo Maya, acopio clausurado; Km 3+780 acopio de RCD ubicado en predio privado señor adelmo Maya, acopio clausurado.
A partir de este Km el consorcio Gaviones SJ no posee más acopios.

Respecto a la Revision documental, no es posible hacer la Verificación de las actas de apertura y cierre por cuanto el consorcio no cuenta en sitio con dichos documentos se programa para el dia 22 de Mayo.



Powered by CamScanner

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	En el predio de Gustavo Cataño Km 31+00 el Consorcio Gaviones se compromete a realizar el arreglo de la cerca una vez la UMV entregue el acopio, en caso que el consorcio termine primero las actividades en el frente realizaran la entrega de la insumos para la cerca	Consorcio Gaviones 95	Una vez se disponga el acopio
2	Entrega de actas de acopios iniciales y cierre, actas de Vecindad	Consorcio Gaviones 95	22/05/2025

NOTA 1. En caso de no ser posible virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones virtuales que genera formularios.
NOTA 2. Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GOB-GTH-012
Versión: 6
Vigencia: 28 de agosto de 2020
Cód. SIGLO: 70001

Objeto de la reunión:	Mesa de trabajo Componente Ambiental Ecovia - Consorcio Ecovia (UNE) 95
Fecha:	20 de Mayo de 2025.
Lugar:	Oficina de Interventoría Santana
Dependencia:	Componente ambiental

Hora de inicio: 8:30 am
Hora de finalización: 11:00 am
Modalidad: [X] Presencial [ ] Virtual [ ] Telefónica [ ] Otra
Nombre del Responsable: Yeseny Hernandez R.

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Natural o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TECNICO/ TECNOLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1022324860	Cesar A. Delgado Avellaneda	Resid. Amb.	Consorcio Ecovia 95			✓							cesardelgadoavellaneda@gmail.com	Cesar Delgado
CC	52784808	Yeseny Hernandez R	Prof Ambiental	Ecovias SAS			✓						✓	somospaisambiental-161@gmail.com	Yeseny H R

CONSENTIMIENTO. Quien suscribe con datos, contenidos en la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada en este registro, incluyendo nombre, cargo, entidad y correo electrónico, será tratada conforme a dicha política para fines de gestión, control y seguimiento de las actividades de la Dirección de Asuntos LGBTI. Autorizo que mi información sea incluida en bases de datos y utilizada para comunicaciones relacionadas con esta reunión y otras actividades de la Dirección. Entiendo que puedo ejercer mis derechos de acceso, corrección, actualización o supresión de mis datos personales en cualquier momento, de conformidad con la normatividad vigente, a través de los canales dispuestos por la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales". Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se realiza reunión presencial con el profesional ambiental del Consorcio Gavilanes con el fin de hacer revisión documental de los siguientes productos:

- PAGA: Se solicita ajuste en la Pag 107 donde se solicita incluir la ficha Manejo de residuos liquidos, domesticos e industriales, en esta misma ficha ampliar la descripción del Kit de derrames, de igual forma continuar manejando el indicador de derrames presentados.
  Programa de Señalización: incluir las señala de PMT y las demas señals preventivas, informativas y reglamentarias.
  Programa RCD: ampliar medidas para el ampio temporal en obra.
  Programa de Maquinaria: Incluir las certificados de mantenimiento y disposición de Aceite en los informes mensuales.
  En la tabla de trazabilidad del contrato incluir la nueva fecha de finalización.
  Entregar todo ajustado y firmado mediante oficio para proceder con la aprobación.

Informes: Se Socializan las observaciones realizadas a los informes 1-12 del Componente.
Se sugiere para los informes mensuales continuar con la misma estructura y orden de las fichas presentadas en el PAGA final, de igual manera desglosar y calcular los indicadores de cada ficha.
Entregar los soportes como anexos segun corresponda de cada ficha.
Entregar informes con la firma respectiva.
El informe debe consolidarse en un solo PDF con anexos.
Se informa que la interventoria diligenciara calificaciones mensuales del Componente basadas en las actividades de los programas del PAGA final, las cuales serán Socializadas al contratista para el registro respectivo, lo anterior debido a que es una actividad descrita en el anexo tecnico de la interventoria.
Incluir en soporte de informes (certificados de petreos, de disposicion de RCD, Capacitaciones, Soporte de adquisicion de agua para actividades de obra.
Programa manejo residuos Solidos, incluir una planilla para el control de Residuos Solidos en obra.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Entrega de PAGA ajustado	Prof Ambiental	28/05/2025

Powered by CamScanner

A. 4
CORRESPONDENCIA

CORRESPONDENCIA ENVIADA

ENTIDAD EJECUTORA

UMV

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1-650

Bogotá D.C. 5 de mayo de 2025

Señores.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV
Atn: Ing. RAFAEL DARIO PEÑA
Director de Obra
Bogotá D.C.

Referencia: ***"PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).".***

Asunto: Observaciones al Componente Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo SST

Respetados señores:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Entidad Ejecutora UMV.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud e el trabajo (SST) de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, SGSST y PAGA aportado por parte de la entidad ejecutora UMV.

De acuerdo con lo anterior, esta Interventoría realiza las siguientes observaciones que requieren de la atención inmediata por parte de la Unidad de Mantenimiento Vial UMV:

1. En recorridos realizados durante el mes de abril de 2025 a los frentes de obra donde la UMV se encuentra ejecutando trabajos; se evidencia que se encuentran ubicadas unidades sanitarias portátiles USP suministradas por la empresa BOGA de la siguiente manera (Capitolio 2 USP, Unión-Tunales 2 USP y San Antonio-toldo 4 USP 1 fuera de servicio), sin embargo, desde el 09 de abril no se les ha realizado el mantenimiento requerido para su correcto funcionamiento, los cuales deben ejecutarse dos veces por semana, es responsabilidad de la Entidad Ejecutora garantizar el cumplimiento de la resolución 2400 de 1979 donde se especifica que se deben contar con unidades sanitarias identificadas por genero una cada 15 trabajadores, con los respectivos mantenimientos semanales con el fin de garantizar el saneamiento básico a los trabajadores en obra. De igual manera lo contempla la ficha PAGA manejo de residuos líquidos domésticos. De acuerdo a lo anterior en los informes mensuales se debe remitir el certificado del mantenimiento y de la disposición del vertimiento.

   Se requiere que se tomen las medidas correctivas necesarias para subsanar este hallazgo ya que la inadecuada gestión de estas USP puede llegar a generar olores desagradables, aparición de

vectores en el área y generar una emergencia por derrame de estos residuos en la zona, además afecciones en el personal que usa estos dispositivos al no están en condiciones higiénicas seguras.

2. Se recomienda a la Entidad ejecutora hacer seguimiento y llamado de atención al contratista de maquinaria con el fin de que cumpla con las medidas de manejo ambiental durante el suministro de combustible a los equipos en obra, lo anterior basados en los derrames de combustible que se han evidenciado durante el periodo y los cuales se citan a continuación:

   Frente de obra Unión Tunales abscisa K0+020, derrame evidenciado el 07 de abril, adicional a este se evidenciaron dos derrames más, uno en el área donde inicia la placa huella y el otro en el K0+10 causado por la ruptura de una manguera del minicargador.

   Frente San Antonio Abscisa K3+500, derrame evidenciado el día 22 de abril en el área del campamento. El día 29 de abril en la via principal Troncal Bolivariana a la altura de la vivienda de la señora Balbina Peñaloza se evidencio un derrame considerable de combustible, el cual no fue atendido de manera inmediata por el contratista generando riesgo vial en el área principalmente a los actores de la via.

   El contratista para el transporte seguro de combustible se recuerda que debe cumplir con la siguiente normativa:

   - Todos los recipientes o envases deberán tener sus etiquetas que identifiquen claramente el producto que contiene, cumpliendo las recomendaciones establecidas en la Norma Técnica Colombiana NTC 1692 "Transporte de mercancías peligrosas. Clasificación, etiquetado y rotulado". Decreto 1496 de 2018 tiene por objeto adoptar el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.

   - Para el almacenamiento, uso y manejo de los residuos, de estas sustancias se deberán seguir las instrucciones de sus respectivas hojas de seguridad, y aplicar las normas que regulan esta actividad, dentro de las cuales se citan:
     - La ley 55 de julio 2 de 1993, por medio de la cual se aprobó el "Convenio No. 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990.
     - El Decreto 1609 de julio 31 de 2002, por medio del cual se reglamentó el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. Compilado por el decreto 1079 de 2015.
     - Decreto 1076 de 2015 y decreto 1630 de 2021.
     - El Decreto 4741 de diciembre 30 de 2005, por medio del cual se reglamentó parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
     - Ley 9 de 1979 código sanitario

- Para el conductor de vehículo se requiere que tenga competencia de manejo de sustancias peligrosas.

- El vehículo debe contar con kit control de derrames, extintor de 20 libras, hojas de seguridad de los productos químicos transportados, y los demás documentos aplicables para el trasporte seguro y legal.

3. En cuanto a los formatos de preoperacionales suministrados por el contratista de maquinaria amarilla y vehículos se requiere que el formato sea acorde a la maquina o vehículo inspeccionado por lo cual se sugiere individualizar los registros de tal manera que sean aplicables a la inspección detallada que se debe ejecutar a cada equipo.

4. En general para todos los tramos en intervención Unión Tunales, Capitolio y San Antonio se reitera a la Entidad Ejecutora que es necesario mantener los acopios temporales de RCD de acuerdo a lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS) y así mismo retirar estos residuos hacia sitios de disposición final autorizados en un tiempo máximo de 72 horas según lo descrito en la ficha la cual describe textualmente " *El tiempo máximo permitido para el almacenamiento de los materiales sobrantes de excavación y escombros en espacio público es de 72 horas, es el tiempo máximo para su disposición final en el lugar autorizado. De requerirse el almacenamiento temporal de escombros única y exclusivamente se realizará en los puntos de acopio, aprobados por la interventoría, cumpliendo de igual forma con la señalización, demarcación y protección (plástico, lonas, etc.)".* Lo anterior debido a que en comités integrales No 39,40 y 41 se solicitó el retiro de residuos de excavación de acopios que llevan más del tiempo permitido y aun no se ha cumplido dicho requerimiento por parte de la UMV. Ejemplo acopio km 2+350, km 1+655 y km 0+730 en tramo San Antonio. véase foto 7 y 8.

	
Foto 1: Unidades sanitarias Unión Tunales	Foto 2: Unidades sanitarias San Antonio Toldo

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-650

	
Foto 3: derrame de combustible Unión Tunales 07/04/2025	Foto 4: derrame de combustible 08/04/2025
	
Foto 5: derrame de combustible San Antonio 22/04/2025	Foto 6: derrame de combustible en via principal San Juan 29/04/2025.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1


186-1-650

	
Foto 7: Acopio de RCD sin retirar, sin medidas de manejo ambiental y almacenados junto a pétreos.	Foto 8: Acopio de RCD sin retirar y con medidas de manejo ambiental parcialmente implementadas

	
Foto 9: Acopio de RCD sin retirar y sin medidas de manejo ambiental. San Antonio.	Foto 10: Acopio de RCD sin retirar y sin medidas de manejo ambiental tramo unión tunales.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-650

	
Foto 10: Preoperacional estándar registro tramo Unión Tunales	Foto 11: Preoperacional estándar registro tramo Capitolio

De acuerdo a lo descrito anteriormente se solicita a la entidad ejecutora tomar las medidas necesarias para subsanar las observaciones y remitir evidencias de la subsanación en un término no mayor a tres días calendarios posterior al recibo del comunicado

Atentamente,

ERMY HURTADO ROMERO
Directora de Interventoría

Anexos: Sin anexos.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto

Elaboro: YHR; AR
Elaboro: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890104.625-1

186-1-655

Bogotá D.C. 08 de mayo de 2025

Señores.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
Atn: Ing. RAFAEL DARIO PEÑA
Director de Obra
Bogotá D.C.

Referencia: ***"PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).".***

Asunto: Observaciones Informe Ambiental No. 11, remitido mediante correo electrónico el 5-05-25.

Respetados señores:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Entidad Ejecutora UMV.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y PAGA aportado por parte de la entidad ejecutora UMV.

De acuerdo con lo anterior una vez revisada la información remitida concerniente al informe mensual No 11 del periodo del 01 al 30 de abril de 2025 se tienen los siguientes comentarios por parte de interventoría que requieren de la atención por parte de la Unidad de Mantenimiento Vial UMV:

1. Informe Ejecutivo pagina 9 ajustar el nombre de la ficha DAGA 1.2-02.

2. Informe Ejecutivo pagina 11 ajustar el indicador de numero de capacitaciones, ya que se dictó un solo tema por lo cual es 1 sola capacitación que debe reportarse.

3. Respecto al cronograma de capacitaciones presentado se evidenciaron dos temas para el mes de abril, solo se cumplió con uno argumentar la no realización del otro tema.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-655

4. Informe Ejecutivo página 12 es necesario duplicar el encabezado de la tabla POC para que cuando se corte aparezca en la siguiente hoja.

5. Informe Ejecutivo página 13 se requiere ajustar el indicador del número de permisos obtenidos ya que fueron 26 en total los que ampliaron.

6. Informe Ejecutivo página 18 ajustar el indicador de numero de requerimientos atendidos, ya que en el periodo se remitió oficio a UMV solicitando mejoramiento de acopios.

7. Es necesario incluir en la ficha Manejo integral de materiales de construcción PAC-2.1-04 una tabla con los proveedores de materiales empleados en el periodo, indicando el número de licencia ambiental, registro minero y cantidades adquiridas en el periodo.

8. Se requiere el certificado de adquisición de materiales pétreos en el periodo de abril.

9. Informe Ejecutivo página 22 tabla cantidad de RCD, es necesario colocar las cantidades también en TON, como lo exige la resolución 1257.

10. Es necesario adjuntar el anexo No 5 que menciona la resolución 1257 de 2021.

11. Se requiere dentro de uno de los párrafos mencionar el número de PIN asignado a la obra.

12. Informe Ejecutivo página 23 se requiere mencionar el nombre de la empresa encargada de realizar la recolección de los residuos sólidos ordinarios.

13. Con respecto a los residuos peligrosos generados en el periodo se requiere que se describa cual fue su manejo y si se realizó disposición final, en caso de reportar disposición final se requiere se relacione la empresa con los documentos ambientales requeridos y demás soportes necesarios.

14. Informe Ejecutivo página 24 se requiere totalizar las cantidades.

15. Informe Ejecutivo página 25 presentar el resultado de los indicadores.

16. Informe Ejecutivo página 26 ficha PAC-2.6-09, se sugiere colocar el indicador que se menciona en el programa y dejarlo en cero.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-655

17. Informe Ejecutivo página 27 verificar el indicador presentado en cuanto a frentes humectados, puesto que en el primer párrafo se menciona que no se humectaron.

18. Explicar el indicador número 2 presentado en esta ficha.

19. Respecto al indicador numero 3 presentado verificar ya que no en todos los frentes se contó con acopios 100% cubiertos.

20. Se requiere aportar certificado emitido por la empresa encarga de suministrar el agua para actividades de obra.

21. Informe Ejecutivo página 31 no se presentan datos del indicador No 2.

22. Se requiere adjuntar el soporte del mantenimiento de USP realizado el día 8 de abril.

23. Informe Ejecutivo página 32 ficha PBSE-4.3-14, se sugiere colocar el indicador que se menciona en el programa y dejarlo en cero.

24. Informe Ejecutivo pagina 34 ajustar el indicador de numero de capacitaciones, ya que se dictó un solo tema por lo cual es 1 sola capacitación que debe reportarse.

25. Informe Ejecutivo pagina 38 ajustar el tamaño de la letra del párrafo 4.

26. Informe Ejecutivo pagina 39 incluir una tabla donde se relacionen las 9 volquetas de regalías, con tipo, marca, placa, modelo y PIN ambiental.

<u>Generales</u>

27. Incluir cronograma de actividades y cronograma de capacitaciones presentado con el seguimiento respectivo.

28. Se requiere remitir el informe ejecutivo también en formato editable.

29. Es necesario general una tabla discriminando los acopios de pétreos y RCD con las ubicaciones respectivas y especificar si requiere y cuenta con permiso requerido, indicar nombre del propietario.
30. En general se evidencian que para el periodo se realizaron 3 capacitaciones, lo cual debe reportarse en total en la ficha DAGA 1.2 -02, lo que nos indica un mayor cumplimiento del indicador.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-655

De acuerdo a lo anterior, se solicita su colaboración para la realización de la corrección, ajuste y/o complementación de la información requerida, relacionando en el comunicado de remisión cada una de las observaciones con la justificación, aclaración o indicación de la acción ejecutada y el lugar en el cual se localiza la evidencia según corresponda (anexo, documento, pagina, numeral), lo anterior en un período no mayor a (3) tres días calendario posterior al recibido del presente comunicado.

Atentamente,

ERMY HURTADO ROMERO
Directora de Interventoría

Anexos: Sin anexos.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto

Elaboro: YHR
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1978 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-658

Bogotá D.C. 12 de mayo de 2025

Señores.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV
Atn: Ing. RAFAEL DARIO PEÑA
Director de Obra
Bogotá D.C.

Referencia: ***"PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).".***

Asunto: Observaciones del componente ambiental

Respetados señores:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Entidad Ejecutora UMV.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y PAGA aportado por parte de la entidad ejecutora UMV.

De acuerdo con lo anterior, esta Interventoría realiza las siguientes observaciones que requieren de la atención inmediata por parte de la Unidad de Mantenimiento Vial UMV:

1. En recorrido realizado el durante la semana del 05 al 09 de mayo, se evidencio un acopio de materiales pétreos implementado en el tramo 4 Unión Tunales K0+470 en el cual requiere que se implementen todas las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha Manejo integral de materiales de construcción PAC-2.1-04; y PAC – 2.7 -10 Emisiones atmosféricas y ruido, las cuales mencionan que debe contar con señalización, demarcación y protección (plástico, lonas, etc.), cuyo objetivo es brindar protección de la acción del agua y del viento, de esta manera prevenir que se genere material particulado y contaminación por escorrentía. Se recomienda adecuar el acopio de materiales pétreos de tal manera que no invada parte del carril de la vía, lo anterior para evitar obstaculizar el tránsito vehicular.

   De igual manera se requiere que se implemente un mecanismo de contención de los materiales en la parte posterior del acopio ya que se evidencia caída de materiales hacia la ronda del cuerpo hídrico que pasa por el sector. Así mismo es necesario que se proceda a retirar los materiales pétreos (gravilla y fresado estabilizado) que están depositados en el costado posterior del acopio. Véase fotografía 1,2,3 y 4

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890104.625-1

186-1-658

	
Foto 1: Acopio de pétreos que requiere adecuación	Foto 2: Acopio de pétreos que requiere adecuación

	
Foto 3: Materiales pétreos arrastrados hacia la pendiente	Foto 4: Materiales pétreos arrastrados hacia la pendiente

2. En el Tramo 5 Unión Tunales desde el día 30 de abril se volvió a emplear el acopio para residuos de construcción y demolición RCD que se encuentra sobre la vía en el K1+550, es claro que sobre espacio público no está autorizado la ubicación de ningún tipo de acopio, por lo cual se solicita retirar este material RCD de manera inmediata, igualmente no se encuentra señalizado ni cubierto. Véase fotografía 5 y 6.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-658

	
Foto 5: Acopio ubicado sobre la vía	Foto 6: Acopio ubicado sobre la vía

3. En este tramo se encuentran dos acopios de RCD K0+600 y K0+590, los cuales se encuentran delimitados, cubiertos parcialmente, pero no se evidencian ni señalizados, adicionalmente superan el tiempo máximo permitido para el almacenamiento de los materiales sobrantes de excavación y escombros en la obra, de acuerdo a lo anterior se requiere su retiro hacia sitio de disposición final autorizado. Lo anterior según lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RCD). Adicionalmente el acopio ubicado sobre el km 0+590 se encuentra a un costado de la vía obstaculizando el drenaje natural del agua superficial que transcurre por el costado de la vía ocasionando empozamientos y escorrentía del material. Véase fotografía 7 y 8.

	
Foto 7: Acopio ubicado costado requiere evacuación	Foto 8: Acopio sin cubrimiento ni señalización

4. En el frente de obra Capitolio K3+370 se evidencia un acopio de materiales pétreos ocupando una parte del carril de la vía, de acuerdo con lo anterior se requiere adecuación del mismo para evitar obstaculizar el tránsito vehicular, se reitera a la entidad ejecutora que no es viable la ubicación de

ningún tipo de acopio sobre los espacios públicos. Cabe mencionar que se encuentra correctamente delimitado y cubierto. Véase fotografía 9 y 10.



Foto 9: Acopio de pétreos ocupando parte de vía



Foto 10: Acopio de pétreos ocupando parte de vía

5. Frente de obra Capitolio K3+500 se encuentra un acopio de materiales pétreos junto con un acopio de residuos de construcción y demolición RCD, es necesario adecuar dichos acopios ya que es evidente que se está presentado contaminación cruzada de los materiales, se sugiere que estos dos tipos de acopio de materiales se manejen por separado o se tomen las medidas necesarias para evitar la contaminación de los mismos. Así mismo se evidencia que el acopio de RCD no cuenta con las medidas ambientales descritas en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS) de igual manera se solicita la evacuación inmediata del mismo y realizar la limpieza del área. Véase fotografía 11 y 12.



Foto 11: Acopio de RCD sin medidas ambientales



Foto 12: Acopio de pétreos y RCD

6. Frente de obra Capitolio Km 3+610 se evidencia un acopio de materiales pétreos que requiere adecuación, y de esta forma que cumpla con las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha

Manejo integral de materiales de construcción PAC-2.1-04, señalización, demarcación y cubrimiento. Véase fotografía 13 y 14.

	
Foto 13: Acopio sin cubrimiento ni señalización	Foto 14: Acopio sin cubrimiento ni señalización

7. En general para todos los tramos en intervención Unión Tunales, Capitolio y San Antonio se reitera a la Entidad Ejecutora que es necesario mantener los acopios temporales de RCD de acuerdo a lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS) y así mismo retirar estos residuos hacia sitios de disposición final autorizados en un tiempo máximo de 72 horas según lo descrito en la ficha la cual describe textualmente " *El tiempo máximo permitido para el almacenamiento de los materiales sobrantes de excavación y escombros en espacio público es de 72 horas, es el tiempo máximo para su disposición final en el lugar autorizado. De requerirse el almacenamiento temporal de escombros única y exclusivamente se realizará en los puntos de acopio, aprobados por la interventoría, cumpliendo de igual forma con la señalización, demarcación y protección (plástico, lonas, etc.)".* Lo anterior debido a que en comités integrales No 39,40,41 y 42 se solicitó el retiro de residuos de excavación RCD de acopios que llevan más del tiempo permitido, a la fecha no se ha subsanado dicho requerimiento por parte de la UMV. Ejemplo acopio K2+350, K1+655 y K0+730 en tramo San Antonio. Véase fotografía 15 y 16.

   Como se muestra en la foto No 16 se encuentra un acopio de materiales pétreos junto con un acopio de residuos de construcción y demolición RCD, es necesario adecuar dichos acopios ya que es evidente que se está presentado contaminación cruzada de los materiales, se sugiere que estos dos tipos de acopio de materiales se manejen por separado o se tomen las medidas necesarias para evitar la contaminación de los mismos.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1978 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA
Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-658

	
Foto 15: Acopio sin medidas de manejo	Foto 16: Acopio sin cubrimiento ni señalización

De acuerdo con lo descrito anteriormente se solicita a la entidad ejecutora tomar las medidas necesarias para subsanar las observaciones y remitir evidencias de la subsanación en un término no mayor a tres días calendarios posterior al recibo del comunicado

Atentamente,

ERMY HURTADO ROMERO
Directora de Interventoría

Anexos: Sin anexos.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto

Elaboro: YHR
Reviso EHR

CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-657

Bogotá D.C. 08 de mayo de 2025

Señores.
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL.
Atn: Dr. HERNAN LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
Bogotá D.C

Referencia: CONTRATO No. 479 de 2022, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020").

GRUPO 2: "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.").

Asunto: Respuesta comunicado CEV/22-387. Observaciones informe ambiental No 18

Respetados señores:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desar rollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Estabilidad Vial.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y PAGA aportado por parte de la entidad ejecutora UMV.

De acuerdo a lo anterior una vez revisada la información remitida concerniente al informe mensual No 18 del periodo del 01 al 30 de abril de 2025 se tienen los siguientes comentarios por parte de interventoría que requieren de la atención por parte del Consorcio Estabilización Vial:

1. Informe Ejecutivo pagina 2 ajustar fecha de terminación periodo de informe (30 abril).

2. Informe Ejecutivo pagina 2 ajustar el número de folios reportado.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890104.625-1

186-1-657

3. Informe Ejecutivo página 9 ajustar el indicador No 3 ya que no se evidencia el numerador.

4. Informe Ejecutivo página 13 y 14 todo el registro fotográfico debe estar georreferenciado y ser del periodo del informe.

5. Anexo No 4 se requiere suministrar el RUCOM actualizado del proveedor agregados de oriente.

6. Anexo No 4 certificado de adquisición de materiales pétreos corresponde al periodo de marzo y las cantidades reportadas en el certificado no inciden con las descritas en la tabla 1 relación de materiales. Se requiere verificar información reportada.

7. Informe Ejecutivo página 13 se requiere que en la tabla aparezca el número de permiso ambiental del proveedor y ajustar la palabra Cooperación en la tabla.

8. Informe Ejecutivo página 16 verificar las cantidades reportadas para el indicador de numero de señales, ya que cada PMT dispone la ubicación de 10 señales. Se requiere verificar información reportada.

9. Informe Ejecutivo página 16 se menciona el anexo No 5 socialización PMT a operativos, sin embargo, el soporte no se evidencia en este anexo.

10. Informe Ejecutivo página 17, se describen estibas plásticas antiderrame, pero estas no se han evidenciado en obra.

11. Informe Ejecutivo página 17, es necesario presentar los indicadores que corresponden a la ficha PAGA respectiva.

- Volumen de residuos reciclables x 100
- Volumen total de residuos generados

- Volumen de residuos ordinarios x 100
- Volumen total de residuos generados

- Volumen de residuos peligrosos certificados x 100%
- Volumen total de residuos peligrosos generados

12. No se evidencia planilla de control de residuos sólidos generados.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-657

13. Informe Ejecutivo página 17 se requiere mencionar el nombre de la empresa encargada de realizar la recolección de los residuos sólidos ordinarios.

14. Informe Ejecutivo página 19 ficha PAC-2.6-09, se sugiere colocar el indicador que se menciona en el programa y dejarlo en cero.

15. Informe Ejecutivo página 20 todo el registro fotográfico debe estar georreferenciado y ser del periodo del informe.

16. Informe Ejecutivo página 20, es necesario complementar los indicadores que corresponden a la ficha PAGA respectiva.

- No de frentes humectados x100%
- No de frentes de obra.
- Volumen de agua utilizada al mes para humectación de vía.

17. Se requiere aportar certificado emitido por la empresa encarga de suministrar el agua para actividades de obra. Relacionarlo En la ficha PAGA Manejo de aguas superficiales.

18. Informe Ejecutivo página 21 ajustar lo descrito en el párrafo que menciona que no se requirió agua para actividades de obra.

19. Informe Ejecutivo página 21 Ficha manejo de residuos líquidos, es necesario adjuntar las actas generadas con los propietarios de las viviendas referente al préstamo de los baños en cada uno de los frentes en intervención.

20. Informe Ejecutivo página 22, es necesario complementar los indicadores que corresponden a la ficha PAGA respectiva.

- No. áreas sensibles protegidas x100%
- No total de áreas sensibles identificadas

21. No se evidencia la ficha **Protección de fauna en obra.**

22. Informe Ejecutivo página 23, se requiere ampliar la descripción de los elementos que se encuentran en el campamento, como es Kit de emergencia, Kit control de derrames, punto ecológico, etc.

23. Informe Ejecutivo página 24, es necesario complementar los indicadores que corresponden a la ficha PAGA respectiva

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-657

- No actividades ejecutadas x 100%
- No de actividades programadas

- No de requerimientos atendidos x 100%
- No total de requerimientos realizados por la interventoría

24. Informe Ejecutivo página 24, tabla 5 se requiere colocar el número de PIN de cada Volqueta y fecha de vencimiento técnico mecánica para todos los vehículos que apliquen.

25. Informe Ejecutivo página 25, es necesario complementar los indicadores que corresponden a la ficha PAGA respectiva

- N de derrames atendidos *100%
- N de derrames presentados.

26. Informe Ejecutivo página 26, ajustar el mes reportado en la primera y tercera conclusión y ajustar la conclusión número dos.

Generales

27. Incluir cronograma de actividades y cronograma de capacitaciones presentado con el seguimiento respectivo.

28. Se requiere remitir el informe ejecutivo también en formato editable.

29. Es necesario general una tabla discriminando los acopios de pétreos y RCD con las ubicaciones respectivas y especificar si requiere y cuenta con permiso requerido, indicar nombre del propietario.

30. En general se requiere colocar registro fotográfico en cada uno de los programas desarrollados, este debe estar georreferenciado.

31. El informe debe entregarse todo en formato PDF unificado con todos los anexos y debidamente firmado.

32. Verificar cada uno de los encabezados de las fichas ya que todas no pertenecen al programa 1 y tampoco todas son DAGA, revisar y ajustar. Ejemplo esta pertenece al programa 5 Manejo de instalaciones temporales, PMIT 5.1 – 18.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-657

PROGRAMA 1. GESTION DEL PROYECTO	
MEDIDA DE MANEJO 1: PROYECTO DE INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS Y SITIOS DE ACOPIO	DAGA-5.1-18

De acuerdo a lo anterior lo anterior, se solicita se realice la corrección, ajuste y/o complementación de la información requerida, relacionando en el comunicado de remisión cada una de las observaciones con la justificación, aclaración o indicación de la acción ejecutada y el lugar en el cual se localiza la evidencia según corresponda (anexo, documento, pagina, numeral), lo anterior en un período no mayor a (2) dos días calendario posterior al recibido del presente comunicado.

Atentamente,

ERMY HURTADO ROMERO
Directora de Interventoría

Anexos: Sin anexos.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto

Elaboro: YHR
Elaboro: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-667

Bogotá D.C. 20 de mayo de 2025

Señores.
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL.
Atn: Dr. HERNAN LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
Bogotá D.C

Referencia: CONTRATO No. 479 de 2022, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020").

GRUPO 2: "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.").

Asunto: Observaciones Componente Ambiental y SST CEV.

Respetados señores:

Cordial saludo,

En el desarrollo de las actividades de la Etapa de Ejecución del contrato de obra N° 479 de 2022, esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL. Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental y de seguridad y salud en el trabajo SST, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, SGSST y PAGA aportado por parte del Consorcio.

De acuerdo con lo anterior, esta Interventoría realiza las siguientes observaciones que requieren de la atención por parte del Contratista de Obra:

Frente Unión Tunales

1. Tramo 2 K0+260 residuos de una alcantarilla en predio privado, es necesario proceder con el retiro inmediato y disposición en sitio autorizado, lo anterior según compromiso adquirido en acta de recorrido realizado el día 29 de abril de 2025.

2. Se requiere aislamiento de todas las alcantarillas intervenidas en las áreas donde aún continúan con actividades con el fin de evitar aporte de sedimentos y materiales pétreos a los cauces y/o rondas de los cuerpos de agua. Esta es una medida de manejo ambiental descrita en la ficha del PAGA y en la resolución de autorización de los permisos de ocupación de cauce POC.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-667

3. En general se hace llamado al consorcio para que implemente las medidas de manejo ambiental descritas en el PAGA en cuanto al manejo de acopios de materiales pétreos y RCD Es claro que antes de implementar cualquier acopio temporal se debe contar con el acta de autorización generada por el área social y autorizada por el propietario del predio. De igual manera es importante dar cumplimiento a los tiempos establecidos para evacuación de residuos de construcción demolición hacia sitios autorizados.

4. En tramo 1 se evidencia que continúan en el área varillas ancladas al concreto lo que genera riesgo para el personal de obra y comunidad en general, se requiere tomar las medidas necesarias para garantizar que esta zona tenga una movilidad segura para todos los actores de la via. Es necesario hacer llegar los soportes de las medidas tomadas por el Consorcio al respecto.

	
Foto 1: Residuo de alcantarilla sin evacuar	Foto 2: Acopio de pétreo ubicado sobre la via.

Frente San Antonio

1. Es necesario realizar la delimitación de la tubería acopiada en predios privados y levantar las actas respectivas. Igualmente se requiere la evacuación del tanque que se encuentra ubicado a un costado de vía en el K6+600.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-667

	
Foto 3: Tubería acopiada en predio privado	Foto 4: Tanque sin evacuar

2. Se requiere la adecuación de los acopios de pétreos (gravilla), ubicados al finalizar el tramo km 6+500, 6+700, o la reubicación de los mismos como según compromisos adquiridos en acta del 29 de abril de 2025, estos acopios deben cumplir con lo descrito en la ficha de manejo ambiental PAC 2.1-04.

	
Foto 5: Acopio de gravilla sin adecuar	Foto 6: Acopio de gravilla sin adecuar

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-667

3. En el tramo en el cual se encuentran realizando actividades de construcción de cunetas K5+400 al K5+200 se evidencia que han depositado material de excavación sobre la zona verde donde se encuentra vegetación nativa de paramo, se ha realizado la observación en el sitio al inspector pero ala fecha no se ha iniciado con la limpieza respectiva; se requiere que de manera inmediata se proceda a retirar este material del sitio y desarrollar la limpieza del área, manteniendo condiciones adecuadas en esta zona.

   De igual manera se recomienda dar un manejo adecuado a los residuos de concreto (sobrantes de fundida de cunetas), estos se deben disponer en acopio de RCD cercano para posterior retiro hacia sitio autorizado.



Foto 7: Material de excavación sobre zona verde



Foto 8: Material de excavación sobre zona verde

4. En el Km 5+270 se evidencia un acopio de residuos de construcción y demolición RCD con retiro parcial del material, se sugiere que este acopio sea clausurado y reconformada el área a que es una zona donde se encuentra vegetación nativa de paramo, lo anterior con el fin de evitar afectaciones a la misma.



Foto 9: Acopio de RCD que requiere ser conformado y clausurado.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-667

5. En general se hace llamado al consorcio para que implemente las medidas de manejo ambiental descritas en el PAGA en cuanto al manejo de acopios de materiales pétreos y residuos de construcción y demolición RCD. Es claro que antes de implementar cualquier acopio temporal se debe contar con el acta de autorización generada por el área social y autorizada por el propietario del predio. De igual manera es importante dar cumplimiento a los tiempos establecidos para evacuación de residuos de construcción demolición hacia sitios autorizados. De acuerdo a lo anterior se requiere adecuación del acopio de pétreos ubicado sobre costado de via en el K2+150.



Foto 10: Acopio de pétreo que requiere adecuación



Foto 11: Acopio de pétreo y RCD que requiere adecuación.

6. Se requiere aislamiento de todas las alcantarillas intervenidas en las áreas donde aún continúan con actividades con el fin de evitar aporte de sedimentos y materiales pétreos a los cauces y/o rondas de los cuerpos de agua. Esta es una medida de manejo ambiental descrita en la ficha del PAGA y en la resolución de autorización de los permisos de ocupación de cauce POC. De igual manera se sugiere realizar revisión para las alcantarillas que evidencian colmatación en el tramo y de ser necesario generar una jornada de aseo para la limpieza respectiva y de este modo garantizar su funcionalidad.



Foto 12: Alcantarillas en intervención que requieren protección

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-667

7. En el proceso constructivo que se lleva a cabo en el Km 2+150.donde se desarrolla la construcción de la alcantarilla es evidente que el terreno es inestable y la banca se esta derrumbando, lo que genera situaciones de inseguridad al personal que desarrolla actividades de obra al interior de la estructura, se sugiere se evalué la situación con el fin de brindar condiciones seguras de trabajo al personal.

	
Foto 13: Talud evidentemente inestable	Foto 14: Talud evidentemente inestable

Es importante mencionar que una vez clausurados los acopios de materiales pétreos o residuos de construcción y demolición RCD los predios destinados para esta actividad deben dejarse en igual o mejores condiciones de las inicialmente registradas y contar con el soporte respectivo de recibo a satisfacción por parte del propietario.
De acuerdo a lo descrito anteriormente se solicita al Consorcio Estabilización tomar las medidas necesarias para subsanar las observaciones y remitir evidencias de la subsanación en un término no mayor a tres días calendarios posterior al recibo del comunicado

Atentamente,

ERMY HURTADO ROMERO
Directora de Interventoría

Anexos: Sin anexos.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto

Elaboro: YHR
Revisado: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 86-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1-700

Bogotá D.C. 22 de mayo de 2025.

Señor
HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
Bogotá D.C.

Referencia:	CONTRATO de OBRA PÚBLICA No. 479 DE 2022 CONTRATO PARALA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020) (San Antonio II (k6+910-k0+000), Unión Túneles y Animas Bajas.") GRUPO 2
Asunto:	Respuesta a comunicado CEV/22-386 Informe del componente Ambiental No.17 V-4.

Respetado señor:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Entidad Ejecutora UMV.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y PAGA aportado por parte de la entidad ejecutora UMV. En respuesta al comunicado relacionado en el asunto, donde el Consorcio Estabilización Vial, remite el Informe Mensual ambiental No 17 se tienen los siguientes comentarios:

- Una vez surtidos los requerimientos y/o ajustes solicitados por la interventoría del componente Ambiental realizados mediante el comunicado 186-1-617 del 16 de julio de 2024 y correo electrónico del día 19 de mayo de 2025 al informe mensual No. 17 que comprende el periodo de 01 al 16 de abril de 2024, se evidencia que fueron atendidas las observaciones realizadas por lo tanto se da aprobación al mismo porque cumple con los requerimientos mínimos del anexo técnico del componente ambiental.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1-700

De igual manera se aclara al contratista que la documentación podrá ser objeto de modificaciones en caso de que las condiciones del proyecto así lo requieran y/o que la Entidad contratante lo solicite o lo requiera, lo cual debe ser atendido por el contratista.

El presente concepto de aprobación no exime al contratista de su responsabilidad sobre la información presentada, su veracidad e implementación de la documentación remitida.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora de Interventoria

Anexo: N/A

C.C: Julio Cesar Pinzón Reyes - Gerente De Proyecto - UAERMV
José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS

Elaboro: YHR
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 86-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1- 679

Bogotá D.C. 28 de mayo de 2025.

Señor
HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO de OBRA PÚBLICA No. 479 DE 2022 CONTRATO PARALA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020) (San Antonio II (k6+910-k0+000), Unión Túneles y Animas Bajas.") GRUPO 2

Asunto: Respuesta a comunicados CEV/22-396 y CEV/22-402, "atención de observaciones PAGA V5.".

Respetado señor:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Consorcio Estabilización Vial.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y PAGA aportado por parte de la entidad ejecutora UMV. En respuesta al comunicado relacionado en el asunto, donde el Consorcio Estabilización Vial, remite el Plan de adaptación de la guía ambiental PAGA en versión 5 V5 se tienen los siguientes comentarios:

- Una vez surtidos los requerimientos y/o ajustes solicitados por la interventoría del componente Ambiental realizados mediante mesas de trabajo soportadas mediante actas realizadas los días 24 de abril de 2025, donde se solicitó actualización del PAGA y 22 de mayo del 2025 donde, se realizó revisión del documento PAGA V5, se evidencia que fueron atendidas las observaciones realizadas por lo tanto se da aval al mismo puesto que cumple con los requerimientos mínimos del anexo técnico del componente ambiental.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1- 679

De igual manera se aclara al contratista que la documentación podrá ser objeto de modificaciones en caso de que las condiciones del proyecto así lo requieran y/o que la Entidad contratante lo solicite o lo requiera, lo cual debe ser atendido por el contratista.

El presente concepto de aprobación no exime al contratista de su responsabilidad sobre la información presentada, su veracidad e implementación de la documentación remitida.

Sin otro particular

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora de Interventoría

Anexo: Documento paga V5, en (1) Carpeta

C.C: Julio Cesar Pinzón Reyes - Gerente De Proyecto - UAERMV
José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS

Elaboro: YHR
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 86-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1- 672

Bogotá D.C. 27 de mayo de 2025.

Señor
HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO de OBRA PÚBLICA No. 479 DE 2022 CONTRATO PARALA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020) (San Antonio II (k6+910-k0+000), Unión Túneles y Animas Bajas.") GRUPO 2

Asunto: Respuesta a comunicados CEV/22-398 y CEV/22-401 Informe del componente Ambiental No.18 V2.

Respetado señor:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Estabilización vial.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y PAGA aportado por parte de la entidad ejecutora UMV. En respuesta al comunicado relacionado en el asunto, donde el Consorcio Estabilización Vial, remite el Informe Mensual ambiental No 18 V2 se tienen los siguientes comentarios:

- Una vez surtidos los requerimientos y/o ajustes solicitados por la interventoría del componente Ambiental realizados mediante el comunicado 186-1-657 del 08 de mayo de 2025 y correo electrónico del día 19 de mayo de 2025 al informe mensual No. 18 que comprende el periodo de 01 al 30 de abril de 2025, se evidencia que fueron atendidas las observaciones realizadas por lo tanto se da aprobación al mismo en versión 2 puesto que cumple con los requerimientos mínimos del anexo técnico del componente ambiental.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1- 672

De igual manera se aclara al contratista que la documentación podrá ser objeto de modificaciones en caso de que las condiciones del proyecto así lo requieran y/o que la Entidad contratante lo solicite o lo requiera, lo cual debe ser atendido por el contratista.

El presente concepto de aprobación no exime al contratista de su responsabilidad sobre la información presentada, su veracidad e implementación de la documentación remitida.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora de Interventoria

Anexo: N/A

C.C: Julio Cesar Pinzón Reyes - Gerente De Proyecto - UAERMV
José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS

Elaboro: YHR
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 86-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1- 671

Bogotá D.C. 28 de mayo de 2025.

Señor
HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO de OBRA PÚBLICA No. 479 DE 2022 CONTRATO PARALA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020) (San Antonio II (k6+910-k0+000), Unión Túneles y Animas Bajas.") GRUPO 2

Asunto: Respuesta a comunicado CEV/22-347-25 Informe del componente Ambiental No.16 V-02

Respetado señor:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Estabilización Vial.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y PAGA aportado por parte de la entidad ejecutora UMV. En respuesta al comunicado relacionado en el asunto, donde el Consorcio Estabilización Vial, remite el Informe Mensual ambiental No 16 V2 se tienen los siguientes comentarios:

- Una vez surtidos los requerimientos y/o ajustes solicitados por la interventoría del componente Ambiental realizados mediante el comunicado 186-1-577 del 03 de mayo de 2024 al informe mensual No. 16 V1 que comprende el periodo de 01 al 31 de marzo de 2024, se evidencia que fueron atendidas las observaciones realizadas por lo tanto se da aprobación al mismo puesto que cumple con los requerimientos mínimos del anexo técnico del componente ambiental. Cabe mencionar que el oficio CEV/22-347 fue radicado en periodo de suspensión razón por la cual a la fecha se realizó la revisión y se emite la respuesta respectiva.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1- 671

De igual manera se aclara al contratista que la documentación podrá ser objeto de modificaciones en caso de que las condiciones del proyecto así lo requieran y/o que la Entidad contratante lo solicite o lo requiera, lo cual debe ser atendido por el contratista.

El presente concepto de aprobación no exime al contratista de su responsabilidad sobre la información presentada, su veracidad e implementación de la documentación remitida.

Sin otro particular

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora de Interventoria

Anexo: N/A

C.C: Julio Cesar Pinzón Reyes - Gerente De Proyecto - UAERMV
José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS

Elaboro: YHR
Reviso: EHR

CONSORCIO GAVIONES
95

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1978 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-637

Bogotá D.C. 29 de mayo de 2025

Señores.
CONSORCIO GAVIONES 95.
Atn: Dr. LUIS HERNANDO PULIDO
Representante Legal
Bogotá D.C

Referencia: CONTRATO No. 478 de 2022, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020").

GRUPO 1: "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K13+820-K6+910), San Antonio I, Capitolio y Laguna Verde.").

Asunto: Respuesta comunicado D-18- 2025-37. Observaciones informe ambiental No 13V1

Respetados señores:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Gaviones 95.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y PAGA aportado por parte del Contratista.

De acuerdo con lo anterior una vez revisada la información remitida concerniente al informe mensual No. 13 del periodo del 01 al 30 de abril de 2025, se tienen los siguientes comentarios que requieren de la atención por parte del Consorcio Gaviones 95:

1. Ajustar en todo el documento el número del informe, ya que el informe del periodo del 01 al 30 de abril del 2025 corresponde al número 13. Lo anterior de acuerdo con que el último informe presentado fue el No. 12 del periodo del 1 al 16 de abril de 2024, puesto que a partir de esta fecha inicio la suspensión.

2. Informe ejecutivo pagina 2, omitir los datos de interventoría, mantener solo los datos que se relacionan de control interno Elaboro, Reviso y aprobó de parte del contratista. Puesto que una vez aprobado la interventoría emite el oficio respectivo como soporte.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890104.625-1

186-1-637

3. Informe ejecutivo página 10, numeral 7 ajustar el año reportado para el PAGA. De igual manera ajustar la palabra mantendrá ya que se está reportando una actividad presente.

4. Informe ejecutivo página 12, indicador No 1 se sugiere que debe presentarse en cero (0), puesto que los proveedores de materiales se reportan en el indicador No 3.

5. Anexo No 3 remitir renovación del RUCOM de la cantera Villa Paula.

6. Anexo No 3 el soporte presentado del directorio de proveedores del IDU no está vigente.

7. Anexo No 3 no se evidencian permisos del proveedor Constriturar relacionado en el programa PAC-2.1-04.

8. Informe ejecutivo página 13, ajustar lo descrito en el párrafo respecto a que No se requirió materiales pétreos en el periodo.

9. Informe ejecutivo página 13, es necesario presentar los indicadores que corresponden a la ficha PAGA respectiva falta:

   (Planes de acción implementadas en el periodo / planes de acción programados) x 100

10. Informe ejecutivo página 16, es necesario presentar los indicadores que corresponden a la ficha PAGA respectiva falta:

    Número de requerimientos por actividades de explotación / Número de requerimientos presentados x 100

11. Informe ejecutivo página 17, indicador No 1 debe presentarse en cero, puesto que para el mes de abril no se realizó implementación de PMT en ningún frente de obra. De igual manera aplica para el indicador No 2.

12. Informe ejecutivo página 18, omitir la resolución 932 ya que esta fue derogada por el decreto 507 de 2023.

13. Informe ejecutivo página 19, tabla 6 aclarar a cuál predio pertenece.

14. Informe ejecutivo página 20, tabla 9, ajustar el año de expedición de la resolución de Cemex.

15. Informe ejecutivo página 20, tabla 9, se reporta la agencia nacional como sitio de disposición final, del cual no se evidencian documentos ambientales en el anexo No 3.

16. Informe ejecutivo FICHA Manejo y disposición final de RCD, es necesario presentar los tres indicadores descritos en el PAGA.

17. Informe ejecutivo página 21, aclarar a que corresponde el numero (6) que se describe en el último párrafo.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-637

18. Informe ejecutivo FICHA Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales, es necesario presentar los dos indicadores descritos en el PAGA.

19. Informe Ejecutivo página 22, Ficha manejo de aguas superficiales, se requiere que se adicione el indicador de Volumen de agua requerida para las actividades de obra:

    Volumen de agua suministrado / Volumen de agua requerido

    Se evidencia que se presenta el indicador con cantidades de agua suministrada al personal lo cual es correcto sin embargo en el programa del PAGA, la descripción del indicador hace referencia a volumen para actividades de obra, por lo cual se solicita incluirlo.

20. Informe ejecutivo FICHA Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales, es necesario presentar los tres indicadores descritos en el PAGA.

21. Informe Ejecutivo página 22 Ficha manejo de residuos líquidos, es necesario adjuntar las actas generadas con los propietarios de las viviendas referente al préstamo de los baños en cada uno de los frentes en intervención.

22. Informe ejecutivo página 23, FICHA Protección de Fauna, es necesario presentar el indicador descrito en el PAGA.

- N° de capacitaciones programadas / N° Capacitaciones ejecutadas

23. Informe ejecutivo FICHA Manejo de maquinaria, equipos y vehículos, es necesario presentar los tres indicadores descritos en el PAGA.

24. Informe ejecutivo página 25, tabla 13 se requiere colocar la fecha de vencimiento tecnicomecanica para todos los vehículos que apliquen.

25. Informe ejecutivo página 26, tabla 14 aclarar que esta maquinaria no estuvo en el periodo en el frente de obra, sin embargo, se presenta dado que el consorcio cuenta con la disponibilidad.

Observaciones Generales:

1. En el informe ejecutivo colocar doble espacio después de un punto aparte.

2. Ajustar la numeración de los anexos, puesto que no se evidencian los No 4,5 y 6.

3. Verificar en todo el informe y colocar las palabras en presente y no en futuro, ejemplo Pag 22.

4. Se sugiere en la primera hoja colocar el periodo de informe (01 al 30 de abril de 2025).

5. La versión 02 del informe debe entregarse todo en formato PDF unificado con todos los anexos y debidamente firmado.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-637

6. Se requiere aportar certificado emitido por la empresa encarga de suministrar el agua para actividades de obra. Relacionarlo en la ficha Manejo de aguas superficiales lo anterior tenerlo presente para el próximo informe o cuando aplique.

7. En general se requiere colocar registro fotográfico en cada uno de los programas desarrollados, este debe estar georreferenciado. Lo anterior tenerlo presente para el próximo informe.

De acuerdo a lo anterior, se solicita su colaboración para la realización de la corrección, ajuste y/o complementación de la información requerida, relacionando en el comunicado de remisión cada una de las observaciones con la justificación, aclaración o indicación de la acción ejecutada y el lugar en el cual se localiza la evidencia según corresponda (anexo, documento, pagina, numeral), lo anterior en un período no mayor a (3) tres días calendario posterior al recibido del presente comunicado.

Atentamente,

ERMY HURTADO ROMERO
Directora de Interventoría

Anexos: Sin anexos.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto

Elaboro: YHR
Elaboro: EHR

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Nit: 901563835-7

CEV/22-386

Bogotá D.C., 5 de mayo de 2025

Señores
ECOVIAS SAS
Att: Luiggi Pugliese Mercado
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Obra No 479 de 2022
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.") – GRUPO 2
Asunto: Respuesta oficio 186-1-617 Informe No 17 Ambiental

Respetados señores,

Por medio de la presente nos permitimos dar respuesta al oficio mencionado en el asunto, atendiendo la observación del en cuanto a la actualización del RUCOM, a lo cual el señor RICARDO ALFONSO MATALLANA ANDRADE, nos comparte el certificado adjunto en el Anexo No 2.

Cordialmente,

HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Con copia: - Archivo
Anexo: carpeta .zip
HLM/ac

CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Nit: 901563835-7

CEV/22-387

Bogotá D.C., 5 de mayo de 2025

Señores
ECOVIAS SAS
Att: Luiggi Pugliese Mercado
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Obra No 479 de 2022
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.") – GRUPO 2
Asunto: Informe mensual ambiental No 18

Respetados señores,

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega del informe mensual del componente ambiental, correspondiente al periodo del mes de abril del 2025.

Cordialmente,

HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Con copia: - Archivo
Anexo: carpeta .zip
HLM/ac

CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Nit: 901563835-7

CEV/22-396

Bogotá D.C., 12 de mayo de 2025

Señores
ECOVIAS SAS
Att: Luiggi Pugliese Mercado
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Obra No 479 de 2022
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.") – GRUPO 2
Asunto: PAGA – V5

Respetados señores,

Atendiendo la solicitud por parte de la interventoría de actualización del Programa de Adaptación de Guía Ambiental (PAGA), se adjunta a la presente el PAGA- V5 en base a la Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura del INVIAS.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Con copia: - Archivo
Anexo: Carpeta en .ZIP
HLM/ac

CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Nit: 901563835-7

CEV/22-398

Bogotá D.C., 13 de mayo de 2025

Señores
ECOVIAS SAS
Att: Luiggi Pugliese Mercado
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Obra No 479 de 2022
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.") – GRUPO 2
Asunto: Respuesta oficio 186-1-657 Informe mensual ambiental No 18 – V2

Respetados señores,

Por medio de la presente se adjunta el informe mensual del componente ambiental No 18, atendiendo las observaciones dadas por parte de la interventoría por medio del oficio 186-1-657.

Cordialmente,

HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Con copia: - Archivo
Anexo: Archivo en PDF
HLM/ac

CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Nit: 901563835-7

CEV/22-402

Bogotá D.C., 26 de mayo de 2025

Señores
ECOVIAS SAS
Att: Luiggi Pugliese Mercado
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Obra No 479 de 2022
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.") – GRUPO 2
Asunto: Atención observaciones al PAGA – V5

Respetados señores,

Atendiendo las observaciones dadas en la mesa de trabajo el 22 de mayo con la profesional de interventoría al PAGA – V5 radicado el 12 de mayo, se atienden pequeñas observaciones al mismo, razón por la cual se continua con la misma versión.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Con copia: - Archivo
Anexo: Carpeta en .ZIP
HLM/ac

CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Nit: 901563835-7

CEV/22-401

Bogotá D.C., 26 de mayo de 2025

Señores
ECOVIAS SAS
Att: Luiggi Pugliese Mercado
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Obra No 479 de 2022
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.") – GRUPO 2
Asunto: Informe ambiental No 18 - V2

Respetados señores,

Atendiendo las observaciones enviadas por correo electrónico el pasado 19 de mayo al informe ambiental No 18 y de acuerdo a la reunión sostenida con la profesional ambiental de interventoría el pasado 22 de mayo, nos permitimos adjuntar a la presente el informe ambiental No 18 versión 2.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Con copia: - Archivo
Anexo: Archivo en PDF
HLM/ac

CONSORCIO GAVIONES
95

CONSORCIO GAVIONES 95
901.563.341-0

Correspondencia Despachada
Consecutivo: D-17
Vigencia: 2025
Sede: CONSORCIO GAVIONES 95
Fecha de Radicación: 27/05/2025 03:04 PM
Asunto: ENTREGA DE PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL PAGA V3
Anexos: DIGITAL
Documento: AMBIENTAL
Destinatarios Externos: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL- BOGOTÁ
D-17-2025-37

Bogotá D.C. 27 de mayo de 2025.

Señor:
UAERM
Atn.: Giacomo Marcenaro Jiménez
Ordenador del Gasto
Calle 26 No. 69 – 76
Bogotá D.C.

Señores
ECOVIAS SAS
Atn.: Luiggi Pugliese Mercado
intersumapaz@ecoviasas.com
Carrera 45 No. 85-50
Barranquilla, Atlántico

Referencia: Contrato No. 478-2022 cuyo objeto es, *"GRUPO 1: CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.)"*

Asunto: Entrega del plan de adaptación de la guía ambiental PAGA -V3 2025.

Respetados señores,

En cumplimiento de lo acordado en la mesa de trabajo celebrada el 20 de mayo de 2025, entre los profesionales del área ambiental de Ecovias SAS y Consorcio Gaviones 95, me permito presentar el **Plan de Adaptación a la Guía Ambiental V3 2025**, el cual ha sido formulado conforme a los lineamientos técnicos establecidos por la **Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura** - MODO CARRETERO; y en concordancia con la normativa ambiental vigente.

El plan incluye:

1. **Diagnóstico Ambiental**: Identificación y caracterización de los aspectos ambientales relevantes del proyecto, incluyendo la evaluación de impactos potenciales y la identificación de riesgos asociados.
2. **Objetivos y Metas Ambientales**: Definición de objetivos claros y medibles orientados a la mitigación de impactos y la mejora continua del desempeño ambiental.
3. **Estrategias y Acciones**: Propuestas de medidas específicas para la gestión de los aspectos ambientales identificados, incluyendo programas de manejo, planes de contingencia y estrategias de monitoreo.
4. **Cronograma de Implementación**: Detalle de las actividades a desarrollar, con sus respectivos plazos y responsables, para asegurar la ejecución efectiva del plan.
5. **Desarrollo de Fichas de Seguimiento Actualizadas**: Elaboración de fichas

técnicas que permiten el monitoreo y evaluación continua de las acciones implementadas, facilitando la toma de decisiones y ajustes necesarios durante la ejecución del plan.

Adjunto a este oficio se encuentran los documentos complementarios que respaldan la formulación del plan, incluyendo:

- Acta de la mesa de trabajo del 20 de mayo de 2025.
- Plan de adaptación de la guía ambiental PAGA v3 2025 consorcio Gaviones 95.

Quedamos atentos a cualquier comentario o requerimiento adicional que se considere pertinente para avanzar en la implementación de las acciones propuestas.

Atentamente,

LUIS ORLANDO PULIDO GARCÍA
Representante
CONSORCIO GAVIONES 95
CC: Ing. José David Donoso – Apoyo a la supervisión FDRS

CONSORCIO GAVIONES 95
901.563.341-0

Correspondencia Despachada
Consecutivo: D-13
Vigencia: 2025
Sede: CONSORCIO GAVIONES 95
Fecha de Radicación: 27/05/2025-03:28 PM
Asunto: ENTREGA DE INFORME AMBIENTAL No.14 ABRIL DE 2025
Anexos: DIGITAL
Documento: AMBIENTAL
Destinatario Externo: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL-BOGOTA
D-13-2025-37

Bogotá D.C. 27 de mayo de 2025.

Señor:
UAERM
Atn.: Giacomo Marcenaro Jiménez
Ordenador del Gasto
Calle 26 No. 69 – 76
Bogotá D.C.

Señores
ECOVIAS SAS
Atn.: Luiggi Pugliese Mercado
intersumapaz@ecoviasas.com
Carrera 45 No. 85-50
Barranquilla, Atlántico

Referencia: *Contrato No. 478-2022 cuyo objeto es, "GRUPO 1: CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.)"*

Asunto: Entrega de informe ambiental Nº 14 abril del 2025.

Respetados señores,

En cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la mesa de trabajo sostenida con la interventoría Ecovias SAS, me permito entregar el **Informe Ambiental Nº 14 V1**, correspondiente al mes de abril de 2025, junto con los anexos que lo respaldan, conforme a los lineamientos establecidos en el plan de adaptación de la guía ambiental "PAGA".
La documentación entregada incluye:

1. **Informe Ambiental Nº 14 – Abril 2025**: Documento que detalla las actividades realizadas, el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y los resultados obtenidos durante el período evaluado.

2. **Anexos**: Incluyen evidencias objetivas que respaldan la información presentada en el informe, tales como fotografías, registros de monitoreo, actas de reuniones y cualquier otro documento pertinente.

Quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional que puedan tener respecto a la información entregada.

Agradecemos la colaboración y el compromiso conjunto en la gestión ambiental de nuestras actividades.

Atentamente,

LUIS ORLANDO PULIDO GARCÍA
Representante
CONSORCIO GAVIONES 95

Copia: Ing. José David Donoso – Apoyo a la supervisión FDRS

3.C INFORME COMPONENTE SST

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

ECOVIAS SAS



INFORME MENSUAL SST DE INTERVENTORÍA
N° 28

DEL 01 al 31 DE MAYO - DE 2025

Versión 01
Bogotá, D.C. 10 de junio de 2025

ECOVIAS SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.

LISTA DE DISTRIBUCIÓN




Copias de este documento serán entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

ÁREAS O DEPENDENCIA		N°. DE COPIAS
Copia N°.1	Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz	1 (Original)
Copia N°.2	Biblioteca del Proyecto	1 (Copia)

CONTROL DE VERSIONES

ÍNDICE VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN MODIFCACIÓN	FOLIOS

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

TULO DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°. 28			
PERIODO:	**01 al 31 de mayo de 2025**			
NUMERO DE REVISIÓN			1	2
RESPONSABLE ELABORACIÓN Residente de Interventoría	Nombre:	Jesús Antonio Rincón Benavides		
	Firma:			
	Fecha:	10/06/2025		
RESPONSABLE REVISIÓN Director de Interventoría	Nombre:	Ermy A. Hurtado R.		
	Firma:			
	Fecha:	10/06/2025		
Vo. Bo. Representante Legal	Nombre:	Luiggi Pugliese Mercado		
				
	Fecha:	10/06/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.

TABLA CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 8

2 OBJETIVOS 11

2.1 OBJETIVO GENERAL 11

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 11

3 CONTRATO DE OBRA N^{O}. 478 DEL 10/02/2022 CONSORCIO GAVIONES 95 12

3.1 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA 12

3.2 VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN SGSST Y SUS PROGRAMAS 12

3.2.1 Informes semanales SST del contratista contrato 478 13

3.2.2 Informe mensual SST del contratista contrato 478 13

3.2.3 Personal 13

3.2.4 Aportes al Sistema de Seguridad Social 14

3.2.5 COPASST 14

3.2.6 Comité de convivencia Laboral 14

3.2.7 Inspecciones de Seguridad 14

3.2.8 Acciones Preventivas 14

3.2.9 Rotación de personal 14

3.2.10 Medicina Preventiva y del Trabajo 14

3.2.11 Capacitaciones, inducciones, reinducciones y entrenamientos 15

3.2.12 Actividades relacionadas con el Plan de Emergencias 15

3.2.13 Accidentalidad 15

3.3 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 15

3.3.1 Manejo de Baños 15

3.3.2 Punto de hidratación 15

3.3.3 Matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros 15

3.3.4 Plan de acción 15

3.3.5 Manejo de campamentos y almacenes 16

3.3.6 Permisos de trabajo para actividades especificas 16

3.3.7 Registro de maquinaria del contratista 16

3.3.8 Investigación de accidentes 16

3.3.9 Indicadores consolidados para evaluar la gestión SST del contratista 16

4 CONTRATO DE OBRA N^{O}. 479 DEL 10/02/2022 CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL 17

4.1 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA 17

4.2 VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN SGSST Y SUS PROGRAMAS 17
4.2.1 Informe mensual SST 18
4.2.2 Informes semanales SST 18
4.2.3 Personal 19
4.2.4 Aportes al Sistema de Seguridad Social 21
4.2.5 COPASST 21
4.2.6 Comité de convivencia Laboral 21
4.2.7 Inspecciones de Seguridad 21
4.2.8 Acciones Preventivas 22
4.2.9 Rotación de personal 23
4.2.10 Medicina Preventiva y del Trabajo 23
4.2.11 Capacitaciones, inducciones, reinducciones y entrenamientos 23
4.2.12 Actividades relacionadas con el Plan de Emergencias 23
4.2.13 Accidentalidad 24
4.3 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 24
4.3.1 Manejo de Baños 24
4.3.2 Punto de hidratación 24
4.3.3 Elementos de protección personal 25
4.3.4 Matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros 25
4.3.5 Plan de acción 25
4.3.6 Manejo de campamentos y almacenes 25
4.3.7 Registro de maquinaria del contratista 26
4.3.8 Registro de maquinaria, vehículos y equipos del CEV 26
4.3.9 Permisos de trabajo para actividades especificas 27
4.3.10 Investigación de accidentes 27
4.3.11 Indicadores consolidados para evaluar la gestión SST del contratista 27

5 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV 28

5.1 VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN SGSST Y SUS PROGRAMAS 28
5.1.1 Informes semanales SST de la UAERMV 29
5.1.2 Informe mensual SST 29
5.1.3 Personal 29
5.1.4 Aportes al Sistema de Seguridad Social 30
5.1.5 COPASST 30
5.1.6 Comité de Convivencia Laboral 30
5.1.7 Inspecciones de Seguridad 30
5.1.8 Acciones Preventivas 30

5.1.9 Rotación de personal 32
5.1.10 Medicina Preventiva y del Trabajo 32
5.1.11 Capacitaciones, inducciones, reinducciones y entrenamientos 32
5.1.12 Actividades relacionadas con el Plan de Emergencias 32
5.1.13 Accidentalidad 32
5.2 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 33
5.2.1 Manejo de Baños 33
5.2.2 Punto de hidratación 34
5.2.3 Matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros 34
5.2.4 Plan de acción 34
5.2.5 Manejo de campamentos y almacenes 34
5.2.6 Permisos y Análisis de trabajo para actividades especificas 35
5.2.7 Registro de maquinaria, vehículos y equipos de la UAERMV 35
5.2.8 Investigación de accidentes e incidentes 37
5.2.9 Plan Estratégico de Seguridad Vial 37
5.2.10 Indicadores consolidados para evaluar la gestión SST de la UAERMV 37

6 CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-REGALIAS-161-2022 DEL 14/02/2022 38

6.1 GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INTERVENTORÍA. 38
6.2 AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 38
6.3 CAPACITACIONES, CHARLAS E INDUCCIONES INTERVENTORÍA 38
6.4 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN SG-SST 39
6.5 CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 40
6.6 PERSONAL INTERVENTORÍA 41
6.7 ACCIDENTALIDAD 41
6.8 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN 41
6.9 COMITÉS DE SEGUIMIENTO 42

7 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SST DE LA INTERVENTORIA Y LA UAERMV 42

8 COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA 43

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 43

10 DOCUMENTOS SOPORTE 44

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Comités de seguimiento de obra contrato 12
Tabla 2 Relación de personal C. Gaviones 95 - mayo 2025 13
Tabla 3 Comités de seguimiento de obra contrato 479 17
Tabla 4 Relación informes semanales entregados 19
Tabla 5 Relación informes semanales entregados 19
Tabla 6 Relación de personal CEV 19
Tabla 7 Maquinaria Contrato 479 Consorcio Estabilización Vial 27
Tabla 8 Comités de seguimiento de obra contrato 479 28
Tabla 9 Relación informes semanales entregados 29
Tabla 10 Maquinaria y Equipo Contrato 936 36
Tabla 11 Vehículos del contrato de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte cin-regalías-161-2022 40
Tabla 12 Personal Contrato 161 ECOVIAS S.A.S – Interventoría 41
Tabla 13 Comités de seguimiento de obra UAERMV 42
Tabla 14 Comités de seguimiento de obra CEV 42
Tabla 15 Comités de seguimiento de obra Gaviones 95 42

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Kit de emergencias Tramo San Antonio 22
Ilustración 2 Charlas de seguridad en obra 22
Ilustración 3 PMT en obra, Tramo Tunales 23
Ilustración 4 Punto de hidratación campamento Tunales 24
Ilustración 5 campamento San Antonio 25
Ilustración 6 campamento San Antonio 26
Ilustración 7 Kit de seguridad 30
Ilustración 8 Verificación señalización en obra 31
Ilustración 9 Verificación PMT Tramo Tunales 31
Ilustración 10 Publicación políticas SST 31
Ilustración 11 Elementos disponibles en caso de emergencia 32
Ilustración 12 Unidades sanitarias portátiles - Tramo Tunales 33
Ilustración 13 Unidades sanitarias portátiles - Tramo San Antonio 33
Ilustración 14 Campamento Capitolio 34
Ilustración 15 Campamento San Antonio 2 35
Ilustración 16 Campamento Unión Tunales 35

DOCUMENTOS SOPORTE

ANEXO Nº. 1. DOCUMENTACIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MANTENIMIENTO VIAL
1C. LISTADO DE PERSONAL UAERMV

ANEXO Nº. 2. DOCUMENTACION CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-REGALIAS-161-2022 DEL 14-02-2022
1D. CAPACITACIONES, CHARLAS E INDUCCIONES SST – INTERVENTORIA
2D. BITACORAS
3D. PREOPERACIONALES VEHÍCULOS INTERVENTORIA
4D. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES INTERVENTORIA
5D. COMUNICADOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO DE 2025.

1 INTRODUCCIÓN

Las obras de infraestructura generan importantes impactos en el ambiente y la seguridad de la población en general que deben ser regulados a través del sistema de gestión integrado de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, el cual está fundamentado en el cumplimiento de la legislación en materia de seguridad. Por otro lado, la calidad de vida, salud física y mental del trabajador el desarrollo personal y social, son promovidas a través del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, implementado durante todas las etapas constructivas del proyecto de obra, de igual forma, las prácticas de control, prevención, mitigación y/o compensación de los múltiples impactos ambientales y de seguridad generados, durante los procesos constructivos. Los cuales deben ser generados y ejecutados por el contratista mediante el plan de seguridad y medio ambiente.

Todas las personas vinculadas de manera directa (contratista, subcontratista, entre otros) o indirecta (comunidad del sector) a una obra de construcción, presentan algún tipo de riesgo relacionado con lesiones, incidentes, accidentes y enfermedades, esto relacionado a los efectos nocivos de la contaminación ambiental que se pude generar como consecuencia de las actividades de la obra, representan un alto grado de influencia de un proyecto constructivo en zonas urbanas. Por lo anterior, es de gran importancia tomar las medidas preventivas que ayuden a la integridad de la comunidad, dar cumplimiento a las buenas prácticas en obra, generar consciencia en el trabajador y la comunidad sobre el autocuidado.

En septiembre del 2019, la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), presento la formulación para la implementación del proyecto de mejoramiento de vías terciarias en la localidad del Sumapaz, Bogotá D.C. con la intervención aproximadamente de 33.08 kilómetros de vía, con el propósito de solucionar la ineficiencia en la conectividad vial rural de Bogotá D.C. hacia el sector urbano y los municipios aledaños, la cual dificulta la intercomunicación terrestre de los habitantes rurales y con ello, aportar de manera significativa al desarrollo de las áreas rurales y a la mejora de la calidad de vida de la población de la ruralidad del Distrito Capital y en consecuencia de sus municipios colindantes. Teniendo en cuenta lo descrito en la ficha técnica de MGA del 29 de diciembre de 2019 según el código del proyecto BPIN 2018000050020, se tiene proyectado una población beneficiada de 8.281.030 personas.

Mediante este informe, se ofrece al lector un contexto más amplio en el desarrollo de las actividades NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL DE SUMAPAZ, desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo - SST de los sectores Capitolio, y Tunales de la localidad de Sumapaz durante el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2025, con el fin del cumplimiento del Plan de Desarrollo Local "Sumapaz en paz, más productiva y ambiental para todos" 2017- 2020. A fin de ejecutar las actividades de interventoría, el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz convocó el Concurso de Méritos Ni FDRS-CMA-182-2021, cuyo objeto es la

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR., mediante la Resolución Nº 008 del 04 de febrero de 2022.

Este proceso de Concurso de Méritos le fue adjudicado a **ECOVÍAS S.A.S**, mediante la Resolución NI. 008 del 04 de febrero de 2022 por un valor inicial del contrato de $3.104.380.144,00**,** en un plazo inicialmente establecido de quince (15) meses.

La entidad contratante frente a las necesidades de la región por mejorar las vías de acceso, adelanto el proceso de licitación púbica Nº LP-006-2021 con el fin de contratar lo que se requiere para la ejecución de obras hidráulicas y muros gaviones para el proyecto "mejoramiento de vías terciarias en Bogotá" y la ejecución de las obras viales por parte de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, para el proyecto del Sistema General de Regalías – SGR identificado con código BPIN 2018000050020, El cual va a ser ejecutado por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial -UAERMV, mediante un modelo de ejecución mixta, que contempla dos procesos de obra independientes, los cuales se describen a continuación:

Obras hidráulicas (Subdrenes, Berma-cunetas, box culvert) y muros en gavión los cuales se ejecutarán mediante el contrato que surja de la Licitación pública Nº LP-006-2021, cuyo objeto es " CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁHULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO" MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020", Publicado por UAERMV el 5 de octubre de 2021, en la plataforma SECOP II, por un valor estimado de 24.641.217.103, es importante mencionar que dicho proceso licitatorio se adelantara por lotes, teniendo en cuenta la magnitud del proyecto y se distribuirá de la siguiente manera: Lote 1- San Antonio I (K13 +820- K6+910), Capitolio y Laguna Verde, (Valor estimado de $12.013.390,090) y Lote 2 – San Antonio II (K6+910+K0+00), Unión Tunales y Animas Bajas (Valor estimado de 12.627.827.013)

Instalación de material granular y del fresado estabilizado en las vías, serán ejecutadas directamente por la UAERMV, por un valor aproximado de $32.927.529.354

El CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº. 478 DEL 10/02/2022 fue adjudicado al Consorcio Gaviones 95. "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGOBPIN 2018000050020. (San Antonio

I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.) el cual tendrá a cargo las obras hidráulicas (Subdrenes, Berma- cunetas, box culvert) y muros en gavión mencionadas en el objeto del contrato.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº. 479 DEL 10/02/2022 fue adjudicado al Consorcio Estabilización Vial. "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.") el cual tendrá a cargo las obras hidráulicas (Subdrenes, Berma- cunetas, box culvert) y muros en gavión mencionadas en el objeto del contrato.

Instalación del material granular y del fresado estabilizado en las vías, serán ejecutadas directamente por la UAERMV, el CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 deberá supervisar las actividades ejecutadas por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV, conforme al proyecto Código BPIN 2018000050020 cuyo objeto es "Mejoramiento de las Vías Terciarías en Bogotá"

Respecto a los contratos de prestación de servicios se está preparando oficio para entrega de contratos según Modificatorio N°. 2 del contrato CIN REGALIAS-161-2022, y para dar respuesta a los comunicados 20237020009711 y 20237010010252.

El presente informe mensual de interventoría a cargo de **ECOVIAS S.A.S.,** describe el seguimiento a cada una de las etapas constructivas, desarrollando las herramientas de control que garanticen el cumplimiento de las obligaciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se relacionan las actividades que se han desarrollado como parte de los controles y seguimientos que efectúa la interventoría a la seguridad y salud en el trabajo en la obra. El informe tiene como objetivo presentar el trabajo conjunto del contratista y la interventoría en pro del manejo de la seguridad en obra y de la conservación del medio ambiente laboral del período que corresponde del 1 al 31 de mayo de 2025.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El presente informe expone, la gestión en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo del PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR., mediante la Resolución Nº 008 del 04 de febrero de 2022., también lo relacionado con la gestión de la Interventoría CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022, adjudicado a **ECOVÍAS S.A.S**, mediante la Resolución NI. 008 del 04 de febrero de 2022 por un valor inicial del contrato de $3.104.380.144,00**,** en un plazo inicialmente establecido de quince (15) meses, y con un plazo final de (23) meses y (29) días, el presente informe que corresponde al periodo transcurrido entre el 01 al 31 de mayo de 2025, busca además, identificar de manera oportuna, hallazgos y/o inconvenientes asociados, haciendo seguimiento de las rutas críticas en el avance de los contratos para dar una solución a cada situación que lo amerite para la Etapa de Construcción.

2.2 Objetivos específicos

- Realizar seguimiento continuo a lo largo del proyecto y reportar sobre los avances y los resultados de la aplicación del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.

- Seguimiento a la UAERMV y contratistas hidráulicos, sobre el pago oportuno de las prestaciones sociales del personal empleado en la ejecución de la obra, dentro de los periodos y plazos estipulados por la ley.

- Verificar que se mantengan o mejoren las condiciones laborales para los trabajadores de la obra.

3 CONTRATO DE OBRA Nº. 478 DEL 10/02/2022 CONSORCIO GAVIONES 95

3.1 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA

A continuación, la Interventoría presenta un resumen de la supervisión a las actividades adelantadas por el contratista Consorcio GAVIONES 95, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde con la Etapa de Construcción, para el periodo de 01 al 31 de mayo de 2025, conforme a los compromisos contractuales.

3.2 Verificación de las actividades según SGSST y sus programas

Durante el presente periodo, la contratista realiza actividades de replanteo para la construcción de filtros en tramo de Laguna Verde.

No se evidencia profesional SST en campo, de parte del contratista.

Tabla 1 Comités de seguimiento de obra contrato

COMITÉS DE OBRA MAYO DE 2025		
No. DE COMITÉ	**FECHA**	**TEMA**
42	08 de mayo de 2025	Se solicita la presencia en campo del profesional SST, para supervisión y guía de actividades en campo. No han entregado documentación de personal que está laborando actualmente. (inducciones SST, documentos de afiliación o pago de seguridad social, entrega de dotación y EPPs) próximo comité No se ha entregado informes semanales de abril ni mayo No se ha entregado informe SST mensual de abril ¿Como se está manejando el servicio de baños para los trabajadores? ¿Hay hidratación en obra? Está pendiente entrega de Matriz de riesgos actualizada según actividades en campo
43	16 de mayo de 2025	Se solicita la presencia en campo del profesional SST, para supervisión y guía de actividades en campo. No han entregado documentación de personal que está laborando actualmente. (inducciones SST, documentos de afiliación o pago de seguridad social, entrega de dotación y EPPs) próximo comité Se emitirá comunicado con observaciones a los informes SST No se ha entregado informes semanales de abril ni mayo No se ha entregado informe SST mensual de abril ¿Como se está manejando el servicio de baños para los trabajadores? ¿Hay hidratación en obra? Está pendiente entrega de Matriz de riesgos actualizada según actividades en campo Se solicita al profesional encargado solicitar al conductor de la camioneta no exceder la velocidad en la zona donde se está trabajando
44	21 de mayo de 2025	Se solicita la presencia en campo del profesional SST, para supervisión y guía de actividades en campo, en comité ratifican que sigue como encargado del SG-SST el mismo profesional En comité anterior se creó compromiso de entrega de documentación de personal que está laborando actualmente, para el siguiente comité, (inducciones SST, documentos de afiliación o pago de seguridad social, entrega de dotación y EPPs), lo cual no se cumplió Se emite el comunicado con observaciones a los informes SST, No. "186-1-663 Rta. Comunicado G95 con fecha 19-03-25, Entrega de informes mensuales 1 al 12 de los componentes social, ambiental, SST y técnico". No se ha entregado informes semanales de abril ni mayo, se crea compromiso de entrega para el 06-06-2025

COMITÉS DE OBRA MAYO DE 2025		
No. DE COMITÉ	**FECHA**	**TEMA**
		No se ha entregado informe SST mensual de abril, se crea compromiso de entrega para el 06-06-2025 Se solicitó acta de uso de unidades sanitarias en predios de la zona. Crear una fecha para realizar mesa de trabajo con el profesional SST y tratar temas sobre el componente,
45	29 de mayo de 2025	Se solicita la presencia en campo del profesional SST, para supervisión y guía de actividades en campo. No se ha entregado informe SST mensual de abril, se deja compromiso de entrega para el 02-06-2025 Se realizó actas de uso de unidades sanitarias por parte del componente social. Se acuerda para 4 de junio, realizar mesa de trabajo con el profesional SST y tratar temas sobre el componente.

3.2.1 Informes semanales SST del contratista contrato 478

Durante el presente periodo el contratista, presenta informes del periodo correspondiente, de los cuales se les realizó observaciones, de estos se emitirá comunicado.

3.2.2 Informe mensual SST del contratista contrato 478

Durante el presente periodo el contratista, no ha presentado informe SST, el contratista se compromete en comité integral, entregar el informe la segunda semana de junio de 2025.

3.2.3 Personal

Durante el presente periodo el contratista, entregó reporte de personal.

Tabla 2 Relación de personal C. Gaviones 95 - mayo 2025

LISTADO PERSONAL EN OBRA					
No.	**NOMBRE**	**CC**	**CARGO**	**FECHA INGRESO**	**FECHA RETIRO**
1	Luis Orlando Pulido	79,554,518	Director	05/04/2025	No Aplica
2	Paul Alberto Rangel Páez	88,002,563	Residente SST	05/04/2025	No Aplica
3	Cesar Augusto Delgado	1,022,324,860	Residente Ambiental	05/04/2025	No Aplica
4	Jhon Gabriel Yate Botache	1,098,648,719	Residente Técnico	12/05/2025	No Aplica
5	Maximino Becerra Yacumal	4,743,041	Topógrafo	09/04/2025	No Aplica
6	Andrés Alberto García Posada	79,756,111	Residente Social	12/05/2025	No Aplica
7	Wilson Orlando Rodríguez Sanabria	74,334,263	Cadenero	05/04/2025	No Aplica
8	Arístires Pardo Niño	13,526,015	Oficial de Obra	06/04/2025	No Aplica
9	John Jairo Guerrero Cabrera	79,183,755	Conductor	12/05/2025	No Aplica
10	William Hernández Ortega	1,000,464,177	Ayudante de Obra	05/05/2025	No Aplica

LISTADO PERSONAL EN OBRA					
No.	**NOMBRE**	**CC**	**CARGO**	**FECHA INGRESO**	**FECHA RETIRO**
11	Katherine Tovar	1,010,220,888	Talento Humano	05/05/2025	No Aplica
12	Leidy Johana Bastidas Arévalo	1,016,078,304	Secretaria	05/05/2025	No Aplica

3.2.4 Aportes al Sistema de Seguridad Social

Durante el presente periodo el contratista, no ha presentado las planillas de seguridad social, estas deben ir en el informe mensual.

3.2.5 COPASST

Durante el presente periodo el contratista, no ha presentado información acerca del COPASST, esta se solicitará junto con el informe mensual SST.

3.2.6 Comité de convivencia Laboral

Durante el presente periodo el contratista, no ha presentado información acerca del Comité de Convivencia Laboral, esta acta se solicitará junto con el informe mensual SST.

3.2.7 Inspecciones de Seguridad

Durante el presente periodo el contratista, no ha presentado información acerca de Inspecciones de Seguridad, esto debido a que no hay profesional SST, en obra.

3.2.8 Acciones Preventivas

Durante el presente periodo el contrato 478, no ha presentado información acerca de acciones preventivas SST.

3.2.9 Rotación de personal

Durante el presente periodo el contratista, no reporto rotación de personal.

3.2.10 Medicina Preventiva y del Trabajo

Durante el presente periodo el contratista, no ha presentado documentación al respecto, esto se solicitará junto con el informe SST del periodo.

3.2.11 Capacitaciones, inducciones, reinducciones y entrenamientos

Durante el presente periodo el contratista, no ha presentado información acerca de Capacitaciones, inducciones, reinducciones y entrenamientos SST, se solicitará mediante comunicado junto con el informe.

3.2.12 Actividades relacionadas con el Plan de Emergencias

Durante el presente periodo el contratista, no ha presentado información acerca de Actividades relacionadas con el Plan de Emergencias, al respecto el contratista deberá presentar en el informe SST dicha información.

3.2.13 Accidentalidad

Durante el presente periodo el contratista, no ha reportado accidentes en su equipo de trabajo.

3.3 Actividades de Seguridad Industrial

Las actividades de higiene industrial se encuentran ligadas a medir y controlar todos aquellos factores ambientales implícitos de cada labor, ya que estas características pueden generar en el trabajador algún efecto negativo ligado con el nivel de exposición a corto, mediano o largo plazo. Con el fin de prevenir esta afectación a la población trabajadora, se dio verificación y atención a los siguientes elementos por parte de la Interventoría:

3.3.1 Manejo de Baños

Durante el presente periodo el contratista, no ha contratado unidades sanitarias para el uso del personal en obra, se solicitará el cumplimiento al respecto.

3.3.2 Punto de hidratación

Durante el presente periodo el contratista, no ha reportado puntos de hidratación en obra.

3.3.3 Matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros

Durante el presente periodo el contratista, presenta Matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros, la cual va adjunta en el informe del periodo presentado.

3.3.4 Plan de acción

Durante el presente periodo el Consorcio, no tiene planes de acción relacionadas a la matriz de riesgos, debido a la ausencia de la misma.

3.3.5 Manejo de campamentos y almacenes

Durante el presente periodo el contratista, no reportó campamentos en obra para el personal permanente en obra.

3.3.6 Permisos de trabajo para actividades especificas

Durante el presente periodo el contratista, no ha realizado actividades en campo que requieran permisos de trabajo.

3.3.7 Registro de maquinaria del contratista

Para el presente periodo el contratista no reporta maquinaria ni vehículos, esta información se solicitará junto con el informe SST del periodo correspondiente.

3.3.8 Investigación de accidentes

Durante el presente periodo el contratista, no ha tenido accidentes laborales, por ello no hay reporte.

3.3.9 Indicadores consolidados para evaluar la gestión SST del contratista

El contratista no ha presentado información acerca de Indicadores SST.

4 CONTRATO DE OBRA Nº. 479 DEL 10/02/2022 CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL.

4.1 Gestión de seguridad y salud en el trabajo del contratista

A continuación, la Interventoría presenta un resumen de la supervisión a las actividades adelantadas por el contratista Consorcio Estabilización Vial (CEV), en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde con la Etapa de Construcción, para el periodo de 01 al 31 de mayo de 2025, conforme a las obligaciones contractuales.

4.2 Verificación de las actividades según SGSST y sus programas

Durante el presente periodo el contratista, adelanta labores en el tramo 4 Unión tunales de (levantamiento de detalles, construcción de cunetas), y Toldo - San Antonio 2, tramo 9 (levantamiento de detalles, construcción de cunetas).

Tabla 3 Comités de seguimiento de obra contrato 479

COMITÉS DE OBRA MAYO DE 2025		
No. DE COMITÉ	**FECHA**	**TEMA**
64	08 de mayo de 2025	Retiro de varillas en tramo 1 tunales – según contratista, dice que el propietario del predio no permitió el retiro de las varillas – se reitera de parte de la interventoría el retiro de las varillas. Se crea compromiso para 12-05-2025, es importante el retiro de estas varillas con el fin de eliminar un posible causante de heridas en animales y/ personas No entregan informes semanales completos, entregan los de las tres últimas semanas se deja como compromiso de entrega el 08-05-2025. Pendiente informe mensual de abril, se acuerda compromiso de entrega el 30-05-2025. Se programa reunión de acuerdo de auxiliares de tráfico para los cierres, para 08-05-2025 Pendiente contratar unidades sanitarias, el contratista acuerda con la comunidad de la zona el uso de las mismas se espera acta con el permiso No está el kit de seguridad completo, solo se evidencia una camilla Falta señalizar punto de hidratación Se evidencia trabajadores sin tapabocas ni gafas en tramo Tunales. Se solicitó instalar la guarda de seguridad en la mezcladora de cemento En momentos de fundida de cunetas, cuando salen a almorzar se evidencia varillas con la que se ha sostenido en vía, se solicita dar la socialización de orden y aseo en horarios cuando no hay trabajadores y evitar posibles accidentes.
65	16 de mayo de 2025	Retiro de varillas en tramo 1 tunales Esta pendiente aprobación de retiro de varillas por parte de los propietarios del predio cercano Entrega de informes semanales, se cumplió y están en revisión Queda pendiente contratar unidades sanitarias se realizó levantamiento de actas con el uso de baños en los frentes, queda como compromiso la

COMITÉS DE OBRA MAYO DE 2025		
No. DE COMITÉ	**FECHA**	**TEMA**
		socialización de desplazamiento según necesidad en vehículo de CEV Organización de EPPs no dejarlos botados Motos de personal no dejarlas parqueadas sobre la vía Realizar llamados de atención a personal que no use sus EPP Mantener señalizados los acopios y no obstruir la vía Carpa blanca en tunales aprovecharla para guardar el kit de emergencia Se solicita entibar excavación de alcantarillas en San Antonio Se solicitó el segundo SST en terreno Se ha observado trabajadores siendo trasladados en el platón de la camioneta, se solicita tomar las medidas necesarias para que no vuelva a haber desplazamiento de personal de esta forma.
66	22 de mayo de 2025	Retiro de varillas en tramo 1 tunales Esta pendiente dos varillas por retirar. Entrega de informes semanales se cumplió, están en revisión Se solicita entibar excavación de alcantarillas en San Antonio (se está realizando, por temas de lluvia se paró la labor) Se solicitó el segundo SST en terreno
67	30 de mayo de 2025	Se solicita entibar excavación de alcantarillas en San Antonio, el contratista se compromete tener todas las alcantarillas señalizadas para el 10 de junio Se solicitó el segundo SST en terreno está en revisión Pendiente entrega de informe 3ra semana de mayo, compromiso de entrega para el 05-06-2025 En San Antonio se solicita mantener despejado el kit de emergencia ya que están colocando dotación encima Se solicitó señalización en alcantarillas al derredor 1 metro a la redonda

4.2.1 Informe mensual SST

Para el presente periodo el contratista realiza entrega de informe mensual SST correspondiente al mes de mayo de 2025, el día 09 de junio de 2025, este se encuentra en revisión.

En cuanto al informe SST correspondiente al mes de abril de 2025, enviado el 05-06-2025, mediante comunicado, D-24-2025-37, se enviará las observaciones pertinentes del informe mediante comunicado.

4.2.2 Informes semanales SST.

Durante el presente periodo el contratista, presentó informes de la semana 1, 2, 3 y 4 de mayo de 2025, el día 09 de mayo de 2025, mediante correo electrónico, queda pendiente informe de la semana 5, se realizó mesa de trabajo con la profesional SST del contratista donde se le realiza observaciones.

Tabla 4 Relación informes semanales entregados

INFORMES SEMANALES SST ENTREGADOS DE ABRIL		
FECHA DE ENTREGA	**PERIODO**	**RESPONSABLE DE ENTREGA**
09-04-2025	Del 01 al 06 de abril de 2025	Gloria Liliana Sepúlveda
09-04-2025	Del 07 al 13 de abril de 2025	Gloria Liliana Sepúlveda
09-04-2025	Del 14 al 20 de abril de 2025	Gloria Liliana Sepúlveda
09-04-2025	Del 21 al 27 de abril de 2025	Gloria Liliana Sepúlveda
	Del 28 de abril al 04 de mayo de 2025	Gloria Liliana Sepúlveda

Tabla 5 Relación informes semanales entregados

INFORMES SEMANALES SST ENTREGADOS DE MAYO		
FECHA DE ENTREGA	**PERIODO**	**RESPONSABLE DE ENTREGA**
12-05-2025	Del 05 al 11 de mayo de 2025	Gloria Liliana Sepúlveda
19-05-2025	Del 12 al 17 de mayo de 2025	Gloria Liliana Sepúlveda
06-06-2025	Del 19 al 25 de mayo de 2025	Gloria Liliana Sepúlveda
06-06-2025	Del 26 al 31 de mayo de 2025	Gloria Liliana Sepúlveda

4.2.3 Personal

Durante el presente periodo el contrato 479, presenta listado de personal, en total reportan 38 trabajadores.

Tabla 6 Relación de personal CEV

Consorcio Estabilización Vial

ITEM	NOMBRE DEL PESONAL DE OBRA	No. IDENTIFICACION	CARGO	TELEFONO/ CORREO
1	Ing. Hernando Laverde	1,032,362,624	Director de obra	consorcioestabilizavionvial@gmail.com
2	Ing. Alejandra Cangrejo	1.020.732.799	Coordinadora de proyectos	cevsumapaz@gmail.com
3	Ing. Richard Betancourt Rodríguez	1.069.751.169	Residente técnico	cevsumapaz@gmail.com
4	Gloria Liliana Sepúlveda Garzón	52.499.577	Coordinadora HSEQ	cevsumapaz@gmail.com
5	Elvia Alejandra Limas Plazas	11.022.351.286	Profesional Social	cevsumapaz@gmail.com
6	Lorena Andrea Gómez Ramírez	1.032.388.748	Profesional ambiental	cevsumapaz@gmail.com
7	Luis David Franco Muñoz	1.010.233.913	Ing. Topógrafo	cevsumapaz@gmail.com
8	Francisco Javier Molina Rey	1.003.486.864	Aux. cadenero	cevsumapaz@gmail.com
9	Francy Yolima Sanabria Penagos	1.001.170.073	Aux. de operaciones	cevsumapaz@gmail.com

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.

ITEM	NOMBRE DEL PESONAL DE OBRA	No. IDENTIFICACION	CARGO	TELEFONO/ CORREO
10	Diana Cristina Avellaneda Hernández	1.002.548.039	Aux. de operaciones	cevsumapaz@gmail.com
11	Marly Yudeyby Cruz Guzmán	1.003.671.153	Aux. de operaciones	cevsumapaz@gmail.com
12	Elvia María Camargo López	1.023.029.173	Aux. de operaciones	cevsumapaz@gmail.com
Maquinas Amarillas S.A.S				
ITEM	**NOMBRE DEL PESONAL DE OBRA**	**No. IDENTIFICACION**	**CARGO**	**TELEFONO/ CORREO**
1	Hermes Guerrero Vargas	79.815.760	Operario de minicargador	7023060 consorcioestabilizavionvial@gmail.com
2	Ferney Castro	12.277.155	Operario de minicargador	7023060 cevsumapaz@gmail.com
3	Jorge Leonardo Tejedor Aguilar	1.055.552.094	conductor de volqueta	7023060 cevsumapaz@gmail.com
4	Rafael Niño Galindo	79.420.343	conductor de volqueta	7023060 cevsumapaz@gmail.com
5	Pablo David Plazas Novoa	79.583.074	conductor de volqueta	7023060 cevsumapaz@gmail.com
L&D Ingeniería, Construcción y Consultoría S.A.S. con NIT. 901.695.388				
ITEM	**NOMBRE DEL PESONAL DE OBRA**	**No. IDENTIFICACION**	**CARGO**	**TELEFONO/ CORREO**
1	Julián Mauricio Preciado Mosos	1110466774,00	Supervisor de obra	julianproyectosldingenieria@gmail.com
2	Sebastián Perilla Castiblanco	1007912209,00	Supervisor de obra	sebastianproyectosldingenieria@gmail.com
3	Cesar Agusto Moscote Polo	1079934649,00	Maestro de obra	cesaragustomoscotepolo@gmail.com
4	Luis Alfredo Moscote Polo	1079937109,00	Oficial	saavedraleonel162@gmail.com
5	Leonel Saavedra Reyes	13959536,00	Oficial	saavedraleonel162@gmail.com
6	Duván Alexander Peñaloza Valbuena	10075190465,00	Ayudante de obra	alexduvan65@gmail.com
7	Manuel Darío Saumeth Pardo	1120738400,00	Ayudante de obra	smanueldariosaumeth@gmail.com
8	Samuel Delgado Naranjo	1.007.297.818	Ayudante de obra	samueldelgadonaranjo@gmail.com
9	Yulian David Romero Poveda	1022946347,00	Ayudante de obra	yuliandavidromeropoveda@gmail.com
10	Edison Ancizar Díñate Susa	1023036214,00	Ayudante de obra	acizarsusa23082019@gmail.com
11	Habiasney Pineda Cruz	1069230764,00	Ayudante de obra	habiasneypa@gmail.com
12	Lenin José Moscote Polo	1128178531,00	Ayudante de obra	licethperea2018@gmail.com
13	Libier Duván Ramírez Robayo	1022925239,00	Ayudante de obra	duvanramirez293@gmail.com

ITEM	NOMBRE DEL PESONAL DE OBRA	No. IDENTIFICACION	CARGO	TELEFONO/ CORREO
14	Luis Hernando Ramirez Peñaloza	3125436	Ayudante de obra	lucltoramirezpeñalosa@gmail.com
15	Anderson Fabian Runza Susa	1069751058	Ayudante de obra	licethperea2018@gmail.com
16	Miller Andrés Ramírez Peñaloza	3125370	Ayudante de obra	millerramirez188@gmail.com
17	José Yeferson Viuche Viuche	1006093160	Ayudante de obra	joseviuche2014@gmail.com
18	Julián Manuel Quiroga Palacios	1001287552	Ayudante de obra	palaciosjulian135@gmail.com
19	Elkin Steven Caro Peñaloza	1032656213	Ayudante de obra	elkin2006aro@gmail.com
Geocretos Ingeniería. S.A.S				
ITEM	**NOMBRE DEL PESONAL DE OBRA**	**No. IDENTIFICACION**	**CARGO**	**TELEFONO/ CORREO**
1	Edgar Mancilla Salas	91.447.428	Laboratorista	info@geocretos.com
Maquiservicios Pérez, con NIT 900.667.937				
ITEM	**NOMBRE DEL PESONAL DE OBRA**	**No. IDENTIFICACION**	**CARGO**	**TELEFONO/ CORREO**
1	Luis Fernando Acevedo Pulido	1031170075	OPERARIO DE RETRO EXCAVADORA	3885231 maquiservicioperez@hotmail.com

4.2.4 Aportes al Sistema de Seguridad Social

Durante el presente periodo el contratista, presenta planillas de seguridad social las cuales están en revisión.

4.2.5 COPASST

Durante el presente periodo el contratista presenta acta de reunión del COPASST, correspondiente al mes de mayo de 2025, la cual debe ser adjuntada en el informe.

4.2.6 Comité de convivencia Laboral

Durante el presente periodo el contratista, no presenta información del Comité de Convivencia Laboral, se requerirá mediante comunicado.

4.2.7 Inspecciones de Seguridad

Durante el presente periodo el contratista presenta soportes de inspecciones de seguridad, las cuales van en el informe presentado.

4.2.8 Acciones Preventivas

Durante el presente periodo, la interventoría ha evidenciado visualmente que el CEV, ha realizado entrega, reposición y uso adecuado de EPP, se mantiene la correcta implementación de PMT y puntos ecológicos como se evidencia en el registro fotográfico



Ilustración 1 Kit de emergencias Tramo San Antonio



Ilustración 2 Charlas de seguridad en obra



Ilustración 3 PMT en obra, Tramo Tunales

4.2.9 Rotación de personal

Durante el presente periodo el CEV, reporta rotación de seis trabajadores.

4.2.10 Medicina Preventiva y del Trabajo

El contratista deberá entregar en el informe del mes de mayo los soportes correspondientes a exámenes ocupacionales de trabajadores nuevos y demás actividades que se hayan hecho al respecto dentro de los 5 primeros días del mes.

4.2.11 Capacitaciones, inducciones, reinducciones y entrenamientos

Durante el presente periodo el contratista, presenta soportes de capacitaciones, inducciones, reinducciones y entrenamientos, las cuales van adjuntos en el informe SST del periodo reportado.

4.2.12 Actividades relacionadas con el Plan de Emergencias

Para el presente periodo el contratista, reporta conformación de brigada de emergencias, el cual va en el informe del periodo reportado.

4.2.13 Accidentalidad

Durante el presente periodo el contratista no presentó accidentes en su grupo de trabajo, por lo tanto, no hay reporte en cuanto al tema.

4.3 Actividades de Seguridad Industrial

Las actividades de higiene industrial se encuentran ligadas a medir y controlar todos aquellos factores ambientales implícitos de cada labor, ya que estas características pueden generar en el trabajador algún efecto negativo ligado con el nivel de exposición a corto, mediano o largo plazo. Con el fin de prevenir esta afectación a la población trabajadora, se dio verificación y atención a los siguientes elementos por parte de la Interventoría:

4.3.1 Manejo de Baños

Durante el presente periodo el contratista reporta uso de unidades sanitarias en los diferentes tramos "Tunales y San Antonio", estas unidades fueron solicitadas en préstamo en las casas contiguas a los tramos en obra.

4.3.2 Punto de hidratación

Durante el presente periodo la interventoría, observa puntos de hidratación en obra.




Ilustración 4 Punto de hidratación campamento Tunales

4.3.3 Elementos de protección personal

La Interventoría observa la entrega de dotación y EPP a personal nuevo y la reposición de EPP por deterioro al personal antiguo, en el informe del periodo correspondiente se deberán adjuntar los soportes correspondientes.

4.3.4 Matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros

Durante el presente periodo el contratista presentó matriz de riesgos y valoración de peligros actualizada| en su informe No.15.

4.3.5 Plan de acción

Durante este periodo no se reportaron o evidenciaron hallazgos derivados de auditorías o inspecciones externas, por lo que no fue necesario realizar plan de acción.

4.3.6 Manejo de campamentos y almacenes

La interventoría verifica en este periodo la instalación de campamento administrativo, en el caserío de la Unión y dentro del mismo un almacén general para la operación del proyecto.

Se observa campamentos en los tramos Tunales y San Antonio, para resguardo de los trabajadores en caso de lluvias.



Ilustración 5 campamento San Antonio



Ilustración 6 campamento San Antonio

4.3.7 Registro de maquinaria del contratista

Para el presente periodo el contratista, presenta reporte de formatos de mantenimiento de máquinas y vehículos en terreno, estos van adjuntos al informe del periodo reportado.

4.3.8 Registro de maquinaria, vehículos y equipos del CEV

La interventoría, en su labor de verificación y aprobación de la maquinaria, equipos y vehículos que presenta el CEV, para la operación en el proyecto, efectúa una comprobación de los documentos legales de cada uno, para determinar su operatividad en el frente de trabajo, para el presente periodo el CEV, presentó documentos de maquinaria y vehículos que están utilizando en el proyecto los cuales deberán ir adjuntos en el informe del correspondiente periodo.

En conjunto con la revisión realizada por la parte técnica de la maquinaria, equipos y vehículos, el componente SST, deberá realizar la verificación de las afiliaciones y pagos de planillas de seguridad social integral que estén vigente, con afiliación ARL en riesgo correspondiente al nivel de riesgo expuesto, exámenes médicos ocupacionales vigentes y sin restricciones al cargo de los operadores de estos.

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a la maquinaria, vehículos y equipo, destinados a la ejecución de la obra, del CEV.

Tabla 7 Maquinaria Contrato 479 Consorcio Estabilización Vial

MAQUINARIA CEV/ MAYO 2025						
EQUIPO/ VEHICULO	**MARCA**	**SERIE/PLACA**	**MODELO**	**FIJA EN OBRA**	**INTERMITENTE EN OBRA**	**UBICACIÓN**
Retroexcavadora	JOHN DEERE	310SJ-KC368132	4045T	X		El Toldo
Volqueta	FOTON	GUV203	2021		X	Tunales / El Toldo
Volqueta	FOTON	LPY 886	2023		X	
Volqueta	KENWORTH (VERDE)	SKX 047	2008		X	Tunales / El Toldo
Volqueta	KENWORTH (VERDE)	SKX 048	2008		X	Tunales / El Toldo
Minicargador	KENWORTH	SR200B	2024	X		Tunales
Minicargador	CASE	SR200	2018	X		Toldo
Camioneta	FORD	KXY 360	2022	X		Tunales/ El Toldo
Camioneta	FORD	KXT 299	2023	X		Tunales/ El Toldo
Camioneta	NISSAN FRONTIER	FSW675	2019	X		Tunales/ El Toldo

4.3.9 Permisos de trabajo para actividades especificas

Durante el presente periodo el CEV, no requirió diligenciamiento de permisos de trabajo, ya que las actividades que se están realizando no lo requieren.

4.3.10 Investigación de accidentes

Durante el presente periodo el CEV, no reporto accidentes laborales debido a la ausencia de los mismos.

4.3.11 Indicadores consolidados para evaluar la gestión SST del contratista

Durante el presente periodo el contratista, presentó reporte de los indicadores, los cuales van en el informe mensual SST.

5 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV

A continuación, la Interventoría presenta un resumen de la supervisión a las actividades adelantadas por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde con la Etapa de Construcción, para el periodo del 1 al 31 de mayo de 2025, conforme a los compromisos contractuales.

5.1 Verificación de las actividades según SGSST y sus programas

Durante el presente periodo la UAERMV, tiene las siguientes actividades SST.

Tabla 8 Comités de seguimiento de obra contrato 479

COMITÉS DE OBRA MAYO DE 2025		
No. DE COMITÉ	**FECHA**	**TEMA**
42	08 de mayo de 2025	Se realiza mesa de trabajo, de informes de noviembre diciembre de 2023 pendiente por revisión Se espera definición del tema de hidratación en obra, de parte de la UMV, Informes semanales de mayo, al día Se observa kit de emergencia en orden Se observan unidades sanitarias selladas con cinta de seguridad, no se han realizado mantenimientos Revisar señalización de material pétreo y granular. Falta publicación de políticas SST, estas se rotarán en todos los tramos. Algunos operadores no están diligenciando el preoperacional antes de iniciar labores, se debe socializar este tema y crear llamados de atención para los operadores que no cumplan. En cuanto a los preoperacionales de maquinaria amarilla, se solicita que cada máquina tenga su preoperacional acorde a la máquina, ya que cada una es distinta y el preoperacional no es acorde a lo reportado. Se emitió comunicado sobre kits de seguridad de vehículos y maquinaria Uniformes en operadores de maquinaria no cumple.
43	16 de mayo de 2025	Compromiso de subsanación de kits de carretera de las máquinas y vehículos (esta se subsana parcialmente con la entrega de extintores) Compromiso de la UMV, buscando respuesta de parte del contratista de las unidades sanitarias, para realizar el debido mantenimiento. Compromiso de la UMV para solicitar los uniformes identitarios al personal de maquinaria. Se solicita que cada máquina tenga su preoperacional acorde a la máquina.
44	22 de mayo de 2025	Compromiso de la UMV, buscando respuesta de parte del contratista de las unidades sanitarias, para realizar el debido mantenimiento. Compromiso de la UMV para solicitar los uniformes identitarios al personal de maquinaria, se realizará comunicado al respecto. Se solicita preoperacionales acorde a cada máquina.

COMITÉS DE OBRA MAYO DE 2025		
No. DE COMITÉ	**FECHA**	**TEMA**
		Se solicitó señalizar varillas de topografía en tramos. Se solicitó colocar lavamanos en unidades sanitarias, la UMV propuso colocar dispensadores de gel antibacterial para esta semana Se realiza observación de mantener despejado los implementos de emergencias.
45	30 de mayo de 2025	Compromiso de la UMV para solicitar los uniformes identitarios al personal de maquinaria, se realizará comunicado con la solicitud. Se solicita preoperacionales acorde a la máquina, se solicitará mediante comunicado. Realizar retiro o señalización visible de hister en San Antonio Se insta a mantener y supervisar el diligenciamiento de preoperacionales en vehículos y maquinaria.

5.1.1 Informes semanales SST de la UAERMV

Durante el presente periodo la UAERMV, presentó informes semanales correspondientes a la 1ra, 2da, 3ra y 4ta semana de mayo de 2025, estos están en revisión.

Tabla 9 Relación informes semanales entregados

INFORMES SEMANALES SST ENTREGADOS		
FECHA DE ENTREGA	**PERIODO**	**RESPONSABLE DE ENTREGA**
15-05-2025	Del 05 al 09 de mayo de 2025	LEIDY YOHANA ORTIZ
22-05-2025	Del 12 al 16 de mayo de 2025	LEIDY YOHANA ORTIZ
31-05-2025	Del 19 al 23 de mayo de 2025	LEIDY YOHANA ORTIZ
04-06-2025	Del 26 al 30 de mayo de 2025	LEIDY YOHANA ORTIZ

5.1.2 Informe mensual SST

Para el presente periodo la UAERMV, presentó el 09 de junio de 2025, el informe mensual del mes de mayo de 2025, el cual tiene fecha límite hasta el 05 de mayo de 2025, este se encuentra en revisión.

En cuanto al informe SST de abril de 2025, enviado el 06-05-2025, mediante correo electrónico, se emitirá comunicado con observaciones.

5.1.3 Personal

Durante el presente periodo la UAERMV, realizó el reporte del personal de la UMV, SINTRAUNIOBRAS, contrato 936 (maquinaria), conductores camioneta y vigilancia, para un total de 99 trabajadores, se adjunta documento soporte C1.

5.1.4 Aportes al Sistema de Seguridad Social

Durante el presente periodo la UAERMV, realiza entrega planillas de Seguridad Social, estas están en revisión.

5.1.5 COPASST

Durante el presente periodo la UAERMV, entrega acta de COPASST, esta se debe adjuntar en el informe SST, del periodo reportado.

5.1.6 Comité de Convivencia Laboral

Para el presente periodo la UAERMV no presenta acta de Comité de Convivencia Laboral, debido a que su próxima reunión de CCL es para el mes de junio de 2025.

5.1.7 Inspecciones de Seguridad

Durante el presente periodo la UAERMV, presenta soportes de inspecciones de seguridad, las cuales deben ir en el informe mensual SST de mayo de 2025.

5.1.8 Acciones Preventivas

Durante el presente periodo, la interventoría ha evidenciado visualmente que la UAERMV ha realizado entrega, reposición y uso adecuado de EPP, se mantiene la correcta implementación de PMT y señalización en obra, como se evidencia en el registro fotográfico.



Ilustración 7 Kit de seguridad



Ilustración 8 Verificación señalización en obra



Ilustración 9 Verificación PMT Tramo Tunales




Ilustración 10 Publicación políticas SST

5.1.9 Rotación de personal

Durante el periodo del presente informe la UAERMV, presentó rotación de tres trabajadores.

5.1.10 Medicina Preventiva y del Trabajo

Durante el presente periodo la UAERMV, hizo entrega de soportes de actividades en medicina preventiva, estas actividades van en el informe mensual del componente SST.

5.1.11 Capacitaciones, inducciones, reinducciones y entrenamientos

Durante el presente periodo la UAERMV, hizo entrega de los soportes de las capacitaciones, inducciones, reinducciones y/o entrenamientos, correspondientes al mes de mayo de 2025, el cual va en el informe mensual SST.

5.1.12 Actividades relacionadas con el Plan de Emergencias

Durante el presente periodo la UAERMV, realiza entrega de evidencia de actividades relacionadas con el Plan de Emergencias, como lo es, charlas y equipamiento de elementos necesarios ante una emergencia.



Ilustración 11 Elementos disponibles en caso de emergencia

5.1.13 Accidentalidad

Durante el presente periodo no hubo accidentes laborales, por ello no se presenta el formato de reporte de accidentes.

5.2 Actividades de Seguridad Industrial

Las actividades de higiene industrial se encuentran ligadas a medir y controlar todos aquellos factores ambientales implícitos de cada labor, ya que estas características pueden generar en el trabajador algún efecto negativo ligado con el nivel de exposición a corto, mediano o largo plazo. Con el fin de prevenir esta afectación a la población trabajadora, se dio verificación y atención a los siguientes elementos por parte de la Interventoría:

5.2.1 Manejo de Baños

La Interventoría ha verificado la disponibilidad de 08 baterías sanitarias portátiles a disposición del personal operativo en tramo, las cuales están distribuidas así: 2 baterías sanitarias portátiles en Unión Tunales, 2 baterías sanitarias portátiles en tramo Capitolio y 4 baterías sanitarias en el Tramo San Antonio; dando cumplimiento a la Ley 09 del 1979 y la resolución 2400 de 1979, como se muestra en las ilustraciones a continuación.



Ilustración 12 Unidades sanitarias portátiles - Tramo Tunales



Ilustración 13 Unidades sanitarias portátiles - Tramo San Antonio

5.2.2 Punto de hidratación

Durante el presente periodo la UAERMV, no se evidencia un punto de hidratación para los trabajadores en obra, yendo contra la reglamentación Resolución 2400, Artículo 23º. *"El agua para consumo humano debe ser potable, es decir, libre de contaminaciones físicas y bacteriológicas. Para la provisión de agua para beber se deben instalar fuentes de agua con vasos individuales, o instalarse surtidores mecánicos."*

5.2.3 Matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros

.

Durante el presente periodo a la UAERMV, se le solicitó la matriz de riesgos actualizada, ya que presenta una nueva tarea en sus actividades y es la de corte de asfalto, la cual no está descrita en la matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros, por lo cual se solicitó en comité integral la actualización de la misma y mediante comunicado No. 186-1-453 del 23/01/2024.

5.2.4 Plan de acción

Durante este periodo la UAERMV, no ha reportado el plan de acción a la actividad de corte de asfalto y la evidencia de socialización respectiva a sus trabajadores.

5.2.5 Manejo de campamentos y almacenes

Durante el presente periodo la UAERMV, tiene en los tramos de trabajo, 4 carpas, utilizadas como campamento y almacén auxiliar, distribuidas así: dos carpas en el tramo Unión – Tunales, una carpa para el tramo Capitolio y una carpa para el Tramo San Antonio.



Ilustración 14 Campamento Capitolio



Ilustración 15 Campamento San Antonio 2



Ilustración 16 Campamento Unión Tunales

5.2.6 Permisos y Análisis de trabajo para actividades especificas

Durante el presente periodo la UAERMV, No presentó permisos de trabajo debido a que las tareas que se realizan son rutinarias y no son de alto riesgo.

5.2.7 Registro de maquinaria, vehículos y equipos de la UAERMV

La interventoría, en su labor de verificación y aprobación de la maquinaria, equipos y vehículos que presenta la UAERMV, para la operación en el proyecto, efectúa una comprobación de los documentos legales de cada uno, para determinar su operatividad en el frente de trabajo, para el presente periodo la UAERMV, presenta documentos del

contrato 936, y documentación de maquinaria de misionalidad, esta debe ir adjunta en el informe del periodo reportado.

En conjunto con la revisión realizada por la parte técnica de la maquinaria, equipos y vehículos, el componente SST, deberá realizar la verificación de las afiliaciones y pagos de planillas de seguridad social integral que esté vigente, con afiliación a ARL, con el riesgo correspondiente al nivel de riesgo expuesto, exámenes médicos ocupacionales vigentes y sin restricciones al cargo de los operadores de estos.

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a la maquinaria, vehículos y equipo, destinados a la ejecución de la obra, subcontrato 936 y de la UAERMV.

Tabla 10 Maquinaria y Equipo Contrato 936

MAQUINARIA UAERMV MAYO 2025			
EQUIPO/ VEHICULO	**MARCA**	**FIJA EN OBRA**	**INTERMITENTE EN OBRA**
Retroexcavadora	John Deere	X	
Retroexcavadora	Caterpillar	X	
Retroexcavadora	Terex	X	
Motoniveladora	Caterpillar	X	
Motoniveladora	Champion	X	
Motoniveladora	Caterpillar	X	
Motoniveladora	Rhino	X	
Vibro compactador 8 ton.	Ingersoll Rand	X	
Vibro compactador Mixto	Caterpillar	X	
Vibro compactador doble rodillo tandem 4ton.	Hamm	X	
Vibro compactador 8 ton.	Dynapac	X	
Vibro compactador 8 ton.	Caterpillar	X	
Vibro compactador doble rodillo	Hamm	X	
Minicargador con martillo	Bob Cat	X	
Minicargador con martillo	Daewo	X	
Minicargador con martillo	Bob Cat	X	
Minicargador con martillo	Mactrack	X	
Carro Tanque para humedecimiento	Chevrolet	X	
Carro Tanque para humedecimiento	JAC	X	
Volqueta sencilla	Fotón	X	
Volqueta sencilla	Fotón	X	
CAMIONESTAS UAERMV MAYO 2025			
EQUIPO/ VEHICULO	**EQUIPO/ VEHICULO**	**EQUIPO/ VEHICULO**	**EQUIPO/ VEHICULO**
Camioneta Placa JOU555	Ford	X	
Camioneta Placa KRL416	Renault	X	
Camioneta Placa LUM417	Renault	X	
Camioneta Placa VAK540	JAC	X	
Camioneta Placa OLO408	Mitsubishi	X	
Camioneta Placa OKZ958	Mitsubishi	X	
Volqueta doble troque	Internacional		X
Volqueta doble troque	Internacional		X
Volqueta doble troque	Internacional		X
Volqueta doble troque	Internacional		X
Volqueta doble troque	Internacional		X
Volqueta doble troque	Internacional		X
Volqueta doble troque	Internacional		X
Volqueta doble troque	Internacional		X
Volqueta doble troque	Internacional		X

5.2.8 Investigación de accidentes e incidentes

Durante el presente periodo la UAERMV, No presentó investigaciones de accidentes, debido a que no se generaron accidentes durante el periodo.

5.2.9 Plan Estratégico de Seguridad Vial

Durante el presente periodo la UAERMV, presentó evidencia de conformación de PESV, carta emitida por SITRAUNIOBRAS esta evidencia se debe adjuntar en el informe mensual SST.

5.2.10 Indicadores consolidados para evaluar la gestión SST de la UAERMV

Durante el presente periodo la UAERMV, presentó indicadores de Gestión en SST, los cuales van adjuntos con el informe mensual SST.

6 CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-REGALIAS-161-2022 DEL 14/02/2022

6.1 GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INTERVENTORÍA.

A continuación, se hará una descripción de las actividades adelantadas por la Interventoría en cuanto a la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022, para el periodo del 01 al 31 de mayo de 2025, durante este periodo objeto del informe se dio continuidad a las capacitaciones relacionadas en el cronograma de trabajo.

No se presentaron accidentes de trabajo por parte del personal de la Interventoría.

6.2 Afiliación al sistema general de Seguridad Social

La descripción del personal de ECOVIAS S.A.S. firma interventora, presenta los soportes de afiliación al sistema de seguridad social, de los trabajadores directos, correspondiente a las afiliaciones y cotizaciones a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) y Administradora de Riesgos Laborales (ARL), se adjunta copia de planillas de Seguridad Social correspondientes al mes de mayo de 2025, en los documentos de soporte de factura de mayo de 2025, en el numeral 9 del cobro mensual de la interventoría.

6.3 Capacitaciones, charlas e inducciones Interventoría

Para el presente periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2025, se dio continuidad a las capacitaciones, charlas e inducciones, relacionadas con el cronograma de trabajo SST, a todo el personal contratado a la fecha por parte de ECOVIAS S.A.S. del contrato *"interventoría de obra pública de infraestructura de transporte cin-regalías-161-2022 fondo de desarrollo rural de Sumapaz y Ecovías S.A.S."*. Se adjuntan soportes No.1D.

Los temas tratados en las charlas de 5 minutos y capacitaciones fueron:

Capacitación en:

- Manejo defensivo en Normas de tránsito
- programas de prevención vehicular (no uso de depósitos móviles, respeto exceso de velocidad, prevención de no consumo de alcohol, no distracción en las vías)
- Seguridad de trabajos en oficina
- Higiene postural

- Inducción:

    - Para este periodo no se realizaron inducciones.

- Charlas de 5 minutos:

- 1ra Semana: Prevención del Covid-19, Riesgo Psicosocial, Puntualidad en el entorno laboral, Trabajo en alturas, Simplificación del trabajo.

- 2da semana: Herramientas de mano, Protección de la piel, Riesgos del ruido – General, Peligro, riesgo y tipos de peligro, Señales preventivas de accidentes.

- 3ra semana: Investigación de accidentes, Actitudes inseguras o factores humanos que causan accidentes, Golpe de calor – Primeros auxilios, Protección de la cabeza, Reglas básicas de seguridad.

- 4ta semana: Las 5 reglas de oro para trabajos eléctricos, La teoría tricondicional del comportamiento seguro, El origen y las lases de fuego, La maniobra de Heimlich, La técnica del levantamiento seguro de cargas.

Teniendo en cuenta que un grupo de la interventoría está en oficina y otro en campo, se remite las capacitaciones al correo electrónico y/o vía WhatsApp, de cada profesional.

6.4 Verificación de actividades según SG-SST

- Seguimiento de las actividades en materia de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo adelantados por la UAERMV y contratistas, de acuerdo con su plan de trabajo de la Etapa de Construcción.

- Durante el periodo objeto del presente informe se dio seguimiento a la accidentalidad para el contrato de obra, no se presentaron accidentes o incidentes en el periodo, según lo reportado por la parte de la UAERMV y contratistas.

- Seguimiento al suministro de elementos de protección personal, reposición por deterioro, inspección y entrega oportuna de la UAERMV y contratistas.

- Seguimiento de las actividades relacionadas con el COPASST, conformación y actas de reuniones.

- Seguimiento de las actividades relacionadas con el Comité de Convivencia Laboral, conformación y actas de reuniones.

- Revisión de las planillas de pago de Seguridad Social, donde se refleje el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las obligaciones de Seguridad Social del contrato de obra.

- El Residente SST de la Interventoría intervino en los comités integrales y en aquellos espacios donde se solicitó su participación.

- La interventoría lleva control en la bitácora del componente SST, en la cual se realiza las anotaciones de novedades en terreno, con el fin de socializarlas con la profesional SST de la UAERMV, CEV y Consorcio Gaviones 95, de este último se entregó la bitácora correspondiente, al residente técnico para que realizaran las observaciones y firma, según comentarios de parte de la interventoría, pero a causa de no estar el profesional SST obra, y no recibir la autorización de parte del director de parte del contratista Gaviones 95, la bitácora no ha sido firmada, por lo cual se entiende como aceptada todas las observaciones que hay en su contenido, se adjunta documentos soporte 2D.

- La Interventoría reporta el uso de dos vehículos tipo camioneta durante el periodo reportado, los cuales realizan el transporte de los profesionales de la interventoría para las actividades de recorridos a obra y asistencia a comités.

  Se adjunta preoperacionales de los vehículos en el documento soporte No.3D.

Tabla 11 Vehículos del contrato de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte cin-regalías-161-2022

N°	TIPO DE EQUIPO	EQUIPO MÍN. REQUERIDO	CANT	MARCA	MODELO	CAPACIDAD
1	**VEHÍCULO PARA ACTIVIDADES EN OBRA**	**SI**	**1**	**CHEVROLET DIMAX**	**2007**	**5 pasajeros**
2	**VEHÍCULO PARA ACTIVIDADES EN OBRA**	**SI**	**1**	**RENAULT DUSTER OROCH**	**2022**	**5 pasajeros**

6.5 Cronograma de Capacitaciones

Se realiza actualización y programación de temas SST del año 2025, Se adjunta documento en el documento soporte No. 4D.

6.6 Personal Interventoría

Durante el periodo del 01 al 31 de mayo de 2025 se reportan veintiocho (28) trabajadores en total.

Tabla 12 Personal Contrato 161 ECOVIAS S.A.S – Interventoría

N°	PROFESIONAL	NOMBRE
1	Director De Interventoría	Ermy Alcier Hurtado R.
2	Residente De Interventoría 1	José Antonio Plata Giraldo
3	Residente De Interventoría 2	José Luis Usuga Gómez
4	Residente De Interventoría 3	Salan Najar
5	Profesional Social	Eva Isabel Bernal
6	Profesional SST	Jesús Antonio Rincón B.
7	Profesional Ambiental	Yesenia Hernández Ramírez
8	Especialista en Geotecnia	Dani Ricardo Acevedo Vergara
10	Especialista en Pavimentos	Dani Ricardo Acevedo Vergara
11	Especialista Hidráulico	Ignacio De La Hoz
12	Especialista Estructural	Manuel Alarcon
13	Especialista en Tráfico	Walter Pautt
14	Especialista en diseño Geométrico	Walter Pautt
15	Abogado	Eliana Gil
16	Topógrafo 1	Cesar Ali Martínez
17	Topógrafo 2	Julián Ortiz
18	Inspector 1	Brayan Geovanny Mendoza Diaz
19	Inspector 2	Jeisy Altamar
20	Inspector 3	Carlos Macana
21	Técnico Auxiliar De Ingeniería	David Leonardo Ochoa Vanegas
22	Secretaria	Leidy Lorena Terreros
23	Cadenero 1	Jhon Hernandez
24	Cadenero 1	Neley Alcala
25	Cadenero 1	Orlando Sandoval
26	Cadenero 2	Diego Fontalvo
27	Cadenero 2	Diego Fontalvo
28	Cadenero 2	Magaly Yulieth Lasso Ceron

6.7 Accidentalidad

No se presentaron incidentes o accidentes en el equipo de trabajo de la Interventoría.

6.8 Elementos de Protección Personal (EPP) y Dotación

Para el periodo del 01 al 31 de mayo de 2025, no se realizó entrega de EPP en obra.

6.9 Comités de seguimiento

Durante el periodo evaluado del 01 al 31 de mayo de 2025, se realizaron cuatro (04) comités de seguimiento de obra integrales, con la UAERMV, con el CEV y con el Consorcio Gaviones 95, donde se trataron temas relacionados con los compromisos del componente SST, Social y Técnico.

Tabla 13 Comités de seguimiento de obra UAERMV

COMITÉS SEGUIMIENTO DE OBRA CON LA UAERMV	
Comité No. 42	08 de mayo de 2025
Comité No. 43	16 de mayo de 2025
Comité No. 44	22 de mayo de 2025
Comité No. 45	30 de mayo de 2025

Tabla 14 Comités de seguimiento de obra CEV

COMITÉS SEGUIMIENTO DE OBRA CON LA CEV	
Comité No. 64	08 de mayo de 2025
Comité No. 65	16 de mayo de 2025
Comité No. 66	22 de mayo de 2025
Comité No. 67	30 de mayo de 2025

Tabla 15 Comités de seguimiento de obra Gaviones 95

COMITÉS SEGUIMIENTO DE OBRA CON C. GAVIONES 95	
Comité No. 42	09 de mayo de 2025
Comité No. 43	16 de mayo de 2025
Comité No. 44	21 de mayo de 2025
Comité No. 45	29 de mayo de 2025

7 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SST DE LA INTERVENTORIA Y LA UAERMV

Queda programado a partir de avance de obra realizar:

- Seguimiento de las actividades en materia de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo adelantados por la UAERMV, CEV y Consorcio Gaviones 95, de acuerdo con su plan de trabajo de la Etapa de Construcción.

- Seguimiento a la accidentalidad de la obra.

- Seguimiento al suministro, inspección y reposición de elementos de protección personal de la UAERMV, CEV y Consorcio Gaviones 95, y personal subcontratado.

- Seguimiento de las actividades relacionadas con el COPASST, conformación, acta de reunión de acuerdo con el plan de trabajo presentado por la UAREMV, CEV y Consorcio Gaviones 95.

- Seguimiento de las actividades relacionadas con el Comité de Convivencia Laboral, conformación, acta de reunión de acuerdo con el plan de trabajo

presentado por la UAERMV, CEV y Consorcio Gaviones 95.

- Se realizará seguimiento de cumplimiento de los pagos de seguridad social del personal de la UAERMV, CEV y Consorcio Gaviones 95, y subcontratistas, además de personal directo de la Interventoría en el periodo, de acuerdo con la fecha de corte.

- Elaboración de los informes semanales a entregar cada lunes con el resumen de actividades adelantadas por la UAERMV, CEV y Consorcio Gaviones 95, a la interventoría.

- Elaboración de los informes mensuales a entregar los cinco primeros días de cada mes, incluyendo todas las actividades referentes al Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo adelantadas por la UAERMV, CEV y Consorcio Gaviones 95, a la interventoría.

8 COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA

- Para el presente periodo, la interventoría realizó el seguimiento y control de temas acorde al componente SST en el informe, así mismo se realizó a través de la correspondencia el control y seguimiento a las observaciones presentadas por la UAERMV, CEV y Consorcio Gaviones 95.

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el periodo, la UAERMV, realizó entrega de cuatro (04) informes semanales del componente SST, que corresponde del 07 al 30 de abril de 2025, queda pendiente informe de la primera semana de abril de 2025.

- En cuanto a novedades de personal, la Interventoría recibió reportes de ingreso y de retiro de parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV, del Consorcio Gaviones 95 y del Consorcio Estabilización Vial, esta documentación debe ser entregado en el informe mensual.

- La interventoría realizó en el mes de mayo de 2025 los siguientes requerimientos los cuales van adjuntos en el documento 5D:

  Con comunicados a la UMV:

  186-1-160 observaciones componente Ambiental y SST_UMV

  186-1-650 observaciones componente Ambiental y SST_UMV

  186-1-654 Incumplimiento del componente Seguridad y Salud en el Trabajo

SST

186-1-680 Solicitud de uniformes identitarios en personal de maquinaria, contratado por la UAERMV

Con comunicados a la CEV:

186-1-663 Rta. Comunicado G95 con fecha 19-03-25, Entrega de informes mensuales 1 al 12 de los componentes social, ambiental, SST y técnico.

10 DOCUMENTOS SOPORTE

1C. LISTADO DE PERSONAL UAERMV

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -SGR, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020. (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ)

FECHA DE ACTUALIZACION: 30 DE MAYO DE 2025

PERSONAL DIRECTO EN OBRA - CONTRATO No. 609 DEL 2025

UNIDADES EJECUTORAS Y OPERATIVAS VINCULADAS - CONTRATO 609 DE 2023 - PROYECTO REGALIAS SUMAPAZ

No. de Orden	NOMBRE DE LA UNIDAD	DENOMINACIÓN	COMPOSICION	CANTIDAD PERSONAS	FECHA DE INGRESO
1	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 1**	**UEMRD1-REG-01**	**1 Inspector, 1 Oficial, 2 ayudantes**	**4 personas**	**16-dic-24**
	CARLOS HERNAN RAMOS ERAZO	1087784620	INSPECTOR OBRA	1 personas	12-may-25
	JOSE YECID HERNANDEZ GUTIERREZ	80235605	OFICIAL I	1 personas	16-dic-24
	YEISON MAURICIO CASTELLANOS	1003670730	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	13-ene-25
	ALFREDO ARNULFO DIMATE GONZALEZ	1032656546	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	16-dic-24
2	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 1**	**UEMRD1-REG-02**	**1 Inspector, 1 Oficial, 2 ayudantes**	**4 personas**	**13-ene-25**
	FIDEL DIAZ ZULUAGA	9807823	INSPECTOR OBRA	1 personas	13-ene-25
	RUBEN PEÑALOZA VALBUENA	1022979320	OFICIAL I	1 personas	13-ene-25
	JOHN ALEXANDER CIFUENTES CIFUENTES	80765369	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	13-ene-25
	IVAN ANDRES PEÑALOZA VALBUENA	1032656001	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	13-ene-25
3	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 1**	**UEMRD1-REG-03**	**1 Inspector, 1 Oficial, 2 ayudantes**	**3 personas**	**13-ene-25**
	LUIS ANIBAL DURAN MONTERO	80434593	INSPECTOR OBRA	1 personas	13-ene-25
	ONOLASCO DELGADO VERGARA	80745216	OFICIAL I	1 personas	13-ene-25
	JUAN DAVID PENAGOS PABON	1069231247	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	13-ene-25
4	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 1**	**UEMRD1-REG-04**	**1 Inspector, 1 Oficial, 2 ayudantes**	**4 personas**	26-may-25
	OSCAR LEONARDO CAÑON MOJICA	80755852	INSPECTOR OBRA	1 personas	26-may-25
	ESTEBAN YOJANY MONTAÑA AMAYA	1070947389	OFICIAL I	1 personas	26-may-25
	BRAYAN ALECIX PEÑALOZA CORTES	1022979929	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	26-may-25
	ELKIN ESTIVEN CARO PEÑALOZA	1032656213	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	26-may-25
5	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 2**	**UEMRD2-REG-02**	**2 Ayudantes**	**2 personas**	**13-ene-25**
	JONATHAN ARVEY TORRES RODRIGUEZ	1069717922	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	13-ene-25
	RICARDO HERNANDEZ TORRES	1024512837	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	13-ene-25
6	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO AYUDANTE - BOAL**	**UEMRDAB-REG-01**	2 Boal´s	**2 personas**	19-may-25
	BRAYAN STIVEN PORRAS PALACIOS	1022997635	AYUDANTE BOAL	1 personas	19-may-25
	LUIS HERNANDO RAMIREZ PEÑALOZA	3125436	AYUDANTE BOAL	1 personas	19-may-25
7	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 3**	**UEMRD3-REG-01**	**2 Auxiliares de control de trafico**	**2 personas**	**16-dic-24**
	DORA EUNICES PEREZ BUSTOS	1072894823	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	16-dic-24
	JOHANNA CELEMIN NARANJO	1106949475	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	16-dic-24
8	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 3**	**UEMRD3-REG-02**	**2 Auxiliares de control trafico**	**2 personas**	**13-ene-25**
	BLANCA ISABEL CASTELLANOS MORALES	1069231364	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	13-ene-25
	LINA MARCELA PARADA PEÑALOZA	1022936290	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	13-ene-25
9	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 3**	**UEMRD3-REG-03**	**2 Auxiliares de control trafico**	**2 personas**	**13-ene-25**
	JESLY JULIANA GUZMAN MORA	1003486609	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	13-ene-25
	CAREN VANESSA GUZMAN MORA	1069230250	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	13-ene-25
10	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES TOPOGRÁFICAS DIURNA SGR**	**UELTD-REG-01**	**1 Topografo, 1 cadenero 1° y 1 cadenero 2°**	**3 personas**	**16-dic-24**
	JOSE DAVID LOPEZ BOBADILLA	80810144	TOPOGRAFO	1 personas	16-dic-24
	GERBER ANDRES AGUDELO BARBOSA	1022984996	CADENERO I	1 personas	16-dic-24
	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO	1003486903	CADENERO II	1 personas	16-dic-24
11	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES TOPOGRÁFICAS DIURNA SGR**	**UELTD-REG-02**	**1 Topografo, 1 cadenero 1° y 1 cadenero 2°**	**3 personas**	**9-ene-25**
	GIOVANNY ALFREDO GIRALDO NAVARRO	79839669	TOPOGRAFO	1 personas	9-ene-25
	NEYER IVAN AGUDELO BARBOSA	80127396	CADENERO I	1 personas	9-ene-25
	JULIO ESNEYDER RAMIREZ GIL	1000454144	CADENERO II	1 personas	9-ene-25
12	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES TOPOGRÁFICAS DIURNA SGR**	**UELTD-REG-03**	**1 Topografo, 1 cadenero 1° y 1 cadenero 2°**	**3 personas**	14-may-25
	NELSON RUBIEL GARCIA FUENTES	80512590	TOPOGRAFO	1 personas	14-may-25
	SERGIO STIVEN ROZO BERNAL	1013104274	CADENERO I	1 personas	14-may-25
	DILAN ANDRES CANO ROMERO	1007101606	CADENERO II	1 personas	14-may-25
13	**UNIDAD DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - DIURNA**	**UGSTD-REG-01**	**2 Tecnologos SST con curso de alturas**	**2 personas**	**16-dic-24**
	NEIDI JHOANNA NOVA BERMUDEZ	53049895	TECNOLOGO SST - CON CURSO DE ALTURAS	1 personas	16-dic-24

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -SGR, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020. (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ)

FECHA DE ACTUALIZACION: 30 DE MAYO DE 2025

PERSONAL DIRECTO EN OBRA - CONTRATO No. 609 DEL 2025

	JOSE RICARDO BUITRAGO LADINO	80129274	TECNOLOGO SST - CON CURSO DE ALTURAS	1 personas	16-dic-24
14	**UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO DIURNA 10 A _Modificacion 02**	**UOTVHD-10A-Rur-M2**	**2 Conductores volqueta doble-troque _ Aliment. y Alojamiento**	**2 personas**	**16-dic-24**
	WILLIAN NEIRA MORENO	79816036	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1 personas	5-feb-25
	HERNAN DARIO HERRERA MORALES	80747512	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1 personas	16-dic-24
15	**UNIDAD OPERATIVA DE COMPACTACION TIPO AA**	**UOC AA - 01**	2 Operadores de maquinaria	**2 personas**	19-may-25
	IVAN IGNACIO BRICEÑO VARGAS	1015399293	OPERADOR DE MAQUINAS VIBROCOMPACTADORES	1 personas	19-may-25
	JUAN PABLO ROJAS CASTRO	1033683032	OPERADOR DE MAQUINAS VIBROCOMPACTADORES	1 personas	19-may-25
16	**UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO DIURNA 10 A**	**UOTVHD-10A**	**2 Conductores volqueta doble-troque.**	**2 personas**	**16-dic-24**
	WILMAN ALONSO MUÑOZ BAUTISTA	1022994231	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1 personas	16-dic-24
	JAIRO ALBERTO ROZO HERNANDEZ	79801113	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1 personas	16-dic-24
17	**UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO DIURNA 10 A**	**UOTVHD-10A**	**2 Conductores volqueta doble-troque**	**2 personas**	**16-dic-24**
	RICARDO ALBA NIÑO	79363456	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1 personas	16-dic-24
	RICAUTE CARDONA AGUIRRE	18222467	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1 personas	16-dic-24
18	**UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO DIURNA 10 A**	**UOTVHD-10A**	**2 Conductores volqueta doble-troque**	**2 personas**	26-feb-25
	JOHN FERNAN RODRIGUEZ ZAMORA	80350271	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1 personas	27-feb-25
	JUAN GABRIEL MORENO HERNANDEZ	1033731171	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1 personas	28-feb-25
19	**UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL - DIURNA TIPO 1B TRASPORTES MISIONALES AA**	**UOTD-1B**	**2 Conductores vehiculo liviano**	**2 personas**	21-mar-25
	JUAN JOSE RAMIREZ LOPEZ	1072447616	CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO	1 persona	22-mar-25
	JUAN GABRIEL CABALLERO DELGADO	1023023297	CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO	1 persona	23-mar-25
				48 personas	

INGENIERO SUPERVISOR ZONAL - CONTRATO 609 DEL 2023

1	**INGENIERO SUPERVISOR ZONAL**	**ING-IZ**	**1 Ingeniero inspector de zona**	**1 persona**	**16/12/2024**
	JULIO ALBEIRO HERNANDEZ CALDERON	1013662369	INGENIERO INSPECTOR ZONAL	1 personas	16-dic-24
				1 personas	

CONTRATO No. 936 del 2024 CONSORCIO H Y C SERVICIOS DE MAQUINARIA

1	**OPERADORES DE MAQUINAS Y CONDUCTOR DE VEHICULOS**	**GO-01_HYC**		**21 Personas**	
	BRAYAN CAMILO TOVAR TORRES	1003775492	OPERADOR RETROCARGADOR	1 persona	15-ene.-25
	WILLIAN BARACALDO	18235992	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1 persona	16-ene.-25
	EDGAR RAUL ESPITIA RODRIGUEZ	1106482733	OPERADOR CARRO TANQUE	1 persona	16-ene.-25
	JUAN FRANCISCO CORTES CAMARGO	79248746	OPERADOR MOTONIVELADORA	1 persona	22-ene.-25
	HENRY RUA	1067593903	OPERADOR MINICARGADOR	1 persona	10-mar.-25
	ISMAEL OLMOS DIMATE	80269138	OPERADOR MINICARGADOR	1 persona	21-abr.-25
	SEBASTIAN BLANCO SANCHEZ	1025322582	SUPERVISOR MAQUINARIA	1 persona	15-ene.-25
	NILSON LOPEZ BURGOS	11435690	OPERADOR VOLQUETA SENCILLA	1 persona	14-abr.-25
	ARNULFO LOPEZ BURGOS	11435690	OPERADOR RETROESCAVADORA	1 persona	30-mar.-25
	LUIS GABRIEL PEREZ CASTRILLO	1064786137	OPERADOR MINICARGADOR	1 persona	31-mar.-25
	DILAN AUGUSTO PINILLA	1000003107	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1 persona	22-abr.-25
	JOSE MIGUEL ROMERO ALMONACID	79869713	OPERADOR MOTONIVELADORA	1 persona	19-may.-25
	CARLOS JULIO ANDRADE	1115740486	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1 persona	28-abr.-25
	CESAR AUGUSTO VARGAS ANDRADE	1022974026	OPERADOR RETROESCAVADORA	1 persona	29-abr.-25
	ERIBERTO JIMENEZ FERNANDEZ	3166130	OPERADOR MOTONIVELADORA	1 persona	5-feb.-25
	ERNESTO MEDINA MELO	11251471	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1 persona	21-abr.-25
	ALONSO VARGAS PLAZAS	3232285	OPERADOR MOTONIVELADORA	1 persona	22-may.-25
	OCTAVIO ALFONZO MENDEZ	3214253	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1 persona	19-may.-25
	BRAYER YAMIR PRIETO PENAGOS	1072895049	OPERADOR VOLQUETA SENCILLA	1 persona	26-may.-25
	LEONIDAS RICARDO HERNANDEZ ALVAREZ	1022927194	OPERADOR RETROESCAVADORA	1 persona	
	LUIS EDUARDO LOPEZ GUERRERO	79249265	OPERADOR MINICARGADOR	1 persona	20-ene.-25
				21 personas	

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -SGR, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020. (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ)

FECHA DE ACTUALIZACION: 30 DE MAYO DE 2025

PERSONAL DIRECTO EN OBRA - CONTRATO No. 609 DEL 2025

	CONTRATO No. 485 del 2022	**MEGASEGURIDAD LTDA.**	**SERVICIOS DE VIGILANCIA**			
4	**GUARDAS DE SEGURIDAD - VIGILANTES**	**GO-04_MEG-SEG**		**12**	**Personas**	**15-ene-25**
	LEIDY BAQUERO ORJUELA	1069740888	VIGILANCIA	1	personas	15-ene.-24
	ALBERTO VILLALBA VERGARA	79632496	VIGILANCIA	1	personas	15-ene.-24
	DANIEL OCTAVIO GONZALEZ	1033793787	VIGILANCIA	1	personas	15-ene.-24
	MAICOL ALEJANDRO PEÑALOZA MUÑOZ	1069231461	VIGILANCIA	1	personas	15-ene.-24
	YAQUELIN LOPEZ MENESES	1032656446	VIGILANCIA	1	personas	15-ene.-24
	ALCY PAIPA CUBILLOS	79726810	VIGILANCIA	1	personas	15-ene.-24
	DUBER JULIO SANCHEZ VILLALBA	3171163	VIGILANCIA	1	personas	15-ene.-24
	NIDIA HERNANDEZ PENAGOS	20824393	VIGILANCIA	1	personas	15-ene.-24
	ADRIANA LUCIA MARTIN PALACIOS	1007297824	VIGILANCIA	1	personas	15-ene.-24
	ADRIANA POVEDA DELGADO	1003652964	VIGILANCIA	1	personas	15-ene.-24
	VIVIAN STEYSI CANO ROMERO	1001061206	VIGILANCIA	1	personas	15-ene.-24
	BALBINA PEÑALOZA VALBUENA	1022956902	VIGILANCIA	1	personas	15-ene.-24
				12	**personas**	

	CONTRATISTAS UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL					
5	RAFAEL DARIO PEÑA FLORES	79105538	DIRECTOR DE OBRA	1	persona	28-nov.-24
	CAMILO ERNESTO ROJAS GARCIA	1010162306	RESIDENTE DE OBRA	1	persona	29-nov.-24
	JORGE LUIS ALDANA PERDOMO	79958784	RESIDENTE DE OBRA	1	persona	14-abr.-25
	KARINA ISBELIA PRIETO RIAÑO	1049633079	RESIDENTE DE DISEÑOS TOPOGRAFICOS	1	persona	27-dic.-24
	JESICA PAOLA VIDAL POLOCHE	1030669188	RESIDENTE AMBIENTAL	1	persona	7-abr.-25
	RUBY DEL CARMEN RUIZ ARRIETA	1005551124	RESIDENTE SOCIAL	1	persona	4-abr.-25
	LEIDY YOHANA ORTIZ URREA	1069764358	RESIDENTE SST	1	persona	4-abr.-25
	JENNIFER CAROLINA VELA PAIVA	1018482183	PROFESIONAL ENCARGADO DE TRAZABILIDAS Y SEGUIMIENTO TECNICO	1	persona	2-dic.-24
	OMAR FERNEY PATIÑO TORRES	80197609	PROFESIONAL TRAZABILIDAD Y MAQUINARIA	1	persona	13-dic.-24
	YINA RUTH FONSECA ACOSTA	1069744056	APOYO ADMINISTRATIVO	1	persona	2-dic.-24
				10	**persona**	

	CONTRATO CAMIONETAS 4*4					
6	NORBEY PALACIOS HURTADO	1000691962	CONDUCTOR CAMIONETA	1	persona	01-04-2'25
	GONZALO RIOS MURCIA	80070964	CONDUCTOR CAMIONETA	1	persona	01-04-2'26
	OSMEL DUVAN TAUTIVA BELTRAN	1069757593	CONDUCTOR CAMIONETA	1	persona	01-04-2'27
	LIDER YOANE JIMENEZ ALONSO	11382383		1	persona	18/05/2025
				4	persona	

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -SGR, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020. (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ)

FECHA DE ACTUALIZACION: 30 DE MAYO DE 2025

PERSONAL DIRECTO EN OBRA - CONTRATO No. 609 DEL 2025

UNIDADES EJECUTORAS Y OPERATIVAS VINCULADAS - CONTRATO 609 DE 2023 - PROYECTO REGALIAS SUMAPAZ

No. de Orden	NOMBRE DE LA UNIDAD	DENOMINACIÓN	COMPOSICION	CANTIDAD PERSONAS		FECHA DE RETIRO
PERSONAL RETIRADO						
1	LIBARDO GUZMAN CRUZ	81740637	AYUDANTE DE OBRA	1	persona	23/05/2025
				1	**persona**	

CONTRATO No. 936 del 2024 CONSORCIO H Y C SERVICIOS DE MAQUINARIA

	PERSONAL RETIRADO					
2	ALEXANDER BUSTOS CHAVARRO	1022938049	OPERADOR MOTONIVELADORA	1	persona	16/05/2025
	CESAR ALBERTO BAEZ	1030601143	OPERADOR RETROESCAVADORA	1	persona	26/05/2025
				2	**persona**	

1D.
CAPACITACIONES, CHARLAS E INDUCCIONES SST INTERVENTORIA

CAPACITACIÓN SST MES DE MAYO 2025

ECOVIAS SAS



Scanned with CamScanner

MANEJO DEFENSIVO EN NORMAS DE TRÁNSITO

- ✓ Verificar la lista de chequeo de seguridad antes de iniciar el recorrido.
- ✓ Usar adecuada y permanentemente el cinturón de seguridad.
- ✓ Adoptar una posición cómoda para conducir: espalda recta, brazos y piernas flexionadas.
- ✓ Encender las luces en el horario indicado: desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m.; y cuando la lluvia dificulte la visibilidad



- ✓ Respetar la cebra y los pasos peatonales, además de los límites de velocidad establecidos por el Código Nacional de Tránsito.
- ✓ Circular por el centro de su carril.
- ✓ Conservar una distancia prudente con el vehículo que está adelante.
- ✓ Observar si puede realizar una maniobra de adelantamiento y anunciarla con las direccionales tanto para salir como para ingresar al carril.
- ✓ Anunciar el giro con anticipación, ya sea con la direccional o con la señal de mano.
- ✓ Disminuir la velocidad para ingresar a la curva.
- ✓ Esperar con paciencia cuando se encuentre obstáculos o trancones en la vía.
- ✓ Ceder el paso en una intersección, teniendo en cuenta el concepto de prelación.
- ✓ No conducir bajo los efectos de alcohol.
- ✓ No usar equipos electrónicos mientras se conduce.
- ✓ Estacionar bien el vehículo cuando se proceda a realizar una diligencia.
- ✓ Use el automóvil únicamente si está autorizado y formado para hacerlo.
- ✓ Asegurar que la carga y el volumen sean los indicados.
- ✓ Revisar la presión de los neumáticos; mantener siempre el extintor y el botiquín.

ESTANDARES GENERALES DE COMPORTAMIENTO EN SEGURIDAD VÍAL

La seguridad vial consiste en la prevención de accidentes de tránsito o la minimización de sus efectos, especialmente para la vida y la salud de las personas, cuando tuviera lugar un hecho no deseado de tránsito.



También se refiere a las tecnologías empleadas para dicho fin en cualquier medio de desplazamiento terrestre.
Autoridades y promotores voluntarios deben llevar a cabo en forma permanente campañas, programas y cursos de seguridad y educación vial, en los que se debe promover:

- ✓ La cortesía y precaución en la conducción de vehículos.
- ✓ El respeto al agente de tránsito
- ✓ La protección a los peatones, personas con discapacidad y ciclistas.
- ✓ La prevención de accidentes.

BUENAS PRÁCTICAS MANEJO DEFENSIVO ENFOCADAS AL AHORRO DE COMBUSTIBLE

- ✓ Evita conducir cerca de otro auto y pisar constantemente el freno.



- ✓ Acelera lentamente.
- ✓ Mantén los neumáticos inflados a la presión adecuada.



- ✓ Conduce a la velocidad límite.



- ✓ Usa los cambios con prudencia.
- ✓ Evita el ralentí excesivo.

Scanned with CamScanner

SEGURIDAD DE TRABAJOS EN OFICINA

n ocasiones puede parecer que por el mple hecho de desarrollar el trabajo n una oficina los riesgos SST esaparecen o no son apenas elevantes.
ero nada más lejos de la realidad **este ntorno entraña sus propios riesgos ST** a los que no se debe desatender n pro del bienestar de todos los abajadores.



Riesgos más comunes en la oficina

ntre los riesgos más comunes enemos: resbalones, tropiezos y aídas; problemas ergonómicos; riesgos léctricos; incendios; y exposición a uido, entre otros. También es nportante considerar riesgos sicosociales como estrés laboral y onflictos en el lugar de trabajo.

caídas:

Pueden ocurrir debido a cables, alfombras mal sujetas, o superficies resbaladizas.

Problemas ergonómicos:

El uso prolongado de computadoras sin una postura adecuada puede causar dolores de espalda, cuello y muñecas.



Riesgos eléctricos:

Cables desorganizados, tomas de corriente sobrecargadas, o equipos eléctricos defectuosos pueden provocar cortocircuitos e incendios.

Incendios:

- La presencia de materiales inflamables, como papel, cartón, o equipos electrónicos, aumenta el riesgo de incendios.

Exposición a ruido:

- El ruido constante de conversaciones, equipos, o maquinaria puede causar fatiga auditiva y estrés.

Riesgos psicosociales:

- La falta de apoyo laboral, las relaciones conflictivas con compañeros o superiores, o las jornadas laborales excesivas pueden causar estrés, ansiedad y fatiga.

Otros riesgos:

- Además de los mencionados, también existen riesgos como la exposición a productos químicos (en oficinas con impresoras o copiadoras), la contaminación del aire interior, y la exposición a radiaciones electromagnéticas (en oficinas con pantallas de computadora).

Scanned with CamScanner

HIGIENE POSTURAL MANEJO DE CARGAS

La higiene postural es el conjunto de normas, cuyo objetivo es mantener la correcta posición del cuerpo, en quietud o en movimiento y así evitar posibles lesiones aprendiendo a proteger principalmente la columna vertebral, al realizar las actividades diarias, evitando que se presenten dolores y disminuyendo el riesgo de lesiones. y extra ocupacionales, durante todos los momentos de la vida cotidiana



Evita,

- Mantener los brazos por encima del plano medio del cuerpo
- Laborar en un espacio, reducido o limitado



- Realizar la tarea en posición inclinada, agachada, o con torción o estiramiento de segmentos corporales
- Manipular elementos a una distancia excesiva
- Cargar elementos sobre la cabeza
- Manipular objetos, elementos de más de 25 kg
- Combinar posturas forzadas y ejecución de fuerza para la tarea
- Cambios bruscos de posición que puede generar una lesión

BUENAS PRACTICAS

- Solicite colaboración a sus compañeros para el transporte de elementos pesados o aquellos que sean muy grandes y le impidan ver los posibles riesgos a su alrededor



- Utilice ayudas mecánicas para el traslado de los elementos en lo posible.
- No olvides sentarte cuando tengas la oportunidad
- Utiliza de forma adecuada tus Elementos de protección personal

Scanned with CamScanner

EVALUACIÓN DE CAPACITACIONES: MANRJO DEFENSIVO EN NORMAS DE TRANSITO, ESTANDARES GENERALES DE COMPORTAMIENTO EN SEGURIDAD VÍAL, SEGURIDAD DE TRABAJOS EN OFICINA, HIGIENE POSTURAL MANEJO DE CARGAS

FECHA: 23-05-2025

NOMBRE: Brayan Mendoza Diaz CEDULA CIUDADANÍA: 1082400416

CARGO: Inspector EMPRESA: ECOVIAS SAS Capacitador: Antonio Rincón

A continuación, lo invitamos a registrar las respuestas de acuerdo a la información contenida en el periódico informativo del mes

		Calificación
1	Mencione 3 normas de manejo defensivo.	
	* Verificar la lista de chequeo de Seguridad antes de iniciar el recorrido * Adoptar una posicion comoda para conducir: espalda recta brazos y piernas flexionadas * Circular por el centro de su carril	20
2	¿Cuál es el límite de velocidad en Bogotá?	
	50 Km/h	20
3	Mencione tres tipos de riesgos existentes en la oficina.	
	* Riesgos electricos * Estrés laboral * exposicion al ruido	20
4	En cuanto a higiene postural, qué debo evitar para sufrir lesiones	
	* Evitar realizar tarea en posicion inclinada * Manipular elementos a una distancia excesiva * Manipular cargas superiores a 25 Kg	20
5	¿Qué buenas prácticas de higiene postural debo mantener?	
	No olvidar sentarse cuando tenga la oportunidad Utilizar ayudas mecanicas para el traslado de materiales o elementos	20
	Calificación total	100

Scanned with CamScanner

EVALUACIÓN DE CAPACITACIONES: MANRJO DEFENSIVO EN NORMAS DE TRANSITO, ESTANDARES GENERALES DE COMPORTAMIENTO EN SEGURIDAD VÍAL, SEGURIDAD DE TRABAJOS EN OFICINA, HIGIENE POSTURAL MANEJO DE CARGAS

FECHA: 23-05-2025

NOMBRE: Edgar Salamanca C CEDULA CIUDADANÍA: 79369733

CARGO: Residente Técnico EMPRESA: EDOVIAL S.A.S Capacitador: Antonio Pinzón

A continuación, lo invitamos a registrar las respuestas de acuerdo a la información contenida en el periódico informativo del mes

		Calificación
1	Mencione 3 normas de manejo defensivo.	
	Anticipación Seguridad Práctica	20
2	¿Cuál es el límite de velocidad en Bogotá?	
	50 km/h	20
3	Mencione tres tipos de riesgos existentes en la oficina.	
	caidas, golpes, Riesgos electricos	20
4	En cuanto a higiene postural, qué debo evitar para sufrir lesiones	
	Postura incorrecta, hombros hacia atrás, cabeza erguida.	20
5	¿Qué buenas prácticas de higiene postural debo mantener?	
	Al levantar objetos doblar rodillas y no la espalda. Sostener objetos cerca al cuerpo, Realizar ejercicios de estiramiento	20
	Calificación total	100

Scanned with CamScanner

EVALUACIÓN DE CAPACITACIONES: MANRJO DEFENSIVO EN NORMAS DE TRANSITO, ESTANDARES GENERALES DE COMPORTAMIENTO EN SEGURIDAD VÍAL, SEGURIDAD DE TRABAJOS EN OFICINA, HIGIENE POSTURAL MANEJO DE CARGAS

FECHA: 23-05-2025

NOMBRE: Yerenia Hernández R CEDULA CIUDADANÍA: 52784808

CARGO: Profesional Ambiental EMPRESA: Ecovia SAS Capacitador: Antonio Rincón

A continuación, lo invitamos a registrar las respuestas de acuerdo a la información contenida en el periódico informativo del mes

		Calificación
1	Mencione 3 normas de manejo defensivo.	
No conducir bajo los efectos del alcohol. No Usar equipos electronicos mientras se conduce Respetar los limites de velocidad (Señalización)		20
2	¿Cuál es el límite de velocidad en Bogotá?	
50 Km/h.		20
3	Mencione tres tipos de riesgos existentes en la oficina.	
Riesgo biomecanico (posturas incorrectas, movimientos repetitivos) Riesgo psicosocial, Riesgos mecanicos y locativos (caidas, Resbalones))		20
4	En cuanto a higiene postural, qué debo evitar para sufrir lesiones	
Manipular ~~no~~ elementos a una distancia excesiva carga elemento por encima de la cabeza o sobre la cabeza Cargar cargas de mas de 12kg. Cambio brusco en la posicion		20
5	¿Qué buenas prácticas de higiene postural debo mantener?	
Realizar pausa activa en el trabajo solicitar ayuda para trasportar una carga grande y pesada al estar sentado emplear una silla ergonomica, pies apoyados en suelo y espalda recta		20
	Calificación total	100

Scanned with CamScanner

EVALUACIÓN DE CAPACITACIONES: MANRJO DEFENSIVO EN NORMAS DE TRANSITO, ESTANDARES GENERALES DE COMPORTAMIENTO EN SEGURIDAD VÍAL, SEGURIDAD DE TRABAJOS EN OFICINA, HIGIENE POSTURAL MANEJO DE CARGAS

FECHA: 23-05-2025

NOMBRE: Claudia Dorado CEDULA CIUDADANÍA: 52'520.298 BTA

CARGO: Residente Técnico EMPRESA: Ecovias S.A.S. Capacitador: Antonio Pinzón

A continuación, lo invitamos a registrar las respuestas de acuerdo a la información contenida en el periódico informativo del mes

		Calificación
1	Mencione 3 normas de manejo defensivo.	
- Uso adecuado y permanente del cinturon de seguridad - Adoptar posición comoda, espalda recto. brazos y piernas flexionadas - Verificación lista de chequeo.		20
2	¿Cuál es el límite de velocidad en Bogotá?	
50 Km/h.		20
3	Mencione tres tipos de riesgos existentes en la oficina.	
- Problemas ergonomicos - cables desorganizados. tomas defectuosas - contaminacion del aire, exp a pantallas.		20
4	En cuanto a higiene postural, qué debo evitar para sufrir lesiones	
- manipular elementos a distancia excesiva, levantar elevado pesado. + cambios bruscos de posición.		20
5	¿Qué buenas prácticas de higiene postural debo mantener?	
- ayudas mecanicas utilizar. - utilizar adecuadamente los Epp. - Sentarse cuando tenga oportunidad.		20
	Calificación total	100

Scanned with CamScanner

EVALUACIÓN DE CAPACITACIONES: MANRJO DEFENSIVO EN NORMAS DE TRANSITO, ESTANDARES GENERALES DE COMPORTAMIENTO EN SEGURIDAD VÍAL, SEGURIDAD DE TRABAJOS EN OFICINA, HIGIENE POSTURAL MANEJO DE CARGAS

ECHA: 23-05-2025

NOMBRE: Cristian Rios **CEDULA CIUDADANÍA:** 1001060 636

CARGO: Conductor **EMPRESA:** Ecovias SAS Capacitador: Ing. Jonis Pinzón

A continuación, lo invitamos a registrar las respuestas de acuerdo a la información contenida en el periódico informativo del mes

		Calificación
1	**Mencione 3 normas de manejo defensivo.**	
+ Circular por el centro del carril. + No conducir bajo los efectos del alcohol. + Usar adecuadamente el cinturon de seguridad.		20
2	**¿Cuál es el límite de velocidad en Bogotá?**	
El limite de velocidad en Bogotá es de 50Km/h		20
3	**Mencione tres tipos de riesgos existentes en la oficina.**	
+ Resbalones, tropiezos y caidas. + Problemas ergonómicos + Riesgos electronicos, incendios y exposicion a ruido.		20
4	**En cuanto a higiene postural, qué debo evitar para sufrir lesiones**	
+ Laborar en un espacio reducido o limitado + Combinar posturas forzadas y ejecución de fuerza para la tarea		20
5	**¿Qué buenas prácticas de higiene postural debo mantener?**	
+ Solicitar colaboración a sus compañeros para el trasporte de elementos pesados + Sentarse cuando tenga la oportunidad		20
	Calificación total	100

Scanned with CamScanner

EVALUACIÓN DE CAPACITACIONES: MANRJO DEFENSIVO EN NORMAS DE TRANSITO, ESTANDARES GENERALES DE COMPORTAMIENTO EN SEGURIDAD VÍAL, SEGURIDAD DE TRABAJOS EN OFICINA, HIGIENE POSTURAL MANEJO DE CARGAS

FECHA: 23-05-2025

NOMBRE: Lorena Terreros CEDULA CIUDADANÍA: 1012344067

CARGO: Secretaria EMPRESA: Ecovias Capacitador: [signature]

A continuación, lo invitamos a registrar las respuestas de acuerdo a la información contenida en el periódico informativo del mes

		Calificación
1	Mencione 3 normas de manejo defensivo.	
Circular por el centro del carril Uso del cinturon de seguridad. No conducir bajo los efectos del alcohol		20
2	¿Cuál es el límite de velocidad en Bogotá?	
50 km/hr		20
3	Mencione tres tipos de riesgos existentes en la oficina.	
Riego ergonómico - Riesgo eléctrico - Riesgo Psicosocial		20
4	En cuanto a higiene postural, qué debo evitar para sufrir lesiones	
Posturas prolongadas - Posiciones inclinadas - Manipular cargar de más de 25k		20
5	¿Qué buenas prácticas de higiene postural debo mantener?	
Pedir ayuda en cargas pesadas - utilizar ayudas mecánicas - Uso de EPP		20
	Calificación total	100

Scanned with CamScanner

EVALUACIÓN DE CAPACITACIONES: MANRJO DEFENSIVO EN NORMAS DE TRANSITO, ESTANDARES GENERALES DE COMPORTAMIENTO EN SEGURIDAD VÍAL, SEGURIDAD DE TRABAJOS EN OFICINA, HIGIENE POSTURAL MANEJO DE CARGAS

FECHA: 23-05 2025

NOMBRE: David Ochoa **CEDULA CIUDADANÍA:** 1026283241

CARGO: Técnico Auxiliar **EMPRESA:** Ecovias. Capacitador: J Antonio Pinzón

A continuación, lo invitamos a registrar las respuestas de acuerdo a la información contenida en el periódico informativo del mes

		Calificación
1	**Mencione 3 normas de manejo defensivo.**	
Disminuir la velocidad para ingresar a una curva Ceder el paso en una intersección No usar equipos eléctronicos mientras se conduce		20
2	**¿Cuál es el limite de velocidad en Bogotá?**	
50 kilometros x hora		20
3	**Mencione tres tipos de riesgos existentes en la oficina.**	
Riesgo ergonomico - Psicosocial - Electrico		20
4	**En cuanto a higiene postural, qué debo evitar para sufrir lesiones**	
Posturas prolongadas - Realizar tareas en posición inclinada - levantar cargas mayores a 25 kg		20
5	**¿Qué buenas prácticas de higiene postural debo mantener?**	
Pedir ayuda en levantamiento de cargas pesadas Utilizar ayuda mecánica - Utilizar EPP adecuadamente		20
	Calificación total	100

Scanned with CamScanner

EVALUACIÓN DE CAPACITACIONES: MANRJO DEFENSIVO;EN NORMAS DE TRÁNSITO, ESTANDARES GENERALES DE COMPORTAMIENTO EN SEGURIDAD VÍAL, SEGURIDAD DE TRABAJOS EN OFICINA, HIGIENE POSTURAL MANEJO DE CARGAS

FECHA: 23-05 2025

NOMBRE: DANNA V. RINCÓN **CEDULA CIUDADANÍA:** 1000251330

CARGO: CONDUCTOR **EMPRESA:** INDEPENDIENTE-GLOVIAS CAPACITADOR: J Antonio Pinzon.

A continuación, lo invitamos a registrar las respuestas de acuerdo a la información contenida en el periódico informativo del mes

		Calificación
1	**Mencione 3 normas de manejo defensivo.**	
- NO UTILIZAR EQUIPOS ELECTRONICOS - NO ADELANTAR EN LINEA CONTINUA - BAJAR LA VELOCIDAD Y ANUNCIAS CON ANTICIPACIÓN LOS GIROS.		20
2	**¿Cuál es el límite de velocidad en Bogotá?**	
50 Km/hr		20
3	**Mencione tres tipos de riesgos existentes en la oficina.**	
RIESGO ERGONOMICO - CAIDA AL MISMO NIVEL RIESGO PISICOSOCIAL		20
4	**En cuanto a higiene postural, qué debo evitar para sufrir lesiones**	
MANTENER BRAZOS POR ENCIMA DE LA CINTURA LABORAR EN ESPACIOS REDUCIDOS REALIZAR TAREAS EN POSICION INCLINADA		20
5	**¿Qué buenas prácticas de higiene postural debo mantener?**	
PEDIR AYUDA PARA LEVANTAMIENTO DE CARGAS PESADAS UTILIZAR AYUDA MECANICA UTILIZAR ADECUADAMENTE LOS EPP.		20
	Calificación total	100

Scanned with CamScanner

EVALUACIÓN DE CAPACITACIONES: MANRJO DEFENSIVO EN NORMAS DE TRANSITO, ESTANDARES GENERALES DE COMPORTAMIENTO EN SEGURIDAD VÍAL, SEGURIDAD DE TRABAJOS EN OFICINA, HIGIENE POSTURAL MANEJO DE CARGAS

FECHA: 23-05-2025

NOMBRE: Ermy Hurtado Romero **CEDULA CIUDADANÍA:** 52375232

CARGO: Directora **EMPRESA:** ECOVIAS. Capacitador: Antonio Ramón

A continuación, lo invitamos a registrar las respuestas de acuerdo a la información contenida en el periódico informativo del mes

		Calificación
1	**Mencione 3 normas de manejo defensivo.**	
1 Observar con antelación si se puede hacer cambio de carril 2 No usar celulares mientras se conduce 3. Usar el cinturón de seguridad.		20
2	**¿Cuál es el límite de velocidad en Bogotá?**	
50 Km/hr		20
3	**Mencione tres tipos de riesgos existentes en la oficina.**	
Riesgo Ergonómico - Riesgo Electrico Riesgo Sicosocial		20
4	**En cuanto a higiene postural, qué debo evitar para sufrir lesiones**	
Mantener brazos por encima del plano medio cuerpo laborar en espacios reducidos, realizar tareas en posición inclinada		20
5	**¿Qué buenas prácticas de higiene postural debo mantener?**	
Solicitar ayuda a compañeros para traslado de elementos pesados Utilizar ayuda mecanica Descansar cuando se pueda		20
	Calificación total	100

Scanned with CamScanner

EVALUACIÓN DE CAPACITACIONES: MANRJO DEFENSIVO, EN NORMAS DE TRANSITO, ESTANDARES GENERALES DE COMPORTAMIENTO EN SEGURIDAD VÍAL, SEGURIDAD DE TRABAJOS EN OFICINA, HIGIENE POSTURAL MANEJO DE CARGAS

FECHA: 23-05-2025

NOMBRE: Emily Cruz Cruz CEDULA CIUDADANÍA: 52228826

CARGO: Residente Tecnico EMPRESA: Eovinas S.A.S Capacitador: Dg Jenis Ramirez

A continuación, lo invitamos a registrar las respuestas de acuerdo a la información contenida en el periódico informativo del mes

		Calificación
1	Mencione 3 normas de manejo defensivo.	
- CIRCULAR POR EL CENTRO DEL CARRIL - NO CONDUCIR BAJO EFECTOS DEL ALCOHOL - CONSERVAR LA DISTANCIA		20
2	¿Cuál es el límite de velocidad en Bogotá?	
50 KM x HR		20
3	Mencione tres tipos de riesgos existentes en la oficina.	
RIESGO ERGONOMICO RIESGO ELECTRICO RIESGO PSICOSOCIAL		20
4	En cuanto a higiene postural, qué debo evitar para sufrir lesiones	
REALIZAR TAREAS EN POSICION INCLINADA MANIPULAR ELEMENTOS A DISTANCIA COMBINAR POSTURAS COMBINADAS TORZADAS		20
5	¿Qué buenas prácticas de higiene postural debo mantener?	
UTILIZAR AYUDAS MECANICAS UTILIZAR EPP PEDIR AYUDA A COMPAÑEROS SI SE REQUIERE		20
Calificación total		100

Scanned with CamScanner

EVALUACIÓN DE CAPACITACIONES: MANRJO DEFENSIVO EN NORMAS DE TRANSITO, ESTANDARES GENERALES DE COMPORTAMIENTO EN SEGURIDAD VÍAL, SEGURIDAD DE TRABAJOS EN OFICINA, HIGIENE POSTURAL MANEJO DE CARGAS

FECHA: 23-05-2025

NOMBRE: ISABEL BERNAL Y CEDULA CIUDADANÍA: 52071821

CARGO: RESIDENTE SOCIAL EMPRESA: ECOVIAS CAPACITADOR: Alfonso Rincón

A continuación, lo invitamos a registrar las respuestas de acuerdo a la información contenida en el periódico informativo del mes

		Calificación
1	Mencione 3 normas de manejo defensivo.	
1. Uso del cinturón de seguridad. 2. Anuncial un giro con anticipación 3. No usar equipos electronicos cuando se conduce		20
2	¿Cuál es el límite de velocidad en Bogotá?	
50 Km/hr		20
3	Mencione tres tipos de riesgos existentes en la oficina.	
1. Riesgo Psicosocial. 2. Riesgo Eléctrico 3. Riesgo Ergonómico		20
4	En cuanto a higiene postural, qué debo evitar para sufrir lesiones	
Realizar tareas en posición inclinada cargas maximas a 25kg. Cambios bruscos de posición		20
5	¿Qué buenas prácticas de higiene postural debo mantener?	
Utilizar ayudas mecanicas - manipular elementos a una distancia exesiva - cargar elementos sobre la cabeza.		20
	Calificación total	100

Scanned with CamScanner

EVALUACIÓN DE CAPACITACIONES: MANRJO DEFENSIVO EN NORMAS DE TRANSITO, ESTANDARES GENERALES DE COMPORTAMIENTO EN SEGURIDAD VÍAL, SEGURIDAD DE TRABAJOS EN OFICINA, HIGIENE POSTURAL MANEJO DE CARGAS

FECHA: 23-05-2025

NOMBRE: Carlos Julio Macana. **CEDULA CIUDADANÍA:** 1023019741

CARGO: Inspector Interventor **EMPRESA:** Ecovias · S.A.S. Capacitador: Antonio Ramón

A continuación, lo invitamos a registrar las respuestas de acuerdo a la información contenida en el periódico informativo del mes

		Calificación
1	**Mencione 3 normas de manejo defensivo.**	
- chequeo de seguridad. Antes de Iniciar recorrido. - uso del cinturón de seguridad. - Encender las luces en horarias		20
2	**¿Cuál es el límite de velocidad en Bogotá?**	
50 Km/h.		20
3	**Mencione tres tipos de riesgos existentes en la oficina.**	
- Riesgo electrico. - Tropiezos. - Intendios.		20
4	**En cuanto a higiene postural, qué debo evitar para sufrir lesiones**	
- Realizar tareas en posición Inclinada. - cambios bruscos de Posicion. - manipular elementos que superen los 25 Kg.		20
5	**¿Qué buenas prácticas de higiene postural debo mantener?**	
- colaboración a compañeros para transportar elementos pesados. - Utilizar ayudas mecanicas. - Sentarse cuando tenga oportunidad.		20
	Calificación total	100

Scanned with CamScanner

ORGANIZACIÓN BASE [ ] PROYECTO [X]

Proyecto: CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 Código de proyecto: BPIN "2018000050020

Fecha: Del 19 al 23 de mayo de 2025 Sitio: BOGOTÁ - SUMAPAZ

Tema: CHARLAS DE SST: Investigación de accidentes, Actitudes inseguras o factores humanos que causan accidentes, Golpe de calor – Primeros auxilios, Protección de la cabeza, Reglas básicas de seguridad,

Presentador del tema: Jesús Antonio Rincón Benavides

Objetivo de la capacitación: Protección de los pies, Revisión de extintores, Orden y limpieza.

Asistentes:

Nombre	Cargo	Firma	Observaciones / Comentarios sobre la capacitación
Erny Alcier Hurtado Romero	Directora Interventoría		
David Leonardo Ochoa	Ingeniero de Apoyo		
Yesenia Hernandez Ramírez	Profesional Ambiental		
Eva Isabel Bernal Yasso	Profesional Social		
Claudia Liliana Dorado	Residente Técnico 1		
Edgar Salamanca Cadena	residente Técnico 2		
Brayan Geovanny Mendoza Diaz	Inspector		
Cristian Rios	Conductor		
Emily Cruz Cruz	Residente técnico		
Lorena Terreros	Secretaria		
Carlos Julio Macana sechagua	Inspector		
Danna Valentina Rincón	Conductor		

Firma presentador del tema

Scanned with CamScanner

ORGANIZACIÓN BASE [ ] PROYECTO [x]

Proyecto: CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 Código de proyecto: BPIN "2018000050020

Fecha: Del 12 al 16 de mayo de 2025 Sitio: BOGOTÁ - SUMAPAZ

Tema: CHARLAS DE SST: Herramientas de mano, Protección de la piel, Riesgos del ruido – General, Peligro, riesgo y tipos de peligro, Señales preventivas de accidentes.

Presentador del tema: Jesús Antonio Rincón Benavides

Objetivo de la capacitación: Concientizar y enriquecer el conocimiento del trabajador en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, disminuyendo el riesgo a accidentes laborales

Asistentes:

Nombre	Cargo	Firma	Observaciones / Comentarios sobre la capacitación
Emmy Alcer Hurtado Romero	Directora Interventoría		
David Leonardo Ochoa	Ingeniero de Apoyo		
Yesenia Hernandez Ramírez	Profesional Ambiental	Yesenia Hernandez	
Eva Isabel Bernal Yasso	Profesional Social		
Claudia Liliana Dorado	Residente Técnico 1		
Edgar Salamanca Cadena	residente Técnico 2	Edgar Salamanca	
Brayan Geovanny Mendoza Diaz	Inspector	BRAYAN MENDOZA	
Cristian Rios	Conductor	Cristian Rios	
Emily Cruz Cruz	Residente técnico		
Lorena Terreros	Secretaria	Lorena T	
Carlos Julio Macana sechagua	Inspector		
Danna Valentina Rincón	Conductor	Danna V. Rincón	

Firma presentador del tema

Scanned with CamScanner

ECOVÍAS S.A.S / Sistema de Gestión de la Calidad

REGISTRO DE REUNIÓN

Formato 025 / Versión 04 / Página 1 de 1

ORGANIZACIÓN BASE [ ] PROYECTO [X]

Proyecto: CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 Código de proyecto: BPIN "2018000050020

Fecha: Del 05 al 09 de mayo de 2025 Sitio: BOGOTÁ - SUMAPAZ

Tema: CHARLAS DE SST: Prevención del Covid-19, Riesgo Psicosocial, Puntualidad en el entorno laboral, Trabajo en alturas, Simplificación del trabajo

Presentador del tema: Jesús Antonio Rincón Benavides

Objetivo de la capacitación: Concientizar y enriquecer el conocimiento del trabajador en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, disminuyendo el riesgo a accidentes laborales

Asistentes:

Nombre	Cargo	Firma	Observaciones / Comentarios sobre la capacitación
Ermy Alcier Hurtado Romero	Directora Interventoría		
David Leonardo Ochoa	Ingeniero de Apoyo		
Yesenia Hernandez Ramírez	Profesional Ambiental	Yesenia Hernandez	
Eva Isabel Bernal Yasso	Profesional Social		
Claudia Liliana Dorado	Residente Técnico 1	Claudia Dorado	
Edgar Salamanca Cadena	residente Técnico 2	Edgar Salamanca	
Brayan Geovanny Mendoza Díaz	Inspector	BRAYAN MENDOZA	
Cristian Rios	Conductor	Cristian Rios	
Emily Cruz Cruz	Residente técnico		
Lorena Terreros	Secretaria	lorena T	
Carlos Julio Macana sechagua	Inspector		
Danna Valentina Rincón	Conductor	Danna V. Rincón	

Firma presentador del tema

Scanned with CamScanner

ORGANIZACIÓN BASE [ ] PROYECTO [X]

Proyecto: CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 Código de proyecto: COP-485

Fecha: Del 01 al 31 de mayo de 2025 Sitio: BOGOTÁ - SUMAPAZ

Tema: CAPACITACIÓN EN: Manejo defensivo en Normas de tránsito - Programas de prevención vehicular (no uso de depósitos móviles, respeto exceso de velocidad, prevención de no consumo de alcohol, no distracción en las vías) - Seguridad de trabajos en oficina

Presentador del tema: Jesús Antonio Rincón Benavides

Objetivo de la capacitación: Dar a los trabajadores el conocimiento en cuanto a los diferentes riesgos en el trabajo.

ITEM Asistentes:

	Nombre	Cargo	Firma	Observaciones / Comentarios sobre la capacitación
1	Erny Alcier Hurtado Romero	Directora Interventoría		
2	David Leonardo Ochoa	Ingeniero de Apoyo		
3	Yesenia Hernandez Ramírez	Profesional Ambiental	Yesenia Hernandez	
4	Eva Isabel Bernal Yasso	Profesional Social		
5	Claudia Uliana Dorado	Residente Técnico 1	Claudia Dorado	
6	Edgar Salamanca Cadena	residente Técnico 2	Edgar Salamanca	
7	Brayan Geovanny Mendoza Diaz	Inspector	BRAYAN MENDOZA	
8	Cristian Rios	Conductor	Cristian Rios	
9	Emily Cruz Cruz	Residente técnico		
10	Lorena Terreros	Secretaria	Lorena T.	
11	Carlos Julio Macana sechagua	Inspector		
12	Danna Valentina Rincón	Conductor	Danna V. Rincón	

Firma presentador del tema

Scanned with CamScanner

ORGANIZACIÓN BASE [ ] PROYECTO [X]

Proyecto: CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 Código de proyecto: BPIN "2018000050020

Fecha: Del 26 al 30 de mayo de 2025 Sitio: BOGOTÁ - SUMAPAZ

Tema: CHARLAS DE SST: Las 5 reglas de oro para trabajos eléctricos, La teoría tricondicional del comportamiento seguro, El origen y las lases de fuego, La maniobra de Heimlich, La técnica del levantamiento seguro de cargas.

Presentador del tema: Jesús Antonio Rincón Benavides

Objetivo de la capacitación: Concientizar y enriquecer el conocimiento del trabajador en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, disminuyendo el riesgo a accidentes laborales

Asistentes:

Nombre	Cargo	Firma	Observaciones / Comentarios sobre la capacitación
Emmy Alcier Hurtado Romero	Directora Interventoría		
David Leonardo Ochoa	Ingeniero de Apoyo		
Yesenia Hernandez Ramirez	Profesional Ambiental	Yesenia Hernandez	
Eva Isabel Bernal Yasso	Profesional Social		
Claudia Liliana Dorado	Residente Técnico 1	Claudia Dorado	
Edgar Salamanca Cadena	residente Técnico 2	Edgar Salamanca	
Brayan Geovanny Mendoza Diaz	Inspector	BRAYAN MENDOZA	
Cristian Rios	Conductor	Cristian Rios	
Emily Cruz Cruz	Residente técnico		
Lorena Terreros	Secretaria	lorena T	
Carlos Julio Macana sechagua	Inspector		
Danna Valentina Rincón	Conductor	Danna V. Rincon	

Firma presentador del tema

Scanned with CamScanner

2D. BITACORAS

CIN-REGALIAS-161-2022

UMV

SST

Scanned with CamScanner

01-05-2025: Union Tunales
Personal en obra. 1 Inspector, 2 ayudantes, 2 aux trafico, 1 Boal, 1 Comision de topografia, 1 Ing SST, 1 Operador Vibro, Retro, Motoniveladora, 1 Conductor Volqueta; Equipos en obra 1 Vibro, 1 Retrocargador y motoniveladora, se observa señal de transito sin recoger, se mantiene equipo movil en sitio donde se encuentra Kit de Emergencia completo y señalizacion instalada en lo mismo, personal de trafico en sitio, señales Verticales de PMT implementadas.

02-05-2025: Sitio Antonio - toldo
En recorrido de obra se evidencia una cuadrilla dotada con los elementos necesarios Kit de Emergencia, Lumilla botiquin y extintor en sitio, se tienen 3 Unidades sanitarias sin realizar mantenimiento, hoja de Seguridad en sitio, señalizacion informativa instalada, Personal en obra: 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 BOM, 2 trafico, 1 Comision topografica, 1 operador minicargador, 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 1 Cuadrilla; Equipos en obra, motoniveladora, Vibrocompactador, minicargador, Retrocargador, 1 Volqueta, se evidencia PMT correctamente implementado, con las señales Verticales requeridas.

03-05-2025
La entidad Operadora no realizo actividades en obra.

04-05-2025
La Entidad Operadora no realizo actividades en obra.

05-05-2025: Sitio Capotillo
En recorrido de obra se evidencia un campamento movil con Kit de Emergencia en sitio, area de almacenamiento de Combustibles Organizada y señalizada.

recipiente adiguetado, Personal en Obra. 1 Inspector
1 oficial, 2 ayudantes, 2 trafico, 1 operador de Vibro,
1 retrocargador, 1 Volgueta, 1 motoniveladora, 1 minicargador
1 Conductor Comunda; Maquinera 1 motoniveladora,
1 retrocargador (Vaciado), 1 Vibro, 1 Volgueta Sencillo,
1 Camoneta UKL.

06-05-2025 Junales.
Se realizan preoperacionales de los equipos en obra
se recomienda al personal que estos registros deben diligenciarse
a primera hora, se evidencia PMT correctamente instalado
2 aux trafico en sitio y barricada, se evidencian 2
Unidades sanitarios a la cual no se le realiza mantenimien-
to desde el dia 08 de Abril. Personal en obra, 1 Insp
2 ayudantes), 2 aux-trafico, 1 boal, 1 Comisión topografica
1 tg SST, 1 operador Retro, 1 Motoniveladora, 1 Conductor
de Volgueta, 1 Camotanque; Equipos en obra, 1 Vibrocom-
pactador, 1 Retrocargador, 1 motoniveladora, 1 Camotanque
JTR-330.

07-05-2025 · San Antonio
Se evidencia el siguiente personal en obra: 1 Inspector,
1 oficial, 2 ayudantes), 1 BOAL, 2 Aux trafico, 1 Comisión
topografica, 1 operador minicargador, 1 ope. motoniveladora
1 op Retrocargador, 2 operadores de Vibro, 1 conductor de
Camoneta - Equipos en obra: 1 Motoniveladora, 2 Vibrocompac-
tador, 1 minicargador, 1 Retrocargador, 1 Volgueta.
se evidencia PMT correctamente instalado, aux trafico
en sitio.
Capitolio: No se evidencian EPP en el punto donde se
encuentra el personal y tampoco se le ha realizado el
mantenimiento, Volgueta SVA 681 no posee extintor
no tiene botiquin, no posee preoperacional, conducta
en el Uniforme respectivo, Vibro un operador

Vencido, motoniveladora 100-02 estiador Vencido, botiquin con elementos vencido y operador sin uniforme respectivo.

08-05-2025 Tunel:
se evidencia cerca, implementacion de PMT, señales Verticales implementadas, 2 auxi trafico en sitio, baliza, instalada se evidencia que recogieron las señales de trancito que se encontraban botadas, se evidencia correcto diligenciamiento de preoperacionales, se cuenta con señales informativas ubicadas en el Campamento movil, recipientes etiquetados los que almacenan temporalmente Combustible.
Personal en obra: 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 2 aux. trafico, 1 operador Vibro, 1 Retrocargador, 1 conductor Volqueta 1 conductor Camioneta, 1 operador motoniveladora, 1 Minicargador Maquinaria: 1 Motoniveladora, 1 Retrocargador, 1 Retrocargador (Variado), 1 Volqueta Sencilla, 1 Camioneta UX 21

09-05-2025 Capitolio:
Se evidencia el siguiente personal en obra: 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 2 aux trafico, 1 oper Vibro, 1 Retrocargador, 1 Conductor de Volqueta, 1 conductor Camioneta, 1 Ope Motoniveladora, 1 Ope. Minicargador: Equipos en obra: 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 1 Retrocargador (Variado Jhon Deere), 1 Vibro, 1 Volqueta sencilla, 1 camioneta UX4.
En sitio se evidencia cuipo dotado con elementos requeridos. Kit de emergencia completo, punto ecologico, seguridad de productos químicos, socialización de algunos aspectos de peligros.

10-05-2025
La entidad Ejecutora no realiza actividades en obra

11-05-2025
La Entidad Gravitra no realizo actividades en obra.

12-05-2025 Union Tunales
En recorrido se realiza revision de preoperacionales encontrando: Motoniveladora no cuenta con registro de preoperacional, tampoco el Vibrocompactador, ni el Retrocargador, se evidencia retiro de las Unidades Sanitarias, Cargue dotado con elementos necesarios. Personal en obra: 1 inspector, 2 ayudante, 2 trafico, 1 Boal, 1 comisario topografia, 1 tec SST, 1 operador Vibros 1 Retro, 1 motoniveladora, 1 Conductor Volqueta, 1 Cambiando maquinaria. 1 Vibrocompactador, 1 Retrocargador, 1 motoniveladora, 1 Camioneta que JTR-530, 1 Volqueta doble troque.
Capitolio: se evidencia que fueron entregados los kit de carretera (Botiquin y extintor) a los equipos que lo requerian. y el diligenciamiento de preoperacionales de equipos.

13-05-2025 San Antonio:
Se registra el sgt personal en obra: 1 oficial, 2 ayudante, 1 Boal, 2 trafico. 1 comisario topografico, 1 operador minicargador, 1 Motoniveladora, 1 Retrocargador, 2 ope. de vibrocompactador, 1 conductor de Volqueta y 1 de Camioneta; Equipo en obra: 1 Motoniveladora, 2 vibros, 1 minicargador (Alquilado), 1 Retrocargador, 1 Volqueta doble, En revision de preoperacionales se encuentran diligenciados, Cargue con elementos necesarios se evidencia retiro de UBP el dia 12 de Mayo. PMT correctamente implementado, 2 auxiliares de trafico en sitio bateria instalada.

14-05-2025 · Capitolio

Se evidencia que la profesional SST de la UMV, realiza charla de entrega de elementos de emergencia a los equipos ubicados en el frente de obra y se aprovecha para realizar sensibilización con los mismos, en el área se evidencia personal haciendo uso correcto de EPP y dotación respectiva. Caipa movil con elementos de emergencia instalados, señalizados y Organizado punto de acopio de combustible organizado y con los recipientes etiquetados, se evidencia señalización de Emergencia instalada al igual que las señales de información, aún no han llegado las unidades sanitarias al frente de obra. Personal en obra: 1 inspecto, 1 oficial, 2 ayudantes, 2 aux trafico, operadores de Vibro, retro, Volqueta, motoniveladora y miniCargador: Equipos en obra: Motoniveladora, retrocargador, 1 Retro (Volvo John Deere), 1 Vibro de Ston y 1 Volqueta (en ulla).

15-05-2025 · Tunales:

Se evidencia el siguiente personal en obra: 1 inspector, 2 ayudantes, 2 Aux trafico 1 Boal, 1 comisión de topografía, 1 tec SST, Operadores de Vibro Retro, motoniveladora, Volqueta, 2 Conductores de Carrotanque maquinaria: 1 Vibrocompactador, 1 Retro, 1 Motoniveladora, 1 Conducta Volqueta, 2 carrotanques. Se evidencia PMT correctamente instalado con las señales Verticales respectivas, 2 auxiliares de trafico ejecutando sus funciones debidamente, Una Caipa dotada con los elementos necesarios y EPP de trabajadores en orden con su respectivo se evidencian unidades sanitarias portatiles USP, no se evidencia hidratación para el personal de obra. Preoperacionales diligenciadas.

16-05-2025:
Participamos en comité integral, con el fin de realizar seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente, se describen las compromisos adquiridos en el comité anterior y se tratan temas varios los cuales quedan registrados en el acta respectiva.
Se evidencia llegada de unidades Santitarias en cada uno de los frentes en intervención.
J. Arbuch

17-05-2025
La entidad Ejecutora no realizo actividades constructivas.
J. Arbuch.

18-05-2025
La entidad Ejecutora no realizo actividades Constructivas
J. Arbuch.

19-05-2025 "Tramo Unicentonales.
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia lo siguiente: no se evidencia auxiliar de trafico en uno de los costados, operador de Retroexcavadora sin protección auditiva, se sugiere mantener equipos de emergencia despejados, se evidencia que ningún equipo posee preoperacional, se solicita disponer correctamente un rollo de cinta que se encuentra en el Km 0+190 se solicita que los auxiliares de trafico permanezcan en sitio ejerciendo sus funciones, se recomienda que una vez terminen el traslado del campamento todo quede correctamente Organizado. Personal en obra.
J. Arbuch

20-05-2025 San Antonio
Se realiza recorrido de obra donde se realiza revisión de Preoperacionales encontrando que las máquinas cuentan con el registro respectivo, se requiere que se entregue el formato respectivo de manera urgente, se encuentran dos máquinas varadas en el frente, los canecos almacenados en el cuarto RESPEL no cuentan con etiquetas, Personal haciendo uso de los EPP respectivos. Personal en obra: 1 inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 Boal, 2 aux tiatico, 1 comisión topográfica, 1 operador mini; motoniveladora, retroexcavadora, 2 de Vibrocompactador, 1 conductor Camioneta; 1 Volqueta, 1 Carrotanque; Equipos y Maquinaria; 1 Motoniveladora, 1 Vibro, 1 Vibro (Varado), 1 Retrocargadora (Varados), 1 carrotanque, 1 Volqueta doble, 1 minicargador bobcat (Varado).

21-05-2025 · Capitolio:
En recorrido se evidencia hojas de seguridad en sitio, y canecos rotulados, Kit de Emergencia completo y en orden. 2 unidades Sanitarios en sitio a los cuales se les realiza el mantenimiento respectivo. Personal en obra. 1 inspector, 1 oficial, 3 ayudantes, 2 aux tiatico, 1 Comisión topográfica 1 operador de Vibro, retro, Volqueta, motoniveladora y minicargador. Maquinaria: 1 Motoniveladora, 1 retrocargadora, 1 retroexcavador Varador Jhon Deere, 1 Vibrocompactador de 8Ton, 1 Volqueta sencilla. En el tramo se evidencia PMT correctamente implementado con señales verticales requeridas.

22-05-2025 · San Antonio:
Se realiza recorrido con el personal de la alcaldía de Sumapaz. En el área se encuentra campamento movil con los elementos necesarios kit de Emergencia Completo, camilla, botiquin y Extintor. el personal se evidencia haciendo uso correcto de Epp y dotación, Señalización informativa, preventiva y reglamentaria.

instalación · Personal en sitio 1 residente tecnico, 1 inspector 1 oficial, 2 ayudantes, 1 BOAL, 2 auxi trafico, 1 Comisión topografía, 1 operador de minicargador, 1 motoniveladora, 1 retro-cargador, 2 Vibrocompactador, 1 Camioneta, 1 Volqueta, 1 Carrotanque; Equipos en obra: 1 Motoniveladora, 1 Vibrocompactador, 1 minicargador, 2 Retrocargadores Vacios, 1 Carrotanque 1 Volqueta doble.

23-05-2025 Tunales

En recorrido se evidencia minicargador bobcat sin preoperacion ni dotación el operador, se solicita Jornado de Orden y aseo en el area a la Caipa debido a que se evidencian riesgos locativos, en sitio permanece Caipa movil con elementos de Emergencia requeridos, PMT correctamente implementado y aux trafico en sitio. Personal en obra: 1 inspetor, 1 ayudante, 1 Aux trafico, 1 BOAL, 1 Comisión de topografia, 1 tog SST, Operadores: 1 Vibro, 1 Retro, 1 Motoniveladora, 1 conductor Volqueta, 1 Carrotanque Equipos: 1 Vibro, 1 Retro, 1 Motoniveladora, 1 carrotanque, 1 carro Emulsion, 1 Volqueta doble troque, Se evidencia Personal de trafico con EPP y dotación respectiva.

24-05-2025

La Entidad Ejecutora no realizo actividades Constructivas

25-05-2025

La Entidad Ejecutora no realizo actividades Constructivas.

26-05-2025 San Antonio

Se realiza revisión de preoperacionales, el Vibro cuenta con registro, la motoniveladora MNC-100-03 no posee el registro respectivo, señalizar correctamente acceso de

RCD que se encuentra al costado de Vía en el K 3+300 el area de campamento cuenta con señalización preventiva, informativa y reglamentaria, cartelera informativa activa personal haciendo uso de dotación y EPP, Kit de Emergencia completo en sitio. Personal en obra: 1 inspector 1 oficial, 2 ayudantes, 2 auxiliatico, 1 Bomba, 1 comisión topografía, operadores, 1 mini, 1 motoniveladora, 2 retro, 3 vibro, 1 cuadrilla 4 Volquetes; Equipos en obra: 1 Mini, 1 Motoniveladora, 1 Vibro, 2 Retroexcavadora Varoda, 2 Vibrocompactadores Varodos, 3 Volqueta doble Taque.

27-05-2025 Capiblio

Personal en obra - 1 inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 2 auxiliatico, 1 comisión de topografía, 1 operador de Vibro, 1 retrocargador, 1 mini, 1 motoniveladora, 1 Volqueta, Equipos en obra: 1 Motoniveladora, 1 Retro, 1 Vibro 8ln, 1 Vibro 4 ton, 1 Volqueta sencilla. Se evidencia personal haciendo uso de dotación y EPP requeridos, PMT implementado correctamente, 2 USP en sitio correctamente aseados, Kit de Emergencia completo, se requiere mejorar delimitación de acopios y delimitar correctamente la alcantarilla ubicada en el Km 0+400.

Tonalá: se evidencia PMT con señals respectivas implementadas, personal de manejo de tráfico en sitio, se evidencia realización de jornada de orden y aseo. revisión de preoperacionales por parte de personal de UTM, se etiquetan Sustancias químicas, se evidencia instalación de gel en USP

28-05-2025 San antonio

En recorrido realizado se evidencia personal de manejo de trafico en sitio, con dotación y EPP respectivos barricada instalada, señalización vertical dispuesta en el frente de obra, en el area de campamento permanece la señalización de Emergencia, preventiva y reglamentaria requerida, de igual manera el Kit de Emergencia.

Personal en obra: 1 Residente, 2 inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 2 topico, 1 Bach, 1 comision de topografia, operadores, 1 Mini, 1 motoniveladora, 2 Reto, 3 Vibio, 1 camioneta, 2 Volquetes, Equipos en obra: 1 mini, 2 Motoniveladoras, 4 Vibrocompactador. 2 Vibros Varios, 2 Reto 1 Varios, John Deere, 3 Volquetes tunales = Se recomienda retirar la madera con puntillones abandonada por el equipo de Ingenieria de la UMV, se solicita señalizar la Vanilla de topografia, al finalizar la jornada el area SST de la UMV envio registro fotografico de la subsanacion y señalizacion de Vanilla.

29-05-2025 SAN ANTONIO
Se observa personal del sindicato de la UMV con sus overoles y EPP en orden, kit de emergencia en orden campamento en orden, unidades sanitarias en orden fue instalado gel antibacterial en unidades sanitarias Personal en obra 1 residente técnico, 1 SST, 1 ambiental 2 inspector, 1 oficial, 4 ayudantes, 1 local, 2 auxiliar tráfico, 1 comision topográfico, 1 op. minicargador 1 operador retroexcavadora, 2 operador motoniveladora 3 operador vibrocompactador, 1 conductor camioneta, 1 conductor volquete, 1 conductor cisterna, MAQUINARIA 2 motoniveladora, 2 Vibrocompactador, 1 minicargador 1 retroexcavadora varada y sin operador, 1 carro tanque, 1 vibrocompactador de inoperatividad se observa Compactador Hister de 12 ton. sin adecuada señalización PMT en orden

30-05-2025 Tramo Tunales
Se observa personal de acuerdo de trabajo de la UMV con overoles y EPP en orden, personal de maquinaria no tiene uniforme identificado, PMT en orden se realizan comité #45, se ha solicitado personalizar según registro los preoperacionales.

Observaciones SST OHU.

- Por terminación de contrato se realiza retiro de las unidades sanitarias de cada uno de los frentes de obra y el día 6 de mayo se realiza instalación de las nuevas unidades sanitarias por el nuevo contratista.
- El día 8 y 19 de mayo se realizo la entrega por parte del contratista de maquinaria extintores y botiquines que hacen falta a los equipos.
- Se realiza recomendación al contratista de maquinaria de realizar la entrega apertura de los preoperacionales a cada uno de los operadores de igual manera en las reuniones en obra se realiza seguimiento de este diligenciamiento.
- En el frente de obra Cobre Tunnel se realiza jornada de orden y aseo después de la terminación de instalación de campamento donde se organiza tipos de sentencias guardas, kit de emergencia, señalización y recolección de residuos en obra.
- Se solicita al supervisor de maquinaria requerir al contratista para que suministre la dotación adecuada a cada uno de los operadores.
- En los acompañamientos realizados en obra se realiza en compañía con la oficial Brenda señalización y protección de accesos.
- En respecto a la solicitud realizada por intervinientes en asentar e personalizar los preoperacionales en cada uno de los equipos dispuestos en los frentes de obra, se realizo este solicitud al supervisor de maquinaria para requerir al contratista frente a este tema.
- Se retira material dejando por la unidad de bienestar social solicitud y se anula vigencia de esta actividad.

De igual manera a medida que se presenten observaciones en obra se adjunta registro fotografico de la subsanación de estas.

31-05-2025

La entidad ejecutora no realizó actividades constructivas

CIN-REGALIAS-161-2022

CEV

SST

Scanned with CamScanner

de menos de 72 horas, se observan trabajadores con overol en orden, Personal en obra: 1 inspector, 1 Topografo, 1 cadenero, 2 oficiales, 2 auxiliar de trafico, 6 ayudantes, 1 conductor camioneta, 1 operador minicargador, Maquinaria en obra: 1 minicargador 1 cortadora, 1 apisonador, 1 placa vibratoria. se observan trabajadores utilizando apisonador y placa vibratoria sin protección auditiva, se realiza comité integral #63, pendientes informes semanales de abril 2025 se observa kit de seguridad en carpa campamento, incompleto, falta extintor-botiquín de primeros auxilios y kit antiderrames (se subsana esta observacion en horas de la tarde), se realiza publicacion de Potitivos SST

Ing. Ayudante Cumplimiento CCV-30-04-2025 CCV

01-05-2025 Union tunales.
Se evidencia una Caipa movil implementada donde se encuentra una camilla, pero no Extintor, Se requiere orden y aseo en la misma; Trabajadores con dotación y epp completos, PMT correctamente implementado, con dos auxiliares de trafico con elementos necesarios, Personal en obra: 1 Insp. 2 oficiales, 2 auxiliares de trafico, 5 ayudantes y 1 operador de minicargador; Maquinaria y equipo: 1 Minicargador, 1 Mezclador, 1 cortadora, 1 apisonador, 1 placa vibratoria.

Ing. Ayudante Cumplimiento ICCI 01-05-2025

02-05-2025 San Antonio.
En recorrido de obra se evidencia PMT correctamente implementado con señales Verticales instaladas, auxiliares de trafico ejerciendo sus funciones, Se recomienda evacuar el material apiopiado sobre la via Km 2+150 señalizado y delimitarlo/s e requiere mejorar la señalizacion de la alcantarilla en intervencion, Personal en obra: 1 inspector, 2 topografos, 1 cadenero,

2 oficiales, 2 aux tecnicos, 8 ayudantes, 1 conductor camioneta, 1 operador de minicargador, Equipo en obra: 1 Minicargador, 1 mezcladora, 1 cortadora, 1 apisonador, 1 placa vibratoria,
Conforme / CEV 02-5-2025

03-05-2025:
No se desarrollaron actividades por parte del contratista en obra.
Conforme / CEV / 03-05-2025

04-05-2025:
No se desarrollaron actividades por parte del contratista en obra
Conforme / CEV / 04/05/2025

05-05-2025 San Antonio.
Personal en obra: 1 Inspector, 1 topografo, 1 cadenero, 2 oficiales, 2 aux tecnicos, 8 ayudantes, 1 conductor de camioneta, 1 operador de minicargador, Equipo en obra: 1 Minicargador, 1 Mezcladora, 1 cortadora, 1 apisonador, 1 placa vibratoria. Se evidencia personal con EPP y dotacion requerido para el desarrollo de las labores constructivas, PMT correctamente implementado, Cuipo ubicado con camilla, botiquin y extintor, se requiere la instalacion de señalizacion de obra.
Conforme / CEV / 05/05/2025

06-05-2025: Union Tunala.
Se evidencio una Cuipo movil parcialmente implementado con camilla, no se evidencia extintor ni botiquin, punto ecologico requiere organizacion, personal con EPP en orden, se requiere mejorar la señalizacion del acopio de petreos. Personal en obra: 4 Inspectos, 2 aux tecnicos, 3 ayudantes, 1 Oficial, 1 operador de mini Equipo en obra: 1 Minicargador, 1 Mezcladora, 1 cortadora, 1 placa vibratoria.
Conforme / CEV / 06/05/2025

07-05-2025 - San Antonio -
durante el recorrido se evidencia material acopiado sobre la vía el cual no ha sido retirado, no esta completamente delimitado, En el area donde se encuentran realizando fundida el cuneta se evidencia PMT correctamente implementado, con auxiliares de trafico. Personal en obra: 1 Inspector, 1 Cadenero, 1 topografo, 2 oficiales, 2 aux trafico, 8 ayudantes, 1 conductor camioneta. 1 operador de minicargador: Equipos en obra: 1 Minicargador, 1 Mezcladora 1 Cortadora - 1 apisonador, 1 placa Vibratoria. se evidencia personal con EPI requeridos.
Grafismo ICER 07/05/2025
CEV

08-05-2025 - tunales.
En recorrido de obra se evidencia lo siguiente:
Se solicita exigir a los trabajadores el uso de EPP ya que en recorrido se evidencia la falta de los mismos los que se encuentran fundiendo no tienen protección respiratoria ni protección auditiva, no se encuentra kit de emergencia completo no hay eslinga ni botiquin, ausencia de guarda de seguridad en mezcladora Personal en obra: 1 Inspector, 2 aux trafico, 3 ayudantes, 1 oficial, 1 operador de minicargador. Equipos: 1 Minicargador 1 Mezcladora, 1 Cortadora, 1 placa Vibratoria, 1 Vibrador de concreto, PMT implementado correctamente
Grafismo ICER 08/05/2025
CEV

09-05-2025 - San Antonio.
se requiere señalizacion adicional de la alcantarilla ubicada en el km 2+150, permanece el cuneo de acabo en el borde de la via sin la delimitación correcta, personal con EPP requerido, se requiere organización de cuna.
se adelanta procesos normal correctamente diligenciado
Personal en obra: 1 Inspector, 2 aux trafico, 3 ayudantes, 1 Oficial, 1 operador de minicargador. Equipos: 1 Minicargador

1 mezcladora, 1 cortadora, 1 placa Vibratoria, 1 Vibrador de concreto, se evidencia PMT correctamente implementado.
Cristian Arturo Ramirez CEV Cristian Ramirez / Coloslaw

10-05-2025 Tunales
En la Calpa Obrado aun no se cuenta con Kit de Emergencia completo, falta extintor, se requiere señalizar los elementos ubicados en la misma, se evidencia PMT implementado correctamente, con auxiliares de trafico. Personal en obra: 1 inspector, 2 aux trafico, 3 ayudantes, 1 oficial, 1 operador de minicargador, Equipos en obra: 1 Minicargador, 1 mezcladora, 1 cortadora, 1 placa Vibratoria, 1 Vibrador de concreto.
Se evidencia personal haciendo uso de EPP requeridos.
Cristian Arturo Ramirez CEV Cristian Ramirez / CEV / 10-05-2025

11-05-2025 San Antonio.
Personal en obra: 1 inspector, 1 topografo, 1 cadenero 2 oficiales, 2 aux trafico, 8 ayudantes, 1 conductor, 1 operador de minicargador: Equipos: 1 minicargador, 1 mezcladora 1 cortadora 1 apisonador, 1 placa Vibratoria, se evidencia alcantarilla en construccion K 2+150 que dispende material continuamente lo cual ocasiona riesgo latente para la integridad de los trabajadores del area, se requiere instalar un mecanismo de proteccion y contencion del talud, se requiere mejorar la señalizacion de la alcantarilla en intervencion, de igual manera señalizar, delimitar correctamente el retiro acopiado en la via y disponerlo en en menor tiempo posible. El contratista aclara, que la alcantarilla no tiene personal en el momento
Cristian Arturo Ramirez CEV Cristian Ramirez / CEV-11-5-25

12-05-2025 Unum tunales
Se adelanta adecuacion de Calpa movil, se realiza instalacion de Cartelera informativa, Kit Control de derrames y Kit de Emergencia Completo (Camilla, botiquin, extintor), se evidencia que se Coloco hoja de seguridad del ACPM, se realizo

colocan lo del Cemento, gasolina y la demas que consideren necesaria; se mantiene punto de hidratacion, personal haciendo uso de EPP respectivos.
Personal en obra; 1 inspector, 2 auxiliatico, 2 ayudantes, 1 oficial, 1 operador mini; Equipos; 1 Minicargador, 1 mezcladora, 1 placa Vibratoria. 1 Vibrador de Concreto.
CEV Cumplimiento /CEV/2025-12-05

13-05-2025 San Antonio-toldo
Personal en sitio. 1 inspector, 1 topografo, 1 cadenero, 2 oficiales, 2 aux tiatico, 8 ayudante), 1 conductor camioneta y/o Volqueta, 1 operador de mini; Equipos; 1 Minicargador, 1 mezcladora, 1 cortadora, 1 apisonador, 1 placa Vibratoria, 1 generador Electrico, 1 Vibrador de Concreto, 1 Volqueta doble, En campo se tiene un punto de hidratacion activo, personal haciendo uso de la EPP requeridos para la actividad, se evidencia diligenciamiento de preoperacional.
CEV Cumplimiento /CEV/13/05/2025

14-05-2025 Union tunales.
Personal en obra; 1 inspector, 2 auxiliatico, 3 ayudantes 1 oficial, 1 operador de minicargador; Equipos: 1 minicargador, 1 mezcladora, 1 placa Vibratoria, 1 Vibrador de Concreto, se evidencia punto de hidratacion activo, a la mezcladora aun no se ha colocado la tapa, se recomienda que el personal siempre que fundan hagan uso de protección respiratoria y auditiva, campo con elementos necesarios.
CEV Cumplimiento /CEV/14/05/2025

15-05-2025 San Antonio.
Se evidencia personal haciendo uso de la dotacion y epp respectivo para la labor, el minicargador cuenta con preoperacional diligenciado y Kit de Emergencia. En campo se encuentra Kit de Emergencia completo se sugiere organizar la EPP de manera practica.

punto de hidratación activo. Personal en obra 1 inspector, 1 topógrafo, 1 cadenero, 2 oficiales 2 auxiliares, 8 ayudantes, 1 operador de minicargador, 1 conductor de camioneta; Equipo: 1 minicargador, 1 mezcladora, 1 cortadora, 1 apisonador, 1 placa vibratoria, 1 generador electrico, 1 vibrador de concreto y una bolqueta doble.

CEV Ing. Sandra G / CEV / 15/05/2025

16-05-2025
Participación en comite de obra integral, con el fin de realizar seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente, se describen los compromisos adquiridos en comite anterior y se tratan temas generales los cuales queda registrado en el acta respectiva.

CEV Ing. Sandra G / 16/05/2025

17-05-2025 Union Tunales.
Se evidencia implementacion de PMT correctamente con señales verticales de acuerdo a lo aprobado por SDM, 2 auxiliares de trafico en sitio, se mantiene punto de hidratación activo y Cuipo Organizado con elementos necesarios, Personal en obra: 1 inspector, 2 auxiliar trafico, 5 ayudantes, 1 oficial, 1 operador de minicargador; Equipo: 1 Minicargador, 1 mezcladora, 1 placa vibratoria, 1 Vibrador Concreto

CEV Ing. Sandra G / 17/05/2025

18-05-2025
No se desarrollaron actividades por parte del contratista en obra.

CEV Ing. Sandra G / 18/05/2025

19-05-2025 San Antonio.
Personal en sitio: 1 Residente, 1 topografo, 1 cadenero, 2 oficiales, 2 Aux trafico, 7 ayudantes, 1 operador de minicargador, 1 operador de retrocargador, 1 conductor de camioneta, Equipo en obra: 1 Retrocargador, 1 minicargador, 1 mezcladora, 1 cortadora, 1 apisonador, 1 placa vibratoria, 1 generador electrico

1 Vibrador de Concreto, 1 Volqueta doble. En la Capa se mantiene punto de hidratacion activo, Kit de Emergencia completo, personal haciendo uso de dotacion y EPP requeridos, Retrocargador sin preoperacional.

Gonzalo / CEV 19/05/2025

20-05-2025 Tunales.

Personal en obra: 1 inspector, 2 aux trafico, 5 ayudantes 1 oficial, 1 operador de mini equipo, 1 Minicargador. 1 mezcladora, 1 placa Vibratoria, 1 Vibrador de Concreto. Se evidencia personal con EPP adecuado y dotacion respectiva, punto de hidratacion activo, Kit de emergencia completo en obra, PMT correctamente implementado y auxiliares de trafico en sitio ejerciendo su funcion.

Gonzalo / CEV / 20/05/2025

21-05-2025 San Antonio

se mantiene en sitio Campamento temporal con Kit de Emergencia, Camilla botiquin y extintor, PMT correctamente implementado con auxiliares de trafico en sitio, personal empleando dotacion y EPP requeridos, Carteleria informativa en sitio, personal en obra: 1 inspector, 1 topografo, 1 Cadenero, 2 Oficiales, 6 ayudantes, 2 trafico, 1 conductor de camioneta, 1 operador de minicargador y 1 de Retrocargador Equipos: 1 Retrocargador, 1 Mini, 1 Mezcladora, 1 Cortadora, 1 aplanadora, 1 placa Vibratoria, 1 generador electrico, 1 Vibrador de Concreto, 1 Volqueta doble.

Gonzalo / CEV / 21-05-25

22-05-2025

Participacion en comite integral con el fin de realizar seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente, se describen compromisos adquiridos en comite anterior y se tratan otros temas los cuales quedan registrados en el acta respectiva.

Gonzalo / 22/05/2025

Scanned with CamScanner

23-05-2025 tonales.
En recorrido se evidencia punto de hidratación activo, obstruido en el suelo por lo cual se sugiere ubicarlo sobre algun elemento de tal manera que no se obligue directamente en el suelo, se evidencia personal usando los EPP requeridos durante el desarrollo de las actividades constructivas. Personal en obra: 1 inspector, 2 trafico, 2 ayudantes, 1 oficial, 1 operador minicargador; Equipo en obra, 1 mini 1 mezcladora, 1 placa vibratoria, 1 vibro de concreto, 1 generador de Energia.
San Antonio: Se solicita que se mantenga el punto de Hidratacion activo, Kit de atencion de Emergencia completo en sitio, cartelera informativa instalada, la profesional SST del Consorcio informo que los botellones de agua ya estan solicitados.
CEV 23/05/2025

24-05-2025 San Antonio
Se requiere jornada de Orden y aseo por lo cual el Contratista procede a ejecutarla inmediatamente.
CEV /24/05/2025

25-05-2025:
No se desarrollan actividades por parte del Contratista de obra.
CEV /25/05/2025

26-05-2025 San Antonio.
En recorrido se evidencia recipiente de combustibles galon sin rotulo, se sugiere instalar el etiquetado correspondiente, en sitio se evidencia Kit de Emergencia Completo camilla, botiquin y extintor, personal haciendo uso de EPP y dotacion, PMT implementado correctamente con senales verticales necesarias, personal en obra: 1 inspector, 2 oficiales, 5 ayudantes, 2 aux trafico, 1 Boal, 1 operador mini, 1 operador de retroexcavadora, 1 conductor de camioneta, 1 Volqueta, Maquinaria en obra: 1 minicargador, 1 Retro,

1 Volqueta doble troque, 1 planta electrica, 1 Vibro para concreto, 1 mezcladora.

CEV Emfermo / 26/05/2025

23-05-2025 · Tunales.

Personal en obra: 1 inspector, 2 auxiliares de trafico, 3 ayudantes, 1 oficial, 1 operador de minicargador.

Equipo en obra: 1 minicargador, 1 mezcladora, 1 placa vibratoria, 1 Vibro de concreto, 1 generador de Energia.

En el frente se evidencia una Caipa movil, con Kit de Emergencia completo, camilla, botiquin, y extintor, Cartelaco informativo en sitio, punto de hidratacion activo, personal Empleando EPP y dotacion especifica, PMT implementado correctamente con 2 auxiliares de trafico en sitio. y señales verticales instaladas.

CEV Emfermo / CEV 23/05/2025

28-05-2025 · San Antonio.

En sitio permanece Campamento de obra con Kit de Emergencia completo (camilla, botiquin y extintor, se evidencia personal fundiendo que requieren uso de proteccion respiratoria, cuentan con proteccion auditiva y dotacion especifica, se recomienda hacer mantener estos elementos en sitio cuando se programen estas actividades.

Personal en obra: 1 residente, 1 profesional social, 1 inspector, 2 oficial, 5 ayudantes, 2 trafico, 1 Boal, 1 comision topografia, 1 operador de mini, 1 operador Retro, 1 Conductor Camioneta, 1 Volqueta; Maquinaria y equipo en obra: 1 Minicargador, 1 Retroexcavadora, 1 Volqueta doble troque, 1 planta electrica, 1 Vibro concreto, 1 mezcladora.

CEV Emfermo Trabajadores

29-05-2025 FRENTE SAN ANTONIO.

Se observa kit de emergencia con ropa de trabajadores encima, se solicita mantener estos elementos despejados personal mezclando sin proteccion respiratoria, se realizó

observación de uso de guarda de seguridad en mezcladora de concreto. PERSONAL: 1 inspector, 1 topografo, 2 Cadenero, 2 oficiales, 2 aux. tráfico, 5 ayudantes 1 conductor de camioneta, 1 operador de minicargador 1 Mezcladora, 1 operador de minicargador, 1 vibradora 2 apisonador, 1 placa vibratoria, 1 generador electrico 1 vibrador de concreto, 1 volqueta doble,

Arturo R. [signature] CEV Contratista / CEV - 29/05/2025

30-05-2025 TRAMO TUNALES

Se observa Kit de emergencias en orden PMT en orden personal con overol y EPP en orden, se recomienda mantener barriendo restos de mezcla en construcción de cuneta.

Contratista / CEV / 30/05/2025

Arturo R. [signature]

31-05-2025

La entidad ejecutora no realizó actividades constructivas

Arturo R.

3D.
PREOPERACIONALES VEHÍCULOS INTERVENTORIA

ECOVIAS S.A.S / Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo
Pre operacional para equipo liviano SG-SST de ECOVIAS S.A.S.
Documento 014 / Versión 03/

ECOVIAS SAS

INSPECCION GENERAL DEL VEHICULOS

FECHA: Semana del : 05 al : 709 del mes de : Mayo del año : 2025
CONDUCTOR: Cristian Ruiz C.C. 1001060636 N° LICENCIA: 1001060636 FECHA VENCIMIENTO 22-03-2028
TIPO DE VEHICULO: camioneta PLACA: UPO 609
FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS :
SEGURO OBLIGATORIO : 27-10-2025 TECNOMECANICA : 05-11-2025 POLIZAS:
LEYENDA: B: BUENO M: MALO RECIVIDO POR EL INSPECTOR SST:

ITEM PARA REVISAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTRUCTURA DEL VEHICULO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DE LA CARROCERIA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
VIDRIO PANORAMICO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
VIDRIO PANORAMICO TRACERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
VIDRIOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
NIVELES DE LIQUIDO LAVA VIDRIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
PLUMILLAS LIMPIA VIDRIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESPEJOS RETROVISOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
LUCES PRINCIPALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
LUCES DE PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
DIRECCIONALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓				FECHA DE CAMBIO DEL ACEITE
LUCES DE FRENO / REVERSA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ALARMA DE RETROCESO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
INDICADOR LUCES DE PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
NIVEL LIQUIDO DE EMBRAGUE	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
NIVELES Y ESTADO DE LIQUIDO REFRIGERANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓				PROXIMA FECHA DE CAMBIO DE ACEITE
INDICADOR NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
INDICADOR LUCES ALTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
INDICADOR TEMPERATURA DEL MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓				300.000 Km
INDICADOR PRESION ACEITE MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE HIDRAULICO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				MANTENIMIENTO PREVENTO REALIZADO INCLUIR NOMBRE DEL TALLER Y FECHA
TACOMETRO (R.P.M.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
VELOCIMETRO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO Y TENSION DE LAS CORREAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				Mantenimiento Preventivo graduación de frenos
ESTADO DEL FILTRO DE AIRE	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
PITO SEÑAL DE ADVERTENCIA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
FRENO DE SERVICIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
FRENO DE PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DE LAS LLANTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓				PROXIMA FECHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
AIRE ACONDICIONADO															
EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
CONO/TRIANGULO/CUÑAS/GATO/LINTERNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				FECHA DE CAMBIO (llantas,bateria, entre otros) lugar
ORDEN Y ASEO DEL VEHICULO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
KIT DE HERRAIENTAS BASICAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
KILOMETRAJE INICIAL	296 018		296 195		296 290		296 377		296 362		296 440				
KILOMETRAJE FINAL	296 195		296 290		296 376		296 357		296 439		296 576				

Scanned with CamScanner

ECOVIAS S.A.S / Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo
Pre operacional para equipo livianos SG-SST de ECOVIAS S.A.S
Documento 014 / Versión 03/

ECOVIAS

INSPECCION GENERAL DEL VEHICULOS

FECHA: Semana del 12 al 16 del mes de Mayo del año 2025
CONDUCTOR: Cristian Rios C.C. 1001060636 N° LICENCIA 1001060636 FECHA VENCIMIENTO 22-03-2028
TIPO DE VEHICULO Camioneta PLACA: UPQ 609
FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
SEGURO OBLIGATORIO 27-10-2025 TECNOMECANICA 05-11-2025 POLIZAS
LEYENDA: B: BUENO M: MALO
RECIVIDO POR EL INSPECTOR SST:

ITEM PARA REVISAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTRUCTURA DEL VEHICULO	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO DE LA CARROCERIA	✓		✓		✓		✓		✓						
VIDRIO PANORAMICO	✓		✓		✓		✓		✓						
VIDRIO PANORAMICO TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓						
VIDRIOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES DE LIQUIDO LAVA VIDRIO	✓		✓		✓		✓		✓						
PLUMILLAS LIMPIA VIDRIO	✓		✓		✓		✓		✓						
ESPEJOS RETROVISOR	✓		✓		✓		✓		✓						
LUCES PRINCIPALES	✓		✓		✓		✓		✓						
LUCES DE PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓						
DIRECCIONALES	✓		✓		✓		✓		✓						FECHA DE CAMBIO DEL ACEITE
LUCES DE FRENO / REVERSA	✓		✓		✓		✓		✓						
ALARMA DE RETROCESO	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR LUCES DE PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVEL LIQUIDO DE EMBRAGUE	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE LIQUIDO REFRIGERANTE	✓		✓		✓		✓		✓						PROXIMA FECHA DE CAMBIO DE ACEITE
INDICADOR NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR LUCES ALTAS	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR TEMPERATURA DEL MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓						300.000 Km
INDICADOR PRESION ACEITE MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE HIDRAULICO	✓		✓		✓		✓		✓						MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO INCLUIR NOMBRE DEL TALLER Y FECHA
TACOMETRO (R.P.M.)	✓		✓		✓		✓		✓						
VELOCIMETRO	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO Y TENSION DE LAS CORREAS	✓		✓		✓		✓		✓						Mantenimiento Preventivo Programado de Frenos
ESTADO DEL FILTRO DE AIRE	✓		✓		✓		✓		✓						
FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS	✓		✓		✓		✓		✓						
PITO SEÑAL DE ADVERTENCIA	✓		✓		✓		✓		✓						
FRENO DE SERVICIO	✓		✓		✓		✓		✓						
FRENO DE PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO DE LAS LLANTAS	✓		✓		✓		✓		✓						
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓						PROXIMA FECHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
AIRE ACONDICIONADO															
EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓						
CONO/TRIANGULO/CUÑAS/GATO/LINTERNA	✓		✓		✓		✓		✓						FECHA DE CAMBIO (llantas, bateria, entre otros) lugar
ORDEN Y ASEO DEL VEHICULO	✓		✓		✓		✓		✓						
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	✓		✓		✓		✓		✓						
KIT DE HERRAMIENTAS BASICAS	✓		✓		✓		✓		✓						
KILOMETRAJE INICIAL	296634		296797		296854		296976		297013						
KILOMETRAJE FINAL	296792		296853		296915		297005		297135						

Scanned with CamScanner

ECOVIAS S.A.S / Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Pre operacional para equipo liviano SG-SST de ECOVIAS S.A.S.
Documento 014 / Versión 03/

ECOVIAS S.A.S

INSPECCION GENERAL DEL VEHICULOS

FECHA: Semana del: 19 al: 23 del mes de: Mayo del año: 2025
CONDUCTOR: Cristian Rios C.C. 1001060626 N° LICENCIA: 1001060626 FECHA VENCIMIENTO 22-03-2028
TIPO DE VEHICULO: Camioneta PLACA: UPO 609
FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
SEGURO OBLIGATORIO: 27-10-2025 TECNOMECANICA: 03-22-2025 POLIZAS:
LEYENDA: B: BUENO M: MALO RECIVIDO POR EL INSPECTOR SST:

ITEM PARA REVISAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTRUCTURA DEL VEHICULO	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO DE LA COJINERIA	✓		✓		✓		✓		✓						
VIDRIO PANORAMICO	✓		✓		✓		✓		✓						
VIDRIO PANORAMICO TRACERO	✓		✓		✓		✓		✓						
VIDRIOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES DE LIQUIDO LAVA VIDRIO	✓		✓		✓		✓		✓						
PLUMILLAS LIMPIA VIDRIO	✓		✓		✓		✓		✓						
ESPEJOS RETROVISOR	✓		✓		✓		✓		✓						
LUCES PRINCIPALES	✓		✓		✓		✓		✓						
LUCES DE PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓						
DIRECCIONALES	✓		✓		✓		✓		✓						FECHA DE CAMBIO DEL ACEITE
LUCES DE FRENO / REVERSA	✓		✓		✓		✓		✓						
ALARMA DE RETROCESO	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR LUCES DE PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVEL LIQUIDO DE EMBRAGUE	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE LIQUIDO REFRIGERANTE	✓		✓		✓		✓		✓						PROXIMA FECHA DE CAMBIO DE ACEITE
INDICADOR NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR LUCES ALTAS	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR TEMPERATURA DEL MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓						300.000 Km
INDICADOR PRESION ACEITE MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE HIDRAULICO	✓		✓		✓		✓		✓						MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO INCLUIR NOMBRE DEL TALLER Y FECHA
TACOMETRO (R.P.M.)	✓		✓		✓		✓		✓						
VELOCIMETRO	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO Y TENSION DE LAS CORREAS	✓		✓		✓		✓		✓						Mantenimiento Preventivo
ESTADO DEL FILTRO DE AIRE	✓		✓		✓		✓		✓						Graduación de Frenos
FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS	✓		✓		✓		✓		✓						
PITO SEÑAL DE ADVERTENCIA	✓		✓		✓		✓		✓						
FRENO DE SERVICIO	✓		✓		✓		✓		✓						
FRENO DE PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO DE LAS LLANTAS	✓		✓		✓		✓		✓						
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓						PROXIMA FECHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
AIRE ACONDICIONADO															
EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓						
CONO/TRIANGULO/CUÑAS/GATO/LINTERNA	✓		✓		✓		✓		✓						FECHA DE CAMBIO (Bateria, entre otros) lugar
ORDEN Y ASEO DEL VEHICULO	✓		✓		✓		✓		✓						
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	✓		✓		✓		✓		✓						
KIT DE HERRAMIENTAS BASICAS	✓		✓		✓		✓		✓						
KILOMETRAJE INICIAL	296219		296369		296439		296583								
KILOMETRAJE FINAL	296369		296439		296582		296721								

Scanned with CamScanner

ECOVIAS S.A.S / Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Pre operacional para equipo livianos SG-SST de ECOVIAS S.A.S.
Documento 014 / Versión 03/

ECOVIAS SAS

INSPECCION GENERAL DEL VEHICULOS

FECHA: Semana del: 26 al: 30 del mes de: Mayo del año: 2025
CONDUCTOR: Cristian Rios C.C. 1001 060 636 Nº LICENCIA: 1001 060 636 FECHA VENCIMIENTO 22-03-2028
TIPO DE VEHICULO: Camioneta PLACA: DPB 609
FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS :
SEGURO OBLIGATORIO: 23-10-2025 TECNOMECANICA: 03-11-2023 POLIZAS:

LEYENDA: B: BUENO M: MALO

RECIVIDO POR EL INSPECTOR SST:

ITEM PARA REVISAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTRUCTURA DEL VEHICULO	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO DE LA CARROCERIA	✓		✓		✓		✓		✓						
VIDRIO PANORAMICO	✓		✓		✓		✓		✓						
VIDRIO PANORAMICO TRACERO	✓		✓		✓		✓		✓						
VIDRIOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES DE LIQUIDO LAVA VIDRIO	✓		✓		✓		✓		✓						
PLUMILLAS LIMPIA VIDRIO	✓		✓		✓		✓		✓						
ESPEJOS RETROVISOR	✓		✓		✓		✓		✓						
LUCES PRINCIPALES	✓		✓		✓		✓		✓						
LUCES DE PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓						
DIRECCIONALES	✓		✓		✓		✓		✓						FECHA DE CAMBIO DEL ACEITE
LUCES DE FRENO / REVERSA	✓		✓		✓		✓		✓						
ALARMA DE RETROCESO	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR LUCES DE PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVEL LIQUIDO DE EMBRAGUE	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE LIQUIDO REFRIGERANTE	✓		✓		✓		✓		✓						PROXIMA FECHA DE CAMBIO DE ACEITE
INDICADOR NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR LUCES ALTAS	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR TEMPERATURA DEL MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓						300.000 Km
INDICADOR PRESION ACEITE MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE HIDRAULICO	✓		✓		✓		✓		✓						MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO INCLUIR NOMBRE DEL TALLER Y FECHA
TACOMETRO (R.P.M.)	✓		✓		✓		✓		✓						
VELOCIMETRO	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO Y TENSION DE LAS CORREAS	✓		✓		✓		✓		✓						Mantenimiento preventivo
ESTADO DEL FILTRO DE AIRE	✓		✓		✓		✓		✓						Graduación de frenos
FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS	✓		✓		✓		✓		✓						
PITO SEÑAL DE ADVERTENCIA	✓		✓		✓		✓		✓						
FRENO DE SERVICIO	✓		✓		✓		✓		✓						
FRENO DE PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO DE LAS LLANTAS	✓		✓		✓		✓		✓						
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓						PROXIMA FECHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
AIRE ACONDICIONADO															
EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓						
CONO/TRIANGULO/CUÑAS/GATO/LINTERNA	✓		✓		✓		✓		✓						FECHA DE CAMBIO (llantas, bateria, aceite de caja, lugar
ORDEN Y ASEO DEL VEHICULO	✓		✓		✓		✓		✓						
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	✓		✓		✓		✓		✓						
KIT DE HERRAMIENTAS BASICAS	✓		✓		✓		✓		✓						
KILOMETRAJE INICIAL	297977				297933				298132						
KILOMETRAJE FINAL	297941				298137										

Scanned with CamScanner

ECOVIAS S.A.S / Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo
Pre operacional para equipo liviano SG-SST de ECOVIAS S.A.S
Documento 014 / Versión 01

ECOVIAS

INSPECCION GENERAL DEL VEHICULOS

FECHA: Semana del: 05 al: 09 del mes de: MAYO del año: 2025
CONDUCTOR: Danna Rincón C.C. 1000251330 N° LICENCIA: 1000251330 FECHA VENCIMIENTO 16-11-2033
TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA PLACA: JXK361
FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
SEGURO OBLIGATORIO: _____ TECNOMECANICA: N/A POLIZAS: _____
LEYENDA: B: BUENO M: MALO RECIVIDO POR EL INSPECTOR SST: [signature]

ITEM PARA REVISAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTRUCTURA DEL VEHICULO	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO DE LA CARRERIA	✓		✓		✓		✓		✓						
VIDRIO PANORAMICO	✓		✓		✓		✓		✓						
VIDRIO PANORAMICO TRACERO	✓		✓		✓		✓		✓						
VIDRIOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES DE LIQUIDO LAVA VIDRIO	✓		✓		✓		✓		✓						
PLUMILLAS LIMPIA VIDRIO	✓		✓		✓		✓		✓						
ESPEJOS RETROVISOR	✓		✓		✓		✓		✓						
LUCES PRINCIPALES	✓		✓		✓		✓		✓						
LUCES DE PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓						
DIRECCIONALES	✓		✓		✓		✓		✓						FECHA DE CAMBIO DEL ACEITE
LUCES DE FRENO / REVERSA	✓		✓		✓		✓		✓						
ALARMA DE RETROCESO	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR LUCES DE PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVEL LIQUIDO DE EMBRAGUE	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE LIQUIDO REFRIGERANTE	✓		✓		✓		✓		✓						PROXIMA FECHA DE CAMBIO DE ACEITE
INDICADOR NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR LUCES ALTAS	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR TEMPERATURA DEL MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR PRESION ACEITE MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE HIDRAULICO	✓		✓		✓		✓		✓						MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO INCLUIR NOMBRE DEL TALLER Y FECHA
TACOMETRO (R.P.M.)	✓		✓		✓		✓		✓						
VELOCIMETRO	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO Y TENSION DE LAS CORREAS	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO DEL FILTRO DE AIRE	✓		✓		✓		✓		✓						
FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS	✓		✓		✓		✓		✓						
PITO SEÑAL DE ADVERTENCIA	✓		✓		✓		✓		✓						
FRENO DE SERVICIO	✓		✓		✓		✓		✓						
FRENO DE PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO DE LAS LLANTAS	✓		✓		✓		✓		✓						
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓						PROXIMA FECHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
AIRE ACONDICIONADO	✓		✓		✓		✓		✓						
EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓						
CONO/TRIANGULO/CUÑAS/GATO/LINTERNA	✓		✓		✓		✓		✓						FECHA DE CAMBIO (llantas,bateria, entre otros) lugar
ORDEN Y ASEO DEL VEHICULO	✓		✓		✓		✓		✓						
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	✓		✓		✓		✓		✓						
KIT DE HERRAMIENTAS BASICAS	✓		✓		✓		✓		✓						
KILOMETRAJE INICIAL	91363		91462		91518		91668		91796						
KILOMETRAJE FINAL	91462		91518		91638		91796		91941						

Scanned with CamScanner

ECOVÍAS S.A.S / Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Pre operacional para equipo liviano SG-SST de ECOVIAS S.A.S.
Documento 014 / Versión 03/

ECOVIAS S.A.S

INSPECCION GENERAL DEL VEHICULOS

FECHA: Semana del: 12 al: 16 del mes de: MAYO del año: 2025
CONDUCTOR: Dayana V. Rincón C.C. 1000251330 N° LICENCIA: 1000251330 FECHA VENCIMIENTO 16-11-2033
TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA PLACA: JXK361
FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
SEGURO OBLIGATORIO: _____ TECNOMECANICA: N/A POLIZAS: _____

LEYENDA: **B: BUENO M: MALO**

RECIVIDO POR EL INSPECTOR SST: _____

ITEM PARA REVISAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTRUCTURA DEL VEHICULO			✓		✓		✓								
ESTADO DE LA CORNERIA			✓		✓		✓								
VIDRIO PANORAMICO			✓		✓		✓								
VIDRIO PANORAMICO TRACERO			✓		✓		✓								
VIDRIOS LATERALES			✓		✓		✓								
NIVELES DE LIQUIDO LAVA VIDRIO			✓		✓		✓								
PLUMILLAS LIMPIA VIDRIO			✓		✓		✓								
ESPEJOS RETROVISOR			✓		✓		✓								
LUCES PRINCIPALES			✓		✓		✓								
LUCES DE PARQUEO			✓		✓		✓								
DIRECCIONALES			✓		✓		✓								FECHA DE CAMBIO DEL ACEITE
LUCES DE FRENO / REVERSA			✓		✓		✓								
ALARMA DE RETROCESO			✓		✓		✓								
INDICADOR LUCES DE PARQUEO			✓		✓		✓								
NIVEL LIQUIDO DE EMBRAGUE			✓		✓		✓								
NIVELES Y ESTADO DE LIQUIDO REFRIGERANTE			✓		✓		✓								PROXIMA FECHA DE CAMBIO DE ACEITE
INDICADOR NIVEL DE COMBUSTIBLE			✓		✓		✓								
INDICADOR LUCES ALTAS			✓		✓		✓								
INDICADOR TEMPERATURA DEL MOTOR			✓		✓		✓								
INDICADOR PRESION ACEITE MOTOR			✓		✓		✓								
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE HIDRAULICO			✓		✓		✓								MANTENIMIENTO PREVENTO REALIZADO
TACOMETRO (R.P.M.)			✓		✓		✓								INCLUIR NOMBRE DEL TALLER Y FECHA
VELOCIMETRO			✓		✓		✓								
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE			✓		✓		✓								
ESTADO Y TENSION DE LAS CORREAS			✓		✓		✓								
ESTADO DEL FILTRO DE AIRE			✓		✓		✓								
FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS			✓		✓		✓								
PITO SEÑAL DE ADVERTENCIA			✓		✓		✓								
FRENO DE SERVICIO			✓		✓		✓								
FRENO DE PARQUEO			✓		✓		✓								
ESTADO DE LAS LLANTAS			✓		✓		✓								
CINTURONES DE SEGURIDAD			✓		✓		✓								PROXIMA FECHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
AIRE ACONDICIONADO			✓		✓		✓								
EXTINTOR DE INCENDIOS			✓		✓		✓								
CONO/TRIANGULO/CUÑAS/GATO/LINTERNA			✓		✓		✓								FECHA DE CAMBIO
ORDEN Y ASEO DEL VEHICULO			✓		✓		✓								(Pastas, bateria, aceite, otros) llegar
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS			✓		✓		✓								
KIT DE HERRAIENTAS BASICAS			✓		✓		✓								
KILOMETRAJE			92028 92161		92161 92267		92267 92388								

Scanned with CamScanner

ECOVÍAS S.A.S / Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Pre operacional para equipo liviano SG-SST de ECOVIAS S.A.S.
Documento 014 / Versión 03/

ECOVIAS SAS

INSPECCION GENERAL DEL VEHICULOS

FECHA: Semana del: 19 al: 23 del mes de: MAYO del año: 2025
CONDUCTOR: Deana V. Román C.C. 1000251330 N° LICENCIA: 1000251330 FECHA VENCIMIENTO 16-11-2033
TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA PLACA: JXK361
FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS :
SEGURO OBLIGATORIO : _____ TECNOMECANICA : N/A POLIZAS: _____

LEYENDA: B: BUENO M: MALO

RECIVIDO POR EL INSPECTOR SST: _____

ITEM PARA REVISAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTRUCTURA DEL VEHICULO	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO DE LA CARROCERIA	✓		✓		✓		✓		✓						
VIDRIO PANORAMICO	✓		✓		✓		✓		✓						
VIDRIO PANORAMICO TRACERO	✓		✓		✓		✓		✓						
VIDRIOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES DE LIQUIDO LAVA VIDRIO	✓		✓		✓		✓		✓						
PLUMILLAS LIMPIA VIDRIO	✓		✓		✓		✓		✓						
ESPEJOS RETROVISOR	✓		✓		✓		✓		✓						
LUCES PRINCIPALES	✓		✓		✓		✓		✓						
LUCES DE PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓						
DIRECCIONALES	✓		✓		✓		✓		✓						FECHA DE CAMBIO DEL ACEITE
LUCES DE FRENO / REVERSA	✓		✓		✓		✓		✓						
ALARMA DE RETROCESO	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR LUCES DE PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVEL LIQUIDO DE EMBRAGUE	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE LIQUIDO REFRIGERANTE	✓		✓		✓		✓		✓						PROXIMA FECHA DE CAMBIO DE ACEITE
INDICADOR NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR LUCES ALTAS	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR TEMPERATURA DEL MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR PRESION ACEITE MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE HIDRAULICO	✓		✓		✓		✓		✓						MANTENIMIENTO PREVENTO REALIZADO
TACOMETRO (R.P.M.)	✓		✓		✓		✓		✓						
VELOCIMETRO	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO Y TENSION DE LAS CORREAS	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO DEL FILTRO DE AIRE	✓		✓		✓		✓		✓						
FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS	✓		✓		✓		✓		✓						
PITO SEÑAL DE ADVERTENCIA	✓		✓		✓		✓		✓						
FRENO DE SERVICIO	✓		✓		✓		✓		✓						
FRENO DE PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO DE LAS LLANTAS	✓		✓		✓		✓		✓						
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓						PROXIMA FECHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
AIRE ACONDICIONADO	✓		✓		✓		✓		✓						
EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓						
CONO/TRIANGULO/CUÑAS/GATO/LINTERNA	✓		✓		✓		✓		✓						FECHA DE CAMBIO
ORDEN Y ASEO DEL VEHICULO	✓		✓		✓		✓		✓						
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	✓		✓		✓		✓		✓						
KIT DE HERRAIENTAS BASICAS	✓		✓		✓		✓		✓						
KILOMETRAJE	92423 92530		92530 92644		92656 92797		92797 92847		92847 92994						

Scanned with CamScanner

ECOVÍAS S.A.S / Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Pre operacional para equipo liviano SG-SST de ECOVIAS S.A.S.
Documento 014 / Versión 03/

INSPECCION GENERAL DEL VEHICULOS

FECHA: Semana del: 26 al: 31 del mes de: MAYO del año: 2025
CONDUCTOR: Danna V. Guerrero C.C. 1000251330 N° LICENCIA: 1000251330 FECHA VENCIMIENTO 16-11-2033
TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA PLACA: JXK361
FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
SEGURO OBLIGATORIO: _____ TECNOMECANICA: N/A POLIZAS: _____

LEYENDA: B: BUENO M: MALO

RECIVIDO POR EL INSPECTOR SST: _____

ITEM PARA REVISAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINDO		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTRUCTURA DEL VEHICULO															
ESTADO DE LA COJINERIA															
VIDRIO PANORAMICO															
VIDRIO PANORAMICO TRACERO															
VIDRIOS LATERALES															
NIVELES DE LIQUIDO LAVA VIDRIO															
PLUMILLAS LIMPIA VIDRIO															
ESPEJOS RETROVISOR															
LUCES PRINCIPALES															
LUCES DE PARQUEO															
DIRECCIONALES															FECHA DE CAMBIO DEL ACEITE
LUCES DE FRENO / REVERSA															
ALARMA DE RETROCESO															
INDICADOR LUCES DE PARQUEO															
NIVEL LIQUIDO DE EMBRAGUE															
NIVELES Y ESTADO DE LIQUIDO REFRIGERANTE															PROXIMA FECHA DE CAMBIO DE ACEITE
INDICADOR NIVEL DE COMBUSTIBLE															
INDICADOR LUCES ALTAS															
INDICADOR TEMPERATURA DEL MOTOR															
INDICADOR PRESION ACEITE MOTOR															
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE HIDRAULICO															MANTENIMIENTO PREVENTO REALIZADO INCLUIR NOMBRE DEL TALLER Y FECHA
TACOMETRO (R.P.M.)															
VELOCIMETRO															
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE															
ESTADO Y TENSION DE LAS CORREAS															
ESTADO DEL FILTRO DE AIRE															
FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS															
PITO SEÑAL DE ADVERTENCIA															
FRENO DE SERVICIO															
FRENO DE PARQUEO															
ESTADO DE LAS LLANTAS															
CINTURONES DE SEGURIDAD															PROXIMA FECHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
AIRE ACONDICIONADO															
EXTINTOR DE INCENDIOS															
CONO/TRIANGULO/CUÑAS/GATO/LINTERNA															FECHA DE CAMBIO (Llantas, bateria, entre otros) lugar
ORDEN Y ASEO DEL VEHICULO															
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS															
KIT DE HERRAMIENTAS BASICAS															
KILOMETRAJE					93273		93396		93476		93538				
					93396		93476		93538		93648				

Scanned with CamScanner

4D. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES INTERVENTORIA

ECOVÍAS S.A.S / Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Cronograma de Capacitaciones SST.
Registro SG-SST 009 / Versión 01

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES DE PREVENCION SST 2025

ACTIVIDADES	Dirigido a	Ejecutada / Reprogramada	2025 Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Plan de emergencias y simulacros	Administrativa- proyectos													
Primeros auxilios	Administrativa- proyectos													
respeto entre compañeros de trabajo	Administrativa- proyectos													
cumplimiento politicas de la empresa.	Administrativa- proyectos													
Manejo de extintores.	Administrativa- proyectos													
Reportes de accidente laborales.	Administrativa- proyectos		se debe indicar durante la induccion y reinduccion al personal											
Sismos y terremotos	Administrativa- proyectos													
manejo defensivo en Normas de transito	Administrativa- proyectos													
Estilo de vida saludable	Administrativa- proyectos													
Actos y Condiciones subestandar	Administrativa- proyectos		se deben registrar durante la induccion y reinduccion											
Divulgacion reglamento de higiene	Administrativa- proyectos													
programas de prevencion vehicular(no uso de dispositos moviles, respeto exceso de velocidad, prevencion de no consumo de alcohol, no distraccion en las vias)	Administrativa- proyectos													
Factores de riesgos y peligros en obras	proyectos - oficinas													
respeto normas de transito	Administrativa- proyectos													
Riesgo biomecanico y sus consecuencias	Administrativa- proyectos													
Uso adecuado de epp	Administrativa- proyectos		se deben registrar durante la induccion y reinduccion											
Trabajo seguro en excavaciones, confinados y alturas	proyectos		se deben registrar durante la induccion y reinduccion											
Exposicion a picaduras y mordeduras de insectos y animales.	Administrativa- proyectos													
Jornadas de Salud (semana de la salud)	Administrativa- proyectos													
programas de promocion y prevencion (visual,cardiovascular,auditivo)	Administrativa- proyectos													
Riesgo publico (factor externo)	Administrativa- proyectos		se deben registrar durante la induccion y reinduccion											
Riesgo biologico	Administrativa- proyectos													
Manejo del estrés laboral	Administrativa- proyectos													
importancia de las pausas activas	Administrativa- proyectos													
Actuacion en caso de tormentas electricas,huracanes entre otros fenomenos naturales	Administrativa- proyectos													
Importancia de conocer al copasst y comité de convivencia de la empresa.	Administrativa- proyectos		se deben registrar durante la induccion y reinduccion											
Seguridad de trabajos en oficina	Administrativa- proyectos													
Importancia del cuidado del sistema cardio vascular	Administrativa- proyectos													
prevencion factores de riesgos en oficinas	Administrativa- proyectos													
Higiene postural	Administrativa- proyectos													
Mes / **Número de capacitaciones programadas** / **Número de capacitaciones ejecutadas**	**Porcentaje de cumplimiento (%)**		-			100%	100%	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0	#DIV/0!	0.0	0.0

RESPONSABLE
COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
#DIV/0!

5D. COMUNICADOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO DE 2025

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1-650

Bogotá D.C. 5 de mayo de 2025

Señores.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV
Atn: Ing. RAFAEL DARIO PEÑA
Director de Obra
Bogotá D.C.

Referencia: ***"PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).".***

Asunto: Observaciones al Componente Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo SST

Respetados señores:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Entidad Ejecutora UMV.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud e el trabajo (SST) de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, SGSST y PAGA aportado por parte de la entidad ejecutora UMV.

De acuerdo con lo anterior, esta Interventoría realiza las siguientes observaciones que requieren de la atención inmediata por parte de la Unidad de Mantenimiento Vial UMV:

1. En recorridos realizados durante el mes de abril de 2025 a los frentes de obra donde la UMV se encuentra ejecutando trabajos; se evidencia que se encuentran ubicadas unidades sanitarias portátiles USP suministradas por la empresa BOGA de la siguiente manera (Capitolio 2 USP, Unión-Tunales 2 USP y San Antonio-toldo 4 USP 1 fuera de servicio), sin embargo, desde el 09 de abril no se les ha realizado el mantenimiento requerido para su correcto funcionamiento, los cuales deben ejecutarse dos veces por semana, es responsabilidad de la Entidad Ejecutora garantizar el cumplimiento de la resolución 2400 de 1979 donde se especifica que se deben contar con unidades sanitarias identificadas por genero una cada 15 trabajadores, con los respectivos mantenimientos semanales con el fin de garantizar el saneamiento básico a los trabajadores en obra. De igual manera lo contempla la ficha PAGA manejo de residuos líquidos domésticos. De acuerdo a lo anterior en los informes mensuales se debe remitir el certificado del mantenimiento y de la disposición del vertimiento.

   Se requiere que se tomen las medidas correctivas necesarias para subsanar este hallazgo ya que la inadecuada gestión de estas USP puede llegar a generar olores desagradables, aparición de

vectores en el área y generar una emergencia por derrame de estos residuos en la zona, además afecciones en el personal que usa estos dispositivos al no están en condiciones higiénicas seguras.

2. Se recomienda a la Entidad ejecutora hacer seguimiento y llamado de atención al contratista de maquinaria con el fin de que cumpla con las medidas de manejo ambiental durante el suministro de combustible a los equipos en obra, lo anterior basados en los derrames de combustible que se han evidenciado durante el periodo y los cuales se citan a continuación:

   Frente de obra Unión Tunales abscisa K0+020, derrame evidenciado el 07 de abril, adicional a este se evidenciaron dos derrames más, uno en el área donde inicia la placa huella y el otro en el K0+10 causado por la ruptura de una manguera del minicargador.

   Frente San Antonio Abscisa K3+500, derrame evidenciado el día 22 de abril en el área del campamento. El día 29 de abril en la via principal Troncal Bolivariana a la altura de la vivienda de la señora Balbina Peñaloza se evidencio un derrame considerable de combustible, el cual no fue atendido de manera inmediata por el contratista generando riesgo vial en el área principalmente a los actores de la via.

   El contratista para el transporte seguro de combustible se recuerda que debe cumplir con la siguiente normativa:

   - Todos los recipientes o envases deberán tener sus etiquetas que identifiquen claramente el producto que contiene, cumpliendo las recomendaciones establecidas en la Norma Técnica Colombiana NTC 1692 "Transporte de mercancías peligrosas. Clasificación, etiquetado y rotulado". Decreto 1496 de 2018 tiene por objeto adoptar el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.

   - Para el almacenamiento, uso y manejo de los residuos, de estas sustancias se deberán seguir las instrucciones de sus respectivas hojas de seguridad, y aplicar las normas que regulan esta actividad, dentro de las cuales se citan:
     - La ley 55 de julio 2 de 1993, por medio de la cual se aprobó el "Convenio No. 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990.
     - El Decreto 1609 de julio 31 de 2002, por medio del cual se reglamentó el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. Compilado por el decreto 1079 de 2015.
     - Decreto 1076 de 2015 y decreto 1630 de 2021.
     - El Decreto 4741 de diciembre 30 de 2005, por medio del cual se reglamentó parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
     - Ley 9 de 1979 código sanitario

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-650

- Para el conductor de vehículo se requiere que tenga competencia de manejo de sustancias peligrosas.

- El vehículo debe contar con kit control de derrames, extintor de 20 libras, hojas de seguridad de los productos químicos transportados, y los demás documentos aplicables para el trasporte seguro y legal.

3. En cuanto a los formatos de preoperacionales suministrados por el contratista de maquinaria amarilla y vehículos se requiere que el formato sea acorde a la maquina o vehículo inspeccionado por lo cual se sugiere individualizar los registros de tal manera que sean aplicables a la inspección detallada que se debe ejecutar a cada equipo.

4. En general para todos los tramos en intervención Unión Tunales, Capitolio y San Antonio se reitera a la Entidad Ejecutora que es necesario mantener los acopios temporales de RCD de acuerdo a lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS) y así mismo retirar estos residuos hacia sitios de disposición final autorizados en un tiempo máximo de 72 horas según lo descrito en la ficha la cual describe textualmente " *El tiempo máximo permitido para el almacenamiento de los materiales sobrantes de excavación y escombros en espacio público es de 72 horas, es el tiempo máximo para su disposición final en el lugar autorizado. De requerirse el almacenamiento temporal de escombros única y exclusivamente se realizará en los puntos de acopio, aprobados por la interventoría, cumpliendo de igual forma con la señalización, demarcación y protección (plástico, lonas, etc.)".* Lo anterior debido a que en comités integrales No 39,40 y 41 se solicitó el retiro de residuos de excavación de acopios que llevan más del tiempo permitido y aun no se ha cumplido dicho requerimiento por parte de la UMV. Ejemplo acopio km 2+350, km 1+655 y km 0+730 en tramo San Antonio. véase foto 7 y 8.

	
Foto 1: Unidades sanitarias Unión Tunales	Foto 2: Unidades sanitarias San Antonio Toldo

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-650

	
Foto 3: derrame de combustible Unión Tunales 07/04/2025	Foto 4: derrame de combustible 08/04/2025
	
Foto 5: derrame de combustible San Antonio 22/04/2025	Foto 6: derrame de combustible en via principal San Juan 29/04/2025.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1


186-1-650

	
Foto 7: Acopio de RCD sin retirar, sin medidas de manejo ambiental y almacenados junto a pétreos.	Foto 8: Acopio de RCD sin retirar y con medidas de manejo ambiental parcialmente implementadas

	
Foto 9: Acopio de RCD sin retirar y sin medidas de manejo ambiental. San Antonio.	Foto 10: Acopio de RCD sin retirar y sin medidas de manejo ambiental tramo unión tunales.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-650

	
Foto 10: Preoperacional estándar registro tramo Unión Tunales	Foto 11: Preoperacional estándar registro tramo Capitolio

De acuerdo a lo descrito anteriormente se solicita a la entidad ejecutora tomar las medidas necesarias para subsanar las observaciones y remitir evidencias de la subsanación en un término no mayor a tres días calendarios posterior al recibo del comunicado

Atentamente,

ERMY HURTADO ROMERO
Directora de Interventoría

Anexos: Sin anexos.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto

Elaboro: YHR; AR
Elaboro: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1-650

Bogotá D.C. 5 de mayo de 2025

Señores.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV
Atn: Ing. RAFAEL DARIO PEÑA
Director de Obra
Bogotá D.C.

Referencia: ***"PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).".***

Asunto: Observaciones al Componente Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo SST

Respetados señores:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Entidad Ejecutora UMV.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud e el trabajo (SST) de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, SGSST y PAGA aportado por parte de la entidad ejecutora UMV.

De acuerdo con lo anterior, esta Interventoría realiza las siguientes observaciones que requieren de la atención inmediata por parte de la Unidad de Mantenimiento Vial UMV:

1. En recorridos realizados durante el mes de abril de 2025 a los frentes de obra donde la UMV se encuentra ejecutando trabajos; se evidencia que se encuentran ubicadas unidades sanitarias portátiles USP suministradas por la empresa BOGA de la siguiente manera (Capitolio 2 USP, Unión-Tunales 2 USP y San Antonio-toldo 4 USP 1 fuera de servicio), sin embargo, desde el 09 de abril no se les ha realizado el mantenimiento requerido para su correcto funcionamiento, los cuales deben ejecutarse dos veces por semana, es responsabilidad de la Entidad Ejecutora garantizar el cumplimiento de la resolución 2400 de 1979 donde se especifica que se deben contar con unidades sanitarias identificadas por genero una cada 15 trabajadores, con los respectivos mantenimientos semanales con el fin de garantizar el saneamiento básico a los trabajadores en obra. De igual manera lo contempla la ficha PAGA manejo de residuos líquidos domésticos. De acuerdo a lo anterior en los informes mensuales se debe remitir el certificado del mantenimiento y de la disposición del vertimiento.

   Se requiere que se tomen las medidas correctivas necesarias para subsanar este hallazgo ya que la inadecuada gestión de estas USP puede llegar a generar olores desagradables, aparición de

vectores en el área y generar una emergencia por derrame de estos residuos en la zona, además afecciones en el personal que usa estos dispositivos al no están en condiciones higiénicas seguras.

2. Se recomienda a la Entidad ejecutora hacer seguimiento y llamado de atención al contratista de maquinaria con el fin de que cumpla con las medidas de manejo ambiental durante el suministro de combustible a los equipos en obra, lo anterior basados en los derrames de combustible que se han evidenciado durante el periodo y los cuales se citan a continuación:

   Frente de obra Unión Tunales abscisa K0+020, derrame evidenciado el 07 de abril, adicional a este se evidenciaron dos derrames más, uno en el área donde inicia la placa huella y el otro en el K0+10 causado por la ruptura de una manguera del minicargador.

   Frente San Antonio Abscisa K3+500, derrame evidenciado el día 22 de abril en el área del campamento. El día 29 de abril en la via principal Troncal Bolivariana a la altura de la vivienda de la señora Balbina Peñaloza se evidencio un derrame considerable de combustible, el cual no fue atendido de manera inmediata por el contratista generando riesgo vial en el área principalmente a los actores de la via.

   El contratista para el transporte seguro de combustible se recuerda que debe cumplir con la siguiente normativa:

   - Todos los recipientes o envases deberán tener sus etiquetas que identifiquen claramente el producto que contiene, cumpliendo las recomendaciones establecidas en la Norma Técnica Colombiana NTC 1692 "Transporte de mercancías peligrosas. Clasificación, etiquetado y rotulado". Decreto 1496 de 2018 tiene por objeto adoptar el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.

   - Para el almacenamiento, uso y manejo de los residuos, de estas sustancias se deberán seguir las instrucciones de sus respectivas hojas de seguridad, y aplicar las normas que regulan esta actividad, dentro de las cuales se citan:
     - La ley 55 de julio 2 de 1993, por medio de la cual se aprobó el "Convenio No. 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990.
     - El Decreto 1609 de julio 31 de 2002, por medio del cual se reglamentó el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. Compilado por el decreto 1079 de 2015.
     - Decreto 1076 de 2015 y decreto 1630 de 2021.
     - El Decreto 4741 de diciembre 30 de 2005, por medio del cual se reglamentó parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
     - Ley 9 de 1979 código sanitario

- Para el conductor de vehículo se requiere que tenga competencia de manejo de sustancias peligrosas.

- El vehículo debe contar con kit control de derrames, extintor de 20 libras, hojas de seguridad de los productos químicos transportados, y los demás documentos aplicables para el trasporte seguro y legal.

3. En cuanto a los formatos de preoperacionales suministrados por el contratista de maquinaria amarilla y vehículos se requiere que el formato sea acorde a la maquina o vehículo inspeccionado por lo cual se sugiere individualizar los registros de tal manera que sean aplicables a la inspección detallada que se debe ejecutar a cada equipo.

4. En general para todos los tramos en intervención Unión Tunales, Capitolio y San Antonio se reitera a la Entidad Ejecutora que es necesario mantener los acopios temporales de RCD de acuerdo a lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS) y así mismo retirar estos residuos hacia sitios de disposición final autorizados en un tiempo máximo de 72 horas según lo descrito en la ficha la cual describe textualmente " *El tiempo máximo permitido para el almacenamiento de los materiales sobrantes de excavación y escombros en espacio público es de 72 horas, es el tiempo máximo para su disposición final en el lugar autorizado. De requerirse el almacenamiento temporal de escombros única y exclusivamente se realizará en los puntos de acopio, aprobados por la interventoría, cumpliendo de igual forma con la señalización, demarcación y protección (plástico, lonas, etc.)".* Lo anterior debido a que en comités integrales No 39,40 y 41 se solicitó el retiro de residuos de excavación de acopios que llevan más del tiempo permitido y aun no se ha cumplido dicho requerimiento por parte de la UMV. Ejemplo acopio km 2+350, km 1+655 y km 0+730 en tramo San Antonio. véase foto 7 y 8.

	
Foto 1: Unidades sanitarias Unión Tunales	Foto 2: Unidades sanitarias San Antonio Toldo

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-650

	
Foto 3: derrame de combustible Unión Tunales 07/04/2025	Foto 4: derrame de combustible 08/04/2025
	
Foto 5: derrame de combustible San Antonio 22/04/2025	Foto 6: derrame de combustible en via principal San Juan 29/04/2025.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1


186-1-650

	
Foto 7: Acopio de RCD sin retirar, sin medidas de manejo ambiental y almacenados junto a pétreos.	Foto 8: Acopio de RCD sin retirar y con medidas de manejo ambiental parcialmente implementadas

	
Foto 9: Acopio de RCD sin retirar y sin medidas de manejo ambiental. San Antonio.	Foto 10: Acopio de RCD sin retirar y sin medidas de manejo ambiental tramo unión tunales.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-650

	
Foto 10: Preoperacional estándar registro tramo Unión Tunales	Foto 11: Preoperacional estándar registro tramo Capitolio

De acuerdo a lo descrito anteriormente se solicita a la entidad ejecutora tomar las medidas necesarias para subsanar las observaciones y remitir evidencias de la subsanación en un término no mayor a tres días calendarios posterior al recibo del comunicado

Atentamente,

ERMY HURTADO ROMERO
Directora de Interventoría

Anexos: Sin anexos.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto

Elaboro: YHR; AR
Elaboro: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890104625-1

186-1-654

Bogotá D.C. 08 de mayo de 2025

Señores.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
Atn: Ing. RAFAEL DARIO PEÑA
Director de Obra
Bogotá D.C.

Referencia: ***"PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).".***

Asunto: Incumplimiento del componente Seguridad y Salud en el Trabajo SST

Respetados señores:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Entidad Ejecutora UMV.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SST) de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y SGSST aportado por parte de la entidad ejecutora UMV.

De acuerdo con lo anterior, esta Interventoría realiza las siguientes observaciones que requieren de la atención por parte de la Unidad de Mantenimiento Vial UMV lo cual fue evidenciado en recorrido desarrollado el día 07 de mayo del 2025 en el tramo Capitolio:

1. Se realiza verificación de kit de emergencia de los equipos evidenciando lo siguiente:

    - Volqueta SVQ681 no cuenta con extintor, botiquín, preoperacional y el conductor no posee el uniforme respectivo.

    - Vibrocompactador el extintor se encuentra vencido, se requiere el cambio de manera inmediata.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-654

- Motoniveladora el extintor se encuentra vencido, se verifica que algunos elementos del botiquín se encuentran vencidos lo que requiere atención inmediata y el operador no posee el uniforme respectivo.

2. En el tramo en intervención no se evidencian unidades sanitarias ubicadas donde se encuentran realizando actividades el personal y las que se evidencian en el frente se encuentran sin el mantenimiento desde el día 08 de abril de 2025.



Foto 1: Volqueta SVQ681 Inspeccionada



Foto 2: Vibrocompactador Inspeccionado



Foto 3: Motoniveladora Inspeccionada

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1971 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-654

De acuerdo con lo descrito anteriormente se solicita a la entidad ejecutora tomar las medidas necesarias para subsanar las observaciones y remitir evidencias de la subsanación en un término no mayor a (1) un día calendarios posterior al recibo del comunicado, teniendo en cuenta que se están incumpliendo con la ley 769 del 2002, que rige el código nacional de tránsito.

Atentamente,

ERMY HURTADO ROMERO
Directora de Interventoría

Anexos: Sin anexos.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto

Elaboro: JARB
Reviso EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-680

Bogotá D.C. 29 de mayo de 2024

Señores.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
Atn: JULIO CESAR PINZÓN REYES
Gerente de proyecto.
Bogotá D.C.

Referencia: PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).

Asunto: Solicitud de uniformes identitarios en personal de maquinaria, contratado por la UAERMV.

Respetados señores

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría, se reitera a la UAERMV, el cumplimiento de uso de uniformes identitarios, por ello se tienen las siguientes precisiones:

Se realizó requerimiento en comité No. 42, 43 y 44, sobre la necesidad y obligatoriedad, de uniformar a los trabajadores de maquinaria, esto teniendo en cuenta el manual identitario de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UAERMV,** ya que se evidencia en terreno, personal con ropa de diario, incluso algunos con jean de rotos en piernas, lo cual, dentro de los estándares en SST, no son los uniformes adecuados.

Con lo relacionado anteriormente se solicita a la **UAERMV,** subsane lo requerido en un máximo de 3 días al recibo de la presente comunicación, de lo contrario se iniciara un proceso de incumpliendo al manual identitario de la **UAERMV.**

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

ANEXO: N/A
C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
Elaboro: JARB
Revisado: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 663

Bogotá D.C. 26 de mayo de 2025.

Señores.
CONSORCIO GAVIONES 95
Atn: LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
Representante Legal
Bogotá D.C

Referencia: **"**CONTRATO No. 478 de 2022 objeto **"***LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.)*

Asunto: Rta. Comunicado G95 con fecha 19-03-25, *"Entrega de informes mensuales 1 al 12 de lo componentes social, ambiental, SST y técnico. (…).*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría CIN-REGALIAS-161-22. Teniendo en cuenta el comunicado relacionado en el asunto donde el contratista de obra GACIONES 95, radica los informes relacionados en el asunto una vez revisados nuevamente se tienen las siguientes observaciones:

Compontes Social:

Una vez revisada la información concerniente a la documentación a los informes mensuales sociales, correspondientes del 1 al 9. Los cuales se racionan a continuación:

- Informe N°1. Del 2 al 31 de agosto de 2022.
- Informe N°2. Del 1 al 30 de septiembre de 2022
- Informe N°3. Del 1 al 31 de octubre de 2022
- Informe N°4. Del 1 al 30 de noviembre de 2022
- Informe N°5. Del 1 al 31 de diciembre de 2022
- Informe N°6. Del 1 al 31 de enero de 2023
- Informe N°7. Del 1 al 28 de febrero de 2023
- Informe N°8. Del 1 al 31 de marzo de 2023
- Informe N°9. Del 1 al 22 de abril de 2023.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 663

Una vez surtidos los requerimientos y/o ajustes solicitados por la interventoría del componente social, en los informes mensuales correspondiente del 1 al 9, se da aval a los mimos ya que cumplen con los requerimientos mínimos.

De igual manera se aclara al contratista que la documentación podrá ser objeto de modificaciones en caso de que las condiciones del proyecto así lo requieran y/o que la Entidad contratante lo solicite o lo requiera, lo cual debe ser atendido por el contratista.

- Informe N°10. Del 5 al 29 de febrero del 2024.

1. Verificar y subsanar la versión del control de versiones, por cuanto que la tabla indica versión 6 y en el pie de página indican versión 5 en la primera página y en las páginas de los anexos indican versión 4.

2. Los anexos están poco legibles subsanar, diapositivas, fotos, volantes a color.

3. Los separadores de los informes no presentan numeración.

4. Página 59. Informes de gestión social, indicar en qué estado están los informes.

5. El anexo 4. El título del separador no corresponde, es correspondencia enviada y recibida.

6. En la tabla 26 se relacionan varios comunicados, en anexo no se evidencia completar. Así mismo separar, una tabla para correspondencia enviada y otra tabla para correspondencia recibida.

7. Cerrar la planilla de control de asistencia Página 85.

- Informe N°. 11. Del 1 al 31 de marzo del 2024.

1. Verificar y subsanar la versión del control de versiones, por cuanto que la tabla indica versión 4 y en el pie de página indican versión 3.

2. Página 47, describir por qué no se entregaron volantes durante el periodo del presente informe.

3. Página 49, justificar por qué no se realiza la instalación de las vallas móviles.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1- 663

4. Página 41. “Durante este periodo no fueron reuniones iniciales de obra” completar la frase.

5. Página 93, la certificación de mano de obra no calificada no es legible. Subsanar.

- Informe N°12. Del 1 al 31 de marzo del 2024.

    1. Verificar y subsanar la versión del control de versiones, por cuanto que la tabla indica versión 1 y en el pie de página indican versión 2 y en las páginas de los anexos indican versión 0.

    2. Los anexos están poco legibles subsanar volantes a color, modelo valla informativa.

    3. Página 82, la certificación de mano de obra no calificada no es legible. Subsanar.

Componente Ambiental:

Una vez revisados los informes mensuales del N°1 al N°12, del componente ambiental se tienen las siguientes observaciones para todos los informes.

1. Los informes deben estar firmados por el personal de interventoría que aparece en el documento.

2. No se observa el acta de conformación del grupo de gestión ambiental con firma de sus integrantes (*Proyecto 1: Conformación del grupo de la gestión ambiental- DAGA-1.1-01*).

3. Proyecto 3: Cumplimiento de requisitos legales - DAGA-1.3-03: La descripción que se detalla en el programa, no corresponde al alcance de este, en este apartado, se debe especificar si se tuvieron/gestionaron algún tipo de requerimiento o documento legal ambiental exigido por la autoridad ambiental, interventoría o entidad contratante, aquí se debe ser muy puntual.

4. **Proyecto 2: Explotación de fuentes de materiales- PAC-2.2-05**: El programa hace referencia a establecer si la empresa contratista realizó explotación directa de fuentes de materiales, es decir, de canteras de materiales pétreos; así las cosas, se debe ser muy puntual, y es describir que no se realizó explotación directa de fuente de materiales, ya que el proyecto no contempla la explotación de canteras, y que el material será adquirido mediante un tercero.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1- 663
Para efectos de ser más precisos, si en el período, no se ejecutaron actividades en el proyecto, se debe colocar en cada programa que no se realizaron/ejecutaron actividades en de obra. esto se debe hacer para cada informe en caso de no haberse ejecutado actividades.

Si durante el período del informe se ejecutaron actividades, se deben colocar de manera muy puntual que tipo de actividades se ejecutaron y el registro fotográfico, se debe tener en cuenta el nombre del programa, y así mismo colocar únicamente la actividad que se ejecutó sin alargarse más en comentarios.

Componente SST:

- Informe mensual SST N°1-V3, agosto 2022.

1. Fotos no tienen información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), justificar la ausencia de esta información.
2. En la página 30, mencionan 11 anexos y solo hay 8 anexos, falta: Anexo 9. Mantenimientos maquinaria, Anexo 10. Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos Anexo 11, Plan de Emergencias.
3. ¿Por qué no hubo capacitaciones SST en este periodo?

4. En la siguiente tabla se describe documentos adjuntos, se solicita justificar la ausencia de los que se mencionan en el mismo.

ITEM	Nombre	EMO	Inducción	ARL	EPS	AFP	CCF	Empresa contratante
1	Andrés Alberto Garcia	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Promciviles SAS
2	Eduar Ivan Avendaño Bautista	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Promciviles SAS
3	Hernán Arévalo Diaz	SI	NO	SI		SI	SI	Promciviles SAS
4	Juan Camilo Luna	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Promotora Puga LTDA
5	Maximino Becerra Yacumal	SI	SI	SI	NO ejercito		SI	Promciviles SAS
6	Albertino Vasques Baquero	SI	NO	SI	SI	SI	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
7	Aldumar Vasques Baquero	SI	SI	SI	SI	SI	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
8	Belmo Yesid Meneses Mora	SI	SI	SI	SI	NO	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
9	Fernando Vásquez Baquero	SI	SI	SI	SI	SI	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
10	Fredy Alonso Hurtado	SI	SI	SI	SI	NO	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
11	Gilberto Campo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Construcciones Coral Serrano S.A.S.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1- 663

ITEM	Nombre	EMO	Inducción	ARL	EPS	AFP	CCF	Empresa contratante
12	John Alexander Cifuentes	SI	SI	SI	SI	SI	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
13	José Luis Benavides	SI	SI	SI	SI	SI	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
14	Miguel Ángel González	SI	SI	SI	SI	SI	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
15	Orlando López Hernández	SI	SI	SI	SI	SI	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
16	Leidy Alexandra Almanza	SI	NO	SI	SI	SI	SI	Promotora Puga LTDA
17	Brayan Ferney Amézquita	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Rental EP S.A.S.
18	Junior Yesid Rodríguez	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Rental EP S.A.S.
19	William Marroquín Valbuena	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Rental EP S.A.S.
20	Dora Eunises Pérez	SI	SI	SI	SI	SI	NO	Gaviones 95

- Informe mensual SST N° 2-V3, septiembre 2022.

1. Fotos no tienen información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), justificar la ausencia de esta información.

2. En la página 30, mencionan 11 anexos y solo hay 9 anexos, falta: Anexo 10. Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos Anexo 11, Plan de Emergencias.

3. En la siguiente tabla se describe documentos pendientes por adjuntar.

ITEM	Nombre	EMO	Inducción	ARL	EPS	AFP	CCF	Empresa contratante
24	Rito Celio Moreno Ariza	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
25	David Rodelo Vanegas	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Rental EP S.A.S.

4. Se solicita adjuntar las planillas de seguridad social originales o en su defecto aportar planillas que sean legibles ya que las aportadas no lo son.

- Informe mensual SST N°4-V3, noviembre 2022.

1. Fotos no tienen información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), justificar la ausencia de esta información.

2. En la página 31, mencionan 11 anexos y solo hay 9 anexos, falta: Anexo 10. Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos Anexo 11, Plan de Emergencias

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1- 663

3. Se solicita adjuntar las planillas de seguridad social originales o en su defecto aportar planillas que sean legibles ya que las aportadas no lo son.

- Informe mensual SST N° 5-V3, diciembre 2022

1. Fotos no tienen información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), justificar la ausencia de esta información.

2. En la página 31, mencionan 11 anexos y solo hay 9 anexos, falta: Anexo 10. Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos Anexo 11, Plan de Emergencias

3. En la siguiente tabla se describe documentos pendientes por adjuntar

ITEM	Nombre	EMO	Inducción	ARL	EPS	AFP	CCF	Empresa contratante
1	Orlando López Hernández	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
2	Lady Alexandra Almanza C.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Promotora Puga
3	William Marroquin Valbuena	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Rental Ep Sas
4	Dora Eunises Pérez Bustos	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Temporades
5	Janie Amanda Colmenares Calderón	NO	NO	NO	NO	NO	NO	C. Gaviones 95
6	Junior Rodríguez	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Rental EP Sas
7	Angy Lorena Vásquez Castillo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Temporades
8	David Rodelo Vanegas	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Rental EP Sas

- Informe mensual SST N° 6-V3 enero 2023.

1. Fotos no tienen información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), justificar la ausencia de esta información.

2. En la página 30, mencionan 11 anexos y solo hay 8 anexos, falta: Anexo 09. Mantenimiento de maquinaria, Anexo 10. Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos Anexo 11, Plan de Emergencias

3. ¿Por qué en el cronograma de capacitaciones colocan que ya se realizaron actividades de febrero, marzo y abril de 2023, si el informe que se está presentando es de enero 2023?

4. En la siguiente tabla se describe documentos pendientes por adjuntar.

ITEM	Nombre	EMO	Inducción	ARL	EPS	AFP	CCF	Empresa contratante
1	Julián Yesid Fajardo Sánchez	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Gaviones 95

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 663

ITEM	Nombre	EMO	Inducción	ARL	EPS	AFP	CCF	Empresa contratante
2	Fredy Alfonso Hurtado P.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
3	Julián Yesid Fajardo Sánchez	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
4	Miguel Ángel González	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
5	Wilson Rodríguez	NO	NO	Corregir # de cedula, ya que no coincide listado con la planilla de seguridad social				Corregir nombre del contratante, ya que no coincide listado con la planilla de seguridad social.
6	Luis Guillermo Quitian	NO	NO	SI	SI	SI	SI	Rental EP S.A.S.
7	Aristires Pardo Niño	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Temporades
8	Oscar Fernando Pinzón	NO	NO	SI	SI	SI	SI	Rental EP S.A.S.
9	Brayan Torres Vásquez	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Temporades
10	Arlos Andrés Peñaloza	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Temporades
11	Maicol A Peñaloza	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Temporades

- Informe mensual SST N°7-V3 febrero 2023

1. Fotos no tienen información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), justificar la ausencia de esta información.

2. En la página 31, mencionan 11 anexos y solo hay 9 anexos, falta: Anexo 10. Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos Anexo 11, Plan de Emergencias

3. ¿Por qué en el cronograma de capacitaciones colocan que ya se realizaron actividades de marzo y abril de 2023, si el informe que se está presentando es de febrero?

4. En la siguiente tabla se describe documentos pendientes por adjuntar.

ITEM	Nombre	EMO	Inducción	ARL	EPS	AFP	CCF	Empresa contratante
1	Jhon Beltran	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Rental EP S.A.S.
2	Eduar Iván Avendaño Bautista	NO	NO	NO	NO	NO	NO	C. Gaviones 95
3	Yina Marcela Tulande Sánchez	NO	NO	NO	NO	NO	NO	C. Gaviones 95

- Informe mensual SST N°8-V3, marzo 2023.

1. Fotos no tienen información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), justificar la ausencia de esta información.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 663

2. En la página 31, mencionan 11 anexos y solo hay 9 anexos, falta: Anexo 10. Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos Anexo 11, Plan de Emergencias

3. ¿Por qué en el cronograma de capacitaciones colocan que ya se realizaron actividades de abril de 2023, si el informe que se está presentando es de marzo?

4. Se solicita presentar las planillas de seguridad social de todo el personal, ya que solo están presentando las de los trabajadores de C. Gaviones 95.

- Informe mensual SST N° 9-V3, abril 2023.

1. Fotos no tienen información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), justificar la ausencia de esta información.

2. En la página 31, mencionan 11 anexos y solo hay 9 anexos, falta: Anexo 10. Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos Anexo 11, Plan de Emergencias

3. Se solicita presentar las planillas de seguridad social de todo el personal, ya que solo están presentando las de los trabajadores de C. Gaviones 95.

- Informe mensual SST N°10-V3, febrero 2024.

1. Se solicita el envío de registro fotográfico del componente SST, según manual de interventoría, con información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), esto como evidencia a las actividades realizadas

- Informe mensual SST N°11-V3, marzo 2024.

1. Fotos no tienen información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), justificar la ausencia de esta información.

2. Se solicita colocar portada a cada anexo del informe, según documentos, de acuerdo a requerimiento previo por la interventoría.

3. Basados en el listado de personal presentado en la página 15, dicen que hay 18, pero según el conteo da 20, adicional en la página 262, 263 reportan 19 trabajadores para el mes de marzo de 2024. Se solicita se reporte a la interventoría la información correcta.

4. Se solicita colocar una columna con información de las fechas de ingreso de cada trabajador, en la tabla de reporte de personal.

5. Algunos de los **exámenes médicos ocupacionales,** no corresponden al periodo reportado.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1- 663

6. Se reitera solo adjuntar documentación del periodo reportado y no de otros periodos.

7. En la siguiente tabla se describe documentos de personal reportado como nuevo en la empresa, así mismo se solicita información del por qué hay trabajadores con exámenes ocupacionales con fecha anterior y posterior al periodo reportado y solicitud de los documentos faltantes.

ITEM	Nombre	EMO	Inducción	ARL	EPS	AFP	CCF	Empresa contratante
1	Ana Jennifer Torres T.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Promciviles S.A.S.
2	Aristires Pardo Niño	SI 22-2-2024	SI	SI	SI	SI	SI	Promciviles S.A.S.
3	José Jeferson Viuche V.	SI 26-2-2024	SI	SI	SI	SI	SI	Promciviles S.A.S.
4	Maydoseny Javela Serrato	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Promciviles S.A.S.
5	Orlando Hernández Martínez	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Promotora Puga Ltda
6	Ferdy Neil Sánchez Polo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Rental EP S.A.S.
7	Hernán Arévalo Diaz	SI 28-5-2024	NO	SI	SI	SI	SI	Promciviles S.A.S.
8	Cindy Katherine Tovar	SI 24-9-2022	NO	SI	SI	SI	SI	Promciviles S.A.S.
9	Yecica Licep Arias	SI 16-6-2023	NO	NO	NO	NO	NO	Promotora Puga Ltda
10	Oscar Emilio Zornosa López	SI 08-2-2024	NO	SI	SI	SI	SI	Promciviles S.A.S.
11	Sebastián Elias Echavarría R	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Promotora Puga Ltda

8. En la página 275, adjuntan documento de conformación de comité de seguridad vial, el cual no pertenece al periodo reportado, aun cuando se ha reiterado no adjuntar documentación de otros periodos.

- <u>Informe mensual SST N°12-V1, abril 2024.</u>

1. Teniendo en cuenta que el contrato de obra **478 de 2022**, fue suspendido el **16 de abril de 2024**, se solicita se ajuste el periodo del informe y los documentos de este, ya que no cumplen con el periodo correspondiente.

- <u>Informe mensual SST N°13-V1, mayo 2024.</u>

1. En base al informe 13V1 de mayo de 2024, este no se tendrá en cuenta para revisión, debido a que en este periodo el contrato se encontraba suspendido.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1- 663

Con lo relacionado en las observaciones de todos los informes del componente SST,,se solicita justificar porque se contrató el personal con la empresa **Promotora Construcciones Coral Serrano S.A.S.** y **Temporades**, y no directamente con la empresa responsable de la ejecución de obra ya que no existe registro en la interventoría del vínculo contractual de la empresa en mención, ni la autorización por parte de la Unidad de Mantenimiento Vial, quien es la entidad contratante.

Esto teniendo en cuenta que en el CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 478 DEL 10/02/2022, Pagina 19 clausula 20 indica: *"El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s)".*

Componente Técnico:

- Informe mensual N°1:

1. La tabla de contenido no se encuentra anclada al contenido del documento, actualizar.

2. El control interno de firmas no cuenta con la firma de revisión y aprobación por parte del director de Obra.

3. No es clara la fecha ni la versión del informe, ajustar de acuerdo a las entregas realizadas, página 06.

4. No es claro donde el Consorcio Gaviones 95 realizó dichas apreciaciones, dado que al revisas las actas de comité a la fecha del informe no reposa dicha información página 15.

5. Página 15, Referente a la apreciación del contratista, "Es importante que, conforme al contrato de interventoría, la interventoría haga la revisión, aprobación y entrega de los diseños, de forma tal que estos puedan ser utilizados como insumos para la ejecución de las actividades de obra" …, se le solicita al consorcio Gaviones 95 indiqué, donde la interventoría no ha realizado dicha función, toda vez que la interventoría ha cumplido a cabalidad con el anexo técnico del contrato, Se aclara al contratista de obra que la interventoría es responsable únicamente de enviar los estudios y diseños resultantes de la entrega de la UEARMV.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 663

6. Página 17, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra.

> Se hace hincapié de que la información relacionada en el capitulo maquinaria y equipos no corresponde al informe técnico, dado que dicha información corresponde al informe SST. Se incluye en el presente informe a solicitud expresa de la interventoría. Adicional, si se presentan diferencias con lo reportado en el documento mencionado (informe SST) no se deberán considerar errores de este informe.

7. Página 18, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra, se le exige al consorcio Gaviones 95 que consolide la información reposada en los diferentes componentes, esto no es una solicitud de la interventoría, esta documentación es solicitada en los anexos y documentos técnicos de la licitación.

8. Página 19 ensayos de laboratorio, es importante que el contratista de obra realice el desglose del resultado de los ensayos de laboratorio, no solamente se remita a emitir un concepto de *"Gran Satisfacción"*, el contenido es de un informe técnico de campo, remitir los correspondientes análisis cuantitativos de cada capítulo.

9. Página 23, no es clara la apreciación, indicar donde se realizó, anotaciones en bitácora y/o comunicaciones de la interventoría donde indique esto.

10. Página 24, capitulo 5.15, se le solicita al contratista de obra Gaviones 95 informe donde emitió los conceptos de error donde indica los retrasos de obra y demás.

11. Página 15 capitulo 5.15.1 curvas s, si bien el contrato puede tener retrasos, avances y demás situaciones, las curvas S son las que indican el desarrollo de obra, las apreciaciones que el contratista desee hacer se hacen posterior a la curva S solicitada en el anexo técnico del contrato.

12. Página 25, para la correspondencia remitida se solicita se realice una relación de la misma, esta observación se ha realizado y reiterado.

13. Página 25 y 26, ámbito económico, como el titulo lo indica no se entiende por qué el contratista de obra nombra actividades de obra, se le reitera al contratista que los capítulos deben desarrollarse en su totalidad.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 663

14. Página 26 Acta de recibo parcial, es obligación del contratista de obra radicar cuentas parciales mensualmente, no es clara la apreciación de no se ha establecido con interventoría el método de cuantificación de cantidades ya que es el contratista el obligado a realizar esta cuantificación, la interventoría es la encargada de verificar la calidad y cantidad de los productos, más no, la encargada de cuantificar actividades para el contratista de obra.

15. Página 26 capitulo 7.2 memorias de cálculo, No es clara la apreciación del capítulo, en el capítulo 7.1 indican que no se han podido elaborar las cuantificaciones, en este calitulo"7.2" se indica que se cuantifico y se está en revisión, ¿se encuentra en proceso o no?

16. Página 29, ajustar

8.2. PÓLIZAS DEL CONTRATO

A continuación, se presente mediante la siguiente tabla, el control de pólizas obligatorias con sus respectivas actualizaciones (según firma de contrato, acta de inicio, prórrogas y/o modificaciones y llegado el caso de haber suspensiones, adiciones presupuestales) que debe tomar el contratista de obra para asegurarle a la entidad contratante su complimiento frente a sus obligaciones contractuales adquiridas con el contrato 478 de 2022.

- Informe mensual N°2:

1. La tabla de contenido no se encuentra anclada al contenido del documento, actualizar.

2. El índice de tablas no se encuentra anclado al contenido de las tablas que están incluidas dentro del documento.

3. El control interno de firmas no cuenta con la firma de revisión y aprobación por parte del director de Obra.

4. No es clara la fecha ni la versión del informe, ajustar de acuerdo a las entregas realizadas, página 06.

5. Página 14, se solicita al contratista plasme en el desarrollo del título 5.3 donde realizó las solicitudes reiterativas con respecto a la entrega del paquete de diseños y planos definitivos, así como también indique en que comités de seguimiento semanal se realizaron dichas apreciaciones, dado que al constatar con las actas de comité del mes de septiembre no se encuentran dichas solicitudes por parte del contratista.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 663

6. Página 16, Referente a la apreciación del contratista, “Es importante que, conforme al contrato de interventoría, la interventoría haga la revisión, aprobación y entrega de los diseños, de forma tal que estos puedan ser utilizados como insumos para la ejecución de las actividades de obra” …, se le solicita al consorcio Gaviones 95 indiqué, donde la interventoría no ha realizado dicha función, toda vez que la interventoría ha cumplido a cabalidad con el anexo técnico del contrato, Se aclara al contratista de obra que la interventoría es responsable únicamente de enviar los estudios y diseños resultantes de la entrega de la UEARMV.

7. Página 17, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra.

> Se hace hincapié de que la información relacionada en el capitulo maquinaria y equipos no corresponde al informe técnico, dado que dicha información corresponde al informe SST. Se incluye en el presente informe a solicitud expresa de la interventoría. Adicional, si se presentan diferencias con lo reportado en el documento mencionado (informe SST) no se deberán considerar errores de este informe

8. Página 18. No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra, se le exige al consorcio Gaviones 95 que consolide la información reposada en los diferentes componentes, esto no es una solicitud de la interventoría, esta documentación es solicitada en los anexos y documentos técnicos de la licitación.

9. Página 20 ensayos de laboratorio, es importante que el contratista de obra realice el desglose del resultado de los ensayos de laboratorio, no solamente se remita a emitir un concepto de *“Gran Satisfacción”*, el contenido es de un informe técnico de campo, remitir los correspondientes análisis cuantitativos de cada capítulo.

10. Página 26 capitulo 5.15.1 curvas s, si bien el contrato puede tener retrasos, avances y demás situaciones, las curvas S son las que indican el desarrollo de obra, las apreciaciones que el contratista desee hacer se hacen posterior a la curva S solicitada en el anexo técnico del contrato.

11. Página 27, para la correspondencia remitida se solicita se realice una relación de la misma, esta observación se ha realizado y reiterado.

12. Página 33, se nombra dos veces el listado de anexos.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA
Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1- 663

- Informe mensual N°3.

1. La tabla de contenido no se encuentra anclada al contenido del documento, actualizar.

2. El índice de tablas no se encuentra anclado al contenido de las tablas que están incluidas dentro del documento.

3. El control interno de firmas no cuenta con la firma de revisión y aprobación por parte del director de Obra.

4. No es clara la fecha ni la versión del informe, ajustar de acuerdo a las entregas realizadas, página 06.

5. No es claro donde el Consorcio Gaviones 95 realizó dichas apreciaciones, dado que al revisas las actas de comité a la fecha del informe no reposa dicha información página 15.

6. Se aclara al contratista de obra que la interventoría es responsable únicamente de enviar los estudios y diseños resultantes de la entrega de la UEARMV, con respecto a lo conceptuado en la página 16.

7. Página 19, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra.

> Se hace hincapié de que la información relacionada en el capítulo maquinaria y equipos no corresponde al informe técnico, dado que dicha información corresponde al informe SST. Se incluye en el presente informe a solicitud expresa de la interventoría. Adicional, si se presentan diferencias con lo reportado en el documento mencionado (informe SST) no se deberán considerar errores de este informe.

8. Página 18, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra, se le exige al consorcio Gaviones 95 que consolide la información reposada en los diferentes componentes, esto no es una solicitud de la interventoría, esta documentación es solicitada en los anexos y documentos técnicos de la licitación.

9. Página 21 ensayos de laboratorio, es importante que el contratista de obra realice el desglose del resultado de los ensayos de laboratorio, no solamente se remita a emitir un concepto de *"Gran Satisfacción"*, el contenido es de un informe técnico de campo, remitir los correspondientes análisis cuantitativos de cada capítulo.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 663

10. Página 25, balance presupuestal el contratista informa que realiza la entrega del balance, pero también indica que presenta discrepancias en el mismo, se solicita unifique los conceptos y plasme los balances realizados en este capítulo, por medio de tablas y análisis de los mismos.

11. Página 29 capitulo 5.15.1 curvas s, si bien el contrato puede tener retrasos, avances y demás situaciones, las curvas S son las que indican el desarrollo de obra, las apreciaciones que el contratista desee hacer se hacen posterior a la curva S solicitada en el anexo técnico del contrato.

12. Página 29, para la correspondencia remitida se solicita se realice una relación de la misma, esta observación se ha realizado y reiterado.

13. Página 36, se nombra dos veces el listado de anexos.

- Informe mensual N°4.

1. La tabla de contenido no se encuentra anclada al contenido del documento, actualizar.

2. El índice de tablas no se encuentra anclado al contenido de las tablas que están incluidas dentro del documento.

3. El control interno de firmas no cuenta con la firma de revisión y aprobación por parte del director de Obra.

4. No es clara la fecha ni la versión del informe, ajustar de acuerdo a las entregas realizadas, página 6.

5. No es claro donde el Consorcio Gaviones 95 realizó dichas apreciaciones, dado que al revisas las actas de comité a la fecha del informe no reposa dicha información página 14.

6. Se aclara al contratista de obra que la interventoría es responsable únicamente de enviar los estudios y diseños resultantes de la entrega de la UEARMV, con respecto a lo conceptuado en la página 16.

7. Página 19, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra.

8. Página 20, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 663

Se hace hincapié de que la información relacionada en el capitulo maquinaria y equipos no corresponde al informe técnico, dado que dicha información corresponde al informe SST. Se incluye en el presente informe a solicitud expresa de la interventoría. Adicional, si se presentan diferencias con lo reportado en el documento mencionado (informe SST) no se deberán considerar errores de este informe

9. Página 20, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra, se le exige al consorcio Gaviones 95 que consolide la información reposada en los diferentes componentes, esto no es una solicitud de la interventoría, esta documentación es solicitada en los anexos y documentos técnicos de la licitación.

10. Página 21 ensayos de laboratorio, es importante que el contratista de obra realice el desglose del resultado de los ensayos de laboratorio, no solamente se remita a emitir un concepto de “Gran Satisfacción”, el contenido es de un informe técnico de campo, remitir los correspondientes análisis cuantitativos de cada capítulo.

11. Página 27, capitulo 5.12, se solicita al contratista de obra, informe donde informo a la interventoría y/o UAERMV, duchos errores en los insumos topográficos, dado que lo informo tardía en vista de la fecha de presentación del informe.

12. Página 28, balance presupuestal el contratista informa que realiza la entrega del balance, pero también indica que presenta discrepancias en el mismo, se solicita unifique los conceptos y plasme los balances realizados en este capítulo, por medio de tablas y análisis de los mismos.

13. Página 20, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra.

Se hace hincapié de que la información relacionada en el capitulo maquinaria y equipos no corresponde al informe técnico, dado que dicha información corresponde al informe SST. Se incluye en el presente informe a solicitud expresa de la interventoría. Adicional, si se presentan diferencias con lo reportado en el documento mencionado (informe SST) no se deberán considerar errores de este informe

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 663

14. Página 21 ensayos de laboratorio, es importante que el contratista de obra realice el desglose del resultado de los ensayos de laboratorio, no solamente se remita a emitir un concepto de *"Gran Satisfacción"*, el contenido es de un informe técnico de campo, remitir los correspondientes análisis cuantitativos de cada capítulo.

15. Página 28, balance presupuestal el contratista informa que realiza la entrega del balance, pero también indica que presenta discrepancias en el mismo, se solicita unifique los conceptos y plasme los balances realizados en este capítulo, por medio de tablas y análisis de los mismos.

16. Página 30, se solicita al contratista indique donde se realizaron dichas apreciaciones, ya bien sea nombrando el N° de comunicado remitido referente al tema de la propuesta de solución de a la estabilización de los taludes.

17. Página 33 capitulo 5.15.1 curvas s, si bien el contrato puede tener retrasos, avances y demás situaciones, las curvas S son las que indican el desarrollo de obra, las apreciaciones que el contratista desee hacer se hacen posterior a la curva S solicitada en el anexo técnico del contrato.

18. Página 34, para la correspondencia remitida se solicita se realice una relación de la misma, esta observación se ha realizado y reiterado.

19. Página 34, ámbito económico, se solicita el contratista indique donde realizó la remisión de dicha acta parcial a los correos oficiales de la interventoría, en su caso a los correos de la UAERMV en dado de darse el caso.

20. Página 35, acta de recibo parcial, se solicita al contratista plasme en el cuerpo de este título las cantidades remitidas en el acta parcial de obra.

21. Página 36, se nombra dos veces el listado de anexos.

- Informe mensual N°5.

1. La tabla de contenido no se encuentra anclada al contenido del documento, actualizar.

2. El índice de tablas no se encuentra anclado al contenido de las tablas que están incluidas dentro del documento.

3. El control interno de firmas no cuenta con la firma de revisión y aprobación por parte del director de Obra.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 663

4. No es clara la fecha ni la versión del informe, ajustar de acuerdo a las entregas realizadas, página 06.

5. Página 14, titulo 5.3, se solicita al contratista remita donde realizó dicho requerimiento.

6. Página 15, se solicita al contratista remita donde se realizaron dichas apreciaciones, dado que al revisar en las actas de comité del periodo no se evidencian, aclarar.

7. Página 20, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra.

8. Página 27, capitulo 5.12, se solicita al contratista de obra, informe donde informo a la interventoría y/o UAERMV, duchos errores en los insumos topográficos, dado que lo informo tardía en vista de la fecha de presentación del informe.

9. Página 20, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra.

> Se hace hincapié de que la información relacionada en el capitulo maquinaria y equipos no corresponde al informe técnico, dado que dicha información corresponde al informe SST. Se incluye en el presente informe a solicitud expresa de la interventoría. Adicional, si se presentan diferencias con lo reportado en el documento mencionado (informe SST) no se deberán considerar errores de este informe.

10. Página 20, titulo 5,5 fuentes de material, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra.

11. Página 20 titulo 5.6, se solicita aclare el contratista por que el comentario de a solicitud de la interventoría, si bien las aclaraciones las realizó la interventoría, en los documentos técnicos del contrato de obra, el contratista dentro de sus obligaciones debe acatar todos los requerimientos en estos documentos, se requiere se cumplan con estos lineamientos, so pena de incumplimiento a las obligaciones del mismo.

12. Página 21 ensayos de laboratorio, es importante que el contratista de obra realice el desglose del resultado de los ensayos de laboratorio, no solamente se remita a emitir un concepto de “Gran Satisfacción”, el contenido es de un informe técnico de campo, remitir los correspondientes análisis cuantitativos de cada capítulo.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 663

13. Página 25, balance presupuestal el contratista informa que realiza la entrega del balance, pero también indica que presenta discrepancias en el mismo, se solicita unifique los conceptos y plasme los balances realizados en este capítulo, por medio de tablas y análisis de los mismos.

14. Página 33 capitulo 5.15.1 curvas s, si bien el contrato puede tener retrasos, avances y demás situaciones, las curvas S son las que indican el desarrollo de obra, las apreciaciones que el contratista desee hacer se hacen posterior a la curva S solicitada en el anexo técnico del contrato.

15. Página 34, para la correspondencia remitida se solicita se realice una relación de la misma, esta observación se ha realizado y reiterado.

16. Página 34, ámbito económico, se solicita el contratista indique donde realizó la remisión de dicha acta parcial a los correos oficiales de la interventoría, en su caso a los correos de la UAERMV en dado de darse el caso.

17. Página 35, acta de recibo parcial, se solicita al contratista plasme en el cuerpo de este título las cantidades remitidas en el acta parcial de obra.

18. Página 36, se nombra dos veces el listado de anexos.

Se observa de manera general que las observaciones son reiterativas a lo largo de los 12 informes remitidos, se solicita al contratista ajuste los informes y se apegue a lo solicitado en los documentos técnicos del contrato.

Con lo relacionado anteriormente se le solicita al Consorcio Gaviones 95, se subsanen las observaciones ya que estás para todos los componentes son reiterativas, se radiquen en un máximo de 3 días calendario, al recibo del presente comunicado.

Atentamente,

Ermy A. Hurtado R.
Directora de Interventoría.

Anexo: N/A

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS

Elaboro: EHR
Reviso: JPG

3.D INFORME GESTIÓN SOCIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ” CON CÓDIGO BPIN “2018000050020” FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ” CON CÓDIGO BPIN “2018000050020” FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

ECOVIAS SAS



INFORME MENSUAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA
No 28

1 AL 31 DE MAYO DE 2025

Versión 01

Bogotá, D.C. mayo de 2025

ECOVIAS S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Copias de este documento serán entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

ÁREAS O DEPENDENCIA		N°. DE COPIAS
Copia N°.1	Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz	1 (Original)
Copia N°.2	Biblioteca del Proyecto	1 (Copia)

CONTROL DE VERSIONES

ÍNDICE VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN MODIFCACIÓN	FOLIOS
01	10/06/2025	Primera versión	381

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN


TULO DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 28			
PERIODO:	**1 al 31 de mayo de 2025**			
NUMERO DE REVISIÓN			1	2
RESPONSABLE ELABORACIÓN Residente de Interventoría	Nombre:	Isabel Bernal Yasso		
	Firma:			
	Fecha:	10 /05 /2025		
RESPONSABLE REVISIÓN Director de Interventoría	Nombre:	Ermy A. Hurtado R.		
	Firma:			
	Fecha:	10/05/2025		
Vo. Bo. Representante Legal	Nombre:	Luiggi Pugliese Mercado		
				
	Fecha:	10/05/2025		

TABLA CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 15
2. OBJETIVOS 16
2.1 OBJETIVO GENERAL 16
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 16
3. NORMATIVIDAD 17
4. RECURSO HUMANO DE GESTION SOCIAL PARA LA INTERVENTORIA 20
5. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 20
6. CONTRATO DE OBRA Nº. 478 DEL 10/02/2022 CONSORCIO GAVIONES 95 21
6.1 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 21
6.1.1 PERSONAL DEL COMPONENTE SOCIAL. 23
6.1.2 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO 23
6.1.2.1 PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO 23
6.1.2.2 RECORRIDOS 24
6.1.2.3 MESA DE TRABAJO 26
6.1.2. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 28
6.1.2.1 REUNIONES PARTICIPATIVAS 28
6.1.2.1.1 REUNIONES DE INICIO 29
6.1.2.1.2 REUNIÓN DE AVANCE 30
6.1.2.1.3 REUNIÓN DE FINALIZACIÓN 30
6.1.2.1.4 REUNIONES EXTRAORDINARIAS. 30
6.1.2.1.5 REUNIONES COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANO. 31
6.1.2.1.6 VALLA INFORMATIVA MÓVILES 32
6.1.2.1.7 PASACALLES 32
6.1.2.1.8. VOLANTE DE INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES 32
6.1.2.1.9 VOLANTES INFORMATIVOS Y/O CONVOCATORIAS 32
6.1.2.1.10 AFICHE INFORMATIVO 33
6.1.2.1.11 PUNTOS FIJOS INFORMATIVOS 34
6.1.2.1.12. ACTAS DE VECINDAD 34
6.1.2.1.13. ACTA DE COMPROMISO 34
6.1.2.1.14. ACTA DE GESTIÓN ADELANTADA 36
6.1.3. PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO 37
6.1.3.1 PROCESOS SENSIBILIZACIÓN 37
6.1.4. PROGRAMA DE CULTURA VIAL 39

6.1.5. CONTRATACIÓN MANO DE OBRA 39
6.1.5.1 MANO DE OBRA NO CALIFICADA CONTRATACIÓN POBLACIÓN VULNERABLE 40
6.1.5.2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD 40
6.1.5.3 CONTRATACIÓN DE MUJERES 40
6.1.5.4 CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD. 41
6.1.5.5 CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD. 41
6.2 ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA 42
6.2.1 LISTAS DE CHEQUEO DEL CONTRATISTA 42
6.2.2 REVISIÓN DOCUMENTAL 43
6.2.3 INFORMES MENSUALES 43
6.2.5. COMITÉS DE SEGUIMIENTO INTEGRAL 44
6.2.6 COMITÉS DE SEGUIMIENTO SOCIAL 46
6.2.7 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA. 46
6.2.8 ESTADO DEL CONTRATO 47
7. CONTRATO DE OBRA NO. 479 – DEL 10/02/2022 CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL. 47
7.1 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 47
7.1.1 PERSONAL DEL COMPONENTE SOCIAL 48
7.1.2 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO 49
7.1.2.1 PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO 49
7.1.2.2 RECORRIDOS 51
7.1.2.3 MESA DE TRABAJO 54
7.1.3 PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 55
7.1.3.1 REUNIONES PARTICIPATIVAS 55
7.1.3.1.1 REUNIÓN DE INICIO 56
7.1.3.1.2. REUNIÓN DE AVANCE 56
7.1.3.1.3. REUNIÓN DE FINALIZACIÓN 57
7.1.3.1.4. REUNIONES EXTRAORDINARIAS. 57
7.1.3.1.5. REUNIONES COMITÉ VEEDOR 57
7.1.3.1.6. VALLA INFORMATIVA MÓVILES 58
7.1.3.1.7. PASACALLES 59
7.1.3.1.8 VOLANTE DE INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES 61
7.1.3.1.9 VOLANTES INFORMATIVOS Y/O CONVOCATORIAS. 61
7.1.3.1.10 AFICHE INFORMATIVO. 63
7.1.3.1.11 PUNTOS FIJOS INFORMATIVOS. 64
7.1.3.1.11. ACTAS DE VECINDAD 65

7.1.3.1.12. ACTA DE COMPROMISO 71
7,1,4 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO 76
7.1.4.1 PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN 76
7.1.5. PROGRAMA DE CULTURA VIAL 78
7.1.6. CONTRATACIÓN MANO DE OBRA 78
7.1.6.1 MANO DE OBRA NO CALIFICADA CONTRATACIÓN POBLACIÓN VULNERABLE 79
7.1.6.2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD 79
7.1.6.3 CONTRATACIÓN DE MUJERES. 79
7.1.6.4 CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD. 80
7.1.6.5 CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD. 80
7.2 ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA 81
7.2.1 LISTAS DE CHEQUEO DEL CONTRATISTA: 81
7.2.2 REVISIÓN DOCUMENTAL 82
7.2.3 INFORMES MENSUALES 82
7.2.5. COMITÉS DE SEGUIMIENTO INTEGRAL 85
7.2.6 COMITÉS DE SEGUIMIENTO SOCIAL 86
7.2.7 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA. 87
CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA. 87
7.2.8 ESTADO DEL CONTRATO 88
8. CONTRATO DE SERVCIO - 480 – DEL 22/02/2022 SOLUCIONES GEOESPACIALES S.A.S 88
8.1. ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL 88
8.2. ESTADO DEL CONTRATO 89
9. PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS –SGT, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ). 89
9.1 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 89
9.1.1 PROGRAMA DE SERVICIO AL USUARIO 89
9.1.1.1 PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO 90
9.1.1.2 RECORRIDOS 93
9.1.2 PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 97
9.1.2.1 REUNIONES PARTICIPATIVAS 97
9.1.2.1.1 REUNIONES DE INICIO 98
9.1.2.1.2 REUNIÓN DE AVANCE 98
9.1.2.1.3 REUNIÓN DE FINALIZACIÓN 99

9.1.2.1.4 REUNIONES EXTRAORDINARIAS. 99
9.1.2.1.5 REUNIONES COMITÉ VEEDOR. 100
9.1.2.1.6. VALLA INFORMATIVA MÓVIL 101
9.1.2.1.7. VOLANTES DE INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES 102
9.1.2.1.9. AFICHE INFORMATIVO. 104
A LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE INFORME LA ENTIDAD EJECUTORA REALIZÓ INSTALACIÓN DE AFICHES INFORMATIVOS EN LOS PUNTOS INFORMATIVOS, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA. LOS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN. 105
9.1.2.1.10. PUNTOS INFORMATIVOS FIJOS 106
9.1.2.1.11. Actas de vecindad *106*
9.1.2.1.12. ACTA DE COMPROMISO 107
9.1.2.1.13. ACTA DE GESTIÓN ADELANTADA. 109
9.1.2.1.14. EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL. 110
9.1.3 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO 111
9.1.3.1 PROCESOS SENSIBILIZACIÓN 111
9.1.4. PROGRAMA DE CULTURA VIAL 113
9.1.5. CONTRATACIÓN MANO DE OBRA 114
9.1.5.1 MANO DE OBRA NO CALIFICADA CONTRATACIÓN POBLACIÓN VULNERABLE. 114
9.1.5.2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD. 114
9.1.5.3 CONTRATACIÓN DE MUJERES 114
9.1.5.4 CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD. 115
9.1.5.5 CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD. 115
9.1.6 ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA 116
9.1.6.1. LISTAS DE CHEQUEO DEL CONTRATISTA: 116
9.1.6.2 REVISIÓN DOCUMENTAL 117
9.1.6.3. INFORMES MENSUALES. 117
9.1.6.4. INFORME SEMANAL 120
9.1.6.5 COMITÉS DE SEGUIMIENTO INTEGRAL 121
9.1.6.6. COMITÉS DE SEGUIMIENTO SOCIAL 123
9.1.6.7 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 124
9.1.6.8 ESTADO DEL CONTRATO 125
10. CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-REGALIAS-161-2022 DEL 14/02/2022 125
10.1 ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA 125
10.1.1 ESTADO DEL CONTRATO 125
11. CONCLUSIONES 126

12. RECOMENDACIONES 127

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Profesional social de Interventoría 20
Tabla 2: Trazabilidad aprobación Plan de Gestión Social 22
Tabla 3: Profesional social Consorcio Gaviones 95. 23
Tabla 4: Ubicación punto PAC Contrato No 478/2022 Consorcio Gaviones 95 24
Tabla 5: Indicadores cumplimiento gestión social Programa de atención al usuario ... 27
Tabla 6: Indicadores de cumplimiento del Programa información y participación comunitario. 31
Tabla 7: Indicadores de cumplimiento del Programa información y participación Comunitaria, volantes. 33
Tabla 8: Consolidado de actas de compromiso Frente de obra Laguna Verde. 35
Tabla 9: Indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria. 36
Tabla 10. Consolidado acciones formación a empleados Consorcio Gaviones 95 38
Tabla 11. Indicadores de cumplimiento del Programa Educación y capacitación al personal vinculado al contrato. Consorcio Gaviones 95 39
Tabla 13: Informes mensuales contrato de obra no. 478 Consorcio Gaviones 95 43
Tabla 14: Comité integral de seguimientos Consorcio Gaviones 95 45
Tabla 15: Correspondencia recibida y enviada Contrato 47
Tabla 16: Trazabilidad aprobación Plan de Gestión Social 48
Tabla 17: Profesional social Contrato No 479/2022 Consorcio Estabilización Vial. 48
Tabla 18. Información Punto atención a la comunidad Contrato No 479/2022 Consorcio Estabilización Vial 49
Tabla 19: Recorrido Contrato No 479/2022, Consorcio Estabilización Vial. 52
Tabla 20: Indicadores de cumplimiento del Programa Atención al Usuario. 54
Tabla 21. Indicadores de cumplimiento del Programa de Información y participación Comunitaria. 58
Tabla 22. Indicadores de cumplimiento del Programa información y participación Comunitaria. 60
Tabla 23. Indicadores de cumplimiento del Programa información y participación Comunitaria volantes 63

Tabla 24. Instalación Puntos informativos fijos Consorcio Estabilización Vial 64
Tabla 25. Indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria 65
Tabla 26: Consolidado de actas de vecindad Frente de obra San Antonio El Toldo ... 66
Tabla 27: Consolidado de actas de compromiso Frente de obra Unión Tunales 72
Tabla 28. Indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria. 76
Tabla 29. Consolidado acciones formación a empleados Consorcio Estabilización vial 77
Tabla 31. Informes mensuales contrato de obra no. 479 – del 10/02/2022 Consorcio Estabilización Vial. 82
Tabla 32. Trazabilidad informe semanales Consorcio Estabilización Vial 85
Tabla 33. Comité integral de seguimientos Consorcio Estabilización Vial 85
Tabla 34. Comité de seguimiento social Consorcio Estabilización Vial 86
Tabla 35: Correspondencia recibida y enviada Contrato 88
Tabla 36: Trazabilidad aprobación Plan de Gestión Social 89
Tabla 37: Información Punto PAU UAERMV 90
Tabla 38. Recorrido entidad ejecutora Unidad Administrativa especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV – Interventoría – Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz 93
Tabla 39. Indicadores de cumplimiento del Programa Atención al Usuario 96
Tabla 40. Indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria 100
Tabla 41. indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria Frente Unión Tunales – Frente Capitolio – San Antonio El Toldo 102
Tabla 42. Entrega de volantes informativos frente de obra Unión Tunales -Capitolio- San Antonio El Toldo 103
Tabla 43. Indicadores de cumplimiento del Programa información y participación Comunitaria 104
Tabla 44. Consolidada instalación de afiches informativos UAERMV 105
Tabla 45. Indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria Frente de obra Unión Tunales 106
Tabla 46: Consolidado de actas de compromiso Frente de Unión Tunales 108

Tabla 46: Consolidado de actas de compromiso Frente de San Antonio El Toldo 109
Tabla 47: Consolidado de actas de compromiso Frente de obra capitolio 110
Tabla 48. Indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria 111
Tabla 49. Consolidado acciones formación a empleados UAERMV 112
Tabla 50. Indicadores de cumplimiento del Programa Educación y capacitación al personal vinculado al contrato UAERMV 113
Tabla 52. Trazabilidad Informes mensuales UAERMV 118
Tabla 53. Informes semanales 121
Tabla 54. Comité integral de seguimientos UAERMV 121
Tabla 55. Comité de seguimiento social UAERMV 123
Tabla 56: Correspondencia recibida y enviada Contrato..... 124

LISTA DE REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Foto 1: Recorrido conjunto componente técnico, social, ambiental, SST, Interventoría, UMV, Consorcio Gaviones 95 25
Foto 2: Recorrido conjunto componte social y ambiental Interventoría, UMV, Consorcio Gaviones 95..... 25
Foto 3: Registros grupo de WhatsApp comunidad de Laguna Verde. 26
Foto 4: mesa de trabajo virtual 27
Foto 5: mesa de trabajo Virtual..... 27
Foto 6: Reunión de inicio de obra de laguna Verde. 29
Foto 7: Reunión de inicio de obra de laguna Verde. 29
Foto 8: Sensibilización de personal de tramo vial Laguna verde. 38
Foto 9: Comité de seguimiento integral contrato 478 - 2022 No 42. 45
Foto 10: Comité de seguimiento integral contrato 478 - 2022 No 43. 45
Foto 11: Comité de seguimiento integral contrato 478 - 2022 No 44 45
Foto 12: Comité de seguimiento integral contrato 478 - 2022 No 45. 45
Foto 13: Comité de seguimiento social contrato 478 - 2022 No 7 46
Foto 14: Comité de seguimiento social contrato 478 - 2022 No 7. 46
Foto 15: Punto de atención fijo a la comunidad CEV 50
Foto 16: Punto de atención móvil de atención a la comunidad CEV 51

Foto 17: Punto de atención móvil de atención a la comunidad CEV 51
Foto 18: Recorrido conjunto Unidad de Mantenimiento vial - Consorcio Estabilización vial. 52
Foto 19: Recorrido conjunto Unidad de Mantenimiento vial - Consorcio Estabilización vial. 52
Foto 20: Registros grupo de WhatsApp comunidad de San Antonio El Toldo. 53
Foto 21: mesa de trabajo EV 54
Foto 22:mesa de trabajo CEV 54
Foto 23: Instalación de valla informativa móvil Unión Tunales 59
Foto 24: Instalación de valla móvil San Antonio El toldo 59
Foto 25: Instalación pasacalle Unión Tunales 60
Foto 26: Instalación pasacalle San Antonio El Toldo 60
Foto 27. diseño volante informativo de inicio de obra. 62
Foto 28. volante informativo de programación de atención a puntos móviles. 62
Foto 29. volante informativo convocatoria laboral. 62
Foto 30. diseño volante informativo de inicio 63
Foto 31. diseño volante informativo de cierres viales. 63
Foto 32. Punto satélite informativo Unión Tunales 65
Foto 33. Punto satélite informativo San Antonio El Toldo 65
Foto 34: Reunión externa predio de la señora Nidia Hernández CEV 75
Foto 35: Reunión externa predio de la señora Nidia Hernández CEV 75
Foto 36. Sensibilización con el personal del contrato 78
Foto 37: Comité de seguimiento integral contrato 479 - 2022 No 64. 86
Foto 38: Comité de seguimiento integral contrato 479 - 2022 No 65. 86
Foto 39: Comité de seguimiento integral contrato 479 - 2022 No 66 86
Foto 40: Comité de seguimiento integral contrato 479 - 2022 No 67. 86
Foto 41: Comité de seguimiento social No 21 contrato 479 – 2022. 87
Foto 42: Comité de seguimiento social No 22 contrato 479 – 2022. 87
Foto 43: Comité de seguimiento social No 22 contrato 479 – 2022. 87
Foto 44: Verificación de interventoría punto de atención fijo, Frente Unión Tunales. . 91
Foto 45: Verificación del punto móvil atención al usuario. Frente de Capitolio. 92
Foto 46: Verificación del punto móvil atención al usuario. Frente de San Antonio El Toldo. 92

Foto 47: Recorrido conjunto Unión Tunales 93
Foto 48: Recorrido conjunto San Antonio. 93
Foto 49: Pantallazo información a la comunidad en el grupo de WhatsApp en el frente de obra, Unión Tunales, Capitolios y San Antonio El Toldo. 95
Foto 50: Mesa de trabajo 96
Foto 51: Mesa de trabajo 96
Foto 52 verificación valla informativa Unión Tunales 101
Foto 53 verificación valla informativa San Antonio el Toldo 101
Foto 54 verificación valla informativa Unión Tunales 102
Foto 55 verificación valla informativa San Antonio el Toldo 102
Foto 56 Volante informativo programación de cierres viales frente de obra Unión Tunales 104
Foto 57: Afiches informativo Unión Tunales. 105
Foto 58: Afiche informativo San Antonio. 105
Foto 59: Afiche informativo Capitolio 105
Foto 60. Sensibilización al personal de obra San Antonio El Toldo 113
Foto 61. Sensibilización al personal de obra Unión Tunales. 113
Foto 62: Comité de seguimiento integral No 42, CTO Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá. 122
Foto 63:Comité de seguimiento integral N° 43, CTO Mejoramiento de vías terciarias en Bogotá. 122
Foto 64: Comité de seguimiento integral No 44, CTO Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá. 122
Foto 65: Comité de seguimiento integral No 45, CTO Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá. 122
Foto 66: Comité de seguimiento social No 33, CTO Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá. 123
Foto 67: Comité de seguimiento social No 34, CTO Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá. 123
Foto 68: Comité de seguimiento social No 35, CTO Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá 123

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Consorcio Gaviones 95

A1.

- Comunicado 186-1-683 del 29 de mayo del 2025, aprobación Plan de gestión social V.4

A2.

- Acta de recorrido conjunto 14 de mayo del 2025

A3

- Acta de mesa de trabajo 26 de mayo del 2025

A4

- Trazabilidad pantallazo de entrega y aprobación del volante informativo de invitación a reunión de inicio de obra en el tramo vial de Laguna Verde.

A5

- Listado de personal Consorcio Gaviones 95

A6

- Lista de chequeo mes de mayo Consorcio Gaviones 95.

A7

- Copia Bitácora Consorcio Gaviones 95.

A8

- Comunicado 186-1- 663 el 26 de mayo del 2025, aval informe mensual social de 1 al 9 y observaciones informes mensuales 10, 11 y 12.

A8 9

- Acta de comité social N° 7.

A10

- Correspondencia enviada y recibida.

Consorcio Estabilización Vial

A11

- Correos electrónicos pantallazos trazabilidad de solicitud y aprobación de volantes informativos.

A12

- CEV/22-392 el 7 de mayo del 2025 Radicación actas de vecindad tramo San Antonio II.
- 186-1-675 del 28 de mayo del 2025. Respuesta al comunicado CEV/22- 392, del 7-05-25, Actas de vecindad sector San Antonio II El Toldo. CEV.

A13

- Listado de personal Consorcio Estabilización vial

A 14

- Lista de chequeo mes de mayo Consorcio Estabilización vial.

A 15

- Copia Bitácora Social Consorcio Estabilización Vial mes de mayo.

A 16

- comunicado 186-1- 673
- comunicado CEV/22-388
- Comunicado 186-1- 653
- Comunicado CEV/22-400
- Comunicado 186-1-682

A17

- Actas de comité social de seguimiento Consorcio Estabilización vial

A18

- Correspondencia enviada y recibida.

Unidad Administrativa especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV

A 19

- *Correos electrónicos trazabilidad de solicitud y aprobación de volantes informativos. UAERMV.*

A 20

- *Listado de personal UAERMV*

A21

- *Lista de chequeo mes de mayo.*

A 22

- *Copia Bitácora Social mayo UAERMV.*

A 23

- *comunicado 186-1-664 del 19 de mayo del 2025*

A 24

- *Actas de comité de seguimiento social abril UAERMV.*

A25

- Correspondencia enviada

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene las actividades realizadas por el componente social de Interventoría **“ECOVIAS SAS”** a través del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022,** cuyo Objeto es **“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ” CON CÓDIGO BPIN “2018000050020” FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR”.** mediante la Resolución Nº 008 del 04 de febrero de 2022. El proceso de Concurso de Méritos le fue adjudicado a **ECOVÍAS S.A.S**, durante el período comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2025 al hacer el seguimiento, verificación y acompañamiento al desempeño del componente social de del ejecutor del contrato Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), y de los contratista Consorcio Gaviones 95, Soluciones Geoespaciales SAS, mediante un modelo de ejecución mixta, que contempla dos procesos de obra independientes, los cuales se describen a continuación. Obras hidráulicas (Subdrenes, berma-cunetas, box culvert) y muros en gavión, se ejecutarán mediante los contratos que surja de la licitación pública No. LP-006-2021, cuyo objeto es “CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020” publicado, por la UAERMV e Instalación del material granular y del fresado estabilizado en las vías, serán ejecutadas directamente por la UAERMV.

El presente informe da a conocer las condiciones de avance de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), y los contratistas, cuyos contratos son: CONSORCIO GAVIONES 95 No 478 – 2022, CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL No 479 - 2022 y SOLUCIONES GEOESPACIALES SAS – SOLGEO SAS No 480- 2022, este último se encuentra en proceso de nulidad por tanto no se presenta información en el componente Social de acuerdo con lo estipulado contractualmente en el anexo técnico en la etapa de construcción.

Los anexos que se presentan están relacionados a la gestión de seguimiento y control de la Interventoría. Dando a conocer las condiciones de avance del CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-REGALIAS-161-2022 en el componente Social de acuerdo a lo estipulado en el anexo técnico.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Describir la metodología para el acompañamiento a la supervisión y verificación del Área de Gestión Social, desarrollada por los ejecutores del contrato, para el pleno cumplimiento de las labores establecidas dentro del anexo técnico, fundamentado en los criterios de calidad, suficiencia y oportunidad, donde se evidencia los procedimientos implementados y se cuente con los soportes de resultado.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Revisar, aprobar y hacer el seguimiento a los planes de gestión social, de los Contratista, conforme a los documentos contractuales.

- ✓ Comprobar a través de seguimiento, acompañamiento, verificación y evaluación la labor desarrollada por el ejecutor, para establecer que la ejecución de las actividades del componente sociales se ajuste con los requerimientos contractuales del contrato.

- ✓ Informar a Fondo de desarrollo Local del Sumapaz, periódicamente el avance y dificultades que surjan con el desarrollo del proyecto, en cada una de las actividades de gestión social realizadas por el ejecutor.

- ✓ Revisar, conceptuar y aprobar los informes elaborados por el ejecutor, en virtud de lo estipulado contractualmente.

- ✓ Propender por el cumplimiento de la propuesta metodológica y el desarrollo de las actividades y tiempos propuestos por el consultor en el Plan de Gestión Social, para cada uno de los programas establecidos.

- ✓ Asesorar y acompañar al contratista durante las actividades que realice en las etapas de construcción.

3. NORMATIVIDAD

- ✓ Constitución Política de Colombia.
- ✓ Ley 1757 de 2015: Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.
- ✓ Ley 1755 de 2015: Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
- ✓ Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- ✓ Ley 1882 de 2018 o Ley de Infraestructura
- ✓ Ley 1083 de 2006: Establece algunas normas sobre planeación urbana sostenible. Señala que para garantizar la accesibilidad de todas las personas a las redes de movilidad y transitar por las mismas en condiciones adecuadas, en especial a las niñas, niños y personas que presenten algún tipo de discapacidad, las vías públicas que se construyan al interior del perímetro urbano a partir de la vigencia de esta ley. Ley 1801 de 2016 o Código Nacional de Policía y Convivencia.
- ✓ Ley 80 de 1993: Estatuto general de contratación de la administración pública.
- ✓ Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.
- ✓ Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.
- ✓ Ley 152 de 1994: Ley orgánica del Plan de Desarrollo.
- ✓ Ley 388 de 1997: Ley de desarrollo territorial.
- ✓ Ley 134 de 1994: Mecanismos de participación ciudadana.
- ✓ Ley 190 de 1995: Normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.

- ✓ Ley 489 de 1998: Organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional.

- ✓ Ley 1618 de 2013: Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

- ✓ Ley 1437 de 2012: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

- ✓ Decreto 2820 de 2010, de la Presidencia de la República: Por el cual se reglamenta el título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales, modificado por el Decreto 2041 de 2014.

- ✓ CONPES 3819 de 2014, por medio del cual establece los lineamientos de la Política nacional para Consolidar el Sistema de Ciudades en Colombia. Resolución 49906 del 6 de julio de 2015: Por la cual se adopta la Política de Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía, o la que haga sus veces.

- ✓ Acuerdo 584 de 2015: Adopción de los lineamientos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital.

- ✓ Acuerdo 79 de 2003: Código de Policía de Bogotá D.C.

- ✓ Acuerdo 142 de 2005: por medio del cual se adoptan mecanismos e instancias para apoyar y promover en el ámbito distrital las Veedurías Ciudadanas

- ✓ Acuerdo No. 645 de 2016: Por el cual se adopta el plan de desarrollo, económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá 2016-2020; Bogotá Mejor para Todos.

- ✓ Decreto Distrital 371 de 2010: Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital.

- ✓ Decreto Distrital 529 de 2015.

- ✓ Decreto Distrital 162 de 2015: Por el cual se autorizan las intervenciones en los elementos constitutivos artificiales o construidos del espacio público y se dictan otras disposiciones.

- ✓ Decreto Distrital 380 del 2015: Por el cual se formula la Política de Trabajo Decente y Digno de Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones.

- ✓ Resolución 747 de 1998: Topes máximos para sueldos y demás gastos que se pueden pagar por contratos.

- ✓ Decreto Distrital 190 de 2004: Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá.

- ✓ Decreto Distrital 1660 de 2003: Por el cual se reglamenta la accesibilidad a los modos de transporte de la población en general y en especial de las personas con discapacidad.

- ✓ Decreto Distrital 197 de 2014: Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C.

- ✓ Decreto Distrital 503 de 2011: Por el cual se adopta la Política Pública de Participación Incidente para el Distrito Capital.

- ✓ Decreto Distrital 166 de 2010: Por el cual se adopta la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.

- ✓ Decreto Distrital 558 de 2018: Por medio del cual se establece el Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá y se dictan otras disposiciones.
- ✓ Decreto Distrital 1078 de 2015 sobre Políticas y Lineamientos de Tecnología de la Información.

- ✓ Resolución 325 de 2015: Por medio de la cual se adopta el Plan Sectorial de Transversalidad de Género en el Sector Movilidad y se dictan otras disposiciones.

- ✓ Directiva 001 de 2011 “Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito Capital, promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas vulnerables marginales y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad”.

- ✓ Resolución 979 de 2017 que establece como propósito central o Misión institucional del IDU “Generar bienestar en los habitantes de la ciudad mejorando la calidad de vida, mediante el desarrollo de infraestructura para la movilidad, contribuyendo a la construcción de una ciudad incluyente, sostenible y moderna”

- ✓ Resolución 4940 del 18 de octubre de 2018, mediante la cual el IDU adopta su Política de Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía.

- ✓ Decreto 332 del 2020, el cual establece medidas afirmativas para promover la participación de la mujer en la ejecución de contratos del Distrito Capital.

4. RECURSO HUMANO DE GESTION SOCIAL PARA LA INTERVENTORIA

A continuación, se da conocer el perfil y la experiencia que hace parte del profesional social de la interventoría.

Tabla 1. Profesional social de Interventoría

PROFESIONAL	CARGO	DEDICACIÓN	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA
Trabajadora Social Isabel Bernal Yasso. La hoja de vida de la profesional social fue aprobada por el fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz Radicado No. 20237020012741 Fecha: 14-08-2023	Profesional Social	100%	Profesional en trabajo social o sociología o sicología o profesiones afines. Acreditar experiencia general mínimo detres (3) años. Título de postgrado: No Aplica	Experiencia en el cargo de profesional social de un (1) año en proyectos de interventoría para la construcción y/o conservación y/o rehabilitación y/o mantenimiento de infraestructura vial (tomado de anexo técnico –Cto 161-2022)

Fuente: Propia

5. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

En el marco de las actividades constructivas el plan de gestión social pretende implementar estrategias que minimicen el impacto que generan las labores constructivas, las cuales están enmarcadas en el Plan de Gestión Social y sus programas y se ejecutarán de acuerdo con los lineamientos del modelo establecido por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) en las fichas PAGA (PLAN DE ADAPATACION DE LA GUIA AMBIENTAL); las cuales se adaptan al alcance y la misionalidad de la UAERMV; lo anterior teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra financiado por recursos de orden nacional del Sistema General de Regalías.

De acuerdo a lo anterior la UAERMV presenta un plan de gestión social el cual es aprobado por la interventoría el 16 de noviembre del 2023.

Los Contratista Consorcio Estabilización vía presenta actualización el plan de gestión social el cual es aprobado por la interventoría el 29 de diciembre del 2023.

El Consorcio Gaviones 95, hace entrega del documento en el mes de marzo del 2025 y da aval mediante comunicado 186-1-683, el 29 de mayo del 2025,

El plan de gestión social esta descrito bajo las fichas PAGA, enmarcado de acuerdo con los lineamientos del modelo establecido por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) en las fichas PAGA (PLAN DE ADAPATACION DE LA GUIA AMBIENTAL); y son adaptados al alcance y la misionalidad de la UAERMV.

Las fichas PAGA (PLAN DE ADAPATACION DE LA GUIA AMBIENTAL) se enmarca en 4 programas los cuales se relacionan a continuación.

- ✓ MEDIDA DE MANEJO 1-PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO- PGS-6.1-16
- ✓ MEDIDA DE MANEJO 2- PROGRAMA EDUCACION Y CAPACITACION AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO. PGS-6.2-17.
- ✓ MEDIDA DE MANEJO 3. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACION

  COMUNITARIA- PGS-6.4-18.
- ✓ MEDIDA DE MANEJO 4. PROGRAMA DE CULTURA VIAL- PGS-6.5-19.
- ✓ VINCULACIÓN MANO DE OBRA

6. CONTRATO DE OBRA Nº. 478 DEL 10/02/2022 CONSORCIO GAVIONES 95

6.1 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

El contratista CONSORCIO GAVIONES 95, el plan de Gestión social se encuentra enmarcado de acuerdo con los lineamientos del modelo establecido por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) en las fichas PAGA (PLAN DE ADAPATACION DE LA GUIA AMBIENTAL); y son adaptados al alcance y la misionalidad de la UAERMV; teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra financiado por recursos de orden nacional del Sistema General de Regalías, De acuerdo a lo anterior la interventoría solicita realizar una actualización al documento.
A continuación, se presente la trazabilidad del documento.

Tabla 2: Trazabilidad aprobación Plan de Gestión Social Contrato No 478/2022 Consorcio Gaviones 95.

FECHA	TRAZABILIDAD	APROBACIÓN
2 de octubre del 2023. 29 de febrero del 2024 29 de mayo del 2025	La interventoría mediante comunicado 186- 1- 309 del 2 de octubre del 2023, alcance donde indican que debe ser actualizado de acuerdo al Plan de Gestión Social implementado por la UAERMV, el cual se encuentra enmarcado con los lineamientos del modelo establecido por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) en las fichas PAGA (PLAN DE ADAPATACION DE LA GUIA AMBIENTAL). El consorcio reinicia el contrato el 5 de febrero del 2024, se realiza mesa de trabajo con el fin de dar respuesta a las inquietudes que se presenta en la actualización e implementación de las fichas PAGA, el 29 de febrero del año en curso. El 12 de marzo es radicado oficialmente con comunicado D 22-2024 – 37, el consorcio realizo entrega del plan de gestión social con las observaciones subsanadas V3. La interventoría da respuesta al comunicado mediante comunicado 186-1-538 el 1 de abril del 2024 con observaciones. El contrato entra en suspensión el 16 de abril del 2024. Queda pendiente entrega por parte del Consorcio en su versión 4, con las observaciones subsanadas. El 19 de marzo del 2025, el Consorcio hace entrega del Plan de Gestión social con las observaciones subsanadas Es de aclarar que la interventoría reinicia las actividades del contrato el 1 de abril del 2025. La interventoría da respuesta mediante comunicado 186-1-683, el 29 de mayo del 2025. Donde la interventoría aval al documento.	29 de mayo del 2025

Fuente: Propia

A1.

- **Comunicado 186-1-683 del 29 de mayo del 2025, aprobación Plan de gestión social V.4**

6.1.1 PERSONAL DEL COMPONENTE SOCIAL.

Tabla 3: Profesional social Consorcio Gaviones 95.

PROFESIONAL	CARGO	DEDICACIÓN	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA
Psicólogo Andrés A. García	Profesional Social	100 %	Acreditar Experiencia General mínimo Cinco (5) Años.	Profesional Social en al menos tres (3) contratos de obra pública.

Fuente: Propia

6.1.2 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO

Este programa establece la instalación por parte del Contratista de un sistema de atención al ciudadano, en el que se registren de manera ordenada y sistemática, todos los requerimientos ciudadanos como: peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PQRSFD), interpuestos por los ciudadanos de manera presencial, escrita, telefónicamente, correo electrónico y/o redes sociales.

6.1.2.1 PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Los puntos de atención a la comunidad (PUNTO PAU) debe estar dotada de:

- Baño
- Línea telefónica exclusiva
- Cartelera informativa
- Computador con los programas necesarios
- Sillas y escritorio para la persona encargada de la atención.
- Espacio, sillas disponibles, chaquetas según el manual de identidad visual.

A la fecha de cierre del presente informe el contratista no ha informado la ubicación del punto de atención fija y punto móviles establecido para cada frente de obra.

Tabla 4: Ubicación punto PAC Contrato No 478/2022 Consorcio Gaviones 95

PUNTO PAC CONTRATO 478 -2022	
Localización	No se tiene información de la ubicación del punto de atención fijo.
Línea Telefónica	No se tiene información de la ubicación del punto de atención fijo.
Correo electrónico:	atencionalacomunidadgaviones95@gmail.com

Fuente: Propia

6.1.2.2 Recorridos

El contrista está en la obligación de realizar recorridos, con el fin de verificar la atención con la comunidad, estableciendo puntos móviles, permitiendo canalizar de forma personalizada las manifestaciones de la comunidad.

La interventoría realizará seguimiento y verificación en recorridos a los compromisos adquiridos en el componente social.

Durante el periodo comprendido la interventoría realiza recorridos los cuales relaciono a continuación:

- El 9 de mayo del 2025, con el fin de establecer las actividades técnicas, sociales, ambientales y SST a implementar, para la ejecución del contrato en el frente de obra de Laguna Verde, se realiza conjuntamente con el equipo de profesionales de la Unidad de Mantenimiento vial y el consorcio Gaviones 95.

- El 14 de mayo del 2025, conjunto con el componente ambiental el 14 de mayo del 2025, con el fin de revisar los acopios de materiales pétreos y RCD, verificar actas de apertura y cierre de los acopios.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Foto 1: Recorrido conjunto componente técnico, social, ambiental, SST, Interventoría, UMV, Consorcio Gaviones 95	***Foto 2:*** **Recorrido conjunto componte social y ambiental Interventoría, UMV, Consorcio Gaviones 95**

A2.

- **Acta de recorrido conjunto 14 de mayo del 2025**

Línea WhatsApp:

Durante este periodo, el contratista dio apertura al grupo de WhatsApp con la comunidad de frente de obra de Laguna Verde, con el fin informar cada una de las actividades relevantes a realizar durante el desarrollo del contrato.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 3: Registros grupo de WhatsApp comunidad de Laguna Verde.

6.1.2.3 Mesa de trabajo

Durante el periodo comprendido se realiza mesa de trabajo con el profesional social, con el fin resolver inquietudes a las observaciones del informe 10,11,12, esta se realizó el 26 de mayo del 2025, de manera virtual.

A3

- **Acta de mesa de trabajo 26 de mayo del 2025**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 4: mesa de trabajo virtual



Foto 5: mesa de trabajo Virtual

Tabla 5: Indicadores cumplimiento gestión social Programa de atención al usuario

INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO		
INDICADOR	**FORMULA**	**CUMPLIMIENTO**
PRODUCTIVIDAD	Línea telefónica solicitada/Línea telefónica implementada 1 X 100 = 1	100 %
PRODUCTIVIDAD	Correo electrónico solicitado / Correo electrónico implementado 1 X 100 = 1	100%

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	Formato de control de atenciones diligenciado/Formato de atenciones recibidas $\frac{0 \times 100}{0}$ =	**NA**
PRODUCTIVIDAD	Recorridos /Realizados $\frac{1 \times 100}{1}$ =	**100%**
PRODUCTIVIDAD	Total, de equipamiento básico instalado / total de equipamiento básico requerido $\frac{0 \times 100}{0}$ =	0%
ANALISIS DE LOS INDICADORES	Durante el periodo comprendido el Consorcio Gaviones 95, no ha realizado notificación de la instalación del punto de atención fijo en el frente de obra de Laguna Verde. La Interventoría en comités de seguimiento realiza el requerimiento.	

Fuente: Propia

6.1.2. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Para el siguiente programa, la interventoría adelantará labores de verificación, supervisión, acompañamiento a los diferentes momentos establecidos para el programa, con el propósito de garantizar el cumplimiento de este, desde el seguimiento a las siguientes actividades.

6.1.2.1 Reuniones participativas

La interventoría verificará que las reuniones se realicen de acuerdo a los parámetros, requisitos y generalidades propuestos por el contratista (CONSORCIO GAVIONES 95) La Interventoría revisará y determinará la información a presentar en las reuniones, los formatos a aplicar, el lugar de la reunión, a tratar en las reuniones y el comité veedor.
El objetivo de esta actividad es informar a la comunidad ubicada en el Área de Influencia Directa- AID sobre el inicio del Proyecto, las características a nivel técnico, ambiental, social, SST, tráfico, duración, impactos y medidas de manejo previstas.

El Contratista deberá convocar a la población del área de influencia directa del proyecto, Alcaldías Local, Organizaciones de comerciantes Administradores, Juntas de Acción Comunal – JAC, entre otras.

Dichas reuniones, por ser masivas y tratarse de personas de veredas distantes pero pertenecientes al mismo sector o tramo, se realizarán de manera presencial serán convocados por el contratista.

6.1.2.1.1 Reuniones de inicio

Cuando se realicen las reuniones de inicio de obra, la Interventoría hará el respectivo reporte consolidando de la asistencia, así mismo se reportará los aciertos y desaciertos. El objetivo de esta actividad es informar a la comunidad ubicada en el Área de Influencia Directa- AID sobre el inicio del proyecto, las características a nivel técnico, ambiental, social, SST, tráfico, duración, impactos y medidas de manejo previstas.

El 21 de mayo del 2025, el Consorcio Gaviones 95, realiza reunión de inicio de obra en el frente de obra de Laguna Verde, contó con la participación de los profesionales de la Unidad de Mantenimiento vial, la interventoría y la comunidad. Con el fin de dar a conocer las actividades a realizar en todas los componentes y dar inicio a las actividades técnicas en el tramo vial de Laguna Verde, la interventoría solicita se inicie con los parámetros establecidos contractualmente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Foto 6: Reunión de inicio de obra de laguna Verde.	**Foto 7: Reunión de inicio de obra de laguna Verde.**

6.1.2.1.2 Reunión de avance

Cuando se realicen las reuniones de avance de obra cumpliendo con un 50%, la Interventoría hará el respectivo reporte consolidando la información y evidenciando el porcentaje de asistencia, así mismo se reportará los aciertos y desaciertos, si se cumplió con le estipulado para las reuniones de avance y con el resumen de la evaluación de desempeño que reporte el Contratista. Estas reuniones tienen como fin informa sobre el estado de avance de las obras constructivas y cronograma de ejecución de las actividades faltantes, cuando se complete la ejecución del 50% de la obra y tendrá como propósito la presentación de los resultados obtenidos, el cumplimiento de los compromisos contractuales, informar la fecha de finalización de las obras, y responderá las inquietudes de los asistentes.

No aplica por no ser necesario realizar reuniones de avance.

6.1.2.1.3 Reunión de Finalización

Se realizarán las reuniones de finalización de obra cuando se complete el 95% de las labores constructivas, la Interventoría hará el respectivo reporte donde presentara los resultados de finalización, consolidando la información de asistencia, así mismo se reportará los aciertos y desaciertos, si se cumplió con lo estipulado para las reuniones de finalización y con el resumen de la evaluación de desempeño que reporte el Contratista.

Las reuniones de finalización tienen como fin presentar a la comunidad, las entidades encargadas del contrato, cuando se complete el 95% de la ejecución de la obra y tendrá como propósito la presentación de los resultados obtenidos, el cumplimiento de los compromisos contractuales informa la fecha de finalización de obra, y responderá las inquietudes de los asistentes.

No aplica por no ser necesario realizar reuniones de avance.

6.1.2.1.4 Reuniones Extraordinarias.

Las reuniones extraordinarias se llevarán a cabo en los casos en que el desarrollo del contrato lo amerite, o que la comunidad, la Interventoría, la supervisión del Fondo de desarrollo Rural de Sumapaz lo solicitaron. Estas reuniones se llevaron a cabo con el fin de tratar asuntos no convencionales y que por su naturaleza o urgencia requerían un espacio para ser revisados. La Interventoría hará el respectivo reporte donde, consolida

la información y evidencia el porcentaje de asistencia, así mismo se reportará los aciertos y desaciertos, si se cumplió con lo estipulado para las reuniones.

No aplica por no ser necesario realizar reuniones de avance.

6.1.2.1.5 Reuniones Comité de participación Ciudadano.

La Interventoría realizará acompañamiento, al comité veedor conformado por la comunidad, supervisará las convocatorias y cumplimiento de las solicitudes de las reuniones que programe el comité, los temas a tratar y los compromisos establecidos en cada reunión.

No aplica por no ser necesario realizar reuniones de Comité de participación Ciudadana.

Tabla 6: Indicadores de cumplimiento del Programa información y participación comunitario.

INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	
Reuniones de Inicio	**CUMPLIMIENTO**
1 de reuniones de inicio programadas en el periodo # de reuniones de inicio ejecutadas en el periodo 1 x100 1	100%
Reuniones Extraordinarias	
# de reuniones extraordinarias programadas en el periodo # de reuniones extraordinarias ejecutadas en el periodo 0 x100 0	NA
Reuniones de Finalización	
# de reuniones de finalización programadas en el periodo # de reuniones de finalización ejecutadas en el periodo 0 x100 0	NA
Reuniones Comité de participación Ciudadana	
# de reuniones de comité veedor programadas en el periodo # de reuniones de comité veedor ejecutadas en el periodo 0 x100 0	NA
ANALISIS DE LOS INDICADORES	A la fecha de cierre del presente informe el Consorcio realizó reunión de inicio en el frente de obra de Laguna Verde.

Fuente: Propia

6.1.2.1.6 Valla Informativa Móviles

Para la etapa de construcción del contrato se instala las vallas informativas la cual se encuentra ubicada en el frente de obra.

Durante el desarrollo del presente informe la interventoría no evidencia la instalación de vallas informativas móviles, la interventoría solicita su implementación.

Durante el desarrollo del presente informe no se realiza esta actividad por cuanto a la fecha el Consorcio se encuentra realizando trabajos de replanteo topográfico en el frente de obra de Laguna Verde, la interventoría solicita sean implementadas de acuerdo a lo establecido contractualmente

6.1.2.1.7 Pasacalles

La interventoría solicita que el Consorcio realice reposición de pasacalle faltante en el frente de obra Capitolio, por cuanto que de acuerdo al anexo técnico estable que: “El contratista deberá suministrar, instalar y mantener los pasacalles en el inicio/fin de cada tramo a intervenir según las dimensiones descritas en el PMT, previa aprobación por parte de la interventoría” y como ya la Unidad de mantenimiento vial realizó su instalación, el Consorcio realizarán reposición en caso de daño o perdida. A la fecha de cierre del presente informe el Consorcio no ha hecho la reposición del pasacalle en el tramo vial de la vereda Capitolio en cuanto al tramo vial de la vereda Laguna Verde, quien debe realizar su instalación es la Unidad de Mantenimiento Vial por cuanto que es un tramo nuevo a iniciar.

6.1.2.1.8. Volante de información de actividades

Estas piezas de divulgación que incluyen información sobre la fecha de actividades de obra relevante como programación de cierres viales él debe incluir el número de la línea de atención a la ciudadanía y otros aspectos y características específicas que el Contratista, la Interventoría y el Fondo de Desarrollo rural del Sumapaz. Consideren pertinentes y relevantes. A continuación, se presenta la trazabilidad del volante informativo diseñados y entregados por el Consorcio, el cual fue revisado y aprobado por la interventoría.

6.1.2.1.9 Volantes informativos y/o convocatorias

Los volantes se entregarán a la comunidad con información sobre contingencias, convocatorias e información de interés del proyecto, es decir, ante situaciones no

previstas que afecten la cotidianidad de la población, se deberá informar inmediatamente a la población que resulte afectada.

El Consorcio realizó entrega de volantes informativos de invitación a reunión de inicio de obra los cuales fueron entregados a la comunidad. El contratista realizó entrega de 10 piezas divulgativas. La interventoría realizó revisión y aval al mismo para ser distribuidos a la comunidad.

Tabla 7: Indicadores de cumplimiento del Programa información y participación Comunitaria, volantes.

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	10 volantes entregados/ 10 volantes requeridos X100 =	100%
ANALISIS DE LOS INDICADORES	Como se puede evidenciar el Consorcio Gaviones 95, realiza diseño y entrega de volante informativo de inicio de actividades técnicas hidráulicas, los cuales son revisados y aprobados por la interventoría y son distribuidos por la comunidad. A la fecha de cierre del presente informe el Consorcio realizó entrega de piezas divulgativas de invitación a reunión de inicio de obra en el tramo vial de Laguna Verde, como se establece contra	

Fuente: Propia

A4

- ***Trazabilidad pantallazo de entrega y aprobación del volante informativo de invitación a reunión de inicio de obra en el tramo vial de Laguna Verde.***

6.1.2.1.10 Afiche informativo

Son piezas de divulgación mediante las cuales se describen generalidades de la obra y datos de contacto del Contratista. Estos deben ser instalados en el Punto fijo de atención a la comunidad y en los Puntos fijos Información y se realizará su reemplazo cuando se encuentren deteriorados, contado con el aval de la interventoría.

Durante el desarrollo del presente informe el profesional social realizó entrega de un modelo de afiche informativo este es revisado por la interventoría y presenta

observaciones a la fecha de cierre del presente informe no se ha hecho entrega del afiche con las observaciones subsanadas.

6.1.2.1.11 Puntos fijos informativos

Para efectos del presente contrato, el ejecutor, instalaran los puntos de información, propuestos en el plan de gestión social, la interventoría realizará seguimiento en su instalación, estos permitirán una amplia divulgación de la información del contrato.

Durante el desarrollo del presente informe el Consorcio no ha realizado instalación de puntos fijos informativos, la interventoría solicita su instalación una vez se inicien las actividades de intervención directa técnica.

6.1.2.1.12. Actas de vecindad

El acta de vecindad es un documento que se elabora por medio de una visita domiciliaria a cada uno de los predios que se encuentran en el área de influencia directa de la obra. El objetivo de esta actividad es establecer las condiciones físicas iniciales de los predios a fin de determinar variaciones en las mismas derivadas de la ejecución del proyecto.

Durante el desarrollo del presente informe el consorcio no ha hecho entrega del consolidado de actas de vecindad realizadas en Capitolio, San Antonio y Laguna Verde. La interventoría ha realizado requerimiento en los comités de seguimiento integral.

6.1.2.1.13. Acta de compromiso

Las actas de compromiso es un documento que se elabora en caso de ser necesario hacer algún compromiso o acuerdo con la comunidad, institución o comerciante, con el fin de realizar alguna actividad de obra que repercuta con la comunidad, el contratista levantará el acta de compromiso.

La Interventoría realizará el seguimiento del cumplimiento o no de las actas de compromiso y se notificará en el informe correspondiente, se firma el acta por el componente social y técnico, cuando se le cumpla al propietario con los compromisos registrados en el acta.

Durante el desarrollo del presente informe se realizados las siguientes actas las cuales se relacionan a continuación.

Tabla 8: Consolidado de actas de compromiso Frente de obra Laguna Verde.

Fecha registro	Dirección	Propietarios y/o encargado	Descripción
05/05/2025	Laguna Verde	Ángel Leónidas	El profesional social realiza acta de compromiso solicitando permiso de acopio
20/05/2025	Vereda Laguna Verde	Roldan Bautista	El consorcio Gaviones 95, realzo acta de compromiso, con el ciudadano, con el fin de realizar la construcción del descole de la alcantarilla y encaminar el agua al predio de manera que no presente afectaciones al predio e instalar cercado
22/05/2025	Vereda Laguna Verde K0+625.	Tirso Martínez	El consorcio realiza acta de compromiso con el fin de solicitar permiso en la construcción del descole y encaminar el agua al predio de manera que no presente afectaciones al predio e instalar cercado
22/05/2025	Vereda Laguna Verde K2+240	Marcela Martínez	El Consorcio Gaviones 95, realiza acta de compromiso con el fin de solicitar el alquiler de baños para los trabajadores, cada señora
29/05/2025	Vereda Laguna Verde K1 + 450	Carlos Contreras	El profesional social realiza acta de compromiso solicitando permiso de acopio.
Total 5			

Fuente: Propia

Se encuentra pendiente la entrega de las actas de compromiso de los acopios en cuanto a apertura cierre del tramo vial de Capitolio, compromiso que se adquirió en el recorrido socio ambiental realizado el 14 de mayo del año en curso.

6.1.2.1.14. Acta de gestión adelantada

Las actas de gestión adelantada tienen como fin, abordar las inquietudes y resolver las dudas planteadas por la comunidad y brindar una respuesta clara a las preguntas planteadas.

La Interventoría realizará el seguimiento del cumplimiento o no de las actas de compromiso y se notificará en el informe correspondiente. Se firma el acta por el componente social y técnico, cuando se le cumpla al propietario con los compromisos registrados en el acta. Durante el periodo comprendido no se realizan actas de compromiso por no ser necesario.

Durante el desarrollo del presente informe no se realiza esta actividad por no ser necesario.

Tabla 9: Indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria.

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	# actas de vecindad del frente de obra Capitolio realizadas / # actas de vecindad del frente de obra de Capitolio requeridas x 100	NA
	5 acta de compromiso realizadas x100 / 5 acta de compromiso requeridas x 100	100%
	# actas de gestión adelantada realizadas x100 / # actas de gestión adelantada requeridas x 100	N/A
	# ejercicio de control social realizadas x100 / # ejercicio de control social requeridas x 100	NA
ANALISIS DE LOS INDICADORES	Como se puede evidenciar el Consorcio Gaviones 95, Durante el desarrollo del presente informe realiza cuatro actas de compromiso en el frente de obra de Laguna.	

Fuente: Propia

6.1.3. PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO

6.1.3.1 Procesos Sensibilización

Se establecerá dentro de las sensibilizaciones al personal vinculado al proyecto en todas las áreas sobre temas relacionados con las medidas de manejo ambiental y social del proyecto.

La sensibilización al personal vinculado al proyecto contiene los siguientes elementos:

- Descripción técnica del proyecto

- Presentación de las obligaciones de gestión social de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.

- Objetivos, alcances y operaciones de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.

- Condiciones de trabajo y administración de las relaciones laborales (política general en temas laborales, recursos humanos, condiciones de trabajo y términos de empleo organizaciones laborales, no discriminación e igualdad de oportunidades, reducción y mecanismos de protección de la fuerza laboral, mecanismo de atención a quejas y reclamos).

- Seguridad vial en obra

- Normas de convivencia con las comunidades laborales sociales y bióticas enfatizando en las limitaciones al personal procedente de otros lugares para la extracción de fauna, flora y demás recursos de los pobladores vecinos del área.

- Mensualmente se realizarán charlas de refuerzo de los conceptos ya incluidos y se complementará con información sobre el avance de las obras, problemas surgidos durante las mismas y soluciones encontradas a modo de lecciones aprendidas. De igual forma se reforzará en estas charlas, aquellos temas que se hayan detectado como de alta sensibilidad para las comunidades y para los colaboradores del proyecto.

Durante el desarrollo del presente informe el Consorcio Gaviones 95, realizó una sensibilización con el personal que se encuentra vinculado el 29 de mayo del 2025. A continuación, se presenta la trazabilidad.

Tabla 10. Consolidado acciones formación a empleados Consorcio Gaviones 95

Fecha registro	Tema	Descripción
29 /05/2025	Comunicación efectiva en el ámbito de la obra civil	El componente social del Consorcio Gaviones 95, realizó sensibilizaciones a los trabajadores de obra y operarios en el frente de obra Laguna Verde.

Fuente: Propia

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 8: Sensibilización de personal de tramo vial Laguna verde.

Tabla 11. Indicadores de cumplimiento del Programa Educación y capacitación al personal vinculado al contrato. Consorcio Gaviones 95

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	1 sensibilizaciones realizadas x100 / 1 sensibilizaciones requeridas x 100	100%

Fuente: Propia

6.1.4. PROGRAMA DE CULTURA VIAL

Este Programa tiene como fin generar nuevas actitudes de responsabilidad en relación con el manejo de la infraestructura vial y su entorno por parte de la población vecina u usuaria. Las sensibilizaciones de sostenibilidad y cuidados de las vías se realizarán al finalizar las intervenciones, con el fin de apropiar a la comunidad del cuidado y conservación de las vías a lo largo del tiempo. Por lo anterior, se darán a conocer las recomendaciones que la comunidad debe tener en cuenta para conservar las vías intervenidas permitiendo que sean sostenibles.

Las sensibilizaciones quedaran soportadas por un acta, lista de asistencia y registro fotográfico y se realizará una vez se termine el proceso constructivo.

No aplica.

6.1.5. CONTRATACIÓN MANO DE OBRA

Este programa busca generar oportunidades laborales a las comunidades donde se ejecute el proyecto, contratando a un porcentaje de la población de mano de obra no calificada, Vulnerable y mujeres esta última regida por el decreto 332/2020, donde indica que para el mes de junio del 2023 para proyecto de construcción se contrate un 13.8%, que conlleve al mejoramiento de las condiciones económicas. Esto facilitará que haya una mayor apropiación del trabajo realizado y se evitarán conflictos con la comunidad.

6.1.5.1 Mano de obra no calificada contratación población vulnerable

La contratación de población vulnerable, la interventoría verificará el cumplimiento en la contratación de población vulnerable contratado. Dado lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a la contratación de personal en situación de vulnerabilidad, establecido contractualmente en el Decreto 380 del 2015 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. "Por ***el cual se formula la Política de Trabajo Decente y Digno de Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones".***

6.1.5.2 Mano de obra no calificada de la localidad

Contratación de mano de obra no calificada, la interventoría verificará el cumplimiento del 75% del personal no calificado de la localidad del Sumapaz beneficiada por la ejecución de las obras. De acuerdo a lo enunciado en el anexo técnico que a la letra dice "Teniendo en cuenta la base de datos suministrada por el Fondo de Desarrollo Local del Sumapaz (FDLS) se indicó que, aproximadamente el 75% de la mano de obra no calificada está disponible para la vinculación al proyecto. Por cuanto se hace necesario vincular al personal de mano de obra local según el porcentaje descrito, lo cual sugiere disponer de personal foráneo en un 25% aproximadamente".

6.1.5.3 Contratación de mujeres.

De acuerdo al Decreto Distrital 332 de 2020, "**VINCULACIÓN DE MUJERES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO.** Sin perjuicio de la autonomía presupuestal y contractual de la que están investidas las entidades y organismos distritales, el área técnica respectiva o la dependencia que solicita la contratación, según corresponda, incluirá en los pliegos de condiciones, estudios y documentos previos y en las cláusulas contractuales de los procesos de selección pública y/o contratos y convenios estatales que adelanten, la obligación del futuro contratista u asociado de vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del convenio o contrato, según los porcentajes que se establecen a continuación, y garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales.

La vinculación de mujeres será diferenciada por rama, así:

Ramas de actividad económica	**Porcentaje mínimo de mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución de los contratos**		
	A partir del 1 º de junio de 2021	**A partir del 1º de junio de 2022**	**A partir del 1 º de junio de 2023 en adelante**
Construcción	6,8%	9,3%	13,8%

6.1.5.4 Contratación de trabajadores en condición de discapacidad.

En cumplimiento del decreto 380 de 2015, el contratista vinculará a personal con discapacidad: “Que el numeral 7 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013 establece que el Gobierno Nacional debe implementar mediante decreto reglamentario un sistema de preferencias aplicables a los procesos de adjudicación y celebración de contratos de organismos estatales para quienes vinculen laboralmente a personas con discapacidad debidamente certificadas, en un porcentaje mínimo del 10% de su planta de trabajadores, lo que se encuentra reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, establecer un sistema de preferencias como factor de desempate para los proponentes que acrediten por lo menos el 10% de su nómina personas con discapacidad en el respectivo proceso de contratación”.

6.1.5.5 Contratación de trabajadores en condición de vulnerabilidad.

En cumplimiento del decreto 380 de 2015, el contratista vinculará a personal que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad tales como:

-Madres cabeza de hogar
-Desplazados
- Estratificación 0- 1

Estas condiciones deben ser demostradas mediante certificado que le acredite como persona vulnerable, para ser tenidas en cuenta durante el proceso de selección.

Así mismo en la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 “Democratización de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad”.

Para el cierre del presente informe el componente social reporta un total de 12 trabajadores entre mano de obra calificada 11 y no calificada 1 el cual pertenece a la localidad del Sumapaz. Es de aclarar que este personal reportado es comparado con el reporte que el contratista realiza al componente SST de interventoría.

Tabla 12. Consolidado personal consorcio Gaviones 95

PERSONAL TOTAL	PERSONAL MANO DE OBRA CALIFICADA	PERSONAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA	TOTAL, MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD	TOTAL, MANO DE OBRA NO CLAIFICADA VULNERABLE	TOTAL, DE MUJERES CONTRATADAS
12	11	1	1	1	2
PORENTAJES		**PORCENTAJE % MONC**	**PORCENTAJE % MONCL**	**PORCENTAJE % VULNERABLE**	**PORCENTAJE % MUJERES**
		8,33 %	100 %	8,33 %	17 %

Fuente: Propia

De acuerdo a los indicadores se evidencia que el consorcio cumple con la contratación de mano de obra no calificada por cuanto que cuenta con un (1) trabajador de la zona con un 100 % y de acuerdo con lo establecido contractualmente se debe contratar un 75 %, la interventoría en comité de seguimiento solicita se continue con el cumplimiento a lo establecido contractualmente.

A5
Listado de personal Consorcio Gaviones 95

6.2 ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

El área social de la Interventoría realiza las labores de seguimiento, acompañamiento, control y verificación de las actividades de Gestión Social realizadas por el ejecutor y los contratistas en virtud de las obligaciones establecidas en el anexo técnico.

6.2.1 Listas de Chequeo del Contratista

A la fecha de cierre del presente informe la interventoría realiza la lista de chequeo donde evalúa la gestión realizada en el componente social basados en cada programa que establece las fichas PAGA, la calificación durante el periodo comprendido es de 50%. El profesional social no ha dado cumplimiento en la entrega de los productos establecido contractualmente.

A6

- ***Lista de chequeo mes de mayo Consorcio Gaviones 95.***

6.2.2 Revisión documental

Durante el periodo de este informe se realizó la consulta de los documentos legales:

- Contratos de Interventoría y Contratistas
- Anexo técnico.
- Plan de gestión Social.
- Comunicados
- Informes mensuales.
- correspondencia

A7

- **Copia Bitácora Consorcio Gaviones 95.**

6.2.3 Informes Mensuales

En la siguiente tabla se registran los informes mensuales presentados, por el contratista, en el periodo comprendido el Consorcio Estabilización vial el cual se describe su trazabilidad.

Tabla 13: Informes mensuales contrato de obra no. 478 Consorcio Gaviones 95

No DE INFORME	PERÍODO	OBSERVACIONES
1	9 al 30 de agosto del 2022	El 14 de marzo del 2024, el Consorcio Gaviones 95 remite respuesta a interventoría a las observaciones realizadas por la interventoría, quien da respuesta a los informes mediante comunicado 186-1- 663 el 26 de mayo del 2025. Donde aprobación a los mismos por cuanto que se evidencia cumplen con los requerimientos mínimos del componente se aprueba los informes del 1 al 9 del 9 de agosto del 2022 al 22 de abril el 2023, y presenta observaciones los informes 10, 11, 12
2	1 al 30 de septiembre del 2022	
3	1 al 31 de octubre del 2022	
4	1 al 30 de noviembre del 2022	
5	1 al 31 de diciembre del 2022	
6	1 al 31 de enero del 2023	
7	1 al 28 de febrero del 2023	
8	1 al 31 de marzo del 2023	
9	1 al 22 de abril de 2023	
10	5 de febrero al 28 de febrero del 2024	Pendiente aprobación, presenta observaciones por parte de interventoría,

No DE INFORME	PERÍODO	OBSERVACIONES
		a la fecha de cierre del presente informe el consorcio no ha hecho entrega.
11	1 al 31 de marzo del 2024	Pendiente aprobación presenta observaciones por parte de interventoría, a la fecha de cierre del presente informe el consorcio no ha hecho entrega.
12	1 al 16 de abril del 2024	Pendiente aprobación, presenta observaciones por parte de interventoría a la fecha de cierre del presente informe el consorcio no ha hecho entrega.,
13	1 al 30 de abril del 2025	Pendiente aprobación, a la fecha de cierre del presente informe el consorcio no ha hecho entrega.,
14	1 al 31 de mayo del 2025	Pendiente aprobación, a la fecha de cierre del presente informe el consorcio no ha hecho entrega.,

Fuente: Propia

A8

- **Comunicado 186-1- 663 el 26 de mayo del 2025, aval informe mensual social de 1 al 9 y observaciones informes mensuales 10, 11, 12.**

6.2.4. Informes Semanales

Durante el desarrollo del presente informe el Consorcio Gaviones 95, no ha hecho entrega de los informes semanales. La interventoría solicita su entrega en los comités de seguimiento social e integral.

6.2.5. Comités de Seguimiento Integral

Durante el desarrollo del presente informe se realizan cuatro comités de seguimiento integral, los cuales relaciono a continuación.

Tabla 14: Comité integral de seguimientos Consorcio Gaviones 95

No COMITÉ	FECHAS
42	09/05/2025
43	16/05/2025
44	21/05/2025
45	29/05/2025

Fuente: Propia

REGISTRO FOTOGRÁFICO

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto 9: Comité de seguimiento integral contrato 478 - 2022 No 42.</td><td>Foto 10: Comité de seguimiento integral contrato 478 - 2022 No 43.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto 11: Comité de seguimiento integral contrato 478 - 2022 No 44</td><td>Foto 12: Comité de seguimiento integral contrato 478 - 2022 No 45.</td></tr>
</table>

6.2.6 Comités de Seguimiento social

Durante el desarrollo del presente informe se realizan un comité de seguimiento social, con el de realizar seguimiento al componente social.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Foto 13: Comité de seguimiento social contrato 478 - 2022 No 7	Foto 14: Comité de seguimiento social contrato 478 - 2022 No 7.

A9

- **Acta de comité social N° 7.**

6.2.7 Correspondencia enviada y recibida.

Durante el desarrollo del presente informe se genera correspondencia la cual se relaciona a continuación:

Tabla 15: Correspondencia recibida y enviada Contrato

Correspondencia recibida			Correspondencia enviada		
Consecutivo	**Asunto**	**Fecha**	**Consecutivo**	**Asunto**	**Fecha**
D95	"Entrega de informes mensuales 1 al 12 del componente social, ambiental, SST y técnico.	19/03/2025	186-1- 663	Rta. Comunicado G95 con fecha 19-03-25, "Entrega de informes mensuales 1 al 12 del componente social, ambiental, SST y técnico. (…).	26/05/2025
D95	"Entrega de informes mensuales 1 al 12 de los componentes social, ambiental, SST y técnico, y plan de gestión social	19/03/2025	186-1-683	Respuesta al correo electrónico del 19-03-25. "Plan de Gestión Social V4.".	29/05/2025
D19	Respuesta al comunicado 186-1-701	28/05/2025.	186-1-701	Solicitud de Paz y Salvos pagos pendientes a la comunidad Consorcios Gaviones 95.	22/05/2025

Fuente: Propia

A10

- **Correspondencia enviada y recibida.**

6.2.8 Estado del Contrato

Estado del contrato 478 del 20/05/2022: **Activo.**

7. CONTRATO DE OBRA No. 479 – DEL 10/02/2022 CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL.

7.1 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

El plan de gestión social se encuentra aprobado por la interventoría a continuación se presenta la trazabilidad a la aprobación al documento.

Tabla 16: Trazabilidad aprobación Plan de Gestión Social Contrato No 479/20. Consorcio Estabilización Vial

FECHA	TRAZABILIDAD	APROBACIÓN
4 de mayo 2022. 1 de diciembre del 2024	La interventoría mediante comunicado 186-1-044 realiza aprobación. la interventoría solicita la actualización por cuanto que se encuentra enmarcadas con los lineamientos del modelo establecido por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) en las fichas PAGA (PLAN DE ADAPATACION DE LA GUIA AMBIENTAL); las cuales se adaptan al alcance y la misionalidad de la UAERMV, por tal motivo el documento debía ser actualizado con las fichas PAGA V4. El 1 de diciembre del 2023, el consorcio Estabilización vial hace entrega del Plan de gestión social V3, actualizado, mediante comunicado CEV/22-235. La interventoría da respuesta mediante comunicado 186-1-430, Donde la interventoría da aval al documento.	29 de diciembre de 2023.

Fuente: Propia

7.1.1 PERSONAL DEL COMPONENTE SOCIAL

Tabla 17: Profesional social Contrato No 479/2022 Consorcio Estabilización Vial.

PROFESIONAL	CARGO	DEDICACIÓN	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA
Trabajadora Social Alejandra Limas P. aprobada por la interventoría el mediante comunicado 186-1-645 el 11 de abril del 2025.	Profesional Social	100 %	Acreditar Experiencia General mínimo Cinco (5) Años.	Profesional Social en al menos tres (3) contratos de obra pública.

Fuente: Propia

7.1.2 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO

Este programa establece la instalación por parte del Contratista de un sistema de atención al ciudadano, en el que se registren de manera ordenada y sistemática, todos los requerimientos ciudadanos como: peticiones, quejas, reclamos, denuncias sugerencias, felicitaciones, denuncias (PQRSFD), interpuestos por los ciudadanos de manera presencial, escrita, telefónicamente, correo electrónico y/o redes sociales.

7.1.2.1 PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Los puntos de atención a la comunidad (PUNTO PAC) debe estar dotada de:

- Baño
- Línea telefónica exclusiva
- Cartelera informativa
- Computador con los programas necesarios
- Sillas y escritorio para la persona encargada de la atención.
- Espacio, sillas disponibles, chaquetas según el manual de identidad visual.
- Piezas de información, planos pertinentes para el proyecto, afiches y demás información pertinente para el proyecto.

Durante el periodo comprendido el Consorcio Estabilización vial, establece la instalación de un sistema de atención al ciudadano en el que se registren de manera ordenada y sistemática, todos los requerimientos ciudadanos peticiones, quejas, reclamos, denuncias sugerencias, felicitaciones, denuncias (PQRSFD), interpuestos por los ciudadanos por medio presencial, escrito, telefónico correo electrónico y/o redes sociales, el cual cuenta con los siguientes canales de comunicación.

Tabla 18. Información Punto atención a la comunidad Contrato No 479/2022 Consorcio Estabilización Vial

PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO CONTRATO DE OBRA No. 479 DE 2022	
Dirección	Vereda La Unión (pueblo) Cra 3 N.º 3- 43
Línea telefónica	3204461693 lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Sábados de 7:30 a.m. a 11:00 a.m.
Correo electrónico	socialconsorcioev@gmail.com
Horario de atención	Horario de atención: miércoles, jueves de 7:30 a.m. a 12:30 p.m.

Fuente: Propia

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 15: Punto de atención fijo a la comunidad CEV

La interventoría en comités de seguimiento solicita se de apertura a instalación de puntos móviles en cada frente de obra activo, con el fin de realizar atención personalizada a la comunidad, el contratista realizó la instalación del punto de atención móvil a la comunidad, la carpa se ubicó en los tramos de obra activas (San Antonio El Toldo y Unión Tunales. Sin embargo, la profesional social hace recorridos por todo el tramo para recoger inquietudes de los residentes del área. Los horarios de atención móvil están designados de la siguiente manera:

- Unión Tunales: lunes de 9:00 am a 1:00 pm
- San Antonio El Toldo: martes y jueves de 9:00 am a 1:00 pm

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Foto 16: Punto de atención móvil de atención a la comunidad CEV	**Foto 17: Punto de atención móvil de atención a la comunidad CEV**

7.1.2.2 Recorridos

El contrista está en la obligación de realizar recorridos, con el fin de verificar la atención con la comunidad, estableciendo puntos móviles, permitiendo canalizar de forma personalizada las manifestaciones de la comunidad, La interventoría realizará seguimiento y verificación en recorridos.

La interventoría durante el periodo comprendido realiza recorrido conjunto con el fin de verificar en campo las actividades del componente social ejecutadas.

Tabla 19: Recorrido Contrato No 479/2022, Consorcio Estabilización Vial.

ID	Fecha	Tramo	Observaciones	Registro fotográfico
1	8 de mayo del 2025 22 de mayo del 2025 30 de mayo del 20205	Frente de obra Unión Tunales y San Antonio El Toldo.	La interventoría realiza recorridos, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades del componente social.	 **Foto 18: Recorrido conjunto Unidad de Mantenimiento vial - Consorcio Estabilización vial.**  **Foto 19: Recorrido conjunto Unidad de Mantenimiento vial - Consorcio Estabilización vial.**

Fuente: Propia

Línea WhatsApp:

Durante este periodo, el contratista Consorcio Estabilización Vial cuenta con un grupo de WhatsApp que incluye personas de la comunidad en general, el cual es utilizado, para brindar información del contrato a la comunidad de forma instantánea, así mismo atender las solicitudes ciudadanas que se puedan presentar, durante el periodo comprendido el contratista hace entrega de información en el grupo.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Foto 20: Registros grupo de WhatsApp comunidad de San Antonio El Toldo.

7.1.2.3 Mesa de trabajo

Durante el periodo comprendido se realizó dos mesas trabajo las cuales se realiza a continuación su trazabilidad.

- 22 de mayo del 2025, se realizó mesa de trabajo con la profesional social del Consorcio, con el fin de resolver inquietudes que se tienen en los informes mensuales y semanales con información de los datos y porcentajes de contratación de mano de obra no calificada local y mujeres.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Foto 21: **mesa de trabajo EV**	**Foto 22:mesa de trabajo CEV**

Tabla 20: Indicadores de cumplimiento del Programa Atención al Usuario.

INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO		
INDICADOR	**FORMULA**	**CUMPLIMIENTO**
PRODUCTIVIDAD	Línea telefónica solicitada/Línea telefónica implementada N° X 100 = N°	**100 %**

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	Correo electrónico solicitado / Correo electrónico implementado N° X 100 = N°	**100 %**
PRODUCTIVIDAD	Formato de control de atenciones diligenciado/Formato de atenciones recibidas N° x 100 = 1	**NA**
PRODUCTIVIDAD	Recorridos /Realizados 4 X100 = 4	**100 %**
PRODUCTIVIDAD	Total, de equipamiento básico instalado / total de equipamiento básico requerido 1 x 100 = 1	**100 %**
ANALISIS DE LOS INDICADORES	EL Consorcio Estabilización Vial, del componente social realiza recorridos constantes con el fin de realizar acompañamiento al área técnica y atender de manera personalizada a la comunidad. Así mismo la interventoría y el Fondo de desarrollo Rural del Sumapaz, realiza recorridos, con el fin de revisar los avances y cumplimientos de la ejecución del contrato. En cuanto a la implementación del Punto de atención al usuario. A la fecha de cierre del presente informe la interventoría evidencia en recorrido realizados que cuenta con el punto fijo el cual es adecuado para la atención de la comunidad. A la fecha no se presenta PQRS.	

Fuente: Propia

7.1.3 PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Para el siguiente programa, la interventoría adelantará labores de verificación, supervisión, acompañamiento a los diferentes momentos establecidos para el programa, con el propósito de garantizar el cumplimiento del mismo, desde el seguimiento a las siguientes actividades.

7.1.3.1 Reuniones participativas

La interventoría verificará que las reuniones se realicen de acuerdo a los parámetros, requisitos y generalidades propuestos por el contratista (CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL).

La Interventoría revisará y determinará la información a presentar en las reuniones, los formatos a aplicar, el lugar de la reunión, a tratar en las reuniones y el comité de participación ciudadana.

El objetivo de esta actividad es informar a la comunidad ubicada en el Área de Influencia Directa- AID sobre el inicio del Proyecto, las características a nivel técnico, ambiental, social, SST, tráfico, duración, impactos y medidas de manejo previstas.

El Contratista deberá convocar a la población del área de influencia directa del proyecto, Alcaldías Local, Organizaciones de comerciantes Administradores, Juntas de Acción Comunal – JAC, entre otras.

Dichas reuniones, por ser masivas y tratarse de personas de veredas distantes pero pertenecientes al mismo sector o tramo, se realizarán presencialmente serán convocados por el contratista.

7.1.3.1.1 Reunión de inicio

Cuando se realicen las reuniones de inicio de obra, la Interventoría hará el respectivo reporte consolidando la información se establecerá porcentaje de cumplimiento con le estipulado para las reuniones de inicio. El objetivo de esta actividad es informar a la comunidad ubicada en el Área de Influencia Directa- AID sobre el inicio del proyecto, las características a nivel técnico, ambiental, social, SST, tráfico, duración, impactos y medidas de manejo previstas.
Durante el periodo comprendido el Consorcio Estabilización Vial no realiza reuniones de inicio por no ser necesario.

7.1.3.1.2. Reunión de avance

Cuando se realicen las reuniones de avance de obra cumpliendo con un 50%, la Interventoría hará el respectivo reporte consolidando la información se establecerá porcentaje de cumplimiento con le estipulado para las reuniones de avance. Estas reuniones tienen como fin informa sobre el estado de avance de las obras constructivas y cronograma de ejecución de las actividades faltantes, cuando se complete la ejecución del 50% de la obra y tendrá como propósito la presentación de los resultados obtenidos, el cumplimiento de los compromisos contractuales, informar la fecha de finalización de las obras, y responderá las inquietudes de los asistentes.

Durante el periodo comprendido el consorcio no realiza reuniones, por no ser necesario. No aplica.

7.1.3.1.3. Reunión de Finalización

Cuando se realicen las reuniones de finalización de obra cuando se complete el 95% de las labores constructivas, la Interventoría hará el respectivo reporte donde presentara los resultados de finalización, se hará el respectivo reporte consolidando la información se establecerá porcentaje de cumplimiento con le estipulado para las reuniones de finalización. Las reuniones de finalización tienen como fin presentar a la comunidad, las entidades encargadas del contrato, cuando se complete el 95% de la ejecución de la obra y tendrá como propósito la presentación de los resultados obtenidos, el cumplimiento de los compromisos contractuales, informa la fecha de finalización de obra, y responderá las inquietudes de los asistentes.

Durante el periodo comprendido el consorcio no realiza reuniones, por no ser necesario. No aplica.

7.1.3.1.4. Reuniones Extraordinarias.

Las reuniones extraordinarias se llevarán a cabo en los casos en que el desarrollo del contrato lo amerite, o que la comunidad, la Interventoría, la supervisión del Fondo de desarrollo Rural de Sumapaz lo solicitaron. Estas reuniones se llevaron a cabo con el fin de tratar asuntos no convencionales y que por su naturaleza o urgencia requerían un espacio para ser revisados.

La Interventoría hará el respectivo reporte consolidando la información se establecerá porcentaje de cumplimiento con le estipulado para las reuniones extraordinarias.

Durante el periodo comprendido el consorcio no realiza reuniones, por no ser necesario. No aplica

7.1.3.1.5. Reuniones Comité Veedor

La Interventoría verificará la inscripción, al comité veedor realizada, estas se realizarán mensualmente, se supervisará la asistencia y cumplimiento de la reunión, los temas a tratar y los compromisos establecidos en cada reunión.

Durante el periodo comprendido el consorcio no realiza reuniones, por no ser necesario. No aplica.

Tabla 21. Indicadores de cumplimiento del Programa de Información y participación Comunitaria.

INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	
Reuniones de Inicio	**CUMPLIMIENTO**
# de reuniones de inicio programadas en el periodo # de reuniones de inicio ejecutadas en el periodo # x100 #	NA
Reuniones Extraordinarias	
# de reuniones extraordinarias programadas en el periodo # de reuniones extraordinarias ejecutadas en el periodo # x100 #	NA
Reuniones de Finalización	
# de reuniones de finalización programadas en el periodo # de reuniones de finalización ejecutadas en el periodo 0 x100 0	NA
Reuniones Comité Veedor	
# de reuniones de comité veedor programadas en el periodo # de reuniones de comité veedor ejecutadas en el periodo 0 x100 0	NA
ANALISIS DE LOS INDICADORES	A la fecha de cierre del presente informe el Consorcio Estabilización Vial, no realiza reuniones con la comunidad por no ser necesario.

Fuente: Propia

7.1.3.1.6. Valla Informativa móviles

Para la etapa de construcción del contrato se instará las vallas informativas la cual se encuentra ubicada en el frente de obra al inicio y finalizando el tramo.

En el periodo comprendido el Consorcio Estabilización Vial, realiza la instalación de dos (2) vallas móviles en Unión Tunales, en el inicio y final del tramo y en el tramo de San Antonio Toldo (2) vallas móviles en Unión Tunales, en el inicio y final del tramo

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Foto 23: Instalación de valla informativa móvil Unión Tunales	**Foto 24: Instalación de valla móvil San Antonio El toldo**

7.1.3.1.7. Pasacalles

La interventoría Ecovias SAS, solicita que el Consorcio Estabilización Vial realice reposición de pasacalle faltante en el frente de obra Unión Tunales y San Antonio El Toldo, por cuanto que de acuerdo al anexo técnico estable que: “El contratista deberá suministrar, instalar y mantener los pasacalles en el inicio/fin de cada tramo a intervenir según las dimensiones descritas en el PMT, previa aprobación por parte de la interventoría” y como ya la Unidad de mantenimiento vial realizó su instalación, el Consorcio realizarán reposición en caso de daño o perdida. A la fecha de cierre del presente informe el Consorcio realizó la reposición de los tres pasacalles que estaban pendiente uno en el tramo de San Antonio El Toldo y dos en Tunales Bajo y Tunales Alto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 25: Instalación pasacalle Unión Tunales



Foto 26: Instalación pasacalle San Antonio El Toldo

Tabla 22. Indicadores de cumplimiento del Programa información y participación Comunitaria.

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	4 de vallas informativas instaladas x100 / 4 vallas informativas solicitadas.	100 %
	3 pasacalle instalados X 100/ 3 pasacalles solicitados.	100 %
ANALISIS DE LOS INDICADORES	Como se puede evidenciar el Consorcio Estabilización Vial, realiza la instalación de las vallas informativas móviles, cumpliendo con un 100% por cuanto que el tramo de San Antonio El Todo se encuentran completas. En cuanto a los pasacalles el Consorcio realiza reposición cuando se pierdan o deterioren. Solicitud realizada por interventoría en comités de seguimiento integral a la fecha de cierre del presente informe el consorcio realiza reposición.	

Fuente: Propia

7.1.3.1.8 Volante de información de actividades

Estas piezas de divulgación que incluyen información sobre la fecha de actividades de obra relevante como programación de cierres viales él debe incluir el número de la línea de atención a la ciudadanía y otros aspectos y características específicas que el Contratista, la Interventoría y el Fondo de Desarrollo rural del Sumapaz. Consideren pertinentes y relevantes.

7.1.3.1.9 Volantes informativos y/o convocatorias.

Los volantes se entregarán a la comunidad con información sobre contingencias, convocatorias e información de interés del proyecto, es decir, ante situaciones no previstas que afecten la cotidianidad de la población, se deberá informar inmediatamente a la población que resulte afectada.

Durante el periodo comprendido el Consorcio Estabilización Vial realizó entrega de volantes informativo programación de horarios de los cierres viales en la construcción de cunetas y filtros. La interventoría durante el periodo comprendido del presente informe, evaluó y revisó los volantes, entregados por el Consorcio.

A continuación, se presenta la trazabilidad del volante informativo diseñados y entregados por el Consorcio, el cual fue revisado y aprobado por la interventoría.

- El 23 de mayo del 2025 de abril el Consorcio Estabilización Vial realizo entrega de piezas divulgativas volante de mano de obra no calificada, los comunicados de reinicio de obra, volante de horario de atención en punto móviles. Fueron aprobados en el mes de abril del 2025.La interventoría realiza revisión y aprobación del mismo, este es radiado por correo electrónico.

  Una vez aprobado el volante, son distribuido a la comunidad, los cueles se describen a continuación:

A11

- ***Correos electrónicos pantallazos trazabilidad de solicitud y aprobación de pieza divulgativa volante convocatorio a contratación mano de obra no calificada.***

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 27. diseño volante informativo de inicio de obra.



Foto 28. volante informativo de programación de atención a puntos móviles.



Foto 29. volante informativo convocatoria laboral.

Tabla 23. Indicadores de cumplimiento del Programa información y participación Comunitaria volantes

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	6 volantes entregados/ 6 volantes requeridos X100 =	100%
ANALISIS DE LOS INDICADORES	Como se puede evidenciar el Consorcio Estabilización vial, realiza diseño y entrega de volante informativo de programación de inicio de obra, programación de atención a puntos móviles. los cuales son revisados y aprobados por la interventoría y el Fondo de desarrollo Rural del Sumapaz.	

Fuente: Propia

7.1.3.1.10 Afiche informativo.

Son piezas de divulgación mediante las cuales se describen generalidades de la obra y datos de contacto del Contratista. Estos deben ser instalados en el Punto fijo de atención a la comunidad y en los Puntos fijos Información y se realizará su reemplazo cuando se encuentren deteriorados, contado con el aval de la interventoría.

A la fecha de cierre del presente informe el Consorcio de Estabilización Vial, realiza instalación de 4 afiche informativo en el punto fijo de atención a la comunidad, puntos de atención móvil y puntos satélites informativos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Foto 30. diseño volante informativo de inicio	**Foto 31. diseño volante informativo de cierres viales.**

7.1.3.1.11 Puntos fijos informativos.

Para efectos del presente contrato, el ejecutor, instalará los puntos de información, propuestos en el plan de gestión social, la interventoría realizará seguimiento en su instalación, estos permitirán una amplia divulgación de la información del contrato.

Durante el periodo comprendido el Consorcio Estabilización Vial, no realiza instalación de puntos fijo informativos. La interventoría en comités sociales realiza solicitud de la instalación donde se ubique el afiche y volante de la programación de los cierres viales.

A la fecha del presente informe el componente social del Consorcio Estabilización vial realizo la instalación de 4 puntos satélites en:

cuanto que el afiche no ha sido entregado por parte de tipografía. No obstante, el Consorcio informa que se tiene programado realizar la instalación de 5 puntos fijos informativos, los cuales relaciono a continuación:

Tabla 24. Instalación Puntos informativos fijos Consorcio Estabilización Vial

Fecha	Frente de obra	Sitios de instalación	Descripción de la actividad
Frete Unión Tunales			
12/05/2025	Unión Tunales	Casa de la señora Anidia Runza presidenta de junta de acción comunal	100
		Casa de la señora Diana Palacios.	NA
Frente de obra San Antonio El Toldo			
13/05/2025	San Antonio El Toldo	Predios del señor Luis Bustos.	NA
		Escuela Juan de la cruz Varela (sede de k)	NA
TOTAL 4			

Fuente: Propia

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 32. Punto satélite informativo Unión Tunales



Foto 33. Punto satélite informativo San Antonio El Toldo

Tabla 25. Indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	4 afiches informativos instalados X 100/ 4 afiches fijos solicitados x100	100%
	4 puntos informativos fijos instalados x100/ 4 puntos fijos informativos solicitados x 100 =	100%
ANALISIS DE LOS INDICADORES	Como se puede evidenciar el Consorcio Estabilización vial, instala los afiches y puntos satélites informativo cumpliendo con lo establecido contractualmente en el plan de gestión social.	


Fuente: Propia

7.1.3.1.11. Actas de vecindad

El acta de vecindad es un documento que se elabora por medio de una visita domiciliaria a cada uno de los predios que se encuentran en el área de influencia directa de la obra. El objetivo de esta actividad es establecer las condiciones físicas iniciales de los predios a fin de determinar variaciones en las mismas derivadas de la ejecución del proyecto.

El contratista hace entrega de 13 actas de vecindad de San Antonio el Toldo mediante comunicado CEV/22-392 el 7 de mayo del 2025, la interventoría realiza revisión y da aval mediante comunicado 186-1-675 del 28 de mayo del 2025.

Tabla 26: Consolidado de actas de vecindad Frente de obra San Antonio El Toldo

NUMERO DE ACTA	PROPIETARIOS	ACTA DE VECINDAD
2	JAIME TORRES Vereda el Toldo K6 +200 a K5 + 100 Finca el Cairo	
3	NURIOS MOREANO Vereda el Toldo K5+100 a la k4+ 200	 
4	NIDIA HERNÁNDEZ Vereda El Toldo K4+200	

NUMERO DE ACTA	PROPIETARIOS	ACTA DE VECINDAD
		
5	GILBERTO DIMETE	 
6	LUIS BUSTOS Vereda El Toldo K3+975	 

NUMERO DE ACTA	PROPIETARIOS	ACTA DE VECINDAD
7	ALDEMAR Vereda El Toldo	
8	JAIME TORRES Vereda E Toldo	

NUMERO DE ACTA	PROPIETARIOS	ACTA DE VECINDAD
9	OSCAR PEÑALOSA K3+000 Vereda El Toldo	
10	BERNO PEÑALOSA Vereda San Antonio EL Toldo K2+880	

NUMERO DE ACTA	PROPIETARIOS	ACTA DE VECINDAD
11	CARLOS TORRES Vereda El Toldo K2+700	
12	ALBINO TORRES Vereda El Toldo K3+620	

NUMERO DE ACTA	PROPIETARIOS	ACTA DE VECINDAD
14	AUDEL TAUTIVA Vereda El Toldo KO+620 hasta k0+470	
TOTAL ACTAS DE VECINDAD 13		

Fuente: Propia

A12

- **CEV/22-392 el 7 de mayo del 2025 Radicación actas de vecindad tramo San Antonio II.**
- **186-1-675 del 28 de mayo del 2025. *Respuesta al comunicado CEV/22- 392, del 7-05-25, Actas de vecindad sector San Antonio II El Toldo. CEV.***

7.1.3.1.12. Acta de compromiso

Las actas de compromiso es un documento que se elabora en caso de ser necesario hacer algún compromiso o acuerdo con la comunidad, institución o comerciante, con el fin de realizar alguna actividad de obra que repercuta con la comunidad, el contratista levantará el acta de compromiso.

La Interventoría realizará el seguimiento del cumplimiento de los compromisos pactados en las actas de compromiso y se notificará en el informe correspondiente. Se firma el acta por el componente social y técnico, cuando se le cumpla al propietario con los compromisos registrados en el acta.

Durante el periodo comprendido el Consorcio realizó acta de compromiso, la cual se describen a continuación:

Tabla 27: Consolidado de actas de compromiso Frente de obra Unión Tunales

Fecha registro	Dirección	Propietarios y/o encargado	Descripción
02/05/2025	Vereda San Antonio El Toldo	Nidia Hernández Encargadas del predio Noris Espinosa propietaria	El Consorcio estabilización vial realiza acta de compromiso, con el fin de informar que el Consorcio realizará la construcción de alcantarillado pluvial, por tal motivo retirará el cercado del alcantarillado ubicado en la abscisa K4+463. El consorcio se compromete a realizará instalación 
12/05/2025	Vereda de Unión Tunales	Diana Cifuentes	El Consorcio estabilización vial realiza acta de compromiso, con el fin de solicitar permiso del Uso del baño para el personal de la obra, el consorcio dará los insumos para el uso y limpieza del mismo. 
13/05/2025	San Antonio El Toldo	María Antonia Chavarro	El Consorcio estabilización vial realiza acta de compromiso, con el fin de solicitar permiso para el uso del agua, se compromete a lavar el tanque en k3+850

Fecha registro	Dirección	Propietarios y/o encargado	Descripción
			
15/05/2025	San Antonio El Toldo	Andrés Runza	El Consorcio estabilización vial realiza acta de compromiso, con el fin de realizar instalación de pasacalles, se comprometen una vez se retire el pasacalle a dejar el terreno en las mismas condiciones como se encontró. 
13/05/2025	San Antonio El Toldo	María Antonia Chavarro	El Consorcio estabilización vial realiza acta de compromiso, con el fin de solicitar permiso del Uso del baño para el personal de la obra, el consorcio dará los insumos para el uso y limpieza del mismo. 
15/05/2025	Vereda de Unión Tunales	Rafael Romero	El Consorcio estabilización vial realiza acta de compromiso, con el fin de solicitar permiso para el uso del agua, se compromete a lavar el tanque en k1+860

Fecha registro	Dirección	Propietarios y/o encargado	Descripción
			
21/05/2025	San Antonio El Toldo	Ferney Tuitiva	El Consorcio estabilización vial realiza acta de compromiso, con el fin de realizar instalación de pasacalles, se comprometen una vez se retire el pasacalle a dejar el terreno en las mismas condiciones como se encontró. 
28/05/2025	Vereda de Unión Tunales alto	María del Carmen Mayorga	El Consorcio estabilización vial realiza acta de compromiso, con el fin de realizar instalación de pasacalles, se comprometen una vez se retire el pasacalle a dejar el terreno en las mismas condiciones como se encontró. 
Total, actas de compromiso 8			

Fuente: Propia

7.1.3.1.13 Acta de gestión adelantada

Las actas de gestión adelantada tienen como fin, abordar las inquietudes y resolver las dudas planteadas por la comunidad y brindar una respuesta clara a las preguntas planteadas.

La Interventoría realizará el seguimiento del cumplimiento a los compresos pactados y se notificará en el informe correspondiente. Se firma el acta por el componente social y técnico, cuando se le cumpla al propietario con los compromisos registrados en el acta.

Durante el periodo comprendido el Consorcio Estabilización Vial no ha realizado actas de gestión adelantada, por no ser necesario.

7.1.3.1.14 Acta de reunión externa

Durante el periodo comprendido el Consorcio realizó acta de reunión Externa con la señora Nidia Hernández, por cuanto que el ciudadano no autoriza la construcción de la alcantarilla pluvial en su predio el cual se encuentra ubicado en la k4 + 206. Es de aclarar que el componente social y técnico le explican el procedimiento a realizar, el argumenta que se pueden presentar inundaciones en sus cultivos, se realizará dos encoles para no afectar el predio.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Foto 34: **Reunión externa predio de la señora Nidia Hernández CEV**	**Foto 35: Reunión externa predio de la señora Nidia Hernández CEV**

Tabla 28. Indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria.

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	13 actas de vecindad del tramo San Antonio El Toldo realizadas / 13 actas de vecindad del tramo San Antonio El Toldo requeridas x 100	100%
	8 acta de compromiso realizadas x100 / 8 acta de compromiso requeridas x 100	100%
	# actas de gestión adelantada realizadas x100 / # actas de gestión adelantada requeridas x 100	**NA**
	1 actas de gestión externa realizadas x100 / 1 actas de gestión externa requeridas x 100	100%
	0 ejercicio de control social realizadas x100 / 0 ejercicio de control social requeridas x 100	NA
ANALISIS DE LOS INDICADORES	El Consorcio cumple con los productos de las aperturas de actas de acuerdo a lo establecido contractualmente en el plan de gestión social.	

Fuente: Propia

7,1,4 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO.

7.1.4.1 Procesos de sensibilización

Se establecerá dentro de las sensibilizaciones al personal vinculado al proyecto en todas las áreas sobre temas relacionados con las medidas de manejo ambiental y social del proyecto.

La sensibilización al personal vinculado al proyecto contiene los siguientes elementos:

- Descripción técnica del proyecto

- Presentación de las obligaciones de gestión social de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.

- Objetivos, alcances y operaciones de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.

- Condiciones de trabajo y administración de las relaciones laborales (política general en temas laborales, recursos humanos, condiciones de trabajo y términos de empleo organizaciones laborales, no discriminación e igualdad de oportunidades, reducción y mecanismos de protección de la fuerza laboral, mecanismo de atención a quejas y reclamos).

- Seguridad vial en obra

- Normas de convivencia con las comunidades laborales sociales y bióticas enfatizando en las limitaciones al personal procedente de otros lugares para la extracción de fauna, flora y demás recursos de los pobladores vecinos del área.

- Mensualmente se realizarán charlas de refuerzo de los conceptos ya incluidos y se complementará con información sobre el avance de las obras, problemas surgidos durante las mismas y soluciones encontradas a modo de lecciones aprendidas. De igual forma se reforzará en estas charlas, aquellos temas que se hayan detectado como de alta sensibilidad para las comunidades y para los colaboradores del proyecto.

Durante el periodo comprendido el Consorcio realizo sensibilización con el personal que se encuentra contratado para el contrato.

Durante el desarrollo del presente informe el Consorcio Estabilización vial, realizó una sensibilización con el personal que se encuentra vinculado al proyecto el 29 de mayo del 2025. A continuación, se presenta la trazabilidad.

Tabla 29. Consolidado acciones formación a empleados Consorcio Estabilización vial

Fecha registro	Tema	Descripción
29 /05/2025	Resolución de conflictos	El componente social del Consorcio Estabilización vial, realizó sensibilizaciones a los trabajadores de obra y operarios en el frente de obra Unión Tunales y San Antonio El Toldo.

Fuente: Propia

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 36. Sensibilización con el personal del contrato

7.1.5. PROGRAMA DE CULTURA VIAL

Este Programa tiene como fin generar nuevas actitudes de responsabilidad en relación con el manejo de la infraestructura vial y su entorno por parte de la población vecina u usuaria. Las sensibilizaciones de sostenibilidad y cuidados de las vías se realizarán al finalizar las intervenciones, con el fin de apropiar a la comunidad del cuidado y conservación de las vías a lo largo del tiempo. Por lo anterior, se darán a conocer las recomendaciones que la comunidad debe tener en cuenta para conservar las vías intervenidas permitiendo que sean sostenibles.

Las sensibilizaciones quedaran soportadas por un acta, lista de asistencia y registro fotográfico y se realizará una vez se termine el proceso constructivo.

Durante el periodo comprendido el Consorcio no realiza sensibilización de sostenibilidad por no ser necesario, este programa se desarrolla al finalizar las obras.

7.1.6. CONTRATACIÓN MANO DE OBRA

Este programa busca generar oportunidades laborales a las comunidades donde se ejecute el proyecto, contratando a un porcentaje de la población de mano de obra no calificada, Vulnerable y mujeres esta última regida por el decreto 332/2020, donde indica que para el mes de junio del 2023 para proyecto de construcción se contrate un 13.8%,

que conlleve al mejoramiento de las condiciones económicas. Esto facilitará que haya una mayor apropiación del trabajo realizado y se evitarán conflictos con la comunidad.

Este programa busca generar oportunidades laborales a las comunidades donde se ejecute el proyecto, contratando a un porcentaje de la población de mano de obra no calificada, Vulnerable y mujeres esta última regida por el decreto 332/2020, donde indica que para el mes de junio del 2023 para proyecto de construcción se contrate un 13.8%, que conlleve al mejoramiento de las condiciones económicas. Esto facilitará que haya una mayor apropiación del trabajo realizado y se evitarán conflictos con la comunidad.

7.1.6.1 Mano de obra no calificada contratación población vulnerable

La contratación de población vulnerable, la interventoría verificará el cumplimiento en la contratación de población vulnerable contratado. Dado lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a la contratación de personal en situación de vulnerabilidad, establecido contractualmente en el Decreto 380 del 2015 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. “Por ***el cual se formula la Política de Trabajo Decente y Digno de Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones”.***

7.1.6.2 Mano de obra no calificada de la localidad

Contratación de mano de obra no calificada, la interventoría verificará el cumplimiento del 75% del personal no calificado de la localidad del Sumapaz beneficiada por la ejecución de las obras. De acuerdo a lo enunciado en el anexo técnico que a la letra dice “Teniendo en cuenta la base de datos suministrada por el Fondo de Desarrollo Local del Sumapaz (FDLS) se indicó que, aproximadamente el 75% de la mano de obra no calificada está disponible para la vinculación al proyecto. Por cuanto se hace necesario vincular al personal de mano de obra local según el porcentaje descrito, lo cual sugiere disponer de personal foráneo en un 25% aproximadamente”.

7.1.6.3 Contratación de mujeres.

De acuerdo al Decreto Distrital 332 de 2020, “**VINCULACIÓN DE MUJERES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO.** Sin perjuicio de la autonomía presupuestal y contractual de la que están investidas las entidades y organismos distritales, el área técnica respectiva o la dependencia que solicita la contratación, según corresponda, incluirá en los pliegos de condiciones, estudios y documentos previos y en las cláusulas contractuales de los procesos de selección pública y/o contratos y convenios estatales que adelanten, la obligación del futuro contratista u asociado de vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del convenio o contrato,

según los porcentajes que se establecen a continuación, y garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales.

La vinculación de mujeres será diferenciada por rama, así:

Ramas de actividad económica	**Porcentaje mínimo de mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución de los contratos**		
	A partir del 1 º de junio de 2021	**A partir del 1º de junio de 2022**	**A partir del 1 º de junio de 2023 en adelante**
Construcción	6,8%	9,3%	13,8%

7.1.6.4 Contratación de trabajadores en condición de discapacidad.

En cumplimiento del decreto 380 de 2015, el contratista vinculará a personal con discapacidad: “Que el numeral 7 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013 establece que el Gobierno Nacional debe implementar mediante decreto reglamentario un sistema de preferencias aplicables a los procesos de adjudicación y celebración de contratos de organismos estatales para quienes vinculen laboralmente a personas con discapacidad debidamente certificadas, en un porcentaje mínimo del 10% de su planta de trabajadores, lo que se encuentra reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, establecer un sistema de preferencias como factor de desempate para los proponentes que acrediten por lo menos el 10% de su nómina personas con discapacidad en el respectivo proceso de contratación”.

7.1.6.5 Contratación de trabajadores en condición de vulnerabilidad.

En cumplimiento del decreto 380 de 2015, el contratista vinculará a personal que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad tales como:

-Madres cabeza de hogar
-Desplazados
-Estratos 0 y 1

Estas condiciones deben ser demostradas mediante certificado que le acredite como persona vulnerable, para ser tenidas en cuenta durante el proceso de selección.

Así mismo en la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 “Democratización de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad”.

***Tabla 30. Consolidado personal consorcio* Estabilización Vial**

PERSONAL TOTAL	PERSONAL MANO DE OBRA CALIFICADA	PERSONAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA	TOTAL, MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD	TOTAL, MANO DE OBRA NO CLAIFICADA VULNERABLE	TOTAL, DE MUJERES CONTRATADAS
38	19	19	15	15	8
PORENTAJES		**PORCENTAJE % MONC**	**PORCENTAJE % MONCL**	**PORCENTAJE % VULNERABLE**	**PORCENTAJE % MUJERES**
		50 %	78 %	39,47 %	21,05 %

Fuente: Propia

De acuerdo a los indicadores se evidencia que el consorcio cumple con la contratación de mano de obra no calificada por cuanto que cuenta con un 78 % y de acuerdo con lo establecido contractualmente se debe contratar un 75 %, la interventoría en comité de seguimiento solicita se continue con el cumplimiento a lo establecido contractualmente.

A13

- ***Listado de personal Consorcio Estabilización vial***

7.2 ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

El área social de la Interventoría realiza las labores de seguimiento, acompañamiento, control y verificación de las actividades de Gestión Social realizadas por el ejecutor y los contratistas en virtud de las obligaciones establecidas en el anexo técnico.

7.2.1 Listas de Chequeo del Contratista:

A la fecha de cierre del presente informe la interventoría realiza la lista de chequeo donde evalúa la gestión realizada en el componente social basados en cada programa que establece las fichas PAGA. Con una calificación del 96 %

A 14

- ***Lista de chequeo mes de mayo Consorcio Estabilización vial.***

7.2.2 Revisión documental

Durante el periodo de este informe se realizó la consulta de los documentos legales:

- Contratos de Interventoría y Contratistas
- Anexo técnico
- Plan de Gestión Social
- Informes mensuales.
- Bitácora Social
- correspondencia

A 15

- ***Copia Bitácora Social Consorcio Estabilización Vial mes de mayo.***

7.2.3 Informes Mensuales

En la siguiente tabla se registran los informes mensuales presentados, por el contratista, en el periodo comprendido el Consorcio Estabilización vial el cual se describe su trazabilidad.

Tabla 31. Informes mensuales contrato de obra no. 479 – del 10/02/2022 Consorcio Estabilización Vial.

No DE INFORME	PERÍODO	OBSERVACIONES
1	Del 16 al 31 de julio del 2022	El 28 de noviembre del 2023, el consorcio Estabilización Vial remite respuesta a interventoría a las observaciones realizadas por la interventoría mediante comunicado CEV /22-232, la interventoría realiza nuevamente observaciones, las cuales son revisada en mesas de trabajo. Finalmente, el Consorcio hace entrega de los informes el 19 de diciembre del 2023 la interventoría realiza revisión, a los informes de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2022, y enero, febrero, marzo y abril de 2023 (informe del 1 al 10), la interventoría da aprobación a los mismos por cuanto que se evidencia cumplen con los
2	1 al 31 de agosto del 2022	
3	1 al 30 de septiembre del 2022	
4	1 al 31 de octubre del 2022	
5	1 al 30 de noviembre del 2022	
6	1 al 31 de diciembre del 2022	
7	1 al 31 de enero del 2023	
8	1 al 28 de febrero del 2023	

9	1 al 31 de marzo del 2023	requerimientos mínimos del componente, mediante oficio 186-1-431 del 29 de diciembre del 2023.
10	1 al 13 de abril de 2023	
11	10 al 31 de octubre del 2023	El 13 de diciembre del 2023, la interventoría da respuesta a la comunidad CEV/22-247 del 13 de diciembre de 2023, Informe 11 V1, donde realiza observaciones, mediante comunicado 186 -1- 406, el 14 de diciembre del año en curso el Consorcio Estabilización Vial da respuesta a las observaciones emitidas por la interventoría al informe 11 V1 mediante comunicado CEV /22-248, versión 2, la interventoría realiza observaciones nuevamente, las cuales son revisada en mesas de trabajo. Finalmente, el Consorcio hace entrega del informe mensual social 11 V3 el 19 de diciembre del 2023, por correo electrónico, la interventoría da aprobación al informe 11 V3, porque cumplen con los requerimientos mínimos del componente, mediante comunicado 186-1-431 del 29 de diciembre del 2023.
12	1 al 30 de noviembre del 2023	EL 14 de diciembre del 2023, la interventoría solicita la radicación del informe 12 mes de noviembre mediante comunicado 186-1- 410, el 14 de diciembre el consorcio Estabilización Vial da respuesta y radicado el informe mensual del mes de noviembre V1, mediante comunicado CEV /22-250, la interventoría realiza observaciones nuevamente, las cuales son revisada en mesas de trabajo. Finalmente, el Consorcio hace entrega del informe mensual social 12 V2 el 19 de diciembre del 2023, por correo electrónico, la interventoría da aprobación al informe 11 V3, porque cumplen con los requerimientos mínimos del componente, mediante comunicado 186-1-431 del 29 de diciembre del 2023.
14	1 al 31 de enero del 2024	El 7 de febrero del año en curso, el Consorcio hace entrega del informe mensual del mes de enero, mediante comunicado CEV/22-289, la interventoría realizo observaciones mediante comunicado 186-1-478 e 13 de febrero / 2024, el consorcio subsana observaciones y hace entrega de informe 14 v3 con comunicado CEV 22-306 del 29 de febrero del 2024, la interventoría realiza observaciones nuevamente y envía al Consorcio mediante comunicado 186-1- 531 el 20 de marzo del 2024. El 19 de mayo del 2025, el consorcio Estabilización Vial realiza entrega del informe por correo electrónico, la interventoría realiza observaciones mediante comunicado 186-1- 673, el 28 de mayo del 2025. A la fecha de cierre del presente informe se encuentra pendiente entrega.

15	1 al 29 de febrero del 2024	El 11 de marzo del año en curso, el Consorcio hace entrega del informe mensual del mes de febrero, mediante comunicado CEV/22-312, la interventoría realiza observaciones e informa al Consorcio mediante comunicado 186-1- 532 el 20 de marzo del 2024, se encuentra pendiente la subsanación de las observaciones El 19 de mayo del 2025, el consorcio Estabilización Vial realiza entrega del informe por correo electrónico, la interventoría realiza observaciones mediante comunicado 186-1- 673, el 28 de mayo del 2025. A la fecha de cierre del presente informe se encuentra pendiente entrega.
16	1 al 31 de marzo del 2024	El 11 de abril del año en curso, el Consorcio hace entrega del informe mensual del mes de marzo, mediante comunicado CEV/22-332, la interventoría realiza observaciones por medio del comunicado el 24 de abril del 2024, 186-1-575 Respuesta a oficio CEV/22- 332 del 11 de abril del 2024, Entrega informe mensual social N° 16 V1. El 19 de mayo del 2025, el consorcio Estabilización Vial realiza entrega del informe por correo electrónico, la interventoría realiza observaciones mediante comunicado 186-1- 673, el 28 de mayo del 2025. A la fecha de cierre del presente informe se encuentra pendiente entrega.
17	1 al 16 de abril del 2024	El 19 de mayo del 2025, el consorcio Estabilización Vial realiza entrega del informe por correo electrónico, la interventoría realiza observaciones mediante comunicado 186-1- 673, el 28 de mayo del 2025. A la fecha de cierre del presente informe se encuentra pendiente entrega.
18	1 al 30 de abril del 2025	El 5 de mayo del 2025, el consorcio hace entrega del informe mensual, mediante comunicado CEV/22-388, la interventoría realiza observaciones mediante comunicado 186-1- 653, el 7 de mayo del año en curso, El 15 de mayo del año en curso el consorcio hace entrega del informe mediante comunicado CEV/22-400, el 29 de mayo del 2025, la interventoría da respuesta mediante comunicado 186-1-682 y emite que se subsanaron las observaciones no se da por cuanto que se encuentran pendientes los informes 14, 15, 16, 17.
19	1 al 31 de mayo del 2025	Se encuentra pendiente entrega

Fuente: Propia

A 16

- ***comunicado 186-1- 673***
- ***comunicado CEV/22-388***
- ***Comunicado 186-1- 653***
- ***Comunicado CEV/22-400***
- ***Comunicado 186-1-682***

7.2.4. Informes Semanales

En la siguiente tabla se registran los informes semanales presentados por la interventoría.

Tabla 32. Trazabilidad informe semanales Consorcio Estabilización Vial

N° SEMANA	PERÍODO
62	28 de abril al 4 de mayo del 2025
63	5 al 11 de mayo del 2025
64	12 al 18 de mayo del 2025
65	19 al 25 de mayo del 2025
66	26 de mayo al 1 de junio del 2025

Fuente: Propia

Ver anexo técnico informes semanales

7.2.5. Comités de Seguimiento Integral

Durante el desarrollo del presente informe se realizan cuatro comités de seguimiento integral, los cuales relaciono a continuación.

Tabla 33. Comité integral de seguimientos Consorcio Estabilización Vial

No COMITÉ	FECHAS
64	8/05/2025
65	16/05/2025
66	22/05/2025
67	30/05/2025

Fuente: Propia

REGISTRO FOTOGRÁFICO

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto 37: Comité de seguimiento integral contrato 479 - 2022 No 64.</td><td>Foto 38: Comité de seguimiento integral contrato 479 - 2022 No 65.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto 39: Comité de seguimiento integral contrato 479 - 2022 No 66</td><td>Foto 40: Comité de seguimiento integral contrato 479 - 2022 No 67.</td></tr>
</table>

Ver anexo técnico informes semanales.

7.2.6 Comités de Seguimiento social

Tabla 34. **Comité de *seguimiento* social Consorcio Estabilización Vial**

No COMITÉ	FECHAS
21	7/05/2025
22	16/05/2025
23	28/05/2025

Fuente: Propia

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 41: Comité de seguimiento social No 21 contrato 479 – 2022.



Foto 42: Comité de seguimiento social No 22 contrato 479 – 2022.



Foto 43: Comité de seguimiento social No 22 contrato 479 – 2022.

A17

- ***Actas de comité social de seguimiento Consorcio Estabilización vial***

7.2.7 Correspondencia enviada y recibida.

Correspondencia enviada y recibida.

Durante el desarrollo del presente informe se genera correspondencia la cual se relaciona a continuación:

Tabla 35: Correspondencia recibida y enviada Contrato

Correspondencia recibida			Correspondencia enviada		
Consecutivo	**Asunto**	**Fecha**	**Consecutivo**	**Asunto**	**Fecha**
CEV/22- 388	. "Informe mensual Social No 18 V1. CEV	5/05/2025	186-1- 653	Respuesta al comunicado CEV/22- 388, del 5-05-25, "Informe mensual Social No 18 V1. CEV." …	7/05/2025
CEV/22-400	. Respuesta 186-1- 653 Informe social No 18 - V2	15/05/2025	186-1-682	*Respuesta a comunicado* CEV/22- 400, del *15-05-25, "Informe mensual Social N°. 18 V2. CEV.*	29/05/2025
Correo electrónico	*Informes mensuales Social N°14-V5, N°15-V4, N°16-V3, N°17-V2. CEV*	*19 de mayo del 2025.*	186-1- 673	*Respuesta al correo electrónico del 19 de mayo del 2025, Informes mensuales Social N°14-V5, N°15-V4, N°16-V3, N°17-V2. CEV.*	28/05/2025
CEV/22-392	Radicación actas de vecindad del tramo San Antonio II	7/05/2025	186-1-675	*Respuesta al comunicado* ***CEV/22- 392,*** *del 7-05-25, Actas de vecindad sector San Antonio II El Toldo. CEV.*	28/05/2025

Fuente: Propia

A18

- **Correspondencia enviada y recibida.**

7.2.8 Estado del Contrato

Estado del contrato 479 del 20/05/2022: **ACTIVO.**

8. CONTRATO DE SERVCIO - 480 – DEL 22/02/2022 SOLUCIONES GEOESPACIALES S.A.S

8.1. Actividades de Gestión Social

No aplica, dado que es un contrato de prestación de servicios.

8.2. Estado del Contrato

Estado del contrato 480 del 10/02/2022**: Finalizado tiempo contractual, sin recibo de los productos a satisfacción.**

9. PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS –SGT, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).

9.1 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

El documento se encuentra aprobado, para ser puesto en marcha durante la ejecución del contrato, a continuación, se presenta su trazabilidad.

Tabla 36: Trazabilidad aprobación Plan de Gestión Social UAERMV

FECHA	TRAZABILIDAD	APROBACIÓN
7 de noviembre del 2023	La entidad ejecutora realiza entrega del plan de gestión social mediante Radicado: **20231180117931**	
	La interventoría realiza aprobación al documento mediante comunicado 186-1-374	16 de noviembre del 2025

Fuente: Propia

9.1.1 PROGRAMA DE SERVICIO AL USUARIO.

Este programa establece la instalación por parte de la entidad ejecutora de un sistema de atención al ciudadano, en el que se registren de manera ordenada y sistemática, todos los requerimientos ciudadanos como: peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias PQRS, interpuestos por los ciudadanos de manera presencial, escrita, telefónicamente, correo electrónico y/o redes sociales.

9.1.1.1 PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Los puntos de atención a la comunidad (PUNTO PAU) debe estar dotada de:

- Baño
- Línea telefónica exclusiva
- Cartelera informativa
- Computador con los programas necesarios
- Sillas y escritorio para la persona encargada de la atención.
- Espacio, sillas disponibles, chaquetas según el manual de identidad visual.
- Piezas de información, planos pertinentes para el proyecto, afiches y demás información pertinente para el proyecto.

Durante el periodo objeto de este informe, la entidad ejecutora, continua con una línea de atención con correo electrónico los cuales relaciono a continuación.

Tabla 37: Información Punto PAU UAERMV

PUNTO PAC UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV	
Horario de Atención	Tramo **unión túnales** se realizará atenciones a la comunidad en el predio del señor Dick Clavijo, a partir de las 8:00 am hasta las 3:00 pm. Tramo **capitolio** se realizará atenciones los jueves a partir de las 8:00 am hasta las 3:00 pm. Tramo **san Antonio 1** se realizará atenciones a la comunidad el primer miércoles de 8:00 am hasta las 3:00 pm. para el tramo **san Antonio 2** se realizará atención en el predio del señor Luis Bustos a la comunidad los miércoles de 8:00 am hasta las 3:00 pm.
Línea Telefónica	3243024943 - 3226836208
Correo electrónico:	infosgr@dnp.gov.co atencionalciudadano@umv.gov.co
Profesional Social	Rubys Ruiz

Fuente: Propia

- ✓ ***Tramo Unión Tunales***

A la fecha de cierre del presente informe la profesional social de la entidad ejecutora continua en la implementación del punto de atención al usuario como lo establece el PAGA (Plan de acción de la guía ambiental -PAGA), cuenta con los volantes informativos, el PMT, y el afiche informativo. Así mismo realiza atención móvil, con el fin de recepcionar en el frente de obra todas las inquietudes de la comunidad. El punto de atención móvil se encuentra ubicado en el Tramo Unión Túnales – carpa se

encuentra en el predio ubicado en la abscisa K 0 + 050 de Unión Tunales, específicamente en el predio de Dick Clavijo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 44: Verificación de interventoría punto de atención fijo, Frente Unión Tunales.

- ✓ ***Frente de Capitolio***

En el tramo de Capitolio, la interventoría da aval para que se implemente el punto de atención a la comunidad móvil, por cuanto que no se evidencia un predio cercano donde realizará atención en una carpa móvil de la UAERMV, cuenta con los volantes informativos, el PMT, y el afiche informativo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 45: Verificación del punto móvil atención al usuario. Frente de Capitolio.

- ✓ ***Frente de San Antonio EL Toldo***

En el tramo de Capitolio, la interventoría da aval para que se implemente el punto de atención a la comunidad móvil, por cuanto que no se evidencia un predio cercano donde realizará atención en una carpa móvil de la UAERMV, cuenta con los volantes informativos, el PMT, y el afiche informativo. La interventoría solicita un oficio donde se justifique su ubicación, dando alcance a lo establecido en el Plan de gestión social.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 46: Verificación del punto móvil atención al usuario. Frente de San Antonio El Toldo.

9.1.1.2 Recorridos

Durante el periodo comprendido la entidad ejecutora está en la necesita realizar recorridos, con el fin de realizar atención personalizada a la comunidad estableciendo puntos móviles. De igual manera hacen acompañamiento a las actividades técnicas de la obra.

Así mismo la interventoría realiza recorridos en los tramos activos, con el fin de verificar las actividades del componente social y los compromisos adquiridos.

A continuación, se presenta la trazabilidad de los recorridos realizados en el mes del presente informe.

Tabla 38. Recorrido entidad ejecutora Unidad Administrativa especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV – Interventoría – Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz.

ID	Fecha	Tramo	Observaciones	Registro fotográfico
1	8 de mayo del 2025 22 de mayo del 2025 30 de mayo del 20205	Frente de obra Unión Tunales, Capitolio, San Antonio El Toldo.	La interventoría realiza recorridos conjunto con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades del componente social.	 **Foto 47: Recorrido conjunto Unión Tunales**  **Foto 48: Recorrido conjunto San Antonio.**

Fuente: Propia

- ✓ **Línea WhatsApp:**

Durante este periodo la entidad ejecutora, mantiene activos las cuentas del grupo de WhatsApp de los tres frentes de obra **(**Unión tunales, Capitolio, San Antonio El Toldo) que incluye personas de la comunidad en general, el cual es utilizado, para brindar información del contrato a la comunidad de forma instantánea, así mismo atender las solicitudes ciudadanas que se puedan presentar.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Frente de obra de Unión Tunales



Frente de obra Capitolio



San Antonio El Toldo

Foto 49: Pantallazo información a la comunidad en el grupo de WhatsApp en el frente de obra, Unión Tunales, Capitolios y San Antonio El Toldo.

9.1.1.3. Mesa de trabajo.

Durante el periodo comprendido se realiza una mesa de trabajo con el fin de resolver inquietudes de las observaciones del informe mensual 11 de abril del 2025.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 50: Mesa de trabajo



Foto 51: Mesa de trabajo

Tabla 39. Indicadores de cumplimiento del Programa Atención al Usuario

INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO		
INDICADOR	**FORMULA**	**CUMPLIMIENTO**
PRODUCTIVIDAD	Línea telefónica solicitada/Línea telefónica implementada 1 X 100 = 1	**100 %**
PRODUCTIVIDAD	Correo electrónico solicitado / Correo electrónico implementado 1 X 100 = 1	**100 %**

PRODUCTIVIDAD	Formato de control de atenciones diligenciado/Formato de atenciones recibidas 1 x 100 = 1	**100%**
PRODUCTIVIDAD	Recorridos /Realizados 3 X100 = 3	**100%**
PRODUCTIVIDAD	Total, de equipamiento básico instalado / total de equipamiento básico requerido 3 x 100 = 3	**100%**
ANALISIS DE LOS INDICADORES	La UAERMV del componente social realiza recorridos constantes con el fin de realizar acompañamiento al área técnica y atender de manera personalizada a la comunidad. Así mismo la interventoría y el Fondo de desarrollo Rural del Sumapaz, realiza recorridos, con el fin de revisar los avances y cumplimientos de la ejecución del contrato. En cuanto a la implementación del Punto de atención al usuario, A la fecha de cierre del presente informe la interventoría evidencia en recorrido realizados que cuenta con el punto fijo el cual es adecuado para la atención de la comunidad, en el frente de Capitolio y San Antonio el Toldo cuentan con una carpa móvil, por cuanto la entidad no encuentra un lugar fijo, la interventoría verifica la información, para realizar atención con lo establecido contractualmente en las ficas PAGA. A la fecha no se presenta PQRSFD.	

Fuente: Propia

9.1.2 PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Para el siguiente programa, la interventoría adelantará labores de verificación, supervisión, acompañamiento a los diferentes momentos establecidos para el programa, con el propósito de garantizar el cumplimiento del mismo, desde el seguimiento a las siguientes actividades.

9.1.2.1 Reuniones participativas

La interventoría verificará que las reuniones se realicen de acuerdo a los parámetros, requisitos y generalidades propuestos por la entidad ejecutora UNIDAD

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UAERMV.

La Interventoría revisará y determinará la información a presentar en las reuniones, los formatos a aplicar, el lugar de la reunión, a tratar en las reuniones y el comité veedor.

El objetivo de esta actividad es informar a la comunidad ubicada en el Área de Influencia Directa- AID sobre el inicio del Proyecto, las características a nivel técnico, ambiental, social, SST, tráfico, duración, impactos y medidas de manejo previstas.

La entidad ejecutora, deberá convocar a la población del área de influencia directa del proyecto, Alcaldías Rurales, Organizaciones de comerciantes Administradores, Juntas de Acción Comunal – JAC, entre otras.

Dichas reuniones, por ser masivas y tratarse de personas de veredas distantes pero pertenecientes al mismo sector o tramo, se realizarán presencialmente serán convocados por la entidad ejecutora.

9.1.2.1.1 Reuniones de inicio

Cuando se realicen las reuniones de inicio de obra, la Interventoría hará el respectivo reporte consolidando la información. El objetivo de esta actividad es informar a la comunidad ubicada en el Área de Influencia Directa- AID sobre el inicio del proyecto, las características a nivel técnico, ambiental, social, SST, tráfico, duración, impactos y medidas de manejo previstas.
Durante el periodo comprendido no se realizan reuniones por no ser necesario.

9.1.2.1.2 Reunión de avance

Cuando se realicen las reuniones de avance de obra cumpliendo con un 50%, la Interventoría hará el respectivo reporte consolidando la información, asistencia, Esta reunión tiene como fin informa sobre el estado de avance de las obras constructivas y cronograma de ejecución de las actividades faltantes, cuando se complete la ejecución del 50% de la obra y tendrá como propósito la presentación de los resultados obtenidos, el cumplimiento de los compromisos contractuales, informar la fecha de finalización de las obras, y responderá las inquietudes de los asistentes.

Durante el periodo comprendido la entidad ejecutora no realiza reunión de avance por no ser necesario.

9.1.2.1.3 Reunión de Finalización

Se realiza reunión de finalización de obra cuando complete el 95% de las labores constructivas, la Interventoría hará el respectivo reporte donde presentara los resultados de finalización, consolidando la información, asistencia. Esta reunión tiene como fin presentar a la comunidad, los resultados obtenidos, cuando se complete el 95% de la ejecución de la obra verificando el cumplimiento de los compromisos contractuales, informa la fecha de finalización de obra, y responderá las inquietudes de los asistentes.

A la fecha de cierre del presente informe la entidad ejecutora no realiza reunión de finalización, por no ser necesario.

9.1.2.1.4 Reuniones Extraordinarias.

Las reuniones extraordinarias se llevarán a cabo en los casos en que el desarrollo del contrato lo amerite, o que la comunidad, la Interventoría, la supervisión del Fondo de desarrollo Rural de Sumapaz lo solicite. Estas reuniones se llevaron a cabo con el fin de tratar asuntos no convencionales y que por su naturaleza o urgencia requerían un espacio para ser revisados. La Interventoría hará el respectivo reporte donde, consolida la información, asistencia.

Durante el desarrollo del presente informe la entidad ejecutora realizó una (1) reunión extraordinaria con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal correspondientes a cada tramo vial activos de:

- Las comunidades aledañas a los tramos viales actualmente en intervención
- El toldo
- Santo Domingo-Capitolio
- Unión Tunales

Manifestaron a través de sus representantes (presidentes de las juntas de acción comunal) que han decidido no asistir a ninguna reunión programada por la UMV, fondo de desarrollo rural de Sumapaz y/o la interventoría ECOVIAS SAS mientras no se acometan las obras necesarias para arreglar los pasos críticos de la vía y se restablezca la movilidad de las rutas escolares, ambulancias camiones con insumos agrícolas productos de la región y el tránsito de camiones desde y hasta el interior de cada tramo ya que actualmente la comunidad está siendo muy afectada .

9.1.2.1.5 Reuniones comité veedor.

La Interventoría verificará la atención al comité veedor, los cuales son conformados por los mismos ciudadanos, ellos programan las reuniones que requieran. Las profesionales sociales UAERMV realizará acompañamiento a cada uno requerimientos del comité. La interventoría supervisará la asistencia y cumplimiento de la reunión, los temas a tratar y los compromisos establecidos en cada reunión.

Durante el periodo comprendido no se realizan reuniones con los comités de veeduría ciudadana de los frentes de obra activos, Unión Tunales y Capitolio.

Tabla 40. Indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria

INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	
Reuniones de Inicio	
# de reuniones de inicio programadas en el periodo / # de reuniones de inicio ejecutadas en el periodo = # x100 = NA / #	
Reuniones Extraordinarias	
1 de reuniones extraordinarias programadas en el periodo / 1 de reuniones extraordinarias ejecutadas en el periodo = 1 X100 = 100% / 1	
Reuniones de Finalización	
# de reuniones de finalización programadas en el periodo / # de reuniones de finalización ejecutadas en el periodo = # X100 = N/A / #	
Reuniones Comité Veedor	
1 de reuniones de comité veedor programadas en el periodo / 1 de reuniones de comité veedor ejecutadas en el periodo = # x 100 = N/A / #	
ANALISIS DE LOS INDICADORES	Como se puede evidenciar en el indicador durante el mes de mayo se realizó una reunión extraordinaria, con los presidentes de Junta e acción comunal donde indicaron que no realizan más reuniones hasta que se tenga claridad de las intervenciones de los puntos críticos.

Fuente: Propia

9.1.2.1.6. Valla Informativa Móvil

Para la etapa de construcción del contrato se instala las vallas informativas la cual se encuentra ubicada en el frente de obra.

En este periodo la interventoría realizo verificación a la instalación de la valla móvil establecida contractualmente en el documento PAGA, por cuanto que la entidad ejecutora se encuentra realizando labores técnicas, se evidencia cumplimiento en su ubicación, establecidos dos por cada frente de obra.

De igual manera la interventoría realiza seguimiento y verificación a los pasacalles instalados en los frentes de obra de Capitolio, Unión Tunales y San Antonio El Toldo, establecidos dos por cada frente de obra, al cierre del presente informe se evidencia que en el tramo vial de Capitolio se encuentre pendiente la reposición del pasacalle

En recorrido realizado la interventoría evidencio que se encuentra las vallas móviles establecidas contractualmente. De San Antonio El Toldo y Tunal Alto y bajo, y Capitolio

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Foto 52 verificación valla informativa Unión Tunales	**Foto 53 verificación valla informativa San Antonio el Toldo**

	
Foto 54 verificación valla informativa Unión Tunales	**Foto 55 verificación valla informativa San Antonio el Toldo**

Tabla 41. indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria Frente Unión Tunales – Frente Capitolio – San Antonio El Toldo

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	6 de vallas informativas instaladas x100 / 6 vallas informativas solicitadas.	100%
	5 pasacalle instalados X 100/ **6** pasacalles solicitados.	83.33 %
ANALISIS DE LOS INDICADORES	Como se puede evidenciar que la entidad ejecutora realiza la instalación de las vallas informativas cumpliendo con un 100% y pasacalles se cumple con un 83,33 % se encuentra pendiente la reposición de 1 pasacalles al consorcio Gaviones 96,	

Fuente: Propia

9.1.2.1.7. Volantes de Información de actividades

Estas piezas de divulgación que incluyen información sobre la fecha de actividades de obra relevante como programación de cierres viales él debe incluir el número de la línea de atención a la ciudadanía y otros aspectos y características específicas que el Contratista, la Interventoría y el Fondo de Desarrollo rural del Sumapaz. Consideren pertinentes y relevantes

- ✓ **Frente Unión Tunales, Capitolio y San Antonio El Toldo.**

La interventoría durante el periodo comprendido del presente informe, evaluó y revisó los volantes informativos, entregados por la entidad ejecutora, así mismo son revisados y avalados por el Fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz, en ellos notifican los cierres a realizar en el frente de obra de Capitolio y San Antonio El Toldo, las convocatorias a las reuniones con la comunidad, invitación al ejercicio de control social, con el fin de ser socializados a la comunidad.

A 19

- ***Correos electrónicos trazabilidad de solicitud y aprobación piezas divulgativas volantes y comunicados informativos. UAERMV.***

Tabla 42. Entrega de volantes informativos frente de obra Unión Tunales - Capitolio- San Antonio El Toldo

Fecha	Frente de obra	Descripción de la actividad	Total
15/05/2025	San Antonio El Toldo	Notificación de cierres viales	4 volates en físico 1 virtual
15/05/2025	Santo DOMINGO Capitolio	Notificación de cierres viales	4 volates en físico 1 virtual
15/05/2025	San Antonio 2:	Comunicación levantamiento de actas de vecindad. Comunicado sobre el kit de maquinaria	4 volates en físico 1 virtual

Fuente: Propia

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 56 Volante informativo programación de cierres viales frente de obra Unión Tunales

Tabla 43. Indicadores de cumplimiento del Programa información y participación Comunitaria

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	12 volantes entregados/ 12 volantes requeridos X100 =	100 %
ANALISIS DE LOS INDICADORES	Como se puede evidenciar la entidad ejecutora realiza entrega de volantes informativos de programación de cierres viales, manteniendo informada a la comunidad. Cumpliendo con un 100%	

Fuente: Propia

9.1.2.1.9. Afiche informativo.

Son piezas de divulgación mediante las cuales se describen generalidades de la obra y datos de contacto del Contratista. Estos deben ser instalados en el Punto fijo de atención a la comunidad y en los Puntos fijos Información y se realizará su reemplazo cuando se encuentren deteriorados, contado con el aval de la interventoría.

A la fecha de cierre del presente informe la Entidad Ejecutora realizó instalación de afiches informativos en los puntos informativos, distribuidos de la siguiente manera. Los cuales se relacionan a continuación.

Tabla 44. Consolidada instalación de afiches informativos UAERMV

FRENTE DE OBRA	PREDIO – PROPIETARIO	REGISTRO FOTOGRAFICO
UNIÓN TUNALES	ARNIDIA RUNZA	 **Foto 57: Afiches informativo Unión Tunales.**
SAN ANTONIO EL TOLDO	LUIS BUSTOS	 **Foto 58: Afiche informativo San Antonio.**
CAPITOLIO	ADELOMO MORA	 **Foto 59: Afiche informativo Capitolio**
TOTAL 3		

Fuente: Propia

9.1.2.1.10. Puntos informativos fijos

Para efectos del presente contrato, la entidad ejecutora, instalará puntos satélites de información, propuestos en el Plan de gestión social, la interventoría realizará seguimiento en su instalación, estos permitirán una amplia divulgación de la información del contrato.

A la fecha del presente informe el componente social de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL (UAERMV). Implementa tres puntos satélites donde deja instalado afiche informativo, convocatoria a reunión de reinicio en los tramos de Unión Tunales, Capitolio y San Antonio

Tabla 45. Indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria Frente de obra Unión Tunales

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	3 afiches informativos instalados X 100/3 afiches fijos solicitados x100	100%
	3 puntos informativos fijos instalados x100/ 3 puntos fijos informativos solicitados x 100 =	100%

Fuente: Propia

9.1.2.1.11. Actas de vecindad

El acta de vecindad es un documento que se elabora por medio de una visita domiciliaria a cada uno de los predios que se encuentran en el área de influencia directa de la obra. El objetivo de esta actividad es establecer las condiciones físicas iniciales de los predios a fin de determinar variaciones en las mismas derivadas de la ejecución del proyecto.

- ✓ ***Frente Unión Tunales***

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL (UAERMV). hacer entrega de las actas de vecindad realizadas durante la etapa de construcción, las cuales son revisadas y aprobadas por la interventoría en el frente de obra de Unión Tunales, se evidencian 13 actas de vecindad, las cuales fueron

relacionadas en el informe mensual 18, estas son revisadas y aprobadas por la interventoría. No aplica para el periodo comprendido.

- ✓ ***Frente Capitolio***

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL (UAERMV) hacer entrega de las actas de vecindad realizadas durante la etapa de construcción, las cuales son revisadas y aprobadas por la interventoría en el frente de obra Capitolio, se evidencian 18 actas de vecindad, las cuales son revisadas y aprobadas por la interventoría su reporte se refleja en el informe mensual social 20, estas son revisadas y aprobadas por la interventoría. No aplica para el periodo comprendido.

- ✓ ***Frente San Antonio El Toldo***

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL (UAERMV), realiza levantamiento de 15 actas de vecindad estas se encuentran todas firmadas por los propietarios y junta de acción de la comunidad, la interventoría realiza revisión y aprobación de las mismas. No aplica para el periodo comprendido.

9.1.2.1.12. Acta de compromiso

Las actas de compromiso es un documento que se elabora en caso de ser necesario hacer algún compromiso o acuerdo con la comunidad, institución o comerciante, con el fin de realizar alguna actividad de obra que repercuta con la comunidad, el contratista levantará el acta de compromiso.

La Interventoría realiza el seguimiento del cumplimiento de los compromisos adquiridos en las actas de compromiso y se notificará en el informe correspondiente. Se firma el acta por el componente social y técnico, son revisada y aprobadas por la interventoría.

Durante el periodo comprendido la entidad ejecutora realiza dos actas de compromiso las cuales relaciono a continuación.

- ✓ ***Frente Unión tunales***

La entidad ejecutora realizó en el frene de obra, realizó acta de compromiso con la señora Kelly Milena Susa, con el fin de solicitar permiso en su predio para almacenar

maquinaría, carpas baterías sanitarias y demás elementos. La Unidad de Mantenimiento vial, se compromete a dejar el sitio en buenas condiciones, sin ninguna remuneración.

Tabla 46: Consolidado de actas de compromiso Frente de Unión Tunales

Fecha registro	Dirección	Propietarios y/o encargado	Descripción
27/05/2025	Vereda Unión	Kelli Milena Susa	La profesional de la Unidad de Mantenimiento Vial, Solicita a la propietaria del predio, con el fin de solicitar permiso para dejar un acopio de material pétreo por 2 meses. 

Fuente: Propia

- ✓ ***Frente Capitolio***

La entidad ejecutora realizó en el frene de obra, no realizó acta de compromiso, por no ser necesario.

- ✓ ***Frente San Antonio El Toldo***

La entidad ejecutora realizó en el frene de obra, realizó acta de compromiso con el señor Albino Torres, con el fin de solicitar permiso en su predio para almacenar maquinaría, carpas, baterías sanitarias y demás elementos. La Unidad de Mantenimiento vial, se compromete a dejar el sitio en buenas condiciones, sin ninguna remuneración.

Tabla 47: Consolidado de actas de compromiso Frente de San Antonio El Toldo

Fecha registro	Dirección	Propietarios y/o encargado	Descripción
29 5/2025	Vereda Unión	Adelmo Mora	La profesional de la Unidad de Mantenimiento Vial, Solicita a la propietaria del predio, con el fin de solicitar permiso para dejar un acopio de material pétreo. 

Fuente: Propia

9.1.2.1.13. Acta de gestión adelantada.

A continuación, se describe el acta de gestión adelantada, su trazabilidad.

- ✓ ***Frente Unión Tunales***

Durante el periodo comprendido la entidad ejecutora no realizó en el frene de obra actas de gestión adelantada por no ser necesario.

- ✓ ***Frente Capitolio***

Durante el periodo comprendido la entidad ejecutora realizó un acta d gestión adelantada, la cual se describe a continuación:

Tabla 48: Consolidado de actas de compromiso Frente de obra capitolio

Fecha registro	Dirección	Propietarios y/o encargado	Descripción
28/05/2025	Vereda San Antonio El Toldo	Alex Cifuentes	La profesional de la Unidad de Mantenimiento Vila, hace entrega del acopio cerrando el acta a satisfacción. 

Fuente: Propia

- ✓ ***Frente San Antonio El Toldo***

Durante el periodo comprendido la entidad ejecutora no realizó en el frene de obra actas de gestión adelantada por no ser necesario.

9.1.2.1.14. Ejercicio de control social.

Durante el periodo comprendido la entidad ejecutora, no realiza actividades de control social, la comunidad manifiesta que no participara en este ejercicio hasta tanto no se tenga un avance significativo de obra en todos los puntos de ejecución de obra, la Unidad de mantenimiento vial tenía programado realiza el ejercicio de control social el 15 de mayo del año en curso.

Tabla 49. Indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	0 actas de vecindad del tramo Unión Tunales realizadas / 0 actas de vecindad del tramo Capitolio requeridas x 100	NA
	2 acta de compromiso realizadas x100 / 2 acta de compromiso requeridas x 100	100%
	1 actas de gestión adelantada realizadas x100 / 1 actas de gestión adelantada requeridas x 100	100%
	0 ejercicio de control social realizadas x100 / 0 ejercicio de control social requeridas x 100	NA

Fuente: Propia

9.1.3 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO

9.1.3.1 Procesos Sensibilización

Se establecerá dentro de las sensibilizaciones al personal vinculado al proyecto en todas las áreas sobre temas relacionados con las medidas de manejo ambiental y social del proyecto.

La sensibilización al personal vinculado al proyecto contiene los siguientes elementos:

- Descripción técnica del proyecto
- Presentación de las obligaciones de gestión social de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.
- Objetivos, alcances y operaciones de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.

- Condiciones de trabajo y administración de las relaciones laborales (política general en temas laborales, recursos humanos, condiciones de trabajo y términos de empleo organizaciones laborales, no discriminación e igualdad de oportunidades, reducción y mecanismos de protección de la fuerza laboral, mecanismo de atención a quejas y reclamos).

- Seguridad vial en obra

- Normas de convivencia con las comunidades laborales sociales y bióticas enfatizando en las limitaciones al personal procedente de otros lugares para la extracción de fauna, flora y demás recursos de los pobladores vecinos del área.

- Mensualmente se realizarán charlas de refuerzo de los conceptos ya incluidos y se complementará con información sobre el avance de las obras, problemas surgidos durante las mismas y soluciones encontradas a modo de lecciones aprendidas. De igual forma se reforzará en estas charlas, aquellos temas que se hayan detectado como de alta sensibilidad para las comunidades y para los colaboradores del proyecto.

Durante el periodo comprendido la entidad ejecutora realizó sensibilización al personal vinculado al proyecto, la información se verificó en los informes semanales reportados por el componente social.

Tabla 50. Consolidado acciones formación a empleados UAERMV

Fecha registro	Tema	Descripción
21, 27 y 28 /05/2025	Manejo del Estrés	El componente social de la entidad ejecutora realizó sensibilizaciones a los trabajadores de obra y operarios en el frente de obra de San Antonio El Toldo, Capitolio, Unión Tunales.

Fuente: Propia

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Foto 60. Sensibilización al personal de obra San Antonio El Toldo	**Foto 61. Sensibilización al personal de obra Unión Tunales.**

Tabla 51. Indicadores de cumplimiento del Programa Educación y capacitación al personal vinculado al contrato UAERMV

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	3 sensibilizaciones realizadas x100 / 3 sensibilizaciones requeridas x 100	100%

Fuente: Propia

9.1.4. PROGRAMA DE CULTURA VIAL

Este Programa tiene como fin generar nuevas actitudes de responsabilidad en relación con el manejo de la infraestructura vial y su entorno por parte de la población vecina u usuaria. Las sensibilizaciones de sostenibilidad y cuidados de las vías se realizarán al finalizar las intervenciones, con el fin de apropiar a la comunidad del cuidado y conservación de las vías a lo largo del tiempo. Por lo anterior, se darán a conocer las recomendaciones que la comunidad debe tener en cuenta para conservar las vías intervenidas permitiendo que sean sostenibles.

Las sensibilizaciones quedaran soportadas por un acta, lista de asistencia y registro fotográfico y se realizará una vez se termine el proceso constructivo.

9.1.5. CONTRATACIÓN MANO DE OBRA

Este programa busca generar oportunidades laborales a las comunidades donde se ejecute el proyecto, contratando a un porcentaje de la población de mano de obra no calificada, Vulnerable y mujeres esta última regida por el decreto 332/2020, donde indica que para el mes de junio del 2023 para proyecto de construcción se contrate un 13.8%, que conlleve al mejoramiento de las condiciones económicas. Esto facilitará que haya una mayor apropiación del trabajo realizado y se evitarán conflictos con la comunidad.

9.1.5.1 Mano de obra no calificada contratación población vulnerable.

La contratación de población vulnerable, la interventoría verificará el cumplimiento en la contratación de población vulnerable contratado. Dado lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a la contratación de personal en situación de vulnerabilidad, establecido contractualmente en el Decreto 380 del 2015 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. “Por el cual se formula la Política de Trabajo Decente y Digno de Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones”.

9.1.5.2 Mano de obra no calificada de la localidad.

Contratación de mano de obra no calificada, la interventoría verificará el cumplimiento del 75% del personal no calificado de la localidad del Sumapaz beneficiada por la ejecución de las obras. De acuerdo a lo enunciado en el anexo técnico que a la letra dice “Teniendo en cuenta la base de datos suministrada por el Fondo de Desarrollo Local del Sumapaz (FDLS) se indicó que, aproximadamente el 75% de la mano de obra no calificada está disponible para la vinculación al proyecto. Por cuanto se hace necesario vincular al personal de mano de obra local según el porcentaje descrito, lo cual sugiere disponer de personal foráneo en un 25% aproximadamente”.

9.1.5.3 Contratación de mujeres.

De acuerdo al Decreto Distrital 332 de 2020, “VINCULACIÓN DE MUJERES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO. Sin perjuicio de la autonomía presupuestal y contractual de la que están investidas las entidades y organismos distritales, el área técnica respectiva o la dependencia que solicita la contratación, según corresponda, incluirá en los pliegos de condiciones, estudios y documentos previos y en las cláusulas contractuales de los procesos de selección pública y/o contratos y

convenios estatales que adelanten, la obligación del futuro contratista u asociado de vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del convenio o contrato, según los porcentajes que se establecen a continuación, y garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales.

La vinculación de mujeres será diferenciada por rama, así:

Ramas de actividad económica	Porcentaje mínimo de mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución de los contratos		
	A partir del 1 º de junio de 2021	A partir del 1º de junio de 2022	A partir del 1 º de junio de 2023 en adelante
Construcción	6,8%	9,3%	13,8%

9.1.5.4 Contratación de trabajadores en condición de discapacidad.

En cumplimiento del decreto 380 de 2015, el contratista vinculará a personal con discapacidad: “Que el numeral 7 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013 establece que el Gobierno Nacional debe implementar mediante decreto reglamentario un sistema de preferencias aplicables a los procesos de adjudicación y celebración de contratos de organismos estatales para quienes vinculen laboralmente a personas con discapacidad debidamente certificadas, en un porcentaje mínimo del 10% de su planta de trabajadores, lo que se encuentra reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, establecer un sistema de preferencias como factor de desempate para los proponentes que acrediten por lo menos el 10% de su nómina personas con discapacidad en el respectivo proceso de contratación”.

9.1.5.5 Contratación de trabajadores en condición de vulnerabilidad.

En cumplimiento del decreto 380 de 2015, el contratista vinculará a personal que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad tales como:

-Madres cabeza de hogar
-Desplazados

Estas condiciones deben ser demostradas mediante certificado que le acredite como persona vulnerable, para ser tenidas en cuenta durante el proceso de selección.

Así mismo en la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 “Democratización de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad”.

Tabla 52. Consolidado personal UAERMV

PERSONAL TOTAL	PERSONAL MANO DE OBRA CALIFICADA	PERSONAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA	TOTAL, MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD	TOTAL, MANO DE OBRA NO CLAIFICADA VULNERABLE	TOTAL, DE MUJERES CONTRATADAS
99	78	23	22	2	20
PORENTAJES		**PORCENTAJE % MONC**	**PORCENTAJE % MONCL**	**PORCENTAJE % VULNERABLE**	**PORCENTAJE % MUJERES**
		23,23 %	91,30 %	2,020 %	20,20 %

Fuente: Propia

De acuerdo a los indicadores se evidencia que la entidad ejecutora cumple con la contratación de mano de obra no calificada por cuanto que cuenta con un 91,30 % ,de acuerdo con lo establecido contractualmente se debe contratar un 75 %, la interventoría en comité de seguimiento solicita se continue con el cumplimiento a lo establecido contractualmente. Cuentan con 8 mujeres cumpliendo con un 20,20 %.

A20

- ***Lista de personal mayo UAERMV.***

9.1.6 ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

El área social de la Interventoría realiza las labores de seguimiento, acompañamiento, control y verificación de las actividades de Gestión Social realizadas por el ejecutor, en virtud de las obligaciones establecidas en el anexo técnico.

9.1.6.1. Listas de Chequeo del Contratista:

A la fecha de cierre del presente informe la interventoría realiza la lista de chequeo donde evalúa la gestión realizada en el componente social basados en cada programa que establece las fichas PAGA.

A21

- ***Lista de chequeo mes de mayo UAERMV.***

9.1.6.2 Revisión documental

Durante el periodo de este informe se realizó la consulta de los documentos legales:

- Contratos de Interventoría
- Contrato de la entidad ejecutora
- Anexo técnico
- Plan de Gestión Social
- Lista de chequeo
- Bitácora social
- Informes semanales
- Informes mensuales.
- Correspondencia.

A 22

- ***Copia Bitácora Social mayo UAERMV.***

9.1.6.3. Informes Mensuales.

En la siguiente tabla se registran los informes mensuales presentados, por la Unidad de Mantenimiento Vila (UAERMV) se describe a continuación la trazabilidad, Una vez revisado los informes mensual correspondientes del 1 al 9, comprendido entre el mes de julio del 2023 estos fueron revisados por interventoría, es de aclarar que los informes presentaron observaciones reiterativamente, por cuanto que no realizaban entrega del reporte de personal contratado por cada periodo y que una vez surtidos los requerimientos y/o ajustes solicitados por la interventoría del componente Social y fueran entregados oficialmente se daría aprobación.

Tabla 53. Trazabilidad Informes mensuales UAERMV

No DE INFORME	PERÍODO	OBSERVACIONES
1	17 al 31 julio de 2023	El 9 de noviembre del 2023, mediante comunicado 186-1-369 la interventoría solicita entrega de los informes mensuales del componente social de la UAERMV. El 21 de noviembre del 2023
		noviembre por cuanto que en el mes de noviembre no se habían entregado. El 6 de diciembre del 2023, da respuesta a los oficios anteriormente mencionados mediante radicado: 20231900127271, el 12 de diciembre del 2023, la UAERMV hace entrega del informe mensual social correspondiente al mes de julio del 2023 por correo electrónico, el 28 de diciembre del 2023 por correo electrónico la interventoría emite observaciones, La UAERMV hace entrega del documento, con las observaciones subsanadas por correo electrónico en el mes de marzo del 2024, el 4 de abril el 2024 con comunicado 186-1-548, la interventoría da respuesta al radicado.20241920021591 del 29 de febrero de 2024.donde indica que las observaciones emitidas al informe del mes de julio del 2023, fueron subsanadas, se encuentra aprobado por interventoría, mediante comunicado 186-1-369, reitera la solicitud de los informes mensuales de julio, agosto, septiembre, octubre,
2	1 al 31 de agosto del 2023	La interventoría solicita hacer entrega del informe mensual del mes de agosto del año en curso, mediante el comunicado oficio186-1-336 el 18 de octubre del 2023, El 18 de octubre del 2023 la UAERMV, hace entrega del informe mensual del mes de agosto por correo electrónico, El 14 de noviembre la interventoría realizó observaciones al documento por correo electrónico, El 19 de marzo 2024 es entregado con observaciones subsanadas por parte de la UAERMV, el 4 de abril del 2024, la interventoría realiza observaciones mediante comunicado 186-1-547, 11 de abril del 2024, por correo electrónico envía informe con las observaciones subsanadas, se encuentra aprobado por interventoría
3	1 al 30 de septiembre del 2023	La interventoría solicita hacer entrega del informe mensuales del mes de septiembre del año en curso, los cuales fueron observados mediante el comunicado oficio186-1-336 el 18 de octubre del 2023, El 5 de diciembre del 2023 la UAERMV hace entrega del informe con las observaciones subsanadas, el 30 de diciembre del 2023 la interventoría realiza nuevamente observaciones al documento, el 19 de marzo del 2024 la UAERMV hace entrega del informe con las observaciones subsanadas por correo electrónico, la interventoría nuevamente realiza observaciones mediante comunicado 186-1-547 el 4 de abril del 2024. El 11 de abril del 2024, por correo electrónico envía informe con las observaciones subsanadas, se encuentra aprobado por interventoría.

No DE INFORME	PERÍODO	OBSERVACIONES
4	1 al 31 de octubre del 2023	El 16 de noviembre del 2023 la UAERMV hace entrega del informe mensual del mes octubre del 2023, por correo electrónico, el mismo día la interventoría realiza observaciones por correo electrónico, el 23 de noviembre del 2023 la UAERMV hace entrega con las observaciones subsanadas, en comité de seguimiento social del 26 de octubre del 2023, la interventoría, da aval al informe, se encuentra aprobado por interventoría
5	1 al 30 de noviembre del 2023	El 5 de diciembre del 2023 la UAERMV hace entrega del informe mensual del mes de noviembre, la interventoría realiza observaciones el 12 de diciembre 2023 por correo electrónico, el 14 de diciembre la UAERMV hace entrega con las observaciones subsanadas, el 30 de noviembre del 2023 la interventoría realiza nuevamente observaciones, el 16 de febrero la UAERMV hace entrega del documento con las observaciones subsanadas por correo electrónico., el 4 de abril el 2024 con comunicado 186-1-548, la interventoría da respuesta al radicado.20241920021591 del 29 de febrero de 2024 de la UAERMV, donde indica que las observaciones emitidas al informe del mes de noviembre del 2023, fueron subsanadas, se encuentra aprobado por interventoría
6	1 al 31 de diciembre del 2023	El 5 de diciembre del 2023 la UAERMV hace entrega del informe mensual del mes de diciembre versión original, el 12 de diciembre del 2023, la interventoría realiza observaciones por correo electrónico, El 29 de diciembre del 2023, la UAERMV hace entrega del documento con las observaciones subsanadas el 4 de enero del 2024, la interventoría realiza observaciones por correo electrónico, el 16 de febrero el 2024 la UAERMV, hace entrega del documento con las observaciones subsanadas, por correo electrónico, El 4 de abril el 2024 con comunicado 186-1-548, la interventoría da respuesta al radicado.20241920021591 del 29 de febrero de 2024 de la UAERMV, donde indica que las observaciones emitidas al informe del mes de diciembre del 2023, fueron subsanadas. se encuentra aprobado por interventoría
7	1 al 31 de enero del 2024	El 6 de febrero del 2024 la UAERMV, hace entrega del informe mensual a la interventoría por correo electrónico, El 12 de febrero del 2024 la interventoría realiza observación al documento por correo electrónico, el 29 de febrero del 2024 la UMV, hace entrega con las observaciones subsanadas. y el 7 de marzo en comité de seguimiento social la interventoría da visto bueno, informando que una vez los informes anteriores pendientes se entreguen quedaría aprobados, El 4 de abril el 2024 con comunicado 186-1-548, la interventoría da respuesta al radicado.20241920021591 del 29 de febrero de 2024 de la UAERMV, donde indica que las observaciones emitidas al informe del mes de enero del 2024, fueron subsanadas, se encuentra aprobado por interventoría

No DE INFORME	PERÍODO	OBSERVACIONES
8	1 al 29 de febrero del 2024	El 05 de marzo de 2024 la UAERMV, hace entrega del documento original, el 26 de marzo del 2024 la interventoría realiza observaciones al documento por correo electrónico, el 5 de abril del 2024, la UAERMV hace entrega del informe con las observaciones subsanadas, El 11 de abril del 2024 por correo electrónico, la interventoría realiza seguimiento y aprobación al informe última versión. Se encuentra a probado por interventoría.
9	1 al 31 de marzo del 2024	El 05 de abril de 2024 la UAERMV hace entrega del documento original, el 11 de abril la interventoría realiza observaciones al documento por correo electrónico, el mismo día la UAERMV subsana las observaciones y hace entrega con las observaciones subsanadas, el 24 de abril la interventoría emite observaciones al documento, por medio del comunicado 186-1- 574, La UAERMV subsanada las observaciones y entrega por correo electrónico el 29 de abril del 2024. Se encuentra aprobado por interventoría.
10	1 al 16 de abril el 2024	EL 23 de mayo del 2024, la interventoría realiza observaciones al informe mensual social 10, con observaciones, mediante comunicado dando respuesta a Respuesta a correo electrónico del 1 de mayo del 2024, "*Informe mensual social 10 mes abril 2024.".* UAERMAV El 7 de junio del 2024 mediante radicado: 20241920056681 la Unidadad de mantenimiento vial da respuesta al documento subsanado las observaciones. El 18 de junio del 2024 la interventoría da aval al informe mediante comunicado 186-1- 599.
11	1 al 30 de abril del 2025	El 7 de mayo del año en curso, la profesional social realiza entrega del informe mensual de gestión social, la interventoría da respuesta mediante comunicado 186-1-664 del 19 de mayo del 2025. Se encuentra pendiente respuesta al cierre del presente informe.
12	1 al 31 de mayo del 2025	A la fecha de cierre del presente informe se encuentra pendiente entrega del informe correspondiente.

Fuente: Propia

A 23

- ***comunicado 186-1-664 del 19 de mayo del 2025***

9.1.6.4. Informe semanal

En la siguiente tabla se registran los informes semanales presentados por la UAERMV, los cuales se relacionan a continuación, estos son revisado y avalados por la interventoría.

Tabla 54. Informes semanales

N° SEMANA	PERÍODO
41	28 de abril al 4 de mayo del 2025
42	5 al 11 de mayo del 2025
43	12 al 18 de mayo del 2025
44	19 al 25 de mayo del 2025
45	26 de mayo al 1 de junio del 2025

Fuente: Propia

9.1.6.5 Comités de Seguimiento integral

A la fecha de cierre del presente informe la interventoría realiza 4 comités de seguimiento integral que a continuación se relacionan:

Tabla 55. Comité integral de seguimientos UAERMV

No COMITÉ	FECHAS
42	8/05/2025
43	16/05/2025
44	22/05/2025
45	30/05/2025

Fuente: Propia

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Foto 62: Comité de seguimiento integral No 42, CTO Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá.	**Foto 63:Comité de seguimiento integral N° 43, CTO Mejoramiento de vías terciarias en Bogotá.**
	
Foto 64: Comité de seguimiento integral No 44, CTO Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá.	**Foto 65: Comité de seguimiento integral No 45, CTO Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá.**

Ver anexo técnico actas de comité de seguimiento integral

9.1.6.6. Comités de Seguimiento social

Tabla 56. Comité de seguimiento social UAERMV

No COMITÉ	FECHAS
33	07/05/2025
34	16/05/2025
35	28/05/2025

Fuente: Propia

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 66: Comité de seguimiento social No 33, CTO Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá.



Foto 67: Comité de seguimiento social No 34, CTO Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá.



Foto 68: Comité de seguimiento social No 35, CTO Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá

A 24

- ***Actas de comité de seguimiento social abril UAERMV.***

9.1.6.7 Correspondencia enviada y recibida.

Durante el desarrollo del presente informe se genera correspondencia, durante el mes de mayo no se presenta correspondencia por parte de la Unidad de Mantenimiento vial.

Tabla 57: Correspondencia recibida y enviada Contrato

Correspondencia recibida			Correspondencia enviada		
Consecutivo	**Asunto**	**Fecha**	**Consecutivo**	**Asunto**	**Fecha**
NA	. NA		186-1-665	*Solicitud entrega de consolidado de actas de reuniones con la comunidad realizadas en el frente de obra de Capitolio.*	*19/05/2025*
NA	NA		186-1-664	*Respuesta al correo electrónico del 7 de mayo del 2025, Informe mensual Social No. 11 V1. UAERMV.*	*19/05/2025*
NA	NA		186-1- 676	*Respuesta a radicado 20251900012421 del 5-02-2025. Traslado Derechos de Petición de la comunidad de Sumapaz sobre "Solicitud de cumplimiento de pagos pendientes."*	*28/05/2025*
NA	NA		186-1- 678	*Respuesta a radicado 20241900099611 del 4-09-2024. "Solicitud de paz y salvo del proveedor, señora Marcela Martínez Vereda Laguna Verde."*	*28/05/2025*
NA	NA		186-1- 685	*Respuesta a radicado 20241900113161 del 12-nov-24, Respuesta a su comunicado con radicado UMV 20241120105212 con asunto "respuesta radicada 20241900079611 del 8 agosto del 2024 y radicado 20241900080141 del 9 de agosto de 2024 UAERMAV "*	*30/05/2025*

Fuente: Propia

A25

- **Correspondencia enviada.**

9.1.6.8 Estado del Contrato

Estado del contrato 17 de julio de 2023, inicia la etapa de construcción **ACTIVO**

10. CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-REGALIAS-161-2022 DEL 14/02/2022

10.1 Actividades de Interventoría

El área social de la Interventoría realizó las labores de seguimiento, acompañamiento, control y verificación de las actividades de Gestión Social realizadas por la entidad ejecutora, en virtud de las obligaciones establecidas en el anexo técnico. Mediante:

- Recorridos
- Comités de seguimiento integral
- Comités de seguimiento social
- Verificación de documentación.
- Llamados de atención
- Correspondencia enviada y recibida
- Bitácora social
- Lista de chequeo.
- Informes mensuales
- Correspondencia
- Informes semanales.

10.1.1 Estado del Contrato

Estado del contrato 17 de julio de 2023, inicia la etapa de construcción. **ACTIVO.**

11. CONCLUSIONES

- Para el presente periodo, la interventoría ha realizo recorrido conjuntos, con el fin de verificar los requerimientos y cumplimiento de las actividades establecidas contractualmente en el componente, en la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, Consorcio Estabilización Vial.

- El área social de la entidad ejecutora y la interventoría, participaron de los comités de seguimiento integrales y sociales citados por la interventoría.

- Durante el periodo comprendido la interventoría implementa la lista de chequeo, donde se evalúa las actividades desarrolladas por el componente social en el periodo del presente informe la calificación presentada fue de 100 %, para UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL.

- Durante el periodo comprendido la interventoría, realiza la lista de chequeo, donde evalúa las actividades desarrolladas por el componente social en el periodo del presente informe, estas no se han realizado en su totalidad, la interventoría realiza llamados de atención al incumplimiento de las entregas de los productos, la calificación presentada fue 96%, para el Consorcio Estabilización Vial.

- Durante el periodo comprendido la interventoría, realiza la lista de chequeo, donde evalúa las actividades desarrolladas por el componente social en el periodo del presente informe, estas no se han realizado en su totalidad, la interventoría realiza llamados de atención al incumplimiento de las entregas de los productos, la calificación presentada fue 50%, para el Consorcio Gaviones 95.

- La Interventoría la Unidad de mantenimiento vial y los Contratista, ha realizado un trabajo conjunto para cumplir con las actividades establecidas contractualmente en el componente social y realizar una adecuada atención a la comunidad.

- La interventoría ha venido realizando la verificación de la atención al ciudadano por parte del contratista en los canales de atención establecidos.

- La interventoría ha venido realizando el acompañamiento y seguimiento al contratista en las reuniones de inicio realizadas en este periodo.

12. RECOMENDACIONES

- Continuar implementando los acompañamientos de recorrido con interventoría, para la ejecución del Plan de Gestión Social conforme lo establecido contractualmente logrando los objetivos propuestos.

- Enfocar las actividades y labores del proyecto en pro de dar reconocimiento de los beneficios de las obras de la localidad de Sumapaz, informando constantemente a la comunidad sobre ello.

- Contar con información clara para mantener a la comunidad al tanto de los avances sobre las labores de los contratos de obra.

- Mantener buena comunicación con los profesionales de las otras áreas, con el fin de poder ir de la mano en la programación e información que el área social deba dar a la comunidad.

- Continuar implementando las mesas de trabajo con el fin de resolver todas las inquietudes, en cada uno de las actividades y productos a entregar para la ejecución del Plan de Gestión Social conforme lo establecido contractualmente logrando los objetivos propuestos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ” CON CÓDIGO BPIN “2018000050020” FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

Consorcio Gaviones 95

A1.

- Comunicado 186-1-683 del 29 de mayo del 2025, aprobación
Plan de gestión social V.4

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1971 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1-683

Bogotá D.C 29 de mayo de 2025.

Señores.
CONSORCIO GAVIONES 95
Atn: LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
Representante Legal
Bogotá D.C

Referencia: **"**CONTRATO No. 478 de 2022 objeto **"***LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.)*

Asunto: Respuesta al correo electrónico del 19-03-25. *"Plan de Gestión Social V4.".*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría, una vez revisada la información concerniente a la documentación Plan de Gestión social V4, radicada por el Consorcios Gaviones 95, se tiene los siguientes comentarios:

Una vez revisada la información concerniente a la documentación Plan de gestión social, el cual está basado en el Plan de Adaptación de Guía Ambiental (PAGA) V4, y una vez surtidos los requerimientos y/o ajustes solicitados por la interventoría del componente social, da aval y considera viable la implementación en el proyecto.

De igual manera se aclara al contratista que la documentación podrá ser objeto de modificaciones en caso de que las condiciones del proyecto así lo requieran y/o que la Entidad contratante lo solicite o lo requiera, lo cual debe ser atendido por el contratista.

El presente concepto de aprobación no exime al contratista de su responsabilidad sobre la información presentada, su veracidad e implementación de la documentación remitida.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexos: N/A.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
Julio Cesar Pinzón Reyes – Gerente de Proyectos – UAERMV
Elaboro: IBY
Reviso: EHR

A2.

- Acta de recorrido conjunto 14 de mayo del 2025

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-1029
Versión: 1
Vigente: 21 de agosto de 2024
Caso ORFEO: 7600

Objeto de la reunión:	Acta de recorrido Componente ambiental y Social Ecoltec - UMV - Consorcio Gobierno 95.
Fecha:	14 de Mayo de 2025
Lugar:	frente de obra, Capitolio
Dependencia:	Componentes ambiental - social
Hora de inicio:	10:00 am
Hora de finalización:	12:30 pm
Nombre del Responsable:	Yesenia Hernandez - Isabel Bonilla
Modalidad:	X Presencial; Virtual; Telefónica; Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (nombre o razón)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	47473041	Martha Becerra Y.	Topografo Insp.	Gov. 95			X						X	Yeabyahotmail.com	
CC	1012321860	Cesar Delgado Avellaneda	R. Ambiental	Gov 95			X						X	cesardelgadoavellaneda@gmail.com	
CC	1005531124	Rubys Ruiz Arnedo	R. Social	UAERHV			X						X	rubysruizo@hotmail.com	
CC	1030669188	Jessica Pedo Vidal ?	Residente Amb	UAERMV			X						X	Jessica.vidal@umv.gov.co	Jessica Pedo Vidal P.
CC	52171811	Isabel Bonilla Y.	Ro. Social	Ecovos SAS			/						/	161@gmail.com Interempresarial	Isabel B. Y.
CC	52184808	Yesenia Hernandez R.	R. Ambiental	Ecovos SAS			/						/	supervaz.ambiental 161@gmail.com	Yesenia H R.


COMENTARIOS: Para registrar sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que autoriza y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable. Así mismo, que conoce la página web www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención 3397000. Manifiesta que con los datos proporcionados sean ejercidos los derechos de acceso, actualización y rectificación, a solicitar prueba de esta autorización, a obtener información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el incumplimiento de las leyes sobre esta materia, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para todas las actividades, de carácter interno, administrativo, académico y de investigación como para el acceso a la sede institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver GIC-FOR2 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gobiernobogota.gov.co/transparencia/gestion-corporativa/gestion-ntg

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se realiza recorrido conjunto componente ambiental y Social de interventoria Ecovias, entidad Ejecutora UMV y Consorcio Gaviones, con el fin de Verificar acopios de material petreo y RCD, determinar Estado en cuanto a medidas de manejo ambiental, ubicaciones y Permisos. Levantamiento de actas de apertura y cierre de los acopios ubicados en predios privados.
Km 0+835 Acopio de RCD Clausurado predio privado; Km 1+080 acopio de petreo ubicado costado de via clausurado; km 1+380 acopio de petreo ubicado costado izquierdo de via clausurado; Km 2+150 acopio de RCD predio privado señor Castellanos, clausurado; Km 2+490 acopio RCD ubicado en predio privado señor Hector, clausurado; Km 2+660 acopio RCD predio privado señor nestor; acopio clausurado; Km 3+100 acopio de RCD ubicado en predio privado señor Gustavo, acopio clausurado; Km 3+300 acopio de RCD ubicado en predio privado margen derecho señor adelmo Maya, acopio clausurado; Km 3+780 acopio de RCD ubicado en predio privado señor adelmo Maya, acopio clausurado.
A partir de este Km el consorcio Gaviones SJ no posee más acopios.

Respecto a la Revision documental, no es posible hacer la Verificación de las actas de apertura y cierre por cuanto el consorcio no cuenta en sitio con dichos documentos se programa para el dia 22 de Mayo.



Powered by CamScanner

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	En el predio de Gustavo Cataño Km 31+00 el Consorcio Gaviones se compromete a realizar el arreglo de la cerca una vez la UMV entregue el acopio, en caso que el consorcio termine primero las actividades en el frente realizaran la entrega de la insumos para la cerca	Consorcio Gaviones 95	Una vez se disponga el acopio
2	Entrega de actas de acopios iniciales y cierre, actas de Vecindad	Consorcio Gaviones 95	22/05/2025

NOTA 1. En caso de no ser posible virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones virtuales que genera formularios.
NOTA 2. Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner

A3

- Acta de mesa de trabajo 26 de mayo del 2025

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GTO-FQS
Versión: 8
Vigente: 28 de agosto de 2024
Cód. SIDEAL: 31313

Objeto de la reunión:	Mesa de trabajo Consorcio Gaulonas 95
Fecha:	26/05/2025
Lugar:	Virtual
Dependencia:	
Hora de inicio:	5:00 p.m
Hora de finalización:	6:00 p.m
Nombre del Responsable:	Isabel Bamal Y.

Modalidad: Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (completos y legibles)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROFESIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMBR.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	52174824	Isabel Bamal Y.	P. social	Gaulas SAS			✓						✓	interseccionalsocial 1660@gmail.com	Isabel B.Y.
CC	79756111	Andrés J García	P. social	Consorcio Gaulonas 95			✓							atencionescomunidadlocalidad9@gmail.com	Andrés J García

CONSENTIMIENTO: Con base en lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables vigentes que regulen y adicionen la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y en virtud de la autorización que otorgo(amos) a través del presente documento, en mi(nuestra) calidad de titular de los datos personales suministrados por medio de la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, entre otros, nombre, dirección de residencia, correo electrónico, número telefónico, fotografías, videos, grabaciones de voz, imágenes, huellas dactilares, información relativa a mi(nuestra) estado de salud, así como cualquier otro dato personal que sea necesario para la finalidad de atención al ciudadano, que pueda ser recolectado, almacenado, usado, circulado, suprimido, procesado, compilado, intercambiado, dividido, utilizado en el marco de la ley, debe(mos) proteger, y que sea(mos) suministrado(s) a la Secretaría Distrital de Gobierno. Consiento(amos) que el uso indicado de los datos personales, en cumplimiento de la misión de la Secretaría Distrital de Gobierno, incluya la transmisión de los datos personales mencionados y anexos de forma gratuita a terceros. De igual manera, autorizo(amos) que los datos aquí consignados sean usados para todas las actividades de comunicación publicidad y de divulgación como parte de la entrega a otra entidad pública de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ley 1581 (2012) Manual de Atención Diferencial | Instructivo para personas con discapacidad. Agosto de 2020 - gobiernobogota.gov.co/transparencia/atencion-ciudadana/guias

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Mesa de trabajo Consorcio Caulares 95

1. Se realiza mesa de trabajo con el Consorcio Caulares 95 Con el fin de resolver y aclarar dudas con respecto a los informes mensuales pendientes.

✓ Plan de gestión Social

La interventoria informa que el plan de gestión Social fue aprobado mediante Comunicado 186-1-683, en el mes de mayo 2025.
La interventoria Solicita ajustar los volantes informativos y afiche presentados en el documento
2. Informes de 1-al 9 agosto del 2022 hasta abril/22/2023 Quedo aprobado mediante Comunicado 186-1-663

3. Se encuentra pendientes los informes 10, 11, 12 mensuales La interventoria informa que se presentaron observaciones las cuales son resueltas en la mesa de trabajo.
4. los registro fotográficos no se encuentran georeferenciados
2. el ítem de Control Social redactarlo de manera como que el Consorcio realiza acompañamiento
3. Mano de obra no calificada, no es clara la información presentada y los anexos no son legibles
4. Los anexos deben estar con separadores

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

5- No Se evidencia actas de entrega de acopios realizar descripción en cuanto a apertura y cierre

6- No Se evidencia la descripción de estado de las actas de veracidad realizadas

7. Cerrar las listas, Registros fotográficos y formatos

8- En general mejorar la calidad de los anexos.

El consorcio Se compromete a realizar ajustes a los informes y realizar entrega el 6/06/2025.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Entrega de Informes 10,11,12	C. Gaviria95	6/06/2025

NOTA 1: En caso de no cumplimiento de alguna de las actividades propuestas por las partes durante la ejecución del contrato, se procederá según lo establecido en la cláusula [redacted] del presente contrato.
NOTA 2: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los compromisos y los responsables de la reunión.

A4

- *Trazabilidad pantallazo de entrega y aprobación del volante informativo de invitación a reunión de inicio de obra en el tramo vial de Laguna Verde.*

Gmail intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com>

DOCUMENTOS REUNION DE INICIO LAGUNA VERDE - SUMAPAZ

4 mensajes

Cesar delgado avellaneda <cesardelgadoavellaneda@gmail.com> 15 de mayo de 2025, 6:41
Para: Intersumapaz.ecovias@gmail.com
Cc: Intersumapazsocial161@gmail.com, info@promotorapuga.com

CÉSAR DELGADO AVELLANEDA

ING. AMBIENTAL - Residente Ambiental

CONSORCIO GAVIONES 95

CEL: 321-335-1949

2 adjuntos

Presentacion_Lguna-Verde_ MAYO 21 MAYO 2025.pptx
1681K

VOLANTE DE INVITACIÓN REUNION DE INICIO 21 DE MAYO DEL 2025.pptx
2153K

intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com> 16 de mayo de 2025, 19:21
Para: Cesar delgado avellaneda <cesardelgadoavellaneda@gmail.com>

Buenas noches
Cordial saludo
Una vez revisado el volante informativo de invitación a reunión de Inicio de obra en el tramo vial de laguna verde, la interventoría realiza la siguientes observaciones:

1. El correo electrónico cambiar por el correo establecido para atender a la comunidad.
2. El número telefónico cambiar por el establecido para atender a la comunidad.

Se adjuntó el volante al cual se le modificó, el tamaño del registro fotográfico, sobre este realizar los cambios.

En cuanto a la presentación se encuentra en revisión por parte de la supervisión del Fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz.

Quedo atenta a comentarios, Mil gracias.

Cordialmente,
Isabel Bernal Yasso.

Profesional Social.

VOLANTE DE INVITACIÓN REUNION DE INICIO 21 DE MAYO DEL 2025.pptx
2150K

Cesar delgado avellaneda <cesardelgadoavellaneda@gmail.com> 19 de mayo de 2025, 8:41
Para: intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com>, info@promotorapuga.com

Buen dia de manera atenta me permito enviar el volante del tramo laguna verde, atendiendo las correcciones de la interventoría y esperamos que se cumpla con los lineamientos establecidos para el contrato 478/2022 consorcio gaviones 95.

Por otra parte el correo para atender a la comunidad sera el siguiente: atencioncomunidadLVCG95@gmail.com y el numero de atencion sera el mismo que se encuentra en el volante ya que es con el que se cuenta de atención directa a la comunidad, en caso de cambio se avisara por este medio a las partes interesadas.

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

VOLANTE DE INVITACIÓN REUNION DE INICIO 21 DE MAYO DEL 2025.pptx
2151K

---

intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com> 19 de mayo de 2025, 9:16
Para: Cesar delgado avellaneda <cesardelgadoavellaneda@gmail.com>

Buenos días
Cordial saludo
Una vez revisada la pieza informativa convocatoria a reunión de inicio de obra Laguna Verde, se evidencia que se subsana las observaciones, la interventoría da aval para fines pertinentes.
Quedo atenta a sus comentarios. Mil gracias.

La convocatoria se debe realizar entrega predio a predio, con lista de firmas y subirlo a grupo de Whatsapp, crear el grupo si no se tiene.
Mil gracias.

[El texto citado está oculto]

A5

- Listado de personal Consorcio Gaviones 95

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE PERSONAL - SST _ MAYO 2025

CONTRATO NO.	Contrato de obra No 478-2022
OBJETO	"CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS-SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2019000050020 (SAN ANTONIO I (K13-820+910), CAPITOLIO Y LAGUNA VERDE)".
FECHA REINICIO	martes, 1 de abril de 2025
PLAZO	8 MESES
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	sábado, 31 de mayo de 2025

LISTADO PERSONAL				OBRA		SALUD	PENSION	ARL		EXAMEN INGR	INDUCCION NOT. RIESGO	DOTACIÓN
No.	**NOMBRE**	**CC**	**CARGO**	**FECHA INGRESO**	**FECHA RETIRO**	**ADMINISTRA.**	**ADMINISTRA.**	**ADMINISTRA.**	**RIESGO**	**FECHA**	**FECHA**	**FECHA**
1	Luis Orlando Pulido	79.554.518	Director	5/04/2025	No Aplica	SANITAS	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	5	4/04/2025	5/04/2025	5/04/2025
2	Paul Alberto Rangel Paez	88.002.563	Residente SST	5/04/2025	No Aplica	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	5	4/04/2025	5/04/2025	5/04/2025
3	Cesar Augusto Delgado	1.022.324.860	Residente Ambiental	5/04/2025	No Aplica	SANITAS	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	5	4/04/2025	5/04/2025	5/04/2025
4	Jhon Gabriel Yate Botache	1.098.648.719	Residente Técnico	12/05/2025	No Aplica	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	5	11/05/2025	12/05/2025	12/05/2025
5	Maximino Becerra Yacumal	4.743.041	Topógrafo	9/04/2025	No Aplica	SUBSISTEMA FUERZAS GENERALES	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	5	8/04/2025	9/04/2025	9/04/2025
6	Andres Alberto Garcia Posada	79.756.111	Residente Social	12/05/2025	No Aplica	FAMISANAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	5	11/05/2025	12/05/2025	12/05/2025
7	Wilson Orlando Rodríguez Sanabria	74.334.263	Cadenero	5/04/2025	No Aplica	FAMISANAR	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	5	4/04/2025	5/04/2025	5/04/2025
8	Arístires Pardo Niño	13.526.015	Oficial de Obra	6/04/2025	No Aplica	FAMISANAR	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	5	5/04/2025	6/04/2025	6/04/2025
9	John Jairo Guerrero Cabrera	79.183.755	Conductor	12/05/2025	No Aplica	COMPENSAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	5	11/05/2025	12/05/2025	12/05/2025
10	William Hernández Ortega	1.000.464.177	Ayudante de Obra	5/05/2025	No Aplica	FAMISANAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	5	4/05/2025	5/05/2025	5/05/2025
11	Katherine Tovar	1.010.220.888	Talento Humano	5/05/2025	No Aplica	SANITAS	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	5	4/05/2025	5/05/2025	5/05/2025
12	Leidy Johana Bastidas Arevalo	1.016.078.304	Secretaria	5/05/2025	No Aplica	SANITAS	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	1	4/05/2025	5/05/2025	5/05/2025

Tottal de personal	12	
Mano de obra calificada (MOC)	11	
Mano de obra no calificada MONC)	1	8,33%
Mano de obra no calificada local (MONCL)	1	100%
Mujeres	2	17,00%
Personal en condición de Vulnerabilidad	1	8,33%
Personal en condicicón de discapacidad	0	0%

A6

- *Lista de chequeo mes de mayo Consorcio Gaviones 95.*



BOGOTÁ SUMAPAZ	CONSORCIO GAVIONES 95 CTO 478/22 GRUPO 1 CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.) CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022	ECOVIAS SAS

FECHA: 1 AL 31 DE MAYO DEL 2025 COMPONENTE SOCIAL

ÍTEM	Parámetros Evaluados por Actividad	C1	C2	C3	C4	CONSOLIDADO
		100%	50%	0,0%	N/A	
1	El personal social permanece en el proyecto el tiempo requerido.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
2	El personal social cumple con las funciones establecidas.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
3	El profesional social asistió a los comités de seguimiento integral y social a los cuales fue convocado.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
4	El contratista entregó para aprobación de la Interventoría el Plan de Gestion Social.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Plan de Gestión Social						
Programa de atención al Usurario						
1	Instaló el punto de atención al Usurario.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	0%
2	El punto de atención ciudadano funcionó en el horario establecido.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	0%
3	El punto de atención al usuario cuenta con dotación mínima requerida.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	0%
4	Realizó el procedimiento de registro y atención de las PQRSFD .	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
5	Realizó el respectivo seguimiento a las PQRSFD abiertas durante el período de evaluación.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
6	Dio respuesta a las PQRSFD de la comunidad de acuerdo con los tiempos y procedimiento aprobados y establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
7	Facilitó los respectivos registros físicos correspondientes a las PQRSFD solicitados por la Interventoría.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
8	El contratista cumplió con los recorridos programados por frente de obra.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
Programa de información y participación comunitaria						
1	Realizó la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de inicio de obra con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
2	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de inicio contenía la información requerida y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
3	Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) extraordinarias con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
4	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) extraordinarias contenía la información y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA

5	Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) de finalización con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
6	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de finalización contenía la información requerida y se entregó de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
7	Elaboró las actas de compromiso con la comunidad de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
8	Elaboró las actas de gestión adelantada con la comunidad de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
9	El contratista cumplió con los compromisos en los tiempos pactados con el ciudadano.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
10	Elaboró las actas de vecindad de inicio en el área de influencia del proyecto, acorde a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
11	Entregó las actas de vecindad y compromiso a la Interventoría de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	0%
12	El profesional hizo el acompañamiento al área técnica para la realización de las actas establecidas contractualmente.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
13	Se entregó copia de las actas de compromiso y de vecindad a la comunidad, si son requeridas por la misma, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
14	El profesional social realizó el acompañamiento durante los registros fílmicos del estado inicial de las vías.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
15	Se entregó el respectivo registro fílmico de las vías a la Interventoría para su revisión y aprobación de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
16	La entidad ejecutora realiza acompañamiento al comité veedor conformado por la comunidad.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
17	La entidad ejecutora convoca y realiza reuniónes de comité veedor, de acuerdo a las solicitudes realizadas por la comunidad.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
Programa de Educación y Capacitación al personal vinculado al proyecto						
1	Realiza las sensibilización con el personal vinculado al proyecto de acuerdo con la información establecido en las fichas PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa del cultura vial						
1	Realiza sensibilización de sostenibilidad y cuidado de la vía con las temáticas y el tiempo establecido en las fichas PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
Mano de obra no calificada						

1	Cumplió con el reporte en el informe mensual de personal de mano de obra no calificada local.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	0%
2	Cumplió con el reporte en el informe mensual población en condición de vulnerable.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	0%
3	Cumplió con el reporte en el informe mensual la contratación de mujeres en el proyecto.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	0%
Movilidad						
1	El contratista realiza socialización del PMT.	Cumplió	Cumple parcialmente	No Cumplió	N/A	NA
Información del proyecto						
1	Elaboró e instaló los afiches con información del contrato de acuerdo con los requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
2	Elaboró y distribuyó los volantes de inicio a la comunidad de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
3	Elaboró y distribuyó los volantes de finalización de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
4	Elaboró y distribuyó las piezas de comunicación de información de los cierres programados en la via a la comunidad.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
5	Elaboró y distribuyó los volantes, en el área de influencia del proyecto las invitaciones o convocatorias a reuniones y comités de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
6	Instaló el (los) Punto(s) informativos fijos de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
7	Realizó mantenimiento a (los) punto informativos y los actualizó cada vez que el proyecto lo requirió de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
8	Instaló la (s) valla (s) informativa (s) móviles y pasacalles de acuerdo a los requisitos y tiempos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	0%
Reportes						
1	Proporcionó a la Interventoría y/o al Fondo de Desarrollo Rual del Sumampaz, la información del plan de gestión social .	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
2	Tiene disponibilidad al Fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz y la Interventoría todos los soportes de las actividades que realizó durante la ejecución de actividades de obra del proyecto.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	0%
3	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe mensual de Gestión Social	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	0%
4	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe semanal de Gestión Social.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	0%
5	Elaboró y entregó a la Interventoría un informe final consolidado de de la Gestión social.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA

6	Cumplió con las observaciones emitidas sobre los productos entregados a la Interventoría y/ al Fondo de desarrollo Rural del Sumapaz de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No Cumplió	N/A	0%
TOTAL CALIFICACIÓN MES DE						**50%**
OBSERVACIONES						
ELABORÓ						
	Profesional social de Interventoría ECOVIAS SAS					
						
	Isabel Bernal Yasso					
ACEPTÓ	Profesional social del CONSORCIO GAVIONES 95					
						
	Andres García					

A7

- Copia Bitácora Consorcio Gaviones 95.

1/05/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades de obra.
Isabel Bonal Y.
P.S Interventoría
Andrés J. García
Po Consorcio Caliones 95

2/05/2025
Actividades realizadas
La interventoría continuó con la revisión del informe mensual social #12 del contratista.
Isabel Bonal Y.
P.S interventoría.
Andrés J. García
Po. Consorcio Caliones 95

3/05/2025
Actividades realizadas.
La interventoría continúa con la revisión del informe mensual Social #12. del contratista.
Isabel Bonal Y.
P.S interv.
Andrés J. García
Po. Consorcio Caliones 95

4/05/2025
Actividades realizadas
No se desarrollaron actividades de obra.
Isabel Bonal Y.
P.S interv.
Andrés J. García
Po Consorcio Caliones 95

5/05/2025
Actividades de obra.
La interventoría realiza revisión documental
Isabel Bonal Y.
P.S interv.
Andrés J. García
Po Consorcio Caliones 95

6/05/2025
Actividades realizadas
La interventoría realiza revisión documental
Isabel Bonal Y.
P.S interv.
Andrés J. García
Po Consorcio Caliones 95

7/05/2025
Actividades realizadas

La interventoria realizó revisión documental.
Isabel Bonal Y. Andrés J. García
P.S interv. P.S Consorcio Gaviones 95
8/05/2025
Actividades realizadas
La interventoria realizó revisión documental.
Isabel Bonal Y. Andrés J. García
P.S interv. P.S Consorcio Gaviones 95
09/05/2025
Actividades realizadas Laguna Verde
La interventoria realizó recorrido conjunto con el consorcio Gaviones 95 y la U.M.U. con el fin de verificar el estado actual de las actividades a realizar en el tramo de Laguna Verde.
El Componente Social realizó acompañamiento al comité de Seguimiento integral, Programado # 42, con el fin de realizar Seguimiento a los Compromisos adquiridos en el Componente.
Isabel Bonal Y. Andrés J. García
P. Social interv. P.S Consorcio Gaviones 95
10/05/2025
Actividades realizadas
No se desarrollan actividades de obra.
Isabel Bonal Y. Andrés J. García
P.S interventoria. P.S Consorcio Gaviones 95
11/05/2025
Actividades realizadas
No se desarrollan actividades de obra.
Isabel Bonal Y. Andrés J. García
P.S interventoria P.S Consorcio Gaviones 95
12/05/2025
Actividades realizadas
La interventoria realiza revisión documental Andrés J. García
Isabel Bonal Y. P.S Consorcio Gaviones 9
P.S interv.

13/05/2025
Actividades realizadas
La interventoria realiza revisión documental
Isabel Bonilla Andrés A Garcia
P.S interv. P.s. Consocio Galeones 95
14/05/2025
Actividades realizados Frente de obra Capitolio
Se realiza recorrido conjunto componentes ambiental y Social de interventoria, entidad ejecutora U.T.U. y consorcio Galeones 95, con el fin de Verificar los acopios de materiales Petreos y RCD, determinar el estado en cuanto a medidas de manejo ambiental, obligaciones y formsas, levantamiento de actas de apertura y cierre de los acopios en predios.
↓ Km 0+835 Acopio de RCD, Clausurado predio privado.
↓ Km 1+080 acopio de petreos ubicado al costado de la vía clausurado
↓ Km 1+380 acopio de petreos ubicado al costado izquierdo de la via, Clausurado
↓ Km 2+150 acopio de RCD predio privado Señor Castellanos Clausurado
↓ Km 2+490 acopio RCD ubicado en predio privado Señor Nestor Clausurado
↓ Km 2+660, acopio RCD privado Señor Nestor acopio clausurado
↓ Km 3+100 acopio de RCD ubicado en predio privado Señor Gustavo Clausurado
↓ Km 3+300 acopio de predio privado Costado derecho Señor Adelmo Mora Clausurado
↓ Km 3+780 acopio de RCD ubicado en predio privado, Señor Adelmo Mora clausurado
Este último acopio NO se evidencian más acopios

No es posible realizar revisión documental de las actas de apertura y cierre, por cuanto que el consorcio no cuenta en sitio con dichas documentos Se programa entrega para el 22/05/2025.
Isabel Bernal Y. Indira Garcia
R. Social Inter. Pro. Consorcio Gavilanes 95
15/05/2025
Actividades realizadas.
La interventoría realiza revisión documental
Isabel Bernal Y. Indira Garcia
P. Social Interv. Pro. Consorcio Gavilanes 95
16/05/2025
Actividades realizadas
El componente Social realizó acompañamiento al comité de seguimiento integral # 43, con el fin de realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en el componente Social.
Isabel Bernal Y. Indira Garcia
P-S Interv.. Pro. Consorcio Gavilanes 95
17/05/2025
Actividades realizadas
El consorcio Gavilanes 95 realiza entrega del volante informativo de invitación a reunión de inicio de obra en laguna Verde, al igual que la presentación, la interventoria realizó revisión y presenta observaciones
Isabel Bernal Y. Indira Garcia
P.S Interv. Pro. Consorcio Gavilanes 95
18/05/2025
Actividades realizadas
No se desarrollan actividades de obra
Isabel Bernal Y. Indira Garcia
P.S Interv Pro. Consorcio Gavilanes 95
19/05/2025
Actividades realizadas

El contratista hace entrega del volante informativo de invitación a reunión de inicio de obra de laguna Verde, y la presentación, con las observaciones subsanadas la interventoria da aprobación.
La interventoria realiza revisión documental.
Isabel Bonal Y. Andrés J. Garcia
P.S interv. Rp: Consorcio Gaviones 95
20/05/2025
Actividades realizadas
La interventoria realizó revisión documental
Isabel Bonal Y. Andrés J. Garcia
P.S interventoría Rp: Consorcio Gaviones 95
21/05/2025
Actividades realizadas
El Consorcio Gaviones 95, programó y realizó reunión de inicio en el frente de obra de laguna Verde, esta es realizada en el salón Comunal el cual se encuentra en el colegio Jaime Garzón, es de aclarar que una vez aprobado el volante, realizó convocatoria a la Comunidad.
El componente Social realizó acompañamiento al comité de Seguimiento Integral #44, con el fin de realizar Seguimiento a los compromisos adquiridos en el componente Social.
Isabel Bonal Y. Andrés J. Garcia
P.S interventoria Rp Consorcio Gaviones 95
22/05/2025
Actividades realizadas
La interventoría realizó revisión documental
P.S interv. Andrés J. Garcia
Isabel Bonal Y. Rp Consorcio Gaviones 95
23/05/2025
Actividades realizadas
Interventoría realizo revisión documental
Isabel Bonal Y. P.S interv Andrés J. Garcia Rp Consorcio Gaviones 95

24/05/2025
Actividades realizadas
No se desarrollan actividades de obra.
Isabel Bernal Y. Andrés J. Garcia
P.S interventoria Pq Consorcio Gaitanes 95

25/05/2025
Actividades realizadas
No se desarrollan actividades de obra
Isabel Bernal Y. Andrés J. Garcia
P.S interv. Pq Consorcio Gaitanes 95

26/05/2025
Actividades realizadas
Se realizó mesa de trabajo conjunto interventoría, Consorcio Gaitanes 95, entidad Ejecutora con el fin de revisar y cubrir dudas que se presentan con las observaciones realizadas a los informes 10, 11, 12 mensuales, estas son respectivas en la mesa de trabajo el contratista se compromete a subsanar observaciones y realizar entrega.
Isabel Bernal Y. Andrés J. Garcia
P.S interv.. Pq. Gaitanes 95

27/05/2025
Actividades realizadas
La interventoría realizó revisión documental
Isabel Bernal Y. Andrés J. Garcia
P.S interventoría Pq Gaitanes 95

28/05/2025.
La Profesional Social de interventoría Programa y realiza Comité de Seguimiento Social, con el fin de realizar Seguimiento a las actividades establecidas Contractualmente.
Isabel Bernal Y. Andrés J. Garcia
P. Social interv. Pq Gaitanes 95

29/05/2025
En recorrido de obra se establece Contacto con la Profesional

social de la interventoría, o quien en la informa que el martes 27 de mayo fue creado el grupo de whatsapp vigía con el objetivo de propiciar un espacio de participación social, la profesional social al respecto es mixto conforme sin embargo, sugiere que toda actividad que se realice con la comunidad debe llevarse a cabo antes de las 6.00 pm, ya que fue creado muy tarde, además se le da a conocer el oficio que fue entregado en algunos puntos de encuentro ciudadano en el corregimiento de san Juan informando los canales de atención para la obra santo Domingo - Capitolio, solicita que para las actividades técnicas en el frente de obra Laguna Verde sea modificado su diseño horas más tarde se envía un nuevo diseño de esta pieza de información sin embargo no fue aprobada y sugiere como debe ser creada.
se realiza acta de vecindad en laguna verde que no había considerada ya que la vivienda hasta ahora esto en proceso constructivo, se observa en obra gris,
se realiza acta de compromiso con el señor Carlos Contigiao quien facilita un área de su predio para acopiar RCD.
se realiza capacitación en la temática comunicación efectiva. - Andrés J García P.social. ✓
Isabel Ramal Y. P. Social Interv.
30/05/2025
No se realizan actividades concernientes al componente social. - Andrés J García p.s social. ✓
Isabel Ramal Y. P. Social Interv.
31/05/2025
No se realizan actividades concernientes al componente social Andrés J García p.s social. Isabel R Y
P. Social Interv.
03/06/2025

A8

- Comunicado 186-1- 663 el 26 de mayo del 2025, aval informe mensual social de 1 al 9 y observaciones informes mensuales 10, 11 y 12.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 663

Bogotá D.C. 26 de mayo de 2025.

Señores.
CONSORCIO GAVIONES 95
Atn: LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
Representante Legal
Bogotá D.C

Referencia: **"**CONTRATO No. 478 de 2022 objeto **"***LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.)*

Asunto: Rta. Comunicado G95 con fecha 19-03-25, *"Entrega de informes mensuales 1 al 12 de lo componentes social, ambiental, SST y técnico. (…).*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría CIN-REGALIAS-161-22. Teniendo en cuenta el comunicado relacionado en el asunto donde el contratista de obra GACIONES 95, radica los informes relacionados en el asunto una vez revisados nuevamente se tienen las siguientes observaciones:

Compontes Social:

Una vez revisada la información concerniente a la documentación a los informes mensuales sociales, correspondientes del 1 al 9. Los cuales se racionan a continuación:

- Informe N°1. Del 2 al 31 de agosto de 2022.
- Informe N°2. Del 1 al 30 de septiembre de 2022
- Informe N°3. Del 1 al 31 de octubre de 2022
- Informe N°4. Del 1 al 30 de noviembre de 2022
- Informe N°5. Del 1 al 31 de diciembre de 2022
- Informe N°6. Del 1 al 31 de enero de 2023
- Informe N°7. Del 1 al 28 de febrero de 2023
- Informe N°8. Del 1 al 31 de marzo de 2023
- Informe N°9. Del 1 al 22 de abril de 2023.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1978 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 663

Una vez surtidos los requerimientos y/o ajustes solicitados por la interventoría del componente social, en los informes mensuales correspondiente del 1 al 9, se da aval a los mimos ya que cumplen con los requerimientos mínimos.

De igual manera se aclara al contratista que la documentación podrá ser objeto de modificaciones en caso de que las condiciones del proyecto así lo requieran y/o que la Entidad contratante lo solicite o lo requiera, lo cual debe ser atendido por el contratista.

- Informe N°10. Del 5 al 29 de febrero del 2024.

1. Verificar y subsanar la versión del control de versiones, por cuanto que la tabla indica versión 6 y en el pie de página indican versión 5 en la primera página y en las páginas de los anexos indican versión 4.

2. Los anexos están poco legibles subsanar, diapositivas, fotos, volantes a color.

3. Los separadores de los informes no presentan numeración.

4. Página 59. Informes de gestión social, indicar en qué estado están los informes.

5. El anexo 4. El título del separador no corresponde, es correspondencia enviada y recibida.

6. En la tabla 26 se relacionan varios comunicados, en anexo no se evidencia completar. Así mismo separar, una tabla para correspondencia enviada y otra tabla para correspondencia recibida.

7. Cerrar la planilla de control de asistencia Página 85.

- Informe N°. 11. Del 1 al 31 de marzo del 2024.

1. Verificar y subsanar la versión del control de versiones, por cuanto que la tabla indica versión 4 y en el pie de página indican versión 3.

2. Página 47, describir por qué no se entregaron volantes durante el periodo del presente informe.

3. Página 49, justificar por qué no se realiza la instalación de las vallas móviles.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1- 663

4. Página 41. “Durante este periodo no fueron reuniones iniciales de obra” completar la frase.

5. Página 93, la certificación de mano de obra no calificada no es legible. Subsanar.

- Informe N°12. Del 1 al 31 de marzo del 2024.

    1. Verificar y subsanar la versión del control de versiones, por cuanto que la tabla indica versión 1 y en el pie de página indican versión 2 y en las páginas de los anexos indican versión 0.

    2. Los anexos están poco legibles subsanar volantes a color, modelo valla informativa.

    3. Página 82, la certificación de mano de obra no calificada no es legible. Subsanar.

Componente Ambiental:

Una vez revisados los informes mensuales del N°1 al N°12, del componente ambiental se tienen las siguientes observaciones para todos los informes.

1. Los informes deben estar firmados por el personal de interventoría que aparece en el documento.

2. No se observa el acta de conformación del grupo de gestión ambiental con firma de sus integrantes (*Proyecto 1: Conformación del grupo de la gestión ambiental- DAGA-1.1-01*).

3. Proyecto 3: Cumplimiento de requisitos legales - DAGA-1.3-03: La descripción que se detalla en el programa, no corresponde al alcance de este, en este apartado, se debe especificar si se tuvieron/gestionaron algún tipo de requerimiento o documento legal ambiental exigido por la autoridad ambiental, interventoría o entidad contratante, aquí se debe ser muy puntual.

4. **Proyecto 2: Explotación de fuentes de materiales- PAC-2.2-05**: El programa hace referencia a establecer si la empresa contratista realizó explotación directa de fuentes de materiales, es decir, de canteras de materiales pétreos; así las cosas, se debe ser muy puntual, y es describir que no se realizó explotación directa de fuente de materiales, ya que el proyecto no contempla la explotación de canteras, y que el material será adquirido mediante un tercero.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1- 663
Para efectos de ser más precisos, si en el período, no se ejecutaron actividades en el proyecto, se debe colocar en cada programa que no se realizaron/ejecutaron actividades en de obra. esto se debe hacer para cada informe en caso de no haberse ejecutado actividades.

Si durante el período del informe se ejecutaron actividades, se deben colocar de manera muy puntual que tipo de actividades se ejecutaron y el registro fotográfico, se debe tener en cuenta el nombre del programa, y así mismo colocar únicamente la actividad que se ejecutó sin alargarse más en comentarios.

Componente SST:

- Informe mensual SST N°1-V3, agosto 2022.

1. Fotos no tienen información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), justificar la ausencia de esta información.
2. En la página 30, mencionan 11 anexos y solo hay 8 anexos, falta: Anexo 9. Mantenimientos maquinaria, Anexo 10. Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos Anexo 11, Plan de Emergencias.
3. ¿Por qué no hubo capacitaciones SST en este periodo?

4. En la siguiente tabla se describe documentos adjuntos, se solicita justificar la ausencia de los que se mencionan en el mismo.

ITEM	Nombre	EMO	Inducción	ARL	EPS	AFP	CCF	Empresa contratante
1	Andrés Alberto Garcia	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Promciviles SAS
2	Eduar Ivan Avendaño Bautista	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Promciviles SAS
3	Hernán Arévalo Diaz	SI	NO	SI		SI	SI	Promciviles SAS
4	Juan Camilo Luna	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Promotora Puga LTDA
5	Maximino Becerra Yacumal	SI	SI	SI	NO ejercito		SI	Promciviles SAS
6	Albertino Vasques Baquero	SI	NO	SI	SI	SI	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
7	Aldumar Vasques Baquero	SI	SI	SI	SI	SI	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
8	Belmo Yesid Meneses Mora	SI	SI	SI	SI	NO	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
9	Fernando Vásquez Baquero	SI	SI	SI	SI	SI	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
10	Fredy Alonso Hurtado	SI	SI	SI	SI	NO	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
11	Gilberto Campo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Construcciones Coral Serrano S.A.S.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1- 663

ITEM	Nombre	EMO	Inducción	ARL	EPS	AFP	CCF	Empresa contratante
12	John Alexander Cifuentes	SI	SI	SI	SI	SI	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
13	José Luis Benavides	SI	SI	SI	SI	SI	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
14	Miguel Ángel González	SI	SI	SI	SI	SI	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
15	Orlando López Hernández	SI	SI	SI	SI	SI	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
16	Leidy Alexandra Almanza	SI	NO	SI	SI	SI	SI	Promotora Puga LTDA
17	Brayan Ferney Amézquita	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Rental EP S.A.S.
18	Junior Yesid Rodríguez	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Rental EP S.A.S.
19	William Marroquín Valbuena	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Rental EP S.A.S.
20	Dora Eunises Pérez	SI	SI	SI	SI	SI	NO	Gaviones 95

- Informe mensual SST N° 2-V3, septiembre 2022.

1. Fotos no tienen información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), justificar la ausencia de esta información.

2. En la página 30, mencionan 11 anexos y solo hay 9 anexos, falta: Anexo 10. Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos Anexo 11, Plan de Emergencias.

3. En la siguiente tabla se describe documentos pendientes por adjuntar.

ITEM	Nombre	EMO	Inducción	ARL	EPS	AFP	CCF	Empresa contratante
24	Rito Celio Moreno Ariza	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
25	David Rodelo Vanegas	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Rental EP S.A.S.

4. Se solicita adjuntar las planillas de seguridad social originales o en su defecto aportar planillas que sean legibles ya que las aportadas no lo son.

- Informe mensual SST N°4-V3, noviembre 2022.

1. Fotos no tienen información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), justificar la ausencia de esta información.

2. En la página 31, mencionan 11 anexos y solo hay 9 anexos, falta: Anexo 10. Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos Anexo 11, Plan de Emergencias

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1- 663

3. Se solicita adjuntar las planillas de seguridad social originales o en su defecto aportar planillas que sean legibles ya que las aportadas no lo son.

- Informe mensual SST N° 5-V3, diciembre 2022

1. Fotos no tienen información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), justificar la ausencia de esta información.

2. En la página 31, mencionan 11 anexos y solo hay 9 anexos, falta: Anexo 10. Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos Anexo 11, Plan de Emergencias

3. En la siguiente tabla se describe documentos pendientes por adjuntar

ITEM	Nombre	EMO	Inducción	ARL	EPS	AFP	CCF	Empresa contratante
1	Orlando López Hernández	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
2	Lady Alexandra Almanza C.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Promotora Puga
3	William Marroquin Valbuena	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Rental Ep Sas
4	Dora Eunises Pérez Bustos	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Temporades
5	Janie Amanda Colmenares Calderón	NO	NO	NO	NO	NO	NO	C. Gaviones 95
6	Junior Rodríguez	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Rental EP Sas
7	Angy Lorena Vásquez Castillo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Temporades
8	David Rodelo Vanegas	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Rental EP Sas

- Informe mensual SST N° 6-V3 enero 2023.

1. Fotos no tienen información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), justificar la ausencia de esta información.

2. En la página 30, mencionan 11 anexos y solo hay 8 anexos, falta: Anexo 09. Mantenimiento de maquinaria, Anexo 10. Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos Anexo 11, Plan de Emergencias

3. ¿Por qué en el cronograma de capacitaciones colocan que ya se realizaron actividades de febrero, marzo y abril de 2023, si el informe que se está presentando es de enero 2023?

4. En la siguiente tabla se describe documentos pendientes por adjuntar.

ITEM	Nombre	EMO	Inducción	ARL	EPS	AFP	CCF	Empresa contratante
1	Julián Yesid Fajardo Sánchez	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Gaviones 95

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 663

ITEM	Nombre	EMO	Inducción	ARL	EPS	AFP	CCF	Empresa contratante
2	Fredy Alfonso Hurtado P.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
3	Julián Yesid Fajardo Sánchez	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
4	Miguel Ángel González	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
5	Wilson Rodríguez	NO	NO	Corregir # de cedula, ya que no coincide listado con la planilla de seguridad social				Corregir nombre del contratante, ya que no coincide listado con la planilla de seguridad social.
6	Luis Guillermo Quitian	NO	NO	SI	SI	SI	SI	Rental EP S.A.S.
7	Aristires Pardo Niño	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Temporades
8	Oscar Fernando Pinzón	NO	NO	SI	SI	SI	SI	Rental EP S.A.S.
9	Brayan Torres Vásquez	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Temporades
10	Arlos Andrés Peñaloza	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Temporades
11	Maicol A Peñaloza	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Temporades

- Informe mensual SST N°7-V3 febrero 2023

1. Fotos no tienen información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), justificar la ausencia de esta información.

2. En la página 31, mencionan 11 anexos y solo hay 9 anexos, falta: Anexo 10. Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos Anexo 11, Plan de Emergencias

3. ¿Por qué en el cronograma de capacitaciones colocan que ya se realizaron actividades de marzo y abril de 2023, si el informe que se está presentando es de febrero?

4. En la siguiente tabla se describe documentos pendientes por adjuntar.

ITEM	Nombre	EMO	Inducción	ARL	EPS	AFP	CCF	Empresa contratante
1	Jhon Beltran	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Rental EP S.A.S.
2	Eduar Iván Avendaño Bautista	NO	NO	NO	NO	NO	NO	C. Gaviones 95
3	Yina Marcela Tulande Sánchez	NO	NO	NO	NO	NO	NO	C. Gaviones 95

- Informe mensual SST N°8-V3, marzo 2023.

1. Fotos no tienen información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), justificar la ausencia de esta información.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 663

2. En la página 31, mencionan 11 anexos y solo hay 9 anexos, falta: Anexo 10. Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos Anexo 11, Plan de Emergencias

3. ¿Por qué en el cronograma de capacitaciones colocan que ya se realizaron actividades de abril de 2023, si el informe que se está presentando es de marzo?

4. Se solicita presentar las planillas de seguridad social de todo el personal, ya que solo están presentando las de los trabajadores de C. Gaviones 95.

- Informe mensual SST N° 9-V3, abril 2023.

1. Fotos no tienen información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), justificar la ausencia de esta información.

2. En la página 31, mencionan 11 anexos y solo hay 9 anexos, falta: Anexo 10. Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos Anexo 11, Plan de Emergencias

3. Se solicita presentar las planillas de seguridad social de todo el personal, ya que solo están presentando las de los trabajadores de C. Gaviones 95.

- Informe mensual SST N°10-V3, febrero 2024.

1. Se solicita el envío de registro fotográfico del componente SST, según manual de interventoría, con información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), esto como evidencia a las actividades realizadas

- Informe mensual SST N°11-V3, marzo 2024.

1. Fotos no tienen información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), justificar la ausencia de esta información.

2. Se solicita colocar portada a cada anexo del informe, según documentos, de acuerdo a requerimiento previo por la interventoría.

3. Basados en el listado de personal presentado en la página 15, dicen que hay 18, pero según el conteo da 20, adicional en la página 262, 263 reportan 19 trabajadores para el mes de marzo de 2024. Se solicita se reporte a la interventoría la información correcta.

4. Se solicita colocar una columna con información de las fechas de ingreso de cada trabajador, en la tabla de reporte de personal.

5. Algunos de los **exámenes médicos ocupacionales,** no corresponden al periodo reportado.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1- 663

6. Se reitera solo adjuntar documentación del periodo reportado y no de otros periodos.

7. En la siguiente tabla se describe documentos de personal reportado como nuevo en la empresa, así mismo se solicita información del por qué hay trabajadores con exámenes ocupacionales con fecha anterior y posterior al periodo reportado y solicitud de los documentos faltantes.

ITEM	Nombre	EMO	Inducción	ARL	EPS	AFP	CCF	Empresa contratante
1	Ana Jennifer Torres T.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Promciviles S.A.S.
2	Aristires Pardo Niño	SI 22-2-2024	SI	SI	SI	SI	SI	Promciviles S.A.S.
3	José Jeferson Viuche V.	SI 26-2-2024	SI	SI	SI	SI	SI	Promciviles S.A.S.
4	Maydoseny Javela Serrato	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Promciviles S.A.S.
5	Orlando Hernández Martínez	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Promotora Puga Ltda
6	Ferdy Neil Sánchez Polo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Rental EP S.A.S.
7	Hernán Arévalo Diaz	SI 28-5-2024	NO	SI	SI	SI	SI	Promciviles S.A.S.
8	Cindy Katherine Tovar	SI 24-9-2022	NO	SI	SI	SI	SI	Promciviles S.A.S.
9	Yecica Licep Arias	SI 16-6-2023	NO	NO	NO	NO	NO	Promotora Puga Ltda
10	Oscar Emilio Zornosa López	SI 08-2-2024	NO	SI	SI	SI	SI	Promciviles S.A.S.
11	Sebastián Elias Echavarría R	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Promotora Puga Ltda

8. En la página 275, adjuntan documento de conformación de comité de seguridad vial, el cual no pertenece al periodo reportado, aun cuando se ha reiterado no adjuntar documentación de otros periodos.

- <u>Informe mensual SST N°12-V1, abril 2024.</u>

1. Teniendo en cuenta que el contrato de obra **478 de 2022**, fue suspendido el **16 de abril de 2024**, se solicita se ajuste el periodo del informe y los documentos de este, ya que no cumplen con el periodo correspondiente.

- <u>Informe mensual SST N°13-V1, mayo 2024.</u>

1. En base al informe 13V1 de mayo de 2024, este no se tendrá en cuenta para revisión, debido a que en este periodo el contrato se encontraba suspendido.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1- 663

Con lo relacionado en las observaciones de todos los informes del componente SST,,se solicita justificar porque se contrató el personal con la empresa **Promotora Construcciones Coral Serrano S.A.S.** y **Temporades**, y no directamente con la empresa responsable de la ejecución de obra ya que no existe registro en la interventoría del vínculo contractual de la empresa en mención, ni la autorización por parte de la Unidad de Mantenimiento Vial, quien es la entidad contratante.

Esto teniendo en cuenta que en el CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 478 DEL 10/02/2022, Pagina 19 clausula 20 indica: *"El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s)".*

Componente Técnico:

- Informe mensual N°1:

1. La tabla de contenido no se encuentra anclada al contenido del documento, actualizar.

2. El control interno de firmas no cuenta con la firma de revisión y aprobación por parte del director de Obra.

3. No es clara la fecha ni la versión del informe, ajustar de acuerdo a las entregas realizadas, página 06.

4. No es claro donde el Consorcio Gaviones 95 realizó dichas apreciaciones, dado que al revisas las actas de comité a la fecha del informe no reposa dicha información página 15.

5. Página 15, Referente a la apreciación del contratista, "Es importante que, conforme al contrato de interventoría, la interventoría haga la revisión, aprobación y entrega de los diseños, de forma tal que estos puedan ser utilizados como insumos para la ejecución de las actividades de obra" …, se le solicita al consorcio Gaviones 95 indiqué, donde la interventoría no ha realizado dicha función, toda vez que la interventoría ha cumplido a cabalidad con el anexo técnico del contrato, Se aclara al contratista de obra que la interventoría es responsable únicamente de enviar los estudios y diseños resultantes de la entrega de la UEARMV.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 663

6. Página 17, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra.

> Se hace hincapié de que la información relacionada en el capitulo maquinaria y equipos no corresponde al informe técnico, dado que dicha información corresponde al informe SST. Se incluye en el presente informe a solicitud expresa de la interventoría. Adicional, si se presentan diferencias con lo reportado en el documento mencionado (informe SST) no se deberán considerar errores de este informe.

7. Página 18, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra, se le exige al consorcio Gaviones 95 que consolide la información reposada en los diferentes componentes, esto no es una solicitud de la interventoría, esta documentación es solicitada en los anexos y documentos técnicos de la licitación.

8. Página 19 ensayos de laboratorio, es importante que el contratista de obra realice el desglose del resultado de los ensayos de laboratorio, no solamente se remita a emitir un concepto de *"Gran Satisfacción"*, el contenido es de un informe técnico de campo, remitir los correspondientes análisis cuantitativos de cada capítulo.

9. Página 23, no es clara la apreciación, indicar donde se realizó, anotaciones en bitácora y/o comunicaciones de la interventoría donde indique esto.

10. Página 24, capitulo 5.15, se le solicita al contratista de obra Gaviones 95 informe donde emitió los conceptos de error donde indica los retrasos de obra y demás.

11. Página 15 capitulo 5.15.1 curvas s, si bien el contrato puede tener retrasos, avances y demás situaciones, las curvas S son las que indican el desarrollo de obra, las apreciaciones que el contratista desee hacer se hacen posterior a la curva S solicitada en el anexo técnico del contrato.

12. Página 25, para la correspondencia remitida se solicita se realice una relación de la misma, esta observación se ha realizado y reiterado.

13. Página 25 y 26, ámbito económico, como el titulo lo indica no se entiende por qué el contratista de obra nombra actividades de obra, se le reitera al contratista que los capítulos deben desarrollarse en su totalidad.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 663

14. Página 26 Acta de recibo parcial, es obligación del contratista de obra radicar cuentas parciales mensualmente, no es clara la apreciación de no se ha establecido con interventoría el método de cuantificación de cantidades ya que es el contratista el obligado a realizar esta cuantificación, la interventoría es la encargada de verificar la calidad y cantidad de los productos, más no, la encargada de cuantificar actividades para el contratista de obra.

15. Página 26 capitulo 7.2 memorias de cálculo, No es clara la apreciación del capítulo, en el capítulo 7.1 indican que no se han podido elaborar las cuantificaciones, en este calitulo"7.2" se indica que se cuantifico y se está en revisión, ¿se encuentra en proceso o no?

16. Página 29, ajustar

8.2. PÓLIZAS DEL CONTRATO

A continuación, se presente mediante la siguiente tabla, el control de pólizas obligatorias con sus respectivas actualizaciones (según firma de contrato, acta de inicio, prórrogas y/o modificaciones y llegado el caso de haber suspensiones, adiciones presupuestales) que debe tomar el contratista de obra para asegurarle a la entidad contratante su complimiento frente a sus obligaciones contractuales adquiridas con el contrato 478 de 2022.

- Informe mensual N°2:

1. La tabla de contenido no se encuentra anclada al contenido del documento, actualizar.

2. El índice de tablas no se encuentra anclado al contenido de las tablas que están incluidas dentro del documento.

3. El control interno de firmas no cuenta con la firma de revisión y aprobación por parte del director de Obra.

4. No es clara la fecha ni la versión del informe, ajustar de acuerdo a las entregas realizadas, página 06.

5. Página 14, se solicita al contratista plasme en el desarrollo del título 5.3 donde realizó las solicitudes reiterativas con respecto a la entrega del paquete de diseños y planos definitivos, así como también indique en que comités de seguimiento semanal se realizaron dichas apreciaciones, dado que al constatar con las actas de comité del mes de septiembre no se encuentran dichas solicitudes por parte del contratista.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 663

6. Página 16, Referente a la apreciación del contratista, “Es importante que, conforme al contrato de interventoría, la interventoría haga la revisión, aprobación y entrega de los diseños, de forma tal que estos puedan ser utilizados como insumos para la ejecución de las actividades de obra” …, se le solicita al consorcio Gaviones 95 indiqué, donde la interventoría no ha realizado dicha función, toda vez que la interventoría ha cumplido a cabalidad con el anexo técnico del contrato, Se aclara al contratista de obra que la interventoría es responsable únicamente de enviar los estudios y diseños resultantes de la entrega de la UEARMV.

7. Página 17, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra.

> Se hace hincapié de que la información relacionada en el capitulo maquinaria y equipos no corresponde al informe técnico, dado que dicha información corresponde al informe SST. Se incluye en el presente informe a solicitud expresa de la interventoría. Adicional, si se presentan diferencias con lo reportado en el documento mencionado (informe SST) no se deberán considerar errores de este informe

8. Página 18. No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra, se le exige al consorcio Gaviones 95 que consolide la información reposada en los diferentes componentes, esto no es una solicitud de la interventoría, esta documentación es solicitada en los anexos y documentos técnicos de la licitación.

9. Página 20 ensayos de laboratorio, es importante que el contratista de obra realice el desglose del resultado de los ensayos de laboratorio, no solamente se remita a emitir un concepto de *“Gran Satisfacción”*, el contenido es de un informe técnico de campo, remitir los correspondientes análisis cuantitativos de cada capítulo.

10. Página 26 capitulo 5.15.1 curvas s, si bien el contrato puede tener retrasos, avances y demás situaciones, las curvas S son las que indican el desarrollo de obra, las apreciaciones que el contratista desee hacer se hacen posterior a la curva S solicitada en el anexo técnico del contrato.

11. Página 27, para la correspondencia remitida se solicita se realice una relación de la misma, esta observación se ha realizado y reiterado.

12. Página 33, se nombra dos veces el listado de anexos.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA
Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1- 663

- Informe mensual N°3.

1. La tabla de contenido no se encuentra anclada al contenido del documento, actualizar.

2. El índice de tablas no se encuentra anclado al contenido de las tablas que están incluidas dentro del documento.

3. El control interno de firmas no cuenta con la firma de revisión y aprobación por parte del director de Obra.

4. No es clara la fecha ni la versión del informe, ajustar de acuerdo a las entregas realizadas, página 06.

5. No es claro donde el Consorcio Gaviones 95 realizó dichas apreciaciones, dado que al revisas las actas de comité a la fecha del informe no reposa dicha información página 15.

6. Se aclara al contratista de obra que la interventoría es responsable únicamente de enviar los estudios y diseños resultantes de la entrega de la UEARMV, con respecto a lo conceptuado en la página 16.

7. Página 19, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra.

> Se hace hincapié de que la información relacionada en el capítulo maquinaria y equipos no corresponde al informe técnico, dado que dicha información corresponde al informe SST. Se incluye en el presente informe a solicitud expresa de la interventoría. Adicional, si se presentan diferencias con lo reportado en el documento mencionado (informe SST) no se deberán considerar errores de este informe.

8. Página 18, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra, se le exige al consorcio Gaviones 95 que consolide la información reposada en los diferentes componentes, esto no es una solicitud de la interventoría, esta documentación es solicitada en los anexos y documentos técnicos de la licitación.

9. Página 21 ensayos de laboratorio, es importante que el contratista de obra realice el desglose del resultado de los ensayos de laboratorio, no solamente se remita a emitir un concepto de *"Gran Satisfacción"*, el contenido es de un informe técnico de campo, remitir los correspondientes análisis cuantitativos de cada capítulo.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 663

10. Página 25, balance presupuestal el contratista informa que realiza la entrega del balance, pero también indica que presenta discrepancias en el mismo, se solicita unifique los conceptos y plasme los balances realizados en este capítulo, por medio de tablas y análisis de los mismos.

11. Página 29 capitulo 5.15.1 curvas s, si bien el contrato puede tener retrasos, avances y demás situaciones, las curvas S son las que indican el desarrollo de obra, las apreciaciones que el contratista desee hacer se hacen posterior a la curva S solicitada en el anexo técnico del contrato.

12. Página 29, para la correspondencia remitida se solicita se realice una relación de la misma, esta observación se ha realizado y reiterado.

13. Página 36, se nombra dos veces el listado de anexos.

- Informe mensual N°4.

1. La tabla de contenido no se encuentra anclada al contenido del documento, actualizar.

2. El índice de tablas no se encuentra anclado al contenido de las tablas que están incluidas dentro del documento.

3. El control interno de firmas no cuenta con la firma de revisión y aprobación por parte del director de Obra.

4. No es clara la fecha ni la versión del informe, ajustar de acuerdo a las entregas realizadas, página 6.

5. No es claro donde el Consorcio Gaviones 95 realizó dichas apreciaciones, dado que al revisas las actas de comité a la fecha del informe no reposa dicha información página 14.

6. Se aclara al contratista de obra que la interventoría es responsable únicamente de enviar los estudios y diseños resultantes de la entrega de la UEARMV, con respecto a lo conceptuado en la página 16.

7. Página 19, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra.

8. Página 20, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 663

Se hace hincapié de que la información relacionada en el capitulo maquinaria y equipos no corresponde al informe técnico, dado que dicha información corresponde al informe SST. Se incluye en el presente informe a solicitud expresa de la interventoría. Adicional, si se presentan diferencias con lo reportado en el documento mencionado (informe SST) no se deberán considerar errores de este informe

9. Página 20, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra, se le exige al consorcio Gaviones 95 que consolide la información reposada en los diferentes componentes, esto no es una solicitud de la interventoría, esta documentación es solicitada en los anexos y documentos técnicos de la licitación.

10. Página 21 ensayos de laboratorio, es importante que el contratista de obra realice el desglose del resultado de los ensayos de laboratorio, no solamente se remita a emitir un concepto de “Gran Satisfacción”, el contenido es de un informe técnico de campo, remitir los correspondientes análisis cuantitativos de cada capítulo.

11. Página 27, capitulo 5.12, se solicita al contratista de obra, informe donde informo a la interventoría y/o UAERMV, duchos errores en los insumos topográficos, dado que lo informo tardía en vista de la fecha de presentación del informe.

12. Página 28, balance presupuestal el contratista informa que realiza la entrega del balance, pero también indica que presenta discrepancias en el mismo, se solicita unifique los conceptos y plasme los balances realizados en este capítulo, por medio de tablas y análisis de los mismos.

13. Página 20, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra.

Se hace hincapié de que la información relacionada en el capitulo maquinaria y equipos no corresponde al informe técnico, dado que dicha información corresponde al informe SST. Se incluye en el presente informe a solicitud expresa de la interventoría. Adicional, si se presentan diferencias con lo reportado en el documento mencionado (informe SST) no se deberán considerar errores de este informe

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 663

14. Página 21 ensayos de laboratorio, es importante que el contratista de obra realice el desglose del resultado de los ensayos de laboratorio, no solamente se remita a emitir un concepto de *"Gran Satisfacción"*, el contenido es de un informe técnico de campo, remitir los correspondientes análisis cuantitativos de cada capítulo.

15. Página 28, balance presupuestal el contratista informa que realiza la entrega del balance, pero también indica que presenta discrepancias en el mismo, se solicita unifique los conceptos y plasme los balances realizados en este capítulo, por medio de tablas y análisis de los mismos.

16. Página 30, se solicita al contratista indique donde se realizaron dichas apreciaciones, ya bien sea nombrando el N° de comunicado remitido referente al tema de la propuesta de solución de a la estabilización de los taludes.

17. Página 33 capitulo 5.15.1 curvas s, si bien el contrato puede tener retrasos, avances y demás situaciones, las curvas S son las que indican el desarrollo de obra, las apreciaciones que el contratista desee hacer se hacen posterior a la curva S solicitada en el anexo técnico del contrato.

18. Página 34, para la correspondencia remitida se solicita se realice una relación de la misma, esta observación se ha realizado y reiterado.

19. Página 34, ámbito económico, se solicita el contratista indique donde realizó la remisión de dicha acta parcial a los correos oficiales de la interventoría, en su caso a los correos de la UAERMV en dado de darse el caso.

20. Página 35, acta de recibo parcial, se solicita al contratista plasme en el cuerpo de este título las cantidades remitidas en el acta parcial de obra.

21. Página 36, se nombra dos veces el listado de anexos.

- Informe mensual N°5.

1. La tabla de contenido no se encuentra anclada al contenido del documento, actualizar.

2. El índice de tablas no se encuentra anclado al contenido de las tablas que están incluidas dentro del documento.

3. El control interno de firmas no cuenta con la firma de revisión y aprobación por parte del director de Obra.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 663

4. No es clara la fecha ni la versión del informe, ajustar de acuerdo a las entregas realizadas, página 06.

5. Página 14, titulo 5.3, se solicita al contratista remita donde realizó dicho requerimiento.

6. Página 15, se solicita al contratista remita donde se realizaron dichas apreciaciones, dado que al revisar en las actas de comité del periodo no se evidencian, aclarar.

7. Página 20, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra.

8. Página 27, capitulo 5.12, se solicita al contratista de obra, informe donde informo a la interventoría y/o UAERMV, duchos errores en los insumos topográficos, dado que lo informo tardía en vista de la fecha de presentación del informe.

9. Página 20, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra.

> Se hace hincapié de que la información relacionada en el capitulo maquinaria y equipos no corresponde al informe técnico, dado que dicha información corresponde al informe SST. Se incluye en el presente informe a solicitud expresa de la interventoría. Adicional, si se presentan diferencias con lo reportado en el documento mencionado (informe SST) no se deberán considerar errores de este informe.

10. Página 20, titulo 5,5 fuentes de material, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra.

11. Página 20 titulo 5.6, se solicita aclare el contratista por que el comentario de a solicitud de la interventoría, si bien las aclaraciones las realizó la interventoría, en los documentos técnicos del contrato de obra, el contratista dentro de sus obligaciones debe acatar todos los requerimientos en estos documentos, se requiere se cumplan con estos lineamientos, so pena de incumplimiento a las obligaciones del mismo.

12. Página 21 ensayos de laboratorio, es importante que el contratista de obra realice el desglose del resultado de los ensayos de laboratorio, no solamente se remita a emitir un concepto de “Gran Satisfacción”, el contenido es de un informe técnico de campo, remitir los correspondientes análisis cuantitativos de cada capítulo.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 663

13. Página 25, balance presupuestal el contratista informa que realiza la entrega del balance, pero también indica que presenta discrepancias en el mismo, se solicita unifique los conceptos y plasme los balances realizados en este capítulo, por medio de tablas y análisis de los mismos.

14. Página 33 capitulo 5.15.1 curvas s, si bien el contrato puede tener retrasos, avances y demás situaciones, las curvas S son las que indican el desarrollo de obra, las apreciaciones que el contratista desee hacer se hacen posterior a la curva S solicitada en el anexo técnico del contrato.

15. Página 34, para la correspondencia remitida se solicita se realice una relación de la misma, esta observación se ha realizado y reiterado.

16. Página 34, ámbito económico, se solicita el contratista indique donde realizó la remisión de dicha acta parcial a los correos oficiales de la interventoría, en su caso a los correos de la UAERMV en dado de darse el caso.

17. Página 35, acta de recibo parcial, se solicita al contratista plasme en el cuerpo de este título las cantidades remitidas en el acta parcial de obra.

18. Página 36, se nombra dos veces el listado de anexos.

Se observa de manera general que las observaciones son reiterativas a lo largo de los 12 informes remitidos, se solicita al contratista ajuste los informes y se apegue a lo solicitado en los documentos técnicos del contrato.

Con lo relacionado anteriormente se le solicita al Consorcio Gaviones 95, se subsanen las observaciones ya que estás para todos los componentes son reiterativas, se radiquen en un máximo de 3 días calendario, al recibo del presente comunicado.

Atentamente,

Ermy A. Hurtado R.
Directora de Interventoría.

Anexo: N/A

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS

Elaboro: EHR
Reviso: JPG

A9

- Acta de comité social N° 7.

BOGOTÁ | SECRETARÍA GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPO-F029
Versión: 6
Vigencia: 31 de agosto de 2018
Cód. ISOLUCION: 7101

Objeto de la reunión: Comité de Seguimiento Social #7 C. Galones 95

Fecha: 28/05/2025

Hora de inicio: 11:30 a.m

Hora de finalización: 12:30 pm

Lugar: Virtual

Dependencia:

Nombre del Responsable: Isabel Bamal Y.

Modalidad: Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Persona o Jurídica)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROFESIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMBR.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
E	02/2021	Isabel Bamal Y.	P. Social	Eccolod SAS			✓						✓	Intersocialpaz socialpaz@gmail.com	Isabel B Y.
CC	79'756'111	Andrés Garcia	P. Social	Consorcio Galones 95			✓							atencion.comunidad.IVC@gmail.com	Andrés Garcia

CONSENTIMIENTO: Dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, damos nuestro consentimiento para el tratamiento de nuestros datos personales y sensibles de forma que estos sean recolectados, almacenados, usados, circulados y suprimidos por la Secretaría Distrital de Gobierno, para el cumplimiento de las funciones propias de la misma y en especial para el envío de información institucional relacionada con el ejercicio de nuestros derechos y deberes como ciudadanos, así como para el envío de invitaciones a participar en actividades propias de la entidad. Declaramos que hemos sido informados sobre nuestros derechos de acceso, actualización y supresión de nuestros datos personales, el carácter facultativo de esta autorización, y la posibilidad de ejercer nuestros derechos de conocimiento, actualización, rectificación y supresión de nuestros datos personales, a través de los canales dispuestos para tal fin en www.gobiernobogota.gov.co y en el teléfono de atención 3358400. Manifestamos que nos han sido proporcionados datos de contacto, actividad y ocupación de otras personas, y declaramos contar con su autorización para suministrar sus datos personales, y permitir que sean tratados por la Superintendencia de Industria y Comercio por el mismo tiempo de la duración de la base de datos proporcionada, y para el mismo fin de la misma, de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver Link Política de Tratamiento de Datos Personales: https://gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/Politica_de_Tratamiento_de_Datos_Personales_SDG_2018.pdf

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Compromisos:

1- Realizar mesa de trabajo subsanar inquietudes con las observaciones que la interventoría pronto de los informes 10, 11, 12
Se Cumplió
2. Entrega de informe mensual social mes de abril
No se cumplió. El profesional social del Consorcio se compromete a realizar entrega el jueves 6/06/2025.
3- Entrega de Consolidado de actas de compromisos acopios apertura y cierre frente de obra Capitolio. Se Compromete a realizar entrega el Martes 3 de junio/2025.
4- Entrega de actas de vecindad frente Capitolio, Laguna Verde y San Antonio 1 El Contratista se compromete a realizar Viernes 6/06/25

Desarrollo del Comité

Programa de atención al Ciudadano
El profesional Social, informa que se encuentra adecuando el punto de atención a la Comunidad fijo, el cual se instalará en la casa de la Señora Marcela Martínez en Laguna Verde.

- Creación grupo WhatsApp,
El Contratista se compromete a formar el grupo con la Comunidad para el día 28/05/2025

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

→ Programa de información y Participación Comunitaria

La interventoría solicita hacer entrega del acta de reunión de inicio de obra 30/05/2025.

→ Vallas informativas móviles

La interventoría Solicita su implementación en los frentes de obra activos

→ Pasacalles

El Contratista informa que realizará instalación en el front de obra Capitolio Se encuentra a la espera de la aprobación del arte de la Unidad Mantenimiento Vial

→ Volante informativo

El Contratista informa que realizará actualización de los Volantes informativos

→ Aficha informativa.

El Contratista Se compromete a realiza entrega de actualización del afiche.

→ Actas de Vecindad

Pendiente entrega de los frentes (Capitolio, San Antonio 1, Laguna Verde) compromiso 6/06/2025

→ Actas de Compromiso Laguna Verde

Predio Km 620 y K 8+480 Alcantarilla. el contratista informa que ya se habló con los propietarios Pendiente de cuentar acta, la interventoría Solicita las actas

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

- Programa de Educación y Capacitación al personal Vinculado
El profesional del consorcio informa que se realizará el 29/07/2025
con el tema de Comunicación
- Programa Cultura vial No aplica
- Programa de Contratación Mano de obra no calificada
El profesional Segal indica que:
Cuentan con 5 trabajadores de Nal
1 trabajador NO VCU 1. 100%.
- Informes mensuales
10, 11, 12 Pendiente entrega Viernes 6/6/2025
13 abril Viernes 6/06/2025
- Informes Semanales
Pendiente entrega.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Entrega actas de compromiso Capitulo	D. 95	3/06/2025
2	Entrega actas de Hermandad	D. 95	6/06/2025
3	Entrega Informe del mes de abril	D. 95	6/06/2025
4	Entrega Informe 10, 11, 12	D. 95	6/06/2025
5	Conformacion grupo de Whatsapp	D. 95	28/05/2025

NOTA 1: En caso de no ser esta reunión virtual, se puede anexar el registro de asistencia generado por los participantes de esta reunión, o plasmarlos a que genere formalidad.
NOTA 2: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los compromisos y los responsables de la reunión.

A10

- Correspondencia enviada y recibida.

Correspondencia enviada

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 663

Bogotá D.C. 26 de mayo de 2025.

Señores.
CONSORCIO GAVIONES 95
Atn: LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
Representante Legal
Bogotá D.C

Referencia: **"**CONTRATO No. 478 de 2022 objeto **"***LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.)*

Asunto: Rta. Comunicado G95 con fecha 19-03-25, *"Entrega de informes mensuales 1 al 12 de lo componentes social, ambiental, SST y técnico. (…).*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría CIN-REGALIAS-161-22. Teniendo en cuenta el comunicado relacionado en el asunto donde el contratista de obra GACIONES 95, radica los informes relacionados en el asunto una vez revisados nuevamente se tienen las siguientes observaciones:

Compontes Social:

Una vez revisada la información concerniente a la documentación a los informes mensuales sociales, correspondientes del 1 al 9. Los cuales se racionan a continuación:

- Informe N°1. Del 2 al 31 de agosto de 2022.
- Informe N°2. Del 1 al 30 de septiembre de 2022
- Informe N°3. Del 1 al 31 de octubre de 2022
- Informe N°4. Del 1 al 30 de noviembre de 2022
- Informe N°5. Del 1 al 31 de diciembre de 2022
- Informe N°6. Del 1 al 31 de enero de 2023
- Informe N°7. Del 1 al 28 de febrero de 2023
- Informe N°8. Del 1 al 31 de marzo de 2023
- Informe N°9. Del 1 al 22 de abril de 2023.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 663

Una vez surtidos los requerimientos y/o ajustes solicitados por la interventoría del componente social, en los informes mensuales correspondiente del 1 al 9, se da aval a los mimos ya que cumplen con los requerimientos mínimos.

De igual manera se aclara al contratista que la documentación podrá ser objeto de modificaciones en caso de que las condiciones del proyecto así lo requieran y/o que la Entidad contratante lo solicite o lo requiera, lo cual debe ser atendido por el contratista.

- Informe N°10. Del 5 al 29 de febrero del 2024.

1. Verificar y subsanar la versión del control de versiones, por cuanto que la tabla indica versión 6 y en el pie de página indican versión 5 en la primera página y en las páginas de los anexos indican versión 4.

2. Los anexos están poco legibles subsanar, diapositivas, fotos, volantes a color.

3. Los separadores de los informes no presentan numeración.

4. Página 59. Informes de gestión social, indicar en qué estado están los informes.

5. El anexo 4. El título del separador no corresponde, es correspondencia enviada y recibida.

6. En la tabla 26 se relacionan varios comunicados, en anexo no se evidencia completar. Así mismo separar, una tabla para correspondencia enviada y otra tabla para correspondencia recibida.

7. Cerrar la planilla de control de asistencia Página 85.

- Informe N°. 11. Del 1 al 31 de marzo del 2024.

1. Verificar y subsanar la versión del control de versiones, por cuanto que la tabla indica versión 4 y en el pie de página indican versión 3.

2. Página 47, describir por qué no se entregaron volantes durante el periodo del presente informe.

3. Página 49, justificar por qué no se realiza la instalación de las vallas móviles.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1- 663

4. Página 41. “Durante este periodo no fueron reuniones iniciales de obra” completar la frase.

5. Página 93, la certificación de mano de obra no calificada no es legible. Subsanar.

- Informe N°12. Del 1 al 31 de marzo del 2024.

    1. Verificar y subsanar la versión del control de versiones, por cuanto que la tabla indica versión 1 y en el pie de página indican versión 2 y en las páginas de los anexos indican versión 0.

    2. Los anexos están poco legibles subsanar volantes a color, modelo valla informativa.

    3. Página 82, la certificación de mano de obra no calificada no es legible. Subsanar.

Componente Ambiental:

Una vez revisados los informes mensuales del N°1 al N°12, del componente ambiental se tienen las siguientes observaciones para todos los informes.

1. Los informes deben estar firmados por el personal de interventoría que aparece en el documento.

2. No se observa el acta de conformación del grupo de gestión ambiental con firma de sus integrantes (*Proyecto 1: Conformación del grupo de la gestión ambiental- DAGA-1.1-01*).

3. Proyecto 3: Cumplimiento de requisitos legales - DAGA-1.3-03: La descripción que se detalla en el programa, no corresponde al alcance de este, en este apartado, se debe especificar si se tuvieron/gestionaron algún tipo de requerimiento o documento legal ambiental exigido por la autoridad ambiental, interventoría o entidad contratante, aquí se debe ser muy puntual.

4. **Proyecto 2: Explotación de fuentes de materiales- PAC-2.2-05**: El programa hace referencia a establecer si la empresa contratista realizó explotación directa de fuentes de materiales, es decir, de canteras de materiales pétreos; así las cosas, se debe ser muy puntual, y es describir que no se realizó explotación directa de fuente de materiales, ya que el proyecto no contempla la explotación de canteras, y que el material será adquirido mediante un tercero.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1- 663
Para efectos de ser más precisos, si en el período, no se ejecutaron actividades en el proyecto, se debe colocar en cada programa que no se realizaron/ejecutaron actividades en de obra. esto se debe hacer para cada informe en caso de no haberse ejecutado actividades.

Si durante el período del informe se ejecutaron actividades, se deben colocar de manera muy puntual que tipo de actividades se ejecutaron y el registro fotográfico, se debe tener en cuenta el nombre del programa, y así mismo colocar únicamente la actividad que se ejecutó sin alargarse más en comentarios.

Componente SST:

- Informe mensual SST N°1-V3, agosto 2022.

1. Fotos no tienen información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), justificar la ausencia de esta información.
2. En la página 30, mencionan 11 anexos y solo hay 8 anexos, falta: Anexo 9. Mantenimientos maquinaria, Anexo 10. Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos Anexo 11, Plan de Emergencias.
3. ¿Por qué no hubo capacitaciones SST en este periodo?

4. En la siguiente tabla se describe documentos adjuntos, se solicita justificar la ausencia de los que se mencionan en el mismo.

ITEM	Nombre	EMO	Inducción	ARL	EPS	AFP	CCF	Empresa contratante
1	Andrés Alberto Garcia	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Promciviles SAS
2	Eduar Ivan Avendaño Bautista	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Promciviles SAS
3	Hernán Arévalo Diaz	SI	NO	SI		SI	SI	Promciviles SAS
4	Juan Camilo Luna	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Promotora Puga LTDA
5	Maximino Becerra Yacumal	SI	SI	SI	NO ejercito		SI	Promciviles SAS
6	Albertino Vasques Baquero	SI	NO	SI	SI	SI	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
7	Aldumar Vasques Baquero	SI	SI	SI	SI	SI	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
8	Belmo Yesid Meneses Mora	SI	SI	SI	SI	NO	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
9	Fernando Vásquez Baquero	SI	SI	SI	SI	SI	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
10	Fredy Alonso Hurtado	SI	SI	SI	SI	NO	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
11	Gilberto Campo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Construcciones Coral Serrano S.A.S.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1- 663

ITEM	Nombre	EMO	Inducción	ARL	EPS	AFP	CCF	Empresa contratante
12	John Alexander Cifuentes	SI	SI	SI	SI	SI	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
13	José Luis Benavides	SI	SI	SI	SI	SI	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
14	Miguel Ángel González	SI	SI	SI	SI	SI	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
15	Orlando López Hernández	SI	SI	SI	SI	SI	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
16	Leidy Alexandra Almanza	SI	NO	SI	SI	SI	SI	Promotora Puga LTDA
17	Brayan Ferney Amézquita	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Rental EP S.A.S.
18	Junior Yesid Rodríguez	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Rental EP S.A.S.
19	William Marroquín Valbuena	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Rental EP S.A.S.
20	Dora Eunises Pérez	SI	SI	SI	SI	SI	NO	Gaviones 95

- Informe mensual SST N° 2-V3, septiembre 2022.

1. Fotos no tienen información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), justificar la ausencia de esta información.

2. En la página 30, mencionan 11 anexos y solo hay 9 anexos, falta: Anexo 10. Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos Anexo 11, Plan de Emergencias.

3. En la siguiente tabla se describe documentos pendientes por adjuntar.

ITEM	Nombre	EMO	Inducción	ARL	EPS	AFP	CCF	Empresa contratante
24	Rito Celio Moreno Ariza	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
25	David Rodelo Vanegas	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Rental EP S.A.S.

4. Se solicita adjuntar las planillas de seguridad social originales o en su defecto aportar planillas que sean legibles ya que las aportadas no lo son.

- Informe mensual SST N°4-V3, noviembre 2022.

1. Fotos no tienen información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), justificar la ausencia de esta información.

2. En la página 31, mencionan 11 anexos y solo hay 9 anexos, falta: Anexo 10. Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos Anexo 11, Plan de Emergencias

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1- 663

3. Se solicita adjuntar las planillas de seguridad social originales o en su defecto aportar planillas que sean legibles ya que las aportadas no lo son.

- Informe mensual SST N° 5-V3, diciembre 2022

1. Fotos no tienen información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), justificar la ausencia de esta información.

2. En la página 31, mencionan 11 anexos y solo hay 9 anexos, falta: Anexo 10. Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos Anexo 11, Plan de Emergencias

3. En la siguiente tabla se describe documentos pendientes por adjuntar

ITEM	Nombre	EMO	Inducción	ARL	EPS	AFP	CCF	Empresa contratante
1	Orlando López Hernández	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
2	Lady Alexandra Almanza C.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Promotora Puga
3	William Marroquin Valbuena	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Rental Ep Sas
4	Dora Eunises Pérez Bustos	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Temporades
5	Janie Amanda Colmenares Calderón	NO	NO	NO	NO	NO	NO	C. Gaviones 95
6	Junior Rodríguez	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Rental EP Sas
7	Angy Lorena Vásquez Castillo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Temporades
8	David Rodelo Vanegas	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Rental EP Sas

- Informe mensual SST N° 6-V3 enero 2023.

1. Fotos no tienen información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), justificar la ausencia de esta información.

2. En la página 30, mencionan 11 anexos y solo hay 8 anexos, falta: Anexo 09. Mantenimiento de maquinaria, Anexo 10. Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos Anexo 11, Plan de Emergencias

3. ¿Por qué en el cronograma de capacitaciones colocan que ya se realizaron actividades de febrero, marzo y abril de 2023, si el informe que se está presentando es de enero 2023?

4. En la siguiente tabla se describe documentos pendientes por adjuntar.

ITEM	Nombre	EMO	Inducción	ARL	EPS	AFP	CCF	Empresa contratante
1	Julián Yesid Fajardo Sánchez	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Gaviones 95

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 663

ITEM	Nombre	EMO	Inducción	ARL	EPS	AFP	CCF	Empresa contratante
2	Fredy Alfonso Hurtado P.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
3	Julián Yesid Fajardo Sánchez	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
4	Miguel Ángel González	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
5	Wilson Rodríguez	NO	NO	Corregir # de cedula, ya que no coincide listado con la planilla de seguridad social				Corregir nombre del contratante, ya que no coincide listado con la planilla de seguridad social.
6	Luis Guillermo Quitian	NO	NO	SI	SI	SI	SI	Rental EP S.A.S.
7	Aristires Pardo Niño	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Temporades
8	Oscar Fernando Pinzón	NO	NO	SI	SI	SI	SI	Rental EP S.A.S.
9	Brayan Torres Vásquez	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Temporades
10	Arlos Andrés Peñaloza	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Temporades
11	Maicol A Peñaloza	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Temporades

- Informe mensual SST N°7-V3 febrero 2023

1. Fotos no tienen información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), justificar la ausencia de esta información.

2. En la página 31, mencionan 11 anexos y solo hay 9 anexos, falta: Anexo 10. Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos Anexo 11, Plan de Emergencias

3. ¿Por qué en el cronograma de capacitaciones colocan que ya se realizaron actividades de marzo y abril de 2023, si el informe que se está presentando es de febrero?

4. En la siguiente tabla se describe documentos pendientes por adjuntar.

ITEM	Nombre	EMO	Inducción	ARL	EPS	AFP	CCF	Empresa contratante
1	Jhon Beltran	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Rental EP S.A.S.
2	Eduar Iván Avendaño Bautista	NO	NO	NO	NO	NO	NO	C. Gaviones 95
3	Yina Marcela Tulande Sánchez	NO	NO	NO	NO	NO	NO	C. Gaviones 95

- Informe mensual SST N°8-V3, marzo 2023.

1. Fotos no tienen información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), justificar la ausencia de esta información.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 663

2. En la página 31, mencionan 11 anexos y solo hay 9 anexos, falta: Anexo 10. Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos Anexo 11, Plan de Emergencias

3. ¿Por qué en el cronograma de capacitaciones colocan que ya se realizaron actividades de abril de 2023, si el informe que se está presentando es de marzo?

4. Se solicita presentar las planillas de seguridad social de todo el personal, ya que solo están presentando las de los trabajadores de C. Gaviones 95.

- Informe mensual SST N° 9-V3, abril 2023.

1. Fotos no tienen información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), justificar la ausencia de esta información.

2. En la página 31, mencionan 11 anexos y solo hay 9 anexos, falta: Anexo 10. Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos Anexo 11, Plan de Emergencias

3. Se solicita presentar las planillas de seguridad social de todo el personal, ya que solo están presentando las de los trabajadores de C. Gaviones 95.

- Informe mensual SST N°10-V3, febrero 2024.

1. Se solicita el envío de registro fotográfico del componente SST, según manual de interventoría, con información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), esto como evidencia a las actividades realizadas

- Informe mensual SST N°11-V3, marzo 2024.

1. Fotos no tienen información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), justificar la ausencia de esta información.

2. Se solicita colocar portada a cada anexo del informe, según documentos, de acuerdo a requerimiento previo por la interventoría.

3. Basados en el listado de personal presentado en la página 15, dicen que hay 18, pero según el conteo da 20, adicional en la página 262, 263 reportan 19 trabajadores para el mes de marzo de 2024. Se solicita se reporte a la interventoría la información correcta.

4. Se solicita colocar una columna con información de las fechas de ingreso de cada trabajador, en la tabla de reporte de personal.

5. Algunos de los **exámenes médicos ocupacionales,** no corresponden al periodo reportado.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1- 663

6. Se reitera solo adjuntar documentación del periodo reportado y no de otros periodos.

7. En la siguiente tabla se describe documentos de personal reportado como nuevo en la empresa, así mismo se solicita información del por qué hay trabajadores con exámenes ocupacionales con fecha anterior y posterior al periodo reportado y solicitud de los documentos faltantes.

ITEM	Nombre	EMO	Inducción	ARL	EPS	AFP	CCF	Empresa contratante
1	Ana Jennifer Torres T.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Promciviles S.A.S.
2	Aristires Pardo Niño	SI 22-2-2024	SI	SI	SI	SI	SI	Promciviles S.A.S.
3	José Jeferson Viuche V.	SI 26-2-2024	SI	SI	SI	SI	SI	Promciviles S.A.S.
4	Maydoseny Javela Serrato	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Promciviles S.A.S.
5	Orlando Hernández Martínez	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Promotora Puga Ltda
6	Ferdy Neil Sánchez Polo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Rental EP S.A.S.
7	Hernán Arévalo Diaz	SI 28-5-2024	NO	SI	SI	SI	SI	Promciviles S.A.S.
8	Cindy Katherine Tovar	SI 24-9-2022	NO	SI	SI	SI	SI	Promciviles S.A.S.
9	Yecica Licep Arias	SI 16-6-2023	NO	NO	NO	NO	NO	Promotora Puga Ltda
10	Oscar Emilio Zornosa López	SI 08-2-2024	NO	SI	SI	SI	SI	Promciviles S.A.S.
11	Sebastián Elias Echavarría R	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Promotora Puga Ltda

8. En la página 275, adjuntan documento de conformación de comité de seguridad vial, el cual no pertenece al periodo reportado, aun cuando se ha reiterado no adjuntar documentación de otros periodos.

- <u>Informe mensual SST N°12-V1, abril 2024.</u>

1. Teniendo en cuenta que el contrato de obra **478 de 2022**, fue suspendido el **16 de abril de 2024**, se solicita se ajuste el periodo del informe y los documentos de este, ya que no cumplen con el periodo correspondiente.

- <u>Informe mensual SST N°13-V1, mayo 2024.</u>

1. En base al informe 13V1 de mayo de 2024, este no se tendrá en cuenta para revisión, debido a que en este periodo el contrato se encontraba suspendido.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 663

Con lo relacionado en las observaciones de todos los informes del componente SST,,se solicita justificar porque se contrató el personal con la empresa **Promotora Construcciones Coral Serrano S.A.S.** y **Temporades**, y no directamente con la empresa responsable de la ejecución de obra ya que no existe registro en la interventoría del vínculo contractual de la empresa en mención, ni la autorización por parte de la Unidad de Mantenimiento Vial, quien es la entidad contratante.

Esto teniendo en cuenta que en el CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 478 DEL 10/02/2022, Pagina 19 clausula 20 indica: *"El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s)".*

Componente Técnico:

- Informe mensual N°1:

1. La tabla de contenido no se encuentra anclada al contenido del documento, actualizar.

2. El control interno de firmas no cuenta con la firma de revisión y aprobación por parte del director de Obra.

3. No es clara la fecha ni la versión del informe, ajustar de acuerdo a las entregas realizadas, página 06.

4. No es claro donde el Consorcio Gaviones 95 realizó dichas apreciaciones, dado que al revisas las actas de comité a la fecha del informe no reposa dicha información página 15.

5. Página 15, Referente a la apreciación del contratista, "Es importante que, conforme al contrato de interventoría, la interventoría haga la revisión, aprobación y entrega de los diseños, de forma tal que estos puedan ser utilizados como insumos para la ejecución de las actividades de obra" …, se le solicita al consorcio Gaviones 95 indiqué, donde la interventoría no ha realizado dicha función, toda vez que la interventoría ha cumplido a cabalidad con el anexo técnico del contrato, Se aclara al contratista de obra que la interventoría es responsable únicamente de enviar los estudios y diseños resultantes de la entrega de la UEARMV.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 663

6. Página 17, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra.

> Se hace hincapié de que la información relacionada en el capitulo maquinaria y equipos no corresponde al informe técnico, dado que dicha información corresponde al informe SST. Se incluye en el presente informe a solicitud expresa de la interventoría. Adicional, si se presentan diferencias con lo reportado en el documento mencionado (informe SST) no se deberán considerar errores de este informe.

7. Página 18, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra, se le exige al consorcio Gaviones 95 que consolide la información reposada en los diferentes componentes, esto no es una solicitud de la interventoría, esta documentación es solicitada en los anexos y documentos técnicos de la licitación.

8. Página 19 ensayos de laboratorio, es importante que el contratista de obra realice el desglose del resultado de los ensayos de laboratorio, no solamente se remita a emitir un concepto de *"Gran Satisfacción"*, el contenido es de un informe técnico de campo, remitir los correspondientes análisis cuantitativos de cada capítulo.

9. Página 23, no es clara la apreciación, indicar donde se realizó, anotaciones en bitácora y/o comunicaciones de la interventoría donde indique esto.

10. Página 24, capitulo 5.15, se le solicita al contratista de obra Gaviones 95 informe donde emitió los conceptos de error donde indica los retrasos de obra y demás.

11. Página 15 capitulo 5.15.1 curvas s, si bien el contrato puede tener retrasos, avances y demás situaciones, las curvas S son las que indican el desarrollo de obra, las apreciaciones que el contratista desee hacer se hacen posterior a la curva S solicitada en el anexo técnico del contrato.

12. Página 25, para la correspondencia remitida se solicita se realice una relación de la misma, esta observación se ha realizado y reiterado.

13. Página 25 y 26, ámbito económico, como el titulo lo indica no se entiende por qué el contratista de obra nombra actividades de obra, se le reitera al contratista que los capítulos deben desarrollarse en su totalidad.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 663

14. Página 26 Acta de recibo parcial, es obligación del contratista de obra radicar cuentas parciales mensualmente, no es clara la apreciación de no se ha establecido con interventoría el método de cuantificación de cantidades ya que es el contratista el obligado a realizar esta cuantificación, la interventoría es la encargada de verificar la calidad y cantidad de los productos, más no, la encargada de cuantificar actividades para el contratista de obra.

15. Página 26 capitulo 7.2 memorias de cálculo, No es clara la apreciación del capítulo, en el capítulo 7.1 indican que no se han podido elaborar las cuantificaciones, en este calitulo"7.2" se indica que se cuantifico y se está en revisión, ¿se encuentra en proceso o no?

16. Página 29, ajustar

8.2. PÓLIZAS DEL CONTRATO

A continuación, se presente mediante la siguiente tabla, el control de pólizas obligatorias con sus respectivas actualizaciones (según firma de contrato, acta de inicio, prórrogas y/o modificaciones y llegado el caso de haber suspensiones, adiciones presupuestales) que debe tomar el contratista de obra para asegurarle a la entidad contratante su complimiento frente a sus obligaciones contractuales adquiridas con el contrato 478 de 2022.

- Informe mensual N°2:

1. La tabla de contenido no se encuentra anclada al contenido del documento, actualizar.

2. El índice de tablas no se encuentra anclado al contenido de las tablas que están incluidas dentro del documento.

3. El control interno de firmas no cuenta con la firma de revisión y aprobación por parte del director de Obra.

4. No es clara la fecha ni la versión del informe, ajustar de acuerdo a las entregas realizadas, página 06.

5. Página 14, se solicita al contratista plasme en el desarrollo del título 5.3 donde realizó las solicitudes reiterativas con respecto a la entrega del paquete de diseños y planos definitivos, así como también indique en que comités de seguimiento semanal se realizaron dichas apreciaciones, dado que al constatar con las actas de comité del mes de septiembre no se encuentran dichas solicitudes por parte del contratista.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 663

6. Página 16, Referente a la apreciación del contratista, “Es importante que, conforme al contrato de interventoría, la interventoría haga la revisión, aprobación y entrega de los diseños, de forma tal que estos puedan ser utilizados como insumos para la ejecución de las actividades de obra” …, se le solicita al consorcio Gaviones 95 indiqué, donde la interventoría no ha realizado dicha función, toda vez que la interventoría ha cumplido a cabalidad con el anexo técnico del contrato, Se aclara al contratista de obra que la interventoría es responsable únicamente de enviar los estudios y diseños resultantes de la entrega de la UEARMV.

7. Página 17, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra.

> Se hace hincapié de que la información relacionada en el capitulo maquinaria y equipos no corresponde al informe técnico, dado que dicha información corresponde al informe SST. Se incluye en el presente informe a solicitud expresa de la interventoría. Adicional, si se presentan diferencias con lo reportado en el documento mencionado (informe SST) no se deberán considerar errores de este informe

8. Página 18. No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra, se le exige al consorcio Gaviones 95 que consolide la información reposada en los diferentes componentes, esto no es una solicitud de la interventoría, esta documentación es solicitada en los anexos y documentos técnicos de la licitación.

9. Página 20 ensayos de laboratorio, es importante que el contratista de obra realice el desglose del resultado de los ensayos de laboratorio, no solamente se remita a emitir un concepto de *“Gran Satisfacción”*, el contenido es de un informe técnico de campo, remitir los correspondientes análisis cuantitativos de cada capítulo.

10. Página 26 capitulo 5.15.1 curvas s, si bien el contrato puede tener retrasos, avances y demás situaciones, las curvas S son las que indican el desarrollo de obra, las apreciaciones que el contratista desee hacer se hacen posterior a la curva S solicitada en el anexo técnico del contrato.

11. Página 27, para la correspondencia remitida se solicita se realice una relación de la misma, esta observación se ha realizado y reiterado.

12. Página 33, se nombra dos veces el listado de anexos.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA
Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1- 663

- Informe mensual N°3.

1. La tabla de contenido no se encuentra anclada al contenido del documento, actualizar.

2. El índice de tablas no se encuentra anclado al contenido de las tablas que están incluidas dentro del documento.

3. El control interno de firmas no cuenta con la firma de revisión y aprobación por parte del director de Obra.

4. No es clara la fecha ni la versión del informe, ajustar de acuerdo a las entregas realizadas, página 06.

5. No es claro donde el Consorcio Gaviones 95 realizó dichas apreciaciones, dado que al revisas las actas de comité a la fecha del informe no reposa dicha información página 15.

6. Se aclara al contratista de obra que la interventoría es responsable únicamente de enviar los estudios y diseños resultantes de la entrega de la UEARMV, con respecto a lo conceptuado en la página 16.

7. Página 19, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra.

> Se hace hincapié de que la información relacionada en el capítulo maquinaria y equipos no corresponde al informe técnico, dado que dicha información corresponde al informe SST. Se incluye en el presente informe a solicitud expresa de la interventoría. Adicional, si se presentan diferencias con lo reportado en el documento mencionado (informe SST) no se deberán considerar errores de este informe.

8. Página 18, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra, se le exige al consorcio Gaviones 95 que consolide la información reposada en los diferentes componentes, esto no es una solicitud de la interventoría, esta documentación es solicitada en los anexos y documentos técnicos de la licitación.

9. Página 21 ensayos de laboratorio, es importante que el contratista de obra realice el desglose del resultado de los ensayos de laboratorio, no solamente se remita a emitir un concepto de *"Gran Satisfacción"*, el contenido es de un informe técnico de campo, remitir los correspondientes análisis cuantitativos de cada capítulo.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 663

10. Página 25, balance presupuestal el contratista informa que realiza la entrega del balance, pero también indica que presenta discrepancias en el mismo, se solicita unifique los conceptos y plasme los balances realizados en este capítulo, por medio de tablas y análisis de los mismos.

11. Página 29 capitulo 5.15.1 curvas s, si bien el contrato puede tener retrasos, avances y demás situaciones, las curvas S son las que indican el desarrollo de obra, las apreciaciones que el contratista desee hacer se hacen posterior a la curva S solicitada en el anexo técnico del contrato.

12. Página 29, para la correspondencia remitida se solicita se realice una relación de la misma, esta observación se ha realizado y reiterado.

13. Página 36, se nombra dos veces el listado de anexos.

- Informe mensual N°4.

1. La tabla de contenido no se encuentra anclada al contenido del documento, actualizar.

2. El índice de tablas no se encuentra anclado al contenido de las tablas que están incluidas dentro del documento.

3. El control interno de firmas no cuenta con la firma de revisión y aprobación por parte del director de Obra.

4. No es clara la fecha ni la versión del informe, ajustar de acuerdo a las entregas realizadas, página 6.

5. No es claro donde el Consorcio Gaviones 95 realizó dichas apreciaciones, dado que al revisas las actas de comité a la fecha del informe no reposa dicha información página 14.

6. Se aclara al contratista de obra que la interventoría es responsable únicamente de enviar los estudios y diseños resultantes de la entrega de la UEARMV, con respecto a lo conceptuado en la página 16.

7. Página 19, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra.

8. Página 20, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 663

Se hace hincapié de que la información relacionada en el capitulo maquinaria y equipos no corresponde al informe técnico, dado que dicha información corresponde al informe SST. Se incluye en el presente informe a solicitud expresa de la interventoría. Adicional, si se presentan diferencias con lo reportado en el documento mencionado (informe SST) no se deberán considerar errores de este informe

9. Página 20, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra, se le exige al consorcio Gaviones 95 que consolide la información reposada en los diferentes componentes, esto no es una solicitud de la interventoría, esta documentación es solicitada en los anexos y documentos técnicos de la licitación.

10. Página 21 ensayos de laboratorio, es importante que el contratista de obra realice el desglose del resultado de los ensayos de laboratorio, no solamente se remita a emitir un concepto de “Gran Satisfacción”, el contenido es de un informe técnico de campo, remitir los correspondientes análisis cuantitativos de cada capítulo.

11. Página 27, capitulo 5.12, se solicita al contratista de obra, informe donde informo a la interventoría y/o UAERMV, duchos errores en los insumos topográficos, dado que lo informo tardía en vista de la fecha de presentación del informe.

12. Página 28, balance presupuestal el contratista informa que realiza la entrega del balance, pero también indica que presenta discrepancias en el mismo, se solicita unifique los conceptos y plasme los balances realizados en este capítulo, por medio de tablas y análisis de los mismos.

13. Página 20, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra.

Se hace hincapié de que la información relacionada en el capitulo maquinaria y equipos no corresponde al informe técnico, dado que dicha información corresponde al informe SST. Se incluye en el presente informe a solicitud expresa de la interventoría. Adicional, si se presentan diferencias con lo reportado en el documento mencionado (informe SST) no se deberán considerar errores de este informe

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 663

14. Página 21 ensayos de laboratorio, es importante que el contratista de obra realice el desglose del resultado de los ensayos de laboratorio, no solamente se remita a emitir un concepto de *"Gran Satisfacción"*, el contenido es de un informe técnico de campo, remitir los correspondientes análisis cuantitativos de cada capítulo.

15. Página 28, balance presupuestal el contratista informa que realiza la entrega del balance, pero también indica que presenta discrepancias en el mismo, se solicita unifique los conceptos y plasme los balances realizados en este capítulo, por medio de tablas y análisis de los mismos.

16. Página 30, se solicita al contratista indique donde se realizaron dichas apreciaciones, ya bien sea nombrando el N° de comunicado remitido referente al tema de la propuesta de solución de a la estabilización de los taludes.

17. Página 33 capitulo 5.15.1 curvas s, si bien el contrato puede tener retrasos, avances y demás situaciones, las curvas S son las que indican el desarrollo de obra, las apreciaciones que el contratista desee hacer se hacen posterior a la curva S solicitada en el anexo técnico del contrato.

18. Página 34, para la correspondencia remitida se solicita se realice una relación de la misma, esta observación se ha realizado y reiterado.

19. Página 34, ámbito económico, se solicita el contratista indique donde realizó la remisión de dicha acta parcial a los correos oficiales de la interventoría, en su caso a los correos de la UAERMV en dado de darse el caso.

20. Página 35, acta de recibo parcial, se solicita al contratista plasme en el cuerpo de este título las cantidades remitidas en el acta parcial de obra.

21. Página 36, se nombra dos veces el listado de anexos.

- Informe mensual N°5.

1. La tabla de contenido no se encuentra anclada al contenido del documento, actualizar.

2. El índice de tablas no se encuentra anclado al contenido de las tablas que están incluidas dentro del documento.

3. El control interno de firmas no cuenta con la firma de revisión y aprobación por parte del director de Obra.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 663

4. No es clara la fecha ni la versión del informe, ajustar de acuerdo a las entregas realizadas, página 06.

5. Página 14, titulo 5.3, se solicita al contratista remita donde realizó dicho requerimiento.

6. Página 15, se solicita al contratista remita donde se realizaron dichas apreciaciones, dado que al revisar en las actas de comité del periodo no se evidencian, aclarar.

7. Página 20, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra.

8. Página 27, capitulo 5.12, se solicita al contratista de obra, informe donde informo a la interventoría y/o UAERMV, duchos errores en los insumos topográficos, dado que lo informo tardía en vista de la fecha de presentación del informe.

9. Página 20, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra.

> Se hace hincapié de que la información relacionada en el capitulo maquinaria y equipos no corresponde al informe técnico, dado que dicha información corresponde al informe SST. Se incluye en el presente informe a solicitud expresa de la interventoría. Adicional, si se presentan diferencias con lo reportado en el documento mencionado (informe SST) no se deberán considerar errores de este informe.

10. Página 20, titulo 5,5 fuentes de material, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra.

11. Página 20 titulo 5.6, se solicita aclare el contratista por que el comentario de a solicitud de la interventoría, si bien las aclaraciones las realizó la interventoría, en los documentos técnicos del contrato de obra, el contratista dentro de sus obligaciones debe acatar todos los requerimientos en estos documentos, se requiere se cumplan con estos lineamientos, so pena de incumplimiento a las obligaciones del mismo.

12. Página 21 ensayos de laboratorio, es importante que el contratista de obra realice el desglose del resultado de los ensayos de laboratorio, no solamente se remita a emitir un concepto de “Gran Satisfacción”, el contenido es de un informe técnico de campo, remitir los correspondientes análisis cuantitativos de cada capítulo.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 663

13. Página 25, balance presupuestal el contratista informa que realiza la entrega del balance, pero también indica que presenta discrepancias en el mismo, se solicita unifique los conceptos y plasme los balances realizados en este capítulo, por medio de tablas y análisis de los mismos.

14. Página 33 capitulo 5.15.1 curvas s, si bien el contrato puede tener retrasos, avances y demás situaciones, las curvas S son las que indican el desarrollo de obra, las apreciaciones que el contratista desee hacer se hacen posterior a la curva S solicitada en el anexo técnico del contrato.

15. Página 34, para la correspondencia remitida se solicita se realice una relación de la misma, esta observación se ha realizado y reiterado.

16. Página 34, ámbito económico, se solicita el contratista indique donde realizó la remisión de dicha acta parcial a los correos oficiales de la interventoría, en su caso a los correos de la UAERMV en dado de darse el caso.

17. Página 35, acta de recibo parcial, se solicita al contratista plasme en el cuerpo de este título las cantidades remitidas en el acta parcial de obra.

18. Página 36, se nombra dos veces el listado de anexos.

Se observa de manera general que las observaciones son reiterativas a lo largo de los 12 informes remitidos, se solicita al contratista ajuste los informes y se apegue a lo solicitado en los documentos técnicos del contrato.

Con lo relacionado anteriormente se le solicita al Consorcio Gaviones 95, se subsanen las observaciones ya que estás para todos los componentes son reiterativas, se radiquen en un máximo de 3 días calendario, al recibo del presente comunicado.

Atentamente,

Ermy A. Hurtado R.
Directora de Interventoría.

Anexo: N/A

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS

Elaboro: EHR
Reviso: JPG

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1971 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1-683

Bogotá D.C 29 de mayo de 2025.

Señores.
CONSORCIO GAVIONES 95
Atn: LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
Representante Legal
Bogotá D.C

Referencia: **"**CONTRATO No. 478 de 2022 objeto **"***LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.)*

Asunto: Respuesta al correo electrónico del 19-03-25. *"Plan de Gestión Social V4.".*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría, una vez revisada la información concerniente a la documentación Plan de Gestión social V4, radicada por el Consorcios Gaviones 95, se tiene los siguientes comentarios:

Una vez revisada la información concerniente a la documentación Plan de gestión social, el cual está basado en el Plan de Adaptación de Guía Ambiental (PAGA) V4, y una vez surtidos los requerimientos y/o ajustes solicitados por la interventoría del componente social, da aval y considera viable la implementación en el proyecto.

De igual manera se aclara al contratista que la documentación podrá ser objeto de modificaciones en caso de que las condiciones del proyecto así lo requieran y/o que la Entidad contratante lo solicite o lo requiera, lo cual debe ser atendido por el contratista.

El presente concepto de aprobación no exime al contratista de su responsabilidad sobre la información presentada, su veracidad e implementación de la documentación remitida.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexos: N/A.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
Julio Cesar Pinzón Reyes – Gerente de Proyectos – UAERMV
Elaboro: IBY
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-701

Bogotá D.C. 22 de mayo de 2025.

Señores.
CONSORCIO GAVIONES 95
Atn: LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
Representante Legal
Bogotá D.C

Referencia: **"**CONTRATO No. 478 de 2022 objeto **"***LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde).*

Asunto*:* *Solicitud de Paz y Salvos pagos pendientes a la comunidad Consorcios Gaviones 95.*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Gaviones 95, se dé respuesta a:

1. La interventoría solicita se entregue los ***PAZ Y SALVO***, sobre las presuntas deudas que se generaron con la comunidad, por servicios prestados a los ciudadanos que a continuación se relacionan:

   - ✓ ***Wilfor Lara Sanabria*****,** identificado con cédula No. 11.245.318 de San Bernardo, Cundinamarca, quien manifiesta que se tiene una deuda por un total de ***$ 2.335.000, 00*** por concepto de:

     $1.200.000 por el descargue de material en su predio, servicios como internet, $60.000, electricidad $40.000 y 90 platos de comida, con un valor unitarios de $11.500, lo que suma $1.035.000.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-701

- ✓ ***Balbina Peñaloza***, identificada con cédula No. 1.022.956.962, quien solicita el pago por concepto de arriendo de dos meses el cual manifiesta que le aduedan un total de ***$ 4.500.000.00***

De igual manera se entregue el ***PAZ Y SALVO***, sobre la deuda de la *señora Marcela Martínez, de la vereda Laguna Verde de Sumapaz*, *quien realizó un subcontrato de alquiler de volquetas con el Consorcio Gaviones 95, quien manifiesta que se tiene una deuda de $52.943.850.00*, donde la interventoría a treves de comunicado 186-1-625, hace el requerimiento, además ella radica un derecho de petición solicitando el pago y es necesario realizar cierre a estos documentos.

2. Se recuerda al Consorcio que de acuerdo al "*anexo 5 minuta del contrato licitación de obra pública de infraestructura de transporte versión 3, contrato de obra pública No. 478 del 10-02-2022",* donde indica en su "***cláusula 9. obligaciones generales del contratista numeral 25 "****Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la* ***UAERMV*** *o a terceros*.

Con lo relacionado anteriormente se le solicita al Consorcio Gaviones 95, allegue a la interventoría lo solicitado, en un máximo al recibo de la presente comunicación.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexos: N/A.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
Julio Cesar Pinzón Reyes – Gerente de Proyectos – UAERMV

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

Correspondencia recibida

CONSORCIO GAVIONES 95
901.563.341-0

Bogotá D.C. 19 de marzo de 2025

Señores
ECOVIAS S.A.S
Atn.: Luiggi Pugliese Mercado
info@ecoviasas.com
Carrera 45 No. 85-50
Barranquilla, Atlántico

Referencia: Contrato No. 478-2022 cuyo objeto es. *"GRUPO 1: CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.)"*

Asunto: Entrega de informes mensuales 1 al 12 de los componentes Social. ambiental, técnico y acta de cobro No.3.

Respetados señores,

A través del presente nos permitimos remitir los informes mensuales de las áreas antes mencionadas ya acta de recibo parcial No.3. Lo anterior Para su correspondiente revisión y aprobación.

Atentamente,

LUIS ORLANDO PULIDO GARCÍA
Representante Legal
CONSORCIO GAVIONES 95

Recibido
19-03-25
Ecovias Barranquilla
Of. Ecovias

Anexos: 5cd +114 folios Informes 1 al 12.
CC: Ing. Julio Cesar Pinzón Reyes - Gerente de proyecto UAERMV Calle 26 No.69-76

CONSORCIO GAVIONES 95
901.563.341-0

Bogotá D.C., mayo 28 de 2025



Señores
ECOVIAS SAS
Atn: Luiggi Pugliese Mercado
Representante Legal
Carrera 45 No. 85-50
Barranquilla, Atlántico

Referencia: Contrato No. 478-2022 cuyo objeto es. "GRUPO 1: CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.)"

Asunto. Respuesta comunicada 186-1-701 de fecha 22 de mayo de 2025.

1. Es falso que el señor WILFOR LARA SANABRIA prestó servicios al Consorcio Gaviones 95 y correspondientemente a la fecha no se tiene ninguna factura radicada al consorcio de su parte. Es decir, contablemente no existe. El servicio de internet fue contratado con una empresa satelital de la cual existen las facturas pagadas, y los servicios de comedor fueron a través de otras prestadoras con las que no se tiene saldo pendiente y contamos con su correspondiente paz y salvo.

2. La señora Balbina Peñalosa radicó una comunicación en el momento del contrato donde pidió que los pagos se realizaran directamente a CONSORCIO 2021 INCOP. A la fecha no hay saldo pendiente por pagar.

3. En comunicado D-3-2025- 37 de fecha 04.03.2025 radicada ala UMV como también al correo info@ecovias.com fueran adjuntados todos los soportes de pago generados a la señora Adriana Martinez. (adjunto paz y salvo)

MIRYAM P. LABRADOR RODRIGUEZ
Representante Legal (S)
CONSORCIO GAVIONES 95

Copia:
- Ing. Julio Cesar Pinzón Reyes - Gerente de proyecto UAERMV Calle 26 No.69-76

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ” CON CÓDIGO BPIN “2018000050020” FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

Consorcio Estabilización Vial

A11

- *Correos electrónicos pantallazos trazabilidad de solicitud y aprobación de volantes informativos.*

Gmail **intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com>**

Volante Monc

2 mensajes

Social CEV <socialconsorcioev@gmail.com> 23 de mayo de 2025, 11:54
Para: intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com>
Cc: Consorcio Estabilización Vial <cevsumapaz@gmail.com>

Buenos días

Remito pieza comunicativa de convocatoria laboral Monc, para su revisión, quedando atenta a comentarios o sugerencias.

Pieza comunicativa MONC.pptx
562K

intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com> 26 de mayo de 2025, 10:40
Para: Social CEV <socialconsorcioev@gmail.com>

Buenas dias,
Cordial saludo
Una vez revisada la pieza divulgativa de convocatoria de contratación laboral para el Consorcio, se da aval, para su respectivo trámite.
Quedo atenta a cualquier inquietud.
Mil gracias.

Cordialmente,
Isabel Bernal Yasso.
Profesional Social.

A12

- CEV/22-392 el 7 de mayo del 2025 Radicación actas de vecindad tramo San Antonio II.
- 186-1-675 del 28 de mayo del 2025.

Respuesta al comunicado CEV/22- 392, del 7-05-25, Actas de vecindad sector San Antonio II El Toldo. CEV.

CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
Nit: 901565895-7

ECOVÍAS S.A.S
No. RADICADO: 196-3-1193
FECHA: 7 MAY 25 HORA: 3:40 PM
RADICADO POR: L. Tenorio
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO, NO IMPLICA ACEPTACIÓN

TRAMITE INTERNO
ATENDIDO POR: I Bernal
RESPUESTA OFICIO No. 196-1-675

CEV/22-392

Bogotá D.C., 7 de mayo de 2025

Señores
ECOVIAS SAS
Att: Luiggi Pugliese Mercado
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Obra No 479 de 2022
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.") – GRUPO 2

Asunto: Radicación de actas de vecindad del tramo San Antonio II

Respetados señores,

Por medio de la presente nos permitimos adjuntar las actas de vecindad del tramo San Antonio II adjuntando a la presente 13 actas de vecindad

https://drive.google.com/drive/folders/10smazaFn-LQqqGtdGm_fu99UnfquX7SH?usp=drive_link

Recibe: Isabel Bonal
7/05/25
3:40 pm

Cordialmente,

HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Con copia: - Archivo
Anexo: 13 actas de vecindad en orifinal
HLM/ec

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890104625-1

186-1-675

Bogotá D.C. 28 de mayo de 2025.

Señor
HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
Bogotá D.C.

Referencia: **"***CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROSGAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020").*

GRUPO 2: "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.").

Asunto: *Respuesta al comunicado **CEV/22- 392,** del 7-05-25, Actas de vecindad sector San Antonio II El Toldo. CEV.*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, en atención al radicado del asunto, a través del cual el Consorcio Estabilización Vial, Radica el documento denominado actas de vecindad de apertura del Tramo Vial- San Antonio El Toldo, 13 actas de vecindad, una vez revisados los documentos se tienen los siguientes comentarios:

- Se da aval a las 13 acta de vecindad de apertura del frente de obra San Antonio el Toldo, y se realiza devolución en físico con las firmas respectivas actas de vecindad de apertura firmadas.

- Dichos anexos fueron remitidos de manera física al Consorcio Estabilización Vial.

De igual manera se aclara al contratista que la documentación podrá ser objeto de modificaciones en caso de que las condiciones del proyecto así lo requieran y/o que la Entidad contratante lo solicite o lo requiera, lo cual debe ser atendido por el contratista.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890104.625-1

186-1-675

El presente concepto de aprobación no exime al contratista de su responsabilidad sobre la información presentada, su veracidad e implementación de la documentación remitida.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexos: Trece (13) Actas en Cuarenta (40) Folios

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
Julio Cesar Pinzón Reyes – Gerente de Proyectos – UAERMV

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL



SECTOR SAN ANTONIO II

VEREDA EL TOLDO

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No. 2

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900731027-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente otorga las siguientes citerios a los titulares de los datos personales recolectados y validados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estatuto y decretos propios de la entidad gestor, que tiene como su objeto del tratamiento de forma y serán tratados con, para cumplimiento de las disposiciones constitucionales legales y reglamentarias que rigen la materia. La información para la Política de Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en: www.rehabilitacionvial.gov.co.

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	ACTUACIONES IMPREVISTAS QUE AFECTEN LA MOVILIDAD (DESCRIPCIÓN CLARA):	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Acta de vecindad.
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	N/A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	PREFIJO DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (IDV):	PK:
	Suma paz	C. Río Suma paz	Vereda Tolda	K61200 - K51100	Todo	2096251	61027858

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante:	Marcos Moreno		# Teléfono:		Dirección:	Finca el cairo			
No. de placa del predio:	N/A	Estrato: 1	# Móvil:	3026609949					
Año aproximado de construcción del predio con la normativa NSR-10: 1984	Sat	Edificación construida o remodelada recientemente:	N/A	La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en fachadas o al interior del predio:	N/A	presenta grietas mayores a 3 mm en fachadas o al	N/A	No presenta fisuras o grietas visibles	N/A

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES:
1. Agua		1. Residencial		¿ Habitan personas en condición de discapacidad?	N/A	Firma el hijo quien queda como representante legal. Dagoberto Moreno.
2. Alcantarillado		2. Comercial				
3. Energía		3. Industrial		¿ El inmueble cuenta con parqueadero?	N/A	
4. Teléfonos		4. Institucional				Ninguna.
5. Gas		5. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripción de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	SI	X NO	No aplica.
Fachada	SI	X NO	No aplica.
Ventanas y puertas	SI	X NO	No aplica.
Cerramiento	SI	X NO	No aplica.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:
Confinamiento (sardinel)	SI	X NO	No aplica.
Pavimentos	SI	X NO	No aplica.
Rampas de acceso	SI	X NO	No aplica.

RESIDENTE SOCIAL:	Nombre: Carola Mena B Identificación: Camila Manchuela Identificación: 52 171 764	PROPIETARIO / HABITANTE:	Nombre: Jeinsth Tautiva Identificación: Jeinsth Tautiva Pinzón Identificación: 1001700917
RESIDENTE TÉCNICO:	Nombre: Richard Betancourt R. Identificación: 1069751165	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Nombre: Isabel Bamaly. Identificación: Isabel Bamaly. Identificación: 52131821

*NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor diligenciar otra en respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerámica,entre otros

Se lleva a cabo un recorrido por el predio Marco Moreno ; con el propósito de realizar una inspección detallada de las condiciones actuales del mismo. Durante este recorrido, se efectuaron registros fílmicos y fotográficos para documentar las observaciones realizadas, las cuales se detallan a continuación:

Cercado: Desde el inicio hasta el final del predio del señor Marco Moreno se evidencia ausencia de cerca.

Descripción de las zonas verdes:

Se evidencia que los tipos de árboles que predominan son de copa irregular y horizontal, debido a que la ramificación de estos árboles es aleatoria y horizontales creando una forma abierta y asimetrica; además el segmento vial cuenta con gran cantidad de arbustos y plantas herbáceas. A su vez, se evidencia que la mayoria de los taludes se encuentran cubiertas de vegetación superficial y raíces que ayudan a fijar la tierra; sin embargo, se verifica que hay pocos taludes erosionados

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No. 3

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en ejercicio [illegible] identificada con el NIT 900376557-7, en calidad de responsable del mejoramiento de las vías pavimentadas y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1681 del 2013 y en el Decreto 1079 del 2015, a través del presente acto de propiedad informa a los [illegible] de las obras ejecutadas recientemente o iniciadas por la Entidad, en desarrollo de las funciones asignadas por la Unidad o adquiridas a través de la ejecución [illegible] en aspectos del aligeramiento del fin hasta y cierre definitivo con plena cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que usted conocen en nuestra página web: www.umv.gov.co

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE IMPIDIERON LA INTERVENCIÓN (MARQUE CON X)	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Acta de vecindad.
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	N/A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK:
	Suma paz	Río Sumapaz	Vereda Tolido	K58+100 - K61+200	Tolido	2337625	1027659

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante:	Nuris Moreno		# Teléfono:		Dirección:	Tolido			
No. de predio del predio:	N/A	Estrato: 1	# Predial:						
Año aproximado de construcción del predio con la normativa NSR-10: 1986		Edificación construida o remodelada recientemente:	N/A	La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en fachada o al interior del predio:	N/A	presenta grietas mayores a 3 mm en fachada o al	N/A	no presenta fisuras o grietas visibles	N/A

SERVICIOS PUBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERISTICAS DE ACCESO:		OBSERVACIONES:
1. Agua		1. Residencial		¿Habitan personas en condición de discapacidad?	N/A	Ninguno.
2. Alcantarillado		2. Comercial				
3. Energía		3. Industrial		¿El inmueble cuenta con garaje vehicular?	N/A	
4. Teléfono		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripción de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	SI	X	No aplica.
Paredes	SI	X	No aplica.
Ventana y puertas	SI	X	No aplica.
Cerramiento	SI	X	No aplica.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:
Cerramiento (bordillo o sardinel)	SI	X	No aplica.
Rasantes/anden	SI	X	No aplica.
Rampas de acceso	SI	X	No aplica.

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Camila Mendivelso Nombre: Camila Mendivelso Identificación: 52139169	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: Nidia Hernandez P Nombre: Nidia Hernandez P Identificación: 20824393
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Ruiz Nombre: Richard Betancourt R. Identificación: 1020751169	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Firma: Isabel Bonilla Nombre: Isabel Bonilla Identificación: 52 [illegible] 824

* NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la carretera,entre otros

Se llevó a cabo un recorrido por el predio Nuru Moreno, con el propósito de realizar una inspección detallada de las condiciones actuales del mismo. Durante este recorrido, se efectuaron registros fílmicos y fotográficos para documentar las observaciones realizadas, las cuales se detallan a continuación:

Se evidencia en algunas partes de la propiedad cuencos de cercas como se observan en el registro fotográfico y en otras partes se observa cercado en rollizos de madera y alambre de puas en buen estado.

Bodegas: En la propiedad cerca a la vía, se observa una bodega construida en láminas de zinc y tablas (madera) en buen estado como lo evidencia la fotografía a continuación se evidencia cerca caída.

Descripción de las zonas verdes:

Se evidencia que los tipos de árboles que predominan son de copa irregular y horizontal, debido a que la ramificación de estos arboles es aleatoria y horizontales creando una forma abierta y asimétrica; además el segmento vial cuenta con gran cantidad de arbustos y plantas herbáceas. A su vez, se evidencia que la mayoría de los taludes se encuentran cubiertos de vegetación superficial y raíces que ayudan a fijar la tierra; sin embargo, se verifica que hay pocos taludes erosionados

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

ACTA DE VECINDAD No.	4

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UNIVIAL, identificada con el NIT 900.272.021-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, y demás del ordenamiento jurídico de protección de datos personales, recolectará y tratará por la UNIVIAL en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y acuerdos previos de transferencia previa, los datos aquí consignados, para la finalidad del diligenciamiento del formato y para obtener una plena comprensión de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra página web: www.univial.gov.co

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Acta de vecindad.
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	N/A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (IDIV):	PR:
	Sumapaz	Río Sumapaz	Vereda El Todo	K4 + 200	Todo	20076250	91027650

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA)

Nombre del Propietario o Habitante:	Nidia Hernández	# Teléfono:		Dirección:	Todo Nidia Hernandez.
No. de pisos del predio:	1	Estrato: 1	# Móvil:		

Año aproximado de construcción del predio con la normativa NSR-10: 1984	4 +	Edificación construida o remodelada recientemente:	N/A	La estructura presenta fisuras mayores a 3 mm en fachada o al interior del predio:	N/A	presenta grietas mayores a 3 mm en fachada o al	N/A	No presenta fisuras o grietas visibles	N/A

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESO:		OBSERVACIONES:
1. Agua		1. Residencial	X	¿Habitan personas en condición de discapacidad?	X	
2. Alcantarillado		2. Comercial				
3. Energía	X	3. Industrial		¿El inmueble cuenta con garaje vehicular?	N/A	
4. Teléfonos		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Dotado				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	B	X	No aplica.
Paredes	B	X	No aplica.
Ventana y puertas	B	X	No aplica.
Cerramiento	B	X	No aplica.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:
Cerramiento (bordillo o cerrilla)	B	X	No aplica.
Redes/Postes	B	X	No aplica.
Rampas de acceso	B	X	No aplica.

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Camila Mendivelso Nombre: Camila Mendivelso Identificación: 52777364	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: Nidia Hernández P. Nombre: Nidia Hernández P. Identificación: 20884393
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Nombre: Rocio Castaneda R. Identificación: 1069955165	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Firma: Isabel Bonilla Nombre: Isabel Bonilla Identificación: 1121881

* NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-PM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado data perdidas, entre otros

Se llevó a cabo un recorrido por el predio Nidia Hernandez, con el proposito de realizar una inspección detallada de las condiciones actuales del mismo. Durante este recorrido se efectuaron registros fílmicos y fotograficos para documentar las observaciones realizadas, las cuales se detallan a continuación:

Se evidencia cerca en alambre de puas sostenida con postes de madera desde inicio a fin del predio.

Estado de acceso del predio: se evidencia estructura metalica y madera tipo porton la cual se encuentra en buen estado, permite el ingreso peatonal y vehicular al predio.

Estado de vivienda: Se evidencia estructura de ladrillo expuesto, las paredes no cuentan con cubertura en cemento, techo metalico tipo zinc, espacios de ventanas sellados con madera. - Visualmente en buen estado.

Estado bodega: Estructura en madera con techo metalico tipo zinc, visualmente en buen estado, función bodega de almacenaje.

Descripción de las zonas verdes:

Se evidencia que los tipos de árboles que predominan son de copa irregular y horizontal, debido a que la ramificación de estos arboles es aleatoria y horizontales creando una forma abierta y asimétrica, ademas el segmento vial cuenta con gran cantidad de arbustos y plantas herbáceas. A su vez, se evidencia que la mayoría de los taludes se encuentran cubiertos de vegetación superficial y raices que ayudan a fijar la tierra, sin embargo, se verifica que hay poca taludes erosionados.

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-F-19-018 | **VERSIÓN: 1**

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2021

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

















FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

ACTA DE VECINDAD No.	* 5

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900478521-7, en ejercicio de intervención de las vías (arterias) y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1681 del 2013 y en el Decreto 1254 del 2016, a través del presente acta de vecindad informa a los usuarios de las vías (arterias) intervenidas y vecinos que la UAERMV, en ejercicio de las funciones delegadas por el Estado y ejecutor principal de la entidad general, que tiene como objeto el desarrollo de la función pública, medio mediante una obra pública consistente en las siguientes características: Apertura / Reparcheo Vial / por la Malla, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra portal web www.uaermv.gov.co

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE AFECTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Acta de vecindad
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	N/A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	PRESENTE OBRA:	NOMENCLATURA DE IDENTIFICACIÓN VIAL (IDVI):	PK:
	Suba	Suba	Tolda	KA + 200	Toldo	2007650	9102650

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante:	Gilberta Dimate	# Teléfono:		Dirección: Toldo
No. de placa del predio:	N/A	Estrato: 1	# Móvil: 3137733663	

Año aproximado de construcción del predio con la normativa NSR-10:	N/A	Edificación construida o remodelada recientemente:	N/A	La estructura presenta fisuras mayores a 3 mm en fachada o al interior del predio:	N/A	presenta grietas mayores a 3 mm en fachada o al	N/A	No presenta fisuras o grietas visibles	N/A

SERVICIOS PÚBLICOS		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESO:		OBSERVACIONES:
1. Agua		1. Residencial		¿Habitan personas en condición de discapacidad?	N/A	Ninguna.
2. Alcantarillado		2. Comercial				
3. Energía		3. Industrial		¿El inmueble cuenta con garaje vehicular?	N/A	
4. Teléfono		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripción de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	SI	X	No aplica.
Paredes	SI	X	No aplica.
Ventana y puertas	SI	X	No aplica.
Cerramiento	SI	X	No aplica.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:
Cerramiento (ladrillo o similar)	SI	X	No aplica.
Revestimientos	SI	X	No aplica.
Rampas de acceso	SI	X	No aplica.

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Camila Mendivelso Nombre: Camila Mendivelso Identificación: 52177648	PROPIETARIO/ HABITANTE:	Firma: DIDIER I SANCHEZ empleado Nombre: Didier Julio Sanchez Identificación: 3171163
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Ruiz Nombre: Rafael Betancourt R. Identificación: 1026251169	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Firma: Isabel Bernal Y. Nombre: Isabel Bernal Y. Identificación: 52178811

*NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respecto en esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerámica entre otros

Se lleva a cabo un recorrido por el predio Gilberto Dimate, con el propósito de realizar una inspección detallada de las condiciones actuales del mismo. Durante este recorrido, se efectuaron registros fílmicos y fotográficos para documentar las observaciones realizadas, las cuales se detallan a continuación:

Se evidencia cerca en alambre de puas, postes de madera en algunas zonas deñiles y deteriorados

Estado de acceso al predio: Se evidencia estructura en madera que se encuentra en buen estado, la cual permite el ingreso peatonal y vehicular al predio.

Estado de Bodega: Se evidencia estructura en madera reforzada con plastico, con techo metalico tipo zinc, visualmente en buen estado. Funciona como bodega de almacenaje.

Descripción de las zonas verdes:

Se evidencia que los tipos de arboles que predominan son de copa irregular y horizontal, debido a que la ramificación de estos arboles es aleatoria y horizontales creando una forma abierta y asimetrica; ademas el segmento vial cuenta con gran cantidad de arbustos y plantas herbaceas. A su vez se evidencia que la mayoria de los taludes se encuentran cubiertas de vegetación superficial y raices que ayudan a fijar la tierra, sin embargo, se verifica que hay pocos taludes erosionados.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FR-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2020	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No.: 6

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UNIVIAL, identificada con el NIT 900700907-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente anexo de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones inherentes, que la finalidad y tratamiento propio de la actividad, objeto, que motiva dicho, en aquello del diligenciamiento del formato y para cualquiera con otros concordantes de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que regulen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra página web www.univial.gov.co

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE AFECTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Acta de vecindad.	
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	N/A					

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK:
	Suma paz	El Rincón Suba paz	Toldo	K 91 975	Toldo	20076251	0+102.765

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante:	Luis Bustos			# Teléfono:		Dirección:	Toldo Luis Bustos – María Chavarro		
No. de pisos del predio:	1	Escalas:	1	# Hab:					
Año aproximado de construcción del predio con la normativa NSR-10: 1994		Edificación construida o remediable reforzamiento:		La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en fachada o al interior del predio:	N/A	presenta grietas mayores a 3 mm en fachada o al	N/A	No presenta fisuras ni grietas visibles	N/A

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES:
1. Agua	X	1. Residencial	X	¿Habitan personas en condición de discapacidad?	N/A	
2. Alcantarillado		2. Comercial				
3. Energía		3. Industrial		¿El inmueble cuenta con garaje vehicular?	N/A	
4. Teléfonos		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	SI	X	NO aplica.
Paredes	SI	X	NO aplica.
Ventana y puertas	SI	X	NO aplica.
Cerramiento	SI	X	NO aplica.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:
Confinamiento (sardinel o cardinal)	SI	X	NO aplica.
Pavimentos	SI	X	NO aplica.
Rampas de acceso	SI	X	NO aplica.

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Camila Mendieta B. Nombre: Camila Mendieta Identificación: 52731764	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: Luis Bustos Nombre: LUIS BUSTOS Identificación: 3235925 Bogotá
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Nombre: Rachel Betancourt Identificación: 1020730469	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Firma: Isabel Bernal Y. Nombre: Isabel Bernal Y. Identificación: 52151911

NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

UNIVIAL

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCIÓN DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS
Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerámica, entre otros
Se lleva a cabo un recorrido por el Predio Luis Bustos, Con el propósito de realizar una inspección detallada de las condiciones actuales del mismo. Durante este recorrido, se efectuaron registros fílmicos y fotográficos para documentar las observaciones realizadas, las cuales se detallan a continuación:
Se evidencia establo en madera, cerca a la vivienda del señor Luis Bustos en buen estado.
Estado de acceso al predio: Se evidencia estructura en madera la cual se encuentra en buen estado, permite el ingreso peatonal y vehicular al predio, entrada sin alambre. Con material aportado del consorcio estabilización vial, Como se evidencia en el registro fotográfico.
En la abscisa k3+660 se evidencia una casa, elaborada en laminas de zinc y en partes construida por tablas (madera) se encuentra cerca caída en diferentes partes de la propiedad.
Descripción de zonas verdes: Se evidencia que los tipos de árboles que predominan son de copa irregular y horizontal, debido a que la ramificación de estos arboles es aleatoria y horizontales creando una forma abierta y asimetrica, ademas el segmento vial cuenta con gran cantidad de arbustos y plantas herbaceas, A su vez se evidencia que la mayoria de los taludes se encuentran cubiertas de vegetación superficial y raices que ayudan a fijar la tierra; sin embargo, se verifica que hay pocos taludes erosionados.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-Ft6-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

ACTA DE VECINDAD No.	7.

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UNIDAD, identificada con el NIT 900273507-7, en calidad de responsable del tratamiento de sus datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1081 de 2015, a través del presente acepta de presentar informe a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en ejercicio de las funciones otorgadas por el Estado a aquellas propias de la actividad general, que tiene por objeto dar cumplimiento del formato a cada titular con para cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que sigan la misma, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra portal web: corregir gral.sal

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (DESCRIBIRLAS):	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Acta de vecindad.
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	N/A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
	Sumapaz	C-RR Sumapaz	Todo		Todo		

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante:	Aldemar	# Teléfono:	3043570481	Dirección:	
No. de pisos del predio:	N/A	Colindo: 1	# NOVE:		

Año aproximado de construcción del predio con la normativa NSR-10 - 1986:	N/A	Edificación construida o remodelada recientemente:	N/A	La estructura presenta fisuras inversas a 2 mm en fachada o al interior del predio:	N/A	presenta grietas mayores a 5 mm en fachada o al	N/A	No presenta fisuras o grietas visibles	N/A

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESO:		OBSERVACIONES:
1. Agua		1. Residencial		¿Habitan personas en condición de discapacidad?	N/A	Firma la presidente de la junta de acción comunal con presencia de un testigo.
2. Alcantarillado		2. Comercial		¿El inmueble cuenta con garaje vehicular?	N/A	
3. Energía		3. Industrial				
4. Teléfono		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	M	X	No aplica.
Paredes	M	X	No aplica.
Ventana y puertas	M	X	No aplica.
Cerramiento	M	X	No aplica.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:
Confinamiento (bordillo o cardinal)	M	X	No aplica.
Pavimentos	M	X	No aplica.
Rampas de acceso	M	X	No aplica.

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Camilo Mora B Nombre: Camilo Mendivelso Identificación: 52137694	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: Jhon Tautiva Nombre: Jhonth Tautiva Pinzon Identificación: 1001170017
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: R Nombre: Richard Betancourt D. Identificación: 1026931169	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA) (SI APLICA)	Firma: Isabel Bermal4 Nombre: Isabel Bermal4 Identificación: 1.121.821

*NOTA: Si hay algún tipo de daños en la vivienda, favor diligenciarlo al momento de esta Acta de Vecindad con los datos anteriores de su ubicación.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CODIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerámica,entre otros

Se llevo a cabo un recorrido por el predio Aldemar, con el proposito de realizar una inspección detallada de las condiciones actuales del mismo. Durante este recorrido, se efectuaron registros filmicos y fotograficos para documentar las observaciones realizadas, las cuales se detallan a continuación:
Se evidencia desde el inicio de lo predio hasta la final ausencia de cercado.
Se evidencia material acopiado del consorcio estabilización vial.
Descripción de las zonas verdes:
Se evidencia que los tipos de arboles que predominan son de copa irregular y horizontal, debido a la ramificación de estos arboles es dispersa y horizontales creando una forma abierta y asimetrica, ademas el segmento vial cuenta con gran cantidad de arbustos y plantas herbaceas. A su vez se evidencia que la mayoria de los taludes se encuentran cubiertas de vegetación superficial y raices que ayudan a fijar la tierra; sin embargo, se verifica que hay pocos taludes ajardinados.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FR-010	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2025	

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No. 8.

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UNIDAD, identificada con el NIT 900.478.915-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las disposiciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, le brinda [illegible] a los usuarios de sus datos personales, tratamiento y finalidad para la cual [illegible] de las Entidades delegadas por el Distrito y aquellas propias de la entidad misma, que debe ser el objeto del diligenciamiento de formato y serán tratados conforme a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen el tratamiento de información por la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que para consultar en nuestra página web [illegible]

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Acta de vecindad
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	N/A				

FECHA:	LOCALIDAD:	VINCULO DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ)	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)	PK
	Sumapaz	Rio Sumapaz	Verbenal		Toldo		

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante:	Jaime Torres		# Teléfono:		Dirección:				
No. de placa del predio:	N/A	Estrato: 1	Email:						
No. aproximado de construcción del predio con la nomenclatura IGAC:	N/A	Afectación construida o servidumbre colindante/vecina:	N/A	La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en fachada o al interior del predio:	N/A	presenta grietas mayores a 3 mm en fachada o al	N/A	No presenta fisuras o grietas visibles	N/A

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESO:		OBSERVACIONES:
1. Agua		1. Residencial		¿Habitan personas en condición de discapacidad?	N/A	
2. Alcantarillado		2. Comercial				
3. Energía		3. Industrial		¿El inmueble cuenta con garaje vehicular?	N/A	Ninguna.
4. Teléfono		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL SIN PICHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	M	X	No aplica.
Fachada	M	X	No aplica.
Ventana y puertas	M	X	No aplica.
Cerramiento	M	X	No aplica.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:
Confinamiento (sardinel o sardinel)	M	X	No aplica.
Pavimentos	M	X	No aplica.
Rampas de acceso	M	X	No aplica.

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Camilo Mendivelso Nombre: Camilo Mendivelso Identificación: 52111964	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: Nombre: Carlos Torres Identificación: Y03265496
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Nombre: Richard Betancourt R. Identificación: 1026278168	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Firma: Isabel Ramallo Nombre: Isabel Ramallo Identificación: 1.031.921

*NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor diligenciar el reverso de este Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCIÓN DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerámica,entre otros

Se lleva a cabo un recorrido por el predio Jaime Torres, con el propósito de realizar una inspección detallada de las condiciones actuales del mismo. Durante este recorrido, se efectuaron registros fílmicos y fotográficos para documentar las observaciones realizadas, las cuales se detallan a continuación:

Cercado: En la propiedad se evidencia cerca de rollizos de madera y alambre de puas por el costado izquierdo y por el costado derecho se observa cercado de rollizos y alambre dulce de ambas partes en buen estado.

Bodega: Cerca de la carretera detrás del cercado con alambre dulce a mano derecha, se observa bodega construida en madera en buen estado

Descripción de las zonas verdes:

Se evidencia que los tipos de arboles que predominan son de copa irregular y horizontal, debido a que la ramificación de estos arboles el crecimiento es horizontales creando una forma abierta y asimétrica; ademas el segmento vial cuenta con gran cantidad de arbustos y plantas herbaceas. A su vez se evidencia que la mayoria de los taludes se encuentran cubiertos de vegetación superficial y raices que ayudan a fijar la tierra, sin embargo, se verifica que hay pocos taludes erosionados.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CODIGO: INFRAJP08-010	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

ACTA DE VECINDAD No.	9

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900.270.021-7, en calidad de responsable del mantenimiento de las vías ejecutadas y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1537 del 2012 y en el Decreto 1274 de 2012, a través del presente acta de vecindad informa a los titulares de los bienes particulares localizados y ubicados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado o dueños propios de la comunidad general, que estos son los signos del deterioramiento del terreno y sobre viviendas son otros complementarios de las especificaciones constructivas legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad para la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra portal web: www.uaermv.gov.co

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (DESCRIBIR):	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Acta de vecindad
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	N/A				

PROG.	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	PREFIJO DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK:
	Sumapaz	C-Kio Sumapaz	Toldo	K3 + 000	Toldo	20042005	0102.6371

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante:	Oscar Penaloza	# Teléfono:		Dirección:	
No. de predio del predio:	N/A	Estrato:	1	# Móvil:	3006759621

Año aproximado de construcción del predio con la normativa NSR-10 "SI/NO"	N/A	Edificación construida o remodelada recientemente:	N/A	La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en fachada o al interior del predio:	N/A	presenta grietas mayores a 3 mm en fachada o ☒	N/A	No presenta fisuras o grietas visibles	N/A

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESO:		DESCRIPCIONES:
1. Agua		1. Residencial		¿ Habitan personas en condición de discapacidad ?	N/A	Ninguna.
2. Alcantarillado		2. Comercial				
3. Energía	X	3. Industrial		¿ El inmueble cuenta con garaje vehicular?	N/A	
4. Teléfono		4. Institucional				
5. Gas		5. Uso Mixto				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripción de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	SI	X	No aplica.
Paredes	SI	X	No aplica.
Ventana y puertas	SI	X	No aplica.
Cerramiento	SI	X	No aplica.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la afectación:
Cerramiento (sardinel o bordillo)	SI	X	No aplica.
Redes hidráulicas	SI	X	No aplica.
Rampas de acceso	SI	X	No aplica.

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Camila Abril B Nombre: Camila Marcela Identificación: 1020[illegible]	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: Nombre: Oscar Torres Identificación: 79.356.496
RESIDENTE TECNICO:	Firma: Nombre: Richard Bet[illegible] Identificación: 1026[illegible]	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA: (SI APLICA)	Firma: Isabel Romero Nombre: Isabel Romero. Identificación: 52.[illegible]

NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de este Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO – PAREDES INTERNAS:

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado tala eléctrica,entre otras

Se llevo a cabo un recorrido por el predio oscar peñalosa con el proposito de realizar una inspección detallada de las condiciones actuales del mismo. Durante este recorrido, se efectuaron registros fílmicos y fotograficos para documentar las observaciones realizadas las cuales se detallan a continuación:

Cercado: Se evidencia cercado de tallizos de madera y alambre de púas en buen estado.

Descripción de las zonas verdes: Se evidencia que las tipos de arboles que predominan son de copa irregular y horizontal, debido a que la ramificación de estos arboles es aleatorio y y horizontales creando una forma abierta y asimetrica; ademas el segmento vial cuenta con gran cantidad de arbustos y plantas herbaceas. A su vez, se evidencia que la mayoria de los taludes se encuentran cubiertos de vegetación superficial y raices que ayudan a fijar la tierra; sin embargo, se verifica que hay pocos taludes erosionados.

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA.FR.019 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2021

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA[illegible] | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No. 10

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900170021-7, en calidad de responsable del mantenimiento de las vías pertenecientes y en cumplimiento de las obligaciones definidas en la Ley 1681 de 2013 y en el Decreto 1534 de 2015, a través del presente acta de vecindad informa y da a conocer las obras y/o actividades relacionadas y requeridas por la Entidad, en relación de las funciones delegadas por el IDRD y aquellas propias de la actividad general, que serán ejecutadas en el marco del alistamiento del terreno, y cuyo objetivo son dejar constancia de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra página web: www.umv.gov.co

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (OBSERVACIONES):	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Acta de vecindad.
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	N/A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK:
	Sumapaz	C. Rio Sumapaz	Toldo	K27 850	Toldo	250427008	0102807

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante:	Berno Penalosa			N° Teléfono:		Dirección:					
No. del predio del predio:		Estrato:		N° Móvil:							
Año aproximado de construcción del predio con la normativa NSR-10: 1998	N/A	Edificación construida o remodelada recientemente	N/A	La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en fachada o al interior del predio.	N/A	presenta grietas mayores a 3 mm en fachada o al	N/A	No presenta fisuras o grietas visibles	N/A		

SERVICIOS INSTALADOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESO:		OBSERVACIONES:
1. Agua		1. Residencial		¿Habitan personas en condición de discapacidad?	N/A	Firma la presidente de la junta con presencia de testigo. Ninguno.
2. Alcantarillado		2. Comercial				
3. Energía		3. Industrial		¿El inmueble cuenta con garaje vehicular?	N/A	
4. Teléfonos		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripción de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	B	X	No aplica.
Muros	B	X	No aplica.
Ventana y puertas	B	X	No aplica.
Cerramiento	B	X	No aplica.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:
Cerramiento (bordillo o sardinel)	B	X	No aplica.
Reparaciones	B	X	No aplica.
Rampas de acceso	B	X	No aplica.

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: [signature] Nombre: Camila Montero Identificación: 52017564	SECRETARIO / HABITANTE:	Firma: [signature] Nombre: Jeinsth Tatiana Pinzón Identificación: 1001170097
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: [signature] Nombre: Richard Betancourt Identificación: 1065758 68	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Firma: [signature] Nombre: Isabel Roma 14 Identificación: 52 101 697

NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respecto en esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

[signature]

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-018	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la vegetación y otros otros

Se llevó a cabo un recorrido por el predio Berna Penalosa, con el propósito de realizar una inspección detallada de las condiciones actuales del mismo. Durante este recorrido, se efectuaron registros fílmicos y fotográficos para documentar las observaciones realizadas, las cuales se detallan a continuación:

Cercado: Se evidencia en algunas partes de la propiedad ausencia de cercas como se observa en el registro fotográfico y en otras partes se observa Cercado en tallinal de madera y alambre de pua.

Bodega: Se observa una bodega construida en tablas en un estado notablemente deteriorado. La falta de algunas tablas en la parte frontal es evidente, como se puede apreciar en la fotografía adjunta.

Descripción de las zonas verdes:

Se evidencia que los tipos de arboles que predominan son de copa irregular y horizontal, debido a que la ramificación de estos arboles es aleatoria y horizontales creando una forma abierta y asimetrica; además el segmento vial cuenta con gran cantidad de arbustos y plantas herbaceas. A su vez, se evidencia que la mayoría de los taludes se encuentran cubiertos de vegetación superficial y raíces que ayudan a fijar la tierra; sin embargo, se verifica que hay pocos taludes erosionados.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-F16-014	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Powered by GeoGebra

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No. 11

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UNIDAD, identificada con el NIT 900.770.861-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1074 de 2015 a través del presente acto le comunica que los datos personales recolectados y tratados por la Unidad, en desarrollo de las funciones otorgadas por el Estado y aquellas propias de la actividad general, que sean suministrados en ejercicio del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra portal web www.ura.gov.co

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	SITUACIONES ADVERSAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Acta de vecindad.
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	N/A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK:
	Sumapaz	C. Rural Sumapaz	Tuibo	K2 + 700	Tuibo	20012507	0+038.00

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante:	Carlos Torres			# Teléfono:		Dirección:			
No. de pisos del predio:	1	Estrato:	1	# Móvil:	3006759521				
Año aproximado de construcción del predio con la normativa NSR-10 SI/NO:	N/A	Edificación construida o remodelada recientemente:	N/A	La vía no ha presentado fisuras mayores a 3 mm en fachada o al interior del predio:	N/A	presenta grietas mayores a 3 mm en fachada o al interior del predio:	N/A	Ha presentado fisuras o grietas anteriormente:	N/A

ESPACIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESO:		OBSERVACIONES:
1. Agua		1. Residencial	X	¿Habitan personas en condición de discapacidad?	N/A	Ninguna.
2. Alcantarillado		2. Comercial				
3. Energía	X	3. Industrial		¿El vehículo cuenta con garaje vehicular?	N/A	
4. Telefonía		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripción de la afectación:
Estructura (columnas y viga)	N	X	No aplica.
Paredes	N	X	No aplica
Ventana y puertas	N	X	No aplica.
Cerramiento	N	X	No aplica.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:
Cerramiento (sardita o sendero)	N	X	No aplica.
Revestimientos	N	X	No aplica.
Rampas de acceso	N	X	No aplica.

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Camila Mendoza Nombre: Camila Mendoza Identificación: 52181764	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: carlos torres Nombre: [illegible] Identificación: 1032453426
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: [illegible] Nombre: Ruth Sebastian Betancourt R. Identificación: 1069731160	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Firma: Isabel Bermudez Nombre: Isabel Bermudez Identificación: 52171811

* NOTA: Si hay otras tipo de afectos en la vivienda, favor describirlos al respecto de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-010	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PARTES INTERNAS

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado data cubiertas,entre otros

Se lleva a cabo un recorrido por el predio de carlos torres, con el propósito de realizar una inspección detallada de las condiciones actuales del mismo. Durante este recorrido, se efectuaron registros fílmicos y fotográficos para documentar las observaciones realizadas, las cuales se detallan a continuación

Cercado: Se observa que los rollizos en madera se encuentran en buen estado, el alambre de puas se muestra sin roturas

Entrada: Se evidencia una entrada peatonal para la vivienda, en buen estado.

Descripción de las zonas verdes:

Se evidencia que los tipos de arboles que predominan son de copa irregular y horizontal, debido a que la ramificación de estos arboles es oblicuo y horizontales creando una forma abierta y asimetrica; ademas el segmento vial cuenta con gran cantidad de arbustos y plantas herbaceas. A su vez, se evidencia que la mayoría de los taludes se encuentran cubiertos de vegetación superficial y raíces que ayudan a fijar la tierra; sin embargo, se verifica que hay pocos taludes erosionados.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
REGISTRO FOTOGRÁFICO	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-019 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No. 12

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900.377.027-7, en calidad de responsable del mantenimiento de las vías a su cargo, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 1551 del 2012 y en el Decreto 1574 de 2012, y través del presente acta de vecindad informa a los titulares de los bienes personales inmobiliarios y vecinos por el Contrato, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y requeridas propias de la actividad pública, que éstos son en cuanto del cumplimiento de formas y actividades que sobre cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que puede consultar en nuestra página web: www.vias.gov.co

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Acta de vecindad.
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	N/A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (IDV):	PK:
	Sumapaz	Sumapaz	El Toldo	K 2 t 620	Toldo	20042003	0+028

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario / Poseedor:	Albino Torres	# Teléfono:		Dirección:
No. de pisos del predio:	N/A	Estrato: 1	# Manzana: —	El Toldo

Año aproximado de construcción del predio con la normativa NSR-10: 1984.	N/A	Edificación construida o remodelada recientemente:	N/A	La estructura presenta fisuras, manchas o humedades en fachada o al interior del predio:	N/A	presenta grietas mayores a 2 mm en fachada o al	N/A	No presenta fisuras o grietas visibles	N/A

REPARACIÓN PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES:
1. Agua		1. Residencial		¿Habitan personas en condición de discapacidad?	N/A	Ninguna.
2. Alcantarillado		2. Comercial				
3. Energía		3. Industrial		¿El inmueble cuenta con garaje vehicular?	N/A	
4. Teléfonos		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripción de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	SI	X	No aplica.
Paredes	SI	X	No aplica.
Ventana y puertas	SI	X	No aplica.
Cerramiento	SI	X	No aplica.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:
Cerramiento (bordillo y sardinel)	SI	X	No aplica.
Peatonalización	SI	X	No aplica.
Rampas de acceso	SI	X	No aplica.

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Camila MeaB Nombre: Camila Mendieta Identificación: 52113641	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: Albino Torres Nombre: Albino Torres Identificación: 3161686
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: RZZ Nombre: Richard Betancourt R. Identificación: 1026275165	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA: (SI APLICA)	Isabel Bravo Isabel Bravo 52131811

*NOTA: Si hay otros tipos de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

DHV

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de cerramiento, entre otros

Se llevó a cabo un recorrido por el predio Albina Torres, con el propósito de realizar una inspección detallada de las condiciones actuales del mismo. Durante este recorrido, se efectuaron registros fílmicos y fotográficos para documentar las observaciones realizadas, las cuales se detallan a continuación:

Cercado: Se evidencia Cercado en rollizos de madera y alambre de púas en buen estado y hay una entrada al costado derecho de la propiedad.

Bodega: Se observa una bodega construida en tablas y laminas de zinc en un estado notablemente deteriorado. La falta de algunas tablas en la parte frontal es evidentemente, como se puede apreciar en la fotografía.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2015	

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-015 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No. 14

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UNIRSE, identificada con el NIT 900.237.222-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente avala las actividades técnicas y las fuentes de las bases personales mencionadas y obtenidas por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y apuntan propias de la actividad general, que serán sin la soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra página web: www.unirse.gov.co.

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE IMPOSIBILITEN LA MOVILIDAD:	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Acta de vecindad
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	N/A				

VEREDA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN (Mts. 200's):	PK:
	Sumapaz	Cab. Sumapaz	Tolo	KD 1+690 - KD 1+460	Todo	200 a 200	0+028

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Poseedor:	Audel Tautiva.	# Teléfono: —	Dirección: Finca Montelargo
No. de pisos del predio: N/A	N/A	Escala: 1	# Móvil: 3002997578

Año aproximado de construcción del predio con la normativa NSR-10: 1984	N/A	Edificación construida o remodelada recientemente:	N/A	La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en fachada o al interior del predio:	N/A	presenta grietas mayores a 3 mm en fachada o al	N/A	No presenta fisuras y grietas visibles	N/A

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESIBOS:		OBSERVACIONES:
1. Agua		1. Residencial		¿ Habitan personas en condición de discapacidad?	N/A	Ninguna.
2. Alcantarillado		2. Comercial				
3. Energía	X	3. Industrial		¿ El inmueble cuenta con garaje vehicular?	N/A	
4. Telefonía		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	SI	X	No aplica.
Paredes	SI	X	No aplica.
Ventanas y puertas	SI	X	No aplica.
Revestimiento	SI	X	No aplica.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la afectación:
Confinamiento (bordillo o sardinel)	SI	X	NO aplica.
Revestimientos	SI	X	NO aplica.
Rampas de acceso	SI	X	NO aplica.

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Camila Mora B Nombre: Camila Marbella Identificación: 52177164	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: Jurtiva Nombre: Jeinath Tautiva Pinzón Identificación: 1001170017
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Nombre: Richard Betancourt Identificación: 1069751169	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Firma: Isabel Bermal 4 Nombre: Isabel Bermal 4 Identificación: 52171022

*NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-018	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, enlace seto cerámica, entre otros

Se lleva a cabo un recorrido por el predio Eudel tautiva, con el proposito de realizar una inspección detallado de las condiciones actuales del mismo. Durante este recorrido, se efectuaron registros fílmicos y fotograficos para documentar las observaciones realizadas, los cuales se detallan a continuación:

Cercado: Se evidencia cercado de rollizos de madera y alambre de pudd en buen estado y hay una entrada al costado derecho de la propiedad.

Bodega: Se observa una bodega construida en tablas y laminas de zinc en un estado notablemente deteriorado. La falta de algunas tablas en la parte frontal es evidente.

Como se puede apreciar en la fotografia adjunto.

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: [illegible] | **VERSIÓN: 1**

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2025

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

ACTA DE VECINDAD No: 15

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV identificada con el NIT 900376927-7 en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1074 de 2015, a través del presente avisa de manera concisa y clara al titular de los datos personales recolectados y tratados por la Unidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Decreto y resultan propias de la actividad gremial, que dicho tratamiento se realiza con diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra página web: www.umv.gov.co

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Acta de vecindad.
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	N/A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK:
	Sumapaz	Rio Sumapaz	Tuldo	Kr 36 G - Kr 40 G	Tuldo		Qu 1823

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del propietario o habitante:	Raul Perez	# Teléfono:		Dirección:
No. de placa del predio:	N/A	Dentro: 1	# Móvil: 3043570461	Tuldo

Año aproximado de construcción del predio con la normativa NSR-10 1984:	N/A	Edificación construida o remodelada recientemente:	N/A	La estructura presenta fisuras mayores a 3 mm en fachada o al interior del predio:	N/A	presenta grietas mayores a 3 mm en fachada o al	N/A	no presenta fisuras o grietas visibles	N/A

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESO:		OBSERVACIONES:
1. Agua		1. Residencial		¿Habitan personas en condición de discapacidad?	N/A	Firma presidente de la junta con presencia de un testigo
2. Alcantarillado		2. Comercial				
3. Energía		3. Industrial		¿El inmueble cuenta con garaje vehicular?	N/A	
4. Teléfonos		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la afectación:
Estructura (columnas y viga)	SI	X	No aplica.
Paredes	SI	X	No aplica.
Ventana y puertas	SI	X	No aplica.
Cerramiento	SI	X	No aplica.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:
Cerramiento (bordillo o sardinel)	SI	X	No aplica.
Revestimiento	SI	X	No aplica.
Rampa de acceso	SI	X	No aplica.

RESIDENTE SOCIAL	Firma: Camila Mendieta Nombre: Camila Mendieta Identificación: 52171764	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: Jennifer Tatiana Anzón Nombre: Jennifer Tatiana Anzón Identificación: 1001172017
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: [illegible] Nombre: Richard Betancourt D. Identificación: 1020816169	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Firma: Isabel Roma 14 Nombre: Isabel Roma 14 Identificación: 52 [illegible] 014

*NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

UAERMV

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CODIGO: INFRA-FM-010	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS
Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerámica, entre otros
Se lleva a cabo un recorrido por el Predio Raul perez con el proposito de realizar una inspección detallada de las condiciones actuales del mismo Durante este recorrido Se ejecutaron registros filmicos y fotograficos para documentar las observaciones realizadas, las cuales Se detallan a continuación:
Cercado: Se evidencia cercado en rollizos de madera y alambre de puas en algunas partes en mal estado, deteriorado. En otras partes se evidencia en buen estado dicha cerca. A continuación en el registro fotografico se pueden observar las cercas que se hablan en el acta.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: [illegible]	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2025	

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	REGISTRO FOTOGRÁFICO
REGISTRO FOTOGRÁFICO	REGISTRO FOTOGRÁFICO
REGISTRO FOTOGRÁFICO	REGISTRO FOTOGRÁFICO

A13

- Listado de personal Consorcio Estabilización vial.

Consorcio Estabilización Vial
Listado de personal mayo 2025

ITEM	NOMBRE DEL PESONAL DE OBRA	No. IDENTIFICACION	CARGO	TELEFONO/ CORREO	Localidad
Consorcio Estabilización Vial					
1	Ing. Hernando Laverde	1,032,362,624	Director de obra	consorcioestabilizavionvial@gmail.com	Bogotá
2	Ing. Alejandra Cangrejo	1.020.732.799	Coordinadora de proyectos	cevsumapaz@gmail.com	Bogotá
3	Ing. Richard Betancourt Rodríguez	1.069.751.169	Residente técnico	cevsumapaz@gmail.com	Bogotá
4	Gloria Liliana Sepúlveda Garzón	52.499.577	Coordinadora HSEQ	cevsumapaz@gmail.com	Bogotá
5	Elvia Alejandra Limas Plazas	11.022.351.286	Profesional Social	cevsumapaz@gmail.com	Bogotá
6	Lorena Andrea Gómez Ramírez	1.032.388.748	Profesional ambiental	cevsumapaz@gmail.com	Bogotá
7	Luis David Franco Muñoz	1.010.233.913	Ing. Topógrafo	cevsumapaz@gmail.com	Bogotá
8	Francisco Javier Molina Rey	1.003.486.864	Aux. cadenero	cevsumapaz@gmail.com	Sumapaz
9	Francy Yolima Sanabria Penagos	1.001.170.073	Aux. de operaciones	cevsumapaz@gmail.com	Sumapaz
10	Diana Cristina Avellaneda Hernández	1.002.548.039	Aux. de operaciones	cevsumapaz@gmail.com	Sumapaz
11	Marly Yudeyby Cruz Guzmán	1.003.671.153	Aux. de operaciones	cevsumapaz@gmail.com	Sumapaz
12	Elvia María Camargo López	1.023.029.173	Aux. de operaciones	cevsumapaz@gmail.com	Sumapaz
Maquinas Amarillas S.A.S					
13	Hermes Guerrero Vargas	79.815.760	Operario de minicargador	7023060 consorcioestabilizavionvial@gmail.com	Bogotá
14	Ferney Castro	12.277.155	Operario de minicargador	7023060 cevsumapaz@gmail.com	Bogotá
15	Jorge Leonardo Tejedor Aguilar	1.055.552.094	conductor de volqueta	7023060 cevsumapaz@gmail.com	Bogotá
16	Rafael Niño Galindo	79.420.343	conductor de volqueta	7023060 cevsumapaz@gmail.com	Bogotá
17	Pablo David Plazas Novoa	79.583.074	conductor de volqueta	7023060 cevsumapaz@gmail.com	Bogotá

L&D INGENIERIA, CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S. con NIT. 901.695.388					
18	Julián Mauricio Preciado Mosos	1110466774,00	Supervisor de obra	julianproyectosldingenieria@gmail.com	Bogotá
19	Sebastián Perilla Castiblanco	1007912209,00	Supervisor de obra	sebastianproyectosldingenieria@gmail.com	Bogotá
20	Cesar Agusto Moscote Polo	1079934649,00	Maestro de obra	cesaragustomoscotepolo@gmail.com	Bogotá
21	Luis Alfredo Moscote Polo	1079937109,00	Oficial	saavedraleonel162@gmail.com	Bogotá
22	Leonel Saavedra Reyes	13959536,00	Oficial	saavedraleonel162@gmail.com	Bogotá
23	Duván Alexander Peñaloza Valbuena	10075190465,00	Ayudante de obra	alexduvan65@gmail.com	Sumapaz
24	Manuel Darío Saumeth Pardo	1120738400,00	Ayudante de obra	smanueldariosaumeth@gmail.com	Bogotá
25	Samuel Delgado Naranjo	1.007.297.818	Ayudante de obra	samueldelgadonaranjo@gmail.com	Bogotá
26	Yulian David Romero Poveda	1022946347,00	Ayudante de obra	yuliandavidromeropoveda@gmail.com	Sumapaz
27	Edison Ancizar Dímate Susa	1023036214,00	Ayudante de obra	acizarsusa23082019@gmail.com	Sumapaz
28	Habiasney Pineda Cruz	1069230764,00	Ayudante de obra	habiasneypa@gmail.com	Bogotá
29	Lenin José Moscote Polo	1128178531,00	Ayudante de obra	licethperea2018@gmail.com	Bogotá
30	Libier Duván Ramírez Robayo	1022925239,00	Ayudante de obra	duvanramirez293@gmail.com	Sumapaz
32	Luis Hernando Ramirez Peñaloza	3125436	Ayudante de obra	lucltoramirezpeñalosa@gmail.com	Sumapaz
32	Anderson Fabian Runza Susa	1069751058	Ayudante de obra	licethperea2018@gmail.com	Sumapaz
33	Miller Andrés Ramírez Peñaloza	3125370	Ayudante de obra	millerramirez188@gmail.com	Sumapaz
34	José Yeferson Viuche Viuche	1006093160	Ayudante de obra	joseviuche2014@gmail.com	Sumapaz

35	Julián Manuel Quiroga Palacios	1001287552	Ayudante de obra	palaciosjulian135@gmail.com	Sumapaz
36	Elkin Steven Caro Peñaloza	1032656213	Ayudante de obra	elkin2006aro@gmail.com	Sumapaz
GEOCRETOS INGENIERIA. S.A.S					
37	Edgar Mancilla Salas	91.447.428	Laboratorista	info@geocretos.com	Bogotá
MAQUISERVICIOS PEREZ, con NIT 900.667.937					
38	Luis Fernando Acevedo Pulido	1031170075	Operario de retro excavadora	3885231 maquiservicioperez@hotmail.com	Bogotá

Total, personal 38

Total, mano de obra calificada: 19

Total, de mano de obra no calificada: 19 50%

Total, mano de obra no calificada local: 15 78,94 %

Total, personal en condición de discapacidad: 0 0%

Total, personal en condición de vulnerabilidad: 15 39,47 %

Total, de mujeres: 8 21,05%

A 14

- *Lista de chequeo mes de mayo Consorcio Estabilización vial.*


	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.) suscrito con la UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022	

FECHA: 1 al 31 de mayo del 2025 COMPONENTE SOCIAL

ÍTEM	Parámetros Evaluados por Actividad	C1	C2	C3	C4	CALIFICACIÓN
		100%	50%	0,0%	N/A	
1	El personal social permanece en el proyecto el tiempo requerido.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
2	El personal social cumple con las funciones establecidas.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
3	El profesional social asistió a los comités de seguimiento integral y social a los cuales fue convocado.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
4	El contratista entregó para aprobación de la Interventoría el Plan de Gestion Social.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
Plan de Gestión Social						
Programa de atención al Usurario						
5	Instaló el punto de atención al Usurario.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
6	El punto de atención ciudadano funcionó en el horario establecido.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
7	El punto de atención al usuario cuenta con dotación mínima requerida.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
8	Realizó el procedimiento de registro y atención de las PQRSFD .	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
9	Realizó el respectivo seguimiento a las PQRSFD abiertas durante el período de evaluación.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
10	Dio respuesta a las PQRSFD de la comunidad de acuerdo con los tiempos y procedimiento aprobados y establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
11	Facilitó los respectivos registros físicos correspondientes a las PQRSFD solicitados por la Interventoría.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
12	El contratista cumplió con los recorridos programados por frente de obra.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa de información y participación comunitaria						
13	Realizó la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de inicio de obra con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
14	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de inicio contenía la información requerida y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
15	Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) extraordinarias con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
16	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) extraordinarias contenía la información y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA

17	Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) de finalización con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
18	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de finalización contenía la información requerida y se entregó de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
19	Elaboró las actas de compromiso con la comunidad de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
20	Elaboró las actas de gestión adelantada con la comunidad de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
21	El contratista cumplió con los compromisos en los tiempos pactados con el ciudadano.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
22	Elaboró las actas de vecindad de inicio en el área de influencia del proyecto, acorde a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
23	Entregó las actas de vecindad y compromiso a la Interventoría de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
24	El profesional hizo el acompañamiento al área técnica para la realización de las actas establecidas contractualmente.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
25	Se entregó copia de las actas de compromiso y de vecindad a la comunidad, si son requeridas por la misma, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
26	El profesional social realizó el acompañamiento durante los registros fílmicos del estado inicial de las vías.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
27	Se entregó el respectivo registro fílmico de las vías a la Interventoría para su revisión y aprobación de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
28	El contratista realiza acompañamiento al comité veedor conformado por la comunidad.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
29	el contratista convoca y realiza reuniónes de comité veedor, de acuerdo a las solicitudes realizadas por la comunidad.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
Programa de Educación y Capacitación al personal vinculado al proyecto						
30	Realiza las sensibilización con el personal vinculado al proyecto de acuerdo con la información establecido en las fichas PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
Programa del cultura vial						
31	Realiza sensibilización de sostenibilidad y cuidado de la vía con las temáticas y el tiempo establecido en las fichas PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
Mano de obra no calificada						
32	Cumplió con el reporte en el informe mensual de personal de mano de obra no calificada local.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%

33	Cumplió con el reporte en el informe mensual población en condición de vulnerable.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
34	Cumplió con el reporte en el informe mensual la contratación de mujeres en el proyecto.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Movilidad						
35	El contratista realiza socialización del PMT.	Cumplió	Cumple parcialmente	No Cumplió	N/A	NA
Información del proyecto						
36	Elaboró e instaló los afiches con información del contrato de acuerdo con los requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
37	Elaboró y distribuyó los volantes de inicio a la comunidad de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
38	Elaboró y distribuyó los volantes de finalización de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
39	Elaboró y distribuyó las piezas de comunicación de información de los cierres programados en la via a la comunidad.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
40	Elaboró y distribuyó los volantes, en el área de influencia del proyecto las invitaciones o convocatorias a reuniones y comités de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
41	Instaló el (los) Punto(s) informativos fijos de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
42	Realizó mantenimiento a (los) punto informativos y los actualizó cada vez que el proyecto lo requirió de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
43	Instaló la (s) valla (s) informativa (s) móviles de acuerdo a los requisitos y tiempos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Reportes						
44	Proporcionó a la Interventoría y/o al Fondo de Desarrollo Rual del Sumampaz, la información del plan de gestión social .	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
45	Tiene disponibilidad al Fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz y la Interventoría todos los soportes de las actividades que realizó durante la ejecución de actividades de obra del proyecto.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
46	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe mensual de Gestión Social	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
47	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe semanal de Gestión Social.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
48	Elaboró y entregó a la Interventoría un informe final consolidado de de la Gestión social.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
49	Cumplió con las observaciones emitidas sobre los productos entregados a la Interventoría y/ al Fondo de desarrollo Rural del Sumapaz de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No Cumplió	N/A	100%
TOTAL CALIFICACIÓN MES DE						**96%**

OBSERVACIONES	
ELABORÓ	
	Profesional social de Interventoría ECOVIAS SAS
	
	Isabel Bernal Yasso
ACEPTÓ	Profesional social del CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
	
	Alejandra Limas P.

A 15

- *Copia Bitácora Social Consorcio Estabilización Vial mes de mayo.*

28/04/2025
Actividades
Se realiza mesa de trabajo con la profesional Social de la Unidad de mantenimiento vial y C.E.V., con el fin de informar la correcta diligenciamiento de los formatos establecidos como Soporte para el desarrollo del plan de gestión Social.
Se realiza Comité de Seguimiento social #F21 ,con el fin de verificar las actividades establecidos para el componente.
29/04/2025. Alejandra Lima S P /// [signature] [signature]
Actividades. PS Consorcio EV CEV UVV
29/04/2025
Se realizo acercamiento con algunos residentes del tramo Unión-Tunales con el fin de corregir actos de compromiso de los Informes 15, 16 y 17 de los Periodos de enero a abril de 2024.
Isabel B.4 Alejandra Lima S P. /// [signature] [signature]
P.S interv. PS. Consorcio EV. CEV UVV
30-04-2025
Se inicia la elaboración del informe social número 18, correspondiente al mes de abril de 2025, se realiza acompañamiento al comité técnico semanal.
Alejandra Lima S P /// Isabel B. [signature] [signature]
PS Consorcio EV CEV P.S interv. UVV
01/05/2025
Actividades realizadas
No se realizaron actividades de obra.
Isabel Bernal Y. Alejandra P /// [signature]
P.S interv. PS CEV CEV UVV
02/05/2025
Actividades realizadas
La profesional Social realizó acercamiento con la Comunidad de San Antonio El Tolda, con el fin

de realizar el levantamiento de acta de reunión externa, con la Señora Nidia Hernández, en compañía del profesional del componente técnico, donde se indica en el acta que la Señora Nidia no autoriza la construcción de la alcantarilla pluvial en el predio ubicado en la K4+170

- Se levanta acta de compromiso con la Señora Nidia Hernández como encargada del predio ubicado en la K4+670, en donde se genera Compromiso que en el momento de iniciar la construcción de la alcantarilla pluvial se realizará retiro de la cerca, para Salvaguardarlo durante el proceso constructivo y Posterior se dejará instalado nuevamente.

Isabel Bonal M. Alejandra LP
P. S interv. P. Social CEU
03/05/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades de obra.
Isabel Bonal M.
P. S interv.
04/05/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades de obra.
Isabel Bonal M. Alejandra LP.
P.S interv. P.Social CEU
05/05/2025
Actividades realizadas
La interventoria realizó reunión documental.
Isabel Bonal M. Alejandra Limas P
P.S interv. P. Social CEU

06/05/2025
Actividades realizadas
La profesional Social realiza recorrido en el frente de obra de San Antonio, el Toldo y la Unión con el fin de realizar atención a la Comunidad
Isabel Bernal Y. Alejandra Lucas P
P. S interv. PS CEV.
CEV
UMV

07/05/2025
Actividades realizadas
La Profesional Social informa que realizo la instalación de la cartelera informativa en la oficina, punto de atención a la Comunidad, donde se instalá afiche informativo, volantes informativos, plan de PMT.
así mismo realizó la instalación de tres vallas móviles informativas, de las cuales dos se encuentran ubicadas en el tramo de Unión Tunales y en el tramo de San Antonio El Tolde. Se encuentra pendiente la instalación de otra valla móvil, el contratista informa que realizó la Solicitud para poder realizar Cumplimiento a lo establecido contractualmente. La interventoria evidencia por medio de recorridos realizados.
Isabel Bernal Y. Alejandra Lucas P
P. Social interv. PS C.E.V.
CEV
UMV.

08/05/2025
Actividades realizadas
La interventoría Social realizó Comité de Seguimiento Semanal Social, con el fin de revisar el cumplimiento a las actividades que a la fecha a realizado el Componente De igual manera participa en el comité de Seguimiento integral Y, en este se dan los avances del componente y los incumplimiento con el fin de realizar Seguimiento
Isabel Bernal Y. Alejandra Lucas P
P.S Interv PS C.E.V
CEV
UMV.

9/05/2025
Actividades realizadas
El componente realizó recorrido a los frentes de obra activos, con el fin de canalizar inquietudes de la comunidad.
Isabel Ramal Y. Alejandra Lunas P. /// R.A. UMV
P. Social interv. PS CEU. CEU

10/05/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades de obra.
Isabel Ramal Y. Alejandra Lunas P. /// UMV
P. Social interv. PS CEU CEU

11/05/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades de obra.
Isabel Ramal Y. Alejandra Lunas P. /// UMV.
P. Social interv. PS CEU. CEU

12/05/2025.
Actividades realizadas
La interventoría realizo revisión documental
Isabel Ramal Y. Alejandra Lunas P. /// UMV.
P. Social interv. PS CEU CEU

13/05/2025
Actividades realizadas
Frente de obra Unión Tunales
La Profesional Social realizó instalación de puntos satélites los cuales son instalados en:
casa de la Señora Arnidia Renza, Presidenta de junta de acción Comunal de Tunal bajo
casa de la Señora Diana Cifuentes
De igual manera realizo acta de compromiso con la Señora Diana Cifuentes, con el fin de Solicitar el uso del baño para el personal del contrato C.E.U. el cual Se compromete a realizar entrega de los insumos de aseo y este Se mantendra en adecuadas Condiciones.

Frente de obra San Antonio El Tolda
La profesional Social realizó la instalación del punto satélite los cuales son instalados en:
Casa del Señor Luis Bustos
(Casa) Colegio del Tolda.
Isabel Bonal Y. Alejandra Luna S P. /// UMV
P. Social interv. PS. CEV. CEV
14/05/2025
Actividades realizadas
La interventoria realiza revisión documental, y recorrido con el fin de verificar las actividades establecidas en el compromiso
Isabel Bonal Y. Alejandra Luna S P. /// UMV.
P. Social interv. PS. CEV. CEV
15/05/2025
Actividades realizadas
Frente de obra Unión Tunales
La profesional Social realizó acta de compromiso, para Solicitar Permiso para el Uso del agua en el predio Ubicado en K1+860, del Señor Rafael Romero, quien autoriza Sacar el agua.
Frente de obra San Antonio El Tolda
La profesional Social realizó acta de compromiso con la Señora María Chavarro para el uso del baño para el personal del Consorcio E.V., el Consorcio Se compromete entregar los insumos de aseo y a mantenerlo en adecuadas condiciones.
De igual manera levanta acta de compromiso con la Señora María Chavarro Propietaria del predio K1+850, quien autoriza Sacar agua.
Isabel Bonal Y. Alejandra Luna S P. /// UMV.
P.S Interv. P.S CEV. CEV

54

16/05/2025
Actividades realizadas
La Profesional Social realizó el comité de Seguimiento Social con los profesionales del componente del Consorcio E.U. y la U.M.U. con el fin de revisar complimiento a las actividades establecidas contractualmente en el Componente
Así mismo Se participa en el comité de Seguimiento integral de los componentes, con el fin de realizar Seguimiento al contrato. #65.
Isabel Bonal Y. Alejandra Ruiz P.S CEU. CEU UMV
P.S interv

17/05/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades de obra
Isabel Bonal Y. Alejandra Ruiz P. PS CEU CEU UMV.
P. Social interv.

18/05/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades de obra.
Isabel Bonal Y. Alejandra Ruiz P. PS CEU. CEU UMV.
P. Social interv.

19/05/2025.
Actividades realizadas
Frente de obra Unión Túneles.
La Profesional Social realizó recorrido con el fin de Verificar y hacer mantenimiento a los afiches y Cartelera. Ubicada, los cuales se evidencia que se encuentran en buenas condiciones
De igual manera realiza Verificación al punto móvil que se encuentra ubicado en la Capa móvil, está con el fin de realizar atención en campo a la Comunidad.
Isabel Bonal Y Alejandra Ruiz P PS CEU CEU UMV.
P.S Interv.

20/05/2025
Actividades realizadas Frente de obra El Toldo
La Profesional Social realizó acta de compromiso, con el fin de Solicitar Permiso para la instalación de los Pasacalles en la entrada al tramo San Antonio El Toldo.
De igual manera realiza actualización y Verificación en el buen funcionamiento del punto movil, que se encuentra ubicado en la carpa, está con el fin de realizar atención en campo a la comunidad.
Isabel Bonal Y.
P.S Interv. Alejandra Ruiz P PS CEU CEU UMV.
21/05/2025
Actividades realizadas
La Profesional Social realizo atencion a la Comunidad en el punto de atención a la comunidad en el punto de atencion fija el cual se encuentra ubicado en el poblado de la Unión, a la fecha no se presenta apertura a PQRS
Isabel Bonal Y. Alejandra Ruiz P PS CEU CEU UMV.
P. Social Interv.
22/05/2025
Actividades realizadas
El Componente Social interventoria Contratista, entidad contratante, Participa en el comité de Seguimiento integral, con el fin de revisar y hacer Seguimiento al contrato.
Isabel Bonal Y. Alejandra Ruiz P PS CEU CEU UMV.
P. Social Interv.
23/05/2025.
La interventoria realizó Recorrido en los frentes activos con el fin de Verificar actividades del Componente.
Isabel Bonal Y. Alejandra Ruiz P PS CEU CEU UMV.
P.S Interv.

24/05/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades en obra
Isabel Bonal Y. Alejandra Cuas P. /// Ref. UMV.
P. Social Intov. PS CEU. CEU

25/05/2025
Actividades de realizar.
No se realizan actividades en obra.
Isabel Bonal Y. Alejandra Cuas P. /// Ref. UMV.
P. Social Intov. PS CEU CEU

26/05/2025
Actividades realizadas
La profesional Social realizó recorrido con el fin de, realizar Verificación y mantenimiento en las actividades establecidas Contractualmente.
Isabel Bonal Y. Alejandra Cuas P. /// Ref. UMV.
P. Social Intov. PS CEU. CEU

27/05/2025
Actividades realizados
La Profesional Social realizó atención en el punto de atención fijo, con el fin de atender a la Comunidad, a la fecha no se presentan PQRS
Isabel Bonal Y. Alejandra Cuas P. /// Ref. UMV.
P. Social Intov. PS CEU. CEU

28/05/2025
Actividades realizadas
La interventoría programa comité de Seguimiento Social con los profesionales Sociales de el Consorcio C.U. U.H.U. ; realizar Seguimiento al Contrato
Isabel Bonal Y. Alejandra Cuas P. /// Ref. UMV.
P. Social Intov. PS CEU. CEU

29-05-2025
Actividades realizadas
Se realizan actividades de oficina con relación a la socialización de los informes sociales 14 al 17.
Alejandra P. /// Ref.

30/05/25

Actividades realizadas

Se realiza acompañamiento al comité integral, en donde se hace recorrido en los tramos de Unión-Tunal y Toldo San Antonio Alejandra LP PS CEV. CEV

Isabel Bonilla.
P. Social interv.

31/05/2025

Actividades realizadas

No se realizan actividades en obra.

Isabel Bonilla
P. Social interv.

Alejandra Lara LP
PS C.E.V. CEV

UMV.

A 16

- *comunicado 186-1- 673*
- *comunicado CEV/22-388*
- *Comunicado 186-1- 653*
- *Comunicado CEV/22-400*
- *Comunicado 186-1-682*

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 653

Bogotá D.C. 7 de mayo de 2025.

Señor
HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
Bogotá D.C.

Referencia: **"***CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROSGAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020").*

GRUPO 2: "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910- K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.").

Asunto: *Respuesta al comunicado CEV/22- 388, del 5-05-25, "Informe mensual Social No 18 V1. CEV." …*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar la revisión del Informe mensual del componente Social No. 18, del Consorcio Estabilización Vial, del cual se tiene las siguientes observaciones:

1. Página 5, Introducción, "Vinculación de población vulnerable y mujeres conforme Decreto 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C." cambiar la redacción por vinculación de personal, Mano de obra.

2. Página 6, tabla 1, Datos del contrato, actualizar datos.

3. Página 7, tabla 2, Datos de interventoría, actualizar datos.

4. Página 12, numeral 4 Ejecución de actividades de acuerdo con el plan de gestión social en la numeración de los programas incluir en el numeral 5 contratación de personal mano de obra.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1- 653

5. Página 13, Incluir información sobre los puntos móviles horarios de atención, descripción de como funcionará.

6. Página 14, No se evidencia información sobre la instalación de los pasacalles.

7. Página 15, Tabla 3, Indicador programas de atención al ciudadano, describir por qué no se ha cumplido al 100% en la instalación de las vallas móviles.

8. Agregar el indicador de cumplimiento de la instalación de pasacalles.

9. Página 16, 4.2 Programa de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto. Justificar el por qué no se realiza sensibilización en el periodo del presente informe.

10. Página 16, Programa de información y participación comunitaria, reunión informativa, incluir registro fotográfico.

11. Página 18, Actas de compromiso, incluir registro fotográfico.

12. Página 18, numeral 4.3.4 Gestión adelantada, de acuerdo a la descripción no es una gestión adelantada, se realizó un acta de reunión externa con la comunidad. cambiar título.

13. Página 19, numeral 4.3.6 actualización actas de vecindad, describir cuando se va a realizar entrega de cada tramo vial Unión Tunales y San Antonio El Toldo.

14. Página 20, indicadores de Gestión Programa de información y participación comunitaria, columna de registro de cumplimiento, se realizó de reunión de reinicio, registro de cumplimiento incluir 100 %

    Se realizaron actas de compromiso, registro de cumplimiento incluir 100 %, organizar la información en la columna de indicador.

    Acta de vecindad, no se realizaron actas de vecindad NA eliminar el 100%.
    Volantes informativos, no se entregaron volante, NA, eliminar el 100%

15. Página 21, Vinculación de manos de obra, no coincide la descripción con el listado de personal, subsanar.

    Realizar la descripción de:

    - **Mano de obra no calificada local:**

    Contratación de mano de obra no calificada, la interventoría verificará el cumplimiento del 75% del personal no calificado de la localidad del Sumapaz beneficiada por la ejecución de las obras. De acuerdo a lo enunciado en el anexo técnico que a la letra dice "*Teniendo en cuenta la base de datos suministrada por el Fondo de Desarrollo Local del Sumapaz (FDLS) se indicó que, aproximadamente el 75% de la mano de obra no calificada está disponib*le

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 653

para la vinculación al proyecto. Por cuanto se hace necesario vincular al personal de mano de obra local según el porcentaje descrito, lo cual sugiere disponer de personal foráneo en un 25% aproximadamente.”. Información del contrato de obra.

- **Contratación de Mujeres:**

Este programa busca generar oportunidades laborales a las comunidades donde se ejecute el proyecto, contratando a un porcentaje de la población de mano de obra no calificada, Vulnerable y mujeres esta última regida por el decreto 332/2020, donde indica que para el mes de junio del 2023 para proyecto de construcción se contrate un 13.8%, que conlleve al mejoramiento de las condiciones económicas.

- **Contratación de personal en condición de vulnerabilida**d

  Decreto 380 del 2015 de la Alcaldía Mayor de Bogotá

- **Personal en condición de discapacidad.**

  Decreto 380 de 2015, establecido por ley.

Indicando porcentaje de cumplimiento y/o de no cumplimiento justificar el no cumplimiento.

16. Tabla 10, Personal vinculado al proyecto, abril 2025. El listado está incompleto, no se evidencia el personal de mano de obra calificada, relacionar el personal completo que se encuentra en el contrato.

    Resaltar el personal de la localidad con un color, con otro color las mujeres, otro con personal vulnerable, no se evidencia contratación de personal en condición de discapacidad.

17. Página 22, Tabla 11, Relación Comités técnicos y sociales, incluir comité integral, del 4 de abril, sacar la relación de las mesas de trabajo y relacionarlas independientes, en otro numeral.

18. Página 23, Informes sociales, incluir la trazabilidad del estado de los informes mensuales.

19. No se evidencia lista de tablas, lista de anexos, lista de registros fotográficos,

20. Separar lista de ilustraciones, lista de imágenes.

21. Verificar numeración, se encuentra mal numerado.

22. Anexo 1, presentación Power Point, organizar la información dejar por página dos diapositivas.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 653

23. Anexo 2, anexo 3, anexo 4, anexo 5, anexo, se solicita cargar directamente en PDF los anexos y no que sean convertidos en imagen colocados en Word y luego convertidos en PDF teniendo en cuenta que esto hace perder calidad a la imagen lo que no permite ver bien la información.

24. Anexo 6, piezas informativas, los volantes dejarlos separados del mismo tamaño con un encabezado donde se indique a que hacen referencia. Ejemplo afiche informativo.

25. Los formatos de los anexos deben tener el visto bueno de la profesional social de la UAERMV.

26. Todos los soportes deben tener la firma de los profesionales que indica el acta.

Con lo relacionado anteriormente se le solicita al Consorcio Estabilización Vial, allegue a la interventoría lo solicitado en un máximo de 3 días calendario, al recibo de la presente comunicación.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexos: N/A.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
Julio Cesar Pinzón Reyes – Gerente de Proyectos – UAERMV

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1978 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1- 673

Bogotá D.C. 28 de mayo de 2025.

Señor
HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
Bogotá D.C.

Referencia: **"***CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROSGAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020").*

GRUPO 2: "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.").

Asunto: *Respuesta al correo electrónico del 19 de mayo del 2025, Informes mensuales Social N°14-V5, N°15-V4, N°16-V3, N°17-V2. CEV.*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Estabilización Vial. Una vez revisado los informes racionados que se relacionan en el asunto se tienen las siguientes observaciones:

Informe N°14 V5.

1. Página 20, Tabla 11, Personal vinculado al proyecto, enero 2024, resaltar de diferentes colores, mono de obra no calificado (MONC), mano de obra no calificada local (MONCL), mujeres, vulnerable, no se evidencia contratación de personal en condición de discapacidad,

   No es clara la información en los porcentajes de personal vinculado del proyecto, de igual manera justificar el no cumplimiento del porcentaje de la mano de la obra no calificada local, se recuerda que de acuerdo al contrato de obra indica que:

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 673

"Contratación de mano de obra no calificada, la interventoría verificará el cumplimiento del 75% del personal no calificado de la localidad del Sumapaz beneficiada por la ejecución de las obras. De acuerdo a lo enunciado en el anexo técnico que a la letra dice "Teniendo en cuenta la base de datos suministrada por el Fondo de Desarrollo Local del Sumapaz (FDLS) se indicó que, aproximadamente el 75% de la mano de obra no calificada está disponible para la vinculación al proyecto. Por cuanto se hace necesario vincular al personal de mano de obra local según el porcentaje descrito, lo cual sugiere disponer de personal foráneo en un 25% aproximadamente". Información del contrato de obra".

2. Los anexos, se solicita cargar directamente en PDF los anexos y no que sean convertidos en imagen colocados en Word y luego convertidos en PDF teniendo en cuenta que esto hace perder calidad a la imagen lo que no permite ver bien la información.

3. Anexo 4, Entrega de volantes no se evidencia el volante.

4. Los formatos de los anexos deben tener el visto bueno de la profesional social de la UAERMV.

5. No se evidencia lista de anexos.

6. Todos los formatos deben estar firmados.

Informe N°15 V4.

1. Página 29 y 30, Tabla 11, Personal vinculado al proyecto, enero 2024, resaltar de diferentes colores, mono de obra no calificado (MONC), mano de obra no calificada local (MONCL), mujeres, vulnerable, no se evidencia contratación de personal en condición de discapacidad. No es clara la información en los porcentajes de personal vinculado del proyecto, de igual manera justificar el no cumplimiento del porcentaje de la mano de la obra no calificada local, se recuerda que se debe contratar un 75%.

2. Anexo 4, página 69, cerrar donde se registro una foto.

3. Los anexos, se solicita cargar directamente en PDF los anexos y no que sean convertidos en imagen colocados en Word y luego convertidos en PDF teniendo en cuenta que esto hace perder calidad a la imagen lo que no permite ver bien la información.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1- 673

4. Los formatos de los anexos deben tener el visto bueno de la profesional social de la UAERMV.

5. Todos los formatos deben estar firmados.

Informe N°16 V3.

1. Página 25,26,27, Tabla 10, Personal vinculado al proyecto, enero 2024, resaltar de diferentes colores, mono de obra no calificado (MONC), mano de obra no calificada local (MONCL), mujeres, vulnerable, no se evidencia contratación de personal en condición de discapacidad.
   No es clara la información en los porcentajes de personal vinculado del proyecto, de igual manera justificar el no cumplimiento del porcentaje de la mano de la obra no calificada local, se recuerda que se debe contratar un 75%.

2. página 52, cerrar donde se registró una foto.

3. Los anexos, se solicita cargar directamente en PDF los anexos y no que sean convertidos en imagen colocados en Word y luego convertidos en PDF teniendo en cuenta que esto hace perder calidad a la imagen lo que no permite ver bien la información.

4. Los formatos de los anexos deben tener el visto bueno de la profesional social de la UAERMV.

5. Todos los formatos deben estar firmados.

Informe N°17 V2.

1. Página 24,25,26. Tabla 10, Personal vinculado al proyecto, enero 2024, resaltar de diferentes colores, mono de obra no calificado (MONC), mano de obra no calificada local (MONCL), mujeres, vulnerable, no se evidencia contratación de personal en condición de discapacidad.
   No es clara la información en los porcentajes de personal vinculado del proyecto, de igual manera justificar el no cumplimiento del porcentaje de la mano de la obra no calificada local, se recuerda que se debe contratar un 75%.

2. Página 47, 49 totalizar la entrega de volantes y cerrar la planilla.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 673

3. Los anexos, se solicita cargar directamente en PDF los anexos y no que sean convertidos en imagen colocados en Word y luego convertidos en PDF teniendo en cuenta que esto hace perder calidad a la imagen lo que no permite ver bien la información.

4. Los formatos de los anexos deben tener el visto bueno de la profesional social de la UAERMV.

5. Todos los formatos deben estar firmados.

Con lo relacionado anteriormente se le solicita al Consorcio Estabilización Vial, allegue a la interventoría lo solicitado en un máximo de 3 días calendario, al recibo de la presente comunicación.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexos: N/A.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
Julio Cesar Pinzón Reyes – Gerente de Proyectos – UAERMV

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-682

Bogotá D.C. 29 de mayo de 2025.

Señor
HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
Bogotá D.C.

Referencia: **"***CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROSGAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020").*

GRUPO 2: "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910- K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.").

Asunto: *Respuesta a comunicado* CEV/22- 400, del *15-05-25, "Informe mensual Social N°. 18 V2. CEV.*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Estabilización Vial. Una vez revisada la información concerniente al documento del asunto, informe Mensual Social N° 18 V2, la interventoría presenta el siguiente comentario.

Una vez surtidos los requerimientos y/o ajustes solicitados por la interventoría del componente social en el informe mensual N° 18 V2, se evidencia que se realizó subsanación de las observaciones emitidas, pero no es aprobado por cuanto se encuentran pendientes los informes de enero, febrero, marzo y abril del 2024, los cuales presentaron observaciones, una vez se subsanen, se emitirá aprobación a todos los informes pendiente.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexos: N/A.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
Julio Cesar Pinzón Reyes – Gerente de Proyectos – UAERMV
Elaboro: IBY
Reviso: EHR

CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Nit: 901563835-7

CEV/22-388

Bogotá D.C., 5 de mayo de 2025

Señores
ECOVIAS SAS
Att: Luiggi Pugliese Mercado
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Obra No 479 de 2022
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.") – GRUPO 2
Asunto: Informe mensual social No 18

Respetados señores,

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega del informe mensual del componente social, correspondiente al periodo del mes de abril del 2025.

Cordialmente,

HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Con copia: - Archivo
Anexo: Archivo en PDF
HLM/ac

CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Nit: 901563835-7

CEV/22-400

Bogotá D.C., 15 de mayo de 2025

Señores
ECOVIAS SAS
Att: Luiggi Pugliese Mercado
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Obra No 479 de 2022
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.") – GRUPO 2
Asunto: Respuesta 186-1- 653 Informe social No 18 - V2

Respetados señores,

Nos permitimos adjuntar a la presente el informe social No 18 – Versión 2, correspondiente al periodo del mes de abril de 2025, atendiendo las observaciones enviadas por medio del oficio relacionado en la referencia, de acuerdo a lo siguiente:

1. *Página 5, Introducción, "Vinculación de población vulnerable y mujeres conforme Decreto 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C." cambiar la redacción por vinculación de personal, Mano de obra.*
   Se atiende a la observación cambiando a la terminología.

2. *Página 6, tabla 1, Datos del contrato, actualizar datos*
   Los datos del contratista están actualizados.

3. *Página 7, tabla 2, Datos de interventoría, actualizar datos.*
   Con los datos remitidos por la interventoría se actualiza información de la tabla mencionada.

4. *Página 12, numeral 4 Ejecución de actividades de acuerdo con el plan de gestión social en la numeración de los programas incluir en el numeral 5 contratación de personal mano de obra.*
   De acuerdo con la observación se relaciona la contratación mano de obra como programa.

5. *Página 13, Incluir información sobre los puntos móviles horarios de atención, descripción de cómo funcionará.*

Se incluye la información de acuerdo con la observación realizada.

6. *Página 14, No se evidencia información sobre la instalación de los pasacalles*
   Se incluye la información de acuerdo con la observación realizada.

7. *Página 15, Tabla 3, Indicador programas de atención al ciudadano, describir por qué no se ha cumplido al 100% en la instalación de las vallas móviles*
   Se incluye la información de acuerdo con la observación realizada y se indica del porque no se dio cumplimiento al 100%.

8. *Agregar el indicador de cumplimiento de la instalación de pasacalles.*
   Se agreda a la tabla de indicadores la información de cumplimiento del pasacalle.

9. *Página 16, 4.2 Programa de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto. Justificar el por qué no se realiza sensibilización en el periodo del presente informe.*
   Se indica por qué no se realizó esta actividad para el mes del informe reportado.

10. *Página 16, Programa de información y participación comunitaria, reunión informativa, incluir registro fotográfico.*
    Se incluye dentro del cuerpo del informe las fotos que se tienen de la participación a la reunión de reinicio convocada por la UAERMV.

11. *Página 18, Actas de compromiso, incluir registro fotográfico.*
    Se incluye dentro del cuerpo del informe el registro fotográfico de las actas de compromiso.

12. *Página 18, numeral 4.3.4 Gestión adelantada, de acuerdo con la descripción no es una gestión adelantada, se realizó un acta de reunión externa con la comunidad. cambiar título.*
    De acuerdo con la observación realizada se ubicó la información en el ítem de reunión externa teniendo en cuenta lo siguiente; “Reuniones extraordinarias: es un evento no programado en el calendario de actividades técnico y social, para tratar temas imprevistos durante la ejecución del proyecto y los cuales requieren de atención inmediata”, ya que el acta se levantó frente a la negatividad de la construcción de la alcantarilla.

13. *Página 19, numeral 4.3.6 actualización actas de vecindad, describir cuando se va a realizar entrega de cada tramo vial Unión Tunales y San Antonio El Toldo.*
    De acuerdo con la observación se indica la fecha tentativa de la entrega de actas.

14. *Página 20, indicadores de Gestión Programa de información y participación comunitaria, columna de registro de cumplimiento, se realizó de reunión de reinicio, registro de cumplimiento incluir 100 %*
    Se hace la corrección de acuerdo con la indicación.
15. *Página 21, Vinculación de manos de obra, no coincide la descripción con el listado de personal, subsanar*

Se corrige la información de mano de obra de acuerdo con la indicación del oficio recibido.

16. *Tabla 10, Personal vinculado al proyecto, abril 2025. El listado está incompleto, no se evidencia el personal de mano de obra calificada, relacionar el personal completo que se encuentra en el contrato.*
    Se complementa la información con todo el personal vinculado al contrato.

17. *Página 22, Tabla 11, Relación Comités técnicos y sociales, incluir comité integral, del 4 de abril, sacar la relación de las mesas de trabajo y relacionarlas independientes, en otro numeral.*
    Se organiza la información de acuerdo con la indicación anterior.

18. *Página 23, Informes sociales, incluir la trazabilidad del estado de los informes mensuales.*
    Se incluye la trazabilidad de los informes mensuales.

19. *No se evidencia lista de tablas, lista de anexos, lista de registros fotográficos*
    Se organizan los índices.

20. *Separar lista de ilustraciones, lista de imágenes.*
    Se organiza la información de acuerdo con la indicación.

21. *Verificar numeración, se encuentra mal numerado.*
    Se verifica y corrige numeración.

22. *Anexo 1, presentación Power Point, organizar la información dejar por página dos diapositivas.*
    Se atiende la observación

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Con copia: - Archivo
Anexo: Archivo en PDF
HLM/ac

A17

- *Actas de comité social de seguimiento Consorcio Estabilización vial.*

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código GOB-GRD-F029
Versión: 6
Vigente a: 31 de agosto de 2026
Caso: BOG-N-70103

Objeto de la reunión: Comité de Seguimiento Social # 21 C. E. U.

Fecha: 7/05/25

Hora de inicio: 2:30 p.m

Hora de finalización: 3:30 pm

Lugar: Virtual

Modalidad: Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta — Virtual

Dependencia:

Nombre del Responsable:

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (nombre o logo)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
C.C	52 131 824	Isabel Barmal Y.	R. Social	Gaurag			✓						✓	interpaz2social@gmail.com	Isabel Barmal Y.
CC	1005511124	Rubys Ruiz A	R. social	UAERMV			✓						✓	rubys.ruiz@uaermv.gov.co	
CC	1022352286	Alejandra Lunas P	R Social	CEU			✓						✓	socialcarrera20@gmail.com	Alejandra Lunas P

CONSENTIMIENTO: Quien suscribe este formato, en calidad de titular de los datos personales aquí consignados, autorizo que estos sean incorporados y tratados en la(s) base(s) de datos de la Secretaría Distrital de Gobierno, para la(s) finalidad(es) descrita(s) en la política de tratamiento de datos personales de la entidad, disponible en el enlace www.gobiernobogota.gov.co y en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes. Declaro que he sido informado(a) sobre mis derechos como titular de los datos personales, en especial el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mis datos personales, y a revocar la autorización otorgada, así como sobre los canales dispuestos para ejercer estos derechos. Entiendo que mis datos serán tratados de manera segura y confidencial, y que podré ejercer mis derechos en cualquier momento a través de los canales oficiales de la entidad.

* Ver SAC-IRD-F01 Manual de Imagen Institucional y Protocolo para personas con discapacidad, disponible en Orfeo. Cualquier modificación a este formato debe ser solicitada a la Oficina de Asesores de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Verificación de Compromisos

1 – Instalación de Pasacalles No Se cumplió
Pendientes por instalar Tunal Alto, Tunal bajo, Toldo.

2- Instalación Valla informativa- No Se cumplió

3- Levantamiento de acta de compromiso con la Señora Nidia Hernandez encargada del predio ubicado en la Kut 670. Se Cumplió

4- Entrega de actas de Vecindad pendiente entrega de San Antonio El Toldo, Unión Tunales. No Se cumplió

5 – Entrega de informes mensuales 14, 15, 16, 17, Pendiente entrega No Se cumplió

Desarrollo del Comité

→ Programa de atención al Ciudadano

A la fecha no Se Presentan PQRS
Se cumple con el fortalecimiento del punto de atención fijo
Se encuentra pendiente la instalación de los puntos móviles
el grupo de Whatsapp Se encuentra activo, se Solicita a la profe Sunal que informe a la Comunidad por este medio todas las actividades a realizar con el fin de mantener informada a la comunidad.
No Se Presentan PQRS

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

✓ Programa de Información y Participación Comunitaria.

Volantes Informativos.

El Contratista hace entrega de Volante Informativo de Inicio de actividades técnicas, horario de atención, afiche informativo, estos fueron revisados y aprobados por interventoría.

Papacallos - Pendientes instalación

Valla informativa Pendientes instalación

Puntos satélites pendientes instalación

Actas de Vecindad.

Pendiente entrega de:

Unión Turbo 13 actas Pendiente

Toldo: 15 acta Pendientes

Actas de compromiso

El Consorcio realizó el levantamiento del acta de compromiso con la Señora Nidia Hernández encargada del predio ubicado en la Km+670 en donde se genera el compromiso que al momento de iniciar construcción de la alcantarilla pluvial, en este espacio se hará el retiro del cercado, para salvaguardar durante el proceso constructivo y posterior a este se dejará instalado nuevamente SAN Antonio El Toldo.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

= Con la Señor Nidia Hernández se realiza acta de reunión extraordinaria, por cuanto que no autoriza la Construcción de la alcantarilla pluvial en el predio ubicado en la Ruta 32 San Antonio El Roble

↳ Programa de Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto.

Sensibilizaciones N/A

↳ Programa de Cultura Vial
N/A.

↳ Contratación de Personal

El Consorcio Cuenta con 32 trabajadores de los cuales 15 son de mano de obra calificada, 17 (NO C) de los cuales 8 pertenecen a la localidad con 47% no se cumple con el porcentaje establecido contractualmente.
8 (P) mujeres cumpliendo con un 25%

Informes mensuales

Pendientes 14, 15, 16, 17 Pendientes.

Informe 18 La profesional Social se compromete a realizar entrega el 5/05/25.

Informes Semanales al día.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Entrega de informes 18 mensual	C. E U.	5/04/25
2	Informes 14. 15 16. 17.	E E U.	12 al 18/05/25
3	Instalación pasacalles, valla informativa	E E U.	12 al 18/05/25
4	Instalación puntos Satelitos	C. E.U.	12 al 18/05/25

NOTA 1: En caso de no cumplimiento indicar a quién se le dirigirá la notificación generada por la plataforma de monitoreo y plazo límite para generar descargos.
NOTA 2: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias según los volúmenes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GOI-GPO-F009
Versión: 6
Vigente: 21 de agosto de 2024
Caso: 0010-A-24-08

Objeto de la reunión:	Comité de Seguimiento Socal #22 C.E.U		
Fecha:	16/05/2025	Hora de inicio:	8:00a.m
Lugar:	Virtual	Hora de finalización:	8:30am
Dependencia:		Nombre del Responsable:	Isabel Barral4.

Modalidad: ✓ Virtual (Presencial / Telefónica / Mixto)

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (completos y legibles)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
C	52191821	Isabel Barral4.	R. Social	Ecuico			✓						✓	Intersomapor Socal@gmal.com	Isabel B4.
C	1022351284	Alejandra Lucas P	R-Social	CEU			✓						✓	Socialcerro eu@gmail.co	Alejandra L P

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que autoriza y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que el tratamiento proporcionados en el, comprende usos, recolección y tratamiento relacionados con el cumplimiento de sus fines personales, legales, contractuales o para acceder a los bienes y servicios que ofrece la Secretaría Distrital de Gobierno - Oficina de Atención a Ciudadanía, cuya consulta del tratamiento está disponible en la página web en el enlace gobiernobogota.gov.co y su petición de atención es 311 746 [illegible] que sus datos proporcionados serán utilizados únicamente para [illegible] y podrán ser [illegible] a terceros para [illegible] Al firmar este documento, usted [illegible] y [illegible] sus datos personales conforme a lo aquí [illegible] Distrital de Gobierno.

* En SIG-MIG Mapa de Interés Ciudadano | Poblacional con personas con discapacidad, Especifique en Otro | Categoría de género y marque la opción de género autorizada

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Verificación de Compromisos

1- Instalación de Papacallos y valla informativa Pendiente
2- Entrega de actas de Vecindad Pendiente entrega
3- Entrega de Informes 14.15, 16.17 Pendiente.

Desarrollo del Comité

Programa de atención al Ciudadano

A la fecha no se presentan PQRS

Se cumple con el funcionamiento del punto de atención fijo
El Contratista informa que realiza la instalación de los puntos móviles en carpas ubicados en los punto de intervención Túnales y San Antonio El Toldo.

Programa de información y Participación Comunitaria.

Papacalle y vallas informativa Toldo Pendiente
Papacalle y valla informativa Unión Túnales Pendiente Papacalle.

Puntos Satélites:

El Contratista instala Cartelera informativa con Piezas de Comunicación afiche informativa y el PMT.
En el predio de la Señora Amidia Punza instalación punto satélite

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:


Instalación punto Satelital en San Antonio El Toldo
el Señor Luis Barbo.
Actas de Compromiso
Con la Señora Diana Cifuentes Uso del baño para el personal del consorcio, el Contratista se compromete a realizar entrega de los insumos de aseo y este se mantendra en buenas condiciones
Unión Tunalos
San Antonio El toldo Uso del baño con la Señora María chavarro
Uso del agua Unión Tunalos Predio del Señor Rafael Romero
Uso del agua San Antonio El Toldo María chavarro

Programa de Educación y Capacitación al Personal Vinculado al Proyecto.
Sensibilización N/A
Programa de cultura vial
N/A
Contratación de personal
El consorcio cuenta con 31 trabajadores de los cuales 17 son de MOC ; 16 trabajadores NONC de los cuales 7 son de la localidad con un 43%. no se evidencia cumplimiento.
Cuentan con 7 mujeres cumpliendo con un 22%

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Informes mensuales
Pendientes 14, 15, 16, 17
Informe 18 cumple con la entrega es revisado por interventoría presenta observaciones.

Informes Semanales
Se encuentran al día.



COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Entrega informes 14, 15, 16, 17	C. E U.	23 al 26 Semana
2	Instalación posacable	C E U.	23 al 26 Semana

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el registro de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los compromisos y las responsables de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GTO-FT07
Versión: 6
Vigencia: 23 de agosto de 2024
Cód. SIOLA: 9803

Objeto de la reunión:	Comité de Seguimiento Social #23 C.E.V.
Fecha:	28/05/2025
Lugar:	Virtual
Dependencia:	
Hora de inicio:	3:30pm
Hora de finalización:	4:15pm
Nombre del Responsable:	Isabel Barna14.

Modalidad: Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Escribir en letra legible)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	52171814	Isabel Bonal Y.	R. Social	Ecavos			✓						✓	intermaporsocial@gmail.com	Isabel B.Y.
CC	1005251121	Evelys Ruiz A.	R. Social	UAERMV			✓						✓	evelys.ruiz@gmail.com	
CC	1022351286	Alejandra Lemus P	R. Social	CEV			✓						✓	socialconsegra@EOQ.com.co	Alejandra L.P

OBSERVACIONES: Que registra en notas, conforme a la Ley 1581 de 2012, datos sensibles explicitados aplicables, tales que reserva y acceso a Partes de Terceros, Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que, la información proporcionada en esta, completa, exacta, actualizada y verídica. Reservas y acepta que incluyan/recaiga y tratamiento relacionado con el tratamiento de sus datos personales podrán ser ejercidos voluntariamente y por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, en la página www.gobiernobogota.gov.co y en nuestras sedes de atención en CADE'S. Manifiesta que son los datos proporcionados para el ejercicio de conocer, actualizar y modificar sus datos personales, y solicitar prueba de esa autorización, cuando así lo requiera, y para ser contactado por la Superintendencia de Industria y Comercio por la cual solicitudes de los datos personales y sensibles son estrictamente confidenciales y reservados de los datos personales suministrados y a quienes se tenga acceso y los usuarios. De igual manera autorizo que los datos aquí consignados sean usados para fines estadísticos, de mejoramiento de políticas públicas de Administración usados para el ejercicio de la misión institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ley 1581 de 2012 "Manual de Protección de Datos Personales" que garantiza, con el siguiente, disponible en: https://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/protección-de-datos-personales

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

→ Verificación de Compromisos
1- Instalación de Pasacalles Se Cumplió
Tunal Alto - Tunal bajo - Toldo
2- Instalación Valla informativa Se Cumplió
3- Entrega de informes mensuales 14, 15, 16, 17. Se Cumplió. Presentaron Observaciones por interventoría, la profesional se (encarga) Compromete a realizar entrega el 06/06/25.
4- Revisar material RCD Volqueta acta de Compromiso → Pendiente
5- Informe 18 mensual Se cumplió se Subsano observaciones

Desarrollo del Comité

→ Programa atención al Ciudadano
a la fecha no se presentan PQRS
Se Cumple con los horarios de atención en el punto fijo y móviles
El grupo de whatsapp funciona, no se evidencia observaciones por parte de la Comunidad
→ Programa información y Participación Comunitaria
Volante contratación mano de obra no calificada
fue revisado y aprobado por interventoria
Este volante fue socializado en el grupo, se encuentra pendiente entrega a la Comunidad e instalar en los puntos satélites
Actas de Veracidad:
Unión Tunales 13 actas pendiente radicar

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Toldo 2 actas. Pendiente radicar
Actas de compromiso
Se realizó acta de compromiso en Tunal Alto con el fin de solicitar permiso en la instalación del fogocalle Tunal Alto. Carmenza Hayorga.
Ecr encuentra pendiente dos actas propietarios por todos 4 actas.
✓ Programa de Educación y Capacitación al Personal Vinculado al Proyecto.
Sensibilizaciones se realiza en Tunal los pendiente en el toldo.
Acma Resolución de conflictos 28/05/25.
Programa de cultura Vial N/A.
✓Programa de Contratación
Cuenta con 32 trabajadores de los cuales

Informes mensuales
14, 15, 16, 17 Con observaciones 6/06/25
Informe 18. Revisado pendiente aprobación
Informe 19 entrega 5/06/25.

Informes Semanales
al día.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Informes mensuales 14, 15, 16, 17	C. E U	6/06/25
2	Informe trimestral 19	C. E. U.	5/06/25
3	Levantamiento acta de compromiso		

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el registro de asistencia generado por las plataformas de reuniones y plasmarlo en que genere formulario.
NOTA 2: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los compromisos y las responsables de la reunión.

A18

- Correspondencia enviada y recibida.

Correspondencia enviada

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 653

Bogotá D.C. 7 de mayo de 2025.

Señor
HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
Bogotá D.C.

Referencia: **"***CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROSGAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020").*

GRUPO 2: "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910- K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.").

Asunto: *Respuesta al comunicado CEV/22- 388, del 5-05-25, "Informe mensual Social No 18 V1. CEV." …*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar la revisión del Informe mensual del componente Social No. 18, del Consorcio Estabilización Vial, del cual se tiene las siguientes observaciones:

1. Página 5, Introducción, "Vinculación de población vulnerable y mujeres conforme Decreto 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C." cambiar la redacción por vinculación de personal, Mano de obra.

2. Página 6, tabla 1, Datos del contrato, actualizar datos.

3. Página 7, tabla 2, Datos de interventoría, actualizar datos.

4. Página 12, numeral 4 Ejecución de actividades de acuerdo con el plan de gestión social en la numeración de los programas incluir en el numeral 5 contratación de personal mano de obra.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1- 653

5. Página 13, Incluir información sobre los puntos móviles horarios de atención, descripción de como funcionará.

6. Página 14, No se evidencia información sobre la instalación de los pasacalles.

7. Página 15, Tabla 3, Indicador programas de atención al ciudadano, describir por qué no se ha cumplido al 100% en la instalación de las vallas móviles.

8. Agregar el indicador de cumplimiento de la instalación de pasacalles.

9. Página 16, 4.2 Programa de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto. Justificar el por qué no se realiza sensibilización en el periodo del presente informe.

10. Página 16, Programa de información y participación comunitaria, reunión informativa, incluir registro fotográfico.

11. Página 18, Actas de compromiso, incluir registro fotográfico.

12. Página 18, numeral 4.3.4 Gestión adelantada, de acuerdo a la descripción no es una gestión adelantada, se realizó un acta de reunión externa con la comunidad. cambiar título.

13. Página 19, numeral 4.3.6 actualización actas de vecindad, describir cuando se va a realizar entrega de cada tramo vial Unión Tunales y San Antonio El Toldo.

14. Página 20, indicadores de Gestión Programa de información y participación comunitaria, columna de registro de cumplimiento, se realizó de reunión de reinicio, registro de cumplimiento incluir 100 %

    Se realizaron actas de compromiso, registro de cumplimiento incluir 100 %, organizar la información en la columna de indicador.

    Acta de vecindad, no se realizaron actas de vecindad NA eliminar el 100%.
    Volantes informativos, no se entregaron volante, NA, eliminar el 100%

15. Página 21, Vinculación de manos de obra, no coincide la descripción con el listado de personal, subsanar.

    Realizar la descripción de:

    - **Mano de obra no calificada local:**

    Contratación de mano de obra no calificada, la interventoría verificará el cumplimiento del 75% del personal no calificado de la localidad del Sumapaz beneficiada por la ejecución de las obras. De acuerdo a lo enunciado en el anexo técnico que a la letra dice "*Teniendo en cuenta la base de datos suministrada por el Fondo de Desarrollo Local del Sumapaz (FDLS) se indicó que, aproximadamente el 75% de la mano de obra no calificada está disponib*le

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 653

para la vinculación al proyecto. Por cuanto se hace necesario vincular al personal de mano de obra local según el porcentaje descrito, lo cual sugiere disponer de personal foráneo en un 25% aproximadamente.”. Información del contrato de obra.

- **Contratación de Mujeres:**

Este programa busca generar oportunidades laborales a las comunidades donde se ejecute el proyecto, contratando a un porcentaje de la población de mano de obra no calificada, Vulnerable y mujeres esta última regida por el decreto 332/2020, donde indica que para el mes de junio del 2023 para proyecto de construcción se contrate un 13.8%, que conlleve al mejoramiento de las condiciones económicas.

- **Contratación de personal en condición de vulnerabilida**d

  Decreto 380 del 2015 de la Alcaldía Mayor de Bogotá

- **Personal en condición de discapacidad.**

  Decreto 380 de 2015, establecido por ley.

Indicando porcentaje de cumplimiento y/o de no cumplimiento justificar el no cumplimiento.

16. Tabla 10, Personal vinculado al proyecto, abril 2025. El listado está incompleto, no se evidencia el personal de mano de obra calificada, relacionar el personal completo que se encuentra en el contrato.

    Resaltar el personal de la localidad con un color, con otro color las mujeres, otro con personal vulnerable, no se evidencia contratación de personal en condición de discapacidad.

17. Página 22, Tabla 11, Relación Comités técnicos y sociales, incluir comité integral, del 4 de abril, sacar la relación de las mesas de trabajo y relacionarlas independientes, en otro numeral.

18. Página 23, Informes sociales, incluir la trazabilidad del estado de los informes mensuales.

19. No se evidencia lista de tablas, lista de anexos, lista de registros fotográficos,

20. Separar lista de ilustraciones, lista de imágenes.

21. Verificar numeración, se encuentra mal numerado.

22. Anexo 1, presentación Power Point, organizar la información dejar por página dos diapositivas.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 653

23. Anexo 2, anexo 3, anexo 4, anexo 5, anexo, se solicita cargar directamente en PDF los anexos y no que sean convertidos en imagen colocados en Word y luego convertidos en PDF teniendo en cuenta que esto hace perder calidad a la imagen lo que no permite ver bien la información.

24. Anexo 6, piezas informativas, los volantes dejarlos separados del mismo tamaño con un encabezado donde se indique a que hacen referencia. Ejemplo afiche informativo.

25. Los formatos de los anexos deben tener el visto bueno de la profesional social de la UAERMV.

26. Todos los soportes deben tener la firma de los profesionales que indica el acta.

Con lo relacionado anteriormente se le solicita al Consorcio Estabilización Vial, allegue a la interventoría lo solicitado en un máximo de 3 días calendario, al recibo de la presente comunicación.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexos: N/A.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
Julio Cesar Pinzón Reyes – Gerente de Proyectos – UAERMV

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1978 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1- 673

Bogotá D.C. 28 de mayo de 2025.

Señor
HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
Bogotá D.C.

Referencia: **"***CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROSGAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020").*

GRUPO 2: "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.").

Asunto: *Respuesta al correo electrónico del 19 de mayo del 2025, Informes mensuales Social N°14-V5, N°15-V4, N°16-V3, N°17-V2. CEV.*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Estabilización Vial. Una vez revisado los informes racionados que se relacionan en el asunto se tienen las siguientes observaciones:

Informe N°14 V5.

1. Página 20, Tabla 11, Personal vinculado al proyecto, enero 2024, resaltar de diferentes colores, mono de obra no calificado (MONC), mano de obra no calificada local (MONCL), mujeres, vulnerable, no se evidencia contratación de personal en condición de discapacidad,

   No es clara la información en los porcentajes de personal vinculado del proyecto, de igual manera justificar el no cumplimiento del porcentaje de la mano de la obra no calificada local, se recuerda que de acuerdo al contrato de obra indica que:

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 673

"Contratación de mano de obra no calificada, la interventoría verificará el cumplimiento del 75% del personal no calificado de la localidad del Sumapaz beneficiada por la ejecución de las obras. De acuerdo a lo enunciado en el anexo técnico que a la letra dice "Teniendo en cuenta la base de datos suministrada por el Fondo de Desarrollo Local del Sumapaz (FDLS) se indicó que, aproximadamente el 75% de la mano de obra no calificada está disponible para la vinculación al proyecto. Por cuanto se hace necesario vincular al personal de mano de obra local según el porcentaje descrito, lo cual sugiere disponer de personal foráneo en un 25% aproximadamente". Información del contrato de obra".

2. Los anexos, se solicita cargar directamente en PDF los anexos y no que sean convertidos en imagen colocados en Word y luego convertidos en PDF teniendo en cuenta que esto hace perder calidad a la imagen lo que no permite ver bien la información.

3. Anexo 4, Entrega de volantes no se evidencia el volante.

4. Los formatos de los anexos deben tener el visto bueno de la profesional social de la UAERMV.

5. No se evidencia lista de anexos.

6. Todos los formatos deben estar firmados.

Informe N°15 V4.

1. Página 29 y 30, Tabla 11, Personal vinculado al proyecto, enero 2024, resaltar de diferentes colores, mono de obra no calificado (MONC), mano de obra no calificada local (MONCL), mujeres, vulnerable, no se evidencia contratación de personal en condición de discapacidad. No es clara la información en los porcentajes de personal vinculado del proyecto, de igual manera justificar el no cumplimiento del porcentaje de la mano de la obra no calificada local, se recuerda que se debe contratar un 75%.

2. Anexo 4, página 69, cerrar donde se registro una foto.

3. Los anexos, se solicita cargar directamente en PDF los anexos y no que sean convertidos en imagen colocados en Word y luego convertidos en PDF teniendo en cuenta que esto hace perder calidad a la imagen lo que no permite ver bien la información.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1- 673

4. Los formatos de los anexos deben tener el visto bueno de la profesional social de la UAERMV.

5. Todos los formatos deben estar firmados.

Informe N°16 V3.

1. Página 25,26,27, Tabla 10, Personal vinculado al proyecto, enero 2024, resaltar de diferentes colores, mono de obra no calificado (MONC), mano de obra no calificada local (MONCL), mujeres, vulnerable, no se evidencia contratación de personal en condición de discapacidad.
   No es clara la información en los porcentajes de personal vinculado del proyecto, de igual manera justificar el no cumplimiento del porcentaje de la mano de la obra no calificada local, se recuerda que se debe contratar un 75%.

2. página 52, cerrar donde se registró una foto.

3. Los anexos, se solicita cargar directamente en PDF los anexos y no que sean convertidos en imagen colocados en Word y luego convertidos en PDF teniendo en cuenta que esto hace perder calidad a la imagen lo que no permite ver bien la información.

4. Los formatos de los anexos deben tener el visto bueno de la profesional social de la UAERMV.

5. Todos los formatos deben estar firmados.

Informe N°17 V2.

1. Página 24,25,26. Tabla 10, Personal vinculado al proyecto, enero 2024, resaltar de diferentes colores, mono de obra no calificado (MONC), mano de obra no calificada local (MONCL), mujeres, vulnerable, no se evidencia contratación de personal en condición de discapacidad.
   No es clara la información en los porcentajes de personal vinculado del proyecto, de igual manera justificar el no cumplimiento del porcentaje de la mano de la obra no calificada local, se recuerda que se debe contratar un 75%.

2. Página 47, 49 totalizar la entrega de volantes y cerrar la planilla.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 673

3. Los anexos, se solicita cargar directamente en PDF los anexos y no que sean convertidos en imagen colocados en Word y luego convertidos en PDF teniendo en cuenta que esto hace perder calidad a la imagen lo que no permite ver bien la información.

4. Los formatos de los anexos deben tener el visto bueno de la profesional social de la UAERMV.

5. Todos los formatos deben estar firmados.

Con lo relacionado anteriormente se le solicita al Consorcio Estabilización Vial, allegue a la interventoría lo solicitado en un máximo de 3 días calendario, al recibo de la presente comunicación.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexos: N/A.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
Julio Cesar Pinzón Reyes – Gerente de Proyectos – UAERMV

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1978 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890104625-1

186-1-675

Bogotá D.C. 28 de mayo de 2025.

Señor
HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
Bogotá D.C.

Referencia: **"***CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROSGAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020").*

GRUPO 2: "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.").

Asunto: *Respuesta al comunicado **CEV/22- 392,** del 7-05-25, Actas de vecindad sector San Antonio II El Toldo. CEV.*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, en atención al radicado del asunto, a través del cual el Consorcio Estabilización Vial, Radica el documento denominado actas de vecindad de apertura del Tramo Vial- San Antonio El Toldo, 13 actas de vecindad, una vez revisados los documentos se tienen los siguientes comentarios:

- Se da aval a las 13 acta de vecindad de apertura del frente de obra San Antonio el Toldo, y se realiza devolución en físico con las firmas respectivas actas de vecindad de apertura firmadas.

- Dichos anexos fueron remitidos de manera física al Consorcio Estabilización Vial.

De igual manera se aclara al contratista que la documentación podrá ser objeto de modificaciones en caso de que las condiciones del proyecto así lo requieran y/o que la Entidad contratante lo solicite o lo requiera, lo cual debe ser atendido por el contratista.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890104.625-1

186-1-675

El presente concepto de aprobación no exime al contratista de su responsabilidad sobre la información presentada, su veracidad e implementación de la documentación remitida.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexos: Trece (13) Actas en Cuarenta (40) Folios

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
Julio Cesar Pinzón Reyes – Gerente de Proyectos – UAERMV

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-682

Bogotá D.C. 29 de mayo de 2025.

Señor
HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
Bogotá D.C.

Referencia: **"***CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROSGAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020").*

GRUPO 2: "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910- K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.").

Asunto: *Respuesta a comunicado* CEV/22- 400, del *15-05-25, "Informe mensual Social N°. 18 V2. CEV.*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Estabilización Vial. Una vez revisada la información concerniente al documento del asunto, informe Mensual Social N° 18 V2, la interventoría presenta el siguiente comentario.

Una vez surtidos los requerimientos y/o ajustes solicitados por la interventoría del componente social en el informe mensual N° 18 V2, se evidencia que se realizó subsanación de las observaciones emitidas, pero no es aprobado por cuanto se encuentran pendientes los informes de enero, febrero, marzo y abril del 2024, los cuales presentaron observaciones, una vez se subsanen, se emitirá aprobación a todos los informes pendiente.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexos: N/A.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
Julio Cesar Pinzón Reyes – Gerente de Proyectos – UAERMV
Elaboro: IBY
Reviso: EHR

Correspondencia recibida

CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
Nit: 901565895-7

ECOVÍAS S.A.S
No. RADICADO: 196-3-1193
FECHA: 7 MAY 25 HORA: 3:40 PM
RADICADO POR: L. Tenorio
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO, NO IMPLICA ACEPTACIÓN

TRAMITE INTERNO
ATENDIDO POR: I Bernal
RESPUESTA OFICIO No. 196-1-675

CEV/22-392

Bogotá D.C., 7 de mayo de 2025

Señores
ECOVIAS SAS
Att: Luiggi Pugliese Mercado
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Obra No 479 de 2022
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.") – GRUPO 2

Asunto: Radicación de actas de vecindad del tramo San Antonio II

Respetados señores,

Por medio de la presente nos permitimos adjuntar las actas de vecindad del tramo San Antonio II adjuntando a la presente 13 actas de vecindad

https://drive.google.com/drive/folders/10smazaFn-LQqqGtdGm_fu99UnfquX7SH?usp=drive_link

Recibe: Isabel Bonal
7/05/25
3:40 pm

Cordialmente,

HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Con copia: - Archivo
Anexo: 13 actas de vecindad en orifinal
HLM/ec

CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Nit: 901563835-7

CEV/22-388

Bogotá D.C., 5 de mayo de 2025

Señores
ECOVIAS SAS
Att: Luiggi Pugliese Mercado
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Obra No 479 de 2022
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.") – GRUPO 2
Asunto: Informe mensual social No 18

Respetados señores,

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega del informe mensual del componente social, correspondiente al periodo del mes de abril del 2025.

Cordialmente,

HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Con copia: - Archivo
Anexo: Archivo en PDF
HLM/ac

CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Nit: 901563835-7

CEV/22-400

Bogotá D.C., 15 de mayo de 2025

Señores
ECOVIAS SAS
Att: Luiggi Pugliese Mercado
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Obra No 479 de 2022
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.") – GRUPO 2
Asunto: Respuesta 186-1- 653 Informe social No 18 - V2

Respetados señores,

Nos permitimos adjuntar a la presente el informe social No 18 – Versión 2, correspondiente al periodo del mes de abril de 2025, atendiendo las observaciones enviadas por medio del oficio relacionado en la referencia, de acuerdo a lo siguiente:

1. *Página 5, Introducción, "Vinculación de población vulnerable y mujeres conforme Decreto 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C." cambiar la redacción por vinculación de personal, Mano de obra.*
   Se atiende a la observación cambiando a la terminología.

2. *Página 6, tabla 1, Datos del contrato, actualizar datos*
   Los datos del contratista están actualizados.

3. *Página 7, tabla 2, Datos de interventoría, actualizar datos.*
   Con los datos remitidos por la interventoría se actualiza información de la tabla mencionada.

4. *Página 12, numeral 4 Ejecución de actividades de acuerdo con el plan de gestión social en la numeración de los programas incluir en el numeral 5 contratación de personal mano de obra.*
   De acuerdo con la observación se relaciona la contratación mano de obra como programa.

5. *Página 13, Incluir información sobre los puntos móviles horarios de atención, descripción de cómo funcionará.*

Se incluye la información de acuerdo con la observación realizada.

6. *Página 14, No se evidencia información sobre la instalación de los pasacalles*
   Se incluye la información de acuerdo con la observación realizada.

7. *Página 15, Tabla 3, Indicador programas de atención al ciudadano, describir por qué no se ha cumplido al 100% en la instalación de las vallas móviles*
   Se incluye la información de acuerdo con la observación realizada y se indica del porque no se dio cumplimiento al 100%.

8. *Agregar el indicador de cumplimiento de la instalación de pasacalles.*
   Se agreda a la tabla de indicadores la información de cumplimiento del pasacalle.

9. *Página 16, 4.2 Programa de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto. Justificar el por qué no se realiza sensibilización en el periodo del presente informe.*
   Se indica por qué no se realizó esta actividad para el mes del informe reportado.

10. *Página 16, Programa de información y participación comunitaria, reunión informativa, incluir registro fotográfico.*
    Se incluye dentro del cuerpo del informe las fotos que se tienen de la participación a la reunión de reinicio convocada por la UAERMV.

11. *Página 18, Actas de compromiso, incluir registro fotográfico.*
    Se incluye dentro del cuerpo del informe el registro fotográfico de las actas de compromiso.

12. *Página 18, numeral 4.3.4 Gestión adelantada, de acuerdo con la descripción no es una gestión adelantada, se realizó un acta de reunión externa con la comunidad. cambiar título.*
    De acuerdo con la observación realizada se ubicó la información en el ítem de reunión externa teniendo en cuenta lo siguiente; “Reuniones extraordinarias: es un evento no programado en el calendario de actividades técnico y social, para tratar temas imprevistos durante la ejecución del proyecto y los cuales requieren de atención inmediata”, ya que el acta se levantó frente a la negatividad de la construcción de la alcantarilla.

13. *Página 19, numeral 4.3.6 actualización actas de vecindad, describir cuando se va a realizar entrega de cada tramo vial Unión Tunales y San Antonio El Toldo.*
    De acuerdo con la observación se indica la fecha tentativa de la entrega de actas.

14. *Página 20, indicadores de Gestión Programa de información y participación comunitaria, columna de registro de cumplimiento, se realizó de reunión de reinicio, registro de cumplimiento incluir 100 %*
    Se hace la corrección de acuerdo con la indicación.
15. *Página 21, Vinculación de manos de obra, no coincide la descripción con el listado de personal, subsanar*

Se corrige la información de mano de obra de acuerdo con la indicación del oficio recibido.

16. *Tabla 10, Personal vinculado al proyecto, abril 2025. El listado está incompleto, no se evidencia el personal de mano de obra calificada, relacionar el personal completo que se encuentra en el contrato.*
    Se complementa la información con todo el personal vinculado al contrato.

17. *Página 22, Tabla 11, Relación Comités técnicos y sociales, incluir comité integral, del 4 de abril, sacar la relación de las mesas de trabajo y relacionarlas independientes, en otro numeral.*
    Se organiza la información de acuerdo con la indicación anterior.

18. *Página 23, Informes sociales, incluir la trazabilidad del estado de los informes mensuales.*
    Se incluye la trazabilidad de los informes mensuales.

19. *No se evidencia lista de tablas, lista de anexos, lista de registros fotográficos*
    Se organizan los índices.

20. *Separar lista de ilustraciones, lista de imágenes.*
    Se organiza la información de acuerdo con la indicación.

21. *Verificar numeración, se encuentra mal numerado.*
    Se verifica y corrige numeración.

22. *Anexo 1, presentación Power Point, organizar la información dejar por página dos diapositivas.*
    Se atiende la observación

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Con copia: - Archivo
Anexo: Archivo en PDF
HLM/ac

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ” CON CÓDIGO BPIN “2018000050020” FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

Unidad Administrativa especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV

A 19

- *Correos electrónicos trazabilidad de solicitud y aprobación de volantes informativos. UAERMV.*

Gmail intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com>

COMUNICADO 6

2 mensajes

Rubys Del Carmen Ruiz Arrieta <rubys.ruiz@umv.gov.co> 5 de mayo de 2025, 21:46
Para: "intersumapazsocial161@gmail.com" <intersumapazsocial161@gmail.com>
Cc: Rafael Dario Peña Florez <rafael.pena@umv.gov.co>, Astrid Lorena Morera Chacon <astrid.morera@umv.gov.co>

Cordial saludo

Estimada Isabel,

Adjunto envío comunicado con la información de la maquinaria que estará operando en el tramo vial san antonio grupo 1, para su revisión.
Quedo pendiente a sus comentarios.

Saludos,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

RUBYS DEL CARMEN RUIZ
Contratista
GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Unidad de Mantenimiento Vial
Teléfono: (+60-1) 3779555
Sede Administrativa: Calle 26 No. 69-76 piso 3 Edificio Elemento torre Aire

COMUNICADO 6 KIT DE MAQUIINARIA.docx
70K

intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com> 6 de mayo de 2025, 8:53
Para: Rubys Del Carmen Ruiz Arrieta <rubys.ruiz@umv.gov.co>

Buenas días Rubys
Cordial saludo
Una vez revisado el comunicado, se da aval para su respectivo trámite.

Cordialmente,
Isabel Bernal Yasso.
Profesional Social.

Gmail intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com>

EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL

2 mensajes

Rubys Del Carmen Ruiz Arrieta <rubys.ruiz@umv.gov.co> 5 de mayo de 2025, 21:31
Para: "intersumapazsocial161@gmail.com" <intersumapazsocial161@gmail.com>, Jose David Donoso Tovar <jose.donoso@gobiernobogota.gov.co>, Rafael Dario Peña Florez <rafael.pena@umv.gov.co>, Julio Cesar Pinzon Reyes <julio.pinzon@umv.gov.co>, Jorge Luis Aldana Perdomo <jorge.aldana@umv.gov.co>, Camilo Ernesto Rojas Garcia <camilo.rojas@umv.gov.co>, Astrid Lorena Morera Chacon <astrid.morera@umv.gov.co>, Jose Fernando Franco Buitrago <jose.franco@umv.gov.co>

Cordial saludo

Estimados,

Ermy Hurtado
Directora de la interventoría ECOVIAS SAS

José Donoso
Representante del fondo de desarrollo local de Sumapaz

Rafael Peña
Director de obra - proyecto Regalías Sumapaz

Por medio del presente me permito informar del ejercicio de control social al cual debemos dar cumplimiento según lo establecido por el Departamento Nacional de planeación (DNP) en el marco de los proyectos de regalías.
Será realizado el día 22 de abril del año en curso en la vereda de San juan en el salón (centro de convenciones Mario Upegui) a las 10:00 a.m
Agradecemos su asistencia .

Saludos,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

RUBYS DEL CARMEN RUIZ
Contratista
GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Unidad de Mantenimiento Vial
Teléfono: (+60-1) 3779555
Sede Administrativa: Calle 26 No. 69-76 piso 3 Edificio Elemento torre Aire

Convocatoria a Reunioìn (1) (1).pdf
4248K

intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com> 6 de mayo de 2025, 8:54
Para: Rubys Del Carmen Ruiz Arrieta <rubys.ruiz@umv.gov.co>

Recibida la información, buenos días Rubys.

Gmail intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com>

volante de cierres Unión Tunales

2 mensajes

Rubys Del Carmen Ruiz Arrieta <rubys.ruiz@umv.gov.co> 15 de mayo de 2025, 12:20
Para: intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com>
Cc: Rafael Dario Peña Florez <rafael.pena@umv.gov.co>, Astrid Lorena Morera Chacon <astrid.morera@umv.gov.co>

Cordial saludo

Estimada Isabel,

Adjunto envío volante de cierre vial del tramo Unión Tunales

Para su revisión

Saludos

Atentamente,

RUBYS DEL CARMEN RUIZ
Contratista
GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Unidad de Mantenimiento Vial
Teléfono: (+60-1) 3779555
Sede Administrativa: Calle 26 No. 69-76 piso 3 Edificio Elemento torre Aire

v. Unión Tunales.pdf
12220K

intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com> 16 de mayo de 2025, 18:15
Para: Jose David Donoso Tovar <jose.donoso@gobiernobogota.gov.co>

Buenas tardes Ing José
Cordial saludo
Adjunto pieza de volante de cierre vial del tramo Unión Tunales contrato UAERMV, para su revisión y/o conocimiento.
Quedo atenta a sus comentarios.
Mil gracias.

Cordialmente,
Isabel Bernal Yasso.
Profesional Social.

v. Unión Tunales.pdf
12220K

Gmail intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com>

VOLANTE POR CIV

2 mensajes

Rubys Del Carmen Ruiz Arrieta <rubys.ruiz@umv.gov.co> 28 de mayo de 2025, 21:00
Para: intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com>
Cc: Rafael Dario Peña Florez <rafael.pena@umv.gov.co>, Astrid Lorena Morera Chacon <astrid.morera@umv.gov.co>, Jorge Luis Aldana Perdomo <jorge.aldana@umv.gov.co>

Cordial saludo

Estimada Isabel,

Adjunto envío volante informativo por CIV para Imprimación de la calzada que se realizará el día martes (03) de junio tramo vial Santo Domingo - Capitolio, para su revisión.

Atentamente,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

RUBYS DEL CARMEN RUIZ
Contratista
GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Unidad de Mantenimiento Vial
Teléfono: (+60-1) 3779555
Sede Administrativa: Calle 26 No. 69-76 piso 3 Edificio Elemento torre Aire

Volante por CIV capitolio.pdf
7823K

intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com> 3 de junio de 2025, 12:50
Para: Rubys Del Carmen Ruiz Arrieta <rubys.ruiz@umv.gov.co>

Buenas tardes
Cordial saludo
Una vez revisado el volante se da aval, para fines pertinentes.
Quedo atenta a cualquier inquietud.

Cordialmente,
Isabel Bernal Yasso.
Profesional Social.

A 20

- *Listado de personal UAERMV*

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -SGR, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020. (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ)

FECHA DE ACTUALIZACION: 30 DE MAYO DE 2025

PERSONAL DIRECTO EN OBRA - CONTRATO No. 609 DEL 2025

UNIDADES EJECUTORAS Y OPERATIVAS VINCULADAS - CONTRATO 609 DE 2023 - PROYECTO REGALIAS SUMAPAZ							
No. de Orden	**NOMBRE DE LA UNIDAD**	**DENOMINACIÓN**	**COMPOSICION**	**CANTIDAD PERSONAS**		**FECHA DE INGRESO**	**LOCALIDAD**
	UNIDAD DE EJECUCION DIURNA TIPO 1	**UEMRD1-REG-01**	**1 inspector, 1 Oficial, 2 ayudantes**	**4**	**personas**	**16-dic-24**	
1	CARLOS HERNAN RAMOS ERAZO	1087784620	INSPECTOR OBRA	1	personas	12-may-25	
2	JOSE YECID HERNANDEZ GUTIERREZ	80235605	OFICIAL I	1	personas	16-dic-24	BOGOTA
3	YEISON MAURICIO CASTELLANOS	1003670730	AYUDANTE DE OBRA	1	personas	13-ene-25	
4	ALFREDO ARNULFO DIMATE GONZALEZ	1032656546	AYUDANTE DE OBRA	1	personas	16-dic-24	
	UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 1	**UEMRD1-REG-02**	**1 inspector, 1 Oficial, 2 ayudantes**	**4**	**personas**	**13-ene-25**	
5	FIDEL DIAZ ZULUAGA	9807823	INSPECTOR OBRA	1	personas	13-ene-25	
6	RUBEN PEÑALOZA VALBUENA	1022979320	OFICIAL I	1	personas	13-ene-25	SUMAPAZ
7	JOHN ALEXANDER CIFUENTES CIFUENTES	80765369	AYUDANTE DE OBRA	1	personas	13-ene-25	SUMAPAZ
8	IVAN ANDRES PEÑALOZA VALBUENA	1032656001	AYUDANTE DE OBRA	1	personas	13-ene-25	SUMAPAZ
	UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 1	**UEMRD1-REG-03**	**1 inspector, 1 Oficial, 2 ayudantes**	**3**	**personas**	**13-ene-25**	
9	LUIS ANIBAL DURAN MONTERO	80434593	INSPECTOR OBRA	1	personas	13-ene-25	
10	ONOLASCO DELGADO VERGARA	80745216	OFICIAL I	1	personas	13-ene-25	SUMAPAZ
11	JUAN DAVID PENAGOS PABON	1069231247	AYUDANTE DE OBRA	1	personas	13-ene-25	SUMAPAZ
	UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 1	**UEMRD1-REG-04**	**1 inspector, 1 Oficial, 2 ayudantes**	**4**	**personas**	26-may-25	
12	OSCAR LEONARDO CAÑON MOJICA	80755852	INSPECTOR OBRA	1	personas	26-may-25	
13	ESTEBAN YOJANY MONTAÑA AMAYA	1070947389	OFICIAL I	1	personas	26-may-25	SUMAPAZ
14	BRAYAN ALECIX PEÑALOZA CORTES	1022979929	AYUDANTE DE OBRA	1	personas	26-may-25	SUMAPAZ
15	ELKIN ESTIVEN CARO PEÑALOZA	1032656213	AYUDANTE DE OBRA	1	personas	26-may-25	SUMAPAZ
	UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 2	**UEMRD2-REG-02**	**2 ayudantes**	**2**	**personas**	**13-ene-25**	
16	JONATHAN ARVEY TORRES RODRIGUEZ	1069717922	AYUDANTE DE OBRA	1	personas	13-ene-25	SUMAPAZ
17	RICARDO HERNANDEZ TORRES	1024512837	AYUDANTE DE OBRA	1	personas	13-ene-25	SUMAPAZ
	UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO AYUDANTE - BOAL	**UEMRDAB-REG-01**	2 Boal´s	**2**	**personas**	19-may-25	
18	BRAYAN STIVEN PORRAS PALACIOS	1022997635	AYUDANTE BOAL	1	personas	19-may-25	SUMAPAZ
19	LUIS HERNANDO RAMIREZ PEÑALOZA	3125436	AYUDANTE BOAL	1	personas	19-may-25	SUMAPAZ
	UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 3	**UEMRD3-REG-01**	**2 auxiliares de control de trafico**	**2**	**personas**	**16-dic-24**	
20	DORA EUNICES PEREZ BUSTOS	1072894823	AUXILIAR DE TRAFICO	1	personas	16-dic-24	SUMAPAZ
21	JOHANNA CELEMIN NARANJO	1106949475	AUXILIAR DE TRAFICO	1	personas	16-dic-24	SUMAPAZ

	UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 3	**UEMRD3-REG-02**	**2 auxiliares de control trafico**	**2**	**personas**	**13-ene-25**	
22	BLANCA ISABEL CASTELLANOS MORALES	1069231364	AUXILIAR DE TRAFICO	1	personas	13-ene-25	SUMAPAZ
23	LINA MARCELA PARADA PEÑALOZA	1022936290	AUXILIAR DE TRAFICO	1	personas	13-ene-25	SUMAPAZ
	UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 3	**UEMRD3-REG-03**	**2 auxiliares de control trafico**	**2**	**personas**	**13-ene-25**	
24	JESLY JULIANA GUZMAN MORA	1003486609	AUXILIAR DE TRAFICO	1	personas	13-ene-25	SUMAPAZ
25	CAREN VANESSA GUZMAN MORA	1069230250	AUXILIAR DE TRAFICO	1	personas	13-ene-25	SUMAPAZ
	UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES TOPOGRÁFICAS DIURNA SGR	**UELTD-REG-01**	**1 topógrafo, 1 cadenero 1° y 1 cadenero 2°**	**3**	**personas**	**16-dic-24**	
26	JOSE DAVID LOPEZ BOBADILLA	80810144	TOPOGRAFO	1	personas	16-dic-24	
27	GERBER ANDRES AGUDELO BARBOSA	1022984996	CADENERO I	1	personas	16-dic-24	
28	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO	1003486903	CADENERO II	1	personas	16-dic-24	SUMAPAZ
	UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES TOPOGRÁFICAS DIURNA SGR	**UELTD-REG-02**	**1 topógrafo, 1 cadenero 1° y 1 cadenero 2°**	**3**	**personas**	**9-ene-25**	
29	GIOVANNY ALFREDO GIRALDO NAVARRO	79839669	TOPOGRAFO	1	personas	9-ene-25	
30	NEYER IVAN AGUDELO BARBOSA	80127396	CADENERO I	1	personas	9-ene-25	
31	JULIO ESNEYDER RAMIREZ GIL	1000454144	CADENERO II	1	personas	9-ene-25	SUMAPAZ
	UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES TOPOGRÁFICAS DIURNA SGR	**UELTD-REG-03**	**1 topógrafo, 1 cadenero 1° y 1 cadenero 2°**	**3**	**personas**	14-may-25	
32	NELSON RUBIEL GARCIA FUENTES	80512590	TOPOGRAFO	1	personas	14-may-25	
33	SERGIO STIVEN ROZO BERNAL	1013104274	CADENERO I	1	personas	14-may-25	
34	DILAN ANDRES CANO ROMERO	1007101606	CADENERO II	1	personas	14-may-25	SUMAPAZ
	UNIDAD DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - DIURNA	**UGSTD-REG-01**	**2 tecnólogos SST con curso de alturas**	**2**	**personas**	**16-dic-24**	
35	NEIDI JHOANNA NOVA BERMUDEZ	53049895	TECNOLOGO SST - CON CURSO DE ALTURAS	1	personas	16-dic-24	
36	JOSE RICARDO BUITRAGO LADINO	80129274	TECNOLOGO SST - CON CURSO DE ALTURAS	1	personas	16-dic-24	
	UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO DIURNA 10 A _Modificacion 02	**UOTVHD-10A-Rur-M2**	**2 Conductores volqueta doble-troque _ Aliment. y Alojamiento**	**2**	**personas**	**16-dic-24**	
37	WILLIAN NEIRA MORENO	79816036	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1	personas	5-feb-25	
38	HERNAN DARIO HERRERA MORALES	80747512	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1	personas	16-dic-24	
	UNIDAD OPERATIVA DE COMPACTACION TIPO AA	**UOC AA - 01**	**2 Operadores de maquinaria**	**2**	**personas**	19-may-25	
39	IVAN IGNACIO BRICEÑO VARGAS	1015399293	OPERADOR DE MAQUINAS VIBROCOMPACTADORES	1	personas	19-may-25	
40	JUAN PABLO ROJAS CASTRO	1033683032	OPERADOR DE MAQUINAS VIBROCOMPACTADORES	1	personas	19-may-25	
	UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO DIURNA 10 A	**UOTVHD-10A**	**2 Conductores volqueta doble-troque.**	**2**	**personas**	**16-dic-24**	
41	WILMAN ALONSO MUÑOZ BAUTISTA	1022994231	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1	personas	16-dic-24	

42	JAIRO ALBERTO ROZO HERNANDEZ	79801113	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1	personas	16-dic-24	
	UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO DIURNA 10 A	**UOTVHD-10A**	**2 Conductores volqueta doble-troque**	**2**	**personas**	**16-dic-24**	
43	RICARDO ALBA NIÑO	79363456	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1	personas	16-dic-24	
44	RICAUTE CARDONA AGUIRRE	18222467	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1	personas	16-dic-24	
	UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO DIURNA 10 A	**UOTVHD-10A**	**2 Conductores volqueta doble-troque**	**2**	**personas**	26-feb-25	
45	JOHN FERNAN RODRIGUEZ ZAMORA	80350271	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1	personas	27-feb-25	
46	JUAN GABRIEL MORENO HERNANDEZ	1033731171	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1	personas	28-feb-25	
	UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL - DIURNA TIPO 1B TRASPORTES MISIONALES AA	**UOTD-1B**	**2 Conductores vehiculo liviano**	**2**	**personas**	21-mar-25	
47	JUAN JOSE RAMIREZ LOPEZ	1072447616	CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO	1	persona	22-mar-25	
48	JUAN GABRIEL CABALLERO DELGADO	1023023297	CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO	1	persona	23-mar-25	
	NGENIERO SUPERVISOR ZONAL - CONTRATO 609 DEL 2023						
49	JULIO ALBEIRO HERNANDEZ CALDERON	1013662369	INGENIERO INSPECTOR ZONAL	1	personas	16-dic-24	
50	BRAYAN CAMILO TOVAR TORRES	1003775492	OPERADOR RETROCARGADOR	1	persona	15-ene.-25	
51	WILLIAN BARACALDO	18235992	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1	persona	16-ene.-25	
52	EDGAR RAUL ESPITIA RODRIGUEZ	1106482733	OPERADOR CARRO TANQUE	1	persona	16-ene.-25	
53	JUAN FRANCISCO CORTES CAMARGO	79248746	OPERADOR MOTONIVELADORA	1	persona	22-ene.-25	
54	HENRY RUA	1067593903	OPERADOR MINICARGADOR	1	persona	10-mar.-25	
55	ISMAEL OLMOS DIMATE	80269138	OPERADOR MINICARGADOR	1	persona	21-abr.-25	
56	SEBASTIAN BLANCO SANCHEZ	1025322582	SUPERVISOR MAQUINARIA	1	persona	15-ene.-25	
57	NILSON LOPEZ BURGOS	11435690	OPERADOR VOLQUETA SENCILLA	1	persona	14-abr.-25	
58	ARNULFO LOPEZ BURGOS	11435690	OPERADOR RETROESCAVADORA	1	persona	30-mar.-25	
59	LUIS GABRIEL PEREZ CASTRILLO	1064786137	OPERADOR MINICARGADOR	1	persona	31-mar.-25	
60	DILAN AUGUSTO PINILLA	1000003107	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1	persona	22-abr.-25	
61	JOSE MIGUEL ROMERO ALMONACID	79869713	OPERADOR MOTONIVELADORA	1	persona	19-may.-25	
62	CARLOS JULIO ANDRADE	1115740486	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1	persona	28-abr.-25	
63	CESAR AUGUSTO VARGAS ANDRADE	1022974026	OPERADOR RETROESCAVADORA	1	persona	29-abr.-25	
64	ERIBERTO JIMENEZ FERNANDEZ	3166130	OPERADOR MOTONIVELADORA	1	persona	5-feb.-25	
65	ERNESTO MEDINA MELO	11251471	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1	persona	21-abr.-25	
66	ALONSO VARGAS PLAZAS	3232285	OPERADOR MOTONIVELADORA	1	persona	22-may.-25	
67	OCTAVIO ALFONZO MENDEZ	3214253	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1	persona	19-may.-25	
68	BRAYER YAMIR PRIETO PENAGOS	1072895049	OPERADOR VOLQUETA SENCILLA	1	persona	26-may.-25	
69	LEONIDAS RICARDO HERNANDEZ ALVAREZ	1022927194	OPERADOR RETROESCAVADORA	1	persona		

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA” DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -SGR, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020. (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ)

70	LUIS EDUARDO LOPEZ GUERRERO	79249265	OPERADOR MINICARGADOR	1	persona	20-ene.-25	
	CONTRATO No. 485 del 2022 MEGASEGURIDAD LTDA. SERVICIOS DE VIGILANCIA						
	GUARDAS DE SEGURIDAD - VIGILANTES	**GO-04_MEG-SEG**		**12**	**Personas**	**15-ene-25**	
71	LEIDY BAQUERO ORJUELA	1069740888	VIGILANCIA	1	personas	15-ene.-24	
72	ALBERTO VILLALBA VERGARA	79632496	VIGILANCIA	1	personas	15-ene.-24	
73	DANIEL OCTAVIO GONZALEZ	1033793787	VIGILANCIA	1	personas	15-ene.-24	
74	MAICOL ALEJANDRO PEÑALOZA MUÑOZ	1069231461	VIGILANCIA	1	personas	15-ene.-24	
75	YAQUELIN LOPEZ MENESES	1032656446	VIGILANCIA	1	personas	15-ene.-24	
76	ALCY PAIPA CUBILLOS	79726810	VIGILANCIA	1	personas	15-ene.-24	
77	DUBER JULIO SANCHEZ VILLALBA	3171163	VIGILANCIA	1	personas	15-ene.-24	
78	NIDIA HERNANDEZ PENAGOS	20824393	VIGILANCIA	1	personas	15-ene.-24	
79	ADRIANA LUCIA MARTIN PALACIOS	1007297824	VIGILANCIA	1	personas	15-ene.-24	
80	ADRIANA POVEDA DELGADO	1003652964	VIGILANCIA	1	personas	15-ene.-24	
81	VIVIAN STEYSI CANO ROMERO	1001061206	VIGILANCIA	1	personas	15-ene.-24	
82	BALBINA PENALOZA VALBUENA	1022956902	VIGILANCIA	1	personas	15-ene.-24	
	CONTRATISTAS UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL						
83	RAFAEL DARIO PEÑA FLORES	79105538	DIRECTOR DE OBRA	1	persona	28-nov.-24	
84	CAMILO ERNESTO ROJAS GARCIA	1010162306	RESIDENTE DE OBRA	1	persona	29-nov.-24	
85	JORGE LUIS ALDANA PERDOMO	79958784	RESIDENTE DE OBRA	1	persona	14-abr.-25	
86	KARINA ISBELIA PRIETO RIAÑO	1049633079	RESIDENTE DE DISENOS TOPOGRAFICOS	1	persona	27-dic.-24	
87	JESICA PAOLA VIDAL POLOCHE	1030669188	RESIDENTE AMBIENTAL	1	persona	7-abr.-25	
88	RUBY DEL CARMEN RUIZ ARRIETA	1005551124	RESIDENTE SOCIAL	1	persona	4-abr.-25	
89	LEIDY YOHANA ORTIZ URREA	1069764358	RESIDENTE SST	1	persona	4-abr.-25	
90	JENNIFER CAROLINA VELA PAIVA	1018482183	PROFESIONAL ENCARGADO DE TRAZABILIDAS Y SEGUIMIENTO TECNICO	1	persona	2-dic.-24	
91	OMAR FERNEY PATIÑO TORRES	80197609	PROFESIONAL TRAZABILIDAD Y MAQUINARIA	1	persona	13-dic.-24	
92	YINA RUTH FONSECA ACOSTA	1069744056	APOYO ADMINISTRATIVO	1	persona	2-dic.-24	
	CONTRATO CAMIONETAS 4*4						
93	NORBEY PALACIOS HURTADO	1000691962	CONDUCTOR CAMIONETA	1	persona	01-04-2'25	
94	GONZALO RIOS MURCIA	80070964	CONDUCTOR CAMIONETA	1	persona	01-04-2'26	
95	OSMEL DUVAN TAUTIVA BELTRAN	1069757593	CONDUCTOR CAMIONETA	1	persona	01-04-2'27	
96	LIDER YOANE JIMENEZ ALONSO	11382383		1	persona	18/05/2025	

RETIROS DEL MES

UNIDADES EJECUTORAS Y OPERATIVAS VINCULADAS - CONTRATO 609 DE 2023 - PROYECTO REGALIAS SUMAPAZ							
No. de Orden	**NOMBRE DE LA UNIDAD**	**DENOMINACIÓN**	**COMPOSICION**	**CANTIDAD PERSONAS**		**FECHA DE RETIRO**	
PERSONAL RETIRADO							**LOCALIDAD**
97	LIBARDO GUZMAN CRUZ	81740637	AYUDANTE DE OBRA	1	persona	23/05/2025	SUMAPAZ

CONTRATO No. 936 del 2024 C O N S O R C I O H Y C SERVICIOS DE MAQUINARIA						
99	**PERSONAL RETIRADO**					
	ALEXANDER BUSTOS CHAVARRO	1022938049	OPERADOR MOTONIVELADORA	1	persona	16/05/2025
	CESAR ALBERTO BAEZ	1030601143	OPERADOR RETROESCAVADORA	1	persona	26/05/2025

Total, de personal: 99
Total, de mano de obra calificada: 78
Total, mono de obra no calificada: 21 21,21 %
Total, mano de obra no calificada local: 20 95,23%
Total, de mujeres: 20 20,20%
Total, personal en condición de vulnerabilidad: 2 2,020%

A21

- *Lista de chequeo mes de mayo UAERMV.*

BOGOTÁ SUMAPAZ	PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).". UAERMV CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022	ECOVIAS SAS

FECHA: 1 AL 31 DE MAYO DEL 2025 COMPONENTE SOCIAL

ÍTEM	Parámetros Evaluados por Actividad	C1	C2	C3	C4	CALIFICACIÓN
		100%	50%	0,0%	N/A	
1	El personal social permanece en el proyecto el tiempo requerido.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
2	El personal social cumple con las funciones establecidas.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
3	El profesional social asistió a los comités de seguimiento integral y social a los cuales fue convocado.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
4	La entidad ejecutora entregó para aprobación de la Interventoría el Plan de Gestion Social.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
Plan de Gestión Social						
Programa de atención al Usurario						
1	Instaló el punto de atención al Usurario.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
2	El punto de atención ciudadano funcionó en el horario establecido.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
3	El punto de atención al usuario cuenta con dotación mínima requerida.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
4	Realizó el procedimiento de registro y atención de las PQRSFD .	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
5	Realizó el respectivo seguimiento a las PQRSFD abiertas durante el período de evaluación.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
6	Dio respuesta a las PQRSFD de la comunidad de acuerdo con los tiempos y procedimiento aprobados y establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
7	Facilitó los respectivos registros físicos correspondientes a las PQRSFD solicitados por la Interventoría.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
8	La entidad ejecutora cumplió con los recorridos programados por frente de obra.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa de información y participación comunitaria						
1	Realizó la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de inicio de obra con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
2	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de inicio contenía la información requerida y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
3	Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) extraordinarias con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
4	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) extraordinarias contenía la información y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA

5	Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) de finalización con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
6	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de finalización contenía la información requerida y se entregó de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
7	Elaboró las actas de compromiso con la comunidad de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
8	Elaboró las actas de gestión adelantada con la comunidad de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
9	La entidad ejecutora cumplió con los compromisos en los tiempos pactados con el ciudadano.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
10	Elaboró las actas de vecindad de inicio en el área de influencia del proyecto, acorde a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
11	Entregó las actas de vecindad y compromiso a la Interventoría de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
12	El profesional hizo el acompañamiento al área técnica para la realización de las actas establecidas contractualmente.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
13	Se entregó copia de las actas de compromiso y de vecindad a la comunidad, si son requeridas por la misma, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
14	El profesional social realizó el acompañamiento durante los registros fílmicos del estado inicial de las vías.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
15	Se entregó el respectivo registro fílmico de las vías a la Interventoría para su revisión y aprobación de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
16	La entidad ejecutora realiza acompañamiento al comité veedor conformado por la comunidad.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
17	La entidad ejecutora convoca y realiza reuniónes de comité veedor, de acuerdo a las solicitudes realizadas por la comunidad.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
Programa de Educación y Capacitación al personal vinculado al proyecto						
1	Realiza las sensibilización con el personal vinculado al proyecto de acuerdo con la información establecido en las fichas PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa del cultura vial						
1	Realiza sensibilización de sostenibilidad y cuidado de la vía con las temáticas y el tiempo establecido en las fichas PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
Mano de obra no calificada						

1	Cumplió con el reporte en el informe mensual de personal de mano de obra no calificada local.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
2	Cumplió con el reporte en el informe mensual población en condición de vulnerable.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
3	Cumplió con el reporte en el informe mensual la contratación de mujeres en el proyecto.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Movilidad						
1	El contratista realiza socialización del PMT.	Cumplió	Cumple parcialmente	No Cumplió	N/A	NA
Información del proyecto						
1	Elaboró e instaló los afiches con información del contrato de acuerdo con los requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
2	Elaboró y distribuyó los volantes de inicio a la comunidad de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
3	Elaboró y distribuyó los volantes de finalización de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
4	Elaboró y distribuyó las piezas de comunicación de información de los cierres programados en la via a la comunidad.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
5	Elaboró y distribuyó los volantes, en el área de influencia del proyecto las invitaciones o convocatorias a reuniones y comités de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
6	Instaló el (los) Punto(s) informativos fijos de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
7	Realizó mantenimiento a (los) punto informativos y los actualizó cada vez que el proyecto lo requirió de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
8	Instaló la (s) valla (s) informativa (s) móviles de acuerdo a los requisitos y tiempos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Reportes						
1	Proporcionó a la Interventoría y/o al Fondo de Desarrollo Rual del Sumampaz, la información del plan de gestión social .	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
2	Tiene disponibilidad al Fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz y la Interventoría todos los soportes de las actividades que realizó durante la ejecución de actividades de obra del proyecto.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
3	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe mensual de Gestión Social	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
4	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe semanal de Gestión Social.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
5	Elaboró y entregó a la Interventoría un informe final consolidado de de la Gestión social.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA

6	Cumplió con las observaciones emitidas sobre los productos entregados a la Interventoría y/ al Fondo de desarrollo Rural del Sumapaz de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No Cumplió	N/A	100%
TOTAL CALIFICACIÓN MES DE						**100%**
OBSERVACIONES						
ELABORÓ						
	Profesional social de Interventoría ECOVIAS SAS					
						
	Isabel Bernal Yasso					
ACEPTÓ	Profesional social de la UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL (UAERMV)					
						
	Rubys Ruiz					

A 22

- *Copia Bitácora Social mayo UAERMV.*

Actividad 2:
Jo UHV en Conjunto con la firma interventora realizan recorrido en el tramo vial el Toldo.
Isabel Bamal Y.
UHV. P.S. Interventoría Ecovias SAS
1/05/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades en obra.
Isabel Bamal Y. UHV.
P. Social interv.
02/05/2025
Actividades realizadas
La Profesional Social realizó recorrido en el frente de Obra de Unión Tonalos, con el fin de revisar los temas y atenciones con la Comunidad
Isabel Bamal Y. UHV.
P.S interv.
03/05/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades en obra.
Isabel Bamal Y. UHV.
P Social interv.
04/05/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades en obra.
Isabel Bamal Y. UHV
P. Social interv.
05/05/2025
La profesional Social realiza recorrido en los frentes activos, y realiza actividades administrativas
Isabel Bamal Y.
P. Social interv. UHV

06/05/2025
Actividades realizadas
La Profesional Social realiza atención al ciudadano en el frente de obra Unión Tuneles con el fin de abordar las inquietudes de la comunidad.
Isabel Bamal Y.
P. Social interv.
07/05/2025
Actividades realizadas
La profesional Social realizó entrega de volante informativo (Ejercicio de control Social) en el frente de obra de Unión Tuneles
San Antonio El Toldo
La Profesional Social realiza atención al ciudadano en el frente de obra, con el fin de abordar las inquietudes de la Comunidad.
Isabel Bamal Y.
P. Social interv.
08/05/2025
Actividades realizados
Tramo vial Santo Domingo - Capotolo
La Profesional Social hace entrega de los volantes informativos volantes ejercicio de control Social
El Componente Social Participa en el Comité de Seguimiento (Social) Integral, con el fin de realizar Seguimiento al Contrato con todos los Componentes.
La Profesional Social de interventoria realiza comité de Seguimiento Social, con el fin de realizar Seguimiento al componente.
Isabel Bamal Y.
P. Social Interv

9/05/2025
Actividades realizadas
La profesional Social realizó atención a la Comunidad con el fin de canalizar inquietudes de la misma en el frente de Capitolio.
La profesional Social realiza acta de compromiso con la Señora Milena Sua con el fin de Solicitar Permiso para acopiar material petreo
Isabel Bonilla.
P.S interventoría
10/05/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades en obra
Isabel Bonilla
P. Social interv
11/05/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades en obra
Isabel Bonilla
P. Social interv.
12/05/2025
Actividades realizadas
La profesional Social realiza actividades administrativas
La interventoria realiza revisión del informe mensual Social #11
Isabel Bonilla
P. Social interv.
13/05/2025
Actividades realizadas
La interventoria realiza recorrido en los frentes activos con el fin de verificar la instalación de puntos móviles a la comunidad Se evidencia que se tiene instalado afiche informativo, volantes informativos y PMT.
Isabel Bonilla
P.S. Interv

14/05/2025
Actividades realizados
La profesional Socoal realiza atención al Ciudadano en el tramo vial de San Antonio El Toldo, con el fin de recibir las inquietudes de la comunidad
Isabel Bonal Y.
P. Soccal intern.

15/05/2025
Actividades realizados
La profesional Social realiza atención a la Comunidad en el tramo vial de Capitolio con el fin de recibir las inquietudes de la comunidad Se realiza recorrido conjunto en el tramo.
Isabel Bonal Y.
P. Social intern.

16/05/2025
Actividades realizados
La interventoría programa Comité de Seguimiento Social, con el fin de verificar el cumplimiento en las actividades de la componente.
Isabel Bonal Y.
P. Socoal intern.
El componente Social Participa en el comité de Seguimiento integral, con el fin de realizar Seguimto a cada uno de los Componente.

Isabel Bonal Y
P. Socoal intern.

17/05/2025
Actividades realizados
No Se realizan actividades en obra
Isabel Bonal Y.
P. Socoal intern.

18/05/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades en obra
Isabel Bonal 4.
P. Social intov. UNV.

19/05/2025
Actividades realizadas
La profesional Social realizó recorrido en los frentes activos.
Isabel Bonal 4. UNV.
P. Social Intov.

20/05/2025
Actividades realizadas
La profesional Social realizó atención al Ciudadano en el frente de obra Capitolio, con el fin de canalizar inquietudes de la Comunidad
Isabel Bonal 4. UNV
P. social intov.

21/05/2025
Actividades realizados
La profesional Social de la U.T.U. junto con la interventoría participa en la reunión de inicio del tramo vial de Laguna Verde con la Comunidad.
De igual manera participa en el Comité de Seguimiento integral con el Consorcio Caminos 95.
Isabel Bonal 4. UNV.
P. Social intov.

22/05/2025
Actividades realizados
El Componente Social realiza acompañamiento al Comité de Seguimiento integral liderado por la interventoría, con el fin de realizar Seguimiento al contrato, así mismo participa en el recorrido conjunto U.T.U., Consorcio Estabilización Vial, Interv. y el Fondo de Desarrollo Rural Sumapaz UNV

Isabel Bonal4
P. Social intov.
UMV
23/05/2025
Actividades realizado
La profesional Social realizó atención a la comunidad en el frente de obra San Antonio El Toldo, con el fin de canalizar inquietudes de la Comunidad.
Isabel Bonal4
P. Social intov.
UMV.
24/05/2025
No se realizan actividades en obra
Isabel Bonal4
P. Social intov.
UMV.
25/05/2025
Actividades realizados
No se realizan actividades en obra.
Isabel Bonal4
P. Social intov.
UMV.
26/05/2025
Actividades realizadas
La profesional Social realizó recorrido en el tramo vial de Laguna Verde realizó registro fotografico y filmico con el fin de realizar entrega del tramo al Consorcio Tavianos 95.
Isabel Bonal4
P. Social intov.
UMV.
27/05/2025
Actividades realizadas
La profesional Social realizó atención al Veredones en el tramo vial de Santo Domingo Capitolio, con el fin de resolver los inquietudes de la Comunidad.
Isabel Bonal4
P. Social intov.
UMV

28/05/2025
Actividades realizadas
La profesional Social realizó Sensibilización al Personal del Contrato en los frentes de obra, Unión Tunales, San Antonio El Tolda, Capitolio el tema a desarrollar manejo del Estrés
La profesional Social realizó atención al ciudadano en el frente de obra de Capitolio, con el fin de canalizar inquietudes de la Comunidad.
Isabel Bonal 4. UMV.
P- Social interv

29/05/2025
Actividades realizadas
El Comparente Social participa en el comité de Seguimiento integral que se realiza con el Consorcio Jaulones 95
La interventoría realizó recorrido en el frente de obra de Laguna Verde
Isabel Bonal 4. UMV.
P Social interv.

30/05/2025
Actividades realizadas
El Comparente social participa en el comité de Seguimiento integral realizado con profesionales de la Unidad de mantenimiento vial, Consorcio Estabilización vial, interventoría, Fondo de desarrollo Rural del Sumapaz, de igual manera participa en el recorrido Conjunto en los frentes de obra de San Antonio El Tolda y Unión Tunales.
Isabel Bonal 4. UMV
P. Social interv.

31/05/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades en obra
Isabel Bonal 4. UMV
P- Social

A 23

- *comunicado 186-1-664 del 19 de mayo del 2025*

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-664

Bogotá D.C. 19 de mayo de 2025.

Señores.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
Atn: Ing. RAFAEL DARIO PEÑA
Director de Obra
Bogotá D.C.

Referencia: *"PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).".*

Asunto: *Respuesta al correo electrónico del 7 de mayo del 2025, Informe mensual Social No. 11 V1. UAERMV.*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV. Se tiene las siguientes observaciones:

1. Página 2, se encuentra sin firmas.

2. Página 6, no coincide la lista de anexos a lo relacionado en el informe, subsanar.

3. Página 25, Tabla 8 personal de interventoría, la residente técnica Claudia Dorado, subsanar.

4. Página 44, 6.3.1 Reuniones previas al inicio de las obras. El 10 de abril se realizó reunión de reinicio de obra en San Antonio El Toldo, no se evidencia anexo.

5. Página 45, 6.3.3 Reuniones Extraordinarias, no se evidencia la descripción de la reunión extraordinaria virtual del San Antonio el Toldo. Realizar descripción.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-664

6. Página 54, 6.3.5. Levantamiento de actas de compromisos en el anexo se evidencia soporte de dos actas Adelmo Mora y Luis Busos, de acuerdo con lo descrito se relacionan 3 actas realizadas.

7. Página 62, Tabla 22. Control instalación pasacalles, Dejar la nota aclaratoria donde se indica la Ausencia de Pasacalle, del porqué la ausencia.

8. Página 61, "2. Mantenimiento en marzo, En el mes de marzo, se realizó mantenimiento a los pasacalles en los frentes de obra de Unión Tunales San Antonio y Capitolio revelando los siguientes detalles". De acuerdo al texto indican que es el mes de marzo se realiza mantenimiento y seguimiento, subsanar, el informe corresponde al mes de abril.

9. Página 69, numeral 6.3.13 "Acta de gestión adelantada, en la foto indican que "Foto 29: Instalación afiche Capitolio" subsanar. ……

10. Página 70, tabla 27, indicadores de gestión indican que se realizaron 2 reuniones durante el periodo del mes de abril del 2025, subsanar se realizaron 3 reuniones.

11. Página 72, Tabla 28 Indicadores de gestión Programa de cultura vial, describen que se realizaron 2 sensibilizaciones, pero en el texto indican que no se realizaron. Sensibilizaciones.

12. Página 29, Indicadores de cumplimiento vinculación mano de obra, de acuerdo a lo reporta no coincide la información con el anexo se evidencia un reporte de 82 trabajadores, revisar subsanar y el listado anexo resaltar el personal de la localidad con un color, con otro color las mujeres, otro con personal vulnerable, no se evidencia contratación de personal en condición de discapacidad.

13. Página 77, Tabla 32 Incluir la trazabilidad del informe 11 a la fecha de cierre del presente informe.

14. En el anexo 1, se evidencia un acta de entrega de alambre dulce y grapas, no hace parte del Programa de Educación y Capacitación al personal vinculado al proyecto.

15. Se evidencia en el anexo 2, un acta de sensibilización de volante no hace parte del anexo dos, subsanar e incluir el acta de la reunión virtual de san Antonio El Toldo.

16. Anexo 3, actas de compromiso, hace falta el anexo del acta del señor Alfonzo Peñaloza, de acuerdo con lo descrito en el informe, incluir.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-664

17. Anexo 6: Formato control de instalación de afiche y/o volante informativo INFRA-FM-022, que indican en el informe, no coincide con lo relacionado en los anexos.

18. Anexo 8: Formato acta de Gestión Adelantada INFRA-FM -021- V1, enunciado en el informe no coincide con lo relacionado en los anexos
19. Anexo 9 EXCEL Vinculación mano de obra, listado de personal del proyecto enunciado en el informe, no coincide con lo relacionado en los anexos.

20. Anexo 10: Cronograma de actividades mes de abril año 2025 enunciado en el informe, no coincide con lo relacionado en los anexos.

21. Se solicita cargar directamente en PDF los anexos y no que sean convertidos en imagen colocados en Word y luego convertidos en PDF teniendo en cuenta que esto hace perder calidad a la imagen lo que no permite ver bien la información, todo el informe debe estar en un solo PDF.

Con lo relacionado anteriormente se le solicita a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV, allegue a la interventoría lo solicitado en un máximo de 3 días calendario, al recibo de la presente comunicación

Atentamente,

ERMY A. HURTADO
Directora de Interventoría

Anexos: N/A.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

A 24

- *Actas de comité de seguimiento social abril UAERMV.*

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-FO29
Versión: 6
Vigente: 21 de agosto de 2024
Cod. ISOLUCION: 7010

Objeto de la reunión: Comité de Seguimiento Social # 33 U.N.U.

Fecha: 7/05/2025

Lugar: Virtual

Hora de inicio: 3:25 pm

Hora de finalización: 4:00 pm

Nombre del Responsable: Isabel Bernal Y.

Modalidad: Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (completos y legibles)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
C	52171821	Isabel Bernal Y.	R. Social	Ecovas			✓						✓	Intersumapsocial@gmail.com	Isabel B.Y
CC	1005501129	Rubys Ruiz A.	R. Social	UAERMV			✓						✓	rubysruiz@uaermv	RA

CONSENTIMIENTO: Que en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, autorizo que mis datos personales sean tratados por la Secretaría Distrital de Gobierno y Alcaldías Locales, como responsable del tratamiento, para fines relacionados con el desarrollo de sus funciones misionales y administrativas, de conformidad con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, disponible en www.gobiernobogota.gov.co y en la Alcaldía de Ciudad Bolívar, cuyo responsable del tratamiento es esta última. Declaro que he sido informado(a) sobre mis derechos como titular de los datos personales, entre ellos el de conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, el de solicitar prueba de esta autorización, y el de ser informado(a) sobre el uso que se le ha dado a mis datos personales, a menos que exista una excepción legal para ello. Entiendo que puedo ejercer estos derechos a través de los canales dispuestos por la Secretaría Distrital de Gobierno.

* La Ley 1618 de 2013 "Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad" dispone en su Artículo 7° "Para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, las autoridades del orden nacional, departamental, municipal y distrital, en el marco de sus competencias, deberán asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, a los entornos físicos, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales".

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Verificación de Compromisos

1- Pago de $ 100.000 al Señor Tautiva ~~Frente~~ Capitolio pendiente pago.

2- Respuesta derecho de petición al Señor Fabio Nelson Pulido empresa apl Cargas SAS trampate de material → Pendiente

Desarrollo del Comité

→ Programa de atención al Ciudadano

A la fecha no se presenta PQR

La Profesional Social Cumple con la atención al Ciudadano en los puntos móviles instalados en los frentes de obra activos Unión Tunales, Capitolio, San Antonio El Toldo.

Los grupos de WhatsApp se encuentran activos

→ Programa de información y participación Comunitaria

Volantes informativos

La Profesional Social informa que realizará entrega de volantes de invitación a reunión del Proceso de control Social en los frentes de obra activos (capitolio, Unión Tunales, El Toldo).

Acta de Compromiso

La profesional Social realizó acta de compromiso con la Señora Milena Sosa Varela Unión Tunales

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Con el fin de Solicitar aval para acopiar material petreo; la ciudadana da el permiso.

tramo Vial de San Antonio el Toldo

La profesional Social hacer entrega del Comunicado de inicio de obra levantamiento de actas de Vecindad y Kit de maquinaria con el fin de Iniciar actividades tecnicas.

Valla informativa: La interventoria informa que de acuerdo a los recorridos realizados que se Cuentan con las Vallas informativas

Puntos Satelitos: La Profesional Social informa que cuenta con puntos Satelito activos (con aficha informativa, Volante inf., PMT.)

Actas de Vecindad

La profesional Social informa que realizar actas de Vecindad en San Antonio (el Toldo) 1, Una vez el presidente de Junta de acción Comunal indique la fecha que realizará acompañamiento.

Actas de Compromiso


Se encuentra pendiente realizar entrega de alambre a los propietarios de los predios de Gustavo Cortes, Alex Cifuentes por cuanto que no ha hecho entrega de los rollizos de madera, con el fin de hacer arreglo de cercas.

- Programa de Educación y Capacitación al personal Vinculado al proyecto Sensibiliza N/A
- Programa de cultura Vial N/A

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Informes mensuales
La profesional Social no realizo entrega del informe mensual #11 mes de abril 2025. La profesional se compromete realizar entrega el 8 de (abril) mayo 2025.

Informes Semanales
Se encuentran al día.



COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Pago $1000000 = Sonar Tactiva	U.M.U.	12 - Mo4/25
2	Respuesta derecho de peticion Nelson Fabio Pulido	U.M.U.	12 - 18 Mayo

NOTA 1: Si usted no se encuentra de acuerdo con la información registrada en el acta, le solicitamos presentar sus observaciones y planteamientos que considere pertinentes.
NOTA 2: Agregue a esta fecha los días que crea necesarios para cumplir con los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-FOD
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Cód. DRVEA: 73803

Objeto de la reunión:	Comité de Seguimiento Social #34 U.M.U.
Fecha:	16/04/2025
Lugar:	Virtual
Dependencia:	
Hora de inicio:	8:30 a.m.
Hora de finalización:	9:00 a.m.
Modalidad:	Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta
Nombre del Responsable:	Isabel Bonilla

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (completos y legibles)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y/DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CE	027821	Isabel Bonilla.	R. Social	Ecoulas			✓						✓	intersumapaz social@gmail.com	Isabel B.A.
CC	1005551129.	Rubys Ruiz M	R. Social	UAERMV			✓						✓	rubys.ruiz@uaermv	

CONSENTIMIENTO: El que suscribe este acta, conforme a la Ley 1581 de 2012, declara conocer y aceptar la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada en esta evidencia, tanto audiovisual y/o física. Reconoce y acepta que el registro recopila y almacena información relacionada con el tratamiento de sus datos personales (nombre, identificación, cargo, entidad y/o dependencia, correo electrónico, entre otros) para propósitos y procesos misionales de la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como lo señala en la Política de Tratamiento de Datos Personales, visible en www.gobiernobogota.gov.co y en la Línea de atención 123 Bogotá. Manifiesta que son los datos personales que se relacionan en este acta, actualizados y exactos en su totalidad, y autoriza para el uso de estos propósitos, y demás que se relacionen en la Política de Tratamiento de Datos Personales y procesos misionales de la Secretaría Distrital de Gobierno y Convenios que se celebren para el cumplimiento de las mismas. Así mismo, autoriza la recepción de llamadas, mensajes de texto y/o correos electrónicos a través de los cuales se le informe sobre asuntos relacionados con la misión de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ley 581 - 2012 Derecho de Acceso a la Información y Habeas Data para personas con discapacidad. Disponible en línea: https://gobiernobogota.gov.co/transparencia/gestion-del-talento-humano/ley-de-cuotas

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Verificación de Compromisos
1- Pendiente Pago $ 100.000 Señor Tautiva Frente Capitolio
2- Respuesta Derecho de Petición Señor Fabio Nelson Pulido

Desarrollo del Comité

Programa de atención al Ciudadano
No se presentan PQR

La profesional Social Comple con la atención al Ciudadano en los puntos móviles instalados en los frentes de obra activos Unión Tunales, Capitolio, San Antonio El Toldo

Programa de información y Participación Comunitaria.

La profesional Social realiza entrega del Comunicado Convocatoria laboral SintraUnidbras contrato 609 Regalías en Santo Domingo y San Antonio 1
Es revisado y avalado por la interventoría.
Actas de Vecindad San Antonio 1
Se encuentra pendiente iniciar apertura, no se ha logrado ordinar acompañamiento con el presidente de Junta.

Programa de Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto
Sensibilización N/A
Programa de Cultura Vial N/A

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

→ Informes mensuales
La profesional social hace entrega del informe mensual social # 11 mes de abril del 2025, se encuentra en revisión por parte de inter.

→ Informes Semanales
Se encuentran al día.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Pago $100.000= Sonar Tactica	U.M.U	28/05/2025
2.	Respuesta derecho de petición Nelson Polido	U.M.U	28/05/2025

NOTA 1: Hacer de no ser así, se puede acceder al registro de asistencia generado por los gestionados de asistencia y diligencias que generan [illegible]

NOTA 2: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GTH-GPI-F019
Versión: 6
Página: 11 de agosto de 2025
Clasificación: Interna

Objeto de la reunión: Comité de Seguimiento Social # 35 U.H.U.

Fecha: 28/05/2025

Lugar: Virtual

Hora de inicio: 10:30am.

Hora de finalización: 11:30am

Modalidad: Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta

Dependencia:

Nombre del Responsable: Isabel Bonilla.

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (completos y legibles)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO / TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CE	1121821	Isabel Bonilla.	R. Social	Ecovis			✓						✓	intersumapaz socialucb@gmail.com	Isabel B.
CC	1005531124.	Rubys Luis A.	R. social	UAERHV			✓						✓	rubys.luis@cun.edu.co	

CONSENTIMIENTO: Quien suscribe este acuerdo, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas aplicables, autoriza que nuestra empresa Unión Temporal Ecovis, en su calidad de Encargado del Tratamiento de datos personales, recolecte, almacene, use, circule y suprima los datos personales de los titulares que se relacionan en este documento, con el fin de gestionar la participación en actividades de socialización, información y atención relacionadas con el proyecto de infraestructura vial. Declaramos que hemos informado a los titulares sobre la finalidad del tratamiento, los derechos que les asisten conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que contamos con la autorización previa, expresa e informada para proceder con dicho tratamiento. Nos comprometemos a garantizar la confidencialidad, seguridad y uso adecuado de los datos personales, y a no utilizarlos para fines distintos a los autorizados. En caso de incidentes de seguridad que comprometan estos datos, nos comprometemos a notificar de manera inmediata a la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ley 1581 de 2012, Manual de Atención Ciudadana y Política de tratamiento de datos personales, disponible en https://gobiernobogota.gov.co/transparencia/control-de-gestion/pqrs

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Verificación de Compromisos.
1- Pago $100.000= al Señor Tautiva Frente Capitolio Pendiente.
2- Respuesta Derecho de petición Señor Fabio Nelson Pulido Compraga OPL Cargas S.A.S transporte de material pendiente
3- Entrega Consolidado actas de reuniones Comunidad Capitolio pendiente
4- Retiro Vibro Maquinaria Predio Señora Nidia Hernández
La profesional Social informa que se llego al acuerdo que una vez realiza entrega del acopio, la Unidad entregará el alambre y la Propietaria entregara los rollizos.

Desarrollo del Comité

→ Programa atención al Ciudadano

La profesional Social Cumple con la atención al Ciudadano en los puntos móviles instalados en los frentes de obra activos Unión Tunales, Capitolio, San Antonio El Toldo.

→ Programa de información y Participación Comunitaria

La Profesional Social hace entrega del Volante informativo mensual de cierres viales con una programación de 7 a 12 del medio día y de 1 a 6 p.m Cierre intermitente. Frente Unión Tunales y San Antonio El Toldo.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Punto móvil informativo

- La profesional Social realiza mantenimiento, instala volante

Reunión Externa

La Profesional Social hace entrega del alambre al Señor Gustavo Castaño, Frente Capitolio

Acta de Compromiso y Toma adelantada

- La profesional Social hace acta de compromiso con el Señor Alex Cifuentes entrega de alambre. entrega de acopio Frente Capitolio

- Programa de Educación y Capacitación al personal vinculado al proyecto
- La profesional Social realizó Sensibilización a los tres frentes activos (Unión Túneles, Capitolio, San Antonio el Tolda) Tema a tratar manejo del Stres.
- Programa de Cultura Vial N/A

Laguna Verde

La profesional Social realizó recorrido a lo largo del tramo realizo registro fotográfico, fílmico, con el fin de realizar entrega al Consorcio Caminos 95.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

- Informes mensual

Se encuentra pendiente entrega del informe mensual Social de abril. con observaciones subsanadas (Juevos 6) Se compromete a realizar entrega el 6/06/2025.

La interventoria recuerda la entrega del informe 12 mayo 5/06/2025.

Actas de Vecindad San Antonio (El Toldo) 1 Pendiente se realizaron el Miercoles 4/06/2025.

- Informes Semanales al dia

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Pago $1po.900= Señor Tactiva	U.M.U	Vigente
2-	Reparter derecho de peteción, Fabio Nelson Pulido	U.M.U.	Vigente
3	Entrega informe mensual abril / 2025	U.M.U	06/06/25
4.	Entrega informe mensual Mayo / 2025	U.M.U	06/06/25
5	Entrega Actas comunidad Capitolio	U.M.U.	Vigente

NOTA 1: En caso de no ser esta reunión virtual se puede anexar el registro de asistencia, generado por las plataformas de escritorio o plataformas que generen estadísticas.
NOTA 2: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar las actividades y los compromisos de la reunión.

A25

- Correspondencia enviada

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-664

Bogotá D.C. 19 de mayo de 2025.

Señores.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
Atn: Ing. RAFAEL DARIO PEÑA
Director de Obra
Bogotá D.C.

Referencia: *"PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).".*

Asunto: *Respuesta al correo electrónico del 7 de mayo del 2025, Informe mensual Social No. 11 V1. UAERMV.*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV. Se tiene las siguientes observaciones:

1. Página 2, se encuentra sin firmas.

2. Página 6, no coincide la lista de anexos a lo relacionado en el informe, subsanar.

3. Página 25, Tabla 8 personal de interventoría, la residente técnica Claudia Dorado, subsanar.

4. Página 44, 6.3.1 Reuniones previas al inicio de las obras. El 10 de abril se realizó reunión de reinicio de obra en San Antonio El Toldo, no se evidencia anexo.

5. Página 45, 6.3.3 Reuniones Extraordinarias, no se evidencia la descripción de la reunión extraordinaria virtual del San Antonio el Toldo. Realizar descripción.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-664

6. Página 54, 6.3.5. Levantamiento de actas de compromisos en el anexo se evidencia soporte de dos actas Adelmo Mora y Luis Busos, de acuerdo con lo descrito se relacionan 3 actas realizadas.

7. Página 62, Tabla 22. Control instalación pasacalles, Dejar la nota aclaratoria donde se indica la Ausencia de Pasacalle, del porqué la ausencia.

8. Página 61, "2. Mantenimiento en marzo, En el mes de marzo, se realizó mantenimiento a los pasacalles en los frentes de obra de Unión Tunales San Antonio y Capitolio revelando los siguientes detalles". De acuerdo al texto indican que es el mes de marzo se realiza mantenimiento y seguimiento, subsanar, el informe corresponde al mes de abril.

9. Página 69, numeral 6.3.13 "Acta de gestión adelantada, en la foto indican que "Foto 29: Instalación afiche Capitolio" subsanar. ……

10. Página 70, tabla 27, indicadores de gestión indican que se realizaron 2 reuniones durante el periodo del mes de abril del 2025, subsanar se realizaron 3 reuniones.

11. Página 72, Tabla 28 Indicadores de gestión Programa de cultura vial, describen que se realizaron 2 sensibilizaciones, pero en el texto indican que no se realizaron. Sensibilizaciones.

12. Página 29, Indicadores de cumplimiento vinculación mano de obra, de acuerdo a lo reporta no coincide la información con el anexo se evidencia un reporte de 82 trabajadores, revisar subsanar y el listado anexo resaltar el personal de la localidad con un color, con otro color las mujeres, otro con personal vulnerable, no se evidencia contratación de personal en condición de discapacidad.

13. Página 77, Tabla 32 Incluir la trazabilidad del informe 11 a la fecha de cierre del presente informe.

14. En el anexo 1, se evidencia un acta de entrega de alambre dulce y grapas, no hace parte del Programa de Educación y Capacitación al personal vinculado al proyecto.

15. Se evidencia en el anexo 2, un acta de sensibilización de volante no hace parte del anexo dos, subsanar e incluir el acta de la reunión virtual de san Antonio El Toldo.

16. Anexo 3, actas de compromiso, hace falta el anexo del acta del señor Alfonzo Peñaloza, de acuerdo con lo descrito en el informe, incluir.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-664

17. Anexo 6: Formato control de instalación de afiche y/o volante informativo INFRA-FM-022, que indican en el informe, no coincide con lo relacionado en los anexos.

18. Anexo 8: Formato acta de Gestión Adelantada INFRA-FM -021- V1, enunciado en el informe no coincide con lo relacionado en los anexos
19. Anexo 9 EXCEL Vinculación mano de obra, listado de personal del proyecto enunciado en el informe, no coincide con lo relacionado en los anexos.

20. Anexo 10: Cronograma de actividades mes de abril año 2025 enunciado en el informe, no coincide con lo relacionado en los anexos.

21. Se solicita cargar directamente en PDF los anexos y no que sean convertidos en imagen colocados en Word y luego convertidos en PDF teniendo en cuenta que esto hace perder calidad a la imagen lo que no permite ver bien la información, todo el informe debe estar en un solo PDF.

Con lo relacionado anteriormente se le solicita a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV, allegue a la interventoría lo solicitado en un máximo de 3 días calendario, al recibo de la presente comunicación

Atentamente,

ERMY A. HURTADO
Directora de Interventoría

Anexos: N/A.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1-665

Bogotá D.C. 19 de mayo de 2025.

Señores.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV
Atn: Ing. RAFAEL DARIO PEÑA
Director de Obra
Bogotá D.C.

Referencia: *"PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).".*

Asunto: *Solicitud entrega de consolidado de actas de reuniones con la comunidad realizadas en el frente de obra de Capitolio.*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV. Se tiene la siguiente solicitud:

1. De acuerdo al recorrido realizado el 10 de abril del 2025, *La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV*, se compromete a realizar entrega a las juntas de acción comunal de las veredas de Santo Domingo y Capitolio el consolidado de las actas de reuniones con la comunidad realizadas durante la ejecución del contrato, a la fecha la entidad ejecutora no ha cumplido. La interventoría solicita la entrega de la documentación requerida.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1-665

Con lo relacionado anteriormente se le solicita a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV, allegue a la interventoría lo solicitado en un máximo de 3 días calendario, al recibo de la presente comunicación.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Anexos: N/A.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 676

Bogotá D.C. 28 de mayo de 2025.

Señores.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV
Atn: Ing. RAFAEL DARIO PEÑA
Director de Obra
Bogotá D.C.

Referencia: ***"****PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).".*

Asunto: Respuesta a radicado 20251900012421 del 5-02- 2025. Traslado Derechos de Petición de la comunidad de Sumapaz sobre *"Solicitud de cumplimiento de pagos pendientes."*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a la UAERMV, Se da respuesta a los comunicados que en el asunto en referencia se relaciona presentados por la UAERMV:

1. Respuesta a radicado 20251900012421. Traslado Derechos de Petición de la comunidad de Sumapaz sobre *"Solicitud de cumplimiento de pagos pendientes.",* la interventoría recibe la información y realiza al consorcio Gaviones 95 la Solicitud de Paz y Salvos pagos pendientes a la comunidad Consorcios Gaviones, mediante comunicado 186-1-701 del 22 de mayo del 2025 con Rad. UMV 20251120079562.

2. El Consorcio Gaviones 95 dio respuesta mediante el comunicado D-19 radicado a interventoría el 28-05-25, el cual se adjunta al presente comunicado.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 676

Se aclara que no se respondió el comunicado relacionado en el asunto porque la interventoría se encontraba en suspensión y hasta el 1 de abril de 2025, se dio el reinicio.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexos: Comunicado D-19 en dos (2) Folios.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1971 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104 625-1

186-1- 678

Bogotá D.C. 28 de mayo de 2025.

Señores.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV
Atn: JULIO CESAR PINZÓN REYES
Gerente de Proyecto
Bogotá D.C.

Referencia: *"PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).".*

Asunto: Respuesta a radicado 20241900099611 del 4-09-2024. "*Solicitud de paz y salvo del proveedor, señora Marcela Martínez Vereda Laguna Verde.*"

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la UAERMV Una vez revisado el comunicado relacionado en el asunto a continuación se realizan las siguientes precisiones:

1. *En cuanto a la "Solicitud de paz y salvo del proveedor, señora Marcela Martínez Vereda Laguna Verde." la* interventoría recibe la información y realiza al Consorcio Gaviones 95 la Solicitud de Paz y Salvo mediante comunicado 186-1-701 del 22 de mayo del 2025. El consorcio Gaviones 95 da respuesta al comunicado mediante radicado D19 del 28 de mayo del 2025, informa que se encuentra a paz y salvo con la ciudadana en mención.

Se hace la salvedad que no se dio respuesta en octubre de 2024, debido a que la interventoría se encontraba en suspensión desde el 17 de abril de 2024.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexos: Ne anexa comunicado D-19 en un (1) folio.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

CONSORCIO GAVIONES 95
901.563.341-0

Bogotá D.C., mayo 28 de 2025



Señores
ECOVIAS SAS
Atn: Luiggi Pugliese Mercado
Representante Legal
Carrera 45 No. 85-50
Barranquilla, Atlántico

Referencia: Contrato No. 478-2022 cuyo objeto es, "GRUPO 1: CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.)"

Asunto. Respuesta comunicada 186-1-701 de fecha 22 de mayo de 2025.

1. Es falso que el señor WILFOR LARA SANABRIA prestó servicios al Consorcio Gaviones 95 y correspondientemente a la fecha no se tiene ninguna factura radicada al consorcio de su parte. Es decir, contablemente no existe. El servicio de internet fue contratado con una empresa satelital de la cual existen las facturas pagadas, y los servicios de comedor fueron a través de otras prestadoras con las que no se tiene saldo pendiente y contamos con su correspondiente paz y salvo.

2. La señora Balbina Peñalosa radicó una comunicación en el momento del contrato donde pidió que los pagos se realizaran directamente a CONSORCIO 2021 INCOP. A la fecha no hay saldo pendiente por pagar.

3. En comunicado D-3-2025- 37 de fecha 04.03.2025 radicada ala UMV como también al correo info@ecovias.com fueron adjuntados todos los soportes de pago generados a la señora Adriana Martinez. (adjunto paz y salvo)

MIRYAM P. LABRADOR RODRIGUEZ
Representante Legal (S)
CONSORCIO GAVIONES 95
Copia:
- Ing. Julio Cesar Pinzón Reyes - Gerente de proyecto UAERMV Calle 26 No.69-76

PAZ Y SALVO

Yo, ADRIANA MARCELA MARTINEZ MARTINEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.022.969.174, declaro bajo gravedad de juramento que CONSORCIO GAVIONES 95 Con Nit 901.563.341, actuando como Contratante, a la fecha adeuda la suma de: $31.462.785,00 TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

En la fecha recibo el cheque No. LN198285 por el valor de la deuda

Una vez sea pagado, el Contratante se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto.

Es mi intención en forma libre y espontánea dejar transada y conciliada cualquier diferencia laboral y/o contractual que ha existido entre el Contratante y el suscrito. Además el suscrito deja clara constancia de cualquier contraprestación que no figura en la presente que fue canceladas por el contratante de acuerdo a la ley. El suscrito desiste de cualquier reclamación ante la justicia Ordinaria.

FIRMA

Marcela Martinez M

NOMBRE: Marcela Martinez

CEDULA: 1022969174

DIRECCION: La calidad de sumapaz.

TELEFONO: 3133490922

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 685

Bogotá D.C. 30 de mayo de 2025.

Señores.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV
Atn: JULIO CESAR PINZÓN REYES
Gerente de Proyecto
Bogotá D.C.

Referencia: "*PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).".*

Asunto: Respuesta a radicado 20241900113161 del 12-nov-24, Respuesta a su comunicado con radicado UMV 20241120105212 con asunto "respuesta radicada 20241900079611 del 8 agosto del 2024 y radicado 20241900080141 del 9 de agosto de 2024 UAERMAV "

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la UAERMV, Una vez revisado el comunicado relacionado en el asunto a continuación se realizan las siguientes precisiones:

1. La interventoría solicita continuar con el seguimiento al caso de la señora *Libia Villalba*, se aclara que es la misma solicitud del derecho de petición del señor *Fabio Pulido Moreno*, quien le adeudan por servicio de *transporte de material de cantera a la empresa OPL Cargas S.A.S con Nit: 900068426*.

2. Se queda a la espera de una respuesta definitiva al ciudadano en mención.

Se hace la salvedad que no se dio respuesta en octubre de 2024, debido a que la interventoría se encontraba en suspensión desde el 17 de abril de 2024.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

3.E CONCEPTOS ESPECIALISTAS

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 659

Bogotá D.C. 16 de mayo de 2025.

Señores.
CONSORCIO GAVIONES 95
Atn: LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
Representante Legal
Bogotá D.C

Referencia: **"**CONTRATO No. 478 de 2022 objeto **"***LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.)*

Asunto: Respuesta a correo electrónico del 8-05-2025, PMT Laguna Verde.

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría, una vez revisado el documento PMT Laguna Verde, Una vez revisados todos los documentos estos están acordes para un PMT categoría I. a Continuación realizo las siguientes recomendaciones:

- En las zonas escolar realizar un esquema típico que se incluyan pasa calles.
- Presentar el cronograma detallado.
- Presentar los teléfonos de emergencia de la Policía, bomberos, ambulancia, Cruz Roja, etc:

Con lo relacionado se solicita se generen los ajustes en un máximo de 3 días calendaría al recibo del presente comunicado.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora de Interventoría

Anexo: Informe concepto PMT Laguna Verde en (3 folios)

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
Julio Cesar Pinzón Reyes – Gerente de Proyectos – UAERMV

Elaboro: WAP
Reviso: EHR

INFORME DE REVISION DEL PMT PARA LA EJECUCION DE OBRAS HIDRAULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – SGR IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020.

GRUPO 1: CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR – IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIN 2018000050020. (SAN ANTONIO I (K13+820-K6+910), CAPITOLIO Y LAGUNA VERDE.)

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene los resultados de la revisión realizada por esta Interventoría a el PMT para la "Construcción de Cunetas y Estructuras en Concreto y Construcción de Gaviones" – Vía Rural Laguna Verde.

1.1 ALCANCE

El alcance de este informe corresponde a la revisión del PMT del CONSORCIO GAVIONES 95 Contrato **COP-478-2022** – **Ejecución De Obras Hidráulicas Y Muros Gaviones Para El Proyecto "Mejoramiento De Vías Terciarias En Bogotá", Del Sistema General De Regalías – SGR Identificado Con Código BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820 – K6+910), Capitolio Y Laguna Verde).**



LAGUNA VERDE

CAPÍTULO 2

INFORMACIÓN RECIBIDA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

A continuación, se resumen las características principales:

Contrato Interventoría:

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCION DE OBRAS HIDRAULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – SGR IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020".

INTERVENTORÍA: ECOVIAS SAS

2.2. INFORMACIÓN REVISADA

información fue suministrada por el Contratista, CONSORCIO GAVIONES 95 la cual se relaciona a continuación:

No.	DESCRIPCION DEL ARCHIVO	CONTENIDO
1	Actas de Compromisos	Anexo 1 -Acta de compromiso de restitución de andenes. Anexo 2- Acta de Restitución de Señalización. Anexo 4- Acta de Compromiso para el Retiro de la Señalización al finalizar la Obra. Anexo 7 – Restitución a las Condiciones Encontradas antes del Inicio de la Obra
2	Planos de Señalización	- Plano típico No.1 – Plano típico No.2- Plano típico No.3
3	Informe PMT	DT PMT-01
4	Formato COI	Pm02-pr01-f01-COI-v-2.0

La información suministrada contiene todos los elementos necesarios para su construcción.

2.4 RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES

Una vez revisados todos los documentos estos están acordes para un PMT categoría I. a Continuación realizo las siguientes recomendaciones.

- En las zonas escolar realizar un esquema típico que se incluyan pasa calles.
- Presentar el cronograma detallado.
- Presentar los teléfonos de emergencia de la Policía, bomberos, ambulancia, Cruz Roja, etc.



Walter A. Pautt Torres
Esp. En Vías Terrestres

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 684

Bogotá D.C. 29 de mayo de 2025.

Señores.
CONSORCIO GAVIONES 95
Atn: LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
Representante Legal
Bogotá D.C

Referencia: **"**CONTRATO No. 478 de 2022 objeto **"***LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.)*

Asunto: Repuesta comunicado D-21, *"Ajuste a la geometría de la berma cuneta. (…)*

Respetados señores,

Cordial saludo,


Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría, una vez revisado el comunicado relacionado en el asunto donde el contratista de obra radica la sección de la cuenta, de lo cual se tienen los siguientes comentarios:

- Revisada la nueva sección transversal propuesta para las cunetas por el Consorcio Gaviones 95 mediante oficio de referencia 478-2022, se indica que esta tiene una capacidad hidráulica similar a la estipulada en los diseños planteados para los proyectos en San Antonio grupo 01 K13+820 - K6+910, Laguna Verde K0+000 - K2+959 y Capitolio, motivo por el cual se da vista bueno a la nueva sección transversal como se indica a continuación:

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1977 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890104.625-1

186-1- 684



Se aclara que la interventora no sugirió el uso de este tipo de berma cuneta, solo se solicitó que cumpla con los diseños y normatividad.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora de Interventoría

Anexo: N/A

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
Julio Cesar Pinzón Reyes – Gerente de Proyectos – UAERMV

Elaboro: Esp. Ignacio De la Hoz De Castro.
Reviso: EHR