ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

(FECHA DE CORTE 07 DE FEBRERO DE 2025)

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL
INTERVENTORÍA:	CONSTRUCCIONES BETANIA SAS
CONTRATO No.	LP-SID-016-2022
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCÉ, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$	1.060.871.108
VALOR ADICION No. 1:	$	466.078.386
VALOR TOTAL ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$	1.526.949.494
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:		4 MESES
PRORROGA EN TIEMPO No. 1:		2 MES
PLAZO AJUSTADO DEL CONTRATO:		6 MESES
FECHA DE INICIO:		8 DE AGOSTO DE 2023
FECHA FINAL PROGRAMADA:		1 DE MARZO DE 2025
VALOR ACTA PARCIAL 1:	$	570.921.442
VALOR A PAGAR PESENTE ACTA 2:	$	385.515.156

En Sincelejo, a los siete (07) días del mes de febrero del año 2025, se reunieron LEIDY PAOLA SANTIZ PALACIO, representante legal del CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL, en calidad de contratista de obra y el ingeniero JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ, representante legal de CONSTRUCCIONES BETANIA SAS, para hacer entrega parcial de las actividades concernientes al contrato de obra de la referencia.

NOTA

1: La interventoría certifico que reviso, verifico y constato el pago de los parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por este.

2: Las cantidades y valores consignados en el acta de recibo parcial de las obras No. 02 son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que la interventoría y el contratista realizan las mediciones en campo y en las revisiones efectuadas por parte de la interventoría

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron.

Firma: _____
LEIDY PAOLA SANTIZ PALACIO
CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista de obra

Firma: _____
JOSE JAVIER HERNANDEZ H.
CONSTRUCCIONES BETANIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor

Firma: _____
JORGE ALBERTO ROMERO
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
GOBERNACION DE SUCRE

Gobernación de Sucre

Sucre empezó a ser DIFERENTE

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº: LP-SID-016-2022	FECHA DE CONTRATACIÓN:	Jul-23	COBRO PARCIAL DE OBRA No. 02		
	PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES			
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE.	FECHA ACTA DE INICIO:	08 DE AGOSTO DE 2023			
	PLAZO ADICIONAL	DOS (02) MESES			
	PLAZO FINAL	CUATRO (04) MESES			
	FECHA DE TERMINACION INICIAL	08 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA:	07 DE FEBRERO DE 2025	
	FECHA DE TERMINACION FINAL	01 DE MARZO DE 2025	VR ACTA No. 01	$ 570.921.442,00	
	SUSPENSION No. 1	05 DE DICIEMBRE DE 2023	VR ACTA No. 02	$ 385.515.156,00	
CONTRATISTA: CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	REINICIO No. 1	31 DE DICIEMBRE DE 2024			
GOBERNACION DE SUCRE — INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES BETANIA S.A.S	VALOR INICIAL:	$ 1.060.871.108 — VALOR ADICIÓN: $ 466.078.386			
SUPERVISOR: JORGE A. ROMERO	VALOR TOTAL:	$ 1.526.949.494			

1. ITEMS	2. CONDICIONES INICIALES					3. CONDICIONES ACTUALIZADAS MOD 2		4. ACTA No. 01		5. ACTA No. 02		6. ACUMULADO TOTAL		7. SALDO POR EJECUTAR	
	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
	PRELIMINARES														
1.1	Localización - replanteo vías urbanas.	M	444	$ 6.232,00	$ 2.767.008,00	440,00	$ 2.742.080,00	306,00	$ 1.906.992,00	87,00	$ 542.184,00	393,00	$ 2.449.176,00	47,00	$ 292.904,00
1.2	Demolición de cuneta sobre base de concreto, no incluye cargue ni retiro de material.	M	444	$ 1.951,00	$ 866.244,00	0,00	$ -					0,00	$ -		
1.3	Demolición de anden en concreto, no incluye retiro.	M2	59,0	$ 19.245,00	$ 1.135.455,00	0,00	$ -					0,00	$ -		
1.4	Demolición de estructuras de concreto box culvert.	M3	6,0	$ 119.805,00	$ 718.830,00	6,00	$ 718.830,00	5,41	$ 648.080,00	0,59	$ 70.685,00	6,00	$ 718.765,00		
1.5	MOVIMIENTO DE TIERRAS														
1.6	Excavación de material común para conformación de estructura de pavimento.	M3	1318,0	$ 18.311,00	$ 24.133.898,00	1982,94	$ 36.309.614,00	918,00	$ 16.809.498,00	939,54	$ 17.203.954,00	1857,54	$ 34.013.452,00	125,40	$ 2.296.162,00
	Conformación de subbase granular, incluye suministro, colocación, extendido y compactación.	M3	475,0	$ 198.816,00	$ 94.437.600,00	466,24	$ 92.695.972,00	220,00	$ 43.739.520,00	228,52	$ 45.433.432,00	448,52	$ 89.172.952,00		
2.1	Conformación de subrasante con material seleccionado CBR = 95%. Espesor 20cm.	M3	441,0	$ 137.007,00	$ 60.420.087,00	496,24	$ 67.988.354,00	306,00	$ 41.924.142,00	190,24	$ 26.064.212,00	496,24	$ 67.988.354,00		
2.2	Retiro de material y escombro procedente de las excavaciones a una distancia de 39,8km.	M3*KM	71567,0	$ 1.935,00	$ 138.482.145,00	138317,21	$ 267.643.800,00	71293,04	$ 137.952.024,00	61098,16	$ 118.224.949,00	132391,20	$ 256.176.973,00	5926,01	$ 11.466.827,00
2.3	ESTRUCUTURA DE PAVIMENTO Y ANDENES														
2.4	Pavimento en concreto hidráulico MR = 40kg/cm2, con formaletas, texturizado, vibrado y curado. Incluye cortes mecanicos para juntas, cordón polietileno, material sellante siliconado, acero liso para dovelas de transferencia. Espesor 20cm.	M3	440,00	$ 1.108.861,00	$ 487.898.840,00	422,24	$ 468.199.924,00					0,00	$ -	422,24	$ 468.199.924,00
2.5	Andén en concreto de 3000psi e = 10cm escobillado, dilatado y reforzado con malla electrosoldada.	M2	438,00	$ 111.167,00	$ 48.691.146,00	176,00	$ 19.565.392,00					0,00	$ -	176,00	$ 19.565.392,00
2.6	Bordillo prefabricado en concreto de 3000psi Tipo A80 (15x35x80cm).	M	877,00	$ 104.435,00	$ 91.589.495,00	880,00	$ 91.902.800,00			400,00	$ 41.774.000,00	400,00	$ 41.774.000,00	480,00	$ 50.128.800,00
2.7	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD														
2.8	Señales verticales permanentes de transito de 60x60cm en lámina galvanizada calibre 16 con cinta reflectiva grado ingeniería.	UND	11,0	$ 1.540.861,00	$ 16.949.471,00	0,00	$ -					0,00	$ -		
2.9	Instalación de resalto en plastico de alta resistencia para tráfico pesado.	M	10,0	$ 364.475,00	$ 3.644.750,00	10,00	$ 3.644.750,00					0,00	$ -	10,00	$ 3.644.750,00
2.10	Baranda de protección en tubería galvanizada de 2", incluye instalación y pintura Sobre box culvert.	M	6,0	$ 409.970,00	$ 2.459.820,00	6,00	$ 2.459.820,00					0,00	$ -	6,00	$ 2.459.820,00
2.11	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
2.12	Filtro en material granular e=40cm.	M3	17,86	$ 366.861,00	$ 6.552.137,00	20,00	$ 7.337.220,00			17,86	$ 6.552.137,00	17,86	$ 6.552.137,00		
2.13	Solado de limpieza en concreto 1:3:4, e=10cm.	M3	4,470	$ 642.763,00	$ 2.873.151,00	4,47	$ 2.873.151,00			4,47	$ 2.873.151,00	4,47	$ 2.873.151,00		
2.14	Concreto de 3500psi para muros, losa superior e inferior y aletas de box culvert. Incluye formaleteria.	M3	18,00	$ 1.162.756,00	$ 20.929.608,00	18,00	$ 20.929.608,00			18,00	$ 20.929.608,00	18,00	$ 20.929.608,00		
2.15	Acero de refuerzo de 60000psi para muros, losa superior e inferior y aletas.	KG	1844,00	$ 7.127,00	$ 13.142.188,00	3737,46	$ 26.636.876,00			2593,90	$ 18.486.725,00	2593,90	$ 18.486.725,00	1143,56	$ 8.150.151,00
	ITEMS NO PREVISTOS														
NP1	Excavacion mecanica en zanja	M3		$ 16.951,10		667,45	$ 11.314.010,00	454,50	$ 7.704.274,00	212,95	$ 3.609.736,00	667,45	$ 11.314.010,00		
NP2	Retiro tuberia existente D" a 12" (incluye retiro)	M		$ 13.619,92		1435,00	$ 19.544.586,00	1191,00	$ 16.221.325,00	244,00	$ 3.323.261,00	1435,00	$ 19.544.586,00		
NP3	Suministro e instalacion tuberia PVC novafort 6"	M		$ 169.257,46		348,00	$ 58.901.595,00	276,00	$ 46.715.058,00	72,00	$ 12.186.537,00	348,00	$ 58.901.595,00		
NP4	Suministro e instalacion tuberia PVC novafort 8"	M		$ 203.567,30		429,50	$ 87.432.154,00	319,50	$ 65.039.752,00	110,00	$ 22.392.403,00	429,50	$ 87.432.155,00		
NP5	Suministro, transporte e instalacion empalme de domiciliaria de alcantarillado	UND		$ 322.959,89		58,00	$ 18.731.673,00	46,00	$ 14.856.155,00	12,00	$ 3.875.519,00	58,00	$ 18.731.674,00		
NP6	Construccion Pozo de inspeccion D=1,2	UND		$ 3.062.171,94		8,00	$ 24.497.376,00	8,00	$ 24.497.376,00			8,00	$ 24.497.376,00		
NP7	Entibado tipo 2 (1/7 utilizaciones) hasta 1.2m de profundidad	M2		$ 97.615,82		181,00	$ 17.668.463,00	166,71	$ 16.273.951,00	14,29	$ 1.394.512,00	181,00	$ 17.668.463,00		
NP8	Domiciliaria en pf+uad 4" * 1/2" (manguera)	UND		$ 368.309,19		58,00	$ 21.361.933,00	46,00	$ 16.942.223,00	12,00	$ 4.419.710,00	58,00	$ 21.361.933,00		
NP9	Suministro e instalacion tuberia PVC union mecanica 4" rde 21	M		$ 140.951,14		369,50	$ 52.081.445,00	319,50	$ 45.033.888,00	50,00	$ 7.047.557,00	369,50	$ 52.081.445,00		
NP10	Comision de topografia construccion sistema de redes sanitarias	DIA		$ 524.632,48		60,00	$ 31.477.949,00	60,00	$ 31.477.949,00		$ -	60,00	$ 31.477.949,00		
NP11	Construccion caja de inspeccion 60 x 60	UND		$ 501.911,80		58,00	$ 29.110.884,00			58,00	$ 29.110.884,00	58,00	$ 29.110.884,00		

| | | |