CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 02

PERIODO

DESDE DICIEMBRE 31 DE 2024 A HASTA FEBRERO 15 DE 2025

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA:

N°. LP-SID-016-2022

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

Contratante: GOBERNACION DE SUCRE

NIT: 892280021-1

Contratista: CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL

NIT: 901.709.312-6

Interventor: CONSTRUCCIONES BETANIA SAS

NIT: 901.349.507-1

Sincé - Sucre

2025

Carrera 42H No. 92-115 Apto 7D Edificio Beraca – consulconlicisas@gmail.com
Teléfono 301 401 65 69 Barranquilla

CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL

INTRODUCCIÒN

El presente informe resume el avance físico y financiero del Contrato de obra LP-SID-016-2022, durante el periodo comprendido desde el 31 de Diciembre de 2024 al 07 de Febrero de 2025, cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE"**, contratada por la gobernación de Sucre con el **CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL**, representado legalmente por **LEIDY PAOLA SANTIZ PALACIO**.

Para el presente informe se dispone de información visual del avance físico de la ejecución. En estas actividades contamos con: excavaciones varias en material, instalación de tuberías, retiro de material sobrante, aplicación de base y sub-base granular. Construcción de cajas de inspección sanitarias, entre otras.

CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La obra "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE", en el municipio de Sincé consiste en la intervención en el casco urbano de las calles mencionadas en el objeto del contrato mediante la reposición de redes de alcantarillado y la reubicación de redes de acueducto, instalación de domiciliarias y la construcción de pavimento en concreto hidráulico, andenes que contribuyan a delimitar y organizar lo relacionado con la movilidad peatonal. El proyecto en el Municipio de Sincé tiene una longitud de 393 ml.

La obra "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE", en el municipio de Sincé consiste en la reposición de redes de alcantarillado y acueducto, pavimentación de la vía en concreto hidráulico, andenes y la construcción de box coulvert.

CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL

1. LOCALIZACIÓN

El proyecto se localiza en Colombia, en el departamento de sucre, municipio de San Luis de Sincé. Municipio ubicado en el centro de la sabana sucreña.



BARRIO EL BOSQUE **SECTOR -**

MUNICIPIO DE SINCE

Imagen 1. Ubicación

CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL

2. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO OBRA

CONTRATO N°	LP-SID-016-2022
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCÉ, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
CONTRATANTE	GOBERNACION DE SUCRE
CONTRATISTA	CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL
VALOR INICIAL:	MIL SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO OCHO PESOS ($1.060.871.108)
VALOR ADICONAL :	CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS SETENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS. $466.078.386
VALOR TOTAL :	$1.526.949.494
INTERVENTORIA	CONSTRUCCIONES BETANIA SAS
CONTRATO N°	CM-002-2023
FECHA DE CONTRATACIÓN:	JULIO 2023
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	08 DE AGOSTO DE 2023
PLAZO ADICIONAL	2 MESES
FECHA DE TERMINACION FINAL	01 DE MARZO DE 2025
SUSPENSION No. 1	05 DE DICIEMBRE DE 2023
REINICIO No. 1	31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL

2.1 NOVEDADES DEL CONTRATO DE OBRA

Se lleva a cabo la suscripción del acta de reinicio No. 01 posterior a la suspensión generada el día 05 de diciembre de año 2023, superándose los motivos que la generaron. Se modifica el contrato de obra adicionándose el mismo en recursos para dar alcance al objeto contractual y en plazo de ejecución del contrato.

2.2 ESTADO DE PÓLIZAS

A la fecha para el contrato de obra, las garantías se encuentran avaladas por la contratante, de acuerdo con actualización realizada con la suscripción del contrato de obra.

PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

PÓLIZA CUMPLIMIENTO No. 430-74-994000061025			
EMPRESA ASEGURADORA		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	$ 152.694.949,40	8/8/2023	2/9/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 152.694.949,40	Se ampara 5 años, a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante	
PAGO DE SALARIOS, Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 152.694.949,40	8/8/2023	2/03/2028

Tabla 1.Control de pólizas contrato de obra.

PÓLIZA CUMPLIMIENTO N° 430-74-994000022378			
EMPRESA ASEGURADORA		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$284.700.000.00	8/8/2023	2/03/2025
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$284.700.000.00	8/8/2023	2/03/2025

CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL

RCE PATRONAL	$284.700.000.00	8/8/2023	2/03/2025
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$284.700.000.00	8/8/2023	2/03/2025

Tabla 2.Control de pólizas actualizadas contrato de obra

2.3 ACTIVIDADES CONTRATADAS

El alcance del contrato se encuentra definido por las condiciones contratadas establecidas en el contrato, así como la adición presupuestal del contrato, el cual contempla la ejecución de las siguientes actividades:

Presupuesto contractual.

1. ITEMS	2. CONDICIONES INICIALES				
	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
	PRELIMINARES				
1.1	Localización - replanteo vías urbanas.	M	444	$ 6.232,00	$ 2.767.008,00
1.2	Demolición de cuneta sobre base de concreto, no incluye cargue ni retiro de mate	M	444	$ 1.951,00	$ 866.244,00
1.3	Demolición de anden en concreto, no incluye retiro.	M2	59,0	$ 19.245,00	$ 1.135.455,00
1.4	Demolición de estructuras de concreto box culvert.	M3	6,0	$ 119.805,00	$ 718.830,00
1.5	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
1.6	Excavación de material común para conformación de estructura de pavimento.	M3	1318,0	$ 18.311,00	$ 24.133.898,00
	Conformación de subbase granular, incluye suministro, colocación, extendido y compactación.	M3	475,0	$ 198.816,00	$ 94.437.600,00
2.1	Conformación de subrasante con material seleccionado CBR=95%. Espesor 20cm.	M3	441,0	$ 137.007,00	$ 60.420.087,00
2.2	Retiro de material y escombro procedente de las excavaciones a una distancia de 39.8km.	M3*KM	71567,0	$ 1.935,00	$ 138.482.145,00
2.3	ESTRUCUTURA DE PAVIMENTO Y ANDENES				
2.4	Pavimento en concreto hidraulico MR=40kg/cm2, con formaletas, texturizado, vibrado y curado. Incluye cortes mecanicos para juntas, córdon polietileno, material sellante siliconado, acero liso para dovelas de transferencia. Espesor 20cm	M3	440,00	$ 1.108.861,00	$ 487.898.840,00
2.5	Andén en concreto de 3000psi e = 10cm escobillado, dilatado y reforzado con malla electrosoldada.	M2	438,00	$ 111.167,00	$ 48.691.146,00
2.6	Bordillo prefabricado en concreto de 3000psi Tipo A80 (15x35x80cm).	M	877,00	$ 104.435,00	$ 91.589.495,00
2.7	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				
2.8	Señales verticales permanentes de transito de 60x60cm en lámina galvanizada calibre 16 con cinta reflectiva grado ingeniería.	UND	11,0	$ 1.540.861,00	$ 16.949.471,00
2.9	Instalación de resalto en plastico de alta resistencia para tráfico pesado.	M	10,0	$ 364.475,00	$ 3.644.750,00
2.10	Baranda de protección en tubería galvanizada de 2", incluye instalación y pintura Sobre box culvert.	M	6,0	$ 409.970,00	$ 2.459.820,00

CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL

2.11	OBRAS COMPLEMENTARIAS				
2.12	Filtro en material granular e=40cm.	M3	17,86	$ 366.861,00	$ 6.552.137,00
2.13	Solado de limpieza en concreto 1:3:4, e=10cm.	M3	4,470	$ 642.763,00	$ 2.873.151,00
2.14	Concreto de 3500psi para muros, losa superior e inferior y aletas de box culvert. Incluye formaleteria.	M3	18,00	$ 1.162.756,00	$ 20.929.608,00
2.15	Acero de refuerzo de 60000psi para muros, losa superior e inferior y aletas.	KG	1844,00	$ 7.127,00	$ 13.142.188,00
	ITEMS NO PREVISTOS				
NP1	Excavacion mecanica en zanja	M3		$ 16.951,10	
NP2	Retiro tuberia existente 0" a 12" (incluye retiro)	M		$ 13.619,92	
NP3	Suministro e instalacion tuberia PVC novafort 6"	M		$ 169.257,46	
NP4	Suministro e instalacion tuberia PVC novafort 8"	M		$ 203.567,30	
NP5	Suministro, transporte e instalacion empalme de domicliaria de alcantarillado	UND		$ 322.959,89	
NP6	Construccion Pozo de inspeccion D=1,2	UND		$ 3.062.171,94	
NP7	Entibado tipo 2 (1/7 utilizaciones) hasta 1.2m de profundidad	M2		$ 97.615,82	
NP8	Domicliaria en pf+uad 4" * 1/2" (manguera)	UND		$ 368.309,19	
NP9	Suministro e instalacion tuberia PVC union mecanica 4" rde 21	M		$ 140.951,14	
NP10	Comision de topografia construccion sistema de redes sanitarias	DIA		$ 524.632,48	
NP11	Construccion caja de inspeccion 60 x 60	UND		$ 501.911,80	
	COSTO DIRECTO				$ 1.017.691.873,00
	ADMINISTRACIÓN			25,29%	$ -
	IMPREVISTO			1,71%	$ -
	UTILIDAD			3%	$ -
	TOTAL A. I. U. 30%			30%	$ -
	IMPLEMENTACION DEL PAGA				$ 23.280.995,00
	PGIO				$ 19.898.240,00
	TOTAL COSTO DE LA OBRA				$ 1.060.871.108,00

Carrera 42H No. 92-115 Apto 7D Edificio Beraca – consulconlicisas@gmail.com
Teléfono 301 401 65 69 Barranquilla

CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL

Presupuesto actualizado condiciones adicionales.

1. ITEMS	2. CONDICIONES INICIALES		3. CONDICIONES ACTUALIZADAS MOD 1	
	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. TOTAL
	PRELIMINARES			
1.1	Localización - replanteo vías urbanas.	M	440,00	$ 2.742.080,00
1.2	Demolición de cuneta sobre base de concreto, no incluye cargue ni retiro de material.	M	0,00	$ -
1.3	Demolición de anden en concreto, no incluye retiro.	M2	0,00	$ -
1.4	Demolición de estructuras de concreto box culvert.	M3	6,00	$ 718.830,00
1.5	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**			
1.6	Excavación de material común para conformación de estructura de pavimento.	M3	1982,93	$ 36.309.431,00
	Conformación de subbase granular, incluye suministro, colocación, extendido y compactación	M3	448,52	$ 89.172.952,00
2.1	Conformación de subrasante con material seleccionado CBR = 95%. Espesor 20cm.	M3	700,60	$ 95.987.104,00
2.2	Retiro de material y escombro procedente de las excavaciones a una distancia de 39,8km.	M3*KM	130347,55	$ 252.222.511,00
2.3	**ESTRUCUTURA DE PAVIMENTO Y ANDENES**			
2.4	Pavimento en concreto hidráulico MR = 40kg/cm2, con formaletas, texturizado, vibrado y curado. Incluye cortes mecanicos para juntas, córdon polietileno, material sellante siliconado, acero liso para dovelas de transferencia. Espesor 20cm.	M3	422,24	$ 468.199.924,00
2.5	Andén en concreto de 3000psi e = 10cm escobillado, dilatado y reforzado con malla electrosoldada.	M2	176,00	$ 19.565.392,00
2.6	Bordillo prefabricado en concreto de 3000psi Tipo A80 (15x35x80cm).	M	880,00	$ 91.902.800,00
2.7	**SEÑALIZACION Y SEGURIDAD**			
2.8	Señales verticales permanentes de transito de 60x60cm en lámina galvanizada calibre 16 con cinta reflectiva grado ingeniería.	UND	0,00	$ -
2.9	Instalación de resalto en plastico de alta resistencia para tráfico pesado.	M	1,00	$ 364.475,00
2.10	Baranda de protección en tubería galvanizada de 2", incluye instalación y pintura Sobre box culvert.	M	6,00	$ 2.459.820,00
2.11	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**			
2.12	Filtro en material granular e=40cm.	M3	17,86	$ 6.552.137,00
2.13	Solado de limpieza en concreto 1:3:4, e=10cm.	M3	4,47	$ 2.873.151,00
2.14	Concreto de 3500psi para muros, losa superior e inferior y aletas de box culvert. Incluye formaleteria.	M3	18,00	$ 20.929.608,00
2.15	Acero de refuerzo de 60000psi para muros, losa superior e inferior y aletas.	KG	3037,46	$ 21.647.976,00

Carrera 42H No. 92-115 Apto 7D Edificio Beraca - consulconlicisas@gmail.com
Teléfono 301 401 65 69 Barranquilla

CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL

	ITEMS NO PREVISTOS			
NP1	Excavacion mecanica en zanja	M3	667,45	$ 11.314.010,00
NP2	Retiro tuberia existente 0" a 12" (incluye retiro)	M	1435,00	$ 19.544.586,00
NP3	Suministro e instalacion tuberia PVC novafort 6"	M	348,00	$ 58.901.595,00
NP4	Suministro e instalacion tuberia PVC novafort 8"	M	429,50	$ 87.432.154,00
NP5	Suministro, transporte e instalacion empalme de domiciliaria de alcantarillado	UND	58,00	$ 18.731.673,00
NP6	Construccion Pozo de inspeccion D=1,2	UND	8,00	$ 24.497.376,00
NP7	Entibado tipo 2 (1/7 utilizaciones) hasta 1.2m de profundidad	M2	181,00	$ 17.668.463,00
NP8	Domiciliaria en pf+uad 4" * 1/2" (manguera)	UND	58,00	$ 21.361.933,00
NP9	Suministro e instalacion tuberia PVC union mecanica 4" rde 21	M	369,50	$ 52.081.445,00
NP10	Comision de topografia construccion sistema de redes sanitarias	DIA	60,00	$ 31.477.949,00
NP11	Construccion caja de inspeccion 60 x 60	UND	58,00	$ 29.110.884,00
	COSTO DIRECTO			$ 1.483.770.259,00
	ADMINISTRACIÓN			
	IMPREVISTO			
	UTILIDAD			
	TOTAL A. I. U. 30%			
	IMPLEMENTACION DEL PAGA			$ 23.280.995,00
	PGIO			$ 19.898.240,00
	TOTAL COSTO DE LA OBRA			$ 1.526.949.494,00

Carrera 42H No. 92-115 Apto 7D Edificio Beraca - consulconlicisas@gmail.com
Teléfono 301 401 65 69 Barranquilla

2.4 SEGUIMIENTO AL CRONORAMA DE OBRA

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la reprogramación vigente.	$ 89.256.881,61	63,75%	-1,55%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 87.079.885,50	62,20%	

Posterior al reinicio del contrato de obra, el cual se produce en época de festividades, se inicia con la logística para retomar la ejecución de actividades de obra, lo cual requiere de tiempo para la contratación de personal y maquinaria, lo cual genera q no se de cumplimiento oportuno a las actividades programadas de ejecución.

De igual manera durante el periodo de seguimiento del informe se presentan situaciones de seguridad ya advertidas a la interventoría.

2.5 ACTIVIDADES DEL PERIODO

2.5.1 Actividades ejecutadas

CAPITULO 1. Preliminares

Ítems 1.1 Localización - replanteo vías urbanas y 1.4 Demolición de estructuras de concreto box coulvert: Se localiza parte del tramo a intervenir posterior al reinicio del proyecto, así como se da continuidad a la demolición de la cimentación de la estructura en concreto existente.

CAPITULO 2. Movimiento de tierras

Ítem 1.6 Excavación de material común para conformación de estructura de pavimento: Se realiza la excavación de la estructura para el pavimento a ejecutar en el tramo del k0+226 al k0+393, así como la reposición de la estructura instalada en el tramo k0+000 al k0+220, que sufre afectación. Así mismo se adelanta la excavación para a construcción del box coulvert.

Ítem Conformación de subbase granular, incluye suministro, colocación, extendido y compactación: Se realiza la instalación de la capa de material granular para la estructura para del pavimento a ejecutar en el tramo del k0+226 al k0+393, así como la reposición de la estructura instalada en el tramo k0+000 al k0+220, que sufre afectación.

Ítem 2.1 Conformación de subrasante con material seleccionado CBR = 95%. Espesor 20cm: Se realiza la instalación de la capa de material granular para la estructura para del pavimento a

ejecutar en el tramo del k0+226 al k0+393, así como la reposición de la estructura instalada en el tramo k0+000 al k0+220, que sufre afectación.

Ítem 2.2 Retiro de material y escombro procedente de las excavaciones a una distancia de 39,8km: Se lleva a cabo el retiro del material producto de la excavación en el tramo del k0+226 al k0+393, así como la del tramo k0+000 al k0+220. Al igual que el material proveniente de la excavación realizada para la instalación de las redes hidrosanitarias del tramo k0+226 al k0+393 y la excavación requerida para la construcción del box coulvert.

CAPITULO 3. Estructuras de pavimento y andenes

Ítem 2.6 Bordillo prefabricado en concreto de 3000psi Tipo A80 (15x35x80cm).: Se lleva a cabo el suministro e instalación del bordillo de acuerdo a las características requeridas contractualmente, en el tramo del k0+000 al k0+220.

CAPITULO 5. Obras complementarias

Ítems 2.12 Filtro en material granular e=40cm, 2.13 Solado de limpieza en concreto 1:3:4, e=10cm, 2.14 Concreto de 3500psi para muros, losa superior e inferior y aletas de box culvert. Incluye formaleteria y 2.15 Acero de refuerzo de 60000psi para muros, losa superior e inferior y aletas: se lleva a cabo la ejecución de actividades concernientes a la construcción del box coulvert, incluidas obras requeridas para el manejo de aguas de escorrentía y estructurales incluyendo los refuerzos.

CAPITULO 6. Item no previstos

Ítems NP1 Excavación mecánica en zanja, NP2 Retiro tubería existente 0" a 12" (incluye retiro), NP3 Suministro e instalación tubería PVC novafort 6", NP4 Suministro e instalación tubería PVC novafort 8", NP5 Suministro, transporte e instalación empalme de domiciliaria de alcantarillado, NP7 Entibado tipo 2 (1/7 utilizaciones) hasta 1.2m de profundidad, NP8 Domiciliaria en pf+uad 4" * 1/2" (manguera), NP9 Suministro e instalación tubería PVC unión mecánica 4" rde 21 Y NP11 Construcción caja de inspección 60 x 60: Se adelanta la instalación de las redes hidrosanitarias para el tramo comprendido entre el k0+226 al k0+393, que consisten en la instalación de la red principal de alcantarillado, el suministro del agua potable, las domiciliarias de acueducto y alcantarillado con sus registros.

2.5.2 Registro fotográfico

1. **LOCALIZACIÓN - REPLANTEO VÍAS URBANAS.**
   El trabajo de trazado y replanteo, se ha ejecutado de forma continua en los requerimientos necesarios, igual con la supervisión de la interventoría.



2. **DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO BOX CULVERT.**
   Durante el avance de los trabajos realizados para la ejecución del box culvert, se realizó la demolición de estructura existente.



3. **EXCAVACIÓN DE MATERIAL COMÚN PARA CONFORMACIÓN DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO:**

La actividad de exacción se realizó en su mayoría mecánicamente, utilizando varios tipos de maquinaria.





4. **CONFORMACIÓN DE SUBBASE GRANULAR, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.**



5. **CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO CBR = 95%. ESPESOR 20CM.**



6. **RETIRO DE MATERIAL Y ESCOMBRO PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES A UNA DISTANCIA DE 39,8KM.**





7. SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO 1:3:4, E=10CM.



8. CONCRETO DE 3500PSI PARA MUROS, LOSA SUPERIOR E INFERIOR Y ALETAS DE BOX CULVERT. INCLUYE FORMALETERIA.



9. ACERO DE REFUERZO DE 60000PSI PARA MUROS, LOSA SUPERIOR E INFERIOR Y ALETAS.



ITEMS NO PREVISTOS

10. EXCAVACION MECANICA EN ZANJA



11. RETIRO TUBERÍA EXISTENTE 0" A 12" (INCLUYE RETIRO)



12. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC NOVAFORT 6"



13. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC NOVAFORT 8"



14. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPALME DE DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO



15. DOMICILIARIA EN PF+UAD 4" * 1/2" (MANGUERA)



16. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA 4" RDE 21



17. COMISION DE TOPOGRAFIA



18. CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 60 X 60





CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL

3. CONCLUSIONES

- La obra se desarrolla de manera satisfactoria a lo largo de la ejecución y actualmente nos encontramos en un avance del 62%.
- En el periodo ejecutado hemos realizado actividades tendientes a garantizar condiciones de trabajo seguro para el proyecto CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE, se realizaron labores de capacitación y socialización de protocolos, así como también se dieron instrucciones a los trabajadores sobre las normas en obra y estricto cumplimiento de estas, dotación de tapabocas entre otros.
- Se cuenta en el sitio de obra con un stock de materiales que permiten la ejecución continua de actividades.
- Se lleva a cabo el diseño de los concretos que se requieren dentro de las actividades previstas contractualmente.
- Se prevé la implementación de frentes de trabajo simultáneos y adicionales para dar cumplimiento al objeto contractual.

LEIDY PAOLA SANTIZ PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL.