CRONOGRAMA Y FLUJO DE INVERSION

Items		Descripcion de las Actividades	Unidad	Valor Presupuestado	% en Presupuesto	Cant. Semanas	Semana de inicio	Semana de terminacion	Mes 1	Mes 2	Mes 3				Mes 4						M
											Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	
		ETAPA PRECONTRACTUAL																			
		Etapa Precontractual	mes																		
CAPITULO 1:		**OBRAS PRELIMINARES**		**$ 107.461.701**	**4,25%**																
1.1		**REPLANTEO, DEMOLICION Y EXCAVACIÓN**																			
	1.1.1	Suministro y construccion de cerramiento provisional en tela de verde, altura 2,10m; incluye listones de madera 2" x 2" x 3,00 mts a cada 3,00 mts y todo lo necesario para su correcta construccion	ml	$ 5.373.367		2	1	2			$ 2.686.684	$ 2.686.684									
	1.1.2	Localización y replanteo, incluye comision topografica.	m2	$ 25.649.840		2	1	2			$ 12.824.920	$ 12.824.920									
	1.1.3	Excavación de material heterogeneo a cualquier profundidad, no incluye retiro.	m3	$ 16.058.508		6	2	7				$ 2.676.418	$ 2.676.418	$ 2.676.418	$ 2.676.418	$ 2.676.418	$ 2.676.418				
	1.1.4	Demolición mecánica de estructuras especiales en concreto (andenes, canchas, bordillos).	m2	$ 3.786.683		1	2	2				$ 3.786.683									
	1.1.5	Retiro y disposicion de material sobrante de excavaciones y demoliciones.	m3	$ 8.521.809		3	2	4				$ 2.840.603	$ 2.840.603	$ 2.840.603							
	1.1.6	Construccion de lleno con material de prestamo y compactación Proctor modificado ≥ 90%.	m3	$ 31.728.226		5	3	7					$ 6.345.645	$ 6.345.645	$ 6.345.645	$ 6.345.645	$ 6.345.645				
	1.1.7	Suministro y construccion de entresuelo en piedra para soporte placa gimnasio y juegos infantiles.	m3	$ 16.333.269		2	8	9										$ 8.166.634	$ 8.166.634		
CAPITULO 2:		**ESTRUCTURA CONCRETO**		**$ 234.113.935**	**9,26%**																
2,1		**CONCRETOS**																			
	2.1.1	Suministro y construccion de solado en concreto de 1500 psi para estructuras de concreto	m3	$ 10.669.430		2	4	5						$ 5.334.715	$ 5.334.715						
	2.1.2	Suministro y construccion de zapatas, pedestales y vigas de cimentacion en concreto de 4000 psi, incluye formaleta y todo lo necesario para su correcta construccion.	m3	$ 75.172.105		11	5	15							$ 6.833.828	$ 6.833.828	$ 6.833.828	$ 6.833.828	$ 6.833.828	$ 6.833.828	
	2.1.3	Suministro y construccion de placa de piso en concreto 3000 psi, para zona de gimnasio y zona de juegos infantiles, incluye malla electrosoldada D84 y todo lo necesario para su correcta construccion.	m2	$ 28.557.706		4	10	13												$ 7.139.426	
	2.1.4	Suministro y construccion de escalera en concreto 3000 psi a la vista, incluye formaleta y todo lo necesario para su correcta construccion.	m2	$ 10.137.396		2	16	17													
	2.1.5	Acero de refuerzo de F´c= 60.000 psi.	kg	$ 109.577.296		9	5	13							$ 12.175.255	$ 12.175.255	$ 12.175.255	$ 12.175.255	$ 12.175.255	$ 12.175.256	
CAPITULO 3:		**PISOS Y RECUBRIMIENTOS**		**$ 459.048.504**	**18,16%**																
3.1		**MAMPOSTERIA**																			
	3.1.1	Suministro e instalacion de bordillo prefabricado en concreto 210 Kg/cm2 de 16 cm x 45 cm X 80 cm, incluye morretero 1:4 para nivelacion.	ml	$ 18.209.532		3	4	6						$ 6.069.844	$ 6.069.844	$ 6.069.844					
	3.1.2	Suministro e instalacion de bordillo prefabricado en concreto 210 kg/cm2 de 10 cm x 30 cm x 80 cm, incluye morretero 1:4 para nivelacion.	ml	$ 31.201.572		6	5	10							$ 5.200.262	$ 5.200.262	$ 5.200.262	$ 5.200.262	$ 5.200.262	$ 5.200.262	
	3.1.3	suministro y construccion de muro de contencion en bloque de concreto 15X20X40 e=15cm, incluye mortero de pega 1:4 y concreto 3000 psi para relleno.	ml	$ 7.517.520		1	4	4						$ 7.517.520							
3.2		**RECUBRIMIENTOS**																			
	3.2.1	Suministro e instalacion de cinta andeslizante en peldaños de escalera.	ml	$ 3.849.354		1	18	18													
	3.2.2	Suministro y construccion de piso con adoquin color café o similar 10 x 20 x 8 cm, incluye cama de arena y arena fina para sellado de juntas.	m2	$ 188.204.710		14	8	21										$ 13.443.194	$ 13.443.194	$ 13.443.194	
	3.2.3	Suministro y construccion de piso con adoquin ewagonal color café o similar 10 x 22 x 8 cm, incluye cama de arena y arena fina para sellado de juntas.	m2	$ 10.693.614		2	10	11												$ 5.346.807	
	3.2.4	Suministro e instalacion de gramoquin para zona de teatrillo 30 x 30 x 8 cm, incluye cama de arena y arena fina para sellado de juntas.	m2	$ 15.540.626		1	12	12													
	3.2.5	Suministro e instalcion de loseta tactil 30 x 30 cm, incluye cama de arena y arena fina para sellado de juntas.	ml	$ 11.627.979		2	20	21													
	3.2.6	Suministro e instalación de Piso Caucho de Llanta Reciclada Espesor 3cm para zona de gimnasio y juegos infantiles.	m2	$ 145.278.762		2	13	14													
	3.2.7	Suministro y construccion de piso en madera plastica tipo deck o equivalente, incluye viga de apoyo en concreto de 3000 psi, estructura metalica en tuberia rectangular 4" x 2", acabada en anticorrosivo y esmalte.	m2	$ 13.616.076		1	21	21													
	3.2.8	Suministro y aplicación de pintura epoxica en vias, blanca, azul y roja o similar, según diseño.	m2	$ 13.306.560		3	30	32													
CAPITULO 4:		**CUBIERTA**		**$ 1.250.719.320**	**49,48%**																
4.1		**ESTRUCTURA METALICA**																			
	4.1.1	Suministro, construccion y montaje de estructura metalica de soporte de cubierta, en acero Estructural ASTM A36, ASTM A572, ASTM A36, ASTM A572Gr. 50, ASTM A500Gr C, ASTM A53 Gr. V, ASTM A193 Gr B7/ ASTM F1554 Gr. 36, ASTM A325 T1, segun diseño, acbado en anticorrosivo y pintura electroestatica, incluye alquiler de equipos y todo lo necesario para su correcta construccion.	und	$ 1.171.510.560		20	7	26									$ 58.575.528	$ 58.575.528	$ 58.575.528	$ 58.575.528	
4.2		**CUBIERTA**																			
	4.2.1	Suministro, construccion y montaje de cortasol en tuberia rectangular tipo madera T50 x 25 x 1,2mm galvanizada, según diseño, incluye estructura metalica de soporte, acabada en anticorrosivo y pintura electroestatica, incluye alquiler de equipos y todo lo necesario para su correcta construccion.	und	$ 79.208.760		11	19	29													
CAPITULO 5:		**EQUIPAMIENTO**		**$ 171.217.198**	**6,77%**																
5.1		**EQUIPAMIENTO**																			
	5.1.1	Suministro e instalacion de equipamiento de juegos infantiles, (columpios, caballo mecanico, pasamanos)	und	$ 13.785.538		1	22	22													
	5.1.2	Suministro y construccion de banca en concreto a la vista de 3000 psi, (40 cm de ancho), incluye formaleta super t y todo lo necesario para su correcta construccion.	ml	$ 57.492.253		6	11	16													
	5.1.3	Suministro y construccion de banca en concreto a la vista de 3000 psi, (80 cm de ancho), incluye formaleta super t y todo lo necesario para su correcta construccion.	ml	$ 24.195.444		2	17	18													
	5.1.4	Suministro e instalacion de banca pukkel 0,70m x 0,44m x 0,53m (Ancho x Alto x Profundidad)	und	$ 29.333.010		1	19	19													
	5.1.5	Suministro e instalacion de mesa bora (1,04m x 0,25m x 1,05m (Ancho x Alto x Profundidad)	und	$ 3.156.945		1	20	20													
	5.1.6	Suministro e instalacion de equipamiento gimnasio, máquinas elaboradas en acero de óptima resistencia. Tubería redonda de 4.5", calibre 3.5 mm con anillos y codos de 4.5", calibre 2.9 mm, y cuadrada de 120 X 120 mm para los postes principales. Tubería redonda de 2.0" calibre 2.9 mm para los accesorios(Barras paralela, Bicicleta estática, Caminador aéreo, Doble swing)	und	$ 25.298.292		1	21	21													
	5.1.7	Suministro e instalacion de bicicletero en tubo rectangular Hr Cal.18 Para 6 bicicletas	und	$ 3.509.744		1	22	22													
	5.1.8	Suministro e instalacion de papelera dobbelt en concreto a la vista	und	$ 14.445.960		1	22	22													
CAPITULO 6:		**INSTALACIONES REDES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**		**$ 111.883.718**	**4,43%**																
6.1		**INSTALACIONES AGUAS DE LLUVIA**																			
	6.1.1	Suministro e Instalacion de tuberia Pead Corrugada Aguas Lluvia PVC Ø 4"(incluye excavaciones y rellenos según profundidad en diseño para red de aguas lluvias)	ml	$ 62.330.534		16	4	19						$ 3.895.658	$ 3.895.658	$ 3.895.658	$ 3.895.658	$ 3.895.658	$ 3.895.658	$ 3.895.658	$ 3.895.658

						Presupuesto	as	de inicio	terminacio			Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10
		ETAPA PRECONTRACTUAL																			
		Etapa Precontractual	mes																		
CAPITULO 1:		OBRAS PRELIMINARES		$	107.461.701	4,25%															
	6.1.2	Suministro e instalación tubería y accesorios PVC-Novafort 160 mm (incluye excavaciones y rellenos según profundidad en diseño para red de aguas lluvias).	ml	$	13.350.682		3	6	8								$ 4.450.227	$ 4.450.227	$ 4.450.227		
	6.1.3	Suministro y construccion de Cárcamo (tráfico de peatones) con rejilla para drenaje de agua lluvia (medida interna 40 cm x 40 cm).	ml	$	36.202.502		5	9	13											$ 7.240.500	$ 7.240.500
CAPITULO 7:		INSTALACIONES ELECTRICAS		$	159.258.518	6,30%															
7.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS PARA SISTEMA ELECTRICO																			
	7.1.1	Suministro e instalación de acometida tablero para el 18 circuitos compuesto por (2) cables No.6 AWG-Cu (F) con aislamiento HFFR, más (1) cables No 6 AWG aislamiento HFFR (N), más (1) cables No 8 AWG aislamiento HFFR (T). Incluye marcación, terminales para los cables, todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	$	2.515.500		1	31	31												
	7.1.2	Suministro e instalación de tablero monofásico 220V de 18 circuitos con barraje a 175A, con espacio de totalizador, incluye 1 totalizador de 2X50A, 5 breaker 2X20A enchufable, 3 breaker 1X20A, incluye carcasa o tablero para interperie IP44, medidor de energía directa 5(60) A monofásico 240 Amperios, construcción de pedestal. Incluye rotulado de tablero, y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und	$	2.682.195		1	31	31												
	7.1.3	Suministro e instalación de cajas subterráneas según norma RS3-001 , y la tapa RS4-001, la cual tiene la medida de 40X40, formaleteada y vaciada en concreto de 3000 psi, incluye excavación, triturado, entrada a campana de 2".	und	$	10.090.980		2	12	13												
	7.1.4	Suministro e instalación de tubería de 2" PVC-DB, incluye la instalación de la cinta de riego eléctrico, pega para tubería y demás accesorios para su correcta instalación, incluye la excavacion y el llenado de estas.	ml	$	17.909.172		7	3	9					$ 2.558.453	$ 2.558.453	$ 2.558.453	$ 2.558.453	$ 2.558.453	$ 2.558.453	$ 2.558.453	
	7.1.5	Suministro e instalación de tubería de 1" PVC-DB, incluye la instalación de la cinta de riego eléctrico, pega para tubería y demás accesorios para su correcta instalación, incluye la excavacion y el llenado de estas.	ml	$	8.770.434		4	9	12											$ 2.192.609	$ 2.192.609
	7.1.6	Suministro e instalación conductor 12 AWG HFFR Libre halógenos pertenecientes a las luminarias que se tipo bailarina y las bolardo en parque incluye, conectores resorte, marcación y demas accesorios para su correcta instalación.	ml	$	3.067.500		1	14	14												
	7.1.7	Suministro e instalación conductor 10 AWG HFFR Libre halógenos pertenecientes a las luminarias que se tipo bailarina y las bolardo en parque incluye, conectores resorte, marcación y demas accesorios para su correcta instalación.	ml	$	10.808.000		3	15	17												
	7.1.8	Suministro e instalación de salida eléctrica para luminaria tipo Led high bay ubicada en el techo, incluye caja de aluminio fundido Nema 4 4X4, 6 m de tubería IMC de 1/2", 6m de cable 3X12 AWG Cu HFFR libre de halógenos contiene (Fase, Neutro, Tierra), marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	und	$	5.008.985		1	31	31												
	7.1.9	Suministro e instalación de salida eléctrica para luminaria Led-Bolardo 18W, incluye 1 mt de cable 3X10 AWG HFFR (Fase, Tierra) Libre halógenos, 1 mt de tubería 1" PVC-DB, caja plastica 4X4, tapa flux, conectores y demás accesorios para su correcta instalación.	und	$	4.023.400		2	18	19												
	7.1.10	Suministro e instalación de salida eléctrica para Luminaria Pública LED, incluye tornillos, conectores, marcación 3X10 AWG HFFR (Fase, Tierra) Libre halógenos, 3 m de tubería PVC de 3/4", poste metalico de 4m, brazo metalico tipo bailarina.	und	$	28.905.560		3	20	22												
	7.1.11	Suministro e instalación de luminarias bolardo 18W, incluye tornillos y demas accesorios para su correcta instalación.	und	$	18.216.400		1	19	19												
	7.1.12	Suministro e instalación de Led high bay ubicada en el techo, incluye tornillos y demas accesorios para su correcta instalación.	und	$	7.814.534		1	32	32												
	7.1.13	Suministro e instalación de Luminaria Pública LED 50W ubicada en el techo, incluye tornillos y demas accesorios para su correcta instalación.	und	$	38.110.360		2	23	24												
	7.1.14	Suministro e instalacion de puesta a tierra para sistema electrico, incluye varilla cooperweld cobre cobre 2,40m, abrazadera fina, cable desnudo N° 6 AWG, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	und	$	1.335.518		1	25	25												
CAPITULO 8:		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		$	26.318.688	1,04%															
8.1		MANEJO DE ZONAS VERDES																			
	8.1.1	Suministro y construccion de sustrato vegetal para jardineras según diseño	m3	$	6.951.607		2	21	22												
	8.1.2	Suministro e instalación de grama natural	m2	$	17.672.656		3	23	25												
	8.1.3	Suministro y siembra de arbol para compensación forestal, Alt. Min. de Fuste 0,6 Mts. Incluye transporte, cascarilla de arroz, tierra negra y todo lo necesario para su correcta siembra, plantados en las nuevas jardineras construidas	und	$	1.694.425		2	26	27												
CAPITULO 9:		LIMPIEZA		$	7.856.000	0,31%															
9.1		VARIOS																			
	9.1.1	Limpieza y aseo de obra para entrega final	un	$	7.856.000		2	31	32												
		LIQUIDACION PROCESO CONTRACTUAL																			
		Liquidacion Proceso Contratual	mes																		

(1) COSTO DIRECTO =		$	2.527.985.589
(2) (3) (4) COSTOS ADMNISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD	35,94%	$	908.595.013
(5) IVA SOBRE UTILIDAD = (4) X (19%)		$	24.014.723
(6) RETIE Y RETILAP		$	3.981.463
(8) PPTO PMA (PGIO-PAPSO)		$	49.843.320
(7) TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA = (1) + (2) + (3) +(4) + (5) + (6)		$	3.514.300.088
(9) VALOR INTERVENTORIA		$	288.641.360
TOTAL PROYECTO (7) + (8) + (9)		$	3.802.941.448

$ 15.511.604	$ 24.815.308	$ 14.421.119	$ 37.238.857	$ 51.090.079	$ 50.205.591	$ 102.711.275	$ 115.299.040	$ 120.281.921	$ 122.043.167
0,61%	0,98%	0,57%	1,47%	2,02%	1,99%	4,06%	4,56%	4,76%	4,83%
$ 28.393.594	$ 28.393.594	$ 28.393.594	$ 28.393.594	$ 28.393.594	$ 28.393.594	$ 28.393.594	$ 28.393.594	$ 28.393.594	$ 28.393.594
3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%
$ 750.460	$ 750.460	$ 750.460	$ 750.460	$ 750.460	$ 750.460	$ 750.460	$ 750.460	$ 750.460	$ 750.460
$ 124.421	$ 124.421	$ 124.421	$ 124.421	$ 124.421	$ 124.421	$ 124.421	$ 124.421	$ 124.421	$ 124.421
$ 1.557.604	$ 1.557.604	$ 1.557.604	$ 1.557.604	$ 1.557.604	$ 1.557.604	$ 1.557.604	$ 1.557.604	$ 1.557.604	$ 1.557.604
$ 46.337.682	$ 56.641.386	$ 45.247.198	$ 68.064.936	$ 81.916.157	$ 81.031.670	$ 133.537.354	$ 146.125.119	$ 151.108.000	$ 152.869.248
1,32%	1,58%	1,29%	1,94%	2,33%	2,31%	3,80%	4,16%	4,30%	4,35%
$ 9.020.042	$ 9.020.042	$ 9.020.042	$ 9.020.042	$ 9.020.042	$ 9.020.042	$ 9.020.042	$ 9.020.042	$ 9.020.042	$ 9.020.042
$ 55.357.725	$ 120.019.154	$ 174.286.394	$ 251.371.372	$ 342.307.572	$ 432.368.284	$ 574.916.681	$ 730.061.842	$ 890.189.884	$ 1.052.079.173
1,46%	3,16%	4,58%	6,61%	9,00%	11,37%	15,12%	19,20%	23,41%	27,66%
MES 1				MES 2					M

es 5		Mes 6				Mes 7				Mes 8				Mes 9				
Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17	Semana 18	Semana 19	Semana 20	Semana 21	Semana 22	Semana 23	Semana 24	Semana 25	Semana 26	Semana 27	Semana 28	Semana 29

Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17	Semana 18	Semana 19	Semana 20	Semana 21	Semana 22	Semana 23	Semana 24	Semana 25	Semana 26	Semana 27	Semana 28	Semana 29
$ 7.240.500	$ 7.240.500	$ 7.240.500																
	$ 5.045.490	$ 5.045.490																
$ 2.192.609	$ 2.192.609																	
																		$ 3.067.500
				$ 3.602.667	$ 3.602.667	$ 3.602.667												
							$ 2.011.700	$ 2.011.700										
									$ 9.635.187	$ 9.635.187	$ 9.635.187							
								$ 18.216.400										
												$ 19.055.180	$ 19.055.180					
														$ 1.335.518				
										$ 3.475.604	$ 3.475.604							
												$ 5.890.885	$ 5.890.885	$ 5.890.885				
															$ 847.213	$ 847.213		
$ 126.424.947	$ 141.664.156	$ 196.570.303	$ 164.969.631	$ 96.932.916	$ 94.167.787	$ 96.683.467	$ 93.873.156	$ 132.676.286	$ 97.825.639	$ 137.058.865	$ 110.628.557	$ 90.722.390	$ 90.722.390	$ 73.002.728	$ 68.623.537	$ 8.048.009	$ 7.200.796	$ 10.268.296
5,00%	5,60%	7,78%	6,53%	3,80%	3,73%	3,82%	3,71%	5,26%	3,87%	5,42%	4,38%	3,59%	3,59%	2,89%	2,64%	0,32%	0,28%	0,41%
$ 28.393.594	$ 28.393.594	$ 28.393.594	$ 28.393.594	$ 28.393.594	$ 28.393.594	$ 28.393.594	$ 28.393.594	$ 28.393.594	$ 28.393.594	$ 28.393.594	$ 28.393.594	$ 28.393.594	$ 28.393.594	$ 28.393.594	$ 28.393.594	$ 28.393.594	$ 28.393.594	$ 28.393.594
3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%
$ 750.460	$ 750.460	$ 750.460	$ 750.460	$ 750.460	$ 750.460	$ 750.460	$ 750.460	$ 750.460	$ 750.460	$ 750.460	$ 750.460	$ 750.460	$ 750.460	$ 750.460	$ 750.460	$ 750.460	$ 750.460	$ 750.460
$ 124.421	$ 124.421	$ 124.421	$ 124.421	$ 124.421	$ 124.421	$ 124.421	$ 124.421	$ 124.421	$ 124.421	$ 124.421	$ 124.421	$ 124.421	$ 124.421	$ 124.421	$ 124.421	$ 124.421	$ 124.421	$ 124.421
$ 1.557.604	$ 1.557.604	$ 1.557.604	$ 1.557.604	$ 1.557.604	$ 1.557.604	$ 1.557.604	$ 1.557.604	$ 1.557.604	$ 1.557.604	$ 1.557.604	$ 1.557.604	$ 1.557.604	$ 1.557.604	$ 1.557.604	$ 1.557.604	$ 1.557.604	$ 1.557.604	$ 1.557.604
$ 157.251.026	$ 172.490.235	$ 227.396.382	$ 195.795.709	$ 126.750.995	$ 124.993.866	$ 127.509.545	$ 124.699.236	$ 163.502.365	$ 128.651.718	$ 167.884.944	$ 141.464.635	$ 121.548.468	$ 121.548.468	$ 103.828.806	$ 97.449.616	$ 38.574.086	$ 38.026.876	$ 41.094.375
4,47%	4,91%	6,47%	5,57%	3,61%	3,56%	3,63%	3,55%	4,65%	3,66%	4,78%	4,03%	3,46%	3,46%	2,96%	2,77%	1,11%	1,08%	1,17%
$ 9.020.042	$ 9.020.042	$ 9.020.042	$ 9.020.042	$ 9.020.042	$ 9.020.042	$ 9.020.042	$ 9.020.042	$ 9.020.042	$ 9.020.042	$ 9.020.042	$ 9.020.042	$ 9.020.042	$ 9.020.042	$ 9.020.042	$ 9.020.042	$ 9.020.042	$ 9.020.042	$ 9.020.042
$ 1.218.350.241	$ 1.399.860.519	$ 1.636.276.943	$ 1.841.092.695	$ 1.976.871.733	$ 2.110.895.641	$ 2.247.415.229	$ 2.381.134.506	$ 2.553.856.914	$ 2.691.328.674	$ 2.868.233.661	$ 3.018.706.339	$ 3.149.278.850	$ 3.279.846.361	$ 3.392.894.209	$ 3.499.183.868	$ 3.547.057.996	$ 3.594.104.915	$ 3.644.219.333
32,04%	36,81%	43,03%	48,41%	51,98%	55,51%	59,10%	62,61%	67,18%	70,77%	75,42%	79,38%	82,81%	86,24%	89,21%	92,01%	93,27%	94,51%	95,83%
ES 3		MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				

Mes 10		
Semana 30	Semana 31	Semana 32

Semana 30	Semana 31	Semana 32
	$ 2.515.500	
	$ 2.682.195	
	$ 5.008.965	
		$ 7.814.534
	$ 3.928.000	$ 3.928.000

$ 4.435.520	**$ 18.570.180**	**$ 16.178.054**
0,18%	**0,73%**	**0,64%**
$ 28.393.594	$ 28.393.594	$ 28.393.594
3,13%	**3,13%**	**3,13%**
$ 750.460	$ 750.460	$ 750.460
$ 124.421	$ 124.421	$ 124.421
$ 1.557.604	$ 1.557.604	$ 1.557.604
$ 35.261.599	**$ 49.396.259**	**$ 47.004.133**
1,00%	**1,41%**	**1,34%**
$ 9.020.042	$ 9.020.042	$ 9.020.042
$ 3.888.500.974	**$ 3.748.917.275**	**$ 3.802.941.448**
96,99%	**98,63%**	**100,00%**
MES 8		