Ingeniero
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4685-2023.
Periodo:	Del 01 al 30 de abril de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

TIPO DE CONVENIO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2256 - 2023

Respetado Subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de los convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro deconvenio a cargo, así:

Numero de contrato Derivado: 218 DE 2023

Número del Contrato de Interventoría al contrato derivado: 4685 DE 2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Corredor vial Topaipí – Naranjal - Yacopí.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 20.0 Km

1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN

GENERAL

CONVENIO NO.	2256 - 2023		
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE TOPAIPI	NIT:	800.072.715-8
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE TOPAIPI DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.		
FECHA DE INICIO:	08/10/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	22/06/2023
VALOR INICIAL:	$ 17.800.000.000,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA QUE GENERA RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	$ 17.800.000.000,00		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
ADICIÓN 1:	$ 70.000.000,00 (aportados por parte del Municipio de TopaipÍ, respaldados con el CDP DIS-2024000553 del 16 de diciembre de 2024)		
VALOR ACTUAL:	$ 17.870.000.000,00		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 30 DE MARZO DE 2025		
SUSPENSIÓN :	17 DE ENERO DE 2025		
REINICIO:	11 DE FEBRERO DE 2025		
SUSPENSIÓN :	10 DE ABRIL DE 2025		
REINICIO:	30 DE ABRIL DE 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	14 DE MAYO DE 2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	**CDP DIS MUNICIPIO**	**VALOR REGISTRO**
2115323		$ 17.800.000.000,00
	CDP DIS-2024000553 del 16 de diciembre de 2024	$ 70.000.000,00
TOTAL		$ 17.870.000.000,00

2. CONTRATOS DERIVADOS

2.1 . CONTRATO DE OBRA No. 218 de 2023

Contratista: CONSORCIO RURAL 24

CONTRATO DE OBRA NO.	**218 de 2023**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO RURAL 24**	NIT:	901.777.858-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	GEOCONSTRUCCIONES B&X S.A.S, GEO OBRAS INGENIERÍA S.A.S. y FEYMA INGENIERÍA S.A.S		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA TOPAIPÍ-NARANJAL-YACOPÍ FASE II, LA CUAL HACE PARTE DEL PLAN 500, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. INVIAS 2256 DE 2023.		
FECHA DE INICIO:	20 de diciembre de 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	N.A
VALOR INICIAL:	$ 17.768.988.298,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 17.768.988.298,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 19 de agosto del 2024		
PRÓRROGA 1:	N.A.		
SUSPENSIÓN 1:	30 de diciembre de 2023		
REINICIO:	30 de enero de 2024		
PRORROGA 1	3 MESES Y 13 DIAS		
PRORROGA 2	30 DE MARZO DE 2025		
SUSPENSIÓN2:	17 DE ENERO DE 2025		
REINICIO:	11 DE FEBRERO DE 2025		
SUSPENSIÓN 3:	10 DE ABRIL DE 2025		
REINICIO:	30 DE ABRIL DE 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	14 DE MAYO DE 2025		

2.2 . CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4685-2023

Contratista: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM

2.3 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4685 - 2023		
CONTRATISTA:	**GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SAS**	NIT:	800.155.100-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N.A.		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ POR EL PROGRAMA DE "COLOMBIA RURAL" EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		
FECHA DE INICIO:	19 de diciembre de 2023	No. de Oficio	2023S-VBOG-029820
VALOR INICIAL:	$ 1.350.896.422,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 70.000.000,00(aportados por parte del Municipio de Topaipí, respaldados con el CDP DIS-2024000553 del 16 de diciembre de 2024)		
VALOR ACTUAL:	$ 1.420.896.422,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
SUSPENSIÓN 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023		
REINICIO:	01 DE FEBRERO DE 2024		
PRÓRROGA 2:	TRES (3) MESES Y TRECE (13) DÍAS		
PRÓRROGA 3:	30 DE MARZO DE 2025		
SUSPENSIÓN 2 :	17 DE ENERO DE 2025		
REINICIO:	11 DE FEBRERO DE 2025		
SUSPENSIÓN 3:	10 DE ABRIL DE 2025		
REINICIO:	30 DE ABRIL DE 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	14 DE MAYO DE 2025		

2.4 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

CDP DIS	VALOR	VALOR UTILIZADO	SALDO
CDP DIS-2024000553 del 16 de diciembre de 2024)	$ 70.000.000,00	$ 26.438.039,60	$ 43.561.960,40

2.5 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 13	$ 10.457.860	$ 1.986.993.40	N/A	$ 12.444.853,00
Acta Mensual de Costos No. 14	11.758.980,00	2.234.206,20	N/A	$ 13.993.186,20

2.6 AVANCE DEL CONTRATO

2.6.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

% Básico programado acumulado: 97,84%
% Básico ejecutado acumulado: 97,51%

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A	N.A.	N.A	N.A	N.A.

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A	N.A.	N.A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado inconvenientes durante este periodo.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado inconvenientes durante este periodo.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado inconvenientes durante este periodo.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD.

No se han presentado inconvenientes durante este periodo.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones durante el presente periodo.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Reuniones virtuales de seguimiento al proyecto.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Comités de seguimiento virtual con la interventoría, alcaldía y contratista.

Realizar seguimiento al estado de devolución de rendimientos financieros del convenio.

Los datos consignados en el presente informe son tomados de los reportes presentados por el Interventor.

Cordialmente,



GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
80.143.311
SUPERVISOR DEL CONTRATO