ALCALDÍA DE LA CALERA	**ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA**	**Código**	ABS-F-07
		Versión	2
		Fecha	23/07/2024
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Página 1 de 1	
	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	**S.G.C**	
	ACTA DE SUSPENSIÓN.		

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE SUSPENSIÓN

PROCESO	SAMC.OP-002-2024						
CONTRATO No:	COP-520-2024						
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ SAS "PAVIBOY SAS"						
NIT.	826.002.051-1						
REPRESENTANTE LEGAL	EMILIANO VARGAS MESA						
C.C. No.	9.520.277						
OBJETO:	**CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA SEGUN PLAN DE ACCION 2024**						
LUGAR DE EJECUCIÓN:	MUNICIPIO DE LA CALERA						
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$						331.521.316,00
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO	$						49.999.700,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$						381.521.016,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	45	DIAS	Del	7-feb-25	Al	23-mar-25	
VIGENCIA DEL CONTRATO:	165	DIAS	Del	7-feb-25	Al	23-jul-25	
FECHA DE INICIO:	viernes, 7 de febrero de 2025						
FECHA DE TERMINACIÓN:	domingo, 23 de marzo de 2025						
MODIFICATORIO No 1	PRORROGAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-520-2024 POR UN PERIODO DE SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO ESTO ES HASTA EL VEINTITRES (23) DE MAYO DE 2025.						
FECHA DE TERMINACION CON MODIFICATORIO No 1	viernes, 23 de mayo de 2025						
PLAZO DE EJECUCIÓN:	105	DIAS	Del	7-feb-25	Al	23-may-25	
VIGENCIA DEL CONTRATO:	225	DIAS	Del	7-feb-25	Al	23-sep-25	
MODIFICATORIO No 2	PRORROGAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-520-2024, POR UN (01) MES.						
FECHA DE TERMINACION CON MODIFICATORIO No 2	lunes, 23 de junio de 2025						
PLAZO DE EJECUCIÓN:	135	DIAS	Del	7-feb-25	Al	23-jun-25	
VIGENCIA DEL CONTRATO:	255	DIAS	Del	7-feb-25	Al	23-oct-25	
MODIFICATORIO No 3	PRORROGAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-520-2024, POR UN (01) MES.						
FECHA DE TERMINACION CON MODIFICATORIO No 3	miércoles, 23 de julio de 2025						
PLAZO DE EJECUCIÓN:	165	DIAS	Del	7-feb-25	Al	23-jul-25	
VIGENCIA DEL CONTRATO:	285	DIAS	Del	7-feb-25	Al	23-nov-25	
MODIFICATORIO No 4	MODIFICAR EL ALCANCE, BALANCE DE CANTIDADES Y PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-520-2024 POR UN (01) MES.						
FECHA DE TERMINACION CON MODIFICATORIO No 4	viernes, 22 de agosto de 2025						
PLAZO DE EJECUCIÓN:	195	DIAS	Del	7-feb-25	Al	22-ago-25	
VIGENCIA DEL CONTRATO:	315	DIAS	Del	7-feb-25	Al	22-dic-25	
MODIFICATORIO No 4	MODIFICAR EL ALCANCE, BALANCE DE CANTIDADES, ADICION Y PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-520-2024 EN CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO MAS						

FECHA DE TERMINACION CON MODIFICATORIO No 4	lunes, 6 de octubre de 2025					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	240	DIAS	Del	7-feb-25	Al	6-oct-25
VIGENCIA DEL CONTRATO:	360	DIAS	Del	7-feb-25	Al	6-feb-26
FECHA DE SUSPENSION	miercoles, 1 de octubre de 2025					
TIEMPO DE SUSPENSION	8 DÍAS					
TIEMPO FALTANTE	6 DÍAS					
FECHA DE REINICIO	jueves, 9 de octubre de 2025					

A los treinta (30) días del mes de septiembre, se reunieron en la oficina de la Secretaría de obras del Municipio de La Calera, el ingeniero MILLER RODRIGO AVELLANEDA A en su calidad de Secretario de Obras Públicas como Supervisor del contrato y el contratista CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ SAS "PAVIBOY SAS", representada legalmente por EMILIANO VARGAS MESA identificado con cedula de ciudadnia No. 9520277 con el fin de **SUSPENDER** las labores contempladas en el contrato de obra pública COP-520-2024, dando cumplimiento al contrato suscrito entre el contratista y el Municipio de La Calera

Observaciones:

Teniendo en cuenta que actualmente el contrato de obra requiere un cierre total vial y sabiendo que el mayor afluente de transito vehicular es el Colegio Hacienda Los Alcaparros y que el mismo tiene programada la semana de receso de los estudiantes para la segunda semana de octubre, se requiere SUSPENDER el contrato hasta dicha semana en la que se espera poder ejecutar las actividades programadas.

Para constancia se firma en La Calera a los treinta (30) dias del mes de septiembre de 2025.

FIRMANTES:

[redacted]

CONSTRUCCIONES [redacted] VIBOY SAS"
R.L/ EMILIANO VARGAS MESA
Contratista

[redacted]

JUAN CARLOS HERNANDEZ AREVALO
Alcalde Municpal

[redacted]

MILLER RODRIGO AVELLANEDA A
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
Supervisor