GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-045**
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 01/MAY/2024**

INFORME No:	**14**	FECHA:	**1**	de	**OCTUBRE**	de	**2025**			
PERIODO: DEL	**1**	de	**ENERO**	de	**2025**	AL	**1**	de	**OCTUBRE**	de	**2025**
CONVENIO No:	**2941**	DE	**2023**							

OBJETO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE CHISCAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS FUNDAMENTALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES, MUNICIPIO DE CHISCAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

LOCALIZACIÓN:

Institucion Educativa Las Mercedes, en el Centro Poblado Las Mercedes Del Municipio de chiscas

INFORMACIÓN DEL CONVENIO

ENTIDAD TERRITORIAL	
Gobernacion de Boyacá	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
Lourdes Marcela Blanco Pedroza Teléfono: Dirección	
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2023	

APORTES:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
$ 1.241.141.231,73	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 1.241.141.231,73**

OBSERVACIÓN: el aporte del Departamento representa el 100% de los recursos financieros de este convenio.

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No CH-LP-04-2023	25/07/2023	
Aviso de Convocatoria o Invitación	25/07/2023	
Estudios Previos	25/07/2023	
Proyecto de pliego de condiciones	25/07/2023	
Pliego de condiciones definitivos	10/08/2023	
Acto de adjudicación	25/09/2023	

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No CMPTS-03-2023	30/08/2023	
Aviso de Convocatoria o Invitación	30/08/2023	
Estudios Previos	30/08/2023	
Proyecto de pliego de condiciones	30/08/2023	
Pliego de condiciones definitivos	13/09/2023	
Acto de adjudicación	11/10/2023	

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-045**
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 01/MAY/2024**

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA			
ENTIDAD CONTRATANTE:		VALOR:	
Alcaldica de Chiscas		**$ 75.444.991,00**	
OBJETO:			
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL CONVENIO 2941 ENTRE EL MUNICIPIO DE CHISCAS Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DELA COMUNIDAD DELA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES UBICADO ENEL CENTRO POBLADO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DECHISCAS			
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL:	
CONSORCIO ALTAMAQUINAS		**JUAN CAMILO CORDOBA ALVAREZ**	
Teléfono: **3104801404**	Dirección: CARRERA 1F 40-195 TUNJA	Teléfono: 3104801404	Dirección: DIAGONAL 67 No. 4-45 TUNJA


INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
ENTIDAD CONTRATANTE:		VALOR:	
Alcaldica de Chiscas		**$ 0,00**	
OBJETO:			
"INTERVENTORÍATÉCNICA,ADMINISTRATIVA,AMBIENTAL,JURÍDICAYFINANCIERAALAEJECUCIÓNDELCONTRATODEOBRAPÚBLICA QUERESULTEDELALICITACIÓNPÚBLICANo.CHLP-04-2023,CUYO OBJETOCORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ATENDIENDO LOSLINEAMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL CONVENIO 2941 ENTRE EL MUNICIPIO DE CHISCAS Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, PARA SATISFACER LA SNECESIDADES DELA COMUNIDAD DELAI NSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES UBICADO EN EL CENTRO POBLADO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CHISCAS".			
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		REPRESENTANTE LEGAL:	
CONSORCIO INTERCHISCAS		**HANDER ESLEYDER MURILLO VEGA**	
Teléfono: 3214801404	Dirección: DIA 63 No. 8-56 TUNJA	Teléfono: 3214801404	Dirección: DIA 63 No. 8-56 TUNJA

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	4	7	2023	29	11	2023	29	11	2023
PLAZO INICIAL	4	7	2023	29	2	2024	29	2	2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	3	12	2023	29	2	2024	29	2	2024
ADICIONES EN PLAZO	2	3	2024						
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	2	6	2024	12	5	2024	12	5	2024

AVANCE DE EJECUCIÓN


CONVENIO

% DE AVANCE CONVENIO	**80,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**80,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**60,0%**




CONTRATO DE OBRA

% DE AVANCE CTO OBRA	**45,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO OBRA	**93,3%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**30,0%**



CONTRATO DE INTERVENTORÍA

% DE AVANCE CTO INTERV.	**43,2%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO INTERV.	**93,3%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

DURANTE ESTE PERIODO NO SE REPORTAN ACTIVIDADES

RELACION DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspension, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	4	7	2023	
Acta de suspension No. 1	30	11	2023	
Acta de Reinicio No. 1	29	2	2024	
Acta de suspension No. 2	6	5	2024	

CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA	OBSERVACIÓN

Acta de Inicio	29	11	2023	
Acta de suspension No. 1	21	12	2023	
Acta de Reinicio No. 1	4	3	2024	
Acta de suspension No. 2	6	5	2024	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	29	11	2023	
Acta de suspension No. 1	21	12	2023	
Acta de Reinicio No. 1	4	3	2024	
Acta de suspension No. 2	6	5	2024	

PÓLIZAS VIGENTES

CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	B-100043238	ANEXO No.	3	ASEGURADORA	MUNDIAL DE SEGUROS	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							8	4	2024

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO	4	3	2024	4	12	2024	$ 115.443.138,90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	4	3	2024	4	12	2024	$ 346.329.416,70
PRESTACIONES SOCIALES	4	3	2024	4	6	2027	$ 115.443.138,90
ESTABILIDAD DE LA OBRA	4	6	2024	4	6	2029	$ 230.886.227,80

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No PÓLIZA	COQ-100001674	ANEXO No.	3	ASEGURADORA	MUNDIAL DE SEGUROS	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							1	11	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO	1	11	2023	30	6	2024	$ 8.119.615,60
PRESTACIONES SOCIALES	1	11	2023	31	12	2026	$ 12.179.423,40
CALIDAD DE SERVICIO	31	12	2023	31	12	2025	$ 8.119.615,60
CALIDAD	31	12	2023	31	12	2025	$ 8.119.615,60

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No PÓLIZA	COQ-100001674	ANEXO No.	3	ASEGURADORA	MUNDIAL DE SEGUROS	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							4	4	2024

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO	4	3	2024	4	12	2024	$ 8.119.615,60
PRESTACIONES SOCIALES	4	3	2024	4	6	2027	$ 12.179.423,40
CALIDAD DE SERVICIO	4	6	2024	4	6	2026	$ 8.119.615,60
CALIDAD	4	6	2024	4	6	2026	$ 8.119.615,60

CONVENIO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	ADICIONAL EN PAZO	$ -	TRES (03) MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	TRES (03) MESES

CONTRATO DE OBRA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONVENIO

CUENTA No.	151-43-00406-1	BANCO:	Banco Agrario	SUCURSAL:	Chiscas
NOMBRE CUENTA:	Convenio Interadministrativo 2941 de 2023				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
Desembolso No 1.	30%	25	4	2024	$ 346.329.416,70
Acta Parcial No. 1	30%	3	5	2024	$ 346.329.416,70
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					**$ 692.658.833,40**

CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
Acta Parcial No. 1	3	5	2024	$ 498.204.411,00
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS				**$ 498.204.411,00**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
Anticipo				
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA ORIGINADO DEL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
No se ejecutaron actividades durante este periodo	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el Municipio)	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
No se ejecutaron actividades durante este periodo	

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	4	7	2023	3	8	2023	
Informe de Supervisión No. 2	4	8	2023	15	8	2023	
Informe de Supervisión No. 3	15	8	2023	21	8	2023	
Informe de Supervisión No. 4	22	8	2023	21	9	2023	
Informe de Supervisión No. 5	22	9	2023	21	10	2023	
Informe de Supervisión No. 6	22	10	2023	21	11	2023	
Informe de Supervisión No. 7	22	11	2023	30	11	2023	
Informe de Supervisión No. 8	1	12	2023	31	12	2023	
Informe de Supervisión No. 9	1	1	2024	29	2	2024	

OBSERVACIONES

No se ejecutaron actividades durante este periodo

INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS	VERIFICACIÓN	FOLIOS
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio		
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio		
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra		
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio		
Copia del Contrato de obra e interventoría		
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra		
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría		
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría		
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:		
Acta de socialización del contrato de obra		
Copia de informes de interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra		
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)		
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)		
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)		
Bitácora de obra		
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo		
Amortización del anticipo		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones		
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)		
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)		
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)		

Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)		
Generales		
Registro fotográfico		
Correspondencia enviada y recibida		
Registro de instalación Valla informativa		
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de informes de interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría		
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)		
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría		
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales		
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría		
Amortización del anticipo contrato de Interventoría		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas		
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)		
Generales		
Registro fotográfico		
Correspondencia enviada y recibida		

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICO) Folios No.: Indica en que folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:	
	Alcalde Municipal
NOMBRE:	REINALDO TORRES