
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Comienzo	Fin
0		**ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE**	**103,13 días**		**mié 4/06/25**	**mar 4/11/25**
1		**ETAPA PRECONTRACTUAL**	41 días		mié 4/06/25	vie 1/08/25
2		**INICIO DE ETAPA CONTRACTUAL**	0 días		lun 4/08/25	lun 4/08/25
3		**ACTIVIDADES PARA EL ALCANCE DE $ 145.339.257,08**	**62 días**		**lun 4/08/25**	**mar 4/11/25**
4		**Obras preliminares y provisionales**	**19 días**		**lun 4/08/25**	**mar 2/09/25**
5		Desmonte de cielo raso en lámina en yeso cartón	3 días		lun 4/08/25	vie 8/08/25
6		Demolición de piso en porcelanato	3 días	5CC+1 día	mar 5/08/25	lun 11/08/25
7		Demolición de plantilla de piso	3 días	6	lun 11/08/25	jue 14/08/25
8		Demolición de zocalo en porcelanato	3 días	7	jue 14/08/25	mié 20/08/25
9		Demolición de enchape de fachada	3 días	8	mié 20/08/25	lun 25/08/25
10		Excavación de terreno e=30 cm	3 días	9	lun 25/08/25	jue 28/08/25
11		Demolición de plantilla perimetral acceso	3 días	10	jue 28/08/25	mar 2/09/25
12		RETIRO DE MATERIALES PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN (INCLUYE CARGUE, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL)	15 días	6	lun 11/08/25	mar 2/09/25
13		**Impermeabilización cubierta y muros**	**36 días**		**mar 2/09/25**	**jue 23/10/25**
14		Demolición pañete	3 días	11	mar 2/09/25	vie 5/09/25
15		IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO	5 días	47	mié 8/10/25	jue 16/10/25
16		IMPERMEABILIZACION MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO	5 días	15	jue 16/10/25	jue 23/10/25
17		**Suelos, pisos, estructura y muros**	**62 días**		**lun 4/08/25**	**mar 4/11/25**
18		Mejoramiento de suelo en suelo cemento, seleccionado y compactado	1 día	10	jue 28/08/25	vie 29/08/25
19		Fundida de plantilla de piso de espesor 8 cm de espesor en concreto de 3500psi, incluye refuerzo en malla electrosoldada de 6 mm de 15x15 cm	7 días	18	vie 29/08/25	mar 9/09/25
20		Corte de muro para dilación entre la columna y los muros asociados a vanos de puertas y ventanas para fundida de machones	5 días	19	mar 9/09/25	mar 16/09/25
21		Anclajes de refuerzo longitudinal en 3/8 de diametro, a vigas de cimentación existentes	2 días	20	mar 16/09/25	jue 18/09/25
22		Armado de acero de machones de refuerzo	5 días	20CC	mar 9/09/25	mar 16/09/25
23		CONCRETO 3.000 PSI MACHONES ENTRE MURO	7 días	21	jue 18/09/25	lun 29/09/25
24		PAÑETE LINEAL 1:4	10 días	47	mié 8/10/25	jue 23/10/25
25		PINTURA VINILO MUROS (3 MANOS)	7 días	24	jue 23/10/25	mar 4/11/25
26		ENCHAPE CERAMICA 30x40 EN FACHADA IGUAL O SIMILAR A LA RETIRADA	5 días	19	mar 9/09/25	mar 16/09/25
27		Reparación de fisuras en antepecho	5 días	47FC+1 día	jue 9/10/25	vie 17/10/25
28		Instalación de piso cerámica 57X57 o similar	5 días	19FC+2 días	jue 11/09/25	jue 18/09/25
29		Instalación de zócalo	3 días	28	jue 18/09/25	mar 23/09/25
30		CIELO RASO EN PANEL PVC	5 días		lun 4/08/25	mar 12/08/25
31		PINTURA KORAZA MUROS (2 MANOS)	5 días	55	vie 19/09/25	vie 26/09/25
32		Protector de ventanas	5 días	31	vie 26/09/25	vie 3/10/25
33		**ITEMS NO PREVISTOS**	**61,88 días**		**lun 4/08/25**	**mar 4/11/25**
34		Desmonte de luminarias existentes	3 días	5CC	lun 4/08/25	vie 8/08/25
35		Desmonte, acarreo, matenimiento y reinstalacion de vidrio de fachada y puerta. Incluye cambio de accesorios para sistema de fijacion y esmerilado	3 días	11	mar 2/09/25	vie 5/09/25
36		Desmonte, acarreo, matenimiento y reinstalacion de ventanas.	3 días	35CC	mar 2/09/25	vie 5/09/25
37		Desmonte, acarreo, matenimiento y reinstalacion de puertas metálicas. Incluye cambio de cerradura y bisagras	3 días	36CC	mar 2/09/25	vie 5/09/25
38		Desmonte, mantenimiento y reinstalacion de orinal para baño. Incluye cambio de accesorios y griferia	3 días	37CC	mar 2/09/25	vie 5/09/25
39		Suministro e instalación de tubo PVC de 1/2. Esto incluye soldadura PVC, curvas, Terminales y demás accesorios para su correcta instalación	3 días	44	jue 2/10/25	mar 7/10/25
40		Suministro e instalación de tubo PVC SCH 40 de 1/2. Esto incluye soldadura PVC, curvas, Terminales y demás accesorios para su correcta instalación	3 días	39	mar 7/10/25	vie 10/10/25
41		Suministro e instalación de tubo PVC de 3/4. Esto incluye soldadura PVC, curvas, Terminales y demás accesorios para su correcta instalación	3 días	40	vie 10/10/25	jue 16/10/25
42		Suministro e instalación de tubo PVC de 1. Esto incluye soldadura PVC, curvas, Terminales y demás accesorios para su correcta instalación	3 días	41	jue 16/10/25	mar 21/10/25
43		Suministro e instalación de Registro de piso. Debe incluir el marco y el acabado.	3 días	42	mar 21/10/25	vie 24/10/25
44		Vigas de confinamiento en concreto 3.000 PSI S=0,20x0,10	7 días	46FC-5 días	mar 23/09/25	jue 2/10/25
45		Nucleos de cal hidratada de D=15cm	3 días	18CC	jue 28/08/25	mar 2/09/25
46		Acero de refuerzo 60.000 psi para estructuras en concreto	15 días	22CC	mar 9/09/25	mar 30/09/25
47		Levante de muro en bloque 0,10	7 días	23	lun 29/09/25	mié 8/10/25
48		Desmonte , mantenimiento y reinstalacion de puertas de madera. Incluye cambio de cerradura	5 días	38CC+1 día	mié 3/09/25	mié 10/09/25
49		Enchape ceramica para piso de baños	7 días		lun 4/08/25	jue 14/08/25
50		Demolicion de muro en mamposteria 0,10	3 días	11CC	jue 28/08/25	mar 2/09/25
51		Suministro e instalacion de relleno con material seleccionado compactado	7 días	18	vie 29/08/25	mar 9/09/25
52		Demolicion de enchape de piso para baños	3 días	6CC	mar 5/08/25	lun 11/08/25
53		Excavacion en material comun	5 días	10CC	lun 25/08/25	lun 1/09/25
54		Demolicion de muro en mamposteria 0,15	3 días	11CC	jue 28/08/25	mar 2/09/25
55		Levante de muro en bloque 0,15	10 días	51FC-2 días	vie 5/09/25	vie 19/09/25
56		**FIN EJECUCIÓN FISICA**	0 días		mar 4/11/25	mar 4/11/25
57		**ADMINISTRACION**	62 días		lun 4/08/25	mar 4/11/25
58		**IMPREVISTOS**	62 días		lun 4/08/25	mar 4/11/25
59		**UTILIDAD**	62 días		lun 4/08/25	mar 4/11/25
60		**IVA SOBRE LA UTILIDAD**	62 días		lun 4/08/25	mar 4/11/25



Proyecto: ADECUACIONES LOC
Fecha: lun 29/09/25

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual