SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
OSCAR RODOLFO ACEVEDO HERNANDEZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO DEL CONTRATO 971-2022
Periodo:	Del 03 al 30 de junio de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2723 de 26/7/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

LP-MSBV-006-2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5 Km
LP-003-2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5.8 Km

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-MSBV-006-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	NIT:	901.611.859-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S CC, NIT: 812.004.943-4, PARTRICIPACION 90% CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIA S.A.S, NIT, 900.506.559-2, PARTICIPACION 10%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO",		
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR
VALOR INICIAL:	$ 8.121.889.999,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 8.121.889.999,00		
ANTICIPO	$ 2,436,567,000,00		
TOTAL, ANTICIPO OTORGADO:	$ 2,436,567,000,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.008.695.358,00		

SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.427.871.642,00
PLAZO INICIAL:	8 MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	4
PRÓRROGA N°1:	4 MESES
PRÓRROGA N°2:	4 MESES
PRÓRROGA N°3:	5 MESES
PRÓRROGA N°4:	1 MES
PRÓRROGA N°5:	3 MESES Y 21 DÍAS
PRÓRROGA N°6:	3 MESES
SUSPENSIÓN N°1	21 DE DICIEMBRE 2023
SUSPENSIÓN N°2	10 DE JULIO 2024
AMPLIACIÓN 1 A SUSPENSIÓN 2	9/08/2024
AMPLIACIÓN 2 A SUSPENSIÓN 2	23/08/2024
REINICIO N°1	09/01/2024
REINICIO N°2	10/09/2024
SUSPENSIÓN N°3	04/03/2025
AMPLIACIÓN 1 A SUSPENSIÓN 3	19/03/2025
REINICIO N°3	03/06/2025
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	29/08/2025

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-003-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	NIT:	9016053089
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS, PARTICIPACION 50% 2. PROCOM INGENIERIA SAS, NIT, 901.359.699-1, PARTICIPACION 50%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		
FECHA DE INICIO:	25/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	No Aplica
VALOR INICIAL:	$ 16.670.052.179,30		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
VALOR ACTUAL:	$ 16.670.052.179,30		
VALOR ADICIONAL:	$ 4.727.896.546,00		
VALOR TOTAL:	$ 21.397.948.725,30		
ANTICIPO:	$ 5.001.015.653,00		

ANTICIPO OTORGADO:	$ 5.001.015.653,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 3.506.544.645,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.494.471.007,70
PLAZO INICIAL:	7 MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	6
PRÓRROGA 1:	CINCO (5) MESES HASTA 25 DE AGOSTO 2023
PRÓRROGA 2:	CUATRO (4) MESES Y SEIS (6) DÍAS HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023
PRÓRROGA 3:	CINCO (5) MESES HASTA 18 DE JUNIO 2024
PRÓRROGA 4:	CUATRO (4) MESES HASTA EL 18 DE OCTUBRE DE 2024
PRÓRROGA 5:	DOS (2) MESES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRÓRROGA 6:	TRES (03) MESES
SUSPENSIÓN No.1	DIECISÉIS 16 DÍAS EL 8 DE ENERO 2023
SUSPENSIÓN No.2	EL 4 DE MARZO 2025
AMPLIACIÓN 1 A SUSPENSIÓN No.2	EL 19 DE MARZO 2025
REINICIO No. 3	03/06/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29/07/2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

LP-MSBV-006-2022

REGISTRO N	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
210343	2022	1.3.1.1.07.1	24.02.041	$ 1.350.000.000,00	$ 1.350.000.000,00	$ 0,00
210344	2023	1.3.1.1.07.1	24.02.041	$ 6.771.889.999,00	$ 5.290.081.846,30	$1.469.097.531,00
TOTAL				$ 8.121.889.999,00	$ 6.652.792.468,00	$1.469.097.531,00

LP-003-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000653	2022	1130	1.3.1.1.07	$16.670.052.179,30	$16.670.052.179,30	$ 0,00
000330	2024	1130	1.3.1.1.07	$ 4.727.896.546,00	$ 2.492.128.935,1	$ 2.235.767.610,90
TOTAL				$ 21.397.948.725,30	$19.162.181.114,4	$ 2.235.767.610,90

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Se relaciona la información conforme al periodo de Julio de 2025.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

LP-MSBV-006-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 8.016.404.815,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 7.914.299.866,96	98.73%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 6.567.030.267,20	81.92%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 6.567.030.267,20	81.92%

LP-003-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 21.193.006.776,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 20.186.061.082,60	95.25%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 20.106.467.843,79	93.96%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 20.106.467.843,79	93.96%

1.4.2. ANTICIPO

LP-MSBV-006-2022

Otorgado	$ 2.436.567.000,00
Amortizado	$ 1.995.837.740,4
Saldo	$ 440.729.259,60

LP-003-2022

Otorgado	$ 5.001.015.653,00
Amortizado	$ 5.001.015.653,00
Saldo	$ 0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

LP-MSBV-006-2022
Meta física programada %: 98.73%
Meta física ejecutada %: 81.92%

LP-003-2022
Metafísica programada %: 95.25%
Metafísica ejecutada %: 93.96%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA REPROGRAMACIÓN	No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

LP-MSBV-006-2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
25/06/2025		Aprobado

LP-003-2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
25/06/2025		Aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

LP-MSBV-006-2022

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N/A				

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE PRORROGA	No. PRORROGA	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

LP-MSBV-006-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSION Y REINIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/06/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS.
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 12	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 812.188.999,00	NB-100217190 Anexo 17	31/05/2025	30/10/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 2.436.566.999,70	NB-100217190 Anexo 17	31/05/2025	30/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1.624.377.999,80	NB-100217190 Anexo 17	31/05/2025	30/06/2028
Estabilidad de la Obra	$ 2.436.566.999,70	NB-100217190 Anexo 17	30/06/2025	30/06/2030
Calidad del servicio	$ 16.913.946,00	NB-100217190 Anexo 17	30/06/2025	30/06/2030

LP-003-2022
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: REINICIO 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/06/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 65-44 101213992 Anexo No.14	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$2,139,794,872.50	65-44-101213992	25/08/2022	28/11/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 5.001.015.653,70	65-44-101213992	25/08/2022	28/11/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 4,279,589,745.00	65-44-101213992	25/08/2022	28/06/2028
Estabilidad y calidad de la obra	$6,419,384,617.50	65-44-101213992	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	
Calidad estudios y diseños	$ 16.913.946,00	65-44-101213992	25/03/2023	25/03/2028

Garantía de RCE

LP-MSBV-006-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 650.000.000,00	NB-100049452 Anexo No.13	23/08/2022	30/06/2025

LP-003-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.65-40-101066336 Anexo No. 11	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$1.069.897.436,25	65-40-101066336	25/08/2022	28/06/2025

1.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

LP-MSBV-006-2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-108-2025	5/06/2025	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - Arq. DAVID JOSÉ ROJAS MUÑOZ	Solicitud de actualización de garantías conforme al Reinicio No. 3
CVRIMG-111-2025	9/06/2025	LUIS ANTONIO MEJÍA TURIZO - Representante Legal - Consorcio Vial San Bernardo	Solicitud de Implementación de Plan de Contingencia - Bajo Rendimiento en Obra
CVRIMG-113-2025	10/06/02025	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	Parálisis de actividades en los frentes de obra
CVRIMG-114-2025	10/06/02025	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	Citación comité de obra
CVRIMG-116-2025	12/06/2025	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	Solicitud formal del inicio de apremios de multa por Parálisis de la obra y hacer efectiva la póliza de cumplimiento No NB-100217190 de Seguros Mundial por el incumplimiento del contrato y el buen manejo y correcta inversión del anticipo.
CVRIMG-124-2025	24/06/2025	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - NAVONAZAR GONZÁLEZ TORDECILLA - Arq. DAVID JOSÉ ROJAS MUÑOZ	Pronunciamiento sobre la solicitud de prórroga No. 7 del contrato de obra LP-MSBV-006-2022 – "Solicitud de acompañamiento de supervisión y vigilancia de trabajos en obra"

LP-003-2022

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-107-2025	5/06/2025	EDGARDO HERNÁNDEZ- Secretario de Planeación e Infraestructura- Municipio de San Pelayo	Solicitud de actualización de garantías conforme al Reinicio No. 2
CVRIMG-112-2025	10/06/02025	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Solicitud de Implementación de Plan de Contingencia - Bajo Rendimiento en Obra
CVRIMG-115-2025	10/06/02025	EDGARDO HERNÁNDEZ OTERO - Secretario de Planeación e Infraestructura - Municipio de San Pelayo	Citación comité de obra
CVRIMG-118-2025	12/06/2025	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Observación por incumplimiento del diseño de mezcla para concreto MR-40.
CVRIMG-121-2025	17/06/2025	EDGARDO HERNÁNDEZ OTERO - Secretario de Planeación e Infraestructura - Municipio de San Pelayo	Pronunciamiento a solicitud de prórroga No. 7 del contrato de obra LP–003-2022- "Solicitud de acompañamiento de supervisión y vigilancia de trabajos en obra".
CVRIMG-125-2025	27/06/2025	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	Alerta por el no cumplimiento de puesta en marcha del plan de contingencia y retraso en la ejecución de obra

1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	971 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	NIT:	901.579.942-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA- LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	49265	SVR
VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00		
VALOR ADICIONES:	$ 800.000.000,00		
ADICIÓN 1:	$ 800.000.000,00		
ADICIÓN 2:	$ 300.000.000,0		
VALOR ACTUAL:	$ 5.664.284.660,00		
ANTICIPO	$ 650.000.000,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 650.000.000,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 650.000.000,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31/12/2024		
MODIFICACIÓN 1:	31/10/2022		
MODIFICACIÓN 2:	08/09/2023		
PRORROGA No.1	TRES (03) MESES		
SUSPENSIÓN No. 1	CUATRO (04) DE MARZO		
AMPLIACIÓN 1 A SUSPENSIÓN No. 1	DIECINUEVE (19) DE MARZO		
REINICIO 1	03/06/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29/08/2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
912322	2022	11	C-2402-0600-120-2402041-02	$ 400.000.000	$ 400.000.000	$ 0,00
144723	2023	11	C-2402-0600-120-2402041-02	$ 1.770.000.000	$ 1.770.000.000	$ 0,00
1024123	2023	11	C-2402-0600-120-2402112-02 C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 500.000.000	$ 500.000.000	$ 0,00
1342723	2023	11	C-2402-0600-120-2402112-02 C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 800.000.000	$ 800.000.000	$ 0,00
204924	2024	11	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	$ 1.894.284.660	$1.840.244.409,00	$ 0,00
1185524	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-2402041-02	$ 270.000.000,00	$ 270.000.000,00	$ $ 0,00
1185524	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-2402047-02	$ 30.000.000,00	$ 29.989.031,54	$ 10.968,46
240801	2025	91134	2320202009	$ 185.000.000,00		
2025001058	2025	91134	2320202009	$ 123.208.412,00		
418	2025		2320202008	$50.000.000,00		
				$ 6.022.493.072,00	$5.664.273.691,54	$ 10.968,46

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
N/A				

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el presente periodo, la interventoría presenta informe de actividades y se reporta el avance al mes de junio de 95.65%.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $5.761.087.544,22
Total, inversión ejecutada: $5.761.087.544,22

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
06/06/2025	8

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N/A				

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE PRORROGA	No. PRORROGA	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 20	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$602.249.307,20	11-44-101186306	10/05/2022	28/02/2026
Buen Manejo Anticipo	$1.132.856.932,00	11-44-101186306	10/05/2022	28/02/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.204.498.614,40	11-44-101186306	10/05/2022	29/10/2028

Calidad del Servicio	$1.806.747.921,60	11-44-101186306	31/12/2024	31/03/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 2, ADICIONAL No. 1 y MODIFICATORIO No. 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/11/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

No se tramita correspondencia para el presente periodo

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORÍA O CONVENIO

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS

Contrato LP-MSBV-006-2022: A la fecha, se tiene una inversión de obra programada de $7.914.299.866,96, correspondiente al 98,73%, y una inversión de obra ejecutada acumulada de $6.567.030.267,20, correspondiente al 81,92%, lo que representa un atraso del 16,81% en la ejecución del proyecto.

Se recomienda al contratista de obra aumentar los rendimientos de ejecución, considerando que el atraso actual en el programa de obra es del 16,81%, e implementar de manera efectiva el plan de contingencia presentado, teniendo en cuenta que la fecha de finalización del contrato es el 29 de agosto de 2025.

Contrato LP-003-2022: Realizando el seguimiento a la reprogramación No.7 de acuerdo con la prórroga No.7, presentada por el contratista y aprobada por esta interventoría, se tiene a 30 de junio de 2025 una inversión de obra programada del $ 20,186,061,082.60 correspondiente al 95.25% y una

inversión de obra ejecutada acumulada de $ 20,106,467,843.79 correspondiente al 93.96% lo que representa un atraso del 1.28%.

Se le recomienda al contratista atender de manera ágil los requerimientos realizados por interventoría mediante oficios, dado que estos no han obtenido la respuesta oportuna necesaria que necesita el proyecto.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS

Contrato LP-MSBV-006-2022: Se recomienda al contratista de obra realizar la actualización de las pólizas conforme a la Prórroga No. 7, las cuales se encuentran pendientes a la fecha.

Contrato LP-003-2022: Se recomienda al contratista de obra realizar la actualización de las pólizas conforme a la Prórroga No. 7, las cuales se encuentran pendientes a la fecha.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS

Contrato LP-MSBV-006-2022: N/A

Contrato LP-003-2022: N/A

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Contrato LP-MSBV-006-2022: N/A

Contrato LP-003-2022: N/A

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


No se realizan durante el periodo

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se llevaron a cabo actividades de supervisión en campo durante el presente periodo, debido a la suspensión vigente de los contratos desde el 4 de marzo de 2025.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

- Se recomienda que, una vez se levantada la suspensión contractual, se realice una revisión detallada del estado de obra, se actualicen los cronogramas de ejecución y se exija a los contratistas la presentación de planes de recuperación que permitan mitigar los efectos del tiempo de suspensión en el cumplimiento de los objetivos contractuales.



LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA
1.067.929.277
MP: 22202-328524
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13

Proyectó Gustavo Zuluaga.
GUSTAVO ZULUAGA ALVAREZ
CC: 1.233.339.748