Fecha: 28/02/2025

Respetado Subdirector(a):

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el Manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro del Convenio a cargo, así:

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No. 1896-2021 Firmado con Municipio de San Pelayo
PERIODO:	Del 01 de febrero de 2025. al 28 de febrero de 2025.
RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR	No. 1322 del 20 de abril de 2022. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN	CON ENTES TERRITORIALES	CONVENIOS SOLIDARIOS
	X	

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR	**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR (KM)**
VÍA LA MADERA - BONGAMELLA DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO	5.8KM

1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.:	Convenio N° 1896-2021 – A los 16 días del mes de noviembre de 2021.		
ENTIDAD:		NIT:	800.096.805
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO 2 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	21 de diciembre de 2021	Acta de Inicio	SVR 72225 21/12/2021
VALOR INICIAL:	$ 5.300.100.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 40.350.300.000,00		

ADICIÓN 1:	$ 11.385.000.000
ADICIÓN 2:	$ 5.000.000.000,00
ADICION 3:	$ 4.718.000.000,00
ADICION 4:	$ 19.197.300.000,00
VALOR ACTUAL:	$ 45.600.400.000,00
DESEMBOLSO:	$ 45.600.400.000,00
DESEMBOLSO REALIZADO:	N/A
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	24 meses
PRÓRROGA 1:	12 meses (suscrita el 29 de diciembre de 2023) Hasta 31/12/2024
PRÓRROGA 2:	12 meses (suscrita el 31 de diciembre de 2024) Hasta 31/12/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2025

1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

N/A

1.3. INFORME DE DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta: banco BOGOTÁ, cuenta corriente No. 216394155, sucursal: MONTERÍA

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIÓ SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
		ABRIL DE 2022 A DICIEMBRE DE 2022	06/02/2023	$ 30.465.727,00
		ENERO Y FEBRERO DE 2023	16/03/2023	$ 4.166.184,00
		MARZO DE 2023 - ABRIL DE 2023 - MAYO DE 2023	20/06/2023	$ 7.443.056,00
		JUNIO DE 2023 - JULIO DE 2023	30/08/2023	$ 7.741.574,00
		REAJUSTE AGOSTO Y REND DESEPTIEMBRE A DICIEMBRE. 2023	24/01/2024	$ 18.670.842,00

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIÓ SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
		REAJUSTE DE MARZO A AGOSTO DE 2023	24/01/2024	$ 1.745.900,00
		REAJUSTE DE AGOSTO Y DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023		$ 14.101.782,00
		ENERO Y FEBRERO DE 2024	22/03/2024	$ 18.550.743,00
		MARZO DE 2024	11/04//2024	$ 8.674.683,00
		ABRIL DE 2024	10/05/2024	$ 9.075.494,00
		MAYO 2024	20/06/2024	$ 8.138.766,00
		JUNIO 2024	08/07/2024	$ 8.399.846,00
		JULIO 2024	06/08/2024	$ 8.129.563,00
		AGOSTO 2024	06/09/2024	$ 8.298.865,00
		SEPTIEMBRE 2024	10/10/2025	$ 7.881.961,00
		OCTUBRE 2024	12/11/2024	$ 7.627.605,00
		NOVIEMBRE 2024	03/01/2025	$ 7.478.128,00
		DICIEMBRE 2024	22/01/2025	$ 6.829.372,00
		ENERO 2025	12/02/2025	$ 6.605.172,00
		FEBRERO 2025	20/03/2025	$ 6.167.473,00
ACUMULADO A 28 DE FEBRERO 2025				**$ 196.192.736,00**

1.4. RELACIÓN DE REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA	TEMA	PARTICIPANTES	COMPROMISOS
03/02/2025 (Google Meet)	- Avances programados vs ejecutado - Estado actual (físico) de la obra. - Control de espesores por capa. - Reparación de daños presentados en la 1ra capa asfáltica. - Acta pendiente de presentar (acta N° 30) - CDP contrato de interventoría. - Radicación de oficio solicitado de ajuste adicion de recursos para la interventoría aportados por los Municipios de San Pelayo y San Bernardo del Viento.	Guillermo Torres (INVIAS SVR) Fredy Rodriguez (INTERVENTORÍA) Laura Peña (INVIAS DT COR)	- Presentar acta No. 30 (Interventoría) - Presentar solicitud de adicion cto 971-2022

1.5. RELACIÓN DE COMUNICACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA LABOR DE SUPERVISIÓN

RADICADO No.	FECHA	DIRIGIDA A	ASUNTO
2025E-VUVRAZ-017499	2025-02-18	INVIAS	Informe trimestral social No. CTO LP-003-2022
2025E-VUVRAZ-017499	2025-02-10	INVIAS	Alcance comunicado CVRIMG-038-225 Solicitud reunion urgente posible suspension del contrato 971-2022
2025E-VUVRAZ-010908	2025-02-03	INVIAS	Entrega modificacion No. 4 del documento de conformacion del consorcio VIAL RURAL IMG
Correo electronico	2025-02-04	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	Reemplazo de residente

1.6. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1099521	2021	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$11.385.000.000,00	$11.385.000.000,00	
190422	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$550.000.000,00	$550.000.000,00	
1360722	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$4.300.000.000,00	$4.300.000.000,00	
1360822	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$700.000.000,00	$700.000.000,00	
192223	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$4.750.100.000,00	$4.750.100.000,00	
813323	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$4.718.000.000,00	$4.718.000.000,00	
1264623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$19.197.300.000,00	$19.197.300.000,00	
418	2024	83990	2320202008	$50.000.000,00	$50.000.000,00	
TOTAL VALOR CONVENIO					**$45.650.400.000,00**	

2. CONTRATOS DERIVADOS

No. DE CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)	No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)
LP-003-2022	971 de 2022

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos derivados del convenio a cargo del INVIAS o Terceros

2.1. CONTRATO DE OBRA No. LP-003-2022
Contratada por INVIAS: SI__ NO_X__
Contrato por: Alcaldía de San Pelayo

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	LP-003-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	NIT:	901.605.308-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):	• PROCOM INGENIERÍA S.A.S. • NIT. 901.359.599-1 • Participación: 50%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
FECHA DE INICIO:	31 de agosto de 2022	Acta de Inicio	31/08/2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de marzo de 2025		

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022
Contratada por INVIAS: SI_X_ NO___
Contrato por: INVIAS

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	971 de 2022		
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	NIT:	901.579.942-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	22 de noviembre de 2022	No. De Oficio SVR 67420	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de abril de 2025		

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

La interventoría otorgó al contratista de obra una prórroga de 3 meses quedando como fecha de finalización del contrato el día 30 de marzo de 2025, por lo que esta interventoría recomienda la implementación de un plan de contingencia para terminar la obra en el plazo estipulado.

La interventoría recomendó al contratista la implementación de un plan de contingencia que permita terminar el contrato a 31 de marzo de 2025, puesto que si bien se han aumentado las actividades de numero de

cuadrillas en obra, se prevé que con el rendimiento actual no se cumplirá con el 100% de las actividades en la fecha pactada.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

Identificar oportunamente posibles dificultades en la ejecución de los contratos y en la obtención de los productos esperados.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Realizando el seguimiento a la reprogramación No.6 de acuerdo con la prórroga No.6, presentada por el contratista y aprobada por esta interventoría, se tiene a 28 de febrero de 2025 una inversión de obra programada del $ 20,788,920,756.52 correspondiente al 98.09% y una inversión de obra ejecutada acumulada de $ 19,512,418,873.15 correspondiente al 91.19% lo que representa un atraso del 6.91%.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

-

4. GARANTIAS.

Aplica: SI__X_NO___

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: *(ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)*	Prorroga 6
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	30/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	21/01/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI x O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA No. ANEXO No.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	$ 2.139.794.872,50	65-44-101213992	25/08/20222	03/08/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 5.001.015.653,70	65-44-101213992	25/08/20222	03/08/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 4.279.589.745,00	65-44-101213992	25/08/20222	31/03/2028
Estabilidad de la Obra	$ 6.419.384.617,50	65-44-101213992	5 años a partir del acta de recibo a satisfacción	

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA No. ANEXO No.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Calidad	$ 16.913.946,00	65-44-101213992	25/03/2023	25/03/2028

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 1.069.897.436,25	65-40-101066336	25/08/2022	31/03/2025

5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A				

6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Visita de seguimiento convenio 1896-2021 - 07/02/2025

8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Seguimiento a los informes semanales y mensuales, participación en comités, reuniones y visitas de obra.

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

El contratista debe atender las recomendaciones del Interventor referente a los componentes técnico, ambiental y de calidad, de igual forma en el cumplimiento de las especificaciones técnicas en la ejecución de las actividades del contrato.

Cordialmente,

LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
SUPERVISOR DEL CONVENIO 1896-2021
Resolución No. 1322 del 20 de abril de 2022.