Fecha: 30/06/2025

Respetado Subdirector(a):

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el Manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro del Convenio a cargo, así:

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No. 1896-2021 Firmado con Municipio de San Pelayo
PERIODO:	Del 01 de marzo de 2025. al 31 de marzo de 2025.
RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR	No. 1322 del 20 de abril de 2022. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN	CON ENTES TERRITORIALES	CONVENIOS SOLIDARIOS
	X	

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR	**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR (KM)**
VÍA LA MADERA - BONGAMELLA DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO	5.8KM

1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.:	Convenio N° 1896-2021 – A los 16 días del mes de noviembre de 2021.		
ENTIDAD:		NIT:	800.096.805
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO 2 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	21 de diciembre de 2021	Acta de Inicio	SVR 72225 21/12/2021
VALOR INICIAL:	$ 5.300.100.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 40.350.300.000,00		

ADICIÓN 1:	$ 11.385.000.000
ADICIÓN 2:	$ 5.000.000.000,00
ADICION 3:	$ 4.718.000.000,00
ADICION 4:	$ 19.197.300.000,00
ADICION 5:	$ 50.000.000.000,00
VALOR ACTUAL:	$ 45.650.400.000,00
DESEMBOLSO:	$ 45.650.400.000,00
DESEMBOLSO REALIZADO:	N/A
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	24 meses
PRÓRROGA 1:	12 meses (suscrita el 29 de diciembre de 2023) Hasta 31/12/2024
PRÓRROGA 2:	12 meses (suscrita el 31 de diciembre de 2024) Hasta 31/12/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2025

1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

N/A

1.3. INFORME DE DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta: banco BOGOTÁ, cuenta corriente No. 216394155, sucursal: MONTERÍA

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIÓ SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
		ABRIL DE 2022 A DICIEMBRE DE 2022	06/02/2023	$ 30.465.727,00
		ENERO Y FEBRERO DE 2023	16/03/2023	$ 4.166.184,00
		MARZO DE 2023 - ABRIL DE 2023 - MAYO DE 2023	20/06/2023	$ 7.443.056,00
		JUNIO DE 2023 - JULIO DE 2023	30/08/2023	$ 7.741.574,00
		REAJUSTE AGOSTO Y REND DESEPTIEMBRE A DICIEMBRE. 2023	24/01/2024	$ 18.670.842,00

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIÓ SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
		REAJUSTE DE MARZO A AGOSTO DE 2023	24/01/2024	$ 1.745.900,00
		REAJUSTE DE AGOSTO Y DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023		$ 14.101.782,00
		ENERO Y FEBRERO DE 2024	22/03/2024	$ 18.550.743,00
		MARZO DE 2024	11/04//2024	$ 8.674.683,00
		ABRIL DE 2024	10/05/2024	$ 9.075.494,00
		MAYO 2024	20/06/2024	$ 8.138.766,00
		JUNIO 2024	08/07/2024	$ 8.399.846,00
		JULIO 2024	06/08/2024	$ 8.129.563,00
		AGOSTO 2024	06/09/2024	$ 8.298.865,00
		SEPTIEMBRE 2024	10/10/2025	$ 7.881.961,00
		OCTUBRE 2024	12/11/2024	$ 7.627.605,00
		NOVIEMBRE 2024	03/01/2025	$ 7.478.128,00
		DICIEMBRE 2024	22/01/2025	$ 6.829.372,00
		ENERO 2025	12/02/2025	$ 6.605.172,00
		FEBRERO 2025	20/03/2025	$ 6.167.473,00
		MARZO 2025	20/03/2025	$ 5.520.064,00
		ABRIL 2025	20/05/2025	$ 5.645.139,00
		MAYO 2025	10/06/2025	$ 5.462.760,00
ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2025				**$ 212.820.699,00**

1.4. RELACIÓN DE REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA	TEMA	PARTICIPANTES	COMPROMISOS
13/06/2025	REINICIO DE ACTIVIDADES Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO	CONTRATISTA MUNICIPIO INTERVENTORÍA INVIAS	SOLICIATAR PRORROGA EXPEDIR RP $50.000.000,00

1.5. RELACIÓN DE COMUNICACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA LABOR DE SUPERVISIÓN

RADICADO No.	FECHA	DIRIGIDA A	ASUNTO
No hubo			

1.6. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1099521	2021	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$11.385.000.000,00	$11.385.000.000,00	
190422	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$550.000.000,00	$550.000.000,00	
1360722	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$4.300.000.000,00	$4.300.000.000,00	
1360822	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$700.000.000,00	$700.000.000,00	
192223	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$4.750.100.000,00	$4.750.100.000,00	
813323	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$4.718.000.000,00	$4.718.000.000,00	
1264623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$19.197.300.000,00	$19.197.300.000,00	
418	2024	83990	2320202008	$50.000.000,00	$50.000.000,00	
TOTAL VALOR CONVENIO					**$45.650.400.000,00**	

2. CONTRATOS DERIVADOS

No. DE CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)	No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)
LP-003-2022	971 de 2022

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos derivados del convenio a cargo del INVIAS o Terceros

2.1. CONTRATO DE OBRA No. LP-003-2022
Contratada por INVIAS: SI__ NO_X__
Contrato por: Alcaldía de San Pelayo

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	LP-003-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO	NIT:	901.605.308-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):	• PROCOM INGENIERÍA S.A.S. • NIT. 901.359.599-1 • Participación: 50%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE		

	BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
FECHA DE INICIO:	31 de agosto de 2022	Acta de Inicio	31/08/2022
FECHA SUSPENSION 1:	22/12/2024		
REINICIO 1:	09/01/2025		
FECHA SUSPENSION 2:	04/03/2025		
REINICIO 2:	03/06/2025		
PRORROGA 1:	CINCO MESES		
PRORROGA 2:	CUATRO MESES		
PRORROGA 3:	CINCO MESES		
PRORROGA 4:	CUATRO MESES		
PRORROGA 5:	DOS MESES		
PRORROGA 6:	TRES MESES		
PRORROGA 7	UN MES		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	29 de junio de 2025		

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022
Contratada por INVIAS: SI_X_ NO___
Contrato por: INVIAS

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	971 de 2022		
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	NIT:	901.579.942-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2.		
VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00		
FECHA DE INICIO:	22 de noviembre de 2022	No. De Oficio SVR 67420	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
ADICION 1:	$ 800.000.000,00		
ADICION 2:	$ 300.000.000,00		
ADICION 3:	$ 358.208.412,00		
VALOR TOTAL:	$ 6.022.493.072,00		
ANTICIPO:	$ 650.000.000,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 650.000.000,00		
PRORROGA 1:	TRES MESES		
PRORROGA 2:	DOS MESES		
SUSPENSION 1:	04/03/2025		
REINICIO 1:	03/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de agosto de 2025		

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Realizando el seguimiento a la reprogramación No.7 de acuerdo con la prórroga No.7, presentada por el contratista y aprobada por esta interventoría, se tiene a 30 de junio de 2025 una inversión de obra programada del $ 20,186,061,082.60 correspondiente al 95.25% y una inversión de obra ejecutada acumulada de $ 20,106,467,843.79 correspondiente al 93.96% lo que representa un atraso del 1.28%.

La interventoría realizó control y seguimiento de calidad de los materiales granulares suministrados en obra, control topográfico de los materiales instalados en obra y toma de muestras de concreto MR-40.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

La interventoría solicita al contratista actualizar las pólizas con la suspensión No. 2 realizada el 04/03/2025.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No aplica

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

ASPECTOS SOCIALES:
Se cuenta con el punto de atención al usuario se encuentra ubicado en CL 3 CR 1-2 en el corregimiento la Madera, localizado en la abscisa K0+160. El horario de atención son los martes y jueves de 08:00 am a 12:00 m.

A la fecha del presente informe el contratista de obra ha entregado los informes mensuales de gestión al componente social hasta el mes de febrero y marzo de 2025.

No se realizó reunión con la veeduría del proyecto

ASPECTOS PREDIALES:
El proyecto no requiere adquisición de predios.

-

4. GARANTIAS.

Aplica: SI__X_NO___

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: *(ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)*	Reinicio 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	10/06/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	10/06/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI x O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA No. ANEXO No.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	$ 2.139.794.872,50	65-44-101213992 Anexo 14	25/08/2022	28/11/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 5.001.015.653,70	65-44-101213992 Anexo 14	25/08/2022	28/11/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 4.279.589.745,00	65-44-101213992 Anexo 14	25/08/20222	28/06/2028
Estabilidad de la Obra	$ 6.419.384.617,50	65-44-101213992 Anexo 14	5 años a partir del acta de recibo a satisfacción	
Calidad	$ 16.913.946,00	65-44-101213992 Anexo 14	25/03/2023	25/03/2028

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 1.069.897.436,25	65-40-101066336 Anexo 11	25/08/2022	28/06/2025

5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
No aplica	-	-	-	-

6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

13/06/2025

8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realizó reunión de seguimiento el 13/06/2025.

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

Se realizó reunión de seguimiento convocado por el supervisor del convenio en la cual se trataron los siguientes puntos:

1. La suspensión del contrato se originó principalmente po la necesidad de que el Instituto pudiera culminar con el tramite de incorporar los recursos financieros al contrato de interventoría No. 971-2022 con el fin de garantizar el acompañamiento técnico y administrativo y financiero al contrato de obra LP-003-2022 durante un mes adicional. Ya se encuentra confirmada la incorporación de los recursos mencionados por un valor de $50.000.000,00 lo cual viabiliza la posibilidad de tramitar una prorroga al contrato de obra hasta el 29 de julio de 2025.

2. (Contratista de obra) el contratista de obra deberá presenrar una solicitud formal de prorroga del contrato debidamente justificada adjuntando reprogramacion de obra y plan de contingencia

- Cumplir con los compromisos de entrega de las observaciones tecnicas sobre el componente hidraulico del puente El Barroso con el objetivo de concretar los estudios y diseños y remitirlos al municipio para iniciar el tramite ante la CVS de la gestion del permiso de ocupacion de cause.

(Municipio) El municipio quedó con el compromiso de expedir el registro presupuestal correspondiente por valor de $50.000.000,00 garantizando los recursos necesarios para el pago del mes adicional del contrato de interventoría.

Finalmente, se deja constancia que a la fecha se estan ejecutando las siguientes actividades:

- Reparacion de losas
- Construccion con piedra pegada
- Sellado de juntas
- Señalizacion de la obras

Las actividades deberán estar incluidas en la programacion actualizada y el plan de contingencia a presentar por el contratista.

Cordialmente,

LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

SUPERVISOR DEL CONVENIO 1896-2021
Resolución No. 1322 del 20 de abril de 2022.