Fecha: 01/07/2025

Respetado Subdirector(a):

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA
WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el Manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro del Convenio a cargo, así:

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No. 2286 de 2023 Firmado con _____
PERIODO:	Del 01 de junio de 2025. al 30 de junio de 2025.
RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR	RESOLUCIÓN NÚMERO 3288 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN	CON ENTES TERRITORIALES	CONVENIOS SOLIDARIOS
		X

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR	**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR (KM)**
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS".	4,98 KM

1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.:	Convenio N° 2286-2023 – A los 12 días del mes de junio de 2023.		
ENTIDAD:	RUBEN DARIO TAMAYO ESPITIA ALCALDE MUNICIPIO DE PLANETA RICA	NIT	800.096.765-1

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.		
FECHA DE INICIO:	12 de diciembre de 2023	Acta de Inicio	SVR 39909 12/06/2021
VALOR INICIAL:	$ 14.100.000.000		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 5.287.335.878,80		
DESEMBOLSO:	$ 5.287.335.878,80		
DESEMBOLSO REALIZADO:	$ 5.287.335.878,80		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 5.287.335.878,80		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	24 meses		
PRÓRROGA 1:	12 meses (suscrita el 27 de diciembre de 2023)		
PRÓRROGA 2:	12 meses (suscrita el 31 de diciembre de 2024)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2025		

1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
10/07/2025

1.3. INFORME DE DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta: banco BOGOTÁ, cuenta corriente No. 800092678, sucursal: MONTERÍA

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIÓ SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
CINGE-INV-5053-0145-24		Septiembre 2023/ octubre 2023/ Noviembre 2023/ Diciembre 2023/ Enero 2024/ febrero 2024/ marzo 2024/ abril 2024		$ 46.516.391,00.
CINGE-INV-5053-0214-24		Mayo 2024/junio 2024		$ 15.371.549,00

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIÓ SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
CINGE-INV-5053-0228-25		Enero 2024/febrero 2024/marzo 2024/ abril 2024/mayo 2024/junio 2024/ julio 2024/ agosto 2024/ septiembre 2024/ octubre 2024/ noviembre 2024/ diciembre 2024		$31.037.986
CINGE-INV-5053-0227-25		Diciembre 2024/ enero 2025/ febrero 2025/ marzo 2025/ abril 2025		$13.564.634.

1.4. RELACIÓN DE REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA	TEMA	PARTICIPANTES	COMPROMISOS
05/06/2025	- Estado etapa de estudios y diseños - Estado de documentos de inicio - Estado del inicio de la etapa de ejecución de obra - Proposiciones y varios	- Jose Ricardo ruiz- director de obra - María carla taro hoyos- pro. social - Luis gonzalez- supervisor invias - Angela davila- Directora interventoria - Vicente Urzola- Residente interventoria - Luisa Fernanda sierra- monitora ambiental	- Diseño estructural pendiente por entregar - Diseño hidráulico pendiente por entregar - CVS, se reitera la solicitud de entrega de la documentación no completa para su tramite

1.5. RELACIÓN DE COMUNICACIONES RELIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA LABOR DE SUPERVISIÓN

RADICADO No.	FECHA	DIRIGIDA A	ASUNTO
CING-INV-5053-0180-25	**2025-06-03**	CONSORCIO PROVIDENCIA	**Respuesta al comunicado OFI-CONS-047-2025 PAGA V5**
CING-INV-5053-0181-25	2025-06-03	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta al comunicado 2024S-VBOG-087127 PAGA Planeta Rica
CINGE-INV-5053-0183-25	2025-06-05	CONSORCIO PROVIDENCIA	Atención queja "Solicitud de Pago Obligaciones Pendiente" - Construcciones TYT SAS
CING-INV-5053-0187-25	2025-06-09	CONSORCIO PROVIDENCIA	Aval prórroga No. 3 contrato de obra 159 de 2023
CINGE-INV-5053-0191-25	2025-06-12	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta a comunicado OFI-CONS-049-2025 - PLANETA RICA. Diseño geométrico
CINGE-INV-5053-0195-25	2025-06-17	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta comunicado OFI-CONS-041-2025 (entrega informe periodo mayo de 2025)
CING-INV-5053-0199-25	2025-06-19	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta PQRS "Solicitud de Pago Obligaciones Pendientes"
CINGE-INV-5053-0201-25	2025-06-26	CONSORCIO PROVIDENCIA	Atención PQRS "Solicitud de Pago Arrendamiento Centro de Acopio de Material de Afirmado" – Jorge Luis Arango Quintero

1.6. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

Registro No.	Vigencia Fiscal	Recurso No.	Rubro	Valor	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
C-2402-0600-13-0-2402041-02	2023	11	NACION	$ 11.280.000.000,00	$ 5.287.335.878,80	$ 5.992.664.121,2
C-2402-0600-13-0-2402112-02	2023	11	NACION	$ 2.820.000.000,00	0	$ 2.820.000.000,00
TOTAL						

2. CONTRATOS DERIVADOS

No. DE CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)	No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)
159-2023	5053 de 2023

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos derivados del convenio a cargo del INVIAS o Terceros

2.1. CONTRATO DE OBRA No. LP-006-2023
Contratada por INVIAS: SI__ NO_X__
Contrato por: Alcaldía de Montería

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	159-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIDENCIA	NIT:	901.764.629 – 9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	- EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLO 5% - BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S 85% - KAP CONSTRUCCIONES S.A.S 10%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
FECHA DE INICIO:	28 de diciembre de 2023.	Acta de Inicio	28/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 de julio de 2025		

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5053 de 2023
Contratada por INVIAS: SI_X_ NO___
Contrato por: INVIAS

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	5053 de 2023		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGECON-INCO	NIT:	901.579,424-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	- INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS NIT: 810.002.747-0 con una participación del 90%, - INGENIERIA Y CONSULTORIA CM SAS NIT 901409646-3, con una participación del 10%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	No. de Oficio SVR 2023S UVBOG 033-085	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de julio de 2025		

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Se adelantan visitas de seguimiento en los predios del área de influencia del proyecto.

Necesario un plan de contingencia que garantice el aumento y la mejora de los rendimientos de todas las actividades en los distintos frentes de obra, y el mayor suministro de equipos y herramientas, de manera tal, que se establezcan las medidas y acciones a tomar para tener un avance significativo, con el objetivo de subsanar el atraso general del contrato, y la interventoría pueda hacer un control y seguimiento semanal de las actividades programadas, con el fin de cumplir con las metas físicas del proyecto dentro del plazo establecido para su ejecución.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

El proceso sancionatorio continúa su curso normal y se está a la espera de la reanudación de audiencia. de igual manera, la interventoría solicitó al municipio iniciar un proceso sancionatorio de multa por incumplimiento en las obligaciones sst y ambientales.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Contratista informa que requiere prorroga hasta 31 de octubre de 2025, se adelantan gestión con relación a la prórroga de interventoría.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se registran novedades en el presente periodo.

4. GARANTIAS.

Aplica: SI__X_NO___

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: *(ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)*	Anexo 4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	APROBADO EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI x O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA No. ANEXO No.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	$ 1.410.000.000,00	400052428/anexo 4	19/12/2024	20/01/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 5.640.000.000,00	400052428/anexo 4	19/12/2024	20/01/2026

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA No. ANEXO No.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.820.000.000,00	400052428/anexo 4	19/12/2024	20/07/2028
Estabilidad de la Obra	$4.230.000.000,00	400052428/anexo 4	20/07/2025	20/07/2030
Calidad	$24.001.110,00	400052428/anexo 4	31/12/2025	20/07/2030

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 705.000.000,00	400052429/anexo 4	19/12/2024	20/07/2025

5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE ACTA	**ACTA No.**	**ACTA DE AMPLIACION No.**	**PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA**	**FECHA DE REANUDACION**

6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	**No. COMITÉ**	**TRAMITE**	**ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)**

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se reportan novedades en el presente periodo.

8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Seguimiento a los informes semanales y mensuales, participación en comités, reuniones y visitas de obra.

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

Contratista debe atender los requerimientos realizados por la Interventoría so pena de verse inmerso en proceso administrativo sancionatorio o de incumplimiento definitivo del contrato de obra.

Cordialmente,

LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA
SUPERVISOR DEL CONVENIO DT CORDOBA
Resolución número 3288 de 20 de septiembre de 2023
Revisó: Thalía Anaya soto
DT CORDOBA