GEAD-C155-2025

Junín – Cundinamarca, 1 de octubre de 2025

Señores:
JORGE HERNAN GARCIA LÉON
Director de Interventoría
CONSORCIO SGO VIAL
Ciudad

REFERENCIA: "CONTRATO DE OBRA No. ICCU-CTO-184 DE 2025 cuyo objeto: MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ASUNTO: RESPUESTA A COMUNICADO SGO-200-2025

Actualmente nuestros avances se encuentran desarrollados con 2 frentes de trabajo y 26 trabajadores en el tramo No 2 en la vía Junín – Claraval, donde se han puesto en consideración los % de avance actuales teniendo en cuenta los análisis que conjuntamente hemos desarrollado

Los corredores viales de acceso al lugar de la obra se encuentran en continuo deterioro, los pasos que presentaban daños altos ahora son críticos y los vehículos que actualmente están contratados para traer el material se niegan a seguirlo haciendo pues las consecuencias en costos les han sido grandes

Me permito recordarles que el pasado 27 de agosto estuvimos revisando el corredor vial ya que se presentó una 1 daño de consideración a 1 de las volquetas donde su troque de rompió tratando de acceder al punto de trabajo en uno de los pasos más deteriorados en su momento, realizada la inspección vimos importante que la pajarita contribuyera ayudando a mitigar esta situación donde algunos de esos puntos que se veían con deterioro hoy son intransitables, dichos puntos fueron intervenidos y mejorados con un material que nos permitía dar alguna solución parcial dada las lejanías y circunstancias de la vía por su accesibilidad, con el pasar de los días y el incremento de lluvias y el paso de camiones y volquetas los ha deteriorado más y algunas zonas que antes presentaban dificultad hoy son más difíciles de transitar ya que en su composición granular hay un limo que en contacto con la lluvia impide que los vehículos tengan un mejor agarre y al intensificarse dichas lluvias e intentar pasar se hace imposible cruzarlos y las llantas al insistir

3102802577 | 3045460268
Calle 35D # 48-15 APTO. 101
administracion@globaleyd.com
Barrancabermeja Sant.

cruzar en las pendientes los han deterioraron hasta llegar al punto de no permitir que sea transitable.

El pasado 30 de septiembre se realizó comité presencial con participación de las 3 entidades, supervisión, interventoría y contratista donde se establecieron los compromisos de cada área como es usual en los comités y en el tema de la vía se evaluaron los actuales daños y se determinó pedir apoyo al banco de maquinaria de la gobernación de Cundinamarca donde el próximo lunes se tendrá disposición de equipo de forma conjunta para iniciar las mejoras que nos permita generar trafico y de esta forma traer los materiales requeridos para terminar las obras para las cuales fuimos contratados.

El compromiso de cumplir con nuestra programación de obra y los avances a los que estamos comprometidos nos ha obligado a realizar los mayores esfuerzos posibles por hacer llegar los materiales a los frentes de trabajo donde dichos esfuerzos han sido en vano pues la accesibilidad ha sido imposible lo cual no nos deja otra alternativa que solicitar nuevamente sea estudiada la posibilidad de suspender el proyecto por un tiempo de 30 días y esperar al cabo de este tiempo este en mejores condiciones de acceso nuestra vías





45460268
Calle 35D # 48-15 APTO. 101
administracion@globaleyd.com
Barrancabermeja Sant.

GLOBAL
ENGINEERING AND DESIGN









3102802577 | 3045460268
Calle 35D # 48-15 APTO. 101
administracion@globaleyd.com
Barrancabermeja Sant.






Atentamente.

ROBERTO DELGADO
Director de Obra
director.junin@gmail.com

3102802577 | 3045460268
Calle 35D # 48-15 APTO. 101
administracion@globaleyd.com
Barrancabermeja Sant.