Seguimiento Cronograma de interventoria

Convenciones	
Programado	
Ejecutado	

Fechas	
Inicio	3/03/2025
Adicional	30,00
Fin	15/07/2025

Cto. No. 4600103272	Interventoría A La Construcción De Conducto Enterrado En La Calle 14a Con Carrera 138 Sobre La Quebrada La Buga, Corregimiento De Altavista	CRONOGRAMA INTERVENTORIA - CONTRATO No. 4600103272																			
		MARZO DE 2025				ABRIL DE 2025				MAYO DE 2025						JUNIO DE 2025				JULIO DE 2025	
	Actividad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17	Semana 18	Semana 19	Semana 20
		3/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	31/03/2025	7/04/2025	14/04/2025	21/04/2025	28/04/2025	5/05/2025	12/05/2025	19/05/2025	26/05/2025	2/06/2025	9/06/2025	16/06/2025	23/06/2025	30/06/2025	7/07/2025	14/07/2025
PRELIMINARES	Acompañamiento al Contratista para la elaboración/cierre de actas de vecindad y entorno, Corregimiento Altavista - Buga																				
	Acompañamiento a la socialización del proyecto hacia la comunidad reuniones de Inicio sector a intervenir, Corregimiento Altavista - Buga																				
SEGUIMIENTO Y CONTROL DOCUMENTAL	Recorridos y comités de Obra (Alcaldía, Contratista e Interventoría), Corregimiento Altavista - Buga																				
	Revisión y supervisión de la implementación en obra del PASAO por parte del Contratista de Obra.																				
	Capacitaciones Charlas de seguridad,Inducciones SST, Cierre de hallazgos,Inspecciones de elementos de emergencia, Inspecciones de vehículos y maquinaria, Capacitación mensual, Corregimiento Altavista - Buga																				
	Control al cronograma de obra presentado por el Contratista y aprobado por la Interventoría, Corregimiento Altavista - Buga																				
	Control y seguimiento del estado presupuestal del Contrato de Obra.																				
	Medición y conciliación de cantidades de obra en conjunto con el Contratista																				
	Revisión y aprobación de las Actas de Obra																				
	Presentación Actas de Costos de Interventoría																				
	Revisión de la correspondencia remitida por el Contratista y el Municipio referente al Contrato.																				
	Elaboración de comunicaciones para dar respuesta a la correspondencia enviada por el Contratista y el Contratante																				
	Revisión de documentación contractual y especificaciones técnicas.																				
	Elaboración de informes semanales y diligenciamiento de formatos de control de actividades específicas sociales, ambientales, técnicas y sst.																				
	Presentación al Municipio de los Informes Semanales.																				
	Presentación al Municipio de Informes Mensuales.																				
	Revisión y entrega de observaciones a los documentos entregados por el Contratista.																				
	Resolver consultas y estudiar las observaciones del Contratista y emitir concepto que estime conveniente.																				
	Controlar y revisar los ensayos de campo y laboratorio que ejecute el Contratista en las diferentes actividades.																				
	Recorrido e Inspecciones en obra Social, Ambiental SST y Técnico																				
	Revisión de los certificados de calidad de origen de los materiales.																				
SEGUI VIGILI Y CONTROL EN OBRA																					
LIQUIDACIÓN																					