Deporte	PROCESO: APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	VERSIÓN: 3
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	CÓDIGO: ATC-FR-036
		Fecha: 27/09/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO

INFORMACIÓN CONVENIO

No. Convenio:	**498 de 2024**	**Periodo del Informe:**	**may-25**
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN FASE UNO DEL CENTRO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
Entidad Ejecutora:	Municipio de Campohermoso	**Entidad Conveniante 2:**	N/A
Estado del convenio:	EN EJECUCIÓN	**Supervisor Mindeporte convenio:**	EDGAR MUÑOZ DAVID
Plazo de ejecución del convenio:	31/12/2025	**Fecha de Inicio:**	8/07/2024
		Fecha de terminación inicial:	31/12/2024

Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1: 3 MESES	*1/01/2025*	*31/03/2025*	**Suspensión No. 1:**	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*
Prórroga No. 2: 9 MESES	*1/04/2025*	*31/12/2025*	**Suspensión No. 1:**	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*
Plazo Actual de ejecución del convenio:	7 MESES		**Fecha de terminación Actual:**	31/12/2025	
Valor Inicial del Convenio:	$ 5.885.027.412,00		**Aporte Inicial MINDEPORTE:**	$ 5.885.027.412,00	
			Aporte Inicial Entidad Ejecutora:	$ 0,00	
			Aporte Inicial Entidad Conveniante 2:	$ 0,00	
Valor Total del Convenio:	$ 5.885.027.412,00		**Adiciones MINDEPORTE:**	$ 0,00	
			Adiciones Entidad Ejecutora:	$ 0,00	
			Adiciones Conveniante 2:	$ 0,00	
Valor desembolsado:	$ 2.942.513.706,00		**% Desembolsado del convenio:**	50%	
Saldo por desembolsar:	$ 2.942.513.706,00				

Observaciones: Municipio recibe primer desembolso, el 14 de mayo de 2025 por un valor total de, $ 2.942.513.706,00 correspondiente al 50% del valor total del convenio.

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA

No. Contrato:	**SIN CONTRATAR**	**Estado de Contrato:**	EN PROCESO DE LICITACIÓN
No. Proceso de Selección:	SIN CONTRATAR		
Contratista Ejecutor de la Interventoría:	SIN CONTRATAR	**Supervisor Mindeporte interventoría:**	SIN CONTRATAR
Objeto del contrato de interventoría:	SIN CONTRATAR		
Plazo de ejecución:	DD/MM/AAAA	**Fecha de Inicio:**	DD/MM/AAAA
Fecha de Terminación Inicial:	DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación Actual:**	DD/MM/AAAA

Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*	**Suspensión No. 1:**	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*
Valor Inicial del Contrato:	$ 0,00		**Valor Final del Contrato:**	$ 0,00	
Valor Adiciones:	$ 0,00				
Valor Pagado:	$ 0,00		**% Avance Financiero:**	#¡DIV/0!	
Valor Por Pagar:	$ 0,00				

Observaciones: En la actualidad se encuntran pliegos publicados y en proceso de adjuducación.

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

No. Contrato:	SIN CONTRATAR	**No. Proceso de Selección:**	EN PROCESO DE LICITACIÓN
Objeto:	SIN CONTRATAR		
Contratista Ejecutor de la Obra:	SIN CONTRATAR	**Estado de Contrato:**	EN PROCESO DE LICITACIÓN
% Avance Programado de Ejecución:	0,00%	**% Avance de Ejecución conforme a último informe de interventoría:**	0,00%
Plazo de ejecución:		**Fecha de Inicio:**	
Fecha de Terminación Inicial:		**Fecha de Terminación Actual:**	

Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*	**Suspensión No. 1:**	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*
Valor Inicial del Contrato:	$ 0,00		**Valor Adiciones:**	$ 0,00	
Valor Pagado:	$ 0,00		**Valor Final del Contrato:**	$ 0,00	
Valor Por Pagar:	$ 0,00		**% Avance Financiero:**	#¡DIV/0!	

Observaciones: En la actualidad se encuntran pliegos publicados y en proceso de adjuducación.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
(Incluir entre otros: pólizas obra y convenio, Informes ente ejecutor, actas de no previstos o modificatorios)

POLIZA DEL CONVENIO

ASEGURADORA	DESDE	HASTA	AMPARO	DETALLE
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	13/06/2024	5/07/2025	Cumplimiento	Póliza No: 600-47-994000072700
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	13/06/2024	5/10/2025	Cumplimiento	Póliza No: 600-47-994000072700 Anexo 1
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	5/10/2025	5/07/2026	Cumplimiento	Póliza No: 600-47-994000072700 Anexo 3

OBSERVACIONES: Sin observaciones

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N/A	DD/MM/AAAA	N/A

POLIZA DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

ASEGURADORA	DESDE	HASTA	AMPARO	DETALLE
SIN CARGAR	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	N/A	N/A

OBSERVACIONES: *A la fecha del corte del presente informe no se encuentra contratada la empresa ejecutora de obra..*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N.A.	DD/MM/AAAA	N/A

INFORMES MENSUALES DEL ENTE EJECUTOR			
MENSUAL	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES GENERALES
Informe N°1	8/07/2024	31/07/2024	Informe mensual, enviados por el ente territorial el 13 de septiembre de 2024 por medio de correo electrónico.
Informe N°2	1/08/2024	31/08/2024	Informe mensual, enviados por el ente territorial el 13 de septiembre de 2024 por medio de correo electrónico.
Informe N°3	1/09/2024	30/09/2024	Informe mensual, enviados por el ente territorial el 28 de noviembre de 2024 por medio de correo electrónico.
Informe N°4	1/10/2024	31/10/2024	Informe mensual, enviados por el ente territorial el 28 de noviembre de 2024 por medio de correo electrónico.
Informe N°5	1/11/2024	30/11/2024	Informe mensual, enviados por el ente territorial el 17 de marzo de 2025 por medio de correo electrónico.
Informe N°6	1/12/2024	31/12/2024	Informe mensual, enviados por el ente territorial el 17 de marzo de 2025 por medio de correo electrónico.
Informe N°7	1/01/2025	31/01/2025	Informe mensual, enviados por el ente territorial el 17 de marzo de 2025 por medio de correo electrónico.
Informe N°8	1/02/2025	28/02/2025	Informe mensual, enviados por el ente territorial el 17 de marzo de 2025 por medio de correo electrónico.
Informe N°9	1/03/2025	31/03/2025	Pendiente de envio por ente territorial.
Informe N°10	1/04/2025	30/04/2025	Pendiente de envio por ente territorial.
OBSERVACIONES: Se realiza requerimiento al ente territorial en reunión de seguimiento y mediante oficio 2025EE0015047.			

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N/A	N/A	N/A

ASPECTOS TÉCNICOS (Incluir: avance porcentual obra y descripción actividades desarrolladas en el periodo. Si registra atraso reportar probables causas)			
Etapa de revisión de estudios y diseños	*Entregado por el Municipio mediante el radicado 2023ER0035301 13-12-2023*		
Ejecución de obra	Porcentaje programado (%)	0,00%	Obra en proceso de licitación
	Porcentaje ejecutado (%)	0,00%	
	Avance (+) O Atraso (-) (%)	0,00%	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

AVANCE EN OBRA: Contratista de obra sin contratar por parte del municipio

PROGRAMACION DE OBRA: Contratista de obra sin contratar por parte del municipio

¿Se requieren adiciones al contrato de obra derivado?	NA	En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	No
		En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian ítems no previstos?	No
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	NA
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian ítems no previstos?	NA
		¿Se encuentra legalizada la adición en el convenio?	NA

Liquidación	DOCUMENTO	SI/NO	FECHA
	Acta de terminación del contrato obra derivado	No	No aplica al periodo
	Acta de recibo a satisfacción	No	No aplica al periodo
	Acta de liquidación del contrato obra derivado	No	No aplica al periodo

OBSERVACIONES: *No se realizó comunicacióncon respecto al liquidación del Convenio toda vez que se encuentra en ejecución*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N/A	N/A	N/A

ASPECTOS FINANCIEROS
(Incluir: Desembolsos efectuados, entrega documentos soportes, rendimientos, extractos bancarios, conciliaciones mensuales y libros de bancos)

DESEMBOLSOS EFECTUADO (Unicamente diligenciar las celdas grises)

DESCRIPCION	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR	SALDO	DETALLE
Valor Total del Convenio		$ 5.885.027.412,00	$ 5.885.027.412,00	
Primer desembolso Mindeporte	14/05/2025	$ 2.942.513.706,00	$ 2.942.513.706,00	
Segundo Desembolso Mindeporte	DD/MM/AAAA	$ -	$ 2.942.513.706,00	
Tercer Desembolso Mindeporte	DD/MM/AAAA	$ -	$ 2.942.513.706,00	

Observaciones:

Primer desembolso se realizó el día 14/05/2025.

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
Correo Electronico	7/10/2024	Municipio envia documentación para primer desembolso.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DESCRIPCION	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	SOPORTE REINTEGRO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DD/MM/AAAA	$ -	$ -	Comprobando de Egreso #
TOTAL		$ -	$ -	

EXTRACTOS BANCARIOS

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
EXTRACTOS BANCARIOS	DD/MM/AAAA	*N/A*

CONCILIACIÒN MENSUAL

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
CONCILIACIÓN MENSUAL	DD/MM/AAAA	*N/A*
LIBRO DE BANCOS		
DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
LIBRO DE BANCOS AUXILIAR	DD/MM/AAAA	*N/A*
OBSERVACIONES		
COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N/A	N/A	N/A

ASPECTOS JURIDICOS **(Incluir entre otros: reportar estado de modificaciones convenio vs modificación contrato de obra) - Y otras particularidades que se presenten con el convenio.**		
N/A		
GESTIONES		
COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N/A	N/A	N/A

ALERTAS POR SUPERVISOR DEL CONVENIO **(Incluir entre otros: posible incumplimiento, reiteraciones, eventos que afecten o alteren el proyecto convenido)**		
RIESGOS Y ALERTAS EN LA EJECUCION DEL CONVENIO: N/A		
GESTIONES		
COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A



GENERAL TECNICO - FINANCIERO - JURIDICO		
COMPROMISOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL POR ATENDER **(Incluir entre otros: Fecha y radicado de solicitudes realizadas a la entidad publica territorial y no atendidas)**		
N/A		
GESTIONES		
COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N/A	N/A	N/A

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONVENIO POR EL ENTE EJECUTOR **(Incluir entre otros: Mención de las posibilidades de incumplimiento de obligaciones o las que se cumplieron tardiamente y afectaron el avance del convenio)**		
Sin observaciones		
GESTIONES		
COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N/A	DD/MM/AAAA	N/A

VISITAS DE SEGUIMIENTO ADELANTADAS EN EL PERIODO			
Fecha de la visita	DD/MM/AAAA	NUMERO DE ACTA	N.A.
Objetivo de la visita	N/A		
Compromisos adquiridos por el ente ejecutor	N/A		
OBSERVACIONES GENERALES Y ALERTAS DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE ACUERDO CON LA VISITA ADELANTADA			
N/A			

DOCUMENTACION ENVIADA AL EXPEDIENTE (Relacionar los números de radicados bajo los cuales ha realizado el traslado al expediente contractual) (Dejar el histórico)		
MEMORANDO	FECHA	DETALLE
N/A	N/A	N/A

La anterior información incluida en el presente informe, corresponde a los datos, registros y situaciones reportadas por la interventoría de obra y el municipio en sus informes, por lo tanto la veracidad de la misma corresponde a la fuente de la misma.

Apoyo técnico: Elaboró:	SEBASTIÁN TOVAR TORO	Firma 
Apoyo financiero: Elaboró:	MONICA HELIANA ACEVEDO OJEDA	Firma 
Supervisor del convenio: Revisó:	EDGAR MUÑOZ DAVID	Firma 