Deporte	PROCESO: APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	VERSIÓN: 3
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	CÓDIGO: ATC-FR-036
		Fecha: 27/09/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO

INFORMACIÓN CONVENIO

No. Convenio:	**498 de 2024**	**Periodo del Informe:**	**jun-25**
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN FASE UNO DEL CENTRO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
Entidad Ejecutora:	Municipio de Campohermoso	**Entidad Conveniante 2:**	N/A
Estado del convenio:	EN EJECUCIÓN	**Supervisor Mindeporte convenio:**	EDGAR MUÑOZ DAVID
Plazo de ejecución del convenio:	31/12/2025	**Fecha de Inicio:**	8/07/2024
		Fecha de terminación inicial:	31/12/2024
Prórrogas:		**Suspensiones:**	
Prórroga No. 1: 3 MESES	*1/01/2025* *31/03/2025*	**Suspensión No. 1:**	*Fecha de inicio* *Fecha de fin*
Prórroga No. 2: 9 MESES	*1/04/2025* *31/12/2025*	**Suspensión No. 1:**	*Fecha de inicio* *Fecha de fin*
Plazo Actual de ejecución del convenio:	6 MESES	**Fecha de terminación Actual:**	31/12/2025
Valor Inicial del Convenio:	$ 5.885.027.412,00	**Aporte Inicial MINDEPORTE:**	$ 5.885.027.412,00
		Aporte Inicial Entidad Ejecutora:	$ 0,00
		Aporte Inicial Entidad Conveniante 2:	$ 0,00
Valor Total del Convenio:	$ 5.885.027.412,00	**Adiciones MINDEPORTE:**	$ 0,00
		Adiciones Entidad Ejecutora:	$ 0,00
		Adiciones Conveniante 2:	$ 0,00
Valor desembolsado:	$ 2.942.513.706,00	**% Desembolsado del convenio:**	50%
Saldo por desembolsar:	$ 2.942.513.706,00		

Observaciones: 12 de junio 2025 se suscriben contratos derivados.

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. Contrato:	**SUSCRITO / SIN INICIAR**	**Estado de Contrato:**	SIN INICIAR
No. Proceso de Selección:	CMA-001-2024		
Contratista Ejecutor de la Interventoría:	CONSORCIO CD CAMPOHERMOSO 2025	**Supervisor Mindeporte interventoría:**	N/A
Objeto del contrato de interventoría:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE FASE UNO DEL CENTRO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
Plazo de ejecución:	31/12/2025	**Fecha de Inicio:**	SIN INICIAR
Fecha de Terminación Inicial:	31/12/2025	**Fecha de Terminación Actual:**	31/12/2025
Prórrogas:		**Suspensiones:**	
Prórroga No. 1:	*N/A* *N/A*	**Suspensión No. 1:**	*N/A* *N/A*
Valor Inicial del Contrato:	$ 385.001.793,00	**Valor Final del Contrato:**	$ 385.001.793,00
Valor Adiciones:	$ 0,00		
Valor Pagado:	$ 0,00	**% Avance Financiero:**	0%
Valor Por Pagar:	$ 385.001.793,00		

Observaciones: El 12 de junio 2025 el municipio de Campohermoso suscribió el contrato de interventoria No. CMA-001-2024 con CONSORCIO CD CAMPOHERMOSO 2025.

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

No. Contrato:	**SUSCRITO / SIN INICIAR**	**No. Proceso de Selección:**	LOP002-2024
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE FASE UNO DEL CENTRO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
Contratista Ejecutor de la Obra:	CONSORCIO POLI CH	**Estado de Contrato:**	SIN INICIAR
% Avance Programado de Ejecución:	0,00%	**% Avance de Ejecución conforme a último informe de interventoría:**	0,00%
Plazo de ejecución:	31/12/2025	**Fecha de Inicio:**	SIN INICIAR
Fecha de Terminación Inicial:	31/12/2025	**Fecha de Terminación Actual:**	31/12/2025
Prórrogas:		**Suspensiones:**	
Prórroga No. 1:	*N/A* *N/A*	**Suspensión No. 1:**	*N/A* *N/A*
Valor Inicial del Contrato:	$ 5.245.064.995,00	**Valor Adiciones:**	$ 0,00
Valor Pagado:	$ 0,00	**Valor Final del Contrato:**	$ 5.245.064.995,00
Valor Por Pagar:	$ 5.245.064.995,00	**% Avance Financiero:**	0,0%

Observaciones: El 12 de junio 2025 el municipio de Campohermoso suscribió el contrato de obra No. LOP-002-2024 con CONSORCIO POLI CH.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

(Incluir entre otros: pólizas obra y convenio, informes ente ejecutor, actas de no previstos o modificatorios)

POLIZA DEL CONVENIO

ASEGURADORA	DESDE	HASTA	AMPARO	DETALLE
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	13/06/2024	5/07/2025	Cumplimiento	Póliza No: 600-47-994000072700
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	13/06/2024	5/10/2025	Cumplimiento	Póliza No: 600-47-994000072700 Anexo 1
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	5/10/2025	5/07/2026	Cumplimiento	Póliza No: 600-47-994000072700 Anexo 3

OBSERVACIONES: Sin observaciones

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N/A	DD/MM/AAAA	N/A

POLIZA DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO				
ASEGURADORA	DESDE	HASTA	AMPARO	DETALLE
SIN CARGAR	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	N/A	N/A

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N.A.	DD/MM/AAAA	N/A

INFORMES MENSUALES DEL ENTE EJECUTOR			
MENSUAL	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES GENERALES
Informe N°1	8/07/2024	31/07/2024	Informe mensual, enviados por el ente territorial el 13 de septiembre de 2024 por medio de correo electrónico.
Informe N°2	1/08/2024	31/08/2024	Informe mensual, enviados por el ente territorial el 13 de septiembre de 2024 por medio de correo electrónico.
Informe N°3	1/09/2024	30/09/2024	Informe mensual, enviados por el ente territorial el 28 de noviembre de 2024 por medio de correo electrónico.
Informe N°4	1/10/2024	31/10/2024	Informe mensual, enviados por el ente territorial el 28 de noviembre de 2024 por medio de correo electrónico.
Informe N°5	1/11/2024	30/11/2024	Informe mensual, enviados por el ente territorial el 17 de marzo de 2025 por medio de correo electrónico.
Informe N°6	1/12/2024	31/12/2024	Informe mensual, enviados por el ente territorial el 17 de marzo de 2025 por medio de correo electrónico.
Informe N°7	1/01/2025	31/01/2025	Informe mensual, enviados por el ente territorial el 17 de marzo de 2025 por medio de correo electrónico.
Informe N°8	1/02/2025	28/02/2025	Informe mensual, enviados por el ente territorial el 17 de marzo de 2025 por medio de correo electrónico.
Informe N°9	1/03/2025	31/03/2025	Pendiente de envio por ente territorial.
Informe N°10	1/04/2025	30/04/2025	Pendiente de envio por ente territorial.
Informe N°11	1/05/2025	31/05/2025	Pendiente de envio por ente territorial.

OBSERVACIONES: Ente territorial se encuentra adelantando los informes para ser enviados en su totalidad del 01 al 05 de julio de 2025.

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N/A	N/A	N/A

ASPECTOS TÉCNICOS
(Incluir: avance porcentual obra y descripción actividades desarrolladas en el periodo. Si registra atraso reportar probables causas)

Etapa de revisión de estudios y diseños	*Entregado por el Municipio mediante el radicado 2023ER0035301 13-12-2023*		
Ejecución de obra	Porcentaje programado (%)	0,00%	Obra contratada, sin iniciar
	Porcentaje ejecutado (%)	0,00%	
	Avance (+) O Atraso (-) (%)	0,00%	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

AVANCE EN OBRA: Obra contratada, sin iniciar

PROGRAMACION DE OBRA: Obra contratada, sin iniciar

¿Se requieren adiciones al contrato de obra derivado?	No	En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	No
		En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian ítems no previstos?	No
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	NA
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian ítems no previstos?	NA
		¿Se encuentra legalizada la adición en el convenio?	NA

A la fecha del presente informe la ENTIDAD EJECTORA, se encuentra con obra contratada y sin iniciar.

Liquidación	DOCUMENTO	SI/NO	FECHA
	Acta de terminación del contrato obra derivado	No	No aplica al periodo
	Acta de recibo a satisfacción	No	No aplica al periodo
	Acta de liquidación del contrato obra derivado	No	No aplica al periodo

OBSERVACIONES: *No se realizó comunicacióncon respecto al liquidación del Convenio toda vez que se encuentra en ejecución*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N/A	N/A	N/A

ASPECTOS FINANCIEROS
(Incluir: Desembolsos efectuados, entrega documentos soportes, rendimientos, extractos bancarios, conciliaciones mensuales y libros de bancos)

DESEMBOLSOS EFECTUADO (Únicamente diligenciar las celdas grises)

DESCRIPCION	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR	SALDO	DETALLE
Valor Total del Convenio		$ 5.885.027.412,00	$ 5.885.027.412,00	
Primer desembolso Mindeporte	14/05/2025	$ 2.942.513.706,00	$ 2.942.513.706,00	
Segundo Desembolso Mindeporte	DD/MM/AAAA	$ -	$ 2.942.513.706,00	
Tercer Desembolso Mindeporte	DD/MM/AAAA	$ -	$ 2.942.513.706,00	

Observaciones:
Primer desembolso realizado el 14/05/2025.

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
Correo Electronico	7/10/2024	Municipio envia documentación para primer desembolso.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DESCRIPCION	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	SOPORTE REINTEGRO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31/05/2025	$ 3.983.973,00	$ 3.983.973,00	Reintegro realizado el 11/06/2025
TOTAL		$ 3.983.973,00	$ 3.983.973,00	

EXTRACTOS BANCARIOS

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
EXTRACTOS BANCARIOS	31/05/2025	*El Ente ejecutor ha remitido el extracto bancario del mes de mayo de 2025.*

CONCILIACIÓN MENSUAL

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
CONCILIACIÓN MENSUAL	31/05/2025	*El Ente ejecutor ha remitido la conciliación mensual del mes de mayo de 2025.*

LIBRO DE BANCOS

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
LIBRO DE BANCOS AUXILIAR	31/05/2025	*El Ente ejecutor ha remitido el libro de bancos del mes de mayo de 2025.*

OBSERVACIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
2025EE0015425	4/06/2025	Obligaciones financieras COID 498-2024 Municipio de Campohermoso.

ASPECTOS JURIDICOS
(Incluir entre otros: reportar estado de modificaciones convenio vs modificación contrato de obra) - Y otras particularidades que se presenten con el convenio.

N/A

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N/A	N/A	N/A

ALERTAS POR SUPERVISOR DEL CONVENIO
(Incluir entre otros: posible incumplimiento, reiteraciones, eventos que afecten o alteren el proyecto convenido)

RIESGOS Y ALERTAS EN LA EJECUCION DEL CONVENIO: N/A

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

GENERAL TECNICO - FINANCIERO - JURIDICO

COMPROMISOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL POR ATENDER
(Incluir entre otros: Fecha y radicado de solicitudes realizadas a la entidad publica territorial y no atendidas)

N/A

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N/A	N/A	N/A

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONVENIO POR EL ENTE EJECUTOR
(Incluir entre otros: Mención de las posibilidades de incumplimiento de obligaciones o las que se cumplieron tardiamente y afectaron el avance del convenio)

Sin observaciones



GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N/A	DD/MM/AAAA	N/A

VISITAS DE SEGUIMIENTO ADELANTADAS EN EL PERIODO			
Fecha de la visita	12/06/2025	NUMERO DE ACTA	1
Objetivo de la visita	Socialización del convenio		
Compromisos adquiridos por el ente ejecutor	Ente territorial enviará informes para ser enviados en su totalidad del 01 al 05 de julio de 2025.		
OBSERVACIONES GENERALES Y ALERTAS DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE ACUERDO CON LA VISITA ADELANTADA			
1. Se solicita al ente territorial entregar informes mensuales del periodo que comprenden: 01/01/2025 al 01/05/2025. 2. Municipio informa que darán inicio en la primera seman de julio 2025 a los contratos derivados 3. Se solicita al municipio revisar el acta de estudios y diseños			

DOCUMENTACION ENVIADA AL EXPEDIENTE (Relacionar los números de radicados bajo los cuales ha realizado el traslado al expediente contractual) (Dejar el histórico)		
MEMORANDO	FECHA	DETALLE
N/A	N/A	N/A

La anterior información incluida en el presente informe, corresponde a los datos, registros y situaciones reportadas por la interventoría de obra y el municipio en sus informes, por lo tanto la veracidad de la misma corresponde a la fuente de la misma.

Apoyo técnico: Elaboró:	SEBASTIÁN TOVAR TORO	Firma 
Apoyo financiero: Elaboró:	MONICA HELIANA ACEVEDO OJEDA	Firma 
Supervisor del convenio: Revisó:	EDGAR MUÑOZ DAVID	Firma 