Deporte	PROCESO: APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	VERSIÓN: 3
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	CÓDIGO: ATC-FR-036
		Fecha: 27/09/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO

INFORMACIÓN CONVENIO

No. Convenio:	**879 de 2024**	**Periodo del Informe:**	**feb-25**
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL DENOMINADA "CRISTO REY" DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA, SANTANDER.		
Entidad Ejecutora:	Municipio de Zapatoca	**Entidad Conveniante 2:**	N/A
Estado del convenio:	EN EJECUCIÓN	**Supervisor Mindeporte convenio:**	EDGAR MUÑOZ DAVID
Plazo de ejecución del convenio:	2 MESES	**Fecha de Inicio:**	25/11/2024
		Fecha de terminación inicial:	31/12/2024

Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1: 3 MESES	*1/01/2025*	*31/03/2025*	**Suspensión No. 1:**	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*
Plazo Actual de ejecución del convenio:	2 MESES		**Fecha de terminación Actual:**	31/03/2024	
Valor Inicial del Convenio:	$ 13.862.320.801,99		**Aporte Inicial MINDEPORTE:**	$ 13.862.320.801,99	
			Aporte Inicial Entidad Ejecutora:	$ 50.000.000,00	
			Aporte Inicial Entidad Conveniante 2:	$ 0,00	
Valor Total del Convenio:	$ 13.912.320.801,99		**Adiciones MINDEPORTE:**	$ 0,00	
			Adiciones Entidad Ejecutora:	$ 0,00	
			Adiciones Conveniante 2:	$ 0,00	
Valor desembolsado:	$ 0,00		**% Desembolsado del convenio:**	0%	
Saldo por desembolsar:	$ 13.912.320.801,99				

1. 26 de febrero de 2025, Municipio envia a MINDEPORTE solicitud de segunda prorroga al convenio hasta el 31 de diciembre de 2025.

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. Contrato:	**BORRADOR PLIEGO PUBLICADO**	**Estado de Contrato:**	EN PROCESO DE LICITACIÓN
No. Proceso de Selección:	**BORRADOR PLIEGO PUBLICADO**		
Contratista Ejecutor de la Interventoría:	SIN CONTRATAR	**Supervisor Mindeporte interventoría:**	SIN CONTRATAR
Objeto del contrato de interventoría:	SIN CONTRATAR		
Plazo de ejecución:	DD/MM/AAAA	**Fecha de Inicio:**	DD/MM/AAAA
Fecha de Terminación Inicial:	DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación Actual:**	DD/MM/AAAA

Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*	**Suspensión No. 1:**	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*
Valor Inicial del Contrato:	$ 0,00		**Valor Final del Contrato:**	$ 0,00	
Valor Adiciones:	$ 0,00				
Valor Pagado:	$ 0,00		**% Avance Financiero:**	$ 0,00	
Valor Por Pagar:	$ 0,00				

OBSERVACIONES: El municipio se encuentra en fase precontractual, 23 DE DICIEMBRE DE 2024, BORRADO PLIEGO PUBLICADO, CMA-001-2024, en SECOP I.

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

No. Contrato:	**PLIEGO PUBLICADO**	**No. Proceso de Selección:**	EN PROCESO DE LICITACIÓN
Objeto:	SIN CONTRATAR		
Contratista Ejecutor de la Obra:	SIN CONTRATAR	**Estado de Contrato:**	EN PROCESO DE LICITACIÓN
% Avance Programado de Ejecución:	0,00%	**% Avance de Ejecución conforme a último informe de interventoría:**	0,00%
Plazo de ejecución:		**Fecha de Inicio:**	
Fecha de Terminación Inicial:		**Fecha de Terminación Actual:**	

Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*	**Suspensión No. 1:**	*Fecha de inicio*	*Fecha de fin*
Valor Inicial del Contrato:	$ 0,00		**Valor Adiciones:**	$ 0,00	
Valor Pagado:	$ 0,00		**Valor Final del Contrato:**	$ 0,00	
Valor Por Pagar:	$ 0,00		**% Avance Financiero:**	$ 0,00	

OBSERVACIONES: El municipio se encuentra en fase precontractual, 27 DE ENERO DE 2025, PLIEGO PUBLICADO, LP-002-2024, en SECOP I.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
(Incluir entre otros: pólizas obra y convenio, informes ente ejecutor, actas de no previstos o modificatorios)

POLIZA DEL CONVENIO

ASEGURADORA	DESDE	HASTA	AMPARO	DETALLE
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	25/10/2024	30/06/2025	Cumplimiento	Póliza No: 400-47-994000103303
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	25/10/2024	1/10/2025	Cumplimiento	Póliza No: 400-47-994000103303 ANEXO 1

OBSERVACIONES: Póliza aprobada por GIT CONTRATACIÓN el 23 de DICIEMBRE de 2024 en SECOP II.

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N/A	DD/MM/AAAA	N/A

POLIZA DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

ASEGURADORA	DESDE	HASTA	AMPARO	DETALLE
SIN CONTRATAR OBRA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	N/A	N/A

OBSERVACIONES: *A la fecha del corte del presente informe no se encuentra contratada la empresa ejecutora de obra..*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N.A.	DD/MM/AAAA	N/A

INFORMES MENSUALES DEL ENTE EJECUTOR			
MENSUAL	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES GENERALES
Informe N°1	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	N/A

OBSERVACIONES:

1. Municipio pendiente de enviar informe de gestión Ente Territorial de diciembre 2024 y enero de 2025.

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N.A.	DD/MM/AAAA	N/A

ASPECTOS TÉCNICOS

(Incluir: avance porcentual obra y descripción actividades desarrolladas en el periodo. Si registra atraso reportar probables causas)

Etapa de revisión de estudios y diseños	*Entregado por el Municipio mediante el radicado 2024ER0011067 del 24-04-2024*		
Ejecución de obra	Porcentaje programado (%)	0,00%	Obra en proceso de licitación
	Porcentaje ejecutado (%)	0,00%	
	Avance (+) O Atraso (-) (%)	0,00%	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

AVANCE EN OBRA: Pliegos publicados

PROGRAMACION DE OBRA: Contratista de obra sin contratar por parte del municipio

¿Se requieren adiciones al contrato de obra derivado?	NA	En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	No
		En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian ítems no previstos?	No
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	NA
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian ítems no previstos?	NA
		¿Se encuentra legalizada la adición en el convenio?	NA

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe la ENTIDAD EJECTORA, se encuentran pliegos publicados.

	DOCUMENTO	SI/NO	FECHA
Liquidación	Acta de terminación del contrato obra derivado	No	No aplica al periodo
	Acta de recibo a satisfacción	No	No aplica al periodo
	Acta de liquidación del contrato obra derivado	No	No aplica al periodo

OBSERVACIONES: *No se realizó comunicación con respecto al liquidación del Convenio toda vez que se encuentra en ejecución*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N.A.	N.A.	N.A.

ASPECTOS FINANCIEROS

(Incluir: Desembolsos efectuados, entrega documentos soportes, rendimientos, extractos bancarios, conciliaciones mensuales y libros de bancos)

DESEMBOLSOS EFECTUADO (Unicamente diligenciar las celdas grises)

DESCRIPCION	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR	SALDO	DETALLE
Valor Total del Convenio		$ 13.862.320.801,99	$ 13.862.320.801,99	*El valor no incluye aporte Ente Ejecutor: $50.000.000*
Primer desembolso Mindeporte	DD/MM/AAAA	$ -	$ 13.862.320.801,99	
Segundo Desembolso Mindeporte	DD/MM/AAAA	$ -	$ 13.862.320.801,99	
Tercer Desembolso Mindeporte	DD/MM/AAAA	$ -	$ 13.862.320.801,99	

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe no se ha realizado el primer desembolso, se encuentra en proceso de solicitud de documentacion para tramitar primer desembolso.

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
Correo Electrónico	7/10/2024	Municipio envía documentación para primer desembolso.

DESCRIPCION	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	SOPORTE REINTEGRO
Comprobante de consignación	DD/MM/AAAA	$ -	$ -	Comprobando de Egreso #
TOTAL		$ -	$ -	

EXTRACTOS BANCARIOS

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
EXTRACTOS BANCARIOS	DD/MM/AAAA	*No se ha realizado el primer desembolso*

CONCILIACIÓN MENSUAL

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
CONCILIACIÓN MENSUAL	DD/MM/AAAA	*No se ha realizado el primer desembolso*

LIBRO DE BANCOS

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
LIBRO DE BANCOS AUXILIAR	DD/MM/AAAA	*No se ha realizado el primer desembolso*

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe no se ha realizado el primer desembolso, debido a que el municipio no ha cumplido aún con los requisitos para el mismo.

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N/A	N/A	N/A

ASPECTOS JURIDICOS		
OBSERVACIONES: A la fecha el municipio se encuentra en fase precontractual y pliegos publicados.		
GESTIONES		
COMUNICACION	FECHA	DETALLE
ALERTAS POR SUPERVISOR DEL CONVENIO **(Incluir entre otros: posible incumplimiento, reiteraciones, eventos que afecten o alteren el proyecto convenido)**		
RIESGOS Y ALERTAS EN LA EJECUCION DEL CONVENIO: Se da recomendación de inicio de solicitud de prorroga por parte del municipio.		
GESTIONES		
COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N/A	N/A	N/A
GENERAL TÉCNICO - FINANCIERO - JURIDICO		
COMPROMISOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL POR ATENDER **(Incluir entre otros: Fecha y radicado de solicitudes realizadas a la entidad publica territorial y no atendidas)**		
N/A		
GESTIONES		
COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N/A	N/A	N/A
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONVENIO POR EL ENTE EJECUTOR **(Incluir entre otros: Mención de las posibilidades de incumplimiento de obligaciones o las que se cumplieron tardíamente y afectaron el avance del convenio)**		
Sin observaciones		
GESTIONES		
COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N/A	DD/MM/AAAA	N/A
VISITAS DE SEGUIMIENTO ADELANTADAS EN EL PERIODO		
Fecha de la visita	DD/MM/AAAA	NUMERO DE ACTA: N.A.
Objetivo de la visita	N/A	
Compromisos adquiridos por el ente ejecutor	N/A	
OBSERVACIONES GENERALES Y ALERTAS DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE ACUERDO CON LA VISITA ADELANTADA		
N/A		
DOCUMENTACION ENVIADA AL EXPEDIENTE (Relacionar los números de radicados bajo los cuales ha realizado el traslado al expediente contractual) (Dejar el histórico)		
MEMORANDO	FECHA	DETALLE
N/A	N/A	N/A
La anterior información incluida en el presente informe, corresponde a los datos, registros y situaciones reportadas por la interventoría de obra y el municipio en sus informes, por lo tanto la veracidad de la misma corresponde a la fuente de la misma.		
Apoyo técnico a la supervisión: Elaboró:	SEBASTIAN TOVAR TORO	Firma
Supervisor del convenio: Revisó:	EDGAR MUÑOZ DAVID	Firma