Deporte	PROCESO: APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	VERSIÓN: 3
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	CÓDIGO: ATC-FR-036
		Fecha: 27/09/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO

INFORMACIÓN CONVENIO

No. Convenio:	**921 de 2024**	**Periodo del Informe:**	**jul-25**
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER		
Entidad Ejecutora:	Municipio de Pamplonita	**Entidad Conveniante 2:**	N/A
Estado del convenio:	EN EJECUCIÓN	**Supervisor Mindeporte convenio:**	EDGAR MUÑOZ DAVID
Plazo de ejecución del convenio:	31/11/2025	**Fecha de Inicio:**	15/11/2024
		Fecha de terminación inicial:	31/12/2024
Prórrogas:		**Suspensiones:**	
Prórroga No. 1: 3 MESES	1/01/2025 — 31/03/2025	**Suspensión No. 1:**	N/A — N/A
Prórroga No. 1: 9 MESES	1/04/2025 — 31/12/2025	**Suspensión No. 2:**	N/A — N/A
Plazo Actual de ejecución del convenio:	7 MESES	**Fecha de terminación Actual:**	31/11/2025
Valor Inicial del Convenio:	$ 4.108.721.598,06	**Aporte Inicial MINDEPORTE:**	$ 4.108.721.598,06
		Aporte Inicial Entidad Ejecutora:	$ 0,00
		Aporte Inicial Entidad Conveniante 2:	$ 0,00
Valor Total del Convenio:	$ 4.108.721.598,06	**Adiciones MINDEPORTE:**	$ 0,00
		Adiciones Entidad Ejecutora:	$ 0,00
		Adiciones Conveniante 2:	$ 0,00
Valor desembolsado:	$ 2.054.360.799,00	**% Desembolsado del convenio:**	50%
Saldo por desembolsar:	$ 2.054.360.799,06		
Observaciones: 20/06/2025, se realiza el primer desembolso por un valor de $ 2.054.360.799 equivalente al 50% del valor total del convenio.			

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. Contrato:	**CMPNITA-001-2025**	**Estado de Contrato:**	EN EJECUCIÓN
No. Proceso de Selección:	**CMPNITA-001-2025**		
Contratista Ejecutor de la Interventoría:	CONSTRUCCIONES CONSULTORIA E INTERVENTORIA GUEMON SAS	**Supervisor Mindeporte interventoría:**	N/A
Objeto del contrato de interventoría:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CON OBJETO CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA MUNICIPIO DE PAMPLONITA NORTE DE SANTANDER".		
Plazo de ejecución:	6 MESES	**Fecha de Inicio:**	8/07/2025
Fecha de Terminación Inicial:	7/01/2026	**Fecha de Terminación Actual:**	7/01/2026
Prórrogas:		**Suspensiones:**	
Prórroga No. 1:	N/A — N/A	**Suspensión No. 1:**	N/A — N/A
Valor Inicial del Contrato:	$ 232.536.710,00	**Valor Final del Contrato:**	$ 232.536.710,00
Valor Adiciones:	$ 0,00		
Valor Pagado:	$ 0,00	**% Avance Financiero:**	$ 0,00
Valor Por Pagar:	$ 232.536.710,00		
OBSERVACIONES: El 08 de julio 2025 el municipio de Pamplonita da inicio al contrato de interventoría No. CMPNITA-001-2025 con CONSTRUCCIONES CONSULTORIA E INTERVENTORIA GUEMON SAS			

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

No. Contrato:	CCE-EICPIDI-35	**No. Proceso de Selección:**	CCE-EICPIDI-35
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER.		
Contratista Ejecutor de la Obra:	UNION TEMPORAL SINTETICA SABANA 2025	**Estado de Contrato:**	EN EJECUCIÓN
% Avance Programado de Ejecución:	0,00%	**% Avance de Ejecución conforme a último informe de interventoría:**	0,00%
Plazo de ejecución:	1 MES	**Fecha de Inicio:**	8/07/2025
Fecha de Terminación Inicial:	7/08/2025	**Fecha de Terminación Actual:**	7/08/2025
Prórrogas:		**Suspensiones:**	
Prórroga No. 1:	N/A — N/A	**Suspensión No. 1:**	N/A — N/A
Valor Inicial del Contrato:	$ 3.746.533.643,45	**Valor Adiciones:**	$ 0,00
Valor Pagado:	$ 0,00	**Valor Final del Contrato:**	$ 3.746.533.643,45
Valor Por Pagar:	$ 3.746.533.643,45	**% Avance Financiero:**	$ 0,00
OBSERVACIONES: El 08 de julio 2025 el municipio de Pamplonita da inicio al contrato de obra No CCE-EICPIDI-35 con la UNION TEMPORAL SINTETICA SABANA 2025			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
(Incluir entre otros: pólizas obra y convenio, informes ente ejecutor, actas de no previstos o modificatorios)

POLIZA DEL CONVENIO

ASEGURADORA	DESDE	HASTA	AMPARO	DETALLE
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.	12/11/2024	30/06/2025	Cumplimiento	Póliza No: 460-47-994000080477
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.	12/11/2024	30/09/2025	Cumplimiento	Póliza No: 460-47-994000080477 Anexo 1
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.	12/11/2024	1/06/2026	Cumplimiento	Póliza No: 460-47-994000080477 Anexo 2

OBSERVACIONES: Sin observaciones.

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N/A	DD/MM/AAAA	N/A

POLIZA DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

ASEGURADORA	FECHA	HASTA	AMPARO	DETALLE
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	9/04/2025	9/09/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza No: 49-44-101035845
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	9/04/2025	9/05/2028	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Póliza No: 49-44-101035845
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	SE AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza No: 49-44-101035845

OBSERVACIONES: *Poliza cargada en Secop I, obra.*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N.A.	DD/MM/AAAA	N/A

INFORMES MENSUALES DEL ENTE EJECUTOR

MENSUAL	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES GENERALES
Informe N°1	1/11/2024	30/11/2024	Informe mensual, enviados por el ente territorial el 30 de julio de 2025 por medio de correo electrónico.
Informe N°2	1/12/2024	31/12/2024	Informe mensual, enviados por el ente territorial el 30 de julio de 2025 por medio de correo electrónico.
Informe N°3	1/01/2025	31/01/2025	Informe mensual, enviados por el ente territorial el 30 de julio de 2025 por medio de correo electrónico.
Informe N°4	1/02/2025	28/02/2025	Informe mensual, enviados por el ente territorial el 30 de julio de 2025 por medio de correo electrónico.
Informe N°5	1/03/2025	31/03/2025	Informe mensual, enviados por el ente territorial el 30 de julio de 2025 por medio de correo electrónico.
Informe N°6	1/04/2025	30/04/2025	Informe mensual, enviados por el ente territorial el 30 de julio de 2025 por medio de correo electrónico.
Informe N°7	1/05/2025	31/05/2025	Informe mensual, enviados por el ente territorial el 30 de julio de 2025 por medio de correo electrónico.
Informe N°7	1/06/2025	30/06/2025	Informe mensual, enviados por el ente territorial el 30 de julio de 2025 por medio de correo electrónico.

SIN OBSERVACIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N.A.	DD/MM/AAAA	N/A

ASPECTOS TÉCNICOS
(Incluir: avance porcentual obra y descripción actividades desarrolladas en el periodo. Si registra atraso reportar probables causas)

Etapa de revisión de estudios y diseños	*Entregado por el Municipio mediante el radicado 2024ER0015544 del 06-06-2024*		
Ejecución de obra	Porcentaje programado (%)	0,00%	EN EJECICIÓN
	Porcentaje ejecutado (%)	0,00%	
	Avance (+) O Atraso (-) (%)	0,00%	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

AVANCE EN OBRA: Contratista de obra sin contratar por parte del municipio

PROGRAMACION DE OBRA: Contratista de obra sin contratar por parte del municipio

¿Se requieren adiciones al contrato de obra derivado?	NA	En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	No
		En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian ítems no previstos?	No
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	NA
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian ítems no previstos?	NA
		¿Se encuentra legalizada la adición en el convenio?	NA

OBSERVACIONES: N/A.

	DOCUMENTO	SI/NO	FECHA
Liquidación	Acta de terminación del contrato obra derivado	No	No aplica al periodo
	Acta de recibo a satisfacción	No	No aplica al periodo
	Acta de liquidación del contrato obra derivado	No	No aplica al periodo

OBSERVACIONES: *No se realizó comunicación con respecto al liquidación del Convenio toda vez que se encuentra en ejecución*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N.A.	N.A.	N.A.

ASPECTOS FINANCIEROS
(Incluir: Desembolsos efectuados, entrega documentos soportes, rendimientos, extractos bancarios, conciliaciones mensuales y libros de bancos)

DESEMBOLSOS EFECTUADO (Únicamente diligenciar las celdas grises)

DESCRIPCION	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR	SALDO	DETALLE
Valor Total del Convenio		$ 4.108.721.598,06	$ 4.108.721.598,06	
Primer desembolso Mindeporte	20/06/2025	$ 2.054.360.799,00	$ 2.054.360.799,06	
Segundo Desembolso Mindeporte	DD/MM/AAAA	$ -	$ 2.054.360.799,06	
Tercer Desembolso Mindeporte	DD/MM/AAAA	$ -	$ 2.054.360.799,06	

OBSERVACIONES:

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
Correo Electrónico	DD/MM/AAAA	N/A

DESCRIPCION	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	SOPORTE REINTEGRO
REINTEGRO RENDIMIENTOS	30/06/2025	$ 247.043,30	$ 247.043,30	Reintegro realizado el 30/07/2025
TOTAL		$ 247.043,30	$ 247.043,30	

EXTRACTOS BANCARIOS

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
EXTRACTOS BANCARIOS	30/06/2025	*El ente ejecutor ha remitido el extracto bancario del mes de junio de 2025*

CONCILIACIÒN MENSUAL

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
CONCILIACIÒN MENSUAL	30/06/2025	*El ente ejecutor ha remitido la conciliación mensual del mes de junio de 2025*

LIBRO DE BANCOS

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
LIBRO DE BANCOS AUXILIAR	30/06/2025	*El ente ejecutor ha remitido el libro de bancos del mes de junio de 2025*

OBSERVACIONES:

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
2025EE0019476	4/07/2025	Obligaciones financieros COID 921-2024 Municipio de Pamplonita

ASPECTOS JURIDICOS (Incluir entre otros: reportar estado de modificaciones convenio vs modificación contrato de obra) - Y otras particularidades que se presenten con el convenio.		
OBSERVACIONES: N/A		
GESTIONES		
COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N/A	N/A	N/A
ALERTAS POR SUPERVISOR DEL CONVENIO **(Incluir entre otros: posible incumplimiento, reiteraciones, eventos que afecten o alteren el proyecto convenido)**		
RIESGOS Y ALERTAS EN LA EJECUCION DEL CONVENIO: N/A		
GESTIONES		
COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N/A	N/A	N/A
GENERAL TÉCNICO - FINANCIERO - JURIDICO		
COMPROMISOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL POR ATENDER **(Incluir entre otros: Fecha y radicado de solicitudes realizadas a la entidad publica territorial y no atendidas)**		
N/A		
GESTIONES		
COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N/A	N/A	N/A
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONVENIO POR EL ENTE EJECUTOR **(Incluir entre otros: Mención de las posibilidades de incumplimiento de obligaciones o las que se cumplieron tardiamente y afectaron el avance del convenio)**		
Sin observaciones		
GESTIONES		
COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N/A	DD/MM/AAAA	N/A

VISITAS DE SEGUIMIENTO ADELANTADAS EN EL PERIODO			
Fecha de la visita	DD/MM/AAAA	NUMERO DE ACTA	N.A.
Objetivo de la visita	N/A		
Compromisos adquiridos por el ente ejecutor	N/A		
OBSERVACIONES GENERALES Y ALERTAS DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE ACUERDO CON LA VISITA ADELANTADA			
N/A			

DOCUMENTACION ENVIADA AL EXPEDIENTE (Relacionar los números de radicados bajo los cuales ha realizado el traslado al expediente contractual) (Dejar el histórico)		
MEMORANDO	FECHA	DETALLE
N/A	N/A	N/A

La anterior información incluida en el presente informe, corresponde a los datos, registros y situaciones reportadas por la interventoría de obra y el municipio en sus informes, por lo tanto la veracidad de la misma corresponde a la fuente de la misma.

Apoyo técnico a la supervisión: Elaboró:	SEBASTIAN TOVAR TORO	Firma
Apoyo financiero: Elaboró:	MONICA HELIANA ACEVEDO OJEDA	Firma
Supervisor del convenio: Revisó:	EDGAR MUÑOZ DAVID	Firma