Deporte	PROCESO: APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	VERSIÓN: 3
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	CÓDIGO: ATC-FR-036
		Fecha: 27/09/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO

INFORMACIÓN CONVENIO

No. Convenio:	**921 de 2024**	**Periodo del Informe:**	**may-25**
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER		
Entidad Ejecutora:	Municipio de Pamplonita	**Entidad Conveniante 2:**	N/A
Estado del convenio:	EN EJECUCIÓN	**Supervisor Mindeporte convenio:**	EDGAR MUÑOZ DAVID
Plazo de ejecución del convenio:	30/11/2025	**Fecha de Inicio:**	15/11/2024
		Fecha de terminación inicial:	31/12/2024
Prórrogas:		**Suspensiones:**	
Prórroga No. 1: 3 MESES	*1/01/2025* *31/03/2025*	**Suspensión No. 1:**	*N/A* *N/A*
Prórroga No. 1: 9 MESES	*1/04/2025* *31/12/2025*	**Suspensión No. 2:**	*N/A* *N/A*
Plazo Actual de ejecución del convenio:	7 MESES	**Fecha de terminación Actual:**	30/11/2025
Valor Inicial del Convenio:	$ 4.108.721.598,06	**Aporte Inicial MINDEPORTE:**	$ 4.108.721.598,06
		Aporte Inicial Entidad Ejecutora:	$ 0,00
		Aporte Inicial Entidad Conveniante 2:	$ 0,00
Valor Total del Convenio:	$ 4.108.721.598,06	**Adiciones MINDEPORTE:**	$ 0,00
		Adiciones Entidad Ejecutora:	$ 0,00
		Adiciones Conveniante 2:	$ 0,00
Valor desembolsado:	$ 0,00	**% Desembolsado del convenio:**	0%
Saldo por desembolsar:	$ 4.108.721.598,06		

Observaciones: Sin observaciones.

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. Contrato:	**SIN CONTRATAR**	**Estado de Contrato:**	EN PROCESO DE LICITACIÓN
No. Proceso de Selección:	SIN CONTRATAR		
Contratista Ejecutor de la Interventoría:	SIN CONTRATAR	**Supervisor Mindeporte interventoría:**	SIN CONTRATAR
Objeto del contrato de interventoría:	SIN CONTRATAR		
Plazo de ejecución:	DD/MM/AAAA	**Fecha de Inicio:**	DD/MM/AAAA
Fecha de Terminación Inicial:	DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación Actual:**	DD/MM/AAAA
Prórrogas:		**Suspensiones:**	
Prórroga No. 1:	*Fecha de inicio* *Fecha de fin*	**Suspensión No. 1:**	*Fecha de inicio* *Fecha de fin*
Valor Inicial del Contrato:	$ 0,00	**Valor Final del Contrato:**	$ 0,00
Valor Adiciones:	$ 0,00		
Valor Pagado:	$ 0,00	**% Avance Financiero:**	$ 0,00
Valor Por Pagar:	$ 0,00		

OBSERVACIONES: El municipio se encuentra en fase contractual.

INFORMACION CONTRATO DE OBRA

No. Contrato:	CCE-EICPIDI-35	**No. Proceso de Selección:**	CCE-EICPIDI-35
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER.		
Contratista Ejecutor de la Obra:	UNION TEMPORAL SINTETICA SABANA 2025	**Estado de Contrato:**	SIN INICIAR
% Avance Programado de Ejecución:	0,00%	**% Avance de Ejecución conforme a último informe de interventoría:**	0,00%
Plazo de ejecución:	1 MES	**Fecha de Inicio:**	SIN INICIAR
Fecha de Terminación Inicial:	SIN INICIAR	**Fecha de Terminación Actual:**	SIN INICIAR
Prórrogas:		**Suspensiones:**	
Prórroga No. 1:	*N/A* *N/A*	**Suspensión No. 1:**	*N/A* *N/A*
Valor Inicial del Contrato:	$ 3.746.533.643,45	**Valor Adiciones:**	$ 0,00
Valor Pagado:	$ 0,00	**Valor Final del Contrato:**	$ 3.746.533.643,45
Valor Por Pagar:	$ 3.746.533.643,45	**% Avance Financiero:**	$ 0,00

OBSERVACIONES: El 10 de abril 2025 el municipio de Pamplonita suscribió el contrato de obra No CCE-EICPIDI-35 con la UNION TEMPORAL SINTETICA SABANA 2025

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
(Incluir entre otros: pólizas obra y convenio, informes ente ejecutor, actas de no previstos o modificatorios)

POLIZA DEL CONVENIO

ASEGURADORA	DESDE	HASTA	AMPARO	DETALLE
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.	12/11/2024	30/06/2025	Cumplimiento	Póliza No: 460-47-994000080477
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.	12/11/2024	30/09/2025	Cumplimiento	Póliza No: 460-47-994000080477 Anexo 1
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.	12/11/2024	1/06/2026	Cumplimiento	Póliza No: 460-47-994000080477 Anexo 2

OBSERVACIONES: Sin observaciones.

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N/A	DD/MM/AAAA	N/A

POLIZA DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

ASEGURADORA	FECHA	HASTA	AMPARO	DETALLE
SIN CARGAR	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	N/A	N/A

OBSERVACIONES: *A la fecha del corte del presente informe no se encuentra contratada la empresa ejecutora de obra..*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N.A.	DD/MM/AAAA	N/A

INFORMES MENSUALES DEL ENTE EJECUTOR

MENSUAL	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES GENERALES
Informe N°1	1/11/2024	30/11/2024	PENDIENTE ENVIO ENTE TERRITORIAL
Informe N°2	1/12/2024	31/12/2024	PENDIENTE ENVIO ENTE TERRITORIAL
Informe N°3	1/01/2025	31/01/2025	PENDIENTE ENVIO ENTE TERRITORIAL
Informe N°4	1/02/2025	28/02/2025	PENDIENTE ENVIO ENTE TERRITORIAL
Informe N°5	1/03/2025	31/03/2025	PENDIENTE ENVIO ENTE TERRITORIAL
Informe N°6	1/04/2025	30/04/2025	PENDIENTE ENVIO ENTE TERRITORIAL

OBSERVACIONES: A la fecha no se registran observaciones.

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N.A.	DD/MM/AAAA	N/A

ASPECTOS TÉCNICOS
(Incluir: avance porcentual obra y descripción actividades desarrolladas en el periodo. Si registra atraso reportar probables causas)

Etapa de revisión de estudios y diseños	*Entregado por el Municipio mediante el radicado 2024ER0015544 del 06-06-2024*		
Ejecución de obra	Porcentaje programado (%)	0,00%	OBRA SIN INICIAR, Interventoria pliego publicado.
	Porcentaje ejecutado (%)	0,00%	
	Avance (+) O Atraso (-) (%)	0,00%	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

AVANCE EN OBRA: Contratista de obra sin contratar por parte del municipio

PROGRAMACION DE OBRA: Contratista de obra sin contratar por parte del municipio

¿Se requieren adiciones al contrato de obra derivado?	NA	En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	No
		En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian ítems no previstos?	No
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	NA
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian ítems no previstos?	NA
		¿Se encuentra legalizada la adición en el convenio?	NA

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe la ENTIDAD EJECTORA, con los contratos derivados SIN INICIAR-.

	DOCUMENTO	SI/NO	FECHA
Liquidación	Acta de terminación del contrato obra derivado	No	No aplica al periodo
	Acta de recibo a satisfacción	No	No aplica al periodo
	Acta de liquidación del contrato obra derivado	No	No aplica al periodo

OBSERVACIONES: *No se realizó comunicación con respecto al liquidación del Convenio toda vez que se encuentra en ejecución*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N.A.	N.A.	N.A.

ASPECTOS FINANCIEROS
(Incluir: Desembolsos efectuados, entrega documentos soportes, rendimientos, extractos bancarios, conciliaciones mensuales y libros de bancos)

DESEMBOLSOS EFECTUADO (Unicamente diligenciar las celdas grises)

DESCRIPCION	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR	SALDO	DETALLE
Valor Total del Convenio		$ 4.108.721.598,06	$ 4.108.721.598,06	
Primer desembolso Mindeporte	DD/MM/AAAA	$ 2.054.360.799,00	$ 2.054.360.799,06	*Radicado en Central de cuentas*
Segundo Desembolso Mindeporte	DD/MM/AAAA	$ -	$ 2.054.360.799,06	
Tercer Desembolso Mindeporte	DD/MM/AAAA	$ -	$ 2.054.360.799,06	

OBSERVACIONES: El primer desembolso no se ha realizado, se radico en central de cuentas el día 19/05/2025.

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
Correo Electrónico	DD/MM/AAAA	N/A

DESCRIPCION	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	SOPORTE REINTEGRO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DD/MM/AAAA	$ -	$ -	Comprobando de Egreso #
TOTAL		$ -	$ -	

EXTRACTOS BANCARIOS

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
EXTRACTOS BANCARIOS	DD/MM/AAAA	*No se ha realizado el primer desembolso*

CONCILIACIÒN MENSUAL

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
CONCILIACIÓN MENSUAL	DD/MM/AAAA	*No se ha realizado el primer desembolso*

LIBRO DE BANCOS

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
LIBRO DE BANCOS AUXILIAR	DD/MM/AAAA	*No se ha realizado el primer desembolso*

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe no se ha realizado el primer desembolso, debido a que el municipio no ha cumplido aún con los requisitos para el mismo.

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N/A	N/A	N/A

ASPECTOS JURIDICOS
(Incluir entre otros: reportar estado de modificaciones convenio vs modificación contrato de obra) - Y otras particularidades que se presenten con el convenio.

OBSERVACIONES: A la fecha el municipio se encuentra pliego de interventoria publicado y obra sin iniciar.

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N/A	N/A	N/A

ALERTAS POR SUPERVISOR DEL CONVENIO
(Incluir entre otros: posible incumplimiento, reiteraciones, eventos que afecten o alteren el proyecto convenido)

RIESGOS Y ALERTAS EN LA EJECUCION DEL CONVENIO:
N/A

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N/A	N/A	N/A

GENERAL TÉCNICO - FINANCIERO - JURIDICO

COMPROMISOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL POR ATENDER
(Incluir entre otros: Fecha y radicado de solicitudes realizadas a la entidad publica territorial y no atendidas)

N/A

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N/A	N/A	N/A

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONVENIO POR EL ENTE EJECUTOR
(Incluir entre otros: Mención de las posibilidades de incumplimiento de obligaciones o las que se cumplieron tardíamente y afectaron el avance del convenio)

Sin observaciones

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
N/A	DD/MM/AAAA	N/A

VISITAS DE SEGUIMIENTO ADELANTADAS EN EL PERIODO

Fecha de la visita	DD/MM/AAAA	NUMERO DE ACTA	N.A.
Objetivo de la visita	N/A		
Compromisos adquiridos por el ente ejecutor	N/A		

OBSERVACIONES GENERALES Y ALERTAS DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE ACUERDO CON LA VISITA ADELANTADA

N/A

DOCUMENTACION ENVIADA AL EXPEDIENTE (Relacionar los números de radicados bajo los cuales ha realizado el traslado al expediente contractual) (Dejar el histórico)

MEMORANDO	FECHA	DETALLE
N/A	N/A	N/A

La anterior información incluida en el presente informe, corresponde a los datos, registros y situaciones reportadas por la interventoría de obra y el municipio en sus informes, por lo tanto la veracidad de la misma corresponde a la fuente de la misma.

Apoyo técnico a la supervisión: Elaboró:	SEBASTIAN TOVAR TORO	Firma
Supervisor del convenio: Revisó:	EDGAR MUÑOZ DAVID	Firma