| INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES |
|---|
| CONVENIO **No. 899 DE 2021**, TIMANÁ - HUILA |
| INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE JUNIO DE 2023 |

## 1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE TIMANA HUILA. | | |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO:**<br>(**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio<br>**Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar) | VEREDA AGUAS CLARAS | | |
| **BENEFICIARIO:** | MUNICIPIO DE TIMANA - HUILA | | |
| **VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO** | **APORTES MIN – FONSECON** | | $1.439.047.769,00 |
| | **APORTES ENTIDADES PÚBLICAS** | | $ 0,00 |
| | **TOTAL, APORTES DEL CONVENIO** | | $1.439.047.769,00 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 20/04/2021 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 01/08/2023 | | |
| **SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO** | SERGIO ANDRÉS VEGA NOVOA | | |
| **SUPERVISORES ANTERIORES** (adjuntar casillas si es necesario) | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | IVAN DARIO GONZALEZ CUELLAR | 20/04/2021 | 30/06/2021 |
| | LAURA CRISTINA QUINTERO CHINCHILLA | 14/07/2021 | 22/11/2021 |
| | LUIS FERNANDO PINZON GALINDO | 23/11/2021 | 31/01/2022 |
| | JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA | 01/02/2022 | 31/03/2022 |
| | YENIER HENAO MEJIA | 01/04/2022 | 27/04/2023 |
| | SERGIO ANDRÉS VEGA NOVOA | 28/04/2023 | ACTUAL |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | CLAUDIA BEDOYA | | 31/03/2022 |
| | JAVIER LEONARDO LOPEZ | 01/04/2022 | 31/12/2023 |
| | BLANCA CARBALLO RINCÓN | 26/01/2023 | 24/06/2023 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR** | No. 47221 | 27/4/2021 | DD/MM/AAAA |
| | No. 3022 | 16/1/2022 | DD/MM/AAAA |
| **COMPROMISO VIGENCIA FUTURA** (si aplica) | N.A | N.A | DD/MM/AAAA |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL** | No. 2021000113 | 03-03-2021 | DD/MM/AAAA |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL** | 30/07/2021 | | |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 30/07/2021 | | |
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | PRIMERA PRÓRROGA | | FECHA: 28/02/2022 |
| | SEGUNDA PRÓRROGA | | FECHA: 22/07/2022 |
| | TERCERA PRÓRROGA | | FECHA: 10/12/2022 |
| **FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | SUSPENSIÓN 01 | | FECHA:15/05/2023 |
| | AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | REINICIO | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN**<br>(Vigencia nueva del amparo) | Primera prorroga FECHA: 24/04/2022<br>Segunda prórroga FECHA: 08/08/2022<br>Tercera prórroga FECHA: 03/03/2023<br>Primera suspensión FECHA: 19/05/2023 | | |

| | |
|---|---|
| **VALOR DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA** | 1.314.047.378.47 |
| **VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA** | $ 125.00.000,00 |
| **CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)** | N/A |
| **VALOR ADICIONAL DE OBRA** | N/A |

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO** | UN PRIMER DESEMBOLSO del veinticuatro por ciento (24%) del valor total del presupuesto oficial del convenio, equivalente a la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($ 300.000.000), previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) y la presentación de: A. Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO; B. Entrega del Acta de participación en la mesa de trabajo celebrada con el Ministerio del Interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del Proyecto, en la cual el Municipio se compromete, con sustento en lo socializado, a entregar dentro de los 30 días calendario siguientes, los proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseño y Ejecución de obra, así como el de interventoría | N/A | 26/08/2021 | $ 300.000.000 |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | **UN SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 439.047.769),** previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) , junto con la presentación de: A. Acta de recibo a entera satisfacción de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos y aprobaciones correspondientes por parte del interventor del contrato y de la supervisión del MUNICIPIO en el convenio interadministrativo. B. Certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario. | N/A | 26/09/2022 | $ 439,047.769 |
| **TERCER DESEMBOLSO** | UN TERCER DESEMBOLSO del cuarenta por ciento (40%) del valor total del presupuesto oficial del convenio, equivalente a la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($500.000.000), previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) y la certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 90% de ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, B. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y C. Evidencia del | 90% | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP | | | |
| **ÚLTIMO DESEMBOLSO** | UN ÚLTIMO DESEMBOLSO correspondiente al dieciséis por ciento (16%) del valor total del presupuesto oficial del convenio, equivalente a la suma de DOSCIENTOS MILLONES PESOS MCTE ($ 200.000.000), previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) y la presentación de: A. La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. | 100% | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| **TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | $ 739,047.769 |
| **TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME** (según información de contratación derivada) | | | | $ 0 |

## 3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

**Nombre Aseguradora:** **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| No. 560 47 994000147664 | Cumplimiento | $ 287,809,553.80 | 23/04/2021 | 28-11-2023 |

## 4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños y obra***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| **No** | ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 VEREDA AGUAS CLARAS DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA | | $ 1.124.999.609.47 |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | 05/07/2022 | | $ 189.047.769 |
| **Nombre contratista** | UNIÓN TEMPORAL AGUAS CLARAS 21 | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 22/12/2021 | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | SUSPENSIÓN 1 | 09/05/2022 | |
| | REINICIO 1 | 04/10/2022 | |
| | SUSPENSIÓN 2 | 01/11/2022 | |
| | REINICIO 2 | 01/12/2022 | |
| | SUSPENSIÓN 3 | 23/01/2023 | |
| **Fecha de terminación del contrato** | 15/03/2023 | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | **$ 1.314.047.378.47** |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** | | |
| **PÓLIZA No.** | 61-40-101015232 | | |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | 04/NOVIEMBRE/2021 |

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños y obra***

| **DESCRIPCIÓN** | **OBJETO** | | **VALOR** |
|---|---|---|---|
| **No.** | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 VEREDA AGUAS CLARAS DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA". | | $ 125.000.000,00 |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | OMAR LEONARDO TOVAR VARGAS<br>C.C. 4.929.429 | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 09/12/2021 | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | SUSPENSIÓN 1 | 09/05/2022 | |
| | REINICIO 1 | 04/10/2022 | |
| | SUSPENSIÓN 2 | 01/11/2022 | |
| | REINICIO 2 | 01/12/2022 | |
| | SUSPENSIÓN 3 | 23/01/2023 | |
| **Fecha de terminación del contrato** | 15/03/2023 | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | **$ 125.000.000,00** |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** | | |
| **PÓLIZA No.** | **NV-100055667** | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | **09/DICIEMBRE/2021** | | |

## 5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

| FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: **ENERO** | **SI** | **NO** |
|---|---|---|
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | | X |
| INFORME FINANCIERO | X | Abril 2023 |
| SALDO DE LA CUENTA BANCARIA | $ 489.215.962,24 | Abril 2023 |
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | | X |
| OTROS | | X |

## 6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

| **DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:** | |
|---|---|
| *La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:* | **PORCENTAJE (%)** |
| **% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA** | **100%** |
| **% EJECUTADO DE OBRA** | **25%** |

**PERIODO:** JUNIO 2023
**FECHA ACTA DE INICIO**: 30/07/2021
**AVANCE DE OBRA**: 25%
**VIGENCIA:** SUSPENDIDO HASTA EL 31/07/23-NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN: 01/08/23

**GESTION DEL CONVENIO DURANTE EL PERIODO**

**OBSERVACIONES:**

El convenio se encuentra en trámite de presunto incumplimiento, radicado en la SGC el día 13 de marzo de 2023.

- Fecha inicial audiencia de presunto incumplimiento: 28 de abril de 2023.
- Fecha de reprogramación audiencia de presunto incumplimiento :28 de julio de 2023.

Los contratos derivados se encuentran suspendidos desde el 23 de enero del 2023.

El municipio solicita el día 28 de abril de 2023 prórroga N°4 al convenio 899-21, por parte de la supervisión del Ministerio se revisa y no se encuentra viable la solicitud allegada, teniendo en cuenta que el municipio se encuentra en trámite de presunto incumplimiento. Por lo tanto, se considera suspender el convenio con las siguientes fechas:

| | |
|---|---|
| FECHA DE INICIO DE LA SUSPENSIÓN 1 | A PARTIR DEL 15 DE MAYO DE 2023 |
| FECHA FINAL DE LA SUSPENSIÓN 1 | HASTA EL 31 DE JULIO 2023 |
| FECHA PREVISTA DE REANUDACIÓN DE LA SUSPENSIÓN N°1 | A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO 2023 |
| FECHA DEL NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN | HASTA EL 01 DE AGOSTO DE 2023 |

**ACTUACIONES REALIZADAS EN EL PRESENTE PERIODO:**

**COMPONENTE TECNICO**

El 23 de junio de 2023 se envía correo electrónico con Asunto: Solicitud informe financiero convenio 899-2021.

*Adjunto correo enviado al municipio.*

El 27 de junio de 2023 mediante correo electrónico se reprogramación de audiencia por parte de la Subdirección de Gestión Contractual, dejando como fecha para la realización de la misma el 13 de julio de 2023.

*Adjunto correo recibido por parte SGC.*

El 28 de junio de 2023 mediante correo electrónico se recibe por parte delo municipio informes financiero y sus debidos soportes.

*Adjunto correo recibido por parte del municipio.*

**COMPONENTE FINANCIERO**

A la fecha el Ministerio del Interior le ha desembolsado $739,047,769 correspondientes a:

Primer desembolso: $ 300.000.000 – Fecha: 31/8/2021
Adición: $189.047.769 - Fecha: 30/11/2022
Segundo desembolso: $ 250.000.000 - Fecha: 01/12/2022.

**COMPONENTE JURIDICO**
El convenio se encuentra suspendido desde el 15/05/2023 hasta el 31/07/2023 y con fecha prevista de reanudación del 01/08/2023 y nuevo plazo de ejecución hasta el 01/08/2023.
Se está a la espera de la realización de la audiencia de presunto incumplimiento por parte del municipio.

**ANEXOS**
- Correos junio 2023
- Informe financiero
- Acta de suspensión
- Oficio reprogramación audiencia.

**JUSTIFICACION DE AVANCE:**

El convenio se encuentra en trámite de presunto incumplimiento radicado en la Subdirección de Gestión Contractual el 13 de marzo de 2023. Durante el mes el junio se reprogramo la audiencia de presunto incumplimiento para el mes de julio.

7. **FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO** (orden cronológico)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

## 8. SUPERVISOR

| | |
|---|---|
| **SERGIO ANDRÉS VEGA NOVOA**<br>Supervisor Convenio No. 899 DE 2021<br>Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON | **BLANCA YULIETH CARBALLO RINCÓN**<br>Elaboró - Apoyo a la supervisión<br>Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON |

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

## Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

PROYECT SACUDETE ALPARQUE VDA AGUAS CLARAS DEL MUN
CR 4 # 9 - 74 BR CENTRO
TIMANA - HUILA

ENV235927

**CUENTA No. 370-82307-2**
**FECHA DE CORTE: 28/02/2022**

| SALDO DIARIO | | | TASA E.A |
|---|---|---|---|
| De $0 | a | $5,000,000 | 0,10% |
| De $5,000,001 | a | $20,000,000 | 0,20% |
| De $20,000,001 | a | $50,000,000 | 0,30% |
| De $50,000,001 | a | $100,000,000 | 0,45% |
| De $100,000,001 | a | $3,000,000,000 | 0,60% |

| SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN | | | TASA E.A |
|---|---|---|---|
| De $0 | a | $100,000,000 | 0,05% |
| De $100,000,001 | a | $3,000,000,000 | 0,20% |

* Para montos mayores a $3,000,000,001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 28 de Febrero del 2022.

| RESUMEN | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 300,144,281.00 |
| + 28 CREDITOS | 2,590.72 |
| - 1 DEBITOS | 224,999,921.90 |
| SALDO ACTUAL | 75,146,949.82 |
| SALDO PROMEDIO | 187,646,318.65 |

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente por AVANCES Y RETIROS EN EL EXTERIOR cambiarán a partir del 22 de marzo de 2022. Si a partir del 22 de marzo de 2022 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

| DIA | TRANSACCIÓN | IDENT. | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | INTERESES LIQUIDADOS | A627816 | 0.00 | 1,233.47 | 300,145,514.47 |
| 03 | INTERESES LIQUIDADOS | A402264 | 0.00 | 82.23 | 300,145,596.70 |
| 04 | INTERESES LIQUIDADOS | A278137 | 0.00 | 82.23 | 300,145,678.93 |
| 07 | INTERESES LIQUIDADOS | A203839 | 0.00 | 82.23 | 300,145,761.16 |
| 07 | INTERESES LIQUIDADOS | A203821 | 0.00 | 82.23 | 300,145,843.39 |
| 07 | INTERESES LIQUIDADOS | A202697 | 0.00 | 82.23 | 300,145,925.62 |
| 08 | INTERESES LIQUIDADOS | A358834 | 0.00 | 82.23 | 300,146,007.85 |
| 09 | INTERESES LIQUIDADOS | A141196 | 0.00 | 82.23 | 300,146,090.08 |
| 10 | INTERESES LIQUIDADOS | A116357 | 0.00 | 82.23 | 300,146,172.31 |
| 11 | INTERESES LIQUIDADOS | A680537 | 0.00 | 82.23 | 300,146,254.54 |
| 14 | INTERESES LIQUIDADOS | A273383 | 0.00 | 82.23 | 300,146,336.77 |
| 14 | INTERESES LIQUIDADOS | A273365 | 0.00 | 82.23 | 300,146,419.00 |
| 14 | INTERESES LIQUIDADOS | A273031 | 0.00 | 82.23 | 300,146,501.23 |
| 15 | TRASLADO FONDOS SC | M370001 | 224,999,921.90 | 0.00 | 75,146,579.33 |
| 15 | INTERESES LIQUIDADOS | A707772 | 0.00 | 82.23 | 75,146,661.56 |
| 16 | INTERESES LIQUIDADOS | A689523 | 0.00 | 20.59 | 75,146,682.15 |
| 17 | INTERESES LIQUIDADOS | A431362 | 0.00 | 20.59 | 75,146,702.74 |
| 18 | INTERESES LIQUIDADOS | A208472 | 0.00 | 20.59 | 75,146,723.33 |
| 21 | INTERESES LIQUIDADOS | A086519 | 0.00 | 20.59 | 75,146,743.92 |
| 21 | INTERESES LIQUIDADOS | A086500 | 0.00 | 20.59 | 75,146,764.51 |
| 21 | INTERESES LIQUIDADOS | A086474 | 0.00 | 20.59 | 75,146,785.10 |
| 22 | INTERESES LIQUIDADOS | A187001 | 0.00 | 20.59 | 75,146,805.69 |
| 23 | INTERESES LIQUIDADOS | A193620 | 0.00 | 20.59 | 75,146,826.28 |
| 24 | INTERESES LIQUIDADOS | A668951 | 0.00 | 20.59 | 75,146,846.87 |
| 25 | INTERESES LIQUIDADOS | A518318 | 0.00 | 20.59 | 75,146,867.46 |
| 28 | INTERESES LIQUIDADOS | A058336 | 0.00 | 20.59 | 75,146,888.05 |
| 28 | INTERESES LIQUIDADOS | A058365 | 0.00 | 20.59 | 75,146,908.64 |
| 28 | INTERESES LIQUIDADOS | A058354 | 0.00 | 20.59 | 75,146,929.23 |
| 28 | INTERESES LIQUIDADOS | A892188 | 0.00 | 20.59 | 75,146,949.82 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles SAS NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

# Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

| SALDO DIARIO | | | TASA E.A |
|---|---|---|---|
| De $0 | a | $5.000.000 | 0,15% |
| De $5.000.001 | a | $20.000.000 | 0,45% |
| De $20.000.001 | a | $50.000.000 | 0,65% |
| De $50.000.001 | a | $100.000.000 | 1,00% |
| De $100.000.001 | a | $3.000.000.000 | 1,40% |

| SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN | | | TASA E.A |
|---|---|---|---|
| De $0 | a | $5.000.000 | 0,15% |
| De $5.000.001 | a | $20.000.000 | 0,15% |
| De $20.000.001 | a | $50.000.000 | 0,15% |
| De $50.000.001 | a | $100.000.000 | 0,15% |
| De $100.000.001 | a | $3.000.000.000 | 0,15% |

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Agosto del 2022.

PROYECT SACUDETE ALPARQUE VDA AGUAS CLARAS DEL MUN
CR 4 # 9 - 74 BR CENTRO
TIMANA - HUILA

ENV090654

**CUENTA No. 370-82307-2**
**FECHA DE CORTE: 31/08/2022**

Fogafin
Seguro de depósitos
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

| RESUMEN | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 75,568,825.89 |
| + 31 CREDITOS | 538.95 |
| - 3 DEBITOS | 25,007,378.00 |
| SALDO ACTUAL | 50,561,986.84 |
| SALDO PROMEDIO | 63,468,760.75 |

Estimado(a) cliente, le informamos que el contrato de Tarjeta de Crédito para los productos del Banco de Occidente presentó modificaciones en cuanto a las siguientes cláusulas: Tercera, Octava, Novena, Décima Primera, Décima Séptima y Vigésima Séptima, las cuales serán modificadas a partir del 15 de agosto de 2022. Le invitamos a consultarlas en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encuentran publicadas desde el 8 de agosto de 2022. Si 8 días después de haber recibido su extracto con corte agosto usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

| DIA | TRANSACCIÓN | IDENT. | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | INTERESES LIQUIDADOS | A998963 | 0.00 | 20.70 | 75,568,846.59 |
| 03 | INTERESES LIQUIDADOS | A047896 | 0.00 | 20.70 | 75,568,867.29 |
| 04 | INTERESES LIQUIDADOS | A806293 | 0.00 | 20.70 | 75,568,887.99 |
| 05 | INTERESES LIQUIDADOS | A809370 | 0.00 | 20.70 | 75,568,908.69 |
| 08 | INTERESES LIQUIDADOS | A500935 | 0.00 | 20.70 | 75,568,929.39 |
| 08 | INTERESES LIQUIDADOS | A495779 | 0.00 | 20.70 | 75,568,950.09 |
| 08 | INTERESES LIQUIDADOS | A501196 | 0.00 | 20.70 | 75,568,970.79 |
| 09 | INTERESES LIQUIDADOS | A230950 | 0.00 | 20.70 | 75,568,991.49 |
| 10 | INTERESES LIQUIDADOS | A843534 | 0.00 | 20.70 | 75,569,012.19 |
| 11 | INTERESES LIQUIDADOS | A658493 | 0.00 | 20.70 | 75,569,032.89 |
| 12 | INTERESES LIQUIDADOS | A391319 | 0.00 | 20.70 | 75,569,053.59 |
| 16 | INTERESES LIQUIDADOS | A139730 | 0.00 | 20.70 | 75,569,074.29 |
| 16 | INTERESES LIQUIDADOS | A139714 | 0.00 | 20.70 | 75,569,094.99 |
| 16 | INTERESES LIQUIDADOS | A137758 | 0.00 | 20.70 | 75,569,115.69 |
| 16 | INTERESES LIQUIDADOS | A137791 | 0.00 | 20.70 | 75,569,136.39 |
| 17 | PAGO TERCERO ACH | A051682 | 25,000,000.00 | 0.00 | 50,569,136.39 |
| 17 | COMISION PG TER ACH PLAZA 3 | A050906 | 6,200.00 | 0.00 | 50,562,936.39 |
| 17 | IVA COBRADO | A050902 | 1,178.00 | 0.00 | 50,561,758.39 |
| 17 | INTERESES LIQUIDADOS | A050860 | 0.00 | 20.70 | 50,561,779.09 |
| 18 | INTERESES LIQUIDADOS | A957452 | 0.00 | 13.85 | 50,561,792.94 |
| 19 | INTERESES LIQUIDADOS | A671909 | 0.00 | 13.85 | 50,561,806.79 |
| 22 | INTERESES LIQUIDADOS | A554400 | 0.00 | 13.85 | 50,561,820.64 |
| 22 | INTERESES LIQUIDADOS | A552194 | 0.00 | 13.85 | 50,561,834.49 |
| 22 | INTERESES LIQUIDADOS | A551068 | 0.00 | 13.85 | 50,561,848.34 |
| 23 | INTERESES LIQUIDADOS | A754774 | 0.00 | 13.85 | 50,561,862.19 |
| 24 | INTERESES LIQUIDADOS | A415373 | 0.00 | 13.85 | 50,561,876.04 |
| 25 | INTERESES LIQUIDADOS | A206610 | 0.00 | 13.85 | 50,561,889.89 |
| 26 | INTERESES LIQUIDADOS | A904254 | 0.00 | 13.85 | 50,561,903.74 |
| 29 | INTERESES LIQUIDADOS | A074244 | 0.00 | 13.85 | 50,561,917.59 |
| 29 | INTERESES LIQUIDADOS | A074067 | 0.00 | 13.85 | 50,561,931.44 |
| 29 | INTERESES LIQUIDADOS | A074089 | 0.00 | 13.85 | 50,561,945.29 |
| 30 | INTERESES LIQUIDADOS | A086487 | 0.00 | 13.85 | 50,561,959.14 |
| 31 | INTERESES LIQUIDADOS | A131234 | 0.00 | 13.85 | 50,561,972.99 |
| 31 | INTERESES LIQUIDADOS | A905189 | 0.00 | 13.85 | 50,561,986.84 |

BANCO DE OCCIDENTE S.A. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO
Impreso por dispapeles SAS NIT 860.028.590-2



7228

# MUNICIPIO DE TIMANA

**Nit: 891180182-6**

## EGRESOS

**Fecha:** 14/02/2022 **Número:** 2022000206

**A FAVOR DE** UNION TEMPORAL AGUAS CLARAS 21 **NIT** 901531022 - 9

**CHEQUE NRO:** ND **Fecha** 14/02/2022 **Cheque por valor de** 224,999,921.90

**TELEFONO** 311262383

**POR VALOR DE** DOSCIENTOS VEINTI CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTI UN PESOS CON NOVENTA CTVS. MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** CXP **Nro.** 0

**DETALLE** UNION TEMPORAL AGUAS CLARAS 21-PAGO ANTICIPO 20% DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP 02 DE 2021

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |
| 1110060414 | BCO OCCIDENTE CTA 370-82307-2 PROYECTO SACUDETE AL PARQUE VDA AGUAS CLARAS - MUNICIPIO DE TIMANA | | 00.00 | 224,999,921.90 | | 0.00 |
| 190690 | Otros avances y anticipos-UNION TEMPORAL AGUAS CLARAS 21 | | 224,999,921.90 | 00.00 | | 0.00 |
| | | | SUMAS IGUALES | 224,999,921.90 | | 224,999,921.90 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** AMPARO<br>**Aprobo:**<br>OTONIEL COLLAZOS ROJAS<br>**Secretaria de Hacienda y Tesoreria** | **Modifico:**<br>**Reviso:**<br>**Secretario de Hacienda y Tesoreria Mpal** | **Firma y Sello Beneficiario**<br>**c.c ó Nit** |

PAGADO

# MUNICIPIO DE TIMANA

**Nit: 891180182-6**

## EGRESOS

**Fecha:** 10/08/2022 **Número:** 2022001410

**A FAVOR DE** TOVAR VARGAS OMAR LEONARDO **NIT** 4929429 - 9

**CHEQUE NRO:** ND **Fecha** 10/08/2022 **Cheque por valor de** 25,000,000.00

**TELEFONO** 3103336620

**POR VALOR DE** VEINTI CINCO MILLONES DE PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** CXP **Nro.** 0

**DETALLE** TOVAR VARGAS OMAR LEONARDO- PAGO ANTICIPO DEL 205 DEL CONTRATO DE INTEVENTORIA No. CMA 004/21-PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO I, OPCION AGUAS CLARAS DEL MUNIICIPIO DE TIMANA

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |
| 1110060414 | BCO OCCIDENTE CTA 370-82307-2 PROYECTO SACUDETE AL PARQUE VDA AGUAS CLARAS - MUNICIPIO DE TIMANA | | 00.00 | 25,000,000.00 | | 0.00 |
| 190690 | Otros avances y anticipos-TOVAR VARGAS OMAR LEONARDO | | 25,000,000.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | | SUMAS IGUALES | | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| Elaboró: AMPARO | *Modifico:* | *Firma y Sello Beneficiario* |
| Aprobo: Maria Camila Medina Torres<br>SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERÍA<br>MARIA CAMILA MEDINA TORRES<br>Secretaria de Hacienda y Tesoreria | Reviso:<br>Secretario de Hacienda y Tesoreria Mpal | c.c ó Nit |

PAGADO

CONVENIO 899 DE 2021

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVIENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO- SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE TIMANA HUILA.

INFORME FINANCIERO DEL AÑO 2021 A ABRIL DEL AÑO 2023
MUNICIPIO DE TIMANA- DEPARTAMENTO DEL HUILA

PROYECTO (S): *SACUDETE TIPO 1*

CUENTA ( AHORROS) No. 370-82307-2 DEL BANCO: OCCIDENTE

VALOR TOTAL CONVENIO $ 1.439.047.769,00

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR $ 1.439.047.769,00
VALOR APORTE MUNICIPIO

| | FECHA DE GIRO | | |
|---|---|---|---|
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 31/08/2021 | GIRO 1 | $ 300.000.000,00 |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 30/11/2022 | GIRO 2 | $ 189.047.769,00 |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 1/12/2022 | GIRO 3 | $ 250.000.000,00 |
| | | GIRO 4 | $ 0,00 |
| | | TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR | $ 739.047.769,00 |

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) $ 739.047.769,00

VALOR CONTRATADO:

| CONTRATO No. | NOMBRE CONTRATISTA | VALOR CONTRATO | VALOR ADICION (SI APLICA) | TOTAL CONTRATADO | VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL CONTRATADO | | | | $ 0,00 | $ 0,00 |

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

| CONTRATO No. | OBJETO DEL PAGO | No. DE ORDEN DE PAGO | No. DE COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE PAGO | AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR | AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA LP02 DE 2021 | 20% ANTICIPO | | 2022000206 | 14/02/2022 | $ 224.999.921,90 | | $ 224.999.921,90 |
| INTERV. CMA004/21 | 25% ANTICIPO | | 2022001410 | 10/08/2022 | $ 25.000.000,00 | | $ 25.000.000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| VALOR TOTAL PAGADO (2) | | | | | $ 249.999.921,90 | $ 0,00 | $ 249.999.921,90 |

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

| FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS | VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS |
|---|---|
| 31/08/2021 | $ 821,92 |
| 30/09/2021 | $ 24.658,58 |
| 29/10/2021 | $ 25.482,66 |
| 30/11/2021 | $ 24.662,70 |
| 31/12/2021 | $ 30.420,13 |
| 31/01/2022 | $ 38.235,01 |
| 28/02/2022 | $ 2.590,72 |
| 30/03/2022 | $ 638,29 |
| 30/04/2022 | $ 618,69 |
| 31/05/2022 | $ 641,70 |
| 30/06/2022 | $ 621,00 |
| 31/07/2022 | $ 641,70 |
| 31/08/2022 | $ 538,95 |
| 30/09/2022 | $ 415,50 |
| 28/10/2022 | $ 429,35 |
| 30/11/2022 | $ 467,30 |
| 31/12/2022 | $ 4.158,34 |
| 28/02/2023 | $ 3.755,92 |
| 28/02/2023 | $ 4.158,34 |
| 31/03/2023 | $ 4.158,34 |
| 28/04/2023 | $ 4.024,35 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL (3) | $ 172.139,49 |

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

| FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS | VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS | No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**CONVENIO 899 DE 2021**

**OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVIENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO- SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE TIMANA HUILA.**

**INFORME FINANCIERO DEL AÑO 2021 A ABRIL DEL AÑO 2023**
**MUNICIPIO DE TIMANA- DEPARTAMENTO DEL HUILA**

**PROYECTO (S):** ***SACUDETE TIPO 1***

**CUENTA ( AHORROS) No. 370-82307-2** **DEL BANCO:** **OCCIDENTE**

**VALOR TOTAL CONVENIO** **$ 1.439.047.769,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 1.439.047.769,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO

| | FECHA DE GIRO | | |
|---|---|---|---|
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 31/08/2021 | GIRO 1 | $ 300.000.000,00 |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 30/11/2022 | GIRO 2 | $ 189.047.769,00 |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 1/12/2022 | GIRO 3 | $ 250.000.000,00 |
| | | GIRO 4 | $ 0,00 |
| | | **TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR** | **$ 739.047.769,00** |

**VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)** **$ 739.047.769,00**

**VALOR CONTRATADO:**

| CONTRATO No. | NOMBRE CONTRATISTA | VALOR CONTRATO | VALOR ADICION (SI APLICA) | TOTAL CONTRATADO | VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO |
|---|---|---|---|---|---|
| LP-02 DE 2021 | UNION TEMPORAL AGUAS CLARAS | $ 1.124.999.609,00 | $ 189.047.769,00 | $ 1.314.047.378,00 | $ 1.439.047.769,00 |
| CMA 04 DE 2021 | OMAR LEONARDO TOVAR VARGAS | $ 125.000.000,00 | | $ 125.000.000,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL CONTRATADO** | | | | **$ 1.439.047.378,00** | **$ 1.439.047.769,00** |

**VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:**

| CONTRATO No. | OBJETO DEL PAGO | No. DE ORDEN DE PAGO | No. DE COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE PAGO | AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR | AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA LP02 DE 2021 | 20% ANTICIPO | | 2022000206 | 14/02/2022 | $ 224.999.921,90 | | $ 224.999.921,90 |
| INTERV. CMA004/21 | 25% ANTICIPO | | 2022001410 | 10/08/2022 | $ 25.000.000,00 | | $ 25.000.000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **VALOR TOTAL PAGADO (2)** | | | | | **$ 249.999.921,90** | **$ 0,00** | **$ 249.999.921,90** |

**RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO**

| FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS | VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS |
|---|---|
| 31/08/2021 | $ 821,92 |
| 30/09/2021 | $ 24.658,58 |
| 29/10/2021 | $ 25.482,66 |
| 30/11/2021 | $ 24.662,70 |
| 31/12/2021 | $ 30.420,13 |
| 31/01/2022 | $ 38.235,01 |
| 28/02/2022 | $ 2.590,72 |
| 30/03/2022 | $ 638,29 |
| 30/04/2022 | $ 618,69 |
| 31/05/2022 | $ 641,70 |
| 30/06/2022 | $ 621,00 |
| 31/07/2022 | $ 641,70 |
| 31/08/2022 | $ 538,95 |
| 30/09/2022 | $ 415,50 |
| 28/10/2022 | $ 429,35 |
| 30/11/2022 | $ 467,30 |
| 31/12/2022 | $ 4.158,34 |
| 28/02/2023 | $ 3.755,92 |
| 28/02/2023 | $ 4.158,34 |
| 31/03/2023 | $ 4.158,34 |
| 28/04/2023 | $ 4.024,35 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **TOTAL (3)** | **$ 172.139,49** |

**DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------**

| FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS | VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS | No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **TOTAL (4)** | **$ 0,00** | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)** | **$ 739.047.769,00** |
| **TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)** | **$ 249.999.921,90** |
| **TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)** | $ 172.139,49 |
| **TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)** | $ 0,00 |
| **SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)** | **$ 172.139,49** |
| **SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)** | **$ 489.219.986,59** |

**OBSERVACIONES**

**FIRMA**

**JONATAN RODRIGUEZ ORTEGA**
Secretaria de Hacienda y del Tesoreria Municipal Encargado

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

# Re: Anexos financieros de pagos realizados convenio 899 de 2021 - proyecto sacudete tipo 1 - Timaná Departamento del huila.

planeaciontimana planeaciontimana <planeaciontimana@timana-huila.gov.co>
Jue 29/06/2023 10:50

Para:Blanca Yulieth Carballo Rincon <blanca.carballo@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

1 archivos adjuntos (29 KB)
ANEXO 5_INFORME FINANCIERO MININTERIOR actualizado junio de 2023..pdf;

Cordial saludo

ingeniera
BLANCA CARBALLO

Me permito adjuntar el anexo financiero con la información solicitada.

Atentamente:

ING. JONATAN RODRÍGUEZ ORTEGA
Secretario de Planeación y Desarrollo Social

El mié, 28 jun 2023 a las 16:52, planeaciontimana planeaciontimana (<planeaciontimana@timana-huila.gov.co>) escribió:

> Cordial saludo Ing. Blanca
>
> En el presente email, hago envío de la siguiente información solicitada.
>
> 1. Documento en excel con la información financiera de los pagos realizados por anticipo, al contratista de obra y al contratista de interventoría.
> 2. Comprobante de egreso de los dos pagos realizados. ( EGRESOS) Extractos de los pagos realizados a los contratos derivados del convenio 899 de 2021.
> 3. Extractos de los dos pagos realizados *(los valores se encuentran demarcados en resaltador).*
>
> Gracias por su atención,
>
> quedamos atentos a cualquier inquietud-
>
> --
> ING. JONATAN RODRÍGUEZ ORTEGA
> Secretario de Planeación y Desarrollo Social

--
ING. JONATAN RODRÍGUEZ ORTEGA
Secretario de Planeación y Desarrollo Social

# REPROGRAMACIÓN AUDIENCIA POSIBLE INCUMPLIMIENTO - CONTRATO 899-2021

Alejandra Maria Caycedo Niño <alejandra.caycedo@mininterior.gov.co>

Mar 27/06/2023 13:07

Para:contratacion@timana-huila.gov.co <contratacion@timana-huila.gov.co>;notificacionjudicial@timana-huila.gov.co <notificacionjudicial@timana-huila.gov.co>;notificaciones@solidaria.com.co <notificaciones@solidaria.com.co>;diperez@solidaria.com.co <diperez@solidaria.com.co>;Sergio Andrés Vega Novoa <sergio.vega@mininterior.gov.co>;Blanca Yulieth Carballo Rincon <blanca.carballo@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

CC:Oscar Daniel Bernal Murcia <daniel.bernal@mininterior.gov.co>;Maria Cecilia Villegas Rueda <maria.villegas@mininterior.gov.co>

1 archivos adjuntos (361 KB)

15. CITACIÓN REPROGRAMACIÒN.pdf;

Cordial saludo,

Por medio de la presente informo sobre la REPROGRAMACIÓN DE LA AUDIENCIA POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO del CONTRATO 899-2021 suscrito entre el MUNICIPIO DE TIMANÁ HUILA y el MINISTERIO DEL INTERIOR, la cual se llevará a cabo el 13 de julio de 2023 a las 10:00 a.m., en la Subdirección de Gestión Contractual del Ministerio del Interior, piso 8 del Edificio Bancol, ubicado en la carrera 8 No. 12b-31, de la ciudad de Bogotá, D.C.

agradezco me confirmen el recibo de este mensaje.

Atentamente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Contratista SGC
**Alejandra Caycedo**
alejandra.caycedo@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext.
Cra 8 No. 12b – 31. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

**REPROGRAMACIÓN**
**CITACIÓN AUDIENCIA DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE INTERADMINISTRATIVO No. 899-2021**
Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011

Señores:

**MUNICIPIO DE TIMANÁ**
**Alcalde:** **Marco Adrián Artunduaga Gómez**
Dirección: Carrera 4 # 9-88 Barrio Centro
Teléfono: +57 (098) 8374130 - 3208540538
Correo electrónico: contratacion@timana-huila.gov.co
Timaná, Huila

**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.**
Apoderado: **Diego Enrique Perez Cadena**
Dirección: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12
Teléfono: 601 6464330
Correo electrónico: notificaciones@solidaria.com.co; diperez@solidaria.com.co

**ASUNTO**: Citación reprogramación de audiencia de presunto incumplimiento de algunas de las obligaciones contraídas en el Convenio de Interadministrativo 899-2021, suscrito entre el Municipio de Timaná-Huila y el Ministerio del Interior.

Cordial saludo,

En atención a la agenda de esta Subdirección, se hace necesario reprogramar la audiencia de presunto incumplimiento de algunas de las obligaciones contraídas en el Convenio Interadministrativo 899-2021, por lo anterior, respetuosamente se informa que la audiencia se llevará a cabo el día treinta trece (13) de julio de 2023 a las 10:00 a.m., en la Subdirección del Gestión Contractual del Ministerio del Interior, piso 8 del Edificio Bancol, ubicado en la carrera 8 No. 12b-31, de la ciudad de Bogotá, D.C.

Atentamente,

**MARÍA CECILIA VILLEGAS RUEDA**
Subdirectora de Gestión Contractual

Proyectó: Alejandra María Caycedo Niño – Abogada contratista de la SGC