UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES**
DIRECCIÓN TERRITORIAL: **QUINDÍO**
DIRECTOR TERRITORIAL (E): **LENIN TITO MENDOZA PEÑA**
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO. INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR No. 17 - CONTRATO No. 1416 DE 2024 Y CONTRATO No. 1417 DE 2024.
Periodo:	Del 01 al 30 del mes de SEPTIEMBRE de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No. 062 del 23/10/2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Club Campestre – Armenia, Armenia – Calarcá, Calarcá - La Cabaña, Armenia – Alcalá, Cartago – Alcalá, Variante Alcalá y Accesos, La Española – Armenia.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 66,04 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTEMIENTO RUTINARIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	1416 DE 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE MONTENEGRO LTDA COOPMAVIAL	NIT:	800.014.123-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES	N/A		

TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDÍO. SECTORES 4002 CLUB CAMPESTRE - ARMENIA, PR41+0760 - PR 50+0250 / 4003 ARMENIA - CALARCÁ, PR 0+0000 - PR3+0828 / 40QN05 VARIANTE CALARCÁ - LA CABAÑA, PR0+0000- PR7+0260 / 40QN04 LA ESPAÑOLA - ARMENIA, PR2+0300- PR 4+0000 / 2901B ARMENIA - ALCALÁ, PR0+0000 - PR 8+0000". LOTE 1.		
FECHA DE INICIO:	15/05/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP	2024S-VQUI-029835 del 15/05/2024
VALOR INICIAL:	$ 1.850.348.849		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 1.850.348.849		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026.		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
408124	2024	20 (Propios)	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$599.704.124,00	$599.704.124,00	$ 0,00
173225	2025	20 (Propios)	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$770.021.885,00	$427.590.382,62	$342.431.502,38

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial No. 17, periodo de 01 al 30 de septiembre de 2025	$63.078.945,00	$1.089.545,41	N/A	$64.168.490,41

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría (Supervisión), para el periodo 01 al 30 de septiembre de 2025, se reporta un avance para el contrato, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.850.348.849	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.027.294.506,62	55,52%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.027.294.506,62	55,52%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 1.027.294.506,62**	**55,52%**

1.4.2. ANTICIPO (N.A)

Otorgado	$0,00
Amortizado	$0,00
Saldo	$0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 62%
Meta física ejecutada %: 62%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO (N/A)

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (N/A)

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (N/A)

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (N/A)

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024S-VQUI-035826 del 04/06/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:22/05/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$185.034.885	Póliza No. 60-44-101012139 Anexo No. 02	15/05/2024	13/02/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 370.069.770		15/05/2024	13/08/2029
Estabilidad de la Obra	N/A		N/A	N/A
Calidad	$555.104.655		15/05/2024	13/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000	Póliza No. 60-40-101005697 Anexo No.02	15/05/2024	13/08/2026
Contratistas y Subcontratistas	$130.000.000		15/05/2024	13/08/2026
Vehículos Propios y no propios	$130.000.000		15/05/2024	13/08/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO (N/A)

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (N/A)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTEMIENTO RUTINARIO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	1417 DE 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ROBLES	NIT:	836.000.677-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDÍO. SECTORES 2901B ARMENIA - ALCALÁ, PR8+0000 - PR 23+0325 / 25VL07 CARTAGO - ALCALÁ, PR0+0000 - PR 20+0100 / 29VLA VARIANTE ALCALÁ Y ACCESOS, PR 0+0000 - PR 1+0200", LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	15/05/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP	2024S-VQUI-029837 del 15/05/2024
VALOR INICIAL:	$1.701.517.999		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.701.517.999		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026.		

TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
411724	2024	20 (Propios)	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$551.467.564,00	$551.467.564,00	$0,00
133725	2025	20 (Propios)	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$708.086.028,00	$393.197.627,06	$314.888.400,94

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial No. 17, periodo de 01 al 30 de septiembre de 2025	$58.005.259,00	$1.001.909,02	N/A	$59.007.168,02

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría (Supervisión), para el periodo 01 al 30 de septiembre de 2025, se reporta un avance para el contrato, relacionado a continuación:

1.13.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.701.517.999	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 944.665.191,06	55,52%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA	$ 944.665.191,06	55,52%

ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 944.665.191,06**	**55,52%**

1.13.2. ANTICIPO (N.A)

Otorgado	$0,00
Amortizado	$0,00
Saldo	$0,00

1.13.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 62%
Meta física ejecutada %: 62%

1.14. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	…	

1.15. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

1.16. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…

1.17. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

N/A	…	…	…	..

1.18. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

1.19. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024S-VQUI-035828 del 04/06/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:22/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$170.151.800	Póliza No. 60-44-101012140 Anexo No. 03	15/05/2024	13/02/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$340.303.600		15/05/2024	13/08/2029
Estabilidad de la Obra	N/A		N/A	N/A
Calidad	$510.455.400		15/05/2024	13/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000	Póliza No. 60-40-101005698 Anexo No.02	15/05/2024	13/08/2026
Contratistas y Subcontratistas	$130.000.000		15/05/2024	13/08/2026
Vehículos Propios y no propios	$130.000.000		15/05/2024	13/08/2026

1.20. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.21. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO (N/A)

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.22. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (N/A)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE CONSULTORÍA

3.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1995 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAM	NIT:	901.838.771-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Consorcio integrado por INGENIERIA DE VIAS Y AMBIENTAL SAS - INVIAM S.A.S. IDENTIFICADA CON EL NIT. 844002768-9, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50% EINGECONSULTAS S.A.S. IDENTIFICADA CON EL NIT. 830.084.942-4, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%		
OBJETO:	“ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN		

	TERRITORIAL QUINDIO"		
FECHA DE INICIO:	02/07/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VQUI-043109 del 02/07/2024
VALOR INICIAL:	$3.984.929.795		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$3.984.929.795		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	0,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026.		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
566024	2024	20 (Propios)	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$1.383.754.610,00	$1.383.754.610,00	$0,00
190225	2025	20 (Propios)	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$1.565.407.515,00	$ 695.105.127,64	$ 870.302.387,36

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Costos de consultoría No. 15 Periodo 01 al 30 de septiembre de 2025.	$ 94.347.550,00	$17.926.034,50	N/A	$112.273.584,50

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Supervisor para el período del 01 al 30 de septiembre de 2025 el contrato reporta un avance de 60% y:

3.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 52,17%
Total inversión ejecutada: 52,17%

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO(N/A)

FECHA ACTA	ACTA No.
No aplica	-

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (N/A)

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (N/A)

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

2.9ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de Seguro NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento			
Amparos	**Valor**	**Póliza No.**	

	Asegurado	Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$398.492.980	161710 Anexo No. 1	13/06/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$796.985.960		13/06/2024	31/07/2029
Calidad del Servicio	$1.195.478.940		31/07/2026	31/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 02/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024S-VQUI-047903 del 19/07/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO (N/A)

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Oficio No.	Fecha	Destinatario	Asunto
2025S-VQUI-072694	2025/09/30 12:19:23	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES INGENIERA RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL	Solicitud acompañamiento audiencias octubre 6 y 7 - actualización reportes
2025S-VQUI-072320	2025/09/29 14:22:04	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES INGENIERA RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL	Solicitud revisión y proyección respuesta Informe Policía Nacional No. 33
2025S-VQUI-071711	2025/09/26 11:12:27	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES INGENIERA RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL	Solicitud de apoyo para atender Radicado No. 2025I-VBOG-074501 - INFORME PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS ACTIVAS DT QUINDIO.

2025S-VQUI-071715	2025/09/26 11:20:20	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES INGENIERA RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-107592
2025S-VQUI-071718	2025/09/26 11:22:20	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES INGENIERA RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-107574
2025S-VQUI-071115	2025/09/24 16:15:51	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES INGENIERA RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL	MEMO CIRCULAR RAD No. 2025I-VBOG-072511 "Reporte semanal No.37 de Puentes a cargo del INVIAS"
2025S-VQUI-070844	2025/09/24 10:13:01	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES INGENIERA RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL	Solicitud de diligenciamiento de formatos reportes de Directorio de Emergencias & Maquinaria y Equipos (30 de Septiembre).
2025S-VQUI-069909	2025/09/22 12:13:04	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES INGENIERA RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL	Respuesta a su oficio CQUI-958 con radicado 2025E-VUVRAZ-095466 - solicitud información.
2025S-VQUI-069655	2025/09/19 18:02:21	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES INGENIERA RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL	MEMO CIRC Radicado No. 2025I-VBOG-071896 - Cto.1290-2022 SIGPAV Convocatoria a Capacitación Presencial - Direccion Territorial Risaralda.
2025S-VQUI-069307	2025/09/18 18:01:04	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES INGENIERA RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-104321
2025S-VQUI-069304	2025/09/18 17:58:52	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES INGENIERA RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL	MEMO CIRC. Radicado No. 2025I-VBOG-071781 - Solicitud de información para seguimiento y control al estado de los puentes instalados en la red vial nacional.
2025S-VQUI-068008	2025/09/15 16:44:02	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES INGENIERA RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL	Respuesta de la CVC a radicado No. 778552025 "Solicitud de intervención de Arboles (...)"
2025S-VQUI-067087	2025/09/11 12:18:45	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES INGENIERA RESIDENTE	MEMO CIRCULAR 2025I-VBOG-069246 - TRAMITE DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS A

		ADMINISTRACIÓN VIAL	TRAVÉS DE MONTOS AGOTABLES - SGR
2025S-VQUI-067060	2025/09/11 10:45:06	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES INGENIERA RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL	MEMO CIRC 2025I-VBOG-069277 - SOLICITUD REPORTE DE EMERGENCIAS INFRAESTRUCTURA VIAL - INVIAS
2025S-VQUI-066900	2025/09/10 18:03:33	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES INGENIERA RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-101147
2025S-VQUI-066902	2025/09/10 18:07:42	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES INGENIERA RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-100584
2025S-VQUI-066903	2025/09/10 18:09:30	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES INGENIERA RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-100451
2025S-VQUI-066371	2025/09/09 15:23:15	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES INGENIERA RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL	Solicitud apoyo revisión de derecho de petición ? Solicitud de reductores de velocidad y señalización en el sector del Parque de Recreación
2025S-VQUI-066367	2025/09/09 15:18:07	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES INGENIERA RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-100156
2025S-VQUI-066363	2025/09/09 15:09:39	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES INGENIERA RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-099985
2025S-VQUI-066073	2025/09/08 20:59:35	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES INGENIERA RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL	Respuesta entrada 2025E-VUVRAZ-093206 actualización reporte PR1+360
2025S-VQUI-066347	2025/09/09 14:49:09	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES INGENIERA RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL	MEMO CIRCULAR RAD No. 2025I-VBOG-067735 "Reporte semanal No.36 de Puentes a cargo del INVIAS"

2025S-VQUI-066338	2025/09/09 14:30:45	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES INGENIERA RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-099346
2025S-VQUI-065793	2025/09/08 12:13:35	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES INGENIERA RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-098282
2025S-VQUI-066359	2025/09/09 15:01:55	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES INGENIERA RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-098994
2025S-VQUI-065792	2025/09/08 12:09:52	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES INGENIERA RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-098992
2025S-VQUI-065791	2025/09/08 12:07:43	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES INGENIERA RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-098986
2025S-VQUI-065789	2025/09/08 12:06:00	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES INGENIERA RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-098974
2025S-VQUI-065404	2025/09/05 17:07:42	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES INGENIERA RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-098963
2025S-VQUI-064574	2025/09/03 14:57:10	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES INGENIERA RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-097292
2025S-VQUI-064267	2025/09/02 17:36:47	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES INGENIERA RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-095373
2025S-VQUI-064263	2025/09/02 17:30:32	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES INGENIERA RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL	Solicitud de informe detallado y explicativo de la medición de indicadores a los CTOS MTO RUT

2025S-VQUI-063859	2025/09/01 17:12:33	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES INGENIERA RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-082880
2025S-VQUI-063854	2025/09/01 17:08:19	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES INGENIERA RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL	MEMO CIRCULAR RAD No. 2025I-VBOG-065364 "Reporte semanal No.35 de Puentes a cargo del INVIAS"
2025S-VQUI-072694	2025/09/30 12:19:23	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES INGENIERA RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL	Solicitud acompañamiento audiencias octubre 6 y 7 - actualización reportes

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (N/A)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se ha presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se ha presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se ha presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se ha presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se realizaron recorridos semanales, para llevar a cabo el seguimiento a las actividades realizadas por los microempresarios en las vías a cargo de la Dirección Territorial Quindío y verificación de las actividades de consultoría de la Administración Vial.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se ejerce el control y vigilancia sobre la ejecución del contrato de consultoría vigilado y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, así:

-. Se vela por el cumplimiento del contrato de consultoría en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos.

-. Se solicitó a la consultoría estricto cumplimiento en la presentación oportuna tanto de actas de costos e informes mensuales de la obra como de la consultoría.

-. Se documenta los pagos que se hacen al contrato de consultoría y se controla el balance presupuestal del contrato de consultoría para efecto de pagos y de liquidación de este.

- Se participa en reuniones para verificar la adecuada ejecución del contrato de consultoría.

-. Se suscriben las actas que se generan durante la ejecución del contrato de consultoría, revisando los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, documentando los pagos realizados y controlando el balance presupuestal del contrato de consultoría para efecto de pagos y de liquidación de este.

- Se verifica que el consultor suministre y mantenga todos los recursos ofrecidos, con las condiciones e idoneidades pactadas.

-. Se vela porque los sistemas de información estén debidamente alimentados y actualizados, para garantizar la publicación de los documentos del contrato de consultoría.

-. Se verifica el cumplimiento de las obligaciones del consultor en materia de seguridad social integral y pago de aportes parafiscales.

-. Se elaboran y presentan los informes mensuales del supervisor del contrato de consultoría.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

N/A

Cordialmente,



DIANA CAROLINA GALVEZ CIFUENTES
Matricula profesional No.:63202-158343 QND
Supervisor del contrato de consultoría No. 1995-2024, Mantenimiento Rutinario 1416-2024 y 1417-2024
DIRECCION TERRITORIAL QUINDÍO
INSTITUTO NACIONAL DE VIA