	CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-004-2025	FECHA DE INICIACIÓN:	11 DE JUNIO DE 2025	ACTA PARCIAL DE OBRA No.1
	OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	PLAZO INCIAL:	OCHO (8) MESES	
			FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	11 DE FEBRERO DE 2026	
			PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO No.1	SEIS (6) MESES Y VEINTE (20) DÍAS	
			FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 2,185,760,308.00
			VALOR CONTRACTUAL:	$ 16,479,905,103.00	
	CONTRATISTA	CONSORCIO BAREM 9-10	VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1	$ 2,185,760,308.00	DEL 11 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
	Representante Legal:	JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ BENAVIDES			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CMA-SIM-004-2025	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 2,185,760,308.00	FECHA PRESENTE ACTA
CÓDIGO: SI-SUP-004	INTERVENTOR	JASEN CONSULTORES S.A.S	% AVANCE FISICO OBRA PRESENTE ACTA	13.26%	22/09/2025
ACTA PARCIAL N°1	Representante Legal:	JOHNNY LEANDRO CASTILLO CURIEUX	% AVANCE ACUMULADO OBRA	13.26%	SALDO DISPONIBLE DEL CONTRATO $ 14,294,144,795.00

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA			
						ACTA 1		ACUMULADO	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**								
1,01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	780.00	$ 13,814.00	$ 10,774,920.00	600.00	$ 8,288,400.00	600.00	$ 8,288,400.00
1,02	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E=	M	1,532.00	$ 36,911.00	$ 56,547,652.00		$ -	0.00	$ -
1,03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	2,108.28	$ 31,156.00	$ 65,685,572.00	326.40	$ 10,169,318.00	326.40	$ 10,169,318.00
1,04	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	146.46	$ 196,266.00	$ 28,745,118.00		$ -	0.00	$ -
1,05	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	M2	400.00	$ 49,394.00	$ 19,757,600.00		$ -	0.00	$ -
1,06	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS	M3	1,627.39	$ 25,693.00	$ 41,812,531.00	362.44	$ 9,312,171.00	362.44	$ 9,312,171.00
1,07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	18,156.08	$ 12,847.00	$ 233,251,160.00	3,253.24	$ 41,794,391.00	3,253.24	$ 41,794,391.00
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	25,718.51	$ 30,933.00	$ 795,550,670.00	4,700.39	$ 145,397,032.00	4,700.39	$ 145,397,032.00
1,09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND	46.00	$ 421,056.00	$ 19,368,576.00	0.00	$ -	0.00	$ -
1,10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND	135.00	$ 640,683.00	$ 86,492,205.00	1.00	$ 640,683.00	1.00	$ 640,683.00
1,11	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	4.00	$ 953,577.00	$ 3,814,308.00	3.00	$ 2,860,731.00	3.00	$ 2,860,731.00
1,12	PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UND	1.00	$ 274,581.00	$ 274,581.00		$ -	0.00	$ -
1,13	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND	1,850.00	$ 125,767.00	$ 232,668,950.00		$ -	0.00	$ -
				Subtotal	**$ 1,594,743,843.00**	**Subtotal**	**218,462,726.00**	**Subtotal**	**218,462,726.00**
2,00	**SUBRASANTE Y SUBBASE**								
2,01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	6,970.16	$ 132,103.00	$ 920,779,046.00	1,760.02	$ 232,503,394.00	1,760.02	$ 232,503,394.00
2,02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	M3	1,627.39	$ 223,200.00	$ 363,233,448.00	362.44	$ 80,896,608.00	362.44	$ 80,896,608.00
2,03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	3,595.79	$ 313,708.00	$ 1,128,028,089.00	833.06	$ 261,338,841.00	833.06	$ 261,338,841.00
2,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	19,649.46	$ 14,379.00	$ 282,539,585.00	5,024.05	$ 72,240,786.00	5,024.05	$ 72,240,786.00
				Subtotal	**$ 2,694,580,168.00**	**Subtotal**	**646,979,629.00**	**Subtotal**	**646,979,629.00**
3,00	**PAVIMENTO Y BORDILLOS**								
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	M3	3,595.79	$ 1,483,162.00	$ 5,333,139,088.00	832.61	$ 1,234,897,714.00	832.61	$ 1,234,897,714.00
3,02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	33.00	$ 541,235.00	$ 17,860,755.00	0.00	$ -	0.00	$ -
3,03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	5,504.14	$ 131,472.00	$ 723,640,294.00	370.30	$ 48,684,082.00	370.30	$ 48,684,082.00
3,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	49,130.00	$ 12,055.00	$ 592,262,150.00	667.31	$ 8,044,446.00	667.31	$ 8,044,446.00
				Subtotal	**$ 6,666,902,287.00**	**Subtotal**	**1,291,626,242.00**	**Subtotal**	**1,291,626,242.00**
4,00	**SEÑALIZACION**								
4,01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	52.00	$ 587,638.00	$ 30,557,176.00	0.00	$ -	0.00	$ -
4,02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	3.00	$ 918,824.00	$ 2,756,472.00	0.00	$ -	0.00	$ -
4,03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	385.20	$ 96,741.00	$ 37,264,633.00	0.00	$ -	0.00	$ -
4,04	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M	9,446.31	$ 8,802.00	$ 83,146,421.00	0.00	$ -	0.00	$ -
4,05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	M	27.00	$ 453,723.00	$ 12,250,521.00	0.00	$ -	0.00	$ -

				Subtotal	$ 165,975,223.00	Subtotal	0.00	Subtotal	0.00
5,00	**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**								
5,01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M	5,504.14	$ 57,322.00	$ 315,508,313.00	62.50	$ 3,582,625.00	62.50	$ 3,582,625.00
5,02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	5,504.14	$ 50,357.00	$ 277,171,978.00	62.50	$ 3,147,313.00	62.50	$ 3,147,313.00
5,03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	3,852.90	$ 151,634.00	$ 584,230,639.00	43.75	$ 6,633,988.00	43.75	$ 6,633,988.00
5,04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND	74.00	$ 1,068,285.00	$ 79,053,090.00	0.00	$ -	0.00	$ -
5,05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	92.00	$ 1,447,149.00	$ 133,137,708.00	0.00	$ -	0.00	$ -
5,06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	332.00	$ 272,118.00	$ 90,343,176.00	0.00	$ -	0.00	$ -
				Subtotal	$ 1,479,444,904.00	Subtotal	13,363,926.00	Subtotal	13,363,926.00
6,00	**OTRAS ACTIVIDADES**								
6,01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	M	511.20	$ 84,049.00	$ 42,965,849.00	0.00	$ -	0.00	$ -
6,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	316.00	$ 107,745.00	$ 34,047,420.00	10.00	$ 1,077,450.00	10.00	$ 1,077,450.00
6,03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND	4.00	$ 408,751.00	$ 1,635,004.00	0.00	$ -	0.00	$ -
				Subtotal	$ 78,648,273.00	Subtotal	1,077,450.00	Subtotal	1,077,450.00
7,00	**BOX CULVERT**								
7,01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	235.20	$ 27,663.00	$ 6,506,338.00	0.00	$ -	0.00	$ -
7,02	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	92.00	$ 14,379.00	$ 1,322,868.00	0.00	$ -	0.00	$ -
7,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	305.76	$ 30,933.00	$ 9,458,074.00	0.00	$ -	0.00	$ -
7,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	54.00	$ 113,516.00	$ 6,129,864.00	0.00	$ -	0.00	$ -
7,05	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	48.72	$ 223,200.00	$ 10,874,304.00	0.00	$ -	0.00	$ -
7,06	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURA)	M3	83.26	$ 2,009,643.00	$ 167,322,876.00	0.00	$ -	0.00	$ -
7,07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	10,182.58	$ 12,055.00	$ 122,751,002.00	0.00	$ -	0.00	$ -
7,08	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	M	13.40	$ 1,667,517.00	$ 22,344,728.00	0.00	$ -	0.00	$ -
7,09	MANEJO DE CAUCE DE AGUA	UND	2.00	$ 11,846,670.00	$ 23,693,340.00	0.00	$ -	0.00	$ -
7,10	JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	M	32.00	$ 74,114.00	$ 2,371,648.00	0.00	$ -	0.00	$ -
7,11	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	M3	5.44	$ 889,802.00	$ 4,840,523.00	0.00	$ -	0.00	$ -
				Subtotal	$ 377,615,565.00	Subtotal	0.00	Subtotal	0.00
8	**CUNETAS Y SUMIDEROS**								
8,01	EXCAVACION MANUAL	M3	1,450.86	$ 48,577.00	$ 70,478,426.00	0.00	$ -	0.00	$ -
8,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	1,886.12	$ 30,933.00	$ 58,343,350.00	0.00	$ -	0.00	$ -
8,03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	2,059.54	$ 14,379.00	$ 29,614,126.00	0.00	$ -	0.00	$ -
8,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	1,909.39	$ 113,516.00	$ 216,746,315.00	0.00	$ -	0.00	$ -
8,05	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	57,410.79	$ 12,055.00	$ 692,087,073.00	0.00	$ -	0.00	$ -
8,06	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	695.82	$ 1,284,680.00	$ 893,906,038.00	0.00	$ -	0.00	$ -
8,07	SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	UND	48.00	$ 939,740.00	$ 45,107,520.00	0.00	$ -	0.00	$ -
				Subtotal	$ 2,006,282,848.00	Subtotal	0.00	Subtotal	0.00
	COMPONENTE ELECTRICO								
9,00	**RED DE MEDIA TENSION (13.200) VOL.**								
9,01	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND	11.00	$ 4,153,312.00	$ 45,686,432.00	0.00	$ -	0.00	$ -
9,02	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND	11.00	$ 930,798.00	$ 10,238,778.00	0.00	$ -	0.00	$ -

9,03	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	4.00	$ 4,917,986.00	$ 19,671,944.00	0.00	$ -	0.00	$ -
9,04	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	4.00	$ 1,167,598.00	$ 4,670,392.00	0.00	$ -	0.00	$ -
9,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	4.00	$ 3,208,546.00	$ 12,834,184.00	0.00	$ -	0.00	$ -
9,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	7.00	$ 5,481,933.00	$ 38,373,531.00	0.00	$ -	0.00	$ -
9,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	4.00	$ 4,473,546.00	$ 17,894,184.00	0.00	$ -	0.00	$ -
9,08	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M	1,050.00	$ 111,362.00	$ 116,930,100.00	0.00	$ -	0.00	$ -
9,09	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO - No. 1/0 AWG.	M	700.00	$ 221,588.00	$ 155,111,600.00	0.00	$ -	0.00	$ -
9,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	UND	7.00	$ 5,308,441.00	$ 37,159,087.00	0.00	$ -	0.00	$ -
9,11	INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	UND	1.00	$ 2,170,546.00	$ 2,170,546.00	0.00	$ -	0.00	$ -
9,12	INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	UND	14.00	$ 5,604,317.00	$ 78,460,438.00	0.00	$ -	0.00	$ -
9,13	INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	UND	14.00	$ 10,039,197.00	$ 140,548,758.00	0.00	$ -	0.00	$ -
				Subtotal	**$ 679,749,974.00**	Subtotal	**0.00**	Subtotal	**0.00**
	RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.								
9,14	INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	8.00	$ 1,229,299.00	$ 9,834,392.00	0.00	$ -	0.00	$ -
9,15	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	8.00	$ 608,946.00	$ 4,871,568.00	0.00	$ -	0.00	$ -
9,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND	18.00	$ 953,513.00	$ 17,163,234.00	0.00	$ -	0.00	$ -
9,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL.	UND	2.00	$ 1,168,623.00	$ 2,337,246.00	0.00	$ -	0.00	$ -
9,18	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M	1,280.00	$ 95,167.00	$ 121,813,760.00	0.00	$ -	0.00	$ -
9,19	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	M	80.00	$ 101,828.00	$ 8,146,240.00	0.00	$ -	0.00	$ -
9,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND	1.00	$ 1,842,600.00	$ 1,842,600.00	0.00	$ -	0.00	$ -
9,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	6.00	$ 1,205,738.00	$ 7,234,428.00	0.00	$ -	0.00	$ -
9,22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND	20.00	$ 2,409,193.00	$ 48,183,860.00	0.00	$ -	0.00	$ -
9,23	DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND	13.00	$ 1,295,485.00	$ 16,841,305.00	11.00	$ 14,250,335.00	11.00	$ 14,250,335.0
9,24	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES	M	2,120.00	$ 27,201.00	$ 57,666,120.00	0.00	$ -	0.00	$ -
				Subtotal	**$ 295,934,753.00**	Subtotal	**14,250,335.00**	Subtotal	**14,250,335.00**
	SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.								
9,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	3.00	$ 10,281,318.00	$ 30,843,954.00	0.00	$ -	0.00	$ -
				Subtotal	**$ 30,843,954.00**	Subtotal	**0.00**	Subtotal	**0.00**
	ALUMBRADO PUBLIICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.								
9,26	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M	2,910.00	$ 76,039.00	$ 221,273,490.00	0.00	$ -	0.00	$ -
9,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND	12.00	$ 1,225,666.00	$ 14,707,992.00	0.00	$ -	0.00	$ -

9,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	14.00	$ 968,605.00	$ 13,560,470.00	0.00	$ -	0.00	$ -
				Subtotal	**249,541,952.00**	**Subtotal**	**0.00**	**Subtotal**	**0.00**
				SUBTOTAL OBRAS	**$ 16,320,263,744.00**		**$ 2,185,760,308.00**		**$ 2,185,760,308.00**
				PGIO	**$ 122,779,191.00**				**$ -**
				TRAMITE ANTE AUTORIDAD AMBIENTAL	**$ 27,729,720.00**				
				TRAMITES, y LEGALIZACIONES (AFINIA)	**$ 9,132,448.00**				
				VALOR TOTAL	**$ 16,479,905,103.00**		**$ 2,185,760,308.00**		**$ 2,185,760,308.00**

BALANCE PRESUPUESTAL

NO.	FECHA DE ACTA	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL	COSTO TOTAL IMPREVISTO	% IMPREVISTO	COSTO IMPREVISTO POR ACTA	DESCUENTO IMPREVISTO	PAGO DE IMPREVISTO JUSTIFICADO	VALOR FACTURADO	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
1	22/09/2025	**$ 2,185,760,308.00**	$ 122,708,750.00	1%	$16,434,288.00	$16,434,288.00	$0.00	$ 0.00	$ 2,169,326,020.00	$ 2,169,326,020.00
	TOTAL	**$ 2,185,760,308.00**	$ 122,708,750.00		**$16,434,288.00**	**$16,434,288.00**	$0.00	**$ 0.00**	**$ 2,169,326,020.00**	**$ 2,169,326,020.00**

NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	**2,169,326,020.00**

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

Las actividades y sus respectivas cantidades, plasmadas para cobro en la presente acta parcial corresponden, a las desarrolladas en los periodos **11/06/2025 hasta la fecha 10/09/2025.**

Las actividades ejecutadas, cantidades y valores consignados en la presente Acta Parcial son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas

Para constancia de lo anterior firman la presente acta por los que en ella intervinieron

TOTAL NETO A PAGAR: **$ 2,169,326,020.00**

SON: DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTI SEIS MIL VEINTE PESOS M/CTE, COL

CONSORCIO BAREM 9-10
JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ BENAVIDES
CONTRATISTA

JASEN CONSULTORES S.A.S
JOHNNY LEANDRO CASTILLO CURIEUX
INTERVENTOR

REVISADO: Ing Hugo Martínez Rosales - Contratista SIM

REVISADO: Ing. Luz E. Serpa - Contratista SIM