21 de Julio de 2025 7:00 a.m

Estado de tiempo: Despejado

Personal en obra: Ingeniero residente de obra e interventoria, Profesional en SST 3 paleteros, 2 operarios maquinaria, 1 maestro, 6 oficiales

Equipo en obra: Motoniveladora, Minicargador, Tanque irrigador, retro excavadora Finisher, Imprimadora de asfalto, compactador neumatico, Vibrocompactador, Compactador mixto, Herramienta menor.

Actividades programadas: Obras preliminares en Salida oriente y Navarrete

Actividades realizadas: Se dio inicio a las actividades en el primer tramo de intervencion en Salida Oriente realizando un total de 28m³ de excavacion mecanica con el objeto de nivelar los fallos presentados en la superficie de la via, luego en horas de la mañana se autorizo 43 m³ compactos de material de base granular para reforzar la estructura de pavimento y llegar a los niveles esperados para la instalacion de la carpeta asfaltica, el material de base en obra se extendio escarifico, nivelo, compacto y se humecto de manera correcta.

En horas de la tarde se procedio a tomar 2 ensayos de densidad en puntos especificados por interventoria para verificar el porcentaje de compactacion, luego se procedio con la instalcion de la carpeta asfaltica realizando en primer lugar la imprimacion de la superficie con emulsion asfaltica y despues se autorizo la instalacion de una primera capa de asfato de 8 cm de espesor en una longitud total de 152.8 m y en un ancho promedio de 6.96 m, obteniendo un total de 84.96 m³ de carpeta asfaltica instalada en obra.

En el segundo tramo a intervenir de la Via Salida Oriente se realizo la demolicion de la capa actual de pavimento asfaltico en un area con medidas variables obteniendo un total de 72,72 m³ de demolicion, se realizo cargue y disposicion Final del material de excavacion en un total de 131 m³ de desalojo.

Cierre de bitacora: 10:00 p.m

Residente obra

Ing. Cristian Narvaez
residente de interventoria

22 de Julio de 2025 7:00 a.m

Estado del tiempo: Parcialmente nublado

Personal en obra: Ingeniero residente de obra e interventoria, 3 paleteros 2 operarios de maquinaria, 1 maestro de obra y 7 oficiales

Equipo en obra: Retroexcavadora, Vibrocompactador, Finisher, Motoniveladora Irrigadora de asfalto, compactador neumatico, compactador mixto, Herramienta menor

Actividades programadas: Obras preliminares en Salida oriente y Navarrete

Actividades realizadas: Se dio inicio a la jornada laboral con las actividades de (demolicion) excavacion mecanica en el segundo tramo a intervenir del Sector Salida oriente en un total de 39,2 m^3 de excavacion con el objeto de nivelar los fallos presentados en la superficie de la via, posteriormente se autorizo 32,3 m^3 de base granular compactos en obra para el segundo tramo con la finalidad de mejorar la estructura de pavimento actual en este tramo, el material de base se extendio, esarifico compacto y humecto de manera correcta.

Se realizo la instalacion de la segunda capa de pavimento asfaltico con un espesor de 7 cm, un ancho promedio de 6,95m y una longitud de 152.8 m obteniendo un total de 74,34 m^3 de carpeta asfaltica instalada en obra, Se realizo Cargue y disposicion Final de material de excavacion en un total de 51 m^3 de descalojo.

Cierre de bitacora: 5:00 p.m

Residente obra

Ing. Cristian Narvaez
Residente de interventoria

23 de Julio de 2025 7:00 a.m

Estado del tiempo: nublado - lluvioso

Personal en obra: Ingeniero Residente de obra e interventoria, 2 paleteros, 4 operarios.

Equipo en obra: Vibro compactador, Retro excavadora, Moto niveladora Mini cargador, Volqueta

Actividades programadas: Obras preliminares en Salida oriente y Navarrete

Actividades realizadas: Se dio inicio a la jornada laboral con las actividades correspondientes a base granular, interventoria autoriza 129,23 m^3 de base granular compacta e instalada en obra para el segundo tramo a intervenir en la Via Salida Oriente con el objeto de mejorar la estructura actual de pavimento ya que por efectos de aguas superficiales y agua de infiltracion ha deteriorado considerablemente la estructura, el material de base se escarifico, extendio, compacto y se humecto de manera correcta.

Se realizo excavacion mecanica de materiales varios sin clasificar en la superficie de la via con el objeto de nivelar los fallos geologicos presentad en un total de 53,89 m^3 de excavacion, posteriormente se realizo el desalog del material excavado en un total de 70 m^3 de desalogo

Cierre de bitacora 5:00p.m

Ing. Cristian Narvaez
residente de interventoria

24 de julio de 2025 7:00 a.m

Estado de tiempo: Despejado

Personal en obra: Ingeniero residente de obra y residente de interventoria, profesional en SST, 3 paleteros, 1 operador maquinaria.

Equipo en obra: Retro excavadora, Volqueta.

Actividades programadas: Obras preliminares en Salida Oriente y Navarrete


Actividades realizadas: Se dio inicio a la jornada laboral realizando las actividades de demolicion de pavimento asfaltico en una longitud de 93 M con un ancho promedio de 6,7m y un espesor promedio de 15 cm obteniend un total de 93,45 m^3 de demolicion, posteriormente se realizo cargue y disposicion final del material excavado en un total de 121,5 m^3 de desalogo

Cierre de bitacora 5:00p.

Ing. Cristian Narvaez
residente de interven

25 de Julio de 2025 7:00 a.M

No se realizaron actividades por Falta de personal y maquinaria.



26 de Julio de 2025

No se realizaron actividades por Falta de personal y maquinaria

