25 de Julio de 2025 7:00 a.m

No se realizaron actividades por Falta de personal y maquinaria.

Residente de interventoria

26 de Julio de 2025

No se realizaron actividades por Falta de personal y maquinaria

Residente de interventoria.

28 de Julio del 2025 7:00 a.m

Estado del tiempo: Parcialmente nublado

Personal en obra: Ingeniero residente de obra y residente de interventoria profesional SST, 7 maestro de obra, 6 oficiales, 3 operarios de maquinaria, 3 paleteros

Equipo en obra: Motoniveladora, Vibrocompactador, Retro excavadora, Volqueta Minicargador, Tanque irrigador, Herramienta menor

Actividades programadas:

Actividades realizadas: Se dio inicio a la jornada laboral con las actividades de excavacion mecanica en la superficie de la via Removiendo todo el material que presento ahuellamientos en la via por el paso del trafico, en un total de 13,36 m^3 de excavacion, Se autorizo por parte de interventoria 21,54 m^3 de material de base granular para reforzar la estructura de pavimento y corregir los ahuellamien presentados, con la ayuda de la maquinaria se escarifico, extendio, compacto y se humecto el material de manera correcta respetando el nivel libre de los 15 cm para la capa de pavimento flexible, Se realizo Cargue y disposicion Final del material de excavacion en un total de 17,76 m^3 de desalogo, Se realizaron 3 ensayos de densidad en todo el tramo a intervenir. cierre de bitacora 5:00 P.M

Residente de interventoria.

29 de Julio de 2025 7:00 a.m

Estado de tiempo: Despejado

Personal en obra: Ingeniero residente de obra, residente de interventoria, profesional en SST, 1 maestro de obra, 5 oficiales, 3 operarios de maquinaria, 3 paleteros

Equipo en obra: Compactador Mixto tandem, Finisher, Irrigadora de asfalto, Vibrocompactador, Minicargador, Retro excavadora, Compactador neumatico, Herramienta Menor

Actividades programadas:

Actividades realizadas: Se dio inicio a la jornada laboral realizando la imprimacion a la capa de base granular instalada en todo el trano a intervenir con emulsion asfaltica, posteriormente se realizo la instalacion de la primera capa de la carpeta asfaltica con mezcla MDC-19 mezclada en planta, en una longitud total de 346,3 m con un ancho promedio de 7,32 m y un espesor de Primera capa de 8 cm dando un total de 202,79 m^3 instalados de carpeta asfaltica, esta primera capa quedo a satisfaccion de interventoria.

Cierre de bitacora 5:00 P.M

Residente de interventoria

30 de Julio de 2025 7:00 a.m

Estado de tiempo: Despejado

Personal en obra: Ingeniero residente de obra, residente de interventoria, 1 maestro de obra, 7 oficiales, 2 operarios de maquinaria, 3 paleteros.

Equipo en obra: Compactador mixto tandem, Finisher, Irrigadora de asfalto, Vibrocompactador, minicargador, Retro excavadora, Compactador neumatico, Herramienta Menor

Actividades programadas:

Actividades realizadas: Se dio inicio a la jornada laboral realizando la imprimacion a la primera capa instalada el 29/07/25 en todo el trano a intervenir con emulsion asfaltica, posteriormente se realizo la instalacion de la Segunda capa de la carpeta asfaltica con mezcla MDC-19 mezclada en planta, en una longitud total de 346,3 m con un ancho promedio de 7,32 m y un espesor de Segunda capa de 7 cm dando un total de 151,69 m^3 instalados de carpeta asfaltica, debido a falta de (mezcla) mezcla MDC-19 quedo un faltante de 25,75 m^3 instalados de carpeta asfaltica.

Cierre de bitacora 5:00 P.M

Residente de interventoria

31 de Julio de 2025 7:00 a.m

Estado del tiempo: Despejado

Personal en obra: Ingeniero residente de obra, residente de interventoria 1 maestro de obra, 6 oficiales, 3 paleteros, 2 operarios de maquinaria

Equipo en obra: Minicargador, Finisher, Lyngador manual de asfalto, compactador mixto tandem, compactador neumatico, Herramienta Menor.

Actividades programadas:

Actividades realizadas: Se dio inicio a la jornada laboral realizando la imprimacion en la parte faltante en el tramo a intervenir de la Via Salida oriente con emulsion asfaltica, posteriormente se realizo la instalacion de la Mezcla MDC-19 en un total de 25,75 m^3 instalado en obra, con esta actividad se dio por culminado en su totalidad el tramo correspondiente a Salida oriente (estrella - popular), la superficie quedo a total satisfacion de interventoria.

En horas de la tarde se iniciaron las actividades en el sector barrio chapal en la Cra 4 entre las calles 12 y 12a con la demolicion del pavimento actual, Se encontraron 2 tipos de pavimento en la demolicion siendo estos pavimento flexible con una longitud de 42,02 m en un ancho promedio de 7,72 m y un espesor promedio de 16 cm obteniendo un total de 51,90 m^3 de demolicion pavimento flexible, y Se encontro pavimento rigido en una longitud de 6,28 m con un ancho de 8,75 m y un espesor promedio de 17 cm obteniendo un total de 9,34 m^3 de demolicion de pavimento rigido, Se realizo cargue y disposicion final del material de excavacion en un total de 79,61 m^3 de desalojo.

cierre de bateria 5:00 p.m

Residente de interventoria.

07 de agosto de 2025 7:00 a.m

Estado del tiempo: Parcialmente nublado

Personal en obra: Ingeniero residente obra, residente de interventoria, Profesional SST, 1 maestro de obra, 7 oficiales, 2 operarios, 4 paleteros

Equipo en obra: Minicargador, Retroexcavadora, Volqueta, Compactador mixto tandem, Herramienta menor, Cortadora

Powered by CamScanner

Actividades programadas:

Actividades realizadas: Se dio inicio a la jornada laboral realizando las actividades de excavacion mecanica en el tramo correspondiente al barrio chapal en la Carrera 4 entre calles 12 y 12a, en una longitud de 48.3 m con un ancho promedio de 7.72 m y un espesor de 20 cm con el objeto de nivelar la superficie hasta una profundidad de 35 cm por debajo del nivel de rasante, para colocar la nueva estructura de pavimento aprobada por interventoria con 20 cm de espesor para la capa de base y 15 cm para carpeta asfaltica con mezcla MDC-19, se obtuvo un total de 60.02 m^3 de excavacion mecanica, Se realizo corte de pavimento flexible con cortadora en una longitud de 6.20 m para separar el pavimento existente del nuevo, Se realizo la instalacion de la capa de base granular en todo el trano a intervenir en un total de 64.6 m^3 compactos, Se compactaron 340,3 m^2 de subrasante antes de la colocacion del material de base, el material proce- dente de las actividades de excavacion se acopio para su posterior disposicion final en la escombrera en un total de 78.26 m^3 de desalojo

Cierre de bitacora 5:00 p.m

Residente de interventoria

02 de agosto de 2025

No se realizaron actividades.

Powered by CamScanner