14 de Julio de 2025 7:00 a.m

Estado de tiempo: Despejado

Personal en obra: Ingeniero residente de obra, residente de interventoria, SST, 2 paleteros, 3 maestros, 1 operario maquinaria

Equipo en obra: Retro excavadora, Vibrocompactador, Volqueta (2)

Actividades programadas: Obras preliminares en Salida Oriente y Navarrete

Actividades realizadas: Se iniciaran actividades de demolicion de pavimento flexible en el primer tramo definido para intervencion en salida oriente barrio popular, se renovio toda la capa de pavimento del carril derecho dando un total de 105.5 ml, un ancho promedio de 4m y un espesor promedio de capa de 15 cm obteniendo un total de 63.3 m^3 de demolicion, Se realizo Cargue y retiro de material excavado a sitio de disposicion Final de 82.3 m^3 de material.

En horas de la tarde Se realizo una visita a todos los puntos definidos por la alcaldia para intervenir como parte del objeto de la obra, siendo estos barrios: Chapal, Glorieta Chapal, Altos de chapalito, Miraflores, Rompoy Sector colegio Pedagogico, con el objetivo de medir y cuantificar los tramos a intervenir, en la visilta estuvo presente interventoria, Supervision y contratista de obra.

Cierre de bitacora: 5:00 p.m

Diego Bolaños
Residente obra

Ing. Cristian Javier Narvaez
Residente de interventoria

15 de Julio de 2025 7:00 a.m

Estado de tiempo: Despejado Equipo en obra: Retroexcavadora, 2 Volquetas, Vibro compa

Personal en obra: Ingenieros residente de obra y residente de interventor profesional en SST, 4 maestros, 1 operador maquinaria, 2 paleteros

Actividades programadas: Obras preliminares en Salida Oriente y Navarrete

Actividades realizadas: Se dio inicio a las actividades con la demolicion de pavimento flexible en el Sector Via Oriente, en todo el carril izquier con una longitud de 105.5 ml un ancho promedio de 3m y un espesor prome de 15 cm dando un total de 47.5 m^3 de demolicion, Se realizo retiro y d cion Final del material de excavacion con un total de 61.8 m^3 de desalojo material, Se hace la observacion al ingeniero residente de obra de tener

consideracion y solicitar a la secretaria de infraestructura la construccion de un muro de contencion auxiliar en la entrada del conjunto pinar del rio, ya que exste un alto riesgo de desplome de la zona ya que actualmente se encuentra en muy mal estado y se hace necesaria esta obra adicional.
Al terminar la jornada el residente de obra e interventoria llegan a un acuerdo para suministrar 14 m^3 de base e instalarla en obra con el objetivo de habilitar temporalmente el paso de trafico por la zona.

cierre de bitacora 5:00 pm

Dieg, Ruta
Residente obra

Ing. Cristian Javier Narvaez
residente de obra

16 de Julio de 2025 7:00 a.m

Estado de tiempo: Parcialmente nublado.
Personal en obra: Ingenieros residente de obra y residente de interventoria, profesional en SST, 3 maestros de obra, 7 operario maquinaria, 2 paleteros
Equipo en obra: Retro excavadora, volqueta, Vibro compactador, Minicargador
Actividades programadas: Obras preliminares en Salida Oriente y Navarrete
Actividades realizadas: Se dio inicio a las actividades de demolicion de pavimento flexible en el segundo trano a intervenir de la via Salida Oriente con una longitud de 36 m, un ancho promedio de 3.75 m y un espesor promedo de 15 cm dando un total de 20.3 m^3 de demolicion, Se realizo Cargue y disposicion Final de material de excavacion en un total de 26.4 m^3 de desalogo,
En compañia de interventoria, supervision y contratista de obra se realizo la visita de obra al sector del barrio Navarrete con el objeto de Medir y cuantificar el tramo a intervenir, Se llego a la conclusion entre director de interventoria y residente de obra de manejar un espesor promedo de capa de base de 10 cm en algunos tramos definidos, Mezclar con el material actual de base, humectar y compactar hasta dejar 15 cm libres del nivel de rasante para su posterior Capa de rodadura en concreto asfaltico y se autorizo 21.5 m^3 de base compacta

cierre de bitacora 5:00 pm

Ing cristian Narvaez
residente interventoria.

17 de Julio de 2025 7:00 A.M.

Estado de tiempo: Despejado

Personal en obra: Ingenieros residente de obra, residente de interventoria, Profesional en SST, 4 maestros, 3 operarios maquinaria, 4 paleteros.

Equipo en obra: Retro excavadora, Motoniveladora, Minicargador, Vibro compactador Volqueta

Actividades programadas: Obras preliminares en Salida Oriente y Navarrete

Actividades realizadas: Se inicio la jornada laboral realizando las actividades de excavacion mecanica de materiales varios sin clasificar con el objeto de nivelar la capa de base existente ya que al remover la capa de pavimento actual y con el paso de la maquinaria se presento fallos en la superficie, el director de interventoria acordo junto con el residente de obra instalar 11 m^3 de base compacta para mejorar el nivel de la capa actual y eliminar los Fallos en el primer tramo de 150 ML Sector Via oriente, se realizo un total de 25 m^3 de excavacion mecanica. Luego con la motoniveladora y el Vibro-compactador se extendio, escarifico y se compacto el material de base para el primer trano de la Via Salida Oriente.

En horas de la tarde la cuadrilla de maestros salio del lugar de la obra y solo quedaron como personal en obra: 2 operadores maquinaria, 3 paleteros Ing. residente de obra e interventoria, y se realizo las actividades de demolicion de pavimento flexible con un espesor promedio de 15 cm, un ancho promedio de 3,75m y una longitud de 36 m dando un total de 20,3 m^3 de demolicion, Se realizo Cargue y disposicion Final de material de excavacion en un total de 58,9 m^3 de desalogo

Cierre de bitacora 5:00 P.M

Ing. Cristian Narvaez
residente de interventoria

18 de Julio de 2025 7:00 am

Estado de tiempo: lluvioso

Personal en obra: Ingenieros residente de obra y residente de interventoria, profesional en SST, 3 paleteros, 1 operario maquinaria

Equipo en obra: Retro excavadora, Volqueta

Actividades programadas: Obras preliminares en Sector Via Oriente y Navarrete

Actividades realizadas: Se inicio la jornada realizando las actividades de demolicion de pavimento flexible con un espesor promedio de 15 cm un ancho promedio de 7m y una longitud de 102 m dando un total de 107.1 m^3 de demolicion, Se realizo Cargue y disposicion Final de material de excavacion con un total de 139,23 m^3 de desalogo.

Cierre de bitacora 5:00pm

Ing. Cristian Narvaez
residente de interventoria

19 de Julio de 2025 7:00 a.m

Estado de tiempo: lluvioso

Personal en obra: Ingenieros residente de obra y residente de interventoria
3 paleteros, 1 operario maquinaria

Equipo en obra: Retro excavadora, Volquetas

Actividades programadas: Obras preliminares en Salida Oriente y Navarrete

Actividades realizadas: Se inicio la jornada realizando las actividades de demolicion de pavimento flexible con un espesor promedio de 15 cm, un ancho promedio de 7m y una longitud de 60 m dando un total de 63 m^3 de demolicion, Se realizo cargue y disposicion final del material de excavacion con un total de 78 m^3 de desalogo.

Residente de obra e interventoria realizan la observacion al ing. Wilber de supervision acerca del manejo de aguas superficiales en el trano a intervenir ya que no se wenta con el numero de alcantarillas minimas en el sector, y las existentes se enwentran tapadas de basura y material lo cual impide el paso del agua para su evacuacion.

Cierre de bitacora: 2:00 p.m

Ing. Cristian Narvaez
residente de interventoria

21 de Julio de 2025 7:00 a.m

Estado de tiempo: Despejado

Personal en obra: Ingeniero residente de obra e interventoria, Profesional en SST 3 paleteros, 2 operarios maquinaria, 1 maestro, 6 oficiales

Equipo en obra: Motoniveladora, Minicargador, Tanque irrigador, retro excavadora Finisher, Imprimadora de asfalto, compactador neumatico, Vibrocompactador, Compactador mixto, Herramienta menor.

Actividades programadas: Obras preliminares en Salida oriente y Navarrete

Actividades realizadas: Se dio inicio a las actividades en el primer tramo de intervencion en Salida Oriente realizando un total de 28m³ de excavacion mecanica con el objeto de nivelar los fallos presentados en la superficie de la via, luego en horas de la mañana se autorizo 43 m³ compactos de material de base granular para reforzar la estructura de pavimento y llegar a los niveles esperados para la instalacion de la carpeta asfaltica, el material de base en obra se extendio escarifico, nivelo, compacto y se humecto de manera correcta.

En horas de la tarde se procedio a tomar 2 ensayos de densidad en puntos especificados por interventoria para verificar el porcentaje de compactacion, luego se procedio con la instalcion de la carpeta asfaltica realizando en primer lugar la imprimacion de la superficie con emulsion asfaltica y despues se autorizo la instalacion de una primera capa de asfato de 8 cm de espesor en una longitud total de 152.8 m y en un ancho promedio de 6.96 m, obteniendo un total de 84.96 m³ de carpeta asfaltica instalada en obra.

En el segundo tramo a intervenir de la Via Salida Oriente se realizo la demolicion de la capa actual de pavimento asfaltico en un area con medidas variables obteniendo un total de 72,72 m³ de demolicion, se realizo cargue y disposicion Final del material de excavacion en un total de 131 m³ de desalojo.

Cierre de bitacora: 10:00 p.m

Residente obra

Ing. Cristian Narvaez
residente de interventoria

22 de Julio de 2025 7:00 a.m

Estado del tiempo: Parcialmente nublado

Personal en obra: Ingeniero residente de obra e interventoria, 3 paleteros 2 operarios de maquinaria, 1 maestro de obra y 7 oficiales

Equipo en obra: Retroexcavadora, Vibrocompactador, Finisher, Motoniveladora Irrigadora de asfalto, compactador neumatico, compactador mixto, Herramienta menor

Actividades programadas: Obras preliminares en Salida oriente y Navarrete

Actividades realizadas: Se dio inicio a la jornada laboral con las actividades de (demolicion) excavacion mecanica en el segundo tramo a intervenir del Sector Salida oriente en un total de 39,2 m^3 de excavacion con el objeto de nivelar los fallos presentados en la superficie de la via, posteriormente se autorizo 32,3 m^3 de base granular compactos en obra para el segundo tramo con la finalidad de mejorar la estructura de pavimento actual en este tramo, el material de base se extendio, esarifico compacto y humecto de manera correcta.

Se realizo la instalacion de la segunda capa de pavimento asfaltico con un espesor de 7 cm, un ancho promedio de 6,95m y una longitud de 152.8 m obteniendo un total de 74,34 m^3 de carpeta asfaltica instalada en obra, Se realizo Cargue y disposicion Final de material de excavacion en un total de 51 m^3 de descalojo.

Cierre de bitacora: 5:00 p.m

Residente obra

Ing. Cristian Narvaez
Residente de interventoria

23 de Julio de 2025 7:00 a.m

Estado del tiempo: nublado - lluvioso

Personal en obra: Ingeniero Residente de obra e interventoria, 2 paleteros, 4 operarios.

Equipo en obra: Vibro compactador, Retro excavadora, Moto niveladora Mini cargador, Volqueta

Actividades programadas: Obras preliminares en Salida oriente y Navarrete

Actividades realizadas: Se dio inicio a la jornada laboral con las actividades correspondientes a base granular, interventoria autoriza 129,23 m^3 de base granular compacta e instalada en obra para el segundo tramo a intervenir en la Via Salida Oriente con el objeto de mejorar la estructura actual de pavimento ya que por efectos de aguas superficiales y agua de infiltracion ha deteriorado considerablemente la estructura, el material de base se escarifico, extendio, compacto y se humecto de manera correcta.

Se realizo excavacion mecanica de materiales varios sin clasificar en la superficie de la via con el objeto de nivelar los fallos geologicos presentad en un total de 53,89 m^3 de excavacion, posteriormente se realizo el desalog del material excavado en un total de 70 m^3 de desalogo

Cierre de bitacora 5:00p.m

Ing. Cristian Narvaez
residente de interventoria

24 de julio de 2025 7:00 a.m

Estado de tiempo: Despejado

Personal en obra: Ingeniero residente de obra y residente de interventoria, profesional en SST, 3 paleteros, 1 operador maquinaria.

Equipo en obra: Retro excavadora, Volqueta.

Actividades programadas: Obras preliminares en Salida Oriente y Navarrete


Actividades realizadas: Se dio inicio a la jornada laboral realizando las actividades de demolicion de pavimento asfaltico en una longitud de 93 M con un ancho promedio de 6,7m y un espesor promedio de 15 cm obteniend un total de 93,45 m^3 de demolicion, posteriormente se realizo cargue y disposicion final del material excavado en un total de 121,5 m^3 de desalogo

Cierre de bitacora 5:00p.

Ing. Cristian Narvaez
residente de interven


25 de Julio de 2025 7:00 a.M

No se realizaron actividades por Falta de personal y maquinaria.



26 de Julio de 2025

No se realizaron actividades por Falta de personal y maquinaria



25 de Julio de 2025 7:00 a.m

No se realizaron actividades por Falta de personal y maquinaria.

Residente de interventoria

26 de Julio de 2025

No se realizaron actividades por Falta de personal y maquinaria

Residente de interventoria.

28 de Julio del 2025 7:00 a.m

Estado del tiempo: Parcialmente nublado

Personal en obra: Ingeniero residente de obra y residente de interventoria profesional SST, 7 maestro de obra, 6 oficiales, 3 operarios de maquinaria, 3 paleteros

Equipo en obra: Motoniveladora, Vibrocompactador, Retro excavadora, Volqueta Minicargador, Tanque irrigador, Herramienta menor

Actividades programadas:

Actividades realizadas: Se dio inicio a la jornada laboral con las actividades de excavacion mecanica en la superficie de la via Removiendo todo el material que presento ahuellamientos en la via por el paso del trafico, en un total de 13,36 m^3 de excavacion, Se autorizo por parte de interventoria 21,54 m^3 de material de base granular para reforzar la estructura de pavimento y corregir los ahuellamien presentados, con la ayuda de la maquinaria se escarifico, extendio, compacto y se humecto el material de manera correcta respetando el nivel libre de los 15 cm para la capa de pavimento flexible, Se realizo Cargue y disposicion Final del material de excavacion en un total de 17,76 m^3 de desalogo, Se realizaron 3 ensayos de densidad en todo el tramo a intervenir. cierre de bitacora 5:00 P.M

Residente de interventoria.

29 de Julio de 2025 7:00 a.m

Estado de tiempo: Despejado

Personal en obra: Ingeniero residente de obra, residente de interventoria, profesional en SST, 1 maestro de obra, 5 oficiales, 3 operarios de maquinaria, 3 paleteros

Equipo en obra: Compactador Mixto tandem, Finisher, Irrigadora de asfalto, Vibrocompactador, Minicargador, Retro excavadora, Compactador neumatico, Herramienta Menor

Actividades programadas:

Actividades realizadas: Se dio inicio a la jornada laboral realizando la imprimacion a la capa de base granular instalada en todo el trano a intervenir con emulsion asfaltica, posteriormente se realizo la instalacion de la primera capa de la carpeta asfaltica con mezcla MDC-19 mezclada en planta, en una longitud total de 346,3 m con un ancho promedio de 7,32 m y un espesor de Primera capa de 8 cm dando un total de 202,79 m^3 instalados de carpeta asfaltica, esta primera capa quedo a satisfaccion de interventoria.

Cierre de bitacora 5:00 P.M

Residente de interventoria

30 de Julio de 2025 7:00 a.m

Estado de tiempo: Despejado

Personal en obra: Ingeniero residente de obra, residente de interventoria, 1 maestro de obra, 7 oficiales, 2 operarios de maquinaria, 3 paleteros.

Equipo en obra: Compactador mixto tandem, Finisher, Irrigadora de asfalto, Vibrocompactador, minicargador, Retro excavadora, Compactador neumatico, Herramienta Menor

Actividades programadas:

Actividades realizadas: Se dio inicio a la jornada laboral realizando la imprimacion a la primera capa instalada el 29/07/25 en todo el trano a intervenir con emulsion asfaltica, posteriormente se realizo la instalacion de la Segunda capa de la carpeta asfaltica con mezcla MDC-19 mezclada en planta, en una longitud total de 346,3 m con un ancho promedio de 7,32 m y un espesor de Segunda capa de 7 cm dando un total de 151,69 m^3 instalados de carpeta asfaltica, debido a falta de (mezcla) mezcla MDC-19 quedo un faltante de 25,75 m^3 instalados de carpeta asfaltica.

Cierre de bitacora 5:00 P.M

Residente de interventoria

31 de Julio de 2025 7:00 a.m

Estado del tiempo: Despejado

Personal en obra: Ingeniero residente de obra, residente de interventoria 1 maestro de obra, 6 oficiales, 3 paleteros, 2 operarios de maquinaria

Equipo en obra: Minicargador, Finisher, Lyngador manual de asfalto, compactador mixto tandem, compactador neumatico, Herramienta Menor.

Actividades programadas:

Actividades realizadas: Se dio inicio a la jornada laboral realizando la imprimacion en la parte faltante en el tramo a intervenir de la Via Salida oriente con emulsion asfaltica, posteriormente se realizo la instalacion de la Mezcla MDC-19 en un total de 25,75 m^3 instalado en obra, con esta actividad se dio por culminado en su totalidad el tramo correspondiente a Salida oriente (estrella - popular), la superficie quedo a total satisfacion de interventoria.

En horas de la tarde se iniciaron las actividades en el sector barrio chapal en la Cra 4 entre las calles 12 y 12a con la demolicion del pavimento actual, Se encontraron 2 tipos de pavimento en la demolicion siendo estos pavimento flexible con una longitud de 42,02 m en un ancho promedio de 7,72 m y un espesor promedio de 16 cm obteniendo un total de 51,90 m^3 de demolicion pavimento flexible, y Se encontro pavimento rigido en una longitud de 6,28 m con un ancho de 8,75 m y un espesor promedio de 17 cm obteniendo un total de 9,34 m^3 de demolicion de pavimento rigido, Se realizo cargue y disposicion final del material de excavacion en un total de 79,61 m^3 de desalojo.

cierre de bateria 5:00 p.m

Residente de interventoria.

07 de agosto de 2025 7:00 a.m

Estado del tiempo: Parcialmente nublado

Personal en obra: Ingeniero residente obra, residente de interventoria, Profesional SST, 1 maestro de obra, 7 oficiales, 2 operarios, 4 paleteros

Equipo en obra: Minicargador, Retroexcavadora, Volqueta, Compactador mixto tandem, Herramienta menor, Cortadora

Powered by CamScanner

Actividades programadas:

Actividades realizadas: Se dio inicio a la jornada laboral realizando las actividades de excavacion mecanica en el tramo correspondiente al barrio chapal en la Carrera 4 entre calles 12 y 12a, en una longitud de 48.3 m con un ancho promedio de 7.72 m y un espesor de 20 cm con el objeto de nivelar la superficie hasta una profundidad de 35 cm por debajo del nivel de rasante, para colocar la nueva estructura de pavimento aprobada por interventoria con 20 cm de espesor para la capa de base y 15 cm para carpeta asfaltica con mezcla MDC-19, se obtuvo un total de 60.02 m^3 de excavacion mecanica, Se realizo corte de pavimento flexible con cortadora en una longitud de 6.20 m para separar el pavimento existente del nuevo, Se realizo la instalacion de la capa de base granular en todo el trano a intervenir en un total de 64.6 m^3 compactos, Se compactaron 340,3 m^2 de subrasante antes de la colocacion del material de base, el material proce- dente de las actividades de excavacion se acopio para su posterior disposicion final en la escombrera en un total de 78.26 m^3 de desalojo

Cierre de bitacora 5:00 p.m

Residente de interventoria

02 de agosto de 2025

No se realizaron actividades.

Powered by CamScanner