FICHA TECNICA DE AVANCE DE EJECUCION DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DESAJ NEIVA	**Fecha del informe:**	6/10/2024
Unidad responsable:	AREA ADMINISTRATIVA	**Contrato No.**	12-SER023 DE 2024
Supervisor (designado):	VALENTINA FIESCO HOYOS	**Fecha de suscripción:**	26/8/2024
	Asistente Administrativo DESAJ	**Valor total:**	$ 89.964.000,00
Contratista interventoria:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS	**Plazo total:**	4 meses
		Fecha de terminacion:	30/7/2025
Nit:	803.506.952-0	**Lugar de ejecución:**	NEIVA - HUILA
Modalidad de Selección	MC-09 de 2024	**Porcentaje avance:**	10,04
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	TERMINADO

Objeto de contratación:

Contratar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato que resulte del proceso de selección abreviada de menor cuantía que consiste en Contratar a nombre de la Nación - Consejo Superior de La Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, "La construcción, suministro, ingeniería, instalación y puesta en servicio de Sistema Solar Fotovoltaico para la generación en Pequeña Escala de Energías Renovables para el Palacio de Justicia "Rodrigo Lara Bonilla" de la ciudad de Neiva – Huila.

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	9/9/2024
Plazo inicial:	4 meses
Fecha vencimiento inicial:	31/12/2024
Fecha terminación:	30/7/2025

Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Suspension	1	23/12/2024	30	21/01/2025
Suspension	2	22/01/2025	30	20/02/2025
Suspension	3	21/02/2025	30	22/03/2025
Suspension	4	23/03/2025	45	06/05/2025
Reinicio	1	07/05/2024		
Suspension	5	12/05/2025	82	28/07/2025
Reinicio	2	29/07/2025		
Prorroga	N/A			

Adicionales de Valor

Número	**Fecha**	**Valor**
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 89.964.000,00			**Valor Total:**	$ 89.964.000,00
Con anticipo:	☐	**Valor Anticipo:**	N/A	**Saldo por pagar:**	$ -

Forma de Pago:		**Descripción condiciones de pago**
Porcentaje	**Valor**	
39,94	$ 35.931.621,60	FACTURA LJ295- Pago Acta Parcial 1 del Contrato de Interventoria
33,30	$ 29.958.012,00	FACTURA LJ299 - Pago Acta Parcial 2 del Contrato de Interventoria
16,72	$ 15.041.980,80	FACTURA LJ328 - Pago Acta Parcial 3 del Contrato de Interventoria
10,04	$ 9.032.385,60	FACTURA LJ389 - Pago Acta final del Contrato de Interventoria
100,00		
TOTAL	**$ 89.964.000,00**	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	**Fecha**	**Valor**	**No. O.P.**	**Fecha**	**Valor**
83624	22/10/2024	$ 35.931.621,60	64312725	10/3/2025	$ 29.958.012,00
64326325	10/3/2025	$ 15.041.980,80			

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	**Avance en Tiempo**	**% Avance en Ejecución**	
1/10/2025	4 meses	100,00	Pago equivalente al 100% del contrato de interventoria según factura y para lo pertinente se anexa informe de actividades

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	**Descripción del Bien o Servicio Recibido**
1/10/2025	Se recibe acta parcial de consultoria, según el objeto contractual del Contrato 12 - SER 023 DE 2024, se anexa informe del contratista donde se establecen los diferentes entregables y actividades realizadas a la fecha de ejecucion.

5/11/2024	Se recibe acta No 2 parcial de consultoría, según el objeto contractual del Contrato 12 - SER 023 DE 2024, se anexa informe del contratista donde se establecen los diferentes entregables y actividades realizadas a la fecha de ejecución.
16/12/2024	Se recibe acta No 3 parcial de consultoría, según el objeto contractual del Contrato 12 - SER 023 DE 2024, se anexa informe del contratista donde se establecen los diferentes entregables y actividades realizadas a la fecha de ejecución.
8/8/2025	Se recibe acta Final de consultoría, según el objeto contractual del Contrato 12 - SER 023 DE 2024, se anexa informe del contratista donde se establecen los diferentes entregables y actividades realizadas a la fecha de ejecución.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	**Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)**

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	**El contrato presenta retraso?**	**La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?**
SI [X] NO [ ]	SI [ ] NO [X]	SI [X] NO [ ]

Resumen ejecución del contrato:

El contratista presenta los documentos correspondientes para el trámite del ULTIMO PAGO entre los que se encuentran el acta final, registra el informe de obra las actividades ejecutadas, la factura LJ389 Por valor de $9.032.385,6; certificado de aportes a la segudridad social y demás anexos.
De tal manera, la Supervisión da cumplido y autoriza el pago de la factura LJ389 Por valor de $9.032.385,6; por pago del acta final por concepto de realializar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato que resulte del proceso de selección abreviada de menor cuantía que consiste en Contratar a nombre de la Nación - Consejo Superior de La Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, "La construcción, suministro, ingeniería, instalación y puesta en servicio de Sistema Solar Fotovoltaico para la generación en Pequeña Escala de Energías Renovables para el Palacio de Justicia “Rodrigo Lara Bonilla” de la ciudad de Neiva – Huila.

Resumen pendientes del contratista:

En cumplimiento a la circular DEAJC24-48 en el numeral 5.1 evaluación técnica, se indica que este contrato pertenece a “Adiciones y mejoras”.

Observaciones:

FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO

VALENTINA FIESCO HOYOS

DESAJ NEIVA