ACTA DE RECIBO FINAL INTERVENTORIA

NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

FECHA DE ACTA:	30/07/2025	ACTA:	**Final**		
No. DEL CONTRATO:	12-SER023 DE 2024	PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 Meses	PLAZO SUSPENSIONES:	7,23 Meses
OBJEO:	Contratar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato que resulte del proceso de selección abreviada de menor cuantía que consiste en Contratar a nombre de la Nación - Consejo Superior de La Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, "La construcción, suministro, ingeniería, instalación y puesta en servicio de Sistema Solar Fotovoltaico para la generación en Pequeña Escala de Energías Renovables para el Palacio de Justicia “Rodrigo Lara Bonilla” de la ciudad de Neiva – Huila.				
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 89.964.000**	CONTRATISTA:	**CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS**		
VALOR ADICIONAL:	**$ -**	SUPERVISOR:	**VALENTINA FIESCO HOYOS**		
VALOR TOTAL:	**$ 89.964.000**				
MUNICIPIO:	**Neiva - Huila**				

PLAZOS Y PRORROGAS

		Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Fecha de inicio:	9/9/2024	Suspension	1	23/12/2024	30	21/01/2025
Plazo inicial:	4 meses	Suspension	2	22/01/2025	30	20/02/2025
Fecha vencimiento inicial:	31/12/2024	Suspension	3	21/02/2025	30	22/03/2025
plazo Total suspensiones	217 dias	Suspension	4	23/03/2025	45	06/05/2025
Fecha terminación:	30/7/2025	Reinicio	1	07/05/2024		
		Suspension	5	12/05/2025	82	28/07/2025
		Reinicio	2	29/07/2025		

CONDICIONES ORIGINALES		**ACTA PARCIAL 1**		**ACTA PARCIAL 2**		**ACTA PARCIAL 3**		**PRESENTA ACTA FINAL**		**ACUMULADO**	
	VALOR TOTAL	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
COSTOS DIRECTOS	$ 75.600.000	39,94%	$ 30.194.640,00	33,30%	$ 25.174.800,00	16,72%	$ 12.640.320,00	10,04%	$ 7.590.240,00	100,00%	$ 75.600.000,00
IVA 19%	$ 14.364.000		$ 5.736.981,60		$ 4.783.212,00		$ 2.401.660,80		$ 1.442.145,60		$ 14.364.000,00
TOTAL COSTOS INTERVENTORIA	**$ 89.964.000**		**$ 35.931.621,60**		**$ 29.958.012,00**		**$ 15.041.980,80**		**$ 9.032.385,60**		**$ 89.964.000,00**

FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO
VALENTINA FIESCO HOYOS
DESAJ NEIVA

FIRMA INTERVENTOR DEL CONTRATO
LILIANA MUÑOZ
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S