Interior

Al contestar cite Radicado 2025-3-003122-028790 Id: 623287
Folios: 1 Fecha: 01-10-2025 17:19:56
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: **Subdirección de Gestión Contractual.**

DE: **Subdirección de Proyectos para la seguridad y la convivencia ciudadana.**

ASUNTO: **REMISIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MES DE AGOSTO DE 2025.**

Ref.: CONVENIO 1620-23 COLOSÓ – SUCRE.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito enviar a su dependencia el siguiente informe de supervisión correspondiente al mes de agosto de 2025 del convenio 1620-23 Colosó-Sucre.

AGOSTO		
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD DE FOLIOS**
1	Anexo 3 informe mensual de supervisión del periodo del mes de AGOSTO de 2025 1620-23 Colosó-Sucre. (anexos)	Treinta y siete (37) folios

Atentamente,

JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA
Supervisor del Convenio

Elaboró: Andrés del Río / Apoyo a la Supervisión

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO **NO. 1620 DE 2023**, MUNICIPIO DE **COLOSO - SUCRE**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **AGOSTO DE 2025**

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE."		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	BARRIO 6 DE ENERO UBICADO EN LA CARRERA 8ª NO. 10-46 LOTE # 1.		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 2.383.023.552
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0.00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		**$ 2.383.023.552**
FECHA SUSCRIPCIÓN	28-JUNIO-2023		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	18-JUNIO-2024	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	18-OCTUBRE-2025
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	ING. JENNY PAOLA LAVAO		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ANDRES FELIPE GIRALDO	28/06/2023	05/05/2024
	EDGAR RICARDO GONZALEZ	06/05/2024	09/05/2024
	JENNY PAOLA LAVAO	10/05/2024	30/06/2025
	TITO LORENZO LOVO CARRETERO	01/07/2025	21/07/2025
	JENNY PAOLA LAVAO	22/07/2025	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Arq. DANIEL SUAREZ	28/06/2023	31/12/2023
	Arq. DANIEL SUAREZ	11/01/2024	31/12/2025
	ING. JENNY PAOLA LAVAO	1/01/2025	6/02/2025
	ING. ANDRÉS DEL RÍO	7/02/2025	ACTUAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR	53723	27/06/2023	
	13824	16/01/2024	
	3625	9/01/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	75723	28/06/2023	
	5824	16/01/2024	
	3625	16/01/2024	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.	DD/MM/AAAA	
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 540 47 994000026544	14/07/2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	19-JULIO-2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRORROGA		**FECHA:** 18/06/2024
	SEGUNDA PRÓRROGA		**FECHA:** 18/10/2024
	TERCERA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACION		**FECHA:** 18/12/2024

FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01	**FECHA:** 10/03/2025
	AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01	**FECHA:** 09/05/2025
	AMPLIACIÓN 02 SUSPENSIÓN 01	**FECHA:** 09/07/2025
	REINICIO	**FECHA:** DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	POLIZA INICIAL No. 540-47-9940000026544 ANEXO:1 ASEGURADORA SOLIDARIA	
	1.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $476.604.710,40 DESDE 14-07-2023 HASTA 18/05/2025	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 164.561.480	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 79.434.000	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0	
VALOR DE OBRA	$ 1.980.160.072,04	
VALOR INTERVENTORÍA	$ 158.868.000	
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 2.383’023.552	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**1. UN PRIMER DESEMBOLSO**, equivalente a la suma de **MIL SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($1.072.360.598)**, contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.	N/A	27/07/203	$1.072.360.598
SEGUNDO DESEMBOLSO	**2.UN SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($436.887.651),** contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.	30%	30/09/2024	$436.887.651
TERCER DESEMBOLSO	3**. UN TERCER DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS** certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	70%	28/02/2025	$436.887.651
CUARTO DESEMBOLSO	**4. UN ÚLTIMO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($436.887.652)**, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del	100%	DD/MM/AAAA	$436.887.652

	convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado			
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 1.946.135.900,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$1.381.177.059,86

3. PÓLIZAS CONVENIO / CONTRATO

Nombre Aseguradora: POLIZA INICIAL / ASEGURADORA SOLIDARIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
540-47-9940000026544 ANEXO: 0	1.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 476.604.710,40	14/07/2023	20/02/2025

Nombre Aseguradora: PRIMERA PRORROGA / ASEGURADORA SOLIDARIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
540-47-9940000026544 ANEXO: 1	1.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 476.604.710,40	14/07/2023	18/05/2025

Nombre Aseguradora: SEGUNDA PRORROGA / ASEGURADORA SOLIDARIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
540-47-9940000026544 ANEXO: 2	1.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 476.604.710,40	14/07/2023	18/06/2025

Nombre Aseguradora: SEGUNDA PRORROGA / ASEGURADORA SOLIDARIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
540-47-9940000026544 ANEXO: 2	1.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 476.604.710,40	14/07/2023	16/11/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de ejecución de Estudios y Diseños y Construcción de del proyecto de infraestructura para la convivencia – Tipo 1B del municipio de Coloso – Sucre.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato LP – OP – 007 – 2023 26-10-2023	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA	$2.144.708.697

	CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO RECREACIONAL JA JUAN JAVIER ALANDETE PIÑERES		NIT: 901.766.870-7 C.C N° 19.752.494
Fecha de Acta de inicio del contrato	03/11/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA N°1	02/07/2024	
	PRORROGA N°2	02/09/2024	
	SUSPENSIÓN N°1	24/09/2024	
	REINICIO N°1	31/10/2024	
	PRORROGA N°3	09/11/2024	
Fecha de terminación inicial del contrato	03/07/2024	**Fecha de terminación actual del contrato**	15/07/2025
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$2.144.708.697

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Póliza Acta de Inicio

Fecha de Expedición: 08/11/2023

No. Póliza	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
53-44-101028951	-Cumplimiento del contrato	$214.470.869,70	26/10/2023	28/10/2024
	-Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	$ 857.883.478,80	26/10/2023	28/10/2024
	-Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.	$107.235.434,85		
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	$214.470.869,70	26/10/2023	26/06/2027
	-Calidad del Servicio	$643.412.609,10	26/10/2023	26/12/2024

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Póliza Primera Prórroga

Fecha de Expedición: 03/09/2024

No. Póliza	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
53-44-101028951 Anexo 3	-Cumplimiento del contrato	$ 214.470.869,70	03/11/2023	05/01/2025
	-Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	$ 857.883.478,80	03/11/2023	05/01/2025
	-Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.	$ 107.235.434,85	03/11/2023	04/09/2027
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	$214.470.869,70	03/11/2023	04/10/2024
	-Calidad del Servicio	$643.412.609,10	03/11/2023	04/03/2025

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Póliza Segunda Prórroga

Fecha de Expedición: 05/09/2024

No. Póliza	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
53-44-101028951 Anexo 4	-Cumplimiento del contrato	$ 214.470.869,70	03/11/2023	06/10/2024
	-Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	$ 857.883.478,80	03/11/2023	06/10/2024
	-Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.	$ 107.235.434,85	03/11/2023	06/10/2024

	-Estabilidad y Calidad de los elementos	$214.470.869,70	03/11/2023	06/10/2024
	-Calidad del Servicio	$643.412.609,10	03/11/2023	06/10/2024

- ***Contrato de ejecución de la Interventoría a los Estudios y Diseños y Construcción de del proyecto de infraestructura para la convivencia – Tipo 1B del municipio de Coloso – Sucre.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR	
No. del contrato CM 004 2023 09-10-2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE		$238.238.000	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00	
	DD/MM/AAAA		$ 0,00	
Nombre contratista	INTERVINCO S.A.S JORGE LUS PUCHE ORTEGA		NIT N° 90.013.868-0 C.C N° 11.001.627	
Fecha de Acta de inicio del contrato	03/11/2023			
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA N°1	02/07/2024		
	PRORROGA N°2	02/09/2024		
	SUSPENSIÓN N°1	24/09/2024		
	REINICIO N°1	31/10/2024		
	PRORROGA N°3	09/11/2024		
Fecha de terminación inicial del contrato	02/07/2024	**Fecha de terminación actual del contrato**	15/07/2025	
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$238.238.000	

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Póliza Acta de Inicio				
Fecha de Expedición: 19/09/2023				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
53-44-101028315	-Cumplimiento del contrato	$ 214.470.869,70	09/10/2023	11/12/2024
	-Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.	$107.235.434,85	09/10/2023	09/06/2027
	-Calidad del Servicio	$643.412.609,10	09/10/2023	09/10/2028

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Póliza Primera Prórroga				
Fecha de Expedición: 03/09/2024				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
53-44-101028315 Anexo 4	-Cumplimiento del contrato	$ 23.823.800,00	03/11/2023	06/03/2025
	-Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.	$ 47.647.600,00	03/11/2023	04/09/2027
	-Calidad del Servicio	$ 71.471.400,00	03/11/2023	03/11/2028
	-Buena manejo del anticipo	$ 95.295.200,00	03/11/2023	06/03/2025

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza Segunda Prórroga
Fecha de Expedición: 05/09/2024

No. Póliza	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
53-44-101028315 Anexo 5	-Cumplimiento del contrato	$ 23.823.800,00	03/11/2023	06/04/2025
	-Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.	$ 47.647.600,00	03/11/2023	04/10/2027
	-Calidad del Servicio	$ 71.471.400,00	03/11/2023	03/11/2028
	-Buena manejo del anticipo	$ 95.295.200,00	03/11/2023	06/04/2025

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	AGOSTO - 2025	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	X	N/A
INFORME FINANCIERO	AGOSTO - 2025	**Corte:** 31 – AGOSTO – 2025
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$2.392.248,77	**Corte:** 31 – AGOSTO – 2025
	SI	**NO**
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		X
OTROS		X

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**95,12%**
% EJECUTADO DE OBRA	**95,12%**

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE MINISTERIO:

- Que el 5 de agosto de 2025, se solicitó al municipio la remisión oportuna de informe mensual correspondiente al mes de julio de 2025.
- Que el 19 de agosto de 2025, se notificó al municipio de visita prevista para los días 21 y 22 de agosto de 2025.
- Que los días 21 y 22 de agosto de 2025, se adelantó visita al municipio, en el cual, de supervisión del ministerio constató que los diferentes componentes del proyecto presentan un nivel de ejecución física del 95.12%, con la instalación completa de los elementos contemplados en el alcance contractual. Sin embargo, se identificaron deficiencias técnicas y de acabado que afectan la funcionalidad, seguridad y presentación de las áreas intervenidas.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

El convenio se encuentra suspendido, razón por la cual, a la fecha, no hay ejecución física de obra. Sin embargo, el municipio desde el 3 de abril de 2025 ya cuenta dictamen RETIE favorable e indicó que las actividades pendientes se resumen en acabados y la conexión eléctrica definitiva.

La visita de supervisión permitió constatar que los diferentes componentes del proyecto presentan un nivel de ejecución física del 95.12%, con la instalación completa de los elementos contemplados en el alcance contractual. Sin embargo, se identificaron deficiencias técnicas y de acabado que afectan la funcionalidad, seguridad y presentación de las áreas intervenidas.

Se destacan hallazgos relacionados con fisuras estructurales en elementos de concreto, fallas en la operatividad de instalaciones eléctricas del edificio polivalente y falta de agua para pruebas hidrosanitarias, problemas de nivelación de superficie de gym biosaludable, deficiencias en acabados y falta de limpieza general en varios frentes.

En este sentido, para garantizar la adecuada entrega, durabilidad y operatividad de los espacios, resulta necesario que el contratista adelante labores de subsanación, corrección y mantenimiento preventivo en los aspectos señalados.

Por ultimo, persisten inconsistencias financieras durante la revisión del informe del mes de abril de 2025, formalizadas en el oficio radicado No. 2025-2-003122-026971. Las observaciones se centraron en: i) una diferencia de $78.189.955,26 entre los recursos desembolsados por el Ministerio y los reportados por el municipio como pagados a contratos derivados, atribuida por este último a un giro con recursos propios a la interventoría, práctica considerada improcedente por el Ministerio, y ii) una diferencia de $322.486,23 en los rendimientos financieros informados frente a los extractos bancarios de la cuenta exclusiva del convenio

Anexos

1. Correos
2. Acta de reunión.
3. Informe mensual de julio y agosto de 2025.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

01/08/2023	18/04/2024	29/05/2024	19/06/2024	31/10/2024	21/08/2025

8. SUPERVISOR

ING. JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA Supervisor del Convenio 1620-23 (Del 22 al 31 de julio de 2025) Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana	**ING. ANDRES FELIPE DEL RIO CERVANTES** Elaboró-Apoyo Profesional a la Supervisión Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Outlook

Notificación de visita de seguimiento días 21 y 22 de agosto de 2025– Convenio No. 1620-23

Desde Andres Felipe Del Rio Cervantes <andres.delrio@mininterior.gov.co>
Fecha Mar 19/08/2025 10:04
Para Planeacion coloso-sucre.gov.co <planeacion@coloso-sucre.gov.co>
CC Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito notificar la realización de una visita al proyecto por parte del Ministerio del Interior el próximo **jueves 21 de agosto de 2025 a las 9:00 a.m.**, con el fin de adelantar el seguimiento y control del Convenio Interadministrativo **No. 1620-23**, cuyo objeto es:

"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSO-SUCRE"

En ese sentido, solicitamos muy respetuosamente la disponibilidad de los profesionales responsables de la supervisión del convenio por parte del municipio, así como la presencia de los representantes de los contratos derivados, a fin de facilitar el desarrollo de la visita y el avance del proceso de cierre del convenio.

Agradecemos de antemano su atención y colaboración.

Cordialmente,

Interior

ANDRÉS FELIPE DEL RÍO CERVANTES
Profesional de apoyo a la supervisión.
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior
E-mail: andres.delrio@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

SOLICITUD DE REMISIÓN DE INFORMES DEL MES DE JULIO DE 2025 CONV. 1620-23

Desde Andres Felipe Del Rio Cervantes <andres.delrio@mininterior.gov.co>
Fecha Mar 5/08/2025 10:29
Para Planeacion coloso-sucre.gov.co <planeacion@coloso-sucre.gov.co>
CC Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>

Cordial saludo,

En el marco del **Convenio 1620 de 2023**, suscrito entre **la Nación – Ministerio del Interior - Fondo Nacional para la Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) y el Municipio de Colosó - Sucre**, cuyo objeto es *" AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE."*, la **Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior**, en calidad de supervisor del convenio, solicita al municipio dar **estricto cumplimiento a las obligaciones contractuales** establecidas en la **Cláusula Segunda de la Minuta del Convenio**, particularmente en lo relacionado con la presentación oportuna de los informes técnicos, administrativos y financieros.

De acuerdo con lo estipulado en la **Cláusula Segunda de la Minuta del Convenio**, el municipio debe cumplir con las siguientes disposiciones:

> **25)** *Mantener un control contable y financiero con sus respectivos soportes de las cuentas creadas para el presente convenio. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al. MINISTERIO, de tal forma que permita hacer seguimiento y control a los recursos aportados por las partes para el cumplimiento del objeto del presente convenio*
>
> **26)** *Suministrar oportunamente la información solicitada por EL MINISTERIO y atender las visitas de seguimiento que realice EL MINISTERIO, a través del supervisor designado por EL MUNICIPIO.*
>
> **28)** *Entregar los siguientes informes:*
>
> > *a. Informe del Supervisor asignado por el ENTE TERRITORIAL: Una vez suscrito el convenio, elaborar y presentar de manera mensual al supervisor de EL MINISTERIO, dentro los diez (10) primeros días del mes siguiente, para aprobación y posterior publicación en la plataforma SECOP II, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del ENTE TERRITORIAL.*
> > *b. Participar a través del representante legal del ENTE TERRITORIAL y/o supervisor designado por este para el convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO, cuando así se requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes.*

En virtud de lo anterior, **se solicita la obligación de remitir los siguientes informes dentro de los plazos establecidos:**

- **Informe de supervisión y financiero correspondiente al mes de julio de 2025:** Enviar con plazo máximo al jueves 11 de agosto de 2025.

Agradecemos su pronta gestión para el cumplimiento de esta obligación contractual.

Atentamente,

ANDRÉS FELIPE DEL RÍO CERVANTES
Profesional de apoyo a la supervisión.
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior
E-mail: andres.delrio@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

MUNICIPIO:	COLOSÓ - SUCRE	No. CONVENIO:	1620-2023
FECHA DE ACTA INICIO:	28/06/2023	FECHA DE TERMINACIÓN DE CONVENIO:	18/10/2025
ELABORÓ:	Andrés Felipe del Río Cervantes	FECHA DE VISITA:	21 y 22 de agosto 2025
TIPO DE PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE		

ASISTENTES

No.	NOMBRE	CARGO	REPRESENTA A
1.	Andrés Felipe del Río Cervantes	Contratista	Apoyo supervisión – Ministerio del Interior
2.	Shirley Ester Quiñonez Paternina	Secretaria De Planeación	Supervisión - Municipio de Colosó
3.	Laudys Vargas	Residente de Obra	Contratista de Obra

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN: Carrera 17A #4F-07

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

No. contrato	Nombre del contratista	Fecha de inicio	Fecha de terminación
CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA PÚBLICA: LP-OP-007-2023	CONSORCIO RECREACIONAL JA	03/11/2023	18/10/2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA PÚBLICA: CM-004-2023	INTERVINCO S.A.S	03/11/2023	18/10/2025

DESARROLLO DE LA VISITA

OBJETO DE LA COMISIÓN: Verificación del avance y estado calidad de la obra del centro administrativo y el cumplimiento de las obligaciones contractuales del convenio interadministrativo 1620 de 2023.

ITINERARIO

Recolección de la información actualizada en el marco del convenio 1620 de 2023 y visita de seguimiento de obra de la infraestructura para la convivencia. Lo anterior, con el objetivo de verificar el avance de obra.

1. **VISITA AL CONVENIO:**

Se realizó recorrido al proyecto, acompañado de la supervisión por parte del municipio y el apoyo profesional del contratista de obra, en donde se realizó inspección de cada área y actividades, toma de medidas, revisión de acabados, revisión de calidad de obra y el avance del proyecto.

Por lo anterior, la interventoría reporta un avance del 95.12%, respecto al informe semanal de interventoría #38.

Ahora bien, de conformidad a lo anteriormente mencionado se realiza recorrido en todos los espacios del centro administrativo municipal, del cual se evidencia lo siguiente:

Edificio área polivalente:

Al momento de la visita de supervisión se constató que el componente estructural se encuentra finalizado en un 100% en cuanto a su ejecución física. No obstante, se evidenciaron fisuras visibles tanto en el piso como en las graderías. Estas fisuras corresponden a grietas lineales y ramificadas en el concreto, las cuales pueden estar asociadas a fenómenos de retracción plástica, contracción por secado, asentamientos diferenciales o ausencia de juntas de control adecuadas. Independientemente de su origen, dichas fisuras

deben ser objeto de análisis técnico detallado y subsanación, a fin de garantizar la durabilidad, la estabilidad superficial y la seguridad de los elementos estructurales y arquitectónicos, evitando procesos de deterioro prematuro, ingreso de humedad o afectaciones al acabado final.

Por otra parte, durante la revisión del sistema eléctrico se efectuaron pruebas de encendido de las luminarias instaladas, observándose que estas no respondieron adecuadamente, lo que indica fallas en el suministro, conexión o elementos de control. Se requiere realizar la respectiva verificación del sistema eléctrico, pruebas de continuidad y diagnóstico por parte de un técnico certificado, de modo que se asegure la operatividad del sistema lumínico en la próxima visita.

Finalmente, se constató la necesidad de realizar labores de limpieza general en el edificio, dado que se observaron residuos de obra y suciedad acumulada en superficies. Adicionalmente, se recomienda ejecutar un mejoramiento de acabados en paramentos y superficies de concreto, con el propósito de asegurar uniformidad estética y cumplimiento de las condiciones de calidad exigidas en el contrato.



Edificio de servicios:
Al momento de la visita de supervisión se constató que el edificio presenta un avance del 100% en su ejecución física. No obstante, no fue posible verificar la operatividad del servicio de acueducto en los aparatos sanitarios, lavamanos y lavaplatos, debido a que se encuentra pendiente la instalación de la motobomba de suministro. Esta condición impide la comprobación de funcionamiento de los accesorios instalados.

De igual manera, no fue posible validar el funcionamiento de la estufa dispuesta en la edificación, dado que el servicio de gas aún no se encuentra conectado. Esta situación impide verificar el correcto desempeño de los equipos de combustión y la seguridad de la instalación.

En consecuencia, se requiere la instalación y puesta en marcha de la motobomba, así como la conexión del servicio de gas, para garantizar la funcionalidad integral de los sistemas hidrosanitarios y de cocina, y permitir su validación en la siguiente visita de supervisión.

Finalmente, se constató la necesidad de realizar labores de limpieza general en el edificio, dado que se observaron residuos de obra y suciedad acumulada en superficies. Adicionalmente, se recomienda ejecutar un mejoramiento de acabados en paramentos y superficies de concreto, con el propósito de asegurar uniformidad estética y cumplimiento de las condiciones de calidad exigidas en el contrato.



Edificio complementario:

Al momento de la visita de supervisión se constató que el edificio presenta un avance del 100% en su ejecución física.

Se constató la necesidad de realizar labores de limpieza general en el edificio, dado que se observaron residuos de obra y suciedad acumulada en superficies. Adicionalmente, se recomienda ejecutar un mejoramiento de acabados en paramentos y superficies de concreto, con el propósito de asegurar uniformidad estética y cumplimiento de las condiciones de calidad exigidas en el contrato.



Gimnasio biosaludable:

Durante la visita de supervisión se constató que este espacio cuenta con la instalación completa de todos los equipos biosaludables contemplados en el proyecto. Sin embargo, se evidenció un problema de encharcamiento en la superficie, generado por un deficiente nivelado del pavimento. Esta condición ocasiona

acumulación de agua pluvial en la zona central, lo cual afecta directamente la operatividad del área e incrementa el riesgo de deterioro prematuro de la pintura y del acabado superficial.

Adicionalmente, la presencia constante de agua estancada constituye un factor de riesgo biológico para los usuarios, al favorecer la proliferación de vectores y microorganismos, además de representar un riesgo de accidentalidad por deslizamiento.

En consecuencia, se requiere la subsanación inmediata de esta situación, mediante el reproceso del nivelado de la superficie y la implementación de pendientes o drenajes adecuados que garanticen la correcta evacuación de aguas. Estas acciones resultan necesarias para proceder con el recibo técnico del componente y asegurar la funcionalidad y seguridad de los usuarios del parque.




Pista de trote:

Durante la visita de supervisión se observó que la pista de trote se encuentra finalizada en cuanto a su ejecución física y revestimiento superficial. No obstante, se evidenció que aún está pendiente la demarcación de la pista, actividad contemplada dentro del presupuesto y necesaria para garantizar su adecuada funcionalidad.

En consecuencia, se requiere la ejecución de la señalización y demarcación correspondiente antes de proceder con el recibo final de este componente.




Zona de parque infantil:

Durante la visita de supervisión se constató que el área destinada a juegos infantiles cuenta con la instalación completa de los equipos contemplados en el proyecto. No obstante, se evidenció pérdida de color en la superficie del piso encauchado del parque infantil.




Urbanismo:

Durante la visita de supervisión se constató que el componente de urbanismo se encuentra finalizado en cuanto a su ejecución física. Sin embargo, se evidenció la presencia de maleza en las juntas de las losetas y en el perímetro de los diferentes componentes, situación que refleja deficiencias en el control de acabado y en el mantenimiento preventivo de las áreas verdes colindantes.

Asimismo, se observó un deficiente acabado en la unión de las losetas, con presencia de fisuras en las juntas y mala alineación en algunos sectores, lo que genera una configuración irregular en la superficie de tránsito peatonal. Estas condiciones, si bien no comprometen la estabilidad estructural inmediata, afectan la estética, la durabilidad del material y pueden derivar en procesos de deterioro acelerado por ingreso de humedad o crecimiento vegetal no controlado.

En este sentido, se hace necesario adelantar labores de corrección en la alineación y sellado de juntas, acompañadas de un proceso de limpieza general de las áreas intervenidas, con el fin de garantizar la calidad constructiva, la adecuada presentación del espacio y las condiciones óptimas para proceder con el recibo técnico del componente.




CONCLUSIONES

La visita de supervisión permitió constatar que los diferentes componentes del proyecto presentan un nivel de ejecución física cercano al 100%, con la instalación completa de los elementos contemplados en el alcance contractual. Sin embargo, se identificaron deficiencias técnicas y de acabado que afectan la funcionalidad, seguridad y presentación de las áreas intervenidas.

Se destacan hallazgos relacionados con fisuras estructurales en elementos de concreto, fallas en la operatividad de instalaciones eléctricas del edificio polivalente y falta de agua para pruebas hidrosanitarias,, problemas de nivelación de superficie de gym biosaludable, deficiencias en acabados y falta de limpieza general en varios frentes.

En este sentido, para garantizar la adecuada entrega, durabilidad y operatividad de los espacios, resulta necesario que el contratista adelante labores de subsanación, corrección y mantenimiento preventivo en los aspectos señalados.

OBSERVACIONES:

1. **Edificio área polivalente**
   - Subsanación de fisuras visibles en pisos y graderías mediante análisis técnico y aplicación de correctivos.
   - Revisión integral del sistema eléctrico, con pruebas de continuidad y diagnóstico por personal certificado, ante la no operatividad de las luminarias.
   - Ejecución de limpieza general y mejoramiento de acabados en superficies de concreto.
2. **Edificio de servicios**
   - Instalación y puesta en marcha de la motobomba de suministro para habilitar el servicio de acueducto en aparatos sanitarios.
   - Conexión del servicio de gas para verificar la funcionalidad de la estufa.
   - Limpieza general y corrección de acabados en superficies de concreto.
3. **Edificio complementario**
   - Limpieza general y mejoramiento de acabados en paramentos y superficies de concreto.
4. **Gimnasio biosaludable**
   - Corrección del deficiente nivelado del piso mediante reproceso y adecuación de pendientes o drenajes que eviten encharcamientos.
5. **Pista de trote**
   - Realización de la demarcación y señalización correspondiente, prevista en el presupuesto, para garantizar funcionalidad y uso adecuado.
6. **Zona de parque infantil**
   - Se recomienda restauración de la superficie de caucho que presenta pérdida de color, garantizando uniformidad estética y prolongación de su vida útil.
7. **Urbanismo**
   - Retiro de maleza en juntas y perímetros de los componentes, acompañado de labores de mantenimiento preventivo.
   - Corrección de alineación y sellado de juntas en losetas, eliminando fisuras y mejorando la calidad del acabado.
   - Limpieza general de las áreas intervenidas para asegurar adecuada presentación y durabilidad.



Pese que durante el desarrollo de la visita se verifican medidas, cantidades y calidad, la supervisión del Ministerio no certifica lo dicho, actuando como veedor de los compromisos pactados dentro de la minuta del convenio, así como lo describe la siguiente clausula:

> ***"CLÁUSULA VIGÉSIMA: INTERVENTORÍA DEL PROYECTO OBJETO DEL CONVENIO****. La interventoría del contrato de estudios y diseños y obra requerida para la ejecución del proyecto de que trata la cláusula primera, serán realizadas por la persona natural y/o jurídica que resulte adjudicataria en el proceso de selección objetiva que adelante EL ENTE TERRITORIAL. La interventoría será la responsable entre otras obligaciones, de verificar que las cantidades presupuestadas correspondan con lo consignado en los estudios y diseños, y en ejecución de obra de realizar las mediciones de campo, el cálculo de las cantidades y valores consignados en las diferentes actas de avance parcial y final; verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y solicitar los ensayos o pruebas necesarias para garantizar la calidad en la obra.* ***PARÁGRAFO PRIMERO.*** *El proceso de contratación de la interventoría deberá publicarse simultáneamente con el proceso de contratación de estudios y diseños y obra, y su plazo de ejecución no podrá superar el plazo establecido en el presente Convenio.* ***PARÁGRAFO SEGUNDO.*** *El interventor y el supervisor de la obra tienen tareas completamente distintas y en ningún momento es dable que el supervisor desempeñe las mismas funciones del interventor tal como lo señala el artículo 83 párrafo 4 de la Ley 1474 de 2011: "Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventorías".*

Bajo la gravedad del juramento, el MUNICIPIO certifica que los documentos en medio físico y magnético anexos son auténticos y la información es veraz y asume todas las responsabilidades de índole fiscal, penal y disciplinaria, en el evento de demostrarse que la información o parte de ella o de los estudios, no corresponden a la realidad.

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
MUNICIPIO	Remisión de informe mensual del mes de julio de 2025	22/08/2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO (Ver anexo 1- parte integral de esta acta)

FIRMA DE ASISTENTES	
Por parte de: ***MINISTERIO DEL INTERIOR***  **Nombre y firma: Andrés Felipe del Río Cervantes** Cargo: Contratista Email: andres.delrio@mininterior.gov.co Celular: 3208571265	*Por parte de:* ***MUNICIPIO***  **Nombre y firma: Shirley Ester Quiñonez Paternina** Cargo: secretaria de Planeación Email: planeacion@coloso-sucre.gov.co Celular: 300 3888060
	Por parte de: ***RL OBRA***  **Nombre y firma: Laudys Vargas** Cargo: Contratista de obra. Email: Celular: 300 4952013

REG. FOTGRAFICO



Libertad y Orden	**FORMATO** **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON** **ANEXO 3**	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO **No. 1620 de 2023**, COLOSO – SUCRE
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **AGOSTO DE 2025**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE"		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Barrio 6 de enero ubicado en la carrera 8ª No. 10-46 lote # 1.		
BENEFICIARIO:	MUNIICPIO DE COLOSO – SUCRE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$2.383.023.552
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0,00
	ADICION MIN-FONSECON		$ 0,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$2.383.023.552
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/06/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	18/06/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	18/12/2024		
ESTADO DEL CONVENIO	SUSPENDIDO		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	AYDA PAOLA URZOLA	19/07/2023	02/01/2024
	SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ	03/01/2024	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)			
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 540-47-994000026544	FECHA: 19/07/2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	19/07/2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	**PRIMERA PRÓRROGA**		FECHA: 18/06/2024
	SEGUNDA PRORROGA		FECHA: 18/10/2024
	TERCERA PRORROGA		FECHA: 18/12/2024
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN		FECHA: 10/03/2025
	SUSPENSION		FECHA: 09/05/2025
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN 1		FECHA: 09/05/20'25

	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN 2	FECHA: 09/07/20’25
	REINICIO	FECHA: 10/07/2025
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	POLIZA INICIAL 540-47-994000026544 ANEXO 0 ASEGURADORA SOLIDARIA	
	1.CUMPLIMIENTO $476,604,710.40 DESDE 14/07/2023 HASTA 20/02/2025	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ 199.641.480,00
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ 96.974.000
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)		
VALOR DE OBRA		$ 2.418.653.183
VALOR INTERVENTORÍA		$ 193.948.000

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**1. UN PRIMER DESEMBOLSO**, equivalente a la suma de **MIL SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($1.072.360.598)**, contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.	N/A	27/07/2024	$1.072.360.598
SEGUNDO DESEMBOLSO	**2.UN SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($436.887.651),** contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.	30%	30/09/2024	$436.887.651
TERCER DESEMBOLSO	3**. UN TERCER DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($436.887.651)**, contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	70%	28/02/2025	$436.887.651

ULTIMO DESEMBOLSO	**4. UN ÚLTIMO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($436.887.652)**, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$436.887.652
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.946.135.900
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO – ANEXO No 4

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA CONVENIO – EXPEDIDA EL 30/12/2024

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
540-47-994000026544	Cumplimiento del contrato	$476.604.710.40	14/07/2023	16/11/2025

CONTRATO

Nombre asegurador: SEGUROS DEL ESTADO

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
53-44-101028951	Cumplimiento del contrato	$214.470.869,70	03/11/2023	15/03/2025
53-44-101028951	Prestaciones sociales	$107.235.434,85	03/11/2023	11/11/2025
53-44-101028951	Estabilidad y calidad de obra	$214.470.869.70	5 años	
53-44-101028951	Calidad de servicio	$643.412.609.10	03/11/2023	12/05/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de ejecución de Estudios y Diseños y Construcción de del proyecto de infraestructura para la convivencia – Tipo 1B del municipio de Coloso – Sucre.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato LP – OP – 007 – 2023	ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL NUEVO PROYECTO INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.	$ 2.144.708.697
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO RECREACIONAL JA	
Fecha de Acta de inicio del contrato	03/11/2023	

Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSION1	24/09/2024		
	REINICIO 1	31/10/2024		
	SUSPENSION 2	02/12/2024		
	PRORROGA 1	02/07/2024		
	PRORROGA 2	02/09/2024		
	PRORROGA 3	09/11/2024		
Estado Contrato de Obra	SUSPENDIDO			
Fecha de terminación inicial del contrato	02/09/2024		**Fecha de terminación actual del contrato**	Hasta nuevo Reinicio (Reinicio NO 2) 13 días más.
VALOR TOTAL CONTRATADO:				$ 0,00

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO ANEXO 4				
Póliza Acta de Inicio				
Fecha de Expedición: 08/11/2023				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
53-44-101028951	-Cumplimiento	$ 214.470.869,70	26/10/2023	16/11/2025
	Prestaciones sociales	$ 107.235.434,85	26/10/2023	11/11/2027
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	$ 214.470.869,170	SE AMPARA 5 AÑOS	SE AMAPARA 5 AÑOS
53-44-101028951	Calidad de servicio	$643.412.609.10	03/11/2023	12/05/2025

- ***Contrato de ejecución de la Interventoría a los Estudios y Diseños y Construcción de del proyecto de infraestructura para la convivencia – Tipo 1B del municipio de Coloso – Sucre.***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**	
No. del contrato CM-004-2023	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.		$ 238.238.000	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00	
	DD/MM/AAAA		$ 0,00	
Nombre contratista				
Fecha de Acta de inicio del contrato				
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSIÓN N°1	24/09/2024		
	REINICIO N°1	31/10/2024		
	SUSPENSION N°2	02/12/2024		
	PRORROGA N°1	02/07/2024		
	PRORROGA N°2	02/09/2024		
	PRORROGA N°3	09/11/2024		
Fecha de terminación inicial del contrato	02/09/2024		**Fecha de terminación actual del contrato**	Hasta nuevo Reinicio (Reinicio NO 2) 13 días más
Estado del Contrato de Interventoria	SUSPENDIDO			
VALOR TOTAL CONTRATADO:				$ 0,00

Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO				
Póliza Acta de Inicio				
Fecha de Expedición: 09/04/2024				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
	-Cumplimiento	$23.823.800	03/11/2023	05/01/2025
	Prestaciones sociales	$ 47.647.600	03/11/2023	04/07/2027
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	$ 71.471.400	03/11/2023	03/11/2028

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: NOVIEMBRE 2024	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**X**	
INFORME FINANCIERO	**X**	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$	**Corte** 31/03/2025
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	**X**	
OTROS	**X**	

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
Según informe mensual de supervisión por parte de la administración municipal.	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	95%
% EJECUTADO DE OBRA	95%

PERIODO: AGOSTO DE 2025
VIGENCIA: Hasta 30/08/2025; tener en cuenta que los contratos suscritos y el convenio se encuentra suspendido

AVANCE DE ACUERDO A LOS INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA

El último informe reportado por la interventoría corresponde a la semana 38, ya que en los contratos de obra e interventoría siguen con la suspensión del 02 de diciembre de 2024.

El veintisiete (27) de febrero de 2025, el municipio solicita la primera suspensión al Convenio y fue aprobada el 10 de marzo de 2025

El ocho (08) de abril de 2025 el contratista por medio la empresa SERVIMETERS S.A.S. presenta certificación, RETIE.

El once de abril (11) el municipio envió una solicitud de conexión eléctrica definitiva mediante comunicación electrónica dirigida a la empresa AFINIA. No obstante, dicha solicitud no obtuvo respuesta por parte de la entidad. Posteriormente, se tuvo conocimiento de que el procedimiento establecido por AFINIA exige la radicación formal del trámite a través de su portal web. Una vez identificado este canal oficial, el municipio procedió a registrar la solicitud en línea el 29 de abril de 2025, el 03 de junio se conoce por medio de su plataforma web que estaban solicitando actualizar la solicitud la cual el mismo 03 de junio de 2025 se realizó. Se hacen llamadas telefónicas y se nos indican que el siguiente paso es la visita para la instalación del medidor en el sitio, aun no se ha notificado la fecha.

El veintiocho (28) de abril de 2025 el municipio solicita la primera ampliación a la suspensión No 1 del convenio 1630-2023, y fue aprobada el 09 de mayo de 2025, 24 de junio se solicita la segunda ampliación a la Suspensión No 01 del convenio 1620 de 2023.

El 03 de julio se notifica por correo electrónico de visita por parte del ministerio para los días 10 y 11 de julio de 2025, sin embargo, fue aplazada.

El 22 de julio se hace la instalación definitiva del medidor por parte de los funcionarios de la empresa de AFINIA dejando por culminado este proceso y requisito del proyecto. (se anexa formulación de instalación), El cual se informa por vía

correo electrónico el 23 de julio al ministerio del interior, manifestando que se estaría notificando la visita de supervisión para ultimar la entrega definitiva del proyecto.

Se notifica el 19 de julio de 2025 se notifica visita por parte de la supervisión del Ministerio del Interior para el dia 21 y 22 de agosto de 2025, de la cual se levanta acta y se deja unas observaciones, las cuales se concluye:

La visita de supervisión permitió constatar que los diferentes componentes del proyecto presentan un nivel de ejecución física cercano al 100%, con la instalación completa de los elementos contemplados en el alcance contractual. Sin embargo, se identificaron deficiencias técnicas y de acabado que afectan la funcionalidad, seguridad y presentación de las áreas intervenidas.
Se destacan hallazgos relacionados con fisuras estructurales en elementos de concreto, fallas en la operatividad de instalaciones eléctricas del edificio polivalente y falta de agua para pruebas hidrosanitarias,, problemas de nivelación de superficie de gym biosaludable, deficiencias en acabados y falta de limpieza general en varios frentes

OBSERVACIONES:
1. **Edificio área polivalente** ○ Subsanación de fisuras visibles en pisos y graderías mediante análisis técnico y aplicación de correctivos.
○ Revisión integral del sistema eléctrico, con pruebas de continuidad y diagnóstico por personal certificado, ante la no operatividad de las luminarias.
○ Ejecución de limpieza general y mejoramiento de acabados en superficies de concreto.

2. **Edificio de servicios**
○ Instalación y puesta en marcha de la motobomba de suministro para habilitar el servicio de acueducto en aparatos sanitarios.
○ Conexión del servicio de gas para verificar la funcionalidad de la estufa.
○ Limpieza general y corrección de acabados en superficies de concreto.
3. **Edificio complementario**
○ Limpieza general y mejoramiento de acabados en paramentos y superficies de concreto.
4. **Gimnasio biosaludable**
○ Corrección del deficiente nivelado del pavimento mediante reproceso y adecuación de pendientes o drenajes que eviten encharcamientos.
5. **Pista de trote**
○ Realización de la demarcación y señalización correspondiente, prevista en el presupuesto, para garantizar funcionalidad y uso adecuado.
6. **Zona de parque infantil**
○ Se recomienda restauración de la superficie de caucho que presenta pérdida de color, garantizando uniformidad estética y prolongación de su vida útil.
7. **Urbanismo** ○ Retiro de maleza en juntas y perímetros de los componentes, acompañado de labores de mantenimiento preventivo.
○ Corrección de alineación y sellado de juntas en losetas, eliminando fisuras y mejorando la calidad del acabado.
○ Limpieza general de las áreas intervenidas para asegurar adecuada presentación y durabilidad

las cuales se han venido realizado las respectivamente subsanaciones.

CONSIDERACIONES FINANCIERAS DEL PROYECTO

ACTAS CONTRATO DE OBRA	VALOR SIN AMORTIZAR	VALOR A AMORTIZAR	VALOR TOTAL A CANCELAR
VALOR DEL CONTRATO	**$2.144.708.697,00**		
ANTICIPO 40%	$857.883.479,00		
ACTA PARCIAL No 1 (33.26%)	$ 713.330.636,00	$285.332.254,00	$427.998.382,00
ACTA PARCIAL No 2 (41.65%)	$893.236.159,00	$357.294.464,00	$535.941.695,00
SALDO	**$538.141.902,00**	**$ 215.256.761,00**	**$322.885.141,00**

ACTAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	VALOR SIN AMORTIZAR	VALOR A AMORTIZAR	VALOR TOTAL A CANCELAR
VALOR DEL CONTRATO	**$238.238.000,00**		
ANTICIPO 40%	$95.295.200,00		
ACTA PARCIAL No 1 (85%)	$ 202.502.300,00	$95.295.200,00	$107.207.100
SALDO	**$35.735.700,00**	**$0**	**$35.735.700,00**

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

19/06/2024	31/10/2024	21/08/2025	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA **Supervisor Convenio No 1620 de 2023** Municipio de Coloso – Sucre	

Grupo EPM
Tu nuevo prestador del servicio de energía
Nit.:901.380.949-1
CARIBEMAR S.A.S. E.S.P.

ACTA DE REVISIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA
MEDIDA DIRECTA

RESULTADO DE LA O/S (1)	Item 1		Item 3
	Item 2		Item 4

CIUDAD | No.R-25 723478

No. DE ORDEN DE SERVICIO	TIPO O/S	DIRECCION	BARRIO	NIC	TIPO DE CLIENTE				
					RES	COM	IND	OFICIAL	ESPE

Nombre de circuito | Matricula Transformador: | C.T. | Est | Carga contratada:

A los ____ días del mes de _____ del 202__, siendo las _____ se hace presente en el inmueble identificado comercialmente con el nic _____ la siguiente persona _____. En representación de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. _____ y en presencia del Señor(a) _____ con C.C. _____, en calidad de cliente/usuario, con el efectuar una revisión de los equipos de medida e instalaciones eléctricas del inmueble con el NIC indicado. Habiéndose identificado los empleados/contratistas, informan al usuario de su derecho a s asesoría y/o participación de un técnico particular. Para lo cual cuenta con un plazo de 15 minutos. En este estado de la revisión se concede el termino de los 15 minutos para que el usuario se asesore técnico. El usuario hizo uso de la asesoría SI ____ NO ____ se procede a hacer la revisión, con los siguientes resultados:

DATOS DEL MEDIDOR ENCONTRADO EN EL INMUEBLE

NUMERO	MARCA	TIPO DE MEDIDOR	LECTURA	Kd (rev/Wh)	Kh (Wh/rev)	DIGITOS	No. DE FASES			RANGO CORR
							1	2	3	

SELLOS

	UBICACIÓN	ENCONTRADOS SERIE	TIPO	COLOR	SERIE	TIPO	COLOR	INSTALADOS SERIE	TIPO	COLOR	SERIE	TIPO	COLOR	OBSERVACIONES SELLOS ENCONTRADO
MEDIDOR	Tapa Principal													
	Tapa de la Bornera													
CAJA														

No. DE SELLO DE LA CADENA DE CUSTODIA DEL MEDIDOR RETIRADO

PRUEBAS REALIZADAS AL MEDIDOR ENCONTRADO INICIALMENTE EN EL INMUEBLE

CUADRO DE CALCULO DEL FACTOR DE PRUEBA POR ALTA

FASE	VOLTAJE F-N (V)	VOLTAJE F-F (V)	VOLTAJE F-F (V)	CTE (A) FASE	CTE (A) F-N	TIEMPO (30s)	VUELTAS (24)
R							
S							
T					CTE		
TOTAL							

FACTOR DE PRUEBA R ____ S ____ T ____

CUADRO DE CALCULO DEL FACTOR DE PRUEBA POR BAJA

VOLTAJE (V)	CORRIENTE (A)	TIEMPO (120s)	VUELTAS

Giro normal? SI ( ) NO ( )

HAY ROZAMIENTO? SI ( ) NO ( )

MEDIDOR SE DETIENE? SI ( ) NO ( )

TOTAL CENSO DE CARGA

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL MEDI

TIPO	CONFORME	NO CON
CONEXIONES		
CONTINUIDAD		
PRUEBA PUENTES		
DISPLAY		

ESTADO DEL INTEGRADOR REGISTRA SI ( ) NO ( )

REQUIERE REVISIÓN EN LABORATORIO? SI ( ) NO ( )

IRREGULARIDADES DETECTADAS POR LA EMPRESA DURANTE LA REVISIÓN (4)

Irregularidad externa? NO [x] SI [ ] Cuál?(4) 1[ ] 2[ ] 3[ ] 4[ ] 5[ ] 6[ ] 7[ ] 8[ ] 9[ ] 10[ ] 11[ ] 12[ ] 13[ ] 14[ ]

Descripción de irregularidad(es) _____

Medidor enviado a laboratorio SI [ ] NO [ ]

Nota: En caso de detectarse una(s) irregularidad(es) en terreno y/o en laboratorio esta acta se constituye en una prueba documental de lo encontrado en el inmueble identificado en este formato.

En caso de que la empresa recomiende la revisión del medidor en laboratorio, se procederá a retirarlo temporalmente y remitirlo a un laboratorio acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Una vez el laboratorio realice la revisión se le informará el resultado de las pruebas. Si el medidor es NO CONFORME para la conexión, y/o el registro de la medida, Usted dispone de un periodo de facturación (30 días calendario) a partir de la fecha de este reporte para adquirir con el proveedor que usted elija los equipos y materiales indicados en esta acta; para lo cual deberá cumplir con las normas técnicas establecidas por la empresa. Pasados este periodo sin que usted haya tomado los correctivos, la empresa podrá hacerlo por cuenta del usuario y se cargará en su factura de energía (Ver Artículo 144 Ley 142 de 1.994)

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ANTES DE LA NORMALIZACION

CONEXIÓN DEL MEDIDOR

NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

ADECUACIONES Y MEJORAS QUE NECESITA LA INSTALACION ELECTRICA PARA CUMPLIR EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES Y ACCIONES

- [ ] Instalar o reemplazar medidor.
- [ ] Cambio o instalación de caja para el medidor.
- [ ] Cambiar o instalar el cable de la acometida (según norma).
- [ ] Revisión del Medidor en Laboratorio Acreditado.
- [ ] Adecuar o cambiar soporte de acometida o norma.
- [ ] Adecuar o instalar seguridad a la caja del medidor
- [ ] Instalar aterrizamiento (Laboratorio Norma)
- [ ] Suspensión (Cliente no acepta actividades de normalización)
- [ ] Cambiar o instalar sistema de puesta a tierra
- [ ] Cambiar o instalar tubo de acometida (Cobre/Tabea)

DATOS DEL MEDIDOR INSTALADO A PARTIR DE LA NORMALIZACION

SE CAMBIO MEDIDOR		NUMERO	MARCA	LABORATORIO	PROTOCOLO	TIPO DE MEDIDOR	LECTURA	DIGITOS	No. DE FASES			RANGO CORRIENT
SI ( )	NO ( )								1	2	3	

TELEGESTIÓN INDIVIDUAL CLIENTE

Módulo 1	Módulo 2	Módulo 3	No. DE FASES			RANGO CORRIENT
			1	2	3	

CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL DE LA GESTIÓN

Los residuos generados en las actividades ejecutadas, han sido recolectados y retirados del área de instalación, evitando su dispersión en el sitio.
SI ( ) NO ( ) Después de llamado de Atención ( )

Los residuos que les aplica devolución en los Almacenes / Centro de Acopio de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. han sido debidamente clasificados (Residuos Peligrosos: Empaques de químicos , electrónicos) separados de los Residuos No Peligrosos: Papel, Empaques de cartón, vidrio. SI ( ) NO ( )

Se demuestra orden y aseo en el área intervenida, exenta de sobrantes o residuos generados en la operación: SI ( ) NO ( )

Observaciones generales: _____

Firma en constancia de aceptación de la revisión y el modo de pago de los materiales instalados

Cliente/Usuario		Empleado/Contratista		Testigo	
Nombre:		Nombre:		Nombre:	
Firma:		Firma:		Firma:	
C.C. No.		Código		C.C. No.	
		C.C. No.			

ORIGINAL: EMPRESA. COPIA VERDE: ARCHIVO COPIA AMARILLA: USUARIO.

CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL FAVOR LLAME AL CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE CSC MARCANDO 115

NUESTROS OPERARIOS NO ESTÁN AUTORIZADOS PARA RECIBIR DINER

En caso que el usuario del servicio se niegue a firmar y no exista testigo que suscriba el acta, el técnico responsable de la visita firma bajo la gravedad de juramen

DITAR S.A. NIT 811001161 NIT 890 905 160 1

Una filial del
Grupo EPM
Tu nuevo prestador del servicio de energía
Nit. 901.380.949-1
CARIBEMAR S.A.S. E.S.P.

MATERIALES INCLUIDOS EN CADA ITEM DE INSTALACION Y CENSO DE CARGA

No. M-25 860470

CIUDAD	ZONA		
No. ORDEN DE SERVICIO	DIRECCION	NIC	No. ACTA DE REVISION E INSTALACION
9160505	CLL 12 27		23495

Nombre Cliente:

ITEM	DESCRIPCIÓN / CÓDIGO (Marque con una X en el cuadro Si es Emecan / Electrón / Nuevo / URE)	MATERIALES INCLUIDOS Unidad	CANT
1	Medidor tipo 1 MD 1F 2H (ELECTRÓN ☐ DIGITAL 692443 ☐ CICLOMET 698994 ☐ INTEGRAL 933028)	Un	
2	Medidor tipo 1 MD 1F 2H (Emecán ☐ 692445) (URE☐ 475091)	Un	
3	Medidor tipo 2 MD 1F 3H (☐Emecán 692449) (☐Electrón 933831) (☐URE 475092)	Un	1
4	Medidor tipo 3 MD 2F 3H (☐Emecán 698997) (☐Electrón 692450) (☐URE 475146)	Un	
5	Medidor tipo 4 MD 3F 4H (☐ Emecán 698998) (☐ Electrón ☐ 744345 ☐ 930496 ☐ 692456)	Un	
6	Otros		
7	Caja PC medidor tipo 1 y 2 (☐Emecán 459401) (☐Electrón 475157) (☐URE 475270)	Un	1
8	Caja PC medidor tipo 3 y 4 (☐ Emecán 464735) (☐URE 475271)	Un	
9	Conductor concéntrico 2x6 Aluminio (☐ Nuevo 916208) (☐URE 933843)	m	
10	Conductor concéntrico 2x6+8 Aluminio (☐ Nuevo 916209) (☐URE 933844)	m	15
11	Conductor concéntrico 2 x N° 8 Cobre (☐ Nuevo 525943) (☐URE 475266)	m	
12	Conductor concéntrico 3 x N° 8 Cobre (☐ Nuevo 525944) (☐URE 475269)	m	
13	Conductor concéntrico 3 x N° 6 Cobre (☐ Nuevo 525891) (☐URE 475268)	m	
14	Conductor concéntrico 4 x N° 6 Cobre (☐ Nuevo 691348) (☐URE 475267)	m	
15	Otros		
16	Estribo con conector Tipo VII (464440)	Un	
17	Estribo con conector Tipo I (464444)	Un	
18	Conector Tipo A (464831)	Un	3
19	Conector Tipo B (464834)	Un	
20	Otros		
21	Cinta acero de 3/4" (475368)	m	3
22	Hebilla para cinta (465D67)	Un	
23	Anclaje acometida 1 x 8 + 6 y 2 x 8 + 8 (465070)	Un	1
24	Ojo de aluminio (465077)	Un	1
25	Tornillo expansivo de 3/8" x 2" (465255)	Un	
26	Varilla de puesta a tierra 1.8 m x 5/8" (525655)	Un	
27	Conector varilla puesta a tierra (531537)	Un	
28	Alambre de cobre No. 8 (459805)	m	
29	Tubo conduit galvanizado de ½" x 3 metros (459642)	Un	
30	Otros		
31	Sello doble Ancla Transparente (475442)	Un	3
32	Sello para suspensión rojo (474646)	Un	
33	Otros		

Observaciones:

CENSO DE CARGA INSTALADA (APARATOS ELECTRICOS EN LA RESIDENCIA O NEGOCIO)							
EQUIPOS CONECTADOS	Cant.	W/Un	Total W	EQUIPOS CONECTADOS	Cant.	W/Un	Total
ABANICO TECHO		180		LICUADORA		350	
ABANICO DE MESA		90		MAQUINA DE COSER		110	
AIRE ACOND 3/4 HP		560		MOTOBOMBA 1 HP		746	
AIRE ACOND 1 HP		746		MOTOBOMBA 1.5 HP		1200	
AIRE ACOND 1.5 HP		1120		MOTOBOMBA 2 HP		1500	
AIRE ACOND 2 HP		1492		NEVERA MOSTRADOR DOBLE		778	
ASADOR		1500		NEVERA MOSTRADOR SENCILLA		4200	
ASPIRADORA		700		NEVERA GRANDE		227	
BATIDORA		151		NEVERA MEDIANA		189	
BRILLADORA		150		NEVERA PEQUENA		140	
BOTELLERO REC 18 PIES		2400		PLANCHA		1100	
BOTELLERO REC 18 PIES		864		RADIO		22	
BOTELLERO CON 7 PIES		1008		REPRODUCTOR DE DVD		25	
CAFETERA		625		REGISTRADORA		400	
CALENTADOR		1755		SECADOR DE PELO		800	
COMPUTADOR		100		SECADORA DE ROPA		1500	
CONGELADOR GDE		417		SECADOR		2000	
CONGELADOR PQR		250		SECADERO		150	
EQUIPO DE SONIDO		60		SOLDADORA DE TAN		900	
ESTUFA DE PLANILLA		1085		SOLDADORA			
ESTUFA 4 HORNILLAS		2170		TELEVISOR GRAN			
ESTUFA 3 HORNILLAS		3255		TELEVISOR PEQUEÑO			
FAX				TELEVISOR LCD 26"		100	
FRIADOR 2 CUERPOS (COOLER 9 ANK)		987		TELEVISOR LCD 26"		124	
FRIADOR 3 CUERPOS (COOLER 9 ANK)		2831		TELEVISOR LCD 32"		155	
FOCO (BOMBILLO) 60 W		60		TELEVISOR PLASMA 32"		158	
FOCO BOMBILLO 100 W		100		TELEVISOR PLASMA 42"		390	
FOTOCOPIADORA PEQUEÑA		700		VENTILADOR PEQ		160	
FOTOCOPIADORA GRANDE		1102		VENTILADOR GDE		248	
GRABADORA		22		VITRINA CALENTADORA			
HORNO ELECTRICO		2400		VITRINA ENFRIADORA		278	
H. MICROONDAS		1040		VIDEO		60	
LAMP. FLUORES 20 W		20		WAFLERA		1100	
LAMP. FLUORES 40 W		48		HUMIDIFICADOR		125	
LAMP. FLUORES 75 W		75		IMPRESORA RESIDENCIAL		180	
LAVADORA DE ROPA PEQ		500					
LAVADORA DE ROPA GDE		750					
LAVADORA PLATOS AUT.		1053					
TOTAL CARGA INSTALADA (W)							
CALCULO CARGA PROYECTADA (W)							
Todos los datos requieren de [illegible]				Dictado			

MATERIAL RETIRADO

DESCRIPCION		CANTIDAD
Medidor Tipo: (1☐) (2☐) (3☐) (4☐) Estado: BUENO☐ MALO ☐	Un	
Caja PC Tipo: (Monofásica ☐) (Polifásica ☐) Estado: BUENO☐ MALO ☐	Un	
Cable de acometida (concéntrica: Cobre ☐ Aluminio ☐) (plana ☐) OTRA:		
Cobre 2 x No.8 ☐ Cobre 3 x No.6 ☐	m	
Cobre 3 x No.8 ☐ Cobre 4 x No.6 ☐	m	
Aluminio 2 x 6 ☐ Aluminio 2 x 6 + 8 ☐	m	

DESCRIPCION	CANTIDAD
Estribos	Un
Conectores	Un
Anclajes acometida	Un
Otros: 1.	Un
2.	Un
3.	Un

Nota: Todos los medidores retirados deben marcarse con adhesivo al respaldo y consolidarse en el almacén para organización y envío a [illegible] ubicar en [illegible] los casos donde el material retirado haya sido entregado [illegible]

Fecha: 22/10/12

Nombre:		Nombre:	
Firma:		Firma:	
C.C. No.		C.C. No.	
Cliente/Usuario		**Empleado/Contratista**	

ORIGINAL: EMPRESA. COPIA VERDE: ARCHIVO COPIA AMARILLA: USUARIO.

CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL FAVOR LLAME AL CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE CSC MARCANDO 115

NUESTROS OPERARIOS NO ESTAN AUTORIZADOS PARA RECIBIR DI

En caso que el usuario del servicio se niegue a firmar y no exista testigo que suscriba el acta; el técnico responsable de la visita firma bajo la gravedad de juram

DITAR S.A. PDX. 3319801 / Nit. 802.805.820-5 / Juan Mina - Altco. (4470)

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONVENIO 1620 DE 2023

INFORME FINANCIERO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE

PROYECTO (S): "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSO SUCRE.

CUENTA (AHORROS) No : 592819049 DEL BANCO "BANCO DE BOGOTA"

VALOR CONVENIO **$ 2.383.023.552,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 2.383.023.552,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	FECHA DE GIRO			
		GIRO 1	$	1.072.360.598,00
		GIRO 2	$	436.887.651,00
	28/2/2025	GIRO 3	$	436.887.651,00
		GIRO 4	$	-
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR		**$ 1.946.135.900,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 592819049 A LA FECHA (1) **$ 1.946.135.900,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (S)	TOTAL CONTRATADO
LP-OP-007-2023	CONSORCIO RECREACIONAL JA	$ 2.114.708.697,00	$ 0,00	$ 2.114.708.697,00
CM-000-2023	INTERVINCO S.A.S	$ 238.238.000,00	$ 0,00	$ 238.238.000,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 2.352.946.697,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE	No. DE COMPROBANTE	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS	AFECTACION	VALOR DEL PAGO
LP-OP-007-2023	ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO, DEPARTAMENTO DE SUCRE	51	104	28/2/2024	$ 857.883.478,80	$ 0,00	$ 857.883.478,80
CM-004-2023	ANTICIPO DEL 40% AL CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO, DEPARTAMENTO DE SUCRE	508	341	16/4/2024	$95.295.200,00	$ 0,00	$ 95.295.200,00
LP-OP-007-2023	ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO, DEPARTAMENTO DE SUCRE	D8R10100001	PAR10100001	10/10/2024	$427.998.381,06	$ 0,00	$ 427.998.381,06
CM-004-2023	PAGO ACTA PARCIAL AL CONTRATO CM-004 2023 DE "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." VIGENCIA EXPIRADA	OBL0211000[illegible]	PAG0211[illegible]0001	11/2/2025	$107.207.100,00	$ 0,00	$ 107.207.100,00
LP-OP-007-2023	ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEPARTAMENTO DE SUCRE	OBL03130001	PAG03130001	13/3/2025	$457.751.740,14	$ 0,00	$ 457.751.740,14
VALOR TOTAL PAGADO (Z)					$ 1.946.135.900,00	$ 0,00	$ 1.946.135.900,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA

FECHA	VALOR RENDIMIENTOS
31/7/2023	$ 35.698,00
31/8/2023	$ 267.742,00
30/9/2023	$ 287.808,00
31/10/2023	$ 318.928,00
30/11/2023	$ 308.730,00
31/12/2023	$ 319.114,00
31/1/2024	$ 319.207,00
29/2/2024	$ 288.729,00
31/3/2024	$ 97.777,00
30/4/2024	$ 43.545,00
31/5/2024	$ 34.906,00
28/6/2024	$ 33.780,00
31/7/2024	$ 27.850,00
31/8/2024	$ 25.823,00
30/9/2024	$ 27.982,00
31/10/2024	$ 71.825,00
29/11/2024	$ 49.448,00
30/12/2024	$ 33.395,00
31/1/2025	$ 32.271,00
28/2/2025	$ 18.135,00
31/3/2025	$ 57.674,00
30/4/2025	$ 11.892,00
31/5/2025	$ 217,00
30/6/2025	$ 210,00
31/7/2025	$ 217,00
31/8/2025	$ 217,00
TOTAL (3)	**$ 2.703.060,00**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL

FECHA DEVOLUCION	VALOR DEVOLUCION	No. DE RECIBO DE

Banco de Bogotá

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025083008AH2012051096

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



34892 1-2

EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESCTRUCTU
CL 13A 4A 66
PALACIO MUNICIPAL
RICAURTE - COLOSO,SUCRE
Entrega: EM Oficina: 1838
34892

FECHA EXTRACTO **Agosto - Agosto 2025**
Desde: Agosto 01 Hasta: Agosto 31
Cuenta Número: 592819049
Tipo de Cuenta: Superdía Especial 365
Cod. Origen: 1838
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**2,392,031.77**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	217.00
Saldo Final:	**2,392,248.77**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/07	0678	Interes remuneracion especial	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	217.00	2.392,248.77
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por dispapeles S.A.S.

Libertad y Orden	**FORMATO** **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON** **ANEXO 3**	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO **No. 1620 de 2023**, COLOSO – SUCRE
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **JULIO DE 2025**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE"		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Barrio 6 de enero ubicado en la carrera 8ª No. 10-46 lote # 1.		
BENEFICIARIO:	MUNIICPIO DE COLOSO – SUCRE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$2.383.023.552
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0,00
	ADICION MIN-FONSECON		$ 0,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$2.383.023.552
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/06/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	18/06/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	18/12/2024		
ESTADO DEL CONVENIO	SUSPENDIDO		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	AYDA PAOLA URZOLA	19/07/2023	02/01/2024
	SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ	03/01/2024	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)			
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 540-47-994000026544	FECHA: 19/07/2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	19/07/2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	**PRIMERA PRÓRROGA**		FECHA: 18/06/2024
	SEGUNDA PRORROGA		FECHA: 18/10/2024
	TERCERA PRORROGA		FECHA: 18/12/2024
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN		FECHA: 10/03/2025
	SUSPENSION		FECHA: 09/05/2025
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN 1		FECHA: 09/05/20'25

	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN 2	FECHA: 09/07/20’25
	REINICIO	FECHA: 10/07/2025
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	POLIZA INICIAL 540-47-994000026544 ANEXO 0 ASEGURADORA SOLIDARIA	
	1.CUMPLIMIENTO $476,604,710.40 DESDE 14/07/2023 HASTA 20/02/2025	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ 199.641.480,00
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ 96.974.000
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)		
VALOR DE OBRA		$ 2.418.653.183
VALOR INTERVENTORÍA		$ 193.948.000

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**1. UN PRIMER DESEMBOLSO**, equivalente a la suma de **MIL SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($1.072.360.598)**, contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.	N/A	27/07/2024	$1.072.360.598
SEGUNDO DESEMBOLSO	**2.UN SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($436.887.651),** contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.	30%	30/09/2024	$436.887.651
TERCER DESEMBOLSO	3**. UN TERCER DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($436.887.651)**, contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	70%	28/02/2025	$436.887.651

ULTIMO DESEMBOLSO	**4. UN ÚLTIMO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($436.887.652)**, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$436.887.652
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.946.135.900
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO – ANEXO No 4

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA CONVENIO – EXPEDIDA EL 30/12/2024

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
540-47-994000026544	Cumplimiento del contrato	$476.604.710.40	14/07/2023	16/11/2025

CONTRATO

Nombre asegurador: SEGUROS DEL ESTADO

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
53-44-101028951	Cumplimiento del contrato	$214.470.869,70	03/11/2023	15/03/2025
53-44-101028951	Prestaciones sociales	$107.235.434,85	03/11/2023	11/11/2025
53-44-101028951	Estabilidad y calidad de obra	$214.470.869.70	5 años	
53-44-101028951	Calidad de servicio	$643.412.609.10	03/11/2023	12/05/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de ejecución de Estudios y Diseños y Construcción de del proyecto de infraestructura para la convivencia – Tipo 1B del municipio de Coloso – Sucre.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato LP – OP – 007 – 2023	ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL NUEVO PROYECTO INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.	$ 2.144.708.697
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO RECREACIONAL JA	
Fecha de Acta de inicio del contrato	03/11/2023	

Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSION1	24/09/2024		
	REINICIO 1	31/10/2024		
	SUSPENSION 2	02/12/2024		
	PRORROGA 1	02/07/2024		
	PRORROGA 2	02/09/2024		
	PRORROGA 3	09/11/2024		
Estado Contrato de Obra	SUSPENDIDO			
Fecha de terminación inicial del contrato	02/09/2024		**Fecha de terminación actual del contrato**	Hasta nuevo Reinicio (Reinicio NO 2) 13 días más.
VALOR TOTAL CONTRATADO:				$ 0,00

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO ANEXO 4				
Póliza Acta de Inicio				
Fecha de Expedición: 08/11/2023				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
53-44-101028951	-Cumplimiento	$ 214.470.869,70	26/10/2023	16/11/2025
	Prestaciones sociales	$ 107.235.434,85	26/10/2023	11/11/2027
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	$ 214.470.869,170	SE AMPARA 5 AÑOS	SE AMAPARA 5 AÑOS
53-44-101028951	Calidad de servicio	$643.412.609.10	03/11/2023	12/05/2025

- ***Contrato de ejecución de la Interventoría a los Estudios y Diseños y Construcción de del proyecto de infraestructura para la convivencia – Tipo 1B del municipio de Coloso – Sucre.***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**	
No. del contrato CM-004-2023	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.		$ 238.238.000	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00	
	DD/MM/AAAA		$ 0,00	
Nombre contratista				
Fecha de Acta de inicio del contrato				
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSIÓN N°1	24/09/2024		
	REINICIO N°1	31/10/2024		
	SUSPENSION N°2	02/12/2024		
	PRORROGA N°1	02/07/2024		
	PRORROGA N°2	02/09/2024		
	PRORROGA N°3	09/11/2024		
Fecha de terminación inicial del contrato	02/09/2024		**Fecha de terminación actual del contrato**	Hasta nuevo Reinicio (Reinicio NO 2) 13 días más
Estado del Contrato de Interventoria	SUSPENDIDO			
VALOR TOTAL CONTRATADO:				$ 0,00

Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO				
Póliza Acta de Inicio				
Fecha de Expedición: 09/04/2024				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
	-Cumplimiento	$23.823.800	03/11/2023	05/01/2025
	Prestaciones sociales	$ 47.647.600	03/11/2023	04/07/2027
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	$ 71.471.400	03/11/2023	03/11/2028

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: NOVIEMBRE 2024	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**X**	
INFORME FINANCIERO	**X**	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$	**Corte** 31/03/2025
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	**X**	
OTROS	**X**	

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
Según informe mensual de supervisión por parte de la administración municipal.	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	95%
% EJECUTADO DE OBRA	95%

PERIODO: JULIO DE 2025
VIGENCIA: Hasta 31/07/2025; tener en cuenta que los contratos suscritos y el convenio se encuentra suspendido

AVANCE DE ACUERDO A LOS INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA

El último informe reportado por la interventoría corresponde a la semana 38, ya que en los contratos de obra e interventoría siguen con la suspensión del 02 de diciembre de 2024.

El veintisiete (27) de febrero de 2025, el municipio solicita la primera suspensión al Convenio y fue aprobada el 10 de marzo de 2025

El ocho (08) de abril de 2025 el contratista por medio la empresa SERVIMETERS S.A.S. presenta certificación, RETIE.

El once de abril (11) el municipio envió una solicitud de conexión eléctrica definitiva mediante comunicación electrónica dirigida a la empresa AFINIA. No obstante, dicha solicitud no obtuvo respuesta por parte de la entidad. Posteriormente, se tuvo conocimiento de que el procedimiento establecido por AFINIA exige la radicación formal del trámite a través de su portal web. Una vez identificado este canal oficial, el municipio procedió a registrar la solicitud en línea el 29 de abril de 2025, el 03 de junio se conoce por medio de su plataforma web que estaban solicitando actualizar la solicitud la cual el mismo 03 de junio de 2025 se realizó. Se hacen llamadas telefónicas y se nos indican que el siguiente paso es la visita para la instalación del medidor en el sitio, aun no se ha notificado la fecha.

El veintiocho (28) de abril de 2025 el municipio solicita la primera ampliación a la suspensión No 1 del convenio 1630-2023, y fue aprobada el 09 de mayo de 2025, 24 de junio se solicita la segunda ampliación a la Suspensión No 01 del convenio 1620 de 2023.

El 03 de julio se notifica por correo electrónico de visita por parte del ministerio para los días 10 y 11 de julio de 2025, sin embargo, fue aplazada.

El 22 de julio se hace la instalación definitiva del medidor por parte de los funcionarios de la empresa de AFINIA dejando por culminado este proceso y requisito del proyecto. (se anexa formulación de instalación), El cual se informa por vía

correo electrónico el 23 de julio al ministerio del interior, manifestando que se estaría notificando la visita de supervisión para ultimar la entrega definitiva del proyecto.

CONSIDERACIONES FINANCIERAS DEL PROYECTO

ACTAS CONTRATO DE OBRA	VALOR SIN AMORTIZAR	VALOR A AMORTIZAR	VALOR TOTAL A CANCELAR
VALOR DEL CONTRATO	**$2.144.708.697,00**		
ANTICIPO 40%	$857.883.479,00		
ACTA PARCIAL No 1 (33.26%)	$ 713.330.636,00	$285.332.254,00	$427.998.382,00
ACTA PARCIAL No 2 (41.65%)	$893.236.159,00	$357.294.464,00	$535.941.695,00
SALDO	**$538.141.902,00**	**$ 215.256.761,00**	**$322.885.141,00**

ACTAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	VALOR SIN AMORTIZAR	VALOR A AMORTIZAR	VALOR TOTAL A CANCELAR
VALOR DEL CONTRATO	**$238.238.000,00**		
ANTICIPO 40%	$95.295.200,00		
ACTA PARCIAL No 1 (85%)	$ 202.502.300,00	$95.295.200,00	$107.207.100
SALDO	**$35.735.700,00**	**$0**	**$35.735.700,00**

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

19/06/2024	31/10/2024	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA
Supervisor Convenio No 1620 de 2023
Municipio de Coloso – Sucre

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONVENIO 1620 DE 2023

INFORME FINANCIERO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025
MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE

PROYECTO (S): "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE".

CUENTA (AHORROS) No.: 592819049 DEL BANCO: "BANCO DE BOGOTA"

VALOR CONVENIO **$ 2.383.023.552,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 2.383.023.552,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

FECHA DE GIRO			
28/2/2025	GIRO 1	$	1.072.360.598,00
	GIRO 2	$	436.887.651,00
	GIRO 3	$	436.887.651,00
	GIRO 4	$	-
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR		**$ 1.946.135.900,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 592819049 A LA FECHA (1) **$ 1.946.135.900,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (S)	TOTAL CONTRATADO
LP-OP-007-2023	CONSORCIO RECREACIONAL JA	$ 2.114.708.697,00	$ 0,00	$ 2.114.708.697,00
CM-004-2023	INTERVINCO S.A.S	$ 238.238.000,00	$ 0,00	$ 238.238.000,00
	TOTAL CONTRATADO			**$ 2.352.946.697,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE	No. DE COMPROBANTE	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS	AFECTACION	VALOR DEL PAGO
LP-OP-007-2023	ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO, DEPARTAMENTO DE SUCRE	51	104	28/2/2024	$ 857.883.478,80	$ 0,00	$ 857.883.478,80
CM-004-2023	ANTICIPO DEL 40% AL CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO, DEPARTAMENTO DE SUCRE	508	341	16/4/2024	$95.295.200,00	$ 0,00	$ 95.295.200,00
LP-OP-007-2023	ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO, DEPARTAMENTO DE SUCRE	OBR10100001	PAR10100001	10/10/2024	$427.998.381,06	$ 0,00	$ 427.998.381,06
CM-004-2023	PAGO ACTA PARCIAL AL CONTRATO CM-004-2023 DE "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." VIGENCIA EXPIRADA	OBL02110001	PAG02110001	11/2/2025	$107.207.100,00	$ 0,00	$ 107.207.100,00
LP-OP-007-2023	ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO, DEPARTAMENTO DE SUCRE	OBL03130001	PAG03130001	13/3/2025	$457.751.740,14	$ 0,00	$ 457.751.740,14
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 1.946.135.900,00**	**$ 0,00**	**$ 1.946.135.900,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA

FECHA	VALOR RENDIMIENTOS
31/7/2023	$ 35.698,00
31/8/2023	$ 267.742,00
30/9/2023	$ 267.808,00
31/10/2023	$ 318.928,00
30/11/2023	$ 308.730,00
31/12/2023	$ 319.114,00
31/1/2024	$ 319.207,00
29/2/2024	$ 298.729,00
31/3/2024	$ 97.717,00
30/4/2024	$ 43.545,00
31/5/2024	$ 34.906,00
28/6/2024	$ 33.780,00
31/7/2024	$ 27.850,00
31/8/2024	$ 25.823,00
30/9/2024	$ 27.982,00
31/10/2024	$ 71.825,00
29/11/2024	$ 49.448,00
30/12/2024	$ 33.395,00
31/1/2025	$ 32.271,00
28/2/2025	$ 18.135,00
31/3/2025	$ 57.674,00
30/4/2025	$ 11.892,00
31/5/2025	$ 217,00
30/6/2025	$ 210,00
31/7/2025	$ 217,00
TOTAL (3)	**$ 2.702.843,00**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL

FECHA DEVOLUCION	VALOR DEVOLUCION	No. DE RECIBO DE
TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 1.946.135.900,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 1.946.135.900,00**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 2.702.843,00

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 2.702.843,00**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 2.702.843,00**

SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR X DEVOLVER **$ 0,00**

OBSERVACIONES La diferencia entre el saldo en banco y el saldo en caja del convenio corresponde a rendimientos financieros, se presenta una diferencia de 310,811.23 deben reintegrarse a la cuenta convenio.

Kelis Johana R.

KELIS JOHANA RUIZ MARTINEZ
Tesorera Municipal / Sec. Hacienda

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025080107CD2011165712



179260 5-10

EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESCTRUCTU
CL 13A 4A 66
PALACIO MUNICIPAL
RICAURTE (COLOSO) ,SUCRE
Entrega: UR Oficina: 1838
179260

FECHA EXTRACTO **Julio - Julio 2025**
Desde: Julio 01 Hasta: Julio 31
Cuenta Número: 592819049
Tipo de Cuenta: Superdía Especial 365
Cod. Origen: 1838
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**2,391,821.77**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	210.00
Saldo Final:	**2,392,031.77**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
27/06	0678	Interes remuneracion especial	Sincelejo	GCIA OFICIAL 183	000000	210.00	2,392,031.77
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por dispapeles S.A.S. NIT. 860.028.580-2